

HRVATSKE VODE



**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA UPRAVLJANJA
VODAMA ZA 2018. GODINU**

Zagreb, veljača 2019. godine

1

UVODNE NAPOMENE

UVODNE NAPOMENE ZA IZVRŠENJE PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA 2018. GODINU

Plan upravljanja vodama za 2018. godinu donesen je 14.12.2017. godine na 3. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskih voda u 8. sazivu.

Upravno vijeće Hrvatskih voda je na svojoj 5. sjednici održanoj 04.04.2018. godine donijelo Odluku o rasporedu viška prihoda po godišnjim financijskim izvještajima za 2017. godinu i Odluku o prihvaćanju provedbe financiranja programa i pripadajućih projekta za smanjenje gubitaka u javnim vodoopskrbnim sustavima po javnom pozivu, te je temeljem tih odluka sačinjen Plan upravljanja vodama za 2018. godinu sa rasporedom viška prihoda iz 2017. godine i razradom programa sanacije gubitaka.

Tijekom 2018. godine su Hrvatske vode su od Ministarstva financija zatražile i dobile suglasnost na Prijedlog preraspodjele sredstava Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 70.295.000,00 kn, te je 27.09.2018. godine na 8. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskih voda donesena Prva preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2018. godinu.

Tijekom prosinca 2018. godine donesen je rebalans Državnog proračuna, pa su zajedno sa njim donesene i Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda, te su sukladno njima izrađene i Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2018. godinu, koje je Upravno vijeće donijelo na svojoj 10. sjednici 12.12.2018. godine.

Sukladno točki 15.1. Odluke o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2018. godinu kojom je generalni direktor Hrvatskih voda ovlašten izvršavati preraspodjelu sredstava po pozicijama Plana upravljanja vodama za 2018. godinu sukladno izvršenosti odnosnih pozicija, ali ne preko iznosa pozicija utvrđenih Financijskim planom Hrvatskih voda za 2018. godinu, napravljene su određene korekcije Prvih izmjena i dopuna Plana upravljanja vodama za 2018. godinu. Pregled korekcija nalazi se u nastavku i ugrađen je ovaj materijal.

u 000 kuna

Stavka Plana 2018.	Iznos stavke po 1. Izmjenama	Smanjenje	Povećanje	Novi iznos stavke
A.01.01.02.04.22.	1.750	50		1.700
A.01.01.02.04.23.	453		50	503
A.04.01.01.	4.951		500	5.451
A.04.01.04.	13.468	700		12.768
A.04.01.04.	2.460		200	2.660
B.01.05.	1.800		100	1.900
B.01.10.	1.000	100		900
B.02.01.01.40.	1.900		110	2.010
B.02.01.01.47.	2.300		180	2.480
B.02.01.01.48.	2.497		50	2.547

Stavka Plana 2018.	Iznos stavke po 1. Izmjenama	Smanjenje	Povećanje	Novi iznos stavke
B.02.01.01.56.	10.990	580		10.410
B.02.01.01.67.	6.478	1.280		5.198
B.02.01.01.68.	200		45	245
B.02.01.01.74.	3.000		1.090	4.090
B.02.01.01.76.	6.221		130	6.351
B.02.01.01.77.	300		30	330
B.02.01.01.78.	2.500		1.110	3.610
B.02.01.01.79.	1.000		820	1.820
B.02.01.01.82.	3.060		655	3.715
B.02.01.01.83.	3.800		1.250	5.050
B.02.01.01.89.	200		40	240
B.02.01.01.97.	900		80	980
B.02.01.01.100.	200		545	745
B.02.01.01.111.	150		15	165
B.02.01.01.117.	250		50	300
B.02.01.01.120.	3.036	870		2.166
B.02.01.01.140.	2.100		445	2.545
B.02.01.01.151.	2.517		1.155	3.672
B.02.01.02.01.	500	500		0
B.02.01.02.10.	5.822	2.100		3.722
B.02.01.02.12.	750	750		0
B.02.01.02.16.	450	450		0
B.02.01.02.20.	500	500		0
B.02.01.02.21.	700	700		0
B.02.02.01.02.	600		205	805
B.02.02.01.26.	2		10	12
B.02.02.01.29.	760	760		0
B.02.02.01.30.	305		120	425
B.02.02.01.32.	800	795		5
B.02.02.01.33.	900		1.860	2.760
B.02.02.01.34.	1.700		45	1.745
B.02.02.01.42.	250		50	300
B.02.02.01.46.	400		180	580
B.02.02.01.50.	50		15	65
B.02.02.02.07.	0		200	200
B.02.02.02.08.	500	500		0
B.02.02.02.14.	700	700		0
B.03.01.13.	350		150	500
B.03.02.04.	500	340		160

Stavka Plana 2018.	Iznos stavke po 1. Izmjenama	Smanjenje	Povećanje	Novi iznos stavke
B.03.02.12.	1.850	380		1.470
B.03.02.13.	5.137	340		4.797
B.03.02.24.	1.200		30	1.230
B.03.02.42.	4.000		400	4.400
B.03.02.53.	1.000		1.100	2.100
B.03.02.54.	4.500	980		3.520
B.03.02.60.	19.500	1.420		18.080
B.03.02.71.	4.900		1.500	6.400
B.03.02.83.	1.700		490	2.190
B.03.05.39.	300	210		90
B.04.01.17.	2.800	720		2.080
B.04.01.21.	1.800	1.080		720
B.04.01.28.	650	220		430
B.04.01.36.	1.200	600		600
B.04.01.74.	900	240		660
B.04.01.75.	300	220		80
B.04.01.90.	400	240		160
B.04.01.91.	100	100		0
B.04.02.01.	5.000		5.000	10.000
B.04.02.05.	1.550	300		1.250
B.04.02.06.	6.300	380		5.920
B.04.02.07.	6.300		1.080	7.380
B.04.03.01.	1.090	220		870
B.04.03.21.	4.920	580		4.340
B.04.03.24.	760	450		310
B.04.03.25.	400	330		70
B.04.03.32.	1.300	400		900
B.07.08.11.	0		505	505
B.07.08.52.	458		10	468
B.07.08.75.	95		35	130
B.07.08.88.	300		175	475
B.07.08.100.	300	300		0
B.07.08.104.	1.707	540		1.167
B.07.08.119.	690		115	805
B.07.12.19.	800		300	1.100
B.07.12.23.	0		180	180
B.07.12.28.	1.337	300		1.037
B.07.12.31.	1.614	320		1.294
B.07.12.33.	0		140	140

Stavka Plana 2018.	Iznos stavke po 1. Izmjenama	Smanjenje	Povećanje	Novi iznos stavke
B.09.01.30.	2.150	2.150		0
B.09.01.35.	1.400		1.000	2.400
B.09.02.05.	2.250		50	2.300
B.09.02.12.	900		600	1.500
B.09.02.46.	2.250		500	2.750
	192.128	24.695	24.695	192.128

Izvešće o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2018. godinu iskazano u ovom materijalu sadržava podatke o ukupno uplaćenim prihodima i ukupno fakturiranim izdacima za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine.

Na godišnjoj su razini prihodi ostvareni u iznosu od 2.710,483 mil.kn sa indeksom 97% u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 2.346,739 mil.kn.

Kroz račun financiranja evidentirano je 41,474 mil.kn primitaka po osnovi korištenih kredita, a 419,089 mil.kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima.

U strukturi ostvarenih prihoda izvorna sredstva čine 82%, sredstva Državnog proračuna 14%, a svi ostali prihodi 4%.

Ukupno ostvareni izvorni prihodi iznose 2.227,847 mil.kn, sa indeksom 99% od ukupno planiranih, što je 1,5 % više u odnosu na 2017. godinu.

Prihodi iz Državnog proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu od 366,534 mil.kn sa indeksom 89% u odnosu na planirano. Najveći udjel u ovim prihodima čine bespovratna EU sredstva za sufinanciranje vodnog komunalne infrastrukture (214,837 mil.kn) i za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda (50,416 mil.kn) koja se transferiraju putem resornog ministarstva (Ministarstva zaštite okoliša i energetike) u iznosu od 265,253 mil.kn. Također je sa razdjela istog ministarstva kroz učešće Državnog proračuna za EU projekte povučeno 74,447 mil.kn. Za nacionalni projekt navodnjavanja povučeno je iz Državnog proračuna 9,515 mil.kn, te za ISPA projekt i sufinanciranje otplate EBRD kredita za program pročišćavanja otpadnih voda grada Siska 2,454 mil.kn.

Iz tehničke pomoći (bespovratna EU sredstva) povučeno je 14,865 mil.kn za materijalne rashode poslovanja s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 116,102 mil.kn, a odnose se na: sufinanciranja lokalne i regionalne samouprave u iznosu 0,799 mil.kn, sufinanciranja javnih isporučitelja vodnih usluga za IPA i EU projekte 29,935 mil.kn od strane jedinica lokalne i regionalne samouprave i javnih isporučitelja vodnih usluga; sufinanciranja, refundacije od sekundarnih dužnika za otplate kredita 35,549 mil.kn, isplata po isteku kolektivne police osiguranja za radnike 17,559 mil.kn, refundacija troškova po konačnim obračunima radova i refundacije troškova iz ranijih godina 4,173 mil.kn, refundacije s osnova naplate troškova ovrha 2,156 mil.kn, refundacije HEP-a za program zaštite od štetnog djelovanja voda 6,063 mil.kn, povrati javnih

isporučitelja vodnih usluga EU sredstava po obračunu iz 2017. godine 0,954 mil.kn, prihodi od imovine i ostalo 7,199 mil.kn; EU donaciju Drava-Life za projekt prekogranične suradnje s Mađarskom 1,007 mil.kn, EU donaciju za projekt FRISCO 1 - Interreg Slovenija-Hrvatska 0,758 mil.kn, EU donacije za završene projekte BICBC-Dunav-Drava, Biciklizam uz rijeku, Biciklistička ruta uz Dravu, Uklanjanje urušenih stabala i panjeva iz korita rijeke Drave, HAMURA, Dobra voda za sve – prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Mađarska i prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Slovenija 9,326 mil.kn, EU donacije za projekte DANUBE SEDIMENT, RAINMAN, Aljmaški rit i Boroš Drava 0,623 EU donaciju za projekt FORRET – Program prekogranične suradnje IPA Hrvatska-Srbija 0,001 mil.kn.

Za redovne djelatnosti utrošeno je 1.267,967 mil.kn, što je 54% ukupnih ulaganja, a za kapitalna ulaganja i transfere 1.078,772 mil.kn, što je 46% ukupnih ulaganja.

U okviru redovne djelatnosti najveći iznosi realizirani su u programu zaštite od štetnog djelovanja voda u ukupnom iznosu od 792,172 mil.kn kroz izdatke za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (747,243 mil.kn) održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih i građevina (44,929 mil.kn).

U okviru kapitalnih rashoda i transfera, odnosno investicijskih aktivnosti realizirano je kako slijedi:

- ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe – 189,758 mil.kn,
- ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda – 160,324 mil.kn,
- ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja – 188,823 mil.kn,
- ulaganja u Projekt Jadran – 13,215 mil.kn,
- ulaganja u projekte navodnjavanja – 15,944 mil.kn,
- ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju kroz Projekt EIB/CEB – 19,945 mil.kn,
- ulaganja u projekte iz EU fondova – 456,650 mil.kn,
- ulaganja u projekte Švicarska darovnica – 0,120 mil.kn,
- ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, zemljište, laboratorij, opremu – 33,993 mil.kn.

Otplate kreditnih obveza – glavnice, izvršene su u 2018. godini u iznosu 419,089 mil.kn, a isplaćeno je po bankama kreditorima kako slijedi:

- Erste & Steiermarkische banka 186,440 mil.kn,
- HBOR 13,670 mil.kn,
- Zagrebačka banka 2,253 mil.kn,

te je u 2018. godini izvršeno i plaćanje Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode i Projekt Jadran II faza 82,431 mil.kn i za EIB i CEB 134,295 mil.kn.

Zaduživanje je u 2018. godini evidentirano u iznosu od 41,474 mil.kn i to za financiranje obrane od poplava po Zajmu CEB-a.

Detaljni podaci o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2018. godinu vidljivi su u nastavku ovoga materijala.

2

SUMARNI PRIKAZ IZVRŠENJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA 2018. GODINU

SUMARNI PRIKAZ IZVRŠENJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA 2018. GODINU

iznosi u 1.000 kn			
	PLAN 2018.	IZVRŠENJE PLANA 2018.	Indeks
	1	2	2/1
2.1. PRIHODI			
2.1.1. IZVORNI PRIHODI – 6522	2.258.000	2.227.847	99
1. Naknada za korištenje voda	800.000	777.509	97
2. Naknada za zaštitu voda	288.000	297.827	103
3. Naknada za uređenje voda	830.000	864.472	104
4. Vodni doprinos	340.000	288.039	85
2.1.2. PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – 6331 + 6332	410.585	366.534	89
1. Financiranje kapitalnih projekata u području:	2.526	2.454	97
1. Vodoopskrbe (1)	0	0	0
2. Odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (1)	2.526	2.454	97
2. EU projekti (1) – vodnogospodarski projekti	330.183	289.284	88
1. Projekti iz EU fondova DP (1)	80.577	74.447	92
2. Projekti iz EU fondova EU (1)	249.606	214.837	86
3. EU projekti – Poplave (1)	49.000	50.416	103
4. Navodnjavanje (1)	9.530	9.515	100
5. Tehnička pomoć EU (1) i (2)	15.346	14.865	97
6. Švicarska darovnica (SWIS FOND) (1)	4.000	0	0
2.1.3. OSTALI PRIHODI	125.113	116.102	93
1. Proračun lokalne samouprave – 6332	1.100	799	73
1. Vodoopskrba	0	0	0
2. Zaštita od štetnog djelovanja voda	0	461	0
3. Navodnjavanje	1.100	338	31
2. Sufinanciranje JIVU	36.418	29.935	82
1. JIVU za Eko projekt jadransko – 6632	0	0	0
2. JLS IPA/EU – 6332	10.000	7.164	72
3. JIVU IPA/EU – 6632	26.418	22.771	86
3. Sufinanciranja, refundacije sekundarnih dužnika za otplate kredita i drugo – 64, 6526, 6631, 7	82.762	73.653	89
4. Prekogranične suradnje s Mađarskom, Slovenijom i Srbijom – 6321, 6322 (Projekti: Drava–Life, FRISCO 1, FORRET, FOREST FLOW)	4.653	11.715	252
5. Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) – 6341	180	0	0
UKUPNO 2.1.:	2.793.698	2.710.483	97

- (1) Razdjel Ministarstva zaštite okoliša i energetike
(2) Razdjel Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

iznosi u 1.000 kn

	PLAN 2018.	IZVRŠENJE PLANA 2018.	Indeks
	1	2	2/1
2.2. RASHODI			
2.2.A. RASHODI ZA REDOVNE DJELATNOSTI	1.310.169	1.267.967	97
A.01. Rashodi poslovanja	272.564	252.834	93
administracija i upravljanje A1000	237.564	219.085	92
kamate za kredite A1001, A1002, A1003, A1013	35.000	33.749	96
A.02. Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (Održavanje voda I i II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju bujičnih voda) A1004	753.932	747.243	99
A.03. Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (Ulaganje u obnovu i održavanje građevina detaljne melioracijske odvodnje) A1006	45.000	44.929	100
A.04. Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama (Studijski poslovi, vodoistražni radovi, monitoring i ostali poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama) A1007	66.689	61.927	93
A.06. Rashodi za hitne intervencije u području vodnog gosp. (iznenad. zagađenja, sanac. šteta i dr. interventne mjere) (Sanacije iznenadnih onečišćenja voda) A1008	2.000	518	26
A.07. Rashodi za obračun i naplatu naknada (Obračun i naplata vodnih naknada) A1009	145.000	147.842	102
A.08. Rashodi za sređivanje vlasništva na vodnom dobru (Upravljanje javnim vodnim dobrom i uknjižba javnoga vodnoga dobra i prava na nekretninama) A1011	7.000	3.696	53
A.09. Ostali rashodi pri upravljanju vodama – laboratorij (Laboratorijski poslovi) A1010	11.500	8.154	71
A.10. Ostali izvanredni rashodi A1012	6.484	824	13
2.2.B. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI	1.204.550	1.078.772	90
B.01. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu K2000, K2001, K2002, K2003, K2010	50.100	33.993	68
B.02. Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja (Gradnja regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje) K2004	172.000	160.324	93
B.03. Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe (Ulaganja u gradnju komunalnih građevina za javnu vodoopskrbu) K2005	195.000	189.758	97
B.04. Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja (Ulaganja u gradnju vodnih građevina za javnu odvodnju) K2006	194.600	188.823	97
Projekt Jadran (Projekti s međunar. sastav.) K2007	13.500	13.215	98
B.05. Projekti navodnjavanja (Ulaganja u gradnju građevina za navodnjavanje) K2011	18.030	15.944	88
B.07. Projekti iz EU fondova (Projekti s međunar. sastav.) K2013	531.320	456.650	86
B.09. Projekti EIB-CEB vodnokomunalne infrastrukture (Projekti s međunar. sastav.) K2060	20.000	19.945	100
B.10. Projekti Švicarska darovnica (Projekti s međunar. sastav.) K2061	5.000	120	2
B.11. Sanacija klizišta K2062	5.000	0	0
UKUPNO 2.2.:	2.514.719	2.346.739	93
SUFICIT/DEFICIT	278.979	363.744	
FINANCIRANJE	-375.353	-377.615	
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	96.374	96.374	
3. RAČUN FINANCIRANJA	0	82.503	
3.1. PRIMICI	44.647	41.474	
847			
3.1.1. od zaduživanja EIB/CEB-fin. vodno-komun.infrastr.	0	0	
3.1.2. od zaduživanja CEB-obrana od poplava	42.000	41.474	
3.1.3. od prodaje dionica	2.647	0	
3.2. IZDACI	420.000	419.089	
3.2.1. otplate primljenih kredita (542, 544, 547)	420.000	419.089	

3

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2018.	Izvršenje XII-2018.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	2.793.598.098	2.710.426.548	97,02
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	56.233	56,23
UKUPNI PRIHODI	2.793.698.098	2.710.482.781	97,02
RASHODI POSLOVANJA	2.283.180.000	2.139.824.575	93,72
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	231.539.080	206.914.125	89,36
UKUPNI RASHODI	2.514.719.080	2.346.738.700	93,32
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	278.979.018	363.744.081	130,38

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2018.	Izvršenje XII-2018.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	44.647.000	41.473.936	92,89
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	420.000.000	419.089.309	99,78
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	96.373.982	96.373.982	100,00
NETO FINANCIRANJE	-375.353.000	-377.615.373	100,60
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	82.502.690	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Plan za 2018.	Izvršenje XII-2018.	Indeks
6				PRIHODI POSLOVANJA	2.793.598.098	2.710.426.548	97,02
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	426.377.623	386.241.368	90,59
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.653.000	11.715.222	251,78
			6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	4.653.000	11.715.222	251,78
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	421.684.623	374.496.420	88,81
			6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.346.150	14.864.622	96,86
				Državni proračun	15.346.150	14.864.622	96,86
			6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	406.338.473	359.631.798	88,51
				Državni proračun	395.238.473	351.668.912	88,98
				Lokalna uprava	11.100.000	7.962.886	71,74
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000	29.726	74,32
			6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000	29.726	74,32
	64			Prihodi od imovine	11.750.000	7.017.189	59,72
		641		Prihodi od financijske imovine	10.100.000	5.585.535	55,30
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	500.000	53.737	10,75
			6414	Prihodi od zateznih kamata	5.500.000	2.737.136	49,77
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	50.000	5.728	11,46
			6416	Prihodi od dividendi	50.000	7.244	14,49
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine	4.000.000	2.781.690	69,54
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.600.000	1.385.691	86,61
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.500.000	1.385.591	92,37
			6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100.000	100	0,10
		643		Prihodi od kamata na dane zajmove	50.000	45.963	91,93
			6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	45.963	91,93
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.322.952.475	2.288.333.827	98,51
		652		Prihodi po posebnim propisima	2.322.952.475	2.288.333.827	98,51
			6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.258.000.000	2.227.847.196	98,66
				Naknada za uređenje voda	830.000.000	864.471.869	104,15
				Naknada za zaštitu voda	288.000.000	297.827.243	103,41
				Naknada za korištenje voda	800.000.000	777.508.999	97,19
				Vodni doprinos	340.000.000	288.039.085	84,72
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	64.952.475	60.486.631	93,12
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	32.518.000	28.834.164	88,67
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	32.518.000	28.834.164	88,67
			6631	Tekuće donacije	6.100.000	6.063.499	99,40
			6632	Kapitalne donacije	26.418.000	22.770.665	86,19
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	56.233	56,23
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	56.233	56,23
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	56.233	56,23
			7211	Stambeni objekti	100.000	56.233	56,23

* odjeljak 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna-Državni proračun u iznosu 351.668.912 kn sadrži bespovratna EU sredstva sa razdjela Ministarstva zaštite okoliše i energetike u iznosu 265.253.108 kn koja se odnose na programe:

K784038 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. u ukupnom iznosu 265.235.679 kn
 projekt obrane od poplava u iznosu 50.416.450 kn
 projekt poboljšanja vodne infrastrukture u iznosu 214.819.229 kn

K784039 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II i III u ukupnom iznosu 17.429 kn
 projekt poboljšanja vodne infrastrukture u iznosu 17.429 kn

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2018.	Izvršenje XII-2018.	Indeks
3				RASHODI POSLOVANJA	2.283.180.000	2.139.824.575	93,72
	31			Rashodi za zaposlene	162.568.610	157.666.514	96,98
		311		Plaće (Bruto)	135.338.000	131.423.373	97,11
			3111	Plaće za redovan rad	133.320.000	129.994.992	97,51
			3112	Plaće u naravi	200.000	167.461	83,73
			3113	Plaće za prekovremeni rad	1.111.000	815.920	73,44
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	707.000	445.000	62,94
		312		Ostali rashodi za zaposlene	3.939.000	3.808.768	96,69
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.939.000	3.808.768	96,69
		313		Doprinosi na plaće	23.291.610	22.434.373	96,32
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.291.610	20.217.053	99,63
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000.000	2.217.320	73,91
	32			Materijalni rashodi	1.104.884.400	1.071.344.571	96,96
		321		Naknade troškova zaposlenima	9.838.000	8.371.173	85,09
			3211	Službena putovanja	2.300.000	2.115.184	91,96
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000.000	5.093.711	84,90
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.538.000	1.162.278	75,57
		322		Rashodi za materijal i energiju	25.592.000	19.754.096	77,19
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.800.000	4.922.461	84,87
			3222	Materijal i sirovine	1.800.000	734.292	40,79
			3223	Energija	14.950.000	13.004.947	86,99
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.400.000	750.205	31,26
			3225	Sitni inventar i auto gume	332.000	117.632	35,43
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	310.000	224.559	72,44
		323		Rashodi za usluge	1.056.120.400	1.037.735.295	98,26
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.850.000	28.418.428	95,20
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	809.682.000	803.148.229	99,19
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000	312.750	62,55
			3234	Komunalne usluge	1.250.000	808.231	64,66
			3235	Zakupnine i najamnine	8.400.000	8.077.633	96,16
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	800.000	347.438	43,43
			3237	Intelektualne i osobne usluge	11.080.000	8.347.539	75,34
			3238	Računalne usluge	9.300.000	7.771.934	83,57
			3239	Ostale usluge	185.258.400	180.503.113	97,43
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	5.651	14,13
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	5.651	14,13
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.294.000	5.478.356	41,21
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	300.000	176.984	58,99
			3292	Premije i osiguranja	1.750.000	647.337	36,99
			3293	Reprezentacija	502.700	466.855	92,87
			3294	Članarine i norme	300.000	262.975	87,66
			3295	Pristojbe i naknade	2.607.300	1.916.392	73,50
			3296	Troškovi sudskih postupaka	4.010.000	564.474	14,08
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.824.000	1.443.339	37,74
	34			Financijski rashodi	36.190.000	34.666.019	95,79
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000.000	33.748.945	96,43
			3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.300.000	7.226.849	99,00
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.450.000	15.589.821	94,77
			3428	Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun	11.250.000	10.932.275	97,18
		343		Ostali financijski rashodi	1.190.000	917.074	77,07
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	930.000	689.616	74,15
			3432	Negativne tečajne razlike	200.000	225.431	112,72
			3433	Zatezne kamate	60.000	2.027	3,38
	35			Subvencije	1.705.600	1.552.800	91,04
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.705.600	1.552.800	91,04
			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.705.600	1.552.800	91,04
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.452.370	26.520.175	62,47
		361		Pomoći inozemnim vladama	1.950.000	340.524	17,46
			3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	1.950.000	340.524	17,46
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	35.502.370	23.018.911	64,84
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.050.000	1.257.098	61,32

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2018.	Izvršenje XII-2018.	Indeks
			3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	33.452.370	21.761.813	65,05
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	0	0,00
			3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	0	0,00
		368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.000	3.160.740	79,02
			3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.000	3.160.740	79,02
38				Ostali rashodi	935.379.020	848.074.496	90,67
		381		Tekuće donacije	1.170.000	1.083.923	92,64
			3811	Tekuće donacije u novcu	1.170.000	1.083.923	92,64
		383		Kazne, penali i naknade štete	1.600.000	396.111	24,76
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.600.000	396.111	24,76
		386		Kapitalne pomoći	932.609.020	846.594.462	90,78
			3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	932.609.020	846.594.462	90,78
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	231.539.080	206.914.125	89,36
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.000.000	16.237.840	55,99
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	29.000.000	16.237.840	55,99
			4111	Zemljište	29.000.000	16.237.840	55,99
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.041.000	49.270.925	83,45
		421		Građevinski objekti	32.241.000	35.210.676	109,21
			4212	Poslovni objekti	4.500.000	3.695.181	82,12
			4214	Ostali građevinski objekti	27.741.000	31.515.495	113,61
		422		Postrojenja i oprema	15.500.000	6.970.148	44,97
			4221	Uredska oprema i namještaj	4.200.000	3.869.927	92,14
			4222	Komunikacijska oprema	300.000	197.984	65,99
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.700.000	591.415	34,79
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.300.000	2.310.822	24,85
		423		Prijevozna sredstva	3.400.000	0	0,00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.400.000	0	0,00
			4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.000.000	0	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	7.900.000	7.090.101	89,75
			4262	Ulaganja u računalne programe	7.900.000	7.090.101	89,75
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.498.080	141.405.360	98,54
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	143.498.080	141.405.360	98,54
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	143.498.080	141.405.360	98,54

* odjeljak 3682 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 3.160.740 kn sadrži povrate Ministarstvu zaštite okoliša i energetike

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak		Plan za 2018.	Izvršenje XII-2018.	Indeks
				NETO FINANCIRANJE	-375.353.000	-377.615.373	100,60
8				PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	44.647.000	41.473.936	92,89
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic	2.647.000	0	0,00
		834		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic društava izvan javnog sektora	2.647.000	0	0,00
			8341	Dionice i udjeli u glavnic tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.647.000	0	0,00
	84			Primici od zaduživanja	42.000.000	41.473.936	98,75
		847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	42.000.000	41.473.936	98,75
			8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	42.000.000	41.473.936	98,75
5				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	420.000.000	419.089.309	99,78
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	420.000.000	419.089.309	99,78
		542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	13.700.000	13.669.594	99,78
			5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	13.700.000	13.669.594	99,78
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	188.700.000	188.693.550	100,00
			5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	188.700.000	188.693.550	100,00
		547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	217.600.000	216.726.165	99,60
			5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	217.600.000	216.726.165	99,60

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2018.	Izvršenje XII-2018.	Indeks
01	HRVATSKE VODE	2.934.719.080	2.765.828.009	94,25
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	258.663.610	236.840.393	91,56
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	237.563.610	219.084.963	92,22
31	Rashodi za zaposlene	162.568.610	157.666.514	96,98
311	Plaće (Bruto)	135.338.000	131.423.373	97,11
3111	Plaće za redovan rad	133.320.000	129.994.992	97,51
3112	Plaće u naravi	200.000	167.461	83,73
3113	Plaće za za prekovremeni rad	1.111.000	815.920	73,44
3114	Plaće za posebne uvjete rada	707.000	445.000	62,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.939.000	3.808.768	96,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.939.000	3.808.768	96,69
313	Doprinosi na plaće	23.291.610	22.434.373	96,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.291.610	20.217.053	99,63
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000.000	2.217.320	73,91
32	Materijalni rashodi	73.545.000	60.289.620	81,98
321	Naknade troškova zaposlenima	9.838.000	8.371.173	85,09
3211	Službena putovanja	2.300.000	2.115.184	91,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000.000	5.093.711	84,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.538.000	1.162.278	75,57
322	Rashodi za materijal i energiju	8.032.000	6.983.132	86,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.100.000	1.535.297	73,11
3223	Energija	5.600.000	5.233.253	93,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	99.495	49,75
3225	Sitni inventar i auto gume	132.000	115.087	87,19
323	Rashodi za usluge	49.730.000	41.400.088	83,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.600.000	3.440.087	61,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.000.000	13.403.750	83,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000	312.750	62,55
3234	Komunalne usluge	1.000.000	715.722	71,57
3235	Zakupnine i najamnine	8.000.000	7.775.233	97,19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	800.000	347.438	43,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.330.000	4.625.804	86,79
3238	Računalne usluge	9.300.000	7.771.934	83,57
3239	Ostale usluge	3.200.000	3.007.370	93,98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	5.651	14,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	5.651	14,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.905.000	3.529.576	59,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	300.000	176.984	58,99
3292	Premije i osiguranja	1.700.000	609.497	35,85
3293	Reprezentacija	502.700	466.855	92,87
3294	Članarine i norme	300.000	262.975	87,66
3295	Pristojbe i naknade	2.102.300	1.627.654	77,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	385.611	38,56
34	Financijski rashodi	1.150.000	914.906	79,56
343	Ostali financijski rashodi	1.150.000	914.906	79,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900.000	688.443	76,49
3432	Negativne tečajne razlike	200.000	225.431	112,72
3433	Zatezne kamate	50.000	1.032	2,06
38	Ostali rashodi	300.000	213.923	71,31
381	Tekuće donacije	300.000	213.923	71,31
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000	213.923	71,31
K2000	OPREMANJE	5.700.000	4.251.348	74,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700.000	4.251.348	74,59
422	Postrojenja i oprema	5.700.000	4.251.348	74,59

Šifra	Naziv	Plan za 2018.	Izvršenje XII-2018.	Indeks
4221	Uredska oprema i namještaj	1.200.000	1.151.127	95,93
4222	Komunikacijska oprema	300.000	197.984	65,99
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.700.000	591.415	34,79
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500.000	2.310.822	92,43
K2001	INFORMATIZACIJA	10.900.000	9.808.901	89,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.900.000	9.808.901	89,99
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	2.718.800	90,63
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000.000	2.718.800	90,63
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.900.000	7.090.101	89,75
4262	Ulaganja u računalne programe	7.900.000	7.090.101	89,75
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-
423	Prijevozna sredstva	0	0	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0	0	-
K2003	POSLOVNE ZGRADE	4.500.000	3.695.181	82,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	3.695.181	82,12
421	Gradevinski objekti	4.500.000	3.695.181	82,12
4212	Poslovni objekti	4.500.000	3.695.181	82,12
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	455.000.000	452.838.254	99,52
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	21.000.000	20.896.443	99,51
34	Financijski rashodi	7.300.000	7.226.849	99,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.300.000	7.226.849	99,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.300.000	7.226.849	99,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.700.000	13.669.594	99,78
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija u javnom sektoru	13.700.000	13.669.594	99,78
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	13.700.000	13.669.594	99,78
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	205.150.000	204.283.371	99,58
34	Financijski rashodi	16.450.000	15.589.821	94,77
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.450.000	15.589.821	94,77
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.450.000	15.589.821	94,77
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	188.700.000	188.693.550	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	188.700.000	188.693.550	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	188.700.000	188.693.550	100,00
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	228.850.000	227.658.440	99,48
34	Financijski rashodi	11.250.000	10.932.275	97,18
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.250.000	10.932.275	97,18
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	11.250.000	10.932.275	97,18
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	217.600.000	216.726.165	99,60
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	217.600.000	216.726.165	99,60
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	217.600.000	216.726.165	99,60

Šifra	Naziv	Plan za 2018.	Izvršenje XII-2018.	Indeks
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.037.605.000	1.015.133.128	97,83
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	753.932.000	747.242.748	99,11
32	Materijalni rashodi	753.332.000	747.106.338	99,17
322	Rashodi za materijal i energiju	10.550.000	7.779.967	73,74
3223	Energija	8.000.000	6.931.907	86,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.200.000	650.710	29,58
3225	Sitni inventar i autogume	100.000	0	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	250.000	197.350	78,94
323	Rashodi za usluge	742.282.000	739.031.660	99,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000	76.096	76,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	741.332.000	738.477.848	99,61
3234	Komunalne usluge	100.000	26.475	26,48
3235	Zakupnine i najamnine	400.000	302.400	75,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000	52.638	26,32
3239	Ostale usluge	150.000	96.203	64,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	294.711	58,94
3292	Premije osiguranja	50.000	37.840	75,68
3295	Pristojbe i naknade	400.000	254.665	63,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	2.206	4,41
38	Ostali rashodi	600.000	136.410	22,74
383	Kazne, penali i naknade štete	600.000	136.410	22,74
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	600.000	136.410	22,74
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	45.000.000	44.929.244	99,84
32	Materijalni rashodi	45.000.000	44.929.244	99,84
323	Rashodi za usluge	45.000.000	44.929.244	99,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.900.000	44.895.494	99,99
3239	Ostale usluge	100.000	33.750	33,75
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	66.689.000	61.926.967	92,86
32	Materijalni rashodi	64.063.400	59.504.167	92,88
323	Rashodi za usluge	63.278.400	58.728.100	92,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000	254.354	25,44
3239	Ostale usluge	62.278.400	58.473.746	93,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	785.000	776.067	98,86
3295	Pristojbe i naknade	5.000	560	11,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.000	775.507	99,42
35	Subvencije	1.705.600	1.552.800	91,04
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.705.600	1.552.800	91,04
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.705.600	1.552.800	91,04
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	870.000	870.000	100,00
381	Tekuće donacije	870.000	870.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	870.000	870.000	100,00
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	2.000.000	518.136	25,91
32	Materijalni rashodi	2.000.000	518.136	25,91
323	Rashodi za usluge	2.000.000	518.136	25,91
3239	Ostale usluge	2.000.000	518.136	25,91

Šifra	Naziv	Plan za 2018.	Izvršenje XII-2018.	Indeks
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	145.000.000	147.842.208	101,96
32	Materijalni rashodi	142.960.000	146.582.942	102,53
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700.000	3.387.164	91,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.700.000	3.387.164	91,54
323	Rashodi za usluge	138.830.000	142.951.558	102,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000.000	24.877.659	103,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000.000	2.394.251	79,81
3239	Ostale usluge	111.830.000	115.679.648	103,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	244.220	56,80
3295	Pristojbe i naknade	30.000	15.430	51,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	228.790	57,20
34	Financijski rashodi	40.000	2.168	5,42
343	Ostali financijski rashodi	40.000	2.168	5,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000	1.173	3,91
3433	Zatezne kamate	10.000	995	9,95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	1.257.098	62,85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	1.257.098	62,85
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	1.257.098	62,85
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	11.500.000	8.153.767	70,90
32	Materijalni rashodi	11.500.000	8.153.767	70,90
322	Rashodi za materijal i energiju	3.310.000	1.603.833	48,45
3222	Materijal i sirovine	1.800.000	734.292	40,79
3223	Energija	1.350.000	839.787	62,21
3225	Sitni inventar i autogume	100.000	2.545	2,55
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	60.000	27.209	45,35
323	Rashodi za usluge	8.050.000	6.491.760	80,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000	24.586	16,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.450.000	6.371.137	85,52
3234	Komunalne usluge	150.000	66.034	44,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	0	0,00
3239	Ostale usluge	250.000	30.003	12,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	58.174	41,55
3295	Pristojbe i naknade	40.000	6.949	17,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	51.225	51,23
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	7.000.000	3.695.883	52,80
32	Materijalni rashodi	7.000.000	3.695.883	52,80
323	Rashodi za usluge	6.950.000	3.684.749	53,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500.000	1.020.492	68,03
3239	Ostale usluge	5.450.000	2.664.257	48,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	11.134	22,27
3295	Pristojbe i naknade	30.000	11.134	37,11
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	0,00
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	6.484.000	824.175	12,71
32	Materijalni rashodi	5.484.000	564.474	10,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.484.000	564.474	10,29
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.000.000	564.474	14,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.484.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	1.000.000	259.701	25,97
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	259.701	25,97
3831	Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama	1.000.000	259.701	25,97

Šifra	Naziv	Plan za 2018.	Izvršenje XII-2018.	Indeks
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.183.450.470	1.061.016.234	89,65
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	172.000.000	160.324.222	93,21
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.988.370	12.427.161	59,21
361	Pomoći inozemnim vladama	1.950.000	340.524	17,46
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	1.950.000	340.524	17,46
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.038.370	12.086.637	67,01
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	18.038.370	12.086.637	67,01
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	0	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	7.513.550	6.491.701	86,40
386	Kapitalne pomoći	7.513.550	6.491.701	86,40
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.513.550	6.491.701	86,40
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	143.498.080	141.405.360	98,54
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	143.498.080	141.405.360	98,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	143.498.080	141.405.360	98,54
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	195.000.000	189.758.021	97,31
38	Ostali rashodi	195.000.000	189.758.021	97,31
386	Kapitalne pomoći	195.000.000	189.758.021	97,31
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	195.000.000	189.758.021	97,31
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	194.600.000	188.823.310	97,03
38	Ostali rashodi	194.600.000	188.823.310	97,03
386	Kapitalne pomoći	194.600.000	188.823.310	97,03
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	194.600.000	188.823.310	97,03
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	13.500.000	13.214.600	97,89
38	Ostali rashodi	13.500.000	13.214.600	97,89
386	Kapitalne pomoći	13.500.000	13.214.600	97,89
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.500.000	13.214.600	97,89
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)	29.000.000	16.237.840	55,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.000.000	16.237.840	55,99
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	29.000.000	16.237.840	55,99
4111	Zemljište	29.000.000	16.237.840	55,99
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	18.030.000	15.943.696	88,43
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.414.000	9.675.176	92,91
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.414.000	9.675.176	92,91
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.414.000	9.675.176	92,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.616.000	6.268.520	82,31
421	Građevinski objekti	7.616.000	6.268.520	82,31
4214	Ostali građevinski objekti	7.616.000	6.268.520	82,31
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	531.320.470	456.649.682	85,95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	3.160.740	79,02
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.000	3.160.740	79,02
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna	4.000.000	3.160.740	79,02

Šifra	Naziv	Plan za 2018.	Izvršenje XII-2018.	Indeks
38	Ostali rashodi	496.995.470	428.241.967	86,17
386	Kapitalne pomoći	496.995.470	428.241.967	86,17
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	496.995.470	428.241.967	86,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.325.000	25.246.975	83,25
421	Građevinski objekti	20.125.000	25.246.975	125,45
4214	Ostali građevinski objekti	20.125.000	25.246.975	125,45
422	Postrojenja i oprema	6.800.000	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.800.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	3.400.000	0	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.400.000	0	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.000.000	0	0,00
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.000.000	19.944.728	99,72
38	Ostali rashodi	20.000.000	19.944.728	99,72
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	19.944.728	99,72
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000.000	19.944.728	99,72
K2061	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	5.000.000	120.135	2,40
38	Ostali rashodi	5.000.000	120.135	2,40
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	120.135	2,40
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000	120.135	2,40
K2062	SANACIJA KLIZIŠTA	5.000.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	0	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	0	0,00

4

DETALJNI PRIKAZ IZVRŠENJA PLANA UPRAVLJANJA ZA 2018. GODINU

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
A.	RASHODI ZA REDOVNE DJELATNOSTI	1.310.169	1.267.967	97
A.01.	RASHODI POSLOVANJA	272.564	252.834	93
A.01.01.	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	237.564	219.085	92
A.01.01.01.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	162.569	157.667	97
A.01.01.01.01.	PLAĆE (BRUTO)	135.338	131.423	97
A.01.01.01.01.01	Plaće za redovan rad, plaće u naravi (A1000)	133.520	130.162	97
A.01.01.01.01.02	Plaće za prekovremeni rad (A1000)	1.111	816	73
A.01.01.01.01.03	Plaće za posebne uvjete rada (A1000)	707	445	63
A.01.01.01.02.	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.939	3.809	97
A.01.01.01.02.04	Ostali rashodi za zaposlene - neoporezive nagrade, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i dr. (A1000)	3.939	3.809	97
A.01.01.01.03.	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.292	22.434	96
A.01.01.01.03.05	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (A1000)	20.292	20.217	100
A.01.01.01.03.06	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (A1000)	3.000	2.217	74
A.01.01.02.	MATERIJALNI RASHODI	73.545	60.290	82
A.01.01.02.01.	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.838	8.371	85
A.01.01.02.01.07	Službena putovanja (A1000)	2.300	2.115	92
A.01.01.02.01.08	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (A1000)	6.000	5.094	85
A.01.01.02.01.09	Stručno usavršavanje zaposlenika (A1000)	1.538	1.162	76
A.01.01.02.02.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.032	6.983	87
A.01.01.02.02.10	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (A1000)	2.100	1.535	73
A.01.01.02.02.11	Energija (A1000)	5.600	5.233	93
A.01.01.02.02.12	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (A1000)	200	99	50
A.01.01.02.02.13	Sitni inventar i auto gume (A1000)	132	115	87
A.01.01.02.03.	RASHODI ZA USLUGE	49.730	41.400	83
A.01.01.02.03.14	Usluge telefona, pošte i prijevoza (A1000)	5.600	3.440	61

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
A.01.01.02.03.15	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (A1000)	16.000	13.404	84
A.01.01.02.03.16	Usluge promidžbe i informiranja (A1000)	500	313	63
A.01.01.02.03.17	Komunalne i zdravstvene usluge (A1000)	1.800	1.063	59
A.01.01.02.03.18	Zakupnine i najamnine (A1000)	8.000	7.775	97
A.01.01.02.03.19	Intelektualne i osobne usluge (A1000)	5.330	4.626	87
A.01.01.02.03.20	Računalne i ostale usluge (A1000)	12.500	10.779	86
A.01.01.02.04.	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.945	3.535	59
A.01.01.02.04.21	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. (A1000)	300	177	59
A.01.01.02.04.22	Premije i osiguranja (A1000)	1.700	609	36
A.01.01.02.04.23	Reprezentacija (A1000)	503	467	93
A.01.01.02.04.24	Članarine (A1000)	300	263	88
A.01.01.02.04.25	Pristojbe, naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (A1000)	3.142	2.019	64
A.01.01.03.	FINANCIJSKI RASHODI	1.150	915	80
A.01.01.03.26.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike (A1000)	1.100	914	83
A.01.01.03.27.	Zatezne kamate (A1000)	50	1	2
A.01.01.04.	OSTALI RASHODI	300	214	71
A.01.01.04.28.	Tekuće donacije u novcu (A1000)	300	214	71
A.01.02.	KAMATE ZA KREDITE	35.000	33.749	96
A.01.02.01.	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostali financijskih institucija u javnom sektoru (A1001)	7.300	7.227	99
A.01.02.02.	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostali financijskih institucija izvan javnog sektora (A1002)	16.450	15.590	95
A.01.02.03.	Kamate za primljene kredite i zajmove od drugih razina vlasti(A1003)	11.250	10.932	97
A.02.	RASHODI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA (A1004) (Održavanje voda I i II. reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju bujičnih voda)	753.932	747.243	99
A.02.01.	Radovi preventivne obrane od poplava, odnosno redovnog održavanja voda I. i II. reda na vodnim područjima	591.477	589.650	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
A.02.01.01.	Branjeno područje 1: Područje maloga sliva Biđ-Bosut	18.952	18.866	100
A.02.01.02.	Branjeno područje 2: Područje maloga sliva Brodska Posavina	19.002	18.998	100
A.02.01.03.	Branjeno područje 3: Područje maloga sliva Orljava-Londža	11.402	11.402	100
A.02.01.04.	Branjeno područje 4: Područje maloga sliva Šumetlica-Crnac	10.802	10.797	100
A.02.01.05.	Branjeno područje 5: Područje maloga sliva Subocka-Strug	10.802	10.711	99
A.02.01.06.	Branjeno područje 6: Područje maloga sliva Ilova-Pakra	10.802	10.802	100
A.02.01.07.	Branjeno područje 7: Područje maloga sliva Česma-Glogovnica	14.802	14.802	100
A.02.01.08.	Branjeno područje 8: Područje maloga sliva Zelina-Lonja i područje općine Rugvica	14.002	14.001	100
A.02.01.09.	Branjeno područje 9: Područje maloga sliva Lonja-Trebež	17.202	17.202	100
A.02.01.10.	Branjeno područje 10: Područje maloga sliva Banovina	20.502	20.502	100
A.02.01.11.	Branjeno područje 11: Područje maloga sliva Kupa	19.571	19.570	100
A.02.01.12.	Branjeno područje 12: Područje maloga sliva Krapina-Sutla i sjeverni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: Grad Zaprešić i općine Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra	24.502	24.502	100
A.02.01.13.	Branjeno područje 13: Južni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: Grad Veliku Goricu i općine Orle, Kravarsko i Pokupsko	30.702	30.702	100
A.02.01.14.	Branjeno područje 14: Središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju; te općinu Stupnik	42.002	42.000	100
A.02.01.15.	Branjeno područje 15: Područje maloga sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava	17.102	16.984	99
A.02.01.16.	Branjeno područje 16: Područje maloga sliva Baranja, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava	12.102	12.101	100
A.02.01.17.	Branjeno područje 17: Područje maloga sliva Karašica-Vučica, osim međudržavne rijeke Drave	18.459	18.455	100
A.02.01.18.	Branjeno područje 18: Područje maloga sliva Županijski kanal, osim međudržavne rijeke Drave	15.750	15.752	100
A.02.01.19.	Branjeno područje 19: Područje maloga sliva Bistra, osim međudržavne rijeke Drave	11.102	11.102	100
A.02.01.20.	Branjeno područje 20: Područje maloga sliva Plitvica-Bednja, osim međudržavne rijeke Drave	16.352	16.352	100
A.02.01.21.	Branjeno područje 21: Područje maloga sliva Trnava, osim međudržavnih rijeka Mure i Drave	11.082	11.083	100
A.02.01.22.	Branjeno područje 22: Područja malih slivova Mirna-Dragonja i Raša-Boljunčica	33.002	33.001	100
A.02.01.23.	Branjeno područje 23: Područja malih slivova: Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci	37.002	37.002	100
A.02.01.24.	Branjeno područje 24: Područje maloga sliva Gorski Kotar	11.202	11.201	100
A.02.01.25.	Branjeno područje 25: Područje maloga sliva Lika	12.002	12.002	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
A.02.01.26.	Branjeno područje 26: Područje maloga sliva Zrmanja-zadarsko primorje	15.502	15.502	100
A.02.01.27.	Branjeno područje 27: Područje maloga sliva Krka-šibensko primorje	8.607	8.607	100
A.02.01.28.	Branjeno područje 28: Područje maloga sliva Cetina	12.502	12.501	100
A.02.01.29.	Branjeno područje 29: Područje maloga sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci	20.802	20.794	100
A.02.01.30.	Branjeno područje 30: Područje maloga sliva Matica	7.502	7.502	100
A.02.01.31.	Branjeno područje 31: Područje maloga sliva Vrljika	7.502	7.502	100
A.02.01.32.	Branjeno područje 32: Područja malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje i otoci	22.002	20.795	95
A.02.01.33.	Branjeno područje 33: Međudržavne rijeke Mura i Drava na područjima malih slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra	17.352	17.350	100
A.02.01.34.	Branjeno područje 34: Međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka, Karašica-Vučica i Županijski kanal.	19.502	19.207	98
A.02.02.	Ostali radovi i troškovi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima	105.555	102.472	97
A.02.02.01.	Projekti sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima	4.000	3.516	88
A.02.02.02.	Tehnička promatranja vodnih građevina	3.000	2.820	94
A.02.02.03.	Poslovi nadzora i drugi troškovi kontrole izvođenja radova	600	594	99
A.02.02.04.	Održavanje crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike, upravljanja i drugi troškovi	50.500	49.121	97
A.02.02.05.	Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda	33.163	32.968	99
A.02.02.06.	Deminiranje	1.350	1.321	98
A.02.02.07.	Vještačenja, naknade šteta, takse i sl.	600	261	43
A.02.02.08.	Ostali troškovi (Troškovi klizne skale, Hrvatske šume, komisijski obračuni i sl.)	10.772	10.615	99
A.02.02.09.	Drava-Life, prekogranična suradnja s Mađarskom	800	571	71
A.02.02.10.	Projekt ForestFlow u Vukovarsko srijemskoj županiji	770	686	89
A.02.03.	Izdaci za redovnu i izvanrednu obranu od poplava na vodnim područjima	56.900	55.120	97
A.02.03.01.	Troškovi obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava, energije, sustava veza i radijskih frekvencija, održavanja i popravka plovne i druge opreme za obranu od poplava	10.000	8.391	84
A.02.03.02.	Aktivna obranu od poplava i leda	46.500	46.617	100
A.02.03.03.	Ostali troškovi (premije osiguranja, pristojbe i naknade)	400	112	28

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
A.03.	IZDACI ZA ODRŽAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE (A1006) (Ulaganje u obnovu i održavanje građevina detaljne melioracijske odvodnje)	45.000	44.929	100
A.03.01.	IZDACI ZA ODRŽAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	45.000	44.929	100
A.04.	RASHODI ZA TEHNIČKE POSLOVE OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA (A1007) (Studijski poslovi, vodoistražni radovi, monitoring i ostali poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama)	66.689	61.927	93
A.04.01.	PRAĆENJE STANJA VODA	33.520	33.326	99
A.04.01.01.	Razine i količine površinskih voda	5.451	5.447	100
A.04.01.02.	Meteorološki pokazatelji	1.987	1.986	100
A.04.01.03.	Razine podzemnih voda	2.955	2.931	99
A.04.01.04.	Kakvoća kopnenih površinskih voda	12.768	12.637	99
A.04.01.05.	Kakvoća podzemnih voda	3.468	3.436	99
A.04.01.06.	Kakvoća prijelaznih i priobalnih voda	6.891	6.890	100
A.04.02.	ISTRAŽNI RADOVI	7.441	7.212	97
A.04.02.01.	Podzemne vode	2.700	2.481	92
A.04.02.02.	Kopnene površinske vode	4.441	4.432	100
A.04.02.03.	Prijelazne i priobalne vode	300	299	100
A.04.03.	PLAN UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA I OSTALI PLANSKI DOKUMENTI	7.078	7.058	100
A.04.03.01.	Okvirna direktiva o vodama	6.448	6.428	100
A.04.03.02.	Direktiva o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima	0	0	0
A.04.03.03.	Direktiva o kakvoći vode za piće	0	0	0
A.04.03.04.	Direktiva o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda	0	0	0
A.04.03.05.	Ostale vodne direktive	230	230	100
A.04.03.06.	Sudjelovanje javnosti	400	400	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
A.04.04.	IDEJNA RJEŠENJA, STUDIJE IZVODLJIVOSTI, STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ, OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU I OSTALA PRIPREMNA DOKUMENTACIJA	5.055	4.836	96
A.04.04.01.	Sustavi zaštite od štetnog djelovanja voda	2.332	2.139	92
A.04.04.02.	Sustavi javne vodoopskrbe	63	62	99
A.04.04.03.	Sustavi odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	2.660	2.634	99
A.04.04.04.	Višenamjenski sustavi	0	0	0
A.04.05.	SUFINANCIRANJA EDUKACIJA, IZDAVANJA PUBLIKACIJA I ORGANIZACIJA SKUPOVA	1.870	1.870	100
A.04.05.01.	Sufinanciranje edukacija djelatnika javnih isporučitelja vodnih usluga	1.400	1.400	100
A.04.05.02.	Sufinanciranje izdavanja znanstvenih i stručnih knjiga i publikacija	170	170	100
A.04.05.03.	Sufinanciranje organizacija znanstvenih i stručnih skupova	300	300	100
A.04.06.	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM SUFINANCIRANJEM	10.999	7.065	64
A.04.06.01.	Tehnička pomoć za Hrvatske vode	6.465	3.121	48
A.04.06.02.	Projekt FRISCO 1 - Interreg Slovenija-Hrvatska-Prekogranično usklađeno SL - HR smanjenje rizika od poplava 1	3.730	3.195	86
A.04.06.03.	Projekt FORRET - Program prekogranične suradnje IPA Hrvatska-Srbija - Razvoj projekta prekogranične šumske retencije za integrirano upravljanje rizicima od poplava, okolišem i šumama	415	361	87
A.04.06.04.	Projekt NATURAVITA - Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima dunavsko-dravske regije	0	0	0
A.04.06.05.	Projekt DANUBESEDIMENT - Upravljanje dunavskim nanosom, obnova bilance nanosa u	128	128	100
A.04.06.06.	Projekt FRAMWAT - Okvir za unapređivanje vodne bilance i smanjivanja unosa hranjivih tvari primjenom prirodnih mjera zadržavanja vode	73	72	99
A.04.06.07.	Projekt RAINMAN - Cjelovito upravljanje rizicima od obilnih oborina	188	188	100
A.04.07.	OSTALI POSLOVI	726	561	77
A.04.07.01.	Pravilnici, smjernice, standardi, kalkulacije, normativi i slični dokumenti	72	72	100
A.04.07.02.	Prateći troškovi	348	336	97
A.04.07.03.	Ugovor o sufinanciranju - Vodovod Korenica - mobilni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u NP Plitvička jezera	306	153	50

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
A.06.	RASHODI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA (Iznenadna zagađenja, sanacija šteta i druge interverte mjere) (A1008) (Sanacije iznenadnih onečišćenja voda)	2.000	518	26
A.06.01.	RASHODI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA (iznenadna zagađenja, sanacija šteta i druge interverte mjere)	2.000	518	26
A.07.	RASHODI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (A1009) (Obračun i naplata vodnih naknada)	145.000	147.842	102
A.07.01.	Rashodi za obračun i naplatu naknada (Obračun i naplata vodnih naknada)	145.000	147.842	102
A.08.	RASHODI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU (A1011) (Upravljanje javnim vodnim dobrom i uknjižba javnoga vodnoga dobra i prava na nekretninama)	7.000	3.696	53
A.08.01.	IZRADA PARCELACIJSKIH I DRUGIH ELABORATA, USKLAĐENJA I DRUGO	5.400	2.659	49
A.08.02.	OSTALI TROŠKOVI U SVEZI SREĐIVANJA VLASNIŠTVA (PRISTOJBE, TAKSE, SUDSKI VJEŠTACI, INTELEKTUALNE USLUGE, ...)	1.600	1.037	65
A.09.	OSTALI RASHODI PRI UPRAVLJANJU VODAMA - LABORATORIJ (A1010) (Laboratorijski poslovi)	11.500	8.154	71
A.09.01.	Ostali rashodi pri upravljanju vodama - laboratorij (Laboratorijski poslovi)	11.500	8.154	71
A.10.	OSTALI IZVANREDNI RASHODI (A1012)	6.484	824	13
A.10.01.	Ostali izvanredni rashodi	6.484	824	13

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI	1.204.550	1.078.772	90
B.01.	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU (HV 50.100)	50.100	33.993	68
B.01.01.	Uredska oprema (K2000)	50	21	42
B.01.02.	Uredski namještaj (K2000)	1.150	1.115	97
B.01.03.	Prijevozna sredstva (K2002)	0	0	0
B.01.04.	Geodetska oprema	0	0	0
B.01.05.	Instrumenti, uređaji i strojevi (za provođenje obrane od poplava) (K2000)	1.900	1.873	99
B.01.06.	Informatizacija (informatička oprema i računalni programi) (K2001)	10.900	9.809	90
B.01.07.	Poslovni objekti (K2003)	4.500	3.695	82
B.01.08.	Zemljišta (K2010)	29.000	16.238	56
B.01.09.	Laboratorijska oprema (K2000)	1.700	591	35
B.01.10.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (K2000)	900	651	72
B.02.	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA (K2004) (Gradnja regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje) (HV 127.500; CEB 42.000; EU FRISCO1 2.500)	172.000	160.324	93
B.02.01.	VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV	151.929	145.548	96
B.02.01.01.	IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVA	136.659	132.080	97
B.02.01.01.01.	Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim objektima	50	49	98
B.02.01.01.02.	Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24+370 između naselja Martinska Ves Desna i Ljubljana	76	75	99
B.02.01.01.03.	Izgradnja retencije Lipovečka Gradna	492	350	71
B.02.01.01.04.	Izgradnja prokopa Korana - Kupa s pratećim objektima	341	203	60
B.02.01.01.05.	Retencija Burnjak	20	20	102
B.02.01.01.06.	Regulacija i uređenje korita rijeke Krapinice	234	234	100
B.02.01.01.07.	Izgradnja desnoga nasipa Kupe, desnoga nasipa Korane i prokopa kanala Kupa u gornjem Mekušju	130	130	100
B.02.01.01.08.	Izgradnja retencije Ogulin, brane s pratećim građevinama na vodotoku Ogulinska Dobra na području naselja Turkovići kraj Ogulina	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.01.09.	Sanacija odrona na lijevoj obali Save u rkm 620 u naselju Palanjek, na lokaciji preljeva Save u retenciju Lonjsko polje, izgradnjom obaloutvrde na lijevoj obali Save u rkm 620	6.024	6.062	101
B.02.01.01.10.	Sanacija lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka	165	56	34
B.02.01.01.11.	Izgradnja akumulacije Šumetlica	121	1	1
B.02.01.01.12.	Regulacija rijeke Pakre na dionici rkm 21+930-24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine	733	741	101
B.02.01.01.13.	Akumulacija Švajcarija	110	105	95
B.02.01.01.14.	Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zaštitu od velikih voda Save i potoka Vlahinička naselja Donja Jelenska i Zapolic etapnom izgradnjom	400	390	97
B.02.01.01.15.	Izgradnja II etape akumulacije Londža, brane s pratećim građevinama	66	66	100
B.02.01.01.16.	Uređenje vodotoka Koritnjak	84	3	4
B.02.01.01.17.	Izgradnja pločastog propusta na kanalu Crni fok (km 0+555)	11	3	26
B.02.01.01.18.	Izgradnja retencije Glogovica s pripadajućim građevinama	50	17	34
B.02.01.01.19.	Izgradnja Podcentra za uzbunjivanje i obavješćavanje (čuvarnica Borovik)	500	478	96
B.02.01.01.20.	Rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina	96	89	93
B.02.01.01.21.	Izgradnja akumulacije Polojac	330	330	100
B.02.01.01.22.	Regulacija potoka Čromerec	120	97	80
B.02.01.01.23.	Uređenje korita vodotoka Bistrac na dionici km 0+679,17 - 2+716,56, s nasipima te izvedba mosta u km 2+147,73	0	0	0
B.02.01.01.24.	Regulacija korita vodotoka Rudarska gradna-I. faza regulacije od stac. 4+775,00 do stac. 5+020,00	1.571	1.343	85
B.02.01.01.25.	Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog uspornog nasipa Rakovice, zaštitnog zida u Prelcima, mostova preko Rakovice u km 2+362,07 i km 3+113,10	9.341	9.241	99
B.02.01.01.26.	Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora (kanala K-1, dužine 1609 m, cestovnog prijelaza preko kanala K-1, ustave Zlodi)	0	0	0
B.02.01.01.27.	Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora (Kanala K-2, km 2+239,16 - 5+048,57; propusta preko kanala K-2 u km 2+279,45; propusta preko kanala K-2 u km 3+003,65; te propusta preko kanala K-2 u km 4+501,88)	0	0	0
B.02.01.01.28.	Obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama	4.035	4.061	101
B.02.01.01.29.	Sustav lijevobalnih savskih nasipa zaprešićkog područja dužine 10,0 km	0	0	0
B.02.01.01.30.	Hidrotehnički čvor Jankomir - Sava Zagreb	0	0	0
B.02.01.01.31.	Preljevni prag na oteretnom kanalu Odra, dužine 900 m	0	0	0
B.02.01.01.32.	Transvezalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša, dužine 7 km	735	701	95
B.02.01.01.33.	Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - Strmec Bujevski	10.000	9.938	99

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.01.34.	Desni nasip rijeke Save od naselja Donje Bukevje do naselja Drnek, u dužini 2.300 m	26	26	100
B.02.01.01.35.	Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek - Suša, uključivo i četiri obaloutvrde	794	747	94
B.02.01.01.36.	Rekonstrukcija desnog uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica	235	235	100
B.02.01.01.37.	Rekonstrukcije lijevoobalnih savskih nasipa između Hrušćice i Dubrovčaka, dužine 13 km	35	32	91
B.02.01.01.38.	Obaloutvrde na rijeci Savi na lokacijama: Okunščak, Rugvica, Oborovo, uzvodno od ustave Prevlaka, nizvodno od ustave Prevlaka, Uzvodno od Dubrovčaka	1.940	1.717	89
B.02.01.01.39.	Prag u koritu rijeke Save kod Novaka Šćitarjevskih	0	0	0
B.02.01.01.40.	Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja	2.010	2.009	100
B.02.01.01.41.	Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotocima Česma, Severinska i Lipova	10	6	65
B.02.01.01.42.	Izgradnja obaloutvrde u Brođanima	0	0	0
B.02.01.01.43.	Rekonstrukcija akumulacije Vinica	0	0	0
B.02.01.01.44.	Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Franetićima	350	349	100
B.02.01.01.45.	Uređenje i stabilizacija rijeke Bosut u Vinkovcima	5	2	38
B.02.01.01.46.	Izgradnja Južnog nasipa retencije Lonjsko polje od km 12+745,00 do km 19+120	3.015	3.040	101
B.02.01.01.47.	Retencija Planički Jarek	2.480	2.480	100
B.02.01.01.48.	Retencija Martin Breg	2.547	2.545	100
B.02.01.01.49.	Retencija Vučkovec	15	0	0
B.02.01.01.50.	Akumulacija Dabrovica	0	0	0
B.02.01.01.51.	Izgradnja retencije Reka - Donja Stubica	5	0	0
B.02.01.01.52.	Retencija Smiljanova Graba	608	608	100
B.02.01.01.53.	Izgradnja praga u koritu rijeke Save kod Drenja	0	0	0
B.02.01.01.54.	Pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka- Jarun	0	0	0
B.02.01.01.55.	Potok Goštiraj u Sv. Nedelji	25	6	24
B.02.01.01.56.	Radovi sanacija temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama te hidromehaničke opreme na branama retencija Kustošak E, Kustošak F-3, Čokot, Štefanovec II i Črnomerec, Lagvić, Pustodol	10.410	10.403	100
B.02.01.01.57.	Rekonstrukcija vodnih građevina na području Gaj	20	15	77
B.02.01.01.58.	Izgradnja stepenice na rijeci Glini (Fajerov mlin)	0	0	0
B.02.01.01.59.	Izgradnja retencija Vir Vrbovec	500	388	78

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.01.60.	Zacjevljenje dijela potoka Matačina	0	0	0
B.02.01.01.61.	Izmještanje glavnog oteretnog kanala u k.o. Podgorje Bistransko; zahvat - produljenje i povišenje nasipa te izgradnja čepova na obodnom kanalu u čvoru Zaprešić	0	0	0
B.02.01.01.62.	Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje, dužine 3,7 km.	709	625	88
B.02.01.01.63.	Izgradnja nasipa Hrašćan, uz staro korito HE Varaždin, dužine 3,0 km.	120	0	0
B.02.01.01.64.	Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Drave u Puščinama, dužine 4 km.	30	25	84
B.02.01.01.65.	Rekonstrukcija Murskog nasipa km 22+594 - 25+912	0	0	0
B.02.01.01.66.	Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 16+425-22+594	5.975	5.951	100
B.02.01.01.67.	Akumulacija Kešinci	5.198	5.190	100
B.02.01.01.68.	Akumulacija Breznica	245	241	98
B.02.01.01.69.	Rekonstrukcija i izgradnja ustava CS Podunavlje	3.000	2.674	89
B.02.01.01.70.	Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava naselja Karašica	54	52	96
B.02.01.01.71.	Akumulacija/retencija Stublovac	54	45	82
B.02.01.01.72.	Akumulacija/retencija Marjanac	50	27	54
B.02.01.01.73.	Regulacija Orljave s izgradnjom nasipa i zaštitnog zida na lijevoj obale na području Ciglenika i Bečice, km 8.717-9.400	236	182	77
B.02.01.01.74.	Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640	4.090	4.087	100
B.02.01.01.75.	Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - luka Vukovar	0	0	0
B.02.01.01.76.	Uređenje i zaštita od poplava Otoka Športova u Vukovaru	6.351	6.349	100
B.02.01.01.77.	Retencija/akumulacija Drljan	330	327	99
B.02.01.01.78.	Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području rijeke Dunav	3.610	3.610	100
B.02.01.01.79.	Sanacije odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 275+770 do rkm 276+277 u selu Štitaru	1.820	1.813	100
B.02.01.01.80.	Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od rkm 0+000 do rkm 10+50,80, od naselja Selišta Sunjskog do Graduse	500	312	62
B.02.01.01.81.	Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice	1.694	1.696	100
B.02.01.01.82.	Izgradnja lijevobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300	3.715	3.713	100
B.02.01.01.83.	Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu izgradnjom obaloutvrde od km 363+100 do km 363+700	5.050	5.048	100
B.02.01.01.84.	Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca	345	346	100
B.02.01.01.85.	Regulacija Toplice u Daruvaru s izgradnjom nasipa	250	199	80
B.02.01.01.86.	Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Davoru km 22+500 - km 23+800 s izgradnjom zaštitnog zida	1.695	1.655	98

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.01.87.	Rekonstrukcija preljeva Palanjek	0	0	0
B.02.01.01.88.	Izgradnja lateralnog kanala Kneževi Vinogradi - Zmajevac - Sustav navodnjavanja Baranja	0	0	0
B.02.01.01.89.	Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak Desni	240	235	98
B.02.01.01.90.	Uređenje potoka Radničko naselje u Bjelovaru	0	0	0
B.02.01.01.91.	Rekonstrukcija slapa na donjoj Dobri u Lišnici, od zajedničkog interesa s HEP-om.	185	181	98
B.02.01.01.92.	Regulacija potoka Šumetlica u Novoj Gradiški	600	380	63
B.02.01.01.93.	Rekonstrukcija lijevobalnog savskog nasipa na dionici Davor-Pričac, dužine 9.300 m	0	0	0
B.02.01.01.94.	Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Kupe u Starom Farkašiću	60	80	133
B.02.01.01.95.	Izvedba zapadnog obodnog kanala djela naselja Pretetinec	250	148	59
B.02.01.01.96.	Rekonstrukcija pregrade korita rijeke Orljave u Pleternici	750	621	83
B.02.01.01.97.	Rekonstrukcija kupskog nasipa u Starom Pračnom	980	980	100
B.02.01.01.98.	Sanacija prodora savskog nasipa u Rajevom Selu	30	0	0
B.02.01.01.99.	Sanacija prodora savskog nasipa u Račinovcima	1	0	0
B.02.01.01.100.	Izgradnja objekata u području retencije Kupčina	745	741	99
B.02.01.01.101.	Sanacija savskog nasipa Županja, Bošnjaci, Posavski Podgajci, Rajevo Selo (Bošnjaci, Topola)	102	102	100
B.02.01.01.102.	Sanacija savskog nasipa Štitar	0	0	0
B.02.01.01.103.	Sanacija savskog nasipa Babina Greda	0	0	0
B.02.01.01.104.	Stabilizacija lijeve obale rijeke Save nizvodno od ustave Prevlaka	780	744	95
B.02.01.01.105.	Uređenje rijeke Drave u Osijeku	3.859	3.493	91
B.02.01.01.106.	Uređenje sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić	44	20	46
B.02.01.01.107.	Nasip Sveti Đurađ - Viljevo	208	193	93
B.02.01.01.108.	Uređenje rijeke Vučice u cilju obrane od poplava (Emaus)	0	0	0
B.02.01.01.109.	Uređenje potoka Čađavica i Slanca (pločasti propusti)	70	0	0
B.02.01.01.110.	Izgradnja regulacijske graevine u luci Osijek-pregrada "G"	0	0	0
B.02.01.01.111.	Rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde-zoo vrt	165	160	97
B.02.01.01.112.	Izgradnja retencije Čret u slivu Bednje.	0	0	0
B.02.01.01.113.	Izgradnja retencije Kamenica I u slivu Bednje.	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.01.114.	Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak	4.910	4.815	98
B.02.01.01.115.	Izgradnja retencije Korušćak u slivu Bednje.	0	0	0
B.02.01.01.116.	Rekonstrukcija objekata na pregradnom mjestu s uklanjanjem nanosa iz akumulacije Bačica	0	0	0
B.02.01.01.117.	Rekonstrukcija objekata na pregradnom mjestu s uređenjem akumulacije Petnja	300	293	98
B.02.01.01.118.	Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu	314	149	47
B.02.01.01.119.	Rekonstrukcija i dogradnja glavnog Murskog nasipa u Sv.Martinu na Muri	424	296	70
B.02.01.01.120.	Trakošćansko Jezero- sanacija pregradnog profila kaskadnog brzotoka	2.166	2.166	100
B.02.01.01.121.	IPA "Dobra voda za sve" - revitalizacija rukavca r. Mure kod Žabnika u općini Sv.Martin na Muri	101	88	87
B.02.01.01.122.	Stabilizacija lijeve obale Dobre u Grdunu, od zajedničkog interesa s HEP-om.	5	0	0
B.02.01.01.123.	Stabilizacija odrona i lijeve obale Kupe u J. Kiselici, od zajedničkog interesa s Hrvatskim cestama.	0	0	0
B.02.01.01.124.	Rekonstrukcija nasipa Selnica -Dubovica sa uspornim nasipima uz Plitvicu i Bednju	160	120	75
B.02.01.01.125.	Bistra Koprivnička-retencija Domaji	0	0	0
B.02.01.01.126.	Izgradnja retencije Bistra I na Bistri Koprivničkoj	0	0	0
B.02.01.01.127.	Sanacija procijeđivanja nasipa Podturen	25	0	0
B.02.01.01.128.	Zaštita naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda Orljave	2.520	2.300	91
B.02.01.01.129.	Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Slavonskom Brodu, u ulici Stjepana Radića, od CS Mrušnja do rampe nizvodno produktovoda, od km 6+700 do kmn 9+710 (3,010 km)	0	0	0
B.02.01.01.130.	Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa kod Rušćice od km 22+400 do km 25+450 (3,050 km) s izgradnjom crpne stanice Glogova	200	193	96
B.02.01.01.131.	Izgradnja retencije Kamensko	0	0	0
B.02.01.01.132.	Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Dolina - Mačkovac km 9+800 do 14+800 (5 km)	0	0	0
B.02.01.01.133.	Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljima Donji Varoš, Stara Gradiška, Uskoci u dužini od 4.850 metara (stac. Save 471+200 - 475+750)	130	120	92
B.02.01.01.134.	Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaci od km 0 do 12,100 (12,1 km)	491	488	99
B.02.01.01.135.	Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Košutarica – Jasenovac od km 24,4 do 35,6 (11,2 km)	510	511	100
B.02.01.01.136.	Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5 km	212	212	100
B.02.01.01.137.	Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac na području k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekuše i k.o. Turanj	1.120	916	82
B.02.01.01.138.	Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice	500	473	95

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.01.139.	Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km	511	510	100
B.02.01.01.140.	Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, M. Švarča i Turanj u duljini od oko 4,5 km	2.545	2.541	100
B.02.01.01.141.	Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Luki Lijevoj	50	21	43
B.02.01.01.142.	Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu	50	12	24
B.02.01.01.143.	Izgradnja obaloutvrde na obali Kupe u Starom Brodu od rkm 48+550 - 48+700	100	65	65
B.02.01.01.144.	Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na području grada Kutina.	60	60	100
B.02.01.01.145.	Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusonje na području grada Pakraca	20	16	79
B.02.01.01.146.	Izgradnja pločastog propusta od zajedničkog interesa s općinom Klinča Selo.	13	13	99
B.02.01.01.147.	Regulacija i uređenje kanala Puhovec - CS Dugo Selo	0	0	0
B.02.01.01.148.	Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara	401	395	98
B.02.01.01.149.	Projekt Drava Life-rekonstrukcija vodočuvarnice Legrad	94	0	0
B.02.01.01.150.	Odvodnja brdskih voda Lušćića, Strmca i Dubovca II etapa	0	0	0
B.02.01.01.151.	Ekološka revitalizacija rukavaca Boroš-Drava i Aljmaški rit - Interreg - prekogranični program Mađarska - Hrvatska	3.672	3.671	100
B.02.01.02.	Učešće u sufinanciranju vodnih sustava na vodnom području rijeke Dunav	15.270	13.468	88
B.02.01.02.01.	Sufinanciranje radova izgradnje mosta preko OK Sava-Odra u Kučama	0	0	0
B.02.01.02.02.	Uređenje i stabilizacija nasipa rijeke Lonje u Ivanić-Gradu	2.153	2.109	98
B.02.01.02.03.	Uređenje Poganovačko - Kravičkog kanala od km 0+050 do km 1+540	5	0	0
B.02.01.02.04.	Uređenje protočnog profila nizvodno od preljeva Palanjek s izgradnjom mosta, od zajedničkog interesa s gradom Siskom.	0	0	0
B.02.01.02.05.	Sufinanciranje izgradnje Komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku, od zajedničkog interesa s Lučkom upravom Sisak.	5.200	4.223	81
B.02.01.02.06.	Sufinanciranje radova na sanaciji potoka Bregana uzvodno od naselja Bregana	279	279	100
B.02.01.02.07.	Nadsvođenje potoka Prosenik u Gubaševu, od zajedničkog interesa s s gradom Zabokom	365	364	100
B.02.01.02.08.	Zaštita ceste Bregana-Grdanjci uz obalu potoka Bregana	156	156	100
B.02.01.02.09.	Zamjenski most preko Lipovečke Gradne u naselju Gornji Kraj	320	270	84
B.02.01.02.10.	Sufinanciranje radova od zajedničkog interesa s gradom Ozljom, Karlovcem i dr.	3.722	3.684	99
B.02.01.02.11.	Uređenje i stabilizacija nasipa rijeke Orljave u Požegi (rkm 48+768 do 50+147)	0	0	0
B.02.01.02.12.	Uređenje i stabilizacija nasipa rijeke Orljave u Pleternici (L = 550 m)	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.02.13.	Uređenje odvodnje oborinskih voda i izgradnja pločnika u Ulici Petefi Šandora u Zmajevcu	1.466	1.447	99
B.02.01.02.14.	Sufinanciranje s Županijskom Upravom za ceste d.o.o. - Sanacija plavljenja kolnika u Sv. Petru Mrežničkom na ŽC 3182	70	69	99
B.02.01.02.15.	Sufinanciranje radova na izgradnji mostova na vodotoku Kopanjek sa općinom Podravske Sesvete	300	0	0
B.02.01.02.16.	Sufinanciranje radova na uređenju vodotoka u gradu Đurđevcu s gradom Đurđevcom	0	0	0
B.02.01.02.17.	Sufinanciranje radova na izgradnji mosta Gusinjak s gradom Lepoglava	50	0	0
B.02.01.02.18.	Sufinanciranje radova na izgradnji mosta Drenovec s gradom Varaždinske Toplice, ŽUC-om i Hrvatskim šumama	70	0	0
B.02.01.02.19.	Sanitarna i oborinska kanalizacija u naselju Milanovac - ulica Svetog Križa	964	771	80
B.02.01.02.20.	Sufinanciranje izgradnje prometnice za pristup pozajmišti materijala na izvođenju zaštitnih vodnih građevina i provedbu mjera obrane od poplava	0	0	0
B.02.01.02.21.	Ostala sufinanciranja	0	95	0
B.02.01.02.22.	Sufinanciranje projekta uređenja korita i obale Plitvice te biciklističko-pješačke staze, dionica Gojanec-Zagrebačka ulica u Varaždinu	150	0	0
B.02.02.	JADRANSKO VODNO PODRUČJE	18.466	13.694	74
B.02.02.01.	IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVA	11.234	9.741	87
B.02.02.01.01.	Regulacija vodotoka Glavičine od 0+000 do 0+600	0	0	0
B.02.02.01.02.	Uređenje bujice Trzibalićevac, Grad Drniš (III. faza)	805	802	100
B.02.02.01.03.	Stabilizacija klizište Grohovo na Riječini od zajedničkog interesa s HEP-om.	0	0	0
B.02.02.01.04.	Obrana od poplava Grada Metkovića, desna obala Neretve	892	781	88
B.02.02.01.05.	Zaštita od velikih voda dijela naselja Valbandon u Fažani	35	8	21
B.02.02.01.06.	Zaštita grada Cresa od poplavnih voda (Retencije C1, C2, C3)	5	0	0
B.02.02.01.07.	Zaštita od velikih voda Umaškog potoka	5	2	39
B.02.02.01.08.	Retencija Ljubljanijska	0	0	0
B.02.02.01.09.	Akumulacija Križ potok	50	0	0
B.02.02.01.10.	Regulacija bujice Neptun u Komiži	10	0	0
B.02.02.01.11.	Sanacija brane Vlačina	0	0	0
B.02.02.01.12.	Izgradnja retencije Šijana	110	0	0
B.02.02.01.13.	Regulacija desne obale rijeke Kupe uz prag "Klanac"	5	1	22
B.02.02.01.14.	Otok Krk - regulacija bujica	450	121	27

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.02.01.15.	Uređenje bujice Punta potok u Živogošću	0	0	0
B.02.02.01.16.	Regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke	5	0	0
B.02.02.01.17.	Karbuna - regulacija sliva	10	0	4
B.02.02.01.18.	Retencija Lipa	0	0	0
B.02.02.01.19.	Akumulacija Tisovac	0	0	0
B.02.02.01.20.	Regulacija obuhvatnog kanala br. 2 - zaštita izvorišta Fonte Gaia i Kokoti od zaslanjenja	10	1	13
B.02.02.01.21.	Regulacija odvodnog kanala Vilete	0	0	0
B.02.02.01.22.	Retencije i akumulacije u gornjem toku rijeke Mirne	0	0	0
B.02.02.01.23.	Kanal Pragrande - Dolinka	30	0	0
B.02.02.01.24.	Regulacija krapanjskih vodotoka i bujica	190	133	70
B.02.02.01.25.	Akumulacija Kukuljani	0	0	0
B.02.02.01.26.	Uređenje bujice Samogor, O. Vis	12	11	91
B.02.02.01.27.	Uređenje bujice Pekin potok	0	0	0
B.02.02.01.28.	Uređenje bujice Kamena, Općina Tučepi	0	0	0
B.02.02.01.29.	Akumulacija Ponikve - II. faza	0	0	0
B.02.02.01.30.	Sifon ispod Male Neretve	425	423	100
B.02.02.01.31.	Nasip podsustav Mislina-Kuti	0	0	0
B.02.02.01.32.	Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve	5	2	38
B.02.02.01.33.	Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja	2.760	2.719	98
B.02.02.01.34.	Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom području	1.745	1.741	100
B.02.02.01.36.	Uređenje bujice Grljevac u Podstrani	50	41	83
B.02.02.01.37.	Uređenje bujice Gorica u Kaštel Sućurcu	85	85	100
B.02.02.01.38.	Uređenje desnog pritoka bujice Veliki Potok u Tugarima	100	104	104
B.02.02.01.39.	Uređenje bujice Rape Potok II	20	8	40
B.02.02.01.40.	Regulacija bujice Brusje-Crni Dol u Podgori	0	0	0
B.02.02.01.41.	Sanacija desne obale rijeke Neretve u Kominu	58	61	105
B.02.02.01.42.	Rekonstrukcija postojećeg propusta na bujici Zmijavac u Muću	300	295	98
B.02.02.01.43.	Uređenje bujice Torine u Makarskoj	200	0	0
B.02.02.01.44.	Uređenje bujice Dočić u Makarskoj	200	2	1

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.02.01.45.	Regulacija vodotoka Goručica u Sinju	200	4	2
B.02.02.01.46.	Uređenje prvog lijevog pritoka bujice Banovića potok u Hrvacama	580	577	99
B.02.02.01.47.	Uređenje bujice Garma II	200	192	96
B.02.02.01.48.	Regulacija vodotoka Ričine u Zadru - I. faza	20	2	9
B.02.02.01.49.	Uređenje bujičnog vodotoka Koštanica u Ljupču	54	53	99
B.02.02.01.50.	Uređenje potoka Veruga u Neviđanima na otoku Pašmanu	65	63	97
B.02.02.01.51.	Uređenje bujice Kraljevića selo, općina Orebić	20	12	59
B.02.02.01.52.	Uređenje bujice Betanija u Trogiru od km 0+260 do km 0+660	1.523	1.498	98
B.02.02.01.53.	Uređenje istočnog pritoka bujice Smoljevac	0	0	0
B.02.02.01.54.	Uređenje zapadnog pritoka bujice Stražbenica	0	0	0
B.02.02.02.	Učešće u sufinanciranju vodnih sustava na Jadranskom vodnom području	7.232	3.953	55
B.02.02.02.01.	Izgradnja nasipa za obranu od poplava Grada Metkovića, od zajedničkog interesa s Općinom Čapljina (dio u R. BiH)	1.400	275	20
B.02.02.02.02.	Sanacija Lukšićkog potoka i rekonstrukcija ceste u Kaštel Lukšiću	0	0	0
B.02.02.02.03.	Uređenje bujice Polača u Podstrani	1.800	1.800	100
B.02.02.02.04.	Rekonstrukcija bujice Balancane u Trogiru	902	902	100
B.02.02.02.05.	Rekonstrukcija vodonatapnog sustava Parilo - Brza voda	550	65	12
B.02.02.02.06.	Regulacija donjeg toka bujice Sutivan	0	0	0
B.02.02.02.07.	Uređenje kanala površinske odvodnje uz LC 67170 u Donjim Vinjanima	200	160	80
B.02.02.02.08.	Izgradnja akumulacije retencije Platak	0	0	0
B.02.02.02.09.	Obalni zid na otoku Visovcu (NP Krka)	1.000	0	0
B.02.02.02.10.	Sufinanciranje radova na mostovima ŽUC Šibensko - kninske županije	300	300	100
B.02.02.02.11.	Oborinska kanalizacija na predijelu Bunje u Solinu	280	210	75
B.02.02.02.12.	Izgradnja oborinskog kolektora Put Stanice u Kominu	400	0	0
B.02.02.02.13.	Sufinanciranje uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac s gradom Zadrom	150	0	0
B.02.02.02.14.	Ostala sufinanciranja	0	0	0
B.02.02.02.15.	Sufinanciranje radova na rekonstrukciji dijela sustava oborinske odvodnje i sanacije bujičnih tokova naselja Nerežišća, zapadni krak	250	241	96
B.02.03.	Priprema projekata za financiranje iz EU fondova	1.480	1.005	68

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.03.01.	Priprema projekata za financiranje iz EU fondova	1.480	1.005	68
B.02.04.	Troškovi u vezi s legalizacijom objekata	50	35	70
B.02.04.01.	Troškovi u vezi s legalizacijom objekata	50	35	70
B.02.05.	Projekt FRISCO 2 - građevinske mjere	75	43	57
B.02.05.01.	Rekonstrukcija brane Vonarje na Sutlanskom jezeru	55	33	60
B.02.05.02.	Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje, dužine 3,7 km.	0	4	0
B.02.05.03.	Rekonstrukcija i dogradnja glavnog Murskog nasipa u Sv.Martinu na Muri	20	6	28
B.02.05.04.	Ostali radovi	0	0	0
B.03.	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE K2005 (Ulaganja u gradnju komunalnih građevina za javnu vodoopskrbu) (HV 195.000)	195.000	189.758	97
B.03.01.	VODOISTRAŽNI RADOVI	7.903	7.725	98
B.03.01.01.	HRVATSKO ZAGORJE - nastavak hidrogeoloških istražnih radova na području Ivanšćice (HV 500)	500	484	97
B.03.01.02.	VINKOVCI - izrada istraživačko-eksploatacijskog zdenca u Tovarniku; izvedba piezometarske bušotine i istražno-eksploatacijskog zdenca u Oroliku (HV 930)	930	928	100
B.03.01.03.	VIROVITICA - izrada novog zdenca na crpilištu Bikana (HV 318)	318	317	100
B.03.01.04.	GLINA - vodoistražni radovi na vodocrpilištu Pokupska Slatina (HV 83)	83	82	99
B.03.01.05.	DUGA RESA - nastavak vodoistražnih radova (izvedba probno-eksploatacijskog zdenca u Novigradu na Dobri) (HV 750)	750	749	100
B.03.01.06.	KARLOVAC - nastavak vodoistražnih radova (HV 700)	700	683	98
B.03.01.07.	POŽEGA - nastavak vodoistražnih radova na crpilištima Treštanovci, Dubočanka i Stražemanka (HV 455)	455	429	94
B.03.01.08.	ĐAKOVO - izvedba istražno-piezometarske bušotine na crpilištu Trslana i probno-eksploatacijskog zdenca; snimanje i revitalizacija zdenaca na crpilištu Trslana (HV 216)	216	216	100
B.03.01.09.	MALI ZDENCI - izvedba probno eksploatacijskog zdenca u Malim Zdencima	0	0	0
B.03.01.10.	BJELOVAR - vodoistražni radovi i zamjensk zdenac na crpilištu Delovi (HV 530)	530	530	100
B.03.01.11.	PULA - vodoistražni radovi na području Marčana-Ližnjan; istražni radovi na priljevnom području izvora Blaz (HV 597)	597	596	100
B.03.01.12.	OPATIJA - vodoistražni radovi na području Liburnije (HV 400)	400	399	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.01.13.	DUBROVNIK - istražni radovi na području Slanog (HV 500)	500	455	91
B.03.01.14.	VIS - vodoistražni radovi na području otoka Visa (HV 350)	350	348	99
B.03.01.15.	OREBIĆ - vodoistražni radovi na području Orebića (HV 290)	290	233	80
B.03.01.16.	Ostali	0	0	0
B.03.01.17.	KRIŽEVCI - vodoistražni radovi Apatovec (HV 347)	347	346	100
B.03.01.18.	JASTREBARSKO - izvedba istražno-eksploatacijskog zdenca na crpilištu Sopote (HV 340)	340	340	100
B.03.01.19.	JASENOVAC - vodoistražni radovi (HV 50)	50	49	98
B.03.01.20.	KOPRIVNICA - izvedba dva zamjenska zdenca na crpilištu Ivanščak (HV 387)	387	387	100
B.03.01.21.	BRINJE - vodoistražni radovi na izvorištu Žižići (HV 160)	160	154	96
B.03.02.	INVESTICIJE	140.139	137.781	98
B.03.02.01.	ZAGREB - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Gradišće-Draganje Selo-Slani dol (cjevovod od Draganja Sela do Slanog dola - Samobor); rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Palić i Palić mali; rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Stara cesta u naselju Hrvatski Leskovac u Zagrebu; izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Staro Brestje; izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ciglarskoj ulici u naselju Hrvatski Leskovac; rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Tina Ujevića - Samobor; izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Ledinski put od Buričeve do Sisačke ceste, te u Sunjskoj ulici od Ledinske do k.br. 9 na dijelovima k.č.br. 3093/15, 3449/1 i 3466/1, sve k.o. Klara; izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Novačkoj cesti (Sveta Nedjelja); izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Kozari put (uz prugu) od k.br. 28 do 49; rekonstrukcija precrpne stanice Remete; sanacija crpne stanice Žitnjak 2, izgradnja magistralnih i vodoopskrbnih cjevovoda u zoni 4.etape Radničke ceste (HV 14.000)	14.000	14.000	100
B.03.02.02.	VELIKA GORICA - Izgradnja opskrbnog cjevovoda u Ulici A.K. Miošića od Kurilovečke do S.F. Jape; izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Ščitarjevo (HV 2.200)	2.200	1.875	85
B.03.02.03.	KRAPINA - izgradnja vodoopskrbnog sustava - vodoopskrba grada Krapine 2. skupine u ulicama Antuna Mihanovića i Vatroslava Lisinskog; izgradnja vodopskrbnog cjevovoda od naselja Žutnica do Jesenja Gornjeg sa odvojcima prema Zagori i Gorjaku; izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Trški vrh i visoke zone naselja Macelj-Đurmanec (HV 1.300)	1.300	1.148	88
B.03.02.04.	HRVATSKO ZAGORJE - Izgradnja vodoopskrbnog sustava Harina Zlaka faza III - izgradnja komore zdenca i tlačnog cjevovoda; izgradnja vodoopskrbnog sustava na području općine Marija Bistrica - vodospremnik Hum Bistrički (HV 160)	160	156	97
B.03.02.05.	PREGRADA - Izgradnja vodoopskrbnog podsustava Žolekov Breg - vodospremnik Žolekov Breg i crpna stanica Košenine (HV 800)	800	800	100
B.03.02.06.	VARAŽDIN - izgradnja vodoopskrbnog sustava visoke zone grada Lepoglava; izgradnja zdenčane komore zdenca V-4 na vodocrpilištu Vinokošćak; vodoopskrba područja naselja Radešić (HV 1.800)	1.800	1.800	100
B.03.02.07.	IVANEC - vodoopskrba dijela naselja Klenovnik i naselja Goranec; vodoopskrba naselja Viletinec - izgradnja vodospreme Viletinec, spojnog cjevovoda i rekonstrukcija precrpne stanice; Izgradnja dobavnog cjevovoda izvorište Žgano vino - VS Pahinsko - Malezova ulica u Ivancu, 1. faza (HV 800)	800	800	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.02.08.	KOPRIVNICA - izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Komatnica i Gabajeva Greda (općina Hlebine i općina Peteranec); izgradnja magistralnog cjevovoda od Radaljevo Selo - Ribnjak - Mala Rijeka s izgradnjom crpne stanice Radaljevo Selo i vodospreme Duga Rijeka (HV 1.350)	1.350	1.342	99
B.03.02.09.	SLATINA - spojni cjevovod Slatina - Sladojevci; izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Martinci Miholjački (HV 200)	200	194	97
B.03.02.10.	ORAHOVICA - sanacija vodozahvata Fatovi u Orahovici, rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Orahovici i proširenje postojećeg nadzorno-upravljačkog sustava (HV 700)	700	695	99
B.03.02.11.	PITOMAČA - izgradnja vodoopskrbne mreže gornje zone u naseljima Velika Črešnjevica, Sedlarica i Turnašica; izgradnja vodoopskrbne mreže Visoka zona; rekonstrukcija crpilišta u Pitomači (HV 2.100)	2.100	1.877	89
B.03.02.12.	NAŠICE - vodovod Budimci - Poganovci; izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Branimirovac (HV 1.470)	1.470	1.466	100
B.03.02.13.	OSIJEK - rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih objekata u Banovoj ulici; rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na križanju Trpimirove i Drinske ulice; izgradnja vodoopskrbne mreže industrijske zone Antunovac; rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Osijeku; izgradnja vodovoda prema naselju Filipovica; rekonstrukcija i izgradnja vodovoda na Šetalištu Petra Preradovića; revitalizacija zdenca na crpilištu Vinogradi (HV 4.797)	4.797	4.793	100
B.03.02.14.	ČEPIN - izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže (HV 540)	540	540	100
B.03.02.15.	BELIŠĆE - rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u naselju Belišće - dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Marka Oreškovića u Bistrincima (HV 240)	240	239	100
B.03.02.16.	BELI MANASTIR - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Branjin Vrh - Šećerana i Izgradnja i montaža stanice za kloriranje na području općine Petlovac; izrada stanice za podizanje tlaka u Belom manastiru i tehnička zaštita crpilišta Livade (HV 202)	202	202	100
B.03.02.17.	DARDA-BILJE - vodoopskrbna mreža i spojni cjevovod naselja Tikveš (HV 1.215)	1.215	1.214	100
B.03.02.18.	ĐURĐENOVAC - rekonstrukcija i proširenje vodocrpilišta Đurđenovac (HV 1.056)	1.056	1.003	95
B.03.02.19.	ILOK - rekonstrukcija vodoopskrbe u naselju Opatovac	0	0	0
B.03.02.20.	VUKOVAR - rekonstrukcija glavnih vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Tompojevci i Bokšić - 2. faza - naselje Bokšić te rekonstrukcija cjevovoda pitke vode u gradu Vukovaru (HV 693)	693	692	100
B.03.02.21.	VINKOVCI - izgradnja magistralnog cjevovoda Slakovci - Privlaka - Otok; izgradnja magistralnih cjevovoda i vodoopskrbne mreže na području RVSIS; izgradnja magistralnog cjevovoda Slakovci - Otok; izgradnja magistralnog cjevovoda Drenovci - Soljani; spajanje na RVSIS Slakovci - Srijemske Laze; opremanje zdenaca u Tovarniku i vodoopskrba Nijemaca (HV 15.175)	15.175	15.149	100
B.03.02.22.	DAVOR-NOVA GRADIŠKA - završetak vodospreme Rešetari sa spojnim cjevovodom i pristupna cesta; rekonstrukcija filter-stanice na vodozahvatu Šumetlica-Bačica (HV 830)	830	809	97
B.03.02.23.	ČAZMA - izvedba precrpnih stanica na vodoopskrbnom sustavu Čazma i Trojstvo Šandrovac; nastavak izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Vučani - D. Miklouš - G. Miklouš - Martinac i cjevovoda za naselja Babinac, G. Petrička, D. Petrička i Samarica, izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselja Potok i Ruškovac. (HV 1.150)	1.150	1.149	100
B.03.02.24.	DARUVAR - nastavak izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda naselja Koreničani i Potočani sa precrpnom stanicom Veliki Bastaji; završetak izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Gornji Daruvar; izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda općine Dežanovac u naseljima Kaštel Dežanovački, Trojeglava, Drlež, Goveđe Polje, Donji Sređani i Gornji Sređani; izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Barica (HV 1.230)	1.230	1.229	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.02.25.	GRUBIŠNO POLJE - izvedba spajanja zdenca ZVZ-1/15 u Velikim Zdencima na vodoopskrbni sustav (HV 450)	450	424	94
B.03.02.26.	KAPELA - NUS, izgradnja vodoopskrbne mreže Jabučeta s precrpnom stanicom. (HV 400)	400	399	100
B.03.02.27.	PAKRAC-LIPIK - početak izgradnje spojnog cjevovoda Dobrovac-Lipik i Marino Selo - Ribnjaci (HV 300)	300	264	88
B.03.02.28.	GLINA - sanacija magistralnog cjevovoda VS Solina - Gornji Viduševac na klizištu Pokule	0	0	0
B.03.02.29.	JASENOVAC- rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže Jasenovca	0	0	0
B.03.02.30.	OGULIN - sanacija šteta od poplava na vodoopskrbnom sustavu (HV 185)	185	185	100
B.03.02.31.	PULA - magistralni cjevovod VS Luterija - Marčana (HV 6.060)	6.060	6.057	100
B.03.02.32.	LABIN - izgradnja sustava visoke zone Labina (HV 571)	571	558	98
B.03.02.33.	BUZET (SVETI PETAR U ŠUMI) - vodoopskrbna mreža (HV 657)	657	602	92
B.03.02.34.	CRES-LOŠINJ - izgradnja vodoopskrbne mreže na otoku Iloviku II i III faza; rekonstrukcija vodovodne mreže u staroj jezgri Cresa (HV 1.535)	1.535	1.505	98
B.03.02.35.	VRBOVSKO - izgradnja tlačnog cjevovoda CS Gladi - VS Senjsko 2; izgradnja spojnog cjevovoda (HV 1.783)	1.783	1.782	100
B.03.02.36.	KORENICA - sanacija i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava na području Plitvičkih jezera i Korenice (Rastovača, Rudnovac i dr.) i kućni priključci u Korenici (HV 3.500)	3.500	3.317	95
B.03.02.37.	UDBINA - dezinfekcija vode na izvoru Krbavica (HV 107)	107	107	100
B.03.02.38.	KARLOBAG - izgradnja vodospreme Karlobag	0	0	0
B.03.02.39.	BIOGRAD - rekonstrukcija CS Crkvine i Drage i vodospreme Vrana; rekonstrukcija cjevovoda za Jankolovicu (HV 980)	980	963	98
B.03.02.40.	BENKOVAC - izgradnja vodoopskrbne mreže Nadin; izgradnja vodoopskrbnog sustava Kožlovac (HV 6.000)	6.000	6.000	100
B.03.02.41.	MARINA - izgradnja vodoopskrbnih građevina na području Marine (HV 300)	300	251	84
B.03.02.42.	MAKARSKA - izgradnja vodospreme Zelenka i Požare (HV 4.400)	4.400	4.400	100
B.03.02.43.	METKOVIĆ - rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u ulicama Vladimira Nazora i Lovački put; upravljački sustav vodospreme Metković (HV 1.050)	1.050	1.040	99
B.03.02.44.	PLOČE - sanacija vodoopskrbne mreže u naselju Rogotin, Šarić Struga i Stablina (HV 700)	700	687	98
B.03.02.45.	NPKLM - izgradnja magistralnog cjevovoda Janjina - Župa - Kupljenova - Dančanje; izvedba prenosnice Mokalo, izgradnja podmorskog cjevovoda za Sv. Mariju; izgradnja prijelaza preko Male Neretve, podmorski cjevovod za otok Sveta Marija (HV 3.800)	3.800	3.767	99
B.03.02.46.	KONAVLE - nadzorno-upravljački sustav, izgradnja vodoopskrbnog sustava Molunat (HV 380)	380	380	100
B.03.02.47.	TRPANJ - izrada prespoja bunara na sustav NPKLM; uspostava sustava za upravljanje količinama (HV 250)	250	245	98
B.03.02.48.	MLJET - pristupni put i cjevovodi za vodospremu Straža (HV 3.145)	3.145	3.144	100
B.03.02.49.	NEUM - sanacija vodoopskrbnog sustava	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.02.50.	Ostali (HV 2.073)	2.073	1.913	92
B.03.02.51.	KNIN - izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže	0	0	0
B.03.02.52.	POVLJANA - završetak izgradnje desalinizatora; opremanje zdenca (HV 2.050)	2.050	2.050	100
B.03.02.53.	PAG - sanacija magistralnog cjevovoda (klizište) (HV 2.100)	2.100	2.097	100
B.03.02.54.	SLAVONSKI BROD - crpilište Jelas; izgradnja magistralnog cjevovoda Velika Kopanica - Vrpolje; spajanje na crpilište Sikirevci; proširenje sustava vodoopskrbe u naselju Josip Rimac; izrada tehničke dokumentacije (HV 3.520)	3.520	3.513	100
B.03.02.55.	DRNIŠ - izgradnja vodoopskrbne mreže uz državnu cestu (HV 100)	100	27	27
B.03.02.56.	VRGORAC-LJUBUŠKI - izgradnja vodoopskrbne mreže (HV 2.000)	2.000	2.000	100
B.03.02.57.	DVOR - izgradnja magistralnog cjevovoda Dvor - Hrvatska Kostajnica (HV 1.000)	1.000	1.000	100
B.03.02.58.	ORAŠAC - BRSEČINE - izgradnja vodoopskrbne mreže (HV 420)	420	366	87
B.03.02.59.	VIŠKOVO - izgradnja vodoopskrbne mreže (HV 1.475)	1.475	1.474	100
B.03.02.60.	CRPILIŠTE SIKIREVCI - interventne mjere na crpilištu Sikirevci i ostali radovi prema Sporazumu (HV 18.080)	18.080	18.074	100
B.03.02.61.	VIROVITICA - Opremanje novog zdenca na crpilištu Bikana (HV 391)	391	391	100
B.03.02.62.	VALPOVO - Izgradnja vodoopskrbne mreže u Cvjetnoj ulici u Bizovcu (HV 238)	238	237	100
B.03.02.63.	ĐAKOVO - rekonstrukcije dezinfekcije vode na crpilištu Trslana, te ugradnja novih pumpi na zdencima koji se revitaliziraju (HV 150)	150	150	100
B.03.02.64.	PETRINJA - vodoopskrba naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina	0	0	0
B.03.02.65.	BJELOVAR - Izgradnja vodovoda za naselja Preaspa i Patkovac (HV 1.640)	1.640	1.589	97
B.03.02.66.	GRUBIŠNO POLJE - rekonstrukcija glavnih objekata vodoopskrbnog sustava Veliki i Mali Zdenci i vodoopskrbnog sustava Grubišno polje (HV 700)	700	566	81
B.03.02.67.	PIČAN - igradnja vodoopskrbne mreže i priključaka na dionici VS Kukurini - Marišće (HV 388)	388	388	100
B.03.02.68.	UDBINA - sanacija kvarova i remont crpki nam vodocrpilištu Krbavica (HV 33)	33	33	100
B.03.02.69.	SENJ - izrada vodoopkrbnog ogranka u Ulici Stjepana Radića u Senju (HV 265)	265	265	100
B.03.02.70.	NOVALJA - vodoopskrbna mreža Novalja jug Maže (HV 168)	168	134	80
B.03.02.71.	OMIŠ - nastavak izgradnje sustava vodoopskrbe za naselja uz srednji tok Cetine (HV 6.400)	6.400	6.400	100
B.03.02.72.	ZADAR - rekonstrukcija cs Dolac, izgradnja vodovodne mreže Baričevići u općini Poličnik te cjevovoda na području Zadra (HV 100)	100	0	0
B.03.02.73.	OREBIĆ - izgradnja vodoopskrbnog sustava, uspostava sustava za upravljanje količinama (HV 400)	400	388	97
B.03.02.74.	SLIVNO - izvođenje vodoopskrbnih građevina	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.02.75.	STON - izgradnja vodoopskrbnih građevina Zamaslina - Konštari, sanacija crpne stanice Studenci (HV 400)	400	215	54
B.03.02.76.	NOVALJA - izgradnja vodovodne mreže Zubovići - put polja (HV 114)	114	0	0
B.03.02.77.	VRHOVINE - izada vodovodne mreže i priključaka (HV 240)	240	181	75
B.03.02.78.	LABIN - nadogradnja NUS-a (HV 263)	263	249	95
B.03.02.79.	HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK - obvod VS Koromačina na trasi cjevovoda PK Stinica - Komorovac; nadopuna sustava katodne zaštite na transportnom cjevovodu Hrmotine-VS Koromačina; oprema za mikrobiološko praćenje kvalitete vode i uređaj za kemijsku analizu vode (HV 700)	700	700	100
B.03.02.80.	NOVI VINODOLSKI - vodoopskrba Gornjeg Zagona (HV 420)	420	391	93
B.03.02.81.	MEDULIN - izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Mukalba (HV 611)	611	611	100
B.03.02.82.	OPUZEN - uspostava sustava za upravljanje količinama (HV 390)	390	383	98
B.03.02.83.	KAŠTELA - izgradnja vodoopskrbnog sustava u Kaštelima (HV 2.190)	2.190	2.187	100
B.03.02.84.	LASTOVO - sanacija desalinizatora (HV 189)	189	189	100
B.03.02.85.	ŽUPANJA - rekonstrukcija glavnih vodoopskrbnih cjevovoda u gradu Županji II. faza (HV 370)	370	368	100
B.03.03.	Izrada projektne dokumentacije	11.120	10.303	93
B.03.03.01.	KRAPINA - izrada i novelacija projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava općine Radoboj (HV 150)	150	105	70
B.03.03.02.	ĐURĐEVAC - izrada projektne dokumentacije za magistralni vodovod VS Budrovac - VS Banov Stol (HV 141)	141	140	99
B.03.03.03.	ORAHOVICA - izrada projektne dokumentacije dijela regionalnog cjevovoda Slavonska Podravina - dionica kroz naselje Čačinci	0	0	0
B.03.03.04.	VIROVITICA - izrada projektne dokumentacije pročišćavanja tehnoloških voda od pranja filtera i vraćanje u vodoopskrbni sustav Virovitice (HV 160)	160	160	100
B.03.03.05.	SJEVERNA BARANJA - izrada projektne dokumentacije za naselja Baranjsko Petrovo Selo i Novi Bezdan (HV 40)	40	40	100
B.03.03.06.	DONJI MIHOLJAC - dogradnja objekta za otpadnu vodu od pranja filtera - idejni projekt (HV 159)	159	159	100
B.03.03.07.	BELIŠĆE - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbne mreže naselja Belišće (HV 160)	160	158	99
B.03.03.08.	NAŠICE - izrada projektne dokumentacije spojnog opskrbnog cjevovoda i CS Donja Motičina - Gornja Motičina (HV 120)	120	112	93
B.03.03.09.	ĐAKOVO - projektiranje spajanja novog zdenca na Trslani na crpilište; rekonstrukcija uređaja za kondicioniranje vode i modernizaciju sustava crpilišta Ivanovci Đakovački (HV 40)	40	40	100
B.03.03.10.	GRUBIŠNO POLJE - novelacija projekta rekonstrukcije vodocrpilišta Grubišno Polje (HV 62)	62	62	99
B.03.03.11.	DARUVAR - uvođenje zdenca u Markovcu u vodoopskrbni sustav Daruvar (HV 50)	50	29	59
B.03.03.12.	KAPELA - završetak projektiranja vodoopskrbne mreže Kapela (HV 80)	80	51	63

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.03.13.	GAREŠNICA - izrada projektne dokumentacije za izgradnju glavnog dovodnog cjevovoda V. Zdenici - Hercegovac, rekonstrukciju vodotornjeva Brestovac i Gajine, vodoopskrbne mreže naselja Ladislav te vodoopskrbne mreže Garešnica-Tomašica-Kajgana-Ilovski Klokočevac (HV 250)	250	250	100
B.03.03.14.	POŽEGA - izrada idejnih projekata crpilišta Striježevica sa spojnim cjevovodom i vodospremom te Izrada idejnog i glavnog projekta lamelnog taložnika izvorišta Stražemanka (HV 160)	160	122	76
B.03.03.15.	PETRINJA - izrada projektne dokumentacije za području Petrinje (HV 400)	400	400	100
B.03.03.16.	TOPUSKO - izrada projektne dokumentacije za područje sustava Topusko (HV 27)	27	26	98
B.03.03.17.	SISAK - izrada projektne dokumentacije magistralnog cjevovoda Blinjski Kut-Sunja te vodoopskrbene mreže na distributivnom području (HV 80)	80	80	100
B.03.03.18.	VOJNIĆ - izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbnu mrežu Ključar, Brdo Utinsko, Široka Rijeka (HV 39)	39	38	98
B.03.03.19.	DUGA RESA - početak projekta rekonstrukcije crpilišta Novigrad na Dobri, uvođenje novih zdenaca u sustav vodoopskrbe (HV 100)	100	100	100
B.03.03.20.	OZALJ - izrada projektne dokumentacije dogradnje vodospreme Vrhovac (HV 120)	120	118	99
B.03.03.21.	LABIN - izrada projektne dokumentacije za VS Kukurini i izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe naselja Stojšići-Karbune - Breg na području općine Pićan (HV 80)	80	26	33
B.03.03.22.	RIJEKA - završetak izrade projektne dokumentacije za vodoopskrbu Platka (HV 1.245)	1.245	1.245	100
B.03.03.23.	KRK - izrada projektne dokumentacije 2., 3. i 4. faze akumulacije Ponikve; izgradnja vodovoda CS/VS Paprata - VS Vrbnik i Dunat - VS Punat (HV 2.581)	2.581	2.495	97
B.03.03.24.	DELNICE - izrada projektne dokumentacije za ubod u Lokvarsko jezero sa CS te cjevovoda do lokacije uređaja za kondicioniranje vode i cjevovoda od zahvata na Križ potoku do uređaja za kondicioniranje vode te spojni cjevovod na izgrađeni dio regionalnog vodovoda u Lokvama; izrada projektne dokumentacije uređaja za koondicioniranje vode iz Lokvarke odnosno Križ potoka (HV 139)	139	104	75
B.03.03.25.	ČABAR - izrada projektne dokumentacije za sanaciju CVS Tropeti ; izrada projektne dokumentacije za sanaciju katodne zaštite na tlačnom cjevovodu CVS Tropeti - VS Gag; izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda VS Gag - VS Lazi (HV 200)	200	197	99
B.03.03.26.	NOVI VINODOLSKI - izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu Donjih Krmpota; izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodocrpilišta Novljanska Žrnovnica; idejni projekt za spoj KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. i Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj (HV 56)	56	56	100
B.03.03.27.	HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK - izrada projektne dokumentacije za dionicu transportnog cjevovoda uređaj Hrmotine - PK Lokva i dionice PK Lokva - PK Stinica na vodoopskrbnom sustavu Vodovoda Hrvatsko primorje južni ogranak (HV 229)	229	155	68
B.03.03.28.	GOSPIĆ - izrada projektne dokumentacije za skidanje mutnoće na izvorištima na području Gospića (HV 72)	72	72	100
B.03.03.29.	BRINJE - izrada projektne dokumentacije vodovodnog ogranka za selo Jelvica (HV 98)	98	78	80
B.03.03.30.	KORENICA - izrada koncepcije vodoopskrbe aglomeracije Plitvička jezera; izrada projektne dokumentacije za područje vodoopskrbnog sustava Korenica (HV 187)	187	187	100
B.03.03.31.	ZADAR - izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbnu zonu Zadar; izrada projektne dokumentacije za područje općine Nin i Novigrad te Lukovo Šugarje (HV 120)	120	52	44

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.03.32.	OMIŠ-BRAČ-HVAR - projektiranje objekata regionalnog vodovoda (HV 47)	47	47	100
B.03.03.33.	LASTOVO - projektiranje vodoopskrbne mreže Lastovo (HV 55)	55	53	97
B.03.03.34.	SPLIT - izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekata vodoopskrbe na području općine Lečevica (HV 164)	164	164	100
B.03.03.35.	SINJ - izrada projektne dokumentacije za sanaciju glavnog cjevovoda Ruda - Radošić (HV 145)	145	145	100
B.03.03.36.	TRPANJ - izrada projektne dokumentacije na području općine Trpanj (HV 260)	260	259	100
B.03.03.37.	SENJ - izrada projektne dokumentacije za područje naselja Sv. Juraj	0	0	0
B.03.03.38.	Ostali	0	0	0
B.03.03.39.	ISLAM GRČKI - projektiranje vodoopskrbne mreže (HV 200)	200	200	100
B.03.03.40.	ZAPREŠIĆ - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava općine Marija Gorica (HV 50)	50	31	63
B.03.03.41.	ČEPIN - Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcija vodoopskrbe u naselju prijateljstva u Čepinu (HV 30)	30	24	80
B.03.03.42.	VUKOVAR - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u slijedećim ulicama: Antuna Matije Reljkovića, Vukovarskih vitezova, Mala Vukina i Voćarska, spoj ulica Kardinala Alojzija Stepinca i Frankopanske, ukica Vatroslava Lisinskog, Augusta Cesarca (do HEP-a), Zelena (sjeverni dio) Eugena Kvaternika (južni dio), Vijeća Europe (od Radničke do pruge) Siniše Glavaševića, Dalmatinska, Nova, Frana Kršinića i Vanje Radauša. (HV 160)	160	157	98
B.03.03.43.	MOŠĆENIČKA DRAGA - izrada projektne dokumentacije CVS Sv.Petar - VS Grabrova (HV 160)	160	80	50
B.03.03.44.	BRIJUNI - izrada projektne dokumentacije (HV 130)	130	129	100
B.03.03.45.	PIĆAN - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava Floričići-Slavići (HV 80)	80	28	35
B.03.03.46.	SENJ - izrada idejnog projekta transportnog cjevovoda i VS u naselju Miškovići; izrada glavnog projekta vodoopskrbnog cjevovoda i reducir stanice u naselju Stinica (HV 105)	105	105	100
B.03.03.47.	KARLOBAG - izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu Baških Oštarija (HV 160)	160	99	62
B.03.03.48.	GOSPIĆ - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe naselja Zavode (HV 43)	43	43	99
B.03.03.49.	OTOČAC - izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu Doljani-Škare-Glavice - Podum (HV 160)	160	154	96
B.03.03.50.	POVLJANA - izrada projektne dokumentacije (HV 650)	650	650	100
B.03.03.51.	UNEŠIĆ - novelacija projektne dokumentacije (Kladnjice)	0	0	0
B.03.03.52.	PROMINA - izrada projektne dokumentacije	0	0	0
B.03.03.53.	VRLIKA - izrada projektne dokumentacije Podosoje	0	0	0
B.03.03.54.	DUBROVNIK - izrada projektne dokumentacije za Lučino razdolje i za područje Župe Dubrovačke (HV 220)	220	190	87
B.03.03.55.	BLATO - izrada projektne dokumentacije na području Vele Luke (HV 50)	50	49	98

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.03.56.	VRGORAC - izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu Mijaca i Orah, vodospreme Butina, CS i VS Zavojane, CS Lukavac i VS Veliki Prolog, CS i VS Dragljane (HV 360)	360	360	100
B.03.03.57.	VRBOVSKO - izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije cjevovoda Borik-Žrtava fašizma, Moravice i projektna dokumentacija opskrbnog cjevovoda u naselju Rim (HV 96)	96	95	99
B.03.03.58.	NPKLM - izrada projektne dokumentacije (HV 150)	150	127	85
B.03.03.59.	OREBIĆ - izrada projektne dokumentacije (HV 200)	200	155	77
B.03.03.60.	KONAVLE - izrada projektne dokumentacije (HV 100)	100	100	100
B.03.04.	Višegodišnje obaveze	3.000	3.000	100
B.03.04.01.	ŠIBENIK - sufinanciranje prihvatljivih troškova (kredit EBRD) u okviru programa gradnje komunalnih objekata vodoopskrbe i odvodnje Šibenika - vodoopskrba na području Supljak-Kanica (HV 3.000)	3.000	3.000	100
B.03.05.	Program sanacije gubitaka	32.838	30.950	94
B.03.05.01.	MJERAČI PROTOKA - ugradnja mjerača protoka na svim vodozahvatima u RH sa sustavom tehničke zaštite po pojedinim zahvatima ili kaptažama	0	0	0
B.03.05.02.	ZAGREB - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 10)	10	0	0
B.03.05.03.	ZABOK - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 370)	370	320	86
B.03.05.04.	PETRINJA - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 70)	70	59	84
B.03.05.05.	SISAK - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 120)	120	120	100
B.03.05.06.	HRVATSKA KOSTAJNICA - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 420)	420	420	100
B.03.05.07.	GLINA - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti; provođenje hitnih mjera sanacije i nadzorno-upravljačkog sustava (HV 377)	377	372	99

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.05.08.	OGULIN - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 275)	275	273	99
B.03.05.09.	SLUNJ - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 104)	104	104	100
B.03.05.10.	KRIŽEVCI - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 160)	160	154	97
B.03.05.11.	POŽEGA - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 450)	450	339	75
B.03.05.12.	NOVA GRADIŠKA - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 120)	120	120	100
B.03.05.13.	RIJEKA - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 260)	260	208	80
B.03.05.14.	BRINJE - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 240)	240	208	87
B.03.05.15.	BENKOVAC - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 550)	550	550	100
B.03.05.16.	BIOGRAD - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 450)	450	450	100
B.03.05.17.	KNIN - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 100)	100	100	100
B.03.05.18.	VRGORAC - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti; spajanje na NUS (HV 35)	35	26	75
B.03.05.19.	VRLIKA - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.05.20.	MAKARSKA - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 150)	150	150	100
B.03.05.21.	DUBROVNIK - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 200)	200	200	100
B.03.05.22.	ILOK - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 940)	940	796	85
B.03.05.23.	ORAHOVICA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 1.650)	1.650	1.593	97
B.03.05.24.	KARLOVAC - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti; implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 1.600)	1.600	1.587	99
B.03.05.25.	DUGA RESA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 1.700)	1.700	1.604	94
B.03.05.26.	VOJNIĆ - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja i rekonstrukcija crpne stanice (HV 720)	720	720	100
B.03.05.27.	PLAŠKI - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti; implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 400)	400	261	65
B.03.05.28.	SABORSKO - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti; implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja	0	0	0
B.03.05.29.	BJELOVAR - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 1.330)	1.330	982	74
B.03.05.30.	SLAVONSKI BROD - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja	0	0	0
B.03.05.31.	VINKOVCI - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja	0	0	0
B.03.05.32.	RAB - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja	0	0	0
B.03.05.33.	VRBOVSKO - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 600)	600	598	100
B.03.05.34.	SENJ - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 200)	200	200	100
B.03.05.35.	ČABAR - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja	0	0	0
B.03.05.36.	OTOČAC - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 422)	422	377	89
B.03.05.37.	NOVI VINODOLSKI - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 475)	475	471	99

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.05.38.	GOSPIĆ - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 1.500)	1.500	1.499	100
B.03.05.39.	ZADAR - izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja; sanacija/rekonstrukcija vodoopskrbnog podsustava Lovinac (HV 90)	90	0	0
B.03.05.40.	GRAČAC - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti; izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 425)	425	423	100
B.03.05.41.	SPLIT - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada/nabava hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti; izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja	0	0	0
B.03.05.42.	OMIŠ - izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 1.300)	1.300	1.300	100
B.03.05.43.	SINJ - izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 71)	71	71	100
B.03.05.44.	VIS -izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja; izrada projektne dokumentacije za sanaciju dionice cjevovoda Podhumlje (HV 375)	375	372	99
B.03.05.45.	IMOTSKI - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti; izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 815)	815	811	100
B.03.05.46.	METKOVIĆ - izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 500)	500	500	100
B.03.05.47.	PLOČE - izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 55)	55	54	99
B.03.05.48.	OPUZEN - izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 500)	500	495	99
B.03.05.49.	OREBIĆ - izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 220)	220	218	99

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.05.50.	KORČULA - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti; izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 585)	585	570	97
B.03.05.51.	VUKOVAR - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti; implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja	0	0	0
B.03.05.52.	JASENOVAC - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti; implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 900)	900	792	88
B.03.05.53.	LASINJA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 500)	500	494	99
B.03.05.54.	TOPUSKO - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 400)	400	399	100
B.03.05.55.	PAKRAC - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 1.700)	1.700	1.694	100
B.03.05.56.	PULA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke i sanacija lokacije curenja u DMA zoni Sv. Vinčenat (HV 2.447)	2.447	2.391	98
B.03.05.57.	KORENICA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 2.500)	2.500	2.429	97
B.03.05.58.	BLATO - izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 50)	50	47	94
B.03.05.59.	TRPANJ - izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja	0	0	0
B.03.05.60.	HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK - završetak analize postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti (HV 208)	208	205	98
B.03.05.61.	Ostali	0	0	0
B.03.05.62.	LIPOVLJANI - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke (HV 170)	170	170	100
B.03.05.63.	KUTINA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke (HV 156)	156	156	100
B.03.05.64.	SISAK - ispitivanje tlačno-gravitacijskog cjevovoda, dionica crpilište Kupa - Novo Selište - Ivajak - Sisak; projekt nadzorno-upravljačkog sustava vodocrpilišta te ugradnja oprema za aktivnu kontrolu gubitaka i regulaciju zahvata vode. (HV 130)	130	130	100
B.03.05.65.	KLINČA SELA - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 189)	189	182	97

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.05.66.	JASTREBARSKO - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke (HV 400)	400	352	88
B.03.05.67.	OZALJ - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke (HV 164)	164	164	100
B.03.05.68.	DARUVAR - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke te sanacija lokacije curenja (sanacija spojnog cjevovoda VS Vinogradi - VS Vranjevina na dionicama učestalih puknuća, te signalnog kabela uz trasu cjevovoda i izvedbom mjerno-regulacijskog okna) (HV 420)	420	420	100
B.03.05.69.	PAG - sanacija vodovodnog cjevovoda na dionici vodosprema Vrčići - vodosprema Dinjiška	0	0	0
B.03.05.70.	MEĐIMURJE - program smanjivanja gubitaka; satelitsko praćenje gubitaka vode i nadogradnja nadzorno-upravljačkog sustava (HV 650)	650	334	51
B.03.05.71.	VARAŽDIN - program smanjivanja gubitaka (HV 300)	300	300	100
B.03.05.72.	DRNIŠ - program smanjivanja gubitaka (HV 120)	120	115	96
B.03.05.73.	BUZET - satelitsko praćenje gubitaka vode (HV 500)	500	500	100
B.04.	ULAGANJE U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA (Ulaganja u gradnju vodnih građevina za javnu odvodnju) (HV 205.216; MZOIE 2.526; JIVU 358)	208.100	202.038	97
B.04.01.	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I.KATEGORIJE PRIORITETA K2006	111.407	107.796	97
B.04.01.01.	VIROVITICA - Izgradnja kanalizacije u Ulici Sv. Križa II. odvojak u Virovitici. (HV 350)	350	350	100
B.04.01.02.	ORAHOVICA - Dogradnja kanalizacijskog sustava u ulicama Ante Starčevića i Dalmatinska u Orahovici. (HV 600)	600	589	98
B.04.01.03.	ČAČINCI - Izgradnja kanalizacije naselja Čačinci III. i V. faza. (HV 1.700)	1.700	1.644	97
B.04.01.04.	PITOMAČA - Dogradnja UPOV-a Pitomača. (HV 100)	100	82	82
B.04.01.05.	OSIJEK - Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacije u Banovoj i dijelu Kišpatičeve ulice. Izgradnja kanalizacije u poslovnoj zoni Antunovac. Radovi na rekonstrukciji i izgradnji kružnog toka na križanju Trpimirove i Drinske ulice.; VLADISLAVCI, VUKA - Izrada projektne dokumentacije naselja Vladislavci i Vuka. (HV 6.400)	6.400	6.328	99
B.04.01.06.	ERNESTINOVO - Dovršetak izgradnje sustava odvodnje Ernestinovo i izrada projektne dokumentacije. (HV 2.500)	2.500	2.435	97
B.04.01.07.	KOPAČEVO-BILJE (OSIJEK) - Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Kopačevo i spojnog cjevovoda Kopačevo-Bilje. Izgradnja fekalno-sanitarne stanice u Bilju. (HV 970)	970	970	100
B.04.01.08.	KOŠKA - Izgradnja UPOV-a sustava odvodnje Koška. (HV 6.400)	6.400	6.215	97
B.04.01.09.	LADIMIREVCI - Dovršetak izgradnje kanalizacije naselja Ladimirevci. (HV 1.060)	1.060	1.057	100
B.04.01.10.	BELIŠĆE - Izrada elaborata postojećeg stanja, idejni i glavni projekt rekonstrukcije odvodnje naselja Belišće. Izgradnja kanalizacije naselja Črnkovci. Rekonstrukcija kanalizacije grada Belišća. (HV 50)	50	40	81

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.01.11.	KNEŽEVI VINOGRADI - Dovršetak izrade idejnog projekta kanalizacije naselja Karanac. Izrada glavnog projekta kanalizacije naselja Karanac. Izgradnja kanalizacije naselja Karanac. (HV 155)	155	150	97
B.04.01.12.	DONJI MIHOLJAC - Izrada projektne dokumentacije i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Donji Miholjac. (HV 700)	700	665	95
B.04.01.13.	VUKOVAR - Izgradnja kanalizacije u ulici Petri Skela. Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju Iločka - Vučedol. (HV 750)	750	600	80
B.04.01.14.	ILOK - Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ilok. Izrada projektne dokumentacije za dogradnju UPOV-a Ilok. Elaborat mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav uz Drljanski potok.	0	0	0
B.04.01.15.	RIJEKA - Nastavak izgradnje sanitarnog kolektora "Marčelji" u okviru izgradnje državne ceste D427. Nastavak izgradnje kanalizacije u ulici Martinkovac. (HV 400)	400	400	100
B.04.01.16.	SENJ - Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže u ulici Stjepana Radića. (HV 500)	500	500	100
B.04.01.17.	GOSPIĆ - Izgradnja kanalizacije u Budačkoj ulici u sklopu rekonstrukcije državne ceste. Uključivanje crpnih stanica u nadzorno – upravljački sustav javne odvodnje otpadnih voda (proširenje NUS-a). (HV 2.080)	2.080	2.073	100
B.04.01.18.	PAZIN - Nastavak izgradnje sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj. (HV 1.650)	1.650	1.546	94
B.04.01.19.	BUZET - Izgradnja javne odvodnje starogradske jezgre grada Buzeta -faza VII. (HV 530)	530	515	97
B.04.01.20.	BUJE - Izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici 1. svibnja sa spojem na sjeverni kolektor u gradu Buje. (HV 211)	211	150	71
B.04.01.21.	UMAG - Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Babići. (HV 720)	720	720	100
B.04.01.22.	POREČ SJEVER - Izgradnja podmorskog ispusta CS Sv. Martin. Izgradnja podmorskog ispusta CS Materada. Izgradnja kanalizacijske mreže Veleniki. (HV 2.000)	2.000	2.000	100
B.04.01.23.	IVANIĆ GRAD - Sanacija kolektora K-2 (I. faza) u Ivanić Gradu. Rekonstrukcija odvodnje i vodoopskrbe u ulicama A.G. Matoša, Šarampovska i Cvjetna u Ivanić Gradu. (HV 1.692)	1.692	1.537	91
B.04.01.24.	SISAK - Ugradnja elektrostrojarske opreme (II. faza) u CRK Kolodvor u Sisku (poboljšanje operativne funkcionalnosti). (HV 600)	600	600	100
B.04.01.25.	GLINA - Ispiranje i čišćenje kanalizacije u Glini, snimanje CCTV kamerom i geodetsko snimanje - predradnje za EU projekt. Čišćenje retencijskih bazena RB2 RB3 u Glini. (HV 700)	700	632	90
B.04.01.26.	KARLOVAC-DUGA RESA - Nastavak izgradnje kolektora u naselju Mrežnički Varoš II. etapa. (HV 223)	223	208	93
B.04.01.27.	KARLOVAC-DUGA RESA - Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i kolektora odvodnje u ulicama Obala V. Mažuranića, P. Preradovića, I. Gundulića i raskrižje sa Šebetićevom ulicom u Karlovcu. Rekonstrukcija kolektora i vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu ulice Rakovac i Radićeve ulice te odvojaka kanalizacije u Karlovcu. (HV 4.320)	4.320	4.320	100
B.04.01.28.	OGULIN - Sanacija šteta na objektima zaštite voda uzrokovanih poplavama (sanacija opreme crpnih stanica, snimanje kamerom i čišćenje poplavljenih kolektora). Izrada projekta i izgradnja objekta neizravnog ispuštanja iz uređaja za pročišćavanja otpadnih voda u podzemlje. (HV 430)	430	428	99
B.04.01.29.	BJELOVAR - Izgradnja kolektora u Livadskoj ulici i u naselju kralja Petra Krešimira IV. Rekonstrukcija kolektora u Zagorskoj ulici i dijelu ulice Ferde Livadića, u Mihanovićevoj ulici i na Trgu Hrvatskih branitelja u Bjelovaru. (HV 2.050)	2.050	1.930	94

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.01.30.	GRUBIŠNO POLJE - Izgradnja kolektora na državnoj cesti D5 od Grubišnog Polja do Velikih Zdenaca u suradnji s Hrvatskim cestama te izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbe.	0	0	0
B.04.01.31.	GAREŠNICA - Izgradnja kanalizacijske mreže Kapelica (od gljivare do poslovne zone Kapelica). (HV 730)	730	724	99
B.04.01.32.	PLITVIČKA JEZERA - Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. (HV 334)	334	128	38
B.04.01.33.	POŽEGA - Izrada projektne dokumentacije za kolektor u ulici Jagodnjak u Požegi. (HV 64)	64	57	89
B.04.01.34.	PLETERNICA - Početak izgradnje sustava odvodnje Brodski Drenovac-Bučje-Zagrađe. (HV 49)	49	0	0
B.04.01.35.	LIPOVLJANI - Nastavak izgradnje sekundarne kanalizacije u Lipovljanima. (HV 700)	700	660	94
B.04.01.36.	SLAVONSKI BROD - Izgradnja rasteretnog kolektora u Svačićevoj ulici u Slavonskom Brodu. Izgradnja sustava odvodnje Janiševac u Slavonskom Brodu (Trešnjica 1 i 2, Vinkovačkih žrtava, Valentina Benošića, Carinska, Naselje kardinala Franje Kuharića). Izgradnja kolektora u Sibinju u sklopu rekonstrukcije državne ceste. Izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih voda naselja Bukovlje. (HV 600)	600	600	100
B.04.01.37.	GARČIN - Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje Klokočevik i Vrhovina.	0	0	0
B.04.01.38.	DAVOR - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacije u Davoru. (HV 1.800)	1.800	1.800	100
B.04.01.39.	STARO PETROVO SELO - Izgradnja pripreme za kućne priključke na sustav odvodnje Starog Petrovog Sela. (HV 400)	400	363	91
B.04.01.40.	OKUČANI - Završetak izgradnje II. faze kanalizacije naselja Okučani. (HV 500)	500	281	56
B.04.01.41.	OTOK - Izgradnja sustava odvodnje u sklopu rekonstrukcije državne ceste DC 537.	0	0	0
B.04.01.42.	ZADAR - Izrada elaborata sanacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Sanacija šteta na objektima zaštite voda uzrokovanih poplavama. (HV 1.235)	1.235	1.226	99
B.04.01.43.	BIOGRAD - Izgradnja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava na području Biograda - Podprojekt Meterize i Rust i Podprojekt Istočni dio. (HV 5.850)	5.850	5.828	100
B.04.01.44.	PAKOŠTANE, DRAGE (BIOGRAD) - Izgradnja sustava odvodnje na području općine Pakoštane. (HV 2.500)	2.500	2.392	96
B.04.01.45.	PAG - Izrada teh.-ekonomskog elaborata optimalizacije kanalizacijskog sustava grada Paga s NUS-om. Izrada projektne dokumentacije te izgradnja crpne stanice CS 3-Jadran s pripadajućim kolektorima ulice Golija u Pagu. Izgradnja sustava odvodnje grada Paga. Sanacija i rekonstrukcija CS-7, CS-8 i UPOV-a. CCTV inspekcija - ispitivanje kanalizacijskog sustava. (HV 700)	700	625	89
B.04.01.46.	GRAČAC - Sanacija crpne stanice CS Novo naselje 2 (izmjena crpnih agregata i elektroopreme). Izrada (novelacija) projektne dokumentacije za javni sustav odvodnje. (HV 150)	150	149	100
B.04.01.47.	SPLIT-SOLIN - Sanacija i izgradnja kanalizacijske mreže dijela naselja Kućine s CS Podine-Franina. Izgradnja fekalne kanalizacije predjela Bunje u Solinu. Izgradnja 7. faze kanalizacijske i vodovodne mreže na području Kila u gradu Splitu. Izgradnja crpne stanice u Solinu (na području gradske bazilike). (HV 1.100)	1.100	1.100	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.01.48.	VRGORAC - Izgradnja V. faze kanalizacijskog sustava. Završetak izgradnje i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Priprema za snimanje, snimanje CCTV kamerom i sanacija postojećeg sustava odvodnje u Vrgorcu. Izrada natječajne dokumentacije za dovršetak UPOV-a grada Vrgorca. Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Dusina. Izrada projektne dokumentacije spoja radne zone Ravča na kanalizacijski sustav grada Vrgorca. Izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Rade Miletića. (HV 2.700)	2.700	2.697	100
B.04.01.49.	SLANO - Dovršetak izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Banići, Kručica i Slađenovići.	0	0	0
B.04.01.50.	MALOSTONSKI ZALJEV - Izgradnja kanalizacijskog podsustava Mali Ston - Hodilje - Luka - dovršetak podsustava Hodilje. (HV 1.000)	1.000	880	88
B.04.01.51.	SLIVNO (MALOSTONSKI ZALJEV) - Izgradnja sustava odvodnje na području općine Slivno. (HV 3.550)	3.550	3.550	100
B.04.01.52.	TRPANJ - Sanacija dijela sustava odvodnje aglomeracije Trpanj. (HV 200)	200	162	81
B.04.01.53.	LUMBARDA - Izgradnja sustava odvodnje na području Lumbarde - I. faza. (HV 2.500)	2.500	2.388	96
B.04.01.54.	OREBIĆ - Izrada projektne dokumentacija za sanaciju i proširenje sustava odvodnje. Sanacija postojećih građevina kanalizacijskog sustava. (HV 450)	450	395	88
B.04.01.55.	NOVI MAROF - Nastavak izgradnje sustava odvodnje područja naselja Gornje i Donje Makojišće. (HV 990)	990	990	100
B.04.01.56.	VIRJE - Nastavak izgradnje kanalizacije u Virju, završna faza. (HV 3.500)	3.500	3.495	100
B.04.01.57.	RUGVICA - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica - II faza. Izgradnja glavnog kolektora GK1 od crpne stanice CS2 do propusta ispod željezničke pruge Zagreb - Vinkovci I faza. (HV 2.000)	2.000	1.934	97
B.04.01.58.	KRAPINA - Izgradnja kanalizacije u ulicama Antuna Mihanovića i Vatroslava Lisinskog. (HV 600)	600	506	84
B.04.01.59.	ZAGREB - Izgradnja primarne kanalizacije dijela naselja Hrvatski Leskovac. Izgradnja I. etape javnih kanala Kupinečki Kraljevec. Izgradnja sustava odvodnje područja Pantovčak, Donje Prekrižje, Kraljevec. Rekonstrukcija javnih kanala u ul. Molatska, Bedenički put, Petrijanečka i Trnava II. Rekonstrukcija javnog kanala u ulici Milana Šenoe. Izgradnja javnog kanala u Sunjskoj ulici, Ledinski put i odvojeci s crpnom stanicom. Izgradnja sabirnog kanala Rimski put Savska cesta u naselju Jelkovec. Izgradnja javnog kanala u odvojecu Bosutske ulice. Rekonstrukcija kanala odvodnje Miroševička cesta. Izgradnja transportnog kolektora Sesvete s precrpnicom PC Sesvete i rasteretnog objekta s retencijskim kanalom na kolektoru Sesvete. SVETA NEDJELJA - Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Rakitje, Novaki, Bestovje - IV. etapa fekalne kanalizacije u naselju Novaki. Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Rakitje, Novaki, Bestovje - VII. etapa fekalne kanalizacije u naselju Rakitje-jug. Izgradnja glavnog sabirnog kolektora fekalne kanalizacije Sveta Nedjelja-Brezje-Jagnjić Dol-Mala Gorica-II. faza. STUPNIK - Izgradnja glavnih sabirnih kanala odvodnje naselja Stupnik. (HV 21.000)	21.000	21.000	100
B.04.01.60.	EMINOVCi - Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Svetinja.; KAPTOL - Izgradnja sustava odvodnje na području Kaptola. (HV 620)	620	618	100
B.04.01.61.	KNIN - Sanacija i izgradnja sustava odvodnje na području grada Knina. (HV 300)	300	170	57
B.04.01.62.	OREBIĆ - Izrada projektne dokumentacija za sanaciju i proširenje sustava odvodnje. (HV 100)	100	100	100
B.04.01.63.	PLOČE - Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sustava odvodnje. (HV 50)	50	0	0
B.04.01.64.	ZATON-ORAŠAC - Prva faza izgradnje kanalizacijskog sustava Orašac (Istok). Izgradnja kanalizacijskog kolektora na području Zatona. (HV 80)	80	79	99

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.01.65.	BENKOVAC - Izrada projektne dokumentacije i geomehanički radovi za rekonstrukciju UPOV-a i upojnog bunara u naselju Ograde. (HV 140)	140	117	83
B.04.01.66.	DRNIŠ - Sufinanciranje projekta izgradnje fekalnog kolektora uz državnu cestu D33 i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže. (HV 600)	600	565	94
B.04.01.67.	JALŽABET - Izgradnja kanalizacijskog sustava za odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja Jakopovec, Kaštelanec i Imbriovec, na području općine Jažabet (I. faza). (HV 880)	880	667	76
B.04.01.68.	MALI BUKOVEC (VELIKI BUKOVEC) - Izgradnja sanitarne kanalizacije u sklopu rekonstrukcije cesta ŽC 2076 i LC 25101 u Malom Bukovcu. (HV 250)	250	250	100
B.04.01.69.	KRALJEVICA - Izgradnja kanalizacijskog sustava. (HV 300)	300	300	100
B.04.01.70.	KASTAV (RIJEKA) - Izgradnja kanalizacijskog sustava. (HV 200)	200	200	100
B.04.01.71.	PREMANTURA - Izgradnja sanitarne odvodnje u dijelu naselja Premantura. (HV 1.100)	1.100	1.091	99
B.04.01.72.	MEDULIN - Izgradnja kanalizacije u dijelu naselja Medulin. Nadogradnja sustava odzračivanja na UPOV-u (uklanjanje neugodnih mirisa). (HV 1.400)	1.400	1.381	99
B.04.01.73.	PULA - CENTAR - Izgradnja fekalne kanalizacije u Sponzinoj ulici. (HV 800)	800	655	82
B.04.01.74.	FAŽANA (PULA - SJEVER) - Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Kuntrade u Fažani. (HV 660)	660	660	100
B.04.01.75.	KANFANAR - Izgradnja kanalizacijskog sustava. (HV 80)	80	78	97
B.04.01.76.	HUM NA SUTLI - Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Prišlin I. faza u sklopu rekonstrukcije ceste. (HV 400)	400	335	84
B.04.01.77.	JASTREBARSKO - Izgradnja odvodnje u naselju Petrovina. Sanacija kolektora u Radničkoj ulici u Jastrebarskom. (HV 1.100)	1.100	965	88
B.04.01.78.	HRVATSKA KOSTAJNICA - Pregled i čišćenje sustava odvodnje te sanacija šteta nakon poplava u Hrvatskoj Kostajnici. (HV 400)	400	400	100
B.04.01.79.	KRIŽEVCI - Izgradnja kanalizacije u Križevcima. (HV 240)	240	222	93
B.04.01.80.	ČAZMA - Izgradnja precrpne stanice u poslovnoj zoni Ninkovica u Čazmi. (HV 400)	400	397	99
B.04.01.81.	PETRINJA - Snimanje i čišćenje kolektora u Radićevoj i Gajevoj ulici u Petrinji. (HV 150)	150	150	100
B.04.01.82.	KUTINA - Čišćenje i snimanje TV kamerom kolektora od Trga kralja Tomislava uz Kutinicu do ulice Stjepana Radića. (HV 160)	160	158	99
B.04.01.83.	POPOVAČA - Izgradnja kolektora u Barbarinoj ulici u Voloderu. (HV 400)	400	400	100
B.04.01.84.	NOVA GRADIŠKA - Izrada idejnog projekta kolektora od uređaja u Novoj Gradišci do Savskog Boka. REŠETARI - Zamjena elektrostrojarske opreme na CS2 i CS3 u Rešetarima. (HV 744)	744	744	100
B.04.01.85.	ĐAKOVO - Izgradnja kolektora u Radničkoj ulici u Đakovu. (HV 100)	100	0	0
B.04.01.86.	CRES - Izgradnja fekalne kanalizacije u staroj jezgri Cresa i Ribarskoj ulici u Cresu. (HV 1.130)	1.130	1.106	98
B.04.01.87.	RAVNA GORA - Izgradnja kanalizacijskih kolektora naselja Ravna Gora i izgradnja UPOV-a (završetak objekata iz EIB/CEB programa). (HV 220)	220	173	79
B.04.01.88.	MRKOPALJ - Izgradnja kanalizacijskih kolektora naselja Mrkopalj i Sunger i izgradnja UPOV-a (završetak objekata iz EIB/CEB programa). (HV 340)	340	319	94
B.04.01.89.	NOVALJA - Dogradnja vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje na području Novalje. (HV 2.000)	2.000	1.905	95

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.01.90.	POVLJANA - CCTV inspekcija i sanacija oštećenja kanalizacijske mreže. (HV 160)	160	157	98
B.04.01.91.	BIBINJE - SUKOŠAN - CCTV inspekcija i izrada projektne dokumentacije sanacije kanalizacijskog sustava. (HV 0)	0	0	0
B.04.01.92.	KAŠTELA-TROGIR - Izgradnja fekalne kanalizacije na području grada Kaštela. (HV 600)	600	590	98
B.04.01.93.	VRLIKA - Izgradnja UPOV-a radne zone Kosore. (HV 200)	200	172	86
B.04.01.94.	KOMIŽA - Rekonstrukcija gravitacijskog kolektora i tlačnog cjevovoda crpne stanice CS2. (HV 60)	60	58	97
B.04.02.	VIŠEGODIŠNJE OBVEZE K2006	52.278	52.061	100
B.04.02.01.	ZAPREŠIĆ - Sufinanciranje dosadašnjih troškova izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zaprešiću. (HV 10.000)	10.000	10.000	100
B.04.02.02.	SISAK - Sufinanciranje otplate kredita EBRD-a u sklopu projekta "Program pročišćavanja otpadnih voda Siska". (HV 4.474; MZOIE 2.526)	7.000	6.796	97
B.04.02.03.	RIJEKA - Sufinanciranje prihvatljivih troškova projekta (kredit EBRD-a) u okviru Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži u Kastvu i rubnim područjima Rijeke - Projekt dogradnje oko 25 km sustava javne odvodnje s pratećim radovima na oko 13 km vodovodne mreže. (HV 13.828)	13.828	13.827	100
B.04.02.04.	ŠIBENIK - Sufinanciranje prihvatljivih troškova projekta (kredit EBRD-a) u okviru Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju Šibenika - podsustav Ražine Gornje i Ražine Donje, zona Ražine i poslovna zona Podi. (HV 6.900)	6.900	6.897	100
B.04.02.05.	MALOSTONSKI ZALJEV - Sufinanciranje redovitog održavanja i pogona regionalnog odvodnog sustava Komarna - Neum - Mljetski kanal. Sufinanciranje elaborata za reguliranje pravnog statusa tvrtke za izgradnju i održavanje regionalnog odvodnog sustava Komarna-neum-Mljetski kanal. Sanacija CS Čurilo (oprema) i izgradnja pristupnog puta za odzračno okno na podmorskom ispustu. Izrada projektne dokumentacije i sanacija oštećenja na AB konstrukciji kontrafori-viadukt u profilu kanalizacije uz JTC Split-Dubrovnik, I. faza i ostali radovi nužni za funkcioniranje regionalnog odvodnog sustava. (HV 1.250)	1.250	1.250	100
B.04.02.06.	NOVO SELO NA DRAVI - Sufinanciranje prihvatljivih troškova projekta (kredit EBRD-a) u okviru Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju Novog Sela na Dravi s pripadnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (naselja Kuršanec, Šandorovec, Totovec i Novo Selo na Dravi). (HV 5.920)	5.920	5.920	100
B.04.02.07.	ČAKOVEC, DONJI KRALJEVEC - Podmirenje obveza po sklopljenim sporazumima za sufinanciranje razvoja sustava javne odvodnje Međimurske županije na području općine Donji Kraljevec, grada Čakovca (naselja Novo Selo Rok, Krištanovec, Ivanovec) i općine Nedelišće. (HV 7.380)	7.380	7.371	100
B.04.03.	OSTALI PROJEKTI K2006	30.915	28.966	94
B.04.03.01.	NOVA BUKOVICA - Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava Nova Bukovica. Izgradnja kolektora K-4 u naselju Nova Bukovica. (HV 870)	870	870	100
B.04.03.02.	ČAĐAVICA - Novelacija projektne tehničke dokumentacije "Sanitarne - fekalna kanalizacija naselja Čađavica i UPOV-a". Izgradnja kanalizacijskog sustava Čađavica. Usporedne analize varijantnih rješenja UPOV-a Čađavica. (HV 1.200)	1.200	1.180	98

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.03.03.	MIKLEUŠ - Izrada projektne tehničke dokumentacije "Sanitarno - fekalna kanalizacija naselja Mikleuš i Borik i UPOV-a. (HV 50)	50	50	100
B.04.03.04.	VOČIN - Nastavak izgradnje II. faze sustava odvodnje aglomeracije Vočin. (HV 400)	400	400	100
B.04.03.05.	PODRAVSKA MOSLAVINA - Izgradnja kanalizacije naselja Podravska Moslavina. (HV 650)	650	650	100
B.04.03.06.	DONJA MOTIČINA - Izgradnja sustava odvodnje Donja Motičina - I. faza. (HV 500)	500	500	100
B.04.03.07.	FERIČANCI - Novelacija projektne dokumentacije sustava odvodnje Feričanci i izgradnja sustava odvodnje. Troškovnik za natječajnu dokumentaciju izgradnje UPOV Feričanci. Čišćenje postojeće kanalizacije naselja Feričanci. CCTV snimanje postojeće kanalizacije naselja Feričanci. (HV 650)	650	596	92
B.04.03.08.	ŠAG (NARD) - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Šag. (HV 905)	905	904	100
B.04.03.09.	PODGORAČ - Izrada projektne dokumentacije i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Podgorač.	0	0	0
B.04.03.10.	LOVAS - Izgradnja sustava odvodnje naselja Lovas-Opatovac. Izmjene i dopune glavnog projekta druge etape za sustav odvodnje Lovas - Opatovac. (HV 50)	50	47	94
B.04.03.11.	NEGOSLAVCI - Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje Negoslavci.	0	0	0
B.04.03.12.	PERUŠIĆ - Sanacija kanalizacijskih cjevovoda i revizijskih okana metodama bez iskopa upotrebom specijalnih packera i linera nakon provedenog CCTV inspekcije kanalizacije. Zamjena crpki u crnim stanicama sustava javne odvodnje otpadnih voda. (HV 550)	550	358	65
B.04.03.13.	VRBOVSKO - Izrada projektne i tender dokumentacije aglomeracije Vrbovsko: Prikupljanje i pročišćivač sanitarnih otpadnih voda - I. i II. faza. Izrada CCTV inspekcije sustava s izradom dokumentacije za sanaciju sustava. (HV 800)	800	666	83
B.04.03.14.	VRBNIK - Nastavak izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području Vrbnika. (HV 950)	950	634	67
B.04.03.15.	ILOVIK (MALI LOŠINJ) - Izgradnja kanalizacijskog sustava. (HV 1.340)	1.340	1.340	100
B.04.03.16.	UDBINA - Projektiranje i izgradnja kanalizacijskog sustava Udbine. (HV 20)	20	19	96
B.04.03.17.	LOVINAC - Projektiranje i izgradnja kanalizacijskog sustava Lovinac. (HV 190)	190	184	97
B.04.03.18.	SVETI JURAJ - Izrada projektne dokumentacije kanalizacije i oceanografska ispitivanja na području naselja Sv. Juraj. (HV 100)	100	73	73
B.04.03.19.	LUPOGLAV - Izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Lupoglav. (HV 800)	800	660	82
B.04.03.20.	TINJAN - Izrada tehničke dokumentacije vodovoda i kanalizacije u naseljima Tinjan i Kringa. (HV 20)	20	0	0
B.04.03.21.	VIŠNJAN - Izgradnja kanalizacijskog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Višnjana. (HV 4.340)	4.340	4.333	100
B.04.03.22.	IVS (TRVIŽ) - Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u aglomeraciji Trviž. (HV 1.500)	1.500	1.500	100
B.04.03.23.	STARA SUBOCKA - Nastavak izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brestača - Nova Subocka. (HV 1.800)	1.800	1.798	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.03.24.	JASENOVAC - Nastavak izrade projektne dokumentacije sekundarne kanalizacije u Jasenovcu. Istražni radovi i prijedlog sanacije kolektora u Jasenovcu. Izrada idejnog i glavnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Izrada pripreme za kućne priključke. (HV 310)	310	309	100
B.04.03.25.	HRVATSKA DUBICA - Izgradnja kolektora 3 u Hrvatskoj Dubici (zapadni dio naselja). Dvršetak izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Izrada glavnog projekta kolektora K3 u Hrvatskoj Dubici. (HV 70)	70	70	100
B.04.03.26.	GVOZD - Izrada projektne dokumentacije za uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gvozdu.	0	0	0
B.04.03.27.	OZALJ - Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskih kolektora (sekundarne kanalizacije) u Ozlju. Izgradnja sekundarne kanalizacije u Ozlju. (HV 150)	150	37	25
B.04.03.28.	VOJNIĆ - Izrada projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Vojniću. (HV 150)	150	45	30
B.04.03.29.	SIRAČ - Izrada projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. (HV 160)	160	124	77
B.04.03.30.	ČAGLIN - Izgradnja I. etape sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Čaglin. Izgradnja dionice kolektora uz državnu cestu D53 u Čaglinu. Nastavak izgradnje kolektora odvodnje u Čaglinu. (HV 1.337)	1.337	1.222	91
B.04.03.31.	POLJANA - Izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih voda i uređaja za pročišćavanja u Poljani. (HV 450)	450	336	75
B.04.03.32.	BADLJEVINA - Izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih voda u Badljevinu. (HV 900)	900	897	100
B.04.03.33.	NOVIGRAD ZADARSKI - Izrada projektne dokumentacije te izgradnja i sanacija dijelova sustava odvodnje na području Novigrada Zadarskog. (HV 150)	150	119	79
B.04.03.34.	ZEMUNIK DONJI - Izrada projektne dokumentacije za proširenje sustava odvodnje na području općine. (HV 100)	100	69	69
B.04.03.35.	GOLUBIĆ - Izrada studijsko-projektne dokumentacije novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Golubić i dovoda do UPOV-a. (HV 181)	181	181	100
B.04.03.36.	STOMORSKA - Izgradnja sustava odvodnje i UPOV-a na području Stomorske na otoku Šolti. (HV 1.100)	1.100	1.100	100
B.04.03.37.	GRUDA - Izgradnja sustava odvodnje na području Gruda. (HV 3.500)	3.500	3.423	98
B.04.03.38.	MLJET - Izgradnja sustava odvodnje za otočić Sv. Marija i sustave Polača i Pomena. (HV 200)	200	191	96
B.04.03.39.	SVETI ILIJA - Završetak izrade glavnog projekta odvodnje sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Sveti Ilija. Izgradnja sustava odvodnje. (HV 27)	27	27	98
B.04.03.40.	BELETINEC - Nastavak izrade tehničke dokumentacije naselja aglomeracije Beletinec. (HV 300)	300	224	75
B.04.03.41.	LJUBEŠĆICA (KAPELA KALNIČKA) - Izgradnja I. faze sanitarne odvodnje u naselju Ljubešćica. Izrada idejnog projekta sustava odvodnje dijela naselja općine Ljubešćica-I faza. (HV 325)	325	251	77
B.04.03.42.	GOLA - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Gola- II. faza. (HV 2.000)	2.000	1.945	97
B.04.03.43.	KAPELA - Izgradnja sustava odvodnje općine Kapela, faza 1. (HV 1.200)	1.200	1.200	100
B.04.03.44.	MOLVE-Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja te izrada projektne dokumentacije za izgradnju preostale kanalizacije općine Molve. (HV 150)	150	137	92
B.04.03.45.	MOTOVUN - Izrada projektne dokumentacije i izgradnja kanalizacijskog sustava. (HV 20)	20	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.03.46.	ŽULJANA (JANJINA) - Izrada studijsko - projektne dokumentacije. (HV 20)	20	0	0
B.04.03.47.	MOLUNAT - Izgradnja sustava odvodnje naselja Molunat. (HV 200)	200	200	100
B.04.03.48.	ZDENCI - Izmjena i dopuna glavnog projekta sustava odvodnje Zdenci. (HV 100)	100	98	98
B.04.03.49.	OSTALI PROJEKTI (HV 130)	130	0	0
B.04.04.	PROGRAM ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU-EKO PROJEKT JADRAN (K 2007) (Projekti s međunarodnim sastavnicama)	13.500	13.215	98
B.04.04.01.	Otplata zajma 1. faza	10.489	10.489	100
B.04.04.01.01.	Otplata zajma 1. faza (HV 10.489)	10.489	10.489	100
B.04.04.02.	Projekt Jadran II faza	3.011	2.726	91
B.04.04.02.02.	POD-PROJEKT OPATIJA (K2007)-Izrada studijske i projektne dokumentacije za aplikaciju na EU fondove.	0	0	0
B.04.04.02.03.	POD-PROJEKT PULA (K2007)-Izrada studijske i projektne dokumentacije za aplikaciju na EU fondove (HV 1.220)	1.220	935	77
B.04.04.02.16.	POD-PROJEKT DUGI RAT (K2007)-Izrada studijske i projektne dokumentacije za aplikaciju na EU fondove (HV 1.433; JIVU 358)	1.791	1.791	100
B.04.04.02.19.	POD-PROJEKT METKOVIĆ (K2007)-Izrada studijske i projektne dokumentacije za aplikaciju na EU fondove	0	0	0
B.04.04.02.21.	POD-PROJEKT DUBROVNIK (K2007)-Izrada studijske i projektne dokumentacije za aplikaciju na EU fondove	0	0	0
B.05.	PROJEKTI NAVODNJAVANJA (K2011) (Ulaganja u gradnju građevina za navodnjavanje) (HV 7.400; MZOIE 9.530, JLS/JRS 1.100)	18.030	15.944	88
B.05.01.	NACIONALNI PILOT PROJEKTI NAVODNJAVANJA	6.000	5.175	86
B.05.01.01.	Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Biđ - bosutsko polje. (HV 5.500)	5.500	4.675	85
B.05.01.02.	Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Donja Neretva. (HV 500)	500	499	100
B.05.02.	SUSTAVI NAVODNJAVANJA	11.530	10.767	93
B.05.02.01.	Sisačko moslavačka županija. T779042 (MZOIE 428)	428	427	100
B.05.02.02.	Virovitičko podravska županija. T779042 (MZOIE 836)	836	836	100
B.05.02.03.	Požeško slavonska županija. T779042	0	0	0
B.05.02.04.	Brodsko posavska županija. T779042	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.05.02.05.	Zadarska županija. T779042 (MZOIE 423)	423	422	100
B.05.02.06.	Osječko baranjska županija. T779042 (HV 900; MZOIE 3.593; JLS/JRS 1.000)	5.493	4.835	88
B.05.02.07.	Šibensko kninska županija. T779042 (MZOIE 265)	265	265	100
B.05.02.08.	Vukovarsko srijemska županija. T779042 (MZOIE 1.587)	1.587	1.587	100
B.05.02.09.	Splitsko dalmatinska županija. T779042 (MZOIE 13)	13	12	94
B.05.02.10.	Istarska županija. T779042 (MZOIE 964)	964	952	99
B.05.02.11.	Međimurska županija. T779042 (MZOIE 758; JLS/JRS 100)	858	767	89
B.05.02.12.	Grad Zagreb. T779042	0	0	0
B.05.02.13.	Bjelovarsko bilogorska županija. T779042 (MZOIE 388)	388	388	100
B.05.02.14.	Varaždinska županija. T779042 (MZOIE 275)	275	275	100
B.05.02.15.	Troškovi provedbe Programa izgradnje sustava navodnjavanja iz Programa ruralnog razvoja. T779042	0	0	0
B.05.03.	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA	500	2	0
B.05.03.01.	Program izgradnje sustava navodnjavanja Pokušališta Agronomskog fakulteta.	0	0	0
B.05.03.02.	Kontrolno regulacijski čvorovi za upravljanje vodama na području Biđ-bosutskog polja. (HV 500)	500	2	0
B.05.03.03.	Program izgradnje sustava navodnjavanja Gat - II. faza.	0	0	0
B.07.	PROJEKTI IZ EU FONDOVA (K2013) (Projekti s međunarodnim sastavnicama) (HV 141.493; MZOIE 80.578; JLS/JRS 10.000; JIVU 26.418; EU 272.831)	531.320	456.650	86
B.07.01.	Rovinj -Projekt "Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj" (K784038) (HV 2.540; MZOIE 2.540; JIVU 2.540; EU 5.000)	12.620	12.823	102
B.07.02.	Drniš - Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske - infrastrukture - Drniš" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta (K784039) (MZOIE 77)	77	77	100
B.07.03.	Knin - Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske - infrastrukture - Knin" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta (K784039) (HV 238; MZOIE 4.500)	4.738	5.053	107
B.07.04.	Sisak - Projekt "Program odvodnje Sisak" su/financiran sredstvima EU - (K784039) (MZOIE 16.834)	16.834	16.190	96
B.07.05.	Poreč - Projekt "Odvodnja i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Poreč" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta (K784038) (HV 2.751; MZOIE 2.127; JIVU 2.127; EU 18.170)	25.175	24.402	97
B.07.06.	Osijek - Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske - infrastrukture - Osijek" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta (K784038) (HV 1.759; MZOIE 1.759; JIVU 1.275; EU 1.118)	5.911	5.887	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.07.	Čakovec- Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta (K784039) (HV 367; MZOIE 367; JIVU 266)	1.000	1.181	118
B.07.08.	Priprema projektne dokumentacije za EU fondove i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU (HV 46.245)	46.245	43.675	94
B.07.08.01.	NIN-PRIVLAKA-VRSI-VIR - Izrada studijske, projektne dokumentacije i i dokumentacije za nadmetanje (HV 2.190)	2.190	2.189	100
B.07.08.02.	BETINA-MURTER - Izrada studijske, projektne dokumentacije i i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.03.	VODICE-TRIBUNJ - Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.04.	KAŠTELA-TROGIR - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 451)	451	451	100
B.07.08.05.	ŠIBENIK - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 25)	25	24	98
B.07.08.06.	SUKOŠAN-BIBINJE - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 168)	168	168	100
B.07.08.07.	ROGOZNICA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 245)	245	243	99
B.07.08.08.	SINJ -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 300)	300	278	93
B.07.08.09.	BIOGRAD-PAŠMAN - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 6.587)	6.587	6.586	100
B.07.08.10.	SPLIT-SOLIN -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 345)	345	345	100
B.07.08.11.	METKOVIĆ -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 505)	505	505	100
B.07.08.12.	DUGI RAT -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.13.	OMIŠ -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 360)	360	360	100
B.07.08.14.	PIROVAC-TISNO-JEZERA -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.15.	MALOSTONSKI ZALJEV -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.16.	ZADAR -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 145)	145	132	91
B.07.08.17.	ZADAR -Vodoopskrbni sustav Zadar - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 50)	50	50	100
B.07.08.18.	IMOTSKI -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 2.900)	2.900	2.900	100
B.07.08.19.	MAKARSKA -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 91)	91	91	100
B.07.08.20.	MAKARSKO PRIMORJE -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.21.	JELSA-VRBOVSKA -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 400)	400	400	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.08.22.	VELA LUKA -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.23.	PREKO-KALI -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 1.479)	1.479	1.479	100
B.07.08.24.	NOVIGRADSKI ZALJEV - Ražanac, Starigrad, Posedarje -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.25.	BRAČ - aglomeracija Supetar, Sutivan, Bol, Postira -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.26.	HVAR -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.27.	PLOČE -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.28.	BLATO-SMOKVICA -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 109)	109	68	62
B.07.08.29.	DUBROVNIK -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.30.	OTOK PAG - aglomeracije Pag, povljana, Mandre -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.31.	PRIMOŠTEN -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.32.	OMIŠ-BRAČ-HVAR -vodoopskrbni sustav - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.33.	OREBIĆ - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.34.	KORČULA-LUMBARDA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.35.	JANJINA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.36.	TRPANJ - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.37.	NOVI MAROF - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 1.490)	1.490	1.165	78
B.07.08.38.	VARAŽDINSKE TOPLICE - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 31)	31	31	99
B.07.08.39.	MURSKO SREDIŠĆE - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 106)	106	106	100
B.07.08.40.	PODTUREN - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 300)	300	300	100
B.07.08.41.	PODBREST - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 300)	300	265	88
B.07.08.42.	DONJI KRALJEVEC - GORIČAN - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 346)	346	332	96
B.07.08.43.	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.44.	IVANEC - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 385)	385	364	94
B.07.08.45.	KOPRIVNICA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 185)	185	185	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.08.46.	LUDBREG - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 1.400)	1.400	1.400	100
B.07.08.47.	VELIKI BUKOVEC -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 100)	100	50	50
B.07.08.48.	LEPOGLAVA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 100)	100	99	99
B.07.08.49.	ŠTRIGOVA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.50.	DRAGOSLAVEC, MERHATOVEC, BOGRADNOVEC, LOPATINEC - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.51.	VELIKA GORICA - Vodoopskrbni sustav Velika Gorica Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 396)	396	396	100
B.07.08.52.	VELIKA GORICA - Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 468)	468	462	99
B.07.08.53.	ZAPREŠIĆ - Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 793)	793	793	100
B.07.08.54.	ZAGREB - Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 3.663)	3.663	3.652	100
B.07.08.55.	DUGO SELO - RUGVICA - Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 49)	49	49	100
B.07.08.56.	SAMOBOR - Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.57.	VRBOVEC - Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 121)	121	120	99
B.07.08.58.	KRAPINA - Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 216)	216	214	99
B.07.08.59.	ZABOK-ZLATAR - Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 107)	107	107	100
B.07.08.60.	ZABOK-ZLATAR - vodoopskrbni sustav - Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.61.	SVETI IVAN ZELINA I BRCKOVLJANI - Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 59)	59	59	100
B.07.08.62.	RVS ZAGREB-ISTOK - izrada projektne dokumentacije	0	0	0
B.07.08.63.	RVS ZAGREB-ISTOK - Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 270)	270	269	100
B.07.08.64.	KRAPINSKE TOPLICE-PREGRADA- Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 68)	68	31	45
B.07.08.65.	HUM NA SUTLI - Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 39)	39	39	100
B.07.08.66.	JAKOVLJE - Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 132)	132	131	99
B.07.08.67.	MALA BUNA - Izrada projektne i studijske dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 173)	173	74	43
B.07.08.68.	PETRINJA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.69.	POŽEGA -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 146)	146	41	28

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.08.70.	POŽEGA- regionalni vodoopskrbni sustav Požeštine - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.71.	JASTREBARSKO - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.72.	PLETERNICA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 16)	16	0	0
B.07.08.73.	NOVA GRADIŠKA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.74.	ĐAKOVO - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 56)	56	54	97
B.07.08.75.	LIPIK-PAKRAC - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 130)	130	129	99
B.07.08.76.	DARUVAR - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 146)	146	121	83
B.07.08.77.	KRIŽEVCI - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 394)	394	381	97
B.07.08.78.	MOSLAVINA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 1.800)	1.800	1.539	85
B.07.08.79.	IVANIĆ GRAD - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 585)	585	510	87
B.07.08.80.	ŽUPANJA - tender dokumentacija	0	0	0
B.07.08.81.	SLUNJ - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 130)	130	128	98
B.07.08.82.	BABINA GREDA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 50)	50	0	0
B.07.08.83.	LEKENIK - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 1.000)	1.000	952	95
B.07.08.84.	Karlovac - Duga Resa - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.85.	Novska - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 154)	154	153	100
B.07.08.86.	VINKOVCI-IVANKOVO-OTOK-CERNA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 4)	4	4	106
B.07.08.87.	KUTJEVO-VELIKA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 28)	28	27	96
B.07.08.88.	SLAVONSKI BOD III - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 475)	475	473	99
B.07.08.89.	BJELOVAR - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 42)	42	29	69
B.07.08.90.	GAREŠNICA -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.91.	POPOVAČA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.92.	KLINČA SELA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.93.	GRADIŠTE-BOŠNJACI - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.08.94.	RVS ISTOČNA SLAVONIJA -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.95.	PLITVIČKA JEZERA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 602)	602	602	100
B.07.08.96.	ČAZMA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 26)	26	24	92
B.07.08.97.	GLINA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.98.	GUNJA-DRENOVCI - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 30)	30	15	49
B.07.08.99.	OKUČANI-STARO PETROVO SELO - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 29)	29	29	101
B.07.08.100.	SISAK II - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 0)	0	0	0
B.07.08.101.	NOVALJA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 103)	103	86	83
B.07.08.102.	UMAG - SAVUDRIJA-NOVIGRAD - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 450)	450	433	96
B.07.08.103.	BUZET - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 500)	500	452	90
B.07.08.104.	RIJEKA -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 1.167)	1.167	1.161	100
B.07.08.105.	ROVINJ - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.106.	KRK - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 20)	20	9	47
B.07.08.107.	BAKAR - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 118)	118	100	85
B.07.08.108.	RAB-LOPAR - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 180)	180	175	97
B.07.08.109.	LABIN - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 100)	100	100	100
B.07.08.110.	MEDULIN -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 3.792)	3.792	3.576	94
B.07.08.111.	KRALJEVICA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 27)	27	26	94
B.07.08.112.	VRBOVSKO - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 200)	200	0	0
B.07.08.113.	GOSPIĆ - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 200)	200	200	100
B.07.08.114.	NOVI VINODOLSKI - CRIKVENICA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 170)	170	156	92
B.07.08.115.	OPATIJA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 280)	280	221	79
B.07.08.116.	CRES - LOŠINJ- Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 1.100)	1.100	1.100	100
B.07.08.117.	PULA CENTAR - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 700)	700	700	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.08.118.	OTOČAC - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 70)	70	56	81
B.07.08.119.	KLENOVICA-SMOKVICA - OPĆINA VINODOLSKA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 805)	805	738	92
B.07.08.120.	PULA- vodoopskrbni sustav Istra - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.121.	PULA SJEVER - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 800)	800	800	100
B.07.08.122.	JADRANOVO - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.123.	VALPOVO-BELIŠĆE - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 400)	400	228	57
B.07.08.124.	PITOMAČA -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 198)	198	164	83
B.07.08.125.	BARANJA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.126.	SEME LJCI -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 40)	40	18	46
B.07.08.127.	SLATINA -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.128.	NAŠICE - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 300)	300	300	100
B.07.08.129.	ŠPIŠIĆ BUKOVICA-GRADINA-SUHOPOLJE - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.130.	ORAHOVICA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 218)	218	214	98
B.07.08.131.	ILOK - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 100)	100	70	70
B.07.08.132.	DONJI MIHOLJAC- Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 100)	100	60	60
B.07.08.133.	Tehnička pomoć	0	0	0
B.07.08.134.	OSTALI (HV 617)	617	361	59
B.07.09.	PROJEKT "MALE INTERVENCIJE" preostalo i povrati (HV 1.653)	1.653	2.866	173
B.07.10.	Vukovar - Projekt "Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture grada Vukovara" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta (K784038) (HV 10.131; MZOIE 9.931; JLS/JRS 3.055; EU 26.867)	49.984	53.936	108
B.07.11.	Županja- Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske - infrastrukture - Županja" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta (K784038) (HV 588; MZOIE 588; JIVU 294; EU 3.617)	5.087	5.087	100
B.07.12.	PRIPREMA STUDIJSKO - PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA EU FONDOVE 2014-2020 (K784039) (HV 13.922; JIVU 2.000)	15.922	12.812	80
B.07.12.01.	Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Ploče (HV 76)	76	43	57
B.07.12.02.	Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog projekta za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Novalja (HV 204)	204	170	83

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.12.03.	Projekt Baranja – poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Baranje (HV 70)	70	0	0
B.07.12.04.	Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije grad Umag, Savudriju i grad Novigrad Istarski	0	0	0
B.07.12.05.	Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje Općine Klinča Sela (HV 72)	72	72	100
B.07.12.06.	AGLOMERACIJA OTOČAC, prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda (HV 250)	250	152	61
B.07.12.07.	Priprema projektno – studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije CRES, MARTINŠĆICA, MALI LOŠINJ I VELI LOŠINJ (HV 645)	645	438	68
B.07.12.08.	ODVODNJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBA U VELOJ LUCI, OTOK KORČULA (HV 281)	281	280	100
B.07.12.09.	Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Imotski (HV 345)	345	344	100
B.07.12.10.	Priprema studijske-projektne dokumentacije za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije: BRELA, BAŠKA VODA, PROMAJNA-KRVAVICA, MAKARSKA, TUČEPI, PODGORA	0	0	0
B.07.12.11.	Rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda užeg područja aglomeracije Slano i izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda šireg područja aglomeracije Slano (HV 140)	140	140	100
B.07.12.12.	Priprema projektno – studijske dokumentacije za aglomeraciju Trpanj	0	0	0
B.07.12.13.	Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju KARLOVAC-DUGA RESA (HV 154)	154	0	0
B.07.12.14.	Izgradnja sustava fekalne odvodnje Babin Kuk	0	0	0
B.07.12.15.	Priprema projektno-studijske dokumentacije za a) aglomeracija Staro Petrovo Selo i b) aglomeracija Okučani (HV 52)	52	51	99
B.07.12.16.	Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Kutjevo, Velika i Kaptol	0	0	0
B.07.12.17.	VODNO-KOMUNALNI PROJEKT GAREŠNICE (HV 121)	121	121	100
B.07.12.18.	Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce i Jadranovo (HV 350)	350	130	37
B.07.12.19.	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija SINJ, TRILJ, OTOK, DICMO (HV 1.100)	1.100	1.098	100
B.07.12.20.	Priprema projektno-tehničke dokumentacije te aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Novska	0	0	0
B.07.12.21.	AGLOMERACIJA NOVA KAPELA - BATRINA	0	0	0
B.07.12.22.	Studijsko - projektna dokumentacija aglomeracija ROGOZNICA, PIROVAC - TISNO - JEZERA i BILICE	0	0	0
B.07.12.23.	Aglomeracija Pula Sjever (HV 180)	180	180	100
B.07.12.24.	Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju: AGLOMERACIJA VIROVITICA, ŠPIŠIĆ BUKOVICA, GRADINA I SUHOPOLJE (HV 60)	60	60	99
B.07.12.25.	Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija Velika Gorica, Mala Buna i Veleševac (HV 41)	41	41	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.12.26.	AGLOMERACIJA PREKO, KALI, OTOK UGLJAN (HV 76)	76	75	99
B.07.12.27.	Izrada studijsko projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava u aglomeraciji Blato te novelacija postojeće kao i izrada nedostajeće studijsko projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava u aglomeraciji Smokvica - Brna (HV 134)	134	103	77
B.07.12.28.	Priprema projektne dokumentacije sustava vodoopskrbe odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracija Split -Solin(2018) s aglomeracijom Podstrana (2023) i Agloimeracije Kaštela - Trogir (2018) (HV 1.037)	1.037	999	96
B.07.12.29.	Izrada projektno studijske dokumentacije za aglomeracije na području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. (HV 123)	123	75	61
B.07.12.30.	Vodno-komunalni projekti Opatijske rivijere	0	0	0
B.07.12.31.	Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Popovača i Voloder (HV 1.294)	1.294	1.266	98
B.07.12.32.	Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Sušine-Đurđenovac (podsustav Đurđenovac) (HV 688)	688	405	59
B.07.12.33.	Prijava projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće (HV 140)	140	132	94
B.07.12.34.	Sustav prečišćavanja otpadnih voda naselja Vrelo i Jasenak i vodoopskrbni sustav istih naselja (HV 20)	20	0	0
B.07.12.35.	Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Jelsa Vrboska Stari Grad	0	0	0
B.07.12.36.	Prijava projektno-studijske dokumentacije za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petřčane (HV 113)	113	112	99
B.07.12.37.	DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE GRADIŠTE I AGLOMERACIJE BOŠNJACI (HV 450)	450	394	88
B.07.12.38.	Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Slatina (HV 390)	390	350	90
B.07.12.39.	Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Daruvar	0	0	0
B.07.12.40.	Priprema studijsko - projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Buzet (HV 50)	50	25	51
B.07.12.41.	Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Koprivnica (HV 1.530)	1.530	1.406	92
B.07.12.42.	Priprema studijsko-projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa potrebnih pri prijavi infrastrukturnih projekata aglomeracije Našice za sufinanciranje iz fondova EU (HV 850)	850	552	65
B.07.12.43.	Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Semeljci (HV 208)	208	30	14
B.07.12.44.	Agglomeracija Varaždin s pridruženim aglomeracijama Cestica i Greda (HV 660)	660	655	99
B.07.12.45.	Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera (HV 400)	400	144	36
B.07.12.46.	Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i II faze izgradnje UPOV- a (biološki dio) u Krapinskim Toplicama Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i izgradnje UPOV- a u Pregradi (HV 65)	65	61	94
B.07.12.47.	Prilagodba studije izvodljivosti projekta sanacije glavnog kolektora Gornja Stubica Orosavlje Geotehnička prospekcijska trase glavnog kolektora aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica Rješavanje imovinsko pravnih odnosa aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica (HV 70)	70	69	99

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.12.48.	Vodno-komunalni projekt aglomeracije Zaprešić i pridružene aglomeracije Donji Kraj (HV 119)	119	111	93
B.07.12.49.	Brod 2 (HV 383)	383	383	100
B.07.12.50.	Priprema projektno-studijske dokumentacije za aglomeracije Rab, Supetarska Draga i Lopar (HV 171)	171	170	99
B.07.12.51.	Priprema projektno – studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Zagreb i aglomeraciju Glavničica	0	0	0
B.07.12.52.	Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnocomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podaravske Sesveta (HV 810)	810	668	83
B.07.12.53.	Ostali projekti povrati (JIVU 2.000)	2.000	1.308	65
B.07.13.	Konkurentnost i Kohezija - 5.2 Poplave (HV 7.100; EU 23.225)	30.325	25.247	83
B.07.13.01.	Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (HV 2.525; EU 14.310)	16.835	22.023	131
B.07.13.02.	Priprema projekata zaštite od poplava na slivu Plitvice	0	0	0
B.07.13.03.	Priprema projekata zaštite od poplava na malom slivu Županijski kanal	0	0	0
B.07.13.04.	Priprema projekata zaštite od poplava na slivovima sjevernog Zagrebačkog prisavlja	0	0	0
B.07.13.05.	Priprema projekata zaštite od poplava na slivu Orljave	0	0	0
B.07.13.06.	Priprema projekata zaštite od poplava na slivu Mirne	0	0	0
B.07.13.07.	Priprema projekata zaštite od poplava na slivovima polja Rastok i Vrgorsko polje	0	0	0
B.07.13.08.	Priprema projekata zaštite od poplava na rijeci Savi od Trnave do slovenske granice (HV 229; EU 1.295)	1.524	1.525	100
B.07.13.09.	Priprema projekta unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj	0	0	0
B.07.13.10.	Provedba komponente projekta unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR) - nabava postrojenja i opreme (HV 3.571; EU 3.229)	6.800	2	0
B.07.13.11.	Provedba komponente projekta unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR) - nabava prijevoznih sredstava (HV 510; EU 2.890)	3.400	0	0
B.07.13.12.	Projekt zaštite od poplava grada Ogulina (HV 265; EU 1.501)	1.766	1.697	96
B.07.13.13.	Ostali projekti	0	0	0
B.07.14.	Konkurentnost i Kohezija - 6.2 Vodnocomunalni projekti (K784038) (HV 20.045; MZOIE 7.701; JLS/JRS 2.971; JIVU 4.383; EU 24.632)	59.732	29.476	49
B.07.15.	Vodice- Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj- Srma" (K784038) (HV 1.841; MZOIE 1.841; JIVU 921; EU 12.706)	17.309	17.065	99
B.07.16.	Nova Gradiška - Projekt "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška" (K784038) (HV 4.037; MZOIE 4.037; JIVU 1.243; EU 21.092)	30.409	30.800	101

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.17.	Virovitica- "Projekt poboljšanja vodnogomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica" (K784038) (HV 36; MZOIE 36; JIVU 17; EU 211)	300	334	111
B.07.18.	Osijek - Projekt "Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek" (K784038) (HV 1.489; MZOIE 1.489; JIVU 458; EU 5.704)	9.140	9.303	102
B.07.19.	Podrška provedbi EU sufinanciranih projekata (K784038)	0	0	0
B.07.20.	Petrinja - Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja" (K784038) (HV 8.294; MZOIE 8.294; JIVU 2.552; EU 46.860)	66.000	65.821	100
B.07.21.	Krk - "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka" (K784038) (HV 5.583; MZOIE 5.583; JIVU 5.583; EU 21.306)	38.055	32.845	86
B.07.22.	Varaždin - Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin" (K784038) (HV 3.670; MZOIE 3.670; JLS/JRS 1.835; EU 1.000)	10.175	9.559	94
B.07.23.	Jastrebarsko - Projekt "Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko" (K784038) (HV 2.556; MZOIE 2.556; JIVU 1.858; EU 6.470)	13.440	13.292	99
B.07.24.	Varaždinske Toplice - Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice" (K784038) (HV 6; MZOIE 6; JIVU 3; EU 39)	54	55	102
B.07.25.	Mursko Središće - Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće" (K784038) (HV 175; MZOIE 175; JIVU 54; EU 979)	1.383	1.081	78
B.07.26.	Donja Dubrava - Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava" (K784038) (HV 177; MZOIE 177; JIVU 88; EU 1.122)	1.564	1.264	81
B.07.27.	Rugvica - Dugo Selo - Projekt "Rugvica - Dugo Selo - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda" (K784038) (HV 715; MZOIE 715; JIVU 357; EU 16.421)	18.208	340	2
B.07.28.	Vinkovci - Projekt "Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Černa za prijavu izgradnje vodno - komunalne infrastrukture" (K784038) (HV 4.268; MZOIE 4.268; JLS/JRS 2.134; EU 25.829)	36.499	25.458	70
B.07.29.	Đakovo - Projekt "Poboljšanje vodnogomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo" (K784038) (HV 1.298; MZOIE 1.298; JIVU 399; EU 10.400)	13.395	10.638	79
B.07.30.	Valpovo - Belišće - Projekt "Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće" (K784038) (EU 1)	1	0	0
B.07.31.	Požega - Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega" (K784038) (HV 9; MZOIE 9; JLS/JRS 5; EU 60)	83	83	100
B.07.32.	Pleternica - Projekt "Razvoj vodnogomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica" (K784038) (EU 1)	1	0	0
B.07.33.	Lipik - Pakrac - Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac" (K784038) (EU 1)	1	0	0
B.09.	PROJEKTI EIB I CEB - VODNOKOMUNALNA INFRASTRUKTURA (K2060) (Projekti s međunarodnim sastavnicama) (EIB/CEB 20.000)	20.000	19.945	100
B.09.01.	VODOOPSKRBA EIB I CEB	8.450	8.439	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.09.01.01.	SLATINA - Dovršetak izgradnje spojno opskrbnog cjevovoda naselja Ilmin Dvor / spoj na Čađavički Lug / spojnog opskrbnog cjevovoda naselja Čađavički Lug / krak ul. K.P.Svačića	0	0	0
B.09.01.02.	KRK - Prekidna komora vodosprema Lubenovo; Izgradnja vodospreme Ponikve - 2.000 m3 i stručni nadzor OMIŠALJ - Spojni vodovod PKBrgud - PK Lubenovo na otoku Krku	0	0	0
B.09.01.03.	HRVATSKO PRIMORJE -Izgradnja paralelnog transportnog cjevovoda Bačvice – Koromačina, stručni nadzor	0	0	0
B.09.01.04.	PULA - Rekonstrukcija transportnog cjevovoda VS Prnjani – PK Luterija, stručni nadzor	0	0	0
B.09.01.05.	RIJEKA - Izgradnja kanalizacijskog ogranka i vodoopskrbnog cjevovoda Glavani – Ledine – Šubati – Raspelje; Izgradnja vodoopskrbnih ogranka za Grad Kastav; Izgradnja tlačnog cjevovoda zajedno sa kanalizacijskim kolektorom CS Martinšćica - VS Glavani: dionica Mažeri - Glavani; Izgradnja vodospreme i HS Solin 2; Izgradnja tlačnog cjevovoda CS Martinšćica – VS Glavani: dionica Martinšćica - Mažeri ; stručni nadzori	0	0	0
B.09.01.06.	VRBOVEC - Spojni cjevovodi na crpilištu Blanje	0	0	0
B.09.01.07.	HRVATSKO ZAGORJE - Izgradnja vodoopskrbnog sustava Visoka zona općine Desinić - opskrba naselja Trnovec Desinički, Grohot, Osredok Desinički, Vrhi Vinagorski, Osredok Desinički i Gora Košnička, vodoopskrbnog sustava na području općina Lobor, Mače i Novi Golubovec II. faza-radovi na izgradnji vodospremnika, cjevovoda, precrpne stanice, vodospreme Zabok, vodoopskrbe visoke zone grada Zaboka, općine Sv. Križ Začretje i općine Kr. Toplice I. faza-cjevovodi, hidrofora stanica, izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda vezano uz crpnu stanicu Gređice	0	0	0
B.09.01.08.	HRVATSKO ZAGORJE - Izgradnja VS Putkovec sa HS Putkovec i cjevovodi - FAZA I, izgradnja CS Goričanovec i cjevovodi -FAZA II	0	0	0
B.09.01.09.	HRVATSKO ZAGORJE - Izgradnja objekata na vodoopskrbnom sustavu Harina Zlaka II.B faza, Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda podsustava Harina Zlaka II.C faza, 4. dio	0	0	0
B.09.01.10.	VARAŽDIN - Spojni vodoopskrbni cjevovod Črešnjevo - Vidovec - N. Ves - Petrijanec	0	0	0
B.09.01.11.	KOPRIVNICA - Izgradnja sekundarne vodovodne mreže općine Sokolovac (naselja Miličani, Srijem, Mala Mučna, Brđani Sokolovački, Peščenik i Hudovljani) - južna cjelina	0	0	0
B.09.01.12.	ĐURĐEVAC - Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Brodić i Tolnica; ĐURĐEVAC - Izgradnja vodoopskrbne mreže Suha Katalena - Sveta Ana; ĐURĐEVAC - Izgradnja vodoopskrbne mreže općine Virje – sekundarna vodovodna mreža na području naselja Šemovci, Hampovica, Rakitnica, Miholjanec i Donje Zdjelice	0	0	0
B.09.01.13.	BIOGRAD - sanacija CS Kakma i CS Krmčina i ugradnja opreme nadzorno - upravljačkog sustava	0	0	0
B.09.01.14.	PAG - crpilište Vrčići na otoku Pagu	0	0	0
B.09.01.15.	OMIŠ - zamjena elektro-strojarske opreme u pogonu obrade vode; Dovodni cjevovod u vodospremnik Oštro sa rekonstrukcijom zasunske komore vodospremnika, izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Nova Sela i stručni nadzor	0	0	0
B.09.01.16.	BRAČ - Izgradnja procrpnice Česminova vala na Braču	0	0	0
B.09.01.17.	VRGORAC - Rekonstrukcija vodozahvata i crpnih stanica Banja, Vrgorac i Butina	0	0	0
B.09.01.18.	DUBROVNIK - Izgradnja vodoopskrbnog sustava Gornja sela Orašac	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.09.01.19.	MLJET - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda spoj podzemski - VS Straža i vs Straža	0	0	0
B.09.01.20.	BENKOVAC - Sanacija crpne stanice Kakma, Polača, Glavice i ostali	0	0	0
B.09.01.21.	VELA LUKA - Izgradnja vodoopskrbnog sustava za Gradinu	0	0	0
B.09.01.22.	IVANIĆ GRAD - Nastavak izgradnje: Magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec - Ivanić Grad DN 400mm i precrpne stanice Ivanić Grad	0	0	0
B.09.01.23.	PETRINJA - SISAK - Vodoopskrbni sustava Mađari - Letovanci - Staro Selo (1.faza 2.dio)	0	0	0
B.09.01.24.	ŽUPANJA - Rekonstrukcija glavnih vodoopskrbnih cjevovoda od azbest-cementnih cijevi u gradu Županji - I.faza; Rekonstrukcija glavnih vodoopskrbnih cjevovoda od azbest-cementnih cijevi u gradu Županji - II.faza i stručni nadzor (EIB/CEB 800)	800	800	100
B.09.01.25.	POŽEŠTINE - Vodoopskrbni magistralni cjevovod Velika - Kaptol - Kutjevo	0	0	0
B.09.01.26.	PAKRAC - LIPIK - Uključenje crpilišta Gaj u vodoopskrbni sustav	0	0	0
B.09.01.27.	ĐAKOVO - Izgradnja vodospreme Gašinci s crpnom stanicom	0	0	0
B.09.01.28.	JASTREBARSKO - KLINČA SELA - Izgradnja vodocrpilišta i uređaja za pripravu pitke vode "Žeravinac"	0	0	0
B.09.01.29.	GRUBIŠNO POLJE - Rekonstrukcija glavnih objekata vodoopskrbnog sustava Veliki i Mali Zdenci i vodoopskrbnog sustava Grubišno polje	0	0	0
B.09.01.30.	DAVOR - NOVA GRADIŠKA - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Dolina - Mačkovac - Visoka Greda; Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Adžamovci - Staro Petrovo Selo - Bili Brig; Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Cernik - Bačin Dol - Baničevac; Izgradnja vodoopskrbne mreže Štivilica - Magić Mala - Batrina	0	0	0
B.09.01.31.	ISTOČNA SLAVONIJA - VINKOVCI - Izgradnja vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija Babina greda, ulica kralja Tomislava, Sajmište i ulica Mijata Stojanovića	0	0	0
B.09.01.32.	DAVOR - NOVA GRADIŠKA - Izgradnja magistralnog cjevovoda PS Ljupina - VS Nova Gradiška	0	0	0
B.09.01.33.	VRBANJA - Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Vrbanja; TORDINCI - Magistralni cjevovod naselja Jarmina, Tordinci, Ostrovo, Antin, Korođ	0	0	0
B.09.01.34.	SLUNJ - Magistralni cjevovod "Slunj - Veljun", Vodospremnik Tatar Varoš	0	0	0
B.09.01.35.	SLAVONSKI BROD - Izgradnja temeljnog cjevovoda Oprisavci - Sikirevci (VS/IS "Istočna Slavonija" - VS/CS "Bicko Selo") - I. FAZA ; Izgradnja temeljnog cjevovoda Oprisavci - Sikirevci (VS/IS "Istočna Slavonija" - VS/CS "Bicko Selo") - II. FAZA; Izgradnja vodospreme i crpne stanice "Bicko selo" (EIB/CEB 2.400)	2.400	2.400	100
B.09.01.36.	PETRINJA - Izgradnja magistralnog cjevovoda Petrinja - Lekenik i stručni nadzor (EIB/CEB 150)	150	139	92
B.09.01.37.	KRAPINA - Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Guntneri, Ravninsko i Koprivnica Zagorska na području općine Đurmanec, vodoopskrbnog cjevovoda naselja Rovno (Španički, Levaki i Jugci), naselja Gredenec i Živičnjaki na području općine Petrovsko	0	0	0
B.09.01.38.	Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda na području općine Pisarovina - istočni i zapadni dio	0	0	0
B.09.01.39.	Nastavak izgradnje sustava vodoopskrbe za naselja uz srednji tok rijeke Cetine (EIB/CEB 5.100)	5.100	5.100	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.09.01.40.	OSTALI PROJEKTI	0	0	0
B.09.02.	ODVODNJA EIB I CEB	11.550	11.506	100
B.09.02.01.	ERNESTINOVO - Izgradnja sustava odvodnje Ernestinovo, stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.02.	OSIJEK - Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacije u Vukovarskoj ulici od Huttlerove ulice do MIO Standarda, stručni nadzor; Pogonski laboratorij, stručni nadzor izgradnje	0	0	0
B.09.02.03.	VIROVITICA - Izgradnja UPOV-a Suhopolje 9.900 ES, stručni nadzor izgradnje; Izgradnja III. faze sustava odvodnje naselja Suhopolje i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.04.	KNEŽEVI VINOGRADI - Potpuna izgradnja kanalizacijske mreže naselja Kneževi Vinogradi, stručni nadzor izgradnje	0	0	0
B.09.02.05.	SOTIN - Izgradnja sustava odvodnje Sotin, stručni nadzor izgradnje sustava odvodnje Sotin, SOTIN - Projektiranje i izgradnja UPOV-a Sotin, usluga stručnog nadzora izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine Lovas (EIB/CEB 2.300)	2.300	2.281	99
B.09.02.06.	GORNJE BAZJE - Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - fekalna kanalizacija Gornje Bazje, stručni nadzor izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - fekalna kanalizacija Gornje Bazje	0	0	0
B.09.02.07.	OSIJEK - Izgradnja III faze kanalizacije - kolektori naselja Mece, stručni nadzor izgradnje III faze - kolektori naselja Mece	0	0	0
B.09.02.08.	ILOK - Izgradnja sustava odvodnje naselja Bapska - Šaregrad od II do VII faze, stručni nadzor izgradnje sustava odvodnje naselja Bapska - Šaregrad od II do VII faze	0	0	0
B.09.02.09.	ZDENCI - Dovršetak izgradnje kanalizacijskog sustava i UPOV-a 1300 ES naselja Zdenci, stručni nadzor nad izgradnjom	0	0	0
B.09.02.10.	RIJEKA - Izgradnja kanalizacijskih kolektora s pripadajućim kolektorskim stanicama	0	0	0
B.09.02.11.	GOSPIĆ - Sustav odvodnje u Bilajskoj ulici u Gospiću, stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.12.	DELNICE - Rekonstrukcija UPOV-a Delnice, stručni nadzor; Izgradnja kanalizacijskog kolektora naselja Ravna Gora (dio I faze) i sanacijom vodoopskrbnih cjevovoda; Izgradnja kanalizacijskog kolektora naselja Mrkopalj i Sunger (I i II faza) sa izgradnjom CS i UPOV te sanacijom vodoopskrbnih cjevovoda, stručni nadzori (EIB/CEB 1.500)	1.500	1.490	99
B.09.02.13.	POTPİĆAN - Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Potpićan, stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.14.	PREZID - Izgradnja UPOVA-a Prezid	0	0	0
B.09.02.15.	DOBRINJ - Kanalizacijska mreža priobalja općine Dobrinj (I faza izgradnje - Podsustav Čižići-Soline-Klimno), stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.16.	OPATIJA - LOVRAN - Vodoopskrbna i kanalizacijska mreža naselja Poljane (dionice: Poljane-Brdo-Zubinići, Poljane-Ladeti -Puhari, Poljane-Ladeti-Strmice),duljina trase vodovoda: 4.500 m, duljina trase kanalizacije: 4.500 m, stručni nadzor; Vodoopskrbna i kanalizacijska mreža naselja Gornji i Donji Rukavac, duljina trase vodovoda: 800 m, duljina trase kanalizacije: 5.100 m, stručni nadzor; Vodoopskrbna i kanalizacijska mreža Školarevo-Oprić-Konjsko, stručni nadzor; Kanalizacijska mreža naselja Pobri L= 3.500 m, stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.17.	UMAG - Kanalizacija naselja Stancija Bružada I faza; Glavni kolektor Fratrići-Murine; Kanalizacija naselja Kruj, stručni nadzori	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.09.02.18.	MEDULIN - Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Medulin kanali F-3, F-5,F-5.2, F-7,F-8, F-11, FK-5, FK-6, TL-1, CS Burle i dijela naselja Premantura kanali: K-1.3, K-1.8, K-4, K-4.3, K-8.2, K-8.3; Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Medulin kanali: F-26, F-28, F-28/1, F-28/2, F-28/2/1, F-28/3, F-29 (01-011), F-29/1, F-29/2, F-30 i F-30/1, stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.19.	ZAPREŠIĆ - Izgradnja kanalizacijske mreže u naseljima Prigorje, Laduč, Harmica, Javorje i Šenkovec i naselju Brdovec; Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda općine Brdovec - naselja Brdovec, Prigorje, Javorje, Zdenci, Prudnice, Drenje, Ključ, Etapa III - JUG i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.20.	RUGVICA - Izgradnja CS 12 i neizgrađenog dijela glavnog kolektora odvodnje u Maloj i Velikoj Ostri; Izgradnja kanalizacijskog sustava Dugo Selo i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.21.	BRCKOVLJANI - Izgradnja sekundarnih kanala fekalne odvodnje naselja Brckovljani, Gračec, Prikraj, Stančić i Štakorovec	0	0	0
B.09.02.22.	VELIKA GORICA - Izgradnja kolektora Pleso - Rakarje - CS 7; Fekalni kolektor Kobilić - Rakarje - Kolektor 1 i CS 7 - u planu tlačni kolektor do kolektora 1 (611 m) + CS7 + 50 m gravitacijskog cjevovoda na spoju sa CS 7 - odvodnja s područja Zračne luke, gradske četvrti Rakarje i naselja Pleso	0	0	0
B.09.02.23.	HUM NA SUTLI - Izgradnja odvodnog sustava faza IV, naselje Lastine, Klauže, Drajža - izgradnja sanitarne kanalizacije i revizijskih okana	0	0	0
B.09.02.24.	KRAPINA - Izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih voda i vodoopskrbnih cjevovoda, Ulica Ljudevita Gaja, Trg Ljudevita Gaja, Magistratska ulica i ulica Matije Gupca	0	0	0
B.09.02.25.	LEPOGLAVA - Izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Lepoglava, etapa 5; NOVI MAROF - Izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Grana; LUDBREG - Izgradnja kanalizacije na području grada Ludbrega - u Kolodvorskoj, Vinogradskoj, Bednjanskoj, Prigorskoj i dijelu Koprivničke ulice i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.26.	KOPRIVNICA - Izgradnja UPOV-a naselja Gola; Izgradnja sanitarno fekalne kanalizacije naselja Gola	0	0	0
B.09.02.27.	BENKOVAC - Radovi na rekonstrukciji, dobavi, ugradnji, probnom radu i primopredaji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - II faza i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.28.	BOL - Radovi na rekonstrukciji crpne stanice "Kod pumpe", obalnog kolektora kanalizacije i vodoopskrbnog cjevovoda u Bolu i stručni nadzor; Izgradnja kanalizacijskog cjevovoda Sutivan, gravitacijski kolektor, istočni dio i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.29.	PAG - Izgradnja kanalizacije Bašaca (I faza) u gradu Pagu i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.30.	MALOSTONSKI ZALJEV - Izgradnja kanalizacijskog podsustava Mali Ston - Hodilje - Luka i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.31.	BIOGRAD - Izgradnja kanalizacijskog sustava grada Biograd na Moru - Kanalizacijski sustav naselja Drage - II faza i sustav servisne zone u naselju Pakoštane; Izgradnja kanalizacijskog sustava Kosa i Bosana u Biogradu n/m i dovršetak 1. faze kanalizacijskog sustava u Svetom Petru na Moru i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.32.	DARUVAR- Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Dežanovac i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.33.	ĐAKOVO - Satnica Đakovačka - izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda i stručni nadzor; Izgradnja kanalizacijskog sustava na području općine Gašinci i stručni nadzor (EIB/CEB 5.000)	5.000	4.994	100
B.09.02.34.	STARO PETROVO SELO - Sustav odvodnje dijela naselja Staro Petrovo Selo i biljni uređaj, stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.35.	JASTREBARSKO - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Gornji i Donji Desinec, izgradnja transportnog kolektora Donji Desinec-uređaj i stručni nadzor; Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe na području grada Jastrebarskog i stručni nadzor	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.09.02.36.	KUTINA - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda i PS u Ulici Stjepana Radića u Kutini i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.37.	OGULIN - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u zonama BB i BC i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.38.	SLAVONSKI BROD - Sikirevci - Šamac - Izgradnja kolektora i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.39.	VOĐINCI - Izgradnja kanalizacijske mreže - Mikanovci i Vođinci	0	0	0
B.09.02.40.	BJELOVAR - Izgradnja kolektora Cankareva, Staroplavnička sa RB; Retencijski bazen RB2 sa kanalizacijskim kolektorom (gravitacijskim cjevovodom)	0	0	0
B.09.02.41.	MAKARSKA - Gradnja I. faze i II. faze sustava odvodnje fekalnih voda naselja Krvavica - Bratuš i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.42.	NOVI VINODOLSKI - Izgradnja sanitarne kanalizacije dijela naselja Prisika u Novom Vinodolskom i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.43.	PISAROVINA - Gradnja kanalizacijske mreže naselja Pisarovina i poduzetničke zone Pisarovina i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.44.	SLUNJ - Izgradnja kanalizacijskog sustava i rekonstrukcija magistralnog cjevovoda na području grada Slunja, dionice Slunj - vojni poligon, Ladihovićeve ulica i stručni nadzor	0	0	0
B.09.02.45.	HUM NA SUTLI - Izgradnja odvodnog sustava Hum na Sutli sanitarna odvodnja naselja Leskov Grm	0	0	0
B.09.02.46.	Izgradnja kanalizacijske mreže na području grada Slunja (EIB/CEB 2.750)	2.750	2.742	100
B.09.02.47.	Nastavak izgradnje sustava odvodnje u naselju Drage i sanacija vodovoda	0	0	0
B.09.02.48.	Izgradnja fekalne kanalizacije aglomeracije Medulin	0	0	0
B.09.02.49.	OSTALI PROJEKTI	0	0	0
B.10.	PROJEKT ŠVICARSKA DAROVNICA (K2061) (Projekti s međunarodnim sastavnicama) (HV 1.000; Darovnica 4.000)	5.000	120	2
B.10.01.	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: TEHNIČKA POMOĆ	126	98	77
B.10.01.01.	Izrada studijsko - projektne dokumentacije za projekt poboljšanja vodno - komunalne infrastrukture naselja Delnice, Fužine, Brod Moravice, Mrkopalj, Lokve, Skrad i Ravna Gora na području Gorskog Kotara za sufinanciranje iz švicarskog doprinosa	0	0	0
B.10.01.02.	Pružanje pravne pomoći	0	0	0
B.10.01.03.	Vidljivost i promidžba (HV 7; DAROVNICA 119)	126	98	77
B.10.01.04.	Usluge financijske revizije Švicarsko-hrvatskog programa suradnje	0	0	0
B.10.02.	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: VODOOPSKRBA	4.874	17	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.10.02.01.	DELNICE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe te ugradnja opreme i uspostava NUS-a (HV 732; DAROVNICA 2.795)	3.527	15	0
B.10.02.02.	FUŽINE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe te ugradnja opreme i uspostava NUS-a na području općine Fužine (HV 46; DAROVNICA 206)	252	2	1
B.10.02.03.	BROD MORAVICE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe te ugradnja opreme i uspostava NUS-a na području općine Brod Moravice (HV 215; DAROVNICA 880)	1.095	0	0
B.10.03.	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: ODVODNJA	0	6	0
B.10.03.01.	DELNICE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava javne odvodnje na području grada Delnica uključivo nabava specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama te vozila za pregled kanalizacijskih cjevovoda	0	0	0
B.10.03.02.	FUŽINE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava javne odvodnje na području općine Fužine, uključivo izvođenje UPOV-a Fužine	0	2	0
B.10.03.03.	BROD MORAVICE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava javne odvodnje na području općine Brod Moravice do Skrada uključivo izvođenje UPOV-a Brod Moravice - Skrad	0	4	0
B.11.	SANACIJA KLIZIŠTA (K2062) (HV 5.000)	5.000	0	0
B.11.01.	Sanacija klizišta (HV 5.000)	5.000	0	0

5

OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PLANA UPRAVLJANJA ZA 2018. GODINU

A IZDACI ZA REDOVNU DJELATNOST

A.01. IZDACI POSLOVANJA

A.01.01. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Rashodi za zaposlene (stavka A.01.01.01.)

Rashode za zaposlene čine bruto plaće svih zaposlenih u Hrvatskim vodama te doprinosi poslodavca na bruto plaće kao i ostali rashodi za zaposlene koji se odnose na neoporezive godišnje nagrade, otpremnine, naknade za bolesti, invalidnost i smrtni slučaj i dr.

U 2018. godini rashodi za zaposlene iznose 157,667 mil.kn, od čega je ukupna bruto plaća 131,423 mil.kn, a doprinosi na bruto plaću iznose 22,434 mil.kn (20,217 mil.kn za zdravstvo, 2,217 mil.kn za zapošljavanje).

Ostali rashodi za zaposlene iznose 3,809 mil.kn, od čega je isplaćeno za Nagrade - jubilarne nagrade 0,308 mil.kn, Nagrade - Božićnica 1,181 mil.kn, neoporezivi primitak u naravi - uskrsnica 0,354 mil.kn, otpremnine 0,200 mil.kn, regres za godišnji odmor 1,171 mil.kn, darovi za djecu 0,308 mil.kn, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 0,207 mil.kn, te potpore za novorođenu djecu 0,080 mil.kn.

Prosječan broj zaposlenih u 2018. godini iznosio je 948, a broj zaposlenih na dan 31.12.2018. godine iznosi 943. Potrebno je naglasiti da od ukupnog broja zaposlenih 78% ima višu i visoku stručnu spremu. Prosječno isplaćena bruto plaća po zaposlenom iznosi 12.145 kn, a prosječno isplaćena neto plaća 8.456 kn, što predstavlja porast od 6% u odnosu na 2017. godinu.

Kada stavimo rashode za zaposlene u odnos sa ukupnim rashodima dobijemo udjel od 6,7%.

Materijalni rashodi (stavka A.01.01.02.)

Kod materijalnih rashoda nastavljen je kontinuitet redovitog praćenja izdataka poslovanja te ograničavanja onih troškova koji nisu neophodni za funkcioniranje redovite djelatnosti.

Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 60,290 mil.kn, što čini 82% planiranih sredstava (73,545 mil.kn).

Naknade troškova zaposlenima (A.01.01.02.01.)

Za naknade troškova zaposlenih sa stavke A.01.01.02.01. utrošeno je 8,371 mil.kn, odnosno realizirani su s 85%, što čine službena putovanja koja iznose 2,115 mil.kn (od toga dnevnice za službeni put u zemlji 0,816 mil.kn, dnevnice za službeni put u inozemstvo 0,249 mil.kn, naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 0,427 mil.kn, naknada za smještaj na službenom putu u inozemstvu 0,274 mil.kn, naknada troškova prijevoza na službenom putu u zemlji 0,058 mil.kn, naknada za troškove prijevoza na službenom putu u inozemstvu 0,277 mil.kn, ostali rashodi na službenom putu u zemlji 0,007 mil.kn, ostali rashodi na službenom putu u inozemstvu 0,007 mil.kn).

Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život iznosi 5,094 mil.kn (od toga naknade za prijevoz na posao i sa posla 4,999 mil.kn, naknada za ukrcninu 0,050 mil.kn, naknade za odvojeni život 0,044 mil.kn).

Za stručno usavršavanje zaposlenika utrošeno je 1,162 mil.kn od planiranih 1,538 mil.kn, što čini 76% planiranih sredstava.

Rashodi za materijal i energiju (A.01.01.02.02.)

Za rashode za materijal i energiju sa stavke A.01.01.02.02. utrošeno 87% planiranih sredstava, odnosno 6,983 mil.kn. Značajna ušteda od planiranog ostvarena je na uredskom materijalu i ostalim materijalnim rashodima koji su realizirani u iznosu 1,535 mil.kn (uredski materijal 1,306 mil.kn, stručna literatura, časopisi, glasila, knjige 0,229 mil.kn) od planiranih 2,100 mil.kn (73%). Rashodi za energiju realizirani su u iznosu 5,233 mil.kn od planiranih 5,600 mil.kn (93%), a sastoje se od: električna energija 1,846 mil.kn, utrošena topla voda - para za grijanje 1,111 mil.kn, utrošeni plin 0,292 mil.kn, motorni benzin i dizel gorivo 1,937 mil.kn, utrošeno lož ulje 0,047 mil.kn), dok rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznose 0,099 mil.kn te sitni inventar i auto gume 0,115 mil.kn.

Rashodi za usluge (A.01.01.02.03.)

U grupi materijalnih rashoda najveća izvršena stavka su rashodi za usluge, stavka A.01.01.02.03. na kojoj je od planiranih 49,730 mil.kn realizirano 41,400 mil.kn, odnosno 83%.

Za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 3,440 mil.kn, odnosno realizirani su s 61%, što čini usluge telefona i telefaksa 0,518 mil.kn, usluge mobilne telefonije 0,906 mil.kn, usluge interneta 1,069 mil.kn, poštanske usluge (pisma, tiskanice) 0,883 mil.kn, usluge prijevoza u cestovnom prometu 0,022 mil.kn, usluge prijevoza u riječnom prometu te ostale usluge prijevoza - prijevoz vozila u kvaru 0,042 mil.kn.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (stavka A.01.01.02.03.15.) obuhvaćaju troškove održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava i u 2018. godini realizirani su u iznosu 13,404 mil.kn. od planiranih 16,000 mil.kn, odnosno 84%.

Stavkom A.01.01.02.03.15. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćeno je ukupno redovno i nužno održavanje svih poslovnih prostora, kako u Direkciji, tako i u vodnogospodarskim odjelima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Slavonskom Brodu i 33 ispostave diljem Hrvatske (11,993 mil.kn). Redovno tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora obuhvaća Ugovor o održavanju poslovnog prostora sklopljen sa Vodoprivrednim uslužnim djelatnostima za održavanje poslovne zgrade Hrvatskih voda u Ulici grada Vukovara 220, poslovnog prostora u Chromosovom tornju u Zagrebu, objekta vodnogospodarske ispostave na Hruščici, poslovnog prostora u Rijeci i poslovnog prostora u Osijeku, zatim ugovore o međusobnim odnosima i suradnji sklopljenih između Hrvatskih voda i trgovačkih društava u kojima Hrvatske vode imaju manjinski udjel u vlasništvu proporcionalno kojem koriste poslovne prostore tih trgovačkih društava.

Ostali troškovi održavanja poslovnih prostora obuhvaćaju održavanje elektroinstalacija, fiksnih i split klima uređaja, uključivo izmjenu filtra i rezervne dijelove za sustav grijanja - hlađenja, uslugu čišćenja i pranje podova i dr. (kamen, tekstil, drvo, staklene površine, Hunter-Douglas žaluzine, aluminijske stijene i sl.), zamjenu i popravak stolarije, bravarske i strojarske radove i održavanje, remont i održavanje dizala, održavanje elektroinstalacija, zamjenu dotrajalih željeznih cijevi instalacije grijanja te održavanje ostalih poslovnih prostora (sjedišta vodnogospodarskih odjela i ispostava u vlasništvu Hrvatskih voda).

U okviru ove stavke provedene su i nužne sanacije na objektima u vlasništvu Hrvatskih voda, kao što je sanacija i popravak aluminijske fasade poslovne zgrade Hrvatskih voda i staklenih i limenih površina na pročelju na poslovnoj zgradi VGO Dunav i donja Drava, radovi na uređenju uredskih prostorija poslovne zgrade Hrvatskih voda, te ostali nužni zahvati koji po svojoj prirodi ne spadaju u ulaganja u poslovne objekte, tj. ne povećavaju vrijednost predmetnog objekta.

Stavka Usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaća i troškove održavanja uredske i informatičke opreme na koje je utrošeno ukupno 0,942 mil.kn i to najviše za održavanje i servis fotokopirnih multifunkcijskih uređaja (Nashuatec i Xerox, ukupno 52 uređaja), održavanje kojih se obračunava po broju kopija, a u cijenu su uključeni potrošni materijal –

toneri i rezervni dijelovi, servis i popravci multifunkcijskih uređaja; te servis uređaja Canon, servis i popravke telefax uređaja, popravak i servis zbrajalica i ostalih uredskih i informatičkih uređaja.

Također, u okviru ove stavke evidentira se i održavanje voznog parka na koje je utrošeno 0,469 mil.kn za vozila u vlasništvu Hrvatskih voda (70 vozila).

Za usluge promidžbe i informiranja od planiranih 0,500 mil.kn realizirano je 0,313 mil.kn.

Na stavci A.01.01.02.03.17. Komunalne i zdravstvene usluge, za komunalne usluge realizirano je 0,716 mil.kn (opskrba vodom 0,254 mil.kn, iznošenje i odvoz smeća 0,236 mil.kn, dimnjačarske i ekološke usluge te kanalizacija 0,015 mil.kn, te usluge parkiranja službenih vozila 0,211 mil.kn), a za zdravstvene i veterinarske usluge realizirano je 0,347 mil.kn za obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika.

Na stavci A.01.01.02.03.18. Zakupnine i najamnine realizirano je 7,775 mil.kn, od čega je za najmnine za poslovne prostore utrošeno 2,128 mil.kn (najam poslovnog prostora u Chromosovom tornju u Zagrebu, poslovnog prostora u Slavonskom Brodu i ostalo), za najam prijevoznih sredstava 3,187 mil.kn (ugovori o leasingu za ukupno 88 vozila), naknada za korištenje licenci (2,363 mil.kn), kako slijedi: licence za AutoDesk proizvode, licence za antivirusne programe, održavanje postojećih Esri ArcGIS licenci i tehnička potpora geoinformacijskom sustavu Hrvatskih voda, licence sustava za arhiviranje i sigurnosnu pohranu, licence za Sigma aplikaciju, licence za aplikaciju za evidenciju plaćanja, te za najmnine za stambeni prostor i ostale najmnine i zakupnine u iznosu od 0,097 mil.kn.

Na stavci A.01.01.02.03.19. Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 4,626 mil.kn evidentirano je izdataka za odvjetničke usluge 3,055 mil.kn po ugovorima za usluge pravnih savjeta i zastupanja (odvjetničke usluge), autorskih honorara za časopise i monografiju Hrvatskih voda (0,417 mil.kn), izdataka za usluge ugovora o djelu (0,089 mil.kn), revizorske usluge u iznosu 0,181 mil.kn, usluge studentskog servisa 0,098 mil.kn, usluge vještačenja 0,029 mil.kn, usluge arhiviranja 0,355 mil.kn, usluge prijevoda 0,019 mil.kn te ostale intelektualne usluge (0,383 mil.kn) koje uključuju usluge uslugu izrade Strategije upravljanja imovinom, uslugu kontinuiranog praćenja medijskog sadržaja za potrebe Hrvatskih voda, uslugama praćenja aktivnosti za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva GDPR Uredbe, javno bilježničke usluge i sl.

Na stavci A.01.01.02.03.20. Računalne i ostale usluge, za računalne usluge evidentirano je izdataka za održavanje postojećih informacijskih sustava:

održavanje postojećih aplikacijskih i infrastrukturnih servisa i sklopovske opreme informacijskog sustava Hrvatskih voda, održavanje središnjeg sustava za izvješćavanje prema direktivama EU, nadogradnja i zaštita informacijskog i komunikacijskog sustava Hrvatskih voda, usluge održavanja postojećeg sustava za upravljanje dokumentima, usluge nadogradnje, održavanje i licence IS za upravljanje EU projektima, održavanje aplikacija za evidenciju plaćanja, usluge održavanja postojećih informacijskih sustava: Informacijski sustav za prikupljanje i praćenje hidroloških podataka u realnom vremenu, aplikacija za praćenje realizacije Plana upravljanja vodama, web portal, SharePoint, mobilne aplikacije za vodostaje, održavanje postojećeg informacijskog sustava za evidenciju i praćenje vlasničkih odnosa na javnom vodnom dobru, održavanje informatičke opreme kroz rezervne dijelove, održavanje i nadogradnji sustava za upravljanje mobilnim uređajima te ostalih manjih sustava u ukupnom iznosu 7,772 mil.kn. od planiranih 9,300 mil.kn, odnosno 84%.

Izdaci za ostale usluge planirani su u iznosu 3,200 mil.kn, a evidentirani su u iznosu 3,007 mil.kn, odnosno 94%, te obuhvaćaju usluge čišćenja poslovnog prostora (0,954 mil.kn), usluge čuvanja imovine i osoba (0,801 mil.kn), ostale usluge za potrebe realizacije plana (ostale usluge VGO-a Varaždin, Vodogradnja Tomislavgrad (0,621 mil.kn), grafičke i tiskarske usluge pri izdavanju časopisa, 0,269 mil.kn), usluge pri registraciji vozila (0,065 mil.kn), usluge

uređenja okoliša (0,118 mil.kn), izrade filma i fotografija (0,138 mil.kn) te usluge kopiranja, uvezivanja, i objave oglasa (0,041 mil.kn).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (A.01.01.02.04.)

U materijalne rashode ubrajaju se i ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a stavka A.01.01.02.04. od planiranih 5,945 mil.kn realizirana je sa 3,535 mil.kn, odnosno 59%.

Za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstva i sl. od planiranih 0,300 mil.kn, realizirano je 0,177 mil.kn, od čega naknade troškova članovima Upravnog vijeća iznose 0,079 mil.kn, te naknada za revizorski odbor 0,098 mil.kn.

Premije i osiguranja izvršeni u iznosu 0,609 mil.kn (36%), od čega premije osiguranja prijevoznih sredstava iznose 0,109 mil.kn, premije osiguranja ostale imovine 0,001 mil.kn, te premije osiguranja zaposlenih 0,499 mil.kn.

Troškovi reprezentacije izvršeni u iznosu 0,467 mil.kn (reprezentacija 0,412 mil.kn, te reprezentacija – rad međudržavnih komisija 0,055 mil.kn).

Članarine i norme realizirane su u iznosu 0,263 mil.kn (88%).

Izdaci za pristojbe i naknade realizirani su u iznosu 1,628 mil.kn (77%), što se odnosi na komunalnu naknadu 0,517 mil.kn, naknada za RTV pretplatu 0,109 mil.kn, vodne naknade 0,153 mil.kn, doprinos za zajedničke pričuve 0,046 mil.kn, doprinos za zdravstveno osiguranje za put u inozemstvo, takse, naknade za studentsku i đачku praksu 0,040 mil.kn, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 0,240 mil.kn, naknada za cestarinu 0,523 mil.kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 0,386 mil.kn, a odnose se na protupožarnu zaštitu 0,282 mil.kn (usluga tehničkog ispitivanja instalacija i uređaja 0,091 mil.kn, usluge osposobljavanja radnika prema Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara u iznosu 0,017 mil.kn, usluge revizije procjene rizika 0,024 mil.kn, usluge izrade projekata planova evakuacije 0,023 mil.kn, usluge izrade projekata za sigurnosnu rasvjetu 0,060 mil.kn, usluge izrade projekata izvedenog sustava za zaštitu od štetnog djelovanja munje 0,023 mil.kn, osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći 0,021 mil.kn, usluge održavanje vatrogasnih aparata 0,023 mil.kn) i ostali nespomenuti troškovi 0,079 mil.kn, te na rashodi protokola 0,025 mil.kn.

Financijski rashodi (A.01.01.03.)

Za ovu grupu rashoda od planiranih 1,150 mil.kn utrošeno je 0,915 mil.kn (80%) i to za izdatke za bankarske usluge i usluge platnog prometa te negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

Ostali rashodi (A.01.01.04.)

U ovoj grupi rashoda evidentiraju se tekuće donacije u novcu – planirane u iznosu 0,300 mil.kn i realizirane s 0,214 mil.kn (71%) (financijska isplata Hrvatskom vaterpolskom savezu 0,100 mil.kn, financijska isplata gradu Hrvatska Kostajnica za sanaciju štete nastale zbog elementarne nepogode u iznosu od 0,050 mil.kn, financijske pomoći zaposlenima sa zdravstvenim problemima i težim invaliditetima 0,064 mil.kn).

A.01.02. KAMATE ZA KREDITE

Kamate za kredite se plaćaju za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostali financijskih institucija u javnom sektoru (A1001); kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (A1002) i kamate za primljene kredite i zajmove od drugih razina vlasti (A1013).

Svi primljeni krediti su odobravani isključivo za investicijske aktivnosti.

Kamate po dugoročnim kreditima kojima su se financirale investicijske aktivnosti iz programa vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađenja te zaštite od štetnog djelovanja voda dospijevaju na naplatu godišnje, sukladno planovima otplate glavnice i kamata.

Sve obaveze po kamatama plaćene su u dan dospijeca i iznose ukupno 33,749 mil.kn.

Prosječna kamatna stopa u 2018. godini po kreditima Hrvatskih voda iznosi 1,88%.

Po bankama kreditorima otplaćeno je kamata:

Hrvatska banka za obnovu i razvoj	7,227 mil.kn,
Zagrebačka banka	0,021 mil.kn,
Erste & Steiermarkische banka	15,568 mil.kn,
Ministarstvo financija	
IBRD Jadran II	1,190 mil.kn,
EIB	4,648 mil.kn,
CEB	5,095 mil.kn.

A.02. REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA

Za radove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda te ostale troškove u funkciji održavanja voda I. i II. reda tijekom 2018. godine planiran je iznos od 753,932 mil.kn. Realizirani izdaci iznose 747,243 mil.kn, što čini udjel od 99% (Tablica 1. Planirani i realizirani izdaci preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava u 2018. godini).

U području održavanja voda I. i II. reda izdaci su, u skladu s Planom upravljanja vodama za 2018. godinu, svrstani u tri skupine, kako slijedi:

- Izdaci za preventivnu obranu od poplava, odnosno za radove redovnog održavanja voda I. i II. reda,
- Ostali izdaci u funkciji održavanja voda na vodnim područjima,
- Izdaci za redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda.

Izdaci za radove redovnog održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana trgovačka društva uključuju održavanje na:

- Vodotocima,
- Akumulacijama i retencijama,
- Bujičnim tokovima,
- Osnovnim melioracijskim građevinama za odvodnju s oteretnim, lateralnim, spojnim kanalima i hidrotehničkim tunelima.

Ostali izdaci u funkciji održavanja voda na vodnim područjima odnose se na:

- Projekte sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima,
- Tehnička promatranja vodnih građevina,
- Poslove nadzora i druge troškove kontrole izvođenja radova,
- Financiranje troškova Hidrotehničkih objekata d.o.o. i poslova održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike i upravljanja,
- Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda,
- Deminiranje,
- Vještačenja, naknade šteta, takse i sl.
- Ostale troškove (troškovi klizne skale, komisijski obračuni i sl.),
- Drava-Life projekt
- Projekt ForestFlow

Izdaci za redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda uključuju:

- Troškove obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava, energije, sustava veza i radijskih frekvencija, održavanja i popravka plovne i druge opreme za obranu od poplava,
- Izdatke za aktivnu obranu od poplava i leda,
- Ostale troškove (premije osiguranja, pristojbe i naknade).

Od ukupno planiranih sredstava preventivne obrane od poplava na poziciji A.02.01., odnosno redovnog održavanja voda I. i II. reda 2018. godine, koja iznose 591,477 mil.kn realizirano je 589,650 mil.kn, što čini gotovo 100%.

Dio uloženi sredstava odnosi se na radove gospodarskog održavanja, tj. na radove uklanjanja raslinja na vodotocima i vodnim građevinama, a dio se odnosi na održavanje koje uključuje popravke vodnih građevina (nasipi, ustave, crpne stanice, vodne građevine u sastavu akumulacija i retencija, kanali i vodne građevine na kanalima,...), sprječavanje erozijskih procesa u koritima vodotoka, sanaciju odrona i klizišta na koritima vodotoka te sanaciju i zaštitu procesa uvjetovanih silovitim režimom tečenja na bujičnim tokovima i sl.

Najveći su izdaci u svezi s održavanjem vodotoka I. i II. reda, gdje je utrošeno više od 50% ukupno raspoloživih sredstava, od kojih se pretežiti dio odnosi na održavanje nasipa uz vodotoke čija je ukupna duljina veća od 4.000 km; dok je preostali dio uloženi u održavanje brdskih i nizinskih retencija, bujičnih tokova i kanalske mreže I. i II. reda ukupne duljine 6.594 km.

Radovi na održavanju voda I. i II. reda koje su obavila licencirana trgovačka društva, obavljani su uz poštivanje uvjeta i mjera zaštite prirode utvrđenih od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, odnosno Uprave za zaštitu prirode.

U odnosu na planirane izdatke na poziciji A.02.02. Ostali izdaci u funkciji održavanja voda na vodnim područjima, od planiranih 105,555 mil.kn realizirano je 102,472 mil.kn, što daje udjel od 97%.

Planirani izdaci za redovnu i izvanrednu obranu od poplava na poziciji A.02.03. iznosili su 56,900 mil.kn, od čega je realizirano 55,120 mil.kn, što čini udjel od 97%. Nerealizirani izdaci su u svezi s nižim troškovima za troškove obnove alata, opreme, sustava veza i radijskih frekvencija, kao i zbog manjih ostalih troškova.

Tablica 1. Planirani i realizirani izdaci preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava u 2018. godini

u 000 kn				
Pozicija	Opis	Planirani izdaci	Realizacija	Udjel %
A.02.01.	Radovi preventivne obrane od poplava, odnosno redovnog održavanja voda I. i II. reda na vodnim područjima	591.477	589.650	99,7
A.02.02.	Ostali radovi i troškovi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima	105.555	102.472	97,1
A.02.02.01.	Projekti sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima	4.000	3.516	88
A.02.02.02.	Tehnička promatranja vodnih građevina	3.000	2.820	94
A.02.02.03.	Poslovi nadzora i drugi troškovi kontrole izvođenja radova	600	594	99
A.02.02.04.	Financiranje troškova poslovanja Hidrotehničkih objekata d.o.o. i poslova održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike i upravljanja	50.500	49.121	97
A.02.02.05.	Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda	33.163	32.968	99
A.02.02.06.	Deminiranje	1.350	1.321	98
A.02.02.07.	Vještačenja, naknade šteta, takse i sl.	600	261	43
A.02.02.08.	Ostali troškovi (troškovi klizne skale, komisijski obračuni i sl.)	10.772	10.615	99
A.02.02.09.	Drava-Life, prekogranična suradnja s Mađarskom	800	571	71
A.02.02.10.	Projekt ForestFlow u Vukovarsko – srijemskoj županiji	770	686	89
A.02.03.	Izdaci za redovnu i izvanrednu obranu od poplava na vodnim područjima	56.900	55.120	96,9
A.02.03.01.	Troškovi obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava, energije, sustava veza i radijskih frekvencija, održavanja i popravka plovne i druge opreme za obranu od poplava	10.000	8.391	84
A.02.03.02.	Aktivna obrana od poplava i leda	46.500	46.617	100
A.02.03.03.	Ostali troškovi (premije osiguranja, pristojbe i naknade)	400	112	28
A.02.	Ukupno	753.932	747.243	99,1

A.03. IZDACI ZA OBNAVLJANJE I ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

Planirani izdaci za održavanje i obnovu detaljnih melioracijskih kanala iznosili su 45,000 mil.kn, a realizirani su u iznosu od 44,929 mil.kn, što čini udjel od 99,84%.

NADMETANJA

Tijekom 2018. godine je objavljeno 29 postupaka javne nabave radova održavanja i osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje po branjenim područjima.

UGOVORENO

Od planiranog iznosa od 45,000 mil.kn ugovoreno je:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Radovi ugovoreni u postupcima nabave radova iz 2017. godine | 7.520.034,88 kn |
| 2. | Radovi ugovoreni temeljem provedenih javnih nadmetanja u 2018. godini | 52.504.154,89 kn |
| 3. | Troškovi objave javnih nadmetanja | 33.750,00 kn |

što čini ugovoreni iznos od 60.057.939,77 kn.

REALIZACIJA

Od ukupno ugovorenog iznosa realizirano je:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Radovi ugovoreni u postupcima nabave radova iz 2017. godini | 7.496.479,13 kn |
| 2. | Radovi ugovoreni temeljem provedenih javnih nadmetanja u 2018. godini | 37.105.078,54 kn |
| 3. | Troškovi objave javnih nadmetanja | 33.750,00 kn |

što čini ukupno realizirani iznos od 44.929.244,21 kn.

Planirani, ugovoreni i realizirani izdaci za održavanje i osposobljavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje u 2018. godini

Broj	BRANJENO PODRUČJE	PLANIRANO u 000 kuna	UGOVORENO	REALIZIRANO	%
1	Biđ-Bosut	2.681	2.670.694,56	2.670.694,56	100%
2	Brodska Posavina	2.000	4.185.726,38	3.051.066,80	73%
3	Orljava-Londža	820	819.037,14	819.037,14	100%
4	Šumetlica-Crnac	2.720	2.269.485,14	2.135.320,16	94%
5	Subocka-Strug	835	834.436,15	352.187,76	42%
6	Ilova-Pakra	1.333	1.353.794,67	1.154.178,96	85%
7	Česma-Glogovnica	1.006	1.953.966,53	944.952,59	48%
8	Zelina - Lonja i općina Rugvica	1.049	1.048.102,29	1.044.917,73	100%
9	Lonja-Trebež	3.000	6.943.834,74	2.951.942,24	43%
10	Banovina	1.300	1.299.999,56	676.347,65	52%

Broj	BRANJENO PODRUČJE	PLANIRANO u 000 kuna	UGOVORENO	REALIZIRANO	%
11	Kupa	664	663.065,90	663.065,90	100%
12	Sjeverni dio slivnog područja i Krapina-Sutla	1.408	1.407.512,14	1.407.512,14	100%
13	Južni dio slivnog područja	365	364.999,01	364.999,01	100%
14	Središnji dio slivnog područja	182	181.223,01	181.223,01	100%
15	Vuka	10.610	12.609.942,66	10.825.575,60	86%
16	Baranja	2.023	3.264.684,85	2.727.471,10	84%
17	Karašica-Vučica	4.002	8.865.101,31	4.597.506,48	52%
18	Županijski kanal	2.383	2.382.118,84	2.383.118,84	88%
19	Bistra	1.040	1.039.848,75	1.039.848,75	100%
20	Plitvica-Bednja	336	335.411,78	335.411,78	100%
21	Trnava	332	331.911,63	331.911,63	100%
22	Mirna-Dragonja i Raša-Boljunčica	519	520.693,16	518.070,40	99%
23	Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci	105	104.671,10	104.671,10	100%
24	Gorski kotar	0	0,00	0,00	0%
25	Lika	0	0,00	0,00	0%
26	Zrmanja-Zadarsko primorje	497	496.662,74	56.367,44	11%
27	Krka-šibensko primorje	42	41.109,58	41.109,58	100%
28	Cetina	500	499.156,51	469.324,04	94%
29	Srednjodalmatinsko primorje i otoci	0	0,00	0,00	0%
30	Matica	135	134.521,18	134.521,18	100%
31	Vrlička	184	183.285,35	74.855,99	41%
32	Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje i otoci	2.849	3.172.943,11	2.839.284,66	89%
	Objava poziva za nadmetanje NN	80	80.000,00	33.750,00	42%
SVEUKUPNO		45.000	60.057.939,77	44.929.244,21	74%

Preostali ugovoreni, a neizvedeni radovi, realizirat će se u 2019. godini, kada i ističe rok izvođenja radova.

Tijekom 2018. godine funkcionalnom stanju je privedeno 113,435 km detaljne kanalske mreže koja će 2019. godine biti uvrštena u poslove održavanja.

A.04. IZDACI ZA TEHNIČKE POSLOVE OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

UVOD

Pozicija A.04. u Planu upravljanja vodama za 2018. godinu iznosila je 66,689 mil.kn, od čega je realizirano 61,927 mil.kn, odnosno 93%.

Pozicija A.04. sastojala se iz sljedećih potpozicija:

1. Praćenje stanja voda,
2. Istražni radovi,
3. Plan upravljanja vodnim područjima i ostali planski dokumenti,
4. Idejna rješenja, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostala pripremna dokumentacija,
5. Sufinanciranja edukacija, izdavanja publikacija i organizacija skupova,
6. Projekti s međunarodnim sufinanciranjem,
7. Ostali poslovi.

PRAĆENJE STANJA VODA

Praćenje razina i količina voda

Programi hidroloških i meteoroloških radova na području Republike Hrvatske za 2018. godinu ugovoreni su s Državnim hidrometeorološkim zavodom.

Program hidroloških radova je obuhvaćao:

- redovita održavanja mreže vodomjernih postaja u vlasništvu Hrvatskih voda (vodokazi, limnigrafi, dojavni sustavi),
- redovita održavanja pijezometarske mreže u vlasništvu Hrvatskih voda,
- pripadajuća mjerenja na površinskim i podzemnim vodama (vodostaji, protoci, temperature vode, riječni nanos, razine podzemnih voda),
- osnovne obrade izmjerenih podataka, verifikaciju i njihov unos u banku hidroloških podataka HIS 2000,
- potpisan je ugovor za istraživački monitoring sedimenta dna vodotoka i jezera u RH.

Program meteoroloških radova je obuhvaćao:

- redovita održavanja mreže meteoroloških postaja u vlasništvu Hrvatskih voda,
- pripadajuća motrenja meteoroloških pokazatelja,
- osnovne obrade izmjerenih podataka,
- izradu i održavanje meteorološkog web portala s on-line podacima i informacijama za potrebe Hrvatskih voda.

Praćenje kakvoće kopnenih površinskih voda

Praćenje kakvoće voda u 2018. godini obavljao je Glavni vodnogospodarski laboratorij Hrvatskih voda i laboratoriji ovlašteni za uzorkovanje i ispitivanje voda iz čitave Hrvatske.

U skladu s Planom monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2018. godini, praćenje kakvoće površinskih kopnenih voda obavljano je na približno 600 mjernih postaja, od kojih je oko 555 postaja smješteno na tekućicama i oko 45 postaja na stajaćicama. Navedene postaje pripadaju mreži nadzornog i/ili operativnog, istraživačkog monitoringa, te monitoringa u

zaštićenim područjima. Na postajama nadzornog monitoringa (od kojih su 54 postaje operativnog monitoringa) ispitivani su svi planirani elementi kakvoće i to: na 119 postaja fizikalno-kemijski i kemijski elementi kakvoće, na 92 postaje biološki elementi kakvoće te na 32 postaje pokazatelji kemijskog stanja. Na postajama operativnog monitoringa također su ispitivani svi planirani elementi kakvoće i to: na oko 390 postaja fizikalno-kemijski i kemijski elementi kakvoće, na 216 postaje biološki elementi kakvoće te pokazatelji kemijskog stanja. Na oko 90 postaja provedene su ostale vrste monitoringa (istraživački, monitoring u zaštićenim područjima i sl.).

Proveden je monitoring hidromorfoloških elemenata kakvoće na oko 200 mjernih postaja/vodnih tijela.

Prema planu monitoringa obavljeno je i ispitivanje radioaktivnosti rijeke Dunav, koje je predmet rada Potkomisije za kakvoću voda Stalne Hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo.

Dio programa monitoringa koji je obavljao GVL - Zagreb, zbog požara nije realiziran u razdoblju od srpnja do prosinca 2018. godine.

Praćenje kakvoće podzemnih voda

U 2018. godini monitoring grupiranih tijela podzemnih voda proveden je na oko 385 mjernih postaja, od čega 312 na vodnom području rijeke Dunav, a 73 na jadranskom vodnom području. Sve postaje pripadaju mreži nadzornog monitoringa, a oko 100 postaja je i u mreži operativnog monitoringa. Ispitivani su svi elementi kemijskog stanja, a kako su postaje u velikoj mjeri smještene u zonama sanitarne zaštite izvorišta za piće, dodatno se provodi monitoring onečišćujućih tvari koje bi mogle imati utjecaj na stanje vodnih tijela na kojima se nalaze zahvati vode, i to prije svega monitoring mikrobioloških pokazatelja.

Praćenje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda

U 2018. godini nastavlja se provedba monitoringa na 25 grupiranih tijela prijelaznih voda i 26 grupiranih tijela priobalnih voda. U okviru dvogodišnjeg okvirnog sporazuma (2018.-2019. godina) proveden je nadzorni monitoring u prijelaznim vodama i operativni monitoring u prijelaznim i priobalnim vodama. Ispitivani su svi planirani elementi ekološkog stanja (biološki i fizikalno-kemijski, kakvoće te specifične onečišćujuće tvari) i kemijskog stanja (dio prioriternih tvari u vodi, te sve propisane prioritne tvari u sedimentu i bioti).

U područjima prijelaznih voda tijekom 2018. godine nastavljena je provedba istraživačkog monitoringa zaslanjenja voda i poljoprivrednih tala na području doline Neretve.

ISTRAŽNI RADOVI

Podzemne vode

Za potrebe razvoja sustava javne vodoopskrbe obavljani su vodoistražni radovi sa ciljem osiguranja novih količina vode i zaštite vodocrpilišta od mogućih zagađenja.

Radovi su obavljani po čitavoj državi sukladno prioritetima vodnogospodarskih odjela Hrvatskih voda.

U sklopu istražnih radova na podzemnim vodama dovršeni su sljedeći radovi:

- Sanacija bušotina za monitoring u dolini Neretve,
- Analiza provedenih trasiranja na području krša sjeverno od Zrmanje,
- Čišćenje i pokusno crpljenje termalne bušotine LIP-9H u Lipiku,

- Izrada istražnih bušotina za potrebe operativnog monitoringa u vodnom tijelu Legrad-Slatina,
- Izrada istražnih bušotina za potrebe operativnog monitoringa u vodnom tijelu Ravni Kotari,
- Vodoistražni radovi na području Korenice - istražno bušenje,
- Vodoistražni radovi u Karlobagu,
- Izrada istražne bušotine IB-3 na području Trpnja,
- Izrada dubokih piezometarskih bušotina na izvodrištu Sašnjak za potrebe dopune operativnog monitoringa.

U tijeku su sljedeći radovi:

- Speleološka istraživanja podzemnih sustava povezanih sa zahtvatom u tunelu Učka,
- Vodoistražni radovi mjerenja izdašnosti izvorišta Miljacka,
- Nastavak vodoistražnih radova u Gračacu,
- Novelacija zona sanitarne zaštite izvorišta Prud,
- Vodoistražni radovi na kaptaži Koretići u Samoboru.

Kopnene površinske vode

Na kopnenim površinskim vodama dovršena su sljedeća istraživanja:

- Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda - 2. dio: Stajačice Dinaridske ekoregije,
- Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda - 1. dio: Stajačice Panonske ekoregije,
- Primjena molekularnih i kromatografskih metoda u ocjeni ekološkog stanja jezera u Republici Hrvatskoj.

U tijeku su sljedeća istraživanja:

- Razvoj metodologije za ocjenu hidromorfološkog stanja u stajaćicama i provedba hidromorfološkog monitoringa,
- Obavljanje monitoringa i analize učinkovitosti dovoda vode lateralnim kanalom za potrebe navodnjavanja,
- Usluga: Potok Gorjak, Zaprešić - uzorkovanje i ispitivanje sastava sedimenta i podzemne vode u sklopu recenzije "Programa sanacije potoka Gorjak na potezu od ispusta otpadnih voda s lokacija poduzeća "PLIVA HRVATSKA" d.o.o. i "KVASAC" d.o.o. do ispusta u rijeku Savu",
- Klasifikacijski sustava ekološkog potencijala za umjetno i znatno promijenjena tijela površinskih voda - III. Dio: Tekuće Panonske ekoregije,
- Klasifikacijski sustava ekološkog potencijala za umjetno i znatno promijenjena tijela površinskih voda - III. Dio: Tekuće Dinaridske ekoregije.

Prijelazne i priobalne vode

Na prijelaznim i priobalnim vodama završena je:

- Analiza biološke metode ocjene ekološkog stanja za fitoplankton, morske cvjetnice i ribe u euopskim interkalibracijskim tipovima prijelaznih voda Mediterana.

U tijeku je:

- Analiza biološke metode ocjene ekološkog stanja za makrozoobentos u euopskim interkalibracijskim tipovima prijelaznih voda Mediterana.

PLAN UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA I OSTALI PLANSKI DOKUMENTI

Ovom potpozicijom obuhvaćena je izrada pratećih studija za potrebe novelacije Plana upravljanja vodnim područjima sukladno odredbama relevantnih EU direktiva. Posebna pozornost usmjerena je na provedbu Okvirne direktive o vodama. Pozornost je također usmjerena na sudjelovanje javnosti.

Za potrebe provedbe Okvirne direktive o vodama izrađene su studije:

- Razvoj metodologije za monitoring elemenata kemijskog stanja u bioti površinskih kopnenih voda i provedba preliminarnog monitoringa,
- Planiranje i projektiranje ribljih staza,
- Definiranje kriterija za ocjenu učinkovitosti mjera zaštite podzemnih voda i ekosustava ovisnih o podzemnim vodama,
- Definiranje kriterija za određivanje pozadinskih vrijednosti i graničnih koncentracija onečišćujućih tvari u tijelima podzemne vode u panonskom dijelu Hrvatske,

a u tijeku je realizacija studija:

- Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće. Cilj ovog projekta je analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u rijekama koje pripadaju zajedničkim interkalibracijskim tipovima EC GIG (Eastern Continental Geographic Intercalibration Group), te uklapanje metoda u harmoniziranu definiciju dobrog ekološkog stanja uspostavljenu kroz interkalibracijski proces. Krajnji cilj projekta je izrada interkalibracijskih izvješća za sve biološke elemente kakvoće i sve interkalibracijske tipove obuhvaćene projektom te izrada metodologije uzorkovanja, laboratorijskih analiza i određivanja omjera ekološke kakvoće za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u rijekama Panonske ekoregije, koja će se koristiti kao službena metodologija za klasifikaciju ekološkog stanja, temeljem članka 19. Uredbe o standardu kakvoće voda,
- Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Dinaridske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće. Cilj ovog projekta je analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u rijekama koje pripadaju zajedničkim interkalibracijskim tipovima MED GIG (Mediterranean Geographic Intercalibration Group), te uklapanje metoda u harmoniziranu definiciju dobrog ekološkog stanja uspostavljenu kroz interkalibracijski proces. Krajnji cilj projekta je izrada interkalibracijskih izvješća za sve biološke elemente kakvoće i sve interkalibracijske tipove obuhvaćene projektom te izrada metodologije uzorkovanja, laboratorijskih analiza i određivanja omjera ekološke kakvoće za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u rijekama Dinaridske ekoregije, koja će se koristiti kao službena metodologija za klasifikaciju ekološkog stanja, temeljem članka 19. Uredbe o standardu kakvoće voda,
- Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za ribe u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske i Dinaridske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja. Cilj ovog projekta je analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za ribe u rijekama koje pripadaju dunavskoj i mediterantsko-južnoatlantskoj regionalnoj grupi, te uklapanje metoda u harmoniziranu definiciju dobrog ekološkog stanja uspostavljenu kroz interkalibracijski proces. Krajnji cilj projekta je izrada interkalibracijskih izvješća za biološki element kakvoće ribe u rijekama Hrvatske te izrada metodologije uzorkovanja, laboratorijskih analiza i određivanja omjera ekološke

- kakvoće za ribe u Hrvatskoj, koja će se koristiti kao službena metodologija za klasifikaciju ekološkog stanja, temeljem članka 19. Uredbe o standardu kakvoće voda,
- Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitoplankton, fitobentos i makrozoobentos u jezerima; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih utjecaja. Ovaj projekt ima dva cilja, a oni su revizija i ažuriranje postojećih metoda bioloških elemenata kakvoće (fitoplanktona, fitobentosa i makrozoobentosa) za ocjenu ekološkog stanja prirodnih jezera te provođenje samostalnog interkalibracijskog postupka za alge kremenjašice na temelju ažuriranog sustava ocjene ekološkog stanja. Krajnji cilj je izrada metodologije uzorkovanja, laboratorijskih analiza i određivanja omjera ekološke kakvoće za fitoplankton, fitobentos i makrozoobentos u jezerima, koja će se koristiti kao službena metodologija za klasifikaciju ekološkog stanja, temeljem članka 19. Uredbe o standardu kakvoće voda,
 - Procjena pogodnosti s mjerama uređenja dreniranog poljoprivrednog zemljišta za primjenu navodnjavanja u Republici Hrvatskoj,
 - Određivanje prioriteta područja motrenja podzemnih voda unutar intenzivnog poljoprivrednog prostora,
 - Prostorna i vremenska distribucija pronosa onečišćivača (nitrati, fosfati, pesticidi, teški metali) iz poljoprivrede u različitim agroekološkim uvjetima,
 - Izrada prostornih podataka o slivnim površinama za postaje monitoringa voda,
 - Definiranje kriterija za utvrđivanje stanja tijela podzemne vode kod pojave zaslanjenja,
 - Multidisciplinarna analiza mogućnosti prihranjivanja jezera Butoniga vodom sa izvora Bulaž,
 - Istraživanje dinamike protjecanja voda u slivu Pazinčice,
 - Definiranje biološko-ekološki prihvatljivog protoka Gacke i Like,
 - Optimalizacija monitoringa količina na izvoru Zvir,
 - Projekt utvrđivanje temperaturno ovisnih kinetičkih parametara uklanjanja željeza, mangana i amonijaka iz podzemnih voda započet je krajem 2018. godine kompletiranjem i instalacijom opreme na lokaciji vodocrpilišta „Gaj“ na vodoopskrbnom sustavu Pakrac-Lipik. Od opreme je instaliran sustav toplinskih pumpi, aerator sa separatorom zraka iz vode, biološki filter te sustav za automatsko vođenje procesa. Pokrenuto je uklanjanje bioloških procesa uklanjanja željeza, mangana i amonijaka pri prirodnoj temperaturi podzemne vode. Nakon uklanjanja bioloških procesa slijede ispitivanja pri različitim temperaturama vode. Ispitivanja se nastavljaju 2019. godine predviđenom dinamikom te će se provoditi na još dvije lokacije, na vodocrpilištu u Jasenovcu i u Pisarovini.

Za potrebe provedbe Ostalih vodnih direktiva završen je Elaborat:

- Stanje specifičnih vodnih tijela u obalnom području RH te prijedlog graničnih vrijednosti za tragove metala u sedimentu.

U okviru podpozicije „Sudjelovanje javnosti“ sufinancirano je trideset i pet (35) projekta nevladinih udruga vezanih uz upravljanje vodama prema provedenom javnom pozivu.

IDEJNA RJEŠENJA, STUDIJE IZVODLJIVOSTI, STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ, OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU I OSTALA PRIPREMNA DOKUMENTACIJA

Ovom potpozicijom obuhvaćena je izrada idejnih rješenja, studija izvodljivosti, projektnih podloga, studija utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti zahvata na prirodu i ostale pripremne dokumentacije za različite vodnogospodarske projekte. Planirana dokumentacija sistematizirana je po temeljnim vodnogospodarskim djelatnostima.

Za potrebe razvoja sustava zaštite od štetnog djelovanja voda izrađena je sljedeća dokumentacija:

- Elaborat ocjene potrebe procjene utjecaja na okoliš za uređenje potoka Vučjak/Jagodnjak u gradu Požegi,
- Verifikacija projektnog rješenja akumulacije Samarica s analizom opravdanosti izgradnje, te novelacijom hidrologije,
- Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - uređenje stare Drave na području Strmenac,
- Idejno rješenje uređanja rijeke Lonje na području Ivanić-Grada,
- Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - uređenje stare Drave na području Noskovačke bare,
- Studija uređenja vodnog režima donjeg dijela sliva Ođenice od Virovitice do Drave za potrebe višenamjenskog korištenja,
- Utok Riječine u more, elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
- Utok Raše u more, elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
- Čepić polje - obrana od poplava, izrada idejnog rješenja i revizija hidrologije,
- Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za ojezerivanje akumulacije Sutlansko jezero – Vonarje,
- Analiza protočnosti i ocjena funkcionalnosti sustava obrane od poplava s prijedlogom poboljšanja na dionici Drave od ušća Mure do ušća Rog-Struga,
- Uspostava nužne zaštite od štetnog djelovanja erozije prema dalekovodnim stupovima na lijevoj obali rijeke Drave na rkm 251,
- Elaborat zaštite okoliša za zahvat izrade obaloutvrde na rijeci Dravi kod naselja Otočka na desnoj obali u rkm 216,5,
- Elaborat zaštite okoliša za zahvat izrade obaloutvrde na rijeci Muri kod naselja Domašinec na desnoj obali u rkm 43,3,
- Elaborat zaštite okoliša za zahvat izrade obaloutvrde na rijeci Dravi kod naselja Brodić na desnoj obali u rkm 183,
- Operativni model upravljanja Dravskim hidroelektranama za vrijeme velikih voda,
- Matematički model Srednjeg Posavlja i simuliranje aktualne hidrološke situacije u veljači i ožujku 2018. godine radi sagledavanja mogućeg upravljanja u čvoru Jasenovac,

a u tijeku je izrada sljedeće dokumentacije:

- Analiza mogućeg rasterećenja Spojnog kanala Zelina - Lonja - Glogovnica - Česma,
- Projekt LIFE - Idejno rješenje riblje staze radi poboljšanja migracijskih uvjeta ihtiofaune na lokaciji ustave Trebež,
- Studija o utjecaju zahvata na okoliš - uređenje desne obale Dunava, dionica D - potez od UPOV-a do Vučedola,
- Regulacija vodotoka Dubračina - idejno rješenje,
- Studija obrane od poplave na slivu Sukošanskog potoka - idejno rješenje,
- Studija obrane od poplava grada Nina i zaštita od velikih voda rijeke Miljašić jaruge - idejno rješenje.

Za potrebe razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda u tijeku je izrada sljedeće dokumentacije:

- Studija ocjene i praćenja učinkovitosti provedbe projekta izgradnje kanalizacijske mreže i analiza učinkovitosti rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Poreču,
- Akcijski plan za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama.

SUFINANCIRANJA EDUKACIJA, IZDAVANJA PUBLIKACIJA I ORGANIZACIJA SKUPOVA

Ovom potpozicijom je obuhvaćeno:

- Sufinanciranje edukacija djelatnika javnih isporučitelja vodnih usluga:
S obzirom na utvrđenu nedostatnost edukacije koju djelatnici koji rade na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda dobiju od tvrtke koja gradi uređaj, a što u konačnici rezultira problemima u funkcioniranju i učinkovitosti samih uređaja, Hrvatske vode su se u 2017. godini uključile u sufinanciranje edukacije djelatnika koji rade ili će raditi na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda koja se provodi preko njemačko - hrvatske neprofitne organizacije TCC Danubius. Pozitivnim iskustvima i odličnim rezultatima tijekom 2017. godine, istim principom je u 2018. godini odabrano novih 58 djelatnika, od kojih se edukacija za 50 djelatnika iz 36 JIVU-a sufinancirala putem Plana upravljanja vodama za 2018. godinu, a za 8 djelatnika koji još uvijek pohađaju edukaciju, sufinanciranje je predviđeno putem Plana upravljanja vodama za 2019. godinu.
- Sufinanciranje izdavanja petnaest (15) znanstvenih i stručnih knjiga i publikacija iz područja upravljanja vodama,
- Sufinanciranje organizacije dvadeset dva (22) znanstvena i stručna skupa iz područja upravljanja vodama,

a sve prema provedenim javnim pozivima.

PROJEKTI S MEĐUNARODNIM SUFINANCIRANJEM

Kroz ugovore na ovoj potpoziciji:

- U sklopu tehničko pravne pomoći potrebne za uspješno obavljanje zadataka koje imaju Hrvatske vode kao provedbeno tijelo EU, sukladno regulativi EU i dodijeljenoj akreditaciji od strane Europske komisije, provedene su sljedeće aktivnosti:
 - Ugovor o uslugama provođenja edukacije o mjerama informiranja i vidljivosti iz područja zaštite okoliša u okviru nadležnosti Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2, sklopljen je dana 27. prosinca 2017. godine, te je još uvijek u tijeku, s ugovorenim rokom izvršenja 31. ožujka 2019. godine. Provedbom ovog ugovora omogućeno je povećanje sposobnosti Hrvatskih voda kao PT2 za provedbu edukacije u svrhu stvaranja preduvjeta za učinkovitiju pravodobnu i transparentnu provedbu mjera informiranja i vidljivosti od strane korisnika, indirektno povećanje sposobnosti cjelokupnog sustava za učinkovito upravljanje i korištenje sredstava iz Strukturnih fondova kroz pravilnu primjenu mjera informiranja i vidljivosti, kao i edukacija šire javnosti o ulozi PT2 i projekata iz njihove nadležnosti.
- U sklopu ugovora do sada su izvršene sljedeće aktivnosti:
 - Izrada podloga (analiza i strategija) za pripremu i provedbu edukacije,
 - Pomoć u osmišljavanju mjera informiranja i vidljivosti te kontroli njihove provedbe,
 - Pomoć u edukaciji korisnika,
 - Pomoć u informativno - edukativnim aktivnostima namijenjenih jačanju vidljivosti uloge PT2,
 - Osnaživanje kapaciteta djelatnika PT2 u provedbi njihove uloge u dijelu koji se odnosi na mjere informiranja i vidljivosti,
 - Izvještavanje o provedbi ugovora.
- Ugovor o uslugama „Konzultantske usluge podrške Hrvatskim vodama kao Posredničkom tijelu razine 2 za potrebe odabira projekata i kontrolu postupaka nabave“ sklopljen je 19. listopada 2017. godine, te je još uvijek u tijeku s ugovorenim rokom izvršenja do 31. ožujka 2019. godine. Aktivnostima u okviru ovog ugovora će

se doprinijeti bržoj i učinkovitoj provedbi aktivnosti i postizanju predviđenih pokazatelja i rezultata u okviru investicijskog prioriteta Vb Klimatske promjene u upravljanju rizicima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a sve u cilju brže apsorpcije EU sredstava sukladno zadanim rokovima.

U okviru ovog ugovora izvršene su usluge pružanja pomoći u provedbi delegiranih funkcija s naglaskom na pripremu, izmjene i dopune poziva za dostavu projektnih prijedloga, organizaciji i provedi procesa ocjene i odabira projektnih prijava (u dijelu procesa za koji su zadužene Hrvatske vode kao PT2), uključujući neovisnu procjenu prijava, dio savjetodavne pomoći i usluga u ex-ante kontrole javne nabave, odnosno postupku utvrđivanju nepravilnosti, te pomoć PT2 u komunikaciji i informiranju korisnika. Opseg do sada izvršenih usluga ovisio je o trenutnim potrebama i kapacitetima Naručitelja za izvršenje pojedine aktivnosti.

- Izrađeno stručno mišljenje o problematici dodataka ugovora za pružanje Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova po FIDIC modelu ugovora.
- Izrađeno pravno mišljenje o problematici dodataka ugovora za pružanje Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova po FIDIC modelu ugovora.
- Promoviran Priručnik za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda s pripadajućim građevinama putem organiziranih predavanja i radionica u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci.
- Izvršeno pravno savjetovanje vezano za postupke javne nabave.
- Izvršen dio ciklusa edukacija voditelja projekata i djelatnika korisnika u području upravljanja projektima u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci na temu Građevinske regulative. U 2019. godini je predviđeno održavanje edukacija u navedenim gradovima s preostalim planiranim temama: Životni ciklus projekta, Međunarodni standardi upravljanja projektima, Cjeloživotni troškovi projekta, Planiranje i kontrola troškova, Rizici u projektu, Ugovori o radovima prema modelu FIDIC, Voditelj projekta - obaveze, ovlaštenja i odgovornosti.
- Izrađen Plan optimizacije procesa pripreme vodno - komunalnih projekata za EU sufinanciranje.
- Izrađen interni priručnik s detaljnom razradom izdataka kod rješavanja imovinsko-pravnih problema na projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije.
- Izrađena ocjena spremnosti predstudija izvodljivosti za EU financiranje.
- Izrađena analiza postupanja država članica EU s nepravilnostima u postupcima nabave za provođenje EU sufinanciranih projekata u području izgradnje komunalne infrastrukture za razdoblje 2014. - 2020.
- Konzumiran dio ugovora o nabavi konzultantskih usluga vezanih uz pravna pitanja u postupku odabira projekta, ostatak se očekuje u 2019. godini.
- Nabavljen promidžbeni materijal za potrebe hrvatskih voda kao Posredničkog tijela 2.
- Pružena konzultantska usluga podrške Hrvatskim vodama kao Posredničkom tijelu 2 za potrebe odabira projekata i kontrolu postupaka nabave - dio ugovora nastavlja s realizacijom i u 2019. godini.
- U sklopu ugovora o uslugama provođenja edukacije o mjerama informiranja i vidljivosti iz područja zaštite okoliša u okviru nadležnosti Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2 u 2018. godini izvršen je sljedeći dio usluga: izrađene su podloge (analiza i strategija) za pripremu i provedbu edukacije, pružena je pomoć u osmišljavanju mjera informiranja i vidljivosti te kontroli njihove provedbe, pružena je pomoć u edukaciji korisnika, pružena je pomoć u informativno - edukativnim aktivnostima namijenjenim jačanju vidljivosti uloge PT2, osnaženi su kapaciteti djelatnika PT2 u provedbi njihove uloge u dijelu koji se odnosi na mjere informiranja i vidljivosti.
- U tijeku je realizacija ugovora unaprijeđenja izrade tehničke specifikacije za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sukladno pozitivnim primjerima dobre prakse uz izradu pilot projekta dokumentacije o nabavi.

- Projekt Frisco 1 (Interreg Slovenija - Hrvatska - Prekogranično usklađeno SL - HR smanjenje rizika od poplava 1) provodi se u razdoblju od travnja 2016. godine do travnja 2019. godine.
Na realizaciji Projekta sudjeluje osam partnera, tri iz Hrvatske (Hrvatske vode, Državni hidrometeorološki zavod i Državna uprava za zaštitu i spašavanje) i pet iz Slovenije. Hrvatske vode su vodeći partner Projekta. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 4.070.949 EUR-a, od čega ERDF fond Europske unije financira 85% vrijednosti priznatih troškova. Specifični cilj ovog Projekta je smanjenje rizika od poplava u prekograničnim riječnim slivovima rijeka Dragonje, Kupe, Bregane, Sutle, Drave i Mure. Ovaj Projekt ima važan prekograničan značaj budući da bi mjere zaštite od poplave samo na jednoj strani ne bi postiglo željene učinke. Ovaj Projekt odnosi se samo na negrađevinske mjere dok su građevinske mjere predviđene u sklopu Projekta Frisco 2.
Tijekom 2018. godine provodili su se ugovori na izradi studija zaštite od poplava za prekogranične slivove Bregane, Drave i Kupe, ugovori za izradu hidrauličkog modela za prekogranične slivove Kupe, Bregane i Drave, te ugovori za tehničku pomoć za izradu hidrauličkih modela za prekogranične slivove Sutle, Dragonje i Mure. Završetak studija zaštite od poplava predviđen je tijekom 2019. godine. Hidraulički modeli za slivove Kupe, Bregane i Drave su dovršeni.
Ugovorena je i dovršena izrada projektne dokumentacije za strukturnu mjeru FRISCO 2.3. Gradnja zaštitnog zida na Kupi, nostrificiran je izvedbeni projekt za strukturnu mjeru FRISCO 2.1. Rekonstrukcija brane Vonarje na Sutli, te je proveden ugovor o izradi podloge za Bilateralnu metodologiju ekonomske procjene poplavnih šteta na prekograničnim slivovima.
Osim navedenog, ugovorene su te su u provedbi aktivnosti na podizanju svijesti javnosti, institucionalnom jačanju i upravljanju rizicima od poplava.
- Projekt Forret provodi se u razdoblju od rujna 2017. godine do ožujka 2020. godine. Na realizaciji projekta sudjeluju po dva partnera iz Hrvatske (Hrvatske vode i WWF Adria) i po dva partnera iz Srbije (Vode Vojvodine i Vojvodina šume). Hrvatske vode su vodeći partner Projekta. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.626.842,24 EUR-a, od čega ERDF fond Europske unije financira 85% vrijednosti priznatih troškova. Specifični cilj ovog Projekta je jačanje integriranih prekograničnih sustava praćenja/upravljanja za ključne postojeće rizike, kao i zaštita okoliša i bioraznolikosti.
U 2018. godini provedeno je LIDAR snimanje preostalog dijela hrvatske strane projektnog područja FORRET. Također je nabavljena i ugrađena oprema za monitoring na vodomjernoj postaji za mjerenje vodostaja i protoke u Gunji. Provedene su komunikacijske aktivnosti na projektu te nabava promotivnog materijala.
Nabava usluga za izradu studije za prikupljanje podataka, studije upravljanja šumama, studije upravljanja rizicima i ostalih studija očekuje se tijekom 2019. godine.
- Projekt DANUBESSEDIMENT Okvirna procjena sedimenta rijeke Dunav i većih pritoka, sufinancira se iz programa Interreg DANUBE 2014/2020, projekt je u tijeku. Osnovni cilj projekta je izrada studije koja će dati cjeloviti pregled i analizu postojećih podataka o nanosu za rijeke Dunav, Dravu i Savu na području Hrvatske. U studiji će se dati smjernice za upravljanje nanosom i za priručnik o nanosu za dionike kao hrvatski doprinos izradi međunarodnog projekta Danube Sediment.
Specifični ciljevi koje Studija treba ispuniti su sljedeći:
 1. Unapređenje spoznaja o količini nanosa i problemima koji iz toga proizlaze,
 2. Razvoj inovativnog pristupa upravljanju nanosom,
 3. Jačanje međuinstitucionalne suradnje u upravljanju nanosom.
- Projekt FRAMWAT Analiza učinka malih retencijskih mjera na smanjenje nutrijenata na slivu Bednje sufinancira se iz programa Interreg Central Europe, projekt je u tijeku,

osnovni cilj ovog projekta je jačanje regionalnog okvira za ublažavanje poplava, suša i onečišćenja primjenom prirodnih mjera za zadržavanje voda manjeg opsega.

- Projekt RAINMAN - Analiza oborina na pilot područjima u Istri i Zagrebu, sufinancira se iz programa Interreg Central Europe, projekt je u tijeku, projektom se nastoji unaprijediti integralno upravljanje u javnom sektoru u svrhu ublažavanja rizika od kišnih događaja jakih intenziteta, a u njemu sudjeluje šest zemalja središnje Europe, uključujući i Hrvatsku. Projekt će rezultirati novim alatima i metodama za procjenu, kartiranje i smanjenje rizika od jake oborine, alatima za brzo predviđanje i alarmiranje u slučaju takvih događaja te prijedlogom mjera za smanjenje šteta koje nastaju kao posljedica jake oborine kao i unapređenjem mehanizama za interventno djelovanje.

OSTALI POSLOVI

Izrađena je sljedeća dokumentacija:

- Revizija i procjena informacijskih sustava vodnih naknada te integracijskih izvještajnih servisa Hrvatskih voda,
- Izrada kriterija za utvrđivanje trofije stajačica i tekućica.

U okviru potpozicije koja obuhvaća prateće troškove financirano je izdavanje računa dobiti i gubitaka za 182 tvrtke za potrebe benchmarkinga isporučitelja vodnih usluga, pristojbe, objave oglasa i objave obavijesti o pokretanju postupaka nabave, izmjenama, poništenjima i sklopljenim ugovorima u Elektroničkom oglasniku javne nabave, te je sufinanciran najam privremenog mobilnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

A.06. IZDACI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA (iznenadna zagađenja, sanacija šteta i druge interventne mjere)

Sukladno Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) i Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11) Hrvatske vode dužne su postupati u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda kada su ona nastala unutar i izvan granica Republike Hrvatske, a mogu imati i posljedice u Republici Hrvatskoj, odnosno Hrvatske vode dužne su primjenjivati mjere sprječavanja i otklanjanja posljedica iznenadnih onečišćenja voda.

Sredstva na ovoj poziciji planirana su za potrebe provedbe mjera u cilju otklanjanja posljedica nastalih u slučajevima iznenadnih onečišćenja po ovlaštenim fizičkim i pravnim osobama, s kojima su Hrvatske vode u travnju i lipnju 2018. godine sklopile šest dvogodišnjih Ugovora po pojedinim vodnogospodarskim područjima (uz dodatak ugovoru) za nabavu radova na saniranju nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovane višom silom ili zbog drugih okolnosti. Također, dio sredstava planiran je za potrebna laboratorijska ispitivanja kakvoće voda i tla kod izvanrednih i iznenadnih onečišćenja, koja obavljaju laboratoriji ovlašteni za ispitivanja kakvoće voda.

Prema članku 73. Zakona o vodama, troškove poduzetih mjera snosi pravna, odnosno fizička osoba zbog čijeg je djelovanja ili propusta došlo do onečišćenja, odnosno opasnosti od

onečišćenja (ukoliko je ona poznata). U tom slučaju Hrvatske vode prema počinitelju onečišćenja donose Rješenje o obračunu i plaćanju troškova poduzetih mjera.

U slučaju nepoznatog počinitelja onečišćenja, troškove poduzimanja mjera sprječavanja i otklanjanja snose Hrvatske vode, a troškovi ovise o vrsti i intenzitetu onečišćenja, stupnju ugroženosti voda i o tome je li u trenutku zapažanja iznenadnog onečišćenja poznat uzrok i opasna tvar, ili posljedica na vodi (uginula ili omamljena riba, uljni film, neprirodna boja, miris itd.). Nakon obavljenog uviđaja na lokaciji na kojoj je došlo do iznenadnog onečišćenja nadležni vodopravni inspektor donosi rješenje kojim se proglašava stupanj ugroženosti voda i naređuju provedbene mjere.

Tijekom 2018. godine sredstvima Hrvatskih voda financirana su tri otklanjanja posljedica nastalih u slučajevima iznenadnih onečišćenja voda po ovlaštenim fizičkim i pravnim osobama i to: u Gradu Zagrebu potok Kustošak na križanju Zagrebačke avenije i Golikove ulice u Zagrebu, bijela boja vodotoka, miris po organskom otapalu; u Zagrebačkoj županiji potok Rustinec kod motokros staze Mladina, Jastrebarsko, masna mrlja u dužini oko 1 km i u Brodsko-posavskoj županiji rijeka Sava u Slavonskom Brodu, naftna mrlja kao posljedica eksplozije i požara u Rafineriji nafte Bosanski Brod.

Kod izvanrednih onečišćenja voda Hrvatske vode su u Varaždinskoj županiji provele monitoring putem ovlaštenog laboratorija na vodotoku Zajza kod Dubrave Križevljanske. Uslijed izvanrednog stanja odnosno potresa u Splitsko-dalmatinskoj županiji na području Vrljike došlo je do presušivanja rijeke Vrljike unutar posebnog ihtiološkog rezervata izvora rijeke Vrljike i područja Ekološke mreže. Sukladno nalogu inspektora zaštite prirode, Hrvatske vode su 15 dana svakodnevno provodile monitoring na izvoru Opačac.

Za potrebna ispitivanja kakvoće voda kod iznenadnih onečišćenja Hrvatske vode su 10 puta angažirale ovlaštene laboratorije u svrhu utvrđivanja opsega i vrste onečišćenja, i to:

- analiza vode bunara, uzoraka iz vodovodne mreže, vodotoka Mrsunja i kanala nizvodno od puknuća produktovoda zbog pojave ugljikovodika u vodi crpilišta Jelas kod Slavanskog Broda nakon puknuća produktovoda pri testiranju, Brodsko-posavska županija
- analiza uzoraka jezera Prološko Blato kod Imotskog uslijed pomora ribe, Splitsko-dalmatinska županija
- analiza uzoraka potoka Bukvik u Đurđenovcu uslijed pomora ribe, Osječko-baranjska županija
- analiza uzoraka kanala Brezna kod Slavanskog Broda uslijed pomora ribe i tamne boje vode, Brodsko-posavska županija
- analiza uzoraka vodotoka Rešetarica u Rešetarima zbog crvene boje vode i pomora riba uslijed ispuštanja tvornice kože, Brodsko-posavska županija
- analiza uzoraka potoka Kustošak vezano na onečišćenje za koje je provedena sanacija, Grad Zagreb
- analiza uzoraka rijeke Save u mjestu Gušće kod Siska zbog uljnog filma na površini, Sisačko-moslavačka županija
- analiza uzoraka rijeke Dunav uslijed crvene boje vode i pomora riba zbog vršnog opterećenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ilok, Vukovarsko-srijemska županija
- analiza uzoraka potoka Belovar u Sesvetama uslijed ispuštanja iz drvne industrije, Grad Zagreb
- analiza uzoraka vodotoka Pazinčica uslijed pojave bijele boje, Istarska županija (prijenos iz 2017. godine).

U svrhu praćenja mogućeg onečišćenja rijeke Save nakon onečišćenja rijeke Spreče u Bosni i Hercegovini lužnatom tvari iz tvornice sode u Lukavcu, Hrvatske vode su provele monitoring rijeke Save uzvodno i nizvodno od utoka rijeke Bosne u rijeku Savu. S obzirom na službene

informacije koje su dobivene od Glavnog međunarodnog centra za uzbunjivanje u Bosni i Hercegovini da su u rijeku Spreču dospjele veće količine kalcij karbonata i kalcij klorida, naloženo je ispitivanje pokazatelja koji bi mogli ukazivati na onečišćenje ovim tvarima.

Trošak za sanacije provedene od ovlaštenih tvrtki iznosi 425.490,63 kn, a za laboratorijska ispitivanja utrošeno je 92.645,67 kn. Ukupna realizacija za hitne intervencije u području vodnog gospodarstva u 2018. godini je 0,518 mil.kn.

A.07. IZDACI ZA IZRAČUN I NAPLATU NAKNADA

Rashodi za troškove izračuna i naplate naknada koji se u Financijskom planu Hrvatskih voda planiraju i izvršavaju u okviru aktivnosti A1009, u 2018. godini izvršeni su iznosom 147,842 mil.kn, što je 1,96% više u odnosu na plan, odnosno za 2,842 mil.kn, budući da je i prihod od naknada za uređenje voda ostvaren iznad plana 34,472 mil.kn. Ovi izdaci vezani su isključivo uz realizaciju izvornih prihoda.

U okviru ove pozicije obračunati su svi troškovi u funkciji obračuna i naplate naknada (sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva). Troškovi obračuna i naplate obuhvaćaju pripremu rješenja, obračun naknada, naplatu, dostavu rješenja, poštarinu, troškove uplatnica, obrazaca, opomena, kuverti, ovršnih postupaka i druge troškove.

U okviru ovih rashoda najveći dio, čak 78% (115,680 mil.kn) se odnosi na zakonsku obavezu plaćanja naknade od 5% za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda pravnim osobama koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i pravnim osobama, odnosno 10% jedinicama lokalne samouprave koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju i naknadu za uređenje voda.

Za naplaćenu i doznačenu naknadu za zaštitu voda ispostavljeno je na ime pripadajućeg 5%-tnog iznosa uvećanog za PDV ukupno faktura u iznosu od 14,016 mil.kn.

Za naplaćenu i doznačenu naknadu za korištenje voda ispostavljeno je na ime pripadajućeg 5%-tnog iznosa uvećanog za PDV ukupno faktura u iznosu od 43,389 mil.kn.

Za naplaćenu i doznačenu naknadu za uređenje voda ispostavljeno je od strane jedinica lokalne samouprave na ime pripadajućeg 10%-tnog iznosa i dijela materijalnih troškova ukupno faktura u iznosu od 58,275 mil.kn.

Troškovi poštanskih usluga iznose 24,878 mil.kn, uplatnice, obrasci i ostali materijal 3,387 mil.kn, usluge odvjetnika 2,394 mil.kn (naplaćuju se iz ovrhe od obveznika), takse, pristojbe i ostalo 0,247 mil.kn.

Troškovi tekućih pomoći gradovima, odnosno sufinanciranje proširenja baza obveznika komunalne naknade, a time i naknade za uređenje voda, iznose 1,257 mil.kn.

A.08. IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

U skladu s Prvim izmjenama i dopunama Plana upravljanja vodama za 2018. godinu, za poslove sređivanja vlasništva na vodnom dobru planiran je iznos od 7,000 mil.kn. Uz prijenos 49 ugovornih obveza iz prethodnih godina, provedena su i 83 nova postupka nabave.

Od planiranih 7,000 mil.kn, realiziran je iznos od 3,696 mil.kn, odnosno 53 %.

Poziciju A.08. čine:

1. Pozicija A.08.01. Izrada parcelacijskih i drugih elaborata, usklađenja i drugo – od ukupno planiranih 5,400 mil.kn realizirano je 2,659 mil.kn ili 49%.
Nerealizirani iznos rezultat je neusklađenosti podataka katastra i gruntovnice, čekanje na ovjeru geodetskih elaborata zbog preopterećenosti katastarskih ureda, čekanje na izdavanje podataka iz katastarske i gruntovnice uslijed prezauzetosti, osnivanje novih zemljišnih knjiga, nove izmjere, žalbe stranaka na izradu geodetskih elaborata i sl.
2. Pozicija A.08.02. Ostali troškovi u svezi sređivanja vlasništva (pristojbe, takse, sudski vještaci, intelektualne usluge, ...) - od ukupno planiranih 1,600 mil.kn realizirano je 1,037 mil.kn ili 65%.
Nerealizirani iznos rezultat je nemogućnosti točnog predviđanja sredstava potrebnih za vještake, pristojbe, javnobilježničke ovjere, a što je potrebno za izradu i provedbu geodetskih elaborata i otkupa čestica.

A.09. OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA - laboratorij

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 11,500 mil.kn na predmetnoj stavci realizirano je 8,173 mil.kn, odnosno 71% u odnosu na planirana sredstva.

Laboratorij je u okviru utrošenih sredstava nastavio sa svojim osnovnim zadatkom – uzorkovanjem i ispitivanjem površinskih voda do 19.07.2018. godine, kada je došlo do požara u strojarnici laboratorija. Zbog požara plan aktivnosti laboratorija koji uključuje uzorkovanja i analitičku aktivnost je realiziran u smanjenom opsegu u odnosu na 2017. godinu.

Zbog sanacijskog postupka na opožarenom prostoru laboratorija provedena je nabavka potrebnih roba i usluga (UPS sustav, električarski, strojarski radovi, dodatni radovi čišćenja itd.). Laboratorijsku instrumentalnu opremu treba adekvatno održavati sukladno propisima Zakona o zaštiti na radu i zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Za redoviti laboratorijski rad GVL-a nabavljeni su certificirani referentni standardi, tehnički plinovi, kemikalije i otapala za različitu namjenu. Sredstva su utrošena za potrebe akreditacijskog postupka, međulaboratorijskih poredbenih ispitivanja, održavanje informatičkog sustava za upravljanje laboratorijem (LIMS), zbrinjavanje otpadnih kemikalija te podmirenje troškova održavanja i režija laboratorija u Zagrebu i Šibeniku.

Kako bi unaprijedio sustav upravljanja kvalitetom, GVL je nakon priprema i nadzora od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) provedenog u svibnju 2018. godine proširio područje akreditacije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 kao dokaz organizacijske i tehničke

osposobljenosti laboratorija te zadovoljavanja strogih kriterija i normi za kvalitetnu provedbu analitičkih ispitivanja. Uz održavanje dosadašnjeg područja akreditacije GVL u Zagrebu je proširio područje akreditacije za dodatnih 5 metoda i 80-ak novih pokazatelja u odnosu na akreditacijski opseg iz 2017. godine.

S obzirom na europsku tendenciju centralizacije uzorkovanja i analiza uzoraka za redoviti monitoring, što je u skladu s planovima upravljanja vodama Hrvatskih voda, GVL će nastojati svake godine povećavati svoj program monitoringa kopnenih površinskih voda do preuzimanja svih mjernih postaja u Republici Hrvatskoj.

A.10. OSTALI IZVANREDNI IZDACI

Ovi izdaci planiraju se za slučajeve sudskih ovrha, presuda i sličnih nepredviđenih izdataka. Na teret ove stavke u 2018. godini utrošeno je ukupno 0,824 mil.kn kako slijedi:

- Presude Općinskih sudova u Zagrebu, Bjelovaru i Splitu u korist protustranki – iznos od 0,564 mil.kn
- Obveze za naknade štete pravnim i fizičkim osobama – iznos od 0,002 mil.kn
- Naknada troškova žalbenog postupka sukladno rješenjima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave – iznos od 0,258 mil.kn.

B KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI

B.01. ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

Od ukupno planiranih 50,100 mil.kn ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za 2018. godinu realizirano je 68%, odnosno 33,993 mil.kn.

Od planiranih 0,050 mil.kn za nabavu uredske opreme i namještaja, izvršeno je 0,021 mil.kn. Nabavljena uredska oprema je zamjena dotrajale i rashodovane opreme.

Od planiranih 1,150 mil.kn za nabavu uredskog namještaja, izvršeno je 1,115 mil.kn, što čini 97%. Proveden je postupak nabave uredskih stolica, stolova, uredskih ormara i polica (zamjena dotrajalog i rashodovanog uredskog namještaja) za poslovne prostore Hrvatskih voda ukupne vrijednosti 0,843 mil.kn, opremljene su prostorije upravne zgrade VGI-a Subocka - Strug u Novskoj prema projektantskom troškovniku u iznosu 0,238 mil.kn, te je nabavljen ostali uredski namještaj u iznosu 0,034 mil.kn.

Glede instrumenata, uređaja i strojeva za provođenje obrane od poplava, od planiranih 1,900 mil.kn realizirano je 1,873 mil.kn, odnosno 99% (nabavljeno je 1.100 kompleta BOX barijera 5x1x1 m za potrebe provođenja obrane od poplava u iznosu 1,694 mil.kn, 18 komada crijeva za produžetak tlačnog cjevovoda kod mobilnih crpki pogonjenih traktorom preko kardanskog priključka u iznosu 0,100 mil.kn, te oprema za uspostavu automatske dojave podataka (AVS) nove hidrološke postaje u Lipovcu, za provođenje obrane od poplava u sklopu Projekta ForestFlow u VSŽ, u iznosu 0,079 mil.kn.

Za informatizaciju (informatičku opremu i računalne programe) od planiranih 10,900 mil.kn realizirano je ukupno 9,809 mil.kn, što čini 90%.

Ulaganja u informatičku opremu ostvarena su u iznosu 2,719 mil.kn od planiranih 3,000 mil.kn, što čini 91%.

Ulaganja u računalne programe ostvarena su u iznosu 7,090 mil.kn od planiranih 7,900 mil.kn, što čini 90% i to u nadogradnju postojećih informacijskih sustava Hrvatskih voda (nadogradnja informacijskog sustava za prikupljanje i praćenje hidroloških podataka u realnom vremenu, aplikacija za praćenje realizacije PUV-a, web portal, sharepoint, mobilna aplikacija za vodostaje 0,228 mil.kn; nadogradnja središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU 1,395 mil.kn, usluge promjena nad sustavom i dokup licenci za upravljanje EU projektima–Primavera 0,283 mil.kn, nadogradnja postojećih aplikacijskih i infrastrukturnih servisa i sklopovske opreme informacijskog sustava Hrvatskih voda 2,905 mil.kn i nadogradnja sustava za upravljanje mobilnim uređajima 0,064 mil.kn, nadogradnja postojećeg sustava za upravljanje dokumentima 0,946 mil.kn, nadogradnja sustava financijskog upravljanja i kontrole (FMC) 0,103 mil.kn, nadogradnja aplikacije za evidenciju plaćanja 0,659 mil.kn, nadogradnja poslovnog informacijskog sustava Point 2000 0,036 mil.kn) te u nabavu licenci za antivirusne programe 0,090 mil.kn, licence Adobe Acrobat Standard 0,023 mil.kn i FME Profesional edition 0,019 mil.kn te nabavu laboratorijskog informacijskog sustava za potrebe Glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda 0,339 mil.kn.

Što se tiče poslovnih objekata, od planiranih 4,500 mil.kn utrošeno je ukupno 3,695 mil.kn, odnosno 82% i to na dovršenje izgradnju upravne zgrade VGI-a u Novskoj s pratećim troškovima (1,122 mil.kn), uslugu projektiranja-rekonstrukcije instalacija grijanja i hlađenja u

upravnoj zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu (0,143 mil.kn), radove rekonstrukcije instalacija grijanja/hlađenja u upravnoj zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu - zamjena indukcijskih uređaja ventilokonvektorima s pratećim troškovima (1,127 mil.kn), radove uređenja niskonaponskih elektroinstalacija i elektroničke komunikacijske mreže upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu s pratećim troškovima (0,791 mil.kn), završne radove na objektu GVL Hrušćica (u ukupnom iznosu 0,087 mil.kn), izradu projektne dokumentacije izgradnje novog poslovnog prostora i COP-a VGO Opuzen - geotehnički elaborat (0,177 mil.kn), radove na uređenju zgrade skladišnog i arhivskog prostora u VGO Mura i gornja Drava, Varaždin (0,186 mil.kn), na ostale usluge projektiranja (0,031 mil.kn), usluge izrade procjembenih elaborata (0,015 mil.kn) te ostala ulaganja u objekte Hrvatskih voda (0,016 mil.kn).

Za otkup zemljišta isplaćeno je ukupno 16,238 mil.kn od planiranih 29,000 mil.kn ili 56%, a od toga je utrošeno za područje VGO gornja Sava 3,627 mil.kn (izgradnja zaštitnih nasipa na Save, retencija Lipovačka Gradna, Rudarska Gradna, uređenje vodotoka Kosteljina, Veliki Potok, Gušting, Ravnišćica, Orehovec, Toplikina, zaštitni nasip desnog zaobalja rijeke Save, izgradnja brane i retencije Vir i sl.); VGO srednja i donja Sava 9,268 mil.kn (izgradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe u Karlovcu, rekonstrukcija desnog nasipa Martinska Ves, izgradnja zaštitnih nasipa naselja Gradac i Pleternica-rijeka Orljava, regulacija potoka Šumetlica, Kutinica, vodotoka Oplavnica, Jazavac, rekonstrukcija nasipa Željezno Desno-Dubrovčak Desni, retencija Glogovica, Ogulin, uređenje kanala Leskovac, regulacija potoka Adžamovka i sl.); VGO Dunav i donja Drava 0,941 mil.kn (akumulacija Breznica, korito Drave); VGO Mura i gornja Drava 0,845 mil.kn (rekonstrukcija nasipa Pušćine, Virje Otok Brezje, nasip uz Bednju, DRAVA LIFE projekt); VGO sjeverni Jadran 0,131 mil.kn (akumulacija Križ potok, Botonega, regulacija rijeke Mirne, vodotok Gerovčica), te VGO južni Jadran 1,426 mil.kn (nasip i sustav navodnjavanja u Metkoviću i regulacija vodotoka Ričine).

U okviru ulaganja u laboratorijsku opremu i namještaj utrošeno je 0,591 mil.kn od planiranih 1,700 mil.kn, što iznosi 35%. Nabavljeni su: Igloo ledenice, Multimetar, LDO optičke sonde, pipete, dva crpca za uzorkovanje površinskih voda, uređaj za pripremu i određivanje AOX-a, prijenosni mjerač klora i multiparametarsku sondu za uzorkovanje.

Za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene od planiranih 0,900 mil.kn utrošeno je 0,651 mil.kn, odnosno 72% i to na nabavu opreme za održavanje i zaštitu 0,186 mil.kn (ugradnja videonadzornog sustava tehničke zaštite na objektima Hrvatskih voda, nadogradnja sustava za evidenciju ulaza-izlaza), nabavu ostale računalne i uredske opreme, radio i TV aparate i mobitele 0,213 mil.kn, te nabavu instrumenata, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 0,252 mil.kn (nabava klima uređaja za poslovne prostore, nabava zračne zavjese, nabava ručnog paletnog viljuškara, rashladnog kompresora, tri GPS uređaja...).

B.02. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

Planom upravljanja vodama za 2018. godinu za kapitalne rashode i transfere u području zaštite od šetnog djelovanja voda bilo je predviđeno uložiti 172,000 mil.kn, a realizirano je ukupno 160,324 mil.kn, od čega je 41,474 mil.kn iz sredstava CEB-a.

B.02.01. VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV

B.02.01.01. IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVA

Za izgradnju i uređivanje vodnih sustava na području rijeke Dunav realizirano je 132,080 mil.kn.

B.02.01.01.01. Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim objektima

U 2018. godini ugovorena je novelacija idejnog projekta, usklađenje studije izvodljivosti sa postojećim idejnim projektom retencije Miletinac. Budući da će se objekt ipak promatrati i projektirati dalje kao akumulacija u 2019. godini potrebno je izvršiti nadopunu ranije izrađene SOU s dodatnim istraživanjima. Nakon ugovaranja dodatnih istraživanja, potrebno je organizirati sjednicu povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš te ishoditi lokacijsku dozvolu. Akumulacija Miletinac, koja bi se nalazila na gornjem slivu rijeke Ilove, planira se radi zaštite od plavljenja velikim vodama nizvodnih naselja te radi zaštite od plavljenja gospodarskih objekata na navedenom slivu. Realizacija u 2018. godini iznosi 0,049 mil.kn.

B.02.01.01.02. Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 34+370 između naselja Martinska Ves i Ljubljana

U 2018. godini realizirano je 0,075 mil.kn.

Dodatni geomehanički istražni radovi su završeni i na temelju istih je napravljena izmjena idejnog projekta prema projektnom zadatku. Prema zaključku revizije, tehničko rješenje kako je koncipirano idejnim projektom nije zadovoljavajuće. Potrebno je definirati potpuno novi koncept tehničkog rješenja za postojeću problematiku, a što nije predmet ugovora.

Cilj projekta je rekonstruirati nasip rijeke Save na predmetnoj dionici jer isti ne zadovoljava kriterij obrane od poplave u smislu dovoljne visine, ima oštećenja od prometa i štetočina te kod visokih vodostaja ima pojave podvira i procijeđivanja.

B.02.01.01.03. Izgradnja retencije Lipovečka Gradna

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,350 mil.kn.

U 2018. godini ugovorena je izrada novelacije glavnog projekta retencije i brane Lipovečka Gradna s ishodenjem građevinske dozvole.

Potvrđivanje glavnih projekata prethodi i obnova posebnih tehničkih uvjeta od strane javnih tijela određenih posebnim propisima, a koje do kraja 2018. godine još nisu sve dobivene. S obzirom na kašnjenje kod izdavanja posebnih tehničkih uvjeta od strane javnih tijela određenih posebnim propisima, zatraženo je produljenje ugovora za 6 mjeseci te je u tijeku izrada I. dodatka ugovoru iz razloga produljenja roka do 01.07.2019. godine.

B.02.01.01.04. Izgradnja prokopa Korana-Kupa s pratećim objektima

Izrađen je elaborat Izgradnja prokopa Korana-Kupa, Izvještaj o provedbi geodetskih, geoloških i geotehničkih istraživačkih radova za idejni projekt, elaborat Prokop Korana-Kupa s pratećim objektima-idejni projekt. Prikupljeni su svi posebni uvjeti javnih tijela (u postupku je ishodenje uvjeta Grada Karlovca) te je podnesen zahtjev za Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Po ishodenju svih uvjeta i potvrda pokrenut će se postupak ishodenja lokacijske dozvole i izrada glavnog projekta.

U 2018. godini realizirano je 0,203 mil.kn.

B.02.01.01.05. Izgradnja retencije Burnjak

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,020 mil.kn.

Radovi na izgradnji retencije Burnjak, brane s pratećim građevinama na području k.o. Gusakovec i Hum Stubički na području općine Gornja Stubica u Krapinsko-zagorskoj županiji ugovoreni su 2013. godine, a završeni 2016. godine.

Izgradnjom retencije Burnjak omogućuje se zaštita od poplava naselja Gornja Stubica, poljoprivrednih površina i prometnica te područja nizvodno od Gornje Stubice, Donja Stubica i

Stubičke Toplice.

Tijekom 2018. godine nakon provedene izmjene i dopune Građevinske dozvole, proveden je tehnički pregled te je ishođena Uporabna dozvola.

B.02.01.01.06. Regulacija i uređenje korita rijeke Krapinice

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,234 mil.kn.

Radovi na dovršenju regulacije i uređenja korita rijeke Krapinice u gradu Krapini, km 18+637-10+937 ugovoreni su 2013. godine.

Tijekom 2017. godine izvršeni su radovi na uređenju korita za veliku vodu ukupne duljine 800 m lijeve i desne obale. U 2018. godini izvršeni su svi radovi na regulaciji i uređenju korita rijeke Krapinice u Krapini te je ishođena Uporabna dozvola.

Regulacijom i uređenjem rijeke Krapinice rješava se obrana od poplava centra grada Krapine te se daje oblikovno uređenje korita za javno korištenje.

B.02.01.01.07. Izgradnja desnoga nasipa Kupe, desnoga nasipa Korane i prokopa kanala Kupa u gornjem Mekušju

Ukupna realizacija u 2018. godini je 0,130 mil.kn.

U tijeku je postupak rješavanja imovinskih sporova na Upravnom sudu, postupak spajanja katastarskih čestica i formiranje građevinske čestice za svaku fazu izgradnje nasipa.

Svrha i cilj projekta je zaštita od poplava Gornjeg Mekušja i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Karlovca.

B.02.01.01.08. Izgradnja retencije Ogulin, brane s pratećim građevinama na vodotoku Ogulinska Dobra na području naselja Turkovići kraj Ogulina

Projekt je prebačen na poziciju B.07.13.12.

B.02.01.01.09. Sanacija odrona na lijevoj obali Save u rkm 620 u naselju Palanjek na lokaciji preljeva Save u retenciju Lonjsko polje izgradnjom obaloutvrde na lijevoj obali Save u rkm 620

Realizirani iznos u 2018.godini je 6,062 mil.kn, od čega je 5,785 mil.kn iz sredstava CEB-a.

Cilj i svrha projekta je stabilizacija lijeve obale rijeke Save na lokaciji preljeva Palanjek i lijevog savskog nasipa nizvodno od preljeva, izgradnjom obaloutvrde od kamenog materijala na fašinskom madracu. Globalna stabilnost obale se rješava ugradnjom čeličnog žmurja, koje se povezuju AB gredom. Radovi su započeli po izmijenjenom i dopunjenom projektu u lipnju 2018. godine, a planirani završetak radova je krajem 2019. godine.

B.02.01.01.10. Sanacija lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,056 mil.kn.

Svrha i cilj projekta je izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save, s ciljem zaštite nasipa od erozije temeljnog tla ispod nasipa.

Idejni projekt je ugovoren u svibnju 2017. godine, u završnoj je fazi, ali je u tijeku izrada studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu s kojom će idejni projekt morati biti usklađen, te iz tog razloga nije još izdana lokacijska dozvola. Rok za izradu studije je ožujak 2019. godine.

B.02.01.01.11. Izgradnja akumulacije Šumetlica

Ugovoreno je izvođenje radova I. i II etape. Rok za izvođenje radova je 36 mjeseci, a ugovor je sklopljen u veljači 2017. godine. Radovi su započeli u listopadu 2018. godine.

Cilj i svrha projekta je vodoopskrba gradova Pakraca i Lipika s gravitirajućim naseljima, navodnjavanje poljoprivrednih površina te obrana od poplava nizvodnog područja (gradovi Pakrac i Lipik, te ostala naselja).

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,001 mil.kn.

B.02.01.01.12. Regulacija rijeke Pakre na dionici rkm 21+930-24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine

U 2018. godini započeto je s izvođenjem radova čija je svrha regulacija rijeke Pakre i smanjenje poplavlivanja okolnog područja. Rok izvođenja radova je 3 godine. Realizacija u 2018. godini je 0,741 mil.kn.

B.02.01.01.13. Akumulacija Švajcarija

U 2018. godini realizirani iznos je 0,105 mil.kn za troškove kontrole projekta (betonske konstrukcije i nasute građevine), izradu Plana izvođenja radova, Pravilnika o upravljanju i rukovanju akumulacije Švajcarija i Projekta tehničkog promatranja akumulacije Švajcarija.

U 2018. godini provedena je javna nabava i potpisani su ugovori za izvođenje radova i obavljanje nadzora. Radovi započinju početkom 2019. godine, čim to budu omogućili vremenski uvjeti. Planirano vrijeme izgradnje je 3 godine.

Svrha projekta je zaštita od poplava područja nizvodno od pregradnih profila postojeće akumulacije, osobito rasterećenja potoka Brdarica pa time i Bukvika, na području općine Donja Motičina i Feričanci, a u cilju kontrole i smanjenje vodnog vala brdskih voda.

Projekt akumulacije započet je 2009. godine.

B.02.01.01.14. Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zaštitu od velikih voda Save i potoka Vlahinička naselja Donja Jelenska i Zapolic etapnom izgradnjom

U 2018. godini je realizirano 0,390 mil.kn, obavljena su sudska vještačenja i procjene za otkup zemljišta i ishoda je građevinska dozvola za I fazu, te je predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za drugu fazu.

Krajem 2018. godine raspisani su natječaji za radove I faze s rokom izrade 24 mjeseca od potpisivanja ugovora. Također je u tijeku nabava stručnog nadzora i arheološkog nadzora.

Cilj projekta je zaštita naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Vlahinička etapnom izgradnjom.

B.02.01.01.15. Izgradnja II etape akumulacije Londža, brane s pratećim građevinama

Ukupna realizacija u 2018. godini je 0,066 mil.kn.

Sadašnja izgrađena građevina ima funkciju zaštite od štetnog djelovanja velikih voda, zaštite od poplava nizvodnog područja toka rijeke Londže i korištenjem voda. Završeni su radovi na nadogradnji zemljanog trupa brane i desnog boka brane s novim preljevnim kanalom za razinu 50 g.v.v., zaštita uzvodnog pokosa brane lomljenim kamenom i izmješten je postojeći TK kabl koji se nalazio u zaplavnom prostoru akumulacije. U 2018. godini završen je Geodetski elaborat parcelacije za građenje šumske ceste na području akumulacije Londža, sastavnog djela II etape akumulacije Londža. U tijeku je otkup zemljišta na dijelu akumulacije i za izgradnju šumske ceste. Za izgradnju šumske ceste koja se planira izgraditi u ovoj fazi izrađen je glavni i izvedbeni projekt, nakon otkupa zemljišta planira se pristupiti izvođenju radova na izgradnji šumske ceste u III kvartalu 2019. godine, planirani rok završetka radova je 12 mjeseci.

Svrha izgradnje šumske ceste je neometan pristup poljoprivrednim i šumskim površinama, a služiti će kao obodna prometnica oko akumulacije s ciljem redovnog nadzora i održavanja ove vodne građevine.

B.02.01.01.16. Uređenje vodotoka Koritnjak

U 2018. godini realizirani iznos je 0,003 mil.kn za troškove dozvola i vodnog doprinosa. Ishoda je građevinska dozvola. Zapocet je postupak javne nabave za radove, koji se planira završiti početkom 2019. godine, nakon čega slijedi sklapanje ugovora za izvođenje radova. Radovi se planiraju završiti u roku od 12 mjeseci.

Projektom je obuhvaćeno uređenje dijela vodotoka Koritnjak radi osiguranja pokosa i dna

vodotoka od erozije, te gradnju 2 pločasta propusta kojima bi se omogućio prilaz akumulaciji Koritnjak.

B.02.01.01.17. Izgradnja pločastog propusta na kanalu Crni fok (km 0+555)

U 2018. godini realizirani iznos je 0,003 mil.kn za troškove dozvola i provođenje postupaka javne nabave. U tijeku je sklapanje ugovora s izvođačem radova, dok su nadzori ugovoreni. S radovima se planira započeti odmah po potpisu ugovora i omogućenih vremenski uvjeta, a isti se planiraju završiti u roku od 12 mjeseci.

Svrha projekta je izgradnja pločastog propusta na kanalu Crni fok radi pristupa mehanizacije kanalu kod provođenja mjera obrane od poplava i redovnog održavanja kanala.

B.02.01.01.18. Izgradnja retencije Glogovica s pripadajućim građevinama

Svrha retencije je zaštita od velikih voda grada Slavonskog Broda i naselja nizvodno od retencije.

Do sada je izrađen idejni, glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim podlogama, tender dokumentacija te je provedena kontrola glavnog projekta od ovlaštenog revidenta. Ishođene su potvrde na glavni projekt od javnopravnih tijela. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekoliko preostalih čestica.

U sklopu izgradnje retencije Glogovica predviđeno je izmještanje dijela postojećeg dalekovoda, za što je potrebno ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu. Izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola je u nadležnosti HEP-a. Zbog nemogućnosti dobivanja suglasnosti prolaska dalekovoda kroz tri čestice HEP za novo rješenje isходи lokacijsku i građevinsku dozvolu.

U 2018. godini realizirano je 0,017 mil.kn na provedbi arheološkog rekognosciranja. Početkom 2019. godine namjera je podnijeti zahtjev te ishoditi građevinsku dozvolu.

B.02.01.01.19. Izgradnja Podcentra za uzbunjivanje i obavješćavanje (čuvarnica Borovik)

U 2018. godini realizirani iznos je 0,478 mil.kn za radove, nadzore, dozvole, suglasnosti i provođenje postupaka javne nabave. Radovi se izvode i planiraju se završiti u srpnju 2019. godine.

Svrha projekta je izgradnja objekta čuvarnice – Podcentra za uzbunjivanje i obavješćavanje uz akumulaciju Borovik koja je obveza Hrvatskih voda sukladno važećim zakonskim i podzakonskih propisima vezanim za ovakvu vrstu građevina (nadzor akumulacije 24 sata na dan).

B.02.01.01.20. Rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina

U 2018. godini realizirani iznos je 0,089 mil.kn za troškove idejnog i glavnog projekta, ishođenja dozvola i postupaka javne nabave. Ishođena je lokacijska dozvola, provedena parcelacija zemljišta, u tijeku je otkup čestica i izrada glavnog projekta. U 2019. godini planira se ishoditi građevinska dozvola, provesti javna nabava za radove i nadzore. S radovima bi se započelo 2020. godine, s rokom izgradnje od 3 godine.

Svrha i cilj projekta je pronalaženje rješenja za izgradnju/rekonstrukciju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina u svrhu obrane od poplava, fiksiranja toka i stabiliziranja obala rijeke Dunav uz nasipe Gomboš i Batina te stvaranje preduvjeta za urbanu nadogradnju i uređenje prostora za građane (odmor i rekreaciju, šetnice duž cijele trase nasipa Batina), a zbog neadekvatnog stupnja zaštite od štetnog djelovanja i dotrajalosti konstrukcije pojedinih dijelova postojeće obaloutvrde.

Projekt je započet u 2016. godini.

B.02.01.01.21. Izgradnja akumulacije Polojac

U 2018. godini realizirano je 0,330 mil.kn i ugovoren je glavni projekt s rokom izrade do sredine 2019. godine. Lokacijska dozvola vrijedi do lipnja 2019. godine te je odmah potrebno započeti s otkupom zemljišta.

Svrha izgradnje akumulacije na lijevoobalnom pritoku Polojac je ublažavanje vodnih valova vodotoka Kutinice i zaštita Kutine od poplava, rekreacija stanovništva, vodoopskrba Kutine i uže regije te navodnjavanje poljoprivrednih površina.

B.02.01.01.22. Regulacija potoka Črnomerec

Realizirani iznos je 0,097 mil.kn.

Za izvođenje navedenih radova sklopljen je sporazum s Gradom Zagrebom koji provodi sve postupke nabave. Ishođena je izmjena i dopuna lokacijske dozvole, a ishođenje građevinskih dozvola po fazama je u postupku. Realizirani iznos odnosi se na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

B.02.01.01.23. Uređenje vodotoka Bistrac (lijevi nasip, desni nasip, korito vodotoka od km 0+679,17 do km 2+716,56, propust vodotoka Bistrac u km 1+069,86, most preko Bistraca u km 2+147,7, čep na Bistracu)

Realizirani iznos je 0,000 mil.kn.

Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave, koja će dati daljnje smjernice za rad. Namjena ovog projekta je zaštita od poplava na području desnog savskog zaobalja samoborskog područja i naselja Strmec Samoborski, Prelci, Zlodi, Vrbovec Samoborski, Medsave, Savršćak, Celine Samoborske, Samoborski Otok i vodocrpilište Strmec.

B.02.01.01.24. Regulacija korita vodotoka Rudarska gradna-I. faza regulacije od stac. 4+775,00 do stac. 5+020,00

Realizirani iznos je 1,343 mil.kn.

Radovi su započeli 10. srpnja 2018. godine te je do kraja godine realizirano 43% ugovorenih radova. U tijeku je postupak sklapanja I. dodatka ugovoru koji uključuje više i manje radnje te vantroškovničke radove zbog potrebe promjene tehnologije zaštite građevinske jame na dionici nadsvođenja vodotoka kod klizišta.

B.02.01.01.25. Izgradnja spojnog nasipa (L=316 m), ustave Matovčina, lijevog uspornog nasipa Rakovice (L=2.967 m), zaštitnog zida u Prelcima (L=184 m), mosta preko Rakovice u km 2+362,07, mosta preko Rakovice u km 3+113,10

Realizirani iznos u 2018. godini je 9,241 mil.kn iz sredstava CEB-a.

Radovi na izgradnji V. etape samoborskih nasipa ugovoreni su i započeti 2016. godine, s rokom izvođenja 30 mjeseci.

Od radova do sada je izveden spojni nasip u ukupnoj duljini, most preko Rakovice u km 2+362,07, lijevi usporni nasip u ukupnoj duljini cca 2.800 m, ustava Matovčina i zaštitni zid u Prelcima.

Na zahtjev lokalne zajednice, a uz suglasnost gradonačelnika Grada Svete Nedelje donesena je odluka da se novi most preko Rakovice u stac 3+113,10 neće graditi u sklopu ovog projekta prema važećoj projektnoj dokumentaciji, već će se zadržati postojeći most. U tu svrhu u 2017. godini ugovorena je izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije u svrhu izmjena i dopuna lokacijske dozvole. I. izmjena i dopuna lokacijske dozvole dobivena je 27.12.2018. godine. U izradi je glavni projekt za izmjenu i dopunu građevinske dozvole.

B.02.01.01.26. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora (kanala K-1, duljine 1.609 m, cestovnog prijelaza preko kanala K-1, ustave Zlodi)

Realizirani iznos je 0,000 mil.kn.

Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave, koja će dati daljnje smjernice za rad.

Namjera ovog projekta je zaštita od poplava na području desnog savskog zaobalja samoborskog područja i naselja Strmec Samoborski, Prelci, Zlodi, Vrbovec Samoborski,

Medsave, Savršćak, Celine Samoborske, Samoborski Otok i vodocrpilište Strmec.

B.02.01.01.27. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora (Kanala K-2, km 2+239,16 - 5+048,57; propusta preko kanala K-2 u km 2+279,45; propusta preko kanala K-2 u km 3+003,65; te propusta preko kanala K-2 u km 4+501,88)

Realizirani iznos je 0,000 mil.kn.

Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave, koja će dati daljnje smjernice za rad.

Namjera ovog projekta je zaštita od poplava na području desnog savskog zaobalja samoborskog područja i naselja Strmec Samoborski, Prelci, Zlodi, Vrbovec Samoborski, Medsave, Savršćak, Celine Samoborske, Samoborski Otok i vodocrpilište Strmec.

B.02.01.01.28. Izgradnja obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama

Realizirani iznos u 2018. godini je 4,061 mil.kn.

Na desnoj obali rijeke Save od naselja Medsave do granice s Republikom Slovenijom registrirana su oštećenja obaloutvrda na lokacijama kod naselja Medsave i naselja Samoborski Otok. Navedena oštećenja ugrožavaju stabilnost zaštitnih građevina - nasipa. U tu svrhu pristupilo se realizaciji projekta izgradnje dviju novih obaloutvrda na navedenim pozicijama.

Za obaloutvrd u Medsavama u 2016. godini ishoda je građevinska dozvola, dovršeno je istraživanje ihtiofaune i revizija projektne dokumentacije. U 2017. godini su ugovoreni i započeti radovi na izgradnji obaloutvrde s rokom izvođenja 24 mjeseca. Radovi na izgradnji obaloutvrde u Medsavama završeni su tijekom srpnja 2018. godine, te slijedi tehnički pregled i ishoda je uporabne dozvole.

Radovi na izgradnji obaloutvrde u Samoborskom Otoku ugovoreni su krajem 2018. godine s rokom izvođenja dvije godine (studen 2020.).

B.02.01.01.29. Izgradnja sustava lijevobalnih savskih nasipa zaprešićkog područja duljine 10,0 km

Realizirani iznos je 0,000 mil.kn.

Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave, koja će dati daljnje smjernice za rad.

U stanju neizgrađenosti sustava pojavom 100 godišnjih velikih voda, plavi 14,2 km² prostora i ugroženi su dijelovi naselja Drenje Brdovečko, Zdenci Brdovečki, Javorje, Prudnice, Savski Marof.

B.02.01.01.30. Hidrotehnički čvor Jankomir-Sava Zagreb

Realizirani iznos je 0,000 mil.kn.

Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave, koja će dati daljnje smjernice za rad.

B.02.01.01.31. Rekonstrukcija preljevnog praga na odteretnom kanalu Odra, dužine 900 m

Realizirani iznos je 0,000 mil.kn.

Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave, koja će dati daljnje smjernice za rad.

B.02.01.01.32. Izgradnja transferzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša dužine 7 km

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,701 mil.kn.

Namjena projekta je zaštita naseljenih područja desnog zaobalja rijeke Save koje se nalazi pod usporom retencije Odransko polje.

2018. godine izvršene su usluge izrade glavnog projekta, izrade parcelacijskog elaborata, kontrola glavnog projekta te usluga dodatnih geotehničkih istražnih radova i izrade izvedbenog projekta eksploatacije nalazišta materijala.

Budući da je ovjera parcelacijskih elaborata trajala do prosinca 2018. godine i ishođenje građevinske dozvole zatraženo je tek u prosincu 2018. godine.

B.02.01.01.33. Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - Strmec Bukevski

Realizirani iznos u 2018. godini je 9,938 mil.kn.

Radovi na dovršetku rekonstrukcije nasipa ugovoreni su i započeti 2016. godine, a u 2018. godini sklopljen je I. dodatak ugovoru s rokom završetka 22.11.2019. godine.

Do sada je nabavljeno i ugrađeno cca 145.000 m³ od planiranih cca 212.000 m³ gline u nasip, čime je izvedeno cca 48% ugovorenih radova.

Ovim projektom rekonstruira se nasip u cilju usklađivanja sa stupnjem zaštite uzvodne i nizvodne dionice nasipa čime se postiže zaštita od poplava 12 naselja u velikogoričkoj Posavini i 10 naselja u općini Orle.

B.02.01.01.34. Izgradnja desnog nasipa rijeke Save od naselja Donje Bukevje do naselja Drnek, u dužini 2.300 m

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,026 mil.kn.

Radovi na izgradnji desnog nasipa rijeke Save od Donjeg Bukevja do Drnka u potpunosti su dovršeni 2015. godine. U 2018. godini je proveden tehnički pregled i 09.11.2018. godine dobivena je uporabna dozvola.

Izgradnjom ovog nasipa se postiže zaštita od poplava 12 naselja u velikogoričkoj Posavini i 10 naselja u općini Orle.

B.02.01.01.35. Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek – Suša

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,747 mil.kn.

U 2018. godini ugovorena je izrada glavnog projekta koji obuhvaća i izradu ostale projektne dokumentacije za izvođenje, te izrada parcelacijskog elaborata. U 2019. godini slijedi nastavak izrade projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole.

B.02.01.01.36. Rekonstrukcija desnog uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,235 mil.kn.

Krajem 2016. godine ugovorena je usluga izrade projektne dokumentacije, glavni i izvedbeni projekt u svrhu ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju desnog uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica. Izrada iste nastavljena je i 2018. godine. U 2019. godini slijedi izrada novelacije idejnog projekta te ishođenje izmjena i dopuna lokacijske dozvole zbog promjena tehničkog rješenja uz most preko Rakovice u Prelcima.

B.02.01.01.37. Rekonstrukcije lijevoobalnih savskih nasipa između Hrušćice i Dubrovčaka, dužine 13 km

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,032 mil.kn.

Predmetni zahvat predstavlja rekonstrukciju i nadvišenje nasipa između naselja Hrušćice i Nartskih Novaka.

U 2018. godini proveden je postupak nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta, dodatne istražne radove, te ishođenje građevinske dozvole, ali je isti poništen. U 2019. godini slijedi pokretanje novog postupka javne nabave za izradu projekta dokumentacije.

B.02.01.01.38. Obaloutvrde na rijeci Savi na lokacijama: Okunščak, Rugvica, Oborovo, uzvodno od ustave Prevlaka, nizvodno od ustave Prevlaka, uzvodno od Dubrovčaka

Realizirani iznos u 2018. godini je 1,717 mil.kn.

Radovi na izgradnji obaloutvrde uzvodno od ustave Prevlake su u potpunosti izvedeni 2016. godine i izvršena je primopredaja radova. U 2017. godini je obavljen tehnički pregled i 30.06.2017. godine je dobivena uporabna dozvola.

Radovi na izgradnji obaloutvrde Oborovo ugovoreni 2016. godine su potpuno izvedeni, tijekom 2018. godine je obavljen tehnički pregled i 20.07.2018. je dobivena uporabna dozvola.

Radovi na izgradnji obaloutvrde Okunščak su u potpunosti dovršeni u 2018. godini i 18.12.2018. je obavljen tehnički pregled. Uporabna dozvola i primopredaja će biti početkom 2019. godine.

Radovi na izgradnji obaloutvrde Rugvica su u potpunosti dovršeni u 2018. godini i 18.12.2018. je obavljen tehnički pregled. Uporabna dozvola i primopredaja će biti početkom 2019. godine.

Svrha projekta je zaštititi obalu od daljnjeg oštećenja te izgradnjom obaloutvrda zaštititi postojeći nasip u zaobalju, lokalne prometnice uz nasip, kao i sam objekt ustave Prevlaka.

B.02.01.01.39. Prag u koritu rijeke Save kod Novaka Šćitarjevskih

Realizirani iznos je 0,000 mil.kn.

U sklopu pozicije B.02.01.01.54. izvršena je analiza projekata s prijedlogom daljnjih koraka za projektiranje pragova u koritu rijeke Save koja će definirati daljnje smjernice vezano za sve pragove u koritu rijeke Save.

B.02.01.01.40. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja

Realizirani su radovi u iznosu 2,009 mil.kn za zaobalni kanal, pripremne radove i rekonstrukciju nasipa. Izvođenje radova na rekonstrukciji nasipa planira se završiti do najkasnije listopada 2020. godine. Cilj projekta je povećanje stupnja sigurnosti zaobalja od 100 godišnjih velikih voda Save, odnosno zaštita naselja Oprisavci.

B.02.01.01.41. Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotocima Česma, Severinska i Lipova

U 2018. godini je realizirano 0,006 mil.kn.

U 2018. godini ishodena je izmjena i dopuna građevinske dozvole, a krajem 2018. godine raspisana je nabava radova, čije trajanje se predviđa 6 mjeseci od potpisivanja ugovora.

Građevine će služiti za reguliranje malih voda rijeke Česme na način da u malovodnim periodima osiguravaju određenu razinu vodnih lica (kota krune pojedinog praga).

B.02.01.01.42. Izgradnja obaloutvrde u Brođanima

Završeni su radovi u cijelosti čime je saniran odron desne obale Kupe u Brođanima.

Obavljen tehnički pregled. U 2018. godini nije bilo realizacije.

B.02.01.01.43. Rekonstrukcija akumulacije Vinica

U 2018. godini realizirano je 0,000 mil.kn.

Radovi na rekonstrukciji akumulacije Vinica su u potpunosti dovršeni. Postojeći ribnjak je rekonstruiran u akumulaciju (brana i evakuacijski objekti), te sada sigurno štiti naselje Vinica od velikih voda vodotoka Vinica.

Dobivena je uporabna dozvola. Projekt je završen.

B.02.01.01.44. Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacije Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Franetićima

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,349 mil.kn.

Cilj projekta je uređivanje vodnog režima zbog čestih plavljenja općine Draganić s brdskih slivova. Pozicija se sastoji od 3 planirana zahvata: Uređenja brzotoka Kupčina, Regulacija kanala Črnac i Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Franetićima.

Idejni projekt „Uređenja brzotoka Kupčina“ je ugovoren u kolovozu 2017. godine i završen je, ali je potrebno naknadno provesti postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Nakon izrade Elaborata zaštite okoliša i provedbe postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš biti će predan zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole.

Idejni projekt „Regulacija kanala Črnac“ je ugovoren u prosincu 2017. godine i završen je, a ishodenje lokacijske dozvole je pri kraju.

Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Franetićima se aktivirati nakon izvođenja radova na uređenju brzotoka Kupčina i regulacije kanala Črnac, zbog toga što hidrološki podaci iz starih projekata i Studije sliva Kupe iz 2015. godine znatno odstupaju te je potrebno empirijski proučiti ponašanje sliva za vrijeme velikih voda nakon uređenja kanala Črnac i brzotoka Kupčina.

B.02.01.01.45. Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima

U 2018. godini provedena javna nabava za izradu projektne dokumentacije za zahvat "Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima". Realizirano je 0,002 mil.kn. Sredinom 2019. godine predviđa se izrada projektne dokumentacije te daljnje postupanje (ishodenje lokacijske dozvole, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i sl.).

B.02.01.01.46. Izgradnja južnog nasipa retencije Lonjsko polje od km 12+745,00 do km 19+120

Završena je izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja i upis u katastar i zemljišne knjige. Za 2019. godinu planiran je tehnički pregled.

Realizirani su radovi u iznosu od 3,040 mil.kn na izradi elaborata, te obnovi Južnog nasipa Lonjskog polja na dionici 1 i dionici 4. Dovršetak radova na dionici 1 i dionici 4 planiran je u 2019. godini.

Svrha i cilj projekta je obnova postojećeg nasipa i zaštita od poplave naselja na desnoj obali rijeke Save nizvodno od naselja Svinjičko do naselja Lonje.

B.02.01.01.47. Izgradnja retencije Planički Jarek

Realizirani iznos u 2018. godini je 2,480 mil.kn.

2018. godine sklopljen je ugovor o građenju s rokom izvođenja dvije godine (travanj 2020.). Tijekom 2018. godine izvedena je prva faza radova te je gradilište u mirovanju do svibnja 2019. godine, kada kreće druga faza.

Retencija se sastoji od tijela brane od 17.000 m³ šljunka s glinenom jezgrom, preljevom te ulazno-izlaznom građevinom, dužina brane je 174 m, najveća građevinska visina je 9,33 m.

Izgradnjom retencije postiže se značajno smanjenje velikih voda nizvodno od retencije, te povoljni učinak na sniženje vodnih nivoa vodotoka Planički Jarek na području grada Dugo Selo te sprečavanje poplavnih događaja u istočnom dijelu grada.

B.02.01.01.48. Izgradnja retencije Martin Breg

Realizirani iznos u 2018. godini je 2,545 mil.kn.

2018. godine sklopljen je ugovor o građenju s rokom izvođenja dvije godine (ožujak 2020.). Tijekom 2018. godine izvedena je prva faza radova, te je gradilište u mirovanju do travnja 2019. godine, kada kreće druga faza.

Retencija se sastoji od tijela brane od 17.100 m³ šljunka s glinenom jezgrom, preljevom te ulazno-izlaznom građevinom, dužina brane je 112 m, najveća građevinska visina je 14,50 m.

Izgradnjom retencije postiže se značajno smanjenje velikih voda nizvodno od retencije, te povoljni učinak na sniženje vodnih nivoa vodotoka Martin Breg na području grada Dugo Selo te sprečavanje poplavnih događaja u centralnom dijelu grada.

B.02.01.01.49. Retencija Vučkovec

U 2018. godini realizirano je 0,000 mil.kn.

Radovi na izgradnji su dovršeni. Retencija Vučkovec je izgrađena radi zaštite Toplica Sveti Martin od velikih voda vodotoka Gradišćak.

Potrebno je izraditi geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru te uknjižiti objekat u katastru i zemljišnim knjigama.

B.02.01.01.50. Akumulacija Dabrovica

U 2018. godini realizirani iznos je 0,000 mil.kn.

Odustaje se od projekta akumulacije zbog geotehničkih razloga (klizišta) te će se predložiti novo rješenje za obranu od poplava sliva Dabrovica.

B.02.01.01.51. Izgradnja retencije Reka-Donja Stubica

Realizirani iznos je 0,000 mil.kn.

Tijekom 2017. godine proveden je postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (izrađen Elaborat). Rješenjem nadležnog Ureda upućeni smo u provođenje postupka utjecaja zahvata na okoliš te na provođenje postupka glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. Na dio rješenja kojim nas se upućuje u postupak utjecaja zahvata na okoliš uložili smo žalbu. Tijekom 2018. godine dobili smo rješenje o odbacivanju žalbe, stoga smo u obavezi provesti studiju utjecaja na okoliš i provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na okoliš.

B.02.01.01.52. Retencija Smiljanova Graba

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,608 mil.kn.

Tijekom 2018. godine nastavljeni su i završeni u ugovornom roku radovi na izgradnji retencije Smiljanova Graba. Retencija Smiljanova graba sastoji se od izvedene nasute brane, koja je izvedena ugradnjom 40.000 m³ kamenog materijala, u evakuacijske građevine je ugrađeno 185.000 kg armature te 2.500 m³ betona.

Izgradnjom retencije postigli smo značajno smanjenje velikih voda nizvodno od retencije, te povoljni učinak na sniženje vodnih nivoa vodotoka Krapinica na području Đurmanca i grada Krapine.

Za predmetni objekat proveden je tehnički pregled i ishođena Uporabna dozvola.

B.02.01.01.53. Izgradnja praga u koritu rijeke Save kod Drenja

Realizirani iznos je 0,000 mil.kn.

U sklopu pozicije B.02.01.01.54. izvršena je analiza projekata s prijedlogom daljnjih koraka za projektiranje pragova u koritu rijeke Save koja će definirati daljnje smjernice vezano za sve pragove u koritu rijeke Save.

B.02.01.01.54. Pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka-Jarun

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,000 mil.kn.

Namjena projekta je regulacija vodnog režima malih i srednjih voda koja se ogleda u povišenju vodnih razina u koritu rijeke za 1 do 2 metra u odnosu na postojeće stanje, čime bi se revitalizirale vodne razine na razine iz sredine devedesetih godina prošlog stoljeća. 2017. godine izrađena je Analiza projekata s prijedlogom daljnjih koraka za projektiranje pragova u koritu rijeke Save kojom je prikazana optimizacija projekta u vidu povećanja sigurnosti objekata tijekom izgradnje i životnog vijeka uz smanjenje troškova izgradnje pragova.

B.02.01.01.55. Potok Goštiraj u Svetoj Nedelji

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,006 mil.kn.

Namjera projekta je zaštita od plavljenja na području grada Sveta Nedelja, naselja Rakitje, Bestovje i Novaki.

U 2017. godini podnesen je zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole, te je ista ishođena 21.11.2018. godine.

B.02.01.01.56. Radovi sanacije temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama te hidromehaničke opreme na branama retencije Kustošak, E i F3, Čokot, Štefanovec II i Črnomerec

Realizirani iznos u 2018. godini je 10,403 mil.kn, od čega je 10,360 mil.kn iz sredstava CEB-a. Radovi sanacije na branama retencije Kustošak, E i F3, Čokot, Štefanovec II i Črnomerec su u potpunosti izvedeni u lipnju 2016. godine, te je izvršen pregled i primopredaja radova.

Radovi sanacije na branama Lagvić i Pustodol su ugovoreni 07.03.2018. godine, s rokom izvođenja 12 mjeseci. Do kraja 2018. godine je izvedeno 92% radova. Završetak se očekuje u ožujku 2019. godine.

Sanacijom temeljnih ispusta doprinosi se zaštiti od poplava područja grada Zagreba nizvodno od retencija.

B.02.01.01.57. Rekonstrukcija vodnih građevina na području Gaj

U 2018. godini je realiziran iznos 0,015 mil.kn za izradu glavnog projekta, troškove ishođenja potvrda. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole.

U 2019. godini se planira ishoditi građevinska dozvola, provesti javno nadmetanje za radove i nadzore, iste ugovoriti i započeti s radovima, koji bi trajali 12 mjeseci.

Projektom je predviđena izgradnja/rekonstrukcija kanala, cijevnih propusta i sifona na području oko sustava odvodnje potoka Borza kod naselja Duboševica, a u svrhu rješavanja problema poplavljanja šireg područja Gaj u Baranji (naselja, farme, poljoprivredne površine, ceste, putevi itd.).

B.02.01.01.58. Izgradnja stepenice na rijeci Glini (Fajerov mlin)

Završeni su radovi u cijelosti. Održan je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola.

Projektom je osigurana stabilizacija korita rijeke Gline na području grada Gline izgradnjom betonske pregrade. Hrvatske vode nisu investitor II faze, koja se odnosi na izgradnju mHE, međutim po završetku II faze, morat će se ukloniti zagat iz korita rijeke Gline.

B.02.01.01.59. Izgradnja retencije Vir Vrbovec

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,388 mil.kn.

Izgradnjom retencije planira se grad Vrbovec zaštititi od velikih voda vodotoka Zlenin.

U 2018. godini ugovorena je i izvršena izrada izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja i tender dokumentacije. Građevinska dozvola za izgradnju retencije Vir je u fazi ishođenja.

2018. godine je sklopljen Ugovor o radovima s HEP-om za izmještanje SN dalekovoda na području retencijskog prostora retencije Vir, izvoditelj je započeo s radovima u siječnju 2019. godine. Način korištenja materijala za gradnju brane retencije Vir reguliran je Sporazumom između Hrvatskih voda i Grada Vrbovca.

Retencija Vir je dužine 382 m sa širinom krune 7,5 m i volumenom tijela brane od 25.000 m³, sa preljevnom te ulazno-izlaznom građevinom.

Izgradnjom retencije VIR postiže se značajno smanjenje velikih voda nizvodno od retencije, te povoljni učinak na sniženje vodnih nivoa vodotoka Zlenin na području grada Vrbovec te sprečavanje poplavnih događaja u centralnom dijelu grada.

B.02.01.01.60. Zacjevljenje dijela potoka Matačina

U 2018. godini realizirano je 0,000 mil.kn.

Radovi su u potpunosti dovršeni i ishođena je uporabna dozvola.

Projekt je završen.

B.02.01.01.61. Izmještanje glavnog oteretnog kanala u k.o. podgorje Bistransko; zahvat-produljenje i povišenje nasipa te izgradnja čepova na obodnom kanalu u čvoru Zaprešić

Planirani i realizirani iznos je 0,000 mil.kn.

Radovi na izmještanju glavnog oteretnog kanala dovršeni su 2015. godine, a 2016. godine je

ishođena uporabna dozvola.

Izmještanjem oteretnog kanala omogućuje se odvodnja površinskih voda i odvodnja oborinskih voda s autoceste Zagreb-Macelj, kao i gospodarske zone.

B.02.01.01.62. Rekonstrukcija nasipa Virje Otok-Brezje (3,7 km)

U 2018. godini realizirano je 0,625 mil.kn.

Prilikom poplave 2012. godine došlo je do prelijevanja i proboja nasipa, poplavljena su 3 naselja (Otok Virje, Vratno Otok i Virje Križovljansko), a ugrožen je bio i desni nasip akumulacije HE Varaždin. Potrebno je rekonstruirati nasip u projektnim gabaritima.

Riješeni su imovinsko-pravni poslovi i ishođena je građevinska dozvola.

Projekt (s radovima) se planira završiti do 2021. godine. Projekt se sufinancira sredstvima projekta Intereg – Frisco 2.2.

B.02.01.01.63. Izgradnja nasipa Hrašćan, uz staro korito HE Varaždin (3,0 km)

U 2018. godini realizirano je 0,000 mil.kn.

Izrađen je glavni projekt rekonstrukcije nasipa i revizija glavnog projekta za rekonstrukciju nasipa. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih poslova za ishođenje građevinske dozvole. Prilikom poplave 2012. godine došlo je do prelijevanja nasipa, poplavljene su poljoprivredne površine te je potrebno rekonstruirati nasip.

Zemljišno knjižno ispravni postupak za nasip Gornji Hrašćan je u tijeku.

Projekt (s radovima) se planira završiti do 2022. godine.

B.02.01.01.64. Drava-rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Pušćine (4 km)

U 2018. godini realizirano je 0,025 mil.kn.

Svrha projekta je zaštita naselja Pušćine od velikih voda rijeke Drave.

Izrađen je glavni projekt na koji su dobivene potvrde, potrebno je ishoditi nove uvjete zaštite prirode i zatražiti građevinsku dozvolu.

Projekt (s radovima) se planira završiti do 2022. godine.

B.02.01.01.65. Rekonstrukcija Murskog nasipa km 22+594-25+912

U 2018. godini realizirano je 0,000 mil.kn.

Radovi su završeni. Izrađen je Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru i dobivena je uporabna dozvola.

Projekt je završen.

B.02.01.01.66. Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 16+425-22+594

U 2018. godini realizirano je 5,951 mil.kn.

Izvedeni su radovi na rekonstrukciji glavnog murskog nasipa od km 16+425 do km 22+594. .

Priprema se dokumentacija za tehnički pregled. Očekuje se ishođenje uporabne dozvole u prvoj polovici 2019. godine.

B.02.01.01.67. Akumulacija Kešinci

U 2018. godini realizirani iznos je 5,190 mil.kn, od čega je 4,997 mil.kn z iz sredstava CEB-a.

Radovi i nadzor su započeti početkom 2018. godine, a planiraju se okončati u kolovozu 2020. godine. Do kraja 2018. godine izvedeno je 40% radova.

Svrha projekta je zaštita od poplava područja nizvodno od pregradnih profila (naselja općine Semeljci) od bujičnih voda, osobito u vrijeme obilnih oborina, a u cilju kontrole i smanjenja vodnog vala dijela bujičnog područja Đakovačkog ravnjaka, a akumulirana voda u jezeru može se koristiti za navodnjavanje i eventualno za šport i rekreaciju.

B.02.01.01.68. Akumulacija Breznica

U 2018. godini realizirani iznos je 0,241 mil.kn za poslove otkupa zemljišta i izradu glavnog projekta. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole. U 2019. godini planira se ishoditi građevinska dozvola i provesti javno nadmetanje za radove i nadzore, iste ugovoriti i započeti

radove u 2020. godini, s rokom izvođenja od 3 godine.

Svrha projekta je zaštita od poplava područja nizvodno od pregradnih profila (naselja općine Podgorač i Koška) od brdskih voda, osobito u vrijeme obilnih oborina u cilju kontrole i smanjenja vodnog vala brdskih voda, a akumulirana voda u jezeru može se koristiti za navodnjavanje i eventualno za šport i rekreaciju.

B.02.01.01.69. Rekonstrukcija i izgradnja ustava CS Podunavlje

U 2018. godini realizirani iznos je 2,674 mil.kn za izvršene radove i nadzore. Radovi su započeli u 2018. godini, planiraju se završiti u roku od 3 godine, a izvode se samo 6 mjeseci godišnje zbog uvjeta zaštite prirode. Do kraja 2018. godine izvedeno je 18% radova.

Svrha projekta je brže upuštanje poplavnog vala voda Dunava u zaobalje nasipa. Površine u zaobalju nasipa obrane od poplava Dunav - Drava su površine nekadašnjeg ribnjaka. Upuštanje poplavnih voda u zaobalje i održavanje vodenih površina retencije u zaštiti je biološke raznolikosti Parka prirode "Kopački rit", stoga je u cilju zaštite ukupne biološke raznolikosti izuzetno važno da se stari ribnjaci revitaliziraju i u njima osigura retencijsku prostor.

B.02.01.01.70. Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava naselja Karašica

U 2018. godini realizirani iznos je 0,052 mil.kn za dio glavnog projekta i troškove imovinsko pravnih poslova.

U 2019. godini planira se završiti glavni projekt i ishoditi građevinska dozvola, provesti postupak javne nabave za radove i nadzore, s kojima bi se započelo 2020. godine i isti bi trajali 3 godine.

Projekt je započet 2016. godine sa svrhom i ciljem pronalaženje rješenja za izgradnju/rekonstrukciju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina u svrhu obrane od poplava, a zbog neadekvatnog stupnja zaštite od štetnog djelovanja, dotrajalosti privremenog nasipa i učestalih poplava.

B.02.01.01.71. Akumulacija/retencija Stublovac

U 2018. godini realizirani iznos je 0,045 mil.kn za izradu parcelacijskih elaborata.

U 2019. godini planiraju se izraditi glavni i izvedbeni projekti, te ishoditi građevinska dozvola. S radovima bi se započelo u 2020. godini i isti bi trajali 3 godine.

Projekt je započet 2015. godine u svrhu zaštite od poplava područja nizvodno od pregradnih profila (naselja grada Slatine i Kozice) od brdskih voda, osobito u vrijeme obilnih oborina, a u cilju kontrole i smanjenja vodnog vala brdskih voda.

B.02.01.01.72. Akumulacija/retencija Marjanac

U 2018. godini realizirani iznos je 0,027 mil.kn, vezan za troškove ishođenja lokacijske dozvole za akumulaciju i postupaka javne nabave. Kod projekta je sporno donošenje novog prostornog plana Grada Orahovice kako bi se mogao predati zahtjev i za ishođenje lokacijske dozvole za retenciju.

U 2019. godini planira se provesti parcelacija i otkup zemljišta za akumulaciju i eventualno za retenciju.

Svrha projekta je zaštita od poplava i erozije područja nizvodno od pregradnog profila, osobito u vrijeme obilnih oborina na sjeveroistočnom dijelu grada Orahovice, na području općina Feričanci i Đurđenovac. Kod pojava intenzivnijih oborina, s brzom koncentracijom protoka i naglim dotokom u potok Marjanac, ugrožene su magistralna glavna željeznička pruga Zagreb – Koprivnica - Osijek, te stambeni i gospodarski objekti nizvodnih naselja Karlovac Feričanački i Magadenovac. Rješenjem je predviđena izgradnja jedne retencije i akumulacije.

B.02.01.01.73. Regulacija Orljave s izgradnjom nasipa i zaštitnog zida na područjima Ciglenika i Bečice, km 8.717-9.400

Ukupna realizacija u 2018. godini je 0,182 mil.kn.

Izrađena je Novelacija projektnih podloga glavnog i izvedbenog projekta, tendera za ustupanje radova građenja, elaborat parcelacije za nove čestice koje nisu bile obuhvaćene prethodnim elaboratom za zahvat i podnesen je zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole.

U tijeku je izvlaštenje-otkup zemljišta, stambenog i gospodarskih objekata koji se nalaze unutar obuhvata zahvata i uvjet su za početak izvođenja radova regulacije rijeke Orljave koji se planiraju početi u III. kvartalu 2019. godine, planirani rok završetka radova je 24 mjeseca. Svrha projekta je zaštita zaobalja rijeke Orljave i stambenih i gospodarskih objekata naselja Ciglenik i Bečica, općina Oriovac u Brodsko-posavskoj županiji od štetnog djelovanja visokih voda rijeke Orljave reguliranjem korita, izgradnjom obalnog nasipa i AB zida.

B.02.01.01.74. Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640

U 2018. godini je realiziran iznos 4,087 mil.kn, a odnosi se na izvedene radove 1. faze: izgradnja gumene pregrade i radove 2. faze: od rkm 0+000 do rkm 0+400 r.Vuke, uključujući troškove obavljenih nadzora.

U 2019. godini nastavlja se s radovima 1. i 2. faze, a započinje se s ugovorenim radovima rekonstrukcije obalnog pojasa na lijevoj obali rijeke Vuke od rkm 1+393 do rkm 1+897 rijeke Vuke, uključujući i obavljanje ugovorenih nadzora, koji bi trajali 24 mjeseca. Također, nastavlja se s ponovljenim ishodaњem dozvola za fazu od rkm 0+400 do rkm 1+400 rijeke Vuke, pa ako se ishode dozvole planira se provesti postupak javne nabave za izvođenje radova.

Projekt je započet 2011. godine u cilju zaštite grada Vukovara od velikih voda Dunava i Vuke. Predmetni zahvat u prostoru obuhvaća potez od rkm 0+000 do rkm 3+640 rijeke Vuke, podijeljen na 6 etapa.

Rijeka Vuka na dionici kroz grad Vukovar od ušća u Dunav do ušća Bobotskog kanala u sadašnjem stanju ne zadovoljava uvjete vodnogospodarskog uređenja rijeke Vuke na području grada Vukovara. Stanje uređenosti rijeke Vuke ne odgovara hidrotehničkim, urbanističkim, ekološkim i krajobraznim kriterijima na području grada Vukovara. Vodostaji rijeke Vuke tijekom ljetnog razdoblja uobičajeno se nalaze u domeni malih voda, odnosno učestale su pojave malog ili gotovo nikakvog dotoka, što uzrokuje loše stanje voda na području grada Vukovara.

B.02.01.01.75. Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke-luka Vukovar

Projekt je završen. Izvedeni su radovi na rekonstrukciji obaloutvrde u duljini cca 1.150 m, uređenje obalnog pojasa te rekonstrukcija skelske rampe. Rekonstrukcija obaloutvrde je izvedena betonskim blokovima ukupne površine 9.660 m². Radovi su se odvijali kroz dvije dionice, započeli su 2015. godine, a završeni u 2017. godini te je ishodaњa uporabna dozvola za obje dionice radova.

B.02.01.01.76. Uređenje i zaštita od poplava Otoka športova u Vukovaru

U 2018. godini realizirani iznos je 6,349 mil.kn za izvođenje radova i obavljanje stručnih nadzora uređenja i zaštite od poplava Otoka športova. Radovi su trebali biti završeni do kraja 2018. godine, ali zbog problema u poslovanju izvođač radova nije završio radove u roku.

U 2019. godini planira se riješiti problem s izvođačem radova i okončati radove, jer je veći dio radova izveden (86%).

Projekt je započet 2011. godine u svrhu obrane od poplava grada Vukovara, do kote 83.00 mnm (+680 cm na vodomjeru Vukovar, što odgovara početku mjera izvanrednog stanja obrane od poplava grada Vukovara). Ishodaњe su sve dozvole, a s radovima je započeto 2015. godine.

B.02.01.01.77. Retencija/akumulacija Drljan

Realizacija u 2018. godini iznosi 0,327 mil.kn za troškove izrade dijela glavnog projekta i troškove provođenja postupaka u katastru.

U 2019. godini planira se završiti glavni projekt, riješiti imovinsko – pravno stanje (otkup

zemljišta) i ishoditi građevinska dozvola. Početak radova se planira u 2020. godini, koji bi trajali 3 godine.

Svrha projekta je izgradnja 2 retencije i uređenje nizvodnog dijela Drljanskog potoka radi sprečavanja poplavlivanja grada Iloka.

B.02.01.01.78. Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području rijeke Dunav

Realizirano je 3,610 mil.kn na sljedećim projektima:

- Izgradnja pregrade na rijeci Orljavi u Požegi - izrada geodetske projektne podloge i idejnog projekta, glavnog i izvedbenog projekta, tender dokumentacije za ustupanje radova građenja te prijedloga odluke o vanjskoj granici inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata parcelacije.
- Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, izvedbenog projekta, plana izvođenja radova od imenovanog koordinatora I zaštite na radu i tendera za nabavu radova građenja za zahvat „Rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje u Četvrtkovcu“.
- Statička analiza stanja oštećenog mosta na kanalu Kupa – Kupa na lokaciji 6+000 (most Šišljavić) s geotehničkim elaboratom i projektom sanacije.
- Provedba istražnih radova i geodetskog snimanja s izradom projektnih podloga, elaborata o potrebi procjene utjecaja na okoliš, glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, izvedbenog projekta, geodetskog projekta, plana izvođenja radova i tendera za rekonstrukciju nasipa na branjenom području Banovina, na dionicama na kojima su se provodile mjere aktivne obrane od poplava“.
- Uređenje potoka Brebrovac u Čegljima u duljini od cca 1,5 km, od stac. 1+900 do stac. 3+400 - geotehnički istražni radovi s izradom projektnih podloga, izrada geodetskog projekta kao dijela idejnog projekta, ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela, izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu, te izrada Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za sanaciju korita potoka Brebrovac u naselju Čeglje (grad Jastrebarsko) u dužini 1.500 m uzvodno od D1.
- Vodotok Glogovica - vodna stepenica u km 5+100, k.o. Rastušje - Izrada elaborata za podnošenje zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš s prethodnom ocjenom o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat uređenja vodotoka.
- Regulacija vodotoka Bijela od km 25+573,51 – km 28+316,53 – izrađena je novelacija idejnog projekta.
- Regulacija vodotoka Garešnica u Garešnici od km 1+504 (most Garešnica – Međurić) do km 2+050 (most Garešnica – Kutina) .
- Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une - izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole.
- Rekonstrukcija kamenog zida na desnoj obali Kupe u Karlovcu, od Mažuranićeve obale do Dubovca (1.200 m) - izrada elaborata sa stručnim nalazom geologa o stanju zida, nasipa i obale, te prikazom smjernica za izradu projektne dokumentacije.
- Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda – izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole.
- Zaštita naselja od Šišljavića do Luke Pokupske od poplavnih voda rijeke Kupe - provedba istražnih radova s izradom geodetskih i geotehničkih projektnih podloga za izradu idejnog rješenja kao podloge za ishođenje izmjene prostornog plana uređenja grada Karlovca.
- Idejni projekt za izradu zaštitnih hidrotehničkih objekata za obranu od poplave na lijevoj i desnoj obali rijeke Gline naselja Topusko i Velika Vranovina –izrada idejnog projekta.
- Provedba istražnih radova i geodetskog snimanja s izradom projektnih podloga, elaborata o potrebi procjene utjecaja na okoliš, glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, izvedbenog projekta, geodetskog projekta, plana izvođenja

- radova i tendera za rekonstrukciju nasipa na branjenom području 10.
- Glavni i izvedbeni projekt uređenja vodotoka Koritnjak – projekt završen.
- Idejni projekt rekonstrukcije zatvarača temeljnog ispusta brane Borovik.
- Idejni projekt akumulacije Gornja Motičina.
- Idejni projekt akumulacije Divlja dolina.
- Idejni projekt ustave Stara Drava u Bilju.
- Idejni projekt uređenja retencijskog prostora bujice Zmajevac.
- Idejni projekt izgradnje sustava zaštite od poplava naselja Punitovci.
- Idejni projekt ustave Stara Drava u Josipovcu s platoom za mobilnu crpku.
- Rijeka Lonja, Negovec 9+750-10+170 (sanacija odrona) - Izrada glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole.
- Rijeka Lonja, Mlaka 12+079-12+504 (sanacija korita) - Izrada glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole.
- Tehničko rješenje sanacije nasipa uz kanal K-2 u Strmcu Samoborskom.
- Projekt "Retencija Rešetarica - idejni projekt s geotehničkom i geomehaničkom podlogom".
- Projekt "Retencija Rešetarica - idejni projekt s geotehničkom i geomehaničkom podlogom".
- Izgradnja retencije Burdelj -novelacija idejnog projekta za lok. Dozvolu i Studije utjecaja na okoliš – izrada idejnog projekta - izrada idejnog projekta, novi projekt, rok završetka kraj 2019. – dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole – izgradnjom retencije povećava se stupanj zaštite od poplava naselja u nizvodnom dijelu sliva. Nabava pokrenuta krajem 2018. godine.
- Uređenje potoka Jabučeta od stacionaže 0+000 do stacionaže 1+700 u naselju Jabučeta.

B.02.01.01.79. Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 275+770 do rkm 276+277 u selu Štitaru

Svrha zahvata je spriječavanje širenja odrona lijeve obale rijeke Save te njenog primicanja postojećem nasipu izvedbom obaloutvrde od kamenog nabačaja. Radovi sanacije odrona lijeve obale Save su ugovoreni krajem prosinca 2014. godine i započeli su u kolovozu 2015. godine.

U 2018. godini je realizirano 1,813 mil.kn. Do sada su izvedeni svi radovi na izvedbi obaloutvrde ukupne duljine 500 m. Nakon usvajanja geodetskog snimka izvedenog stanja te eventualnih popravaka može se pristupiti tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole za izvedeni dio.

Početak 2016. godine uočena je pojava tri nova odrona lijeve obale Save uzvodno od odrona koji se sanira. Krajem 2016. godine ugovorena je izrada idejnog projekta za sanaciju uzvodna tri odrona lijeve obale Save, te je u studenom 2017. godine ishođena lokacijska dozvola za tzv. II. etapu. Sredinom 2018. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju novih odrona u svrhu ishođenja građevinske dozvole. U tijeku je kontrola glavnog projekta II. etape te se očekuje u veljači 2019. godine podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.

B.02.01.01.80. Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od rkm 0+000 do rkm 10+50,80 od naselja Selišta Sunjskog do Graduse

Realizirani su radovi u iznosu od 0,312 mil.kn. Projekt je podijeljen u četiri faze.

Radovi I. faze su završeni i ishođena je privremena uporabna dozvola. Radovi III. faze su završeni u cijelosti i napravljena je primopredaja objekta. Nakon ishođenja II. izmjena i dopuna lokacijske dozvole, potrebno je napraviti izmjenu glavnog projekta za III. fazu i ishoditi izmjenu građevinske dozvole, kako bi mogli provesti tehnički pregled i ishoditi uporabnu dozvolu za III. fazu. Za IV. fazu je napravljena izmjena glavnog projekta zbog potrebe izmjene tehničkog rješenja odvodnje nasipa i ceste, stoga je potrebno ugovoriti vanstroškovničke i naknadne radove, kako bi izgradnja IV. faze završila u cijelosti u 2019.

godini. U tijeku je procedura ishođenja izmjena i dopuna lokacijske dozvole i građevinske dozvole za IV. fazu. Radovi II. faze čekaju izmjenu lokacijske i građevinske dozvole. Svrha i cilj projekta je rekonstrukcija postojećeg nasipa i izgradnja nadvišenja od 1,2 m iznad 100 godišnje velike vode, a sve radi zaštite od poplava naselja Gradusa Posavska, Gornja i Donja Letina i Sunjsko Selište.

B.02.01.01.81. Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice

U 2018. godini realizirano je 1,696 mil.kn.

Svrha projekta Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od Selca do Rečice, u duljini od cca 12 km, je obrana od poplava grada Karlovca i cjelokupnog područja Srednjeg Posavlja.

Projekt je trenutno u fazi završetka izrade glavnog projekta, za koji se dogovara drugi dodatak ugovora radi dodatnih potreba za projektiranjem izmještanja instalacija vodovoda i elektro instalacija rasvjete. U sklopu ugovora izvodi se geodetski elaborat parcelacije, čiji završetak se predviđa u veljači 2019. godine. Cjelokupni glavni i izvedbeni projekt, kao i tender dokumentacija za izvođenje radova predviđa se završiti do kraja ožujka 2019. godine.

B.02.01.01.82. Izgradnja lijevoobalnog nasipa Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300

U tijeku je javna nabava radova za izgradnju III. etape te dovršetak gradnje 2. faze. Ukupni nasip uljine cca 7 km, podijeljen je u 4 faze. I., II., i IV. faza su u potpunosti izvedene, osim cca 200 m zaštitnog zida II. faze, a što nije izvedeno zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa. Planirani objekt je dio funkcionalne cjeline sustava obrane od poplava grada Karlovca.

Realizirani iznos u 2018. godini je 3,713 mil.kn.

Tijekom 2018. godine završeni su u cijelosti radovi na Izgradnji lijevoobalnog nasipa Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300 – dovršetak II. faze.

U tijeku je izvođenje radova na izgradnji III. faze. Do sada je realizirani iznos na izgradnji III. faze 3,180 mil.kn.

Izvedeni su zemljani nasip i objekti, a preostala je izgradnja zadnje dionice (obrambeni zid). Ukupna cijena radova premašit će ugovoreni iznos za više od 25% (primarno zbog višeradnji u inundacijskom prostoru između nasipa i obala rijeke Kupe) i u postupku je iznalaženje rješenja. Nastavak radova i dovršetak slijedi u 2019. godine kada to omogućće vremenski uvjeti.

B.02.01.01.83. Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu izgradnjom obaloutvrde od km 363+100 do km 363+700

Sveukupna realizacija za 2018. godini iznosi 5,048 mil.kn, od čega je 4,798 mil.kn iz sredstava CEB-a.

U 2018. godine nastavljena je sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu, od km 363+100 do km 363+700, radi osiguranja lijeve obale Save od postojeće obaloutvrde u centru grada do 50 m uzvodno od ušća Mrsunje u rijeku Savu. Nastavak obaloutvrde osigurat će potrebnu stabilnost obale i pokosa rijeke Save. Planiranim zahvatom uređuje se obala izgradnjom obaloutvrde, pješačke staze, stubišta i bitvi te se uređuje ušće Mrsunje.

Do sada su izvedeni pripremni radovi, uređenje ušća Mrsunje i obale uzvodno od ušća, a nizvodno od ušća izvedeni su radovi na izradi pokosa obaloutvrde od dna do završne AB grede na koti 90,30 m, s izradom dijela AB stubišta, bitvi, platoa limnigrafa, propusta zaobalnih voda s platoom, a koji će se završiti u 2019. godini. Ostaje još za izvesti rampe, parkiralište, pješačke staze (šetnice), uređenje zelenog pojasa te izraditi novu javnu rasvjetu.

Arheološkim nadzorom uočeni su brojni nalazi (ostaci grobova po svoj prilici iz kasnog srednjeg vijeka) te su na tom dijelu, od strane djelatnika Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu, obustavljeni građevinski radovi, a investitor je dužan što prije osigurati

provedbu Zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja.

B.02.01.01.84. Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca

Postojeća crpna stanica Teča izgrađena je 1932. godine za odvodnju melioracijskog područja dijela Biđ-bosutskog polja. Odvodnja se vrši u rijeku Savu. Postojeći objekt je dotrajavao te prijeti urušavanjem i ispadanjem iz pogona. Kako je vjerojatnost kvarova ovako starog pogona vrlo velika, a posljedice na zaobalje u obliku poplava bile bi nesagledive - pristupilo se planiranju izgradnje novog objekta 50 m uzvodno od postojeće crpne stanice. Izrađena je projektna dokumentacija te je ishođena građevinska dozvola u IV. kvartalu 2018. godine. U prosincu 2018. godine objavljen je poziv za javnu nabavu za izgradnju crpne stanice. Svrha izgradnje nove crpne stanice sa pripadajućim objektima je sigurna i pouzdana odvodnja dijela Biđ bosutskog polja veličine 5.250 hektara sa ciljem zaštite od štetnog djelovanja voda i povećanje poljoprivredne proizvodnje. Crpna stanica projektirana je od gravitacijskog ispusta i tri crpna agregata kapaciteta 6,12 m³/s.

U 2018. godini realizirano je 0,346 mil.kn za izradu glavnog projekta te ishođenje građevinske dozvole.

B.02.01.01.85. Regulacija Toplice u Daruvaru s izgradnjom nasipa

Do sada je ishođena lokacijska dozvole, te je izrađen glavni projekt. Cilj i svrha projekta je zaštita oko 13.500 stanovnika (grad Daruvar), smanjenje troškova izgradnje nizvodnog sustava, uređenje korita vodotoka Toplice (od reguliranog dijela uz akumulaciju do željezničkog mosta) i zaštita zaobalja od velikih voda Toplice, a razlog radovima je često izlivanje vode iz korita i plavljenje dijelova grada Daruvara. U 2018. godini pokrenut je postupak potpunog izvlaštenja. Planira se u 2019. godini riješiti sva imovinsko pravna pitanja i pristupiti ishođenju građevinske dozvole i ugovaranju radova i nadzora.

U 2018. godini realizirano je 0,199 mil.kn, a taj trošak se odnosio na troškove vještačenja.

B.02.01.01.86. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Davoru km 22+500-km 23+800 s izgradnjom zaštitnog zida

Realizirano je u 2018. godini 1,655 mil.kn.

Radovi su u potpunosti završeni, kompletirana je dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole, te će zahtjev biti podnešen u prvom kvartalu 2019. godine.

Cilj projekta je povećanje stupnja sigurnosti zaobalja od 100 godišnjih velikih voda rijeke Save, odnosno zaštita naselja Davor, a razlog planiranja radova su učestali visoki vodostaji Save. Lokacijskom dozvolom iz 2013. godine predviđeno izvođenje radova u 6 faza. Općina Davor i Hrvatske vode su suinvestitori za 3. i 4. fazu, a za ostale faze investitor je Općina Davor. Projektom je predviđeno nadvišenje dijela postojećeg nasipa i izgradnja obrambenog zida (3. faza – Hrvatske vode), te izgradnja šetnice s pratećom urbanom opremom.

B.02.01.01.87. Rekonstrukcija preljeva Palanjek

Obavljen je tehnički pregled i dobivena je uporabna dozvola.

Cilj projekta je sanacija oštećenja preljeva Palanjek čije je oštećenje ugrožavalo prometovanje preko mosta.

B.02.01.01.88. Izgradnja lateralnog kanala Kneževi Vinogradi - Zmajevac - sustav navodnjavanja Baranja

Projekt je završen i ishođena je uporabna dozvola.

B.02.01.01.89. Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak Desni

U 2018. godini realizirano je 0,235 mil.kn.

Ishođena je izmjena i dopuna lokacijske dozvole, povećan je pojas obuhvata i potrebno je otkupiti dodatne čestice. U tijeku je dovršetak glavnog projekta i ishođenje građevinske

dozvole.

Svrha i cilj projekta je rekonstrukcija postojećeg nasipa i izgradnja nadvišenja od 1,2 m iznad 100 godišnje velike vode, s rekonstrukcijom dijela županijske ceste koja prolazi uz nasip.

B.02.01.01.90. Uređenje potoka Radničko naselje u Bjelovaru

U 2018. godini je realizirano 0,000 mil.kn.

Projekt je završen u lipnju 2017. godine te je obavljen tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola.

B.02.01.01.91. Rekonstrukcija slapa na Donjoj Dobri u Lišnici, radovi od zajedničkog interesa s HEP-om

U 2018. godini realizirano 0,181 mil.kn na izradi Studije za provedbu postupka utjecaja na okoliš za ishođenje lokacijske dozvole. U 2019. godini planirana je izrada glavnog projekta i građevinska dozvola.

Cilj projekta je rekonstrukcija kamenog praga na rijeci Dobri u stacionaži km 18+100.

B.02.01.01.92. Uređenje potoka Šumetlica u Novoj Gradiški

Svrha projekta je regulacija vodotoka Šumetlica kroz grad Nova Gradiška. Tijekom 2015. i 2016. godine izrađen je glavni projekt, izvedbeni projekt i tender za nabavu radova zahvata "Rekonstrukcija potoka Šumetlica u Novoj Gradiški" uzvodno od tvornice Tang do Psunjske ulice. Građevinska dozvola za predmetni zahvat je ishođena u lipnju 2017. godine. U svibnju 2018. godine potpisan je ugovor s izvođačem radova i stručnim nadzorom. Predviđeni završetak radova je svibanj 2019. godine.

U 2018. godini su realizirani troškovi izvođenja u iznosu od 0,380 mil.kn.

B.02.01.01.93. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Davor-Pričac dužine 9.300 m

U 2018. godine realizirano je 0,000 mil.kn. Projekt ulazi u EU projekt rekonstrukcije berme Savskih nasipa.

Cilj projekta je povećanje stupnja sigurnosti zaobalja od 100 godišnjih velikih voda Save. Planirani projekt rekonstrukcije nasipa će obuhvatiti radove nadvišenja postojećeg nasipa, rekonstrukciju postojećih rampi i provjeru odvodnje zaobalja.

B.02.01.01.94. Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Kupe u Starom Farkašiću

Realizirani iznos je 0,080 mil.kn.

Idejni projekt je u potpunosti završen. Ugovorena je izrada studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Nakon provedenog postupka glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, pokrenut će se postupak za ishođenje lokacijske dozvole. Cilj i svrha projekta je sanacija oštećenja lijeve obale rijeke Kupe u naselju Stari Farkašić, smanjenje utjecaja erozijskih procesa lijeve obale te stabilizacija okolnog terena i lokalne prometnice iznad buduće obaloutvrde.

B.02.01.01.95. Izvedba zapadnog obodnog kanala dijela naselja Pretetinec

U 2018. godini realizirano je 0,148 mil.kn. Radovi su završeni.

Naselje Pretetinec je smješteno u depresiji i nema izgrađen sustav odvodnje oborinskih voda te prilikom intenzivnijih oborina dolazi do plavljenja dijela naselja. Izgradnjom obodnog kanala će se oborinska voda sigurno odvesti u kanal Senokoše koji se nalazi sjeverno od naselja Pretetinec.

Priprema se dokumentacija za tehnički pregled. Očekuje se ishođenje uporabne dozvole u prvoj polovici 2019. godine.

B.02.01.01.96. Rekonstrukcija pregrade korita rijeke Orljave u Pleternici

Svrha projekta je obnova postojeće pregrade u Pleternici zbog lošeg stanja same konstrukcije. Radovi na obnovi su započeli u veljači 2016. godine. Uslijed pojave visokih voda

u srpnju 2016. godine došlo je do dodatnih nepredviđenih radova i višeradnji, te izmjene projektne dokumentacije na temelju koje su se izvodili radovi. Završno sa kolovozom 2018. godine izvedeni su svi osnovni i dodatni radovi. U prosincu 2018. godine proveden je uspješno tehnički pregled te je u tjeku ishođenje uporabne dozvole. U 2018. godine realizirano je 0,621 mil.kn.

B.02.01.01.97. Rekonstrukcija kupskog nasipa u Starom Pračnom

Realizacija je u iznosu od 0,980 mil.kn za izradu glavnog i izvedbenog projekta, plana izvođenja radova i izradu tenedera za građenje za I i II fazu, elaborata parcelacije za I i II fazu. Dovođenje glavnog i izvedbenog projekta, plana izvođenja radova i izrada tendera za građenje, elaborata parcelacije i elaborata spajanja katastarskih čestica i geodetskog elaborata za evidentiranje građevine u katastru i upis u zemljišnu knjigu za II fazu planirano je za 2019. godinu.

Lokacijskom dozvolom su definirane faze građenja za koje će se ishoditi zasebne građevinske dozvole: I faza od km 0+000- 2+400 i km 8+450-11+617; II faza od km 2+400-8+450.

Svrha i cilj projekta je rekonstrukcija postojećeg nasipa ukupne dužine 11,7 km i izgradnja nadvišenja od 1,2 m iznad 100 godišnje velike vode, u funkciji zaštite naselja od poplave.

B.02.01.01.98. Sanacija prodora nasipa u Rajevom Selu

Svrha projekta je sanacija i rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na mjestu prodora u naselju Rajevo Selo nakon velikih voda u svibnju 2014. godine. Radovi su izvedeni u razdoblju od 2014. do 2015. godine, te se pristupilo izradi glavnog projekta i ishođenju građevinske dozvole.

Građevinska dozvola je ishođena u travnju 2017. godine te je predan zahtjev u katastru za provedbu geodetskog projekta.

U 2018. godini realizirano je 0,000 mil.kn. Početkom 2019. godine predviđeno je predati novi zahtjev za uporabnu dozvolu.

B.02.01.01.99. Sanacija prodora nasipa u Račinovcima

Svrha projekta je sanacija i rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na mjestu prodora u naselju Račinovci nakon velikih voda u svibnju 2014. godine. Radovi su izvedeni u razdoblju od 2014. do 2015. godine, te se pristupilo izradi glavnog projekta i ishođenju građevinske dozvole.

Građevinska dozvola je ishođena u veljači 2017. godine te je predan zahtjev u katastru za provedbu geodetskog projekta. Zbog preklapanja geodetskog projekta s elaboratom parcelacije izrađenog u svrhu modernizacije nasipa došlo je do problema u katastru.

U 2018. godini realizirano je 0,000 mil.kn.

Početkom 2019. godine predviđeno je predati zahtjev za uporabnu dozvolu.

B.02.01.01.100. Izgradnja objekata u području retencije Kupčina

Projekt je od iznimnog značaja za zaštitu grada Karlovca od velikih voda. Izgradnjom čvora Brodarci bi se vodni valovi Kupe i Dobre preusmjerili kanalom Kupa - Kupa u retenciju Kupčinu, odnosno u Kupu nizvodno od Karlovca. Krajem 2018. godine ugovorena je izrada idejnog projekta s istražnim radovima za objekte retencije Kupčina s čvorom Brodarci. Realizacija u 2018. godini je 0,741 mil.kn.

B.02.01.01.101. Sanacija savskog nasipa Županja, Bošnjaci, Posavski Podgajci, Rajevo Selo (Bošnjaci, Topola)

Svrha ovih radova je sanacija lijevoobalnog savskog nasipa na mjestu oštećenja i odrona u naselju Bošnjaci i Topola nakon velikih voda u svibnju 2014. godine. Radovi su izvedeni u razdoblju od 2014. do 2015. godine, te se pristupilo izradi glavnog projekta i ishođenju građevinske dozvole.

Građevinska dozvola za Topolu je ishođena u prosincu 2016. godine, a u prosincu je ishođena i uporabna dozvola. Građevinska dozvola za Bošnjake ishođena je u lipnju 2017. godine, a u

srpnju 2018. godine je ishođena uporabna dozvola. Također, u sklopu predmetne pozicije su i radovi sanacije jame u Bošnjacima koja je služila kao pozajmište materijala za sanaciju nasipa u Topoli. Predmetni radovi sanacije jame nisu u potpunosti završeni.

U 2018. godini realizirano je 0,102 mil.kn za troškove vodnog doprinosa i ishođenje uporabne dozvole.

B.02.01.01.102. Sanacija savskog nasipa Štitar

Predmetna pozicija je u sklopu pozicije B.02.01.01.103.

B.02.01.01.103. Sanacija savskog nasipa Babina Greda

Svrha ovih radova je nadvišenje lijevoobalnog savskog nasipa na kotu 1,2 m iznad 100 godišnje velike vode Save. Radovi su izvedeni u razdoblju od 2014. do 2015. godine, te se pristupilo izradi glavnog projekta i ishođenju građevinske dozvole.

Zahtjev za ishođenjem građevinske dozvole je odbijen u lipnju 2017. godine iz razloga što postojeći nasip nije u skladu s prostornim planovima uređenja. Da bi se ishodila građevinska dozvola potrebno je pričekati izmjene/dopune Prostornog plana.

Na predmetnoj poziciji nije bilo realizacije u 2018. godini.

B.02.01.01.104. Stabilizacija lijeve obale rijeke Save nizvodno od ustave Prevlaka

Realizacija u 2018. godini je 0,744 mil.kn na završetku izvođenja radova. U 2019. godini planiran je konačni obračun, tehnički pregled i primopredaja.

Svrha projekta je sanacija klizišta pokosa obale u duljini od 130 m s ciljem osiguravanja stabilnosti nožice i trupa nasipa.

B.02.01.01.105. Uređenje rijeke Drave u Osijeku

U 2018. godini realiziran iznos je 3,493 mil.kn, a odnosi se izradu projekta, kontrolu projekta (betonske konstrukcije i nasute građevine), ishođenje građevinske dozvole, troškove javne nabave, izvođenje radova i nadzora na 3. poddionici.

Projekt je započeo 2015. godine u svrhu obrane od poplava grada Osijeka zbog neadekvatnog stupnja zaštite od štetnog djelovanja voda pojedinih dijelova grada, dotrajalosti konstrukcije pojedinih dijelova postojeće obaloutvrde te potreba stvaranja preduvjeta za urbanu nadogradnju i uređenje prostora uz rijeku Dravu s ciljem omogućavanja korištenja za građane (kroz sadržaje za odmor i rekreaciju - mogućnost ostvarivanja šetnice „od Pampasa do Zelenog polja“, uređenje privezišta za čamce, otvaranje putničkog pristaništa i slično), zaštita industrijskih, vojnih i drugih postrojenja.

Projekt je podijeljen na 4 poddionice.

Na 1. poddionici – između dva mosta radovi su završeni i ishođena je uporabna dozvola s danom 30.08.2017. godine.

Za 2. poddionicu – stara luka Tranzit, sklopljeni su ugovori za izvođenje radova i obavljanje nadzora, započinje se s radovima početkom 2019. godine i izgradnja traje 5 godina.

Na 3. poddionici – Donji grad, radovi su trebali završiti 31.12.2018. godine, ali zbog problema poslovanja izvođača radova, isti nisu završeni i potrebno je riješiti problem završetka ugovora i daljnjih radova. Realizirano je 20% radova iz ugovora.

Za 4. poddionicu – Vrbik, izrađen je idejni projekt, u tijeku je recenzija istog i dogovor s gospodarskim subjektima oko detalja projekta (MORH, Šećerana, INA i drugi), nakon čega slijedi u 2019. godini zaključak o daljnjim aktivnostima na toj poddionici.

Ovaj projekt se sufinancira s Gradom Osijekom.

B.02.01.01.106. Uređenje sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić

U 2018. godini realizirani iznos je 0,020 mil.kn za troškove glavnog projekta i dozvola.

U 2019. godini planira se nastaviti s daljnjim projektiranjem – izradom glavnih projekata, ishođenjem građevinskih dozvola, kako bi 2020. godine stekli uvjete za provođenje nadmetanja za radove i nadzore, koji bi započeli 2020. godine i izvodili bi se tijekom 3 godine. Projekt započet 2015. godine u svrhu izgradnje sustava obrane od poplava za osiguranje

naselja Bokšić i Bokšić Lug regulacijom vodotoka Marjanac, Crnac, Jazvanac, Lukavac, Zdenačka Rijeka - desni pritoci rijeke Vučice (pritok rijeke Drave) i izgradnjom nasipa uz navedene vodotoke, uključivo automatske čepove za sprječavanje povrata vode prema naseljima Bokšić i Bokšić Lug i crpnu stanicu na uljevu vodotoka Lukavac u Vučicu.

B.02.01.01.107. Nasip Sveti Đurađ-Viljevo

U 2018. godini realizirani iznos je 0,193 mil.kn za troškove glavnog projekta, ishođenje građevinske dozvole, te vodni i komunalni doprinos.

U 2019. godini planira se provesti javna nabava za radove i nadzore, sa istima započeti odmah po potpisu ugovora te ih završiti u roku od 3 godine.

Svrha projekta je poboljšanje zaštite od poplava područja naselja, poljoprivrednih i drugih površina u zoni zaštite nasipa.

B.02.01.01.108. Uređenje rijeke Vučice u cilju obrane od poplava (Emaus)

U 2018. godini realizirani iznos je 0,000 mil.kn i ne planiraju se daljnje aktivnosti po ovom projektu.

S projektom započeto u 2015. godini u cilju zaštite od poplava naselja uz desnu obalu Vučice i turističkog kompleksa Emaus s lijeve strane Vučice. Izrađeni su idejni projekti, prema kojima moguća varijantna rješenje nisu u interesu vodnoga gospodarstva.

B.02.01.01.109. Uređenje potoka Čađavica i Slanca (pločasti propusti)

U 2018. godini realizirani iznos je 0,000 mil.kn, jer se nije mogao završiti glavni projekt niti riješiti vlasničko stanje zbog nemogućnosti provedbe parcelacije (zastoj u katastru).

U 2019. godini planira se riješiti problem s katastrom, ishoditi građevinska dozvola, provesti nadmetanje za radove i nadzore te započeti s istima s rokom izvođenja od 1 godine.

Cilj projekta je osiguranje pristupa akumulaciji Slanac i uređenja potoka Čađavica i Slanac radi sprječavanja izlivanja poplavnih voda na naselja i poljoprivredne površine.

B.02.01.01.110. Izgradnja regulacijske građevine u luci Osijek-pregrada „G“

Projekt je završen u 2016. godini.

B.02.01.01.111. Rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde-zoo vrt

U 2018. godini realizirani iznos je 0,160 mil.kn za troškove dozvola i dijela glavnog projekta. U

2019. godini planira se završiti glavni projekt i ishoditi građevinska dozvola te provesti javna nabava za radove i nadzore. S radovima bi se započelo u 2020. godini i isti bi trajali 3 godine.

Svrha projekta je da se produženjem postojeće obaloutvrde na lijevoj obali Drave i nasipa oko ZOO vrta u Osijeku postigne viša razina zaštite Grada Osijeka od poplava.

B.02.01.01.112. Izgradnja retencije Čret u slivu Bednje

U 2018. godini realizirano je 0,000 mil.kn.

Izrađen je idejni projekt i zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. U 2019. godini će se ishoditi lokacijska dozvola, izraditi parcelacijski elaborat i glavni projekt.

Projekt se planira završiti do kraja 2021. godine.

B.02.01.01.113. Izgradnja retencije Kamenica I u slivu Bednje

U 2018. godini realizirano je 0,000 mil.kn.

Izrađen je idejni projekt i zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. U 2019. godini će se ishoditi lokacijska dozvola, izraditi parcelacijski elaborat i glavni projekt.

Projekt se planira završiti do kraja 2021. godine.

B.02.01.01.114. Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak

Realizacija u 2018. godini je 4,815 mil.kn iz sredstava CEB-a.

Radovi su pri završetku i u 2019. godini planiran je konačni obračun, tehnički pregled i primopredaja.

Svrha projekta je sanacija klizišta pokosa obale u duljini od 250 m s ciljem osiguravanja stabilnosti nožice i trupa nasipa.

B.02.01.01.115. Bednja-retencija Koruščak

U 2018. godini realizirano je 0,000 mil.kn.

Izrađen je idejni projekt i zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. U 2019. će se ishoditi lokacijska dozvola, izraditi parcelacijski elaborat i glavni projekt.

Projekt se planira završiti do kraja 2021. godine.

B.02.01.01.116. Rekonstrukcija objekata na pregradnom mjestu s uklanjanjem nanosa iz akumulacije Bačica

Realizacija u 2018. godini je 0,000 mil.kn. Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.02.01.01.117. Rekonstrukcija objekata na pregradnom mjestu s uređenjem akumulacije Petnja

Svrha projekta je sanacija uočenih oštećenja na postojećoj pregradi. Do sad je izrađen izvedbeni projekt sanacije. Krajem lipnja 2017. godine objavljen je otvoreni postupak javne nabave te je u studenom potpisan ugovor s odabranim izvođačem. U 2018. godini su izvedeni pripremni radovi u iznosu od 0,293 mil.kn.

U ožujku 2019. godine se predviđa nastavak radova na sanaciji brane Petnja.

B.02.01.01.118. Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu

U 2018. godini realizirano je 0,149 mil.kn.

Za dionicu nasipa od Črnog mosta do autoceste je dobivena građevinska dozvola. Izrađen je projekt rekonstrukcije Črnog mosta preko Trnave. Za dionicu uzvodno autoceste je izrađen idejni projekt i ishođeni su posebni uvjeti.

U 2019. godini se planira postupak javne nabave i odabir izvođača radova i nadzora na nizvodnoj dionici, te ishođenje lokacijske dozvole i parcelacijskog elaborata za uzvodnu dionicu.

Projekt se planira završiti do kraja 2022. godine.

B.02.01.01.119. Rekonstrukcija i dogradnja glavnog murskog nasipa u Svetom Martinu na Muri

U 2018. godini realizirano je 0,296 mil.kn.

Budući je uočeno da nasip visinski ne zadovoljava u obrani od velikih voda Mure, potrebna je rekonstrukcija prema usuglašenim vodnim nivoima s Republikom Slovenijom.

Ishođena je građevinska dozvola, odabran izvođač radova i nadzor nad izgradnjom, te je izvođač uveden u posao. Rok završetka radova je kraj 2019. godine, a ishođenje uporabne dozvole u prvoj polovici 2020. godine. Projekt se sufinancira sredstvima projekta Intereg – Frisco 2.2.

B.02.01.01.120. Trakošćansko jezero-sanacija pregradnog profila kaskadnog brzotoka

U 2018. godini realizirano je 2,166 mil.kn.

Dovršeni su radovi sanacije brane i brzotoka prema glavnom i izvedbenom projekt, napravljen tehnički pregled.

U 2019. godini je potrebno izraditi projekt tehničkog promatranja i elaborat tehničkog promatranja brane.

B.02.01.01.121. IPA „Dobra voda za sve“ - revitalizacija rukavca rijeke Mure kod Žabnika u općini Sveti Martin na Muri

U 2018. godini realizirano je 0,088 mil.kn.

Izrađena je Studija glavne ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu i u tijeku je postupak procjene.

U 2019. godini se planira izrada glavnog projekta, javna nabava za izvođača radova i nadzor. Projekt se planira završiti do kraja 2020. godine.

B.02.01.01.122. Stabilizacija lijeve obale Dobre u Grdunu od zajedničkog interesa s HEP-om

Radovi su 2018. godine realizirani u iznosu od 0,000 mil.kn. Provedena je nabava za izradu glavnog projekta, podnesena je žalba na odluku o odabiru. U 2019. godini planirana je izrada glavnog projekta, otkup zemljišta i nabava za izvođenje radova.

Svrha projekta je stabilizacija lijeve obale Dobre nakon pojave odrona uslijed naglih i učestalih oscilacija vodostaja rijeke Dobre prouzročenih režimom rada HE Lešće.

B.02.01.01.123. Stabilizacija odrona lijeve obale Kupe u Jamničkoj Kiselici od zajedničkog interesa s Hrvatskim cestama

Radovi nisu ugovoreni. Predviđena je provedba postupka javne nabave za provedbu geodetskog snimanja i istražnih radova s izradom projektnih podloga, izrada idejnog rješenja, odnosno elaborata za provedbu postupka prethodne ocjene za ekološku mrežu, izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole i ishođenje posebnih uvjeta za zahvat "Stabilizacija odrona i lijeve obale Kupe u Jamničkoj Kiselici, od zajedničkog interesa s Hrvatskim cestama".

Svrha projekta je sanacija odrona na lijevoj obali Kupe u Jamničkoj Kiselici.

U 2018. godini realizirano je 0,000 mil.kn.

B.02.01.01.124. Rekonstrukcija nasipa Selnica-Dubovica s uspornim nasipima uz Plitvicu i Bednju

U 2018. godini realizirano je 0,120 mil.kn.

Izrađen je idejni projekt nasipa Selnica-Dubovica i ishođeni su posebni uvjeti gradnje. Izrađen je idejni projekt uspornih nasipa uz Bednju od ušća do Kapele Podravske i ishođeni su posebni uvjeti gradnje.

U 2019. godini se planira izrada idejnih projekata uz Bednju od Kapele Podravske do Ludbrega i uspornih nasipa uz Plitvicu; ishođenje lokacijskih dozvola i izrada parcelacijskih elaborata za nasip Selnica Dubovica i usporni nasip uz Bednju od ušća do Kapele Podravske te izrada glavnog projekta nasipa uz Bednju od ušća do Kapele Podravske.

Projekt se planira završiti do kraja 2023. godine.

B.02.01.01.125. Bistra Koprivnička-retencija Domaji

U 2018. godini realizirano je 0,000 mil.kn.

Izrađena je Studija uređenja sliva Bistre Koprivničke u kojoj je dokazano da retencija Domaji značajno doprinosi smanjenju vodnog vala na Bistri Koprivničkoj i time na smanjenju opasnosti od plavljenja grada Koprivnice. Zatraženo je uvrštenje retencije Domaji u prostorno-plansku dokumentaciju, međutim općina Sokolovac ne želi retenciju na svom području te je upitna mogućnost izgradnje predmetne retencije.

B.02.01.01.126. Bistra Koprivnička-retencija Bistra I

U 2018. godini realizirano je 0,000 mil.kn.

U planu za 2019. godinu je izrada idejnog projekta retencije Bistra I.

B.02.01.01.127. Sanacija procjeđivanja nasipa Podturen

U 2018. godini realizirano je 0,000 mil.kn.

U 2019. godini se planira izrada glavnog projekta sanacije i dobivanje građevinske dozvole, raspisivanje javnog natječaja za radove i nadzor te izvođenje radova na sanaciji.

B.02.01.01.128. Zaštita naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda Orljave

Ukupna realizacija u 2018. godini je 2,300 mil.kn, od čega je 1,478 mil.kn iz sredstava CEB-a.

Radovi na izgradnji zaštitnog i uspornog nasipa zahvata zaštite naselja Gradac i grada

Pleternice od velikih voda rijeke Orljave su u završnoj fazi, potrebno je napraviti geodetski snimak izvedenog stanja i geodetski elaborat za upis u katastar i zemljišne knjige ovjeren od strane područnog ureda, provedba tehničkog pregleda-primopredaja radova i izdavanje Uporabne dozvole.

Svrha i cilj izgradnje je osiguranje zaštite naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda rijeke Orljave izgradnjom zaštitnog zemljanog nasipa i uspornog nasipa na lijevoj obali rijeke Orljave, koji će povećati zaštitu područja, stambenih i gospodarskih objekata te spriječiti procjeđivanje ispod pruge prema naselju Gradac i grada Pleternice.

B.02.01.01.129. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Slavonskom Brodu u ulici Stjepana Radića od CS Mrsunja do rampe nizvodno od produktovoda, od km 6+700 do km 9+710

Radovi nisu ugovoreni. Na projektu nema aktivnosti zbog modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa.

B.02.01.01.130. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa kod Ruščice od km 22+400 do km 25+450

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,193 mil.kn. Izrađen je idejni projekt i ishođena je lokacijska dozvola. Izgradnjom lijevoobalnog savskog obrambenog nasipa zaštitit će se područje istočno od Slavanskog Broda, a izgradnjom crpne stanice na ušću vodotoka Glogova omogućit će se kvalitetna odvodnja površinskih voda u naselju Ruščica.

B.02.01.01.131. Izgradnja retencije Kamensko

Radovi nisu ugovoreni. Izgradnjom brane Kamensko na rijeci Brzaji, pritoci Orljave, postiže se redukcija velikih voda nizvodno od brane na prihvatljive vrijednosti.

U 2018. godini nije bilo realizacije.

B.02.01.01.132. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Dolina-Mačkovac, od km 9+800 do km 14+800

Radovi nisu ugovoreni. Navedenim radovima nadvisit će se postojeći nasip iznad 100 godišnje vode te sanirati postojeća slabija mjesta na nasipu. Projekt će se nastaviti u sklopu modernizacije lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške.

U 2018. godini nije bilo realizacije.

B.02.01.01.133. Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljima Donji Varoš, Stara Gradiška, Uskoci u duljini 4.850 m

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,120 mil.kn. Izrađen je Idejni projekt. Lokacijska dozvola je u postupku ishođenja. Postojeći nasip će se nadvisiti iznad 100 godišnje vode te će se sanirati postojeća slabija mjesta na nasipu.

B.02.01.01.134. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaci od km 0 do 12,100

U 2017. godini ugovoren je idejni projekt koji je završen i predan u 2018. godini. Cilj i svrha projekta su zaštita zaobalja površine do 5 km², uključujući naselje Mlaka s oko 40 stanovnika od velikih voda rijeke Save, povećanje stupnja sigurnosti lijevog zaobalja od 100 godišnjih velikih voda Save, koje će se dobiti nadvišenjem krune nasipa ili izgradnjom obrambenog zida i ojačanjem nožice zaobalnog pokosa nasipa sa servisnom cestom, smanjenje troškova pri provedbi redovnih mjera obrane od poplava. Nakon što se u 2018. godini ishodilo sva potrebna uvjerenja o vremenu građenja, u 2019. će se podnijeti zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole te će se pokrenuti nabava glavnog projekta. Također je u 2018. godini ugovorena izrada studije za glavnu ocjenu. Realizacija u 2018. godini je 0,488 mil.kn.

B.02.01.01.135. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Košutarica - Jasenovac od km 24,4 do km 35,6

U 2017. godini je ugovoren idejni projekt koji je završen i predan u 2018. godini. Cilj i svrha projekta su zaštita zaobalja uključujući naselja Košutarica i Jasenovac od velikih voda rijeke Save, povećanje stupnja sigurnosti lijevog zaobalja od 100 godišnjih velikih voda Save, koje će se dobiti nadvišenjem krune nasipa ili izgradnjom obrambenog zida i ojačanjem nožice zaobalnog pokosa nasipa sa servisnom cestom, smanjenje troškova pri provedbi redovnih mjera obrane od poplava.

Nakon što se u 2018. godini ishodilo sva potrebna uvjerenja o vremenu građenja, u 2019. će se podnijeti zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole te će se pokrenuti nabava glavnog projekta. Realizacija u 2018. godini je 0,511 mil.kn.

B.02.01.01.136. Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5 km

U 2018. godini realizirano je 0,212 mil.kn i ugovorena je izrada glavnog projekta. Produljeno je trajanje Lokacijske dozvole do svibnja 2019. godine.

Predmetni zahvat predstavlja rekonstrukciju i nadvišenje nasipa čija je svrha obrana od poplava naselja Dubrovčak Lijevi.

B.02.01.01.137. Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevec na području k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekuše i k.o. Turanj

Cilj i svrha projekta je zaštititi prigradska naselja od poplava kao i cestovnu komunikaciju. Ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta, geodetskih elaborata parcelacije za područje izvlaštenja-javno vodno dobro i za područje vodnog dobra, elaborata iskolčenja građevina te tehničkog dijela dokumentacije za ustupanje radova.

Realizacija u 2018. godini je 0,916 mil.kn.

B.02.01.01.138. Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice

Cilj i svrha projekta je evakuacija zaobalnih voda na predmetnom području. Ugovorena je provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole. Idejni projekt je izrađen i ishođeni su svi posebni uvjeti osim uvjeta iz područja zaštite prirode zbog naputka da se čeka izdavanje Studije utjecaja na okoliš. Nakon ishođenja uvjeta iz područja zaštite prirode podnijet će se zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. U međuvremenu je započela izrada Glavnog i izvedbenog projekta, plana izvođenja radova od koordinатора I i tendera za građenje zahvata Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice. Ugovoreni su i poslovi rješavanja imovinsko pravnih odnosa s Gradom Karlovcem.

Realizacija u 2018. godini je 0,473 mil.kn.

B.02.01.01.139. Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km

Planirani objekt je dio funkcionalne cjeline sustava obrane od poplava grada Karlovca. Tijekom 2018. godine završen je idejni projekt. Po završetku SUO napraviti će se eventualne dopune idejnog projekta po zahtjevima iz SUO. Ugovorena je izrada glavnog projekta Realizirano u 2018. godini je 0,510 mil.kn (izvedeni su dodatni geotehnički istražni radovi s laboratorijskim ispitivanjima, geotehnička projektna podloga i geotehnički elaborat, te su započeti radovi na izradi glavnog projekta po fazama).

B.02.01.01.140. Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, M. Švarča i Turanj u duljini od oko 4,5 km

Usluge su realizirane u iznosu od 2,541 mil.kn za izradu glavnog i izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja građevina te tehničkog dijela dokumentacije za ustupanje radova za zahvat Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj u duljini od oko 4,5 km. Također su provedena i

geodetska vještačenja.

Cilj i svrha projekta je zaštita gradskih i prigradskih naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj od poplave. Glavni projekti završeni i predani. U tijeku je ishođenje potvrda glavnog projekta.

B.02.01.01.141. Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Luki Lijevoj

Realizacija u 2018. godini je 0,021 mil.kn.

Svrha projekta je zaustaviti trenutno i spriječiti daljnje erozijsko djelovanje rijeke Save koje je zahvatilo pojas inundacije približivši se do same nožice nasipa. Ishođena je lokacijska dozvola. Ugovorena je izrada glavnog projekta s rokom izrade do rujna 2019. godine i parcelacijskog elaborata s rokom izrade do ožujka 2019. godine.

B.02.01.01.142. Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu

Realizacija u 2018. godini je 0,012 mil.kn.

Cilj projekta je sanacija klizišta obaloutvrdom na lijevoj obali Save u Galdovu. Ishođena je lokacijska dozvola. Ugovorena je izrada parcelacijskog elaborata sa rokom izrade do ožujka 2019. godine. U tijeku je ugovaranje izrade glavnog projekta.

B.02.01.01.143. Izgradnja obaloutvrde na obali Kupe u Starom Brodu od rkm 48+550 do rkm 48+700

Realizacija u 2018. godini je 0,065 mil.kn.

Cilj projekta je sanacija klizišta obaloutvrdom na obali Kupe u Starom Brodu. Ishođena je lokacijska dozvola. Ugovorena je izrada glavnog projekta s rokom izrade do ožujka 2019. godine. U tijeku je ugovaranje izrade glavnog projekta.

B.02.01.01.144. Regulacija vodooka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na području grada Kutine

U 2018. godini realizirano je 0,060 mil.kn za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. Cilj zahvata je sanacija i uređenje korita vodotoka radi povećanja stupnja zaštite zaobalja od velikih voda, naročito zaštita desne strane od erozijskog djelovanja vode i očuvanja tog prostora za korištenje u namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja.

B.02.01.01.145. Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusionje na području grada Pakraca

Realizacija u 2018. godini je 0,016 mil.kn.

Cilj regulacije ove dionice je uređenje korita vodotoka rijeke Pakre. Spomenuta dionica predviđena za uređenje, smještena je u prigradskom naselju Kusionje, odnosno na rubnom dijelu grada Pakraca. Osim regulacije korita vodotoka Pakre i rješenja odvodnje iz zaobalnog područja, potrebno je zaštititi zaobalje od velikih voda. Ishođena je građevinska dozvola, u tijeku je ugovaranje radova.

B.02.01.01.146. Izgradnja pločastog propusta od zajedničkog interesa s Općinom Klinča Selo

Usluge su 2018. godine izvedene u iznosu od 0,013 mil.kn. U 2019. godini planira se dovršetak projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu za izgradnju pločastog propusta. Svrha je izgradnja novog pločastog propusta zbog urušavanja postojećeg djelovanjem brzotoka Kupinec.

B.02.01.01.147. Regulacija i uređenje kanala Puhovec-CS Dugo Selo

Realizirani iznos je 0,000 mil.kn.

Potrebno je izvršiti novelaciju glavnog projekta, što je predviđeno za 2019. godinu.

B.02.01.01.148. Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1.333 do rkm 1.328 na području grada Vukovara

U 2018. godini realizirani iznos je 0,395 mil.kn, a odnosi se na troškove izrade projekta,

provedbe u katastru i ishođenje građevinske dozvole.

Projekt je podijeljen na 4 dionice (A, B, C i D). U 2019. godini planira se za dionice A, B i C provesti postupak javne nabave za radove i nadzore, a izvođenje radova bi trajalo 5 godina. Za dionicu D je u tijeku izrada studije na okoliš, koja će se završiti u 2019. godini te bi se iste godine proveo i potreban postupak ishođenja rješenja. Projekt se sufinancira s Gradom Vukovarom.

B.02.01.01.149. Projekt Drava Life-rekonstrukcija vodočuvarnice Legrad

U 2018. godini realizirano je 0,000 mil.kn. Projektom je predviđena obnova vodočuvarnice na Dravi kod Legrada u iznosu od 196.900 EUR-a (1,45 mil.kn) od čega EU sudjeluje u iznosu 60% i to iz programa LIFE. Postojeći objekt vodočuvarnica Legrad prenamijenit će se u edukativno vodni centar Drava za stjecanje praktičnih znanja o vodi te povezanosti prirode i rijeke, kroz igru, foto prikaze, projekcije, predavanja i stručnog vođenja uz rijeku Dravu. Uz edukaciju, namjena objekta će biti održavanje sastanaka međudržavne suradnje, kriznih stožera za vrijeme obrane od poplava i drugih aktivnosti u svrhu promicanja vodnog gospodarstva.

U tijeku je dovršetak izrade glavnog projekta rekonstrukcije vodočuvarnice. U 2019. godini će se ishoditi građevinska dozvola, započeti javna nabava za izvođenje radova i nadzor te započeti radovi. Završetak projekta planira se do kraja 2020. godine

B.02.01.01.150. Odvodnja brdskih voda Lušćice, Strmca i Dubovca, II etapa

Radovi su završeni prethodnih godina.

B.02.01.01.151. Ekološka revitalizacija rukavaca Boroš Drava i Aljmaški rit – Interreg - prekogranični program Mađarska - Hrvatska

Realizirani iznos u 2018. godini je 3,671 mil.kn za radove, nadzore i potreban monitoring.

U 2019. godini završili bi se preostali radovi, do sada je izvršeno 81% radova.

Projekt je započet 2009. godine u svrhu revitalizacije inundacijskog područja na desnoj obali rijeke Drave od rkm 0 do rkm 12.

B.02.01.02. UČEŠĆE U SUFINANCIRANJU VODNIH SUSTAVA

Na učešću u sufinanciranju vodnih sustava utrošeno je 13,468 mil.kn za sljedeća sufinanciranja:

- sufinanciranje uređenja i stabilizacije nasipa rijeke Lonje u Ivanić Gradu s Gradom Ivanić Gradom
- sufinanciranje izgradnje komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku s Lučkom upravom Sisak
- sufinanciranje radova na sanaciji potoka Bregana uzvodno od naselja Bregana
- sufinanciranje nadsvođenja potoka Prosenik u Gubaševu, od zajedničkog interesa s Gradom Zabokom
- sufinanciranje zaštite ceste Bregana-Grdanjci uz obalu potoka Bregana
- sufinanciranje izgradnje zamjenskog mosta preko Lipovečke Gradne u naselju gornji Kraj
- sufinanciranje radova od zajedničkog interesa s Gradom Karlovcem i Gradom Ozljom
- sufinanciranje uređenja odvodnje oborinskih voda i izgradnja pločnika u Ulici Petefi Šandora u Zmajevcu
- sufinanciranje sa ŽUC-sanacija plavljenja kolnika u Svetom Petru Mrežničkom na ŽC 3182
- sufinanciranje izgradnje sanitarne i oborinske kanalizacije u naselju Milanovac - ulica Svetog Križa
- sufinanciranje projekta uređenja korita i obale Plitvice te biciklističko-pješačke staze u Varaždinu.

B.02.02. JADRANSKO VODNO PODRUČJE

B.02.02.01. IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVA

Za izgradnju i uređivanje vodnih sustava na Jadranskom vodnom području realizirano je 9,741 mil.kn.

B.02.02.01.01. Regulacija vodotoka Glavičine od 0+000 do 0+600

Radovi nisu ugovoreni jer se od projekta odustalo.

B.02.02.01.02. Uređenje bujice Trzibalićevac, grad Drniš (III. faza)

Svrha i cilj projekta je sigurnost od poplava i uklapanje dionice bujice Trzibalićevac u urbanu sredinu, budući da se nalazi u centru grada Drniša.

Radovi su započeli u listopadu 2018. godine i realizirano 0,802 mil.kn.

B.02.02.01.03. Stabilizacija klizišta Grohovo na Riječini od zajedničkog interesa s HEP-om

Realizacija je 0,000 mil.kn. Radovi nisu ugovoreni.

B.02.01.01.04. Obrana od poplava grada Metkovića, desna obala Neretve

Realizacija u 2018. godini je 0,781 mil.kn. Projekt je započeo u 2013. godini, a svrha i cilj projekta je izgradnja sustava za obranu od poplava grada Metkovića na desnoj obali rijeke Neretve. Radovi su dovršeni u travnju 2017. godine.

Izgrađeno je cca 6,5 km obrambenog nasipa, cca 4,2 km glavnih dovodnih kanala, prelljevna građevina dužine 100 m, 4 propusta, 3 prijelazne rampe, 1 veći i 2 manja zaporna objekta s montažnim elementima, crpna stanica, regulacijska ustava, trafostanica i upravljačka kućica, kao i prometna mreža pristupnih puteva i pojasa za održavanje.

Tijekom 2018. godine ishođena je privremena uporabna dozvola, crpna stanica i regulacijska ustava priključeni su na energetske sustav te je objekat u funkciji obrane od poplava.

B.02.02.01.05. Zaštita od velikih voda dijela naselja Valbandon u Fažani

Realizacija je 0,008 mil.kn.

Idejnim rješenjem je zaštita od velikih voda ugroženog dijela naselja Valbandon obrađena kroz tri varijante. Za odabranu varijantu u 2018. godini ugovorena je izrada idejnog projekta uključivo i ishođenje lokacijske dozvole. Tijekom 2019. godine planira se izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole, kao i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Izgradnjom zatvorenog odvodnog kanala duljine cca 570 m spriječilo bi se zadržavanje vode na ugroženom dijelu naselja Valbandon u Fažani poznatog kao depresija Kontrada, te omogućila evakuacija iste prema recipijentu (more). U samoj depresiji Kontrada izvela bi se mreža sabirnih kanala duljine cca 850 m, te ulazno okno odvodnog kanala.

B.02.01.01.06. Zaštita grada Cresa od poplavnih voda (Retencije C1, C2, C3)

Realizacija je 0,000 mil.kn.

Retencije C1 i C2 su izgrađene, dok se za retenciju C3 priprema projektni zadatak.

Izgradnjom retencija štiti se grad Cres od velikih vodnih valova iz vanjskog sliva. Ugrožena je stara gradska jezgra grada Cresa jer je smjer tečenja voda usmjeren na gradsku luku, čime su direktno ugroženi stambeni i poslovni objekti te prometna i komunalna infrastruktura.

Izgradnjom retencija C1 i C2 stvorile su se pretpostavke za smanjivanje spomenutih vodnih valova. Cjelokupna zaštita grada Cresa zaokružuje se izgradnjom i treće retencije C3.

Pri izradi projektnog zadatka uočeno je da otegotnu okolnost za realizaciju retencije C3 predstavlja skućeni prostor postojećeg urbanog tkiva grada Cresa (s brojnom infrastrukturom) kroz koji se planiralo polaganje trase zatvorenog kanala koji retenciju spaja sa morem. Osim

toga, iako je retencija C2 izvedena, valja napomenuti da dio imovinsko-pravnih odnosa unutar iste još nije riješen, što će se pokušati raz riješiti kroz dokumentaciju za retenciju C3 koja je u njejoj neposrednoj blizini. Stoga se u 2019. godini planira izrada idejnog projekta te ishođenje lokacijske dozvole za preostalu retenciju i kanal koji retenciju spaja sa morem.

B.02.02.01.07. Zaštita od velikih voda Umaškog potoka

Realizacija je 0,002 mil.kn.

Projekt izgradnje regulacijskog kanala sastoji se od dvije dionice od kojih je za uzvodnu dionicu izrađena projektna dokumentacija te ishođena građevinska dozvola. Radovi na nizvodnoj dionici nisu podliježali obvezi ishođenja zakonom propisanih dozvola, te je ista tijekom 2018. godine realizirana kroz program preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava.

Sredinom 2018. godine proveden je otvoreni postupak javne nabave građevinskih i drugih radova uzvodne dionice, ali je isti poništen jer nije zaprimljena niti jedna ponuda, pa će se u 2019. godini postupak javne ponoviti.

Izgradnjom regulacijskog kanala spriječilo bi se zadržavanje vode na ugroženom lokalitetu Donji Picudo, te omogućila evakuacija iste prema recipijentu (Umaški potok).

B.02.02.01.08. Retencija Ljubljanija

Realizacija je 0,000 mil.kn.

Projekt je u fazi pripreme. Prethodnih godina je izrađen idejni projekt i posebna geodetska podloga. Izrađeni idejni projekt u 2019. godini treba novelirati u dijelu koji se odnosi na prostorno plansku dokumentaciju i mjere zaštite okoliša i prirode te potom uputiti nadležnim tijelima na ishođenje lokacijske dozvole.

Izgradnjom retencije na vodotoku Umaški potok značajno će se reducirati velike vode i zaštititi grad Umag od štetnog djelovanja voda. Retencija je dimenzionirana na način da se 100-godišnji vodni val transformira sa 57 m³/s na 4,77 m³/s, a 1.000-godišnji vodni val se reducira sa 99,00 m³/s na 38,14 m³/s.

B.02.02.01.09. Akumulacija Križ potok

Realizacija je 0,000 mil.kn.

Za I. fazu radova postupak javne nabave je u tijeku. S obzirom na činjenicu da je većina ponuditelja odustala od svojih ponuda te na činjenicu da pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu nije okončan, za očekivati je da će ovaj postupak javne nabave radova pokrenut još 2015. godine biti poništen.

Tijekom 2019. godine pripremit će se nova dokumentacija za nadmetanje sukladno novoj regulativi kao i noveliranom izvedbenom projektu.

Za II. i III. fazu predviđa se izrada projektnog zadatka i izrada glavnog projekta. Za IV. fazu izrađen je glavni projekt te se po reviziji istoga planira zatražiti građevinska dozvola.

Na cijelom planiranom zahvatu u prostoru u tijeku je imovinsko-pravna priprema zemljišta.

Buduća akumulacija Križ potok, kod kote normalnog uspora 770,20 m.n.m. biti će obujma 9.000.000 m³ vode. Namjena akumulacije Križ potok je vodoopskrba i zadržavanje velikih vodnih valova. Izgradnjom akumulacije u zaplavnom prostoru će se osigurati mogućnost prihvata 1.000-godišnjeg vodnog vala koji će se reducirati i prelijevati s količinom koju ponori mogu prihvatiti, čime će se osigurati i obrana od poplava. Ukupni obujam akumulacije iznosi oko 11.000.000 m³.

B.02.02.01.10. Regulacija bujice Neptun u Komiži

Radovi su u potpunosti izvedeni. Potrebno je napraviti tehnički pregled građevine. Realizacija je 0,000 mil.kn.

B.02.02.01.11. Sanacija brane Vlačina

Svrha i cilj projekta je osiguranje stabilnosti brane i funkcionalnosti evakuacijskih građevina

akumulacije, sanacija napuknuća brane, zamjena zapornica temeljnog ispusta radi sigurnosti manipulacije ispustom te sanacije prelivne građevine od procjeđivanja. U 2018. godini je podnešen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Realizacija je 0,000 mil.kn.

B.02.02.01.12. Izgradnja retencije Šijana

Realizacija je 0,000 mil.kn.

Radovi su okončani sredinom 2017. godine, dok je otklanjanje nedostataka na dijelu ugrađene infrastrukture izvedenog zahvata okončano sredinom 2018. godine. U 2019. godini planirano je ishođenje uporabne dozvole.

Radovi na odvodnji gornjeg dijela Šijanskog sliva obuhvaćju izvedbu retencijskog prostora, kišnih vrtova, laguna, otvorenih jaraka, upojnih bunara, linijskih uljevnih AB objekata, cijevnih propusta, drenažnih sustava i oborinske kanalizacije čija je osnovna namjena ublažavanje vrha vodnog vala za vrijeme intenzivnih oborina.

B.02.02.01.13. Regulacija desne obale Kupe uz prag „Klanac“

Realizacija je 0,001 mil.kn.

U pripremnoj fazi ovog projekta koja je trajala u razdoblju od 2012. godine do 2018. godine izrađen je idejni projekt, ishođena lokacijska dozvola, izrađen glavni projekt, ishođena građevinska dozvola, izrađena posebna geodetska podloga te riješeni imovinsko-pravni odnosi. Tijekom 2019. godine provest će se otvoreni postupak javne nabave za građevinske i druge radove, kada bi se isti trebali i okončati.

Regulacijom se vrši zaštita desne obale rijeke Kupe od daljnje erozije.

B.02.02.01.14. Otok Krk-regulacija bujica

Realizacija u 2018. godini je 0,121 mil.kn.

Radovi na regulaciji bujice Mala Rika kao i usluge stručnog nadzora započeti su 2016. godine, a okončani su 2017. godine. Zbog neodgovarajuće protočnosti postojećeg zatvorenog kanala bujice Mala Rika uzrokovane njegovim tehničkim karakteristikama i nemogućnosti rekonstrukcije planirana je regulacija bujice izvođenjem novog kanala s ciljem zaštite postojećih urbanih sadržaja u Baški. Novi kanal je dimenzioniran na protok od 5,2 m³/s, što odgovara 50-godišnjem povratnom periodu.

U sklopu ove pozicije tijekom 2018. godine vršena je priprema projekta regulacije dijela bujica Gorica za koju je prethodno izrađen idejni projekt i prikupljeni posebni uvjeti građenja, te se podnio zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.

Istovremeno za bujicu Dobrinjski potok izrađen je idejni projekt i prikupljeni su posebni uvjeti građenja. Tijekom 2019. godine nastaviti će se izrada glavnog projekta bujice Dobrinjski potok kao i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe ishođenja građevinskih dozvola bujice Gorica. Kraća dionica bujice Gorica u centru Baške ugrožava okolne stambene građevine kao i komunalnu i prometnu infrastrukturu sve do utoka u more. Stoga se regulacijom iste pokušava ugroza svesti na najmanju moguću mjeru.

Dobrinjski potok u svojem donjem toku ugrožava poljoprivredne i prometne površine, te je nužna sveobuhvatna regulacija vodotoka u dužini od 2,5 km.

B.02.02.01.15. Uređenje bujice Punta potok u Živogošću

Realizacija je 0,000 mil.kn. Problem je u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

B.02.02.01.16. Regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke

Realizacija je 0,000 mil.kn. Projekt je u fazi pripreme, izrađen je idejni projekt i posebna geodetska podloga. U tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole.

Kao dodatna mogućnost rasterećenja sjevernog kraka rijeke Gacke projektiran je rasteretni kanal kojim se može propustiti višak vode u što kraćem vremenu i bez štetnih posljedica do ponora na lokalitetu Podpakalj.

B.02.02.01.17. Karbuna-regulacija sliva

Realizacija je 0,000 mil.kn. Projekt je u fazi pripreme. Nakon izrade idejnog rješenja regulacije sliva Karbune, za retencije Pedrovica i Tupaljski potok izrađeni su idejni projekti koji obuhvaćaju geološke istražne radove i geodetske projekte. Izrađena je i recenzija projektne dokumentacije hidrotehničkih građevina u slivu Karbune.

Tijekom 2018. godine prišlo se prikupljanju posebnih uvjeta građenja za obje nove retencije (Pedrovica i Tupaljski potok), kako bi se u 2019. godini moglo nastaviti sa aktivnosti na ishođenju lokacijskih dozvola, dok se za rekonstrukciju (nadvišenje) postojeće retencije (Sepčiči) u 2019. godini planira izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole.

Realizaciji predmetnih hidrotehničkih građevina protive se jedinice lokalne samouprave, što će bitno utjecati na dinamiku realizacije planiranih zahvata u prostoru.

U svrhu zaštite šireg područja sliva Raše od štetnog djelovanja voda kao jedna od mjera predviđena je rekonstrukcija postojeće pregrade te izgradnja novih pregrada u slivu Karbune na vodotoku Pedrovica i Tupaljski potok. Planirane retencije osigurat će prostor za prihvrat vodnog vala i nanosa.

B.02.02.01.18. Retencija Lipa

Realizacija je 0,000 mil.kn. Projekt je u fazi pripreme. Prethodnih godina je izrađeno idejno rješenje, idejni projekt i posebna geodetska podloga.

Radovi nisu ugovoreni. Izrađeni idejni projekt u 2019. godini treba novelirati u dijelu koji se odnosi na prostorno plansku dokumentaciju kao i mjere zaštite okoliša i prirode te potom uputiti nadležnim tijelima na ishođenje lokacijske dozvole.

Retencijom na vodotoku Lipa umanjili bi se vršni pritisci na Pazinski potok u koji se ulijeva, a čije površinsko tečenje završava u ponoru koji se nalazi u centru grada Pazina koji zbog svog ograničenog kapaciteta u vrijeme velikih voda često uzrokuje plavljenje okolnog zemljišta. Planiranom retencijom štite se nizinski dijelovi grada Pazina i naselja Cerovlje gdje su smješteni razni gospodarski objekti kao i prometna infrastruktura.

B.02.02.01.19. Akumulacija Tisovac

Realizacija je 0,000 mil.kn. Projekt je u fazi pripreme. Prethodnih godina je izrađeno idejno rješenje, idejni projekt i posebna geodetska podloga, kako za varijantu akumulacije tako i za varijantu retencije na nekoliko pregradnih profila.

Daljnje aktivnosti na realizaciji ovog projekta koji seže od 2005. godine dovedene su u pitanje zbog pretpostavljeno visokih troškova uklanjanja postojećih objekata koji su se u međuvremenu izgradili u zaplavnom prostoru retencije.

B.02.02.01.20. Regulacija obuhvatnog kanala br. 2 - zaštita izvorišta Fonte Gaia i Kokoti od zaslanjenja

Realizacija u 2018. godini je 0,001 mil.kn. Prethodnih godina izrađeno je idejno rješenje, provedeni su geološki istražni radovi, izrađen je idejni projekt i posebna geodetska podloga. Osim navedenog, provedena je stručna ekspertiza (recenzija) idejnog projekta koja je obuhvatila svrhovitost, funkcionalnost i tehničko rješenje cijelog projekta. Sukladno rezultatima recenzije tijekom 2018. godine se nastavilo sa aktivnostima na pripremi planiranih hidrotehničkih građevina, te je zatražena lokacijska dozvola.

Tijekom 2019. godine planira se izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole.

Cilj je kompleksnim hidrotehničkim zahvatima smanjiti utjecaj mora na kvalitetu vode postojećih izvorišta te istovremeno zaštititi poljoprivredne površine od štetnog djelovanja velikih voda tog dijela sliva rijeke Raše.

B.02.02.01.21. Regulacija odvodnog kanala Vilete

Realizacija u 2018. godini je 0,000 mil.kn. Projekt je u fazi pripreme, a prethodnih godina je izrađen idejni projekt i posebna geodetska podloga. Izrađeni idejni projekt u 2019. godini treba novelirati u dijelu koji se odnosi na prostorno plansku dokumentaciju kao i mjere zaštite okoliša i prirode te potom uputiti nadležnim tijelima na ishođenje lokacijske dozvole.

Cilj regulacije je uređenje postojeće dionice odvodnog kanala Vilete koji predstavlja prirodni nastavak bujica Vilete I i Vilete II u duljini od 718 m sa svrhom zaštite prometne infrastrukture i poljoprivrednih površina. Projektnim rješenjem predviđa se regulacija istog dijela kao trapezni kanal s licem od kamena, a dijelom kao zatvoreni pravokutni AB kanal s nekoliko AB stepenica i brzotokom.

B.02.02.01.22. Retencije i akumulacije u gornjem toku rijeke Mirne

Realizacija u 2018. godini je 0,000 mil.kn. Prethodnih godina izrađeni su idejni projekti retencije Abrami i akumulacije Benčići. Nažalost, iz tehničkih i financijskih pokazatelja navedene projektne dokumentacije proizlazi da trošak gradnje hidrotehničkih građevina premašuje vrijednosti šteta nastalih štetnim djelovanjem voda. Stoga se nastavak aktivnosti na ovim projektima ne čini opravdanim pa se s ciljem zaštite gospodarskih subjekata kao i komunalne i prometne infrastrukture u gornjem toku rijeke Mirne tijekom 2019. godine planira izrada idejnih projekata i ishođenja lokacijskih dozvola za retencije Pengari i Draga.

B.02.02.01.23. Kanal Pragrande-Dolinka

Realizacija u 2018. godini je 0,000 mil.kn. Radovi na izgradnji kanala su u potpunosti gotovi. Ishođenje uporabne dozvole će biti u 2019. godini, nakon što se izvrši dopuna glavnog projekta i građevinske dozvole prema izvedenom stanju.

Dovršenjem ovog projekta poboljša se sustav zaštite od štetnog djelovanja voda na području grada Pule, naročito u dijelu zatvorenih dolina Pragrande i Dolinka.

B.02.02.01.24. Regulacija krapanjskih vodotoka i bujica

Realizacija u 2018. godini je 0,133 mil.kn. Projekt je u fazi pripreme. U 2018. godini ugovorene su usluge izrade idejnih projekata i ishođenje lokacijskih dozvola za tri funkcionalne cjeline definirane izrađenim idejnim rješenjem. Radi se o regulaciji bujica Kapelica I, Kapelica II i Kapelica III.

Izgradnjom novih zaštitnih vodnih građevina izvršila bi se regulacija bujičnih vodotoka i oteretnih kanala s ciljem zaštite vodotoka i okolnog zemljišta od erozivnih procesa, kao i zaštita stambenih i gospodarskih objekata te prometne infrastrukture (Ž-5103) u njihovom neposrednom okruženju.

B.02.02.01.25. Akumulacija Kukuljani

Realizacija u 2018. godini je 0,000 mil.kn. Projekt je u fazi pripreme, a prethodnih godina je izrađeno je idejno rješenje i idejni projekt s posebnom geodetskom podlogom.

Obzirom da iz izrađene projektne dokumentacije proizlazi da se predmetnom hidrotehničkom građevinom ne postižu značajnije redukcije velikih vodnih valova, odnosno da isti nema učinka na mjere zaštite od štetnog djelovanja voda, neće biti daljnjih aktivnosti.

B.02.02.01.26. Uređenje bujice Samogor-otok Vis

Realizacija je 0,011 mil.kn. Svrha i cilj projekta je spriječiti nekontrolirano izljevanje bujičnih voda na području grada Visa.

Ishođena je građevinska dozvola, te je 2018. godine pokrenuta javna nabava za radove. Kako je pristigla jedna ponuda sa znatno većom cijenom od procjenjene vrijednosti nabave, nabava je poništena.

B.02.02.01.27. Uređenje bujice Pekin potok

Radovi nisu ugovoreni jer nije ishođena građevinska dozvola.

B.02.02.01.28. Uređenje bujice Kamena, općina Tučepi

Radovi su završeni prethodnih godina. U 2018. godini je obavljen tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola.

B.02.02.01.29. Akumulacija Ponikve-II faza

Realizacija u 2018. godini je 0,000 mil.kn. Izvođenje radova na sanaciji ponorne zone (faza 1.) kao i usluge stručnog i projektantskog nadzora nad istima započelo je 2016. godine, ali su zbog visokog vodostaja u ponornoj zoni okončani tijekom 2018. godine.

U II. fazi razvoja podsustava Ponikve planira se nadvišenje postojeće nasute brane čime će se volumen akumulacije povećati sa 1.959.000 m³ na 7.000.000 m³. U sklopu podfaze 1. predviđena je sanacija erozije u ponornoj zoni, čime će se spriječiti daljnja erozija i zatrpavanje ponora.

B.02.02.01.30. Sifon ispod Male Neretve

Projektom je planirana realizacija završetka izgradnje hidromelioracijskog sustava područja Vidrice u svrhu osiguranja zadovoljavajuće kvalitete vode u donjem toku Male Neretve. Izgradnjom sifona ispod Male Neretve omogućit će se u ljetnom razdoblju evakuacija zaslanjenih voda iz područja Vidrice u more, a ne u Malu Neretvu.

U 2018. godini je realizirano 0,423 mil.kn.

B.02.02.01.31. Nasip podsustav Mislina-Kuti

Projekt je završen 2017. godine.

Svrha i cilj ovog projekta je sanacija postojećeg nasipa Podsustav Mislina - Kuti koji je zbog lošeg ugrađenog materijala u jako lošem stanju, a jedini je objekt koji brani okolno poljoprivredno područje od poplava.

U 2018. godini je realizirano 0,000 mil.kn.

B.02.02.01.32. Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve

U 2018. godini je realizirano 0,002 mil.kn.

Postojeće deformacije armirano-betonske konstrukcije i dotrajalost opreme uzrokuju probleme u manipulaciji zatvaračima. Cilj projekta je obnova i sanacija betonske konstrukcije i hidromehaničke opreme.

U 2018. godini je proveden otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova sanacije ustave i sklopljen je ugovor o izvođenju radova i provođenja usluge stručnog nadzora.

B.02.02.01.33. Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja

U 2018. godini je realizirano 2,719 mil.kn na izvođenju radova.

Cilj i svrha nadvišenja i uređenja obala Male Neretve je prihvata dijela voda rijeke Neretve te voda lokalnog sliva na lijevom zaobalju Neretve.

B.02.02.01.34. Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom području

Realizirano je 1,741 mil.kn na sljedećim projektima:

- Uređenje bujice Planiče i njene lijeve pritoke - glavni projekt i parcelacijski elaborat
- Uređenje lijeve obale Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću - izrada idejnog projekta te dokumentacije za provedbu glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
- Uređenje desnog pritoka bujice Balancana u Trogiru - glavni i izvedbeni projekt
- Uređenje bujice Betanija u Trogiru uzvodno od km 0+660 - idejni i glavni projekt
- Uređenje istočnog pritoka bujice Dragočevo u Kaštel Sućurcu - glavni i izvedbeni projekt
- Uređenje ušća bujice Ričevica u Kaštel Novom - glavni i izvedbeni projekt

- Uređenje Puharića potok u Makarskoj - idejni projekt
- Uređenje bujice Batva u Baškoj Vodi - glavni i izvedbeni projekt
- Izrada Glavnog projekta sanacije lijeve obale kanala Glavina Vrljika
- Izrada Idejnog projekta Zupića potok u Sinju
- Izrada Idejnog projekta uređenja bujice Stomarica u Brelima
- Izrada Idejnog projekta uređenja bujice Granića potok u Promajni
- Uređenje bujice Ričevica u Kaštel Novom iznad brze ceste - Glavni projekt
- Uređenje desne pritoke Rupotinske bujice u Solinu - Idejni i Glavni projekt
- Glavni projekt uređenja bujice Korešnica uz Ulicu Put Vrla u Korešnici
- Glavni projekt uređenja ušća bujice Lisičina u Kaštel Kambelovcu
- Izrada izvedbenog projekta Sanacija gubitaka vode iz akumulacije Ričice
- Izrada idejnog projekta Uređenje bujice Satulije, te njene lijeve pritoke bujice Žukovac – Izrada glavnog projekta uređenja bujice Mučka jaruga u Muću (uzvodno od ceste Drniš-Split)
- Izrada glavnog projekta propusta na bujici Dobreč (Čičića potok) u Muću
- Izrada elaborata zaštite okoliša za ocjenju o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za uređenje bujičnog vodotoka Sovlje u Tribunju
- Izrada idejnog projekta zaštite od plavljenja dijela naselja Kukurini
- Izrada glavnog projekta regulacije vodotoka Gerovčica u Zamostu
- Izrada idejnog projekta zaštite Vrbničkog polja od poplavnih voda.

B.02.02.01.36. Uređenje bujice Grljevac u Podstrani

Svrha i cilj projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica te uređenje urbane sredine.

U 2018. godini je ishođena građevinska dozvola te provedena nabava za radove. U tijeku je postupak odabira ponuda. Realizirani iznos u 2018. godini je 0,041 mil.kn.

B.02.02.01.37. Uređenje bujice Gorica u Kaštel Sućurcu

U 2018. godini je završen glavni projekt prema izmijenjenoj lokacijskoj dozvoli koja je pravomoćna od listopada 2017. godine. Zahvat se prema izmijenjenom idejnom projektu i lokacijskoj dozvoli podijelio u 4 faze i u skladu s tim će se izraditi 4 glavna projekta.

Parcelacijski elaborat je proveden, a Elaborat nepotpunog izvlaštenja dostavljen.

Projekt predstavlja nastavak uređenje bujice Gorica na njenom najnižvodnijem dijelu s ciljem sprječavanja plavljenja urbanih površina.

U 2018. godini je realizirano 0,085 mil.kn.

B.02.02.01.38. Uređenje desnog pritoka bujice Veliki potok u Tugarima

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i poljoprivrednih parcela.

U 2018. godini provedena je nabava za radove. Radovi su ugovoreni u studenom 2018. godine. Realizirano je 0,104 mil.kn.

B.02.02.01.39. Uređenje bujice Rape potok II

Realizacija u 2018. godini je 0,008 mil.kn. Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica.

U 2018. godini je provedena nabava za građenje čija je procijenjena vrijednost 1,000 mil.kn. U tijeku je odabir ponuda. Planira se dovršiti radove u 2019. godini.

B.02.02.01.40. Regulacija bujice Brusje-Crni dol u Podgori

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica.

Realizacija u 2018. godini je 0,000 mil.kn.

B.02.02.01.41. Sanacija desne obale rijeke Neretve u Kominu

Svrha i cilj projekta je zaštita obale od erodivnog djelovanja voda i obrana od poplava. U 2016.

godini ishoda je pravomoćna građevinska dozvola, a u 2017. godini je izrađena natječajna dokumentacija. U 2018. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Rok završetka radova je prosinac 2021. godine. Trenutno se obavljaju arheološki radovi. U 2018. godini je realizirano 0,061 mil.kn.

B.02.02.01.42. Rekonstrukcija postojećeg propusta na bujici Zmijavac u Muću

Svrha i cilj ovog projekta je rekonstrukcija postojećeg propusta na bujici Zmijavac kako bi se osigurala nesmanjena protočna moć korita bujice. U 2018. godini provedena je nabava za radove. Ugovorena vrijednost radova je 0,330 mil.kn. Planira se završiti radove u 1. kvartalu 2019.godine. U 2018. godini je realizirano 0,295 mil.kn.

B.02.02.01.43. Uređenje bujice Torine u Makarskoj

Svrha i cilj projekta je zaštita obale od erodivnog djelovanja voda i obrana od poplava. U 2018. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Ugovorena vrijednost radova je 0,500 mil.kn. Ugovor je potpisan u studenom 2018. godine i predviđeno trajanje radova je 12 mjeseci. Realizacija u 2018. godini je 0,000 mil.kn.

B.02.02.01.44. Uređenje bujice Dočić u Makarskoj

Uređenjem ove bujice želi se u urbanom prostoru makarskog primorja omogućiti zaštita od erodivnog djelovanja voda i obrana od poplava. U 2018. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Ugovorena vrijednost radova je 0,938 mil.kn. Ugovor je potpisan u studenom 2018. godine i predviđeno trajanje radova je 12 mjeseci. Realizacija u 2018. godini je 0,002 mil.kn.

B.02.02.01.45. Regulacija vodotoka Goručica u Sinju

Svrha i cilj projekta je uređenje vodotoka Goručica koji je glavni recipijent oborinskih voda na području grada Sinja. U 2018. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Ugovorena vrijednost radova je 4,260 mil.kn. Ugovor je potpisan u studenom 2018. godine i predviđeno trajanje radova je 12 mjeseci. Realizacija u 2018. godini je 0,004 mil.kn.

B.02.02.01.46. Uređenje prvog lijevog pritoka bujice Banovića potok u Hrvacama

Svrha i cilj projekta je zaštita obale od erodivnog djelovanja voda i obrana od poplava. U 2018. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Ugovorena vrijednost radova je 0,975 mil.kn. Ugovor je potpisan u studenom 2018. godine i predviđeno trajanje radova je 12 mjeseci. U 2018. godini je realizirano 0,577 mil.kn.

B.02.02.01.47. Uređenje bujice Garma II u Omišu

Uređenjem bujice Garma II u Omišu želi se zaštititi obala od erodivnog djelovanja voda. U 2018. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Ugovorena vrijednost radova je 0,265 mil.kn. Ugovor je potpisan u srpnju 2018. godine i predviđeno trajanje radova je 12 mjeseci. U 2018. godini je realizirano 0,192 mil.kn.

B.02.02.01.48. Regulacija vodotoka Ričina u Zadru-I faza

Svrha i cilj projekta je zaštita okolnog područja vodotoka Ričina od plavljenja. U 2018. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, međutim nije pristigla ni jedna ponuda. U 2019. godini se planira ponovo provesti postupak javnog nadmetanja za odabir izvođača. Predviđeno trajanje radova je 12 mjeseci. Realizacija je 0,002 mil.kn.

B.02.02.01.49. Uređenje bujičnog vodotoka Koštanica u Ljupču

Svrha i cilj projekta je zaštita obale od erodivnog djelovanja voda i obrana od poplava. U 2018. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Budući je jedna pristigla ponuda premašila procijenjenu vrijednost nabave, donešena je odluka o poništenju natječaja. U 2019. godini planira se provesti novi postupak nabave. Realizirani iznos je 0,053 mil.kn.

B.02.02.01.50. Uređenje potoka Veruga u Neviđanima na otoku Pašmanu

Svrha i cilj projekta je zaštita obala od erodivnog djelovanja voda i obrana od poplava okolnih površina. U 2018. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Ugovorena vrijednost radova je 3,1 mil.kn. Ugovor je potpisan u prosincu 2018. godine i predviđeno trajanje radova je 12 mjeseci. Realizirani iznos je 0,063 mil.kn.

B.02.02.01.51. Uređenje bujice Kraljevića selo, općina Orebić

Svrha i cilj projekta je zaštita obala vodotoka od erodivnog djelovanja voda te obrana od poplava okolnih privatnih površina te javnih prometnica. U prosincu 2018. godine je provedena nabava za uređenje bujice, te se u 2019. planira sklopiti ugovor s odabranim ponuditeljem i započeti s izvođenjem radova. Radovi se planiraju izvesti u roku od 12 mjeseci. Realizacija u 2018. godini je 0,012 mil.kn.

B.02.02.01.52. Uređenje bujice Betanija u Trogiru od km 0+260 do km 0+660

Budući je bujica Betanija u ovom dijelu pretvorena u javnu prometnicu izvedbom oborinske odvodnje se osigurala zaštita od plavljenja prometnice. Radovi su sufinancirani s Gradom Trogir, Vodovodom i kanalizacijom d.o.o. Split i ustanovom Eko-kaštelanski zaljev.

U 2018. godini su realizirani radovi u iznosu od 1,498 mil.kn

B.02.02.01.53. Uređenje istočnog pritoka bujice Smoljevac

Svrha i cilj projekta je zaštita okolnog područja vodotoka od plavljenja. U 2019. godini se planira provesti postupak javne nabave za radove. Predmetni radovi bi se trebali izvoditi zajedno radovima vodopskrbe i kanalizacije koji su također predviđeni na predmetnoj dionici. Iste bi financirala Agencija Eko-kaštelanski zaljev. Radovi se planiraju izvesti u roku od 12 mjeseci. Realizacija u 2018. godini je 0,000 mil.kn.

B.02.02.01.54. Uređenje zapadnog pritoka bujice Stražbenica

Svrha i cilj projekta je zaštita okolnog područja vodotoka od plavljenja. U 2019. godini se planira provesti postupak javne nabave za radove. Predmetni radovi bi se trebali raditi zajedno radovima vodopskrbe i kanalizacije koji su također predviđeni na predmetnoj dionici. Iste bi financirala Agencija Eko-kaštelanski zaljev. Radovi se planiraju izvesti u roku od 12 mjeseci. Realizacija u 2018. godini je 0,000 mil.kn.

B.02.02.02. Učešće u sufinanciranju vodnih sustava na Jadranskom vodnom području

Na učešću u sufinanciranju realizirano je 3,953 mil.kn za:

- financiranje izrade projektne dokumentacije za obranu od poplava grada Metkovića od zajedničkog interesa s Općinom Čapljina u BiH
- radove uređenja bujice Polača u Podstrani
- rekonstrukciju bujice Balancana u Trogiru
- rekonstrukciju vodonatapnog sustava Parilo-Brza voda (BiH)
- uređenje kanala površinske odvodnje uz LC 67170 u Donjim Vinjanima
- uređenje oborinske odvodnje na predjelu Bunje u Solinu
- uređenje oborinske odvodnje u naselju Nerežišća na Braču
- sufinanciranje radova na mostovima ŽUC Šibensko-kninske županije.

B.02.03.01. Priprema projekta za financiranje iz EU fondova

U 2018. godini je realizirano 1,005 mil.kn. Provođeni su ugovori na izradi studija utjecaja na okoliš za EU projekte zaštite od poplava na slivu Bednje, Karašice-Vučice, Krapine, Rječine i Plitvice, te za EU projekt zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja. Za studiju utjecaja na okoliš EU projekt zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja ugovorena je aktivna recenzija.

Temeljem ove studijske dokumentacije pripremaju se projekti za sufinanciranje iz strukturnih fondova EU kroz Operativni Program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” (OPKK),

investicijski prioritet 5b „Poticanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama“, specifični cilj (SC) 5b1 „Jačanje sustava upravljanja katastrofama.“

Nastavak pripreme ovih EU projekata kroz izradu dodatne studijske i projektne dokumentacije se planira u 2019. godini.

B.02.04.01. Troškovi u vezi s legalizacijom objekata

Realizirani iznos u 2018. godini je 0,035 mil.kn za troškove legalizacije objekata s područja zaštite od štetnog djelovanja voda.

B.02.05. Projekt FRISCO 2-građevinske mjere

B.02.05.01. Rekonstrukcija brane Vonarje na Sutlanskom jezeru

U 2018. godini realizirano je 0,033 mil.kn. Proveden je postupak prethodnog savjetovanja za nabavu radova te se u 2019. godini planira sklapanje ugovora o građenju i provedba investicije.

B.02.05.02. Rekonstrukcija nasipa Virje Otok- Brezje

U 2018. godini realizirano je 0,004 mil.kn. Proveden je postupak nabave radova i nadzora te se u 2019. godini predviđa sklapanje ugovora o građenju i nadzoru te provedba investicije.

B.02.05.03. Rekonstrukcija Rekonstrukcija i dogradnja glavnog murskog nasipa u Sv. Martinu na Muri

U 2018. godini realizirano je 0,006 mil.kn. Proveden je postupak nabave radova i nadzora te su sklopljeni ugovori. U 2019. godini predviđa se provedba investicije.

B.02.05.04. Ostali radovi

U 2018. godini na ovoj poziciji nije bilo ugovaranja radova.

B.03. ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbnih sustava su temelj razvoja vodoopskrbe u Republici Hrvatskoj i ona trebaju osigurati racionalno korištenje vodnih resursa, sigurnost u vodoopskrbi i ekonomično poslovanje vodoopskrbnih poduzeća.

Prvim izmjenama i dopunama Plana upravljanja vodama za 2018. godinu predviđena su ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe u ukupnom iznosu od 195,000 mil.kn, a realizirano je 189,758 mil.kn. Nerealizirana ulaganja nastala su uslijed dugotrajnih postupaka javne nabave planiranih radova, roba i usluga.

Realizacija programa je financirana izvornim sredstvima Hrvatskih voda. Treba napomenuti da su ova sredstva udružena sa sredstvima javnih isporučitelja vodnih usluga, a na temelju kriterija utvrđenih Odlukom o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2018. godinu, tako da je ukupno ulaganje u obnovu i razvitak vodoopskrbe nešto veće.

Pri izradi Plana rukovodilo se načelom da se planiranim sredstvima postignu što veći učinci, odnosno da ulaganja budu u tehnološke cjeline, koje će po završetku biti u funkciji, te da se završe započeti objekti iz ranijeg razdoblja, a da se istovremeno sva tehnička rješenja uklope u dugoročni plan razvoja.

Planom je predviđeno financiranje pet grupa projekata:

- vodoistražni radovi
- investicije
- izrada projektne dokumentacije
- višegodišnje obaveze
- program sanacije gubitaka.

Najznačajniji projekti su:

- **Crpilište Sikirevci** - interventne mjere na crpilištu Sikirevci i ostali radovi prema Sporazumu
- **Vinkovci** - izgradnja magistralnih cjevovoda i vodoopskrbnih mreže na području RVSIS i spajanje na RVSIS; ostali magistralni cjevovodi i opremanje zdenaca
- **Zagreb** - izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na širem području grada Zagreba i Samobora
- **Pula** - magistralni cjevovod vodosprema Luterija - Marčana
- **Benkovac** - izgradnja vodoopskrbnog sustava Benkovac
- **Osijek** - rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih objekata na području Osijeka, revitalizacija zdenca na crpilištu Vinogradi
- **Omiš** - nastavak izgradnje sustava vodoopskrbe za naselja uz srednji tok Cetine
- **Slavonski Brod** – spajanje na crpilište Sikirevci; izgradnja magistralnog cjevovoda Velika Kopanica - Vrpolje
- **Makarska** - izgradnja vodosprema Zelenka i Požare
- **NPKLM** - izgradnja magistralnog cjevovoda Janjina - Župa - Kupljenova - Dančanje; izvedba prenosnice Mokalo, izgradnja podmorskog cjevovoda za Sv. Mariju; izgradnja prijelaza preko Male Neretve
- **Korenica** - sanacija i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava na području Plitvičkih jezera i Korenice; implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja.

B.03.01. VODOISTRAŽNI RADOVI

B.03.01.01. HRVATSKO ZAGORJE

Realizirano 0,484 mil.kn
(HV 0,484 mil.kn)

Vodoistražni radovi za područje Hrvatskog zagorja u 2018. godini obuhvaćali su završne radove i izvješće hidrogeološkog i hidrološkog monitoringa zapadnog dijela Ivanšćice na izvorištima Lobar i Prigorec iz 2017. godine, nastavak monitoringa istih izvorišta u 2018. godini i bušenje perspektivne bušotine na području zapadnog dijela Ivanšćice (naselje Čivrugi) s ciljem osiguranja dodatnih količine vode za područje općine Budinščina. Izvješće o izvedenom monitoringu iz 2017. godine je završeno, a monitoring se nastavio i tijekom 2018. godine. Bušenje bušotine na lokaciji Čivrugi do dubine od 422 m nije utvrdilo mogućnost zahvaćanja znatnih količina podzemne vode. Predlaže se nastavak bušenja do dubine 580 m u 2019. godini.

B.03.01.02. VINKOVCI

Realizirano: 0,928 mil.kn
(HV 0,928 mil.kn)

Na području naselja Tovarnik za potrebe javne vodoopskrbe općine Tovarnik izvedeni su strukturno-piezometarske bušotina i pokusno-eksploatacijski zdenac. Pokusnim crpljenim zdenca je utvrđeno da dozvoljena količina crpljenja izvedenog zdenca u Tovarniku iznosi 15 l/s, a kvaliteta voda je u skladu s zakonskom regulativom.

Krajem godine na području naselja Orolik provedeni su vodoistražni radovi. Geofizičkim istražnim radovima utvrđena je najpovoljnija lokacija za izvedu strukturno-piezometarske bušotine, a potom pokusno-eksploatacijskog zdenca. Pokusnim crpljenim zdenca utvrđena je optimalna količina crpljenja iz izvedenog zdenca u Oroliku od 7 l/s.

B.03.01.03. VIROVITICA

Realizirano: 0,317 mil.kn
(HV 0,317 mil.kn)

Izveden je istražno-eksploatacijski zdenac B1-1 na crpilištu Bikana u Virovitici. Bušenje zdenca izvedeno je do dubine od 85 m. Pokusnim crpljenjem utvrđena je optimalna eksploatacijska crpna količina od 55 l/s. Napravljeno je završno izvješće o izvedenom zdenca.

B.03.01.04. GLINA

Realizirano: 0,082 mil.kn
(HV 0,082 mil.kn)

Izvedena je revitalizacija zdenca u Pokupskoj Slatini za potrebe javne vodoopskrbe. Izvedeno je snimanje, čišćenje i probno crpljenje. Rezultat je poboljšana kapacitet zdenca od 10 l/s. Analiza vode ne odgovara dozvoljenim parametrima iz pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (povećan udio amonijaka i željeza).

B.03.01.05. DUGA RESA

Realizirano: 0,749 mil.kn
(HV 0,749 mil.kn)

Izvedeno je bušenje istražno-eksploatacijskih zdenaca NDZ-1/18 i NDZ-2/18 do dubine 16 m. Nakon izvedenih karotažnih mjerenja ugradile su se zdenačke konstrukcije. Izvršeno je pokusno crpljenje i postignuto je ustaljenje dinamičke razine podzemne vode od 18 l/s za NDZ-1/18, i 17 l/s za NDZ-2/18.

B.03.01.06. KARLOVAC

Realizirano: 0,683 mil.kn
(HV 0,683 mil.kn)

Vodoistražni radovi na području Karlovca provodili su se na više lokacija, tijekom 2018. godine izvedena su dva istražno-eksploatacijska zdenca, na Lušiću i na Švarči. Zdenci su bušeni do dubine 100 m, izdašnosti su 45 l/s, a uzorci vode odgovaraju dozvoljenim parametrima vode za piće. Također je izvedeno probno crpljenje tri zdenca na Mostanju.

B.03.01.07. POŽEGA

Realizirano: 0,429 mil.kn
(HV 0,429 mil.kn)

Na području Treštanovaca izvedene su dvije istražno-piezometarske bušotine s ciljem pronalaženja dodatnih količina pitke vode. Nakon bušenja pristupilo se osvajanju i čišćenju bušotina, karotažnim mjerenjima, te ugradnji konstrukcije. Obavljeno je pokusno crpljenje, te uzeti uzorci za analizu vode.

Na području crpilišta Dubočanke određene su lokacije za izradu 2 zdenca i nabavljen materijal za ugradnju zdenačke konstrukcije. Planira se nastavak radova u 2019. godini.

B.03.01.08. ĐAKOVO

Realizirano: 0,216 mil.kn
(HV 0,216 mil.kn)

Na crpilištu Trslana izvedena je istražno-pijezometarska bušotina, a svrha je bila pronalaženje novih količina pitke vode, te shodno tome i pozicioniranje novog zdenca. Optimalna izdašnost pijezometra iznosi 1,98 l/s. Izveden je i stražno-eksploatacijski zdenac optimalnog kapaciteta 10 l/s. Izvedeno je snimanje 8 zdenaca te snimanje i revitalizacija 2 zdenaca sa čišćenjem. Nakon revitalizacije došlo je do poboljšanja kapaciteta zdenaca. Radovi su u cijelosti izvedeni i predano je završno izvješće.

B.03.01.09. MALI ZDENCI

Realizirano: 0,000 mil.kn

(HV 0,000 mil.kn)

Odustalo se od izvedbe probno-eksploatacijskog zdenca u Malim Zdencima zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na predloženoj lokaciji.

B.03.01.10. BJELOVAR

Realizirano: 0,530 mil.kn

(HV 0,530 mil.kn)

Izveden je istražno-eksploatacijski zdenac na crpilištu Delovi. Dobiven je optimalni kapacitet zdenca od 80 l/s. Također je izvršeno uzorkovanje i analiza vode. Radovi su u cijelosti izvedeni i predano je završno izvješće.

B.03.01.11. PULA - vodoistražni radovi na području Marčana-Ližnjan

Realizirano: 0,596 mil.kn

(HV 0,596 mil.kn)

Na temelju rezultata geofizičkih istraživanja iz 2014., 2015., 2016. i 2017. godine određene su četiri lokacije za istražno bušenje. Tijekom rujna i listopada 2018. godine izvedene su 4 istražne bušotine, od kojih tri dubine od 170 m te jedna od 140 m. U tri od četiri bušotine ugrađena je tehnička konstrukcija, u jednoj nije pronađena voda. U dvije izvedene bušotine izvedeno je čišćenje i osvajanje te provedeno pokusno crpljenje. Radovi su okončani te se planira nastavak radova na navedenoj lokaciji tijekom 2019. godine.

B.03.01.12. OPATIJA - vodoistražni radovi na području Liburnije

Realizirano: 0,399 mil.kn

(HV 0,399 mil.kn)

U 2018. godini izvršeno je bušenje jedne bušotine dubine 350 m u naselju Kolavići u zaleđu Opatije. Planira se nastavak radova na navedenoj lokaciji tijekom 2019. godine, a koji bi uključivali čišćenje i osvajanje te testiranje bušotine.

B.03.01.13. DUBROVNIK

Realizirano: 0,455 mil.kn

(HV 0,455 mil.kn)

Na području općine Dubrovačko primorje, u zaleđu naselja Slano, izvedene su dvije istražno-eksploatacijske bušotine. Nakon bušenja, osvajanja i čišćenja bušotina pristupilo se ugradnji konstrukcije, a po ugradnji je obavljeno pokusno crpljenje zdenaca te uzorkovanje i analiza vode. Radovi su u cijelosti izvedeni i predano je završno izvješće.

B.03.01.14. VIS

Realizirano: 0,348 mil.kn

(HV 0,348 mil.kn)

Na području grada Komiže, u zaleđu izvorišta Pizdica, izvedena je istražno-eksploatacijska bušotina. Nakon bušenja, osvajanja i čišćenja bušotine pristupilo se ugradnji konstrukcije, a po ugradnji je obavljeno pokusno crpljenje zdenca te uzorkovanje i analiza vode. Radovi su u cijelosti izvedeni i predano je završno izvješće.

B.03.01.15. OREBIĆ

Realizirano: 0,233 mil.kn
(HV 0,233 mil.kn)

Na području općine Orebić izvedene su dvije istražno-eksploatacijske bušotine. Nakon bušenja pristupilo se osvajanju i čišćenju bušotina. Ugradnja konstrukcije, pokusno crpljenje te uzorkovanje i analiza vode su obavljani na jednoj bušotini. Radovi su u cijelosti izvedeni i predano je završno izvješće.

B.03.01.16. OSTALI

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Na poziciji nije bilo ugovorenih projekata.

B.03.01.17. KRIŽEVCI

Realizirano: 0,346 mil.kn
(HV 0,346 mil.kn)

Izvedeni su geofizički istražni radovi u Apatovcu, na temelju kojih su određene lokacije za bušenje istražno-piezometarskih bušotina. Izvedene su dvije istražno-piezometarske bušotine dubine 70 i 150 m. Kapacitet prve bušotine je cca 5,0 l/s, a druge cca 1,0 l/s. Radovi su izvedeni u cijelosti i predano je završno izvješće.

B.03.01.18. JASTREBARSKO

Realizirano: 0,340 mil.kn
(HV 0,340 mil.kn)

Nastavljeni su vodoistražni radovi na vodocrpilištu Sopote. Izveden je zdenac dubine 50 m za potrebe javne vodoopskrbe grada Jastrebarskog. Kapacitet zdenca je 15 l/s, analiza vode je pokazala da je voda vrlo dobre kvalitete.

B.03.01.19. JASENOVAC

Realizirano: 0,049 mil.kn
(HV 0,049 mil.kn)

Izvedena su geofizička istraživanja dubinskog zahvata 120 m na temelju kojih su određene dvije perspektivne lokacije za istražno-piezometarsku bušotinu za 2019. godinu.

B.03.01.20. KOPRIVNICA

Realizirano: 0,387 mil.kn
(HV 0,387 mil.kn)

Krajem 2018. godine izvedena su dva zamjenska zdenca na vodocrpilištu Ivanščak u Koprivnici. Zdenci su izvedeni pojedinačne dubine od 40 metara. Navedeni zdenci su izvedeni kao zamjena za dva dotrajala zdenca na vodocrpilištu Ivanščak (izvedeni 1974. godine), kod kojih se u zadnjih nekoliko godina ne može spriječiti pojava pjeskarenja, a konstrukcije i filteri imaju značajna oštećenja od uznapredovale korozije/elektrokorozijske. Radi kontinuirane daljnje

vodoopskrbe potrebno je bilo izvesti zamjenske zdence. U daljnjem razdoblju potrebno je, sukladno novom projektu/građevinskoj dozvoli, iznad zdenaca izgraditi nadzemne građevine sa ugradnjom opreme za njihovu potpunu funkcionalnost.

B.03.01.21. BRINJE

Realizirano: 0,154 mil.kn
(HV 0,154 mil.kn)

Izvoru Žižići naglo je smanjena izdašnost u ljetnim mjesecima na 20-ak l/s, zbog čega se pristupilo zahvaćanju dodatnih količina podzemne vode u zaleđu izvora. Na temelju provedenih geofizičkih istraživanja locirana je istražna bušotina te se tijekom studenog pristupilo bušenju. Izvedena je bušotina ukupne dubine 30 m, u nju je ugrađena tehnička konstrukcija, očišćena je i osvojena te testirana. Pokusno crpljenje provedeno je metodom konstant testa kapacitetom $Q = 50$ l/s. Radovi su okončani predajom u 2018. godini.

B.03.02. INVESTICIJE

B.03.02.01. ZAGREB

Realizirano: 14,000 mil.kn
(HV 14,000 mil.kn)

Tijekom 2018. godine na području vodoopskrbne zone Zagreb završena je izgradnja i rekonstrukcija sljedećih objekata:

- rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Palić i Palić mali u ukupnoj duljini 372 m,
- rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Stara cesta u naselju Hrvatski Leskovac u Zagrebu u ukupnoj duljini 995 m,
- izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ciglarskoj ulici u naselju Hrvatski Leskovac u ukupnoj duljini 693 m,
- rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Tina Ujevića – Samobor u ukupnoj duljini 671 m,
- izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Novačkoj cesti (Sveta Nedjelja) u ukupnoj duljini 1.050 m.

Nastavljena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Gradišće - Draganje Selo - Slani dol (cjevovod od Draganja Sela do Slanog dola - Samobor), izvedeno je 1.660 m. Radovi su započeli u 2017. godini, a nastaviti će se i u 2019. godini.

U 2018. godini započela je izgradnja i rekonstrukcija:

- izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Staro Brestje, a izvedeno je 2.413 m,
- rekonstrukcija precrpne stanice Remete čijom će se sanacijom dobiti sigurnost u opskrbi vodospreme Biškupec breg i tog dijela grada pitkom vodom, frekventnom regulacijom optimizirat će se potrošnja električne energije za pogon crpnih agregata, a kapacitetom crpki perspektivno omogućiti povećavanje kapaciteta VS Biškupec breg.
- izgradnja magistralnih i vodoopskrbnih cjevovoda u zoni 4. etape Radničke ceste u ukupnoj duljini 1.990 m
- sanacija crpne stanice Žitnjak 2 odnosi se na demontažu postojeće elektro-opreme i strojske opreme, te montažu elektroinstalacija objekta.

Radovi se nastavljaju u 2019. godini.

Cilj izgradnje svih vodno-komunalnih građevina je dogradnja postojećeg vodoopskrbnog sustava, osiguranje uredne vodoopskrbe i povećanje broja priključenih potrošača.

B.03.02.02. VELIKA GORICA

Realizirano: 1,875 mil.kn
(HV 1,875 mil.kn)

Tijekom 2018. godine na području vodoopskrbne zone Gorica započeli su radovi na izgradnji opskrbnog cjevovoda u Ulici Andrije Kačića Miošića od Kurilovečke do Stjepana Fabijančića Jape. Položeno je cca 0,6 km cjevovoda. U 2019. godini preostalo je izvršiti dio završnih radova te ishoditi uporabnu dozvolu.

Započeti su i radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Ščitarjevo. Položeno je cca 3,5 km cjevovoda. Zbog radova na istraživanju arheološkog lokaliteta Andautonia radovi su trajali dulje od planiranog. U 2019. godini preostalo je izvršiti dio završnih radova te ishoditi uporabnu dozvolu.

B.03.02.03. KRAPINA

Realizirano: 1,148 mil.kn
(HV 1,148 mil.kn)

Tijekom 2018. godine na području vodoopskrbnog sustava Krapine započela je izgradnja:

- vodoopskrbnog sustava grada Krapine u ulicama Antuna Mihanovića i Vatroslava Lisinskog - položeno je 630 m cjevovoda, dinamika izvođenja vezana je uz paralelnu gradnju oborinske i fekalne kanalizacije;
- vodoopskrbne mreže naselja Trški vrh u planiranoj dužini ukupno L=827 m - izvedeni su pripremni radovi (iskolčenje instalacija i trase te izrada probnih šliceva);
- opskrbe vodom visoke zone naselja Gornji Macelj u dužini od ukupno L=2.709 m, radovi na izgradnji cjevovoda izvedeni su u 96% iznosu, a radovi na izgradnji hidrostanice Gornji Macelj (krčenje terena, iskolčenje objekta, iskop jame za HS i dovodni cjevovod, zatrpavanje i odvoz materijala, izrada oplata, betoniranje dna i zidova objekta i ugradnja armature) u 78% iznosu u odnosu na ugovorene.

Nastavak izgradnje planira se u 2019. godini.

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od naselja Žutnica do Jesenja Gornjeg s odvojcima prema Zagori i Gorjaku, čije je financiranje dijela radova osigurano Ugovorom o financiranju Mjera 07 sklopljenim s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, nije započela u 2018. godini jer je Odluka o dodjeli sredstava od strane Agencije dobivena tek u studenom 2018. godine. Izgradnja predmetnog cjevovoda započet će u 2019. godini.

Cilj predmetne izgradnje je dogradnja postojećeg vodoopskrbnog sustava, osiguranje uredne vodoopskrbe i povećanje broja priključenih potrošača.

B.03.02.04. HRVATSKO ZAGORJE

Realizirano: 0,156 mil.kn
(HV 0,156 mil.kn)

Tijekom 2018. godine na području vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda započela je izgradnja vodoopskrbnog sustava Harina Zlaka faza III - izgradnja komore zdenca i tlačnog cjevovoda te vodoopskrbnog sustava na području Marija Bistrice izgradnjom vodospreme Hum Bistrički.

Na sustavu Harina Zlaka izvedeni su sljedeći radovi: geodetsko iskolčenje trase cjevovoda i komore zdenca, strojno skidanje humusa, dio strojnog i ručnog iskopa rova za polaganje cjevovoda uz polaganje cijevi, iskop za komoru zdenca, betonirana je temeljna ploča zdenca i izvedena je hidroizolacija temeljne ploče.

Na izgradnji vodospreme Hum Bistrički izvedeni su pripremni radovi. Radovi se nastavljaju u 2019. godini.

Predmetni radovi dogradnje sustava preduvjet su razvoja mreža za povećanje potrošača područja naselja Hum Bistrički i Donja i Gornja Selnica (općina Marija Bistrica).

B.03.02.05. PREGRADA

Realizirano: 0,800 mil.kn

(HV 0,800 mil.kn)

Tijekom 2018. godine na području vodoopskrbnog sustava Pregrade započela je izgradnja vodoopskrbnog podsustava Žolekov breg – vodosprema Žolekov Breg i crpna stanica Košenine. Izveden je objekt vodospreme Žolekov Breg, vodne i zasunske komore, te drenaža i zaštitna ograda oko vodospreme, a u crpnu stanica Košenine, smještenu unutar objekta postojeće vodospreme Košenine, ugrađeni su fazonski komadi vodovodne armature, crpke i izvedeni su elektroradovi.

Predmetni radovi dogradnje sustava preduvjet su razvoja opskrbe stanovništva područja naselja Velika Gora, Brezno Gora, Mala Gora i Desinić Gora. Radovi se nastavljaju u 2019. godini.

B.03.02.06. VARAŽDIN

Realizirano: 1,800 mil.kn

(HV 1,800 mil.kn)

U 2018. godini započela je i završila izgradnja zdenčane komore zdenca na vodocrpilištu Vinokovščak. Na vodocrpilištu je izveden spojni cjevovod, iznad zdenca je izveden objekt zdenčane komore s ugrađenom vertikalnom potopnom crpkom, te ostalom strojarskom i elektro-opremom do potpune funkcionalnosti.

U 2018. godini započeli su radovi na vodoopskrbi naselja Radešić. Investicija se sastoji od izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda duljine 6.634 m i hidrostanice. U 2018. godini su izvođeni radovi samo na izgradnji vodoopskrbne mreže, a izvedeno je ukupno 780 m cjevovoda. Investicija se nastavlja u 2019. godini. Navedeni cjevovod se izvodi na području gdje se stanovništvo opskrbljuje vodom iz lokalnih vodovoda koji su promijenjive i nedostatne izdašnosti te upitne sanitarne ispravnosti. Izvedbom navedenog cjevovoda omogućit će se priključenje 78 domaćinstava na sanitarno ispravnu vodu.

B.03.02.07. IVANEC

Realizirano: 0,800 mil.kn

(HV 0,800 mil.kn)

U 2018. godini započela je izgradnja vodoopskrbnog sustava dijela naselja Klenovnik i naselja Goranec, koja se sastoji od izgradnje vodospreme Goranec i hidrostanice smještene u građevini vodospreme te od izgradnje vodovoda u duljini 5.206 m i rekonstrukcije vodovoda u duljini 604 m. U 2018. godini je izveden cjevovod u ukupnoj duljini od 710 m. Započeta je izgradnja vodospreme Goranec, a obavljeni su radovi iskopa građevne jame, betonski radovi na izvedbi podne ploče, zidova i pokrovnih ploča te hidroizolacija građevine. Investicija se nastavlja u 2019. godini.

U 2018. godini započela je i izgradnja dobavnog cjevovoda od izvorišta Žgano vino do vodospreme Pahinsko te do Malezove ulice u Ivancu, 1. faza. Investicija obuhvaća izgradnju cjevovoda u dužini od 2.538 m i to od izvorišta Žgano vino do vodospreme Pahinsko. U 2018. godini je izveden cjevovod u ukupnoj duljini od 1.566 m, izvedene su armiranobetonske zasunske komore ZK2, komore zračnog ventila ZV1 te muljnih ispusta MI1 i MI2. Radovi se nastavljaju u 2019. godini.

B.03.02.08. KOPRIVNICA

Realizirano: 1,342 mil.kn

(HV 1,342 mil.kn)

U 2016. godini započela je izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Komatnica i Gabajeva Greda (općina Hlebina i općina Peteranec). Izgradnja je nastavljena u 2017. i u 2018. godini, a

sveukupno je ugrađeno 13.640 m cjevovoda. Investicija je završena te je koncem 2018. godine ishođena uporabna dozvola za navedeni objekt (stavljeno u funkciju). Izgrađenim cjevovodom su osigurani novi priključci za naselja Komatnica i Gabajeva Greda u općini Peteranec i općini Hlebine, čime je osigurana dostupnost pitke vode i osnovni uvjeti za život stanovništva na tom području.

U 2016. godini započela je izgradnja magistralnog cjevovoda PS Radaljevo Selo - Ribnjak - Mala Rijeka, s izgradnjom crpne stanice Radaljevo Selo i vodospreme Duga Rijeka. U 2018. godini izvode se završni radovi na izgradnji odvodnog cjevovoda vodospreme, uređenje okoliša, izrada pristupnog puta te izvedba ograde objekta. Također se izvode završni radovi na uređenju okoliša precrpne stanice Radaljevo Selo, izvedbi ograde te ispiranju i dezinfekciji prije puštanja u pogon. Magistralni cjevovod je izveden u ukupnoj dužini od 6.384 m. Investicija je završena, čeka se ishođenje uporabne dozvole. Izgrađenim cjevovodom omogućeno je priključenje stanovništva naselja Radaljevo Selo, Ribnjak i Mala Rijeka na javni sustav vodoopskrbe. Također, izvedenim objektima formirana je visoka zona temeljem koje će se omogućiti daljnja izgradnja sekundarne mreže u naseljima sjeverozapadnog područja općine Rasinja.

B.03.02.09. SLATINA

Realizirano: 0,194 mil.kn
(HV 0,194 mil.kn)

Obavljeni su radovi na izvedbi spojnog cjevovoda Slatina - Sladojevci. Izgradnjom navedenog cjevovoda povećat će se sigurnost vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Komrad Slatina, te će se smanjiti gubitci u sustavu javne vodoopskrbe.

Započeti su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Martinci Miholjački ukupne duljine 3.160 m. Tijekom 2018. godine izvedeno je oko 44% radova, a završetak svih radova se predviđa do kraja 2019. godine.

B.03.02.10. ORAHOVICA

Realizirano: 0,695 mil.kn
(HV 0,695 mil.kn)

Obavljeni su radovi na sanaciji vodozahvata Fatovi u Orahovici, u potpunosti su obavljeni radovi na zdencu Z-2 na crpilištu Fatovi pri čemu je, zbog dotrajalosti opreme na zdencu, zamijenjena postojeća oprema na zdencu, te je time povećana sigurnost vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Voda Orahovica.

Izvršena je rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u ulicama bana Josipa Jelačića, Riječani i Kralja Zvonimira ukupne duljine 1.804 m. Izrađeno je revizijsko okno u cilju preusmjeravanja toka vode između vodosprema Albus i Prosište. Sanacijom cjevovoda i izradom RO povećat će se sigurnost vodoopskrbe, te će se smanjiti gubitci u sustavu javne vodoopskrbe.

B.03.02.11. PITOMAČA

Realizirano: 1,877 mil.kn
(HV 1,877 mil.kn)

Započeta je izgradnja vodoopskrbe visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica i Turnašica. Izgradnja je podijeljena na tri dionice sveukupne duljine 17.804 m. Na trasi cjevovoda predviđeno je omogućavanje 415 novih priključaka na vodoopskrbnu mrežu, a završetkom ovih radova mogućnost opskrbe stanovništva općine Pitomača približit će se 100%. Tijekom 2018. godine izvedeno je 7.170 m cjevovoda, što predstavlja 40% duljine cjevovoda. Završetak izgradnje se predviđa do kraja 2019. godine.

B.03.02.12. NAŠICE

Realizirano: 1,466 mil.kn
(HV 1,466 mil.kn)

Tijekom 2018. godine započeli su radovi na realizaciji projekta izgradnje opskrbnog cjevovoda za naselje Budimci i Poganovci. Do sada je u naselju Budimci izvedeno cjevovoda u duljini od cca 5,3 km i u naselju Poganovci cca 5,2 km. Tijekom 2019. godine očekuje se da će se kopletan posao dovršiti, čime će se postići uvjeti za priključenje stanovnika Poganovaca i Budimaca na vodoopskrbni sustav.

U cijelosti je izvedena vodoopskrbna mreža u naselju Branimirovac. Također, ugrađena su i tri nadzemna hidranta. Izvršena je tlačna proba, ispiranje i dezinfekcija cjevovoda, a uzet je i uzorak vode iz izvedenog cjevovoda.

B.03.02.13. OSIJEK

Realizirano: 4,793 mil.kn
(HV 4,793 mil.kn)

Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji i izgradnji vodovoda u Banovoj ulici i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku ukupne duljine 2.113 m. Rekonstrukcijom i izgradnjom cjevovoda smanjit će se gubici u sustavu javne vodoopskrbe, a istovremenom rekonstrukcijom vodoopskrbnih i kanalizacijskih cjevovoda smanjit će se troškovi sanacije terena nakon završenih radova. Tijekom 2018. godine izvedeno je oko 90% radova, a završetak svih radova se predviđa do kraja 2019. godine.

Izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže na križanju Trpimirove i Drinske ulice ukupne duljine 956 m. Istovremeno su izvođeni i radovi na rekonstrukciji kanalizacije u cilju smanjenja troškova sanacije terena nakon završenih radova.

Izvedena je izgradnja vodoopskrbne mreže industrijske zone Antunovac, vodoopskrbnog cjevovoda prema naselju Filipovica te rekonstrukcija i izgradnja vodovoda na Šetalištu Petra Preradovića.

Provedena je revitalizacija šest zdenca na crpilištu Vinogradi. Na kraju procesa revitalizacije izvršeno je testiranje zdenca radi provjere učinkovitosti revitalizacije i izrađena su izvješća o provedenim radovima.

B.03.02.14. ČEPIN

Realizirano: 0,540 mil.kn
(HV 0,540 mil.kn)

Izvedeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog spojnog cjevovoda Ulica Petra Preradovića – Ulica Vladimira Nazora ukupne duljine 663 m, te radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici hrvatskih obrambenih snaga ukupne duljine 589 m. Izgradnjom navedenih cjevovoda omogućit će se priključenje novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe.

B.03.02.15. BELIŠĆE

Realizirano: 0,239 mil.kn
(HV 0,239 mil.kn)

Završeni su radovi na sanaciji vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Alojzija Stepinca u Belišću ukupne duljine 600 m. Sanacijom navedenog cjevovoda povećat će se sigurnost vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Hidrobel Belišće, te će se smanjiti gubici u sustavu javne vodoopskrbe.

B.03.02.16. BELI MANASTIR

Realizirano: 0,202 mil.kn
(HV 0,202 mil.kn)

Izvedeni su radovi na izgradnji stanice za kloriranje na području općine Petlovac. Izgradnjom navedene stanice povećat će se sigurnost i kvaliteta vodoopskrbe općine Petlovac te će se

ostvariti pretpostavke za priključivanje naselja Baranjsko Petrovo Selo na vodoopskrbni sustav Baranjskog vodovoda.

B.03.02.17. DARDA

Realizirano: 1,214 mil.kn
(HV 1,214 mil.kn)

Nastavljeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava naselja Tikveš i spojni cjevovod naselja Tikveš ukupne duljine 7.100 m. Tijekom 2018. godine izvedeno je oko 90% od ukupno ugovorenih radova. Završetak radova se očekuje do kraja 2019. godine. Izgradnjom navedenog cjevovoda ostvarit će se pretpostavke za priključenje novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe Južne Baranje.

B.03.02.18. ĐURĐENOVAC

Realizirano: 1,003 mil.kn
(HV 1,003 mil.kn)

Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji i proširenju vodocrpilišta Đurđenovac. Rekonstrukcija je omogućila opskrbu zdravstveno ispravnom vodom 6.273 priključenih stanovnika. Tijekom 2018. godine izvedeno je oko 94% od ukupno ugovorenih radova. Završetak radova se očekuje do kraja 2019. godine.

B.03.02.19. ILOK

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Nije bilo ugovorenih radova tijekom 2018. godine radi neprovedenog postupka javne nabave.

B.03.02.20. VUKOVAR

Realizirano: 0,692 mil.kn
(HV 0,692 mil.kn)

Tijekom 2018. godine na području grada Vukovara izvršena je rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Ulici Antuna Augustinčića. Izrađena je i zamjena hidrantske mreže. Također je izvedena rekonstrukcije glavnih vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Tompojevci i Bokšić. Ovim projektom ugrađeno je cca 2,2 km novih vodovodnih cijevi i 5 novih hidranata. Realizacijom ovog projekta omogućena je kvalitetnija i sigurnija opskrba pitkom vodom u ova dva naselja.

B.03.02.20. VINKOVCI

Realizirano: 15,149 mil.kn
(HV 15,149 mil.kn)

Izgrađen je magistralni cjevovod Slakovci – Otok – Komletinci i Otok – Privlaka te precrpne stanice u Otoku i Privlaci. Ovom izgradnjom riješen je problem visokih koncentracija arsena u pitkoj vodi. Sustav je priključen na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije.

B.03.02.22. DAVOR-NOVA GRADIŠKA

Realizirano: 0,809 mil.kn
(HV 0,809 mil.kn)

Završena je izgradnja vodospreme Rešetari. Radovi su nastavljeni nakon pet godina stanke. Izvršeni su radovi na uređenju okoliša i izrađen geodetski snimak izvedenog stanja. Nastavljena je izgradnja pristupne ceste vodospreme Rešetari, izgradnja dovodno-opskrbnog cjevovoda i

cjevovoda za odvodnju preljevnih i oborinskih voda. Sanirani su ranije izvedeni dijelovi koji su bili uništeni u razdoblju prekida radova. Preostali su završni radovi uređenja trase. Izvršeno je 99% ugovorenih radova.

Započela je rekonstrukcija postrojenja za kondicioniranje vode na zahvatu Bačica. Izrađen je izvedbeni projekt zamjene opreme i cjevovoda. Izvedena je demontaža postojećih cijevi, fazonskih komada i armatura.

B.03.02.23. ČAZMA

Realizirano: 1,149 mil.kn
(HV 1,149 mil.kn)

Nastavljena je izgradnja distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda Vučani – Donji Miklouš – Gornji Miklouš – Novo Selo – Martinac. Izvršena je ugradnja svih 18.489 m cjevovoda i započeta je izvedba precrpne stanice čiji je završetak preduvjet za puštanje vodoopskrbnog cjevovoda u pogon. Potrebno je izvesti još i završne radove, tlačne probe i ispiranja. Realizirano je ukupno 95% investicije. Završetak investicije predviđa se u 2019. godini.

Iako je investicija izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda za naselja Babinac, Gornja Petrička, Nastavljena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselja Potok i Ruškovac na području općine Berek koja je započeta 2016. godine. Izveden je kompletan cjevovod u dužini 6.029 m. Za završetak investicije, odnosno puštanje cjevovoda u funkciju, potrebna je izvedba predviđene crpne stanice te završnih radova. Realizirano je ukupno 78% od ukupne vrijednosti investicije.

Završena je izvedba precrpnih stanica Marčani i Bosiljevo, crpne stanice Palančani te crpne stanice Dapci II.

Rekonstrukcija crpne stanice Grginac je gotovo završena, potrebno je još izvesti završne radove, ispitivanja i sl. te puštanje u pogon, što je predviđeno za 2019. godinu.

Započeta je izvedba te je gotovo u potpunosti završena izgradnja crpne stanice Vinogradska s rekonstrukcijom dijela vodoopskrbnog sustava u Šandrovcu. Završetak i puštanje u pogon predviđa se u 2019. godini. Potrebno je izvesti završne radove na crpnoj stanici te radove na rekonstrukciji dijela vodoopskrbnog sustava, koji su predviđeni iz razloga postizanja potpune optimizacije pogonskog stanja u vodoopskrbnom sustavu nakon puštanja u pogon crpne stanice.

B.03.02.24. DARUVAR

Realizirano: 1,229 mil.kn
(HV 1,229 mil.kn)

U potpunosti su završeni radovi na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda naselja Koreničani i Potočani.

Izvedeni su radovi na polaganju vodoopskrbnog cjevovoda u dužini 1.584 m, izvedba 4 zasunska okna, te završni radovi.

Izgradnja distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda na području općine Dežanovac u naseljima Kaštel Dežanovački, Trojeglava, Drlež, Goveđe Polje, Donji Sređani i Gornji Sređani, sveukupne dužine cjevovoda 31.360 m, nastavljena je u 2018. godini. Predmetni radovi su nastavak radova koji su započeti 2012. godine, sa zastojeima zbog problema s izvođačima radova. 2017. i 2018. godine izvedeno je oko 5,2 km cjevovoda i ugrađeno 8 kompleta nadzemnih hidranata.

U potpunosti je završena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Barica sa dvije precrpne stanice, Barica 1 i Barica 2. Izvedeno je sveukupno 4,5 km cjevovoda.

B.03.02.25. GRUBIŠNO POLJE

Realizirano: 0,424 mil.kn
(HV 0,424 mil.kn)

Izvedeno je bunarsko okno s potopnom bunarskom pumpom na zdencu u Velikim Zdencima. Izveden je spojni cjevovod od bunara do spoja na vodoopskrbni sustav u Velikim Zdencima u dužini 168 m. Završetak i puštanje u rad predviđeno je 2019. godine po završetku preostalih elektro-radova.

B.03.02.26. KAPELA

Realizirano: 0,399 mil.kn
(HV 0,399 mil.kn)

Započeta je izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Jabučeta s precrpnom stanicom. Izvedeno je 2,2 km cjevovoda od ukupno ugovorenih cca 4,5 km. Završena je izvedba i implementacija nadzorno-upravljačkog sustava za nadzor i upravljanje radom vodoopskrbnog sustava na području općine Kapela te je sustav pušten u rad.

B.03.02.27. PAKRAC-LIPIK

Realizirano: 0,264 mil.kn
(HV 0,264 mil.kn)

Započela je izgradnja spojnog cjevovoda Marino Selo - Ribnjaci dugog 3.406 metara. Ugrađeno je 1.100 metara. Izgradnja cjevovoda Dobrovac - Lipik nije započela zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

B.03.02.28. GLINA

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Sanacija magistralnog cjevovoda vodosprema Solina - Gornji Viduševac na klizištu Pokule nije realizirana u 2018. godini iz razloga kašnjenja postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i provedbe postupka javnog nadmetanja.

B.03.02.29. JASENOVAC

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Zbog dodatne potrebe kontrole i prilagodbe natječajne dokumentacije za postupak javne nabave rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbne mreže Jasenovca kasnilo se s provedbom postupka javne nabave, te je stoga sporazumno investicija odgođena za 2019. godinu, kada se očekuju rezultati analize sustava iz programa smanjenja gubitaka i definiranje prioriteta dionica na kojima se treba izvršiti rekonstrukcija.

B.03.02.30. OGULIN

Realizirano: 0,185 mil.kn
(HV 0,185 mil.kn)

Nastavljena je i završena sanacija šteta od rujanskih poplava iz 2017. godine na području Ogulina, koje su prouzročile veliku štetu na vodoopskrbnom sustavu. Ugrađena je regulacijska i elektro-oprema te popravljani kvarovi na nadzorno-upravljačkom sustavu na lokacijama Potočnjak, Sv. Rok i Drežnica.

B.03.02.31. PULA

Realizirano: 6,057 mil.kn
(HV 6,057 mil.kn)

Izvedeni su radovi na rekonstrukciji cca 5 km cjevovoda južnog istarskog vodovoda, od vodospreme Prnjani do vodospreme Monte Šerpo, izgrađenog još 60-tih godina prošlog stoljeća, ukupne duljine cca 26 km. Cjevovod je dotrajavao uslijed čega dolazi do čestih puknuća i prekida opskrbe vodom u vrijeme popravaka. I. faza rekonstrukcije od PK Prnjani do PK Luterija je dovršena.

Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji cjevovoda VS Luterija - PK Marčana (II. faza) u duljini od 8,4 km. Prije izvođenja radova postavljen je bypass DN 250 mm kako bi se omogućila nesmetana vodoopskrba tijekom izvođenja radova. Na predmetnoj dionici izgrađeno je sveukupno 5 okana za odvojke naselja Hrboki, Borinići, Kuići-Krnica, Manjadvorci, Prodol-Filipana, 4 muljna ispusta i 16 zračnih ventila. Navedenim radovima dovršena je II. faza rekonstrukcije magistralnog cjevovoda PK Luterija - PK Marčana.

B.03.02.32. LABIN

Realizirano: 0,558 mil.kn
(HV 0,558 mil.kn)

Izvedeni su radovi izgradnje sustava visoke zone Labina - izgradnja vodospreme Vučići i vodospreme Kopač, i to zemljanih radova, betonskih radova, izrada vodonepropusne žbuke dna, zidova i ploče, izrada zaštitnog obzida vertikalne hidroizolacije zidova, ugradnja drenažne cijevi oko vodospreme, izgradnja hidroizolacije zidova i pokrovnih ploča te ugradnja toplinske izolacije vanjskih zidova. Planira se nastavak radova tijekom 2019. godine.

B.03.02.33. BUZET

Realizirano: 0,602 mil.kn
(HV 0,602 mil.kn)

Na području naselja Sveti Petar u Šumi izgrađena je II. dionica vodovodne mreže u predjelu Boška. Položen je vodoopskrbni cjevovod i izvedeno je 5 hidranata. Projekt je završen u 2018. godini.

B.03.02.34. CRES – LOŠINJ

Realizirano: 1,505 mil.kn
(HV 1,505 mil.kn)

Tijekom 2018. godine nastavljeni su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže na otoku Iloviku, 2. i 3. faza izgradnje: izvedena je vodoopskrbna mreža u ukupnoj dužini od 1.288 m. Radovi se nastavljaju tijekom 2019. godine.

Izvedeni su i radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbne mreže i priključaka u staroj jezgri grada Cresa (kod palače Moise) i drugom dijelu Ribarske ulice. Radovi su izvedeni u sklopu sveopsežne rekonstrukcije cijele ulice i sve infrastrukture, od vode, oborinske kanalizacije i NN mreže, izmještanja EKI infrastrukture te parternog uređenja ulice. Ovim radovima se osigurala sigurna sanitarna odvodnja u tom dijelu strogradske jezgre grada Cresa. Radovi su u potpunosti završeni.

B.03.02.35. VRBOVSKO

Realizirano: 1,782 mil.kn
(HV 1,782 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izvedeni su radovi na izgradnji cjevovoda od crpne stanice Gladi do vodospreme Senjsko. Izgradnjom novog tlačnog cjevovoda duljine 1.620 m iz funkcije je izbačen stari dotrajavao tlačni cjevovod kojim se punila glavna vodosprema Senjsko za opskrbu centralnog i šireg područja grada Vrbovskog. Time je osigurana kvailtetna i sigurna dobava vode za veći dio vodoopskrbnog područja Vrbovskog iz glavnog izvorišta u CS Gladi, Ribnjak u novu vodospremu Senjsko 2. Radovi su u potpunosti završeni.

B.03.02.36. KORENICA

Realizirano: 3,317 mil.kn
(HV 3,317 mil.kn)

Tijekom 2018. godine nastavljeni su i završeni radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže u naselju Rudanovac. Izgrađen je vodoopskrbni cjevovod u ukupnoj duljini od 1,8 km. Također su započeti i u potpunosti izvršeni radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže u naselju Rastovača. Izgrađen je vodoopskrbni cjevovod u ukupnoj duljini od 2,5 km.

B.03.02.37. UDBINA

Realizirano: 0,107 mil.kn
(HV 0,107 mil.kn)

Izvedena je dobava, doprema i ugradnja uređaja za dezinfekciju vode na crpnoj stanici Krbavice.

B.03.02.38. KARLOBAG

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Na području naselja Karlobag planira se izgraditi nova vodosprema Karlobag V=1000 m³, čime bi se zamjenila postojeća stara vodosprema. Ishodovanje građevinske dozvole se prolongiralo pa se nije raspisao natječaj u 2018. godini. Projekt se planira realizirati u 2019. godini.

B.03.02.39. BIOGRAD

Realizirano: 0,963 mil.kn
(HV 0,963 mil.kn)

U 2018. godini su dovršeni radovi na rekonstrukciji elektrostrojarskog dijela objekata crpnih stanica Crkvine i Drage te vodospreme Vrana i isti su uvezani u postojeći SDNU Komunalca d.o.o. Biograd na Moru.

Također, započeti su i dovršeni radovi na izgradnji vodovodne mreže dijela vodoopskrbnog sustava Kosa-Jankolovica, gdje je izgrađeno ukupno 1,27 km.

B.03.02.40. BENKOVAC

Realizirano: 6,000 mil.kn
(HV 6,000 mil.kn)

U 2018. godini je nastavljeno izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže naselja Nadin. Radovi su izvedeni cca 60%, a dovršetak se očekuje u 2019. godini. Izvedeno je 5,6 km cjevovoda. Dovršetkom predmetnih radova omogućit će se povećanje opskrbljenosti na vodoopskrbnom području Benkovac.

Započeti su radovi na izgradnji novog vodocrpilišta Kožlovac kojim će se u vodoopskrbni sustav Benkovac uvesti dodatne količine vode (cca 19 l/s). Izvedeno je cca 35% radova, a radovi će se nastaviti izvoditi u 2019. godini.

B.03.02.41. MARINA

Realizirano: 0,251 mil.kn
(HV 0,251 mil.kn)

Krajem 2018. godine su započeli radovi na izgradnji II. faze vodoopskrbnog sustava zagorskog dijela općine Marina (Blizna donja centar - Vidovi) pod upravom Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik. Izvedeno je cca 1% radova i očekuje se nastavak u 2019. godini.

U 2018. izvođeni su radovi na izgradnji dijela spojnog cjevovoda sustava općine Marina sa sustavom Šibenika (pod upravom vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split), dionice u Splitsko-dalmatinskoj županiji i manje dionice u Šibensko-kninskoj županiji, a veći dio projekta je sufinanciran iz programa ruralnog razvoja. Izvedeno je cca 17% radova.

B.03.02.42. MAKARSKA

Realizirano: 4,400 mil.kn
(HV 4,400 mil.kn)

U 2018. godini je dovršena izgradnja vodospreme Zelenka, a započeta je izgradnja vodospreme Požare. Izgradnjom vodosprema će se poboljšati stabilnost vodoopskrbe na području Makarske. Završetak radova na izgradnji vodospreme Požare je predviđen u 2019. godini.

B.03.02.43. METKOVIĆ

Realizirano: 1,040 mil.kn
(HV 1,040 mil.kn)

Izvršeni su radovi na dogradnji nadzorno-upravljačkog sustava Metković i ugradnji opreme nadzorno-upravljačkog sustava u objekt vodospreme Metković Stara. Također, dovršeni su radovi na rekonstrukciji/izgradnji vodoopskrbne mreže i fekalnog kolektora u ulicama Vladimira Nazora i Lovački put u Metkoviću koji su započeli 2017. godine. Izvođenjem ovih radova osigurava se stabilnost vodoopskrbe i odvodnje na predmetnom području te se smanjuju gubici.

B.03.02.44. PLOČE

Realizirano: 0,687 mil.kn
(HV 0,687 mil.kn)

U 2018. godini započelo je izvođenje radova na sanaciji vodoopskrbnih mreža u naseljima Rogotin i Šarić Struga. U Rogotinu je izvršeno cca 70% radova, dok je sanacija mreže u naselju Šarić Struga izvedena u cijelosti. Svrha izvođenja navedenih sanacija je smanjenje gubitaka na tom dijelu vodoopskrbne mreže.

B.03.02.45. NPKLM

Realizirano: 3,767 mil.kn
(HV 3,767 mil.kn)

U 2018. godini je dovršeno izvođenje vodoopskrbnog cjevovoda Janjina-Žuljana-Kupjenova i to na dijelu Žuljana-Kupjenova. Izgradnjom ovog cjevovoda omogućen je dovod vode s kopna na otok Mljet. U 2018. godini su u cijelosti izvedeni radovi na izgradnji prenosnice Mokalo kojom se osigurava veći dotok vode na Korčulu. U cijelosti je izvedena sanacija sifonskog prijelaza vodoopskrbnog čeličnog cjevovoda DN 600 i DN 500 mm preko Male Neretve u Opuzenu, čime su smanjeni gubici na tom dijelu sustava. Započelo je izvođenje radova na polaganju podmorskog cjevovoda za otočić Sv. Marija u Nacionalnom parku Mljet, a nastavak radova se očekuje u 2019. godini.

B.03.02.46. KONAVALJE

Realizirano: 0,380 mil.kn
(HV 0,380 mil.kn)

U 2018. godini su izvedeni radovi na ugradnji opreme nadzorno-upravljačkog sustava na objekte crpna stanica i vodosprema Pridvorje s uvezivanjem u SDNU KKD – Konavle. Radovi su izvedeni u svrhu optimalizacije rada i upravljanja vodoopskrbnim sustavom na području Konavala.

B.03.02.47. TRPANJ

Realizirano: 0,245 mil.kn
(HV 0,245 mil.kn)

Izvođeni su radovi na uspostavi nadzorno-upravljačkog sustava za upravljanje količinama vode podsustava Trpanj. Ugrađena oprema je spojena i puštena u rad. Navedenim se postiže optimalizacija rada vodoopskrbnog sustava Trpanj.

B.03.02.48. MLJET

Realizirano: 3,144 mil.kn
(HV 3,144 mil.kn)

Dovršeno je izvođenje radova na izgradnji dovodnog cjevovoda od podmorskog cjevovoda (duljine 2,6 km) do vodospreme Straža te vodospreme Straža ($V=1.000 \text{ m}^3$) na Mljetu. Izvođenjem ovih objekata stvoreni su uvjeti za prihvatanje vode s kopna na otoku Mljetu te se voda može distribuirati u već izgrađeni sustav na području Nacionalnog parka Mljet.

B.03.02.49. NEUM

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

U 2018. godini je proveden postupak javne nabave za izvođenje radova sanacije magistralnog cjevovoda Gabela – Neum (dionica crpna stanica Kozarica – vodosprema Hutovo), ali nije započelo izvođenje radova. Stoga na predmetnoj stavci nije bilo realizacije.

B.03.02.50. Ostali

Realizirano: 1,913 mil.kn
(HV 1,913 mil.kn)

NPKLM

Realizirano: 0,497 mil.kn
(HV 0,497 mil.kn)

U cijelosti je izvedena sanacija sifonskog prijelaza vodoopskrbnog cjevovoda DN 600/DN 500 mm preko Male Neretve u Opuzenu, čime su smanjeni gubici na tom dijelu sustava.

KRIŽEVCI

Realizirano: 1,246 mil.kn
(HV 1,246 mil.kn)

Temeljem glavnog projekta iz 2012. godine provedeno je javno nadmetanje za izgradnju samostojećeg vodotornja Sveti Ivan Žabno volumena 350 m^3 . Prije početka izvođenja radova, izvođač je bio dužan izraditi izvedbeni projekt koji mora proći zakonom predviđenu reviziju. Zbog promjena u tehnologiji izvođenja takvih vrsta objekata nakon revizije izvedbenog projekta potrebno je još napraviti i izmjenu glavnog projekta. Zbog navedenog se znatno kasnilo s početkom radova pa je u 2018. godini izvedena samo temeljna ploča s ankerima, i započeli su pripremni radovi u radionici.

Spojni cjevovod do vodotornja Sveti Ivan Žabno u dužini 703 m u potpunosti je završen. Započeta je izgradnja vodoopskrbne mreže Cirkvena. U potpunosti je izvedena dionica D28, i većim je dijelom izvedena dionica D4. Izvedena su bušenja ispod županijskih prometnica, križanja s magistralnim plinovodom te uređenje ulaza i jaraka. Završetak ugovorenih radova očekuje se 2019. godine.

Izgradnja magistralnog cjevovoda Carevdar - Osijek Vojakovački ugovorena je u prosincu 2018. godine tako da se sa radovima započinje 2019. godine.

VOJNIĆ

Realizirano: 0,122 mil.kn

(HV 0,122 mil.kn)

Završeni su radovi na izgradnji vodovodne mreže Kolarić – Vratnik koji su započeti u listopadu 2017. godine. Za izvedeni cjevovod ishođena je uporabna dozvola. Cjevovod je spojen na postojeći cjevovod Kuplensko – Vojnić.

DRENOVCI

Realizirano: 0,048 mil.kn

(HV 0,048 mil.kn)

Započela je sanacija postrojenja za preradu vode na Vodocrpilištu Đurići – Račinovci, radi povećane količine arsena i mangana u vodi za piće. Realizacija projekta predviđena je u dvije faze. Radovi na rekonstrukciji su započeti krajem godine snimanjem kakvoće sirove vode i vode u pojedinim fazama prerade, te instalacijom privremene, pokusne opreme za uklanjanje arsena. Dobiveni preliminarni rezultati ispitivanja potvrđuju prisutnost arsena i mangana kako u sirovoj, tako i u prerađenoj vodi.

B.03.02.51. KNIN

Realizirano: 0,000 mil.kn

(HV 0,000 mil.kn)

U 2018. godini je proveden postupak javne nabave izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže Knin, ali nije započelo izvođenje radova. Stoga na predmetnoj stavci nije bilo realizacije.

B.03.02.52. POVLJANA

Realizirano: 2,050 mil.kn

(HV 2,050 mil.kn)

Završena je izgradnja i optimalizacija rada desalinatora morske vode za potrebe naselja Poveljana. Izvršeno je spajanje i opremanje dodatnog zdenca na desalinator, čime je omogućen rad u punom kapacitetu desalinatora.

B.03.02.53. PAG

Realizirano: 2,097 mil.kn

(HV 2,097 mil.kn)

U 2018. godini započelo je izvođenje radova na sanaciji magistralnog cjevovoda Kolan – Pag (1,4 km, DN 350 mm), koje je ugroženo klizištem. Izvedeno je cca 65% radova, a dovršetak se očekuje u 2019. godini.

B.03.02.54. SLAVONSKI BROD

Realizirano: 3,513 mil.kn

(HV 3,513 mil.kn)

Izgradnja dijela magistralnog cjevovoda Velika Kopanica – Vrpolje, spajanje vodoopskrbnog sustava Slavonskog Broda na vodocrpilište Istočna Slavonija – Sikirevci (privremeni prespoj). Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Josip Rimac u Slavonskom Brodu. Izrada hidrauličkih analiza privremenog spajanja vodocrpilišta Sikirevci, projektiranje novog cjevovoda DN 700 na crpilištu Sikirevci. Završetak radova na crpnoj stanici i vodospremi Bicko selo, proširenje trafostanice i ugradnja analizatora klora.

B.03.02.55. DRNIŠ

Realizirano: 0,027 mil.kn
(HV 0,027 mil.kn)

U 2018. godini su započeli radovi na rekonstrukciji ceste D33 od strane Hrvatskih cesta u sklopu koje je predviđena i sanacija vodoopskrbnog cjevovoda koji se nalazi uz tu cestu. Izvedeno je cca 2% radova, a nastavak se očekuje u 2019. godini.

B.03.02.56. VRGORAC-LJUBUŠKI

Realizirano: 2,000 mil.kn
(HV 2,000 mil.kn)

U 2018. godini je započelo izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava Vrgorac – Ljubuški (podsustava Vojnici - Vodice - Dole - Greda). Izvedeno je cca 45% radova, a nastavak se očekuje u 2019. godini. Radovi se izvode temeljem Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom te pripadajućeg provedbenog ugovora i sporazuma.

B.03.02.57. DVOR

Realizirano: 1,000 mil.kn
(HV 1,000 mil.kn)

Započela je izgradnja magistralnog i sekundarnog cjevovoda Kozibrod (Dvor) – Hrvatska Kostajnica. Postupci javne nabave okončani su krajem listopada. Radi se o cjevovodu dugačkom 16.495 metara kojim bi se voda u općinu Dvor dovela s crpilišta Pašino Vrelo. Izgrađeno je 1.504 metara cjevovoda, a radovi se nastavljaju u sljedećoj godini sukladno osiguranju sredstava.

B.03.02.58. ORAŠAC-BRSEČINE

Realizirano: 0,366 mil.kn
(HV 0,366 mil.kn)

U 2018. godini je započelo izvođenje radova na izgradnji priključnog voda u sjevernom dijelu naselja Brsečine (Potkondilo) i zapadnom dijelu (Brdari). Izgrađeno je 0,5 km cjevovoda i radovi su izvedeni u cijelosti.

B.03.02.59. VIŠKOVO

Realizirano: 1,474 mil.kn
(HV 1,474 mil.kn)

Na području naselja Viškovo 2017. godine započeta je izgradnja vodoopskrbnih ogranaka Marčelji i položeno je vodopskrbnog cjevovoda u dužini cca 700 m, čime je omogućeno izvođenje 26 kućnih priključaka.

2017. godine započeta je izgradnja vodoopskrbnih ogranaka Kliči i položen je vodopskrbni cjevovod u duljini 616 m, čime je omogućeno izvođenje 51 kućnog priključka.

Projekt je završen u 2018. godini i izvršeno je prespajanje na novu vodovodnu mrežu.

B.03.02.60. CRPILIŠTE SIKIREVCI

Realizirano: 18,074 mil.kn
(HV 18,074 mil.kn)

Obavljeni su interventni radovi na crpilištu Sikirevci u svrhu osiguranja pitke vode za vodoopskrbni sustav Slavonski Brod. U prvoj fazi je opremljen jedan bunar kapaciteta 100 l/s od

strane Vinkovačkog vodovoda i ista količina distribuirala se u vodoopskrbni sustav Slavanskog Broda. U drugoj fazi opremljena su još dva bunara pojedinačnog kapaciteta 100 l/s, čime se omogućilo distribuiranje dodatnih količina vode u vodoopskrbni sustav Slavonski Brod. U svrhu konačnog rješenja vodoopskrbe Slavanskog Broda i razdvajanje sustava od Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. započeta je izgradnja spojnog cjevovoda DN 700 dužine 2.022 m, sustava dezinfekcije vode te nadzorno-upravljačkog sustava i spoj na magistralne cjevovode DN 500, DN 400 i DN 250. Radovi su izvršeni u 90% iznosu.

B.03.02.61. VIROVITICA

Realizirano: 0,391 mil.kn

(HV 0,391 mil.kn)

Izveden je istraživačko-eksploatacijski zdenac na crpilištu Bikana, opremljen crpkom kapaciteta 80 l/s, elektromagnetskim mjerачem protoka, frekventnim pretvaračem i hidrostatskom sondom. Izveden je montažni objekt nad zdencem u kome je smještena automatika crpke, fazonski komadi i zasuni. Izvedbom i opremanjem ovog zdenca povećana je sigurnost vodoopskrbe na području vodoopskrbnog sustava Virovitica.

B.03.02.62. VALPOVO

Realizirano: 0,237 mil.kn

(HV 0,237 mil.kn)

Završena je izgradnja vodoopskrbne mreže u Cvjetnoj ulici u Bizovcu. Izgrađeno je 1.020 m vodoopskrbnog cjevovoda i ugrađeno je 9 hidranata. Izvršeno je i geodetsko snimanje položenog cjevovoda, obavljena je tlačna proba i dezinfekcija te je uzet uzorak vode iz izgrađenog cjevovoda. Izgradnjom navedene vodoopskrbne mreže ostvarene su pretpostavke za priključenje novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe Valpovo.

B.03.02.63. ĐAKOVO

Realizirano: 0,150 mil.kn

(HV 0,150 mil.kn)

Ugrađena je nova oprema za dezinfekciju vode na crpilištu Trslana. Oprema je povezana s cijevima i puštena u rad. Prilikom revitalizacije zdenaca na crpilištu Trslana utvrđeno je loše stanje postojeće opreme te je stoga interventno na zdencu BV-62A ugrađena nova crpka s fleksibilnom cijevi.

B.03.02.64. PETRINJA

Realizirano: 0,000 mil.kn

(HV 0,000 mil.kn)

Planirana vodoopskrba naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina se prebacuje u 2019. godinu, jer Investitor nije na vrijeme proveo javnu nabavu.

B.03.02.65. BJELOVAR

Realizirano: 1,589 mil.kn

(HV 1,589 mil.kn)

Započeta je i u potpunosti završena izgradnja vodovoda u naselju Prespa ukupne dužine cjevovoda 5.504 m i izgradnja vodovoda u naselju Patkovic ukupne dužine cjevovoda 1.248 m.

B.03.02.66. GRUBIŠNO POLJE

Realizirano: 0,566 mil.kn

(HV 0,566 mil.kn)

Radovi na rekonstrukciji glavnih objekata vodoopskrbnog sustava Veliki i Mali Zdenci i vodoopskrbnog sustava Grubišno Polje započeti su krajem 2015. godine. S obzirom da je utvrđeno da su stari zdenci čija je revitalizacija predviđena projektnom dokumentacijom iz siječnja 2012. godine u znatno lošijem stanju nego u vrijeme izrade iste, 2015. godine na vodocrpilištu Veliki Zdenci se u okviru ove investicije pristupilo izvedbi dodatnih vodoistražnih radova, kako bi se osigurale potrebne količine vode koje su temelj izvedbe rekonstrukcije objekata vodoopskrbnog sustava. Potrebne novelacije Glavnih projekata započete su 2017. godine te završene 2018. godine, na temelju čega se može nastaviti realizacija ove investicije u 2019. godini. Tijekom 2017. i 2018. godine izvođeni su radovi za koje je utvrđeno da se neće mijenjati prema izmjenama Glavnih projekata. Izvođeni su radovi na precrpnoj stanici u Velikim Zdencima kapaciteta 46 l/s sa spojnim cjevovodom na izgrađeni magistralni cjevovod prema Daruvaru.

B.03.02.67. PIĆAN

Realizirano: 0,388 mil.kn
(HV 0,388 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izvođeni su radovi izgradnje vodoopskrbnih ogranaka na dionici Kukurini – Marišće. Ukupno je izvedeno vodoopskrbnih ogranaka u duljini od 720 m. Nakon opsežnih radova izvedenih tijekom 2016. i 2017. godine na izgradnji dionice sa 4 prekidne komore na potezu Marišće – Kukurini u potpunosti je osigurana sigurna vodoopskrba na navedenom području.

B.03.02.68. UDBINA

Realizirano: 0,033 mil.kn
(HV 0,033 mil.kn)

Izvedeni su radovi na sanaciji kvarova na crpnoj stanici Krbavica. Radovi su u potpunosti završeni tijekom 2018. godine.

B.03.02.69. SENJ

Realizirano: 0,265 mil.kn
(HV 0,265 mil.kn)

Prilikom kompletnog uređenja Ulice Stjepana Radića uz izgradnju oborinske i fekalne odvodnje izvršena je i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u dužini 175 m. Radovi su kompletno završeni i izvršeno je prespajanje postojećih kućnih priključaka.

B.03.02.70. NOVALJA

Realizirano: 0,134 mil.kn
(HV 0,134 mil.kn)

U sklopu izgradnje fekalne kanalizacije u Ulici Novalja jug Maže izvršena je rekonstrukcija i vodoopskrbnog cjevovoda I. faza u dužini 685 m. Radovi su završeni i izvršeno je prespajanje 10 kućnih priključaka, čime se povećala sigurnost vodoopskrbe.

B.03.02.71. OMIŠ

Realizirano: 6,400 mil.kn
(HV 6,400 mil.kn)

Nastavljena je izgradnja sustava vodoopskrbe za naselja uz srednji tok rijeke Cetine. Izvedeno je cca 8,0 km cjevovoda. Radovi su izvedeni u cijelosti te je u pripremi tehnički pregled građevine kako bi se sustav mogao staviti u funkciju.

B.03.02.72. ZADAR

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Investitor nije proveo postupke javne nabave pa nije bilo realizacije na predmetnoj stavci.

B.03.02.73. OREBIĆ

Realizirano: 0,388 mil.kn
(HV 0,388 mil.kn)

U 2018. godini su izvođeni radovi na uspostavi nadzorno-upravljačkog sustava objekata Vodovoda i odvodnje Orebić d.o.o. Radovi su izvedeni u cijelosti.

B.03.02.74. SLIVNO

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

U 2018. godini nije sklopljen ugovor o sufinanciranju s nadležnim isporučiteljem vodnih usluga.

B.03.02.75. STON

Realizirano: 0,215 mil.kn
(HV 0,215 mil.kn)

U 2018. godini su započeli radovi na sanaciji crpne stanice Studenci u Stonu. Radovi obuhvaćaju sanaciju elektrotehničke opreme objekta, izvedeno je cca 55% radova, a nastavak se očekuje u 2019. godini.

B.03.02.76. NOVALJA

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Radovi nisu izvođeni zbog problema s građevinskom dozvolom na području vodovodne mreže Zubovići - put polja. Nastavak se planira u 2019. godini.

B.03.02.77. VRHOVINE

Realizirano: 0,181 mil.kn
(HV 0,181 mil.kn)

Nastavljeni su radovi na proširenju vodoopskrbne mreže naselja Babin potok. Izvršeni su radovi na dovodnim sekundarnim cjevovodima do kućnih priključaka u navedenom naselju u dužini 2.423 m. Izvedeno je i 10 kućnih priključaka. Radovi su u cjelosti završeni.

B.03.02.78. LABIN

Realizirano: 0,249 mil.kn
(HV 0,249 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izvedeni su radovi na ugradnji daljinske stanice s mjerno-regulacijskom opremom za crpnu stanicu Kokoti, ugradnja opreme za unapređenje dispečerskog centra Labin, ugradnja daljinske stanice s mjerno-regulacijskom opremom za vodospremu Katun, povezivanje hidrostanice Salakovci na nadzorno-upravljački sustav, dobava i ugradnja opreme, elektroničko povezivanje novog crpnog agregata u crpnu stanicu Štrmac i puštanje u automatski rad, te dobava i ugradnja elektromotornih pogona u crpnu stanicu Mutvica.

B.03.02.79. HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK

Realizirano: 0,700 mil.kn
(HV 0,700 mil.kn)

Izvršen je obvodni spojni cjevovod u vodospremu Koromačina na trasi cjevovoda PK Stinica – Komorovac, čime su se dobile dodatne količine vode na podmorskoj dionici prema otoku Pagu. Izvršena je nadopuna sustava katodne zaštite na transportnom cjevovodu Hrmatine - VS Koromačina na način da se postojeći čelični cjevovod zaštiti s ugrađenom svom potrebnom opremom. Nabavljena je i ugrađena oprema za mikrobiološko praćenje kvalitete vode analizator mikrobiološke aktivnosti i uređaj za kemijsku analizu vode. Oprema je ugrađena i u funkciji je.

B.03.02.80. NOVI VINODOLSKI

Realizirano: 0,391 mil.kn
(HV 0,391 mil.kn)

U sklopu proširenja vodoopskrbne mreže u naselje Gornji Zagon izgrađeno je cca 6.300 m cjevovoda koje je financirano iz mjere preko Ruralnog razvoja 7.2.1., a bilo je potrebno još izvesti i sekundarne cjevovode i produženje mreže u dužini cca 700 metara. Radovi su u cijelosti završeni.

B.03.02.81. MEDULIN (MUKALBA)

Realizirano: 0,611 mil.kn
(HV 0,611 mil.kn)

Izvedeni su radovi na rekonstrukciji i izgradnji ulične vodovodne mreže u Medulinu za potrebe naselja Mukalba, gdje nije postojala izgrađena vodovodna mreža, a kontakt na naselja Burle i Bišupija ne raspolažu kvalitetnom vodovodnom mrežom na koju bi se moglo spojiti novo naselje, tako da je potrebno rekonstruirati jedan dio postojeće vodovodne mreže. Projektom je predviđena rekonstrukcija vodovodne mreže u dužini od 788 metara, izgradnja vodovodne mreže u dužini od 1.006 metara i oko 240 metara manjih sekundarnih cjevovoda (ogranaka vodoopskrbne mreže). U 2018. godini izvedena je rekonstrukcija dijela cjevovoda, a radovi se nastavljaju u 2019. godini.

B.03.02.82. OPUZEN

Realizirano: 0,383 mil.kn
(HV 0,383 mil.kn)

U 2018. godini su izvođeni radovi na uspostavi nadzorno-upravljačkog sustava objekata Vodovoda Opuzen d.o.o. Radovi su izvedeni u cijelosti.

B.03.02.83. KAŠTELA

Realizirano: 2,187 mil.kn
(HV 2,187 mil.kn)

U 2018. godini su započeli radovi na izgradnji vodoopskrbnog podsustava Kaštel Gomilica te cjevovoda u Ulici Put Kolovrata u Kaštel Starom. U Kaštel Gomilici je izvedeno cca 45%, a u Kaštel Starom cca 40% radova. Nastavak radova na oba projekta se očekuje u 2019. godini.

B.03.02.84. LASTOVO

Realizirano: 0,189 mil.kn
(HV 0,189 mil.kn)

U 2018. godini su u cijelosti izvedeni radovi na sanaciji desalinizatora.

B.03.02.85. ŽUPANJA

Realizirano: 0,368 mil.kn
(HV 0,368 mil.kn)

Radovi na rekonstrukciji glavnih vodoopskrbnih cjevovoda u gradu Županji započeti u 2017. godini su završeni u svibnju 2018. godine.

B.03.03. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

B.03.03.01. KRAPINA

Realizirano: 0,105 mil.kn
(HV 0,105 mil.kn)

Tijekom 2018. godine na području vodoopskrbnog sustava Krapine započela je novelacija/izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodnih građevina vodoopskrbnog sustava općine Radoboj koja obuhvaća: uvođenje novih količina vode iz bušotine Radoboj-2 u postojeći vodoopskrbni sustav Radoboj, sanaciju i dogradnju izvorišta Beli zdenci, novu vodospremu i glavni opskrbi cjevovod DN 200 mm, opskrbu vodom naselja Gornja Šemnica i Orehovec Radobojski te naselja Donja Šemnica i dijela naselja Lepajci (spoj na vodospremu Velika Ves).

Izrađeni su idejni projekti i ishođeni su posebni uvjeti od javnopravnih tijela, što iznosi 35% vrijednosti od ugovorenog iznosa. Izrada projektne dokumentacije nastavlja se u 2019. godini.

B.03.03.02. ĐURĐEVAC

Realizirano: 0,140 mil.kn
(HV 0,140 mil.kn)

U 2018. godini se započinje s izradom idejnog i glavnog projekta za izgradnju magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda vodosprema Budrovac – vodosprema Banov Stol. Projektna dokumentacija je izvedena cca 90% i planira se završiti u 2019. godini. U 2018. godini je izveden Idejni projekt magistralnog cjevovoda i prepumpne stanice temeljem kojeg je ishođena Lokacijska dozvola. Izrađen je Elaborat za procjenu potrebe izrade studije utjecaja na okoliš temeljem kojeg je ishođeno Rješenje o potrebi izrade projene utjecaja na okoliš. Izrađen je geodetski projekt, elaborat nepotpunog izvlaštenja za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, geodetska situacija za projektiranje i geodetski projekt prepumpne stanice. Glavni projekt je izveden do faze prikupljanja potvrda na glavni projekt. U 2019. godini preostaje izraditi troškovnik za javnu nabavu i ishoditi građevinsku dozvolu.

B.03.03.03. ORAHOVICA

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Nije bilo Ugovorenih radova tijekom 2018. godine zbog neprovedenog postupka javne nabave.

B.03.03.04. VIROVITICA

Realizirano: 0,160 mil.kn
(HV 0,160 mil.kn)

U cilju postizanja ušteda u postupku proizvodnje pitke vode na crpilištu Bikana izrađen je tehnološko-strojarski elaborat pročišćavanja tehnoloških voda od pranja filtera i vraćanje u vodoopskrbni sustav Virovitice. Nakon toga je izrađen idejni projekt dogradnje objekta za obradu otpadne vode od pranja pješčanih filtera. Objekt za obradu otpadne vode na crpilištu sadrži bazene za prihvrat otpadnih voda, nadzemni dio objekta s instaliranom strojarskom opremom, kao i potrebna razdjelna okna, priključne cjevovode, priključak na postojeći

nadzorno-upravljački sustav, priključak na struju i prilazni put. Započeta je izrada glavnog projekta, a završetak izrade planira se u 2019. godini.

B.03.03.05. SJEVERNA BARANJA

Realizirano: 0,040 mil.kn
(HV 0,040 mil.kn)

Završena je izrada projektne dokumentacije za izradu sekundarne mreže u naselju Novi Bezdan i izradu sekundarne mreže u naselju Baranjsko Petrovo Selo. Ova dva naselja do danas nemaju izgrađen sustav javne vodoopskrbe pa će se izradom projektne dokumentacije stvoriti preduvjeti za priključenje oko 700 novih korisnika na sustavu javne vodoopskrbe.

B.03.03.06. DONJI MIHOLJAC

Realizirano: 0,159 mil.kn
(HV 0,159 mil.kn)

U cilju postizanja ušteda u postupku proizvodnje pitke vode na crpilištu u Donjem Miholjcu izrađen je glavni projekt dogradnje objekta za obradu/rekuperaciju otpadne vode od pranja filtera. Objekt za obradu otpadne vode na crpilištu sadrži bazene za prihvrat otpadnih voda, nadzemni dio objekta s instaliranom strojarskom opremom, kao i potrebna razdjelna okna, priključne cjevovode, priključak na postojeći nadzorno-upravljački sustav, priključak na struju i prilazni put.

B.03.03.07. BELIŠĆE

Realizirano: 0,158 mil.kn
(HV 0,158 mil.kn)

Izrađena je projektna dokumentacija rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Belišće. Izradom projektne dokumentacije stvorit će se preduvjeti za izvođenje radova rekonstrukcije što će pridonijeti smanjenju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Belišće.

B.03.03.08. NAŠICE

Realizirano: 0,112 mil.kn
(HV 0,112 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izrađena je projektna dokumentacija spojnog opskrbnog cjevovoda Donja Motičina - Gornja Motičina. Dokumentacijom je obuhvaćeno i projektiranje crpne stanice na predmetnom opskrbnom cjevovodu. Dokumentacija je izrađena u traženom broju primjeraka te je predana naručitelju.

B.03.03.09. ĐAKOVO

Realizirano: 0,040 mil.kn
(HV 0,040 mil.kn)

Izrađen je idejni projekt i glavni projekt spajanja zdenca Ztr-1/17 na crpilište Trslana. Ishođeni su svi posebni uvjeti građenje i u listopadu je ishođena lokacijska dozvola. Završena je izrada glavnog projekta te slijedi ishođenje potvrda glavnog projekta i građevinske dozvole. Realizirano je 84% ugovorenog posla.

Projekt rekonstrukcije uređaja za kondicioniranje vode na crpilištu Ivanovci Đakovački nije krenuo u realizaciju jer kvaliteta vode varira ovisno o učestalosti i kapacitetu zahvaćanja vode. U tijeku je monitoring kvalitete vode koji će završiti u ožujku 2019. godine i dati parametre kakvoće vode s kojima će se moći izraditi projektni zadatak koji je podloga za izradu idejnog projekta.

B.03.03.10. GRUBIŠNO POLJE

Realizirano: 0,062 mil.kn
(HV 0,062 mil.kn)

Završena je izmjena i dopuna glavnih projekata za rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava Grubišno Polje – Zdenci, kako bi se mogli nastaviti radovi na rekonstrukciji glavnih objekata vodoopskrbnog sustava Veliki i Mali Zdenci i vodoopskrbnog sustava Grubišno Polje.

B.03.03.11. DARUVAR

Realizirano: 0,029 mil.kn
(HV 0,029 mil.kn)

Izrađen je Idejni projekt za uvođenje zdenca u Markovcu u vodoopskrbni sustav Daruvar. Izrađena je geodetska snimka trase spojnog cjevovoda. Utvrđeno je da je predmetni zdenac DAR-4 (izveden 2014. godine) koji se nalazi na lokaciji uz cestu oštećen (vjerovatno od strane stroja za čišćenje snijega) te da je u cilju završetka projektne dokumentacije potrebno prethodno napraviti pregled i sanaciju zdenca.

B.03.03.12. KAPELA

Realizirano: 0,051 mil.kn
(HV 0,051 mil.kn)

U potpunosti je izrađena projektna dokumentacija za izgradnju vodoopskrbne mreže na području općine Kapela (Donji Mosti, Gornji Mosti, Stanići - Kobasičari - Visovi, Stanići, Starčevljani - Stara Diklenica, Kapela - Stara Diklenica, Lipovo Brdo - Srednja Diklenica), uključujući Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

B.03.03.13. GAREŠNICA

Realizirano: 0,250 mil.kn
(HV 0,250 mil.kn)

Započeta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju glavnog dovodnog cjevovoda Veliki Zdenci – Hercegovac i vodoopskrbne mreže Garešnica-Tomašica-Kajgana-Ilovski Klokočevac. Izrađene su geodetske snimke trasa cjevovoda te 70% idejnog projekta Veliki Zdenci – Hercegovac i 89% idejnog projekta Garešnica-Tomašica-Kajgana-Ilovski Klokočevac.

B.03.03.14. POŽEGA

Realizirano: 0,122 mil.kn
(HV 0,122 mil.kn)

Izrađen je idejni projekt spajanja novog zdenca SZ-2 crpilišta Striježevica na sustav javne vodoopskrbe. U listopadu su ishođeni vodopravni uvjeti. Izvršeno je 100% ugovorenog posla. Započela je izrada projektne dokumentacije lamelnog taložnika izvorišta Stražemanka. Izrađena je radna verzija idejnog projekta i u tijeku je prikupljanje posebnih uvjeta gradnje. Izvršeno je 26% ugovorenih poslova.

Izrada idejnog projekta vodospreme Stražemanka nije započela jer se čeka točna lokacija vodospreme koja će biti određena Novelacijom konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava s izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti koja će biti gotova u siječnju 2019. godine.

B.03.03.15. PETRINJA

Realizirano: 0,400 mil.kn
(HV 0,400 mil.kn)

Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za vodno-komunalne građevine za javnu vodoopskrbu na području grada Petrinje koje je započeto u studenom 2016. godine. Do kraja 2018. godine izvedeno je cca 84% usluge na projektima: za vodoopskrbni cjevovod u naselju Brest Pokupski i Mala Gorica izrađen je glavni projekt i ishođena je građevinska dozvola; za rekonstrukciju dobavnog cjevovoda Hrastovica – Petrinja (VS Zebinac) izrađen je glavni projekt i ishođena je građevinska dozvola; za rekonstrukciju dovodnog cjevovoda od AC cijevi od izvorišta Pecki do VS Popova Šuma izrađen je glavni projekt, izdana je vodopravna potvrda i u tijeku je ishođenje građevinske dozvole; za rekonstrukciju magistralnog i distribucijskog cjevovoda naselja Gornja Bačuga, Donja Bačuga, Pecki, Banski Grabovac i Luščani izrađen je idejni projekt i ishođeni su svi posebni uvjeti, te je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole.

B.03.03.16. TOPUSKO

Realizirano: 0,026 mil.kn
(HV 0,026 mil.kn)

Završena je izrada projektne dokumentacije koja je započeta 2017. godine za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda Mužino Brdo i za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda Gređani. Za predmetne cjevovode izdane su vodopravne potvrde, a postupak izdavanja građevinskih dozvola je u tijeku.

B.03.03.17. SISAK

Realizirano: 0,080 mil.kn
(HV 0,080 mil.kn)

Započeta je izrada projektne dokumentacije za magistralni vodoopskrbni cjevovod Blinjski Kut – Sunja ukupne dužine oko 8.000 m sa svim potrebnim objektima vodoopskrbe. Realizirano je cca 75% investicije.

B.03.03.18. VOJNIĆ

Realizirano: 0,038 mil.kn
(HV 0,038 mil.kn)

Završena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda Ključar i za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda Široka Rijeka. Projektiranje je započeto u 2017. godini. U rujnu 2018. godine za oba projekta je ishođena građevinska dozvola.

B.03.03.19. DUGA RESA

Realizirano: 0,100 mil.kn
(HV 0,100 mil.kn)

U sklopu izrade projektne dokumentacije sanacije i unapređenja vodozahvata u Novigradu na Dobri s obuhvatom novih zdenaca izrađeni su: građevinski, strojarski i elektrotehnički elaborati zamjene opreme crpne stanice nakon kondicioniranja, idejni projekti spajanja bunara B1 i B2 na sustav crpilišta te idejni projekti spojnih cjevovoda i kablova.

Izrađen je tehnološki elaborat pripreme vode za ljudsku potrošnju vodocrpilišta Novigrad na Dobri. Na tom su crpilištu u izgradnji dva nova zdenca, ali po potrebi će se nastaviti koristiti i zahvat iz rijeke Dobre pa je stoga potrebno tehnologiju obrade vode prilagoditi i vodi iz zdenaca (koja ima povećanu prisutnost željeza i mangana) i vodi iz rijeke.

B.03.03.20. OZALJ

Realizirano: 0,118 mil.kn
(HV 0,118 mil.kn)

Izrađena je projektna dokumentacija za dogradnju vodospreme Vrhovac kojom se daje tehničko rješenje za poboljšanje javne vodoopskrbe i protupožarne zaštite naselja Vrhovac, Škaljevica, Grandić Breg, Zaluka Ozaljska i Donji Ferenci. Građevinska dozvola za dogradnju je ishođena.

B.03.03.21. LABIN

Realizirano: 0,026 mil.kn
(HV 0,026 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izrađivana je projektna dokumentacija za sustav vodoopskrbe naselja Stojšići – Krbune – Breg. Izrađen je idejni projekt te predan na izdavanje lokacijske dozvole. Glavni projekt izradit će se po izdavanju lokacijske dozvole tijekom 2019. godine.

B.03.03.22. RIJEKA

Realizirano: 1,245 mil.kn
(HV 1,245 mil.kn)

U 2015. godini započeta je izrada projektne dokumentacije – idejnog projekta za dogradnju vodoopskrbnog sustava na području Grobinštine i gradnju podsustava za transport vode na Platak. U 2016. godini završeni su idejni projekti i započeta je izrada glavnih projekata. U 2018. godini završeni su kompletni glavni projekti za vodospremu i crpnu stanicu Kovačevo s trafostanicom, crpnu stanicu Kamenjak s usisnim bazenom i trafostanicom, tlačni cjevovod CS Lukeži – VS Jelenski Vrh s cjevovodima zajedno u kanalu, glavni transportni cjevovod duljine 2.160 m s priključnim cjevovodima prema smjerovima distribucije do vodnih građevina, vodospremu Jelenski Vrh 2, vodospremu i crpnu stanicu Lukeži s trafostanicom, vodospremu Platak, projekt za transportni cjevovod razdjelnik Cankovo – CS Lukeži, tlačni cjevovodi VCS Kovačevo - CS Kamenjak, projekti za vodospremu VS Jelenski vrh 1 i vodospremu Platak. Izvršena je izmjena i dopuna lokacijskih dozvola za crpnu stanicu Lukeži, VCS Kovačevo s TS, CS Kamenjak s TS, CS Platak s TS. Predan je projekt za crpnu stanicu Platak. Završetak projektne dokumentacije se planira u 2019. godini.

B.03.03.23. KRK

Realizirano: 2,495 mil.kn
(HV 2,495 mil.kn)

U 2018. godini nastavljena je izrada projektne dokumentacije za akumulaciju Ponikve i rekonstrukciju vodoopskrbne mreže, i za izgradnju vodoopskrbnog sustava visoke zone Vrbnik, Risika i Garica, s rekonstrukcijom vodovoda Dunat – VS Punat. Nastavak radova se planira i u 2019. godini.

B.03.03.24. DELNICE

Realizirano: 0,104 mil.kn
(HV 0,104 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izrađivana je projektna dokumentacija za ubod u Lokvarsko jezero s crpnom stanicom i cjevovod do lokacije uređaja za kondicioniranje vode te spojni cjevovod na izgrađeni dio regionalnog vodovoda u Lokvama. Izrađeno je ukupno 75% projektne dokumentacije. Glavni projekt završit će se tijekom 2019. godine.

B.03.03.25. ČABAR

Realizirano: 0,197 mil.kn
(HV 0,197 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izrađeni su idejni projekti sanacije CVS Tropeti, katodne zaštite tlačnog cjevovoda CVS Tropeti – VS Gag i rekonstrukcije vodovoda vodosprema Gag - vodosprema Lazi. Projekti su izvedeni u cijelosti. Glavni projekti planiraju se raditi u 2019. godini.

B.03.03.26. NOVI VINODOLSKI

Realizirano: 0,056 mil.kn
(HV 0,056 mil.kn)

Izrađen je idejni projekt za spojni cjevovod KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. - Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj.

B.03.03.27. HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK

Realizirano: 0,155 mil.kn
(HV 0,155 mil.kn)

Nastavljena je izrada glavnog i izvedbenog projekta dionice transportnog cjevovoda uređaj Hrmotine – PK Lokva i dionica PK Lokva – PK stinica. U 2016. godini izrađen je idejni projekt, a u 2017. godini dobivena je lokacijska dozvola i izrađen je glavni projekt i predan naručitelju te su zatražene potvrde na GP od javnopravnih tijela. Predaja izvedbenih projekata je učinjena. Očekuje se ishodovanje građevinske dozvole u 2019. godini.

B.03.03.28. GOSPIĆ

Realizirano: 0,072 mil.kn
(HV 0,072 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izrađena je projektna dokumentacija – elaborat za skidanje mutnoće na izvorštima na području Gospića u kojem su se utvrdili ključni problemi i napravila analiza sukladna konceptijskom rješenju vodoopskrbe te su se definirala moguća tehnička rješenja skidanja mutnoće.

B.03.03.29. BRINJE

Realizirano: 0,078 mil.kn
(HV 0,078 mil.kn)

Završen je dio glavnog projekta crpne stanice Perkovići s elektroprojektom. Završetak se očekuje u 2019. godini.

B.03.03.30. KORENICA

Realizirano: 0,187 mil.kn
(HV 0,187 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izrađena je projektna dokumentacija za izradu crpne stanice i vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Kalebovac, izmjena glavnog projekta crpne stanice i vodospreme Rudanovac i izrada dokumentacije za javnu nabavu za sanaciju gubitaka. Započeta je usluga geodetskog evidentiranja postojećeg stanja vodnih građevina unutar NP Plitvička jezera (60% izvedenosti) i izrada projektna dokumentacije za smanjenje gubitaka na području općine Plitvička jezera (40 % izvedenosti) i općine Rakovica (50% izvedenosti).

B.03.03.31. ZADAR

Realizirano: 0,052 mil.kn
(HV 0,052 mil.kn)

Dovršena je izrada projektna dokumentacije za vodoopskrbnu zonu Zadar koja se odnosi na rekonstrukciju i izgradnju vodovodne mreže iznad ulice J. Šubića od Cezana na području MO

Višnjik i Gornji Brig, MO Belafuža, predjela Bokanjac i Novi Bokanjac, MO Diklo te mreže uz Crpnu postaju Park.

B.03.03.32. OMIŠ – BRAČ – HVAR

Realizirano: 0,047 mil.kn
(HV 0,047 mil.kn)

U 2018. godini je započela izrada idejnog rješenja obnove i dogradnje glavnog tranzita obrađene vode od pogona Zagrad do obalnog ruba u Omišu. Izrađeno je cca 50% dokumentacije. Predviđeno je da izrada dokumentacije bude završena u 2019. godini.

B.03.03.33. LASTOVO

Realizirano: 0,053 mil.kn
(HV 0,053 mil.kn)

U 2018. godini započela izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt) za vodospremu Skrivena Luka s pripadajućim cjevovodima i pristupnim putem. Izrađeno je cca 70% dokumentacije, a dovršetak izrade se očekuje u 2019. godini.

B.03.03.34. SPLIT

Realizirano: 0,164 mil.kn
(HV 0,164 mil.kn)

U 2018. godini započela izrada projektne dokumentacije za izgradnju sekundarne vodovodne mreže naselja Radošić (realizirano cca 60%) i vodoopskrbni podsustav naselja Vučevica sjeverno od A1 (realizirano cca 46%). Dovršetak izrade se očekuje u 2019. godini.

B.03.03.35. SINJ

Realizirano: 0,145 mil.kn
(HV 0,145 mil.kn)

U 2018. godini započela izrada projektne dokumentacije za sanaciju glavnog cjevovoda vodoopskrbnog sustava Ruda, dionica od vodospreme Ruda do vodospreme Sinj Radošić. Projektna dokumentacija je izrađena u stupnju gotovosti od 90%, a dovršetak izrade se očekuje u 2019. godini.

B.03.03.36. TRPANJ

Realizirano: 0,259 mil.kn
(HV 0,259 mil.kn)

U 2018. godini izrađena je projektna dokumentacija za uspostavu nadzorno-upravljačkog sustava vodovoda Trpanj, sanacije cjevovoda te smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Trpanj. Predmetna projektna dokumentacija je izrađena u potpunosti.

Također, izrađen je idejni i tehnološki projekt vodoopskrbe naselja Duba Pelješka te se čeka okončanje postupka provedbe ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. U odnosu na ugovor izvršeno je cca 65% posla.

B.03.03.37. SENJ

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Nije izrađen glavni projekt vodoopskrbe za područje naselja Sv. Juraj koji je bio predmet realizacije. Paralelno se projektira sustav javne odvodnje i vrši rekonstrukcija vodoopskrbne

mreže. Nije dobivena lokacijska dozvola, nakon čega se može nastaviti s glavnim projektom. Nastavak se planira za 2019. godinu.

B.03.03.38. OSTALI

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Na poziciji nije bilo ugovorenih projekata.

B.03.03.39. ISLAM GRČKI

Realizirano: 0,200 mil.kn
(HV 0,200 mil.kn)

U 2018. godini je započela izrada projektne dokumentacije vodoopskrbne mreže naselja Islam Grčki. Izrađeno je cca 67% dokumentacije, a dovršetak izrade se očekuje u 2019. godini.

B.03.03.40. ZAPREŠIĆ

Realizirano: 0,031 mil.kn
(HV 0,031 mil.kn)

Tijekom 2018. godine na području vodoopskrbne zone na području vodoopskrbne zone Zaprešić - područje vodoopskrbnog sustava općine Marija Gorica, započeta je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Marija Gorica - vodospremnik Sveti Križ-Celine i rekonstrukcije magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Dubrovačkoj ulici, Kraj Donji. Izrađen je idejni projekt i ishođeni su posebni uvjeti na dokumentaciju za potrebe ishođenja lokacijske dozvole što iznosi 35% vrijednosti od ugovorenog iznosa. Izrada projektne dokumentacije nastavlja se u 2019. godini.

B.03.03.41. ČEPIN

Realizirano: 0,024 mil.kn
(HV 0,024 mil.kn)

Započeta je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u Naselju prijateljstva u Čepinu duljine oko 4 km. Izradom projektne dokumentacije stvorit će se preduvjeti za izgradnju višestambenog naselja i priključenje novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe. Tijekom 2018. godine izrađeno je oko 23% dokumentacije, a završetak se planira do kraja 2019. godine.

B.03.03.42. VUKOVAR

Realizirano: 0,157 mil.kn
(HV 0,157 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izrađeno je 7 elaborata sanacije vodovodne mreže u gradu Vukovaru. Izrađeni su elaborati za ulice: Matije Antuna Reljkovića, Augusta Cesarca (do HEP-a), Eugena Kvaternika (južni dio), spoj ulica Kardinala Alojzija Stepinca i Frankopanske, Vijeća Europe (od Radničke do pruge), Vukina i Voćarska te u ulicama Vukovarskih vitezova i Mala ulica. Elaborati su dovršeni i predani naručitelju.

B.03.03.43. MOŠĆENIČKA DRAGA

Realizirano: 0,080 mil.kn
(HV 0,080 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izveden je idejni projekt tlačno-gravitacijskog transportnog cjevovoda vodosprema Sveti Petar - vodosprema Grabrova. Idejni projekt predan je na lokacijsku dozvolu, a izrada glavnog projekta se planira tijekom 2019. godine.

B.03.03.44. BRIJUNI

Realizirano: 0,129 mil.kn
(HV 0,129 mil.kn)

Izrada projektne dokumentacije za područje Brijuna obuhvaća 1. fazu zahvata nužne sanacije vodovodne mreže NP Brijuni duljine približno 2 km. U 2018. godini izrađena je Reambulacija konzervatorske podloge kopnenog dijela u fazi izrade projektne dokumentacije – 1. faza izrade, Studija geodetsko hidrografske izmjere, geološka istraživanja i oceanografska mjerenja trase – 1. faza izrade, Elaborat okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – 1. faza izrade, Geodetska podloga za potrebe izrade projektne dokumentacije i Idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta građenja: Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže na otočju Brijuni – dionica od izlaza podmorskog cjevovoda do ogranka za VS Tegetthoff.

B.03.03.45. PIĆAN

Realizirano: 0,028 mil.kn
(HV 0,028 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izrađen je idejni projekt vodoopskrbnog sustava Floričići - Slavići. Idejni projekt predan je na lokacijsku dozvolu i planira se izrada glavnog projekta tijekom 2019. godine.

B.03.02.46. SENJ

Realizirano: 0,105 mil.kn
(HV 0,105 mil.kn)

Izrađen je geodetski elaborat kao geodetska podloga za vodoopskrbu naselja Miškovići, zatim je izrađen idejni projekt s idejnim rješenjem za naselje Miškovići u dužini cca 3,2 km i glavni projekt za uređenje vodoopskrbne mreže naselja Panos. Nastavak glavnog projekta za Miškoviće planira se u 2019. godini.

B.03.02.47. KARLOBAG

Realizirano: 0,099 mil.kn
(HV 0,099 mil.kn)

Izrađen je geodetski elaborat kao geodetska podloga za vodoopskrbu naselja Baške Oštarije i idejni projekt povezivanja nove bušotine u vodoopskrbni sustav te proširenje mreže na naselja Prpići i Stupačinovo. Nastavak glavnog projekta planira se u 2019. godini.

B.03.03.48. GOSPIĆ

Realizirano: 0,043 mil.kn
(HV 0,043 mil.kn)

Tijekom 2018. godine sufinancirani su radovi izrade projektne dokumentacije glavnog projekta vodoopskrbnog cjevovoda za selo Zavode. Glavni projekt je u potpunosti završen i predan za izdavanje građevinske dozvole.

B.03.03.49. OTOČAC

Realizirano: 0,154 mil.kn
(HV 0,154 mil.kn)

Izrađena je projektna dokumentacija za vodoopskrbni sustav Doljani-Škare-Glavice-Podum koja je obuhvaćala sanaciju postojeće mreže s rekonstrukcijom svih kućnih priključaka u dužini 13,5 km PEHD cijevima. Projektna dokumentacija je završena i predana investitoru.

B.03.03.50. POVLJANA

Realizirano: 0,650 mil.kn
(HV 0,650 mil.kn)

Izrađena je projektna dokumentacija magistralnih cjevovoda i crpilišta Poveljana.

B.03.03.51. UNEŠIĆ

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Investitor nije proveo postupak javne nabave pa nije bilo realizacije na predmetnoj stavci.

B.03.03.52. PROMINA

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Investitor nije proveo postupak javne nabave pa nije bilo realizacije na predmetnoj stavci.

B.03.03.53. VRLIKA

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Investitor nije proveo postupak javne nabave pa nije bilo realizacije na predmetnoj stavci.

B.03.03.54. DUBROVNIK

Realizirano: 0,190 mil.kn
(HV 0,190 mil.kn)

U 2018. godini je započela izrada projektna dokumentacije vodoopskrbe za područje Klokurići – Krstac – Vrelo – Trgovište na području općine Župa Dubrovačka (geodetski i idejni projekt) te projektna dokumentacije vodoopskrbe za potrebe CGO-a Lučino razdolje u općini Dubrovačko Primorje (geodetski projekt). Izrađeno je cca 62% dokumentacije, a nastavak izrade se očekuje u 2019. godini.

B.03.03.55. BLATO

Realizirano: 0,049 mil.kn
(HV 0,049 mil.kn)

U 2018. godini započeta je izrada projektna dokumentacije za objekte vodoopskrbe sjeverne obale u Veloj Luci. Izrađeno je cca 34% dokumentacije, a nastavak izrade se očekuje u 2019. godini.

B.03.03.56. VRGORAC

Realizirano: 0,360 mil.kn
(HV 0,360 mil.kn)

U 2018. godini je započela izrada projektna dokumentacije za vodoopskrbu naselja Mijaca i Orah te crpnu stanicu Lukavac, vodospremu Prolog, crpnu stanicu i vodospremu Dragljane, crpnu stanicu i vodospremu Zavojane te vodospremu Vukosavi. Izrađeno je cca 49% dokumentacije, a nastavak izrade se očekuje u 2019. godini.

B.03.03.57. VRBOVSKO

Realizirano: 0,095 mil.kn
(HV 0,095 mil.kn)

Tijekom 2018. god izrađen je projekt rekonstrukcije cjevovoda u naselju Moravice i projekt sanacije vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Rim. Projektom rekonstrukcije cjevovoda u naselju Moravice planira se rekonstruirati dio azbestcementnog cjevovoda u naselju Moravice, od vodospreme Borik, kroz ulice Borik, Žrtava fašizma i Školsku ulicu. Projektom je predviđena izgradnja dva cjevovoda, opskrbeni i transportni za visoku zonu Moravica, ukupne duljine 3.113 m. Projektom sanacije cjevovoda u naselju Rim planira se izgradnja opskrbnog cjevovoda i jednog odvojka. Projektna dokumentacija u potpunosti završena.

B.03.03.58. NPKLM

Realizirano: 0,127 mil.kn
(HV 0,127 mil.kn)

U 2018. godini su u cijelosti izrađeni projekti cjevovoda Žuljana - Kupjenova trasom preko prijevoja te sanacije postojećeg vodoopskrbnog prelaza Male Neretve u Opuzenu.

B.03.03.59. OREBIĆ

Realizirano: 0,155 mil.kn
(HV 0,155 mil.kn)

U 2018. godini je u cijelosti izrađen projekt rekonstrukcije crpne stanice Dingač.

B.03.03.60. KONAVLE

Realizirano: 0,100 mil.kn
(HV 0,100 mil.kn)

U 2018. godini izrađena je projektna dokumentacija za nadogradnju nadzorno-upravljačkog sustava vodovoda Konavle (za ugradnju opreme u crpnu stanicu i vodospremu i uvezivanje u sustav Konavle). Predmetna projektna dokumentacija je izrađena u potpunosti.

B.03.04. VIŠEGODIŠNJE OBAVEZE

B.03.04.01. ŠIBENIK

Realizirano: 3,000 mil.kn
(HV 3,000 mil.kn)

Sufinancirani su prihvatljivi troškovi kredita EBRD u okviru programa gradnje komunalnih objekata vodoopskrbe i odvodnje Šibenika - magistralni cjevovod Supljak – Kanica na području općina Rogoznica i Marina.

B.03.05. PROGRAM SMANJENJA GUBITAKA

S obzirom da je postotak gubitaka u vodoopskrbnoj mreži u svim vodoopskrbnim sustavima vrlo visok (oko 50%) u prosincu 2017. godine objavljen je javni poziv za sufinanciranje programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj. Prema navedenom pozivu mjere programa gubitaka su podijeljene u četiri skupine i to: A, B, C i M. Mjera A obuhvaća izradu projektne dokumentacije – konceptijskog rješenja s predstudijom izvodljivosti.

Mjera B obuhvaća aktivnosti implementacije rješenja iz projektne dokumentacije prema kojoj se izvode radovi u vodoopskrbnom sustavu kako bi se smanjili gubici te uspostavila njihova kontrola i upravljanje (izrada idejnog projekta daljinskog nadzora i upravljanja, implementacija sustava daljinskog nadzora i upravljanja, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja).

Posljednja mjera po programu smanjenja gubitaka je C koja po potrebi obuhvaća rekonstrukciju dionica vodoopskrbnih cjevovoda.

Mjera (M) se odnosi na ugradnju mjerača protoka na svim vodozahvatima u Republici Hrvatskoj.

B.03.05.01. MJERAČI PROTOKA

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Nije proveden postupak javne nabave.

B.03.05.02. ZAGREB

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Planirana realizacija Programa smanjenja gubitaka za područje vodoopskrbnog sustava Vodoopskrbe i odvodnje Zagreb, koja se odnosila na projektne aktivnosti analize postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava, izradu hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji, izradu idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izradu studije izvodljivosti izostala je u 2018. godini. Za predmetnu nabavu javno otvaranje ponuda provedeno je u prosincu 2018. godine, a prema informaciji investitora Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb u tijeku je pregled i ocjena ponuda predmetne nabave.

B.03.05.03. ZABOK

Realizirano: 0,320 mil.kn
(HV 0,320 mil.kn)

Tijekom 2018. godine na Programu smanjenja gubitaka područja vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda započete su projektne aktivnosti koje obuhvaćaju: analizu postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava, izradu hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji, izradu idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izradu studije izvodljivosti. Sukladno dinamičkom planu i troškovniku za predmetne projektne aktivnosti, izrađeno je uvodno izvješće i analiza postojećeg stanja izgrađenosti sustava što iznosi 11% ugovorenog iznosa. Projektne aktivnosti Programa nastavljaju se u 2019. godini.

B.03.05.04. PETRINJA

Realizirano: 0,059 mil.kn
(HV 0,059 mil.kn)

Započela je izrada koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Petrinje. Javna nabava je okončana u listopadu i do kraja 2018. godine je izrađen uvodni izvještaj te djelomično analiza potreba za vodom (80%).

B.03.05.05. SISAK

Realizirano: 0,120 mil.kn
(HV 0,120 mil.kn)

Izrađena je recenzija studijsko-projektne dokumentacije SISAK WATER II – projekt smanjenja gubitaka u Sisačkom vodoopskrbnom sustavu koji je financirala španjolska vlada. Predmet projekta su analiza postojećeg sustava, konceptijsko rješenje s matematičkim modelom i predstudija izvodljivosti. Projekt je završen, a recenzent je dao završni izvještaj, u kojem je utvrdio potrebu za određenim nadopunama, pojašnjenjima i usklađivanjem podataka (naročito u analizi troškova i koristi). Sukladno nalazu recenzije projekt će se uskladiti i biti prezentiran početkom 2019. godine.

B.03.05.06. HRVATSKA KOSTAJNICA

Realizirano: 0,420 mil.kn
(HV 0,420 mil.kn)

Nastavljena je izrada konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Pašino Vrelo koji obuhvaća područje Hrvatske Kostajnice, Dvora i Hrvatske Dubice. Dovršene su analize postojećeg stanja izgrađenosti sustava i potreba za vodom. Izrađen je matematički model postojećeg stanja. Provedena su sva mjerenja protoka i tlaka te je kalibriran model postojećeg stanja. Analiziran je sustav prema IWA metodologiji, izrađena su konceptijska rješenja DMA zona i nadzorno-upravljačkog sustava, izrađen je matematički model planiranog stanja te aproksimativni troškovnik svih mjera unapređenja sustava. Predstudija izvodljivosti je većim dijelom završena. Izvršeno je 90% ukupnog ugovorenih poslova. Preostao je završetak predstudije izvodljivosti te financijska i ekonomska analiza. Konceptijsko rješenje će biti gotovo u siječnju 2019. godine.

B.03.05.07. GLINA

Realizirano: 0,372 mil.kn
(HV 0,372 mil.kn)

Nastavljena je izrada Konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Glina s izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti. Stanje izgrađenosti prikazano je prema poglavljima u Izvješću o izvršenim radovima. Ukupni stupanj izgrađenosti Konceptijskog rješenja je 63%. Izvršena je aktivna recenzija tijekom izrade predmetne studijske dokumentacije.

Izvedeni su i radovi, odnosno ugrađena je i instalirana nova oprema na nadzorno-upravljačkom sustavu vodoopskrbnog sustava Glina - zamjena PLC uređaja i dorada SCADA aplikacije, te izvršena nabava i ugradnja 8 vodomjera velikog protoka (kombinirani vodomjeri) za velike potrošače te nabava i ugradnja druge opreme na vodoopskrbnom sustavu u svrhu smanjenja gubitaka.

B.03.05.08. OGULIN

Realizirano: 0,273 mil.kn
(HV 0,273 mil.kn)

Nastavljena je izrada Konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Ogulin. Ove su godine nastavljena i završena mjerenja protoka i tlaka, matematički model postojećeg stanja sustava je većinom kalibriran (66%), izrađena je radna verzija aproksimativnog troškovnika mjere unapređenja sustava. Izrada konceptijskog rješenja se odvija uz aktivnu recenziju. Ukupno je izvršeno 86% ugovorenog posla. Završetak Konceptijskog rješenja planiran je u ugovorenom roku, u siječnju 2019. godine.

B.03.05.09. SLUNJ

Realizirano: 0,104 mil.kn
(HV 0,104 mil.kn)

Započela je izrada konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Slunj. Izrađen je uvodni izvještaj, analiza potreba za vodom te većim dijelom analiza postojećeg stanja izgrađenosti sustava (90%). Identificirani su i kartirani vodoopskrbni objekti, definirana GIS baza podataka, analiziran postojeći NUS. Započela je izrada matematičkog modela postojećeg stanja (25%), kao i predstudije izvodljivosti (30%).

B.03.05.10. KRIŽEVCI

Realizirano: 0,154 mil.kn
(HV 0,154 mil.kn)

Započela je izrada konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Križevci ugovorena u listopadu 2018. godine. Izrađen je uvodni izvještaj, analiza potreba za vodom te preliminarni matematički model postojećeg stanja. Recenzent je pregledao dostavljene dijelove projekta, te će se nakon uvažavanja primjedbi moći pristupiti izradi plana i programa mjerenja protoka i tlakova.

B.03.05.11. POŽEGA

Realizirano: 0,339 mil.kn
(HV 0,339 mil.kn)

Nastavljena je izrada Novelacije konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Požeštine. Izvršena je analiza postojećih vodozahvata, mogućnost i način uključivanja vodozahvata na lokacijama Striježevica i Treštanovci u sustava vodoopskrbe. Izvršena je analiza potreba za vodom. Napravljene su i obrađene varijante mogućnosti dovoda vode iz Striježevice, odnosno Treštanovaca. Dopunjen je matematički model sadašnjeg stanja i izrađen model varijanti dovoda vode iz Striježevice i Treštanovaca. Većim dijelom je novelirano konceptijsko rješenje DMA zona (75%), kao i konceptijsko rješenje nadzorno-upravljačkog sustava (83%). Djelomično su izrađene opsijske analize i aproksimativni troškovnik mjera u sustavu kroz narednih 30 godina (75%). Ukupno je odrađeno 90% ugovorenog posla. Završetak novelacije konceptijskog rješenja planiran je početkom 2019. godine

B.03.05.12. NOVA GRADIŠKA

Realizirano: 0,120 mil.kn
(HV 0,120 mil.kn)

Započela je izrada konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Vodovoda zapadne Slavonije. Javna nabava usluge projektiranja provedena je u rujnu, a nabava usluge aktivne recenzije u studenom. Izrađeno je uvodno izvješće te djelomično analiza postojećeg stanja izgrađenosti sustava (40%) i analiza potreba za vodom (50%). Izvršeno je 10% ugovorenog posla.

B.03.05.13. RIJEKA

Realizirano: 0,208 mil.kn
(HV 0,208 mil.kn)

U cilju smanjenja gubitaka i optimalizacije vodoopskrbnih sustava u tehničkom i financijskom smislu u 2018. godini je započeta izrada Konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava riječkog područja s izradom matematičkog modela postojećeg i planiranog stanja i predstudijom izvodljivosti. Tijekom 2018. godine predano je uvodno izvješće gdje je obrazložena metodologija izrade elaborata i izvršena je analiza postojeće izgrađenosti vodoopskrbnog sustava i radna verzija te se smatra da je izvršeno 40% ugovorenih radova na tom poglavlju. Projekt se nastavlja u 2019. godini.

B.03.05.14. BRINJE

Realizirano: 0,208 mil.kn
(HV 0,208 mil.kn)

U cilju smanjenja gubitaka i optimalizacije vodoopskrbnih sustava u tehničkom i financijskom smislu tijekom 2018. godine započeta je izrada Konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Brinje s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti. Izrađena je analiza postojećeg stanja izgrađenosti sustava, analiza potreba za vodom, izrada matematičkog modela postojećeg stanja, mjerenja protoka i mjerenja tlaka na referentnim točkama u vodoopskrbnom sustavu. Odrađen je i dio izrade kalibracije modela postojećeg stanja, dio analize stanja vodoopskrbnog sustava prema IWA metodologiji te dio izrade konceptijskog rješenja DMA zona. Izrada Konceptijskog rješenja nastavlja se tijekom 2019. godine.

B.03.05.15. BENKOVAC

Realizirano: 0,550 mil.kn
(HV 0,550 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Benkovac nastavljena je izrada konceptijskog rješenja s predstudijom izvodljivosti. Konceptijsko rješenje je izrađeno te predano na verifikaciju. Konačna recenzija i verifikacija konceptijskog rješenja se planira u prvoj polovici 2019. godine.

B.03.05.16. BIOGRAD

Realizirano: 0,450 mil.kn
(HV 0,450 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Biograd na Moru započeta je izrada konceptijskog rješenja s predstudijom izvodljivosti. Konceptijsko rješenje je izrađeno u stupnju gotovosti od cca 40%. Završetak izrade konceptijskog rješenja se planira u 2019. godini.

B.03.05.17. KNIN

Realizirano: 0,100 mil.kn
(HV 0,100 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Knin započeta je izrada konceptijskog rješenja s predstudijom izvodljivosti. Konceptijsko rješenje je izrađeno u stupnju gotovosti od cca 13%. Završetak izrade konceptijskog rješenja se planira u 2020. godini.

B.03.05.18. VRGORAC

Realizirano: 0,026 mil.kn
(HV 0,026 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Vrgorac započeo je postupak javne nabave za izradu konceptijskog rješenja s predstudijom izvodljivosti. Završetak izrade konceptijskog rješenja se planira u 2020. godini.

Također, započela je izrada projekta povezivanja podsustava Dragljane, Zavojane i Lukavac u postojeći NUS, izrađeno je cca 80% dokumentacije, a dovršetak izrade se očekuje u 2019. godini.

B.03.05.19. VRLIKA

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Vrlika investitor nije proveo postupak nabave za izradu konceptijskog rješenja s predstudijom izvodljivosti. Stoga nije bilo realizacije na predmetnoj stavci.

B.03.05.20. MAKARSKA

Realizirano: 0,150 mil.kn
(HV 0,150 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Makarska započeta je izrada konceptijskog rješenja s predstudijom izvodljivosti. Konceptijsko rješenje je izrađeno u stupnju gotovosti od cca 11%. Završetak izrade konceptijskog rješenja se planira u 2020. godini.

B.03.05.21. DUBROVNIK

Realizirano: 0,200 mil.kn
(HV 0,200 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Dubrovnik započeta je izrada konceptijskog rješenja s predstudijom izvodljivosti. Konceptijsko rješenje je izrađeno u stupnju gotovosti od cca 10%. Završetak izrade konceptijskog rješenja se planira u 2020. godini.

B.03.05.22. ILOK

Realizirano: 0,796 mil.kn
(HV 0,796 mil.kn)

U okviru programa smanjenja gubitaka obavljani su radovi na izgradnji i rekonstrukciji mjerno-regulacijskih okana u cilju regulacije tlakova, utvrđena su mjesta curenja na cjevovodima, sanirana su otkrivena curenja na cjevovodima i objektima, te je izrađen projekt nadzorno-upravljačkog sustava. Tijekom 2018. godine izvedeno je oko 38% financijske vrijednosti radova u okviru projekta smanjenja gubitaka na vodoopskrbnoj mreži Komunalija Ilok. Do kraja 2019. godine završit će se svi radovi na smanjenju gubitaka te će se izraditi Elaborat uspješnosti.

B.03.05.23. ORAHOVICA

Realizirano: 1,593 mil.kn
(HV 1,593 mil.kn)

U okviru programa smanjenja gubitaka obavljani su radovi na izgradnji i rekonstrukciji mjerno-regulacijskih okana u cilju regulacije tlakova, utvrđena su mjesta curenja na cjevovodima, sanirana su otkrivena curenja na cjevovodima i objektima, izvedena je tehnička zaštita ključnih vodoopskrbnih objekata, te je izrađen projekt nadzorno-upravljačkog sustava. Tijekom 2018. godine izvedeno je oko 41% financijske vrijednosti radova u okviru projekta smanjenja gubitaka na vodoopskrbnoj mreži Voda Orahovica. Do kraja 2019. godine završit će se svi radovi na smanjenju gubitaka te će se izraditi Elaborat uspješnosti.

B.03.05.24. KARLOVAC

Realizirano: 1,587 mil.kn
(HV 1,587 mil.kn)

Početkom 2018. godine završeno je konceptijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Karlovac, te se nakon recenzije i usvajanja odmah pristupilo implementaciji tehničkih rješenja. Investitor je ustrojio stručni tim za aktivnu kontrolu gubitaka te je uz stručnu tehničku podršku u 2018. izvršeno sljedeće:

Nabavljeno je programsko rješenje za praćenje gubitaka u vodoopskrbi u stvarnom vremenu, računalni program za hidrauličko modeliranje te oprema za mjerenje i traženje gubitaka na vodoopskrbnom sustavu, a izvršena je i obuka stručnog tima javnog isporučitelja.

Izrađen je glavni projekt magistralnog cjevovoda vodosprema Strmac - Zagrad, glavni projekt vodoopskrbnog cjevovoda Donja Švarča i Švarča - Mostanje i projektna dokumentacija za lokacije regulacije tlakova u vodoopskrbnoj mreži.

Izvršena je detekcija curenja na vodoopskrbnom sustavu na 4 najkritičnije DMA zone vodoopskrbnog sustava Karlovca koji je podijeljen u 20 DMA zona. Izrađeni elaborati detekcije curenja za DMA zone Centar, Gaza, Banija i Mekušje.

U sklopu pružanja tehničke podrške za implementaciju programa smanjenja gubitaka izrađena su tehnička rješenja stanica za podizanje tlaka u visokim zgradama grada Karlovca, analizirane sve mogućnosti za sigurnu opskrbe vodom najvećih potrošača na području Karlovca u uvjetima smanjenja tlaka u sustavu, pripremana je tender dokumentacija za implementaciju mjera smanjenja gubitaka.

B.03.05.25. DUGA RESA

Realizirano: 1,604 mil.kn

(HV 1,604 mil.kn)

Temeljem Konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Duga Resa i okolnih općina izrađenog krajem 2016. godine pristupilo se pripremi javnog nadmetanja za sve radove i mjere koje se trebaju izvesti u sljedećih 5 godina, a koje obuhvaćaju radove i usluge utvrđivanja nultog stanja i usklađenja hidrauličkih uvjeta s osvrtnom na ranije izrađenu studiju, izgradnja okana sa mjerno-regulacijskom opremom, utvrđivanje mjesta curenja, sanacija curenja, projektiranje interventnih mjera, sanacije cjevovoda, sanacije vodnih građevina, tehnička zaštita vodnih građevina, izrada elaborata uspješnosti – financijska analiza, te obuka formiranog stručnog tima javnog isporučitelja. Na projektu je odabran voditelj projekta i stručni nadzor, a javni isporučitelj je imenovao i svoj stručni tim. Kako je obveza izvođača po završetku projekta postići 50% smanjenje neprihodovane vode, izrađeno je i prihvaćeno izvješće o početnom stanju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu, prema kojem će se kasnije valorizirati sve izvršene mjere na vodoopskrbnom sustavu. Isprojektirano je i izgrađeno je 10 mjerno-regulacijskih okana u koja je većim dijelom ugrađena mjerno-regulacijska oprema. Nabavljen je dio opreme za utvrđivanje mjesta curenja (korelator, geofon, prijenosni, neinvazivni mjerač protoka, lokator metala i dr.) te je za korištenje navedenog izvršeno osposobljavanje tima javnog isporučitelja.

B.03.05.26. VOJNIĆ

Realizirano: 0,720 mil.kn

(HV 0,720 mil.kn)

Konceptijskim rješenjem vodoopskrbnog sustava Duga Resa i okolnih općina predviđene su određene mjere na vodoopskrbnoj mreži općine Vojnić, u svrhu poboljšanja ekonomičnosti upravljanja sustavom i smanjenja gubitaka. Tehničke mjere obuhvaćaju sanaciju i rekonstrukciju postojećih okana na vodoopskrbnom sustavu općine Vojnić poglavito u svrhu izmjene zasuna za redukciju pritisaka, ostalih fazonskih komada i armature, ugradnje vodomjera i dijelova sustava nadzorno-upravljačkog sustava.

Na području vodoopskrbnog sustava Vojnić izvedeni su elektro-radovi na uvođenju nadzorno-upravljačkog sustava za II. fazu u centru nadzora u VIO Vojnić d.o.o., u crpnim stanicama Krstinja i bunarska okna B1 i B2 na crpnoj stanici Utinja Vrelo, vodospremi Krstinja, te u mjerno-regulacijskim oknima. U postojećim crpnim stanicama Kuplensko i Utinja Vrelo ugrađeni su mjerni pretvarači tlaka, kao i u mjerno-regulacijskim oknima.

Izvedena su četiri građevinska okna u koja su ugrađeni oprema i armature.

Na rekonstrukciji crpne stanice Utinje Vrelo izvedeni su elektro-radovi. Izvedena je rekonstrukcija elektro-ormara, elektro-radovi uz tehnološku opremu, opća el. instalacija i izjednačenje potencijala.

Izvedeni su i radovi na sanaciji curenja vodospreme Kuplensko. Sanirane su lijeva i desna komora.

B.03.05.27. PLAŠKI

Realizirano: 0,261 mil.kn
(HV 0,261 mil.kn)

Na vodoopskrbnom sustavu Plaški izvršeno je mjerenje protoka i mjerenje tlaka na temelju kojih je izrađen Izvještaj mjerenja protoke i tlakova s priloženim detaljnim opisom mjerne kampanje. Izrađen je matematički model postojećeg stanja i kalibriran prema mjerenjima protoka i tlaka. Za potrebe matematičkog modela izvršena je analiza potrošnje i gubitaka na sustavu prema izvršenim mjerenjima i prethodnoj podjeli sustava na DMA zone prema IWA metodologiji. U izradu ovog kalibracijskog matematičkog modela uključena je i aktivna recenzija. Na osnovu provedenih mjerenja protoka i tlaka te kalibracije matematičkog modela dobivena je realna slika o stanju sustava i uočene su nužne mjere za optimalizaciju rada sustava o čemu je sastavljen Program aktivnosti za sljedeće razdoblje i projektiranje nužnih sanacija. Na 20 km ispitanih dionica detektirana su i mjesta curenja koja su i sanirana.

B.03.05.28. SABORSKO

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Premda je stanje vodoopskrbe na vodoopskrbnom sustavu Saborsko izuzetno loše (gubici veći od 80%) sukladno Odluci o izvršenju plana Hrvatske vode nisu u mogućnosti sufinancirati niti nužne mjere za smanjenje gubitaka do rješenja pitanja nadležnog javnog isporučitelja vodnih usluga, odnosno investitora. Dogovori o preuzimanju ovog vodoopskrbnog sustava od strane Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin nisu završeni do kraja 2018. godine.

B.03.05.29. BJELOVAR

Realizirano: 0,982 mil.kn
(HV 0,982 mil.kn)

U okviru realizacije Programa smanjenja gubitaka, koji se provodi u skladu sa Konceptijskim rješenjem vodoopskrbnih sustava na području Bjelovarsko-bilogorske županije, izvršeno je sljedeće:

Završena je izrada projektne dokumentacije - tehničkog rješenja izgradnje mjerno-regulacijskih okana za uspostavu DMA/PMA zona na području grada Bjelovara. Završena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda na užem području grada Bjelovara. Nabavljeno je i ugrađeno 120 kombiniranih vodomjera (vodomjeri za velike potrošače)

Izvršena je nabava instrumenata, odnosno opreme za ispitivanje u svrhu aktivne kontrole gubitaka i regulacije protoka – mobilni mjerač protoka i loggeri šuma.

Započeta je rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na užem području grada Bjelovara odnosno rekonstrukcija vodovoda u ulicama Antuna Mihanovića, Male Sredice, Matice Hrvatske, Svetog Antuna. Zbog kasnog termina početka radova realiziran je manji dio rekonstrukcija (5%). Projekt se nastavlja u 2019. godini.

B.03.05.30. SLAVONSKI BROD

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Zbog dodatne potrebe kontrole i prilagodbe tendera za postupak javne nabave kasnilo se s provedbom javne nabave, te je stoga sporazumno investicija odgođena za 2019. godinu.

B.03.05.31. VINKOVCI

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Zbog dodatne potrebe kontrole i prilagodbe tendera za postupak javne nabave kasnilo se s provedbom javne nabave, te je stoga sporazumno investicija odgođena za 2019. godinu.

B.03.05.32. RAB

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

U cilju smanjenja gubitaka i optimalizacije vodoopskrbnih sustava u tehničkom i financijskom smislu planiralo se na bazi Konceptijskih rješenja vodoopskrbe rješavanje gubitaka i na otoku Rabu. Nije izrađen troškovnik radova i nije pokrenuta javna nabava te se nije po ovom projektu ništa realiziralo.

B.03.05.33. VRBOVSKO

Realizirano: 0,598 mil.kn
(HV 0,598 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izvođeni su radovi prema Programu smanjenja gubitaka - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja. Radovi su započeli u listopadu 2018. godine i do kraja godine izvedeni su radovi na doradi programske aplikacije nadzorno-upravljačkog sustava s pripadajućom opremom i konfiguracijom servera u redundantnoj izvedbi, te dopremljena oprema za lociranje kvarova, i to dva ultrazvučna mjerača protoka Flexim, jedan korelator Gutermann, jedan elektroakustični prislušni uređaj Gutermann, te univerzalni digitalni zapisivač tlaka. Radovi se nastavljaju tijekom 2019. godine.

B.03.05.34. SENJ

Realizirano: 0,200 mil.kn
(HV 0,200 mil.kn)

U cilju smanjenja gubitaka i optimalizacije vodoopskrbnih sustava u tehničkom i financijskom smislu krenulo se na bazi Konceptijskih rješenja vodoopskrbe na ugradnju okana za smanjenje tlakova i nabavu mjerne opreme za lociranje gubitaka u mreži. Tako je nabavljen korelator, geofon i prijenosni mjerač protoka. Ostali radovi na izgradnji mjernih okana se nastavljaju u 2019. godini.

B.03.05.35. ČABAR

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

U cilju smanjenja gubitaka i optimalizacije vodoopskrbnih sustava u tehničkom i financijskom smislu planiralo se na temelju Konceptijskog rješenja vodoopskrbe Gorskog Kotara realizirati smanjenje gubitaka, no poništen je postupak javne nabave jer je dobivena ponuda bila višestruko skuplja od procijenjene vrijednosti radova.

B.03.05.36. OTOČAC

Realizirano: 0,377 mil.kn
(HV 0,377 mil.kn)

U cilju smanjenja gubitaka i optimalizacije vodoopskrbnih sustava u tehničkom i financijskom smislu krenulo se na temelju Konceptijskih rješenja vodoopskrbe na izvođenje radova i rekonstrukcije postojeće mreže. Izvršena je zamjena cjevovoda na području Švice u dužini 662 m. Radovi su u cijelosti završeni. Ostali radovi na izgradnji reducir-stanica i mjernih okana se nastavljaju u 2019. godini.

B.03.05.37. NOVI VINODOLSKI

Realizirano: 0,471 mil.kn
(HV 0,471 mil.kn)

U cilju smanjenja gubitaka i optimalizacije vodoopskrbnih sustava u tehničkom i financijskom smislu krenulo se na bazi Konceptijskih rješenja vodoopskrbe na ugradnju okana za smanjenje tlakova i nabavku mjerne opreme za lociranje gubitaka u mreži. Nabavljeni su korelator, mjerач protoka i mjerач tlaka te ugrađena tri okna s opremom za kontrolu tlaka u Donjem Zagonu, Bateru i Grabrovi. Ostali radovi na izgradnji reducir-stanica i mjernih okana se nastavljaju u 2019. godini.

B.03.05.38. GOSPIĆ

Realizirano: 1,499 mil.kn
(HV 1,499 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izvođeni su radovi prema Programu smanjenja gubitaka - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja. Izvedena je novelacija dokumentacije i hidrauličkih uvjeta na cjevovodu, sanacija cjevovoda unutar sustava i isporuka opreme za lociranje kvarova. Uz isporuku opreme za traženje gubitaka izvršena je i obuka za rad s opremom i to tri ultrazvučna mjerачa protoka, jedan korelator, jedan lokator metala, te tri univerzalna digitalna zapisivača tlaka. Radovi se nastavljaju tijekom 2019. godine.

B.03.05.39. ZADAR

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Krajem 2018. godine za vodoopskrbno područje Zadar završen je postupak javne nabave za implementaciju sustava daljinskog nadzora, izvedbu nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciju sustava regulacije tlaka, aktivna kontrolu gubitaka i regulacija protoke, sanaciju lokacije curenja. Potpisan je okvirni sporazum s izvođačem radova. Početak realizacije radova se očekuje u 2019. godini. Za sanaciju/rekonstrukciju vodoopskrbnog podsustava Lovinac nije proveden postupak javne nabave.

B.03.05.40. GRAČAC

Realizirano: 0,423 mil.kn
(HV 0,423 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Gračac izrađeno je konceptijsko rješenje s predstudijom izvodljivosti i u cijelosti je izrađen idejni projekt daljinskog nadzora sustava Gračac.

Krajem 2018. godine za vodoopskrbno područje Gračac pokrenut je postupak javne nabave za implementaciju sustava daljinskog nadzora, izvedbu nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciju sustava regulacije tlaka, aktivna kontrolu gubitaka i regulacija protoke, sanaciju lokacije curenja. Početak realizacije radova se očekuje u 2019. godini.

B.03.05.41. SPLIT

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Krajem 2018. godine za vodoopskrbno područje Split završen je postupak javne nabave za izradu konceptijskog rješenja s predstudijom izvodljivosti. Završetak izrade konceptijskog rješenja se planira u 2021. godini.

B.03.05.42. OMIŠ

Realizirano: 1,300 mil.kn
(HV 1,300 mil.kn)

U 2018. godini u cijelosti je izrađen idejni projekt daljinskog nadzora sustava Omiš i završen je postupak javne nabave za implementaciju sustava daljinskog nadzora, izvedbu nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciju sustava regulacije tlaka, aktivna kontrolu gubitaka i regulacija protoke, sanaciju lokacije curenja. Potpisan je okvirni sporazum s izvođačem radova i realizirano je cca 10% radova.

B.03.05.43. SINJ

Realizirano: 0,071 mil.kn
(HV 0,071 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Sinj u cijelosti je izrađen idejni projekt daljinskog nadzora sustava Sinj i krajem 2018. godine pokrenut je postupak javne nabave za implementaciju sustava daljinskog nadzora, izvedbu nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciju sustava regulacije tlaka, aktivna kontrolu gubitaka i regulacija protoke, sanaciju lokacije curenja. Početak realizacije radova se očekuje u 2019. godini.

B.03.05.44. VIS

Realizirano: 0,372 mil.kn
(HV 0,372 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Vis izrađeno je konceptijsko rješenje s predstudijom izvodljivosti i u cijelosti je izrađen idejni projekt daljinskog nadzora sustava Vis te je krajem 2018. godine dovršen postupak javne nabave za implementaciju sustava daljinskog nadzora, izvedbu nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciju sustava regulacije tlaka, aktivna kontrolu gubitaka i regulacija protoke, sanaciju lokacije curenja. Početak realizacije radova se očekuje u 2019. godini.

Također, izrađeno je cca 54% projektne dokumentacije za sanaciju dionice cjevovoda Podhumlje i dovršena je ugradnja opreme nadzorno-upravljačkog sustava u zasunsko-mjerna okna na području sustava Vis.

B.03.05.45. IMOTSKI

Realizirano: 0,811 mil.kn
(HV 0,811 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Imotski izrađeno je konceptijsko rješenje s predstudijom izvodljivosti. U cijelosti je izrađen idejni projekt daljinskog nadzora sustava te se početkom 2019. godine očekuje pokretanje postupka javne nabave za implementaciju sustava daljinskog nadzora, izvedbu nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciju sustava regulacije tlaka, aktivna kontrolu gubitaka i regulacija protoke, sanaciju lokacije curenja. Početak realizacije radova se očekuje u 2019. godini.

Također, dovršena je ugradnja opreme nadzorno-upravljačkog sustava u objektima crpna stanica Gudelji, vodosprema Kruševac i vodosprema Lovreć s uvezivanjem u postojeći sustav.

B.03.05.46. METKOVIĆ

Realizirano: 0,500 mil.kn
(HV 0,500 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Metković izrađeno je konceptijsko rješenje s predstudijom izvodljivosti (u sklopu konceptijskog rješenja sustava NPKLM). U cijelosti je izrađen idejni projekt daljinskog nadzora sustava te je završen postupak javne nabave za implementaciju sustava daljinskog nadzora, izvedbu nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciju sustava regulacije tlaka, aktivna kontrolu gubitaka i regulacija protoke, sanaciju lokacije curenja. Potpisan je okvirni sporazum s izvođačem radova, a realizirano je cca 6% radova.

B.03.05.47. PLOČE

Realizirano: 0,054 mil.kn

(HV 0,054 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Ploče izrađeno je konceptijsko rješenje s predstudijom izvodljivosti (u sklopu konceptijskog rješenja sustava NPKLM). Nadalje, u 2018. godini u cijelosti je izrađen idejni projekt daljinskog nadzora sustava te se početkom 2019. godine očekuje pokretanje postupka javne nabave za implementaciju sustava daljinskog nadzora, izvedbu nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciju sustava regulacije tlaka, aktivna kontrolu gubitaka i regulacija protoke, sanaciju lokacije curenja. Početak realizacije radova se očekuje u 2019. godini.

B.03.05.48. OPUZEN

Realizirano: 0,495 mil.kn

(HV 0,495 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Opuzen izrađeno je konceptijsko rješenje s predstudijom izvodljivosti (u sklopu konceptijskog rješenja sustava NPKLM). Nadalje, u 2018. godini u cijelosti je izrađen idejni projekt daljinskog nadzora sustava te je završen postupak javne nabave za implementaciju sustava daljinskog nadzora, izvedbu nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciju sustava regulacije tlaka, aktivna kontrolu gubitaka i regulacija protoke, sanaciju lokacije curenja. Potpisan je okvirni sporazum s izvođačem radova te je realizirano cca 8% radova.

B.03.05.49. OREBIĆ

Realizirano: 0,218 mil.kn

(HV 0,218 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Orebić izrađeno je konceptijsko rješenje s predstudijom izvodljivosti (u sklopu konceptijskog rješenja sustava NPKLM). Nadalje, u 2018. godini u cijelosti je izrađen idejni projekt daljinskog nadzora sustava. U 2019. godini očekuje se pokretanje postupka javne nabave za implementaciju sustava daljinskog nadzora, izvedbu nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciju sustava regulacije tlaka, aktivna kontrolu gubitaka i regulacija protoke, sanaciju lokacije curenja. Također, nabavljena je i ugrađena oprema za mjerenje i kontrolu protoka u vodoopskrbi na području naselja Orebić – Viganj.

B.03.05.50. KORČULA

Realizirano: 0,570 mil.kn

(HV 0,570 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Korčula izrađeno je konceptijsko rješenje s predstudijom izvodljivosti (u sklopu konceptijskog rješenja sustava NPKLM). Također je u cijelosti izrađen idejni projekt daljinskog nadzora sustava Korčula te se početkom 2019. godine očekuje dovršetak postupka javne nabave za implementaciju sustava daljinskog nadzora, izvedbu nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciju

sustava regulacije tlaka, aktivna kontrolu gubitaka i regulacija protoke, sanaciju lokacije curenja. Početak realizacije radova se očekuje u 2019. godini. Izvođeni su i radovi na smanjenju gubitaka u mreži Lumbarde i Grada Korčule.

B.03.05.51. VUKOVAR

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Nije bilo realiziranih radova tijekom 2018. godine zbog nedovršenog postupka javne nabave.

B.03.05.52. JASENOVAC

Realizirano: 0,792 mil.kn
(HV 0,792 mil.kn)

Započela je izrada konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Jasenovac s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti te neophodnim radovima za realizaciju konceptijskog rješenja i provođenja hitnih mjera za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe. Do sada je izrađena analiza potreba za vodom, analiza postojećeg stanja izgrađenosti vodoopskrbnog sustava, preliminarni matematički model postojećeg stanja, demontaža postojećeg i nabava novog mjerača protoka u crpnoj stanici, izrada mjernih okana te radovi na uspostavi mjera tehničke zaštite. Realizirano je cca 50% Ugovora pod nadzorom aktivne recenzije.

Zbog dodatne potrebe kontrole i prilagodbe tendera za postupak javne nabave rekonstrukcije vodoopskrbne mreže Jasenovca, kasnilo se s provedbom javne nabave, te je stoga sporazumno ovaj dio projekata odgođen za 2019. godinu, kada se očekuju rezultati mjerenja i analize vodoopskrbnog sustava.

B.03.05.53. LASINJA

Realizirano: 0,494 mil.kn
(HV 0,494 mil.kn)

Prema Analizi stanja vodoopskrbnog sustava Lasinja s izradom detaljnog hidrauličkog matematičkog modela postojećeg i budućeg stanja razvoja iz 2016. godine nastavljeni su radovi na smanjenju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Lasinja. Tijekom 2018. godine završena je podjela sustava na DMA zone implementacijom sustava daljinskog nadzora protoka i tlaka za pojedine DMA zone.

Izgrađena su 4 vodomjerna okna u koja je ugrađena oprema za mjerenje protoka i tlaka, uključujući i opremu koja je ugrađena u komoru. Završena je dogradnja nadzorno-upravljačkog sustava za vodospremu Sveta Jana, crpnu stanicu Crna Draga, nadzorni centar.

U sklopu provođenja hitnih mjera u cilju smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu izvršena je sanacija cjevovoda na dionicama na kojima su utvrđeni najveći gubici vode (cjevovod Crna Draga - zaseok Vukelići, Lasinja Ulica Sv. Florijana, Novo Selo Lasinjsko).

Implementacijom mjerne opreme i daljinskog nadzora znatno se smanjilo vrijeme reakcije od trenutka spoznaje postojanja problema u sustavu do uklanjanja istog.

Detekcijom curenja u vrlo kratkom roku utvrđeno je i sanirano 5 mjesta propuštanja u sustavu. Na godišnjoj razini uz zadržavanje ostvarene uštede količina zahvaćene vode bi se smanjila i do 60.000 m³ što za ovako mali sustav predstavlja veliku uštedu. Ovim malim intervencijama izvedenim krajem 2018. godine količina zahvaćene vode sa vodocrpilišta Crna Draga je u odnosu na 2017. godinu smanjena za više od 15%.

B.03.05.54. TOPUSKO

Realizirano: 0,399 mil.kn
(HV 0,399 mil.kn)

U 2. fazi izvedbe nadzorno-upravljačkog sustava na vodoopskrbnom sustavu Topusko izvedeno je proširenje nadzorno-upravljačkog sustava, uz pripadajuće građevinsko-obrtničke i strojarske radove na objektima uprava Topusko/CS Perna, vodosprema Ponikvari i mjernim mjestima Perna (škola), Gornja i Donja Čemernica, Blatuša-Tuk, Gornja Trstenica i Golinja.

B.03.05.55. PAKRAC

Realizirano: 1,694 mil.kn
(HV 1,694 mil.kn)

Temeljem Analize stanja vodoopskrbnog sustava Pakrac – Lipik iz 2013. godine nastavljaju se radovi na programu smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Pakrac – Lipik. U 2018. godini izgrađena su dva mjerno-regulacijska okna u Prekopakri, jedno mjerno-regulacijsko okno u Gaju te je opremljena crpna stanica Kragujski put mjerno-upravljačkom opremom.

Nabavljena je oprema za ispitivanje i pronalazak kvarova na vodoopskrbnom sustavu: prijenosni ultrazvučni mjerač protoka, geofon, lokator metala i korelator za detekciju makro lokacije curenja.

Rekonstruirana je filter stanica na uređaju za kondicioniranje u Gornjoj Šumetlici. Zamijenjen je dotrajali cijevni razvod, armature te zaporna i mjerno-regulacijska oprema u objektu filter stanice. Zamijenjeni su svi ručno upravljani ventili elektro upravljanim ventilima i ugrađena je sva potrebna mjerno-regulacijska oprema te je postrojenje sada potpuno automatizirano i spojeno na SCADA sustav bez potrebe za stalnom ljudskom posadom. Na objektima vodozahvata, prekidne komore, taložnice i filter stanice ugrađena je oprema razdjelnika, mjerenja, signalizacije i upravljanja, instalacija i telemetrije.

Nakon 5 godina ulaganja u smanjenje gubitaka na vodoopskrbnom sustavu mogu se vidjeti rezultati provedbe projekta, smanjeni su gubici u neprihodovanoj vodi i ukupna količina godišnje zahvaćene vode je smanjena je u odnosu na 2017. godinu preko 20%.

B.03.05.56. PULA

Realizirano: 2,391 mil.kn
(HV 2,391 mil.kn)

Obavljena je rekonstrukcija lokalnog vodovoda Bonašini – Klarići na području općine Svetivinčenat. Stare cijevi su zamijenjene zbog dotrajalosti i premalih promjera cijevi, koje nisu zadovoljavale tehničke vodoopskrbne zahtjeve sukladno važećoj zakonskoj regulativi, te je tijekom ljetnih mjeseci onemogućena kontinuirana ravnomjerna isporuka vode do krajnjih potrošača. Na predmetnom području značajan je porast objekata turističke namjene. Ovim projektom ugrađeno je ukupno 2.802 m novog glavnog cjevovoda, uz prespajanje postojećih manjih ogranka, dva podzemna vodovodna okna za smještaj kontrolnih vodomjera i pripadajućih armatura, te rekonstrukciju svih postojećih kućnih priključaka uz trasu novog cjevovoda.

B.03.05.57. KORENICA

Realizirano: 2,429 mil.kn
(HV 2,429 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izrađen je Elaborat mjerenja i detekcije kvarova na vodoopskrbnom sustavu. Vodoopskrbni sustav je podijeljen u 4 podsustava: Vrelo-Korenica-Bjelopolje, Ličko Petrovo Selo, Nacionalni park Plitvička jezera i Rakovica. Prvi korak je definiranje zona nadzora kao logičnih cjelina. Izrađen je prijedlog raspodjele na 40-tak zona, koje su analizirane prema duljini cjevovoda, minimalnim protocima, prosječnim tlakovima, te prema broju priključnih vodova i minimalnoj potrošnji. Pregled radova po podsustavima:

Vrelo-Korenica-Bjelopolje: djelomično izvedena 4 mjerna okna; detekcija mjesta propuštanja i sanacija istih; sanacija 37 detektiranih kvarova; zmjena vodomjera i sanacija priključaka s

vodomjerima; izmjena neispravnih kućnih priključaka s vodomjerom 1.350 komada; izmjena uličnih priključaka 11 komada; izmjena vodomjera u postojećim oknima 209 komada; zamjena postojećih odzračnih ventila s novim 1 komad.

Ličko Petrovo Selo: djelomično izvedena 4 mjerna okna; detekcija mjesta propuštanja; sanacija 7 detektiranih kvarova; zamjena postojećih odzračnih ventila s novim 1 komad.

Nacionalni park: djelomično izvedena 2 mjerna okna; detekcija mjesta propuštanja; sanacija 16 detektiranih kvarova; izmjena kućnih neispravnih priključaka 1 komad; izmjena vodomjera i sanacija priključaka s vodomjerima; izmjena neispravnih kućnih priključaka sa vodomjerom 84 komada.

Rakovica: djelomično izvedeno 5 okana; detekcija mjesta propuštanja; sanacija 16 detektiranih kvarova; izmjena vodomjera i sanacija priključaka s vodomjerima; izmjena neispravnih kućnih priključaka sa vodomjerom 60 komada; izmjena vodomjera u postojećim oknima 175 komada; zamjena postojećih odzračnih ventila novima 1 komad; izvedena tehnička zaštita na 4 objekta.

B.03.05.58. BLATO

Realizirano: 0,047 mil.kn
(HV 0,047 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Blato izrađeno je konceptijsko rješenje s predstudijom izvodljivosti (u sklopu konceptijskog rješenja sustava NPKLM) te je u cijelosti izrađen idejni projekt daljinskog nadzora sustava Blato. Krajem 2018. godine dovršen je postupak javne nabave za implementaciju sustava daljinskog nadzora, izvedbu nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciju sustava regulacije tlaka, aktivna kontrolu gubitaka i regulacija protoke, sanaciju lokacije curenja. Početak realizacije radova se očekuje u 2019. godini.

B.03.05.59. TRPANJ

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

U 2018. godini za vodoopskrbno područje Trpanj izrađeno je konceptijsko rješenje s predstudijom izvodljivosti (u sklopu konceptijskog rješenja sustava NPKLM). Krajem 2018. godine dovršen je postupak javne nabave za implementaciju sustava daljinskog nadzora, izvedbu nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciju sustava regulacije tlaka, aktivna kontrolu gubitaka i regulacija protoke, sanaciju lokacije curenja. Početak realizacije radova se očekuje u 2019. godini.

B.03.05.60. HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK

Realizirano: 0,205 mil.kn
(HV 0,205 mil.kn)

U cilju smanjenja gubitaka i optimalizacije vodoopskrbnih sustava u tehničkom i financijskom smislu 2014. godine je započeta izrada Konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Vodovoda Hrvatsko primorje južni ogranak s izradom matematičkog modela postojećeg i planiranog stanja i predstudijom izvodljivosti". Tijekom 2018. godine izvršena je dorada CB analize. Dobiveno je pozitivno mišljenje recenzenta i projekt je završen predajom usvojene predstudije izvodljivosti.

B.03.05.62. LIPOVLJANI

Realizirano: 0,170 mil.kn
(HV 0,170 mil.kn)

Premda se radi o relativno novom vodoopskrbnom sustavu, s malim gubicima vode na sustavu, u cilju optimalizacije rada sustava i sprečavanja rizika od pojave gubitaka na sustavu nužno je bilo uspostaviti kvalitetni nadzor i upravljanje nad pojedinim objektima vodoopskrbnog sustava, kao i smanjenje tlaka unutar pojedinih zona opskrbe vodom. U naseljima Krivaj, Piljenice i Pruga izgrađena su mjerno-regulacijska okna u koja su ugrađeni ventili za regulaciju tlaka s elektromagnetskim pilot-ventilom za daljinsko upravljanje, mjerač tlaka iza ventila 0-16 bara, kombinirani vodomjer i daljinska stanica sa sustavom neovisnog napajanja. U vodospremi Torovi ugrađena je stanica sa daljinskim prijenosom podataka, koja kontinuirano prikuplja mjerne podatke i šalje ih na server.

B.03.05.63. KUTINA

Realizirano: 0,156 mil.kn
(HV 0,156 mil.kn)

U cilju boljeg praćenja stanja u vodoopskrbnom sustavu Kutina, te aktivne kontrole gubitaka izvedeni su radovi na ugradnji elektromagnetnih mjerača protoka na objektima na području grada Kutine i grada Popovače. Elektromagnetski mjerači tipa Promag ugrađeni su u vodospremi Kutina, u pogonu prerade vode Ravnik, te dva mjerača u razdjelnom oknu u Popovači.

B.03.05.64. SISAK

Realizirano: 0,130 mil.kn
(HV 0,130 mil.kn)

Izvršeno je ispitivanje tlačno-gravitacijskog cjevovoda DN 800, dionica crpilište Kupa Novo Selište - Ivajak - Sisak u dužini od 13 km, te internih cjevovoda na vodocrpilištu Kupa Novo Selište (900 m cjevovoda sirove vode i 1.000 m hidrantskog i sanitarnog cjevovoda). Ispitivani magistralni cjevovod jedini je pravac dobave vode za Sisak. Kompletan magistralni cjevovod je relativno ispravan osim nepovratnog ventila koje je potrebno sanirati. Utvrđena su još dva manja propuštanja no prije sanacije istih potrebno je radnim iskopima potvrditi točne mikrolokacije. Izrađen je izvedbeni projekt rekonstrukcije sustava upravljanja i nadzora postrojenja za pripremu pitkih voda.

B.03.05.65. KLINČA SELA

Realizirano: 0,182 mil.kn
(HV 0,182 mil.kn)

Vodovod Klinča Sela je mali vodovod s godišnjom količinom ispružene vode potrošačima do 250.000 m³. Vodovod nije provodio mjerenja na svim zahvatima vode niti je raspolagao s najosnovnijim podacima o stanju cjevovoda. Stoga su kroz projektnu dokumentaciju Snimka postojećeg stanja i koncepcija smanjenja gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu općine Klinča Sela predložene i izvedene minimalne mjere kojima bi se ovaj vodoopskrbni sustav doveo u stanje kontrole.

Izrađeno je okno s mjeračem protoka Okičko naselje te postavljeni mjerači u okna Goli Vrh i Donja Zdenčina (autocesta) nad kojima je postavljen sustav daljinskog nadzora. Sustav daljinskog nadzora ugradio se i na ulaznom i izlaznom vodomjeru u vodospremi Repišće, odnosno na izlaznom vodomjeru vodospreme Gonjeva. Time je daljinskim nadzorom pokriveno oko 50% gravitacijskih cjevovoda vodoopskrbnog sustava. Daljinski nadzor je uspostavljen i na tlačnom dijelu sustava koji se napaja iz crpne stanice Kupinec, ugradnjom vodomjera između vodoopskrbnih sustava Pisarovina i Klinča Sela koji se nalazi prije ulaza u selo Bratina iz smjera Klinča Sela.

Također je ugrađeno 5 mjerača na vodozahvatima (na izvorištu Popov Dol, kaptaži Gonjeva Donja, na zdencima IB-1, Z2 i IB-4).

Zatim se pristupilo ispitivanju i traženju gubitaka u DMA zonama na kojima su utvrđeni najveći gubici Goli Vrh - Okičko Naselje i Okičko Naselje - Donja Zdenčina na dionicama u dužini 15 km, te su sanirana 4 mjesta propuštanja. Utvrđena su još 4 mjesta curenja na mreži koja nisu sanirana, a veći kvar je uočen i na dijelu cjevovoda koji prolazi ispod željezničke pruge. S obzirom da je za saniranje zadnjeg potrebno ishođenje svih potrebnih dozvola on također nije saniran.

Rezultati provedenih akcija na dvije DMA zone pokazuju smanjenje gubitaka.

B.03.05.66. JASTREBARSKO

Realizirano: 0,352 mil.kn

(HV 0,352 mil.kn)

Izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog okna kod vodospreme Malunje, rekonstrukciji vodoopskrbnog okna na magistralnom cjevovodu nizvodno od izvora Perlić Mlin, izradi priključka distribucijskog cjevovoda za naselje Malunje, izrada zamjenskog okna neposredno ispred vodospreme Gović, a sve radi omogućavanja puštanja u pogon sustava regulacije protoka i tlaka. Rekonstrukcije i prespajanja provjeravana su kroz matematički model postojećeg stanja kalibriran temeljem izvršene mjerne kampanje protoka i tlaka, odnosno izrađen model planiranog stanja. Planirano je iz sustava izbaciti vodospremu Malunje s obzirom da su postojeći preljevi na vodospremama Malunje i Gović u noćnom periodu iznosili do 20 l/s. S obzirom da matematički model nije prošao recenziju koju zahtijevaju Hrvatske vode okončana situacija izvođača radova je sustegnuta kako bi se provjerio predložen model budućeg stanja, a posebno jer je prilikom uspostave smanjenja tlaka na pojedinim zonama došlo do problema s isporukom vode na rubnim dijelovima sustava.

Predviđene mjere smanjenja gubitaka na sustavu potrebno je završiti 2019. godine.

B.03.05.67. OZALJ

Realizirano: 0,164 mil.kn

(HV 0,164 mil.kn)

Prema Analizi stanja vodoopskrbnog sustava Ozalj, s izradom detaljnog hidrauličkog matematičkog modela postojećeg i budućeg stanja razvoja iz 2016. godine, u cilju aktivne kontrole gubitaka izgrađena su okna za mjerenje protoka na lokaciji odvojka za podzone Grdun i Svetice. Na izlaznom cjevovodu iz vodospreme Jugovac, na izlaznom cjevovodu iz vodospreme Reštovo, na dolaznom cjevovodu u sabirni bazen pri crpnoj stanici Cerje, na izlaznom cjevovodu iz vodospreme Dvorište, na odvojkju za Grdun, na odvojkju Svetice i na ulaznom cjevovodu u hidrostanicu Brlog ugrađeni su vodomjeri sa Reed kontaktima i armature. Radi povezivanja mjerne opreme u oknima, bilo je potrebno i nadograditi postojeći program NUS-a.

B.03.05.68. DARUVAR

Realizirano: 0,420 mil.kn

(HV 0,420 mil.kn)

U skladu s Konceptijskim rješenjem vodoopskrbnih sustava na području Bjelovarsko-bilogorske županije s izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti iz 2017. godine započeta je provedba, odnosno realizacija Programa smanjenja gubitaka, u okviru čega su izvedeni sljedeći radovi na vodoopskrbnom sustavu Daruvar:

Izvedba mjerno-regulacijskog okna MRO Puklica čija funkcija će biti kontrola i regulacija pogonskih stanja na DMA zoni Đulovac, što će rezultirati i smanjenjem gubitaka vode.

Izvedba sanacije spojnog cjevovoda VS Vinogradi - VS Vranjevina na dionicama učestalih puknuća i signalnog kabela uz trasu cjevovoda te izvedba mjerno - regulacijskog okna MRO Vinogradi, čija funkcija će biti kontrola i regulacija pogonskih stanja na tom dijelu vodoopskrbnog sustava odnosno visokoj zoni vodoopskrbe (naselja Batinjani, Batinjska Rijeka,

Vukovije, Dobra Kuća i Mlinovi) te kontrola i regulacija transporta vode od VS Vinogradi prema VS Vranjevina uspostavom veze tj. NUS-a. Provedba navedenih mjera odnosno radova rezultirat će smanjenjem gubitaka vode na tom dijelu vodoopskrbnog sustava, direktno kroz sanaciju lokacija curenja, ali i kroz smanjenje/regulaciju tlakova u sustavu te kontrolu punjenja vodospreme Vranjevina.

B.03.05.69. PAG

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

U 2018. godini za zamjenu vodoopskrbnog cjevovoda na dionici vodosprema Vrčić - vodosprema Dinjiška te izgradnju spojnog cjevovoda na dionici vodosprema Vrčić-vodosprema Dinjiška nije dovršen postupak javne nabave.

B.03.05.70. MEĐIMURJE

Realizirano: 0,334 mil.kn
(HV 0,334 mil.kn)

Krajem 2018. godine obavljena je prva faza satelitskog snimanja i otkrivanja lokacija curenja vode u vodoopskrbnoj mreži javnog isporučitelja vodne usluge Međimurske vode d.o.o. Čakovec. Navedena usluga obuhvaća satelitsko snimanje vodoopskrbne mreže s izradom analize vjerojatnih lokacija curenja vode, a sve temeljem mikrospektarskih satelitskih slika. Otkrivene su 72 lokacije pojave curenja vode iz sustava. U 2019. godini se planira završiti 2. faza – snimanje curenja vode na lokacijama gdje su vršene sanacije. Navedene aktivnosti se provode radi smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu.

B.03.05.71. VARAŽDIN

Realizirano: 0,300 mil.kn
(HV 0,300 mil.kn)

U 2018. godini na području grada Varaždina za dvije DMA zone vrši se izgradnja i opremanje tri mjerne komore naziva MK Vindija, MK Banfica i MK B. Radića. U komore se od opreme ugrađuje solarni sustav napajanja za nadzorno-upravljački sustav, oprema za daljinski nadzor, mjerači protoka, mjerači tlaka, sigurnosni ventil i dr. Također se nabavlja oprema za detekciju i popravak kvarova (geofon, korelator, detektor metala) te programska oprema.

B.03.05.72. DRNIŠ

Realizirano: 0,115 mil.kn
(HV 0,115 mil.kn)

U 2018. godini nabavljena je oprema za detekciju gubitaka na vodoopskrbnim cjevovodima.

B.03.05.73. BUZET

Realizirano: 0,500 mil.kn
(HV 0,500 mil.kn)

Na širem poručju Istarske županije izvršena su dva snimanja terena satelitskim otkrivanjem i praćenjem gubitaka vode. Ukupno je snimkom obuhvaćeno 879 km mreže, od toga na području Poreča 502 km, a na području Rovinja 377 km. Uspješnost prvog snimka se očekuje nakon terenske provjere. Drugi snimak je izveden u studenom, nakon čega se očekuju analize podataka s konačnim rezultatima.

B.04. ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

Ulaganja u izgradnju objekata zaštite vode i mora od zagađivanja Planom upravljanja vodama za 2018. godinu, realizirana su kroz četiri grupe projekata:

- **Ulaganje u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja**
- **Višegodišnje obveze**
- **Ostali projekti**
- **Program zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području-Eko projekt Jadran.**

Ukupna planirana ulaganja u okviru ove pozicije iznosila su 208,100 mil.kn, od čega je realizirano 202,038 mil.kn, što iznosi 97%.

Planirane investicije najvećim dijelom sufinancirane su izvornim sredstvima Hrvatskih voda, a sve kako slijedi:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Hrvatske vode (izvorna sredstva) | 199,226 mil.kn (98,6 %) |
| • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | 2,454 mil.kn (1,2 %) |
| • Javni isporučitelji vodnih usluga | 0,358 mil.kn (0,2 %) |

U 2018. godini nastojalo se kao i u prethodnim razdobljima sufinancirati nastavak i završetak izgradnje objekata zaštite voda započetih u prethodnom razdoblju sa svrhom stvaranja preduvjeta za priključenje novih korisnika na sustav javne odvodnje. Manjim dijelom sufinancirana je i rekonstrukcija i sanacija dijelova sustava odvodnje otpadnih voda čime je osigurana funkcionalnost pojedinih dijelova sustava i smanjena infiltracija otpadnih voda u podzemlje.

Izgrađeno je oko 80 km gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda i sekundarne kanalizacije pretežito mješovitog tipa odvodnje otpadnih voda, 20 crpnih stanica (kapaciteta >5 l/s), rekonstruirano oko 5 km kolektora, a u svezi radova na izgradnji i rekonstrukciji/sanaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda može se navesti slijedeće:

- **Nastavak radova iz prethodnog razdoblja:**
 - Izgradnja uređaja u Davoru planiranog kapaciteta 2.760 ES, II. stupnja pročišćavanja - građevinski radovi i ugradnja preostale strojarско tehnološke i mjerne opreme te izvedba elektroenergetskog priključka – završetak izgradnje planiran je u 2019. godini,
 - Izgradnja uređaja u Stomorskoj kapaciteta 3.600 ES,
 - Izgradnja biljnog uređaja u Grudama kapaciteta 1.000 ES,
 - Sanacija šteta nakon poplava na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Centar u Zadru u rujnu 2017. godine,
 - Radovi na sanaciji elektro i strojarско opreme uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Paga.
- **Završetak radova iz prethodnog razdoblja kao i radova započetih u 2018. godini:**
 - Izgradnja UPOV-a Koška 2.500 ES, III. stupanj pročišćavanja, probni rad se očekuje u 2019. godini,
 - Dogradnja i sanacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vrgorca, proveden je probni rad uz osposobljavanje djelatnika za rad na UPOV-u,
 - Izgradnja UPOV-a Hrvatska Dubica II. stupnja pročišćavanja konvencionalnog tipa i kapaciteta 1.300 ES, uređaj je pušten u probni rad,
 - Sanacija dijela elektro i strojarско opreme UPOV-a Donji Miholjac,
 - Rekonstrukcija mehaničkih komponenti UPOV-a Pitomača kapaciteta 9.000 ES,

- Dogradnja uređaja za obradu zraka na UPOV Marlera (Medulin),
- Završni radovi na izgradnji UPOV-a Ravna Gora, uređaj je u probnom radu,
- Završni radovi na izgradnji UPOV-a Mrkopalj (Sunger), uređaj je u probnom radu.
- **Započete aktivnosti**
 - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Višnjaju kapaciteta 1.700 ES i III. stupnja pročišćavanja (membranska tehnologija),
 - Građevinski radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda radne zone Kosore u Vrlici,
 - Djelomična izmjena opreme na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Orebiću.

ULAGANJE U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

Ukupna ulaganja na poziciji izgradnje objekata zaštite voda i mora od zagađivanja iznose 107,796 mil.kn.

Najveća ulaganja tijekom 2018. godine bila su na području većih gradova kao što su Zagreb, Osijek i Karlovac te na području Gospića, Vrgorca, Biograda na Moru, Virja, Koške, Ernestinova i Slivnog (> 2,000 mil.kn). Osnovni kriteriji prilikom planiranja financijskih sredstava na ovoj poziciji nastojali su prije svega biti nastavak i završetak izgradnje građevina započetih u prethodnom razdoblju te sufinanciranje nužnih zahvata na područjima naselja koja se nalaze u zonama sanitarne zaštite.

VIŠEGODIŠNJE OBVEZE

Ukupna ulaganja na poziciji višegodišnjih obveza iznose 52,061 mil.kn.

Temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske i ugovora o kreditu EBRD-a, Hrvatske vode su se od 2013. godine obvezale sufinancirati 90% iznosa prihvatljivih troškova utvrđenih višegodišnjim programima gradnje komunalnih vodnih građevina na području Novog Sela na Dravi, Šibenika i Rijeke.

Ukupni troškovi kredita i povrata glavnice kredita u okviru višegodišnjeg Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju Novog Sela na Dravi s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (naselja Kuršanec, Šandorovec, Totovec i Novo Selo na Dravi), iznose 76,000 mil.kn u razdoblju od 2013. do 2022. godine. Do sada su Hrvatske vode sudjelovale u prihvatljivim troškovima u iznosu od 19,451 mil.kn.

Ukupni troškovi kredita i povrata glavnice kredita u okviru višegodišnjeg Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju Šibenika – podsustav Ražine Gornje i Ražine Donje, zona Ražine i poslovna zona „Podi“, iznose 95,000 mil.kn u razdoblju od 2013. do 2022. godine. Do sada su Hrvatske vode sudjelovale u prihvatljivim troškovima u iznosu od 30,760 mil.kn (od čega 3,000 mil.kn na poz. B.03.).

Ukupni troškovi kredita i povrata glavnice kredita u okviru višegodišnjeg Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada Rijeke, iznose 119,322 mil.kn u razdoblju od 2013. do 2023. godine. Do sada su Hrvatske vode sudjelovale u prihvatljivim troškovima u iznosu od 35,932 mil.kn.

Od 2015. godine Hrvatske vode obvezale su se sufinancirati otplatu kredita EBRD-a u sklopu projekta „Program pročišćavanja otpadnih voda Siska“ u razdoblju do 2022. godine, a temeljem Odluke Vlade RH od 29. svibnja 2014. godine i Sporazuma o sufinanciranju od 24.02.2015. godine. Sporazum je sklopljen između Hrvatskih voda, Ministarstva poljoprivrede, Sisačkog vodovoda d.o.o. i Grada Siska, ukupan iznos sufinanciranja iznosi 10,694 mil.EUR-a, a obveza Hrvatskih voda u planiranom osmogodišnjem razdoblju iznosi 5,178 mil.EUR-a (48,42%). Do sada su Hrvatske vode sudjelovale u iznosu od 10,359 mil.kn te Ministarstvo u iznosu od 5,855 mil.kn.

U 2016. godini temeljem „Odluke Vlade RH o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma u svrhu podmirenja obveza po sklopljenim sporazumima za sufinanciranje razvoja sustava javne odvodnje

Međimurske županije na području Grada Čakovca (naselja Novo Selo Rok, Krištanovec, Ivanovec) i Općina Donji Kraljevec Nedelišće, Hrvatske vode su s Ministarstvom poljoprivrede i Međimurskim vodama d.o.o. sklopile predmetni sporazum te se obvezale u razdoblju od 2016. do 2018. godine financirati nepomirene obveze Ministarstva u iznosu od 42,016 mil.kn. Zaključno s 2018. godinom Hrvatske vode podmirile su svoje obveze.

Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskih voda od 08. srpnja 2016. godine prihvaćen je elaborat „Vještačenje ulaganja na izgradnji pročistača otpadnih voda u Zaprešiću“, te je odobreno Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. Zaprešić sufinanciranje dosadašnjih troškova izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zaprešiću u ukupnom iznosu od 61,290 mil. kn, a Hrvatske vode će u razdoblju od 2016. do 2026. godine na teret sredstava naknade za zaštitu voda sufinancirati 80% troškova izgradnje u iznosu od 49,032 mil.kn. Do kraja 2018. godine Hrvatske vode ukupno su sudjelovale u iznosu od 20,000 mil.kn.

Sukladno odredbama Ugovora između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o zajedničkom financiranju održavanja i pogona Regionalnog odvodnog sustava (ROS) Komarna-Neum-Mljetski kanal iz 2007. godine, sufinancirani su osnovni troškovi funkcioniranja i minimalnog održavanja Regionalnog odvodnog sustava (Hrvatske vode - 30% od ukupnih troškova održavanja) te ostali radovi nužni za nesmetano funkcioniranje sustava.

OSTALI PROJEKTI

Na poziciji Ostalih projekata uložena su sredstva u iznosu od 28,966 mil.kn.

U okviru ove pozicije kao i prethodne godine, najvećim dijelom nastojalo se sufinancirati nastavak i početak izgradnje sustava odvodnje na području manjih ruralnih naselja u cilju poboljšanja uvjeta života i ostvarenje preduvjeta za razvoj gospodarske/turističke djelatnosti te izrada projektne dokumentacije aglomeracija manjih od 2.000 ES kao preduvjet za prijavu projekata za sufinanciranje putem Ministarstva za regionalni razvoj i EU fondove.

PROGRAM ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU

Ulaganja u okviru otplate anuiteta I. faze i realizacije II. faze Projekta Jadran za 2018. godinu iznose 13,215 mil.kn.

Kroz Projekt su se financirale tri komponente:

1. Komponenta ulaganja u priobalnu infrastrukturu
2. Komponenta institucionalnog jačanja i upravljanja programom, kroz financiranje nabave opreme, tehničke pomoći, izobrazbe i studija
3. Jačanje sustava za nadzor kakvoće priobalnih voda, kroz financiranje opreme i monitoringa.

Tijekom 2018. godine nastavljena je izrada dokumentacije za izradu aplikacija za EU fondove na podprojektima Opatija, Pula (Pula centar), Dugi Rat, Dubrovnik i Metković. Dokumentacija za Metković je gotova, a ostali ugovori će se do kraja realizirati tijekom 2019. godine kroz poziciju B.07.08.

DETALJNI PRIKAZ

B.04.01. ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

B.04.01.01. VIROVITICA Realizirano: 0,350 mil.kn (HV 0,350 mil.kn)

Radovi na izgradnji kanalizacije u Ulici Sv. Križa II. odvojak u Viovitici započeli su u travnju 2018. godine i završeni su u studenom 2018. godine. Izvedeno je 478 m kolekora te priprema za kućne priključke za priključenje domaćinstava na sustav javne odvodnje.

B.04.01.02. ORAHOVICA
Realizirano: 0,589 mil.kn
(HV 0,589 mil.kn)

Dogradnja kanalizacijskog sustava u ulicama Ante Starčevića i Dalmatinska u Orahovici započela je u listopadu 2016. godine te je nastavljena u 2017. i 2018. godini. U 2018. godini izvedeno je 260 m kanalizacijskih kolekora i 1 crpna stanica. Očekivani završetak radova je studeni 2019. godine. Predmetnim radovima omogućit će se priključenje ovog dijela sustava na postojeći sustav odvodnje i transport otpadnih voda prema privremenom ispustu u vodotok Vučicu.

B.04.01.03. ČAČINCI
Realizirano: 1,644 mil.kn
(HV 1,644 mil.kn)

Izgradnja kanalizacije V. faze – I. etape na području Čačinaca započela je u kolovozu 2018. godine, a očekivani završetak radova je ožujak 2019. godine. U 2018. godini izvedeno je 885 m kanalizacijskih kolekora te stvoreni uvjeti za priključenje 57 kućanstava na budući sustav javne odvodnje.

B.04.01.04. PITOMAČA
Realizirano: 0,082 mil.kn
(HV 0,082 mil.kn)

Radovi na mehaničkom dijelu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Pitomača su započeli i završili tijekom listopada 2018. godine. Uređaj je izgrađen 80-ih godina je je bilo nužno izvesti rekonstrukciju grube rešetke i pužne pumpe te elektro-radove na UPOV-u Pitomača.

B.04.01.05. OSIJEK
Realizirano: 6,328 mil.kn
(HV 6,328 mil.kn)

Rekonstrukcija kanalizacije u Banovoj ulici

Izvođenje radova na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava u Banovoj ulici u Osijeku započelo je u ožujku 2017. godine i završeno u prosincu 2018. godine. Izvedeno je 500 m kolekora, a izgradnjom kanalizacije omogućit će se priključenje kućanstava u Banovoj ulici na postojeći sustav odvodnje.

Izgradnja sustava odvodnje gospodarske zone Antunovac

Izvođenje radova na izgradnji sustava odvodnje gospodarske zone Antunovac započeli su u srpnju 2018. godine i završeni su u listopadu 2018. godine. Izvedeno je 562 m kolekora, te 2 crpne stanice.

Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u Trpimirovoj ulici

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji sustava odvodnje u Trpimirovoj ulici (od Drinske do Vukovarske ulice) u Osijeku započelo je u veljači 2018. godine i završeno je u srpnju 2018. godine te je izvedeno 485 m kolekora.

B.04.01.06. ERNESTINOVO
Realizirano: 2,435 mil.kn
(HV 2,435 mil.kn)

Radovi na izvođenju priključaka u Ernestinovu i Laslovu su započeli u srpnju 2018. godine i završeni su u listopadu 2018. godine. Izvedeno je 511 priključaka te će se omogućiti priključenje kućanstava u Ernestinovu i Laslovu na postojeći sustav odvodnje.

B.04.01.07. KOPAČEVO – BILJE (OSIJEK)

Realizirano: 0,970 mil.kn

(HV 0,970 mil.kn)

Izgradnja kanalizacije naselja Kopačevo i spoja na kanalizaciju naselja Bilje započela je 2016. godine te je nastavljena u 2017. i 2018. godini. U 2018. godini osim završnih radova izvedeno je 367 kućnih priključaka. Radovi su završeni te je u postupku ishođenje uporabne dozvole.

B.04.01.08. KOŠKA

Realizirano: 6,215 mil.kn

(HV 6,215 mil.kn)

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Koški započeta je u 2016. godini. U 2017. godini od strane investitora i izvoditelja radova nisu poduzete daljnje aktivnosti na nastavku predmetne izgradnje. Uređaj je planiran kapaciteta 2.500 ES, III. stupnja pročišćavanja uz primjenu SBR tehnologije. Izvođenje radova je nastavljeno u ožujku 2018. godine, a UPOV je završen u prosincu 2018. godine. U 2019. godini planiran je probni rad uređaja.

B.04.01.09. LADIMIREVCI

Realizirano: 1,057 mil.kn

(HV 1,057 mil.kn)

Radovi su započeli 2017. godine, a tijekom 2018. godine dovršena je izgradnja sustava odvodnje u naselju Ladimirevci koja je obuhvaćala izgradnju tlačne, kolektorske i sekundarne kanalizacijske mreže te izgradnju crpnih stanica. Izgrađeno je 4.088 m glavne kolektorske mreže, 3.380 m sekundarne kanalizacije i crpne stanice CS2 i CS4. Ovom investicijom omogućeno je stanovništvu priključenje na kanalizacijski sustav po izgradnji UPOV-a u Petrijevcima.

B.04.01.10. BELIŠĆE

Realizirano: 0,040 mil.kn

(HV 0,040 mil.kn)

U 2018. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije kolektora na području Belišća. Projektna dokumentacija je izrađena te su ishođene potvrde glavnog projekta.

B.04.01.11. KNEŽEVI VINOGRADI

Realizirano: 0,150 mil.kn

(HV 0,150 mil.kn)

Izrada idejnog projekta kanalizacije naselja Karanac te spoja na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Kneževim Vinogradima započela je krajem 2016. godine te je završena u studenom 2017. godine. Izrada glavnog projekta započela je početkom 2018. godine te je završena u lipnju 2018. godine i ishođena je građevinska dozvola.

B.04.01.12. DONJI MIHOLJAC

Realizirano: 0,665 mil.kn

(HV 0,665 mil.kn)

Izvođenje radova na rekonstrukciji ulazne crpne stanice uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Donji Miholjac je započelo u travnju 2018. i završeni su u studenome 2018. godine.

B.04.01.13. VUKOVAR

Realizirano: 0,600 mil.kn

(HV 0,600 mil.kn)

Izgradnja kanalizacije u ulici Petri Skela

Izgradnja kanalizacije u ulici Petri Skela u Vukovaru je započela u svibnju 2018. godine i dijelom je završena u prosincu 2018. godine zbog nedostatka ukupno potrebnih sredstava. Izvedeno je 256 m kolektora te 1 crpna stanica. Završetak radova je predviđen u 2019. godini.

Izrada projektne dokumentacije

Izrada projektne dokumentacije dogradnje kanalizacije od Ulice bana Josipa Jelačića do Arheološkog parka Vučedol završena je tijekom 2018. godine.

B.04.01.14. ILOK

Realizirano: 0,000 mil.kn

(HV 0,000 mil.kn)

Izrada projektne dokumentacije za dogradnju UPOV-a

U 2016. godini započela je izrada projektne dokumentacije za dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Iloku te je izvršeno 42% ugovorenog. Do kraja 2017. godine ishođeni su uvjeti zaštite prirode te s obzirom da je potrebno mijenjati prostorni plan grada Iloka kako bi se ishodile sve potrebne dozvole za građenje. Nastavak projektiranja planiran je u 2018. godini, no s obzirom da nije izvršena izmjena prostornog plana grada Iloka, projektna dokumentacije nije mogla biti dovršena.

Elaborat priključenja na kanalizacijski sustav uz Drljanski potok.

Krajem 2018. godine ugovorena je izrada elaborata mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav uz Drljanski potok, te se dovršetak izrade elaborata očekuje sredinom 2019. godine. S obzirom da nije napravljena izmjena prostornog plana grada Iloka i na kasno ugovaranje izrade elaborata, sredstva predviđena u Planu nisu realizirana.

B.04.01.15. RIJEKA

Realizirano: 0,400 mil.kn

(HV 0,400 mil.kn)

Izgradnja sanitarnog kolektora u okviru radova na izgradnji I, II i III etape državne ceste D427 čvor Marčelji (nova A7) – Viškovo - Rujevica (A7)

U sklopu radova na izgradnji I., II. i III. etape državne ceste D427 čvor Marčelji (nova A7) – Viškovo - Rujevica (A7) prema Centru za gospodarenje otpadom Marišćina (investitor Hrvatske ceste), gradi se i sanitarni kolektor u duljini od 6.748 m. Realizacija izgradnje kolektora ovisi o dinamici izgradnje državne ceste. Radovi su započeli u 2013. godini te je od početka radova po svim etapama postavljeno 6.550 m kolektora. U 2017. godini izvedeno je ispitivanje kanalizacije na nepropusnost i kontrolno snimanje dijela izvedenog kolektora. Radovi su nakon zastoja zbog raskida ugovora sa starim izvođačem ponovno krenuli u 2018. godini odabirom novog izvođača radova te se završetak radova na izgradnji sanitarnog kolektora očekuje u 2019. godini.

Izgradnja sanitarnog kolektora u području DPU Martinkovac

U sklopu izgradnje sanitarnog kolektora u području DPU Martinkovac izgrađen je sanitarni kolektor u duljini od 404 m. Radovi su započeli u srpnju 2017. godine, a završeni su u svibnju 2018. godine.

B.04.01.16. SENJ

Realizirano: 0,500 mil.kn

(HV 0,500 mil.kn)

U 2018. godini započela je izgradnja sanitarnog kolektora u ulici Stjepana Radića u Senju. Paralelno su se odvijali radovi na izgradnji oborinske odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda. Ukupno je položeno sanitarnog kolektora u duljini 230 m, a radovi su završeni u cijelosti.

B.04.01.17. GOSPIĆ
Realizirano: 2,073 mil.kn
(HV 2,073 mil.kn)

Izgradnja kanalizacije u Budačkoj ulici

Tijekom 2018. godine izvodili su se radovi na izgradnji kanalizacije u Budačkoj ulici u Gospiću u sklopu rekonstrukcije državne ceste. Nastavak radova do završetka investicije se očekuje tijekom 2019. godine. Izvedeno je 720 m kanalizacijskog kolektora te 30 kućnih priključaka.

Uključivanje crpnih stanica u nadzorno-upravljački sustav javne odvodnje otpadnih voda

Tijekom 2018. godine radilo se na proširenju NUS-a. U narednim godinama potrebno je i dalje raditi na proširenju i održavanju nadzorno-upravljačkog sustava.

B.04.01.18. PAZIN
Realizirano: 1,546 mil.kn
(HV 1,546 mil.kn)

U 2016. godini započelo je s izgradnjom sanitarnog kolektora za priključenje stanovništva naselja Stancija Pataj na sustav javne odvodnje. U 2018. godini položeno je glavnog i sekundarnih kolektora u duljini od 1.692 m, izvedeno je 40 kućnih priključaka te asfaltirana trasa kolektora u trupu prometnice. Završetkom investicije naselje se priključuje na sustav javne odvodnje grada Pazina. Radovi su završeni u 2018. godini.

B.04.01.19. BUZET
Realizirano: 0,515 mil.kn
(HV 0,515 mil.kn)

Radovi su započeti i završeni u 2018. godini. Izgradnja VII. faze rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture u kompleksnoj starogradskoj jezgri grada Buzeta zahtijevala je pažljiv i složen pristup više sudionika u izgradnji (konzervatorski zavod, arheološki nadzor i dr.). Zaključno sa okončanom situacijom izvedeni su svi planirani radovi, isti pregledani od strane konzervatora te nema primjedbi.

B.04.01.20. BUJE
Realizirano: 0,150 mil.kn
(HV 0,150 mil.kn)

Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici 1. svibnja u Bujama sa spojem na sjeverni kolektor u gradu Buje odvija se usporedno s radovima na rekonstrukciji kompletne infrastrukture i prometnih površina ceste. Izgradnja je započela u rujnu 2017. godine, a radovi na izgradnji fekalne kanalizacije su dovršeni tijekom 2018. godine, dok se radovi na ostaloj infrastrukturi i popločenju, koji nisu predmet sufinanciranja, dovršavaju. Izgrađeno je ukupno 817 m kolektora i 65 kućnih priključaka.

B.04.01.21. UMAG
Realizirano: 0,720 mil.kn
(HV 0,720 mil.kn)

Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Babića započeta je u svibnju 2018. godine. Zaključno s prosincem završeni su radovi na kolektoru K1 u dužini od 725 metara te se radovi nastavljaju prema naselju Babići. Nastavak radova slijedi u 2019. godini.

B.04.01.22. POREČ SJEVER
Realizirano: 2,000 mil.kn
(HV 2,000 mil.kn)

Podmorski ispust Sveti Martin

Radovi se izvode sukladno projektnoj dokumentaciji. Havarijski ispust Sv. Martin ukupne je duljine 540 metara, a dubina završetka cjevovoda 11 m. Izvođene su tri karakteristične dionice, kopnena, podmorska priobalna i dionica slobodno položenih cijevi. Radovi su započeli i izvedeni u cijelosti u 2018. godini.

Podmorski ispust Materada

Radovi se izvode sukladno projektnoj dokumentaciji. Havarijski ispust Materada ukupne je duljine 240 metara, a dubina završetka cjevovoda 6 m. Izvođe se tri karakteristične dionice, kopnena, podmorska priobalna i dionica slobodno položenih cijevi. Radovi su izvedeni u cijelosti u 2018. godini.

Kanalizacijska mreža naselja Veleniki

Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Veleniki obuhvaća izgradnju gravitacijskih cjevovoda ukupne duljine 2.409 m. Radovi se odvijaju prema projektnoj dokumentaciji i uvjetima gradnje. Radovi su započeti u 2018. godini te je zaključno sa prosincem 2018. realizirano 57% ugovorene investicije. Nastavak radova slijedi u 2019. godini.

B.04.01.23. IVANIĆ GRAD

Realizirano: 1,537 mil.kn
(HV 1,537 mil.kn)

Sanacija kanalizacijskog kolektora ispod lijevoobalnog nasipa rijeke Lonje

U 2017. godini započela je, a u 2018. godini završena sanacija kanalizacijskog kolektora ispod lijevoobalnog nasipa rijeke Lonje u Ivanić Gradu. Sanaciju kolektora bilo je potrebno izvesti jer je na kruni nasipa uređena šetnica te bi kasnija sanacija bila teže izvediva. Predviđena je sanacija CIPP metodom bez iskopa („uvlačenje čarape“). Dionica kolektora predviđena za sanaciju je ukupne duljine 284 m, a u 2018. godini sanirano je 169 m cjevovoda i kontrolnih okana. Sanacijom kolektora ne ostvaruje se mogućnost novih priključenja stanovnika jer kolektor ima samo funkciju transporta postojećih otpadnih voda.

Rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe u ulicama A.G.Matoša, Šarampovska i Cvjetna ulica

U 2018. godini započela je rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe u ulicama A.G.Matoša, Šarampovska i Cvjetna ulica (Siporex naselje) u Ivanić Gradu. Rekonstruirano je 690 m kanalizacijskih kolektora i 140 m priprema za kućne priključke odvodnje. Na vodoopskrbi je rekonstruirano 300 m glavnog voda i 200 m priključaka. Radovi će se nastaviti i završiti u 2019. godini. Rekonstrukcijom sustava odvodnje i vodoopskrbe ne ostvaruje se mogućnost novih priključenja stanovnika.

B.04.01.24. SISAK

Realizirano: 0,600 mil.kn
(HV 0,600 mil.kn)

U 2018. godini završena je ugradnja elektrostrojarske opreme (II. faza) u CRK Kolodvor u Sisku (poboljšanje operativne funkcionalnosti) započete u 2017. godini, kojom se otpadne vode zapadnog dijela grada preko CRK Kolodvor prebacuju s lijeve obale rijeke Kupe u kolektor Lađarska i transportiraju do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Radovima je obuhvaćeno čišćenje i ispiranje dovodnih kolektora, dijela retencijskog bazena, grube rešetke od zadržanog nanosa, šljunka, pijeska i mulja, pojedinačno servisiranje crpki za otpadne vode uz zadržavanje radne crpke, nabava i ugradnja dodatne grube rešetke, servisiranje postojeće automatske zapornice, zamjena neispravne crpke za otpadne vode i zamjena dotrajalih nepovratnih kuglastih ventila.

B.04.01.25. GLINA

Realizirano: 0,632 mil.kn
(HV 0,632 mil.kn)

U 2018. godini obavljani su radovi na ispiranju i čišćenju kanalizacije u Glini - dionica bana Jelačića i dionica Park te pregled i čišćenje retencijskih bazena RB2 i RB3. Kanalizacijski sustav grada Gline izgrađen je u drugoj polovici prošlog stoljeća te uslijed starosti, dotrajalosti i neredovitog održavanja dolazi do začepljenja i neprohodnosti kolektora te time nefunkcioniranja većeg dijela sustava odvodnje. Kao posljedica, uslijed intenzivnijih oborina dolazi do izlivanja otpadnih voda i plavljenja ulica u središtu grada te su navedeni radovi bili nužni kako bi se smanjile daljnje štete i širenje zaraznih bolesti.

B.04.01.26. KARLOVAC – DUGA RESA

Realizirano: 0,208 mil.kn

(HV 0,208 mil.kn)

Završena je izgradnja sekundarne kanalizacije u naselju Mrežnički Varoš – II. etapa, ukupne duljinje 1.233 m, koja je započela 2016. godine. U 2018. godini je izgrađeno 321 m kolektora.

B.04.01.27. KARLOVAC – DUGA RESA

Realizirano: 4,320 mil.kn

(HV 4,320 mil.kn)

Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje u ulicama Obala V. Mažuranića, P. Preradovića, I. Gundulića i križanje sa Šebetićevom ulicom

U 2018. godini u Karlovcu je sufinancirana rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje u ulicama Obala V. Mažuranića, P. Preradovića, I. Gundulića i križanje sa Šebetićevom ulicom u Karlovcu, a koje se sve nalaze unutar „bloka Vranyczanyeva“. Sufinancirana je samo infrastruktura vodoopskrbe i odvodnje dok je ostalu uličnu infrastrukturu financirao Grad Karlovac. Ukupno je rekonstruirano 193 m glavnih kanalizacijskih kolektora, 414 m sekundarne kanalizacije i 755 m vodoopskrbnih cjevovoda. Radovi su u cijelosti započeti i izvedeni u 2018. godini. Rekonstrukcijom sustava odvodnje i vodoopskrbe ne ostvaruje se mogućnost novih priključenja stanovnika.

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje u dijelu ulice Rakovac i Radićevoj ulici

U 2018. godini u Karlovcu je također sufinancirana rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje u dijelu ulice Rakovac i Radićevoj ulici. Ukupno je rekonstruirano 650 m glavnog kanalizacijskog kolektora i 338 m sekundarne kanalizacije, a na vodoopskrbi je ukupno rekonstruirano 510 m magistralnog cjevovoda i sekundarnog vodovoda duljine 150 m. Radovi su započeti u 2018. godini, a završiti će se u 2019. godini. Rekonstrukcijom sustava odvodnje i vodoopskrbe ne ostvaruje se mogućnost novih priključenja stanovnika.

B.04.01.28. OGULIN

Realizirano: 0,428 mil.kn

(HV 0,428 mil.kn)

Sanacija šteta na objektima zaštite voda uzrokovanih poplavama

Sanacija opreme crpnih stanica, snimanje kamerom i čišćenje poplavljenih kolektora u Ogulinu izvođeni su u studenom i prosincu 2017. godine. Izvedeni su radovi na pregledu te ocjeni i funkcionalnosti sustava odvodnje, čišćenju i ispiranju nanosa u kolektorima nastalih uslijed poplave. Radovi su završeni u 2018. godini.

Projekt neizravnog ispuštanja u podzemlje

Izrada projekta neizravnog ispuštanja iz uređaja za pročišćavanja otpadnih voda u podzemlje započela je 2018. i nastavlja se 2019. godine.

Sanacija sustava odvodnje

U 2018. godini započeti su radovi na pregledu i ocjeni stabilnosti i funkcionalnosti sustava odvodnje te sanacija puknuća i loših spojeva cijevi kanalizacijskih kolektora utvrđenih prema CCTV inspekciji. Radovi se nastavljaju 2019. godine.

B.04.01.29. BJELOVAR
Realizirano: 1,930 mil.kn
(HV 1,930 mil.kn)

Izgradnja kolektora u Livadskoj ulici i u naselju kralja Petra Krešimira IV

Izgradnja kolektora u Livadskoj ulici i u naselju kralja Petra Krešimira IV započeta je i završena u 2018. godini. Izvedeno je 913 m novih kolektora, čime je omogućen priključak za 450 stanovnika.

Rekonstrukcija kolektora u Zagorskoj ulici i dijelu ulice Ferde Livadića, u Mihanovićevoj ulici i na Trgu Hrvatskih branitelja

Rekonstrukcija kolektora u Zagorskoj ulici i dijelu ulice Ferde Livadića, u Mihanovićevoj ulici i na Trgu Hrvatskih branitelja započeti su i završeni u 2018. godini. Rekonstruirano je 820 m kolektora. Nema novih priključaka.

B.04.01.30. GRUBIŠNO POLJE
Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Radovi na izgradnji kolektora na državnoj cesti D5 nisu izvođeni. Potrebno je bilo izmijeniti glavni projekt kojim su odvojeni radovi vodoopskrbe i odvodnje od radova rekonstrukcije ceste D5, obzirom da se isto izvodi sa rekonstrukcijom državne ceste D5, a investitor su Hrvatske ceste (sklopljen trojni sporazum Grad Grubišno Polje-Hrvatske vode-Hrvatske ceste).

B.04.01.31. GAREŠNICA
Realizirano: 0,724 mil.kn
(HV 0,724 mil.kn)

Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže Kapelice na dionici od Gljivare do poslovne zone Kapelica započeti su u rujnu 2017. godine i završeni u 2018. godini. Ukupno je izvedeno 820 m kolektora, od toga 435 m u 2018. godini, te 36 kućnih priključaka (oko 100 stanovnika).

B.04.01.32. PLITVIČKA JEZERA
Realizirano: 0,128 mil.kn
(HV 0,128 mil.kn)

U 2018. godini na području Plitvičkih jezera sufinancirano je evidentiranje postojećeg stanja vodnih građevina (sustav odvodnje) unutar Nacionalnog parka Plitvička jezera, temeljem Sporazuma o preuzimanju vodne infrastrukture od strane Vodovoda Korenica d.o.o. Također je sufinancirana izrada izvedbenog projekta sanacije sanitarne kanalizacije naselja Mukinje. Izrada izvedbenog projekta je započeta 2018. godine, a dovršiti će se 2019. godine. Za naselje Jezerce sufinancirana je izrada tehničke dokumentacije za lokacijsku i građevinsku dozvolu sanitarne kanalizacije naselje Jezerce za dio naselja gdje nema izgrađene kanalizacije. Izrada projektne dokumentacije je započeta u 2018. godini i završiti će se 2019. godine.

B.04.01.33. POŽEGA
Realizirano: 0,057 mil.kn
(HV 0,057 mil.kn)

U 2018. godini je izrađen glavni projekt kanalizacijske mreže u Ulici Jagodnjak u Požegi i poslani zahtjevi javnopravnim tijelima za ishođenje potvrde na glavni projekt. Glavnim projektom je predviđena izgradnja 2.708 m kanalizacijske mreže. Od toga je 1.470 m glavni kolektor smješten uz buduću regulaciju potoka Vučjak, a sekundna mreža je pokrivena s 11 kanala ukupne duljine 1.238 m.

B.04.01.34. PLETERNICA
Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Ugovor nije sklopljen - investitor nije osigurao vlastiti udjel u sufinanciranju.

B.04.01.35. LIPOVLJANI
Realizirano: 0,660 mil.kn
(HV 0,660 mil.kn)

Radovi na izgradnji sekundarne kanalizacije u Lipovljanima, faza II A započeli su i završeni u 2018. godini. Izvedeno je 369 m kolektora. Radovi na ovom dijelu sustava su završeni.

B.04.01.36. SLAVONSKI BROD
Realizirano: 0,600 mil.kn
(HV 0,600 mil.kn)

U 2018. godini započela je izgradnja kanalizacijske mreže u ulicama Slavanskog Broda:
Ulica Trešnjica: izgrađeno je 216 m, od ukupno 332 m. Završetak je predviđen u 2019. godini.
Carinska ulica: izgrađeno je 296 m, od ukupno 381 m. Završetak je predviđen u 2019. godini.
Nastavak Ulice Vinkovačkih žrtava: izgrađeno je 60 m od ukupno 119 m. Radovi su završeni.

B.04.01.37. GARČIN
Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Ugovor nije sklopljen - investitor nije osigurao vlastiti udjel u sufinanciranju.

B.04.01.38. DAVOR
Realizirano: 1,800 mil.kn
(HV 1,800 mil.kn)

U naselju Davor je u cijelosti izgrađena kanalizacijska mreža, a tijekom 2013. godine nastavljeno je sufinanciranje izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Izvedeni su radovi na izgradnji pristupnog puta, zemljani i betonski radovi na izgradnji egalizacijskog bazena i spremnika mulja. Od strojarskih radova izgrađena su četiri kontejnera biološkog dijela uređaja. Radovi su započeli 2012. godine, ali nisu sufinancirani 2015. i 2016. godine te su nastavljeni 2017. i 2018. godine. U tijeku je završetak svih građevinskih radova i ugradnje preostale strojarsko tehnološke i mjerne opreme te izvedba elektroenergetskog priključka. Završetak radova se očekuje 2019. godine.

B.04.01.39. STARO PETROVO SELO
Realizirano: 0,363 mil.kn
(HV 0,363 mil.kn)

Investicija obuhvaća izgradnju pripreme za kućne priključke na sustav odvodnje Starog Petrovog Sela. Radovi započeli 2018. godine. Izvedeno je 135 priprema za kućne priključke te se omogućuje priključak za oko 300 stanovnika. Radovi se nastavljaju 2019. godine.

B.04.01.40. OKUČANI
Realizirano: 0,281 mil.kn
(HV 0,281 mil.kn)

U 2018. godini započeti su radovi na izgradnji II. faze kanalizacije naselja Okučani. Izvedeno je ispitivanje vodonepropusnosti prije izvedenih kanala, izrada kineta i završni radovi te je izgrađeno

181 m kolektora. Radovi se nastavljaju 2019. godine.

B.04.01.41. OTOK
Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Ugovor nije sklopljen – projekt je proveden preko jedinice lokalne samouprave.

B.04.01.42. ZADAR
Realizirano: 1,226 mil.kn
(HV 1,226 mil.kn)

U 2018. godini nastavljene su aktivnosti na sanaciji šteta nakon poplava na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Centar i oštećenja cjevovoda na sustavu javne odvodnje u rujnu 2017. godine. Sufinancirana je izrada elaborata sanacije dugoročnih šteta od poplave na temelju kojeg se donio program dugoročnih sanacija šteta. Po tom programu kroz 2018. godinu izvršen je servis i nabavka mješalica u bioaeracijskim bazenima te dobava, doprema i montaža cijevi i fazonskih komada od nehrđajućeg i otpornog na H₂S materijala za odzraku otpadnog zraka – priključak na postojeću odzraku. U 2019. godini se nastavlja sa sanacijom šteta.

B.04.01.43. BIOGRAD
Realizirano: 5,828 mil.kn
(HV 5,828 mil.kn)

U 2018. godini završene su prethodne godine započete aktivnosti na izgradnji 3.700 m sekundarnih kanalizacijskih kolektora u naselju Biograd n/m na predjelu Meterize, Rust i Biograd istok, čime se izravno povećao broj priključenih stanovnika na kanalizacijski sustav.

B.04.01.44. PAKOŠTANE, DRAGE (BIOGRAD)
Realizirano: 2,392 mil.kn
(HV 2392 mil.kn)

U 2018. godini nastavljene su aktivnosti na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže naselja Drage uz djelomičnu sanaciju vodoopskrbne mraže na dijelovima trase gdje je to bilo neophodno uraditi. Radovi su nastavak izgradnje iz 2017. godine, a dovršetak se očekuje sredinom 2019. godine.

B.04.01.45. PAG
Realizirano: 0,625 mil.kn
(HV 0,625 mil.kn)

Izgradnja crpne stanice CS 3-Jadran s pripadajućim kolektorima ulice Golija u Pagu

U listopadu 2018. godine započeta je izgradnja crpne stanice CS 3-Jadran s pripadajućim kolektorima ulice Golija u Pagu. Radovi se planiraju nastaviti i u 2019. godini, a do sada je realizirano 7% ugovora o građenju.

Sanacija elektro i strojarske opreme uređaja

Nastavljeni su radovi na sanaciji elektro i strojarske opreme uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Paga. Realizacijom zahvata tj. sanacijom postojeće elektrostrojarske opreme se osigurao ispravan rad prije izgrađenog UPOV-a grada Paga za nekoliko sljedećih godina.

CCTV inspekcija kolektorske mreže

Izvršena je CCTV inspekcija kolektorske mreže te izrađen elaborat funkcionalnog stanja kako bi se utvrdilo funkcionalno stanje na sustavu odvodnje grada Paga i pristupilo eventualnim sanacijama.

B.04.01.46. GRAČAC
Realizirano: 0,149 mil.kn
(HV 0,149 mil.kn)

Sanirana je crpna stanica CS Novo naselje 2 (sanacija crpne komore i zamjena crpki, cijevog razvoda i pripadne elektro-instalacije). Sanacija je započela i završila u 2018. godini. Crpna stanica se priključuje na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Novoga Naselja 1 i 2 (Gračac).

B.04.01.47. SPLIT – SOLIN
Realizirano: 1,100 mil.kn
(HV 1,100 mil.kn)

Izgradnja kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodovodne mreže dijela naselja Kučine s crpnom stanicom Podine–Franina započela je u rujnu 2016. godine. U 2018. godini izvedeni su radovi na postavljanju kanalizacijskih kolektora u duljini 680 m od ukupno predviđenih 1.700 m, te 260 m tlačnog cjevovoda od ukupno predviđenih 300 m. Nastavili su se građevinski radovi na CS Podine–Franina i ugradnja opreme. Realizirano je 58% ugovora o građenju, a radovi se planiraju nastaviti u 2019. godini. Cilj projekta je spajanje oko 50-tak objekata u naselju Kučine na sustav javne odvodnje.

B.04.01.48. VRGORAC
Realizirano: 2,697 mil.kn
(HV 2,697 mil.kn)

Cilj zahvata je izgradnja kanalizacijskog sustava grada Vrgorca te kanalizacijskog sustava naselja Dusina-Otrić Seoci čime će se omogućiti organizirano prikupljanje komunalnih otpadnih voda radi zaštite podzemnih voda s obzirom da se grad Vrgorac i najveći dio naselja grada Vrgorca nalaze u II. i III. zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće. U 2018. godini sufinancirane su (u 90%-tnom iznosu) sljedeće aktivnosti:

Izrada projektne i natječajne dokumentacije

Projektne dokumentacije za sustav odvodnje naselja Dusina-Otrić Seoci (dijelom izvršeno u 2017. godini - izrađene geodetske podloge, elaborat zaštite okoliša, radna verzija idejnog projekta za ishodeje lokacijske dozvole s hidrauličkim proračunom, zatraženi prethodni uvjeti i dr.), ostatak usluge (ishođenje lokacijske dozvole za UPOV i „mrežu“, glavni projekt za mrežu i dr.) dovršavao se u 2018. godini.

Izgradnja V. faze kanalizacijskog sustava grada Vrgorca

Dovršena je izgradnja faze koja je započela u listopadu 2012. godine. Radovi su sufinancirani kroz niz godina, čime se prvenstveno radilo na izradi priključaka te spajanju izgrađenog sustava na UPOV tijekom njegovog pokusnog rada nakon sanacije.

Završetak izgradnje (sanacija) i probni rad UPOV-a grada Vrgorca

Nastavljene su aktivnosti iz 2017. godine, što je obuhvaćalo sanaciju prije izvršenih radova i ugrađene opreme (uvjerenje za uporabu bilo ishodoeno 2008. godine) te izrada potrebne izvedbene dokumentacije kao i izvedba potrebnih radova te nabavka i ugradnja nove opreme potrebne za funkcionalan rad UPOV-a kao i provedba pokusnog rada uz osposobljavanje djelatnika za rad na UPOV-u. Aktivnost je u cijelosti završena.

Sanacija prije izgrađenih dijelova sustava javne odvodnje grada Vrgorca

Nastavak i proširenje aktivnosti iz 2017. godine, izvršena CCTV inspekcija i sanacija dijela prije izgrađenih okana i kolektora sustava za odvodnju fekalnih otpadnih voda (sanacija oštećenja je u cilju smanjenja dotoka oborinskih voda, čišćenje nakupljenog taloga, „razdvajanje“ oborinskih voda i spajanje na sustav za odvodnju oborinskih voda iz dijela prije izgrađenih kolektora koji su bili korišteni kao mješoviti, i sl.).

B.04.01.49. SLANO
Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Na ovoj poziciji odustalo se od planirane investicije.

B.04.01.50. MALOSTONSKI ZALJEV
Realizirano: 0,880 mil.kn
(HV 0,880 mil.kn)

Završetak izgradnje kanalizacijskog sustava Mali Ston-Luka-Hodilje. Dovođeni su podsustavi Mali Ston i Luka te spremni za puštanje u rad. Podsustav Hodilje nije izgrađen zbog neriješenih imovinskih pitanja.

B.04.01.51. SLIVNO (MALOSTONSKI ZALJEV)
Realizirano: 3,550 mil.kn
(HV 3,550 mil.kn)

Investicija obuhvaća izgradnju kanalizacijskog sustava na dijelu do granice s BiH, 3 crpne stanice s pripadajućim tlačnim cjevovodima duljine 700 m i gravitacijskim cjevovodom duljine 750 m. Predmetnim radovima omogućiti će se kasnije spajanje na regionalni kanalizacijski sustav Komarna-Neum-Mljetski kanal.

B.04.01.52. TRPANJ
Realizirano: 0,162 mil.kn
(HV 0,162 mil.kn)

Sanacija kanalizacijskog sustava naselja Trpanj započela je u studenom 2016. godine i nastavljena tijekom 2017. godine. Tijekom 2018. godine izvršeno je utvrđivanje funkcionalnog stanja sustava javne odvodnje naselja Trpanj sa izradom elaborata sanacije. Također su izvršeni geodetski radovi sa izradom elaborata. Svrha navedenog je da se sustav javne odvodnje naselja Trpanj stavi u funkciju. U 2019. godini slijede sanacijski radovi na sustavu javne odvodnje. Cilj projekta je postizanje vodonepropusnosti sustava odvodnje, spajanje kućanstava na sustav odvodnje, a time i zaštita obalnog mora.

B.04.01.53. LUMBARDA
Realizirano: 2,388 mil.kn
(HV 2,388 mil.kn)

Dovršena je izgradnja sustava odvodnje Lumbarda – I. faza započeta u studenom 2017. godine. Sveukupno je izgrađeno oko 790 m gravitacijskih kolektora te crpne stanice CS Prvi žal i CS Tatinja s oko 640 m tlačnih cjevovoda. Predmetna I. faza sustava je od ljeta 2018. godine u djelomičnoj funkciji, a u kompletnoj funkciji od kraja 2018. godine.

B.04.01.54. OREBIĆ
Realizirano: 0,395 mil.kn
(HV 0,395 mil.kn)

Izvršena je rekonstrukcija napuknuća dijela podmorskog ispusta te zbog dotrajalosti djelomična izmjena opreme na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, a sve u cilju održavanja funkcionalnosti kanalizacijskog sustava.

B.04.01.55. NOVI MAROF
Realizirano: 0,990 mil.kn
(HV 0,990 mil.kn)

Završena je izgradnja kanalizacije u naseljima Gornje i Donje Makoišće započeta 2017. godine, a izvedeno je 5.277 m kanalizacije. Tijekom 2018. godine izvođeni su većinom samo asfلاتски radovi. Izvedbom predmetnog projekta osigurali su se preduvjeti da se na sustav javne odvodnje grada Novog Marofa priključe (predviđeno oko 100 priključaka) stanovnici naselja Gornje i Donje Makoišće koji trenutačno odvodnju sanitarnih voda obavljaju putem septičkih jama koje su u većini slučajeva neadekvatne zapremine i nepravilne izvedbe.

B.04.01.56. VIRJE
Realizirano: 3,495 mil.kn
(HV 3,495 mil.kn)

Izgradnja kanalizacije na području Virja započela je 2012. godine, a tijekom 2017. i 2018. godine sufinancirana je izgradnja kanalizacije preostalih ulica na području aglomeracije Virje te je ukupno izgrađeno 6.186 m kanalizacije (oko 97% ugovorenih radova). U 2018. godini izgrađeno je 2.771 m kanalizacije, 414 m tlačnog cjevovoda i dvije crpne stanice. Izgradnjom posljednje faze odvodnje (do kraja 2018. godine) omogućena je izvedba novih 70 priključaka za oko 200 stanovnika. U 2019. godini planiran je završetak investicije. Cilj ove investicije je omogućiti priključenje preostalih nepriključenih dijelova naselja Virje na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

B.04.01.57. RUGVICA
Realizirano: 1,934 mil.kn
(HV 1,934 mil.kn)

U 2018. godini započeta je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica – II. faza. Do kraja studenog ukupno je ugrađeno 1.755,6 m cijevi i izvedeno 36 kućnih priključaka. Financijski je realizirano 38% od ugovorene vrijednosti radova. U 2019. godini preostaje završiti izgradnju predmetne kanalizacije i crpne stanice te ishoditi uporabnu dozvolu.

B.04.01.58. KRAPINA
Realizirano: 0,506 mil.kn
(HV 0,506 mil.kn)

U 2018. godini sufinancirani su radovi na izgradnji sanitarne odvodnje u ulicama Antuna Mihanovića i Vatroslava Lisinskog u duljini od 708 metara s izgradnjom 70 priključaka. Radovi na izgradnji započeli su u svibnju 2018. godine te je do kraja studenog 2018. godine položeno 565 metara cjevovoda i izvedeno 16 priključaka. Tijekom 2018. godine sveukupno je realizirano 62% ugovora o građenju. Nastavak i završetak radova planira se tijekom 2019. godine. Cilj projekta je spajanje objekata u ulicama Antuna Mihanovića i Vatroslava Lisinskog na javni sustav odvodnje.

B.04.01.59. ZAGREB
Realizirano: 21,000 mil.kn
(HV 21,000 mil.kn)

Izgradnja primarne kanalizacije dijela naselja Hrvatski Leskovac - razdjelni sustav odvodnje
Radovi su započeli u 2016. godini, a do kraja 2017. godine ukupno je izvedeno 11.311 m kanalizacije. Radovi su nastavljeni u 2018. godini i ukupno je izgrađeno 11.999 m kanalizacije. Radovi se planiraju završiti u 2019. godini s ciljem povećanja pokrivenosti javnom odvodnjom i priključenjem novih potrošača.

Izgradnja I. etape javnih kanala Kupinečki Kraljevec- polu razdjelni sustav odvodnje
Radovi su započeli u 2017. i nastavljeni u 2018. godini te je ukupno izveden sabirni kanal u duljini

3.950 m i mreža u duljini 1.360 m. Radovi se planiraju završiti u 2019. godini.

Izgradnja fekalne kanalizacije: naselje Rakitje, Novaki, Bestovje – IV. etapa fekalne kanalizacije u naselju Novaki u Svetoj Nedelji

Radovi su započeli krajem 2017. i nastavljeni u 2018. godini. Ukupno je izvedeno kanalizacije u duljini od 1.290 m te se radovi planiraju završiti u 2019. godini. Cilj investicije je povećanja pokrivenosti javnom odvodnjom i priključenjem novih potrošača.

Izgradnja fekalne kanalizacije: naselje Rakitje, Novaki, Bestovje – VII. etapa fekalne kanalizacije u naselju Rakitje-jug u Svetoj Nedelji

U 2017. godini radovi su započeli i nastavljeni su u 2018. Ukupno je izgrađeno kanalizacije u duljini 2.067 m, s ciljem povećanja pokrivenosti javnom odvodnjom i priključenjem novih potrošača. Radovi se planiraju završiti u 2019. godini.

Izgradnja glavnog sabirnog kolektora fekalne kanalizacije Sveta Nedjelja-Brezje-Jagnjić Dol-Mala Gorica-II faza

U 2017. godini radovi su započeli te je izvedeno ukupno 531 m kanala. Radovi su nastavljeni u 2018. godini i ukupno je izgrađeno 2.507 m kanalizacije. Završetak radova planiran je u 2019. godini.

Rekonstrukcija javnih kanala u ulicama Molatska, Bedenički put, Petrijanečka i Trnava II

Rekonstrukcija javnih kanala u ulicama Molatska, Bedenički put, Petrijanečka i Trnava II završena je u 2018. godini. Ukupno je izgrađeno kanalizacije u duljini 554 m.

Rekonstrukcija javnog kanala u ulici Milana Šenoe

Radovi su završeni u 2018. godini i ukupno je izgrađeno 434 m kanala. Izveden je i vodoopskrbni cjevovod u duljini od 78 m iz razloga što se isti morao izmaknuti radi izgradnje kanalizacije.

Sustav odvodnje područja Pantovčak - Donje Prekrižje – Kraljevec

Izgradnja sustava odvodnje područja Pantovčak - Donje Prekrižje – Kraljevec započela je 2018. godine, izvedeno je 1.346 m kanalizacije, a radovi se nastavljaju u 2019. godini.

Izgradnja javnog kanala u Sunjskoj ulici, Ledinski put i odvojci sa crpnom stanicom

Izgradnja javnog kanala u Sunjskoj ulici, Ledinski put i odvojci sa crpnom stanicom započela je 2018. godine te je izvedeno 851 m kanala. Nastavak i završetak radova planiran je u 2019. godini.

Transportni kolektor Sesvete s precrpnicom PC Sesvete i rasteretni objekt s retencijskim kanalom

Izgradnja transportnog kolektora Sesvete s precrpnicom PC Sesvete i rasteretnog objekta s retencijskim kanalom na kolektoru Sesvete započela je 2018. godine. Izgrađeno je 2.030 m kolektora. Izvedeni su građevinski radovi na rasteretnom objektu Sesvete i precrpnoj stanici. Ugrađene su 3 potopne crpke, ugrađena je kanalska drobilica za usitnjavanje grubog otpada s 2 rotirajuća bubnjasta sita i spiralnim noževima za rezanje. Radovi se planiraju nastaviti 2019. godine.

B.04.01.60. EMINOVCI, KAPTOL
Realizirano: 0,618 mil.kn
(HV 0,618 mil.kn)

EMINOVCI

2018. godine je izgrađena kanalizacijska mreža duljine 1.248 m i 1 crpna stanica u naselju Svetinja sa spojem na postojeći kolektor aglomeracije Eminovci.

KAPTOL

2018. godine započela je izgradnja kolektora u Ramanovačkoj ulici duljine 1.556 m i Komarovačkoj ulici duljine 486 m u naseljima Kaptol i Komarovci. U 2018. godini je izgrađeno 375 m u Ramanovačkoj ulici.

B.04.01.61. KNIN
Realizirano: 0,170 mil.kn
(HV 0,170 mil.kn)

Izrada projektne dokumentacije

Započeta je izrada konceptijskog rješenja kojim će se cjelovito sagledati kanalizacijski sustav grada Knina kao i prigradskih naselja, a u cilju određivanja trenutnog stanja sustava i potencijalnog broja priključenih korisnika te predložiti alternativna lokacija UPOV-a s obzirom na geotehničke nedostatke trenutne lokacije.

Sanacija kanalizacije na području grada Knina

Započeli su radovi potrebni da se izgrađeni objekti financirani u sklopu IPA projekta stave u funkciju - sanacija kanalizacije u Vukovarskoj ulici, sanacija kanalizacijskog kolektora u Jovićevoj ulici, izgradnja fekalnog kolektora Ušće na Cesarićevoj obali i izgradnja prespajanje postojećih vodovodnih priključaka na izgrađenu mrežu vodovoda i uključujući i naselje Medići iz Projekta IPA.

B.04.01.62. OREBIĆ

Realizirano: 0,100 mil.kn
(HV 0,100 mil.kn)

Izvršena je rekonstrukcija napuknuća dijela podmorskog ispusta te zbog dotrajalosti djelomična izmjena opreme na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, a sve u cilju održavanja funkcionalnosti kanalizacijskog sustava (zajedno s poz. B.04.01.54.).

B.04.01.63. PLOČE

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Na ovoj poziciji Plana odustalo se od planirane investicije.

B.04.01.64. ZATON - ORAŠAC

Realizirano: 0,079 mil.kn
(HV 0,079 mil.kn)

U 2018. godini uzvođeni su radovi na izgradnji sekundarnog kanalizacijskog kolektora fekalne odvodnje u Malom Zatonu duljine 60 m.

B.04.01.65. BENKOVAC

Realizirano: 0,117 mil.kn
(HV 0,117 mil.kn)

Krajem 2017. godine naručena je izrada elaborata Tehno-ekonomska analiza varijantnih rješenja sanacije/rekonstrukcije/izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Ograde te izrada idejnog projekta izabrane varijante sanacije/rekonstrukcije/izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Ograde s rješenjem ispuštanja pročišćenih otpadnih voda. Izvršeno je 90% ugovora o projektiranju. Završetak je planiran početkom 2019. godine, ishođenje dozvole te radovi na rekonstrukciji UPOV-a. Cilj projekta je spriječiti istjecanje nepročišćenih otpadnih voda naselja Ograde po terenu.

B.04.01.66. DRNIŠ

Realizirano: 0,565 mil.kn
(HV 0,565 mil.kn)

Izgradnja fekalnog kolektora uz cestu D33 na dionici od Baleka do Jabuke u naselju Badanj planirane duljine oko 1.335 m započela je u rujnu 2018. godine, a završetak gradnje se očekuje u lipnju 2019. godine. Do sada je izvršeno oko 28% ugovora o građenju. Cilj investicije je povećanje pokrivenosti javnom odvodnjom i priključenje novih potrošača te spoj na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Drniša.

B.04.01.67. JALŽABET
Realizirano: 0,667 mil.kn
(HV 0,667 mil.kn)

U 2018. godini sufinancirana je izgradnja spojnog cjevovoda u duljini od 1.275 m u naselju Kaštelanec na području općine Jalžabet. Time je omogućeno odvođenje sanitarnih otpadnih voda naselja prema budućem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u slobodnoj zoni Jalžabet.

B.04.01.68. MALI BUKOVEC (VELIKI BUKOVEC)
Realizirano: 0,250 mil.kn
(HV 0,250 mil.kn)

U 2018. godini sufinancirana je izgradnja sanitarne kanalizacije u duljini 300 m u sklopu rekonstrukcije i uređenja naselja Mali Bukovec. Radovi su završeni.

B.04.01.69. KRALJEVICA
Realizirano: 0,300 mil.kn
(HV 0,300 mil.kn)

Izgradnja kanalizacijske mreže Jakovčićeva ulica – II dio.

Radovi na izgradnji su započeti i završeni u 2017. godini, a sufinancirani u 2018. godini. Ukupno je položeno 314 m kanalizacijskih cijevi. Cilj gradnje je izgradnja nove mreže fekalne kanalizacije u dijelu naselja koji nije imao izgrađenu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu te priključivanje korisnika na sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. Paralelno s radovima na izgradnji kanalizacije, izvođeni su i radovi na vodovodu.

Izgradnja sanitarne kanalizacije u ulici Pod Banj I. faza

Radovi na izgradnji su započeti u listopadu 2017. godine, a završeni su u siječnju 2018. godine. Ukupno je položeno 161 m kanalizacijskih cijevi. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje grada Kraljevice, a sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. Paralelno s radovima na izgradnji kanalizacije, izvođeni su i radovi na vodovodu.

B.04.01.70. KASTAV (RIJEKA)
Realizirano: 0,200 mil.kn
(HV 0,200 mil.kn)

Izgradnja ogranka kanalizacije u staroj jezgri grada Kastva započela je u kolovozu 2017. godine te su radovi kompletno završeni u siječnju 2018. godine. U sklopu ugovorenih radova izvedeno je 121 m kanalizacijskih kolektra i 1 crpna stanica.

B.04.01.71. PREMANTURA
Realizirano: 1,091 mil.kn
(HV 1,091 mil.kn)

Sanitarna odvodnja u dijelu naselja Premantura-Selo Varoš

Predmet zahvata bio je građenje sanitarne odvodnje u dijelu naselja Premantura-Selo Varoš, kanali FK-1, FK-2 i FK-2.1. Radovi su započeli u veljači 2018. godine, a završeni u travnju 2018. godine. Sufinancirani su radovi na postavljanju kanalizacijskog kolektora u duljini od 334 m i 25 kućnih priključaka. Svi radovi predviđeni glavnim projektom izvedeni su u potpunosti.

Izgradnja kanalizacije Paredine 2

Izgradnjom kanalizacije u aglomeraciji Premantura, Paredine 2-kanali FK-1 (RO1-RO9), FK-1.2, FK-2, FK-2.1 u ukupnoj duljini od 322 m, ostvaren je cilj projekta tj. spajanje 18 objekata na sustav javne odvodnje. Radovi su dovršeni u prosincu 2018. godine.

Izgradnja sanitarne odvodnje dijela naselja Premantura-kanal 4.8

Izgradnja sanitarne odvodnje dijela naselja Premantura-kanal 4.8 (RO9-RO2) u duljini od 154 m također je sufinancirana od strane Hrvatskih voda. Radovi su izvršeni prema projektnoj dokumentaciji i uvjetima gradnje te su završeni u prosincu 2018. godine.

B.04.01.72. MEDULIN
Realizirano: 1,381 mil.kn
(HV 1,381 mil.kn)

Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže dijela naselja Medulin-3.2 faza

Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže dijela naselja Medulin-3.2 faza obuhvatila je izgradnju kanala FK-7.1, FK-7.2, FK-8.3 u duljini od 220 m. Ovim projektom osigurani su uvjeti za spajanje 15 objekata na sustav javne odvodnje. Paralelno sa tim gradilištem izvodili su se i radovi na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže dijela naselja Medulin-3.2 faza, kanal FK-7 u duljini od 320 m, čime su osigurani uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje za 12 objekata. Radovi su izvedeni prema projektnoj dokumentaciji i uvjetima gradnje. Radovi su započeti i završeni u 2018. godini.

Izgradnja fekalne kanalizacije male obilaznice etapa II

Izgradnjom fekalne kanalizacije male obilaznice etapa II u Medulinu izgrađeno je 303 m sanitarne odvodnje te omogućeno priključenje na izvedeni sustav za 25 objekata. Cilj projekta bio je povećanje pokrivenosti novom sanitarnom odvodnjom te povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje, što je u potpunosti ostvareno.

Dogradnja uređaja za obradu zraka na UPOV Marlera

Ovaj projekt obuhvatio je: snimanje postojećeg stanja obrade zraka, ugrađene opreme, mjerenje koncentracije zraka u svim radnim prostorima i obrađenog zraka na izlazu; popravak i nadogradnju sustava za doziranje kemijskih pripravaka; ugradnju sustava mjerenja koncentracije H₂S i HN₃; izradu automatike analizatora plina sa opremom; optimiranje postojećeg sustava ventilacije i pročišćavanja zraka; ugradnju filtera s aktivnim ugljenom. Svi radovi su izvedeni u skladu sa pravilima struke.

B.04.01.73. PULA – CENTAR
Realizirano: 0,655 mil.kn
(HV 0,655 mil.kn)

Izgradnja fekalne kanalizacije u Sponzinoj ulici započela je i završena 2018. godine te je obavljen tehnički pregled. Izgrađeno je 400 m kanalizacije, predmet obuhvata vraćen u prvobitno stanje, izvršena sva ispitivanja cijevnog materijala i prometnice te prikupljena sva dokumentacija.

B.04.01.74. FAŽANA (PULA - SJEVER)
Realizirano: 0,660 mil.kn
(HV 0,660 mil.kn)

Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Kuntrade u Fažani započela je i završena u 2018. godini. Svi radovi su izvedeni prema ugovornom troškovniku i provedenoj nabavi, a ukupno je izgrađeno 108 m gravitacijskog kolektora i 60 m tlačnog cjevovoda. Radovi su izvedeni u cijelosti, izvršena su sva ispitivanja cijevnog materijala i prometnice te prikupljena sva dokumentacija.

B.04.01.75. KANFANAR
Realizirano: 0,078 mil.kn
(HV 0,078 mil.kn)

Radovi su započeti u studenom 2018. godine. Zaključno sa prosincem izvedeni su radovi na kolektoru tlačne odvodnje TL-2 u duljini od 215 metara te se radovi nastavljaju prema CS Maružini i kolektora K-5. Radovi se izvode prema specifikaciji i stavkama iz ugovorenog troškovnika. Nastavak radova slijedi u 2019. godini.

B.04.01.76. HUM NA SUTLI
Realizirano: 0,335 mil.kn
(HV 0,335 mil.kn)

U 2018. godini započeta je i završena izgradnja sustava odvodnje u naselju Prišlin. Ukupno je izgrađeno 576 m kanalizacije.

B.04.01.77. JASTREBARSKO
Realizirano: 0,965 mil.kn
(HV 0,965 mil.kn)

Izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih voda u naselju Petrovina

Završena je izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih voda u naselju Petrovina, koja je započela 2016. godine. Ukupno je izvedeno 38 m tlačnih cjevovoda, 5.430 m gravitacijskih kolektora i 2 crpne stanice na kolektorima GK1-1 i GK5-1. Od toga je u 2018. godini izgrađeno 24 m tlačnih i 197 m gravitacijskih kolektora i završni radovi i snimanja.

Rekonstrukcija Radničke ceste

Završena je rekonstrukcija Radničke ceste u Jastrebarskom. Postojeći betonski kolektor u duljini 364 m zamijenjen je PP kanalizacijskim cijevima i pripadajućim oknima.

B.04.01.78. HRVATSKA KOSTAJNICA
Realizirano: 0,400 mil.kn
(HV 0,400 mil.kn)

U 2018. godini započelo se s pregledom i čišćenjem sustava odvodnje nakon poplava u Hrvatskoj Kostajnici. Uslijed djelovanja poplavnih voda rijeke Une i oborinskih voda, u ulicama neposredno uz rijeku Unu nastalo je zamuljenje kanalizacije i otežana protočnost odvodnje otpadnih voda stambenih objekata. Temeljem navedenog nužno je bilo provesti pregled, čišćenja i sanaciju nastalih šteta. Nastavak radova planiran je u 2019. godini.

B.04.01.79. KRIŽEVCI
Realizirano: 0,222 mil.kn
(HV 0,222 mil.kn)

U 2018. godini započeti su i završeni radovi na rekonstrukciji crpne stanice „Sifon 3“ (Koruška) u Križevcima.

B.04.01.80. ČAZMA
Realizirano: 0,397 mil.kn
(HV 0,397 mil.kn)

Izgradnja precrpne stanice u poslovnoj zoni Ninkovica u Čazmi započeta je 2018. godine. Izveden je veći dio radova oko crpne stanice, a radovi se na izgradnji predmetne crpne stanice i tlačnog cjevovoda nastavljaju se 2019. godine.

B.04.01.81. PETRINJA
Realizirano: 0,150 mil.kn
(HV 0,150 mil.kn)

U 2018. godini započeto je snimanja kolektora u Radićevoj i Gajevoj ulici u Petrinji. Radovi se nastavljaju 2019. godine

B.04.01.82. KUTINA
Realizirano: 0,158 mil.kn
(HV 0,158 mil.kn)

U 2018. godini započeto je čišćenje i snimanje TV kamerom kolektora od Trga kralja Tomislava uz Kutinicu do ulice Stjepana Radića. Radovi se nastavljaju 2019. godine.

B.04.01.83. POPOVAČA
Realizirano: 0,400 mil.kn
(HV 0,400 mil.kn)

Izgradnja kolektora u Barbarinoj ulici u Voloderu započela je 2018. godine. Izgrađeno je 641 m kolektora. Radovi se nastavljaju 2019. godine.

B.04.01.84. NOVA GRADIŠKA, REŠETARI
Realizirano: 0,744 mil.kn
(HV 0,744 mil.kn)

NOVA GRADIŠKA

U 2018. godini započeta je izrada idejnog projekta kolektora od uređaja u Novoj Gradišci do Savskog Boka. Izrada projektne dokumentacije nastavlja se u 2019. godini.

REŠETARI

U 2018. godini započeto je sa radovima na zamjeni elektrostrojarske opreme na crpnim stanicama CS2 i CS3 u Rešetarima. Radovi su završeni.

B.04.01.85. ĐAKOVO
Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,0700mil.kn)

Ugovor nije sklopljen – investitor nije osigurao vlastiti udjel u sufinanciranju.

B.04.01.86. CRES
Realizirano: 1,106 mil.kn
(HV 1,106 mil.kn)

Tijekom 2018. godine sufinancirani su radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijske mreže u staroj jezgri grada Cresa (kod palače Moise) i drugom dijelu Ribarske ulice. U staroj jezgri grada Cresa kod palače Moise izvedeno je ukupno 232 m kanalizacijske mreže i to kanalizacijskih kolektora SK-1.1., SK-1.-2., SK-1, SK-1.3., SK-1.6., SK 1.5. U drugom dijelu Ribarske ulice izvedeno je ukupno 58 m kanalizacijske mreže. Radovi su izvedeni u sklopu sveopsežne rekonstrukcije cijele ulice i sve infrastrukture od vode, oborinske kanalizacije i NN mreže, izmještanja EKI infrastrukture te parternog uređenja ulice. Sa ovim radovima se osigurala sigurna sanitarna odvodnja u tom dijelu strogradske jezgre grada Cresa. Radovi su u potpunosti završeni.

B.04.01.87. RAVNA GORA
Realizirano: 0,173 mil.kn
(HV 0,173 mil.kn)

Tijekom 2018. godine sufinancirani su završni radovi na izgradnji UPOV-a Ravna Gora i fekalnih kolektora dio I. faze. Izvršena je izgradnja fekalnih kolektora, izgradnja ograde oko UPOV-a, asfaltiranje i ostali završni radovi. UPOV je u potpunosti gotov i očekuje se uskoro nakon završetka probnog rada, tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole.

B.04.01.88. MRKOPALJ
Realizirano: 0,319 mil.kn
(HV 0,319 mil.kn)

Tijekom 2018. godine sufinancirani su završni radovi na izgradnji UPOV-a Mrkopalj (Sunger). Izvršena je izgradnja ograde oko UPOV-a, asfaltiranje i ostali završni radovi. UPOV je u potpunosti gotov i očekuje se uskoro nakon završetka probnog rada, tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole.

B.04.01.89. NOVALJA
Realizirano: 1,905 mil.kn
(HV 1,905 mil.kn)

Radovi na izgradnji sanitarne odvodnje Novalja jug Maže započeli u travnju 2018. godine. Realizirana je I. faza ugovora (ugovor se sastoji od III. faze). Radovi se nastavljaju u 2019. godini na II. fazi. Cilj projekta je planiranje instalacija sanitarne odvodnje u sklopu projekta dogradnje sustava sanitarne odvodnje Novalja jug Maže: -gravitacijski kolektori sanitarne kanalizacijske mreže ukupne duljine 1.897 m, crpna stanica „Maže“ s pripadajućom automatikom i elektroinstalacijom i pripadajući tlačni cjevovod ukupne duljine 672 m. U I. fazi izgrađeni su gravitacijski cjevovodi odvodnje F1-1, F1-2, F2-1 i F2-2 u ukupnoj duljini od 667 m. U I. fazi izgrađen je i tlačni cjevovod odvodnje T1 duljine 642 m. Izgradnja crpne stanice „Maže“ završena je u 2018. godini, u sklopu I. faze ugovora s pripadajućom automatikom i elektroinstalacijom.

B.04.01.90. POVLJANA
Realizirano: 0,157 mil.kn
(HV 0,157 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izvršena je CCTV inspekcija obalnih cjevovoda te utvrđena mjesta na kojima je potrebno izvesti sanaciju kako bi se anulirali prodori mora u sustav, kao i izlivanje fekalija u more.

B.04.01.91. BIBINJE - SUKOŠAN
Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Na ovoj poziciji Plana odustalo se od planirane investicije.

B.04.01.92. KAŠTELA - TROGIR
Realizirano: 0,590 mil.kn
(HV 0,590 mil.kn)

Tijekom 2016. i 2017. godine izvođeni su radovi na izgradnji kanalizacije na području Kaštel Kambelovca i Kaštel Gomilice, a u 2018. godini započeli su radovi na proširenju kanalizacijske mreže. Sufinancirani su radovi na postavljanju kanalizacijskih kolektora i izvedba kućnih priključaka, čime se povećava broj objekata na području Kaštel Kambelovca i Kaštel Gomilice priključenih na sustav javne odvodnje te napušta stari sustav odvodnje ispuštanjem u potoke koji se ulijevaju u Kaštelanski zaljev.

B.04.01.93. VRLIKA
Realizirano: 0,172 mil.kn
(HV 0,172 mil.kn)

U 2018. godini započeli su građevinski radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda radne zone Kosore (zemljani radovi i betonski radovi).

B.04.01.94. KOMIŽA
Realizirano: 0,058 mil.kn
(HV 0,058 mil.kn)

U 2018. godini izvođeni su radovi rekonstrukcije dijela tlačnog cjevovoda crpne stanice CS-2 u sklopu rekonstrukcije ceste, ukupne duljine 60 m.

B.04.02. VIŠEGODIŠNJE OBVEZE

B.04.02.01. ZAPREŠIĆ
Realizirano: 10,000 mil.kn
(HV 10,000 mil.kn)

Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskih voda iz srpnja 2016. godine Hrvatske vode su se obvezale u razdoblju od 2016. do 2026. godine sufinancirati 80% dosadašnjih troškova izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zaprešiću bez troškova financiranja u iznosu od 61.289.493,35 kn. Ukupnan iznos sufinanciranja Hrvatskih voda iznosi 49.031.594,68 kn.

B.04.02.02. SISAK
Realizirano: 6,796 mil.kn
(HV 4,342 mil.kn; MZOE 2,454 mil.kn)

Na području aglomeracije Sisak tijekom 2015. godine započeto je sufinanciranje otplate anuiteta kredita EBRD-a podignutog za realizaciju Programa pročišćavanje otpadnih voda grada Siska. Otplata kredita se temelji na Trojnom Sporazumu između Hrvatskih voda, Ministarstva poljoprivrede i Sisačkog vodovoda d.o.o. Sisak u razdoblju od 2015. do 2022. godine. Radovi na realizaciji EU projekta Sisak su izvedeni i završeni u 2017. godini. Programom pročišćavanja otpadnih voda grada Siska omogućeno je prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda približno 60.000 stanovnika aglomeracije Sisak. Izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda veličine 60.000 ES trećeg stupnja pročišćavanja, glavni kolektori ukupne duljine 8.600 m s 4 velike pripadne crpne stanice, 3 retencijska bazena, dva prolaza ispod rijeke Kupe i nabavljena su vozila za održavanje sustava odvodnje. Izgradnjom navedenih objekata omogućeno je dovođenje otpadnih voda grada Siska na uređaj za pročišćavanje tako da nema više ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u rijeku Kupu. U 2018. godini je sufinancirana otplata anuiteta kredita za 2018. godinu.

B.04.02.03. RIJEKA
Realizirano: 13,827 mil.kn
(HV 13,827 mil.kn)

Nastavljeno je sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta EBRD tijekom građenja - troškovi bankarskih naknada, provizija i drugih troškova ugovaranja kredita EBRD-a, kao i dio kamate koja dospijeva u razdoblju građenja. Projektom je planirana izgradnja komunalnih vodnih građevina sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži u Kastvu i rubnim područjima Rijeke – dogradnja oko 25 km sustava javne odvodnje s pratećim radovima na oko 13 km vodovodne mreže. Otplata EBRD kredita planirana je u razdoblju od 2013. do 2023. godine, a sam Projekt EBRD zbog svoje je veličine podijeljen u četiri cjeline - LOT-a:

Područje grada Kastva radna zona Žegoti - Šporova jama - Jurčići 1. Faza i Jurčići – Jurjenići (MO Kastav) te grada Rijeke, područje Srdoči – sjever (MO Srdoči) - ulice Markovići, Kurirski put, Diraki, Tonžino i Mate Lovraka i područje Gornji Zamet - Zona Z1 (MO Grbci i Gornji Zamet) – ulice Trampi, Milice Jadranić, Plješivička, Pužići, Obručka, Ivana Grpca Strinina, Kudej, Starci, Franje Pilepića Pavina, Bože Starca Jurićeva, Selinari, Ivana Pilepića Franovičina, Soldanac, Vrhovo, Sušačko-kastafskog odreda, Josipa Mohorića, Kalići i Primorska ulica. Ukupno je izvedeno 6.736 m

kanalizacije i 2.653 m vodovoda. Za sva područja (građevinske dozvole) su ishođene pravomoćne uporabne dozvole.

Područje Pehlin - Marinići zona P1 (MO Pehlin) - ulice Turkovo, Plasi, Baretićevo, Pehlin, Androv breg i Mihovilići, područje Pehlin - Marinići zona P2 (MO Podmurvice i Pehlin) - ulice Lužine, Plase, Hahlić, Vrh Seline i spoj na Vukovarsku ulicu, te područje Pehlin - Marinići zona P3 (MO Pehlin) - ulice Pehlin, Minakovo, Blažićevo B i Hosti. Ukupno je izvedeno 6.105 m kanalizacije i 4.020 m vodovoda. Za sva područja (građevinske dozvole) su ishođene pravomoćne uporabne dozvole.

Područje Tibljaši - Škurinje 1. faza (MO Škurinje) - Tibljaška cesta, Škurinjska cesta, ulice Škurinjskih boraca i Put Lovrankini te područje Donja Drenova – južni dio (MO Škurinje i MO Drenova) - ulice Bezimena - Braće Hlača, Drenovski put, Severinska, Ive Lole Ribara, Orlanda Kučića, Ivana Žorža, Škurinjskih žrtava, Kučićki put, Goranska, Kampanja i Paškinovac te park Katice Mihel Katinke. Ukupno je izvedeno 7.835 m kanalizacije i 2.533 m vodovoda. Za oba područja (građevinske dozvole) su ishođene pravomoćne uporabne dozvole.

Područje Brašćine – Lukovići (MO Brašćine-Pulac) - radovi su se izvodili na odvojk Drenovskog puta te u ulicama Zeleni put, Kozala, Brašćine i Lukovići i područje Pulac (MO Brašćine-Pulac) – ulice Pulac i Internacionalnih brigada. Ukupno je izvedeno 4.377 m kanalizacije i 3.222 m vodovoda. Za oba područja (građevinske dozvole) su ishođene pravomoćne uporabne dozvole. Izvođači su započeli sa radovima u ožujku 2015. godine, a radovi su završeni u srpnju 2016. godine te su svi tehnički pregledi odrađeni do kraja rujna 2016. godine. Sve pravomoćne uporabne dozvole ishođene su do kraja listopada 2016. godine.

B.04.02.04. ŠIBENIK
Realizirano: 6,897 mil.kn
(HV 6,897 mil.kn)

U 2018. godini nastavljeno je sufinanciranje otplate kredita višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju Šibenika - podsustav Ražine Gornje i Ražine Donje, zonu Ražine i poslovnu zonu „Podi“, koji je planiran u razdoblju od 2013. do 2022. godine.

Izgradnja kanalizacijskog sustava istočnog dijela grada Šibenika koji uključuje naselja Ražine, Podsolarsko, dijelom Brodarica, a proteže se od pročistača (UPOV-a) pa prema Vrpolju sa spajanjem industrijske zone Podi, je završena. Izgradnja je započela u rujnu 2014. godine i zadovi su završeni. U sklopu projekta je izgrađeno 26.000 m gravitacijskih kolektora i 5.500 m tlačnih cjevovoda s ukupno 10 crpnih stanica (najveća CS Ražine-TLM 130 l/s). Građenje se sastoji od 5 komponenti te je ishođeno svih 5 uporabnih dozvola. Realizacijom projekta na sustav javne odvodnje spojeno je oko 700 novih objekata, što je veliki pomak u cilju zaštite podzemnih voda, a posebno obalnog mora Šibenskog akvatorija.

B.04.02.05. MALOSTONSKI ZALJEV
Realizirano: 1,250 mil.kn
(HV 1,250 mil.kn)

U 2018. godini, sukladno odredbama Ugovora između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o zajedničkom financiranju održavanja i pogona Regionalnog odvodnog sustava (ROS) Komarna-Neum-Mljetski kanal, sufinancirani su osnovni troškovi funkcioniranja i minimalnog održavanja Regionalnog odvodnog sustava (Hrvatske vode - 30% od ukupnih troškova održavanja).

Osim navedenog, u 2018. godini sufinanciran je dovršetak dijela radova na sanaciji ROS-a započelih 2016. godine (modifikacija postolja unutar crpnog bazena te nabava i montaža crpke na „CS Ćurilo-Neum I“, uređenje pristupnog puta do odzračnog okna podm. ispusta, sanacija i djelomična rekonstrukcija komandnog objekta uz CS „Ćurilo-Neum I“, te izvršena djelomična sanacija/rekonstrukcija podmorskog i kopnenog tlačnog cjevovoda.

Također, sufinancirana je izrada i dokumentacije za planiranu sanaciju dijela glavnog kolektora u armirano-betonskoj konstrukciji uz dionicu južno od graničnog prijelaza RH-BiH u smjeru zaljeva Bistrina („kontrafori“). Naime, „kontrafori“ su zbog utjecaja posolice i oštećenja usljed ratnih

zbivanja u lošem stanju i potrebna je što hitnija sanacija.

B.04.02.06. NOVO SELO NA DRAVI

Realizirano: 5,920 mil.kn
(HV 5,920 mil.kn)

Nastavljeno je sufinanciranje prihvatljivih troškova sukladno višegodišnjem programu gradnje, a otplata kredita planirana je u razdoblju od 2013. do 2022. godine. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Novo Selo na Dravi je završena. Investicija je obuhvatila izgradnju sanitarne kanalizacije u duljini od 17.225 m, gravitacijskog kolektora duljine 14.463 m, tlačnog cjevovoda duljine 2.762 m, 3 crpne stanice kao i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 5.000 ES. Priprema je započela 2013. godine. Radovi na sustavu odvodnje su započeli 2014. godine i završeni su 2015. godine. Izvedeno je 789 kućnih priključaka. U 2017. godini završeni su radovi na izgradnji UPOV-a. Izdavanje uporabne dozvole za izrađenu kanalizaciju uvjetovano je puštanjem UPOV-a u rad, a što je riješeno u 2017. godini.

B.04.02.07. ČAKOVEC, DONJI KRALJEVEC, NEDELIŠĆE

Realizirano: 7,371 mil.kn
(HV 7,371 mil.kn)

U okviru ove pozicije Plana u 2018. godini završeno je financiranje podmirenja obveza po sklopljenim sporazumima za sufinanciranje razvoja sustava javne odvodnje Međimurske županije na području grada Čakovca (naselja Novo Selo Rok, Krištanovec, Ivanovec), općine Donji Kraljevec i općine Nedelišće u ukupnom iznosu od 42,016 mil.kn, u razdoblju od 2016. do 2018. godine. Za izgrađene građevine ishodne su uporabne dozvole i sustavi odvodnje su u funkciji.

B.04.03. OSTALI PROJEKTI

B.04.03.01. NOVA BUKOVICA

Realizirano: 0,870 mil.kn
(HV 0,870 mil.kn)

Nastavak izgradnje kolektora K-1B, K-2C i K-2D

Izgradnja sustava odvodnje na području Nove Bukovice započela je 2012. godine, a nastavak izgradnje odvija se sukladno osiguranim financijskim sredstvima. Radovi na nastavku izgradnje kanalizacije (kolektori K-1B, K-2C i K-2D) započeli su početkom 2016. godine, te su nastavljeni u 2017. i 2018. godini. U 2018. godini osim završnih radova izvedeno je 40 kućnih priključaka te su radovi završeni.

Izgradnja kolektora K-4

Radovi na izgradnji kolektora K-4 kanalizacije naselja Nova Bukovica, započelo je u studenom 2018. godine. Izvedeno je 390 m kanalizacijskog kolektora. Očekivani završetak izgradnje kolektora K-4 kanalizacije naselja Nova Bukovica je lipanj 2019. godine.

B.04.03.02. ČAĐAVICA

Realizirano: 1,180 mil.kn
(HV 1,180 mil.kn)

Izrada projektne dokumentacije

Izrada projektne dokumentacije obuhvaća novelaciju projektne tehničke dokumentacije "Sanitarno - fekalna kanalizacija naselja Čađavica i UPOV-a i Usporedne analize varijantnih rješenja UPOV-a Čađavica". Usporedne analize varijantnih rješenja UPOV-a Čađavica su napravljene te 60% novelacije projektne tehničke dokumentacije "Sanitarno - fekalna kanalizacija naselja Čađavica i UPOV-a".

Nastavak izgradnje sustava odvodnje

Radovi su započeli u listopadu 2017. godine te su nastavljeni u 2018. godini. U 2018. godini izvedeno je 1.400 m kanalizacijskih kolektora, a nastavak radova planiran je u 2019. godini.

B.04.03.03. MIKLEUŠ
Realizirano: 0,050 mil.kn
(HV 0,050 mil.kn)

U 2017. godini započelo se sa izradom idejnog projekta sustava odvodnje Mikleuš. U 2018. godini izrađen je idejni projekt te se u 2019. godini očekuje izrada glavnog projekta i ishođenje potrebnih dozvola za građenje.

B.04.03.04. VOĆIN
Realizirano: 0,400 mil.kn
(HV 0,400 mil.kn)

Izgradnja kanalizacije u općini Voćin započeta je u lipnju 2017. godine te je nastavljena u 2018. godini. U 2018. godini izvedeno je 760 m kanalizacijskih kolektora te je izvedeno 20 priprema za priključke na kanalizaciju stanovništva naselja Voćin. Nastavak radova planiran je u 2019. godini.

B.04.03.05. PODRAVSKA MOSLAVINA
Realizirano: 0,650 mil.kn
(HV 0,650 mil.kn)

Izgradnja kanalizacije naselja Podravska Moslavina je novi projekt. Sa izgradnjom se započelo u rujnu 2018. godine. Ukupno je izvedeno 1.009 m kanalizacijskih kolektora. Nastavak radova planiran je u 2019. godini.

B.04.03.06. DONJA MOTIČINA
Realizirano: 0,500 mil.kn
(HV 0,500 mil.kn)

Izgradnja I. faze sustava odvodnje na području Donje Motičine obuhvaća izgradnju sanitarno-fekalne kanalizacije. Radovi su započeli 2016. godine, a završetak je planiran tijekom 2019. godine, kada se rješava problematika visokog nivoa podzemnih voda na preostaloj trasi kanalizacije. Tijekom 2017. godine izvedeno je 3.183 m kanalizacijskih kolektora, a tijekom 2018. godine odrađeni su radovi na sanaciji i vraćanju u prvobitno stanje prethodno raskopanih površina. Doprinosom izgradnje kanalizacijskih kolektora i crpnih stanica te poslije rješavanja pitanja pročišćavanja otpadnih voda naselja postižu se uvjeti za priključenje oko 1.200 stanovnika Donje Motičine na sustav odvodnje.

B.04.03.07. FERIČANCI
Realizirano: 0,596 mil.kn
(HV 0,596 mil.kn)

Izgradnja I. faze sustava odvodnje na području Feričanaca započela je 2006. i završena 2008. godine. U 2012. godini započela je izgradnja II. i III. faze koja je nastavljena u 2016. godini te završena 2017. godine. Tijekom 2018. godine je izvršeno čišćenje i CCTV snimanje postojeće kanalizacije te izrada projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za kanalizacijsku mrežu i UPOV Feričanci. Kako bi sustav bio u funkciji, potrebno je u idućem razdoblju ugovoriti i izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i na njega priključiti oko 1.600 stanovnika.

B.04.03.08. ŠAG (NARD)
Realizirano: 0,904 mil.kn
(HV 0,904 mil.kn)

Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Šag započela je lipnju 2017. godine. Izvođenje radova je nastavljeno u veljači 2018. i završeno je u rujnu 2018. godine te je izgrađeno 180 kućnih priključaka na kanalizaciju.

B.04.03.09. PODGORAČ
Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Investitor nije pokrenio nabavu u 2018. godini te na ovoj poziciji Plana nije bilo realizacije planirane investicije.

B.04.03.10. LOVAS
Realizirano: 0,047 mil.kn
(HV 0,047 mil.kn)

Izmjene i dopune glavnog projekta prve i druge etape za sustav odvodnje Lovas – Opatovac izrađene su krajem 2017. godine a plaćene u 2018. godini. Ishođene se sve potrebne dozvole za građenje. Ishođenjem izmjene i dopune potvrde glavnog projekta, investicija će biti spremna za raspisivanje nove javne nabave s ciljem dovršetka izgradnje i stavljanja u funkciju sustava odvodnje.

B.04.03.11. NEGOSLAVCI
Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Nije bilo realizacije na ovoj stavci.

B.04.03.12. PERUŠIĆ
Realizirano: 0,358 mil.kn
(HV 0,358 mil.kn)

U cilju dovođenja sustava javne odvodnje otpadnih voda u naselju Perušić koji je izgrađen u proteklih 20-ak godina, u fazu provođenja tehničkog pregleda i ishođenja uporabne dozvole te stavljanja u probni rad UPOV-a, 2017. godine započela je sanacija propusnih mjesta na gravitacijskim cjevovodima. Aktivnosti u istom cilju nastavljene su i tijekom 2018. godine. Izvedeni su radovi „defektaže“ kvarova na kanalizacijskom sustavu Perušić, uočeni kvarovi su otklonjeni te je izvršena CCTV inspekcija. Ukupno je otklonjeno 60 nedostataka u vidu infiltracije na zidovima revizijskih okana, infiltracije vode na cjevovodu, infiltracije vode na spojevima i slično.

B.04.03.13. VRBOVSKO
Realizirano: 0,666 mil.kn
(HV 0,666 mil.kn)

Izrada projektne dokumentacije i natječajne dokumentacije na području aglomeracije Vrbovsko – I. i II. faza izgradnje u 2018. godini obuhvaćala je aktivnosti: istražni radovi, podloge, elaborati (za UPOV i most), geodetski radovi za potrebe linijskih objekata – snimak i iskolčenje za odvodnju i vodoopskrbu, projektiranje idejnih i glavnih projekata mreže sustava odvodnje - sekundarna mreža i glavni kolektori odvodnje i vodoopskrbe, projektiranje idejnih i glavnih projekata objekata sustava odvodnje – manjih i većih objekata, projektiranje idejnog i glavnog projekta UPOV-a (do 2.000 ES minimalno II. stupnja obrade s ispuštanjem u rijeku Dobru) i projektiranje idejnog i glavnog

projekta pristupnog puta s mosta. Ukupna duljina dijela kanalizacijskog sustava je 5.600 m i dijela vodoopskrbe u duljini 3.200 m. Dinamika i rokovi se poštuju sve prema ugovoru, a nastavak aktivnosti slijedi u 2019. godini.

B.04.03.14. VRBNIK

Realizirano: 0,634 mil.kn
(HV 0,634 mil.kn)

U 2017. godini ugovoreni su radovi za izgradnju kanalizacijskog kolektora na području općine Vrbnik, naselje Vrbnik. Izgrađeno je 210 m kanalizacije čime su stvoreni preduvjeti za novih 30 priključaka. Izgradnja kanalizacije u naselju Vrbnik je vrlo specifična i skupa zbog uskih nepristupačnih ulica i same jezgre koja je pod zaštitom konzervatora. Radovi su završeni u 2018. godini. Daljnji nastavak izgradnje kanalizacije Vrbnika I. faza planira se u 2019. godini.

B.04.03.15. ILOVIK (MALI LOŠINJ)

Realizirano: 1,340 mil.kn
(HV 1,340 mil.kn)

Tijekom 2016. godine započela je izgradnja sustava javne odvodnje na otoku Iloviku, usporedno s izgradnjom vodoopskrbne mreže. Radovi su nastavljeni i završeni u 2017. godini, kada je izgrađena I. faza sustava sanitarne odvodnje - gravitacijski kolektori, tlačni cjevovodi, dvije crpne stanice, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – fino sito, podmorski ispus te vodoopskrbna mreža. Tijekom 2018. godine nastavljeni su radovi na izgradnji fekalne mreže te su izvedeni sljedeći radovi dijela 2. i 3. faze izgradnje: izvedena je kompletna izgradnja 79 okana, 77 priključaka te ukupno 1.098 m fekalne kanalizacije i to kolektora K-1.1., K-2, K-2.1., K-3, K-4, K-4.4., K-5.1., K-6, K-6.2., K- 6.3., K-6.5. (samo iskop), K-7, i K-9. Ukupno je ugrađeno 1.098 m kanalizacijskih cijevi. Radovi se nastavljaju tijekom 2019. godine.

B.04.03.16. UDBINA

Realizirano: 0,019 mil.kn
(HV 0,019 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izrađen je glavni i izvedbeni projekt priključaka stambenih zgrada na kolektor fekalne odvodnje u Udbini.

B.04.03.17. LOVINAC

Realizirano: 0,184 mil.kn
(HV 0,184 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izvedeni su radovi ispitivanja i snimanja postojećeg stanja kolektorske mreže, ispitivanje vodoonepropusnosti i CCTV inspekcija fekalne kanalizacije te geodetski elaborat izvedenog stanja katastra infrastrukture kanalizacijskog kolektora Lovinac. Na temelju dobivenih ispitivanja i snimke postojećeg stanja kanalizacijskog kolektora Lovinac uočeni su brojni nedostaci i kvarovi. U narednim godinama potrebno je započeti sa sanacijom kolektorske mreže.

B.04.03.18. SVETI JURAJ

Realizirano: 0,073 mil.kn
(HV 0,073 mil.kn)

Za potrebe izrade sanitarne odvodnje s UPOV-om za naselje Sveti Juraj izrađen je dio dokumentacije za ispitivanje hidrografsko-oceanografskih uvjeta za definiranje podmorskog ispusta. Izvršeno je hidrografsko geološko magnetometrijska izmjera za navedenu lokaciju i izrađen je elaborat. Radovi se nastavljaju u 2019. godini.

B.04.03.19. LUPOGLAV
Realizirano: 0,660 mil.kn
(HV 0,660 mil.kn)

U 2016. godini u sklopu rekonstrukcije državne ceste DC 44 izgrađena je u potpunosti I. faza – glavni kolektor fekalne kanalizacije kroz naselje Lupoglav. U 2017. godini nastavljeno je s izgradnjom sekundarne kolektorske mreže s kućnim priključcima, a realizacijom projekta ostvarena je II. faza izgradnje fekalne odvodnje naselja Lupoglav. U 2018. godini nastavljeno je s izgradnjom sekundarne kolektorske mreže s kućnim priključcima. Izgrađeni su kolektori K-7, K-4.1 u duljini od 280 m te izvedeno 10 kućnih priključaka. Realizacijom projekta ostvarena je III. faza izgradnje fekalne odvodnje naselja Lupoglav. Tek nakon izgradnje sekundarne mreže fekalne odvodnje naselja i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda stvoriti će se preduvjeti za spajanje stanovnika na sustav javne odvodnje naselja Lupoglav. Radovi se planiraju nastaviti u 2019. godini.

B.04.03.20. TINJAN
Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Nije bilo realizacije jer je poništen postupak javne nabave.

B.04.03.21. VIŠNجان
Realizirano: 4,333 mil.kn
(HV 4,333 mil.kn)

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Višnjan započela je izgradnjom kanalizacijske mreže naselja 2012. godine. Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže i izgradnje UPOV- a, pokrenut je ponovo početkom 2018. godine. Izvršeni su iskopi i polaganje gravitacijskih cjevovoda, a izvršen je iskop i započeta izgradnja objekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Realizirano je 80% ugovora o građenju. Radovi se nastavljaju u 2019. godini izgradnjom UPOV-a i nastavkom izgradnje kanalizacijske mreže. Planirani završetak izgradnje je lipanj 2019. godine. Cilj projekta je zaštita područja (ispusta starog uređaja koji je nefunkcionalan) te priključak novih korisnika javne odvodnje.

B.04.03.22. IVS (TRVIŽ)
Realizirano: 1,500 mil.kn
(HV 1,500 mil.kn)

Sanitarna kanalizacija sustava Brajkovići - Trviž sastavni je dio programa izgradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda malih naselja koji se nalaze unutar vodozaštitnih zona izvorišta za javnu vodoopskrbu. Radovi su započeli 2017. godine i ukupno je izvedeno 8.850 m kanalizacije. Radovi su nastavljani i završeni u kolovozu 2018. godine, a sastoje se od kolektorske mreže sveukupne duljine 12.676 metara podjeljene na gravitacijske i tlačne ogranke i 8 crpnih stanica. Izgradnjom kanalizacije predmetno naselje će se priključiti na budući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Brajkovići – Trviž.

B.04.03.23. STARA SUBOCKA
Realizirano: 1,798 mil.kn
(HV 1,798 mil.kn)

Radovi na sustavu odvodnje Stara Subocka započeti su 2008. - I. faza te nastavljani 2010. godini – II faza, koji su izvođeni do 2012. godine, nakon čega je raskinut ugovor s izvođačem radova. Nakon provedenog novog javnog nadmetanja, nastavljena je izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brestača-Nova Subocka - II. dio složene građevine. Radovi su započeti u studenom 2017. i nastavljani 2018. godine. Ukupno je izgrađeno 3.904 m kolektora, od toga 3.158

m u 2018. godini. Radovi se planiraju nastaviti u 2019. godini.

B.04.03.24. JASENOVAC
Realizirano: 0,309 mil.kn
(HV 0,309 mil.kn)

U 2018. godini rađen je i završen nastavak izrade projektne dokumentacije sekundarne kanalizacije. Izrada idejnog i glavnog projekta uređaja za pročišćavanje se nastavlja u 2019. godini. Započeti su istražni radovi i prijedlog sanacije kolektora u Jasenovcu, a radovi se nastavljaju u 2019. godini.

B.04.03.25. HRVATSKA DUBICA
Realizirano: 0,070 mil.kn
(HV 0,070 mil.kn)

Izgradnja I. etape uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Hrvatskoj Dubici započela je 2007. godine, a investitor izgradnje bila je Općina Hrvatska Dubica. Uređaj je II. stupnja pročišćavanja konvencionalnog tipa i kapaciteta 1.300 ES. Radovi na dovršetku izgradnje uređaja započeli su u srpnju 2016. godine nakon prijenosa investicije s Općine na Vodoopskrbu d.o.o. Hrvatska Dubica i ponovljenog postupka javne nabave radova. Izvedeni su svi radovi i uređaj je pušten u probni pogon. U 2018. godini je izrađen glavni projekt kolektora K3 u Hrvatskoj Dubici.

B.04.03.26. GVOZD
Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Ugovor nije sklopljen – investitor nije osigurao vlastiti udjel u sufinanciranju.

B.04.03.27. OZALJ
Realizirano: 0,037 mil.kn
(HV 0,037 mil.kn)

U 2018. godini je završena izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata sekundarnih kolektora odvodnje sanitarnih otpadnih voda za aglomeraciju Ozalj: produžetak kolektora Ulice A. Šenoa, I – Kaptol, V – Podgraj, IV – Ulica V. Mačeka, VII – Lukšići Ozaljski, VII – Soldatići (ukupne duljine 2.812 m), koja je započela 2017. godine te je započela izgradnja kolektora u Ulici Podgraj (pripremni radovi).

B.04.03.28. VOJNIĆ
Realizirano: 0,045 mil.kn
(HV 0,045 mil.kn)

U 2018. godini izrađen je idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vojnić te je realizirano 90% projekta. Nakon ishoda lokacijske dozvole u 2019. godini predviđena je izrada glavnog i izvedbenog projekta.

B.04.03.29. SIRAČ
Realizirano: 0,124 mil.kn
(HV 0,124 mil.kn)

Na ovoj poziciji predviđena je izrada projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Napravljen je veći dio projekta, a završetak se planira u 2019. godini.

B.04.03.30. ČAGLIN
Realizirano: 1,222 mil.kn
(HV 1,222 mil.kn)

Započela je izgradnja dionice kolektora uz državnu cestu D53 u Čaglinu (dio glavnog kolektora i kraka 1, krakovi 1a, 8, 12, 12a, 15 i kišni preljev) i nastavak izgradnje kolektorske mreže u naselju Čaglin iz 2017. godine (Krak 1 i Krak 2) duljine 380 m. U 2018. godini izgrađeno je 1.772 m uz državnu cestu (od ukupno 1.874 m), završena je izgradnja Kraka 1 i Kraka 2 u duljini 365 m, a nastavak izgradnje kolektora uz D53 predviđen je u 2019. godini.

B.04.03.31. POLJANA
Realizirano: 0,336 mil.kn
(HV 0,336 mil.kn)

U 2018. godini je završena izgradnja preostalih 1.667 m kolektora za odvodnju otpadnih voda aglomeracije Poljana, koja je započela 2016. godine. U 2018. godini je izgrađeno 416 m kolektora i provedena potrebna ispitivanja i završni radovi.

B.04.03.32. BADLJEVINA
Realizirano: 0,897 mil.kn
(HV 0,897 mil.kn)

Nastavljena je izgradnja preostalih 5.775 m kolektora za odvodnju otpadnih voda, crpnih stanica i pripadajućih tlačnih cjevovoda aglomeracije Badljevin, koja je započela 2016. godine. U 2018. godini je izgrađeno 1.369 m gravitacijskih cjevovoda (ukupno izvedeno 3.084 m gravitacijskih cjevovoda od 2016. godine). Izgradnja se planira nastaviti u 2019. godini.

B.04.03.33. NOVIGRAD ZADARSKI
Realizirano: 0,119 mil.kn
(HV 0,119 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izvršeno je utvrđivanje funkcionalnog stanja sustava javne odvodnje naselja Novigrad sa izradom elaborata sanacije. Izvršeno je i čišćenje podmorskog ispusta kao hitna intervencija u studenom 2018. godine. Također su izvršeni i radovi na elektroinstalaciji CS Novigrad. U 2019. godini slijede sanacijski radovi na sustavu javne odvodnje. Cilj projekta je postizanje vodonepropusnosti sustava javne odvodnje, a time i zaštita obalnog mora.

B.04.03.34. ZEMUNIK DONJI
Realizirano: 0,069 mil.kn
(HV 0,069 mil.kn)

U 2018. godini započela je izrada glavnih projekata dijela naselja Zemunik Donji – podsustav Centar.

B.04.03.35. GOLUBIĆ
Realizirano: 0,181 mil.kn
(HV 0,181 mil.kn)

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog UPOV-a Golubić i dovoda do UPOV-a ugovorena je u rujnu 2017. godine uz rok izvršenja 12 mjeseci. U 2018. godini je izrađeno konceptijsko rješenje, idejni projekt novog UPOV-a i elaborat uklanjanja postojećeg UPOV-a Golubić, elaborat zaštite okoliša i proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te radne verzije idejnog i glavnog projekta spojnog cjevovoda.

B.04.03.36. STOMORSKA
Realizirano: 1,100 mil.kn
(HV 1,100 mil.kn)

Radovi su započeli u kolovozu 2017. godine. Tijekom 2018. godine izvršeni su radovi na iskopu rova za polaganje gravitacijskog kolektora K1, u cijelosti su izvršeni radovi na polaganju tlačnog cjevovoda i kanalizacijskog kolektora K2. Ukupno je položeno je oko 290 m tlačnog cjevovoda i 470 m gravitacijskih kolektora. Uglavnom su završeni građevinski radovi na CS Dešanja, CS Garmica i CS Pelegrin s izvedbom incidentnih preljeva. Izvršeni su grubi građevinski radovi na objektu uređaja za pročišćavanje. Realizirano je 57% ugovora o građenju. Radovi se nastavljaju u 2019. godini, opremanje crpnih stanica i UPOV-a te početak probnog rada UPOV-a. Cilj projekta je zaštita obalnog mora izgradnjom mehaničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Stomorska i spajanje oko 80-tak objekata na sustav javne odvodnje.

B.04.03.37. GRUDA
Realizirano: 3,423 mil.kn
(HV 3,423 mil.kn)

Kanalizacijski sustav naselja Gruda je projektiran za priključenje oko 1.000 korisnika. Izgradnjom sustava će se riješiti problem nepropisnog ispuštanja iz postojećih septičkih jama, a ostvaruju se preduvjeti za spajanje kolektorske mreže oko rijeke Ljute kako bi se očuvala kakvoća vode i izvorište vode za piće. Isto tako, izgradnja sustava odvodnje je preduvjet za pokretanje planirane industrijske zone. Sustav se sastoji od oko 11.460 m kolektora, 2 CS s 450 m tlačnog cjevovoda te biljnog UPOV-a (1.000 ES s ulaznom CS) i izljevom u rječicu Ljutu. Početak radova je bio u listopadu 2017. godine, a ugovoreni rok dovršetka (3 godine) je do listopada 2020. godine. Do kraja 2018. godine je ukupno realizirano oko 44% vrijednosti ugovora za izgradnju. Na biljnom uređaju se nakon iskopa izrađuju filterski slojevi i ulazna crpna stanica, a započeta je gradnja 2 crpne stanice i izgrađeno oko 3.500 m kolektora.

B.04.03.38. MLJET
Realizirano: 0,191 mil.kn
(HV 0,191 mil.kn)

Izgradnja kanalizacijskog podmorskog cjevovoda otočića Sv. Marije (NP Mljet) započeta je u 2018. godini, a nastavak izgradnje predviđen je u 2019. godini. Do sada je realizirano 12% ugovora o građenju. Izgradnjom predmetnog cjevovoda će se NP Mljet spojiti na sustav javne odvodnje.

B.04.03.39. SVETI ILIJA
Realizirano: 0,027 mil.kn
(HV 0,027 mil.kn)

Na području aglomeracije Sveti Ilija u prethodnom razdoblju izgrađen je manji dio sustava odvodnje i biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 800 ES. U 2017. godini završen je idejni projekt sustava odvodnje otpadnih voda (6.000 m gravitacijskih kolektora, 2 crpne stanice i dva tlačna cjevovoda duljine 510 m) i započeta izrada glavnog projekta. U 2018. godini ishoda je potvrda glavnog projekta.

B.04.03.40. BELETINEC
Realizirano: 0,224 mil.kn
(HV 0,224 mil.kn)

Tijekom 2018. godine za naselja aglomeracije Beletinec započeta je izrada glavnog projekta sustava odvodnje otpadnih voda i idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Projekti se planiraju završiti u 2019. godini.

B.04.03.41. LJUBEŠĆICA (KAPELA KALNIČKA)

Realizirano: 0,251 mil.kn

(HV 0,251 mil.kn)

U 2018. godini započeta je izrada glavnog projekta I. faze kanalizacije i idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ljubešćica. Projekti se planiraju završiti u 2019. godini.

B.04.03.42. GOLA

Realizirano: 1,945 mil.kn

(HV 1,945 mil.kn)

U 2018. godini započeta je izgradnja II. faze kanalizacije naselja Gola, a izvedeno je 2.494 m kanalizacije. Investicija se planirana završiti u 2019. godini. Završetkom izgradnje kanalizacije omogućit će se priključenje novih 100 domaćinstva na javnu kanalizaciju.

B.04.03.43. KAPELA

Realizirano: 1,200 mil.kn

(HV 1,200 mil.kn)

Izgradnja sustava odvodnje općine Kapela, faza 1 započela je 2018. godine. Izgrađeno je 1.087 m kolektora, a radovi se nastavljaju 2019. godine.

B.04.03.44. MOLVE

Realizirano: 0,137 mil.kn

(HV 0,137 mil.kn)

U 2018. godini započeta je izrada tehničke dokumentacije za sanaciju sustava odvodnje naselja Molve i stavljanja u funkciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te idejni i glavni projekt kanalizacije u preostalim naseljima općine Molve. Navedeni projekti će se završiti u prvoj polovici 2019. godine.

B.04.03.45. MOTOVUN

Realizirano: 0,000 mil.kn

(HV 0,000 mil.kn)

Planirana investicija nije ugovorena te nije bilo realizacije.

B.04.03.46. ŽULJANA (JANJINA)

Realizirano: 0,000 mil.kn

(HV 0,000 mil.kn)

Izrada idejnog rješenja sustava odvodnje, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda naselja Žuljana i elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja sustava na okoliš je prekasno ugovoreno te nije bilo realizacije. Dovršetak ugovorene dokumentacije planiran je u 2019. godini.

B.04.03.47. MOLUNAT

Realizirano: 0,200 mil.kn

(HV 0,200 mil.kn)

Kanalizacijski sustav naselja Molunat je projektiran za priključenje oko 2.000 korisnika (oko 450 stalnih stanovnika te oko 1.500 turista). Krajnja korist je razvijanje punog turističkog potencijala Molunta s rješavanjem onečišćenja mora, naročito tijekom ljetnih mjeseci. Sustav se sastoji od 1.800 m glavnih kolektora, 2.300 m kolektora sekundarne mreže, 3 crpne stanice s 1.100 m tlačnih

cjevovoda te UPOV-a (2.000 ES) s podmorskim ispustom. U sklopu zahvata je predviđena i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda ukupne duljine oko 4.240 m. U 2017. godini je pokrenuta procedura ishođenja građevinskih dozvola. Početak radova je bio u listopadu 2018. godine, a rok izvedbe (3 godine) do listopada 2021. godine. Do kraja 2018. godine su izvršeni pripremni radovi, dostavljen izvedbeni projekt, izrađen bypass vodoopskrbnog cjevovoda te oko 100 m kanala.

B.04.03.48. ZDENCI
Realizirano: 0,098 mil.kn
(HV 0,098 mil.kn)

U 2018. godini ugovorena je izmjena i dopuna glavnog projekta sustava odvodnje Zdenci. Dokumentacija je završena te su ishođene izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta u svrhu ishođenja uporabne dozvole za UPOV Zdenci.

B.04.03.49. OSTALI PROJEKTI
Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Na ovoj poziciji nije bilo ugovorenih usluga niti radova te nije bilo realizacije.

B.04.04. PROGRAM ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA NA PRIOBALNOM PODRUČJU-EKO PROJEKT JADRAN

B.04.04.01. PROJEKT JADRAN – I. faza
Realizirano: 10,489 mil.kn
(HV 10,489 mil.kn)

OTPLATA ZAJMA

Tijekom 2018. godine izvršena je otplata dvaju anuiteta Zajma IBRD 72260 (I. faza Projekta zaštite od onečišćenja na priobalnom području). Anuiteti se otplaćuju u travnju i listopadu svake godine, zaključno sa 2019. godinom.

B.04.04.02. PROJEKT JADRAN – II. faza
Realizirano: 2,726 mil.kn
(HV 2,368 mil.kn; JIVU 0,358 mil.kn)

B.04.04.2.02. POD-PROJEKT OPATIJA
Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn; JIVU 0,000 mil.kn)

Tijekom prethodnih godina izrađena je radna verzija Studije izvodljivosti i radna verzija Aplikacije koje su prezentirane konzultantima Jaspersa. Provedeni je i elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za aglomeraciju Liburnijska rivijera (Opatija). Dovršena je izrada projektne dokumentacije za gradnju te su ishođene sve dozvole za gradnju za projekte u sklopu ovog ugovora.

Tijekom 2018. godine se usklađivala Studija izvodljivosti sa komentarima Jaspersa i promjenom u tehničkom rješenju u načinu zbrinjavanja mulja. S obzirom da je došlo do manje promjene u opterećenju uređaja za pročišćavanje otpadne vode, promjene u obimu zahvata na izgradnji / rekonstrukciji sustava sanitarne odvodnje i vodoopskrbe te načinu zbrinjavanja mulja, sredinom 2018. godine je zatraženo Mišljenje nadležnog Ministarstva o potrebi ponavljanja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. Krajem 2018. godine je dobiveno Mišljenje da je potrebno ponoviti postupak. Po dobivanju suglasnosti na Studiju izvodljivosti od strane JASPERS-a, Rješenja MZOE i Dodataka aplikaciji biti će moguće dovršiti Aplikaciju za prijavu projekta za financiranje preko Kohezijskog fonda. U 2018. godini nije bilo situiranja.

B.04.04.02.02. POD-PROJEKT PULA
Realizirano: 0,935 mil. kn
(HV 0,935 mil.kn)

U tijeku je izrada projektne dokumentacije i studija za aplikaciju na EU fondove započeta u drugoj polovici 2014. godine. Tijekom 2018. godine izvršene su izmjene i dopune analize potreba, opsijske analize, studije utjecaja na okoliš, studije izvodljivosti sa CBA analizom te su izrađeni idejni projekti UPOVa na smanjenoj površini i postrojenja za sušenje mulja. Preostali idejni projekti su prethodno izrađeni. U tijeku je procjena utjecaja zahvata na okoliš.

B.04.04.02.16. POD-PROJEKT DUGI RAT
Realizirano: 1,791 mil.kn
(HV 1,433 mil.kn; JIVU 0,358 mil.kn)

U sklopu ugovora za izradu studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata sufinanciranih iz EU fondova - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE (nastavak ugovora započetog u 2014. godini u sklopu kojeg je dodatkom ugovora ugovorena izrada idejnih i glavnih projekata kanalizacijskog sustava aglomeracije Omiš) izrađena je konačna verzija studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa za aglomeraciju Dugi Rat, završena je okolišna procedura i ishođeno Rješenje MZOE. Završeni su svi Idejni projekti i ishođene Lokacijske dozvole za sustav vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Dugi Rat i za UPOV aglomeracije Dugi Rat, te za sustav vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Omiš. Također su izrađeni Glavni projekti, temeljem kojih su ishođene potvrde na glavne projekte i to za oba sustava vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracija Dugi rat i Omiš. Završetak svih aktivnosti se očekuje sredinom 2019. godine.

B.04.04.02.19. POD-PROJEKT METKOVIĆ
Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000; JIVU 0,000 mil.kn)

U sklopu ugovora za izradu studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata sufinanciranih iz EU fondova - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA METKOVIĆA tijekom 2018. godine od strane Investitora ishođene su građevinske dozvole za sustav odvodnje (2/2). Također, riješeni su imovinsko pravni odnosi (60% obuhvata čestica), te su ishođeni svi okolišni dodaci koji su sastavni dio aplikacijskog paketa. Izvršen je terenski obilazak PT1 i PT2 u postupku ocjene spremnosti projekta za dodjelu EU sredstava. Po održanom terenskom obilasku revidirana je studija izvodljivosti i izrađen konačni aplikacijski obrazac. Konzultant je u prosincu 2018. godine izradio i kompletnu natječajnu dokumentaciju. Isplaćeno je 100% vrijednosti ugovora kroz poziciju B.07.08. Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava se očekuje u drugom kvartalu 2019. godine.

B.04.04.02.21. POD-PROJEKT DUBROVNIK
Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000; JIVU 0,000 mil.kn)

U sklopu ugovora za izradu studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata sufinanciranih iz EU fondova za područje grada Dubrovnika nije bilo isplate sredstava. Planirane aktivnosti nastavljaju se u 2019. godini.

B.05. PROJEKTI NAVODNJAVANJA

Projekti navodnjavanja u 2018. godini realiziraju se putem Plana upravljanja vodama sukladno usvojenom Nacionalnom projektu navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) od 2005. godine kroz tri faze:

- Nacionalni pilot projekti navodnjavanja,
- Projektna dokumentacija za javne sustave navodnjavanja,
- Izgradnja javnih sustava navodnjavanja.

U 2018. godini planirano je ukupno 18,030 mil.kn sa slijedećom financijskom strukturom:

Državni proračun- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	9,530
Izvorna sredstva HV	7,400
Jedinice regionalne samouprave	1,100
Ukupno	18,030

U 2018. godini realizirano je ukupno 15,944 mil.kn sa slijedećom financijskom strukturom:

Državni proračun- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	9,515
Izvorna sredstva HV	6,086
Jedinice regionalne samouprave	0,343
Ukupno	15,944

U odnosu na planirana sredstva u 2018. godini realizacija je 88%.

DETALJNI PRIKAZ

B.05.01. NACIONALNI PILOT - PROJEKTI NAVODNJAVANJA

B.05.01.01. NPPN Biđ-Bosutsko polje **(Vukovarsko srijemska i Brodsko posavska županija)** Realizirano: 4,675 mil.kn (HV 4,675 mil.kn)

Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ - bosutskog polja izvodi se od rijeke Save do kanala Konjsko u ukupnoj duljini 14.772,78 m (st. km 0+000 do km 14+772,78) s osnovnom svrhom oplemenjivanja malih voda i osiguranja potrebne vode za navodnjavanje vodotoka Biđ - bosutskog polja, a i šire. Predviđena je izgradnja kanala u VII dionica, odnosno faza, sukladno Lokacijskoj dozvoli i Načelnoj dozvoli za gradnju, odnosno sukladno I. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole:

- St. km 8+650 – km 14+772,78 – 6.122,78 m
- St. km 2+736 – km 8+650 – 5.914 m
- St. km 2+538 – km 2+736 – 198 m – Iskop ispod autoceste
- St. km 0+892,50 – km 2+538 – 1.645,50 m – Iskop ispod državne ceste
- St. km 0+435 – km 0+892,50 – 457,50 m – Iskop ispod željezničke pruge
- St. km 0+000 – km 0+435 – 435 m – Upusna građevina
- St. km 0+000 – Spoj kanala s rijekom Savom.

U potpunosti je dovršen monitoring voda i tala Biđ – bosutskog polja za 2018. godinu u okviru petogodišnjeg istraživanja (2014.-2018. god.). Do kraja 2018. godine realizirano je ukupno 93% ugovornih obveza.

S obzirom da izgradnja kanala predstavlja preduvjet za navodnjavanje više sustava navodnjavanja (2 postojeća i 5 planiranih na ukupno 4.456 ha) koji se oslanjaju na vodotok Bosut kao osnovni izvor vode, dovršena je izrada hidrauličke analize/modela vodotoka Bosut nakon izgradnje i puštanja kanala u funkciju za planirane sustave navodnjavanja. Izrađena hidraulička analiza rezultirala je definiranjem nužnih aktivnosti kako bi sustav optimalno funkcionirao i to slijedećim intervencijama na postojećim hidrotehničkim objektima na rijeci Bosut (kontrolno upravljačkim čvorovima):

- Preljev Bazjaš – podizanje krune preljeva na kotu 80,30 m.n.m.
- Ratna brana Trbušanci – izgradnja regulacijske ustave
- Pregrada Lipovac – podizanje krune pregrade na kotu 78,00 m.n.m.

te na DMKBBP-u – postavljanje regulacijske ustave na propustu u km 13+100.

Glede istih, nastavljena je izrada projektne dokumentacije (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt i tender dokumentacija) za hidrotehničke čvorove ugovorena 2015. godine te je do kraja 2018. godine realizirano 78% ugovornih obveza. Također je nastavljena kontrola glavnih projekata hidrotehničkih čvorova ugovorena 2016. godine za ratnu branu Trbušanci, ali nema financijske realizacije u 2018. godini. Ishođena je dana 27.03.2018. godine građevinska dozvola za pregradu Lipovac, a za ostale čvorove plan je početkom 2019. godini predati zahtjeve.

Gradnja I. dionice kanala (6.122 m), ugovorena 2008. godine, dovršena je 2011. godine. Vrijednost radova na građenju ove dionice je cca 112,395 mil.kn. Za navedenu dionicu nije proveden službeni tehnički pregled jer se na deponiju I. dionice dovozi i deponira zemljani materijal s II. dionice. U 2018. godini, s obzirom da je u 2017. godini dovršena deponija na ovoj dionici, planirao se provesti službeni tehnički pregled, ali to nije odrađeno jer je odlučeno da se službeni pregled I. i II. dionice zajedno prijavi i odradi te iz razloga neugovorenih geodetskih snimaka izvedenog stanja u skladu s važećom zakonskom regulativom. Tehnički pregled je planiran za početak 2019. godine.

U 2018. godini, dovršena je gradnja II. dionice kanala (5.914 m), koja obuhvaća iskop kanala s četiri cestovna prijelaza (Beravci, Gundinci, ŽC 4.220 Sikirevci- Gundinci i ŽC 4.218 Babina Greda – Gundinci), izmještanje dvije postojeće elektro instalacije DV 10 (20) kV te dvije postojeće TK instalacije. Ukupno je realizirano 100% izgradnje dionice od 2011. do kraja 2018. godine u vrijednosti cca 72,070 mil.kn sukladno sklopljenom ugovoru o građenju. Tehnički pregled je planiran za početak 2019. godine.

Za III. dionicu kanala – Iskop ispod autoceste (198 m), koja obuhvaća iskop kanala s propustom ispod AC Zagreb-Lipovac i izmještanjem postojeće elektro instalacije DV 10 (20) kV, ukupno je realizirano 100% izgradnje dionice kanala od 2011. do kraja 2013. godine sukladno sklopljenom ugovoru o građenju te je proveden tehnički pregled dionice. Iako je izgradnja dionice završena, radi uočenih urušavanja pokosa u pijescima, sklopljen je 2016. ugovor o izvođenju radova (kamena obloga), ishođena je II. izmjena i dopuna građevinske dozvole tek 31.10.2017. godine, kada su i započeli radovi, te je u 2018. godini realizirano 100% tog ugovora. Novi službeni tehnički pregled dionice je završen 12.12.2018. godine, a primopredaja građevine je održana 10.01.2019. godine. Ukupna vrijednost gradnje dionice kroz navedena dva ugovora o građenju je cca 20,185 mil.kn.

Dovršena je izgradnja IV. dionice kanala (1.645,50 m), koja obuhvaća iskop kanala s dva cestovna prijelaza (Jaruge i državna cesta D7) i izmještanjem postojeće TK instalacije. Izgradnja predmetne dionice realizira se ukupno putem četiri ugovora o građenju/radovima vrijednosti cca 34,507 mil.kn (jedan iz 2011. godine te tri iz 2015. godine). Ukupno (kroz sva četiri

ugovora) je realizirano 100% izgradnje dionice kanala od 2011. do kraja 2018. godine. Službeni tehnički pregled dionice je završen 17.10.2018. godine, a primopredaja građevine je održana 19.12.2018. godine.

Dovršena je izgradnja V. dionice kanala (457,50 m), koja obuhvaća iskop kanala s propustom ispod željezničke pruge Vrpolje - Šamac. Izgradnja predmetne dionice realizira se ukupno putem dva ugovora o građenju/radovima vrijednosti cca 24,849 mil.kn (jedan iz 2011. godine te jedan iz 2015. godine). Ukupno (kroz oba ugovora) je financijski realizirano 100% izgradnje dionice kanala od 2011. do kraja 2016. godine. Službeni tehnički pregled dionice je završen 31.10.2018. godine, a primopredaja građevine je održana 19.12.2018. godine.

Dovršena je izgradnja VI. dionice kanala (435 m), koja obuhvaća iskop kanala sa ustavom i crpnom stanicom te izmještanjem postojeće TK instalacije. Izgradnja predmetne dionice realizirala se ukupno putem četiri ugovora o građenju/radovima/nabavi i instalaciji opreme (jedan iz 2013. godine, dva iz 2016. godine te jedan iz 2017. godine). Ukupno (kroz sva 4 ugovora) je realizirano 100% izgradnje dionice kanala (cca 86,526 mil.kn) do kraja 2017. godine. Uz ovu dionicu veže se i Ugovor o priključenju na elektroenergetski sustav (provodi HEP d.d.) koji je realiziran u 100%-oj vrijednosti (cca 1,173 mil.kn) te je izvršeno priključenje građevine na elektroenergetski sustav. Tehnički pregled ove dionice je obavljen i završen 29.03.2017. godine te je obavljena primopredaja građevine dana 11.05.2017. godine.

U 2018. godini dovršena je izgradnja VII. dionice kanala (spoj kanala s rijekom Savom), koja obuhvaća prokop kanala do rijeke Save (20-ak m) s izvedbom obaloutvrde te iskopom u samom koritu rijeke Save (jedan ugovor iz 2015. godine) kao i uređenje pristupnog puta (ugovor iz 2016. godine). Vrijednost građenja ove dionice kroz oba ugovora je 7,816 mil.kn. Realizirano je 100% ugovornih obveza od 2015. godine do kraja 2018. godine. Tehnički pregled ove dionice je obavljen i završen 28.11.2018. godine te je obavljena primopredaja građevine dana 19.12.2018. godine.

Dovršena je provedba stručnog nadzora (arheološki, geodetski, projektantski, geotehnički, građevinski, strojarski i elektrotehnički) i usluga koordinatora II zaštite na radu, dovršena je kontrola kvalitete ugrađenih materijala tijekom izgradnje kanala od II. do VII. dionice te je na tom dijelu realizirano ukupno 100% ugovorenih usluga od 2011. godine do kraja 2018. godine.

U 2018. godini nastavljena je izrada geodetskih elaborata spajanja čestica ugovorena 2016. godine kako bi se kanal proveo u katastarskom operatu u skladu s zahtjevima naručitelja te je izvršeno 85% ugovornih obveza.

Sumarno, investicija kanala je ukupne vrijednosti cca 498 mil.kn, od čega je od 2007. godine do kraja 2018. godine realizirano ukupno cca 99,84%. Uz osigurana potrebna sredstva, planirani rok kompletnog dovršenja investicije cjelovitog kanala s provedbom preostalih tehničkih pregleda (I. i II. dionica) i ishodenjem uporabne dozvole (predviđeno je izdavanje jedne uporabne dozvole za cijeli kanal) je 2019. godina kada se planira završiti i izrada tehničke dokumentacije za hidrotehničke čvorove te okončati petogodišnji monitoring.

B.05.01.02. NPPN Donja Neretva (Dubrovačko neretvanska županija)

Realizirano: 0,499 mil.kn

(HV 0,499 mil.kn)

NPPN Donja Neretva ukupnog je obuhvata 2.797 ha neto i podijeljen je u konačnici u dva podsustava – podsustav Opuzen (1.887 ha neto) i sustav Glog II (315 ha neto) i podsustav Koševo – Vrbovci (595 ha neto). Za oba podsustava ishodiene su 2013. godine lokacijske dozvole (ukupno 3 - Opuzen, Glog II i Koševo – Vrbovci).

Sustav Opuzen sastoji od dvije etape:

- I. Pregrada na rijeci Neretvi (Investitor: Hrvatske vode) predviđena je u cilju sprječavanja prodora "klina" zaslanjene vode iz nizvodnog toka rijeke Neretve u uzvodni tok, kako bi se nezaslanjena voda uzvodno od pregrade mogla koristiti za poboljšanje kvalitete vode na području i time ispiranja soli iz tla kao i za razne gospodarstvene svrhe. Pregrada bi se koristila u ljetnom razdoblju, a u ostalom dijelu godine bila bi spuštена na dno korita rijeke.
- II. Sustav javnog navodnjavanja (Investitor: Dubrovačko neretvanska županija) pokriva 1.887 ha neto poljoprivrednih površina (u konačnoj fazi 2.199 ha neto nakon priključenja podsustava Glog I) i predviđen je u 5 faza gradnje (svaka faza – posebna građevinska dozvola). Osnovni objekti su: zahvat na Maloj Neretvi s gravitacijskim dovodnim kanalom i cjevovodom, crpna stanica (CS) Opuzen ukupnog instaliranog kapaciteta 2.400 l/s, tlačni cjevovod CS-MA, mikroakumulacija (MA) Lađište korisnog volumena oko 100.000 m³, cjevovod za pražnjenje MA i tlačna distribucijska mreža ukupne duljine oko 116 km.

Sustav Glog II sastoji se od dovodnog cjevovoda iz Male Neretve (270 m, DN 400 mm) do privremene CS (285 l/s; napušta se nakon priključenja mreže na podsustav Opuzen) te tlačne distribucijske mreže duljine 18,4 km, DN 90-900 mm.

Sustav Koševo -Vrbovci sastoji se od:

- I. faze - zahvata vode kroz dvije podfaze (1A faza – iz glavnog natapnog kanala do izgradnje pregrade gravitacijskim cjevovodom do spojnog okna SO1 i 1B faza – iz rijeke Neretve preko kanala Nokat i gravitacijskog cjevovoda do SO 1),
2. faze - gravitacijskog cjevovoda od spojnog okna SO 1 do CS, crpne stanice 674 l/s i tlačne distribucijske mreže duljine 30 km, DN 90-700 mm.

Nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije za sustav Opuzen i Koševo – Vrbovci (podloge za glavne projekte, glavni projekti, parcelacijski elaborati i elaborati služnosti, ishođenje građevinskih dozvola, izvedbeni projekti i tender dokumentacije, ...) te je realizirano 77% ugovornih obveza od 2012. godine do kraja 2018. godine.

S obzirom da se sustav Opuzen (obje etape) namjerava prijaviti za sufinanciranje iz EU fondova (EFRR), u 2018. godini je nastavljena izrada Studije izvodljivosti zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve s fokusom na klimatske promjene te je realizirano 65% ugovornih obveza (konačna radna verzija studije je predana naručitelju na prosljeđivanje JASPERS stručnjacima na reviziju).

Za sustav Glog II je 2016. godine ishođena Građevinska dozvola. Program građenja sustava je prijavljen 2016. godine na prvi natječaj za sufinanciranje iz EU fondova, odnosno financiranje iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. te je 2017. godine isti odobren i potpisan je Ugovor o financiranju. Radovi na građenju istog prema programu gradnje su započeli 2018. godine, što ne tereti Plan upravljanja vodama pa se u realizaciji Plana ne prikazuje.

B.05.02. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA SUSTAVE NAVODNJAVANJA

Kroz poziciju B.05.02. namijenjenu izradi projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja, potpuno i/ili djelomično je realizirana u 2018. godini izrada projektne dokumentacije različitoga nivoa (predinvesticijska studija/idejno rješenje, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekti, tenderi,...) s revizijama i recenzijama te studija i elaborata za ukupno 30 sustava navodnjavanja (26 novih i 2 postojeća - SN Gat i SN Valtura). Nositelji, odnosno investitori većine izrade projektne dokumentacije su županije kao vlasnici javnih sustava navodnjavanja, a jedan mali dio Hrvatske vode (SN Donja Baštica - akumulacija Grabovac; SN Karašica – Objekti osiguranja vode iz rijeke Drave; SN Tompojevci-Lovas-Tovarnik – Objekti CS Sokolovac, dovodni cjevovod

sustava Grabovo i Opatovac, uređenje akumulacija Pavlovac i Sokolovac te sustava akumulacija Berak–Đeletovci), prvenstveno hidrotehničkih objekata za osiguranje vode nužnih za realizaciju planiranih sustava navodnjavanja. U 2018. godini kroz ovu poziciju sufinancirana je i izrada Plana navodnjavanja Varaždinske županije.

Projektna dokumentacija sustava javnog navodnjavanja financira se u iznosu:

- 50% MZOIE, a 50% županije za sustave manje od 200 ha i/ili vodoistražne radove i/ili analize količine i kakvoće vode za navodnjavanje,
- 80% MZOIE, a 20% županije za sustave veće od 200 ha,

osim u slučaju posebno sklopljenih sporazuma o sufinanciranju (SN Vransko polje, SN Karašica i SN Prelog – Donji Kraljevec), koji se financiraju u omjeru 80% MZOIE, a 20% županije.

S krajem 2018. godine, za 17 novih neizgrađenih sustava navodnjavanja (bez Gloga II koji je prikazan na poziciji B.05.01.02.) ishođene su građevinske dozvole (sa ili bez prethodno ishođenim lokacijskim dozvolama), a za 7 sustava ishođene su samo lokacijske dozvole ili se ide direktno na ishođenje građevinskih dozvola jer lokacijska dozvola nije potrebna (npr. ako su riješeni imovinsko-pravni odnosi,... sukladno važećim zakonskim propisima za prostorno uređenje i gradnju). Za 8 sustava s građevinskom dozvolom (SJN: Novi Gradac – Detkovic, Đolta, Orubica, Červar Porat – Bašarinka, Sopot, Blata –Cerna, Baštica –II faza, Lišansko polje-I. faza) faza građenja je započela 2018. godine (sredstva osigurana od strane JRS-a, odnosno odobrena za financiranje putem Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., a programe građenja provode Hrvatske vode kao komsionari županija), a za preostalih 9 planira se započeti građenje 2019. godine (1 preko Plana upravljanja vodama – SN Agronomskog fakulteta, a 8 (SN Kapinci-Vaška – II faza, SN Mala šuma – Veliki vrt, SN Budimci – Krndija, SN Dalj –I faza, SN PI Osijek, SN Donja Baštica, SN Donje polje i SN Lipovac) se planira prijaviti na drugi natječaj za financiranje putem Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

B.05.02.01. Sisačko moslavačka županija

Realizirano: 0,427 mil.kn

(MZOIE 0,427 mil.kn)

Sustav navodnjavanja Velika Ludina (480 ha)

Nositelj projekta je Sisačko moslavačka županija, a od 2013. godine provode ga Hrvatske vode kao komisijonari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisijonom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije. Lokacijska dozvola je izdana 24.08.2017. godine. Status ugovaranja i realizacije provedbe projekta u 2018. godini:

- županija je nastavila s poslovima na rješavanju pravno-imovinskih odnosa za objekte (akumulacija s CS),
 - započeta je izrada detaljne projektne dokumentacije te je realizirano cca 21% ugovornih obveza,
 - započeta je provedba monitoringa raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja sustava te je realizirano cca 72% ugovornih obveza.

B.05.02.02. Virovitičko podravska županija

Realizirano: 0,836 mil.kn

(MZOIE 0,836 mil.kn)

Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška – II. faza (568 ha)

Nositelj projekta je Virovitičko podravska županija, a od 2013. godine provode ga Hrvatske vode kao komisijonari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisijonom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije. Dana 23.05.2016. godine ishođena je Lokacijska dozvola, a izmjena i dopuna od 26.04.2018. godine. U 2018. godini dovršena je izrada detaljne projektne dokumentacije (glavni projekt, ishođenje potvrda JPT-a, izvedbeni projekt i tender

dokumentacija) ugovorena 2016. godine te je ishoda Građevinska dozvola dana 20.09.2018. godine. Program građenja sustava se u 2019. godini planira prijaviti na drugi natječaj za sufinanciranje iz EU fondova, odnosno financiranje iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Očekivani početak provedbe programa građenja sustava je kraj 2019. godine.

Sustav navodnjavanja Đolta (182 ha)

Nositelj projekta je Virovitičko podravska županija. Lokacijska dozvola je izdana 27.08.2014. godine, a Građevinska dozvola je izdana 27.09.2016. godine. U 2018. godini samo je dovršena recenzija detaljne projektne dokumentacije. Program građenja sustava je započeo 2018. godine.

Sustav navodnjavanja Lukač (1.768 ha, I. faza-1.024 ha)

Nositelj projekta je Virovitičko podravska županija. Nastavljena je izrada projektne dokumentacije (Konceptijsko rješenje na 1.768 ha, Idejni projekt, Elaborat glavne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu, Elaborat zaštite okoliša, Studija izvodljivosti, Glavni projekt, Izvedbeni projekt i tender dokumentacija za I. fazu na 1.024 ha), ugovorena 2015. godine te je realizirano cca 49% ugovornih obveza do kraja 2018. godine. U 2018. godini je dovršena ugovorena aktivna revizija (hidrotehnička i agronomska) konceptijskog rješenja i idejnog projekta.

B.05.02.03. Požeško slavonska županija

Realizirano: 0,000 mil.kn

(MZOIE 0,000 mil.kn)

Sustav navodnjavanja Orljava – Londža (1.797 ha)

Nositelj projekta je Požeško slavonska županija, a od 2012. godine provode ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije. Nastavljena je izrada projektne dokumentacije (idejni projekt s ishodenjem lokacijske dozvole, studija izvodljivosti, matematički model tečenja u koritu rijeka Orljave i Londže, elaborat prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, geomehanički elaborat, glavni projekt s ishodenjem građevinske dozvole, izvedbeni projekt, tender dokumentacija, izvedbeni projekt NUS-a) te je realizirano ukupno 58% ugovornih obveza do kraja 2016. godine. Dvršena je i predana sva dokumentacija do zahtjeva za lokacijsku dozvolu (idejni projekt i studije) te su ishodi svi posebni uvjeti, ali isti ne može biti predan (nije moguće kompletno dovršiti geodetski projekt) iz razloga što dio rijeke Londže kao i postojeći kanali na koje se oslanja sustav nisu u potpunosti provedeni u katastru i zemljišnim knjigama te su poduzete aktivnosti u Hrvatskim vodama da se isto što prije provede. Nastavak aktivnosti na ovoj poziciji predviđen je za 2019. godinu, ako se prethodno odradi posao u katastru i zemljišnim knjigama.

B.05.02.04. Brodsko posavska županija

Realizirano: 0,000 mil.kn

(MZOIE 0,000 mil.kn)

Sustav javnog navodnjavanja Biđ (cca 1000 ha)

Nositelj projekta je Brodsko posavska županija. Za 2018. godinu je bila planirana izrada predinvesticijske studije, ali županija nije provela postupak nabave i ugovorila isto do kraja 2018. godine.

B.05.02.05. Zadarska županija

Realizirano: 0,422 mil.kn

(MZOIE 0,422 mil.kn)

Sustav navodnjavanja Vransko polje (1.416 ha)

Nositelj projekta je Zadarska županija, a provode ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije od 2010. godine. Za navedeni projekt sklopljen je Sporazum o sufinanciranju programa izrade projektne dokumentacije (do građevinske dozvole) između MRRŠVG-a, Županije i Hrvatskih voda, kojim se projekt sufinancira u iznosu 80% MRRŠVG, a 20% županija preko Plana upravljanja vodama. U 2018. godini dovršena je izrada studije o utjecaju na okoliš s provedbom postupka (Rješenje ishodoeno dana 23.04.2018. godine) ugovorena 2013. godine, izrada idejnog projekta – I. faze (1.625 ha) ugovorena 2013. godine, provedba aktivne revizije idejnog projekta ugovorena 2014. godine, izrada geodetskog projekta ugovorena 2018. godine te su dovršena i izrada dvaju, za podsustav Gorčine i podsustav Malo Blato, elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika na DEEM (EOTRP) sukladno uvjetima HEP-a iz 2018. godine. U 2019. godini se očekuje ishodenje Lokacijske dozvole pojedinačno za dva podsustava: Gorčine (982 ha) i Malo Blato (434 ha).

Sustav navodnjavanja Donja Bašćica (110 ha)

Nositelj projekta je Zadarska županija. Za sustav je dana 09.07.2014. godine ishodenja Lokacijska dozvola. U 2018. godini dovršena je izrada detaljne projektne dokumentacije (glavni projekt, izvedbeni projekt i tender dokumentacija s elaboratom iskolčenja) ugovorena 2015. godine te je dana 12.11.2018. godine ishodenja Građevinska dozvola. Program građenja sustava se u 2019. godini planira prijaviti na drugi natječaj za sufinanciranje iz EU fondova, odnosno financiranje iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Očekivani početak provedbe programa građenja sustava je kraj 2019. godine.

Akumulacija Grabovac

Nositelj projekta su Hrvatske vode kao upravitelj građevine. U 2017. godini je preko ovog programa ugovorena izrada izvedbenog projekta sanacije akumulacije kako bi se stvorili optimalni preduvjeti za realizaciju projekta sustava navodnjavanja Donja Bašćica, te je isti i dovršen 2018. godine.

U 2018. godini je ugovorena i realizirana izrada Hidrogeološke studije o mogućnosti zahvaćanja podzemne vode za navodnjavanje Ravnih kotata i otoka u Zadarskoj županiji, nositelj koje je bila Zadarska županija.

B.05.02.06. Osječko baranjska županija

Realizirano: 4,835 mil.kn

(MZOIE 3,593 mil.kn, HV 0,909 mil.kn, Županija 0,333 mil.kn)

Sustav navodnjavanja Dalj – I faza (906 ha)

Nositelj projekta je Osječko baranjska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije od 2010. godine. Razmatran je od početka sustav na 3.476 ha s prvom fazom od 906 ha. Lokacijska dozvola za prvu fazu je izdana 09.07.2014. godine s izmjenom i dopunom od 06.03.2017. godine. U 2018. godini je:

- nastavljena izrada detaljne projektne dokumentacije za prvu fazu (glavni projekt, ishodenje potvrda na GP, geodetski projekt II. dio, izvedbeni projekt, tender dokumentacija za izvođenje radova) kojoj su dodane 2016. godine dodatne usluge (izmjena i dopuna idejnog projekta, dodatni geotehnički istražni radovi, geodetski projekt, ishodenje uvjeta JPT-a i elaborat zaštite okoliša) za potrebe ishodenja izmjene i dopune lokacijske dozvole radi izmjene tehničkog rješenja te je do kraja 2018. godine realizirano ukupno 96% ugovorenih obveza s tim da je Građevinska dozvola izdana 29.01.2018. godine,
- nastavljena recenzija detaljne projektne dokumentacije prve faze te je izvršeno 50% ugovorenih obveza.

U 2019. godini se planira dovršiti izrada detaljne projektne dokumentacije s recenzijom iste te se Program građenja prve faze sustava planira prijaviti na drugi natječaj za sufinanciranje iz EU fondova, odnosno financiranje iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Očekivani početak provedbe programa građenja sustava je kraj 2019. godine.

Sustav navodnjavanja Karašica (2.388 ha)

Nositelj projekta je Osječko baranjska županija, osim za Objekte osiguranja vode iz rijeke Drave, a provode ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije od 2010. godine. Za navedeni projekt sklopljen je Sporazum o sufinanciranju programa izrade projektne dokumentacije (do građevinske dozvole) između MRRŠVG, Županije i Hrvatskih voda, kojim se projekt sufinancira u iznosu 80% MRRŠVG, a 20% županija preko Plana upravljanja vodama.

Projekt se u osnovi (od početka) dijeli na četiri podsustava – Kapelna, Miholjac – Viljevo, Miholjački Poreč i Kitišanci (Investitor je županija) te na Objekte osiguranja vode iz rijeke Drave (crpna stanica Krnjak II, ustave i pragovi na rijeci Karašici) (Investitor su Hrvatske vode) koji su direktno vezani uz podsustav Kapelna, te je s krajem 2018. godine status podprojekata (ukupno 5) sljedeći:

1. Objekti osiguranja vode iz rijeke Drave (crpna stanica Krnjak II, ustave i pragovi na rijeci Karašici):
 - Lokacijska dozvola je ishođena 02.05.2018. godine,
 - nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt; Potvrde JPT-a; Izvedbeni projekt; Tender) ugovorena 2017. godine te je ukupno realizirano 60% ugovornih obveza,
 - ugovorena je kontrola glavnog projekta za geotehničke konstrukcije, ali bez financijske realizacije,
 - ugovorena je kontrola glavnog projekta za betonske i zidane konstrukcije, ali bez financijske realizacije.
2. Podsustav Kapelna (1.216 ha)
 - Lokacijska dozvola je u postupku ishođenja,
 - nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt; Potvrde JPT-a; Izvedbeni projekt; Tender) ugovorena 2017. godine te je ukupno realizirano 66% ugovornih obveza,
 - ugovorena je kontrola glavnog projekta za geotehničke konstrukcije, ali bez financijske realizacije,
 - ugovorena je kontrola glavnog projekta za betonske i zidane konstrukcije, ali bez financijske realizacije,
 - plaćen je u 100 % iznosu predugovor o priključenju podsustava na EES.
3. Podsustav Miholjac –Viljevo (682 ha)
 - Lokacijska dozvola je u postupku ishođenja,
 - nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt; Potvrde JPT-a; Izvedbeni projekt; Tender) ugovorena 2017. godine te je ukupno realizirano 64% ugovornih obveza,
 - ugovorena su dodatna geomehanička istraživanja, ali bez financijske realizacije,
 - ugovorena je kontrola glavnog projekta za geotehničke konstrukcije, ali bez financijske realizacije,
 - ugovorena je kontrola glavnog projekta za betonske i zidane konstrukcije, ali bez financijske realizacije,
 - plaćen je u 100 % iznosu predugovor o priključenju podsustava na EES.
4. Podsustav Miholjački Poreč (490 ha)
 - Lokacijska dozvola je u postupku ishođenja (problematika: prostorni plan Grada Miholjca nije usklađen s prostornim planom županije),

- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt; Potvrde JPT-a; Izvedbeni projekt; Tender) ugovorena 2017. godine te je ukupno realizirano 19% ugovornih obveza,
 - ugovorena je kontrola glavnog projekta za geotehničke konstrukcije, ali bez financijske realizacije,
 - ugovorena je kontrola glavnog projekta za betonske i zidane konstrukcije, ali bez financijske realizacije,
 - plaćen je u 100 % iznosu predugovor o priključenju podsustava na EES.
5. Podsustav Kitišanci – djelomično se poklapa s sustavom navodnjavanja Gat –II faza pa se od daljnje provedbe ovog podsustava odustalo.

Sustav navodnjavanja Budimci – Krndija (565 ha)

Nositelj projekta je Osječko baranjska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije od 2012. godine. Lokacijska dozvola za sustav je ishođena 22.08.2014. godine, a izmjena i dopuna iste 09.11.2016. godine. Građevinska dozvola je ishođena dana 19.07.2017. godine. U 2018. godini:

- dovršena je izrada projektne dokumentacije (novelacija idejnog rješenja, idejni projekt, parcelacijski elaborat, glavni projekt, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te izvedbeni projekt, tender i elaborat iskolčenja) ugovorena 2013. godine,
- nastavljena je i realizirana u 50%-om obimu recenzija detaljne projektne dokumentacije.

U 2019. godini predviđeno je dovršenje recenzije te prijava Programa građenja sustava na drugi natječaj za sufinanciranje iz EU fondova, odnosno financiranje iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Očekivani početak provedbe programa građenja sustava je kraj 2019. godine.

Sustav navodnjavanja Puškaš (853 ha)

Nositelj projekta je Osječko baranjska županija, a provode ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije od 2012. godine. U 2018. godini:

- nastavljena je izrada projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja (novelacija idejnog rješenja, idejni projekt, parcelacijski elaborat, glavni projekt, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te izvedbeni projekt, tender i elaborat iskolčenja) ugovorene 2013. godine, a realizirano je ukupno 86% ugovornih obveza te je ishođena Lokacijska dozvola za sustav dana 04.07.2018. godine,
- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije crpne stanice Šarkanj za osiguranje vode za navodnjavanje sustava navodnjavanja Puškaš (glavni projekt, ishođenje potvrda JPT-a, izvedbeni projekt i tender) ugovorena 2017. godine, a realizirano je ukupno 70% ugovornih obveza te je ishođena Lokacijska dozvola za CS dana 09.05.2018. godine,
- dovršena je izrada geodetskog projekta CS Šarkanj, ugovorena 2017. godine.

Sustav navodnjavanja Dravski rit – I. faza (1.690 ha)

Nositelj projekta je Osječko baranjska županija. U 2018. godini:

- nastavljena je izrada projektne dokumentacije I faze (Glavni projekt, Elaborat prethodne ocjene ekološke mreže, Elaborat zaštite okoliša, Izvedbeni projekt, Tender dokumentacija + svi revidenti + svi upravni postupci), te je realizirano 72% ugovorenih obveza,
- dovršena je izrada studije izvodljivosti,
- plaćen je u 100% iznosu predugovor o priključenju podsustava na EES.

Za sustav nije predviđeno ishođenje Lokacijske dozvole već se ide direktno na ishođenje Građevinske dozvole iz razloga što su riješeni PI odnosi.

Sustav navodnjavanja Baranjsko brdo (368 ha)

Nositelj projekta je Osječko baranjska županija. Nastavljena je izrada projektne dokumentacije (Glavni projekt sa Uvjetima/Potvrdama, Elaborat zaštite okoliša, Izvedbeni projekt, Tender dokumentacija), te je realizirano 4% ugovorenih obveza do kraja 2016. godine. U 2017. godini je odlučeno da se odustaje od sufinanciranja ugovora dok se ne osiguraju krajnji korisnici, odnosno županija će ugovor staviti u mirovanje. U 2018. godini nema financijske realizacije, odnosno ugovor je još u statusu mirovanja.

Sustav navodnjavanja PI Osijek (174 ha)

Nositelj projekta je Osječko baranjska županija. Lokacijska dozvola je izdana 10.06.2013. godine s 1. izmjenama i dopunama od 16.07.2015. godine i 2. izmjenama i dopunama od 10.03.2017. godine. U 2018. godini:

- nastavljena je izrada projektne dokumentacije (druga novelacija idejnog i glavnog projekta + potvrde JPT-a, izvedbeni projekt i tender dokumentacija) (ugovor ukupno izvršen u 93%-om obimu) te je ishoda Građevinska dozvola dana 12.06.2018. godine,
- dovršena je recenzija detaljne projektne dokumentacije.

U planu za 2019. godinu je dovršenje izrade projektne dokumentacije te prijava Programa građenja sustava na drugi natječaj za sufinanciranje iz EU fondova, odnosno financiranje iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Očekivani početak provedbe programa građenja sustava je kraj 2019. godine.

Sustav navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt (78 ha)

Nositelj projekta je Osječko baranjska županija. Lokacijska dozvola za sustav je izdana 30.11.2009. godine, a Građevinska dozvola je izdana 31.07.2014. godine. Sustav se u 2016. godini nije prijavio na prvi natječaj za sufinanciranje iz EU fondova, odnosno iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. iz razloga nezadovoljenja minimalnog uvjeta potpisanih predugovora o priključenju s krajnjim korisnicima. U međuvremenu, županija je zadovoljila uvjet, te se projekt namjerava prijaviti na drugi, za 2019. godinu predviđen, natječaj za sufinanciranje iz EU fondova, odnosno financiranje iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Očekivani početak provedbe programa građenja sustava je kraj 2019. godine.

Sustav navodnjavanja Gat –II faza (600 ha)

Nositelj projekta je Osječko baranjska županija. Ovaj sustav je novi i oslanja se na postojeći sustav navodnjavanja Gat (500 ha) izgrađen 2009. godine, odnosno njegovo je proširenje. Kako bi se ovaj projekt realizirao, potrebno je postojeći sustav sanirati i prilagoditi razvoju II faze. U 2017. godini županija je ugovorila za postojeći sustav Gat izradu elaborata postojećeg stanja i sanacije sustava, koji je u 2018. godini i dovršen. U 2018. godini je ugovorila izradu kompletne projektne dokumentacije (idejni projekt, elaborat zaštite okoliša, studija izvodljivosti, glavni projekt, izvedbeni projekt, tender dokumentacija) novog sustava te je realizirano 44% ugovornih obveza.

B.05.02.07. Šibensko kninska županija

Realizirano: 0,265 mil.kn
(MZOIE 0,265 mil.kn)

Sustav navodnjavanja Donje polje (297 ha)

Nositelj projekta je Šibensko kninska županija. Lokacijska dozvola je izdana 30.08.2016. godine. U 2018. godini:

- dovršena su ispitivanja izdašnosti i kvalitete izvora Ribnik (1 ugovor i 1 narudžbenica) započeta 2017. godine,
- započeta su ispitivanja izdašnosti i kvalitete izvora Ribnik u 2018. godini (1 ugovor i 1 narudžbenica) s ukupnom realizacijom 86%,
- dovršena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Geotehnički elaborat, Glavni projekt, Ishođenje GD, Izvedbeni projekt, Elaborat korištenja i održavanja sustava i Tender dokumentacija) te je dana 27.03.2018. godine ishoda Građevinska dozvola.

U 2019. godini se planira dovršiti ispitivanja izdašnosti i kvalitete izvora Ribnik iz 2018. godine te prijava Programa građenja sustava na drugi natječaj za sufinanciranje iz EU fondova, odnosno financiranje iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Očekivani početak provedbe programa građenja sustava je kraj 2019. godine.

B.05.02.08. Vukovarsko srijemska županija

Realizirano: 1,587 mil.kn

(MZOIE 1,587 mil.kn)

Sustav navodnjavanja Ervenica (738 ha)

Nositelj projekta je Vukovarsko srijemska županija, a od 2013. godine provode ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije. U 2018. godini:

- nastavljena je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te tender dokumentacije ugovorena s realizacijom ukupno 74% ugovornih obveza,
- dovršena je 2017. godine ugovorena aktivna revizija idejnog projekta (agronomska i hidrotehnička). Lokacijska dozvola je izdana dana 02.11.2018. godine.

Početkom 2019. godine planirano je ishođenje Građevinske dozvole jer je navedeni sustav jedan od onih čiji Program građenja se planira prijaviti na drugi natječaj za sufinanciranje iz EU fondova, odnosno financiranje iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Sustav navodnjavanja Lipovac (820 ha)

Nositelj projekta je Vukovarsko srijemska županija. Izrada detaljne projektne dokumentacije (glavni projekt, izvedbeni projekt i tender dokumentacija), ugovorena na temelju ishodišne Lokacijske dozvole, je započela 2012. godine te je 2013. godine predan glavni projekt. Međutim, hidrološki izuzetno nepovoljna 2014. godina ukazala je na nedostatak vode u kanalu Glavni Lipovački, a to i potvrdila izrađena Hidraulička analiza dobave vode na području Biđ - bosutskog polja (Vodoprivredno - projektni biro, Zagreb, 2015. godine), a koji predstavlja izvor vode za sustav te se odlučilo da je potrebno premjestiti zahvat i crpnu stanicu na drugu lokaciju, točnije - rijeku Spačvu. Trenutni status i realizacija svih ugovora po projektu u 2018. godini je sljedeći:

- Nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (glavni projekt, izvedbeni projekt i tender dokumentacija) ugovorene 2012. godine, ali bez financijske realizacije u 2018. godini (do kraja 2016. godine realizirano je 80% ugovora)
- Nastavljena je izrada dodatnih usluga na izradi DPD (novelacija idejnog projekta i ishođenje izmjene i dopune lokacijske dozvole te novelacija glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole) ugovorene 2015. godine te je realizirano 88% ugovornih obveza do kraja 2018. godine,
- Dovršena je provedba dodatnih geotehničkih istražnih radova s izradom geotehničkog projekta ugovorenih 2015. godine,
- Dovršena je provedba dodatnih usluga na izradi geodetskog projekta ugovorena 2018. godine,
- Nastavljena je izrada studije izvodljivosti ugovorena 2015. godine te je realizirano 78% ugovornih obveza s krajem 2017. godine (u 2018. godini nije bilo financijske realizacije).

Za sustav je dana 18.10.2018. ishodišna nova Lokacijska dozvola jer je stara istekla, a dana 12.12.2018. i Građevinska dozvola. U 2019. godini u planu je dovršenje realizacije svih nedovršenih ugovora, te prijava Programa građenja sustava na drugi natječaj za sufinanciranje iz EU fondova, odnosno financiranje iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Očekivani početak provedbe programa građenja sustava je kraj 2019. godine.

Sustav navodnjavanja Tovarnik i rekonstrukcija kanala Boris (1.747 ha)

Nositelj projekta je Vukovarsko srijemska županija. Projekt je započeo kao rezultat prethodno izrađene Studije navodnjavanja Tompojevci – Lovas – Tovarnik iz 2014. godine. U 2018. godini dovršena je izrada idejnog projekta ugovorena 2015. godine, te je dovršena i aktivna revizija

(agronomska i hidrotehnička) idejnog projekta ugovorena 2018. godine. U planu za 2019. godinu je ishođenje Lokacijske dozvole te daljnja provedba projekta.

U okviru ove pozicije, nastavljena je i ugovorena 2017. godine (Hrvatske vode su nositelj projekta Vodnogopodarskog uređenja i višenamjenskog korištenja ritova na području Općina Lovas i Tompojevci):

- novelacija idejnog projekta zahvata vode na Dunavu i crpne stanice Sokolovac (novelacija IP iz 2013. godine s izradom geodetskog projekta),
- novelacija idejnog projekta dovodnog cjevovoda Grabovo-Opatovac od CS Sokolovac do akumulacije Sokolovac i ribnjaka Bečka (novelacija IP iz 2012. godine),
- novelacija idejnog projekta akumulacije Sokolovac (novelacija IP iz 2013. godine),
- novelacija idejnog projekta akumulacije Pavlovac volumena cca 730 000 m³ na vodotoku Savak (novelacija IP iz 2013. godine) i
- novelacija idejnog projekta sustava akumulacija Berak i Đeletovci (novelacija IP iz 2013. godine s izradom geodetskog projekta samo za Hidrotehničko čvorište Savak – kanal Ošvanj – Boris), te je s krajem 2018. godine realizirano 80% ugovornih obveza.

Uglavnom, planirano je ishođenje jedne Lokacijske dozvole u kojima su obuhvaćene slijedeće faze izgradnje:

1. Vodozahvat na Dunavu s crpnom stanicom Sokolovac 1.000 l/s i dovodni cjevovod Grabovo –Opatovac (3 ogranka cjevovoda ukupne duljine 7.033 m)
2. Akumulacija Berak I volumena 4,2 mil.m³ na vodotoku Savak i Hidrotehničko čvorište Savak – kanal Ošvanj – Boris na stacionaži 1+400 vodotoka Savak
3. Akumulacija Pavlovac volumena cca 730.000 m³ na vodotoku Savak
4. Akumulacija Sokolovac volumena 107.000 m³ na vodotoku Savak
5. Usporna hidrotehnička građevina/akumulacija Berak II volumena cca 200.000 m³ na vodotoku Savak
6. Usporna hidrotehnička građevina/akumulacija Berak III volumena cca 200.000 m³ na vodotoku Savak.

Prva faza obuhvaća objekte koji su nužni za poboljšanje korištenja postojećih (SN Opatovac na i SN Grabovo) i mogućnosti korištenja projektiranih/planiranih budućih sustava navodnjavanja, druga faza obuhvaća objekte za potrebe akumuliranja vode i upravljanje vodama za projektirani SN Tovarnik i planirani SN Grabovo-II faza te SN Kajiševac, a ostalim fazama obuhvaćeni su objekti koji će doprinijeti osiguranju dovoljnih količina vode za višenamjensko korištenje i planirane sustave navodnjavanja (SN Sokolovac, SN Berak, SN Negoslavci i SN Pavlovac) uz poboljšanje stanja postojećih ekosustava. Ishođenje Lokacijske dozvole je predviđeno za 2019. godinu jer je Rješenje nadležnog tijela za zaštitu okoliša ishođeno 09.05.2018. godine te je u postupku ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela.

B.05.02.09. Splitsko dalmatinska županija

Realizirano: 0,012 mil.kn

(MZOIE 0,012 mil.kn)

Sustav navodnjavanja Sinjsko polje –I faza (476 ha)

Nositelj projekta su Hrvatske vode. Na temelju izrađenog idejnog projekta iz 2015. godine i elaborata zaštite okoliša iz 2017. godine, za projekt je 12.12.2017. godine ishođeno Rješenje nadležnog tijela za zaštitu okoliša u kojem se navodi da je za projekt potrebno izraditi studiju o utjecaju zahvata na okoliš i provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. U 2018. godini nije bilo financijske realizacije jer je izrada studije o utjecaju na okoliš ugovorena tek 13.12.2018. godine od strane županije.

Sustav navodnjavanja Bunina (108 ha)

Nositelj projekta je Splitsko dalmatinska županija. U 2018. godini nastavljena je izrada, odnosno dorada studije o utjecaju na okoliš koja je realizirana u 80%-om opsegu (s krajem 2017.

godine) u postupku procjene o utjecaju na okoliš te se u 2019. godini očekuje ishodenje Rješenja nadležnog tijela za zaštitu okoliša. U 2018. godini je dovršena izrada geodetskog projekta ugovorena iste godine.

B.05.02.10. Istarska županija
Realizirano: 0,952 mil.kn
(MZOIE 0,952 mil.kn)

Sustav navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka (555 ha)

Nositelj projekta je Istarska županija. Lokacijska dozvola je izdana dana 22.02.2012. godine s I. izmjenom i dopunom 25.11.2013. godine i II. izmjenom i dopunom 21.10.2015. godine. Građevinska dozvola je izdana 15.07.2014. godine, a njena izmjena i dopuna 07.10.2016. godine. U 2016. godini Program građenja je prijavljen za financiranje iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., program je одобren 2017. godine te su u 2018. godini provedeni postupci nabave po programu. Putem ove pozicije izrade projektne dokumentacije, u 2018. godini su bili aktivni sljedeći ugovori:

- izrada geodetskog projekta ugovorena 2014. godine za koji u 2018. godini nije bilo financijske realizacije (realizirano 87% ugovornih obveza s krajem 2017. godine),
- izrada III. izmjena i dopuna idejnog projekta ugovorena i dovršena 2018. godine te je izhođena III. izmjena i dopuna Lokacijske dozvole dana 22.11.2018. godine,
- izrada II. izmjena i dopuna glavnog i izvedbenog projekta ugovorena i dovršena 2018. godine te je u fazi ishodenja II. izmjena i dopuna Građevinske dozvole.

Sustav navodnjavanja Petrovija (505 ha)

Nositelj projekta je Istarska županija.

U 2018. godini:

- dana 04.06.2018. ishodenja je Lokacijska dozvola,
- dovršena je izrada studije izvodljivosti ugovorena 2017. godine,
- dovršena je izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika na distribucijsku elektromrežu (EOTRP) za TS Jeci i TS Petrovija ugovorena 2018. godine,
- započeta je izrada detaljne projektne dokumentacije, ali bez financijske realizacije u 2018. godini.

Sustav navodnjavanja Buzeština (cca 2.076 ha)

Nositelj projekta je Istarska županija. U 2018. godini je dovršena izrada predinvesticijske studije/idejnog rješenja ugovorena 2015. godine kao i recenzija iste ugovorena 2018. godine.

Sustav navodnjavanja Čepić polje (380 ha)

Nositelj projekta je Istarska županija. U 2018. godini je nastavljena izrada osnovne projektne dokumentacije (agronomska osnova, idejno rješenje, idejni projekt s geodetskim projektom, ishodenje PU JPT-a, studija izvodljivosti i elaborat zaštite okoliša), ugovorena 2015. godine, te je realizirano 99% ugovornih obveza. U 2018. godini je dovršena aktivna revizija (agronomska i hidrotehnička) idejnog projekta ugovorena 2017. godine. U planu za 2019. godinu je ishodenje Rješenja nadležnog tijela za zaštitu okoliša i nakon toga Lokacijske dozvole.

Sustav navodnjavanja Valtura (440 ha)

Vlasnik izgrađenog sustava je Istarska županija. U 2018. godini je izvršen povrat sredstava MZOIE-a isplaćen po Sporazumu o poslovnoj suradnji i uređenju međusobnih odnosa u svezi prvog punjenja akumulacije Bakranjša iz valturskih bunara (sufinanciranje troškova EE i naknade za korištenje voda). U 2018. godini je ugovorena i dovršena izrada elaborata funkcionalnosti distributivnog sustava - Analitički model funkcije sustava navodnjavanja Valtura s analizom pojave vodnog udara u najnepovoljnijim uvjetima te prijedlog rješenja.

B.05.02.11. Međimurska županija
Realizirano: 0,767 mil.kn
(MZOIE 0,757 mil.kn, Županija 0,010)

Sustav navodnjavanja Prelog – Donji Kraljevec – Podsustav Prelog (402 ha)

Nositelj projekta je Međimurska županija, a od 2010. godine provode ga Hrvatske vode kao komisionar županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije. Za navedeni projekt sklopljen je 2010. godine i Sporazum o sufinanciranju programa izrade projektne dokumentacije (do građevinske dozvole) između MRRŠVG-a, županije i Hrvatskih voda, kojim se projekt sufinancira u iznosu 80% MRRŠVG, a 20% županija. Krajem 2013. godine dovršena je izrada idejnog rješenja/predinvesticijske studije, idejnog projekta i studije izvodljivosti s aktivnom revizijom. Za sustav je izdana Lokacijska dozvola dana 13.03.2014. godine s izmjenom i dopunom od 21.01.2017. godine. Projekt se sastoji od tri podsustava. Za podsustav Prelog (402 ha), započeta je u 2014. godini izrada detaljne projektne dokumentacije (glavni projekt, izvedbeni projekt i tender dokumentacija) koja se nastavila u 2018. godini (realizirano ukupno 69% ugovornih obveza do kraja 2018. godine – predan glavni projekt i postupak ishođenja građevinske dozvole je započet 26.04.2018.). U 2018. godini je, na isključivi zahtjev tijela nadležnog za izdavanje građevinske dozvole, ugovorena i dovršena kontrola glavnog projekta za geotehničke konstrukcije kao i za betonske i zidane konstrukcije. Problem projekta je nedostatak potrebnog broja krajnjih korisnika s iskazanim interesom (za min. 70% poljoprivrednih površina u obuhvatu mora biti iskazan interes) za realizaciju projekta, odnosno za prijavu Programa gradnje za financiranje iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. U više navrata je od županije traženo zadovoljenje uvjeta, ali bez rezultata, te je županija pozvana da u 2018. godini odluči o nastavku realizacije projekta, a time i izradi detaljne projektne dokumentacije (izvedbeni projekt i tender). Dana 12.01.2018. godine županija je dostavila dopis u kojem navodi da želi, usprkos nedostatku krajnjih korisnika, nastaviti s izradom izvedbenog projekta i tender dokumentacije te da se obvezuje u najkraćem mogućem roku osigurati dovoljan broj krajnjih korisnika. U planu za 2019. godinu je ishođenje Građevinske dozvole.

Sustav navodnjavanja Belica (719 ha)

Nositelj projekta je Međimurska županija, a od 2012. godine provode ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije. U 2018. godini je nastavljena izrada osnovne projektne dokumentacije (agronomska podloga, elaborat vodoistražnih radova, idejni projekt, ishođenje PU od JPT-a, studija izvodljivosti, elaborat zaštite okoliša, zahtjev prethodne ocjene za ekološku mrežu) te je realizirano 99% ugovornih obveza (preostalo je ishoditi Rješenje tijela nadležnog za zaštitu okoliša kao i ishoditi sve PU od JPT-a). U 2018. godini je dovršena aktivna revizija (agronomska i hidrotehnička) ugovorena 2017. godine.

B.05.02.12. Grad Zagreb
Realizirano: 0,000 mil.kn
(MZOIE 0,000 mil.kn)

B.05.02.13. Bjelovarsko bilogorska županija
Realizirano: 0,388 mil.kn
(MZOIE 0,388 mil.kn)

Sustav navodnjavanja Kapelica – Kaniška Iva (424 ha)

Nositelj projekata je Bjelovarsko bilogorska županija. Za sustav navodnjavanja Kapelica – Kaniška Iva – akumulacija Bršljanica i sustav distribucije vode dovršena je izrada idejnog projekta. U 2018. godini ugovorene su dodatne geodetske usluge (razlika PGP – Geodetski projekt) radi izmjene zakona, te je realizirano 39% ugovornih obveza. U planu za 2019. godinu

je dovršenje izrade Geodetskog projekta, nakon čega će županija ishoditi Lokacijsku dozvolu uz prethodnu izmjenu prostornog plana.

B.05.02.14. Varaždinska županija
Realizirano: 0,275 mil.kn
(MZOIE 0,275 mil.kn)

Plan navodnjavanja županije

Nositelj projekata je Varaždinska županija. U 2018. godini je ugovorena i dovršena izrada Plana navodnjavanja Varaždinske županije.

B.05.02.15. Troškovi provedbe Programa izgradnje sustava navodnjavanja iz EPFRR-a.
Realizirano: 0,000 mil.kn
(MZOIE 0,000 mil.kn)

B.05.03. IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

Visina sufinanciranja izgradnje novih javnih sustava navodnjavanja od strane Republike Hrvatske predviđena je NAPNAV-om s obzirom na veličinu površine, definirajući količinu zahvaćene vode i najmanji postotak pokrivenosti krajnjim korisnicima, čime se nastoji stimulirati okrupnjavanje i udruživanje poljoprivrednih proizvođača, što vodi racionalnijem gospodarenju izgrađenim sustavima.

Generalno, sukladno NAPNAV-u visine sufinanciranja (utvrđuju se sporazumima) od strane države su sljedeće:

- | | | | |
|---|------------|-----------|--------|
| - | vrlo mali: | < 5 ha | – 30%, |
| - | mali: | 5-10 ha | – 50%, |
| - | srednji: | 10-200 ha | – 70%, |
| - | veliki: | > 200 ha | – 80%, |

osim ako su sporazumima o sufinanciranju definirani drugačiji omjeri.

Programne građenja, u ime nositelja (županija), vode Hrvatske vode na temelju sklopljenih ugovora o komisionom vođenju projekta građenja do ishoda uporabne dozvole, osim u slučaju sustava navodnjavanja Baranja, jer se radi o mješovitom melioracijskom sustavu otvorenog tipa (odvodnja i navodnjavanje), kojem su Hrvatske vode nositelji sukladno važećem Zakonu o vodama.

S krajem 2018. godine, putem ove pozicije izgrađeno je ukupno 9 novih sustava javnog navodnjavanja za 6.042 ha neto poljoprivrednih površina (SN Gat, SN Baštica –I faza, SN Međimurje, SN Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci, SN Kaptol – I faza, SN Ramanovci – Bektež –I faza, SN Valtura, SN Kapinci-Vaška i SN Baranja).

Od 2018. godine, većina programa građenja sustava javnog navodnjavanja se već provode (ukupno 9 projekata na ukupno 3.786 ha uključivo Glog II) ili su u planu za početak provedbe u 2019. godini (ukupno 9 projekata na ukupno 4.256 ha, uključuje i SN Ervenica za koji još nije ishoda Građevinska dozvola, ali će biti uskoro i imaju potreban broj krajnjih korisnika, odnosno ispunjava uvjete za prihvrat projekta), s tim da se sredstva za financiranje ne osiguravaju putem Plana upravljanja vodama već putem županijskih proračuna, odnosno iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. godina (85% EPFRR, 15% DP). Izuzeća su oni programi građenja sustava koji, iz nekog određenog razloga, nisu prihvatljivi za financiranje iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

B.05.03.01. Program izgradnje sustava navodnjavanja Pokušališta Agronomskog fakulteta

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Nositelj projekta je Grad Zagreb. U planu za 2018. godinu je bilo sklapanje Ugovora o komisionom vođenju projekta Programa izgradnje sustava s Hrvatskim vodama i početak provedbe programa, ali isto nije realizirano jer Grad Zagreb nije osigurao potrebna sredstva (50%) za realizaciju projekta.

B.05.03.02. Kontrolno regulacijski čvorovi za upravljanje vodama na području Biđ-bosutskog polja

Realizirano: 0,002 mil.kn
(HV 0,002 mil.kn)

Nositelj projekta su Hrvatske vode. Program građenja (program izrade projektne dokumentacije je dan u poziciji B.05.01.01.) obuhvaća slijedeće intervencije na postojećim hidrotehničkim objektima na rijeci Bosut (kontrolno upravljačkim čvorovima):

- Preljev Bazjaš – podizanje krune preljeva na kotu 80,30 m.n.m.
 - Ratna brana Trbušanci – izgradnja regulacijske ustave
 - Pregrada Lipovac – podizanje krune pregrade na kotu 78,00 m.n.m.
- te na DMKBBP-u – postavljanje regulacijske ustave na propustu u km 13+100.

U 2018. godini je započeta provedba postupka javne nabave radova za pregradu Lipovac jer je za istu ishođena Građevinska dozvola dana 27.03.2018. godine, ali do kraja 2018. godine postupak nije okončan radi žalbi na Odluke o odabiru. Za ostala tri čvora nisu ishođene Građevinske dozvole.

B.05.03.03. SN Gat – 2. faza

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija. U 2018. godini nije započet program sanacije postojećeg sustava navodnjavanja Gat (500 ha) jer je krajem godine tek završena izrada izvedbenog projekta sanacije, kao ni program gradnje sustava navodnjavanja Gat -2 faza jer nije ishođena građevinska dozvola za 2. fazu (vidi poziciju B.05.02.06.).

B.07. PROJEKTI IZ EU FONDOVA

Planom upravljanja vodama za 2018. godinu, za poziciju B.07. od predviđenih 531,320 mil.kn realizirano je 456,650 mil.kn (86%).

Većina sredstava financiranja na poziciji B.07. su sredstva EU i Državnog proračuna (66%) namijenjena provedbi vodno-komunalnih EU sufinanciranih projekata.

Tijekom 2018. godine iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (2014.-2020.) - OPKK, prioritetne osi 6, Zaštita okoliša i održivost resursa, investicijskog prioriteta 6 ii – Ulaganja u vodni sektor sufinancirani su sljedeći projekti: 2. faza projekata - Osijek, Poreč, Vukovar, Županja, Nova Gradiška, Vodice, RVS Osijek, Virovitica; kao i projekti Petrinja, Rovinj, Krk, Varaždin, Varaždinske Toplice, Dugo Selo-Rugvica, Donja Dubrava, Mursko Središće, Jastrebarsko, Đakovo, Vinkovci, Požega, Pleternica, Velika Gorica, Zabok – Zlatar, Novi Vinodolski, Rijeka, Zagreb-Istok, Novska, Novalja i Vrbovec.

Ukupne investicijske vrijednosti svih odobrenih projekata iz prioritetne osi 6 su 10,602 milijardi kuna, odnosno 7,486 milijardi kuna za EU sufinancirani dio, što iznosi 93,86% raspoložive alokacije za investicijski prioritet 6 ii.

Riječ je o vrlo zahtjevnim i kompleksnim projektima, jer se u okviru njih obavlja veliki broj aktivnosti. Naime, sukladno kriterijima EU ovi se projekti sastoje od više komponenti i to: od izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnje dijela mreže javne vodoopskrbe te sustava javne odvodnje, kao i od nabave potrebne opreme za uspješnije održavanje postojeće i buduće infrastrukture.

Također, u 2018. godini se od strane Hrvatskih voda, a sukladno Odluci o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2018. godinu sufinancirao završetak nedovršenih Projekata iz programa PIPELINE 2, kao i priprema projektno-studijske dokumentacije za buduće projekte.

Financirale su se i financijske obveze na projektima Drniš, Knin, Sisak i Čakovec koji su završili u okviru Operativnog programa zaštita okoliša 2007.-2013. (OPZO).

U okviru OPKK, a iz Plana upravljanja vodama financiraju se i projekti iz prioritetne osi 5, Klimatske promjene i upravljanje rizicima, investicijskog prioriteta 5b – Promicanje ulaganja, koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama financiraju se i mjere upravljanja rizicima od poplava (mjere planiranja, preventivne i pripremne mjere, mjere za prirodno zadržavanje vode, infrastrukturne mjere za preventivno upravljanje rizicima od poplava).

U 2017. godini odobren je projekt „Priprema studijske dokumentacije za projekte upravljanja rizicima od poplava“ ukupno prihvatljivih troškova 38,099 milijuna kuna za koji su potraživani troškovi nastali prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

U 2018. godini odobren je projekt „Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške“ ukupno prihvatljivih troškova 369,744 milijuna kuna za koji su djelomično potraživani troškovi nastali prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

DETALJNI PRIKAZ

Posebnost stavki B.07. je da se radi o višegodišnjim programima gradnje, odnosno trogodišnjem financiranju, odnosno o trogodišnjoj alokaciji financijskih sredstava kojima se upravlja na višegodišnjoj razini. Pri tome, definiraju se raspoloživa EU sredstva svake godine na razini programa, prikazujući maksimalno raspoloživa financijska sredstva za svaku kalendarsku godinu. Pri praćenju istih stav je (sukladno tzv. „n+3“ pravilu Europske unije koje kontrolira Ministarstvo financija) da nikakvi rashodi ne mogu biti veći od kumulativnih proračunskih obveza, ali da troškovi svake godine mogu biti manji ili veći od alokacije za određenu godinu.

Svako plaćanje se knjiži na najranije otvorenu alokaciju određene komponente programa.

Izvori sredstava financiranja za ove stavke su proračun Europske unije (Strukturni fondovi), Državni proračun Republike Hrvatske, Hrvatske vode, Javni isporučitelji vodnih usluga, kao i jedinice lokalne samouprave.

B.07.01. PROJEKT ROVINJ

Realizirano: 12,823 mil.kn

(EU 5,073 mil.kn; MZOIE 2,583 mil.kn; HV 2,583 mil.kn; JIVU 2,584 mil.kn)

Projekt „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 8. studenog 2016. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 9. prosinca 2016. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 223.862.848,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,73%) te nacionalnih komponenti (28,27%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- **Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Rovinj:** sanacija 3,56 km postojećih kolektora, rekonstrukcija dvije postojeće crpne stanice, proširenje sustava odvodnje na područje naselja Gripole, Borik i Bolničko naselje te naselje Rovinjsko Selo izgradnjom novih gravitacijskih, tlačnih i vakumskih kolektora: 24,22 km i 7 novih crpnih stanica, izgradnja priprema za kućne priključke kojom će se omogućiti priključenje 1.792 novih stanovnika na novu mrežu odvodnje, proširenje postojećeg nadzorno upravljačkog sustava (NUS) izgradnjom mjernih mjesta;
- gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Rovinj 63.000 ES
- nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje
- nabava sabirnih komora kućnih priključaka vakuumske kanalizacije
- nadzor nad izvođenjem radova
- promidžba i vidljivost
- upravljanje projektom
- uredska oprema za zaposlenike Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. u Jedinici za provedbu projekta.

Tijekom 2016. godine ugovorena je nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje, nabava specijalnih vozila - isporučena su sva vozila.

Tijekom 2017. godine sklopljena su tri ugovora:

- Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje
- Nadzor nad izvođenjem radova
- Promidžba i vidljivost.

Tijekom 2018. godine ugovoreno je upravljanje projektom, te nabava sabirnih komora kućnih priključaka - vakuumske kanalizacije (sva oprema je isporučena do kraja 2018. godine).

Ugovor za radove izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje aglomeracije Rovinj je do kraja 2018. godine na cca 70% realizacije postavljanja cjevovoda. Izgrađeno/dograđeno je cca 15,5 km od 24 km kanalizacijske mreže te je sanirano CIP metodom komplet predviđene 3,6 km kanalizacijske mreže postojećeg obalnog i kopnenog kolektora.

Sva oprema za održavanje sustava javne odvodnje je isporučena, kao i sabirne komore kućnih priključaka vakuumske kanalizacije, a aktivnosti na ugovoru za stručni nadzor i na ugovoru za promidžbu i vidljivost se kontinuirano provode. Formirana je Jedinica za provedbu projekta od strane Korisnika koja uz ugovorenog vanjskog Voditelja projekta upravlja projektom.

Vezano za Ugovor za projektiranje i izgradnju UPOV-a, dokumentacija za nadmetanje se nakon višestruko provedenog prethodnog savjetovanja i provedene ex-ante provjere, planira objaviti u siječnju 2019. godine.

Također je u planu u prvom kvartalu 2019. godine objava javnog nadmetanja za nabavu uredske opreme za zaposlenike Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o.

Iako je pretpostavka da će Ugovor za radove na mreži biti realiziran do kraja 2019. godine, zbog prolongiranja postupka javne nabave za sklapanje Ugovora za UPOV, na cjelokupnom projektu se očekuje produženje vremena provedbe.

B.07.02. PROJEKT DRNIŠ Realizirano: 0,077 mil.kn (MZOIE 0,077 mil.kn)

Projekt je realiziran u prosincu 2017. godine kada je ishođena i zadnja uporabna dozvola (UPOV). U prosincu 2018. godine istekao je DNP za radove na UPOV-u. UPOV i sustav obuhvaćen projektom je u funkciji. Na projektu nema više financijskih obveza.

B.07.03. PROJEKT KNIN

Realizirano: 5,053 mil.kn

(MZOIE 4,822 mil.kn; HV 0,231 mil.kn)

Ukupna vrijednost Projekta „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Knina“ iznosi približno 120 mil.kn, dok je inicijalno ugovorena vrijednost projekta bila približno 94 mil.kn, ali je dodacima ugovoru taj iznos povećan na 112 mil.kn. Sufinancira se sredstvima SF fonda EU (63,56%) i Državnog proračuna (36,44%) te se sastoji od sljedećih ugovora:

- Radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje
- Radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a za 20.000 ES
- Nadzor nad radovima
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje
- Jačanje kapaciteta Komunalnog poduzeća Knin d.o.o.

Ugovor o nabavi opreme je okončan, oprema je nabavljena i isporučena.

Ugovor na mreži je u tijeku, mreža je izgrađena, mreža je jednim dijelom funkcionalna, a u tijeku su pojedini sanacijski radovi na kritičnim dionicama.

Svi građevinski radovi na objektima UPOV-a su završeni, te je ugrađena strojarska i elektro oprema. Dovršeno je ispitivanje vodonepropusnosti te slijeganja zapunjenih bazena. Bazeni zadovoljavaju vodonepropusnost dok je stabilnost platoa upitna te se slijeganja prate na mjesečnoj razini. Problematika slijeganja je i dalje aktualna, a pokusni rad je u tijeku od početka listopada.

Priključak na kanalizacijsku mrežu je završen SG-46 je spojen i funkcionalan, C-21 je blokiran i u pripremi radovi na sanaciji i dovođenju u punu funkcionalnost.

B.07.04. PROJEKT SISAK

Realizirano: 16,190 mil.kn

(MZOIE 16,190 mil.kn)

Ukupna vrijednost Projekta „Program odvodnje Sisak“ iznosi približno 250 mil.kn, dok je ugovorena vrijednost projekta približno 193 mil.kn. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (66,56%), Državnog proračuna (5,92%) i lokalne komponente (27,52%) te se sastoji od sljedećih ugovora:

- Radovi na izgradnji sustava odvodnje
- Radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a za 60.000 ES
- Radovi na izgradnji 2 prijelaza odvodnje ispod rijeke Kupe
- Nadzor nad radovima
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje.

Krajem 2017. godine održani su svi tehnički pregledi, te ishođene sve uporabne dozvole. U rujnu 2017. godine je započeo probni rad UPOV-a.

Tijekom 2018. godine riješena su sva neriješena potraživanja Izvođača, putem odobrenja Nadzora i putem presude Vijeća za rješavanje sporova, što je rezultiralo i financijskom realizacijom na Projektu.

Probni rad UPOV-a je završen u svibnju 2018. godine, te je u tijeku Razdoblje za uklanjanje nedostataka koje traje do svibnja 2019. godine. U 2019. godini se očekuje završno plaćanje na ugovoru o uslugama za nadzor, s čime će projekt biti u cijelosti i financijski završen.

B.07.05. PROJEKT POREČ

Realizirano: 24,402 mil.kn

(MZOIE 2,073 mil.kn; EU 17,706 mil.kn; HV 2,550 mil.kn; JIVU 2,073 mil.kn)

EU projekt „Odvodnja i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Poreč“ je prihvaćen od strane Europske Komisije 27. lipnja 2013. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 514 mil.kn. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (73%) i nacionalnih komponenti, te se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- izgradnja 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta 137.500 ES;
- obnova i rekonstrukcija 22,8 km sustava odvodnje;
- izgradnja dodatnih 55 km cjevovoda u sustavu odvodnje;
- izgradnja 32 nove crpne stanice i rekonstrukcija 53 postojeće;
- nabava 2 specijalizirana vozila za održavanje sustava odvodnje.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovor o sufinanciranju projekta potpisani su u travnju 2014. godine.

Do kraja 2016. godine ugovorene su sve aktivnosti na projektu.

S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., projekt je razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način:

ODVODNJA I UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA POREČ:

1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007. – 2013.

Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 910-01/15-01/09, URBROJ: 517-17-28, od 13.04.2017. godine

2. dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/08, URBROJ: 374-1-13-17-45 od 25.07.2017. godine

Iznos prihvatljivih troškova 224.078.529,20 kuna.

2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014. – 2020.

Odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 910-01/15-01/09, URBROJ: 517-17-44 od 20.04. 2017. godine

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/08, URBROJ: 374-1-13-17-46 od 11.7.2017. godine

Iznos prihvatljivih troškova 286.542.747,00 kuna.

Do kraja 2018. godine izvršeno je:

- Usluge stručnog nadzora za radove po sva tri ugovora razmjerno izvršenim radovima
- Dovršen je ugovor za Izgradnju novog sustava odvodnje (priključenje novih naselja na sustav)
- Dovršen je ugovor za Rekonstrukciju postojeće mreže odvodnje
- Isporučena roba u cijelosti prema ugovoru za nabavu opreme
- Radovi na izgradnji 4 UPOV-a
 - o Izrađeni i predani na dozvolu novelirani idejni projekti (4 kom)
 - o Ishođene su sve potrebne lokacijske dozvole i građevinske dozvole (pet ukupno)
 - o Radovi na pristupnim cestama i pratećim instalacijama
 - o Radovi na izmještanju instalacija
 - o Značajan dio zemljanih i betonskih radova na UPOV-ima Poreč Jug i Lanterna te nešto manji na UPOV-u Poreč Sjever.

Radovi na UPOV-u su u značajnom zakašnjenju zbog projektiranja koje se značajno odužilo te je trenutna procjena da zakašnjenje iznosi oko 20 mjeseci. Radovi na izgradnji 4 UPOV-a su intenzivirani nakon ishoda građevinskih dozvola, dok se značajniji financijski napredak očekuje s početkom ugradnje strojske opreme, što se može očekivati sredinom 2019. godine.

B.07.06. PROJEKT OSIJEK

Realizirano: 5,887 mil.kn

(EU 1,099 mil.kn; MZOIE 1,757 mil.kn; HV 1,757 mil.kn; JLS 1,274 mil.kn)

EU projekt „Poboljšanje vodnogospodarske infrastrukture Osijek“ je prihvaćen od strane Europske Komisije 27. lipnja 2013. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 541 mil.kn. Ukupno prihvatljivi izdaci procjenjuju se na 465.131.826,12 kn. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (73,09%) i nacionalnih komponenti (26,91%) te se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Projektiranje i dogradnja postojećeg postrojenja za preradu pitke vode
- Izgradnja nove vodoopskrbne mreže cca 16 km
- Proširenje kanalizacijske mreže (62 km cijevi, 13 crpnih stanica) s ciljem priključenja novih 13.250 stanovnika
- Izgradnja i rekonstrukcija Sjevernog kolektora s rekonstrukcijom 4 preljeva (cca 4,5 km)
- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 170.000 ES, trećeg stupnja pročišćavanja
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta potpisani su u travnju 2014. godine.

S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo programsko razdoblje i nastupila provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., projekt je razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način:

„PROJEKT POBOLJŠANJA VODNE INFRASTRUKTURE U OSIJEKU“:

1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007. – 2013.

Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 910-01/15-01/09, URBROJ: 517-17-27, od 13.04.2017.

1. dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/7, URBROJ: 374-1-13-17-24 od 25.7.2017.

Iznos prihvatljivih troškova 350.385.318,41 kuna.

2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014. – 2020.

Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 910-01/15-01/09, URBROJ: 517-17-43 od 20. 04. 2017. godine

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/7, URBROJ: 374-1-13-17-25 od 25.7.2017.

Iznos prihvatljivih troškova 200.679.737,00 kuna.

Do kraja 2016. godine na Projektu je provedena cjelokupna javna nabava (5 nadmetanja) te su ugovorene sve aktivnosti za izvršenje naprijed navedenih radova. Izgrađen je u potpunosti novi i rekonstruiran dio postojećeg Sjevernog kolektora promjera 1.200 mm u duljini od 4,5 km te je za tu aktivnost dobivena uporabna dozvola. Također je i završena izgradnja linijskih građevina za kanalizaciju i vodoopskrbu s izgradnjom nadzorno - upravljačkog sustava vodoopskrbe u ukupnoj duljini 80 km (kanalizacijske mreže 62 km i vodovodne mreže 16 km), te su i za tu aktivnost dobivene uporabne dozvole.

Tijekom 2017. godine provodile su se aktivnosti na prethodno sklopljenim ugovorima iz 2016. godine. Isporučena je sva oprema te su se provodile aktivnosti na ugovoru promidžbe i vidljivosti.

Tijekom 2018. godine provodile su se aktivnosti na preostalim prethodno sklopljenim ugovorima iz 2016. godine Ugovor za nadzor, izgradnju dvostupanjske filtracije vode i izgradnju UPOV-a, odnosno radovi II. faze Projekta.

Kašnjenje na projektu na aktivnosti dvostupanjske filtracije se smanjila pojačanim tempom izvođenja radova u 2018. godini, dok je na objektu UPOV-a značajno kašnjenje koje je dodatno potencirano financijskom blokadom glavnog Izvođača radova.

Na Ugovoru za izgradnju dvostupanjske filtracije vode završile su se aktivnosti projektiranja te su se na glavnoj zgradi dvostupanjske filtracije izveli svi građevinsko obrtnički radovi do 95% gotovosti, sve do razine završnog IV. kata kao i dio završnih radova. 100% su završeni radovi na zgradi OTV-a, koji su također sastavni dio Ugovora. Tijekom prvog tromjesečja 2019. godine planiraju se dovesti do potpune gotovosti završni radovi, izvesti preostali radovi iz varijacija/izmjena te se u drugom tromjesečju planiraju pripreme za probni rad i probni rad u trajanju od 120 dana.

Izvodili su se i radovi na Ugovoru za izgradnju i projektiranje UPOV-a i to radovi II. faze UoDBS-a: građevinsko obrtnički radovi ulazne crpne stanice i upravne zgrade; obrtnički radovi na objektu pjeskolova - mastolova; grubi građevinski radovi na objektu radionice; obrtnički radovi na objektu izlazne komore; izvođenje pilota na sekundarnom taložniku; grubi građevinski radovi na objektu kompresorske stanice, nove trafostanice, spremnika plina; pripremni radovi na obrade i skladištenja mulja; podložni beton na spremištu i doziranju FeCl₃; nastavak nasipavanja terene za objekte II. faze, nasipavanje istočnog platoa do kote 87,60 m.n.m.

Radovi na Ugovoru izvođenja UPOV-a su stali zbog financijske blokade glavnog izvođača radova koje drugi član konzorcija nije nastavio izvoditi te je nastalo nepremostivo kašnjenje za koje je utvrđena penalizacije za zakašnjenje. Slijedom navedenog Naručitelj je u postupku raskida Ugovora i obračuna po raskidu.

Aktivnosti na Ugovorima za provođenje stručnog nadzora provodile su se kontinuirano, uz značajne poteškoće u izmjenama unutar tima nadzora.

S obzirom na navedene probleme odobren je postupak produženja roka provedbe Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava te je za navedeno potpisan Dodatak istog ugovora s rokom provedbe do 31. prosinca 2022. godine, do kojeg datuma bi trebao završiti cjelokupan Projekt.

Dulji rok od samog izvođenja je potreban zbog nepredvidivosti novog postupka javne nabave, koji je potrebno provesti za završetak aktivnosti izgradnje UPOV-a.

B.07.07. EU PROJEKT ČAKOVEC

Realizirano: 1,181 mil.kn

(MZOIE 0,433 mil.kn; EU 0,00 mil.kn; HV 0,433 mil.kn; JIVU 0,315 mil.kn)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ potpisani su u listopadu 2014. godine.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 273 mil.kn. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (72,9%) i nacionalnih komponenti te se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- rekonstrukcije i modernizacije uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) do tercijarne razine pročišćavanja (zbog osjetljivosti recipijenta) sa izgradnjom objekata za obradu mulja sa poljima za ozemljavanje;
- proširenja postojeće mreže odvodnje radi uključivanja dodatnih naselja (73,5 km mreže, 32 crpne stanica, priključenje 8.419 novih korisnika);
- rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava odvodnje kako bi se postigao siguran i pouzdan rad u skladu s valjanim normama zaštite imovine i recipijenta, rekonstrukcija 14,7 km odvodnje, rekonstrukcija 2 kišna preljeva sa retencijskim bazenima ukupne zapremine 1.860 m³, 5 crpnih stanica. Zahvati se odnose na sliv za oko 44.500 ES;
- sanacije dijela postojećeg mješovitog sustava radi smanjivanja postojećeg dotoka procjeđivane vode oko 5 km cjevovoda za oko 1.500 ES;
- nabave opreme za održavanje sustava odvodnje;

- nadzora radova.

Do kraja 2017. godine ugovoreni su i završeni svi radovi na projektu.

Postavljeno je 75,11 km nove mreže odvodnje te je rekonstruirano 19,38 km postojećeg sustava odvodnje. Također, završeni su svi radovi na ugovoru za rekonstrukciju i modernizaciju UPOV-a, obavljen tehnički pregled istog te ishođena uporabna dozvola. Pokusni rad uređaja je završen u srpnju 2018. godine.

U veljači 2016. godine sklopljen je ugovor za nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje, vozilo je isporučeno i preuzeto od strane Međimurskih voda u kolovozu 2016. godine.

Pokusni rad UPOV-a je završen u srpnju 2018. godine. Jedina preostala aktivnost na projektu je Razdoblje za otklanjanje nedostataka na ugovoru za rekonstrukciju i modernizaciju UPOV-a koje, u slučaju da ne bude produženja, traje do srpnja 2019. godine.

B.07.08. Priprema projektne dokumentacije za EU fondove i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU

Realizirano: 43,675 mil.kn

(HV 43,584 mil.kn; JLS 0,091 mil.kn)

Pozicija Plana obuhvaća pripremu projektnih i studijskih dokumentacija za prijavu Projekata, te izradu dokumentacija za nadmetanje za buduće SF projekte. Unutar ove pozicije sufinancirale su se i mjere nužne za dovršetak i cjelovito funkcioniranje projekata Sisak i Drniš.

B.07.08.01. NIN-PRIVLAKA-VRSI

Realizirano: 2,189 mil.kn

(HV 2,189 mil.kn)

U 2018. godini uloženo je u izradu studijsko projektne dokumentacije za aglomeraciju VIR te za izradu tender dokumentacije za aglomeraciju Nin-Privlaka-Vrsi. Za aglomeraciju VIR izrađeni su 2017. godine idejni projekti. Ishođene su sve lokacijske dozvole, osim za UPOV, koja je u postupku. Izrađeni su svi glavni projekti i u tijeku je postupak za ishođenje potvrda na iste. Izrađena je SUO i završen je postupak procjene te je izdano Rješenje MZOE. Zbog dodatnih izmjena u obuhvatu za Vir je rađena i EZO i postupak PPUO. Rađena je i novelacija SI za VIR, a aplikacijski paket za Vir je predan u radnoj verziji.

Za aglomeraciju Nin-Privlaka-Vrsi izrađena je sva tender dokumentacija, završena su dva javna natječaja za mrežu i nadzor, za upravljanje projektom je u tijeku natječaj, a tender za UPOV je u fazi kontrole.

EU Projekt Nin-Privlaka-Vrsi je u realizaciji.

B.07.08.02. BETINA-MURTER

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.03. VODICE-TRIBUNJ

Realizirano: 0,00 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.04. KAŠTELA - TROGIR

Realizirano: 0,451 mil.kn

(HV 0,451 mil.kn)

Sufinancirana je novelacija SI aglomeracije Kaštela-Trogir koja je zajedno s aplikacijskim paketom na kontroli u PT2.

Izrađena je dokumentacija za nadmetanje za usluge nadzora 1. paketa izgradnje te revizija DoN za CUPOV Divulje.

B.07.08.05. ŠIBENIK

Realizirano: 0,024 mil.kn
(HV 0,024 mil.kn)

Tijekom 2018. godine sufinanciran je dovršetak dokumentacija za nadmetanje za građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Šibenik. Na temelju spomenute dokumentacije proveden je postupak javne nabave i dana 15.10.2018. godine investitor je objavio Odluku o odabiru. Projekt je apliciran i sklopljen je Ugovor o dodjeli.

B.07.08.06. BIBINJE-SUKOŠAN

Realizirano: 0,168 mil.kn
(HV 0,168 mil.kn)

U listopadu 2013. godine potpisan je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izradu idejnih i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe sa područja aglomeracije Bibinje – Sukošan (28 km kanalizacije, 8 crpnih stanica, 25 km vodoopskrbne mreže). Izrađena je kompletna dokumentacija i ishođene su građevinske dozvole. Sukladno studiji izvedivosti dodatno su ugovoreni potrebni projekti i isti su napravljeni, nedostaje jedna građevinska dozvola.

B.07.08.07. ROGOZNICA

Realizirano: 0,243 mil.kn
(HV 0,243 mil.kn)

Tijekom 2018. godine sufinancirana je radna verzija (80% ukupnog iznosa) Dokumentacije o nabavi za radove na rekonstrukciji i izgradnji sustava odvodnje te rekonstrukciji sustava vodoopskrbe (prema modelu „Fidic crvene knjige), te radna verzija (80% ukupnog iznosa) Dokumentacije o nabavi za radove na dogradnji UPOV-a (prema modelu „Fidic žute knjige). Dovršetak i prijava projekta se očekuje tijekom 2019. godine.

B.07.08.08. SINJ

Realizirano: 0,278 mil.kn
(HV 0,278 mil.kn)

Tijekom 2018. godine u cijelosti je završen i sufinanciran Ugovor o novelaciji postojeće studije izvodljivosti i aplikacije za aglomeraciju Sinj, koji su izrađeni 2015. godine (bilo je ugovoreno u sklopu Pipeline 1). Aplikacija je predana i u prosincu 2018. godine dobiven je „no objection“ od PT1 i PT2.

Također, tijekom 2018. godine novelirana je i predana u radnoj verziji Dokumentacija o nabavi za radove na dogradnji UPOV-a (prema modelu „Fidic žute knjige), kao i Dokumentacija o nabavi za usluge nadzora (bilo je ugovoreno u sklopu Pipeline 1).

Projektne dokumentacije (UPOV i mreža) je financirana tijekom 2016., 2017. i 2018. godine u sklopu programa EN 2.1.11. - na stavci B.07.12.19.

B.07.08.09. BIOGRAD-PAŠMAN

Realizirano: 6,586 mil.kn
(HV 6,586 mil.kn)

Projekt je započeo 2014. godine kada su naručene SI i SUO. U 2016. godini ugovorena je izrada projektne i natječajne dokumentacije. Tijekom 2017. godine predane su radne verzije Idejnih projekata, čime je ugovor realiziran 20%.

Tijekom 2018. godine sufinancirana je projektna dokumentacija:

- Idejni i Glavni projekt „Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Svetog Filipa i Jakova, Biograda i Pakoštana – vodoopskrba i odvodnja”; za koji su ishođena lokacijska dozvola, te Potvrde na Glavni projekt;
- Radna verzija glavnog projekta „Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Pašmana i Tkona – vodoopskrba i odvodnja”; za koji su provedeni su istražni radovi, te ishođeni posebni uvjeta JPT.
- Radna verzija glavnog projekta „Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Ždrelca – vodoopskrba i odvodnja”; za koji su provedeni su istražni radovi, te ishođeni posebni uvjeta JPT,

čime je realizirano 76% ukupne vrijednosti Ugovora za izradu projektne i natječajne dokumentacije. Dovršetak i prijava projekta se očekuje tijekom 2019. godine.

B.07.08.10. SPLIT-SOLIN

Realizirano: 0,345 mil.kn
(HV 0,345 mil.kn)

Realizirana je izmjena i dopuna studijske dokumentacije projekta vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split – Solin. U tijeku 2018. ugovorena je dokumentacije za nadmetanje za usluge stručnog nadzora te izrada dokumentacije za nadmetanje za izgradnju UPOV Stupe, koje su u izrađene radnim verzijama.

B.07.08.11. METKOVIĆ

Realizirano: 0,505 mil.kn
(HV 0,414 mil.kn; JLS 0,091 mil.kn)

U sklopu ugovora za izradu studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata sufinanciranih iz EU fondova - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA METKOVIĆA (nastavak ugovora započetog u 2014. godini) tijekom 2016. godine dovršena je studija izvodljivosti, idejni projekt UPOV-a (dobivena lokacijska dozvola), elaborat procjene utjecaja na okoliš (dobiveno rješenje), idejni projekti sustava vodoopskrbe i odvodnje, započeta je izrada glavnih projekata i natječajne dokumentacije i aplikacijski obrazac. Tijekom 2017. godine ishođene su lokacijske dozvole za sustav odvodnje i UPOV (3/3).

Tijekom 2018. godine od strane Investitora ishođene su građevinske dozvole za sustav odvodnje (2/2). Također, riješeni su imovinsko pravni odnosi (60% obuhvata čestica), te su ishođeni svi okolišni dodaci koji su sastavni dio aplikacijskog paketa. Izvršen je terenski obilazak PT1 i PT2 u postupku ocjene spremnosti projekta za dodjelu EU sredstava. Po održanom terenskom obilasku revidirana je studija izvodljivosti i izrađen konačni aplikacijski obrazac. Konzultant je u prosincu 2018. godine izradio i kompletnu natječajnu dokumentaciju. Isplaćeno je 100% vrijednosti ugovora. Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava se očekuje u drugom kvartalu 2019. godine.

B.07.08.12. DUGI RAT

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci, a izrada projektne dokumentacije se financirala kroz stavku B.04.04.02. – PROJEKT JADRAN II. FAZA.

B.07.08.13. OMIŠ

Realizirano: 0,360 mil.kn
(HV 0,360 mil.kn)

Tijekom 2017. godine predana je radna verzija Studije izvodljivosti. Projektna dokumentacije mreže je financirana tijekom 2016. i 2018. godine na stavci B.04.04.02.16. – PROJEKT JADRAN II. FAZA.

Tijekom 2018. godine nabavljena je projektna dokumentacija za UPOV i postrojenje za obradu mulja, te za manji dio mreže koji nije bio obuhvaćen prethodno ugovorenim projektnom dokumentacijom. Idejni projekt je predan u radnoj verziji čime je ugovor realiziran 70%. Doprinos i prijava projekta se očekuje tijekom 2019. godine.

B.07.08.14. PIROVAC-TISNO-JEZERA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci. SI i APL izrađeni su preko LOT 2, a projektna dokumentacija je izrađena i financirana tijekom 2016. i 2017. godine u sklopu PIPELINE 2. Doprinos i prijava projekta se očekuje tijekom 2019. godine.

B.07.08.15. MALOSTONSKI ZALJEV

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.16. ZADAR

Realizirano: 0,132 mil.kn
(HV: 0,132 mil.kn)

Predmet sufinanciranja je natječajna dokumentacija i recenzija studije. U 2018. godini sufinancirane su radne verzije natječajne dokumentacije za upravljanje projektom i promidžbu i vidljivost te recenzija studije izvedivosti. U studenom 2018. godine Projekt je apliciran. U 2019. godini u planu je doprinos svih tendera.

B.07.08.17. ZADAR –Vodoopskrbni sustav

Realizirano: 0,050 mil.kn
(HV 0,050 mil.kn)

Ugovor i izradi studijske dokumentacije i aplikacije za prijavu projekta „Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU“ je započeo u ožujku 2018. godine i za isti je potpisan Okvirni sporazum. Sukladno raspoloživim sredstvima tijekom 2018. godine potpisan je Ugovor na 58.823,55 kn, temeljem kojeg je izrađivač izradio Uvodno izvješće.

B.07.08.18. IMOTSKI

Realizirano: 2,900 mil.kn
(HV 2,900 mil.kn)

U 2018. godini sufinancirala se i izrađena je dokumentacija elaborate nepotpunog izvlaštenja, prilagodbu i dopunu elaborata izvlaštenja za zahtjeve, dio geodetskih projekata, geomehaničku dokumentaciju, dovršeni su svi idejni projekti i ishođene sve lokacijske dozvole, dovršeni su svi glavni projekti, ishođene su građevne dozvole za sekundarnu mrežu podsustava Imotski Centar, Vinjani Donji i Proložac, a za podsustave Zmijavci-Runović i Podbablje te vodospremu Imotski potvrde na glavne projekte su u ishodu, radna verzija elaborata CS Opačac i kontrole gubitaka te radna verzija tendera za upravljanje projektom.

U 2019. godini se planira dovršiti kompletno ugovorena dokumentacija: ishoditi sve preostale građevinske dozvole, dovršiti dokumentaciju prilagodba elaborata izvlaštenja za zahtjeve za služnosti, konačne verzije elaborata CS Opačac i kontrole gubitaka, konačna verzija tendera za upravljanje projektom i tender za mrežu. U studenom 2018. godine Projekt je apliciran.

B.07.08.19. MAKARSKA

Realizirano: 0,091 mil.kn
(HV 0,091 mil.kn)

Tijekom 2018. godine financirana je Geodetska dokumentacija: elaborati nepotpunog izvlaštenja za linijske objekte unutar aglomeracije Makarska; Elaborati služnosti, Geodetski projekti i Parcelacijski elaborati za UPOV, pristupni put i trafostanicu (70% gotovosti ukupnog ugovora za geodetske usluge). Dovršetak i prijava projekta se očekuje krajem 2019. godine.

B.07.08.20. MAKARSKO PRIMORJE

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.21. JELSA - VRBOVSKA

Realizirano: 0,400 mil.kn
(HV 0,400 mil.kn)

Tijekom 2017. godine sufinancirana je izrada studijske i projektne dokumentacije kojom je dokazano dijeljenje aglomeracije na 2 dijela: Jelsa-Vrbovska i Stari Grad, te primjena odgovarajućeg pročišćavanja.

Tijekom 2018. godine u cijelosti je završena dokumentacija započeta u 2017. godini. Prijava projekta se očekuje u prvom kvartalu 2019. godine.

B.07.08.22. VELA LUKA

Realizirano: 0,00 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.23. PREKO - KALI

Realizirano: 1,479 mil.kn
(HV 1,479 mil.kn)

U 2018. godini sufinanciralo se usluge izrade:

- glavne projekte sustava odvodnje i ishođenje potvrdi, faza 2, 3 i 5 (izgradnja 24.700 m, 17 CS i podmorski ispust te sanacija 2.200 m) ,
- idejne i glavne projekte vodovodne mreže,
- elaborate nepotpunog izvlaštenja i
- radne verzije natječajne dokumentacije za izgradnju mreže i podmorskog ispusta te usluge upravljanje projektom.

U 2019. godini u planu je dovršetak svih ugovorenih aktivnosti tj. ishođenje građevinskih dozvola te konačne verzije tendera i elaborata. Dovršetak i prijava projekta se očekuje tijekom 2019. godine.

B.07.08.24. NOVIGRADSKI ZALJEV

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.25. BRAČ

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.26. HVAR

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.27. PLOČE

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.28. BLATO-SMOKVICA

Realizirano: 0,068 mil.kn

(HV 0,068 mil.kn)

Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za nadogradnju postojećeg UPOV-a Blato kao i izrada projektne dokumentacije za izgradnju prihvatnog okna za prijam septika u aglomeraciji Blato. Dovršetak i prijava projekta se očekuje tijekom 2019. godine.

B.07.08.29. DUBROVNIK

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.30. OTOK PAG

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.31. PRIMOŠTEN

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.32. OMIŠ-BRAČ-HVAR

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.33. OREBIĆ

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.34. KORČULA-LUMBARDA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.35. JANJINA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.36. TRPANJ

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.37. NOVI MAROF

Realizirano: 1,165 mil.kn

(HV 1,165 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izvršene su aktivnosti na izradi idejnih i glavnih projekata, ishođene su 3 lokacijske dozvole, a glavni projekti su predani na ishođenje potvrda javno pravnih tijela i ishođenje građevinskih dozvola.

U 2019. godini nastaviti će se sa aktivnostima na završetku SI i CBA analize, ažuriranjem postojeće dokumentacije na temelju glavnih projekata, planirana dinamika završetaka SI je ožujak 2019. godine.

B.07.08.38. VARAŽDINSKE TOPLICE

Realizirano: 0,031 mil.kn

(HV 0,031 mil.kn)

U 2018. godini nastavljena je izrada natječajne dokumentacije te su provedena nadmetanja za izgradnju kanalizacijske mreže, stručni nadzor, upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost.

B.07.08.39. MURSKO SREDIŠĆE

Realizirano: 0,106 mil.kn

(HV 0,106 mil.kn)

U 2018. godini vršilo se plaćanje projekata koji su završeni tijekom 2017. godine. Odvijale su se aktivnosti na provedbi javnih nadmetanja za nadzor, promidžbu i vidljivost te izgradnju sustava odvodnje aglomeracije. Uspješno je proveden natječaj za promidžbu i vidljivost dok ostali natječajni nisu uspješno završeni zbog žalbenih postupaka.

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa prema elaboratima nepotpunog izvlaštenja, od 506 čestica riješeno je 321 čestica ili 63%.

B.07.08.40. PODTUREN

Realizirano: 0,300 mil.kn

(HV 0,300 mil.kn)

U 2018. godini provedeno je javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije. Tijekom godine izrađeni su idejni projekti i prikupljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela.

B.07.08.41. PODBREST-PRELOG

Realizirano: 0,265 mil.kn

(HV 0,265 mil.kn)

U 2018. godini provedeno je javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije. Tijekom godine izrađeni su idejni projekti, prikupljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela i predani na ishođenje lokacijskih dozvola.

B.07.08.42. DONJI KRALJEVEC-GORIČAN

Realizirano: 0,332 mil.kn
(HV 0,332 mil.kn)

U 2018. godini provedeno je javno nadmetanje za izradu Elaborata utvrđivanja postojećeg stanja odvodnog sustava naselja Donji Kraljevec. Izvedeno je snimanje postojećeg stanja kanalizacijskog sustava Donji Kraljevec i izrađen Elaborat kojim se definiraju potrebni zahvati na rekonstrukciji i sanaciji postojećeg kanalizacijskog sustava. Provedeno je javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije.

B.07.08.43. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Projekt je u provedbi te na ovoj poziciji Plana nije bilo aktivnosti.

B.07.08.44. IVANEC

Realizirano: 0,364 mil.kn
(HV 0,364 mil.kn)

U 2018. godini je završena je izrada/novelacija studijske i projektne dokumentacije za EU projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“. Ishođene su sve građevinske dozvole (8 dozvola) te je započeta izrada natječajne dokumentacije za sve projektne elemente prema SI. U mjesecu studenom od strane MZOIE upućen je JIVU Ivkom vode d.o.o. poziv za dostavu aplikacijskog paketa dokumenata.

B.07.08.45. KOPRIVNICA

Realizirano: 0,185 mil.kn
(HV 0,185 mil.kn)

U 2018. godini je nastavljena izrada studijske i projektne dokumentacije za aglomeraciju Koprivnica. Izrađena je konačna radna verzija Studije izvedivosti. Započeta je izrada dokumentacije o nabavi za nabavu usluga upravljanja projektom i usluga promidžbe i vidljivosti.

B.07.08.46. LUDBREG

Realizirano: 1,400 mil.kn
(HV 1,400 mil.kn)

U 2018. godini nisu se odvijale aktivnosti na izradi Studije izvodljivosti, 08.01.2018. godine izdano je mišljenje da nije potreban postupak procjene utjecaja na okoliš. Tijekom 2018. godine izvršene su aktivnosti na izradi idejnih i glavnih projekata, ishođene su 3 lokacijske dozvole, a glavni projekti su predani na ishođenje potvrda javnopravnih tijela.

B.07.08.47. VELIKI BUKOVEC

Realizirano: 0,050 mil.kn
(HV 0,050 mil.kn)

U 2018. godini je nastavljena je izrada studijske dokumentacije za aglomeraciju Veliki Bukovec prema kojoj je određen konačni obuhvat, te je izrađen Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

B.07.08.48. LEPOGLAVA

Realizirano: 0,099 mil.kn
(HV 0,099 mil.kn)

U 2018. godini je nastavljena je izrada studijske dokumentacije za aglomeraciju Lepoglava prema kojoj je određen konačni obuhvat, te je izrađen Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

B.07.08.49. ŠTRIGOVA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.50. DRAGOSLAVEC, MERHATOVEC

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.51. VELIKA GORICA – Razvoj vodoopskrbe

Realizirano: 0,396 mil.kn

(HV 0,396 mil.kn)

Napravljena je radna verzija Studije izvodljivosti i Elaborata zaštite okoliša. Radna verzija Studije izvodljivosti poslana je JASPERS-u u srpnju i do kraja 2018. godine nije dobiven odgovor. Glavni cilj Projekta je isporučiti pitku vodu u skladu sa standardima propisanim Direktivom o vodi za piće (98/83/EZ) na područjima s više od 50 stanovnika ili gdje potrošnja vode premašuje 10 m³/dan.

B.07.08.52. VELIKA GORICA - Aglomeracija

Realizirano: 0,462 mil.kn

(HV 0,462 mil.kn)

Ugovorene su usluge izrade dokumentacije za nadmetanje i projektne prijave, što je u potpunosti izvršeno. Ugovoreno je i pružanje geodetskih usluga te izrada idejnog i glavnog projekta tlačnog cjevovoda UPOV Velika Gorica - rijeka Sava. Izrađena je sva ugovorena dokumentacije te su ishođen sve potvrde glavnog projekta.

B.07.08.53. ZAPREŠIĆ

Realizirano: 0,793 mil.kn

(HV 0,793 mil.kn.)

U 2018. godini završena je izrada ugovorene projektne dokumentacije na području garda Zaprešića i to: 1. Usluga izrade idejnog i glavnog projekta za cjevovod za preljevne vode od RB-4 do spoja s ispusnim kanalom 2. Usluga izrade idejnog i glavnog projekta crpne stanice za preljevne vode na ispustu u Krapinu 3. Usluga izrade izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta za sanitarnu odvodnju naselja Jablanovec 4. Usluga izrade projekta sanacije vodosprema temeljem studije izvodljivosti aglomeracije Zaprešić 5. Usluga izrade projekta Mjerne opreme DMA zona i zahvata na vodovodnoj mreži temeljem studije izvodljivosti aglomeracije Zaprešić komponenta I 6. Usluga izrade projekta zahvata na vodocrpilištu Šibice Temeljem Studije Izvodljivosti aglomeracije Zaprešić-komponenta J 7. Usluga izrade idejnog projekta s matematičkim modelom CUPOV Zaprešić. Također je izvršena usluga izrade projekata Odvodnje otpadnih voda Općine Bistra-II. faza.

B.07.08.54. ZAGREB

Realizirano: 3,652 mil.kn

(HV 3,652 mil.kn)

U 2018. godini obavljene su sljedeće aktivnosti na izradi:

- Studija izvodljivosti, studija o utjecaju na okoliš i aplikacija za prijavu projekta "Projekt Zagreb 2018" za sufinanciranje iz EU fondova
- EZO (sitnije dopune, zaglavlje i opis CUPOVZ-a) pripremljen je za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat
- U listopadu 2018. godine izrađen je glavni projekt „Dogradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba 3. stupanj pročišćavanja za uklanjanje dušika i fosfora“
- idejnog projekta za izgradnju vodospremnika Mikulasi s dolaznim putem i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda od Markuševačke ceste do nove vodospreme
- idejnog projekta za izgradnju novog vodospremnika Granešina (Pionirski grad) s precrpnom stanicom i hidroforškim postrojenjem te projektom uklanjanja postojećeg vodospremnika
- idejnog projekta za izgradnju prelivnog objekta Dubrava
- idejnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Šelendići i Gradečak lijevi s izgradnjom precrpne stanice Šelendići i vodospremnika Žlebec s hidroforškim postrojenjem
- idejnog projekta za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda od vodospreme Hercegov gaj prema Cesarima do prekidne komore Slanovec, ulica Slanovec sve do ulice Špirunec,
- idejnog projekta za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Kuinečki kraljevec - II etapa (Starjak)
- idejni projekt odvodnje zapadnog ogranka ulice Donje Prekrižje,
- idejnog projekta za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda s precrpnom stanicom u ulici Srukov Brijeg
- idejni projekt javnih kanala sa crpnom stanicom u ulici IV Kozari put i odvojcima.

B.07.08.55. RUGVICA – DUGO SELO

Realizirano: 0,049 mil.kn
(HV 0,049 mil.kn)

U 2018. godini realizirano je sljedeće:

- Izdana je građevinska dozvola za izmjenu i dopunu glavnog projekta glavnog dovodnog kolektora Prevlaka-lokacija uređaja, te je posao na izmjeni i dopuni glavnog projekta realiziran i fakturiran u cijelosti.
- Stečeni su uvjeti za isplatu 100% izvršenja usluge izrade dokumentacije za nadmetanje za: usluge nadzora, vidljivosti i promidžbe, radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje, upravljanje Projektom.

B.07.08.56. SAMOBOR

Realizirano: 0,000 mil.kn

Ugovor o sufinanciranju nije sklopljen, jer se nisu mogle točno utvrditi daljnje aktivnosti na EU projektu. Grad Samobor se tijekom rujna pozitivno očitao o priključenju u zajedničku aglomeraciju s Aglomeracijom Zaprešić što će omogućiti planiranje daljnjih aktivnosti prema naputcima JASPERS-a i Hrvatskih posredničkih tijela.

B.07.08.57. VRBOVEC

Realizirano: 0,120 mil.kn
(HV 0,120 mil.kn)

U 2018. godini realizirano je sljedeće:

- Aplikacijski paket dokumenata „Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“ je odobren od PT1 i PT2.
- Ugovorena je izrada dokumentacije o nabavi (DoN): upravljanje projektom, mjere vidljivosti i promidžbe, izgradnja odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju za provedbu projekta ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec (sufinanciran EU sredstvima). Radne verzije DoN dostavljene su Naručitelju, ViOŽŽ i Hrvatskim vodama.

B.07.08.58. KRAPINA

Realizirano: 0,214 mil.kn
(HV 0,214 mil.kn)

U 2018. godini, zbog traženja općine Radoboj i Đurmanec, kao partnera u EU projektu Krapina, ponovno je analiziran obuhvat u II fazi EU projekta (Krapina 2) i ugovorena, te gotovo u potpunosti dovršena (90%). Ishođene su sve građevinske dozvole za 1. fazu EU projekta Krapina (Krapina 1).

B.07.08.59. ZABOK – ZLATAR

Realizirano: 0,107 mil.kn
(HV 0,107 mil.kn)

U 2018. godini na predmetnoj poziciji izrađena je konačna izmjena i dopuna novelirane studije izvodljivosti i završno izvješće, dok su u vezi usluga izrade projektno tehničke dokumentacije izrađene geodetske podloge i glavni projekt za građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje općine Gornja Stubica.

B.07.08.60. ZABOK – ZLATAR – Vodoopskrbni sustav

Realizirano: 0,000 mil.kn

S obzirom da je odobrena prijava Zagorskog vodovoda vezano za natječaj za sanaciju gubitaka, nije se ugovarala Studija vodoopskrbe na ovoj poziciji.

B.07.08.61. SVETI IVAN ZELINA I BRCKOVLJANI

Realizirano: 0,059 kn
(HV 0,059 mil.kn)

Izrada Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša ugovorena je u veljači 2018. godine. Izrađivači su izradili Uvodni izvještaj i Analizu postojećeg stanja i potreba, te napravili nacrt varijantnih tehničkih rješenja, ali predloženo tehničko rješenje još nije prihvaćeno.

B.07.08.62. RVS Zagreb-istok (SVETI IVAN ZELINA)

Realizirano: 0,000 mil.kn

U 2017. godini završena je izrada planirane projektne dokumentacije, tako da na ovoj stavci u 2018. godini nije bilo sufinanciranja.

B.07.08.63. RVS Zagreb-istok (VIOŽŽ, ZAGREB)

Realizirano: 0,269 mil.kn
(HV 0,269 mil.kn)

U 2018. godini realizirale su se sljedeće aktivnosti:

- Studija izvodljivosti i Aplikacije za prijavu projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok za sufinanciranje iz EU fondova je odobrena od svih relevantnih tijela.
- Izrada idejnog rješenja, idejnog i glavnog projekta vodocrpilišta Kosnica uključujući spojni cjevovod "Kosnica-Hrušćica" započela je krajem 2016. godine. (izdana GD)
- U 2018. godini ugovorena je i završena revizija u smislu mehaničke otpornosti i stabilnosti betonske konstrukcije u sklopu izrade glavnog projekta spojnog cjevovoda "Kosnica-Hrušćica".

B.07.08.64. KRAPINSKE TOPLICE – PREGRADA

Realizirano: 0,031 mil.kn
(HV 0,031 mil.kn)

U 2018. godini na predmetnoj poziciji realiziran je dio ugovorenih aktivnosti, odnosno izvršene su usluge revizije studijsko projektne dokumentacije za aglomeraciju Krapinske Toplice i za aglomeraciju Pregrada, dok u vezi usluga vezanih za recenziju nije bilo plaćanja u 2018. godini, uz napomenu da je recenzija idejnih projekata obavljena i plaćena u 2017. godini, dok su krajem 2018. godine svi glavni projekti predani recenzentu na provjeru.

B.07.08.65. HUM NA SUTLI

Realizirano: 0,039 mil.kn
(HV 0,039 mil.kn)

U 2018. godini započeta je aktivnost izrade Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša. Izrađeno je uvodno izvješće, prikupljeni su svi potrebni podaci te je definirano postojeće stanje. Analizirane su potrebe na predmetnom području te je preliminarno određen obuhvat. Financijski je realizirano 26% ugovora između JIVU-a i konzultanta.

B.07.08.66. JAKOVLJE

Realizirano: 0,131 mil.kn
(HV 0,131 mil.kn)

U 2018. godini započeta je aktivnost izrade Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša. Definiran je obuhvat aglomeracije, napravljena je analiza potreba, dana su varijantna rješenja položaja uređaja za pročišćavanje aglomeracije Jakovlje. Izrađena je radna verzija analize troškova i koristi. Izrađena je i radna verzija Elaborata zaštite okoliša.

B.07.08.67. MALA BUNA

Realizirano: 0,074 mil.kn
(HV 0,074 mil.kn)

Ugovor o izradi Studije sklopljen je 15.12.2017. godine. Izrađivač je nakon izrade Uvodnog izvješća, proveo i daljnje aktivnosti na izradi studijskog dokumenta: Analiza postojećeg stanja, Analiza potreba; definiranje aglomeracije, izračun mogućnosti prijemnika prema metodologiji kombiniranog pristupa i prijedlog konačnog tehničkog rješenja. Tehničko rješenje prezentirano je na zajedničkom sastanku, a nakon toga je napravljen Elaborat zaštite okoliša na koji je u listopadu 2018. godine izdano mišljenje MZOE.

B.07.08.68. PETRINJA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Realizacija nije bila moguća, jer dokumentacija nije izrađena u potpunosti (nije ishođena građevinska dozvola, a prema članku 4. Ugovora o usluzi izrade projektne dokumentacije za

vodnokomunalne građevine za javnu odvodnju na području grada Petrinje, plaćanje se vrši nakon dobivanja građevinske dozvole).

B.07.08.69. POŽEGA

Realizirano: 0,041 mil.kn
(HV 0,041 mil.kn)

Na području aglomeracije Požega sufinancirana je slijedeća dokumentacija:

- Izrada dokumentacije za nadmetanje za provedbu EU projekta Požega
- Izrada glavnog projekta sustava odvodnje Trenkovo, Trnovac i Antunovac
- Izrada glavnog projekta izgradnje kanalizacijske mreže grada Požege
- Izrada izmijenjenog i dopunjenog glavnog projekta magistralnog vodovoda Velika-Požega.

B.07.08.70. POŽEGA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja.

B.07.08.71. JASTREBARSKO

Realizirano: 0,000 mil.kn

Ova pozicija je bila rezervirana za slučaj potrebe budući je projekt odobren u 2017. godini. Nije bilo ugovaranja na ovoj poziciji jer naručitelj nije imao zahtjeva za sufinanciranje.

B.07.08.72. PLETERNICA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Na području aglomeracije Pleternica sufinancirala se izrada dokumentacije o nabavi za provedbu projekta (mreža, UPOV, nadzor, informiranje i vidljivost, JPP).

Ništa od navedenoga se nije realizirano zbog odredbi ugovora o načinu plaćanja, odnosno 80% za radne verzije plaćeno je 2017. godine, a preostalih 20% koje su bila osigurana sredstva nije plaćeno u 2018. godini iz razloga što nema pravomoćnih odluka o odabiru.

B.07.08.73. NOVA GRADIŠKA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Na području aglomeracije Nova Gradiška izrađena je Novelacija Dokumentacije za nadmetanje za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška.

B.07.08.74. ĐAKOVO

Realizirano: 0,054 mil.kn
(HV 0,054 mil.kn)

Na području aglomeracije Đakovo izrađena je slijedeća dokumentacija:

- Izrada dokumentacije za nadmetanje za promidžbu i vidljivost projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“
- Izmjena i dopuna idejnog i geodetskog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Đakovo s ishođenjem izmjene i dopune lokacijske dozvole.

B.07.08.75. LIPIK – PAKRAC

Realizirano: 0,129 mil.kn
(HV 0,129 mil.kn)

Na području aglomeracije Đakovo izrađena je slijedeća dokumentacija:

- Izrada dokumentacije za nadmetanje za promidžbu i vidljivost projekta „Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“
- Izmjena i dopuna idejnog i geodetskog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Đakovo s ishođenjem izmjene i dopune lokacijske dozvole.

B.07.08.76. DARUVAR

Realizirano: 0,121 mil.kn
(HV 0,121 mil.kn)

Za projekt „Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Daruvar“ bili su ugovoreni:

- Dodatni radovi na izradi SI i aplikacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Daruvar
- Usluga izmjene i dopune IP UPOV-a s uređajem za solarno sušenje dehidriranog mulja iz aglomeracije Daruvar, izrada elaborata zaštite okoliša (EZO) i dopuna geodetskog projekta
- Izradili su se i naplatile radne verzije IP UPOV-a i radna verzija EZO za koji je pokrenut postupak postupak OPPUO u srpnju 2018. godine.

B.07.08.77. KRIŽEVCI

Realizirano: 0,381 mil.kn
(HV 0,381 mil.kn)

Za projekt „Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“, bilo je ugovoreno sufinanciranje i od toga realizirano:

- Usluga usklađivanja Studijske dokumentacije sa zahtjevima novog operativnog programa 2014.-2020. za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Križevci
- Usluga izrade aplikacijskog paketa za projekt "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Križevci"
- Elaborat zaštite okoliša za EU projekt Križevce
- Izrada idejnog projekta UPOV-a aglomeracije Križevci
- Izrada elaborata usklađenosti glavnih projekata s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša propisanih rješenjem o prihvatanju zahvata
- Izrada tehnološke ekonomske analize izbora cijevnog materijala za projekt "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Križevci".

B.07.08.78. MOSLAVINA

Realizirano: 1,539 mil.kn
(HV 1,539 mil.kn)

Projekt je prijavljen. Izvršene su slijedeće aktivnosti:

- Dovršena izrada studije izvodljivosti "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina i aplikacijskog paketa
- Izrada dokumentacije za nadmetanje za provedbu projekta "Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture Moslavine"
- Izrada elaborata i zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat: poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina
- Novelacija projektne dokumentacije "Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina" – dovršeno u potpunosti
- Izrada dokumentacije o nabavi za upravljanje projektom i za mjere promidžbe i vidljivosti za EU projekt Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina – dovršena radna verzija

- Izrada elaborata usklađenja glavnih projekata s mjerama zaštite okoliša – dovršeno u potpunosti
- Izrada rješenja Nadzorno upravljačkog sustava za projekt Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture aglomeracija Kutina.
- Izrada elaborata uređaja za kondicioniranje pitke vode na distributivnom području Moslavine d.o.o. Izrada Elaborata o mulju u skladu sa kalibriranim hidrauličkim matematičkim modelom sustava odvodnje grada Kutine i metodologijom kombiniranog pristupa
- Pružanje usluga izrade konsolidirane Analize troškova i koristi EU sufinanciranih projekata „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“ i "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Popovača".

B.07.08.79. IVANIĆ GRAD

Realizirano: 0,510 mil.kn
(HV 0,510 mil.kn)

Za projekt „Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“, bilo je ugovoreno sufinanciranje i od toga realizirano:

- Izrada izmjene i dopune SI i aplikacije za prijavu projekta odvodnje i pročišćavanja OV-a aglomeracije Ivanić-Grad za sufinanciranje iz EU fondova
- Izrada idejnih, glavnih projekata i elaborate nepotpunog izvlaštenja rekonstrukcije dijela sustava odvodnje na području aglomeracije Ivanić-Grad. Izrađeni su idejni projekt do LD, elaborati i radne verzije GP.

B.07.08.80. ŽUPANJA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Na ovoj poziciji nije bilo ugovaranja. Pozicije je bila rezervirana za slučaj potrebe.

B.07.08.81. SLUNJ

Realizirano: 0,128 mil.kn
(HV 0,128 mil.kn)

Na području aglomeracije Slunj izrađena je radna varijanta Studije izvedivosti.

B.07.08.82. BABINA GREDA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Na uslužnom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. izrađen je dio studijske i projektne dokumentacije sustava odvodnje na području aglomeracije Babina Greda i aglomeracije Vođinci. U svrhu cjelovitijeg rješavanja vodno-komunalne infrastrukture na predmetnom području potrebno je izvršiti dogradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava koji nije obuhvaćen prvotnim ugovorom. U izradi je dokumentacija o nabavi kako se bi se raspisao novi postupak javne nabave za radove projektiranja vodoopskrbnog sustava.

B.07.08.83. LEKENIK

Realizirano: 0,952 mil.kn
(HV 0,952 mil.kn)

Na području aglomeracije Lekenik izvršeno je projektiranje idejnih projekata mreže sustava odvodnje i vodoopskrbe, ishođenje lokacijskih dozvola te izrada elaborata zaštite okoliša i ishođenje rješenja MZOIE da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

B.07.08.84. KARLOVAC – DUGA RESA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo ugovaranja na ovoj poziciji.

B.07.08.85. NOVSKA

Realizirano: 0,153 mil.kn

(HV 0,153 mil.kn)

Realizirane su slijedeće usluge:

- Novelacija studije izvodljivosti i aplikacije
- Novelacija dokumentacije za nadmetanje za izgradnju UPOV-a i za nadzor
- Izrada dokumentacije za nadmetanje za upravljanje projektom i za promidžbu i vidljivosti
- Izrada Geodetskog projekta UPOV-a aglomeracije Novska.

B.07.08.86. VINKOVCI – IVANKOVO – OTOK – CERNA

Realizirano: 0,004 mil.kn

(HV 0,004 mil.kn)

Na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna izrađena dokumentacije za nadmetanje za provedbu projekta (DoN za nabavu usluge Vidljivosti i promidžbe).

B.07.08.87. KUTJEVO – VELIKA

Realizirano: 0,027 mil.kn

(HV 0,027 mil.kn)

Sufinanciranje izrade dokumentacije o nabavi za provedbu projekta - informiranje i vidljivost.

B.07.08.88. SLAVONSKI BROD III

Realizirano: 0,473 mil.kn

(HV 0,473 mil.kn)

Za Razvoj vodno – komunalne infrastrukture na uslužnom području Vodovoda d.o.o. Slavonski Brod, točnije za projekt „Slavonski Brod 3“ trenutno je ugovorena izrada studijske dokumentacije. Do sada je izrađen dio studijske dokumentacije, odnosno dio Studije izvodljivosti (realizacija u 2018. godini – 50%).

B.07.08.89. BJELOVAR

Realizirano: 0,029 mil.kn

(HV 0,029 mil.kn)

Za pripremu projekta „Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće“ ugovorena je i realizirana Izrada dokumentacije o nabavi za nabavu usluge jedinice za provedbu projekta i promidžbe EU projekta.

B.07.08.90. GAREŠNICA I HERCEGOVAC

Realizirano: 0,000 mil.kn

Sufinanciranje izrade dokumentacije o nabavi za provedbu projekta (JPP, informiranje i vidljivost). Financijske realizacije nema iz razloga što postupak javne nabave nije pokrenut.

B.07.08.91. POPOVAČA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Sufinanciranje izrade dokumentacije o nabavi za provedbu projekta (JPP, informiranje i vidljivost). Financijske realizacije nema iz razloga što postupak javne nabave nije pokrenut.

B.07.08.92. KLINČA SELA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo realizacije u 2018. godini. Projekt stagnira iako je u visokoj fazi dovršenosti kroz cijelu 2018. godinu, o čemu su obaviješteni nadležni Sektori i PT1, ali nema dogovora o terenskom obilasku ili prijavi („nije prioritet“).

B.07.08.93. GRADIŠTE – BOŠNJACI

Realizirano: 0,000 mil.kn

Ugovorena dokumentacija o nabavi za pružanje usluga informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima na području aglomeracija Gradište i Bošnjaci.

B.07.08.94. RVS ISTOČNA SLAVONIJA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.95. PLITVIČKA JEZERA

Realizirano: 0,602 mil.kn

(HV 0,602 mil.kn)

Provedene su slijedeće aktivnosti:

- Izrada glavnih projekata u sklopu dokumentacije za sufinanciranje od strane EU za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička jezera – izrađeno u cijelosti, ishodište potvrde javnopravnih tijela i 1 građevinska dozvola.
- Izrada dokumentacije o nabavi za uslugu vođenja projekta i usluga izrade dokumentacije o nabavi za uslugu promidžbe i vidljivosti.

B.07.08.96. ČAZMA

Realizirano: 0,024 mil.kn

(HV 0,024 mil.kn)

Od studijske dokumentacije na uslužnom području Komunalije vodovod d.o.o. Čazma izrađeno je uvodno izvješće i Analiza postojećeg stanja.

B.07.08.97. GLINA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini. Naručitelj ne može osigurati osnovne podatke o svom sustavu.

B.07.08.98. GUNJA-DRENOVCI

Realizirano: 0,015 mil.kn

(HV 0,015 mil.kn)

Od studijske dokumentacije na području aglomeracije Gunja-Drenovci izrađeno je uvodno izvješće.

B.07.08.99. STARO PETROVO SELO

Realizirano: 0,029 mil.kn
(HV 0,029 mil.kn)

Za pripremu projekta „Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Staro Petrovo Selo“ ugovorena je i realizirana Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe za naselje Tisovac unutar aglomeracije Staro Petrovo Selo.

B.07.08.100. SISAK II

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo realizacije sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci. Proveden je postupak nabave i odabran ponuditelj za izradu cjelokupne studijsko-projektne dokumentacije.

B.07.08.101.NOVALJA

Realizirano: 0,086 mil.kn
(HV 0,086 mil.kn)

Tijekom 2018. godine se sufinancirala izrada projektne i tender dokumentacije.

Izrađena dokumentacija uključuje:

- Izradu projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt) za spojne cjevovode PS Komorovac.
- Izradu idejnog i glavnog projekta sustava sanitarne odvodnje naselja Metajna.

B.07.08.102.UMAG, NOVIGRAD

Realizirano: 0,433 mil.kn
(HV 0,433 mil.kn)

Tijekom 2018. godine sufinancirana je izrada tender dokumentacije DON crveni FIDIC, oprema za upravljanje sustavom odvodnje i pročišćavanja, upravljanje projektom te promidžba i vidljivost.

Također je sufinancirano i objedinjavanje dokumentacije za nadmetanje žuti FIDIC i stručni nadzor nad građenjem te novelacija SI CBA analize, zatim izrada Glavnih projekata uklanjanja starih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag, Savudrija, Brtonigla i Nova Vas.

B.07.08.103.BUZET

Realizirano: 0,452 mil.kn
(HV 0,452 mil.kn)

Tijekom 2018. godine je sufinancirana izrada 2. dijela preostale PTD - projektno-tehničke dokumentacije (Idejni i Glavni projekti, Geomehanički i ENI elaborati) unutar prihvatljivog obuhvata Projekta.

B.07.08.104.RIJEKA

Realizirano: 1,161 mil.kn
(HV 1,161 mil.kn)

Tijekom 2018. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije, tender dokumentacije, geotehnička istraživanja, dorada studijske dokumentacije i konzultantske usluge koje su u funkciji kompletiranja dokumentacije koja je potrebna za odobrenje sufinanciranja realizacije Projekta od strane EU, a obuhvaća:

- Izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta 200.000 ES u Rijeci na lokaciji Delta
- Izgradnju 215 km mreže i kolektora i 125 crpnih stanica
- Rekonstrukciju 2 km mreže u sustavu odvodnje i 100 km u sustavu vodoopskrbe.

B.07.08.105.ROVINJ

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci.

B.07.08.106.KRK

Realizirano: 0,009 mil.kn
(HV 0,009 mil.kn)

Tijekom 2018. godine se sufinancirala izrada projektne i tender dokumentacije za provedbu projekta.

Izrađena dokumentacija uključuje:

- Izrada idejnog i glavnog projekta sanitarne kanalizacije i vodovodnih ogranaka u dijelu naselja Draga Baščanska.
- Izrada idejnog i glavnog projekta sanitarne kanalizacije i vodovodnih ogranaka u Jurandvoru.

B.07.08.107. BAKAR-KOSTRENA

Realizirano: 0,100 mil.kn
(HV 0,100 mil.kn)

Tijekom 2018. godine sufinancirana je izrada elaborata: Opis i grafičkog prikaza namjeravanog zahvata u prostoru za građevinu: Grad Bakar - Sustav odvodnja s vlastitim UPOV-om Bakar te izrada elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sustav odvodnje s vlastitim UPOV-om, Grad Bakar. MZOIE verificiralo je predmetni elaborat zaštite okoliša EOPUO Bakar s Rješenjem o prihvatljivosti zahvata PUO.

B.07.08.108.RAB-LOPAR

Realizirano: 0,175 mil.kn
(HV 0,175 mil.kn)

Tijekom 2018. godine je sufinancirana izrada 2. dijela preostale PTD - projektno-tehničke dokumentacije (IP - Idejni projekti, GP-Glavni projekti, GeodP-Geodetski projekti, Elnizv-Elaborati izvlaštenja i EU Tendera: PM - Upravljanje projektom te PV - Promidžba i vidljivost.

B.07.08.109.LABIN

Realizirano: 0,100 mil.kn
(HV 0,100 mil.kn)

Na predmetnom projektu 1u 10. mjesecu 2018. godine komplet je potvrđen tehnički obuhvat projekta sa dispozicijama budućih UPOV-a.

B.07.08.110. MEDULIN

Realizirano: 3,576 mil.kn
(HV 3,576 mil.kn)

Za predmetni projekt odrađene su aktivnosti na Studiji izvodivosti sa cijelom CBA analizom. U skladu sa nalogom Jaspers-a. U ožujku 2018. godine ugovoreni su radovi vezano za izradu Idejnih i glavnih projekata sustava javne odvodnje i vodoopskrbe.

B.07.08.111. KRALJEVICA

Realizirano: 0,026 mil.kn
(HV 0,026 mil.kn)

Tijekom 2018. godine sufinancirana je jedino stručna recenzija Studije izvodljivosti i programa hidrauličkih mjerenja s tehničkim mjerama rekonstrukcije sustava odvodnje te za MKP pristup modeliranja hidrauličkog razrjeđenja efluenta s UPOV-a Kraljevica u recipijentu mora aglomeracije Kraljevica.

B.07.08.112. VRBOVSKO

Realizirano: 0,000 mil.kn

Sve ugovorene aktivnosti su završene u 2017. godini.

B.07.08.113. GOSPIĆ

Realizirano: 0,200 mil.kn
(HV 0,200 mil.kn)

Nastavak izrade Studije izvodivosti prema Etapi I projektnog zadatka za Aglomeraciju Gospić za sufinanciranje iz EU fondova.

B.07.08.114. NOVI VINODOLSKI I CRIKVENICA

Realizirano: 0,156 mil.kn
(HV 0,156 mil.kn)

Tijekom 2018. godine sufinancirana je izrada dijela preostale studijske i projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda - Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, u okviru čega su bile dorade i novelacije dokumenata Studije izvodljivosti i Aplikacije projekta.

B.07.08.115. LIBURNIJSKA RIVIJERA

Realizirano: 0,221 mil.kn
(HV 0,221 mil.kn)

U 2018. godini izrađen je glavni projekt naselja Bregi i u tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Sufinancirane su i konzultantske usluge tehničke pomoći u pripremi EU projekata aglomeracija Liburnijske rivijere za financiranje kroz OPKK 2014. - 2020.

B.07.08.116. CRES-LOŠINJ

Realizirano: 1,100 mil.kn
(HV 1,100 mil.kn)

Tijekom 2018. godine, za potrebe izrade konačne studijsko-projektne dokumentacije, je sufinancirana izrada projektne dokumentacije odvodnje otpadnih voda za aglomeraciju Nerezine, koja se nalazi unutar prihvatljivog obuhvata Projekta.

B.07.08.117. PULA-CENTAR

Realizirano: 0,700 mil.kn
(HV 0,700 mil.kn)

U 2018. godini dovršena je izrada idejnih projekata u sklopu ugovora koji je sklopljen krajem 2017. godine, a temeljem okvirnog sporazuma. U drugoj polovici 2018. godine sklopljen je i drugi ugovor temeljem okvirnog sporazuma iz 2017. godine i u sklopu istog izrađeni su svi idejni projekti za koje je u tijeku ishođenje posebnih uvjeta.

B.07.08.118. OTOČAC

Realizirano: 0,056 mil.kn
(HV 0,056 mil.kn)

Tijekom 2018. godine, za potrebe izrade konačne Studije izvodljivosti, sufinancirana je izrada recenzije studijsko-projektne dokumentacije. Također je sufinancirana i izrada tender dokumentacija za upravljanje projektom i tender dokumentacija za promidžbu i vidljivost.

B.07.08.119. KLENOVICA, SMOKVICA I OPĆINA VINODOLSKA

Realizirano: 0,738 mil.kn
(HV 0,738 mil.kn)

U ožujku 2018. godine potpisan je Ugovor za izradu projektne dokumentacije za aglomeraciju Klenovica, Smokvica i Općina Vinodolska.

B.07.08.120. PULA - VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTRA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Tijekom 2018. godine nije bilo realizacije ove stavke.

B.07.08.121. PULA SJEVER

Realizirano: 0,800 mil.kn
(HV 0,800 mil.kn)

Kompletan projekt sa lokacijskim dozvolama i 1 pravomoćnom građevinskom dozvolom u cijelosti su izrađeni. Izrađen je kompletan aplikacijski paket. Sva dokumentacija je predana temeljnom sektoru i PT2 na daljnje postupanje. U tijeku je novelacija i finalizacija svih izrađenih tender dokumenata.

B.07.08.122. JADRANONO

Realizirano: 0,000 mil.kn

U 2018. godini nije bilo realizacije ove stavke.

B.07.08.123. VALPOVO-BELIŠĆE

Realizirano 0,228 mil.kn
(HV 0,228 mil.kn)

Aktivnosti tijekom 2018. godine na projektu Valpovo-Belišće odnosile su se na izradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga nadzora, mreže, UPOV-a, upravljanje projektom, oprema i promidžba i vidljivost.

B.07.08.124. PITOMAČA

Realizirano 0,164 mil.kn
(HV 0,164 mil.kn)

Aktivnosti tijekom 2018. godine na EU projektu Pitomača odnosile su se na dovršetak izrade radne verzije dokumentacije za nadmetanje (tendera) za nabavu usluga stručnog nadzora gradnje, promidžbe i vidljivosti, nabave opreme, upravljanje projektom i UPOV. Izrađen je

elaborat razrade tehničkih detalja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača.

B.07.08.125. BARANJA

Realizirano 0,000 mil.kn

U 2018. godini nije bilo realizacije ove stavke.

B.07.08.126. SEMELJCI

Realizirano 0,018 mil.kn

(HV 0,018 mil.kn)

Aktivnosti tijekom 2018. godine na EU projektu Semeljci odnosile su se na izradu glavnog projekta, odnosno izmjene i dopune projektne dokumentacije odvodnje otpadnih voda općine Semeljci - podsustava Vrbica - I faza.

B.07.08.127. SLATINA

Realizirano 0,000 mil.kn

U 2018. godini nije bilo realizacije ove stavke.

B.07.08.128. NAŠICE

Realizirano 0,300 mil.kn

(HV 0,300 mil.kn)

Aktivnosti tijekom 2018. godine na EU projektu Našice odnosile su se na usluge izrade studijsko-projektne i natječajne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnog komunalne infrastrukture.

Usluga izrade projektne dokumentacije crpnih stanica na sustavu odvodnje temeljem studije izvodljivosti definiranog obuhvata projekta. Usluge izrade projektne dokumentacije stanica za podizanje tlakova na sustavu javne vodoopskrbe temeljem studije. Usluge izrade idejnog rješenja i glavnog projekta za rekonstrukciju sekundarne mreže vodovoda u Našicama i Markovcu. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju objekata na UPOV-u Našice. Usluge izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Zoljan. Usluge izrade idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Brezik Našički s crpnom stanicom.

B.07.08.129. ŠPIŠIĆ BUKOVICA-GRADINA-SUHOPOLJE

Realizirano 0,000 mil.kn

U 2018. godini nije bilo realizacije ove stavke.

B.07.08.130. ORAHOVICA

Realizirano 0,214 mil.kn

(HV 0,214 mil.kn)

Aktivnosti tijekom 2018. godine na EU projektu Orahovica odnosile su se na nastavak izrade studijske dokumentacije na području distributivnog sustava Orahovice (aglomeracije Orahovica, Čačinci, Zdenci, Crnac).

B.07.08.131. ILOK

Realizirano 0,070 mil.kn

(HV 0,070 mil.kn)

Aktivnosti tijekom 2018. godine na EU projektu Ilok odnosile su se na izradu studijske dokumentacije na području Iloka - izrada studije izvodljivosti, aplikacije za prijavu projekta na EU sufinanciranje (aglomeracije Ilok, Lovas).

B.07.08.132. DONJI MIHOLJAC

Realizirano 0,060 mil.kn
(HV 0,060 mil.kn)

Aktivnosti tijekom 2018. godine na EU projektu Donji Miholjac odnosile su se na izradu studijske dokumentacije na području Donjeg Miholjca (aglomeracije Donji Miholjac, Viljevo, Magadenovac) - izrada studije izvodljivosti za prijavu projekta na EU.

B.07.08.133. TEHNIČKA POMOĆ

Realizirano 0,000 mil.kn

U 2018. godini nije bilo realizacije ove stavke.

B.07.08.134. OSTALI

Realizirano 0,361 mil.kn
(HV 0,361 mil.kn)

KNIN

Realizirano 0,125 mil.kn
(HV 0,125 mil.kn)

Predmet sufinanciranja tijekom 2018. godine je projektna dokumentacija objekata izgradnjom kojih se postiže stavljanje u punu funkciju objekata izgrađenih u sklopu IPA projekta Knin i to:

- Glavni projekt fekalne kanalizacije na Trgu Oluje u Kninu
- Idejni projekt CS Bare i alternativnog dovoda do UPOV-a Knin.

PAZIN

Realizirano: 0,030 mil.kn
(HV 0,030 mil.kn)

Tijekom 2018. godine izvršeno je CCTV snimanje i inspekcija kolektora SJO Grada Pazina I., Etapa u duljini 16,8 km, u tijeku je izrada inženjerske analize predmetnih kolektora.

ĐURĐEVAC-KOZAREVAC

Realizirano: 0,019 mil.kn
(HV 0,019 mil.kn)

U 2018. godini izrađena je projektna dokumentacija kanalizacijskog sustava naselja Kozarevac te je izrađena dokumentacija za nadmetanje u radnoj verziji.

SISAK

Realizirano: 0,187 mil.kn
(HV 0,187 mil.kn)

Plaćanje zateznih kamata za IPA projekt Sisak.

B.07.09. PROJEKT "MALE INTERVENCIJE" preostalo i povrati

Realizirano: 2,866 mil.kn
(EU 0,017 mil.kn; HV 0,215 mil.kn; EIB 0,396 mil.kn; CEB 0,396 mil.kn;
JLS/JRS/JIVU 1,842 mil.kn;)

Glavne aktivnosti projekata „Male intervencije“ i „Male intervencije II“ financiranih u okviru OPZO-a bile su:

- Izgradnja/sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe te omogućavanje kondicioniranja vode za piće na uređajima za obradu pitke vode
- Izgradnja/sanacija/rekonstrukcija sustava odvodnje te nabava opreme koja se ugrađuje u sustave javne odvodnje i javne vodoopskrbe.

Tijekom 2018. godine na predmetnoj stavci financirala su se preostala odobrena i izvršena plaćanja na projektu „Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog sustava Međimurske županije” – (projekt završen u 2017. godini, pozicija PUV-a B.07.09.04.). Također, financirao se završetak projekta „Građenje vodnih građevina na području grada Dubrovnika” (u 2017. godini na poziciji PUV-a B.07.09.01.), kao i povrati uslijed nastalih korekcija na projektu "Proširenje kanalizacijskog sustava aglomeracije Metković" (u 2017. godini na poziciji PUV-a B.07.09.72.).

B.07.10. PROJEKT VUKOVAR

Realizirano: 53,936 mil.kn

(EU 29,761 mil.kn; MZOIE 10,440 mil.kn; HV 10,523 mil.kn; JLS 3,212 mil.kn)

EU projekt „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture grada Vukovara” je prihvaćen od strane Europske Komisije 22. travnja 2015. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta je 451.185.595,00 kn, ukupna vrijednost bespovratnih sredstava / prihvatljivih troškova iznosi 361.912.515,00 kn. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (70,62%) te nacionalnih komponenti (29,38%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Proširenje i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava
- Sanacija i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Vukovara (21 km)
- Izgradnja vodospreme (3.000 m³)
- Izgradnja spojnih cjevovoda Vera i Pačetin (7 km);
 - Proširenje, sanacija i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda
- Sanacija i rekonstrukcija (28 km) i proširenje (9,7 km) sustava odvodnje otpadnih voda grada Vukovara uključivo potrebne crpne stanice (7 kom) i ostale objekte na sustavu
- Izgradnja novih kolektora sa spajanjem na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - UPOV Vukovar za naselja Lipovača (4,2 km), Bogdanovci (9,8 km) i Borovo (42,8 km) uključivo potrebne crpne stanice (11 kom) i ostale objekte na sustavu;
 - Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) trećeg stupnja pročišćavanja, tehnologijom SBR s kapacitetom za približno 42.100 ES te ispuštanjem pročišćene vode u recipijent (rijeku Dunav);
 - Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Aglomeracije Vukovar;
 - Usluge Nadzora;
 - Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje.

S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014. -2020. projekt je razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način:

„POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA”:

1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007. – 2013.

- Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 900-02/09-01/107, Ur. broj: 517-17-68, od 24.05.2017.
- 2. dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/17, Ur. broj: 374-1-13-17-157 od 25.07.2017.
- Iznos prihvatljivih troškova 52.593.712,00 kuna.

2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014. – 2020.

- Odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 900-02/09-01/107, URBROJ :517-17-81 od 21.6. 2017. godine
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/17, URBROJ: 374-1-13-17-158 od 25.7.2017.
- Iznos prihvatljivih troškova 314.144.301,00 kuna.

Do kraja 2016. godine na Projektu su provedena cjelokupna JN (5 nadmetanja) te su ugovorene sve aktivnosti za izvršenje naprijed navedenih radova.

U 2018. godini provodili su se radovi koji su započeli 2015. i 2016. godine.

Na Ugovoru za Rekonstrukciju i sanaciju sustava vodoopskrbe i javne odvodnje Vukovara te nastavak izgradnje sustava odvodnje u središnjim dijelovima Vukovara izvedeni su svi radovi te su ishođene uporabne dozvole.

Na Ugovoru izvođenja radove u perifernim naseljima grada Vukovara na izgradnji objekata vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje izvedeni su svi radovi uključivo i vodosprema te su ishođene uporabne dozvole.

Oprema za održavanje sustava za predviđene 3 grupe: nabava specijalnih vozila, nabava radnih strojeva, nabava transportnih vozila je isporučena.

Tijekom 2018. godine izvodili su se i radovi na Ugovoru za izgradnju i projektiranje UPOV-a i to radovi II. faze:

- etapa: izvođenje nasipavanja platoa i izrada obaloutvrde cca 95 % gotovosti.
- etapa: na objektu biološke obrade izvedeni su na dilataciji 1 radovi zaključno sa betoniranjem AB zidova, čeličnom ogradom i montažnom stazom te čeličnom konstrukcijom krova, na dilataciji 2 biološke obrade izrađena je temeljna ploča, a na dilataciji 2 i 3 AB CFA piloti, ugrađeno je dio opreme; na objektu dehidracije mulja izvedeno je betoniranje AB temeljne ploče i zidova podrumskog dijela; na objektu ulazne CS izvedeni su podrumski zidovi; na objektu trafostanice su izvedeni svi građevinski i obrtnički radovi, uključivo i fasadu; na objektu grube rešetke izvedeni su svi građevinsko obrtnički radovi te je ugrađena strojarska oprema i dobavljena elektro; na objektu fine rešetke izvedena je podna ploča; na objektu upravne zgrade završeno je unutrašnje žbukanje te je ugrađena stolarija; na objektu biofiltera izvedena je stropna ploča; na objektu ulaznog kontrolnog okna kod biološke obrade izvedena je AB temeljna ploča.

Fizička izvršenost građevinskih, obrtničkih, strojarskih radova i opreme te elektro radova je 60%.

Na Ugovoru izvođenja UPOV-a radovi su stali zbog financijske blokade glavnog izvođača radova koje drugi član konzorcija nije nastavio izvoditi te je nastalo nepremostivo kašnjenje za koje je utvrđena penalizacije za zakašnjenje. Slijedom navedenog Naručitelj je u postupku raskida Ugovora i obračuna po dovršetku.

Aktivnosti na Ugovorima za provođenje stručnog nadzora provodile su se kontinuirano.

S obzirom na navedene probleme odobren je postupak produženja roka provedbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te je za navedeno potpisan Dodatak istog ugovora sa rokom provedbe do 31. prosinca 2022. do kojeg datuma bi trebao završiti cjelokupan Projekt.

Duži rok od samog izvođenja je potreban zbog nepredvidivosti novog postupka JN koji je potrebno provesti za završetak aktivnosti izgradnje UPOV-a.

B.07.11. PROJEKT ŽUPANJA

Realizirano: 5,087 mil.kn

(EU 3,257 mil.kn; MZOIE 0,732 mil.kn; HV 0,732 mil.kn; JIVU 0,366 mil.kn)

Projekt „Poboljšanje vodnogospodarske infrastrukture Županja“ je prihvaćen od strane Ministarstva poljoprivrede 23. lipnja 2014. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je

potpisan 28. listopada 2014. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 76.997.152,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (71,11%) te nacionalnih komponenti (28,89%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- izvođenje radova proširenja i rekonstrukcije sustava odvodnje u Županji te izgradnje sustava odvodnje u Štitaru: (cca 14,3 km gravitacijske te 4,4 tlačne kanalizacije, 13 crpnih stanica kapaciteta 3 l/s, izgradnja crpne stanice "Županja Centar" kapaciteta 140 l/s, rekonstrukcija crpne stanice Stara Županja kapaciteta 30 l/s te izvedba za kućne priključke za 360 kućanstava na vodoopskrbni sustav u Štitaru);
- izgradnja UPOV-a aglomeracije Županja kapaciteta 17.000 ES (treći stupanj pročišćavanja);
- nabava opreme za održavanje sustava odvodnje;
- nadzor nad izvođenjem radova;
- promidžba i vidljivost;
- upravljanje projektom i administracija.

S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo programsko razdoblje i nastupila provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014. -2020. projekt je razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način:

POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA:

1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007. – 2013.

- Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/13-01015, URBROJ: 517-17-29, od 01.10.2017.
- 1. dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/19, URBROJ: 374-1-13-17-162 od 25.07.2017.
- Iznos prihvatljivih troškova 20.179.766,14 kuna.

2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014. – 2020.

- Odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/13-01/15, URBROJ: 517-17-41 od 21. 6. 2017. godine
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/19, URBROJ: 374-1-13-17-163 od 25.7.2017.
- Iznos prihvatljivih troškova 56.817.385,96 kuna.

Budući da su svi ugovori na predmetnom projektu sklopljeni prethodno, tijekom 2017. godine se nastavilo s realizacijom onih koji nisu okončani u 2016. godini (prethodno okončana samo nabava opreme), odnosno njihovo privođenje završetku.

Aktivnosti na Ugovorima za provođenje stručnog nadzora i za usluge promidžbe i vidljivosti provodile su se kontinuirano. Kod Ugovora za radove na mreži je došlo do velikog kašnjenja, no izvršene su sve predviđene aktivnosti (položeno je 2,5 km tlačnih cjevovoda u Županji te 15,8 km tlačnih i gravitacijskih cjevovoda u Štitaru, izvedeno je 524 kućnih priključaka na vodoopskrbu kao i 710 kanalizacijskih priključaka) te su krajem 2017. godine obavljena oba tehnička pregleda na predmetnom ugovoru.

Početkom 2018. godine ishođene su uporabne dozvole za Ugovor za radove na mreži, te je izdana Potvrda o preuzimanju.

Za Ugovor za radove izgradnje UPOV-a, a krajem siječnja 2018. godine izdane su uporabne dozvole, kao i Potvrda o preuzimanju.

Financijska realizacija u 2018. godini uglavnom se odnosi na isplate sustegnutih iznosa na oba Ugovor a za radove, po ishođenju Potvrda o preuzimanju.

B.07.12. PRIPREMA STUDIJEKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA EU FONDOVE 2014-2020 (PROJEKT PIPELINE 2)

Realizirano: 12,812 mil.kn

(HV 11,504 mil.kn; JLS 1.308 mil.kn)

Projekt PIPELINE 2 – Provedba pripreme infrastrukturnih projekata iz područja gospodarenja vodama - sufinanciranje studijske, tehničke i projektne dokumentacije" uključuje izradu studijske, tehničke i projektne dokumentacije, natječajne dokumentacije, promidžbu i vidljivost, te upravljanje projektom i administraciju kao projektne elemente potrebne za pripremu infrastrukturnih projekata koji će se prijaviti za EU sufinanciranje u financijskoj perspektivi 2014.-2020.

Poziv je objavljen od Ministarstva poljoprivrede 25. ožujka 2014. godine, a na temelju istog je nakon provedenih postupaka prijava i selekcija potpisano 56 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Od ukupnog broja projekata, na njih 52 su sklopljeni sekundarni Ugovori, te je tijekom 2015. godine započela njihova provedba i intenzivirala se u 2016. godini. Četiri Korisnika projekta / Isporučitelja vodnih usluga su tijekom 2016. godine odustala od projekta, dok je jedan Korisnik naknadno raskinuo ugovor s Izvršiteljem usluge, te je u tijeku procedura raskida Ugovora o dodjeli.

Sukladno Odluci o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2018. godinu, nastavljeno sufinanciranje projekata do dovršetka od strane Hrvatskih voda (85%).

B.07.12.01. PLOČE

Realizirano: 0,043 mil.kn

(HV 0,043 mil.kn)

Projekt je započeo u 2015. godini. Cilj projekta je uspješna prijava za dodjelu EU sredstava za izgradnju planiranih investicija u sklopu aglomeracije Ploče.

Tijekom 2015. i 2016. godine izrađena je radna verzija studije izvodljivosti i studije utjecaja na okoliš, idejni projekti su izrađeni, dobiveni posebni uvjeti, započela je izrada glavnih projekata. Tijekom 2017. godine nastavljena je izrada ugovorenih idejnih projekata po dobivenim posebnim uvjetima te su izrađeni idejni projekti za lokacijske dozvole (mreža + UPOV). Ishođena je lokacijska dozvola za sustav odvodnje i vodoopskrbe te Rješenje MZOiE. Dio dokumentacije koja se pokazala potrebnom, a nije bila ugovorena osnovnim sekundarnim ugovorom, ugovorena je kroz dodatak ugovora. Također, pokrenuta je nova nabava i potpisan ugovor za usluge izrade idejnog projekta podmorskog ispusta, te je isti i izrađen. Izrađene su i radne verzije glavnih projekata svih 11 faza sustava odvodnje i vodoopskrbe. Tijekom 2018. godine ishođene su lokacijska dozvola za UPOV i lokacijska dozvola za podmorski ispust, izrađene su konačne verzije glavnih projekata (11. faza) te ishođena građevinska dozvola za 10. fazu sustava odvodnje (1/11), predani su zahtjevi za izdavanje građevinske dozvole za preostale faze. Također, ishođeni su svi okolišni dodaci, revidirana je studija izvodljivosti i izrađen aplikacijski obrazac. Izvršen je terenski obilazak PT1 i PT2 u postupku ocjene spremnosti projekta za dodjelu EU sredstava. Konzultant je u prosincu 2018. godine izradio i kompletnu natječajnu dokumentaciju (radne verzije dostavljene investitoru).

Projekt je financijski realiziran 83%, te će se nastaviti financirati u 2019. godini. Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava se očekuje u drugom kvartalu 2019. godine.

B.07.12.02. NOVALJA

Realizirano: 0,170 mil.kn

(HV 0,170 mil.kn)

Tijekom 2018. godine se sufinancirala izrada projektne i tender dokumentacije. Tender dokumentacija se sufinancira kroz Projekt B.07.12. – PIPELINE 2. Studija Izvedivosti i Aplikacija

su predane Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u srpnju 2018. godine. Isti mjesec je s Ministarstvom potpisan i ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Izrađena dokumentacija uključuje:

- Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt) za spojne cjevovode PS Komorovac.
- Izrada idejnog i glavnog projekta sustava sanitarne odvodnje naselja Metajna.
- Izrada natječajne dokumentacije je još uvijek u tijeku i dosad još nijedan tender nije poslan na verifikaciju.

Kompletna dokumentacija je završena i predana na verifikaciju. U tijeku je izrada tender dokumentacije i usklađivanje sa objavljenim predlošcima.

B.07.12.03. BARANJA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Za projekt EU Baranja su ishođene sve lokacijske i građevinske dozvole. Izvršen je terenski obilazak te je upućen poziva za dostavu dokumentacije od strane PT1 i PT2. Projekt se nalazi u proceduri prijave za provedbu.

B.07.12.04. UMAG – SAVUDRIJA – NOVIGRAD ISTARSKI

Realizirano: 0,000 mil.kn

Aktivnosti su u cijelosti završene po ugovoru.

B.07.12.05. KLINČA SELA

Realizirano: 0,072 mil.kn
(HV 0,072 mil.kn)

Dovršena je dokumentacija o nabavi (radna verzija). Dovršetak sufinanciranja planira se u 2019. godini.

B.07.12.06. OTOČAC

Realizirano: 0,152 mil.kn
(HV 0,152 mil.kn)

Tijekom 2018. godine sufinancirana je izrada preostale tehničke i projektne dokumentacije unutar prihvatljivog obuhvata Projekta.

Očekuje se nastavak aktivnosti na ovom projektu u 2019. godini.

B.07.12.07. CRES – MARTINŠĆICA - MALI LOŠINJ - VELI LOŠINJ

Realizirano: 0,438 mil.kn
(HV 0,438 mil.kn)

Izrada studijsko-projektne i većina tender dokumentacije se sufinancira kroz Projekt B.07.12. – PIPELINE 2.

Tijekom 2018. godine, za potrebe izrade konačne studijsko-projektne dokumentacije, je sufinancirana izrada projektne dokumentacije odvodnje otpadnih voda za aglomeraciju Nerezine, koja se nalazi unutar prihvatljivog obuhvata Projekta.

Preostale aktivnosti se planiraju dovršiti u 2019. godini.

B.07.12.08. VELA LUKA

Realizirano: 0,280 mil.kn
(HV 0,280 mil.kn)

Tijekom 2016. godine izrađena je radna verzija studije izvodljivosti i studija utjecaja na okoliš za koju je pokrenuta procedura pri MZOE. Također je izrađen i dio idejnih projekata u radnoj verziji, te djelomično ishođeni posebni uvjeti.

Tijekom 2017. godine izrađeni su dio glavnih projekata. U 2018. godini završena je projektna dokumentacija, ishođene su lokacijske dozvole i u tijeku je ishođenje građevinskih dozvola i rješavanje IPO.

B.07.12.09. IMOTSKI

Realizirano: 0,344 mil.kn
(HV 0,344 mil.kn)

Projekt je započeo 2015. godine. Studijska i dio projektne dokumentacije naručene su kroz program MP EN.2.1.11. Do sada je izrađena radna verzija studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa (u fazi korekcija prema uputama PT1/PT2 u sklopu poziva za prijavu), elaborat zaštite okoliša, idejni projekt pročišćavanja otpadnih voda i ishođena lokacijska dozvola, glavni projekt rekonstrukcije podsustava Imotski Centar s građevinskom dozvolom, radna verzija tendera za UPOV, nadzor i nabavku opreme.

Tijekom 2018. godine izvršene su i sufinancirane slijedeće aktivnosti:

- elaborat nepotpunog izvlaštenja, parcelacijski elaborat za UPOV,
- Rješenje MZOE na Elaborat zaštite okoliša,
- Konačna verzija idejnog projekta za UPOV, ishođenje lokacijske dozvole,
- Konačna verzija glavnog projekta rekonstrukcije i sanacije postojeće kanalizacijske i vodoopskrbne mreže u centru Imotskog, ishođena građevna dozvola
- Radna verzija tendera za nadzor.

Za 2019. godinu u planu je konačna verzija studije i aplikacije te konačne verzije tendera za nadzor i UPOV.

B.07.12.10. MAKARSKA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Tijekom 2018. godine nije bilo nikakvih aktivnosti na ovoj stavci.

B.07.12.11. SLANO

Realizirano: 0,140 mil.kn
(HV 0,140 mil.kn)

Nije bilo sufinanciranja u 2017. godini na ovoj stavci. Projekt je započeo u 2016. godini. Tijekom 2016. i 2017. godine izrađena je radna verzija studije izvodljivosti i studije utjecaja na okoliš, idejni projekt sustava odvodnje je izrađen, dobiveni posebni uvjeti, započela je izrada glavnog projekta. Izrađene su i radne verzije natječajne dokumentacije.

Tijekom 2018. godine nastavljena je izrada glavnog projekata po dobivenim posebnim uvjetima, ishođeno je Rješenje MZOiE, te je ishođena građevinska dozvola za na glavni projekt sustava odvodnje.

Projekt je financijski realiziran 79%, te će se nastaviti financirati u 2019. godini, kad se planira i završiti. Cilj projekta je uspješna prijava za dodjelu EU sredstava za izgradnju planiranih investicija u sklopu aglomeracije Slano.

B.07.12.12. TRPANJ

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini. U 2017. godini raskinut je ugovor sa konzultantom i naplaćene su garancije za avans i dobro izvršenje posla.

B.07.12.13. KARLOVAC – DUGA RESA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Projekt je prijavljen, ali nije odobren, a dokumentacija o nabavi je korigirana i provedeno je i prethodno savjetovanje. Kako je sva dokumentacija prethodno već plaćena do nivoa radne verzije, a u 2018. godini nije odobren niti su objavljene javne nabave nije bilo moguće ni plaćanje. Dovođenje projekta se planira u 2019. godini.

B.07.12.14. BABIN KUK

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini na ovoj stavci. Izrada projektne dokumentacije će se nastaviti financirati u 2019. godini, kad se planira i završiti. Cilj projekta je uspješna prijava za dodjelu EU sredstava za izgradnju planiranih investicija u sklopu aglomeracije Dubrovnik.

B.07.12.15. STARO PETROVO SELO - OKUČANI

Realizirano: 0,051 mil.kn

(HV 0,051 mil.kn)

Za pripremu projekta „Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracija Staro Petrovo Selo i Okučani“ ugovoreno je bilo sufinanciranje:

Izrada studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnocomunalne infrastrukture za aglomeracije Okučani i Staro Petrovo Selo za sufinanciranje iz fondova EU. Od ugovorenih aktivnosti realizirano je 80% geodetskog projekta za UPOV Okučani jer je izrađena radna verzija, 10% ugovorenoga za izradu IP sustava odvodnje jer je ishođena LD i 20% ugovorene stavke za ovjeru projekata i pristojbe za ishođenje dozvola. Ugovor s izvršiteljem je ukupno realiziran cca 70%.

B.07.12.16. KUTJEVO – VELIKA - KAPTOL

Realizirano: 0,000 mil.kn

Prema „Ugovoru za usluge izrade studijske i projektne dokumentacije za izgradnju vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Kutjevo i Velika“ u 2018. godini nema realizacije iz razloga što je u 2017. godini bila realizacija 80% za radnu verziju studijske dokumentacije, 100% za tehničku i projektnu dokumentaciju, te 75,49% za dokumentaciju o nabavi. Preostalo je bilo moguće realizirati tek po prijavi projekta, odnosno po pokretanju javne nabave.

B.07.12.17. GAREŠNICA

Realizirano: 0,121 mil.kn

(HV 0,121 mil.kn)

Prema „Ugovoru za usluge izrade studijske i projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje za izgradnju vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Garešnica i Hercegovac“ odrađeno je ishođenje potvrda na glavni projekt (38,16%).

Preostalo je moguće realizirati tek po prijavi projekta, odnosno po pokretanju javne nabave.

B.07.12.18. NOVI VINODOLSKI – CRIKVENICA – SELCE - JADRANOVO

Realizirano: 0,130 mil.kn

(HV 0,130 mil.kn)

Na temelju ishođenog ACN-a – Action Completion Note (iz 2017.), PT1 tijelo pri MZOiE donijelo je Odluku o prihvaćanju i financiranju Aplikacijske projektne prijave EU projekta Novi Vinodolski-Crikvenica, te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (26.07.2018. godine).

Svi projekti su završeni i ishođene su lokacijske dozvole (100%) i građevinske dozvole (80%) te su napravljeni svi EU tenderi DON.

Očekuje se završetak svih aktivnosti oko finalizacije EU tendera DON (1. DON Upravljanje projektom – prošao prethodno savjetovanje i ex-ante, 2. DON Stručni nadzor – prošao prethodno savjetovanje i ex-ante i 3. DON Oprema prošao prethodno savjetovanje, 4. DON PIV Promidžba, informiranje i vidljivost – prošao prethodno savjetovanje i ex-ante, 5. DON crveni FIDIC Mreža – prošao 1. prethodno savjetovanje i ex-ante te ide na 2. prethodno savjetovanje i 6. žuti FIDIC UPOV-i – pripremljen je za pregled u Sektoru podrške) s objavama javnih nabava u 2019. godini.

Preostale aktivnosti se planiraju nastaviti i dovršiti u 2019. godini.

B.07.12.19. SINJ – TRILJ – OTOK - DICMO

Realizirano: 1,098 mil.kn

(HV 1,098 mil.kn)

Ugovorom o sufinanciranju u 2018. godini sufinanciran je nastavak Ugovora o izradi studijske, projektne i natječajne dokumentacije za projekt integralnog sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracija Sinj, Trilj, Otok i Dicmo, koji je do kraja 2016. godine bio financiran EU sredstvima (Pipeline 2). Tim sekundarnim ugovorom pokrivena je izrada potrebne dokumentacije za prijavu projekata Sinj i Trilj-Otok-Dicmo za sufinanciranje izgradnje iz EU fondova. Također je sufinanciran i ugovor o izradi elaborata zaštite okoliša za vodoopskrbu u aglomeraciji Dicmo.

Za projekt Sinj:

- Izrađene su sve konačne verzije glavnih projekata odvodnje i ishođene sve građevinske dozvole - 9/9. Izrađen je idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola za UPOV Sinj. Za vodoopskrbu su ishođene sve lokacijske dozvole, te 3/5 građevinskih dozvola. Izrađena je dokumentacija za nadmetanje za izgradnju mreže, te novelirani tenderi za UPOV, tender za nadzor, SI, okoliš i IP UPOV-a su napravljeni kroz Pipeline 1.). Projekt je apliciran i u prosincu 2018. godine je dobiven „no objection“ od PT1 i PT2. Potpisivanje Ugovora o dodjeli se očekuje u prvom kvartalu 2019. godine.

Za projekt Trilj-Otok-Dicmo:

- Izrađena je studija izvodljivosti. Ishođena su rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za aglomeracije Trilj i Otok, uključivo i vodoopskrbu u naselju Sušci u Dicmu. Izrađeni su svi idejni projekti i glavni projekti za odvodnju i vodoopskrbu, ishođene sve lokacijske dozvole, te 4/6 građevinskih dozvola za aglomeraciju Trilj i 2/4 građevinske dozvole za aglomeraciju Otok. Projekt Trilj-Otok je apliciran u prosincu 2018. godine.

B.07.12.20. NOVSKA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Projekt je odobren. Na ovoj pozicije ugovorena je u 2018. godini izrada dijela dokumentacije o nabavi. Kako taj dio DON nije objavljen, nije bilo niti realizacije.

Dovršetak sufinanciranja planira se u 2019. godini.

B.07.12.21. NOVA KAPELA - BATRINA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Za pripremu projekta „Razvoj vodnogomunalne infrastrukture aglomeracija Batrina“ ugovoreno je bilo sufinanciranje Izrade studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnogomunalne infrastrukture za aglomeraciju Batrina za sufinanciranje iz fondova EU. U ovoj godini, kao i u prošloj nije se ništa realiziralo. U proteklom vremenu je postojalo niz objektivnih okolnosti zbog kojih projekt nije napredovao: uključenje drugih aglomeracije u sustav od kojih se neke dogovorno isključene, iznalaženje povoljnog recipijenta, ali sada je glavni razlog ne

realizacije neaktivnost izrađivača na izradi SI. Dok se to ne riješi neće se moći realizirati niti druge ugovorene aktivnosti koje se odnose na projektnu dokumentaciju i DoN. Ukupna realizacija ugovora s izrađivačem je cca 60%.

B.07.12.22. PIROVAC-TISNO-ROGOZNICA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Projekt je započet u 2015. godini.

Za aglomeraciju Pirovac-Tisno-Jezera u sklopu Pipeline 1 je izrađena SI i APL, iste su novelirane tijekom 2017. godine i predane na kontrolu.

Za aglomeraciju Rogoznica naručena je SI i APL i ista je u završnoj fazi.

Tijekom 2015. i 2016. godine završeni su idejni projekti, za obje aglomeracije ishođene su lokacijske dozvole, izrađeni glavni projekti i ishođene potvrde na glavne projekte.

Za aglomeraciju Pirovac-Tisno-Jezera izrađena je natječajna dokumentacija za mrežu i nabavu opreme, čime je ugovor okončan u cijelosti.

Tijekom 2017. i 2018. godine nije bilo sufinanciranja na ovoj stavci.

B.07.12.23. PULA SJEVER

Realizirano: 0,180 mil.kn

(HV 0,180 mil.kn)

Prema ugovoru završene su sve aktivnosti vezano za izradu projektne dokumentacije i tendera za mrežu. Tender je u radnoj verziji dok se ne dobije konačno očitovanje o pregledu PT2 tijela. Nastavak aktivnosti se planira u 2019. godini.

B.07.12.24. VIROVITICA

Realizirano: 0,060 mil.kn

(HV 0,060 mil.kn)

Izrađena je radna verzija studije izvodljivosti. Studija utjecaja na okoliš je izrađena i ishođeno je rješenje. Idejni projekti su izrađeni, ishođene sve lokacijske dozvole, ishođene su sve građevinske dozvole. Natječajna dokumentacija za uslugu nadzora, nabave opreme, mreže i UPOV izrađena je u radnoj verziji. Projekt je spreman za prijavu i odobrenje za sufinanciranje EU sredstvima.

B.07.12.25. VELIKA GORICA

Realizirano: 0,041 mil.kn

(HV 0,041 mil.kn)

Ugovorom o sufinanciranju ugovoren je završetak aktivnosti na izradi natječajne dokumentacije (prema paketima nabave) za provedbu EU projekta Velika Gorica. U 2018. godini završena je i verificirana dokumentacija za nadmetanje za sve pakete nabave, osim za rekonstrukciju i dogradnju UPOV-a. Financijski je realizirano 87% ugovora između JIVU-a i konzultanta.

B.07.12.26. PREKO, KALI - OTOK UGLJAN

Realizirano: 0,075 mil.kn

(HV 0,075 mil.kn)

Studijska i dio projektne dokumentacije naručene su kroz program MP EN.2.1.11. Izrađena je dokumentacija radna verzija studije izvodljivosti, elaborat zaštite okoliša, idejni projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ishođena je lokacijska dozvola te glavni projekti sustava faza 1.

2018. godine sufinancirane su usluge izrade glavnog projekta mreže prvog podsustava u udjelu preostalih 20%, na temelju ishodaenih potvrdi glavnog projekta i podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu.

Za 2019. godinu u planu je ishodaenje građevinske dozvole, tenderi, konačna verzija studije i aplikacije.

B.07.12.27. BLATO

Realizirano: 0,103 mil.kn

(HV 0,103 mil.kn)

Nastavljeni su radovi na izradi studijsko-projektne dokumentacije započeti tijekom 2016. godine. Tijekom 2017. godine izrađena je radna verzija studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa. Idejni projekti izrađeni, u postupku je dobivanje posebnih uvjeta ili lokacijskih dozvola. Glavni projekti i natječajna dokumentacija (aglomeracija Blato) izrađeni u radnoj verziji. U 2018. godini nije bilo značajnijih aktivnosti jer se radilo na ishodaenju dozvola.

B.07.12.28. SPLIT-SOLIN, KAŠTELA-TROGIR

Realizirano: 0,999 mil.kn

(HV 0,999 mil.kn)

Izrađeni su idejni projekti i ishodaene su sve lokacijske dozvole. Glavni projekti su također izrađeni i izdana je većina građevinskih dozvola. Natječajna dokumentacija izrađena je u radnoj verziji. U 2018. godini radilo se uglavnom na ishodaenju dozvola i dovršetku izrade natječajne dokumentacije.

B.07.12.29. VINKOVCI

Realizirano: 0,075 mil.kn

(HV 0,075 mil.kn)

Donesene su Odluke o odabiru, te potpisani ugovori s odabranim ponuditeljima za:

- Nadzor (100%)
- Mrežu (100%)

Isplaćen je preostali iznos za geodetske radove (postupak formiranja čestice u katastarskom uredu – 100%).

B.07.12.30. OPATIJSKA RIVIJERA

Realizirano: 0,000 mil.kn

Sve aktivnosti na ovoj poziciji dovršene su u 2017. godini.

B.07.12.31. POPOVAČA - VOLODER

Realizirano: 1,266 mil.kn

(HV 1,266 mil.kn)

Prema „Ugovoru za usluge izrade studijske i projektne za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Popovača“ ishodaena je građevinska dozvola (18,15% realizacija). Ostatak je bilo moguće realizirati tek po prijavi projekta, odnosno pokrenutog postupka javne nabave.

Prema „Ugovoru o izradi projektne dokumentacije dijela aglomeracije Popovača“ ishodaene su lokacijska i građevinska dozvola za sustav odvodnje, lokacijska dozvola za UPOV, lokacijska dozvola za sustav vodoopskrbe te podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

B.07.12.32. ĐURĐENOVAC

Realizirano: 0,405 mil.kn
(HV 0,405 mil.kn)

Izrađena je radna verzija studije izvodljivosti te poslana na očitovanje konzultantima Jaspers. Ishođena je izmjena Lokacijske dozvole za UPOV i mrežu. Izrađeni su Glavni projekti te se rješavaju imovinsko-pravni odnosi. Ishođeno je 8 od 13 građevinskih dozvola. Dokumentacija o nabavi usluga je izrađena u radnim verzijama.

Ishođeni su svi dodaci uz Aplikacijski paket. Upućen je poziv za terenski obilazak.

B.07.12.33. BJELOVAR

Realizirano: 0,132 mil.kn
(HV 0,132 mil.kn)

Za pripremu projekta „Razvoj vodnogomunalne infrastrukture aglomeracija Bjelovar, Gudovac i Rovišće“ ugovoreno je sufinanciranje:

- Izrada studijske i projektna dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje za prijavu izgradnje vodnogomunalne infrastrukture aglomeracija Bjelovar, Gudovac i Rovišće za sufinanciranje iz fondova EU. Realizirano je 10% ugovorene izrade SI i 20% ugovorene vrijednosti aplikacije, jer su predane konačne verzije dokumenata, odnosno na iste je ishođen completion note zbog čega se sukladno Općim uvjetima o sufinanciranju moglo priznati 100% tih aktivnosti.

Na ugovoru je preostalo još realizirati konačne verzije DoN-a za provedbu projekta.

B.07.12.34. OGULIN

Realizirano: 0,000 mil.kn

U 2018. godini projekt je u potpunosti stagnirao. Na to je većim dijelom utjecala inertnost izrađivača studije izvodljivosti, a manjim dijelom i zahtjevi naručitelja. Suštinski razlog zbog kojeg nema pomaka u izradi studije izvodljivosti je što je teško dokazati priuštivost projekta. Studija je krajem 2018. godine kompletirana i poslana na očitovanje JASPERS-u. Nastavak sufinanciranja ovog projekta planira se u 2019. godini.

B.07.12.35. JELSA VRBOVSKA – STARI GRAD

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo sufinanciranja u 2018. godini.

B.07.12.36. ZADAR

Realizirano: 0,112 mil.kn
(HV 0,112 mil.kn)

Studijska i projektna dokumentacija naručene su kroz program MP EN.2.1.11. Izrađena je radna verzija studije izvedivosti i aplikacijskog paketa, elaborat zaštite okoliša, geodetski projekti, idejni projekti, ishođene su lokacijske dozvole za mrežu odvodnje i dijela vodoopskrbe, izrađeni su svi glavni projekti mreže odvodnje i UPOV-a i ishođeno je 21/24 građevinske dozvole za sustav odvodnje, 2/11 za sustav vodoopskrbe te promidžba i vidljivost.

U 2018. godini sufinancirano je dovršetak idejnih projekata za crpne stanice s ishođenjem lokacijskih dozvola, glavne projekte crpnih stanica i mreže sustava odvodnje s ishođenjem potvrdi na projekt.

U 2019. godini u planu je konačna verzija studije izvedivosti i aplikacijskog paketa, ishođenje svih preostalih građevinskih dozvola te izrada natječajne dokumentacije za radove i usluge u fazi izvođenja projekta.

B.07.12.37. GRADIŠTE - BOŠNJACI

Realizirano: 0,394 mil.kn

(HV 0,394 mil.kn)

Na području aglomeracija Gradište i Bošnjaci izrađeni su idejni i glavni projekti te ishođene dvije lokacijske dozvole i dvije građevinske dozvole. Izrađen je elaborat utjecaja na okoliš i ishođeno rješenje.

B.07.12.38. SLATINA

Realizirano: 0,350 mil.kn

(HV 0,350 mil.kn)

Izrađena je radna verzija studije izvodljivosti. Izrađeni su idejni i glavni projekti. Ishođene su sve Lokacijske dozvole te 13 građevinskih dozvola (od ukupno 14). Rješavaju se imovinsko-pravni odnosi. Dokumentacija o nabavi usluga izrađena u radnoj verziji.

Ishođeni svi Dodaci uz Aplikacijski paket te je projekt spreman za prijavu. Za projekt EU Slatina je izvršen terenski obilazak.

B.07.12.39. DARUVAR

Realizirano: 0,000 mil.kn

Za pripremu projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Daruvar“ ugovoreno je bilo sufinanciranje Izrade idejnih i glavnih projekata građevina dijela EU projekta prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Daruvar, što se konkretno odnosilo na preostalih 20% do 100% gotovosti DoN provedbe projekta.

U ovoj godini nije ništa realizirano, jer projekt u cijelosti nije još došao do tog stupnja spremnosti.

B.07.12.40. BUZET

Realizirano: 0,025 mil.kn

(HV 0,025 mil.kn)

Tijekom 2018. godine je sufinancirana izrada studijsko-projektne dokumentacije i to verificirani Elaborat zaštite okoliša s Rješenjem MZOiE o prihvatljivosti zahvata zaštite okoliša i prirode te su ishođeni Dodaci 01 Natura 2000 i Dodatak 02 WFD, zatim su ishođene Lokacijske dozvole u prihvatljivom obuhvatu Projekta. Ishođeno je do sada 11 od 19 LD (58%) na poz. B.07.12.40. Buzet.

Uključivo sa poz. B.07.08.103. ukupno je ishođeno 16 od 25 LD (64%) za EU Projekt. U tijeku je izmjena i novelacija izrađene dokumentacije MKP okolišne analize kombiniranog pristupa, s obzirom na dodatno provedena eksperimentalna mjerenja kakvoće vode vodnog tijela rijeke Mirne te oko AVR – Analize varijantnih rješenja za UPOV Buzet, III. stupanj, 7.500 ES.

IPP/O priprema i rješavanje vlasničkih odnosa po projektima i elaboratima je u tijeku. Učinjene su izmjene i dopune na 10 Idejnih projekata radi IPP/O problema te na 1 IP izmjena je bila radi promjene opsijske analize prihvatljivosti.

Moguća je izmjena okolišnog Elaborata EZO-EPUO Buzet na ministarstvu MZOiE s novim Rješenjem u 2019. godini. Preostale aktivnosti se planiraju nastaviti i dovršiti u 2019. godini.

B.07.12.41. KOPRIVNICA

Realizirano: 1,406 mil.kn

(HV 1,406 mil.kn)

U 2018. godini je nastavljena izrada studijske i projektne dokumentacije za aglomeraciju Koprivnica. Ishođene su sve lokacijske dozvole (22 dozvole) iz obuhvata i završeni svi glavni

projekti sa potvrđama javnopravnih tijela te predani u postupak izdavanja građevinskih dozvola. Započeta je izrada dokumentacije o nabavi za sve projektne elemente iz SI. Izvršena je terenski obilazak od strane PT1 i PT2. Projekt je u visokoj fazi spremnosti.

U 2019. godini planiraju se ishoditi sve građevinske dozvole, nastavak izrade natječajne dokumentacije te se planiraju nakon Odluke o financiranju projekta (veliki EU projekt) te sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju započeti postupci javne nabave. Planska godina završetka projekta je 2023.

B.07.12.42. NAŠICE

Realizirano: 0,552 mil.kn

(HV 0,552 mil.kn)

Aktivnosti tijekom 2018. godine na EU projektu Našice odnosile su se na usluge izrade studijsko-projektne i natječajne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnocomunalne infrastrukture.

Usluga izrade projektne dokumentacije crpnih stanica na sustavu odvodnje temeljem studije izvodljivosti definiranog obuhvata projekta. Usluge izrade projektne dokumentacije stanica za podizanje tlakova na sustavu javne vodoopskrbe temeljem studije. Usluge izrade idejnog rješenja i glavnog projekta za rekonstrukciju sekundarne mreže vodovoda u Našicama i Markovcu. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju objekata na UPOV-u Našice. Usluge izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Zoljan (profili manji od DN 200). Usluge izrade idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Brezik Našički s crpnom stanicom.

Za projekt EU Našice izvršen je terenski obilazak, te se očekuje poziv PT1 za dostavom dokumentacije za prijavu projekta za provedbu.

B.07.12.43. SEMELJCI

Realizirano: 0,030 mil.kn

(HV 0,030 mil.kn)

Aktivnosti u 2018. godini vezane za EU projekt Semeljci su aktivnosti na izradi i predaji studijsko-projektne dokumentacije na području aglomeracije Semeljci, Mrzović i Vrbica. Studija izvodljivosti izrađena je radna verzija. Projekt Semeljci je u visokom stupnju spremnosti.

Za projekt Semeljci izvršen je terenski obilazak i upućen je poziv od strane PT1 na dostavu dokumentacije te je projekt u proceduri prijave za provedbu.

B.07.12.44. VARAŽDIN

Realizirano: 0,655 mil.kn

(HV 0,655 mil.kn)

U 2018. godini izvršeno je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije na području AG Varaždin s pridruženim aglomeracijama Cestica i Greda JIVU Varkom d.d. u dijelu obuhvaćenom korektivnim mjerama.

B.07.12.45. PLITVIČKA JEZERA

Realizirano: 0,144 mil.kn

(HV 0,144 mil.kn)

Na ovoj poziciji u 2018. godini plaćan je dovršetak izrade tehničke dokumentacije. U 2019. godine planira se dovršetak projekta.

B.07.12.46. KRAPINSKE TOPLICE – PREGRADA

Realizirano: 0,061 mil.kn

(HV 0,061 mil.kn)

Predmetna pozicija obuhvaća aktivnosti koje nisu u potpunosti realizirane u okviru "Plana upravljanja vodama za 2017. godinu", odnosno "Pipeline 2" projekta i prije, uz napomenu da se na predmetnoj poziciji provodi zajednička priprema dva EU Projekta odnosno EU Projekta Krapinske Toplice i EU Projekta Pregrada.

U 2018. godini na predmetnoj poziciji realiziran je dio ugovorenih aktivnosti vezanih za usluge:

- izrade Idejnih projekata mreže sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s pripadajućim objektima i to za obje aglomeracije, što uključuje ukupno 2 projekta, 20.303 m mreže sustava odvodnje i 7 CS (plaćeno je 10% za ishođene lokacijske dozvole, čime su iste usluge realizirane i plaćene 100%, s time da su iste dozvole ishođene u 2017.)
- izrade Idejnih projekata UPOV-a i to za obje aglomeracije što uključuje ukupno 2 projekta (plaćeno je 10% za ishođene posebne uvjete, čime su iste usluge realizirane i plaćene 100%, s time da su lokacijske dozvole za oba UPOV-a ishođene i plaćene u 2017.)
- izrade Elaborata nepotpunog izvlaštenja i to za obje aglomeracije (plaćeno je 20% za konačne elaborate sa priložima, čime su iste usluge realizirane i plaćene 100%)
- provođenja mjera Promidžbe i vidljivosti (objavljen je promidžbeni materijal na internetu i u tiskanim medijima, čime su iste usluge realizirane i plaćene 100%).

Osim navedenog u 2018. godine ishođena je i pravomoćna građevinska dozvola za sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Krapinske Toplice.

Za predmetne Projekte ishođene su sve lokacijske dozvole (4 od 4), sva odobrenja za građenje (2 od 2) i svi okolišni dokumenti, a završetak pripreme istih Projekata za prijavu za sufinanciranje planira se sredinom 2019. godine.

B.07.12.47. ZABOK – ZLATAR

Realizirano: 0,069 mil.kn
(HV 0,069 mil.kn)

Predmetna pozicija obuhvaća dio aktivnosti Projekta "Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar" koje nisu u potpunosti realizirane u 2017. godini.

U 2018. godini na predmetnoj poziciji realiziran je dio ugovorenih aktivnosti vezanih za usluge izrade Studijske dokumentacije (izrađena je konačna - novelirana studija izvodljivosti i završno izvješće) i usluge provođenja Promidžbe i vidljivosti (objavljen je promidžbeni materijal na internetu i u tiskanim medijima). Izrađena je cjelokupna dokumentacija za nadmetanje (ukupno 6 paketa) i ista je plaćena 80% prije 2018. godine, dok će ostatak biti plaćen po provedbi javnih nabava odnosno sklapanja ugovora.

Ishođena su sva odobrenja za građenje i okolišni dokumenti, projektna prijava za EU sufinanciranje Projekta (etapa I) odobrena je od strane nadležnih tijela, a 30.05.2018. potpisan je Ugovor o sufinanciranju i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Projekt obuhvaća aglomeraciju Zabok i aglomeraciju Zlatar u Krapinsko-zagorskoj županiji, a uključuje 4 grada (Zabok, Donja Stubica, Oroslovje, Zlatar) i 10 općina (Bedekovčina, Gornja Stubica, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće, Mače, Zlatar Bistrica, Konjščina, Marija Bistrica i Lobar).

B.07.12.48. ZAPREŠIĆ

Realizirano: 0,111 mil.kn
(HV 0,111 mil.kn)

U 2018. godini nastavljeno je s aktivnostima potrebni do apliciranja EU projekta Zaprešić, uključivo i izradu natječajne dokumentacije za provedbu EU projekta. Izrađena je i naručitelju

predana dokumentacija za nadmetanje za dogradnju UPOV-a Zajarki te je završen i verificiran Elaborat zaštite okoliša. Financijski je realizirano 94% ugovora između JIVU-a i konzultanta.

B.07.12.49. SLAVONSKI BROD 2

Realizirano: 0,383 mil.kn

(HV 0,383 mil.kn)

Za pripremu projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Slavonski Brod, Garčin, Brodski Stupnik i Donji Andrijevići“ ugovoreno je bilo sufinanciranje:

- Izrade studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture Brod 2 - aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevići za sufinanciranje iz fondova EU. Realizirano se odnosi na plaćanje situacije iz 2017.g koja je bila umanjena jer nisu sve potvrde na GP bile ishođene i preostalih aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, koja je sada realizirana 100%. Dio realizacije se odnosi i na plaćanje radne verzije DoN-a za mrežu za provedbu projekta.

Na projektu je preostalo realizirati konačne verzije SI, aplikacije i DoN-a.

B.07.12.50. RAB

Realizirano: 0,170 mil.kn

(HV 0,170 mil.kn)

Tijekom 2018. godine sufinancirana je izrada projektno-tehničke dokumentacije (Idejni i Glavni projekti, ENI elaborati) u prihvatljivom obuhvatu EU Projekta. Napravljena je dorađena verzija Studije izvodljivosti aglomeracija Rab-S.Draga-Lopar (RV05, iz 11/2018) koja je prezentirana JLS-e Grada Raba i Općine Lopar. Potrebno je potpisati Pismo namjere o integraciji IVU Loparko d.o.o. s IVU Vrelo d.o.o. na uslužnom području otoka Raba – to još uvijek nije riješeno.

Ishođeno je 8 od 11 LD (73%) te za 2 od 8 GP (25%) ishođene su sve Potvrde na GP, gdje još preostaje riješiti dokaze o pravu vlasništva po IPP/O pripremi i rješavanju vlasničkih odnosa.

Problem je ID Prostornog plana PPUO Općine Lopar koja traje već pune 2 godine te se još uvijek ne nazire kraj; javna rasprava bila je u 12/2018 na kojoj nije bilo nikakvih upita na predložena konceptijska rješenja vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja sustava Lopar u okviru EU Projekta.

B.07.12.51. ZAGREB

Realizirano: 0,000 mil.kn

Nije bilo realizacije na stavci.

B.07.12.52. ĐURĐEVAC

Realizirano: 0,668 mil.kn

(HV 0,668 mil.kn)

U 2018. godini završena je konačna verzija Studije izvodljivosti, završene su sve aktivnosti na projektnoj dokumentaciji, ishođeno je 12 lokacijskih i građevinskih dozvola. Završen je Aplikacijski paket i sva dokumentacija za javnu nabavu po svim elementima projekta. Izvršena je terenska posjeta PT1 strateškom vodnokomunalnom projektu za aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i P. Sesvete. Nakon uspješnog terenskog posjeta, od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, poslan je Poziv za dostavu Aplikacijskog paketa dokumenata. Kompletan Aplikacijski paket dokumenata, od strane JIVU-a Komunalije d.o.o. Đurđevac poslan je 21.11.2018. kao Projektna prijava.

Za 2019. godinu predviđene su aktivnosti na sređivanju dokumentacije za nadmetanje po svim elementima projekta, te ishođenje potvrda o prethodnim kontrolama istih. Dodatno će se ugovoriti izrada dokumentacije za nadmetanje za izgradnju UPOV-a Ferdinandovac, koji nije bio

predviđen postojećom DoN. Tijekom 2019. godine provoditi će se postupci javne nabave kako će biti spremna pojedina dokumentacija za nadmetanje.

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa prema elaboratima nepotpunog izvlaštenja, od 785 čestica riješeno je 446 čestica ili 57%.

B.07.12.53. OSTALI

Realizirano: 1,308 mil.kn

(JIVU 1,308 mil.kn)

Tijekom 2018. godine na predmetnoj stavci financirali su se povrati vezano za male intervencije iz 2016. godine.

B.07.13. Konkurentnost i Kohezija - 5.2 Poplave

Realizirano: 25,247 mil.kn

(EU 10,912 mil.kn; HV 14,335 mil.kn)

Kroz ovu stavku Plana se financira priprema i provedba projekata koji se i koji će se sufinancirati iz strukturnih fondova EU kroz Operativni Program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK), investicijski prioritet 5b „Poticanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama“, specifični cilj (SC) 5b1 „Jačanje sustava upravljanja katastrofama.“

B.07.13.01. Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške

Realizirano: 22,023 mil.kn

(EU 10,662 mil.kn; HV 11,361 mil.kn)

Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške predviđa hitne „no regret“ mjere povećanja sigurnosti nasipa i zaobalja izgradnjom zaobalnih bermi sa plošnim drenovima i servisnim putovima.

Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, za koji je 10.10.2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupni iznos projekta s PDV-om iznosi 369.744.025,15 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 369.744.025,15 kn. EU sredstva iznose 314.282.421,37 kn, a nacionalna sredstva iznose 55.461.603,78 kn.

U 2017. godini započelo se s izradom projektne dokumentacije i provedbom upravnih postupaka, koje se nastavilo tijekom cijele 2018. godine i prenosi se u 2019. godinu.

Radovi koji su započeli u 2017. godini nastavili su se izvoditi na dvije dionice: od granice sa Republikom Srbijom do CS Konjuša i od Klakara do Rušćice. Radovi na dionici od Klakara do Rušćice su završeni u cijelosti i podnesen je zahtjev za uporabnu dozvolu. Za dionice gdje su se izvodili radovi vršio se stručni građevinski, geodetski i geotehnički nadzor i vršene su usluge koordinatora II za zaštitu na radu.

U 2018. godini započelo se s radovima na dionicama Jaruge-Svilaj i Zadubravlje-Klakar-Rušćica. Za predmetne radove provodi se stručni građevinski nadzor, kao i arheološki nadzor tijekom izvođenja radova i arheološko rekognosciranje područja zahvata.

Tijekom cijele godine radilo se na rješavanju imovinsko pravnih odnosa i provedbi upravnih postupaka ishoda uvjeta i suglasnosti od javnopravnih tijela, kao i na ishoda lokacijskih i građevinskih dozvola.

B.07.13.02. Priprema projekata zaštite od poplava na slivu Plitvice

Realizirano: 0,000 mil.kn

U 2017. godini Usluga "Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu Plitvica" je izvršena te je tijekom 2018. godine verificirana.

B.07.13.03. Priprema projekata zaštite od poplava na području malog sliva "Županijski kanal"

Realizirano: 0,000 mil.kn

U 2017. godini Usluga "Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na području malog sliva Županijski kanal" je izvršena te je tijekom 2018. godine verificirana.

B.07.13.04. Priprema projekata zaštite od poplava na području slivova sjevernog Zagrebačkog prisavlja

Realizirano: 0,000 mil.kn

U 2017. godini Usluga "Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na području slivova sjevernog Zagrebačkog Prisavlja" je izvršena te je tijekom 2018. godine verificirana.

B.07.13.05. Priprema projekata zaštite od poplava na slivu Orljave

Realizirano: 0,000 mil.kn

U 2017. godini Usluga "Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu Orljave" je izvršena te je tijekom 2018. godine verificirana.

B.07.13.06. Priprema projekata zaštite od poplava na slivu Mirne

Realizirano: 0,000 mil.kn

U 2017. godini Usluga "Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu Mirne" je izvršena te je tijekom 2018. godine verificirana.

B.07.13.07. Priprema projekata zaštite od poplava na slivovima polja Rastok i Vrgorskog polja

Realizirano: 0,000 mil.kn

U 2017. godini usluga "Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na slivovima polja rastok i Vrgorsko polje" je izvršena te je tijekom 2018. godine verificirana.

B.07.13.08. Priprema projekata zaštite od poplava od granice sa Slovenijom do ušća Trnave

Realizirano: 1,525 mil.kn

(EU 250 mil.kn; HV 1,275 mil.kn)

U 2018. godini Usluga „Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice sa Slovenijom do ušća Trnave“ je izvršena 100%, verificirana, te je Izvršitelju u potpunosti isplaćen ugovoreni iznos.

B.07.13.09. Priprema projekta unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj

Realizirano: 0,000 mil.kn

Dana 07.11.2018. godine prezentirana je izvršenost usluge za element projekta „Izrada studijske dokumentacije za projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj“, te se smatra da je isporučena dokumentacija završena i u skladu s elementima navedenim u projektnom zadatku, a Ugovor izvršen.

B.07.13.10. Provedba komponente projekta unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj – razvoj sustava za prognoziranje poplava

Realizirano: 0,002 mil.kn
(HV 0,002 mil.kn)

U 2018. godini je pokrenut postupak javne nabave, te se u 2019. planira sklapanje ugovora.

B.07.13.11. Provedba komponente projekta unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - prikupljanje podataka

Realizirano: 0,000 mil.kn

U 2018. godini je provedeno prethodno savjetovanje, te se u 2019. planira sklapanje ugovora.

B.07.13.12. Projekt zaštite od poplava grada Ogulina

Realizirano: 1,697 mil.kn
(HV 1,697 mil.kn)

Tijekom 2018. godine prikupljene su sve potvrde javnopravnih tijela za 1. i 4. fazu, te su podneseni zahtjevi za ishođenje građevinskih dozvola. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. U izradi su projekti izmještanja infrastrukturnih objekata po posebnim uvjetima javnopravnih tijela (izmještanja magistralnog vodovoda, rekonstrukcija pristupne ceste za Ogulinski Brestovac, izmještanje dalekovoda, niskonaponske mreže i TS na području retencije. Temeljem provedenog postupka javne nabave zaključen je Ugovor o izgradnji zaštitnog zida ribnjaka na Vitunjčici, faza III te ugovorena usluga stručnog nadzora.

U okviru zadovoljenja okolišnih uvjeta napravljen je projekt sanacije i pregled monitoringa špiljskog sustava Đulin ponor – Medvedica u Ogulinu. Napravljeno je novelirano tehničko rješenje, studija izvedivosti te Elaborat zaštite okoliša, a u svrhu prijave projekta na EU sufinanciranje.

B.07.13.13. Ostali projekti

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Stavka nije realizirana.

B.07.14. Konkurentnost i Kohezija - 6.2 Vodno komunalni Projekti

Realizirano: 29,476 mil.kn
(EU 20,386 mil.kn; MZOIE 3,378 mil.kn; HV 3,378 mil.kn; JIVU/JLS 2,334 mil.kn)

Namjena stavke Plana je bila osiguranje sredstava za početak realizacije novo odobrenih vodno - komunalnih projekata iz financijske perspektive 2014.-2020.

Tijekom 2018. godine, za EU sufinanciranje odobreno je 12 infrastrukturnih vodno komunalnih projekata: VELIKA GORICA; NOVI VINODOLSKI – CRIKVENICA – SELCE; ZABOK-ZLATAR; UMAG – SAVUDRIJA – NOVIGRAD ISTARSKI; RIJEKA; RVS ZAGREBAČKE ŽUPANIJE - ZAGREB ISTOK; NOVSKA; NOVALJA; VRBOVEC; NIN – PRIVLAKA – VRSI; ŠIBENIK i BETINA – MURTER.

Do kraja godine uglavnom su odobreni i plaćeni troškovi retroaktivnih potraživanja za imovinsko-pravne poslove i ranije ugovorene i izvedene radove na većini projekata. Također na projektu VELIKA GORICA odobreni su i plaćeni i troškovi nabave opreme za potrebe projekta. Financijske realizacije nije bilo na projektima ŠIBENIK; NIN - PRIVLAKA - VRSI i BETINA - MURTER jer provedba po novim ugovorima još nije započela, a potraživanja retroaktivnih

troškova, odnosno troškova nastalih prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nije bilo.

PROJEKT VELIKA GORICA

Realizirano: 8,854 mil.kn

(EU 5,966 mil.kn; MZOIE 1,059 mil.kn; HV 1,059 mil.kn; JIVU 0,770 mil.kn)

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 08. prosinca 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 04. siječnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 398.890.121,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (67,38%) te nacionalnih komponenti (32,62%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- rekonstrukcije i dogradnje sustava javne odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice (rekonstrukcija 13,5 km gravitacijskih kolektora, rekonstrukcija 0,38 km tlačnih cjevovoda, rekonstrukcija 2 crpne stanice, dogradnja 10,4 km gravitacijskih kolektora, dogradnja 1,6 km tlačnih cjevovoda, dogradnja 5 crpnih stanica);
- dogradnje sustava odvodnje za područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec (dogradnja 40,4 km gravitacijskih kolektora, dogradnja 4,3 km tlačnih cjevovoda, dogradnja 12 crpnih stanica);
- rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja (rekonstrukcija 6,8 km gravitacijskih kolektora, rekonstrukcija 7 crpnih stanica, dogradnja 55,2 km gravitacijskih kolektora, dogradnja 12 km tlačnih cjevovoda, dogradnja 22 crpne stanice);
- projektiranja i rekonstrukcije UPOV-a Velika Gorica III. stupnja pročišćavanja za 74 000 ES (Projektiranje UPOV-a, Rušenje postojećih objekata UPOV-a, Rekonstrukcija UPOV-a, Probni rad, Sanacija privremene deponije mulja, Nadzorno upravljački sustav (NUS), Zemljište UPOV-a);
- nadzora radova;
- nabave opreme za održavanje sustava odvodnje po grupama (TV kamera – uključivo potrebno vozilo i opremu, 2 specijalna kombinirana vozila za čišćenje, 2 kom Ultrazvučnih mjerača protoka, Oprema za otkrivanje kvarova na tlačnim cjevovodima, akustični pojasno-mjerni uređaj, Uređaj za detekciju instalacija, Mjerno vozilo za vodovodne instalacije i Stroj za košnju trstike);
- upravljanja projektom;
- promidžbe i vidljivosti projekta;
- Imovinsko pravnih poslova.

Tijekom 2018. godine sklopljena su četiri (4) ugovora po provedenim postupcima javne nabave. Za nabavu opreme provedeno je nadmetanje za 2 grupe nabave i u kolovozu 2018. godine su sklopljena 2 ugovora: Nabava vozila za održavanje sustava odvodnje i Dodatna oprema za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe.

Sva oprema je isporučena u rujnu 2018. godine, te su oba ugovora završena.

Za usluge promidžbe i vidljivosti, nakon uspješno provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor u kolovozu 2018. godine te su počele aktivnosti na provedbi istog.

Također, nakon provedenog javnog nadmetanja u kolovozu 2018. godine je potpisan i započeo s provedbom ugovor za usluge upravljanja projektom.

Za usluge nadzora nad radovima javno nadmetanje je objavljeno u svibnju 2018. godine, u roku za dostavu ponuda pristigle su 4 ponude, odluka o odabiru je donesena koncem listopada 2018. godine. Nakon izjavljene žalbe, Odluka je poništena sredinom prosinca 2018. godine od strane DKOM-a. U tijeku je ponovni odabir između preostalih ponuda.

Za ugovor za radove na izgradnji sustava odvodnje koji je podijeljen na 3 grupe nabave, javno nadmetanje je objavljeno u svibnju 2018. godine, u roku za dostavu ponuda pristigle su po pojedinog grupi radova 3, odnosno 4 ponude. S obzirom da su vrijednosti pristiglih ponuda bile znatno više od procijenjenih vrijednosti nabava, koncem studenog 2018. godine donesena je Odluka o poništenju postupka nabave.

U veljači 2019. godine planira se pokrenuti novi postupak nabave.

Za ugovor za projektiranje i izgradnju UPOV-a nisu pokrenute aktivnosti na provedbi javnog nadmetanja u 2018. godini, a prethodno savjetovanje se planira početkom 2019. godine.

U 2018. godini odobreni su i plaćeni retroaktivni troškovi za imovinsko-pravne poslove, kao i troškovi za oba ugovora za nabavu opreme. Također, u smislu financijske realizacije EU izvor sufinanciranja je umanjen za neopravdani iznos ranije plaćenog projektnog avansa.

PROJEKT Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Realizirano: 6,652 mil.kn

(EU 4,724 mil.kn; MZOIE 0,707 mil.kn; HV 0,707 mil.kn; JIVU 0,514 mil.kn)

Za Projekt „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“ Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 11. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o financiranju, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 26. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 363.636.276,28 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,03%) te nacionalnih komponenti (28,97%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje (izgradnja sustava javne vodoopskrbe u duljini od 2,8 km, rekonstrukcija 13 km sustava vodoopskrbe, izgradnja 6 reducir stanica, izgradnja 14 km transportnog sustava odvodnje, 43 km novog sustava odvodnje, rekonstrukcija cca 21 km postojećeg sustava, izgradnja 13 crpnih stanica i rekonstrukcija 11 crpnih stanica);
- Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje zbog izgradnje marine Novi Vinodolski (radovi izvedeni prije potpisa Ugovora o dodjeli; izgrađeno je 165 metara transportnog sustava te je rekonstruirano 96 metara postojeće kanalizacijske mreže);
- Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih transportnih crpnih stanica (izgradnja e dva nova UPOV-a II. stupnja pročišćavanja, UPOV Novi Vinodolski kapaciteta 12.000 ES-a te UPOV Crikvenica kapaciteta 31.500 ES-a. Uz UPOV Novi Vinodolski izgradit će se i postrojenje za solarno sušenje mulja koje će obrađivati mulj iz oba UPOV-a);
- Usluge nabave opreme (2 Specijalna kombinirana vozila za čišćenje i održavanje sustava, Kombi vozilo opremljeno CCTV kamerom, Specijalno vozilo za pražnjenje sabirnih jama, hidraulični agregat sa crpkom (2X), Oprema za ispitivanje (2X), Kombinirani bager, Pokretne potopne crpke za ispumpavanje vode (4X), Transportno vozilo sa kranskom dizalicom, Elektroagregat sa prikolicom (4X), Visokotlačni uređaj za ispiranje (2X), Vibronabijač, Vozilo za prijevoz radnika (2X), male crpne stanice, nabava i implementacija GIS-a);
- Nadzor nad izvođenjem radova (Usluge nadzora nad ugovorima o radovima na projektu prema FIDIC uvjetima ugovora Žute i Crvene knjige);
- Nadzor radova nad dijelom realizirane investicije zbog izgradnje marine Novi Vinodolski (Usluge nadzora nad ugovorima o radovima izgradnje marine Novi Vinodolski.);
- Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa) (Geodetske, odvjetničke i javnobilježničke usluge, upravni i sudski troškovi i takse, objave oglasa, naknade za zemljišta i sve ostale aktivnosti koje su prihvatljive s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i uspješne realizacije projekta);
- Upravljanje projektom (Usluge upravljanja projektom pružat će se temeljem vanjske Jedinice za provedbu projekta koja se sastoji od stručnog osoblja prezentiranog u SI. Za

potrebe pomoći vanjskoj jedinici оформljeno je mjesto administratora kod krajnjeg korisnika);

- Promidžba i vidljivost.

U 2018. godini plaćeni su i odobreni troškovi nastali prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 6,652 mil.kn, a odnose se na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i Izgradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje zbog izgradnje marine Novi Vinodolski.

U 2018. godini nije pokrenut ni jedan postupak javne nabave, ali je provedeno više prethodnih savjetovanja za usluge nadzora, usluge promidžbe i vidljivosti projekta, usluge upravljanja projektom, radove na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji sustava javne odvodnje, te nabavu opreme.

Objava javnih nadmetanja za nabave za koje je provedeno savjetovanje se očekuje u 1. kvartalu 2019. godine.

PROJEKT ZABOK - ZLATAR

Realizirano: 4,439 mil.kn

(EU 2,982 mil.kn; MZOIE 0,583 mil.kn; HV 0,583 mil.kn; JIVU 0,291mil.kn)

Projekt „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 19. travnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 30. svibnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 478.479.348,21 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (67,16 %) te nacionalnih komponenti (32,84 %), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- otkup zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (stjecanje prava vlasništva i/ili služnosti (sklapanje ugovora o kupoprodaji/služnosti, provođenje postupaka potpunog/nepotpunog izvlaštenja);
- sanacija 12,35 km glavnog kolektora G.Stubica – Oroslavje
- izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok-Zlatar (LOT I., LOT II., LOT III.)
 - Lot I. – Aglomeracija Zabok – Faza I (glavni kolektori 28,55 km, sekundarna mreža 60,15 km, tlačne cijevi 2,22 km, preljevi i ostale hidrauličke građevine 29 kom, crpne stanice 27 kom, prijelazi i sifoni 35 kom, priprema za kućne priključke: 3.581 kom)
 - Lot II. – Aglomeracija Zabok – Faza II proširenje postojeće mreže odvodnje (sekundarna mreža 25,73 km, tlačne cijevi 0,3 km, preljevi i ostale hidrauličke građevine 3 kom, crpne stanice 7 kom, prijelazi i sifoni 11 kom, priprema za kućne priključke 574 kom)
 - Lot III. – Aglomeracija Zlatar – Faza I Faza II proširenje postojeće mreže Odvodnje (glavni kolektori 20,02 km, sekundarna mreža 32,62 km, tlačne cijevi 2,21 km, preljevi i ostale hidrauličke građevine 21 kom, crpne stanice 26 kom, prijelazi i sifoni 32 kom, priprema za kućne priključke (novih 5907ES) 1720 kom);
- izgradnja UPOV-a Zabok i UPOV-a Zlatar (Aglomeracija Zabok: Izgradnja UPOV-a Oroslavje za 36.940 ES, III. stupanj pročišćavanja i izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a; Aglomeracija Zlatar: Izgradnja UPOV-a Zlatar Bistrica za 14.690 ES, III. stupanj pročišćavanja);
- oprema za održavanje sustava javne odvodnje i NUS (Kombinirano vozilo za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi – 1 kom, Terenska vozila (traktor) za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi – 2 kom, Traktorska prikolica za prijevoz mulja – 2 kom, Traktorske cisterne (10m3) – 1 kom, CCTV vozila za inspekciju sustava – 1 kom, Nadzorno upravljački sustav (NUS));
- nadzor
- upravljanje projektom
- promidžba i vidljivost.

U 2018. godini plaćeni su i odobreni troškovi nastali prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 4,439 mil.kn, a odnose se na rješavanje imovinsko-pravnih

odnosa i nabavu Specijalnog motornog vozila za čišćenje kanalizacijske mreže (u sklopu elementa projekta Oprema za održavanje sustava odvodnje i NUS).

Tijekom 2018. su sklopljena dva ugovora i to za nabavu Specijalnog motornog vozila za čišćenje kanalizacijske mreže (u sklopu elementa projekta Oprema za održavanje sustava odvodnje i NUS) i za element projekta Sanacija glavnog kolektora (GK) G. Stubica - Oroslavje.

Za element projekta Otkup zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Ukupno je isplaćeno korisniku od strane PT2 po ovom elementu 2,716 mil.kn.

Za element projekta Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok-Zlatar (LOT I., LOT II., LOT III.) natječaj je objavljen u srpnju 2018. godine, ali je zbog izjavljene žalbe na Dokumentaciju o nadmetanju DKOM-u rok za dostavu ponuda prolongiran do 7. siječnja 2019. godine.

Za element projekta Nadzor nad izvođenjem radova, natječaj je objavljen krajem listopada 2018. godine, te je u roku dostave, početkom prosinca zaprimljena jedna ponuda.

Za element projekta Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom natječaj je objavljen početkom prosinca 2018. godine, ali je zaustavljen izjavljivanjem žalbe DKOM-u na Dokumentaciju o nadmetanju.

Za element projekta Izgradnja UPOV-a Zabok i UPOV-a Zlatar u tijeku je priprema dokumentacije za javnu nabavu.

PROJEKT UMAG - SAVUDRIJA - NOVIGRAD ISTARSKI

Realizirano: 3,465 mil.kn

(EU 2,466 mil.kn; MZOIE 0,333 mil.kn; HV 0,333 mil.kn; JIVU 0,333 mil.kn)

„Projekt Pобољшanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Umag – Savudrija – Novigrad istarski“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 4. srpnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 556.694.338,33 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,136%) te nacionalnih komponenti (28,864%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda (1. Izgradnja spojnog cjevovoda Savudrija-Umag na UPOV „Umag“ i ispust uređaja: izgradnja spojnog cjevovoda 13,4 km, izgradnja kopnene i podmorske dionice ispusta UPOV-a „Umag jug“ 3,4 km, izgradnja oko 635 m havarijskih ispusta te 1 nove crpne stanice, rekonstrukcija oko 968 m postojećih havarijskih ispusta te 3 postojećih crpnih stanica i ekološka sanacija i zatvaranje postojećih 2 UPOV-a Umag i Savudrija); (2. Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Savudrija-Umag: izgradnja oko 43 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, oko 802 m havarijskih ispusta te 13 novih crpnih stanica. Rekonstrukcija oko 3,3 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, oko 908 m postojećih havarijskih ispusta te 3 postojećih crpnih stanica); (3. Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad-Brtonigla: Izgradnja spojnog cjevovoda Brtonigla i Nova Vas na Novigrad 8,5 km te izgradnja 2 novih crpnih stanica, izgradnja oko 1,3 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda te oko 1 km havarijskih ispusta, rekonstrukcija oko 3 km m gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, oko 493 m postojećih havarijskih ispusta te 3 postojećih crpnih stanica. Ekološka sanacija i zatvaranje postojeća 2 UPOV-a Nova Vas i Brtonigla);
- Projektiranje i izgradnja 2 UPOV-a (1. Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a Umag jug 59.000 ES sa modulom za dodatni tretman efluenta za ponovnu upotrebu vode kapaciteta min. 10 l/s); (2. Projektiranje, nadogradnja i puštanje u rad UPOV-a „Novigrad“ 30.000 ES sa modulom za dodatni tretman efluenta za ponovnu upotrebu vode kapaciteta min. 6 l/s);
- Nabava opreme (1. Specijalno kombinirano vozilo za probijanje, pražnjenje i odvoz kanalizacijskog otpada); (2. Dostavno vozilo za prijevoz radnika i materijala te prijenosni agregat za struju); (3. Specijalno kombinirano vozilo za pročišćavanje kanalizacije

vodenim mlazom pod visokim pritiskom i za usisavanje muljevitog sadržaja); (4. Kamion nakladač za prijevoz mulja);

- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima (Usluge stručnog nadzora nad gradnjom tijekom izvođenja radova te pružanje usluge FIDIC inženjera za ugovore o radovima koji se sklapanju temeljem FIDIC modela ugovora , usluge arheološkog nadzora);
- Promidžba i vidljivost projekta;
- Imovinski pravni odnosi (Geodetske , odvjetničke i javnobilježničke usluge, upravni i sudski troškovi i takse, objave oglasa, naknade za zemljišta i sve ostale aktivnosti koje su prihvatljive s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i uspješne realizacije projekta);
- Upravljanje projektom i administracija (Upravljanje projektom i administracija projekta će se provoditi posredstvom Jedinice za provedbu projekta (JPP) koja će se sastojati od internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o javnoj nabavi usluga).

Do kraja 2018.godine Korisnik je održao prethodna savjetovanja i objavio izvješća za nabave: Nadzor nad radovima, Nabava opreme i Upravljanje projektom. Za navedene nabave provedeni su i postupci ex-ante kontrola DON-a.

Krajem prosinca 2018. godine objavljena je javna nabava za usluge upravljanja projektom.

U 2018. godini plaćeni su i odobreni troškovi nastali prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 3,465 mil.kn, a odnose se na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

PROJEKT RIJEKA

Realizirano: 2,909 mil.kn

(EU 2,075 mil.kn; MZOIE 0,306 mil.kn; HV 0,306 mil.kn; JIVU 0,222 mil.kn)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ prihvaćen je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 28. svibnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 12. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 1.761.563.462,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,33%) te nacionalnih komponenti (28,67%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Radovi na sustavu odvodnje (Izgradnja 191 km gravitacijskih cjevovoda, 126 crpnih stanica, 25 km tlačnih cjevovoda, 12 retencijskih bazena, 20 kišnih preljeva, 3 separatora te rekonstrukcija 99 km vodoopskrbnih cjevovoda.
Radovi su predviđeni kroz 7 grupa, odnosno 7 ugovora, ali uz jednu javnu nabavu. Predviđena su i 2 zasebna ugovora za radove s Hrvatskim cestama, te 1 zasebni ugovor za radove sa Županijskom upravom za ceste.
U sklopu ovog projektnog elementa obuhvaćeni su troškovi rješavanja imovinsko pravnih odnosa);
- Izgradnja UPOV-a aglomeracije Rijeka (Projektiranje i izgradnja UPOV-a s II stupnjem pročišćavanja kapaciteta 200.000 ES sa anaerobnom digestijom i termičkim sušenjem mulja.);
- Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda (CCTV kamera za inspekciju sustava odvodnje, specijalna vozila za čišćenje sustava odvodnje, specijalna vozila za prijevoz komunalnog mulja, pokretne crpke, elektroagregati, transportna i gospodarska vozila, crpke za lokalno spajanje kućanstava i oprema za NUS sustav. Nabava opreme predviđena je kroz 3 ugovora: NUS sustav, crpke za kućanstava, ostalo);

- Nadzor (Usluge nadzora nad izvođenjem radova na sustavu odvodnje i UPOV-u prema uvjetima FIDIC ugovora prema Žutoj i Crvenoj knjizi, pružat će se temeljem formiranog nadzornog tima.
Predviđeni su i dodatni ugovori za usluge nadzora: dva za radove s Hrvatskim cestama, te jedan za radove s Županijskom upravom za ceste);
- Ostali prihvatljivi troškovi (Izrada projektne dokumentacije obuhvaća 8 ugovora: izradu i dopunu tendera za UPOV, konzultantske usluge revizije tender dokumentacije za UPOV, reviziju glavnog projekta UPOV-a Rijeka, izradu konceptijskog prometnog rješenja te praćenje prometa za vrijeme izvođenja radova, obuku kadrova GIS i rad na hidrauličkom matematičkom modelu, obuku kadrova za CCTV inspekciju, snimanje postojeće kanalizacijske mreže koja nije unesena u GIS, doradu matematičkog hidrauličkog modela sustava odvodnje.
„Retro“ radovi na sustavu odvodnje izvedeni nakon 1.1.2014. godine, a prije potpisa UoDBS realizirani su kroz 4 ugovora: Gornja Drenova, Raskrižje Škurinjska draga, Martinkovac dionica C, kružno raskrižje Marinići 2).
- Upravljanje projektom (Usluge upravljanja projektom pružati će se temeljem Jedinice za provedbu projekta (JPP) koja će se sastojati od vanjskih stručnjaka i stručnjaka VIK-a. Predviđen je 1 ugovor za angažiranje vanjskih stručnjaka.);
- Promidžba i vidljivost (Predviđen je 1 ugovor).

U posljednjem kvartalu 2018. godine sklopljen je ugovor za Izradu, izmjenu i dopunu tendera za UPOV. Po navedenom ugovoru još nisu potraživani troškovi.

Krajem 2018. godine objavljene su javne nabave za sljedeće ugovore:

- Radovi na izgradnji sustava odvodnje - 7 lotova (grupa);
- Radovi na izgradnji sustava odvodnje sa ŽUC-om;
- Nadzor nad izgradnjom - 2 grupe (za sustav odvodnje – 7 lotova i UPOV);
- Upravljanje projektom;
- Promidžba i vidljivost.

U 2018. godini plaćen je dio retroaktivnih troškova rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te retroaktivni trošak radova na sustavu odvodnje.

PROJEKT Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – ZAGREB ISTOK

Realizirano: 2,410 mil.kn

(EU 1,650 mil.kn; MZOIE 0,304 mil.kn; HV 0,304 mil.kn; JIVU 0,152 mil.kn)

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije Zagreb istok“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 3. travnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 17. svibnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 707.108.262,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (68,44 %) te nacionalnih komponenti (31,56 %), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja vodocrpilišta Kosnica (Izgradnja crpilišta Kosnica kapaciteta 450 l/s, 3 zdenca s pojedinačnim kapacitetom zdenca deklariranih na $Q \approx 150$ l/s. Potrebno je izgraditi i glavne objekte crpilišta, sabirni bazen s izlaznom crpnom stanicom, te zgradu za dezinfekciju, kao i ostale prateće objekte);
- Izgradnja osnovnog dobavnog sustava (27,8 km (Kosnica - Cerje (Hrušćica), Sesvetski Kraljevec – Božjakovina; Cerje - Vukovje - Sv. Helena);
- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Dugo selo (1,5 km nove vodovodne mreže, 2 crpne stanice, 963 kućnih priključaka te rekonstrukcija 48 km postojeće mreže);
- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Ivanić Grad (Izgradnju nove 2,7 km vodovodne mreže, 1 precrpna stanica, 1.895 komunalnih priključaka te rekonstrukcija 45,6 km postojeće mreže);

- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Vrbovec (222,8 km nove vodovodne mreže, 5 precrpnih stanica, 5 vodotornjeva, 4.624 priključka, te rekonstrukcija 9,25 km postojeće mreže i CS Lonja);
- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Sv. Ivan Zelina (61,4 km nove vodovodne mreže, 7 precrpnih/hidro stanica, 1.452 priključka, te rekonstrukcija 5,4 km postojeće mreže;
- Izgradnja nadzorno upravljačkog sustava (Izgradnja nadzorno upravljačkog centra vodoopskrbe (NUC), koji se sastoji od računalne i programske podrške SCADA sustava, komunikacijske infrastrukture (Radio i GPRS), opreme u objektima vodoopskrbne mreže);
- Nabave opreme za VIOŽŽ (Nabava pripadajuće opreme za održavanja vodoopskrbne mreže kao i opreme za analizu vode);
- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova na 7 ugovora u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima ugovora);
- Imovinski pravni odnosi (Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta u postupku stjecanja vlasništva i/ili privremenog vlasništva);
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom i administracija (provodi se posredstvom Jedinice za provedbu projekta (JPP) koja se sastoji od internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o javnoj nabavi usluga, u okviru ove aktivnosti predviđena je i nabava potrebne IT opreme za potrebe internog osoblja JPP).

Tijekom 2018. godine započele su procedure javne nabave koje su do kraja godine rezultirale sklapanjem jednog ugovora (Promidžba i vidljivost). Za ugovore za uslugu nadzora i radove na mreži Ivanić Grad objavljene su javne nabave u listopadu 2018. godine, a s obzirom da nije bilo žalbi na Dokumentaciju o nabavi DKOM-u, po oba nadmetanja su dostavljene ponude koje su u fazi odabira. Do kraja 2018. godine objavljene su i javne nabave za radove na mreži Dugo Selo i mreži Sveti Ivan Zelina.

Za ugovore za radove Osnovni dobavni sustav i vodocrpilište Kosnica pokrenuta su prethodna savjetovanja.

U 2018. godini odobreni su i plaćeni troškovi rješavanja imovinsko pravnih poslova kao i troškovi interne jedinice za vođenje projekata u iznosu od 2,410 mil.kn.

PROJEKT NOVSKA

Realizirano: 0,378 mil.kn

(EU 0,268 mil.kn; MZOIE 0,048 mil.kn; HV 0,048 mil.kn; JIVU 0,014 mil.kn)

Projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Novska“ je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 29. lipnja 2018. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 19. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 98.905.027,68 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (70,88%) te nacionalnih komponenti (29,12%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje aglomeracije Novska: (rekonstrukcija cca 13 km vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnja 40,3 km kanala, kolektora i tlačnih cjevovoda, 18 crpnih stanica, 2 kišna preljeva, rekonstrukcija 1,8 km postojeće mreže sustava odvodnje, priključenje 3.050 novih korisnika sustava odvodnje);
- Projektiranje i izgradnja UPOV-a (Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 11.700 ES, III stupnja pročišćavanja);

- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe;
- Usluga upravljanja projektom;
- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima ugovora);
- Imovinski pravni odnosi (Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta u postupku stjecanja vlasništva i/ili privremenog vlasništva);
- Promidžba i vidljivost.

U posljednjem kvartalu 2018. godine objavljene su javne nabave za usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom. U prvom kvartalu 2019. godine očekuju se objave nabave za izgradnju mreže, nabavu opreme i izgradnju UPOV-a.

U 2018. godini odobreni su i plaćeni troškovi rješavanja imovinsko pravnih poslova kao i troškovi interne jedinice za vođenje projekata u iznosu od 0,378 mil.kn.

PROJEKT NOVALJA

Realizirano: 0,357 mil.kn

(EU 0,248 mil.kn; MZOIE 0,036 mil.kn; HV 0,036 mil.kn; JIVU 0,037 mil.kn)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“ prihvaćen je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 19. srpnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 248.353.4898,69 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (69,46%) te nacionalnih komponenti (30,54%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Sanacija i izgradnja javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja (Povrat troškova izvedenih radova sanacije kopnenog dijela podmorskog ispusta (315 m) i difuzora podmorskog ispusta UPOV-a Novalja (32 m), izgradnja nove vodospreme Komorovac II ($V=5.000 \text{ m}^3$), sanacija postojeće vodospreme VS Komorovac I ($V=1.000 \text{ m}^3$), izgradnja precrpne stanice PS Komorovac ($Q=290 \text{ l/s}$, $H_m=55 \text{ m}$), izgradnja spojnog magistralnog cjevovoda na obilaznici Grada Novalje (2,9 km), dobava i montaža NUS opreme na postojećim objektima vodoopskrbnog sustava Novalja, NUC (nadzorno upravljački centar) – 1 mjesto i NUS (vodospreme, prekidne komore i revizijska okna) – 30 mjesta; sanacija obalnog kolektora 750 m, sanacija tlačnog cjevovoda 212 m, sanacija 900 m glavnog kolektora naselja Gajac, izmjena elektrostrojarske opreme obalnih crpnih stanica CS Novalja 1 i 2, Izgradnja 36,4 km kanalizacijskih kolektora sanitarne odvodnje, izgradnja 12,3 km tlačnih cjevovoda, izgradnja 18 crpnih stanica za fekalne otpadne vode, izgradnja 3,9 km zaštitnih zidova, izgradnja NUC i NUS na sustavu javne odvodnje;
- Projektiranje izgradnja i pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja, UPOV vrtić 39.000 ES
- Nadzor nad ugovorima o radovima FIDIC model ugovora
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (Canal Jet (8 m^3), Specijalno vozilo sa spremnikom za snimanje kanalizacije, Vozilo za prijevoz septike (18 m^3), Kamion 2-osovinac sa kranom nosivosti do 3,5 t, samo usisna Diesel muljna pumpa za slučaj kvara na nekoj od glavnih crpnih stanica, Sigurnosno-zaštitna oprema;
- Upravljanje projektom
- Promidžba i vidljivost.

U 2018. godini nije raspisana niti jedna nova nabava (jednostavne nabave za potraživane retroaktivne troškove provedene su tijekom 2015./2016. godine) za Sanaciju kopnenog dijela podmorskog ispusta Vrtić, odnosno tijekom 2017. godine za Sanaciju difuzora podvodnog ispusta UPOV-a Novalja. Ugovoreni su i završeni radovi za koje su troškovi potraživani, te djelomično odobreni i plaćeni u 2018. godini.

Tijekom 2019. godine predviđena je provedba prethodnih savjetovanja odnosno priprema dokumentacije za nabavu i provedba postupaka javne nabave za sve elemente Projekta. Ukupna dinamika na provedbi ovog projekta nije u potpunosti zadovoljavajuća. Predviđena su kašnjenja u odnosu na inicijalnu planiranu dinamiku iz Studije izvodljivosti, odnosno Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sada cca 6-8 mjeseci te je potrebno ubrzati provođenje prethodnih savjetovanja odnosno postupaka javne nabave, kako se kašnjenja u odnosu na planirane rokove ne bi još više povećavala.

PROJEKT VRBOVEC

Realizirano: 0,011 mil.kn

(EU 0,007 mil.kn; MZOIE 0,0015 mil.kn; HV 0,0015 mil.kn; JIVU 0,001 mil.kn)

„Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 10. srpnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 151.383.610,12 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (67,07%) te nacionalnih komponenti (32,93%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja 6 km odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju
- Proširenje postojeće mreže odvodnje izgradnjom nove kanalizacije i pripadajućih objekata (Izgradnja 39,8 km novih gravitacionih kolektora, izgradnja 10,8 km novih tlačnih cjevovoda i izgradnja 18 crpnih stanica);
- Projektiranje i izgradnja UPOV-a (Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 12.200 ES, III stupnja pročišćavanja);
- Nabava opreme za održavanje i inspekciju sustava odvodnje i NUS;
- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima ugovora);
- Imovinski pravni odnosi (Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta u postupku stjecanja vlasništva i/ili privremenog vlasništva);
- Promidžba i vidljivost.
- Upravljanje projektom i administracija (Upravljanje projektom i administracija projekta će se provoditi posredstvom Jedinice za provedbu projekta (JPP) koja će se sastojati od internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o javnoj nabavi usluga).

Natječajna dokumentacija za postupak javne nabave za sve projektne elemente je u fazi pripreme. Objava svih javnih nadmetanja očekuje se tijekom 2019. godine.

U 2018. godine plaćeni su troškovi rješavanja imovinsko pravnih poslova.

PROJEKT NIN – PRIVLAKA – VRSI

Realizirano: 0,000 mil.kn

„Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Nin – Privlaka – Vrsi“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 3. siječnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 317.776.078,40 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (72,37%) te nacionalnih komponenti (27,63%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja sustava odvodnje i sanacija vodovodne mreže (izgradnja 102 km kanalizacijske mreže 34 kanalizacijske crpne stanice, izgradnja 1,2 km kopnenog i 3,2 km podmorskog ispusta, sanacije 31,8 km vodovodne mreže);

- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima ugovora);
- Upravljanje projektom i administracija;
- Projektiranje i izgradnja UPOV-a (izgradnja UPOV-a Grgur za 26.000 ES s drugim stupnjem pročišćavanja te probni rad u trajanju od jedne godine);
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (vozila s TV inspekcijskom kamerom i opremom; specijalnog vozila za čišćenje sustava odvodnje; nabava bagera – rovokopača; pokretne crpke za vodu > 1500 l/min; nabava kamiona nosivosti 10-12 t; nabava vozila za prijevoz radnika i materijala < 3,5 t; nabava kamiona za pražnjenje i prijevoz sadržaja iz septičkih jama 3 m3; nabava kamiona za pražnjenje i prijevoz sadržaja iz septičkih jama 8 m3; oprema za ispitivanje plinova);
- Promidžba i vidljivost.

Zaključno s prosincem 2018. godine nije sklopljen niti jedan sekundarni ugovor od šest planiranih prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, te nije bilo realizacije i plaćanja na Projektu.

Do kraja 2018. godine objavljena su nadmetanja za radove na izgradnji mreže, te usluge nadzora i upravljanja projektom. Za radove na izgradnji mreže sredinom prosinca je donesena Odluka o odabiru, te je na istu izjavljena žalba DKOM-u. Za usluge nadzora proveden je postupak nabave, donesena Odluka o odabiru koja je i poništena od strane DKOM-a nakon izjavljene žalbe. Početkom siječnja 2019. godine donesena je nova Odluka o odabiru. Za usluge upravljanja projektom do kraja 2018. godine nije završio postupak odabira najpovoljnije ponude.

Za ostale projektne aktivnosti (izgradnja UPOV-a, usluge promidžbe i vidljivosti i nabava opreme) finalizira se dokumentacija za nadmetanje.

Ukupna dinamika na provedbi projekta nije zadovoljavajuća. Kašnjenja u objavama javne nabave u odnosu na inicijalnu planiranu dinamiku iz Studije izvodljivosti, žalbe koje otežavaju provođenje istih te značajno prekoračenje ponuđene vrijednosti radova na sustavu odvodnje u odnosu na procijenjenu problem su na projektu.

Nužno je korigirati studiju izvodljivosti budući da je iznos odabrane ponude premašio ukupno dodijeljena sredstva na projektu, te ponovno ugovoriti predviđene elemente s novim procjenama i dinamikom.

PROJEKT ŠIBENIK

Realizirano: 0,000 mil.kn

„Projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 19. ožujka 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 29. ožujka 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 397.025.090,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (68,51%) te nacionalnih komponenti (31,49 %), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje aglomeracije Šibenik (Izgradnja i rekonstrukcija cca 50,64 km sustava javne odvodnje, rekonstrukcija cca 35,36 km vodoopskrbne mreže, izgradnja 11 novih kanalizacijskih crpnih stanica, rekonstrukcija 1 postojeće kanalizacijske crpne stanice, izgradnja cca 1.500 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje);
- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima ugovora);
- Rekonstrukcija i dogradnja UPOV-a (Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg uređaja za

pročišćavanje otpadnih voda na drugi stupanj pročišćavanja ukupnog vršnog kapaciteta od 67.000 ES);

- Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja (kapaciteta obrade cca 1.850 tona suhe tvari mulja godišnje);
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (kombiniranih vozila za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacije i čišćenje septičkih jama (4 vozila), nabava CCTV kamere s vozilom za inspekciju kanalizacije, nabava hardverske i softverske opreme za uspostavu GIS-a odvodnje);
- Tehnička pomoć - program upravljanja gubicima u vodoopskrbnom sustavu Šibenik (Usluge izrada programa upravljanja gubicima vode na čitavom vodoopskrbnom području Šibenik: izrada matematičkog modela, mjerenja protoka i tlaka, definiranje DMA zona, izrada bilance vode, izrada pred studije izvodljivosti prioriternih mjera i zahvata);
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom i administracija (Usluge upravljanja projektom pružat će se temeljem Jedinice za provedbu projekta koja će se sastojati od vanjskog i unutarnjeg stručnog osoblja).

Tijekom 2018. godine započele su procedure javne nabave koje su do kraja godine rezultirale sklapanjem dva ugovora (Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava i usluge nadzora). Početak radova na izgradnji sustava odvodnje planiran je u siječnju 2019. godine. U 2018. godini nije bilo financijske realizacije na Projektu.

Za nabavu radova na rekonstrukciji i dogradnji UPOV-a, natječaj je objavljen u srpnju 2018. godine, ali zbog izjavljene žalbe na Dokumentaciju o nadmetanju, do kraja 2018. godine nije određen novi rok za dostavu ponuda.

Planirani početak postupka nabave za Izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja, nabavu opreme, usluge promidžbe i vidljivosti, upravljanja projekta i tehničke pomoći je ožujak 2019. godine.

Aktivnosti kasne u odnosu na dinamiku iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a time dolazi do probijanja roka za razdoblje provedbe projekta od 9 mjeseci. Zbog značajnog povećanja ugovorene od procijenjene vrijednosti na aktivnosti izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe biti će potrebna izmjena ugovora o dodjeli.

PROJEKT BETINA - MURTER

Realizirano: 0,000 mil.kn

„Projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina-Murter“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 13. lipnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 28. lipnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 124.691.413,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (68,69%) te nacionalnih komponenti (31,31%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja mreže sustava javne odvodnje (Izgradnja mreže sustava javne odvodnje Murter: 19,7 km novih gravitacijskih kolektora, 721 m novih tlačnih cjevovoda, 2 nove crpne stanice te sanacija 8745 m vodoopskrbnih cjevovoda; Izgradnja mreže sustava javne odvodnje Betina: 8,5 km novih gravitacijskih kolektora, 1,4 km novih tlačnih cjevovoda, 4 nove crpne stanice te sanacije 4,2 km vodoopskrbnih cjevovoda);
- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima ugovora);
- Projektiranje i izgradnja UPOV-a (projektiranje, izgradnja, pokusni rad uređaja za

- pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 10.500 ES);
- Promidžba i vidljivost;
- Upravljanje projektom i administracija (Usluge upravljanja projektom pružat će se temeljem Jedinice za provedbu projekta koja će se sastojati od vanjskog i unutarnjeg stručnog osoblja).

Zaključno s prosincem 2018. godine niti jedna nabava nije započeta te nije potpisan niti jedan sekundarni ugovor od pet (5) planiranih ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Korisnik je dostavio očitovanje kako provedba projekta u sadašnjem trenutku nije moguća iz razloga što je prethodno potrebno ishoditi dvije građevinske dozvole (2 istekle, 13 važećih), izraditi elaborat za izbor cijevnog materijala te pristupiti izmjeni 15 troškovnika Projekta, a tek potom pristupiti izradi natječajne dokumentacije. Obzirom na planirano kašnjenje u početku odvijanja aktivnosti predviđa se odgoda početka provedbe projekta i produljenje razdoblja provedbe Projekta.

B.07.15. PROJEKT VODICE

Realizirano: 17,065 mil.kn

(EU 12,454 mil.kn; MZOIE 1,805 mil.kn; HV 1,805 mil.kn; JIVU 1,001 mil.kn)

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice – Tribunj - Srma“ je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede 13. kolovoza 2015. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 21. rujna 2015. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 114,62 mil.kn (84,65 mil.kn EU sredstva, odnosno 73,85% te 29,97 mil.kn nacionalna sredstva, odnosno 26,15%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 11,99 mil.kn sredstvima Ministarstva; 11,99 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda; 4,24 mil.kn sredstvima Grada Vodice te 1,75 mil.kn sredstvima Općine Tribunj.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja mreže sustava javne odvodnje, (1. na području grada Vodica: izgradnja podmorskog ispusta u duljini od 3,4 km (kopneni dio 1,6 km i podmorski dio 1,8 km) s dozažnim bazenom i odzračnim oknima; izgradnja gravitacijskih i tlačnih kolektora u duljini od 2,4 km te ugradnja elektrostrojarske opreme na dvije crpne stanice CS Vodice 1 i CS Vodice 2; 2. na području općine Tribunj: izgradnja gravitacijskih i tlačnih kolektora u duljini od 8,8 km (što uključuje izgradnju tlačnog cjevovoda prema lokaciji UPOV-a u duljini od 1,5 km) te ugradnja elektrostrojarske opreme crpne stanice Tribunj 1 i izgradnja pripadajuće agregatske stanice);
- izgradnja UPOV-a aglomeracije Vodice – Tribunj - Srma kapaciteta 20.000 ES (drugi stupanj pročišćavanja);
- kupnja zemljišta;
- nadzor nad izvođenjem radova;
- promidžba i vidljivost;
- upravljanje projektom i administracija.

S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. projekt je razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način:

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VODICE-TRIBUNJ-SRIMA:

1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007. – 2013.

- Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/13-01/06, URBROJ: 517-17-44, od 14.6.2017.

- 1. dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-01/15-01/944, URBROJ: 374-1-13-17-130 od 25.7.2017.
- Iznos prihvatljivih troškova 30.388.036,77 kuna.

2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014. – 2020.

- Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/13-01/06, URBROJ: 517-17-55 od 14.7.2017.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-01/15-01/944, URBROJ: 374-1-13-17-131 od 25.7.2017.
- Iznos prihvatljivih troškova 84.233.985,37 kuna.

Tijekom 2018. godine nastavilo se sa realizacijom ugovora 2. faze projekta (izgradnja UPOV-a i nadzor nad izgradnjom). Sredinom travnja 2018. godine radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda su završeni te je započeo probni rad u trajanju od 9 mjeseci. Ugovor za radove na mreži je okončan u svibnju 2017. godine, završene su sve predviđene aktivnosti (14,6 km izgradnje nove kanalizacijske mreže i 4,6 km sanacije vodovodne mreže) te su ishođene sve uporabne dozvole (njih 6).

Cjelokupni projekt se planira završiti u prvom kvartalu 2019. godine.

B.07.16. PROJEKT NOVA GRADIŠKA

Realizirano: 30,800 mil.kn

(EU 21,367 mil.kn; MZOIE 4,087 mil.kn; HV 4,087 mil.kn;

JLS/JRS/JIVU 1,259 mil.kn)

Projekt „Razvoj vodno - komunalne infrastrukture Nova Gradiška“ je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede 22. rujna 2015. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 04. studenog 2015. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 143,17 mil.kn (100,61 mil.kn EU sredstva, odnosno 70,28%, te 42,56 mil.kn nacionalna sredstva, odnosno 29,72%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 18,44 mil.kn sredstvima Ministarstva; 18,44 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda; 2,39 mil.kn sredstvima Grada Nova Gradiška, 1,93 mil.kn sredstvima Općine Rešetari, te 1,36 mil.kn sredstvima Općine Cernik.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja/dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje: rekonstrukcija sustava odvodnje (retencijski bazeni 8 komada, zaobilazni kolektor uz RB IV (DN 500) 174 m, istočni kolektor (DN 500 mm)), izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - gravitacijski cjevovodi 27,7 km, crpne stanice 12 komada, tlačni cjevovodi 4,9 km);
- Izgradnja/dogradnja sustava vodoopskrbe: izgradnja magistralnog cjevovoda 3,8 km, izgradnja kućnih priključaka 2.303 komada, izgradnja vodospreme Nova Gradiška
- Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška 22.100 ES, 3. stupanj pročišćavanja
- Nabava opreme: vozilo sa opremom za CCTV snimanje kanalizacije, oprema za ispitivanje plinova, specijalno vozilo za ispiranje i čišćenje sustava odvodnje, transportno vozilo
- Nadzor nad radovima
- Vidljivost i promidžba projekta
- Upravljanje projektom.

S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. projekt je razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način:

RAZVOJ VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NOVA GRADIŠKA:

1.FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007. – 2013.

- Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/12-01/19, URBROJ: 517-17-43, od 1.6.2017.
- 1. dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/59, URBROJ: 374-1-13-17-128 od 25.7.2017.
- Iznos prihvatljivih troškova 17.661.526,06 kuna.

2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014. – 2020.

- Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/12-01/19, URBROJ: 517-17-53 od 30.06. 2017. godine
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/59, URBROJ: 374-1-13-17-129 od 25.7.2017.
- Iznos prihvatljivih troškova 125.507.952,04 kuna.

Prethodno su sklopljeni ugovori na svim projektnim elementima osim UPOV-a, jer je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila treću Odluku o odabiru, nakon čega je odabrani ponuditelj DKOM-u podnio upravnu tužbu. Naručitelj je tijekom 2018. godine obavio dva prethodna savjetovanja, te je krajem 2018. godine na portalu EOJN objavljen novi postupak javne nabave.

Preostali ugovori nastavili su kontinuirano sa realizacijom tijekom 2018. godine.

Kod ugovora za radove na mreži sa 30.10.2018. godine završeni su svi radovi. Sklopljeno je 6 dodatka ugovoru te je odobreno ukupno 18 izmjena.

Od 21 građevinske dozvole ishodišteno je ukupno 19 uporabnih dozvola, dok za dva objekta dobivena privremena uporabna dozvola jer nije izgrađen priključak HEP-a zbog nedobivenih suglasnosti za radove na priključku.

Ukupno je položeno 35,1 km kanalizacijskih cijevi, 3,8 km magistralnog vodovoda, izgrađena jedna vodosprema, 12 crpnih stanica, rekonstruirano 8 retencijskih bazena, izvedeno je 2.955 kućnih priključaka na vodu, te 1.829 kanalizacijskih priključaka.

Tijekom 2019. godine očekuje se ugovaranje radova na projektiranju i izgradnji UPOV-a.

B.07.17. PROJEKT VIROVITICA

Realizirano: 0,334 mil.kn

(EU 0,234 mil.kn; MZOIE 0,040 mil.kn; HV 0,040 mil.kn; JIVU 0,020 mil.kn)

Projekt „Projekt poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica“ je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede 27. listopada 2015. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 14. prosinca 2015. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 147,25 mil.kn (103,39 mil.kn EU sredstva, odnosno 70,21%, te 43,86 mil.kn nacionalna sredstva, odnosno 29,79%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 17,54 mil.kn sredstvima Ministarstva; 17,54 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda; 8,77 mil.kn sredstvima isporučitelja vodne usluge (Virkom d.o.o.).

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Virovitica (retencijski bazen 1 komad, kišni preljev 1 komad, kanalizacijska mreža gravitacijski i tlačni cjevovodi 36,4 km, crpne stanice 13 komada, mjerno-regulacijska okna na sustavu vodoopskrbe 13 komada)
- Izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovitica 26.000 ES, 3. stupanj pročišćavanja
- Usluge FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
- Usluge upravljanja projektom

- Usluge informiranja i vidljivosti
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje.

S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. projekt je razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način:

POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE VIROVITICA:

1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007. – 2013.

- Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/15-01/04, URBROJ: 517-17-38, od 16.05.2017.
- 1. dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/62, URBROJ: 374-1-13-17-30 od 11.07.2017.
- Iznos prihvatljivih troškova 15.419.915,10 kuna.

2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014. – 2020.

- Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/15-01/04, URBROJ: 517-17-44 od 14. 6. 2017. godine
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/62, URBROJ: 374-1-13-17-32 od 11.7.2017.
- Iznos prihvatljivih troškova 131.826.659,90 kuna.

Tijekom 2018. godine proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor za usluge promidžbe i vidljivosti projekta. Također su raspisana nadmetanja za nabavu opreme i ponovljeno nadmetanje za izgradnju UPOV-a.

Do kraja 2018. godine završeni su postupci odabira ponuditelja za nabavu opreme i radove na izgradnji UPOV-a.

Na Odluku o odabiru za UPOV u prosincu 2018. godine izjavljena je žalba DKOM-u, dok se za nabavu opreme potpisivanje ugovora očekuje u siječnju 2019. godine.

Ugovor za radove na mreži sklopljen je u studenome 2015. godine te je u siječnju 2016. godine krenula fizička realizacija ugovora, a do kraja 2016. godine realizirano je oko 64% financijske vrijednosti ugovora.

Ugovor za radove na mreži je okončan u 2017. godini unutar 2. faze projekta financirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, ukupna vrijednost izvedenih radova je 49.168.514,78 kuna, s obzirom na ugovoreni iznos 48.638.742,62 kn došlo je do probijanja vrijednosti ugovora za 1,09%.

Financijska realizacija u 2018. godini odnosila se na usluge promidžbe i vidljivosti, te upravljanja projektom.

Cjelokupni projekt se inicijalno planirao završiti do kraja 2018. godine, ali zbog još uvijek neugovorenih radova na UPOV-u, vrijeme provedbe će se morati produžiti, odnosno preostale aktivnosti će se nastaviti provoditi kroz 2. fazu projekta i financirati iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

B.07.18. PROJEKT RVS OSIJEK

Realizirano: 9,303 mil.kn

(EU 5,826 mil.kn; MZOIE 1,507 mil.kn; HV 1,506 mil.kn; JLS 0,464 mil.kn)

Ukupna procijenjena vrijednost projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek“ je 108.748.750 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi procjenjuju se na 86.999.000,00 kn (65.066.268,00 kn bespovratna sredstva, odnosno 74,79% iznosa prihvatljivih troškova, te nacionalna komponenta 25,21%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti na projektu:

- Radovi:

- Izgradnja magistralnih cjevovoda s ciljem poboljšanja pouzdanosti sustava spajanjem u jedan sustav i sa drugim vodoopskrbnim sustavima
- Proširenje sustava opskrbe pitkom vodom u naseljima koja nemaju reguliran vodoopskrbni sustav
- Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava u naseljima Ivanovac i Erdut
- Izgradnja i rekonstrukcija vodosprema, stanica za dizanje tlaka i vodotornja na području općine Erdut
- Izgradnja i opremanje čvorova NUS-a vodoopskrbe
- Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj: Proširenje postrojenja za obradu pitke vode Dalj s tehnologijom za uklanjanje arsena
- Uspostave GIS-a vodoopskrbe na uslužnom području te program upravljanja gubicima vode
- Usluge Nadzora nad izvođenjem radova prema FIDIC uvjetima ugovaranja
- Usluge upravljanja projektom
- Usluge mjera javnosti i vidljivosti na projektu.

S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo programsko razdoblje i nastupila provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. projekt je razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način:

„REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSIJEK“:

1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007. – 2013.

- Odluka o izmjenama Odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 911-01/14-01-26, URBROJ: 517-17-45, od 2. lipnja 2017. godine
- 1. dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/57, URBROJ: 374-1-13-17-102 od 25.7.2017.
- Iznos prihvatljivih troškova 12.351.012,00 kuna.

2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014. – 2020.

- Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/14-01/26, URBROJ: 517-17-53 od 30. lipnja 2017. godine
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/57, URBROJ: 374-1-13-17-103 od 25.7.2017.
- Iznos prihvatljivih troškova 74.647.987,00 kuna.

Tijekom 2018. godine provodile su se aktivnosti na prethodno sklopljenim ugovorima iz 2017. godine (3 ugovora JN): provođenje Nadzora, Dogradnje postrojenja za pripremu pitke vode Dalj te Uspostava GIS sustava vodoopskrbe na uslužnom području Vodovod-Osijek d.o.o. te program upravljanja gubicima.

Aktivnost upravljanje projektom i mjere promidžbe i vidljivosti Korisnik provodi sam.

U siječnju 2018. godine okončani su radovi te su ishođene sve uporabne dozvole na Izgradnji i rekonstrukciji magistralnih i distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda te objekata sustava javne vodoopskrbe regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek.

U 2018. godini izvedena je Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj, izvršen je probni rad te je u rujnu dobivena uporabna dozvola.

Na ovom projektu je preostalo završiti Ugovor za Uspostavu GIS sustava vodoopskrbe na uslužnom području Vodovod-Osijek d.o.o. te program upravljanja gubicima, za koji se zbog kašnjenja u postupku JN te svoje specifičnosti skupljanja i obrade podataka očekuje da će trajati i tijekom 2019. godine.

Za navedeno kao i za povećanje troškova za UP krajem 2018. godine pokrenut je postupak Dodatka Ugovoru te se temeljem njega očekuje završetak cjelokupnog projekta krajem 2019. godine, odnosno u siječnju 2020.

B.07.19. Podrška provedbi EU sufinanciranih projekata

Realizirano: 0,000 mil.kn
(HV 0,000 mil.kn)

Navedena stavka Plana je planirana kao osiguranje dodatnih/nepredvidivih situacija nužnih za dovršetak započetih projekata. S obzirom da nije bilo potreba, stavka nije ni realizirana.

B.07.20. PROJEKT PETRINJA

Realizirano: 65,821 mil.kn
(EU 46,733 mil.kn; MZOIE 8,272 mil.kn; HV 8,272 mil.kn; JIVU 2,544 mil.kn)

Projekt „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja je prihvaćen od strane Ministarstva poljoprivrede 16. lipnja 2016. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 07. srpnja 2016. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 344.922.279,52 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,00%) te nacionalnih komponenti (29,00%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje Grada Petrinje: odvodnja: rekonstrukcija 5,3 km mješovitog sustava odvodnje, dogradnja mješovitog sustava odvodnje: 10,2 km gravitacijskih kolektora, 5 retencijskih bazena i 3 crpne stanice; proširenje sustava odvodnje na područje rubnih dijelova aglomeracije: 63,28 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda i 14 crpnih stanica, izgradnja 3.016 priprema za kućne priključke, uvođenje nadzorno upravljačkog sustava (NUS) izgradnjom mjernih mjesta i uspostavom centralnog regulacijskog mjesta; vodoopskrba: rekonstrukcija 59 km vodoopskrbne mreže, rekonstrukcija 2 vodospreme (Zebinac 6.000 m³ i Popova šuma 1.000 m³), rekonstrukcija cca 4.800 kućnih priključaka uvođenje nadzorno upravljačkog sustava (NUS) izgradnjom mjernih mjesta i uspostavom centralnog regulacijskog mjesta;
- gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Petrinja 24.000 ES i pristupne ceste (3. stupanj pročišćavanja)
- nabava komunalne opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (4 grupe)
- imovinsko - pravni odnosi
- nadzor nad izvođenjem radova
- promidžba i vidljivost
- upravljanje projektom i administracija.

Tijekom 2018. godine provodile su se aktivnosti na prethodno sklopljenim ugovorima iz 2016. godine.

Ugovor za radove rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje grada Petrinje je na cca 74% realizacije (financijski). Izgrađeno/dograđeno je cca 65,5 km od 78,8 km kanalizacijske mreže (3.613 kućnih priključaka) te rekonstruirano cca 42,9 km od 59 km mreže vodoopskrbe (2.383 kućnih priključaka). Sve 4 grupe opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje su isporučene, a aktivnosti na Ugovoru za stručni nadzor i na ugovoru za promidžbu i vidljivost se kontinuirano provode.

Vezano za Ugovor za UPOV, za kojeg je proveden novi postupak javne nabave – očekuje se potpisivanje ugovora sa odabranim Izvođačem tijekom siječnja 2019. godine.

Ugovor za radove na mreži biti će realiziran sa kašnjenjem (rok po drugom dodatku sporazumu je 31.12.2019. godine), međutim zbog prolongiranja postupka za sklapanje Ugovora za UPOV, cjelokupni projekt će se, najizglednije okončati u 2021. godini.

B.07.21. PROJEKT KRK

Realizirano: 32,845 mil.kn

(EU 16,238 mil.kn; MZOIE 5,536 mil.kn; HV 5,536 mil.kn; JIVU 5,535 mil.kn)

„Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ prihvaćen je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 11. svibnja 2017. godine te izmjenom odluke 06. lipnja 2017. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. srpnja 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 510.913.257,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (72,25%) te nacionalnih komponenti (27,75%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja sustava kanalizacije, crpnih stanica i podmorskih ispusta; Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava (9,5 km gravitacijskih kolektora, 6,3 km m tlačnih vodova, 26 crpnih stanica, 7.730 nova priključka na kanalizaciju te 700 pojedinačnih CS za kućne priključke, rehabilitacija obalnog kolektora 3 km, produljenje podmorskog ispusta sustava Krk 326 m, rekonstrukcija vodovoda 38,7 km);
- UPOV-i (Projektiranje i izgradnja 2 nova te dogradnja 4 UPOV-a (biološki, sekundarni tretman), projektiranje i izgradnja postrojenja za kompostiranje, nabava opreme za kompostiranje, SCADA sustav);
- Nabava opreme + GIS (kamioni za održavanje sustava javne odvodnje, vozilo s CCTV kamerom, oprema za prijevoz mulja, GIS, vodomjeri (2.106), pumpe (700));
- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima;
- Promidžba i vidljivost;
- Upravljanje projektom i administracija;
- Ostale prihvatljive mjere (izgradnja obalnog kolektora Čižići – Soline - Šilo i podmorskog ispusta, idejni projekt za obradu mulja, idejni projekt UPOV Klimno - Šilo, otkup zemljišta).

Tijekom 2017. godine sklopljena su četiri (4) ugovora:

- Izgradnja sustava kanalizacije, crpnih stanica i podmorskih ispusta; Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava;
- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima;
- Promidžba i vidljivost;
- Upravljanje projektom i administracija.

Tijekom 2018. godine nisu sklopljeni novi ugovori.

U sklopu ugovora za izgradnju sustava kanalizacije do kraja 2018. godine izvedeno je cca 25% ukupnih radova. Izgrađeno je 34,5 km od 86,2 km kanalizacijskog sustava, 998 od 7.730 kućnih priključaka na kanalizaciju te je rekonstruirano 14,32 km od 38,70 km vodovoda.

Aktivnosti na ugovoru za stručni nadzor, vođenje projekta te promidžbe i vidljivosti se kontinuirano provode.

Natječajna dokumentacija za postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju UPOV-a je u fazi pripreme. Korisnik se nije složio s preporukom dostavljenoj po ex-ante kontroli.

Dogovor je postignut u srpnju 2018. godine. U 2018. godini provedena su 4 postupka prethodnog savjetovanja, te je dokumentacija ponovno dostavljena na ex-ante kontrolu u prosincu 2018. godinu. Korisnik planira objavu javnog nadmetanja u drugom kvartalu 2019. godine.

Objava javnog nadmetanja za nabavu opreme planira se nakon sklapanja ugovora za UPOV-e.

Zbog prolongiranja postupka za sklapanje Ugovora za UPOV-e, cjelokupni projekt će se najizglednije okončati tek u 2023. godini.

U smislu financijske realizacije na predmetnoj poziciji Plana, EU izvor sufinanciranja je umanjen za neopravdani iznos ranije plaćenog projektnog avansa.

B.07.22. EU PROJEKT VARAŽDIN

Realizirano: 9,559 mil.kn

(MZOIE 3,534 mil.kn; EU 0,724 mil.kn; HV 3,534 mil.kn; JIVU 1,767 mil.kn)

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 29. kolovoza 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 684.664.161,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,38%) te nacionalnih komponenti (28,62%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- izgradnja 242 km cjevovoda sa 108 precrpnih stanica, te sanacija postojećih cjevovoda u dužini od 2,6 km
- dogradnja i rekonstrukcija postojećeg UPOV-a Varaždin za kapacitet 127.000 ES i III. stupanj pročišćavanja sa anaerobnom digestijom mulja
- nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje
- nadzor nad izvođenjem radova
- promidžba i vidljivost
- tehnička pomoć i upravljanje projektom
- rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Korisnik je 27.11.2017. godine potraživao projektni predujam u iznosu od 35.243.937,15 kn, a PT2 je predujam u cijelosti odobrio.

Tijekom 2017. godine na projektu Varaždin sklopljeno je sedam ugovora i započelo se sa njihovom realizacijom:

Ugovor za usluge stručnog nadzora, Ugovor za usluge vidljivosti i promidžbe projekta, Ugovor za usluge upravljanja projektom te četiri ugovora za radove;

- A-1. Dogradnja sustava odvodnje - grad Varaždin i sanacija postojećeg sustava odvodnje
- A-2. Dogradnja sustava odvodnje - općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec
- A-3. Dogradnja sustava odvodnje- općina Vidovec i Maruševac
- A-4. Dogradnja sustava odvodnje - općina Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki.

Započete su aktivnosti na svih sedam potpisanih ugovora međutim zbog mogućeg tumačenja sukoba interesa, od strane nadležnih EU institucija te mogućeg uskraćenja EU sredstava odlučeno je da se ugovori A-1. Dogradnja sustava odvodnje - grad Varaždin i sanacija postojećeg sustava odvodnje te A-2. Dogradnja sustava odvodnje - općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec raskinu. Raskid je proveden u prosincu 2018. godine.

Na ugovorima za komponente A.3 i A.4 tijekom 2018. godine realizirani su radovi u vrijednosti od 7,80%, odnosno 7,34% vrijednosti ugovorenih radova. Planirano vrijeme završetka radova je kraj 2021. godine. Financijska realizacija u PUV-u 2018 je niža od stvarno realizirane vrijednosti radova jer nije isplaćivana EU komponenta zbog pravdanja projektnog predujma isplaćenog u 2017. godini.

Vezano za Ugovor za UPOV, pokrenut je novi postupak javne nabave te je u prosincu 2018. donesena Odluka o odabiru.

U 2019. godini preostalo za ugovoriti radove na UPOV-u, nabavu komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje, te komponente A.1 i A.2 za radove na mreži.

B.07.23. PROJEKT JASTREBARSKO

Realizirano: 13,292 mil.kn

(EU 6,362 mil.kn; MZOIE 2,541 mil.kn; HV 2,541 mil.kn; JIVU 1,848 mil.kn)

Projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 05. rujna 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 135.413.711,45 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (72,25%) te nacionalnih komponenti (27,75%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Dogradnja vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje aglomeracije Jastrebarsko (izgradnja 3 nove vodospreme ukupnog kapaciteta 560 m³, izgradnja 2 retencijska bazena, izgradnja 2 kišna preljeva, izgradnja 2 crpne stanice sa pripadnih 92 m tlačnih cjevovoda, rekonstrukcija 2,7 km kanala, izgradnja 43,5 km gravitacijskih kolektora, izgradnja 13 crpnih stanica i 651 m pripadajućih tlačnih cjevovoda);
- UPOV Jastrebarsko (izgradnja UPOV-a Jastrebarsko s III. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 14.965 ES);
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (specijalnog vozila za ispiranje i čišćenje kanalizacije);
- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima;
- Promidžba i vidljivost;
- Upravljanje projektom i administracija;
- Imovinsko - pravni poslovi.

Do kraja 2018. godine ugovoreni su i u tijeku provedbe bili svi ugovori, osim ugovora za projektiranje i izgradnju UPOV-a.

Na ugovoru za izgradnju mreže koji je krenuo s provedbom u zadnjem kvartalu 2017. godine, do kraja 2018. godine realizirano je 30% ugovora.

Ugovori za usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti kao i upravljanja projekta provode se kontinuirano od potpisa ugovora i prate provedbu projekta.

Za ugovor za projektiranje i izgradnju UPOV-a u travnju 2018. godine raspisana je ponovljena javna nabava (nakon poništenja natječaja iz srpnja 2017. godine). Odluka o odabiru je donesena koncem listopada 2018. godine, a žalba DKOM-u je izjavljena sredinom studenog 2018. godine.

B.07.24. PROJEKT VARAŽDINSKE TOPLICE

Realizirano: 0,055 mil.kn

(EU 0,039 mil.kn; MZOIE 0,006 mil.kn; HV 0,007 mil.kn; JIVU 0,003 mil.kn)

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 04. kolovoza 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 49.684.723,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,29%) te nacionalnih komponenti (28,71%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice (izgradnja 3,9 km cjevovoda za odvodnju otpadnih voda, razdvajanje potoka od postojećeg sustava odvodnje u duljini od 884 m te izdvajanje točkastih izvora termalne vode iz sustava u duljini od 1,3 km u naselju Varaždinske Toplice; izgradnja 2,7 km cjevovoda za odvodnju otpadnih voda u naseljima Tuhovec i Lukačevac Toplički; izgradnja 3,5 km cjevovoda za odvodnju otpadnih voda u naseljima Svibovec i Jalševac Svibovečki);

- Projektiranje i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice za 6.500 ES i II. stupanj pročišćavanja otpadnih voda;
- Nabave komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda (nabava specijalnog vozila za održavanje i čišćenje cjevovoda, specijalnog vozila za prijevoz opreme i ljudi, mobilne pumpe za crpljenje fekalija, mobilnog agregata Diesel, čepova za zatvaranje cjevovoda);
- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima;
- Promidžba i vidljivost;
- Upravljanje projektom i administracija;
- Imovinsko - pravni poslovi.

Do kraja 2018. godine nije potpisan niti jedan ugovor na Projektu.

Objavljena su nadmetanja za radove na mreži, usluge nadzora, usluge upravljanja projektom i promidžbe i vidljivosti. Potpisivanja ugovora za navedene nabave se očekuje u 1.kvartalu 2019. godine.

Za nabavu radova za projektiranje i izgradnju UPOV-a provedeno je prethodno savjetovanje i objavljeno Izvješće koncem prosinca 2018. godine.

Imovinsko-pravni poslovi su u završnoj fazi rješavanja. Od ukupno 192 identificirane čestice, za preko 74% su riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Financijska realizacija u 2018. godini se odnosi na retroaktivne troškove za imovinsko-pravne poslove.

B.07.25. PROJEKT MURSKO SREDIŠĆE

Realizirano: 1,081 mil.kn

(EU 0,766 mil.kn; MZOIE 0,137 mil.kn; HV 0,137 mil.kn; JIVU 0,041mil.kn)

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Mursko Središće“ je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 22. kolovoza 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 181.777.310,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (70,84%) te nacionalnih komponenti (29,16%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- rekonstrukcija, i izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Mursko Središće (Izgradnja 72,8 km gravitacijskih i tlačnih kolektora, izgradnja 34 novih crpnih stanica, izgradnja 2 kišna preljeva, te izgradnja 1 retencijskog bazena volumena 50 m3; rekonstrukcija cca 7,7 km postojećih gravitacijskih i tlačnih kolektora. Na rekonstruiranim i prenamijenjenim kolektorima izgradnja 3 nove crpne stanice, 8 kišnih preljeva i 1 retencijskog bazena volumena 180 m3);
- projektiranje, istražni radovi, izgradnja, pokusni rad UPOV-a (projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 12.000 ES tipa SBR i polja za ozemljavanje mulja površine 9000 m2);
- nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje; nabava vozila za pražnjenje septičkih/sabirnih jama
- nadzor nad izvođenjem radova; nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC ugovora.
- mjere osiguranja vidljivosti i promidžbe Projekta
- upravljanje projektom; angažman internog osoblja Jedinice za provedbu projekta: Usluge potrebne za uspješno upravljanje projektom – uspostava Jedinice za provedbu projekta
- Imovinsko - pravni poslovi.

Tijekom 2018. godine, koncem studenog sklopljen je jedan ugovor - za element projekta "Promidžba i vidljivost".

Objavljena su nadmetanja za uslugu nadzora i radove na izgradnji sustava odvodnje. Sredinom studenog 2018. godine objavljena je javna nabava za radove na izgradnji sustava odvodnje, ali je žalba DKOM-u na dokumentaciju za nabavu izjavljena koncem studenog 2018. godine.

Za usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda javna nabava je objavljena u lipnju 2018. godine. Odluka o odabiru donesena je 31.10.2018. DKOM-u je izjavljena žalba za ovaj predmet te je 17.1.2019. donesena odluka u korist žalitelja, čime je prolongiran potpis ugovora koji je bio planiran za siječanj 2019. godine.

Za projektni element "Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće" tijekom 2018. godine održana su 2 prethodna savjetovanja na dokumentaciju o nabavi. Objava javnog nadmetanja se očekuje tijekom siječnja 2019. godine.

Za projektni element Upravljanja projektom, usluge će se pružati putem Jedinice za upravljanje projektima unutar samog društva, stoga postupak nabave neće biti provođen za ovaj projektni element.

Za projektni element "Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje" predviđena je provedba javnog nadmetanja početkom 2019. godine.

Realizirani troškovi u 2018. godini, odnose se na potraživane iznose za troškove imovinsko-pravnih poslova na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće i izgradnji UPOV-a Mursko Središće.

Vidljivo je odstupanje od inicijalnog plana/rasporeda provedbe elemenata projekata. Do sada je potpisan tek jedan sekundarni ugovor (informiranje i vidljivost), tijekom javne nabave i potpisi ugovora za izgradnju sustava odvodnje i nadzor nad izgradnjom ovise o odluci DKOM-a, za UPOV još nije raspisan postupak javne nabave, dok element projekta nabave opreme još nije prošao ni prethodno savjetovanje.

B.07.26. PROJEKT DONJA DUBRAVA

Realizirano: 1,264 mil.kn

(EU 0,907 mil.kn; MZOIE 0,143 mil.kn; HV 0,143 mil.kn; JIVU 0,071 mil.kn)

Za Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“ Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 22. kolovoza 2017. godine donijelo je Odluku o financiranju, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 189,08 mil.kn. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,74%) te nacionalnih komponenti (28,26%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava (izgradnja 65 km gravitacijskih kolektora i 16 km tlačnih kolektora; Izgradnja 34 nove crpne stanice i 1-og retencijskog bazena volumena 400 m³);
- projektiranje, istražni radovi, izgradnja, pokusni rad UPOV-a (izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 13.000 ES trećeg stupnja pročišćavanja uključujući polja za ozemljavanje mulja površine 9.447 m²);
- nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje; (nabava vozila za pražnjenje septičkih/sabirnih jama i nabava specijalnog vozila za CCTV inspekciju)
- nadzor nad izvođenjem radova; nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC ugovora.
- mjere osiguranja vidljivosti i promidžbe Projekta
- upravljanje projektom; angažman internog osoblja Jedinice za provedbu projekta:

- Usluge potrebne za uspješno upravljanje projektom – uspostava Jedinice za provedbu projekta;
- Imovinsko - pravni poslovi.

Tijekom 2018. godine pokrenuta su tri postupka nabave:

- Izgradnja sustava odvodnje
- Nadzor
- Promidžba i vidljivost.

Tijekom 2018. godine sklopljen je jedan ugovor - Promidžba i vidljivost.

Na postupak nabave za Izgradnju sustava odvodnje izjavljeno je ukupno pet žalbi od kojih je: 3 odbijeno, u jednom postupku je poništen dio DoN-u, a za jedan postupak se očekuje odluka DKOM-a sredinom veljače 2019. godine.

S obzirom na dosadašnji tijek postupka javne nabave za element projekta Izgradnja sustava odvodnje i činjenicu kako se isti žalitelj žali na dokumentaciju o nabavi treći puta zaredom netom nakon donošenja rješenja DKOM-a, nemoguće je predvidjeti daljnji vremenski tijek ovog postupka nabave, ali jasno je kako se projekt ne može provesti u razdoblju provedbe sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava do 31. prosinca 2019. godine. S obzirom je u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju predviđeno 28 mjeseci, realno je očekivati završetak provedbe ove projektne aktivnosti najranije u srpnju 2021. godine, pod pretpostavkom početka provođenja ove aktivnosti (izvođenja radova) u travnju 2019. godine.

Postupak nabave za uslugu stručnog nadzora je proveden, no na odabir je izjavljena žalba i DKOM je donio rješenje o poništenju odluke o odabiru. Očekuje se nova Odluku o odabiru (tijekom ožujka 2019. godine).

Vezano za Ugovor za projektiranje i izgradnju UPOV-a, postupak javne nabave se planira objaviti u prvom kvartalu 2019. godine

Također je u planu u prvom kvartalu 2019. godine objava javnog nadmetanja za nabavu Opreme za održavanje sustava.

U 2018. godini odobreni su i plaćeni troškovi rješavanja imovinsko pravnih poslova u ukupnom iznosu od 1,264 mil.kn.

B.07.27. PROJEKT RUGVICA-DUGO SELO

Realizirano: 0,340 mil.kn

(EU 0,238 mil.kn; MZOIE 0,041 mil.kn; HV 0,041 mil.kn; JIVU 0,020 mil.kn)

Projekt „Rugvica-Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ je prihvaćen od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 16. kolovoza 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 173.079.910,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (70,22%) te nacionalnih komponenti (29,78%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- izgradnja novih gravitacijskih kolektora (84,6 km), izgradnja novih tlačnih cjevovoda (586 m), izgradnja 10 crpnih stanica i 3 retencije; rekonstrukcija cjevovoda (1,6 km) i rekonstrukcija 1 retencije
- nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz postojećih 25.000 ES na konačnih 28.000 ES i III. stupanj pročišćavanja
- nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje
- imovinsko - pravni odnosi
- nadzor nad izvođenjem radova
- promidžba i vidljivost
- upravljanje projektom i administracija.

Tijekom 2018. godine provodili su se postupci javne nabave za pojedine elemente projekta. Potpisani su ugovori za radove na Mreži, Nadzor, te Promidžbu. Početkom 2019. godine očekuje se pokretanje postupaka nabave za UPOV i Opremu.

Realizirani iznos odnosi se na potraživane retroaktivne troškove za imovinsko pravne poslove. S obzirom na stanje ugovorenosti i planirane preostale postupke nabave predviđa se završetak projekta krajem 2021. godine.

B.07.28. PROJEKT VINKOVCI

Realizirano: 25,458 mil.kn

(EU 18,016 mil.kn, MZOIE 2,977 mil.kn, HV 2,977 mil.kn, JIVU 1.488 mil.kn)

Projekt "Poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivanka i Cerna" je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenoga 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 01. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 384.560.952,11 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (70,76 %) te nacionalnih komponenti (29,24 %), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- novogradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje u aglomeracijama Vinkovci, Otok, Cerna i Ivanka (izgradnja 119 km sekundarne mreže, 31,9 km tlačnih cjevovoda, 40 crpnih stanica, 4 kišna preljeva, izgradnja 8.269 (82.690 m) priključnih okana, rekonstrukcija postojeće sekundarne mreže duljine 11,6 km i rekonstrukcija 22 crpne stanice, te puštanje u pogon 55,9 km postojeće sekundarne mreže);
- UPOV-i (dogradnja UPOV-a Jošine na III. stupanj pročišćavanja, izgradnja 3 kišna prelivna spremnika, te nabava 3 strojne dehidracije za rješavanje problematike mulja na UPOV-ima Otok, Cerna i Ivanka);
- nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda (grupa 1: vozila i oprema, te grupa 2 GIS);
- nadzor nad izvođenjem radova; nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC ugovora.
- mjere osiguranja vidljivosti i promidžbe Projekta
- upravljanje projektom; angažman internog osoblja Jedinice za provedbu projekta: Usluge potrebne za uspješno upravljanje projektom – uspostava Jedinice za provedbu projekta
- Imovinsko - pravni poslovi.

Tijekom 2018. godine sklopljena su četiri ugovora:

- vanjske specifične usluge upravljanja projektom – usluge pravnog savjetovanja
- promidžba i vidljivost
- nadzor nad izvođenjem radova
- izvođenje radova na mreži.

Ugovor vanjskih specifičnih usluga upravljanja projektom – usluge pravnog savjetovanja do kraja 2018. godine je na 49,75% financijskih realiziranih ugovornih obveza.

Vezano za Ugovor izvođenja radova novogradnje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje aglomeracije Vinkovci, Otok, Cerna i Ivanka u kojem je do kraja 2018. godine povučen avans/predujam u iznosu od 7% ukupnog ugovorenoga iznosa radova.

Pružanje usluga upravljanja projektom provodit će formirana Jedinica za provedbu projekta koja se sastoji od stručnog osoblja koji su zaposlenici VVK d.o.o. - Odjel za EU investicije.

Otvaranje javnog nadmetanja za Ugovor dogradnje UPOV-a Jošine na III. stupanj pročišćavanja i izgradnje 3 kišna preljevna spremnika planira se izvršiti u siječnju 2019. godine.

Također je u planu u prvom kvartalu 2019. godine objava javnog nadmetanja za nabavu komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda.

U 2018. godini odobreni su i plaćeni troškovi rješavanja imovinsko pravnih poslova, te ugovorni avans za izvođenje radova na mreži u ukupnom iznosu od 25,458 mil.kn.

B.07.29. PROJEKT ĐAKOVO

Realizirano: 10,638 mil.kn

(EU 7,575 mil.kn; MZOIE 1,327 mil.kn; HV 1,327 mil.kn; JIVU 0,409 mil.kn)

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“ je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 1. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 213.851.627,05 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,20%) te nacionalnih komponenti (28,80%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo (rekonstrukcija 8,1 km vodovodne mreže, izgradnja 2 retencijsko preljevne građevine, izgradnja 2.581 priprema za kućne priključke odvodnje, rekonstrukcija postojećeg sustava gravitacijske odvodnje duljine 10,2 km, izgradnja sustava gravitacijske odvodnje duljine 41,6 km, izgradnja 26 crpnih stanica i 10,2 km pripadajućih tlačnih cjevovoda);
- Izgradnja UPOV-a Đakovo s III. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 33.000 ES
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje
- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima;
- Promidžba i vidljivost;
- Upravljanje projektom i administracija;
- Imovinsko - pravni poslovi.

Tijekom 2018. godine sklopljena su tri ugovora:

- Izgradnja sustava odvodnje s vodoopskrbom
- Nadzor nad izvođenjem radova
- Promidžba i vidljivost.

U zadnjem kvartalu 2018. počela je provedba aktivnosti po ova tri ugovora. Tijekom 2018. godine počela se provoditi projektna aktivnost upravljanje projektom koje provodi jedinica unutar Đakovačkog vodovoda d.o.o. kroz formiranu jedinicu za provedbu projekta.

Ugovor za radove „Izgradnja sustava odvodnje sa vodoopskrbom“ je potpisan 02.11.2018. godine, dok su radovi započeli 07.12.2018. godine izgradnjom priključka na postojećem sustavu.

Vezano za Ugovor za projektiranje i izgradnju UPOV-a postupak javne nabave planira se pokrenuti u ožujku 2019. godine.

Vezano za nabavu komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje pripremljena je dokumentacija o nabavi, te se objava očekuje u 1. kvartalu 2019. godine.

U 2018. godini odobreni su i plaćeni troškovi rješavanja imovinsko pravnih poslova kao i troškovi ugovornog avansa za Radove na izgradnji mreže u ukupnom iznosu od 10,638 mil.kn.

Iako je pretpostavka da će Ugovor za radove na mreži biti realiziran do kraja veljače 2021. godine, zbog prolongiranja postupka javne nabave za sklapanje Ugovora za UPOV, na cjelokupnom projektu se očekuje produženje vremena provedbe.

B.07.30. PROJEKT VALPOVO-BELIŠĆE

Realizirano: 0,000 mil.kn

Projekt „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće“ je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 1. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 271.578.968,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (69,80%) te nacionalnih komponenti (30,20%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Belišće, Petrijevci, Koška i Gat (Vodoopskrbni sustav: izgradnja 4 stanice za dokloriranje te 2 vodomjerna kontrolna okna s NUS-om, izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Koška-Harkanovci duljine cca 5,6 km, rekonstrukcija cca 31,3 km vodoopskrbnih cjevovoda u Valpovu, Belišću i Bistrincima s prespajanjem kućnih priključaka, izgradnja objekata nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe; Sustav odvodnje aglomeracije Belišće: rekonstrukcija i dogradnja 2 crpne stanice, rekonstrukcija i dogradnja cca 4,8 km cjevovoda, izgradnja oborinskog kolektora duljine cca 1,4 km u svrhu rasterećenja mješovitog sustava odvodnje; uklanjanje sumpor-vodika na crpnoj stanici Valpovo, ugradnja opreme za uspostavu nadzorno-upravljačkog sustava odvodnje; Sustav odvodnje aglomeracije Petrijevci: Izgradnja cca 33,7 km gravitacijskih kolektora s pripadnim pripremama za kućne priključke, izgradnja cca 4,7 km tlačnih cjevovoda, izgradnja 3 crpne stanice; Sustav odvodnje aglomeracije Gat: izgradnja spojnog tlačnog cjevovoda Gat-Belišće u duljini od cca 4,6 km, izgradnja 2 crpne stanice, izrada cca 440 priprema za kućne priključke, rekonstrukcija cca 70 postojećih revizijskih okana; Sustav odvodnje aglomeracije Koška: izgradnja cca 12,8 km gravitacijskih kolektora s pripadnim pripremama za kućne priključke, izgradnja cca 2,2 km tlačnih cjevovoda, izgradnja 11 crpnih stanica.);
- UPOV-i (Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) III. stupnja pročišćavanja za aglomeraciju Gat i Belišće, kapaciteta 24.200 ES, Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) II. stupnja pročišćavanja za aglomeraciju Petrijevci, kapaciteta 9.800 ES);
- PPPV (Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode Belišće kapaciteta 55 l/s)
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (Nabava GIS-a i pripadajuće opreme, instalacija daljinskog sustava nadzora, nabava opreme za održavanja vodoopskrbne mreže i opreme za održavanje kanalizacijske mreže)
- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima;
- Promidžba i vidljivost;
- Upravljanje projektom i administracija.

Zaključno s prosincem 2018. godine nije sklopljen niti jedan sekundarni ugovor od sedam planiranih prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupna dinamika na provedbi projekta nije zadovoljavajuća. Kašnjenja u objavama javne nabave u odnosu na inicijalnu planiranu dinamiku iz Studije izvodljivosti, odnosno Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su cca 12 mjeseci te je potrebno ubrzati provođenje prethodnih savjetovanja odnosno postupaka javne nabave, kako se kašnjenja u odnosu na planirane rokove ne bi još više povećavala. Tijekom 2018. godine objavljena su nadmetanje za usluge nadzora i upravljanja projektom.

B.07.31. PROJEKT POŽEGA

Realizirano: 0,083 mil.kn

(EU 0,061 mil.kn; MZOIE 0,009 mil.kn; HV 0,009 mil.kn; JIVU 0,004 mil.kn)

Projekt „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“ je prihvaćen od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 01. prosinca 2017. godine. Ukupni

prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 171.777.186,90 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (72,45%) te nacionalnih komponenti (27,55%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Velika – Požega u duljini 14,8 km i ugradnja 23 mjerno-regulacijska okna; izgradnja kanalizacijskih kolektora u duljini od 19,7 km (Trenkovo i Trnovac 12,8 km, te Marindvor, Štitnjak, Kunovce i Bankovce 6,9 km), izgradnja 8 crpnih stanica; rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora u duljini od 11,2 km (Grad Požega)
- nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda CUPOV Požega 33.500 ES II. i III. stupanj pročišćavanja
- nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje
- imovinsko - pravni odnosi
- nadzor nad izvođenjem radova
- promidžba i vidljivost
- upravljanje projektom.

Tijekom 2018. godine provodili su se postupci javne nabave za pojedine elemente projekta. Odabrani su Izvršitelji za usluge Nadzora i Promidžbe, postupak javne nabave za Mrežu je u tijeku.

Početkom 2019. godine očekuje se pokretanje postupaka nabave za UPOV i Opremu.

Realizirani iznos odnosi se na potraživane retroaktivne troškove za imovinsko pravne poslove.

B.07.32. PLETERNICA Realizirano: 0,000 mil.kn

Projekt „Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“ je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 01. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 141.426.792,10 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda EU (70,07%) te nacionalnih komponenti (29,93%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pleternica (Proširenje sustava odvodnje: izgradnja cca 45 km tlačno-gravitacijskih kolektora i sekundarne mreže; izgradnja 19 crpnih stanica, izgradnja 6 retencijskih bazena; izgradnja 10 kišnih rasterećenja; Rekonstrukcija postojećeg sustava: rekonstrukcija 2 crpne stanice: CS Kuzmica 1 i CS Kuzmica 2; rekonstrukcija 920 m tlačnih vodova, rekonstrukcija 4 kišna rasterećenja);
- UPOV (projektiranje i izgradnja UPOV-a aglomeracije Pleternica s III. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 15.300 ES)
- nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje
- imovinsko - pravni odnosi
- nadzor nad izvođenjem radova
- promidžba i vidljivost
- upravljanje projektom.

Tijekom 2018. godine provodili su se postupci javne nabave za pojedine elemente projekta.

Odabrani je Izvršitelj za usluge Nadzora, postupak odabira najpovoljnije ponude za uslugu promidžbe i vidljivosti i objave nadmetanja za Mrežu je u tijeku. Početkom 2019. godine očekuje se pokretanje postupaka nabave za UPOV i Opremu.

Ukupna dinamika na provedbi ovog projekta nije u potpunosti zadovoljavajuća. Kašnjenja su u odnosu na inicijalnu planiranu dinamiku iz Studije izvodljivosti, odnosno Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava značajna i iznose za sada cca 9 mjeseci te je potrebno ubrzati

provođenje prethodnih savjetovanja odnosno postupaka javne nabave, kako se kašnjenja u odnosu na planirane rokove ne bi još više povećavala.

B.07.33. PROJEKT LIPIK-PAKRAC Realizirano: 0,000 mil.kn

Za Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 30. studenoga 2017. godine donijelo je Odluku o financiranju, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 1. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 153.546.408,40 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,89%) te nacionalnih komponenti (28,11%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog sustava te sustava odvodnje: (rekonstrukcija, dogradnja i proširenje postojeće mreže odvodnje radi uključivanja dodatnih naselja -izgradnja 33,4 km cjevovoda, rekonstrukcija 22,5 km cjevovoda, te izgradnja 18 crpnih stanica); Rekonstrukcija, dogradnja i proširenje postojeće mreže vodoopskrbe radi uključivanja dodatnih naselja (izgradnja 4,2 km cjevovoda Pakrac-Lipik, rekonstrukcija 7 km dovodnog cjevovoda Gaj-Dobrovac te rekonstrukcija 25 km vodoopskrbne mreže);
- UPOV (dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) tercijarne razine pročišćavanja sa izgradnjom objekata za obradu mulja odnosno sa I. na III. stupanj pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES u naselju Dobrovac
- nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (TV kamera-oprema za kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju i specijalno vozilo za strojno čišćenje sustava odvodnje);
- nadzor nad izvođenjem radova
- promidžba i vidljivost
- upravljanje projektom.

Tijekom 2018. godine pokrenuta su tri postupka nabave:

- Informiranje i vidljivost
- Upravljanje projektom
- Nadzor.

Tijekom 2018. godine sklopljena su dva ugovora:

- Informiranje i vidljivost
- Upravljanje projektom.

Postupak nabave za uslugu stručnog nadzora je proveden, no na odabir je izjavljena žalba i DKOM je donio rješenje o poništenju odluke o odabiru. U tijeku je ponovni odabir dostavljenih ponuda. Za radove na Rekonstrukciji i izgradnji vodoopskrbnog sustava te sustava odvodnje je završeno prethodno savjetovanje; dokumentacija je poslana na ex-ante kontrolu. Očekuje se pokretanje nabave u EOJN tijekom veljače 2019. godine.

Za UPOV Dobrovac se očekuje pokretanje postupka nabave tijekom ožujka 2019. godine.

Za Oprema za održavanje sustava odvodnje očekuje se pokretanje postupka nabave tijekom ožujka 2019. godine.

Na cjelokupnom projektu se očekuje produženje vremena provedbe s obzirom je u ovom trenutku projekt u kašnjenju 6 mjeseci.

B.09. PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planom upravljanja vodama za 2018. godinu, za poziciju B.09. Projekti EIB/CEB vodnocomunalne infrastrukture, od planiranih 20,0 mil.kn realizirano je 19,945 mil.kn.

B.09.01. VODOOPSKRBA

B.09.01.01. SLATINA

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Dovršetak izgradnje spojno opskrbnog cjevovoda naselja Ilin Dvor / spoj na Čadavički Lug / spojnog opskrbnog cjevovoda naselja Čadavički Lug / krak ul. K.P.Svačića

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.01.02. KRK

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

KRK - Prekidna komora vodosprema Lubenovo, Izgradnja vodospreme Ponikve - 2.000 m³

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

OMIŠALJ - Spojni vodovod PKBrgud - PK Lubenovo na otoku Krku

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.01.03. HRVATSKO PRIMORJE

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja paralelnog transportnog cjevovoda Bačvice – Koromačina

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2017. godini.

B.09.01.04. PULA

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Rekonstrukcija transportnog cjevovoda VS Prnjani – PK Luterija

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.01.05. RIJEKA

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Vodosprema Solin 2 (V=300 m³)

Završena je 2016. godine.

Izgradnja kanalizacijskog ogranka i vodoopskrbnog cjevovoda Glavani – Ledine – Šubati – Raspelje

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2017. godini.

Izgradnja tlačnog cjevovoda zajedno sa kanalizacijskim kolektorom CS Martinščica - VS Glavani: dionica Mažeri-Glavani

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2017. godini.

Izgradnja tlačnog cjevovoda CS Martinščica – VS Glavani: dionica Martinščica - Mažeri

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2017. godini.

B.09.01.06. VRBOVEC

Realizirano: 0,000 mil.kn

(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Spojni cjevovodi na crpilištu Blanje

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2014. godini.

B.09.01.07. HRVATSKO ZAGORJE

Realizirano: 0,000 mil.kn

(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Na području vodoopskrbne zone Hrvatsko Zagorje završena je izgradnja:

2015. godine - vodoopskrbnog sustava Visoka zona općine Desinić i vodoopskrba visoke zone grada Zaboka, općine Sveti Križ Začretje i općine Krapinske Toplice I. faza.

2016. godine - vodoopskrbnog sustava na području općina Lobor, Mače i Novi Golubovec II. faza i vodospreme Zabok $V=1.500 \text{ m}^3$ s višenamjenskom dvoranom i rekonstrukcijom pristupnog puta.

2017. godine - izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda vezanih uz crpnu stanicu Gredice - izgradnja cjevovoda DUCTILE DN 700-200 (10 i 16 bara), $L=17.453 \text{ m}$.

B.09.01.08. HRVATSKO ZAGORJE

Realizirano: 0,000 mil.kn

(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Putkovec - Goričanovec faza I i Putkovec - Goričanovec faza II

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.01.09. HRVATSKO ZAGORJE

Realizirano: 0,000 mil.kn

(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Objekti na vodoopskrbnom sustavu Harina Zlaka II.B faza,

Magistralni vodoopskrbni cjevovod podsustava Harina Zlaka II.C faza, 4. dio

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.01.10. VARAŽDIN

Realizirano: 0,000 mil.kn

(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Spojni vodoopskrbni cjevovod Črešnjevo - Vidovec - N. Ves – Petrijanec

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.01.11. KOPRIVNICA

Realizirano: 0,000 mil.kn

(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja sekundarne vodovodne mreže općine Sokolovac (naselja Miličani, Srijem, Mala Mučna, Brđani Sokolovački, Peščenik i Hudovljani) - južna cjelina
Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.01.12. ĐURĐEVAC
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

**Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Brodić i Tolnica,
Izgradnja vodoopskrbne mreže Suha Katalena - Sveta Ana,
Izgradnja vodoopskrbne mreže općine Virje – sekundarna vodovodna mreža na području naselja Šemovci, Hampovica, Rakitnica, Miholjanec i Donje Zdjelice**
Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.01.13. BIOGRAD
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Sanacija CS Kakma i CS Krmčina i ugradnja opreme nadzorno - upravljačkog sustav
Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.01.14. PAG
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Crpilište Vrčici na otoku Pagu
Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.01.15. OMIŠ
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

**Zamjena elektro-strojarske opreme u pogonu obrade vode Zagrad,
Izgradnja dovodnog cjevovoda u vodospremnik Oštro sa rekonstrukcijom zasunske komore vodospremnika te izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Nova Sela**
Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.01.16. BRAČ
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja procrpnice Česminova vala na Braču
Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.01.17. VRGORAC
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Rekonstrukcija vodozahvata i crpnih stanica Banja, Vrgorac i Butina
Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.01.18. DUBROVNIK
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja vodoopskrbnog sustava Gornja sela Orašac

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.01.19. MLJET
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda spoj podmorski - VS Straža i VS Straža

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.01.20. BENKOVAC
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Sanacija crpne stanice Kakma, Polača, Glavice i ostali

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.01.21. VELA LUKA
Realizirano: 0,00 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja vodoopskrbnog sustava za Gradinu

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2017. godini.

B.09.01.22. IVANIĆ GRAD
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

**Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesevski Kraljevec - Ivanić Grad
DN 400 mm i precrpne stanice Ivanić Grad**

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.01.23. PETRINJA - SISAK
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Vodoopskrbni sustav Mađari - Letovanci - Staro Selo (1. faza 2. dio)

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.01.24. ŽUPANJA
Realizirano: 0,800 mil.kn
(EIB/CEB 0,800 mil.kn)

Rekonstrukcija glavnih vodoopskrbnih cjevovoda od azbest-cementnih cijevi u gradu Županji - II. faza

Radovi na rekonstrukciji glavnih vodoopskrbnih cjevovoda od azbest-cementnih cijevi u gradu Županji – II. faza su u potpunosti izvedeni u 2018. godini. Ukupno je rekonstruirano cca 8.075 metara AC cjevovoda, a isti su zamijenjeni polietilenskim cijevima visoke kvalitete PE 100 za radni tlak od 10 bara (SDR 17).

B.09.01.25. POŽEŠTINA
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Vodoopskrbni magistralni cjevovod Velika - Kaptol – Kutjevo
Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.01.26. PAKRAC - LIPIK
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Uključenje crpilišta Gaj u vodoopskrbni sustav
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.01.27. ĐAKOVO
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja vodospreme Gašinci s crpnom stanicom
Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.01.28. JASTREBARSKO – KLINČA SELA
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja vodocrpilišta i uređaja za pripravu pitke vode "Žeravinac"
Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.01.29. GRUBIŠNO POLJE
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Rekonstrukcija glavnih objekata vodoopskrbnog sustava Veliki i Mali Zdenci i vodoopskrbnog sustava Grubišno polje
Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.01.30. DAVOR – NOVA GRADIŠKA
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Dolina - Mačkovac - Visoka Greda
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Adžamovci - Staro Petrovo Selo - Bili Brig
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

Izgradnja vodoopskrbne mreže Štivilica - Magić Mala – Batrina
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.01.31. ISTOČNA SLAVONIJA – VINKOVCI
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija Babina greda, ulica kralja Tomislava, Sajmište i ulica Mijata Stojanovića
Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.01.32. DAVOR – NOVA GRADIŠKA

Realizirano: 0,000 mil.kn

(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja magistralnog cjevovoda PS Ljupina - VS Nova Gradiška

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.01.33. VRBANJA

Realizirano: 0,000 mil.kn

(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

VRBANJA - Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Vrbanja

TORDINCI - Magistralni cjevovod naselja Jarmina, Tordinci, Ostrovo, Antin, Korođ

Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.01.34. SLUNJ

Realizirano: 0,000 mil.kn

(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Magistralni cjevovod "Slunj - Veljun", Vodospremnik Tatar Varoš

Radovi su okončani u 2017. godini.

B.09.01.35. SLAVONSKI BROD

Realizirano: 2,400 mil.kn

(EIB/CEB 2,400 mil.kn)

Projekt je nastavljen iz 2016. godine. Radovi su u potpunosti završeni u 2018. godini, te je građevina puštana u pogon. Realizirano je sljedeće:

Izgradnja temeljnog cjevovoda Oprisavci - Sikirevci (VS/IS "Istočna Slavonija" - VS/CS "Bicko Selo") - I. FAZA

Izvedeno je:

- ugradnja fazonskih komada,
- prolaz cjevovoda ispod vodotoka,
- izljevna građevina muljnih ispusta i završni radovi.

Izgradnja temeljnog cjevovoda Oprisavci - Sikirevci (VS/IS "Istočna Slavonija" - VS/CS "Bicko Selo") - II. FAZA

Sveukupno je izvedeno 12.842 m cjevovoda.

Ostali radovi:

- nabavljen i ugrađen materijal na izvođenju spoja temeljnog cjevovoda na crpnu stanicu CS „Bicko Selo”,
- izrađena betonska uporišta na horizontalnim lomovima cjevovoda,
- izvedena AB zasunska okna,
- izveden prolaz cjevovoda ispod vodotoka.

Izgradnja vodospreme i crpne stanice "Bicko Selo"

Izvedeno je:

- AB radovi na objektu strojarnice i vodosprema,
- izvedno krovništvo i limarski radovi,
- unutarnja i vanjska hidroizolacija,
- potporni zid na zapadnom ulazu,
- ugrađena strojarska oprema (crpke i fazonski komadi).

B.09.01.36. PETRINJA

Realizirano: 0,139 mil.kn
(EIB/CEB 0,139 mil.kn)

Petrinja – izgradnja magistralnog cjevovoda Petrinja – Lekenik

Projekt je započet 2016. godine, a radovi su u potpunosti završeni u 2018. godini.

Opis: Ukupna duljina vodoopskrbnog cjevovoda je 18.922 m. Temeljem hidrauličkog proračuna odabrane su PEHD cijevi DN 315 u duljine 15.069,30 m i PEHD cijevi DN 450 mm u duljine 3.842,30 m te na kratkoj dionici spoja na postojeći cjevovod u Lekeniku PEHD cijev DN 225 mm duljine 10,60 m. Cjevovod je smješten u pojasu prometnica i uz iste, što u pogledu eksploatacije i održavanja predstavlja optimalno rješenje.

B.09.01.37. KRAPINA

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Guntneri, Ravninsko i Koprivnica Zagorska na području općine Đurmanec, vodoopskrbnog cjevovoda naselja Rovno (Španičeki, Levaki i Jugci), naselja Gredenec i Živičnjaki na području općine Petrovsko

Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.01.38. PISAROVINA

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda na području općine Pisarovina – istočni i zapadni dio

Radovi su završeni u 2017. godini.

B.09.01.39. OMIŠ

Realizirano: 5,100 mil.kn
(EIB/CEB 5,100 mil.kn)

Omiš – nastavak izgradnje sustava vodoopskrbe za naselja uz srednji tok rijeke Cetine

Projekt je započet 2017. godine, a radovi su završeni tijekom 2018. godine.

Opis: Ukupna duljina vodoopskrbnog cjevovoda je 5.500 m. Temeljem hidrauličkog proračuna odabrane su PEHD cijevi duljine 2.300 m i cijevi nodularnog lijeva (ductil) duljine 3.200 m. Cjevovod je smješten u pojasu uz srednji tok rijeke Cetine.

B.09.01.40. OSTALI PROJEKTI

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

B.09.02. ODVODNJA**B.09.0.01. ERNESTINOVO**

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja sustava odvodnje Ernestinovo

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.02.02. OSIJEK
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacije u Vukovarskoj ulici od Huttlerove ulice do MIO Standarda; Pogonski laboratorij

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2014. godini.

B.09.02.03. VIROVITICA
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja III faze kanalizacije naselja Suhopolje

Radovi su završeni su u prosincu 2017. godine.

B.09.02.04. KNEŽEVI VINOGRADI
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Potpuna izgradnja kanalizacijske mreže naselja Kneževi Vinogradi

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2014. godini.

B.09.02.05. SOTIN
Realizirano: 2,281 mil.kn
(EIB/CEB 2,281 mil.kn)

Izgradnja sustava odvodnje Sotin

Tijekom 2017. godine ishođene su sve potrebne dozvole te se krajem 2017. godine započelo sa izgradnjom UPOV-a Sotin.

Kompletna izgradnja UPOV-a završena je tijekom 2018. godine.

B.09.02.06. GORNJE BAZJE
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - fekalna kanalizacija Gornje Bazje

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.02.07. OSIJEK
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil. n)

Izgradnja III faze kanalizacije – kolektori naselja Mece

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.02.08. ILOK
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja sustava odvodnje naselja Bapska - Šarengrad od II do VII faze

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2017. godini.

B.09.02.09. ZDENCI
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Dovršetak izgradnje kanalizacijskog sustava i UPOV-a 1.300 ES naselja Zdenci

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.02.10. RIJEKA
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja kanalizacijskih kolektora s pripadajućim kolektorskim stanicama

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.02.11. GOSPIĆ
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Sustav odvodnje u Bilajskoj ulici u Gospiću

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.02.12. DELNICE
Realizirano: 1,490 mil.kn
(EIB/CEB 1,490 mil.kn)

Rekonstrukcija UPOV-a Delnice

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

Izgradnja kanalizacijskog kolektora naselja Ravna Gora (dio I faze) sa sanacijom vodoopskrbnih cjevovoda

Radovi na izgradnji kanalizacijskih kolektora i sanaciji vodoopskrbnog cjevovoda u Ravnoj Gori su započeti u 2015. godini i nastavljeni su u 2016. i 2017. godini. Tijekom 2017. godine izvedeno je:

FEKALNA ODVODNJA: ukupno dobavljeno i ugrađeno kanalizacijskih PVC cijevi:

PVC cijevi DN 160 mm SN8, L = 14,00 m,

PVC cijevi DN 250 mm, SN8, L = 55,00 m.

Sanirane su sve asfaltne površine na kojima su se izvodili radovi.

VODOVOD: ukupno dobavljeno i ugrađeno vodovodnih cijevi od nodularnog lijeva (duktil);
Duktil cijevi DN 100 mm; L = 55,00 m.

Izvršen je prespoj priključaka vode na novoizgrađeni cjevovod te su sanirane sve asfaltne površine na kojima su se izvodili radovi.

U 2017. godini izvršeno je dogovaranje radova, a tijekom 2018. godine isti su izvedeni.

Izgradnja kanalizacijskog kolektora naselja Mrkopalj i Sunger (I i II faza) sa izgradnjom CS i UPOV-a te sanacijom vodoopskrbnih cjevovoda u zoni izgradnje kolektora.

Radovi na izgradnji kanalizacijskih kolektora i sanaciji vodoopskrbnog cjevovoda u Mrkoplju i Sungeru su započeti u 2015. godini i nastavljeni sljedećih godina. Radovi su završeni u 2018. godini.

UPOV Ravna Gora

Izgradnja UPOV-a Ravna Gora SBR I faza od 2.000 ES započela je u 2016. godini, a nastavljena u 2017. Tijekom 2017. godine izvršeni su sljedeći radovi:

Geodetski radovi, geotehnički radovi, izrada glavnog projekta, izrada izvedbenog projekta. Radovi vezani uz izgradnju UPOV-a: pripremni radovi, mehanička obrada, biološka obrada - linija vode i linija mulja, polja za ozemljavanje, filterska polja, upravna zgrada, infrastruktura i okoliš, NUS i ograda. Radovi su u potpunosti završeni u 2018. godini.

UPOV Mrkopalj

Izgradnja UPOV-a Mrkopalj SBR I faza od 1.400 ES započela je u 2016. godini, a nastavljena u 2017. Tijekom 2017. godine izvršeni su slijedeći radovi:

Geodetski radovi, geotehnički radovi, izrada glavnog projekta, izrada izvedbenog projekta. Radovi vezani uz izgradnju UPOV-a: pripremni radovi, mehanička obrada, biološka obrada - linija vode i linija mulja, polja za ozemljavanje, filterska polja, upravna zgrada, infrastruktura i okoliš, NUS i ograda.

Radovi su u potpunosti završeni u 2018. godini.

B.09.02.13. POTPIĆAN

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Potpićan

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2014. godini.

B.09.02.14. PREZID

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja UPOVA-a Prezid

Projekt nije započet jer se čeka suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i izdavanje građevinske dozvole. Proveden je javni natječaj u 2015. godini.

B.09.02.15. DOBRINJ

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Kanalizacijska mreža priobalja općine Dobrinj (I faza izgradnje - Podsustav Čižići – Soline - Klimno)

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.02.16. OPATIJA - LOVRAN

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Vodoopskrbna i kanalizacijska mreža naselja Poljane (dionice: Poljane – Brdo - Zubinići, Poljane - Ladeti - Puhari, Poljane – Ladeti - Strmice)

Vodoopskrbna i kanalizacijska mreža naselja Gornji i Donji Rukavac

Vodoopskrbna i kanalizacijska mreža Školarevo – Oprić – Konjsko

Kanalizacijska mreža naselja Pobri

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2014. godini.

B.09.02.17. UMAG

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Kanalizacija naselja Stancija Bružada I faza; Glavni kolektor Fratricci - Murine;

Kanalizacija naselja Kruj

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.02.18. MEDULIN

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Medulin kanali F-3, F-5,F-5.2, F-7,F-8, F-11, FK-5, FK-6, TL-1, CS Burle i dijela naselja Premantura kanali: K-1.3, K-1.8, K-4, K-4.3, K-8.2, K-8.3; Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Medulin kanali: F-26, F-28, F-28/1, F-28/2, F-28/2/1, F-28/3, F-29 (01-011), F-29/1, F-29/2, F-30 i F-30/1

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.02.19. ZAPREŠIĆ

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Prigorje, Laduč, Šenkovec, Harmica i Javorje; Sustav odvodnje otpadnih voda općine Brdovec, naselje Brdovec

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2017. godini.

B.09.02.20. RUGVICA

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja crpne stanice 12 "CS12";

Izgradnja neizgrađenog dijela glavnog kolektora odvodnje u Maloj i Velikoj Ostrni

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.02.21. BRCKOVLJANI

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja sekundarnih kanala fekalne odvodnje općine Brckovljani naselja Brckovljani, Gračec, Prikraj, Stančić i Štakorovec

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.02.22. VELIKA GORICA

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja kolektora Pleso – Rakarje - CS 7 i CS Rakarje istok;

Izgradnja kolektora Kobilic-Rakarje-Kolektor 1 i CS 7

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.02.23. HUM NA SUTLI

Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja odvodnog sustava faza IV - naselja Lastine, Klauže, Drajža

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.02.24. KRAPINA
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih voda i vodoopskrbnog cjevovoda u centru Krapine (Ulica Ljudevita Gaja, Magistratska ulica i Ulica Matije Gupca)
Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.02.25. LUDBREG
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja kanalizacije na području grada Ludbrega – u Kolodvorskoj, Vinogradskoj, Bednjanskoj, Prigorskoj i dijelu koprivničke ulice
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.02.26. KOPRIVNICA
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja UPOV-a naselja Gola; izgradnja sanitarno fekalne kanalizacije naselja Gola
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.02.27. BENKOVAC
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Radovi na rekonstrukciji, dobavi, ugradnji, probnom radu i primopredaji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda-II faza
Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.02.28. BOL
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Radovi na rekonstrukciji crpne stanice "Kod pumpe", obalnog kolektora kanalizacije i vodoopskrbnog cjevovoda u Bolu
Izgradnja kanalizacijskog cjevovoda Sutivan, gravitacijski cjevovod, istočni kolektor
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.02.29. PAG
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja kanalizacije Bašaca (I faza) u gradu Pagu
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.02.30. MALOSTONSKI ZALJEV
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja kanalizacijskog podsustava Mali Ston - Hodilje – Luka
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.02.31. BIOGRAD
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja kanalizacijskog sustava grada Biograd na Moru - kanalizacijski sustav naselja Drage - II faza i sustav servisne zone u naselju Pakoštane
Izgradnja kanalizacijskog sustava Kosa i Bošana u Biogradu n/m i dovršetak I faze sustava u Svetom Petru n/m
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.02.32. DARUVAR
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Dežanovac
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.02.33. ĐAKOVO
Realizirano: 4,994 mil.kn
(EIB/CEB 4,994 mil.kn)

Izgradnja kanalizacijskog sustava na području općine Gašinci
Projekt izgradnje sustava odvodnje na području općine Gašinci započet je u svibnju 2017. godine. Projektom je obuhvaćena izgradnja kanalizacijskih kolektora DN 300 i DN 200 ukupne duljine cca 7.100 m, tlačnog voda PEHD DN 125 i PEHD DN 75 ukupne duljine 730 m, te izgradnja 3 crpne stanice na području općine Gašinci.
Također, u sklopu projekta obuhvaćena je i izgradnja kanalizacijskih kolektora DN 250 ukupne duljine 800 m na području naselja Satnica Đakovačka.
Radovi su u potpunosti izvedeni u 2018. godini.

B.09.02.34. STARO PETROVO SELO
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Sustav odvodnje dijela naselja Staro Petrovo Selo i biljni uređaj
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.02.35. JASTREBARSKO
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Gorica Svetojanska – Redovje, vodoopskrbnog cjevovoda Perlić mlin – KS Draga Svetojanska, vodoopskrbni cjevovod Čeglje – Gornja Kupčina, i III faza sanitarne odvodnje naselja Petrovina
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.02.36. KUTINA
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda i PS u Ulici Stjepana Radića u Kutini
Radovi su u potpunosti izvedeni u 2015. godini.

B.09.02.37. OGULIN
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u zonama BB i BC

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.02.38. SLAVONSKI BROD
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Slavonski Brod - Sikirevci - Šamac - Izgradnja kolektora i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.02.39. VOĐINCI
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja kanalizacijske mreže - Mikanovci i Vođinci

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.02.40. BJELOVAR
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja kolektora Cankareva, Staroplavnička sa RB

Radovi su završeni početkom 2016. godine.

Retencijski bazen RB2 sa kanalizacijskim kolektorom (gravitacijskim cjevovodom)

Radovi su završeni tijekom 2015. godine.

B.09.02.41. MAKARSKA
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izradnja sustava odvodnje fekalnih voda naselja Bratuš i Krvavica za grupu "A"

Izradnja sustava odvodnje fekalnih voda naselja Bratuš i Krvavica za grupu "B"

Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.02.42. NOVI VINODOLSKI
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja sanitarne kanalizacije dijela naselja Prisika u Novom Vinodolskom

Radovi su u potpunosti izvedeni u 2016. godini.

B.09.02.43. PISAROVINA
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Gradnja kanalizacijske mreže naselja Pisarovina i poduzetničke zone Pisarovina

Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.02.44. SLUNJ
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja kanalizacijskog sustava i rekonstrukcija magistralnog cjevovoda na području grada Slunja, dionice Slunj - vojni poligon, Ladihovićeve ulica
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.02.45. HUM NA SUTLI
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja odvodnog sustava Hum na Sutli sanitarna odvodnja naselja Leskov Grm
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.02.46. SLUNJ
Realizirano: 2,742 mil.kn
(EIB/CEB 2,742 mil.kn)

Izgradnja kanalizacijskog sustava na području grada Slunja, Koranska – Šenoina - Cindrićeva
Radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava na području grada Slunja, Koranska – Šenoina – Cindrićeva su započeli u 2017. godini i izvedeni tijekom 2018. godine.
U Koranskoj ulici izvedeno je L= 235 m, DN 250 mm, s PVC SN 8 cijevima. Pritom je izvedeno 18 kućnih priključaka.
U Cindrićevoj i Šenoinoj ulici izvedeno je 544 m kanalizacije cijevima PVC SN8 DN250 mm.

B.09.02.47. BIOGRAD
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Nastavak izgradnje sustava odvodnje u naselju Drage i sanacija vodovoda
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.02.48. MEDULIN
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

Izgradnja fekalne kanalizacije aglomeracije Medulin
Radovi su u potpunosti završeni u 2017. godini.

B.09.02.49. OSTALI PROJEKTI
Realizirano: 0,000 mil.kn
(EIB/CEB 0,000 mil.kn)

B.10. ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE

B.10.01. ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: TEHNIČKA POMOĆ

B.10.01.01. Izrada studijsko - projektne dokumentacije za projekt poboljšanja vodno - komunalne infrastrukture naselja Delnice, Fužine, Brod Moravice, Mrkopalj, Lokve, Skrad i Ravna Gora na području Gorskog Kotara za sufinanciranje iz švicarskog doprinosa
Realizirano: 0,000 mil.kn

B.10.01.02. Pružanje pravne pomoći
Realizirano: 0,000 mil.kn

B.10.01.03. Vidljivost i promidžba
Realizirano: 0,098 mil.kn
(HV 0,007 mil.kn; DAROVNICA 0,091 mil.kn)

Započela je provedba Ugovora za vidljivost i promidžbu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Dio aktivnosti je izvršen, isporučen je dio promidžbenih materijala. Aktivnosti će se nastaviti u 2019. godini.

B.10.01.04. Usluge financijske revizije Švicarsko-hrvatskog programa suradnje
Realizirano: 0,000 mil.kn

B.10.02. ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: VODOOPSKRBA

B.10.02.01. Delnice
Realizirano: 0,015 mil.kn
(HV 0,015 mil.kn)

Realizacija se odnosi na troškove objave postupaka javne nabave u EOJN.

B.10.02.02. Fužine
Realizirano: 0,002 mil.kn
(HV 0,002 mil.kn)

Realizacija se odnosi na troškove objave postupka javne nabave u EOJN.

B.10.02.03. Brod Moravice
Realizirano: 0,000 mil.kn

B.10.03. ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: ODVODNJA

B.10.03.01. Delnice
Realizirano: 0,000 mil.kn

B.10.03.02. Fužine
Realizirano: 0,002 mil.kn
(HV 0,002 mil.kn)

Realizacija se odnosi na troškove objave postupka javne nabave u EOJN.

B.10.03.03. Brod Moravice
Realizirano: 0,004 mil.kn
(HV 0,004 mil.kn)

Realizacija se odnosi na troškove objave postupka javne nabave u EOJN.

B.11. SANACIJA KLIZIŠTA

U 2018. godini nije bilo ugovorenih projekata na sanaciji klizišta.