HRVATSKE VODE

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA 2024. GODINU

Zagreb, veljača 2025. godine

1
UVODNE NAPOMENE

UVODNE NAPOMENE ZA IZVRŠENJE PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA 2024. GODINU

Plan upravljanja vodama za 2024. godinu donesen je 16.01.2024. godine na 23. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskih voda u 9. sazivu.

Sukladno pozivu Ministarstva financija, tijekom rujna i listopada 2024. godine izrađen je prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu je donijelo Upravno vijeće Hrvatskih voda 23.09.2024. godine na svojoj 30. sjednici, a koji je sukladno utvrđenoj proceduri usuglašen s nadležnim Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije i dostavljen Ministarstvu financija. Tako usuglašen prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu je donijela Vlada Republike Hrvatske 03.10.2024. godine, Hrvatski sabor je na njega 25.10.2024. godine dao suglasnost i temeljem njega su Hrvatske vode napravile Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2024. godinu, a koje je Upravno vijeće hrvatskih voda donijelo 25.11.2024. godine na svojoj 32. sjednici.

S obzirom da je po točki 17.1. Odluke o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2024. godinu generalni direktor Hrvatskih voda ovlašten izvršavati preraspodjelu sredstava po pozicijama Plana upravljanja vodama za 2024. godinu sukladno izvršenosti odnosnih pozicija, ali ne preko iznosa pozicija utvrđenih Financijskim planom Hrvatskih voda za 2024. godinu, napravljene su određene korekcije Prvih izmjena i dopuna Plana upravljanja vodama za 2024. godinu, a sve u cilju što bolje realizacije.

Pregled korekcija nalazi se u nastavku i ugrađen je u ovaj materijal o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2024. godinu.

EUR

Stavka Plana 2024.	Iznos stavke po Prvim izmjenama	Smanjenje	Povećanje	Novi iznos stavke
A.02.03.01.02.	40.000		4.000	44.000
A.02.03.01.03.	71.500		6.500	78.000
A.02.03.01.04.	226.000	28.500		197.500
A.02.03.01.09.	266.000		17.000	283.000
A.02.03.01.10.	13.272		1.000	14.272
A.04.01.01.	644.279		25.200	669.479
A.04.01.03.	384.209	15.460		368.749
A.04.03.01.	137.879		1.000	138.879
A.04.04.01.	114.073	10.469		103.604
A.04.06.04.	3.500	2.271		1.229
A.04.07.02.	30.962		2.000	32.962
B.02.01.01.02.	25.000		41.500	66.500
B.02.01.01.08.	2.350.000		98.700	2.448.700
B.02.01.01.12.	20.000		400	20.400

B.02.01.01.14.	52.535		10.000	62.535
B.02.01.01.15.	10.000		103.000	113.000
B.02.01.01.20.	2.275.908	1.649.000		626.908
B.02.01.01.21.	454.126		45.000	499.126
B.02.01.01.40.	200.000		108.000	308.000
B.02.01.01.63.	300.000		9.000	309.000
B.02.01.01.69.	2.029.517	1.655.000		374.517
B.02.01.01.74.	2.289.539	993.675		1.295.864
B.02.01.01.80.	1.000		4.000	5.000
B.02.01.01.81.	650.000		23.000	673.000
B.02.01.01.82.	845.000		84.000	929.000
B.02.01.01.86.	437.952		87.000	524.952
B.02.01.01.100.	5.000		25.000	30.000
B.02.01.01.115.	0		300	300
B.02.01.01.128.	12.500		11.500	24.000
B.02.01.01.132.	670.000		180.000	850.000
B.02.01.01.137.	100.000		23.000	123.000
B.02.01.01.146.	15.000		3.000	18.000
B.02.01.01.148.	13.941.555		950.000	14.891.555
B.02.01.01.150.	429.228		107.000	536.228
B.02.01.01.156.	1.726.878		35.000	1.761.878
B.02.01.01.157.	377.485		301.000	678.485
B.02.01.01.175.	410.000		17.000	427.000
B.02.01.01.177.	87.876		100.000	187.876
B.02.01.01.191.	3.391.617		1.700.000	5.091.617
B.02.01.01.199.	0		5.000	5.000
B.02.01.01.200.	15.000		250	15.250
B.02.01.01.213.	0		6.350	6.350
B.02.01.01.215.	0		3.125	3.125
B.02.01.01.219.	1.000		24.000	25.000
B.02.01.02.53.	104.818		66.000	170.818
B.02.02.01.64.	130.000		5.050	135.050
B.02.02.01.77.	1.100.000		120.000	1.220.000
B.02.05.02.	0		1.500	1.500
B.03.01.06.	89.000		20.000	109.000
B.03.01.08.	30.000		28.000	58.000
B.03.02.02.	60.000		15.150	75.150
B.03.02.04.	700.000	20.000		680.000
B.03.02.11.	50.000	50.000		0
B.03.02.14.	198.000		25.000	223.000
B.03.02.15.	47.000		14.000	61.000
B.03.02.24.	20.000		30.000	50.000
B.03.02.28.	40.000		41.050	81.050

B.03.02.35.	10.000	10.000		0
B.03.02.38.	110.000	40.000		70.000
B.03.02.40.	180.000		40.000	220.000
B.03.02.57.	220.000		51.500	271.500
B.03.02.62.	300.000	49.430		250.570
B.03.02.70.	0		50.000	50.000
B.03.03.01.	30.000	9.040		20.960
B.03.03.02.	16.500	4.770		11.730
B.03.03.03.	9.512	9.500		12
B.03.03.04.	17.860	13.860		4.000
B.03.03.05.	9.000	5.000		4.000
B.03.03.09.	10.000	4.640		5.360
B.03.03.24.	20.000	6.000		14.000
B.03.03.33.	15.000	12.800		2.200
B.03.03.48.	8.000	4.960		3.040
B.03.03.66.	4.000	4.000		0
B.03.03.67.	5.000	5.000		0
B.03.05.03.	86.000	16.700		69.300
B.03.05.09.	50.000		19.000	69.000
B.03.05.12.	15.000	15.000		0
B.03.05.33.	40.000	5.000		35.000
B.03.05.36.	2.400		2.400	4.800
B.03.05.45.	15.000	15.000		0
B.03.05.48.	170.000		37.400	207.400
B.03.05.50.	68.000	42.800		25.200
B.03.05.63.	80.000	80.000		0
B.03.05.72.	122.000		50.000	172.000
B.04.01.03.	20.000		26.300	46.300
B.04.01.04.	30.000		35.000	65.000
B.04.01.05.	60.000	7.530		52.470
B.04.01.06.	135.000		65.000	200.000
B.04.01.18.	197.655		65.000	262.655
B.04.01.27.	20.000	20.000		0
B.04.01.29.	10.000	6.990		3.010
B.04.01.33.	37.360	20.655		16.705
B.04.01.39.	30.488		80.000	110.488
B.04.01.40.	50.000	20.000		30.000
B.04.01.50.	260.000	4.500		255.500
B.04.01.51.	20.000	11.700		8.300
B.04.01.54.	150.000	20.000		130.000
B.04.01.60.	70.000	8.000		62.000
B.04.01.63.	475.280		64.860	540.140
B.04.01.71.	10.000	10.000		0

B.04.02.01.	828.627	12.500		816.127
B.04.02.02.	241.000	34.560		206.440
B.04.02.03.	7.360	7.360		0
B.04.03.07.	6.500	6.500		0
B.04.03.16.	18.489	15.489		3.000
B.04.03.23.	15.000	7.000		8.000
B.04.03.24.	5.000	5.000		0
B.04.03.27.	45.000	15.000		30.000
B.04.03.29.	5.000	5.000		0
B.04.03.35.	10.000	10.000		0
B.04.03.41.	10.000	10.000		0
B.04.03.42.	10.390	10.390		0
B.04.03.43.	60.000	18.360		41.640
B.04.03.44.	5.000	5.000		0
B.04.03.45.	6.000	6.000		0
B.04.03.46.	10.000	5.770		4.230
B.04.03.49.	16.000	13.730		2.270
B.04.03.51.	14.000	3.361		10.639
B.04.03.52.	220.000	30.600		189.400
B.04.03.64.	0		14.835	14.835
B.05.02.06.	201.680	58.000		143.680
B.05.02.08.	223.000		62.000	285.000
B.05.02.15.	58.431	6.000		52.431
B.05.02.16.	122.750		2.000	124.750
B.07.08.19.	36.050		6.200	42.250
B.07.08.20.	16.600		6.000	22.600
B.07.08.21.	5.646		11.500	17.146
B.07.08.57.	160.000		43.788	203.788
B.07.08.80.	21.619		2.481	24.100
B.07.08.111.	69.020		32.145	101.165
B.07.08.116.	6.620		67.570	74.190
B.07.08.133.	557.491	169.684		387.807
B.11.01.32.	0		41.180	41.180
B.11.01.50.	252.791	118.580		134.211
B.11.01.65.	3.000		500	3.500
B.11.02.11.	57.500		2.000	59.500
B.11.02.16.	550.200		74.900	625.100
	44.689.027	**5.481.134**	**5.481.134**	**44.689.027**

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2024. godinu iskazano u ovom materijalu sadržava podatke o ukupno uplaćenim prihodima i ukupno fakturiranim izdacima za razdoblje siječanj - prosinac 2024. godine.

Izvršenje Financijskog plana za 2024. godinu iskazano je po dva načela:

a) Modificirano načelo nastanka poslovnog događaja sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a koje se razlikuje od novčanog načela u iskazivanju rashoda u izvještajnom razdoblju. Rashodi se moraju iskazati za sve obveze koje su nastale u 2024. godini bez obzira da li su podmirene, odnosno isplaćene u 2024. godini.
b) Modificirano novčano načelo sukladno Uputi Ministarstva financija, što znači da se prihodi i rashodi iskazuju po gotovinskom načelu jer se i Državni proračun izvršava na gotovinskom načelu, a to znači da se prihodi i rashodi iskazuju u trenutku kad su naplaćeni, odnosno isplaćeni.

Na godišnjoj su razini prihodi ostvareni u iznosu od 749.378.226 EUR s indeksom 99% u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 808.467.340 EUR, odnosno s indeksom 98%.

Kroz račun financiranja evidentirano je 93.369.705 EUR primitaka po osnovi korištenih kredita i 26.472.787 EUR izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima.

U strukturi ostvarenih prihoda izvorna sredstva čine oko 36,3%, sredstva Državnog proračuna oko 58,5%, a svi ostali prihodi 5,2%.

Ukupno ostvareni izvorni prihodi iznose 272.053.674 EUR, s indeksom 101% od ukupno planiranih.

Prihodi iz Državnog proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu od 438.331.425 EUR, s indeksom 99% u odnosu na planirano. Najveći udjel u ovim prihodima čine bespovratna EU sredstva iz mehanizma za oporavak i otpornost (178.044.954 EUR) i EU sredstva za sufinanciranje vodnokomunalne infrastrukture (61.077.689 EUR).
Također je s razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kroz učešće Državnog proračuna za EU projekte povučeno 176.029.128 EUR.

Za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda (poplave) je iz Državnog proračuna povučeno 14.516.115 EUR, za nacionalni projekt navodnjavanja povučeno je 249.999 EUR, te za sufinanciranje otplate EBRD kredita za program pročišćavanja otpadnih voda grada Siska i za IPA projekt Knin 294.716 EUR.
Iz tehničke pomoći (bespovratna EU sredstva) povučeno je 3.018.821 EUR za materijalne rashode poslovanja s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.
Za Švicarsko-hrvatski program suradnje (Švicarska darovnica) povučeno je 1.327.228 EUR, a za projekt Naturavita povučeno je 508.038 EUR, dok je za sufinanciranje sanacije klizišta povučeno 3.264.736 EUR.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 38.993.127 EUR, a odnose se na:

- učešće proračuna lokalne i regionalne samouprave za sufinanciranje EU projekata i projekata navodnjavanja u iznosu od 5.400.496 EUR,
- prihodi vezani uz pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 285.584 EUR (Drava-Life, Interreg. i dr.),
- prihod od imovine u iznosu od 736.552 EUR (najviše s osnova obročne otplate i zakašnjelog plaćanja vodnih naknada i prihoda od zakupa i najma javnog vodnog dobra),
- refundacija u iznosu od 3.215.122 EUR, od čega se najveći dio odnosi na prihode od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova otplata iskorištenih kredita za obnovu i razvitak vodnokomunalne infrastrukture (IBRD Jadran II, Unutarnje vode, HBOR), refundacije troškova ovrha putem odvjetnika, povrati sredstava i dr.)
- donacija od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 813.170 EUR (donacija od HEP proizvodnje d.o.o. za program zaštite od štetnog djelovanja voda i dr.),
- prihod od prodaje robe-Hrvatske autoceste (HAC) i kantina u iznosu od 122.605 EUR
- prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 8.226 EUR
- učešće sufinanciranja javnih isporučitelja vodnih usluga za EU projekte u iznosu od 28.411.375 EUR.

Za redovne djelatnosti utrošeno je 209.847.611 EUR, što je 26% ukupnih ulaganja, a za kapitalna ulaganja i transfere 598.619.729 EUR, što je 74% ukupnih ulaganja.

U okviru redovne djelatnosti najveći iznosi realizirani su u programu zaštite od štetnog djelovanja voda u ukupnom iznosu od 124.797.845 EUR kroz izdatke za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (114.316.474 EUR) te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (10.481.371 EUR).

U okviru kapitalnih rashoda i transfera, odnosno investicijskih aktivnosti, realizirano je kako slijedi:

- ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe – 64.970.848 EUR
- ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda – 79.691.946 EUR
- ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja – 35.541.217 EUR
- ulaganja u projekte navodnjavanja – 1.946.891 EUR
- ulaganja u projekte iz EU fondova – 403.380.844 EUR
- ulaganja u Projekt Švicarska darovnica – 1.657.285 EUR
- ulaganja u sanaciju klizišta – 3.304.544 EUR
- ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, zemljište, opremu – 8.126.154 EUR.

Otplate kreditnih obveza – glavnice, izvršene su u 2024. godini u iznosu 26.472.787 EUR, a odnose se na plaćanje glavnica iskorištenih kredita HBOR-a, Erste & Steiermarkische banke, Privredne banke Zagreb, Zagrebačke banka te za EIB i CEB zajmove.

Kroz račun financiranja u 2024. godini evidentirani su primici u iznosu od 93.369.705 EUR i to od zaduživanja kod komercijalnih banaka.

Detaljni podaci o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2024. godinu vidljivi su u nastavku ovoga materijala.

2

SUMARNI PRIKAZ IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2024. GODINU

SUMARNI PRIKAZ IZVRŠENJA
FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2024. GODINU

EUR

		PLAN 2024.	IZVRŠENJE PLANA 2024. modificirano načelo nastanka događaja (obveza)	IZVRŠENJE PLANA 2024. modificirano novčano načelo	Indeks	Indeks
2.1.	PRIHODI	1	2	3	2/1	3/1
2.1.1.	**IZVORNI PRIHODI - 6522**	**270.071.907**	**272.053.674**	**272.053.674**	**101**	**100**
	1. Naknada za korištenje voda	94.205.028	94.527.759	94.527.759	100	100
	2. Naknada za zaštitu voda	31.162.386	34.921.087	34.921.087	112	112
	3. Naknada za uređenje voda	135.413.896	133.804.100	133.804.100	99	99
	4. Vodni doprinos	9.290.597	8.800.727	8.800.727	95	95
2.1.2.	**PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - 6331, 6332, 6381, 6382**	**443.849.155**	**438.331.424**	**438.331.424**	**99**	**99**
	1. Financiranje kapitalnih projekata u području:	435.012.418	429.962.602	429.962.602	99	99
	1. Odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (1) EBRD Sisak i IPA Knin	294.716	294.716	294.716	100	100
	2. Projekti iz EU fondova (1) DP - učešće uz EU - vodnokomunalna infrastruktura (izvor 11 i 12)	208.216.468	176.029.128	176.029.128	85	85
	3. Projekti iz EU fondova (3) DP -učešće uz EU - fond za pomorstvo i ribarstvo (izvor 12)	0	0	0		
	4. Projekti iz EU fondova (1) EU - OPKK - vodnokomunalna infrastruktura	34.934.668	61.077.689	61.077.689	175	175
	5. Projekti iz EU fondova (1) EU - poplave - OPKK i VFO - poplave	17.158.495	14.516.115	14.516.115	85	85
	6. Projekti iz EU fondova (1) EU - mehanizam za oporavak i otpornost	174.408.071	178.044.954	178.044.954	102	102
	2. Projekti iz EU fondova (1) EU - fond solidarnosti - potresi	0	0	0		
	3. Projekti iz EU fondova (3) EU - fond za pomorstvo i ribarstvo	0	0	0		
	4. Navodnjavanje (1)	250.000	249.999	249.999	100	100
	5. Tehnička pomoć EU (2)	3.100.000	3.018.821	3.018.821	97	97
	6. Naturavita (1)	659.509	508.038	508.038	77	77
	7. Švicarska darovnica (SWIS FOND) (1)	1.327.228	1.327.228	1.327.228	100	100
	8. Obnova riječnih tokova-Improve river fife	0	0	0		
	9. Sanacija klizišta	3.500.000	3.264.736	3.264.736	93	93
2.1.3.	**OSTALI PRIHODI**	**41.342.552**	**38.993.127**	**38.993.127**	**94**	**94**
	1. Pomoći od međunardnih organizacija te institucija i tijela EU-6321	775.384	285.584	285.584	37	37
	1. Drava-Life, prekogranična suradnja s Mađarskom, Interreg	568.671	95.090	95.090	17	17
	2. Flood Risk Slovenia-Croatia Operation 1 i 2 (FRISCO 1 i 2) strateški projekt smanjenja rizika od poplava	0	0	0		
	3. Interreg, jačanje učinaka Kohezijske politike Europske unije	206.713	190.494	190.494	92	92
	2. Kapitalne pomoći proračunu-Proračun lokalne samouprave-6332	3.030.000	5.400.496	5.400.496	178	178
	1. Navodnjavanje	30.000	7.499	7.499	25	25
	2. JLS EU - lokalno učešće za vodnokomunalnu infrastrukturu	3.000.000	5.392.997	5.392.997	180	180
	3. Kapitalne pomoći proračunu od izvanprpračunskih korisnika-6342	0	0	0		
	1. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	0	0	0		
	4. Ostali prihodi-641, 642, 6526, 6631, 721	9.004.463	4.773.070	4.773.070	53	53
	1. Prihodi od imovine	1.274.139	736.552	736.552	58	58
	2. Ostali nespomenuti prihodi (refundacije sekundarnih dužnika za otplate kredita HBOR, Unutarnje vode, Eko projekt Jadran) i drugo	5.875.614	3.215.122	3.215.122	55	55
	3. Tekuće donacije (HEP), ostalo	813.837	813.170	813.170	100	100
	4. Prihodi od prodaje nefinacijske imovine	1.040.873	8.226	8.226	1	1
	5. Prihod od prodaje robe i pruženih usluga	1.420.134	122.602	122.602	9	9
	1. Hrvatske autoceste (HAC)-6614 i kantina-6615	1.420.134	122.602	122.602	9	9
	6. Kapitalne donacije-Sufinanciranje JIVU za kapitalne aktivnosti-6632	27.112.571	28.411.375	28.411.375	105	105
	1. JIVU EU - lokalno učešće u vodokomunalnu infrastrukturu	27.112.571	28.411.375	28.411.375	105	105
	UKUPNO 2.1.:	**755.263.614**	**749.378.226**	**749.378.226**	**99**	**99**

(1)	Razdjel Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije
(2)	Razdjel Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
(3)	Razdjel Ministarstva poljoprivrede
DP	Državni proračun
EU	Bespovratna sredstva EU
OPKK	Operativni program Konkurentnost i kohezija
VFO	Višegodišnji financijski okvir
JIVU	Javni isporučitelji vodnih usluga

EUR

		PLAN 2024.	IZVRŠENJE PLANA 2024. modificirano načelo nastanka događaja (obveza)	IZVRŠENJE PLANA 2024. modificirano novčano načelo	Indeks	Indeks
2.2.	RASHODI	1	2	3	2/1	3/1
2.2.A.	RASHODI ZA REDOVNE DJELATNOSTI	212.404.566	209.847.611	208.988.287	99	98
A.01.	Rashodi poslovanja	53.444.336	50.721.908	50.361.473	95	94
	administracija i upravljanje A100000	46.173.185	43.467.104	43.106.668	94	93
	kamate za kredite A100001, A100002, A100003	7.271.151	7.254.804	7.254.804	100	100
A.02.	Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (Održavanje voda I i II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih vodnoh građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju bujičnih voda) A100004	113.525.310	114.316.474	113.625.018	101	100
A.03.	Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (Ulaganje u obnovu i održavanje građevina detaljne melioracijske odvodnje) A100005	10.649.779	10.481.371	10.574.485	98	99
A.04.	Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama (Studijski poslovi, vodoistražni radovi, monitoring i ostali poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama) A100006	2.550.625	2.569.736	2.552.832	101	100
A.06.	Rashodi za hitne intervencije u području vodnog gosp. (iznenadna zagađenja, sanac. šteta i dr. interventne mjere) (Sanacije iznenadnih onečišćenja voda) A100007	398.168	252.869	252.869	64	64
A.07.	Rashodi za obračun i naplatu naknada (Obračun i naplata vodnih naknada) A100008	22.572.035	22.526.537	22.685.274	100	101
A.08.	Rashodi za sređivanje vlasništva na vodnom dobru (Upravljanje javnim vodnim dobrom i uknjižba javnoga vodnoga dobra i prava na nekretninama) A100010	929.976	720.882	720.210	78	77
A.09.	Ostali rashodi pri upravljanju vodama - laboratorij (Laboratorijski poslovi) A100009	0	0	0		
A.10.	Ostali izvanredni rashodi A100011	796.337	719.835	678.126	90	85
A.11.	Institut za vode A100012	7.538.000	7.538.000	7.538.000	100	100
2.2.B.	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI	610.267.932	598.619.729	599.252.187	98	98
B.01.	Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu K100000, K10000, K100002, K100006	9.373.273	8.126.154	8.015.235	87	86
B.02.	Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja (Gradnja regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje) K100003	87.434.501	79.691.946	80.707.563	91	92
B.03.	Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe (Ulaganja u gradnju komunalnih građevina za javnu vodoopskrbu) K100004	50.230.803	64.970.848	65.672.671	129	131
B.04.	Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja (Ulaganja u gradnju vodnih građevina za javnu odvodnju) K100005	31.688.000	35.541.217	35.491.286	112	112
B.05.	Projekti navodnjavanja (Ulaganja u gradnju građevina za navodnjavanje) K100007	2.000.000	1.946.891	1.971.597	97	99
B.07.	Projekti iz EU fondova (Projekti s međunar. sastav.) K100008	422.488.867	403.380.844	402.296.791	95	95
	- Vodnokomunalni projekti	389.994.366	380.010.575	380.008.969	97	97
	- Poplave	32.494.501	23.370.269	22.287.822	72	69
B.10.	Projekti Švicarska darovnica (Projekti s međunar. sastav.) K100009	2.026.176	1.657.285	1.792.500	82	88
B.11.	Sanacija klizišta K100010	5.026.312	3.304.544	3.304.544	66	66
	UKUPNO 2.2.:	822.672.498	808.467.340	808.240.474	98	98
	SUFICIT/DEFICIT	-67.408.884	-59.089.114	-58.862.248		
	FINANCIRANJE	66.896.918	66.896.918	66.896.918		
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	511.966	511.966		
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	511.966	8.319.770	8.546.636		
3.	RAČUN FINANCIRANJA					
3.1.	PRIMICI	93.369.705	93.369.705	93.369.705		
	3.1.1. od zaduživanja CEB-obrana od poplava (847)	0	0	0		
	3.1.2. od zaduživanja komercijalnih banaka (844)	93.369.705	93.369.705	93.369.705		
	3.1.3. od prodaje dionica i udjela u trgovačkim društvima (834)	0	0	0		
3.2.	IZDACI	26.472.787	26.472.787	26.472.787		
	3.2.1. otplate primljenih kredita (542, 544, 547) A100001, A100002, A100003	26.472.787	26.472.787	26.472.787		

3

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2024. GODINU

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2024.	Izvršenje plana modificirano načelo nastanka događaja (obveza)	Izvršenje plana modificirano novčano načelo	Indeks (MOD)	Indeks (NOV)
PRIHODI POSLOVANJA	754.222.741,00	749.369.999,45	749.369.999,45	99,36	99,36
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.040.873,00	8.226,06	8.226,06	0,79	0,79
UKUPNI PRIHODI	755.263.614,00	749.378.225,51	749.378.225,51	99,22	99,22
RASHODI POSLOVANJA	694.934.491,00	698.136.490,89	698.079.371,24	100,46	100,45
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	127.738.007,00	110.330.849,12	110.161.103,23	86,37	86,24
UKUPNI RASHODI	822.672.498,00	808.467.340,01	808.240.474,47	98,27	98,25
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-67.408.884,00	-59.089.114,50	-58.862.248,96	87,66	87,32

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2024.	Izvršenje plana modificirano načelo nastanka događaja (obveza)	Izvršenje plana modificirano novčano načelo	Indeks (MOD)	Indeks (NOV)
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	93.369.705,00	93.369.705,00	93.369.705,00	100,00	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	26.472.787,00	26.472.786,63	26.472.786,63	100,00	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	511.966,00	511.966,06	511.966,06	100,00	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	0,00	0,00	0,00	-	0,00
NETO FINANCIRANJE	67.408.884,00	67.408.884,43	67.408.884,43	100,00	100,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	8.319.769,93	8.546.635,47	-	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Sku-pina	Podsk upina	Odje-ljak	Naziv prihoda	Plan za 2024.	Izvršenje plana modificirano načelo nastanka događaja (obveza)	Izvršenje plana modificirano novčano načelo	Indeks (MOD)	Indeks (NOV)
6				**PRIHODI POSLOVANJA**	**754.222.741,00**	**749.369.999,45**	**749.369.999,45**	**99,36**	**99,36**
	63			**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**447.654.539,00**	**444.017.504,02**	**444.017.504,02**	**99,19**	**99,19**
		632		**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**775.384,00**	**285.584,23**	**285.584,23**	**36,83**	**36,83**
			6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	775.384,00	285.584,23	285.584,23	36,83	36,83
		633		**Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima**	**216.618.412,00**	**186.566.302,02**	**186.566.302,02**	**86,13**	**86,13**
			6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	216.618.412,00	186.566.302,02	186.566.302,02	86,13	86,13
				Državni proračun	213.588.412,00	181.165.806,33	181.165.806,33	84,82	84,82
				Lokalna uprava	3.030.000,00	5.400.495,69	5.400.495,69	178,23	178,23
		638		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**230.260.743,00**	**257.165.617,77**	**257.165.617,77**	**111,68**	**111,68**
			6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.859.509,00	8.498.339,84	8.498.339,84	95,92	95,92
			6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	221.401.234,00	248.667.277,93	248.667.277,93	112,32	112,32
	64			**Prihodi od imovine**	**1.274.139,00**	**736.552,15**	**736.552,15**	**57,81**	**57,81**
		641		**Prihodi od financijske imovine**	**1.007.366,00**	**379.097,66**	**379.097,66**	**37,63**	**37,63**
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.309,00	7.462,74	7.462,74	72,39	72,39
			6414	Prihodi od zateznih kamata	724.975,00	308.730,08	308.730,08	42,58	42,58
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine	265.446,00	62.904,84	62.904,84	23,70	23,70
		642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**266.773,00**	**357.454,49**	**357.454,49**	**133,99**	**133,99**
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	265.446,00	357.454,49	357.454,49	134,66	134,66
			6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65			**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**275.947.521,00**	**275.268.795,69**	**275.268.795,69**	**99,75**	**99,75**
		652		**Prihodi po posebnim propisima**	**275.947.521,00**	**275.268.795,69**	**275.268.795,69**	**99,75**	**99,75**
			6522	Prihodi vodnog gospodarstva	270.071.907,00	272.053.673,70	272.053.673,70	100,73	100,73
				Naknada za uređenje voda	135.413.896,00	133.804.099,92	133.804.099,92	98,81	98,81
				Naknada za zaštitu voda	31.162.386,00	34.921.087,30	34.921.087,30	112,06	112,06
				Naknada za korištenje voda	94.205.028,00	94.527.759,37	94.527.759,37	100,34	100,34
				Vodni doprinos	9.290.597,00	8.800.727,11	8.800.727,11	94,73	94,73
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.875.614,00	3.215.121,99	3.215.121,99	54,72	54,72
	66			**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**29.346.542,00**	**29.347.147,59**	**29.347.147,59**	**100,00**	**100,00**
		661		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**1.420.134,00**	**122.602,38**	**122.602,38**	**8,63**	**8,63**
			6614	Prihodi od prodaje robe	1.327.228,00	494,35	494,35	0,04	0,04
			6615	Prihodi od pruženih usluga	92.906,00	122.108,03	122.108,03	131,43	131,43
		663		**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**27.926.408,00**	**29.224.545,21**	**29.224.545,21**	**104,65**	**104,65**
			6631	Tekuće donacije	813.837,00	813.170,34	813.170,34	99,92	99,92
			6632	Kapitalne donacije	27.112.571,00	28.411.374,87	28.411.374,87	104,79	104,79
7				**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.040.873,00**	**8.226,06**	**8.226,06**	**0,79**	**0,79**
	72			**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.040.873,00**	**8.226,06**	**8.226,06**	**0,79**	**0,79**
		721		**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**1.040.873,00**	**8.226,06**	**8.226,06**	**0,79**	**0,79**
			7211	Stambeni objekti	1.040.873,00	8.226,06	8.226,06	0,79	0,79

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Sku-pina	Podsk upina	Odje-ljak	Naziv rashoda	Plan za 2024.	Izvršenje plana modificirano načelo nastanka događaja (obveza)	Izvršenje plana modificirano novčano načelo	Indeks (MOD)	Indeks (NOV)
3				**RASHODI POSLOVANJA**	**694.934.491,00**	**698.136.490,89**	**698.079.371,24**	**100,46**	**100,45**
	31			**Rashodi za zaposlene**	**33.678.231,00**	**33.635.530,12**	**33.364.921,33**	**99,87**	**99,07**
		311		**Plaće (Bruto)**	**27.568.899,00**	**27.556.776,40**	**27.344.859,22**	**99,96**	**99,19**
			3111	Plaće za redovan rad	26.951.796,00	27.232.698,93	26.982.781,11	101,04	100,11
			3112	Plaće u naravi	30.000,00	19.238,68	19.238,65	64,13	64,13
			3113	Plaće za prekovremeni rad	450.000,00	255.844,08	294.046,20	56,85	65,34
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	137.103,00	48.994,71	48.793,26	35,74	35,59
		312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.555.000,00**	**1.550.904,52**	**1.555.049,75**	**99,74**	**100,00**
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.555.000,00	1.550.904,52	1.555.049,75	99,74	100,00
		313		**Doprinosi na plaće**	**4.554.332,00**	**4.527.849,20**	**4.465.012,36**	**99,42**	**98,04**
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.554.332,00	4.527.849,20	4.465.012,36	99,42	98,04
	32			**Materijalni rashodi**	**162.811.911,00**	**160.796.572,88**	**160.201.939,72**	**98,76**	**98,40**
		321		**Naknade troškova zaposlenima**	**2.536.467,00**	**2.028.065,59**	**1.947.636,72**	**79,96**	**76,79**
			3211	Službena putovanja	350.000,00	261.151,12	263.511,30	74,61	75,29
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.136.467,00	904.567,73	884.904,81	79,59	77,86
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	126.459,02	128.010,82	50,58	51,20
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	800.000,00	735.887,72	671.209,79	91,99	83,90
		322		**Rashodi za materijal i energiju**	**4.364.049,00**	**3.055.535,70**	**3.125.708,56**	**70,02**	**71,62**
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.118.609,00	649.718,36	657.156,22	58,08	58,75
			3222	Materijal i sirovine	165.000,00	122.539,11	151.496,88	74,27	91,82
			3223	Energija	2.283.498,00	1.688.603,11	1.762.376,85	73,95	77,18
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	477.631,00	337.773,68	329.700,75	70,72	69,03
			3225	Sitni inventar i auto gume	64.677,00	38.993,60	39.560,02	60,29	61,17
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	254.634,00	217.907,84	185.417,84	85,58	72,82
		323		**Rashodi za usluge**	**154.144.397,00**	**154.369.033,84**	**153.858.105,94**	**100,15**	**99,81**
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.924.159,00	3.619.360,70	3.695.492,95	92,23	94,17
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	121.371.354,00	123.377.715,18	122.726.170,37	101,65	101,12
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.089,00	11.522,50	4.585,00	21,70	8,64
			3234	Komunalne usluge	907.716,00	181.851,99	236.905,28	20,03	26,10
			3235	Zakupnine i najamnine	1.753.089,00	1.693.044,40	1.647.234,60	96,57	93,96
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	108.150,00	110.717,66	97.715,81	102,37	90,35
			3237	Intelektualne i osobne usluge	1.531.074,00	902.709,63	944.819,92	58,96	61,71
			3238	Računalne usluge	1.986.975,00	1.701.827,61	1.669.737,34	85,65	84,03
			3239	Ostale usluge	22.508.791,00	22.770.284,17	22.835.444,67	101,16	101,45
		329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.766.998,00**	**1.343.937,75**	**1.270.488,50**	**76,06**	**71,90**
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	39.817,00	24.051,08	24.051,08	60,40	60,40
			3292	Premije i osiguranja	364.203,00	131.724,41	125.948,36	36,17	34,58
			3293	Reprezentacija	46.811,00	49.145,43	28.526,58	104,99	60,94
			3294	Članarine i norme	47.847,00	25.513,90	29.974,15	53,32	62,65
			3295	Pristojbe i naknade	375.515,00	259.626,98	256.928,32	69,14	68,42
			3296	Troškovi sudskih postupaka	598.580,00	715.365,38	674.191,08	119,51	112,63
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.225,00	138.510,57	130.868,93	47,08	44,48
	34			**Financijski rashodi**	**7.403.096,00**	**7.343.745,16**	**7.319.970,97**	**99,20**	**98,88**
		342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**7.271.151,00**	**7.254.803,63**	**7.254.803,63**	**99,78**	**99,78**
			3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	489.616,00	489.616,01	489.616,01	100,00	100,00
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.324.579,00	6.308.231,55	6.308.231,55	99,74	99,74
			3428	Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun	456.956,00	456.956,07	456.956,07	100,00	100,00
		343		**Ostali financijski rashodi**	**131.945,00**	**88.941,53**	**65.167,34**	**67,41**	**49,39**
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	123.982,00	88.221,35	64.475,57	71,16	52,00
			3433	Zatezne kamate	7.963,00	720,18	691,77	9,04	8,69
	35			**Subvencije**	**210.419,00**	**210.418,74**	**227.953,59**	**100,00**	**108,33**
		351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**210.419,00**	**210.418,74**	**227.953,59**	**100,00**	**108,33**
			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	210.419,00	210.418,74	227.953,59	100,00	108,33
	36			**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**16.989.690,00**	**15.020.304,78**	**15.037.006,79**	**88,41**	**88,51**
		361		**Pomoći inozemnim vladama**	**370.000,00**	**297.529,17**	**116.410,77**	**80,41**	**31,46**
			3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	370.000,00	297.529,17	116.410,77	80,41	31,46
		363		**Pomoći unutar općeg proračuna**	**15.956.076,00**	**13.516.957,62**	**13.714.778,03**	**84,71**	**85,95**
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.773.452,00	7.574.452,38	7.574.452,38	97,44	97,44
			3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	8.182.624,00	5.942.505,24	6.140.325,65	72,62	75,04
		368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**663.614,00**	**1.205.817,99**	**1.205.817,99**	**181,70**	**181,70**
			3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	663.614,00	1.205.817,99	1.205.817,99	181,70	181,70
	38			**Ostali rashodi**	**473.841.144,00**	**481.129.919,21**	**481.927.578,84**	**101,54**	**101,71**
		381		**Tekuće donacije**	**35.000,00**	**8.317,71**	**20.963,56**	**23,76**	**59,90**
			3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	8.317,71	20.963,56	23,76	59,90

Raz-red	Sku-pina	Podsk upina	Odje-ljak	Naziv rashoda	Plan za 2024.	Izvršenje plana modificirano načelo nastanka događaja (obveza)	Izvršenje plana modificirano novčano načelo	Indeks (MOD)	Indeks (NOV)
		383		**Kazne, penali i naknade štete**	**212.357,00**	**2.708,25**	**2.220,18**	**1,28**	**1,05**
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	212.357,00	2.708,25	2.220,18	1,28	1,05
		386		**Kapitalne pomoći**	**473.593.787,00**	**481.118.893,25**	**481.904.395,10**	**101,59**	**101,75**
			3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	314.291.048,00	288.505.250,56	289.290.752,41	91,80	92,05
			3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	159.302.739,00	192.613.642,69	192.613.642,69	120,91	120,91
4				**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**127.738.007,00**	**110.330.849,12**	**110.161.103,23**	**86,37**	**86,24**
	41			**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.389.012,00**	**2.119.707,07**	**2.121.468,52**	**88,73**	**88,80**
		411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**2.389.012,00**	**2.119.707,07**	**2.121.468,52**	**88,73**	**88,80**
			4111	Zemljište	2.389.012,00	2.119.707,07	2.121.468,52	88,73	88,80
	42			**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**39.861.154,00**	**29.673.520,02**	**28.486.395,65**	**74,44**	**71,46**
		421		**Građevinski objekti**	**28.577.893,00**	**20.045.631,64**	**20.939.936,55**	**70,14**	**73,27**
			4212	Poslovni objekti	2.951.000,00	2.190.170,30	2.333.398,35	74,22	79,07
			4214	Ostali građevinski objekti	25.626.893,00	17.855.461,34	18.606.538,20	69,67	72,61
		422		**Postrojenja i oprema**	**9.377.755,00**	**7.685.550,55**	**5.707.204,07**	**81,96**	**60,86**
			4221	Uredska oprema i namještaj	1.150.678,00	945.330,20	769.832,85	82,15	66,90
			4222	Komunikacijska oprema	40.900,00	41.049,83	35.388,06	100,37	86,52
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.186.177,00	6.699.170,52	4.901.983,16	81,84	59,88
		426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.905.506,00**	**1.942.337,83**	**1.839.255,03**	**101,93**	**96,52**
			4262	Ulaganja u računalne programe	1.905.506,00	1.942.337,83	1.839.255,03	101,93	96,52
	45			**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**85.487.841,00**	**78.537.622,03**	**79.553.239,06**	**91,87**	**93,06**
		451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**85.487.841,00**	**78.537.622,03**	**79.553.239,06**	**91,87**	**93,06**
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.487.841,00	78.537.622,03	79.553.239,06	91,87	93,06

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red	Sku-pina	Podsk upina	Odje-ljak		Plan za 2024.	Izvršenje plana modificirano načelo nastanka događaja (obveze)	Izvršenje plana modificirano novčano načelo	Indeks (MOD)	Indeks (NOV)
				NETO FINANCIRANJE	**66.896.918,00**	**66.896.918,37**	**66.896.918,37**	**100,00**	**100,00**
8				**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**93.369.705,00**	**93.369.705,00**	**93.369.705,00**	**100,00**	**100,00**
	84			**Primici od zaduživanja**	**93.369.705,00**	**93.369.705,00**	**93.369.705,00**	**100,00**	**100,00**
		844		**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**93.369.705,00**	**93.369.705,00**	**93.369.705,00**	**100,00**	**100,00**
			8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	93.369.705,00	93.369.705,00	93.369.705,00	100,00	100,00
5				**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**26.472.787,00**	**26.472.786,63**	**26.472.786,63**	**100,00**	**100,00**
	54			**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**26.472.787,00**	**26.472.786,63**	**26.472.786,63**	**100,00**	**100,00**
		542		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**3.185.347,00**	**3.185.343,44**	**3.185.343,44**	**100,00**	**100,00**
			5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.185.347,00	3.185.343,44	3.185.343,44	100,00	100,00
		544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**12.756.754,00**	**12.756.755,78**	**12.756.755,78**	**100,00**	**100,00**
			5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.756.754,00	12.756.755,78	12.756.755,78	100,00	100,00
		547		**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**10.530.686,00**	**10.530.687,41**	**10.530.687,41**	**100,00**	**100,00**
			5471	Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna	10.530.686,00	10.530.687,41	10.530.687,41	100,00	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Izvršenje plana modificirano načelo nastanka događaja (obveza)	Izvršenje plana modificirano novčano načelo	Indeks (MOD)	Indeks (NOV)
001	**HRVATSKE VODE**	**849.145.285,00**	**834.940.126,64**	**834.713.261,10**	**98,33**	**98,30**
1000	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**53.157.446,00**	**49.473.551,03**	**49.000.434,46**	**93,07**	**92,18**
A100000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**46.173.185,00**	**43.467.103,72**	**43.106.667,68**	**94,14**	**93,36**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**46.173.185,00**	**43.467.103,72**	**43.106.667,68**	**94,14**	**93,36**
31	**Rashodi za zaposlene**	**33.678.231,00**	**33.635.530,12**	**33.364.921,33**	**99,87**	**99,07**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.568.899,00**	**27.556.776,40**	**27.344.859,22**	**99,96**	**99,19**
3111	Plaće za redovan rad	26.951.796,00	27.232.698,93	26.982.781,11	101,04	100,11
3112	Plaće u naravi	30.000,00	19.238,68	19.238,65	64,13	64,13
3113	Plaće za za prekovremeni rad	450.000,00	255.844,08	294.046,20	56,85	65,34
3114	Plaće za posebne uvjete rada	137.103,00	48.994,71	48.793,26	35,74	35,59
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.555.000,00**	**1.550.904,52**	**1.555.049,75**	**99,74**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.555.000,00	1.550.904,52	1.555.049,75	99,74	100,00
313	**Doprinosi na plaće**	**4.554.332,00**	**4.527.849,20**	**4.465.012,36**	**99,42**	**98,04**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.554.332,00	4.527.849,20	4.465.012,36	99,42	98,04
32	**Materijalni rashodi**	**12.333.318,00**	**9.734.314,36**	**9.655.615,45**	**78,93**	**78,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.536.467,00**	**2.028.065,59**	**1.947.636,72**	**79,96**	**76,79**
3211	Službena putovanja	350.000,00	261.151,12	263.511,30	74,61	75,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.136.467,00	904.567,73	884.904,81	79,59	77,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	126.459,02	128.010,82	50,58	51,20
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	800.000,00	735.887,72	671.209,79	91,99	83,90
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.825.838,00**	**1.416.096,88**	**1.478.940,12**	**77,56**	**81,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	287.718,00	232.458,71	241.618,39	80,79	83,98
3222	Materijal i sirovine	165.000,00	122.539,11	151.496,88	74,27	91,82
3223	Energija	1.221.715,00	948.658,28	961.076,70	77,65	78,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	87.629,12	96.930,98	87,63	96,93
3225	Sitni inventar i auto gume	51.405,00	24.811,66	27.817,17	48,27	54,11
323	**Rashodi za usluge**	**7.034.241,00**	**5.770.402,00**	**5.739.665,77**	**82,03**	**81,60**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	574.159,00	531.214,21	554.631,39	92,52	96,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	595.758,00	369.711,87	383.029,58	62,06	64,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.089,00	11.522,50	4.585,00	21,70	8,64
3234	Komunalne usluge	177.716,00	99.312,94	101.043,06	55,88	56,86
3235	Zakupnine i najamnine	1.700.000,00	1.639.403,52	1.592.395,54	96,44	93,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	108.150,00	110.717,66	97.715,81	102,37	90,35
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.090.000,00	780.602,77	827.129,13	71,61	75,88
3238	Računalne usluge	1.986.975,00	1.701.827,61	1.669.737,34	85,65	84,03
3239	Ostale usluge	748.394,00	526.088,92	509.398,92	70,30	68,07
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**936.772,00**	**519.749,89**	**489.372,84**	**55,48**	**52,24**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	39.817,00	24.051,08	24.051,08	60,40	60,40
3292	Premije i osiguranja	344.295,00	122.547,58	116.775,42	35,59	33,92
3293	Reprezentacija	46.811,00	49.145,43	28.526,58	104,99	60,94
3294	Članarine i norme	47.847,00	25.513,90	29.974,15	53,32	62,65
3295	Pristojbe i naknade	314.462,00	221.905,61	216.520,55	70,57	68,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.540,00	76.586,29	73.525,06	53,36	51,22
34	**Financijski rashodi**	**126.636,00**	**88.941,53**	**65.167,34**	**70,23**	**51,46**
343	**Ostali financijski rashodi**	**126.636,00**	**88.941,53**	**65.167,34**	**70,23**	**51,46**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120.000,00	88.221,35	64.475,57	73,52	53,73
3433	Zatezne kamate	6.636,00	720,18	691,77	10,85	10,42
38	**Ostali rashodi**	**35.000,00**	**8.317,71**	**20.963,56**	**23,76**	**59,90**
381	**Tekuće donacije**	**35.000,00**	**8.317,71**	**20.963,56**	**23,76**	**59,90**
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	8.317,71	20.963,56	23,76	59,90

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Izvršenje plana modificirano načelo nastanka događaja (obveza)	Izvršenje plana modificirano novčano načelo	Indeks (MOD)	Indeks (NOV)
K100000	**OPREMANJE**	**1.469.587,00**	**1.178.368,78**	**1.240.779,50**	**80,18**	**84,43**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.469.587,00**	**1.178.368,78**	**1.240.779,50**	**80,18**	**84,43**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.469.587,00**	**1.178.368,78**	**1.240.779,50**	**80,18**	**84,43**
4221	Uredska oprema i namještaj	492.510,00	249.759,80	289.498,95	50,71	58,78
4222	Komunikacijska oprema	40.900,00	41.049,83	35.388,06	100,37	86,52
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	936.177,00	887.559,15	915.892,49	94,81	97,83
K100001	**INFORMATIZACIJA**	**2.563.674,00**	**2.637.908,23**	**2.319.588,93**	**102,90**	**90,48**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.563.674,00**	**2.637.908,23**	**2.319.588,93**	**102,90**	**90,48**
422	**Postrojenja i oprema**	**658.168,00**	**695.570,40**	**480.333,90**	**105,68**	**72,98**
4221	Uredska oprema i namještaj	658.168,00	695.570,40	480.333,90	105,00	72,98
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.905.506,00**	**1.942.337,83**	**1.839.255,03**	**101,93**	**96,52**
4262	Ulaganja u računalne programe	1.905.506,00	1.942.337,83	1.839.255,03	101,93	96,52
K100002	**POSLOVNE ZGRADE**	**2.951.000,00**	**2.190.170,30**	**2.333.398,35**	**74,22**	**79,07**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.951.000,00**	**2.190.170,30**	**2.333.398,35**	**74,22**	**79,07**
421	**Građevinski objekti**	**2.951.000,00**	**2.190.170,30**	**2.333.398,35**	**74,22**	**79,07**
4212	Poslovni objekti	2.951.000,00	2.190.170,30	2.333.398,35	74,22	79,07
1001	**SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI**	**33.743.938,00**	**33.727.590,26**	**33.727.590,26**	**99,95**	**99,95**
A100001	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU**	**3.674.963,00**	**3.674.959,45**	**3.674.959,45**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**489.616,00**	**489.616,01**	**489.616,01**	**100,00**	**100,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**489.616,00**	**489.616,01**	**489.616,01**	**100,00**	**100,00**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	489.616,00	489.616,01	489.616,01	100,00	100,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**3.185.347,00**	**3.185.343,44**	**3.185.343,44**	**100,00**	**100,00**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**3.185.347,00**	**3.185.343,44**	**3.185.343,44**	**100,00**	**100,00**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.185.347,00	3.185.343,44	3.185.343,44	100,00	100,00
A100002	**FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**19.081.333,00**	**19.064.987,33**	**19.064.987,33**	**99,91**	**99,91**
34	**Financijski rashodi**	**6.324.579,00**	**6.308.231,55**	**6.308.231,55**	**99,74**	**99,74**
342	**Kamate za primljene zajmove**	**6.324.579,00**	**6.308.231,55**	**6.308.231,55**	**99,74**	**99,74**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.324.579,00	6.308.231,55	6.308.231,55	99,74	99,74
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**12.756.754,00**	**12.756.755,78**	**12.756.755,78**	**100,00**	**100,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**12.756.754,00**	**12.756.755,78**	**12.756.755,78**	**100,00**	**100,00**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.756.754,00	12.756.755,78	12.756.755,78	100,00	100,00
A100003	**ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI**	**10.987.642,00**	**10.987.643,48**	**10.987.643,48**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**456.956,00**	**456.956,07**	**456.956,07**	**100,00**	**100,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**456.956,00**	**456.956,07**	**456.956,07**	**100,00**	**100,00**
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	456.956,00	456.956,07	456.956,07	100,00	100,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**10.530.686,00**	**10.530.687,41**	**10.530.687,41**	**100,00**	**100,00**
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**10.530.686,00**	**10.530.687,41**	**10.530.687,41**	**100,00**	**100,00**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	10.530.686,00	10.530.687,41	10.530.687,41	100,00	100,00
1002	**TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA**	**158.960.230,00**	**159.125.702,79**	**158.626.815,32**	**100,10**	**99,79**
A100004	**REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA**	**113.525.310,00**	**114.316.473,58**	**113.625.018,09**	**100,70**	**100,09**

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Izvršenje plana modificirano načelo nastanka događaja (obveza)	Izvršenje plana modificirano novčano načelo	Indeks (MOD)	Indeks (NOV)
32	**Materijalni rashodi**	**113.445.676,00**	**114.316.473,58**	**113.625.018,09**	**100,77**	**100,16**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.707.320,00**	**1.222.179,17**	**1.231.230,61**	**71,58**	**72,11**
3223	Energija	1.061.783,00	739.944,83	801.300,15	69,69	75,47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	377.631,00	250.144,56	232.769,77	66,24	61,64
3225	Sitni inventar i autogume	13.272,00	14.181,94	11.742,85	106,86	88,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	254.634,00	217.907,84	185.417,84	85,58	72,82
323	**Rashodi za usluge**	**111.648.723,00**	**113.042.800,42**	**112.343.856,99**	**101,25**	**100,62**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	43.996,67	47.187,80	87,99	94,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.139.089,00	112.526.632,46	111.768.655,31	102,17	101,48
3234	Komunalne usluge	730.000,00	82.539,05	135.862,22	11,31	18,61
3235	Zakupnine i najamnine	53.089,00	53.640,88	54.839,06	101,04	103,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.545,00	11.024,15	10.906,49	41,53	41,09
3239	Ostale usluge	650.000,00	324.967,21	326.406,11	49,99	50,22
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**89.633,00**	**51.493,99**	**49.930,49**	**57,45**	**55,71**
3292	Premije osiguranja	19.908,00	9.176,83	9.172,94	46,10	46,08
3295	Pristojbe i naknade	53.089,00	37.712,88	40.399,28	71,04	76,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.636,00	4.604,28	358,27	27,68	2,15
38	**Ostali rashodi**	**79.634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**79.634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	79.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100005	**OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE**	**10.649.779,00**	**10.481.370,85**	**10.574.485,48**	**98,42**	**99,29**
32	**Materijalni rashodi**	**10.649.779,00**	**10.481.370,85**	**10.574.485,48**	**98,42**	**99,29**
323	**Rashodi za usluge**	**10.649.779,00**	**10.481.370,85**	**10.574.485,48**	**98,42**	**99,29**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.636.507,00	10.481.370,85	10.574.485,48	98,54	99,42
3239	Ostale usluge	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100006	**TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA**	**2.550.625,00**	**2.569.735,74**	**2.552.832,06**	**100,75**	**100,09**
32	**Materijalni rashodi**	**2.090.100,00**	**2.109.210,63**	**2.074.772,10**	**100,91**	**99,27**
323	**Rashodi za usluge**	**2.076.828,00**	**2.109.210,63**	**2.074.772,10**	**101,56**	**99,90**
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	2.800,00	0,00	5,60	0,00
3239	Ostale usluge	2.026.828,00	2.106.410,63	2.074.772,10	103,93	102,37
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Subvencije**	**210.419,00**	**210.418,74**	**227.953,59**	100,00	108,33
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**210.419,00**	**210.418,74**	**227.953,59**	100,00	108,33
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	210.419,00	210.418,74	227.953,59	100,00	108,33
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**250.106,00**	**250.106,37**	**250.106,37**	**100,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**250.106,00**	**250.106,37**	**250.106,37**	**100,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	250.106,00	250.106,37	250.106,37	100,00	100,00
A100007	**HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA**	**398.168,00**	**252.869,02**	**252.869,02**	**63,51**	**63,51**
32	**Materijalni rashodi**	**398.168,00**	**252.869,02**	**252.869,02**	**63,51**	**63,51**
323	**Rashodi za usluge**	**398.168,00**	**252.869,02**	**252.869,02**	**63,51**	**63,51**
3239	Ostale usluge	398.168,00	252.869,02	252.869,02	63,51	63,51
A100008	**OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA**	**22.572.035,00**	**22.526.536,80**	**22.685.274,38**	**99,80**	**100,50**
32	**Materijalni rashodi**	**22.301.280,00**	**22.464.325,89**	**22.623.063,47**	**100,73**	**101,44**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**830.891,00**	**417.259,65**	**415.537,83**	**50,22**	**50,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	830.891,00	417.259,65	415.537,83	50,22	50,01
323	**Rashodi za usluge**	**21.413.318,00**	**21.991.499,13**	**22.152.246,48**	**102,70**	**103,45**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.300.000,00	3.044.149,82	3.093.673,76	92,25	93,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.083,00	7.089,14	7.421,22	7,15	7,49
3239	Ostale usluge	18.014.235,00	18.940.260,17	19.051.151,50	105,14	105,76
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**57.071,00**	**55.567,11**	**55.279,16**	**97,36**	**96,86**
3295	Pristojbe i naknade	3.982,00	8,49	8,49	0,21	0,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.089,00	55.558,62	55.270,67	104,65	104,11
34	**Financijski rashodi**	**5.309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**265.446,00**	**62.210,91**	**62.210,91**	**23,44**	**23,44**

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Izvršenje plana modificirano načelo nastanka događaja (obveza)	Izvršenje plana modificirano novčano načelo	Indeks (MOD)	Indeks (NOV)
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**265.446,00**	**62.210,91**	**62.210,91**	**23,44**	**23,44**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	265.446,00	62.210,91	62.210,91	23,44	23,44
A100010	**IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNISTVA NA VODNOM DOBRU**	**929.976,00**	**720.881,79**	**720.210,10**	**77,52**	**77,44**
32	**Materijalni rashodi**	**929.976,00**	**720.881,79**	**720.210,10**	**77,52**	**77,44**
323	**Rashodi za usluge**	**923.340,00**	**720.881,79**	**720.210,10**	**78,07**	**78,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	265.446,00	101.193,57	99.363,08	38,12	37,43
3239	Ostale usluge	657.894,00	619.688,22	620.847,02	94,19	94,37
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3295	Pristojbe i naknade	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100011	**OSTALI IZVANREDNI IZDACI**	**796.337,00**	**719.835,01**	**678.126,19**	**90,39**	**85,16**
32	**Materijalni rashodi**	**663.614,00**	**717.126,76**	**675.906,01**	**108,06**	**101,85**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**663.614,00**	**717.126,76**	**675.906,01**	**108,06**	**101,85**
3296	Troškovi sudskih postupaka	597.253,00	715.365,38	674.191,08	119,78	112,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.361,00	1.761,38	1.714,93	2,65	2,58
38	**Ostali rashodi**	**132.723,00**	**2.708,25**	**2.220,18**	**2,04**	**1,67**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**132.723,00**	**2.708,25**	**2.220,18**	**2,04**	**1,67**
3831	Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama	132.723,00	2.708,25	2.220,18	2,04	1,67
A100012	**INSTITUT ZA VODE**	**7.538.000,00**	**7.538.000,00**	**7.538.000,00**	**100,00**	**100,00**
36	**Ostali rashodi**	**7.538.000,00**	**7.538.000,00**	**7.538.000,00**	**100,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**7.538.000,00**	**7.538.000,00**	**7.538.000,00**	**100,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.257.900,00	7.262.135,10	7.262.135,10	100,06	100,06
3632	Kapitalne pomoći	280.100,00	275.864,90	275.864,90	98,49	98,49
1003	**PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI**	**603.283.671,00**	**592.613.282,56**	**593.358.421,06**	**98,23**	**98,35**
K100003	**KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA**	**87.434.501,00**	**79.691.945,87**	**80.707.562,90**	**91,14**	**92,31**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.628.604,00**	**1.009.537,32**	**1.009.537,32**	**61,99**	**61,99**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**370.000,00**	**297.529,17**	**116.410,77**	**80,41**	**31,46**
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	370.000,00	297.529,17	116.410,77	80,41	31,46
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.258.604,00**	**712.008,15**	**893.126,55**	**56,57**	**70,96**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.258.604,00	712.008,15	893.126,55	56,57	70,96
38	**Ostali rashodi**	**318.056,00**	**144.786,52**	**144.786,52**	**45,52**	**45,52**
386	**Kapitalne pomoći**	**318.056,00**	**144.786,52**	**144.786,52**	**45,52**	**45,52**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	318.056,00	144.786,52	144.786,52	45,52	45,52
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**85.487.841,00**	**78.537.622,03**	**79.553.239,06**	**91,87**	**93,06**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**85.487.841,00**	**78.537.622,03**	**79.553.239,06**	**91,87**	**93,06**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.487.841,00	78.537.622,03	79.553.239,06	91,87	93,06
					0,00	**0,00**
K100004	**ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE**	**50.230.803,00**	**64.970.848,31**	**65.672.670,85**	**129,34**	**130,74**
38	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**50.230.803,00**	**64.970.848,31**	**65.672.670,85**	**129,34**	**130,74**
386	**Kapitalne pomoći**	**50.230.803,00**	**64.970.848,31**	**65.672.670,85**	**129,34**	**130,74**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.722.793,00	23.187.129,13	23.888.951,67	117,57	121,12
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	30.508.010,00	41.783.719,18	41.783.719,18	136,96	136,96
K100005	**ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA**	**31.688.000,00**	**35.541.216,84**	**35.491.286,15**	**112,16**	**112,00**
38	**Ostali rashodi**	**31.688.000,00**	**35.541.216,84**	**35.491.286,15**	**112,16**	**112,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**31.688.000,00**	**35.541.216,84**	**35.491.286,15**	**112,16**	**112,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.084.948,00	12.641.143,87	12.591.213,18	104,60	104,19
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	19.603.052,00	22.900.072,97	22.900.072,97	116,82	116,82
K100006	**ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU**	**2.389.012,00**	**2.119.707,07**	**2.121.468,52**	**88,73**	**88,80**

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Izvršenje plana modificirano načelo nastanka događaja (obveza)	Izvršenje plana modificirano novčano načelo	Indeks (MOD)	Indeks (NOV)
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.389.012,00**	**2.119.707,07**	**2.121.468,52**	**88,73**	**88,80**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**2.389.012,00**	**2.119.707,07**	**2.121.468,52**	**88,73**	**88,80**
4111	Zemljište	2.389.012,00	2.119.707,07	2.121.468,52	88,73	88,80
K100007	**PROJEKTI NAVODNJAVANJA**	**2.000.000,00**	**1.946.891,31**	**1.971.596,77**	**97,34**	**98,58**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**1.617.608,00**	**1.650.087,83**	**1.666.789,84**	**102,01**	**103,04**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.617.608,00**	**1.650.087,83**	**1.666.789,84**	**102,01**	**103,04**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.617.608,00	1.650.087,83	1.666.789,84	102,01	103,04
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**382.392,00**	**296.803,48**	**304.806,93**	**77,62**	**79,71**
421	**Građevinski objekti**	**382.392,00**	**296.803,48**	**304.806,93**	**77,62**	**79,71**
4214	Ostali građevinski objekti	382.392,00	296.803,48	304.806,93	77,62	79,71
K100008	**PROJEKTI IZ EU FONDOVA**	**422.488.867,00**	**403.380.844,30**	**402.296.791,02**	**95,48**	**95,22**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**663.614,00**	**1.205.817,99**	**1.205.817,99**	**181,70**	**181,70**
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**663.614,00**	**1.205.817,99**	**1.205.817,99**	**181,70**	**181,70**
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	663.614,00	1.205.817,99	1.205.817,99	181,70	181,70
38	**Ostali rashodi**	**389.330.752,00**	**378.804.757,08**	**378.803.151,09**	**97,30**	**97,30**
386	**Kapitalne pomoći**	**389.330.752,00**	**378.804.757,08**	**378.803.151,09**	**97,30**	**97,30**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	280.139.075,00	250.874.906,54	250.873.300,55	89,55	89,55
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	109.191.677,00	127.929.850,54	127.929.850,54	117,16	117,16
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.494.501,00**	**23.370.269,23**	**22.287.821,94**	**71,92**	**68,59**
421	**Građevinski objekti**	**25.244.501,00**	**17.558.657,86**	**18.301.731,27**	**69,55**	**72,50**
4214	Ostali građevinski objekti	25.244.501,00	17.558.657,86	18.301.731,27	69,55	72,50
422	**Postrojenja i oprema**	**7.250.000,00**	**5.811.611,37**	**3.986.090,67**	**80,16**	**54,98**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.250.000,00	5.811.611,37	3.986.090,67	80,16	54,98
K100009	**PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA**	**2.026.176,00**	**1.657.284,50**	**1.792.500,49**	**81,79**	**88,47**
38	**Ostali rashodi**	**2.026.176,00**	**1.657.284,50**	**1.792.500,49**	**81,79**	**88,47**
386	**Kapitalne pomoći**	**2.026.176,00**	**1.657.284,50**	**1.792.500,49**	**81,79**	**88,47**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.026.176,00	1.657.284,50	1.792.500,49	81,79	88,47
K100010	**SANACIJA KLIZIŠTA**	**5.026.312,00**	**3.304.544,36**	**3.304.544,36**	**65,74**	**65,74**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**5.026.312,00**	**3.304.544,36**	**3.304.544,36**	**65,74**	**65,74**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.026.312,00**	**3.304.544,36**	**3.304.544,36**	**65,74**	**65,74**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.026.312,00	3.304.544,36	3.304.544,36	65,74	65,74

4

DETALJNI PRIKAZ IZVRŠENJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA 2024. GODINU

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
A.	**RASHODI ZA REDOVNE DJELATNOSTI**	**212.404.566**	**209.847.611**	**99**
A.01.	**RASHODI POSLOVANJA - A100000, A100001, A100002. A100003**	**53.444.336**	**50.721.908**	**95**
A.01.01.	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (A100000)**	**46.173.185**	**43.467.104**	**94**
A.01.01.01.	***RASHODI ZA ZAPOSLENE***	***33.678.231***	***34.642.290***	***103***
A.01.01.01.01.	**PLAĆE (BRUTO)**	**27.568.899**	**28.563.536**	**104**
A.01.01.01.01.01	Plaće za redovan rad, plaće u naravi (A100000)	26.951.796	27.232.699	101
A.01.01.01.01.01	Plaće u naravi (A100000)	30.000	19.239	64
A.01.01.01.01.02	Plaće za prekovremeni rad (A100000)	450.000	255.844	57
A.01.01.01.01.03	Plaće za posebne uvjete rada (A100000)	137.103	1.055.753	770
A.01.01.01.02.	**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**1.555.000**	**1.550.905**	**100**
A.01.01.01.02.04	Ostali rashodi za zaposlene - neoporezive nagrade, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i dr. (A100000)	1.555.000	1.550.905	100
A.01.01.01.03.	**DOPRINOSI NA PLAĆE**	**4.554.332**	**4.527.849**	**99**
A.01.01.01.03.05	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (A100000)	4.554.332	4.527.849	99
A.01.01.01.03.06	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (A100000)	0	0	0
A.01.01.02.	***MATERIJALNI RASHODI***	***12.333.318***	***8.749.155***	***71***
A.01.01.02.01.	**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**	**2.536.467**	**1.282.378**	**51**
A.01.01.02.01.07	Službena putovanja (A100000)	350.000	261.151	75
A.01.01.02.01.08	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (A100000)	1.136.467	904.568	80
A.01.01.02.01.09	Stručno usavršavanje zaposlenika (A100000)	250.000	116.658	47
A.01.01.02.01.10	Ostale naknade troškova zaposlenima (A100000)	800.000	0	0
A.01.01.02.02.	**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**	**1.825.838**	**1.384.620**	**76**
A.01.01.02.02.10	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (A100000)	287.718	230.539	80
A.01.01.02.02.10	Materijal i sirovine (A100000)	165.000	150.143	91
A.01.01.02.02.11.	Energija (A100000)	1.221.715	897.775	73
A.01.01.02.02.12	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (A100000)	100.000	84.742	85

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
A.01.01.02.02.13	Sitni inventar i autogume (A100000)	51.405	21.422	42
A.01.01.02.03.	**RASHODI ZA USLUGE**	**7.034.241**	**5.668.049**	**81**
A.01.01.02.03.14	Usluge telefona, pošte i prijevoza (A100000)	574.159	509.632	89
A.01.01.02.03.15	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (A100000)	595.758	412.242	69
A.01.01.02.03.16	Usluge promidžbe i informiranja (A100000)	53.089	11.523	22
A.01.01.02.03.17	Komunalne usluge (A100000)	177.716	108.882	61
A.01.01.02.03.17	Zdravstvene usluge (A100000)	108.150	99.633	92
A.01.01.02.03.18	Zakupnine i najamnine (A100000)	1.700.000	1.622.985	95
A.01.01.02.03.19	Intelektualne i osobne usluge (A100000)	1.090.000	741.452	68
A.01.01.02.03.20	Računalne usluge (A100000)	1.986.975	1.700.716	86
A.01.01.02.03.20	Ostale usluge (A100000)	748.394	460.986	62
A.01.01.02.04.	**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**	**936.772**	**414.109**	**44**
A.01.01.02.04.21	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. (A100000)	39.817	0	0
A.01.01.02.04.22	Premije i osiguranja (A100000)	344.295	114.050	33
A.01.01.02.04.23	Reprezentacija (A100000)	46.811	20.961	45
A.01.01.02.04.24	Članarine (A100000)	47.847	29.520	62
A.01.01.02.04.25	Pristojbe i naknade (A100000)	314.462	205.424	65
A.01.01.02.04.26	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (A100000)	143.540	44.153	31
A.01.01.03.	***FINANCIJSKI RASHODI***	***126.636***	***74.193***	***59***
A.01.01.03.26.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa (A100000)	120.000	73.744	61
A.01.01.03.27.	Zatezne kamate (A100000)	6.636	450	7
A.01.01.04.	***OSTALI RASHODI***	***35.000***	***1.466***	***4***
A.01.01.04.28.	Tekuće donacije u novcu (A100000)	35.000	1.466	4
A.01.02.	**KAMATE ZA KREDITE (A100001, A100002, A100003)**	**7.271.151**	**7.254.804**	**100**
A.01.02.01.	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostali financijskih institucija u javnom sektoru (A100001)	489.616	489.616	100
A.01.02.02.	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostali financijskih institucija izvan javnog sektora (A100002)	6.324.579	6.308.232	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
A.01.02.03.	Kamate za primljene kredite i zajmove od drugih razina vlasti (A100003)	456.956	456.956	100
A.02.	**RASHODI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA,VODNIH GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA - A100004**	**113.525.310**	**114.316.474**	**101**
A.02.01.	**Radovi preventivne obrane od poplava, odnosno redovnog održavanja voda I. i II. reda na vodnim područjima**	**96.752.730**	**96.634.423**	**100**
A.02.01.01.	Branjeno područje 1: Područje maloga sliva Bid-Bosut	3.251.709	3.249.704	100
A.02.01.02.	Branjeno područje 2: Područje maloga sliva Brodska Posavina	2.919.902	2.919.901	100
A.02.01.03.	Branjeno područje 3: Područje maloga sliva Orljava-Londža	1.486.495	1.576.201	106
A.02.01.04.	Branjeno područje 4: Područje maloga sliva Šumetlica-Crnac	1.592.674	1.592.612	100
A.02.01.05.	Branjeno područje 5: Područje maloga sliva Subocka-Strug	1.659.035	1.659.033	100
A.02.01.06.	Branjeno područje 6: Područje maloga sliva Ilova-Pakra	1.526.312	1.526.291	100
A.02.01.07.	Branjeno područje 7: Područje maloga sliva Česma-Glogovnica	2.402.283	2.402.282	100
A.02.01.08.	Branjeno područje 8: Područje maloga sliva Zelina-Lonja i područje općine Rugvica	2.256.288	2.256.172	100
A.02.01.09.	Branjeno područje 9: Područje maloga sliva Lonja-Trebež	1.858.119	1.708.306	92
A.02.01.10.	Branjeno područje 10: Područje maloga sliva Banovina	3.118.986	3.118.985	100
A.02.01.11.	Branjeno područje 11: Područje maloga sliva Kupa	4.560.422	4.558.475	100
A.02.01.12.	Branjeno područje 12: Područje maloga sliva Krapina-Sutla i sjeverni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: Grad Zaprešić i općine Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra	3.848.961	3.848.961	100
A.02.01.13.	Branjeno područje 13: Južni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje» što uključuje: Grad Veliku Goricu i općine Orle, Kravarsko i Pokupsko	4.512.575	4.512.571	100
A.02.01.14.	Branjeno područje 14: Središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju; te općinu Stupnik	6.237.972	6.236.994	100
A.02.01.15.	Branjeno područje 15: Područje maloga sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava	2.959.719	2.939.310	99
A.02.01.16.	Branjeno područje 16: Područje maloga sliva Baranja, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava	1.791.758	1.790.402	100
A.02.01.17.	Branjeno područje 17: Područje maloga sliva Karašica-Vučica, osim međudržavne rijeke Drave	2.919.902	2.919.356	100
A.02.01.18.	Branjeno područje 18: Područje maloga sliva Županijski kanal, osim međudržavne rijeke Drave	1.791.758	1.791.063	100
A.02.01.19.	Branjeno područje 19: Područje maloga sliva Bistra, osim međudržavne rijeke Drave	1.659.035	1.658.941	100
A.02.01.20.	Branjeno područje 20: Područje maloga sliva Plitvica-Bednja, osim međudržavne rijeke Drave	6.553.740	6.552.938	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
A.02.01.21.	Branjeno područje 21: Područje maloga sliva Trnava, osim međudržavnih rijeka Mure i Drave	1.659.035	1.659.001	100
A.02.01.22.	Branjeno područje 22: Područja malih slivova Mirna-Dragonja i Raša-Boljunčica	5.441.635	5.441.635	100
A.02.01.23.	Branjeno područje 23: Područja malih slivova: Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci	6.044.358	6.044.249	100
A.02.01.24.	Branjeno područje 24: Područje maloga sliva Gorski Kotar	1.924.481	1.924.107	100
A.02.01.25.	Branjeno područje 25: Područje maloga sliva Lika	2.189.926	2.189.892	100
A.02.01.26.	Branjeno područje 26: Područje maloga sliva Zrmanja-zadarsko primorje	2.189.926	2.189.925	100
A.02.01.27.	Branjeno područje 27: Područje maloga sliva Krka-šibensko primorje	1.659.035	1.659.035	100
A.02.01.28.	Branjeno područje 28: Područje maloga sliva Cetina	2.389.011	2.388.805	100
A.02.01.29.	Branjeno područje 29: Područje maloga sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci	3.052.625	3.052.621	100
A.02.01.30.	Branjeno područje 30: Područje maloga sliva Matica	1.459.951	1.459.945	100
A.02.01.31.	Branjeno područje 31: Područje maloga sliva Vrljika	822.881	822.879	100
A.02.01.32.	Branjeno područje 32: Područja malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje i otoci	3.318.070	3.318.027	100
A.02.01.33.	Branjeno područje 33: Međudržavne rijeke Mura i Drava na područjima malih slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra	2.521.734	2.498.330	99
A.02.01.34.	Branjeno područje 34: Međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka, Karašica-Vučica i Županijski kanal.	3.172.417	3.167.474	100
A.02.02.	**Ostali radovi i troškovi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima**	**12.586.889**	**12.827.007**	**102**
A.02.02.01.	Projekti sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima	692.000	553.371	80
A.02.02.02.	Tehnička promatranja vodnih građevina	447.000	375.878	84
A.02.02.03.	Poslovi nadzora i drugi troškovi kontrole izvođenja radova	24.500	18.752	77
A.02.02.04.	Održavanje crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike i upravljanja	1.459.951	1.265.212	87
A.02.02.05.	Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda	6.020.000	6.856.479	114
A.02.02.06.	Deminiranje	6.636	0	0
A.02.02.07.	Vještačenja	8.000	7.168	90
A.02.02.08.	Ostali troškovi (Troškovi klizne skale, Hrvatske šume, komisijski obračuni i sl.)	1.278.802	1.279.522	100
A.02.02.09.	Drava-Life, prekogranična suradnja s Mađarskom	2.400.000	2.254.403	94
A.02.02.10.	Projekti postizanja okolišnih ciljeva prema Okvirnoj direktivi o vodama (2000/60/EC) i ciljeva zaštite prirode prema Direktivi o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (92/43/EEC) (Uređenje Trakošćanskog jezera, revitalizacije i dr.)	250.000	216.223	86

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
A.02.03.	**Izdaci za redovnu i izvanrednu obranu od poplava na vodnim područjima**	**4.185.691**	**4.855.044**	**116**
A.02.03.01.	***Troškovi obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava, energije, sustava veza i radijskih frekfencija, održavanja i popravka plovne i druge opreme za obranu od poplava, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i autogume, službena radna i zaštitna odjeća, troškovi telefona, pošte i prijevoza, čuvanje imovine i osoba, objave oglasa, usluge pri registraciji, pristojbe i naknade, premije osiguranja, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama i ostali sl. troškovi.***	***2.185.691***	***1.627.471***	***74***
A.02.03.01.01.	Energija (el. energija, plin, gorivo i sl)	1.061.783	739.945	70
A.02.03.01.02.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.000	43.997	100
A.02.03.01.03.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.000	77.784	100
A.02.03.01.04.	Komunalne usluge	197.500	82.390	42
A.02.03.01.05.	Zakupnine i najamnine	73.400	53.641	73
A.02.03.01.06.	Ostale usluge (čuvanje imovine i osoba, usluge pri registraciji, objave oglasa i sl)	125.000	63.239	51
A.02.03.01.07.	Premije osiguranja	10.000	9.177	92
A.02.03.01.08.	Pristojbe i naknade (naknade za radijsku frekvenciju, RTV pretplata, komunalne naknade, takse i sl.)	53.100	37.713	71
A.02.03.01.09.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	283.000	282.643	100
A.02.03.01.10.	Sitni inventar i autogume	14.272	14.182	99
A.02.03.01.11.	Službena radna i zaštitna odjeća	219.000	218.157	100
A.02.03.01.12.	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000	0	0
A.02.03.01.13.	Ostali nespomenuti troškovi (ostale kazne i sl.)	16.636	4.604	28
A.02.03.02.	Aktivna obrana od poplava i leda	2.000.000	3.227.572	161
A.03.	**RASHODI ZA OBNAVLJANJE I ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - A100005**	**10.649.779**	**10.481.371**	**98**
A.03.01.	IZDACI ZA ODRŽAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	10.649.779	10.481.371	98
A.04.	**RASHODI ZA TEHNIČKE POSLOVE OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA - A100006**	**2.550.625**	**2.569.736**	**101**
A.04.01.	**PRAĆENJE STANJA VODA**	**1.450.295**	**1.448.865**	**100**

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
A.04.01.01.	Razine i količine površinskih voda	669.479	669.444	100
A.04.01.02.	Meteorološki pokazatelji	226.077	226.074	100
A.04.01.03.	Razine podzemnih voda	368.749	368.749	100
A.04.01.04.	Kakvoća kopnenih površinskih voda	76.255	74.862	98
A.04.01.05.	Kakvoća podzemnih voda	0	0	0
A.04.01.06.	Kakvoća prijelaznih i priobalnih voda	109.735	109.736	100
A.04.02.	**ISTRAŽNI RADOVI**	**197.413**	**197.411**	**100**
A.04.02.01.	Podzemne vode	176.613	176.611	100
A.04.02.02.	Kopnene površinske vode	20.800	20.800	100
A.04.02.03.	Prijelazne i priobalne vode	0	0	0
A.04.03.	**PLAN UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA I OSTALI PLANSKI DOKUMENTI**	**138.879**	**138.570**	**100**
A.04.03.01.	Okvirna direktiva o vodama	138.879	138.570	100
A.04.03.02.	Direktiva o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima	0	0	0
A.04.03.03.	Direktiva o kakvoći vode za piće	0	0	0
A.04.03.04.	Direktiva o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda	0	0	0
A.04.03.05.	Ostale vodne direktive	0	0	0
A.04.03.06.	Sudjelovanje javnosti	0	0	0
A.04.04.	**IDEJNA RJEŠENJA, STUDIJE IZVODLJIVOSTI, STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ, OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU I OSTALA PRIPREMNA DOKUMENTACIJA**	**103.604**	**103.604**	**100**
A.04.04.01.	Sustavi zaštite od štetnog djelovanja voda	103.604	103.604	100
A.04.04.02.	Sustavi javne vodoopskrbe	0	0	0
A.04.04.03.	Sustavi odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	0	0	0
A.04.04.04.	Višenamjenski sustavi	0	0	0
A.04.05.	**SUFINANCIRANJA EDUKACIJA, IZDAVANJA PUBLIKACIJA I ORGANIZACIJA SKUPOVA**	**0**	**0**	**0**
A.04.05.01.	Sufinanciranje edukacija djelatnika javnih isporučitelja vodnih usluga	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
A.04.05.02.	Sufinanciranje izdavanja znanstvenih i stručnih knjiga i publikacija	0	0	0
A.04.05.03.	Sufinanciranje organizacija znanstvenih i stručnih skupova	0	0	0
A.04.06.	**PROJEKTI S MEĐUNARODNIM SUFINANCIRANJEM**	**417.053**	**438.165**	**105**
A.04.06.01.	Tehnička pomoć za Hrvatske vode	42.551	68.514	161
A.04.06.02.	Projekt CROSSCADE	0	0	0
A.04.06.03.	Projekt LIFE FOR MAUREMYS	40.941	40.940	100
A.04.06.04.	Projekt IMPROVE RIVER LIFE	1.229	0	0
A.04.06.05.	Projekt LIDAR	250.106	250.106	100
A.04.06.06.	Projekt SWAMrisk	3.200	1.200	38
A.04.06.07.	Projekt DaWetRest	68.526	68.525	100
A.04.06.08.	Projekt DanSeR	0	0	0
A.04.06.09.	Projekt CRISAFE	0	0	0
A.04.06.10.	Projekt TETHYS	500	1.092	218
A.04.06.11.	Projekt DANUBE WATER BALANCE	10.000	7.788	78
A.04.06.12.	Projekt DANUBE SEDIMENT_02	0	0	0
A.04.07.	**OSTALI POSLOVI**	**243.381**	**243.122**	**100**
A.04.07.01.	Pravilnici, smjernice, standardi, kalkulacije, normativi i slični dokumenti	0	0	0
A.04.07.02.	Prateći troškovi	32.962	32.703	99
A.04.07.03.	Ugovor o sufinanciranju - Vodovod Korenica - mobilni UPOV u NP Plitvička jezera	210.419	210.419	100
A.06.	**RASHODI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA - A100007**	**398.168**	**252.869**	**64**
A.06.01.	RASHODI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA (iznenadna zagađenja, sanacija šteta i druge intervente mjere)	398.168	252.869	64
A.07.	**RASHODI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA - A100008**	**22.572.035**	**22.526.537**	**100**
A.07.01.	Naknada za uređenje voda (10%)	11.031.758	11.756.308	107
A.07.02.	Naknada za korištenje voda (5%)	5.241.635	5.652.507	108

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
A.07.03.	Naknada za zaštitu voda (5%)	1.740.842	1.825.767	105
A.07.04.	**Materijalni rashodi, financijski rashodi, tekuće pomoći unutar općeg proračuna**	**4.557.800**	**3.291.956**	**72**
A.07.04.01.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	830.891	1.122.261	135
A.07.04.02.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.300.000	2.090.975	63
A.07.04.03.	Intelektualne i osobne usluge	99.083	14.896	15
A.07.04.04.	Pristojbe i naknade	3.982	0	0
A.07.04.05.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.089	63	0
A.07.04.06.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.982	850	21
A.07.04.07.	Zatezne kamate	1.327	0	0
A.07.04.08.	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	265.446	62.911	24
A.08.	**RASHODI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU - A100010**	**929.976**	**720.882**	**78**
A.08.01.	IZRADA PARCELACIJSKIH I DRUGIH ELABORATA, USKLAĐENJA I DRUGO	784.400	613.543	78
A.08.02.	OSTALI TROŠKOVI U SVEZI SREĐIVANJA VLASNIŠTVA (PRISTOJBE, TAKSE, SUDSKI VJEŠTACI, INTELEKTUALNE USLUGE, ...)	145.576	107.338	74
A.09.	**OSTALI RASHODI PRI UPRAVLJANJU VODAMA - LABORATORIJ - A100009**	**0**	**0**	**0**
A.09.01.	Ostali rashodi pri upravljanju vodama - laboratorij (Laboratorijski poslovi)	0	0	0
A.10.	**OSTALI IZVANREDNI RASHODI - A100011**	**796.337**	**719.835**	**90**
A.10.01.	Troškovi sudskih postupaka	597.253	719.835	121
A.10.02.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.361	0	0
A.10.03.	Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama	132.723	0	0
A.11.	**INSTITUT ZA VODE - A100012**	**7.538.000**	**7.538.000**	**100**
A.11.01.	Institut za vode	7.538.000	7.538.000	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.	**KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI**	**610.267.932**	**598.619.729**	**98**
B.01.	**ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU - K100000, K100001, K100002, K100006 (HV 9.373.273)**	**9.373.273**	**8.126.154**	**87**
B.01.01.	Uredska oprema (K100000)	6.636	0	0
B.01.02.	Uredski namještaj (K100000)	485.874	249.760	51
B.01.03.	Prijevozna sredstva	0	0	0
B.01.04.	Geodetska oprema	0	0	0
B.01.05.	Instrumenti, uređaji i strojevi (za provođenje obrane od poplava)	0	0	0
B.01.06.	**Informatizacija (informatička oprema i računalni programi) (K100001)**	**2.563.674**	**2.637.908**	**103**
B.01.06.01.	Informatička oprema	658.168	695.570	106
B.01.06.02.	Računalni programi	1.905.506	1.942.338	102
B.01.07.	Poslovni objekti (Zagreb, Hrušćica, Osijek i dr.) (K100002)	2.951.000	2.190.170	74
B.01.08.	Zemljišta (K100006)	2.389.012	2.119.707	89
B.01.09.	Laboratorijska oprema (K100000)	0	0	0
B.01.10.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (K100000)	936.177	890.657	95
B.01.11.	Komunikacijska oprema (K100000)	40.900	37.952	93
B.02.	**KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA - K100003 (HV 32.494.501; KREDIT 10.000.000; NPOO 44.940.000)**	**87.434.501**	**79.691.946**	**91**
B.02.01.	**VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV**	**77.626.670**	**71.335.372**	**92**
B.02.01.01.	***Izgradnja i uređivanje vodnih sustava na vodnom području rijeke Dunav***	***76.492.791***	***70.570.245***	***92***
B.02.01.01.01.	Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim objektima (HV 12.000)	12.000	11.875	99
B.02.01.01.02.	Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24+370 između naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanica (HV 66.500)	66.500	66.322	100
B.02.01.01.03.	Izgradnja retencije Lipovečka Gradna (HV 475.000)	475.000	432.154	91
B.02.01.01.04.	Radovi na rekonstrukciji i dogradnji vodočuvarnice u Goričanu (HV 2.000)	2.000	0	0
B.02.01.01.05.	Sifon Poljanski Lug (HV 365.000)	365.000	324.916	89

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.01.06.	Sifon Kosača na spojnom kanalu	0	0	0
B.02.01.01.07.	Izgradnja desnoga nasipa Kupe, desnoga nasipa Korane i prokopa kanala Kupa u gornjem Mekušju (HV 1.000)	1.000	0	0
B.02.01.01.08.	Crpna stanica Prelošćica s rekonstrukcijom kanalske mreže (HV 2.448.700)	2.448.700	2.448.688	100
B.02.01.01.09.	Sanacija odrona na lijevoj obali Save u rkm 620 u naselju Palanjek, na lokaciji preljeva Save u retenciju Lonjsko polje,.izgradnjom obaloutvrde na lijevoj obali Save u rkm 620	0	0	0
B.02.01.01.10.	Sanacija lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka (HV 5.000)	5.000	2.249	45
B.02.01.01.11.	Izgradnja akumulacije Šumetlica (HV 1.000)	1.000	0	0
B.02.01.01.12.	Sanacija ustave na rkm 50 rijeke Ilove. (HV 20.400)	20.400	20.394	100
B.02.01.01.13.	Akumulacija Švajcarija	0	0	0
B.02.01.01.14.	Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zaštitu od velikih voda Save i potoka Vlahinićka naselja Donja Jelenska i Zapolic etapnom izgradnjom (HV 62.535)	62.535	62.315	100
B.02.01.01.15.	Izgradnja II etape akumulacije Londža, brane s pratećim građevinama (HV 113.000)	113.000	112.274	99
B.02.01.01.16.	Uređenje vodotoka Koritnjak	0	0	0
B.02.01.01.17.	Izgradnja pločastog propusta na kanalu Crni fok	0	0	0
B.02.01.01.18.	Izgradnja retencije Glogovica s pripadajućim građevinama (HV 2.405.000)	2.405.000	2.415.509	100
B.02.01.01.19.	Izgradnja Podcentra za uzbunjivanje i obavještavanje	0	0	0
B.02.01.01.20.	Rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina (HV 626.908)	626.908	626.287	100
B.02.01.01.21.	Izgradnja akumulacije Polojac (HV 499.126)	499.126	498.526	100
B.02.01.01.22.	Regulacija potoka Črnomerec (HV 50.000)	50.000	4.121	8
B.02.01.01.23.	Uređenje korita vodotoka Bistrac na dionici km 0+679,17 - 2+716,56, s nasipima te izvedba mosta u km 2+147,73	0	0	0
B.02.01.01.24.	Regulacija korita vodotoka Rudarska gradna - I. faza regulacije od stac. 4+775,00 do stac. 5+020,00	0	0	0
B.02.01.01.25.	Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog uspornog nasipa Rakovice, zaštitnog zida u Prelcima, mostova preko Rakovice u km 2+362,07 i km 3+113,10 (HV 20.000)	20.000	0	0
B.02.01.01.26.	Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora	0	0	0
B.02.01.01.27.	Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora	0	0	0
B.02.01.01.28.	Obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama (HV 24.000)	24.000	23.945	100
B.02.01.01.29.	Sustav lijevobalnih savskih nasipa zaprešičkog područja dužine 10,0 km (HV 5.000)	5.000	249	5
B.02.01.01.30.	Hidrotehnički čvor Jankomir - Sava Zagreb	0	0	0
B.02.01.01.31.	Preljevni prag na oteretnom kanalu Odra, dužine 900 m	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.01.32.	Transvezalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša, dužine 7 km	0	0	0
B.02.01.01.33.	Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - Strmec Bukevski	0	0	0
B.02.01.01.34.	Rijeka Lonja, Negovec 9+750-10+170 (HV 370.000)	370.000	360.414	97
B.02.01.01.35.	Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek - Suša, uključivo i četiri obaloutvrde (HV 8.645.000)	8.645.000	8.570.398	99
B.02.01.01.36.	Rekonstrukcija desnog uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica (HV 5.000)	5.000	0	0
B.02.01.01.37.	Rekonstrukcije lijevoobalnih savskih nasipa između Hruščice i Nartskih Novaka u dužini 7 km (HV 50.000)	50.000	23.330	47
B.02.01.01.38.	Rijeka Lonja, Mlaka 12+079-12+504 (HV 5.000)	5.000	0	0
B.02.01.01.39.	Prag u koritu rijeke Save kod Novaka Ščitarjevskih	0	0	0
B.02.01.01.40.	Nadsvođenje potoka Novska od kmp 3+590 do kmp 3+690 u gradu Novska (HV 308.000)	308.000	307.136	100
B.02.01.01.41.	Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotocima Česma, Severinska i Lipova (HV 4.000)	4.000	133	3
B.02.01.01.42.	Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda (HV 30.000)	30.000	15.223	51
B.02.01.01.43.	Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na potezu Jarun-Jadranski most, L=3000 m, st. 707+000-704+000 (HV 278.000)	278.000	498	0
B.02.01.01.44.	Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Franetićima (HV 1.000)	1.000	0	0
B.02.01.01.45.	Uređenje i stabilizacija rijeke Bosut u Vinkovcima	0	0	0
B.02.01.01.46.	Sanacija l.o. savskog nasipa u Štitaru od km 57+500 do km 58+000 (HV 250)	250	249	100
B.02.01.01.47.	Retencija Planički Jarek	0	0	0
B.02.01.01.48.	Retencija Martin Breg	0	0	0
B.02.01.01.49.	Retencija Vučkovec	0	0	0
B.02.01.01.50.	Uređenje Poganovačko - Kravičkog kanala od km 0+050 do km 1+540 (HV 43.141)	43.141	936	2
B.02.01.01.51.	Izgradnja retencije Reka - Donja Stubica	0	0	0
B.02.01.01.52.	Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu Jadranski most - Most Slobode, L=1400 m, st. 701+900-700+500 (HV 460.000)	460.000	398.226	87
B.02.01.01.53.	Izgradnja praga u koritu rijeke Save kod Drenja	0	0	0
B.02.01.01.54.	Pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka- Jarun	0	0	0
B.02.01.01.55.	Potok Goštiraj u Sv. Nedelji (HV 1.370.000)	1.370.000	1.258.604	92
B.02.01.01.56.	Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu preljev Jankomir-Jarun, L=1400 m, st. 709+100-707+700 (HV 330.000)	330.000	165.690	50
B.02.01.01.57.	Rekonstrukcija vodnih građevina na području Gaj	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.01.58.	Akumulacija Preslatinci (HV 500)	500	0	0
B.02.01.01.59.	Izgradnja retencija Vir Vrbovec	0	0	0
B.02.01.01.60.	Izgradnja retencije na rijeci Bregani u Koretićima (HV 50.000)	50.000	1.600	3
B.02.01.01.61.	Izmještanje glavnog oteretnog kanala u k.o. Podgorje Bistransko; zahvat - produljenje i povišenje nasipa te izgradnja čepova na obodnom kanalu u čvoru Zaprešić	0	0	0
B.02.01.01.62.	Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje, dužune 3,7 km.	0	0	0
B.02.01.01.63.	Izgradnja nasipa Hrašćan, uz staro korito HE Varaždin, dužine 3,0 km. (HV 309.000)	309.000	308.861	100
B.02.01.01.64.	Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Drave u Puščinama, dužine 4 km. (HV 1.600.000)	1.600.000	1.507.875	94
B.02.01.01.65.	Uređenje vodotoka Tužno nizvodno od ŽC 2063 u naselju Tužno (HV 4.000)	4.000	0	0
B.02.01.01.67.	Akumulacija Lapovac I (HV 5.000)	5.000	3.252	65
B.02.01.01.68.	Akumulacija Breznica (HV 2.102)	2.102	249	12
B.02.01.01.69.	Uređenje starog korita rijeke Drave u Osijeku (HV 374.517)	374.517	373.753	100
B.02.01.01.70.	Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava naselja Karašica (HV 100)	100	0	0
B.02.01.01.71.	Akumulacija/retencija Stublovac (HV 1.152.000)	1.152.000	1.053.807	91
B.02.01.01.72.	Akumulacija/retencija Marjanac (HV 100)	100	23	23
B.02.01.01.73.	Regulacija Orljave s izgradnjom nasipa i zaštitnog zida na lijevoj obali na području Ciglenika i Bečica, km 8+717 - 9+400	0	249	0
B.02.01.01.74.	Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640 (HV 1.295.864)	1.295.864	977.683	75
B.02.01.01.75.	Uređenja vodnog režima sliva Ođenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području Grada Virovitice (HV 10.766.471)	10.766.471	9.527.679	88
B.02.01.01.76.	Uređenje rijeke Vučice od rkm 0+000 do rkm 17+150 (HV 94.791)	94.791	0	0
B.02.01.01.77.	Retencija/akumulacija Drljan (HV 48.414)	48.414	47.378	98
B.02.01.01.78.	Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području rijeke Dunav (HV 728.308)	728.308	635.577	87
B.02.01.01.79.	Sanacije odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 275+770 do rkm 276+277 u selu Štitaru (HV 945)	945	0	0
B.02.01.01.80.	Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od rkm 0+000 do rkm 10+50,80, od naselja Selišta Sunjskog do Graduse (HV 5.000)	5.000	4.068	81
B.02.01.01.81.	Sanacija lijevog unskog nasipa-zida od kmn 5+109,50 do kmn 5+965 (HV 673.000)	673.000	672.517	100
B.02.01.01.82.	Rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje u Četvrtkovcu (HV 929.000)	929.000	928.284	100
B.02.01.01.83.	Rekonstrukcija kanalske mreže koja gravitira na CS Preliščica,CS Hrastelnica i CS Šašna Greda-dio kazete 9 (HV 50.000)	50.000	50.151	100
B.02.01.01.84.	Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.01.85.	Regulacija potoka Toplice u Daruvaru s izgradnjom nasipa (HV 534.000)	534.000	315.532	59
B.02.01.01.86.	Uređenje vodotoka Lonje na području grada Ivanić Grada -izvođenje radova (HV 524.952)	524.952	524.581	100
B.02.01.01.87.	Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save u Kratečkom	0	0	0
B.02.01.01.88.	Podcentar za obranu od poplava u Podunavlju (HV 750.000)	750.000	564.263	75
B.02.01.01.89.	Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak Desni	0	0	0
B.02.01.01.90.	Zaštita naselja Kraljeva Velika (HV 50.000)	50.000	34.209	68
B.02.01.01.91.	Sanacija odrona i nasipa uz ZC3253 - Košutarica-Jasenovac od 25+700 do 26+300 (HV 10.000)	10.000	498	5
B.02.01.01.92.	Regulacija potoka Šumetlica u Novoj Gradiški	0	0	0
B.02.01.01.93.	Retencija Rešetarica	0	0	0
B.02.01.01.94.	Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Kupe u Starom Farkašiću (HV 50.000)	50.000	49.362	99
B.02.01.01.95.	Izvedba zapadnog obodnog kanala djela naselja Pretetinec	0	0	0
B.02.01.01.96.	Rekonstrukcija južnog nasipa retencije Mokro polje u Mlaci (HV 430.000)	430.000	393.987	92
B.02.01.01.97.	Retencija Kalanjevac (HV 16.000)	16.000	6.089	38
B.02.01.01.98.	Regulacija potoka Švarča u Karlovcu (HV 32.000)	32.000	26.770	84
B.02.01.01.99.	Regulacija kanala Mostanje u Karlovcu (HV 13.000)	13.000	7.809	60
B.02.01.01.100.	Retencija Burdelj (HV 30.000)	30.000	29.460	98
B.02.01.01.101.	Sanacija savskog nasipa Županja, Bošnjaci, Posavski Podgajci, Rajevo Selo	0	0	0
B.02.01.01.102.	Sanacija savskog nasipa Štitar (HV 302.000)	302.000	280.356	93
B.02.01.01.103.	Sanacija savskog nasipa Babina Greda	0	0	0
B.02.01.01.104.	Zaštite od poplava dijela naselja Turanjski Goljaci u Karlovcu (HV 1.000)	1.000	0	0
B.02.01.01.105.	Uređenje rijeke Drave u Osijeku - poddionica II (HV 1.564.528)	1.564.528	1.178.206	75
B.02.01.01.106.	Uređenje sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić (HV 1.561.471)	1.561.471	1.516.042	97
B.02.01.01.107.	Nasip Sveti Đurađ - Viljevo (HV 1)	1	0	0
B.02.01.01.108.	Uređenje desne obale rijeke Dunav u Dalju (HV 1)	1	0	0
B.02.01.01.109.	Uređenje potoka Čađavica i Slanca (HV 1)	1	0	0
B.02.01.01.110.	Spojni nasip Zmajevac-Goboš (HV 1.000)	1.000	9	1
B.02.01.01.111.	Rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde-zoo vrt (HV 41.000)	41.000	4.625	11
B.02.01.01.112.	Izgradnja retencije Čret u slivu Bednje. (HV 100.000)	100.000	97.635	98

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.01.113.	Izgradnja retencije Kamenica I u slivu Bednje. (HV 65.000)	65.000	40.948	63
B.02.01.01.114.	Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak	0	0	0
B.02.01.01.115.	Izgradnja retencije Koruščak u slivu Bednje (HV 300)	300	249	83
B.02.01.01.116.	Rekonstrukcija ceste DC 47 i lijevog unskog nasipa od 3+220 do 5+109 i od 5+965 do 7+000 (HV 14.000)	14.000	7.944	57
B.02.01.01.117.	Rekonstrukcija objekata na pregradnom mjestu s uređenjem akumulacije Petnja (HV 27.000)	27.000	26.851	99
B.02.01.01.118.	Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu	0	0	0
B.02.01.01.119.	Rekonstrukcija i dogradnja glavnog Murskog nasipa u Sv.Martinu na Muri	0	0	0
B.02.01.01.120.	Trakoščansko jezero- sanacija pregradnog profila kaskadnog brzotoka	0	0	0
B.02.01.01.121.	Revitalizacija rukavca r. Mure kod Žabnika u općini Sv.Martin na Muri	0	0	0
B.02.01.01.122.	Stabilizacija lijeve obale Dobre u Grdunu, od zajedničkog interesa s HEP-om. (HV 5.000)	5.000	0	0
B.02.01.01.123.	Zaštita Grada Požege od bujičnih voda sa Požeške gore (HV 90.000)	90.000	995	1
B.02.01.01.124.	Rekonstrukcija nasipa Selnica -Dubovica sa uspornim nasipima uz Plitvicu i Bednju (HV 30.000)	30.000	23.524	78
B.02.01.01.125.	Bistra Koprivnička-retencija Domaji	0	0	0
B.02.01.01.126.	Izgradnja retencije Žlebic na Bistri Koprivničkoj (HV 3.200)	3.200	0	0
B.02.01.01.127.	Sanacija procijeđivanja nasipa Podturen	0	0	0
B.02.01.01.128.	Izgradnja desnog nasipa rijeke Ilove od ušća u Kutinicu do autoceste Lipovac Zagreb (HV 24.000)	24.000	23.999	100
B.02.01.01.129.	Zaštita naselja Topusko i Velika Vranovina na lijevoj i desnoj obali r. Gline (HV 100)	100	0	0
B.02.01.01.130.	Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa kod Ruščice od km 22+400 do km 25+450 s izgradnjom crpne stanice Glogova (HV 50.000)	50.000	47.284	95
B.02.01.01.131.	Izgradnja akumulacije Kamensko (HV 13.890)	13.890	0	0
B.02.01.01.132.	Uređenje potoka Jabučeta od stacionaže 0+000 do stacionaže 1+700 u naselju Jabučeta (HV 850.000)	850.000	848.330	100
B.02.01.01.133.	Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljina Donji Varoš, Stara Gradiška, Uskoci u dužini od 4.850 metara (HV 40.000)	40.000	0	0
B.02.01.01.134.	Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12,100 (HV 2.000)	2.000	153	8
B.02.01.01.135.	Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Košutarica – Jasenovac od km 24,4 do 35,6 (HV 25.000)	25.000	21.741	87
B.02.01.01.136.	Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5 km (HV 1.550.000)	1.550.000	1.515.561	98
B.02.01.01.137.	Čvor Poljanski Lug - rješenje rasterećenja velikih voda spojnog kanala Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma rijekom Lonjom - idejni i glavni projekt sa istražnim radovima (HV 123.000)	123.000	122.914	100
B.02.01.01.138.	Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une (HV 195.000)	195.000	190.943	98

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.01.139.	Sustav zaštite naselja Petrinja, Nova Drenčina i Moščenica od velikih voda r. Kupe (HV 2.000)	2.000	0	0
B.02.01.01.140.	Sanacija obrambenog zida na lijevoj obali rijeke Kupe u Karlovcu- Obala Ivana Trnskog u dužini 300 m, od željezničkog mosta uzvodno	0	0	0
B.02.01.01.141.	Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Luki Lijevoj	0	0	0
B.02.01.01.142.	Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu (HV 440.000)	440.000	401.689	91
B.02.01.01.143.	Izgradnja obaloutvrde na obali Kupe u Starom Brodu od rkm 48+550 - 48+700 (HV 500.000)	500.000	448.377	90
B.02.01.01.144.	Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na području grada Kutina. (HV 5.000)	5.000	0	0
B.02.01.01.145.	Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusonje na području grada Pakraca (HV 4.000)	4.000	3.750	94
B.02.01.01.146.	Izgradnja Školskog kanala u Lipovljanima (HV 18.000)	18.000	17.974	100
B.02.01.01.147.	Regulacija i uređenje kanala Puhovec - CS Dugo Selo	0	0	0
B.02.01.01.148.	Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1.333 do rkm 1.328 na području grada Vukovara (HV 14.891.555)	14.891.555	14.867.076	100
B.02.01.01.149.	Projekt Drava Life-rekonstrukcija vodočuvarnice Legrad (HV 5.000)	5.000	0	0
B.02.01.01.150.	Sanacija CS Migalovci prema projektu sanacije (HV 536.228)	536.228	535.500	100
B.02.01.01.151.	Ekološka revitalizacija rukavaca Boroš-Drava i Aljmaški rit - Interreg - prekogranični program Mađarska - Hrvatska (HV 210.000)	210.000	151.790	72
B.02.01.01.152.	Uređenje rijeke Drave u Osijeku- poddionica III (HV 233.530)	233.530	233.530	100
B.02.01.01.153.	Uređenje vodotoka potoka Žeravinec u Ivanić-Gradu od utoka potoka u rijeku Lonju pa sve do sportske dvorane „Žeravinec“ u duljini od cca 1600 m	0	0	0
B.02.01.01.154.	Cijevni propust na Pljovarskom kanalu (HV 1)	1	0	0
B.02.01.01.155.	Uređenja vodnih građevina na vodotoku Zupanijski kanal (HV 200.547)	200.547	183.249	91
B.02.01.01.156.	Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pračno- Stara Drenčina od 2+400 od 10+825 (HV 1.761.878)	1.761.878	1.758.399	100
B.02.01.01.157.	Sanacija vodnih građevina na području malog sliva Banovina nakon potresa.: Krnjica-37.074, Galdovo-11.828, Palanjek-4.377, Kupa-19.329, Hrastelnica-7.841, Petrinjčica-3.172, Glina-1.113 (HV 678.485)	678.485	677.565	100
B.02.01.01.158.	Akumulacija Gornja Motičina (HV 2.000)	2.000	700	35
B.02.01.01.159.	Akumulacija Seona (HV 2.000)	2.000	1.287	64
B.02.01.01.160.	Uređenje vodnih građevina na vodotoku Lendava (HV 5.570)	5.570	4.436	80
B.02.01.01.161.	Sanacija L.O. Savskog nasipa u Županji - od rampe "Muzej Topola" do stepeništa i križa na nasipu (HV 815.442)	815.442	815.442	100
B.02.01.01.162.	Izvođenje radova na regulaciji korita vodotoka Stara Subocka od kmp 7+720 do kmp 7+960 (HV 7.259)	7.259	64	1
B.02.01.01.163.	Sjeverni nasip retencije Lonjsko polje, dionica Repušnica - Kutina	0	0	0
B.02.01.01.164.	Idejno rješenje zaštite naselja od poplava bujičnim vodama sa Moslavačke gore na području gradova Kutine, Popovače i općine Velika Ludina	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.01.165.	Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak u stac. 646+800 km	0	0	0
B.02.01.01.166.	Retencija Mikleuška	0	0	0
B.02.01.01.167.	Zacjevljenje dijela korita Vođinački Rit u Vođincima,vodotoka II reda u k.o. Vođinci, od 2+927 do 3+180. (HV 7.000)	7.000	5.267	75
B.02.01.01.168.	Dovođenje murskog nasipa u funkcionalno stanje km 0+0000 – 6+200	0	0	0
B.02.01.01.169.	Rekonstrukcija i dogradnja nasipa Šemovec (HV 5.000)	5.000	3.750	75
B.02.01.01.170.	Zaštita dravskog kupališta Varaždin od velikih voda	0	0	0
B.02.01.01.171.	Izvođenje radova na uređenju dijela sliva Obuhvatnog kanala sa vodotokom Barna - podsliv Sit (HV 40.000)	40.000	23.355	58
B.02.01.01.172.	Uređenje sliva vodotoka Martin Breg u Dugom Selu - smanjenje rizika od poplava na području Martin Brega	0	0	0
B.02.01.01.173.	Uređenje korita i obale Plitvice te biciklističko pješačke staze, dionica Gojanec-Zagrebačka ulica u Varaždin (HV 800.000)	800.000	777.859	97
B.02.01.01.174.	Projekt integralnog uređenja korita rijeke Drave na dionici od rkm 0 do rkm 12 (HV 100.000)	100.000	0	0
B.02.01.01.175.	Uređenje potoka Košćevec u Varaždinskim toplicama (HV 427.000)	427.000	426.591	100
B.02.01.01.176.	Stara Drava u Josipovcu s platoom za mobilnu crpku (HV 120.305)	120.305	71.528	59
B.02.01.01.177.	Uređenje obaloutvrde na d.o. rijeke Drave od rkm 22+500 do rkm 24+500 i nasipa Višnjevac - Osijek (HV 187.876)	187.876	187.615	100
B.02.01.01.178.	Rekonstrukcija zatvarača temeljnog ispusta brane Borovik (HV 39.558)	39.558	26.300	66
B.02.01.01.179.	Akumulacija Koritnjak (HV 26.518)	26.518	7.500	28
B.02.01.01.180.	Akumulacija Šašika (HV 6.000)	6.000	0	0
B.02.01.01.181.	Uređenje vodnog režima rijeke Vuke na području K.O. Bučje (HV 16.744)	16.744	0	0
B.02.01.01.182.	Uređenje vodnog režima rijeke Voćinke u Voćinu (HV 64.106)	64.106	2.986	5
B.02.01.01.183.	Uređenje vodotoka Babina voda i obalnog pojasa u Donjoj Motičini (HV 35.445)	35.445	13.853	39
B.02.01.01.184.	Uređenje vodotoka Bukvika i obalnog pojasa u Đurđenovcu (HV 37.086)	37.086	0	0
B.02.01.01.185.	Uređenje kanal Petruš (HV 101.526)	101.526	71.882	71
B.02.01.01.186.	Uređenje vodotoka Iskrica i obalnog pojasa u Feričancima (HV 28.228)	28.228	20.545	73
B.02.01.01.187.	Centar obrane od poplave u Nemetinu (HV 75.000)	75.000	0	0
B.02.01.01.188.	Ustava Stara Drava u Bilju (HV 30.000)	30.000	25.211	84
B.02.01.01.189.	Akumulacija Divlja dolina (HV 30.000)	30.000	21.227	71
B.02.01.01.190.	Uređenje retencijskog prostora bujice Zmajevac (HV 50.000)	50.000	18.067	36
B.02.01.01.191.	Restauracija područja Biljskog rita NPOO (HV 5.091.617)	5.091.617	5.077.072	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.01.192.	Restauracija starog toka Dunava - Zmajevački dunavac NPOO (HV 1.985.980)	1.985.980	1.395.621	70
B.02.01.01.193.	Intermodalne infrastrukture zapadnog dijela Luke Osijek - I faza (HV 3)	3	0	0
B.02.01.01.194.	Regulacija korita vodotoka Lipovečka Gradna u Smerovišću (HV 25.000)	25.000	0	0
B.02.01.01.195.	Regulacija korita vodotoka Rudarska Gradna - III. Faza (HV 20.000)	20.000	249	1
B.02.01.01.196.	Pomoćna građevina - spremište i nadstrešnica u sklopu EVC Legrad	0	2.341	0
B.02.01.01.197.	Uređenje lateralnog kanala naselja Greda (HV 100.000)	100.000	821	1
B.02.01.01.198.	Uređenje potoka Kalnik u naselju Kalnik	0	0	0
B.02.01.01.199.	Rekonstrukcija i dogradnja nasipa uz p Grabovnico od km 0+000 - 1+600 (HV 5.000)	5.000	5.000	100
B.02.01.01.200.	Sanacija odrona na r. Česmi nizvodno od mosta u Derezi (HV 15.250)	15.250	15.236	100
B.02.01.01.201.	Sanacija odrona na p. Glogovnica u Salajcima	0	0	0
B.02.01.01.202.	Sanacija odrona na p. Bjelovarska u Grgincu	0	0	0
B.02.01.01.203.	Akumulacija Pakra (HV 20.000)	20.000	15.000	75
B.02.01.01.204.	Rekonstrukcija lijevog Unskog nasipa od kmn 0+700-3+320 u naselju Uštica	0	1.692	0
B.02.01.01.205.	Izgradnja desnoobalonog nasipa Drave na području naselja Drnje	0	0	0
B.02.01.01.206.	Izgradnja desnoobalnog nasipa Botovo - Libanovec	0	0	0
B.02.01.01.207.	Uređenje vodotoka Komarnica (HV 10.250)	10.250	6.279	61
B.02.01.01.208.	Uređenje vodotoka Turnuški (HV 6.000)	6.000	2.969	49
B.02.01.01.209.	Uređenje vodotoka Bistra uzvodno i nizvodno od retencije Žlebic (HV 20.000)	20.000	11.288	56
B.02.01.01.210.	Uređenje vodotoka Gliboki u naselju Rasinja (HV 13.400)	13.400	1.991	15
B.02.01.01.211.	Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Bistrec Rakovnicu	0	0	0
B.02.01.01.212.	Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Kotoripski kanal	0	0	0
B.02.01.01.213.	Izgradnja ustave na Gornjem potoku (HV 6.350)	6.350	6.313	99
B.02.01.01.214.	Izgradnja retencije Trnava	0	0	0
B.02.01.01.215.	Izgradnja nasipa Hlapičina (HV 3.125)	3.125	3.125	100
B.02.01.01.216.	Dovođenje u funkcionalno stanje nasipa Komatnica - Ledine (HV 15.500)	15.500	15.313	99
B.02.01.01.217.	Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija retencijskog prostora Starog korita rijeke Vuke u Vukovaru (HV 55.000)	55.000	33.579	61
B.02.01.01.218.	Sustav zaštite od poplava naselja Punitovci (HV 9.312)	9.312	0	0
B.02.01.01.219.	Rekonstrukcija desnoobalnih dravskih nasipa (HV 25.000)	25.000	24.030	96

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.01.220.	Uređenje vodnog režima donjeg dijela sliva Ođenice od Virovitice do Drave za potrebe višenamjenskog korištenja (HV 197.500)	197.500	0	0
B.02.01.01.221.	Obnova rukavca "Miholjački Martinci " (HV 10.501)	10.501	2.500	24
B.02.01.01.222.	Projekt uređenja lijeve obale na rijeci Dravi kod Podravlja i Copacabane (HV 1.000)	1.000	0	0
B.02.01.01.223.	Uređenje vodotoka Čavlovica u naselju Dežanovac (HV 1.000)	1.000	679	68
B.02.01.01.224.	Izvođenje radova na potoku Bjelovarska od od stac.5+200 do stac. 10+010 u gradu Bjelovaru (HV 1.000)	1.000	249	25
B.02.01.01.225.	Procjena rizika od poplava sliva potoka Žavnica i LK Vukšinac s izradom varijantnih rješanja smanjena rizika od poplava	0	0	0
B.02.01.02.	***Učešće u sufinanciranju vodnih sustava na vodnom području rijeke Dunav***	***1.133.879***	***765.127***	***67***
B.02.01.02.01.	Ugovor o sufinanciranju sa Hep-om i Gradom Ogulinom-Sanacija drvenog mosta preko potoka Vitunjčica u Vitunju u Ogulinu - idejni i glavni projekt	0	0	0
B.02.01.02.02.	Ugovor o sufinanciranju s Ivanić Gradom - Uređenje i stabilizacija nasipa rijeke Lonje u Ivanić-Gradu - III i IV Faza	0	0	0
B.02.01.02.03.	Ugovor o sufinanciranju sa Gradom Popovačom - Zaštita ceste Obžev od visokih voda vodotoka Obžev	0	0	0
B.02.01.02.04.	Uređenje protočnog profila nizvodno od preljeva Palanjek s izgradnjom mosta, od zajedničkog interesa s gradom Siskom.	0	0	0
B.02.01.02.05.	Sufinanciranje izgradnje Komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku, od zajedničkog interesa s Lučkom upravom Sisak. (HV 150.000)	150.000	144.787	97
B.02.01.02.06.	Ugovor o sufinanciranju s gradom Kutjevo - Uređenje vodotoka i šetnice uz Kutjevačku riku	0	0	0
B.02.01.02.07.	Ugovor o sufinanciranju sa Javnom ustanovom Lučkom Upravom Slavonski Brod - Izgradnja i uređenje obale putničkog pristaništa	0	0	0
B.02.01.02.08.	Ugovor o sufinanciranjem sa Općinom Sikirevci - Uređenje kanala Selski u naselju Sikirevci	0	0	0
B.02.01.02.09.	Uređenje obalnog pojasa rijeke Dunav u Dalju (HV 500)	500	0	0
B.02.01.02.10.	Sufinanciranje radova od zajedničkog interesa s gradom Ozljom, Karlovcem i dr. (HV 150.000)	150.000	150.000	100
B.02.01.02.11.	Ugovor o sufinanciranju s Gradom Slunjem - Sanacija obale rijeke Korane na gradskom kupalištu u Slunju	0	0	0
B.02.01.02.12.	Uređenje i stabilizacija nasipa rijeke Orljave u Pleternici	0	0	0
B.02.01.02.13.	Uređenje obale i obalnog pojasa rijeke Vuke u mjestu Vuka na dionici 64+500 do 64+900 rkm (HV 21.063)	21.063	21.063	100
B.02.01.02.14.	Ugovor o sufinanciranju sa Hrvatskim cestama - Izmještanje državne ceste DC 36 na dionici od Lijevog Središčkog do Jamničke Kiselice na niveletu 100 god. VV	0	0	0
B.02.01.02.15.	Ugovor o sufinanciranju s Gradom Kutinom - Sufinanciranje radova izmještanja dijela postojećeg detaljnog kanala IV. Reda pod nazivom "Terezovo S-V"	0	0	0
B.02.01.02.16.	Izgradnja taložnice i propusta u Karancu	0	0	0
B.02.01.02.17.	Sufinanciranje radova na izgradnji mosta Gusinjak s gradom Lepoglava	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.02.18.	Sufinanciranje radova na izgradnji mosta u Dubovici sa općinom Veliki Bukovec	0	0	0
B.02.01.02.19.	Ugovor o sufinanciranju s Gradom Popovačom - Uređenje i stabilizacija vodotoka Jelenska u Popovači	0	0	0
B.02.01.02.20.	Ugovor o sufinanciranju sa Hrvatskim cestama - Nadvišenje državne ceste DC 36 na dionici kroz Lonjsko polje na niveletu 100 god. VV	0	0	0
B.02.01.02.21.	Ostala sufinanciranja (HV 2.000)	2.000	0	0
B.02.01.02.22.	Sufinanciranje projekta uređenja korita i obale Plitvice te biciklističko pješačke staze, dionica gojanec-Zagrebačka ulica u Varaždinu	0	0	0
B.02.01.02.23.	Ugovor o sufinanciranju s Gradom Novom Gradiškom - Oteretni kanali oborinske odvodnje uz cestu Slavonski Brod - Nova Gradiška	0	0	0
B.02.01.02.24.	Ugovor o sufinanciranjem sa Općinom Sikirevci - Rekonstrukcija cesta u naselju Jaruge oštećenih za vrijeme radova na melioracijskom kanalu Bid-Bosutskog polja	0	0	0
B.02.01.02.25.	Ugovor o sufinanciranjem sa Općinom Davor - Odvodnja obramnbenog zida i šetnice	0	0	0
B.02.01.02.26.	Sufinanciranje s Općinom Pokupsko - Sufinanciranje uređenja retencijsko-akumulacijskog prostora uz vodotok Roženica uzvodno od državne ceste D31	0	0	0
B.02.01.02.27.	Ugovor o sufinanciranju "Rekonstrukcija propusta na potoku Ratković na dijelu ŽC 3219 "	0	0	0
B.02.01.02.28.	Ugovor o sufinanciranju sa Petrokemija Kutina - Sanacija akumulacije Pakra	0	0	0
B.02.01.02.29.	Ugovor o sufinanciranju sa Hrvatskim cestama - Nadvišenje državne ceste DC 47 na dionici Kuljani	0	0	0
B.02.01.02.30.	Sufinanciranje radova na izgradnji pločastog propusta preko vodotoka Makojišće u Makojišću Gornjem sa ŽUC-om i gradom Novi Marof	0	0	0
B.02.01.02.31.	Sufinanciranje radova na uređenjeu potoka Močvarnica uz DC 24 Novi Marof - Mađarevo sa gradom Novi Marof	0	0	0
B.02.01.02.32.	Sufinanciranje radova na izgradnji propusta u Čprešnjevu sa općinom Beretinec	0	0	0
B.02.01.02.33.	Ugovor o sufinanciranju s Ivanić Gradom - Usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje vodotoka potoka Žeravinec u Ivanić-Gradu	0	0	0
B.02.01.02.34.	Ugovor o sufinanciranju sa Gradom Kutjevo - Uređenje vodotoka u Gradskoj Sredini	0	0	0
B.02.01.02.35.	Ugovor o sufinanciranju sa Hrvatskim cestama - Nadvišenje državne ceste DC 47 na dionici Kuljani	0	0	0
B.02.01.02.36.	Ugovor o sufinanciranju sa Hrvatskim cestama - Nadvišenje državne ceste DC 36 na dionici kroz Lonjsko polje na niveletu 100 god. VV	0	0	0
B.02.01.02.37.	Ugovor o sufinanciranju sa Hrvatskim cestama - Izmještanje državne ceste DC 36 na dionici od Lijevog Središkog do Jamničke Kiselice na niveletu 100 god. VV	0	0	0
B.02.01.02.38.	Sufinanciranje projektne dokumentacije na uređenju vodotoka Zajza u Dubravi križovljanskoj s općinom Cestica	0	0	0
B.02.01.02.39.	Sufinanciranje izgradnje pločastog propusta preko vodotoka Rukelj u naselju Možđenec	0	0	0
B.02.01.02.40.	Sufinanciranje izrade idejnog i glavnog projekta regulacije pritoka vodotoku Seonački potok u Seoni (HV 28.632)	28.632	28.632	100
B.02.01.02.41.	Ugovor o sufinanciranju s gradom Požegom-Most Dervišaga (HV 7.000)	7.000	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.02.42.	Ugovor o sufinanciranju s Općinom Jasenovac - Uređenje i stabilizacija nasipa rijeke Save u Općini Jasenovac	0	0	0
B.02.01.02.43.	Sufinanciranje izgradnje propusta na vodotoku Ivanjski i Čivičevac na istočnoj obilaznici Grada Đurđevca u Gradu Đurđevcu	0	0	0
B.02.01.02.44.	Sufinanciranje rekonstrukcije pločastog propusta preko rijeke Bednje u naselju Cvetlin-Dukarići	0	0	0
B.02.01.02.45.	Sufinanciranje rekonstrukcije pločastog propusta preko vodotoka Cvetlin u naselju Cvetlin-Belčići	0	0	0
B.02.01.02.46.	Sufinanciranje radova na uređenju korita i obale Plitvice te biciklističko pješačke staze, dionica Gojanec-Zagrebačka ulica u Varaždinu	0	0	0
B.02.01.02.47.	Sufinanciranje radova na uređenju korita vodotoka Rukelj uz poduzetničku zonu Možđenec	0	0	0
B.02.01.02.48.	Sufinanciranje radova na rekonstrukciji Črnog mosta na potoku Trnava	0	0	0
B.02.01.02.49.	Sufinanciranje radova na izgradnji mosta na vodotoku Bistrec Rakovnica u Gradu Prelogu	0	0	0
B.02.01.02.50.	Sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnji mosta preko potoka Črnec u naselju Veliki Brezovac s Općinom Gradec	0	0	0
B.02.01.02.51.	Sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnji mosta preko potoka Glogovnica u naselju Buzadovac s Općinom Gradec	0	0	0
B.02.01.02.52.	Uređenje obale akumulacijskog jezera Borovik k.č.br. 422/2, k.o. Podgorje Bračevačko (HV 323.628)	323.628	189.255	58
B.02.01.02.53.	Izgradnja mosta na rijeci Vuki u Laslovu (HV 170.818)	170.818	170.422	100
B.02.01.02.54.	Izgradnja mosta na rijeci Vuki u Vukovaru	0	0	0
B.02.01.02.55.	Uređenje površinskog sliva u funkciji zaštite od štetnog djelovanja voda u ulici Miroslava Krleže u Virovitici (HV 600)	600	0	0
B.02.01.02.56.	Uređenje dijela oborinskog kanala VIrbo u Virovitici “ (HV 238)	238	0	0
B.02.01.02.57.	Regulacija kanala Zoljan u Tenji (HV 400)	400	0	0
B.02.01.02.58.	Izgradnja mosta na križanju kanalu Sratka i Županijske cete ŽC2026 u Goričanu (HV 36.000)	36.000	35.040	97
B.02.01.02.59.	Izgradnja mosta na križanju kanalu Praporčan i lokalne ceste u Općini Sveti Martin na Muri	0	0	0
B.02.01.02.60.	Građenje A.B. potpornog zida propusta vodotoka Jalžabet i pješačkog nogostupa iznad propusta (HV 8.000)	8.000	7.930	99
B.02.01.02.61.	Rekonstrukcija mosta, Plitvička ulica, Sudovčina – Rudolfa Kruševa, Vrbanovec (HV 40.000)	40.000	0	0
B.02.01.02.62.	Drveni most preko rijeke Bednje na lokaciji „Putine“ u Lepoglavi	0	0	0
B.02.01.02.63.	Uređenje okoliša izvora rijeke Bednje	0	0	0
B.02.01.02.64.	Pločasti propust preko vodotoka Tužno	0	0	0
B.02.01.02.65.	Sanacija -pojačano održavanje postojećeg propusta – Budinščak	0	0	0
B.02.01.02.66.	Radovi modernizacije kolničkog zastora nerazvrstane ceste na području Grada Siska, na području k.o. Budaševo u vlasništvu RH pod upravom Hrvatskih voda	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.01.02.67.	Rekonstrukcija propusta na potoku Volavčica u Domagoviću (HV 10.000)	10.000	10.000	100
B.02.01.02.68.	Gradnja mosta preko Šumetlice između Vinogradske ulice i Ulice Prkos u Novoj Gradiški	0	0	0
B.02.01.02.69.	Izgradnja mosta na rijeci Kupčina u Franjetićima	0	0	0
B.02.01.02.70.	Sanacija klizišta u ulici Krlenac u Ogulinu	0	0	0
B.02.01.02.71.	Sufinanciranje radova na rekonstrukciji pločastog propusta preko potoka "Brodi" u naselju Sudovec	0	0	0
B.02.01.02.72.	Sufinanciranje radova na rekonstrukciji mosta preko potoka "Paka" u naselju Paka	0	0	0
B.02.01.02.73.	Ugovor o sufinanciranju s općinom Drnje - Usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju mosta na vodotoku Gliboki u ulici Braće Radić u naselju Torčec (HV 8.000)	8.000	8.000	100
B.02.01.02.74.	Sufinanciranje radova na izgradnji propusta u na Bistrec Rakovnici u Gradu Prelogu (HV 15.000)	15.000	0	0
B.02.01.02.75.	Sufinanciranje radova na izgradnji propusta na NC 1-154 "Šanteki"preko potoka Koruščak u naselju Krč s gradom Novi Marof (HV 10.000)	10.000	0	0
B.02.01.02.76.	Sufinanciranje radova na izgradnji propusta na NC 1-138 "Kučeki" preko potoka Koruščak u naselju Remetinec s gradom Novi Marof (HV 10.000)	10.000	0	0
B.02.01.02.77.	Sufinanciranje radova na izgradnji propusta na NC preko Vinskog potoka u naselju Stažnjevec s gradom Ivanec	0	0	0
B.02.01.02.78.	Sufinanciranje s Općinom Brdovec - Sufinanciranje Analiza postojećeg stanja rizika od poplava uslijed ekstremnih oborina te posljedično velikih dotoka u vodotocima koji presijecaju urbano područje Općine Brdovec ili su recipijenti oborinskih voda sa okvir (HV 17.000)	17.000	0	0
B.02.01.02.79.	Izgradnja mosta preko lateralnog kanala u naselju Garčin	0	0	0
B.02.01.02.80.	Izgradnja mosta na k.č. 1239/2 u K.O. Kestenovac	0	0	0
B.02.01.02.81.	Rekonstrukcija propusta na potoku Volavčica u Domagoviću	0	0	0
B.02.01.02.82.	Uređenje korita na rijeci Maji u Donjem Klasniću	0	0	0
B.02.01.02.83.	Ugovor o sufinanciranju rekonastrukcije mosta na r. Bosut u Vinkovcima (HV 3.000)	3.000	0	0
B.02.01.02.84.	Sanacija crpne stanice Drežnik u Karlovcu (HV 122.000)	122.000	0	0
B.02.02.	**JADRANSKO VODNO PODRUČJE**	**9.111.331**	**7.875.926**	**86**
B.02.02.01.	***Izgradnja i uređivanje vodnih sustava na Jadranskom vodnom području***	***8.437.050***	***7.333.127***	***87***
B.02.02.01.01.	Regulacija vodotoka Ričina u Zadru (HV 80.000)	80.000	79.544	99
B.02.02.01.02.	Uređenje bujice Trzibalićevac, Grad Drniš	0	0	0
B.02.02.01.03.	Uređenje bujica Dragočevo, Smoljevac i Stražbenica u Kaštelima, te bujice Betanija u Trogiru (HV 260.000)	260.000	249.219	96
B.02.02.01.04.	Uređenje bujice Puka u općini Orebić - građenje	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.02.01.05.	Zaštita od velikih voda dijela naselja Valbandon u Fažani (HV 55.000)	55.000	501	1
B.02.02.01.06.	Zaštita grada Cresa od poplavnih voda (HV 1.000)	1.000	0	0
B.02.02.01.07.	Zaštita od velikih voda Umaškog potoka	0	0	0
B.02.02.01.08.	Retencija Ljubljanija (HV 10.000)	10.000	2.240	22
B.02.02.01.09.	Akumulacija Križ potok (HV 20.000)	20.000	0	0
B.02.02.01.10.	Izgradnja propusta Sastavci u Imotskom polju	0	0	0
B.02.02.01.11.	Sanacija brane Vlačina (HV 790.000)	790.000	481.492	61
B.02.02.01.12.	Sanacija lijeve obale kanala Glavina Vrljika - građenje	0	0	0
B.02.02.01.13.	Regulacija desne obale rijeke Kupe uz prag "Klanac"	0	0	0
B.02.02.01.14.	Otok Krk - regulacija bujica (HV 20.000)	20.000	0	0
B.02.02.01.15.	Uređenje bujice Dragočevo u dužini od cca 300 m (HV 15.000)	15.000	10.189	68
B.02.02.01.16.	Regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke (HV 30.000)	30.000	10.286	34
B.02.02.01.17.	Karbuna - regulacija sliva (HV 10.000)	10.000	0	0
B.02.02.01.18.	Retencija Lipa (HV 1.000)	1.000	0	0
B.02.02.01.19.	Natkrivanje bujice Podmutićevo u Mokošici (HV 6.550)	6.550	6.499	99
B.02.02.01.20.	Regulacija obuhvatnog kanala br. 2 - zaštita izvorišta Fonte Gaia i Kokoti od zaslanjenja (HV 80.000)	80.000	21.883	27
B.02.02.01.21.	Regulacija odvodnog kanala Vilete	0	0	0
B.02.02.01.22.	Retencije i akumulacije u gornjem toku rijeke Mirne (HV 4.000)	4.000	2.737	68
B.02.02.01.23.	Kanal Pragrande - Dolinka (HV 3.000)	3.000	0	0
B.02.02.01.24.	Regulacija krapanjskih vodotoka i bujica (HV 14.000)	14.000	347	2
B.02.02.01.25.	Uređenje Mućke jaruge uzvodno od ceste Drniš-Split	0	0	0
B.02.02.01.26.	Uređenje bujice Samogor, O. Vis (HV 66.200)	66.200	66.170	100
B.02.02.01.27.	Izgradnja nasipa za obranu od poplava dijela naselja Krvavac u općini Kula Norinska (HV 2.900)	2.900	2.883	99
B.02.02.01.28.	Sanacija brane Ričica (HV 3.200)	3.200	0	0
B.02.02.01.29.	Akumulacija Ponikve - II. Faza	0	0	0
B.02.02.01.30.	Sifon ispod Male Neretve (HV 10.500)	10.500	9.848	94
B.02.02.01.31.	Nasip podsustav Mislina-Kuti	0	0	0
B.02.02.01.32.	Rekonstrukcija ustave na ušću Male Neretve	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.02.01.33.	Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja (HV 520.000)	520.000	511.287	98
B.02.02.01.34.	Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom području (HV 516.000)	516.000	413.980	80
B.02.02.01.36.	Uređenje bujice Grljevac u Podstrani	0	0	0
B.02.02.01.37.	Uređenje bujice Korešnica uz Ulicu Put Vrila (HV 1.000)	1.000	763	76
B.02.02.01.38.	Uređenje desnog pritoka bujice Veliki Potok u Tugarima (HV 300)	300	0	0
B.02.02.01.39.	Uređenje bujice Rape Potok II	0	0	0
B.02.02.01.40.	Regulacija bujice Brusje-Crni Dol u Podgori (HV 2.000)	2.000	1.499	75
B.02.02.01.41.	Sanacija desne obale rijeke Neretve u Kominu	0	0	0
B.02.02.01.42.	Uređenje ušća bujice Lisičine u Kaštelima	0	0	0
B.02.02.01.43.	Uređenje bujice Smokvica u Kaštel Kambelovcu (HV 300)	300	295	98
B.02.02.01.44.	Uređenje bujice Dočić u Makarskoj	0	0	0
B.02.02.01.45.	Regulacija vodotoka Goručica u Sinju	0	0	0
B.02.02.01.46.	Uređenje vodotoka Mala Paklenica u Selinama (HV 104.000)	104.000	103.977	100
B.02.02.01.47.	Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica (HV 115.000)	115.000	109.683	95
B.02.02.01.48.	Regulacija vodotoka Ričine u Zadru - I. faza	0	0	0
B.02.02.01.49.	Uređenje bujičnog vodotoka Koštanica u Ljupču	0	0	0
B.02.02.01.50.	Sabirni kanal vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsara (HV 1.164.000)	1.164.000	1.061.663	91
B.02.02.01.51.	Uređenje bujice Kraljevića selo, općina Orebić	0	0	0
B.02.02.01.52.	Uređenje bujice Betanija u Trogiru od km 0+260 do km 0+660	0	0	0
B.02.02.01.53.	Uređenje istočnog pritoka bujice Smoljevac	0	0	0
B.02.02.01.54.	Uređenje zapadnog pritoka bujice Stražbenica	0	0	0
B.02.02.01.55.	Uređenje bujice Batva	0	0	0
B.02.02.01.56.	Uređenje bujice Dol u Postirama	0	0	0
B.02.02.01.57.	Sanacija obale kanala Sija u Šumetu (HV 14.000)	14.000	12.323	88
B.02.02.01.58.	Građenje/uređenje ostalih vodnih građevina na području VGO za slivove južnog Jadrana	0	0	0
B.02.02.01.59.	Uređenje bujice Taranta u Kuparima	0	0	0
B.02.02.01.60.	Uređenje bujice Puharića potok (HV 370.000)	370.000	261.276	71
B.02.02.01.61.	Uređenje desnog pritoka bujice Balancana (HV 500)	500	249	50

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.02.01.62.	Uređenje bujice Dol u Postirama	0	0	0
B.02.02.01.63.	Hidotehničke građevine Čepić polja (HV 3.000)	3.000	0	0
B.02.02.01.64.	Retencija Dubina (HV 135.050)	135.050	135.036	100
B.02.02.01.65.	Regulacija vodotoka Ričine u Zadru - II. faza (HV 665.000)	665.000	658.978	99
B.02.02.01.66.	Regulacija vodotoka Ričine u Zadru - III. faza (HV 600.000)	600.000	524.145	87
B.02.02.01.67.	Izgradnja zapornice na kanalu Prosika (HV 55.000)	55.000	29.630	54
B.02.02.01.68.	Uređenje bujice Gata (HV 210.000)	210.000	186.138	89
B.02.02.01.69.	Uređenje sabirnog kanala za odvodnju unutarnjih voda područja Glibuša u Metkoviću (HV 500)	500	0	0
B.02.02.01.70.	Regulacija korita bujice Bilaja (HV 220.000)	220.000	214.615	98
B.02.02.01.71.	Retencija Brušanka - izrada idejnog projekta (HV 172.000)	172.000	171.254	100
B.02.02.01.72.	Crpna stanica Štalije - sanacija građevinskih elemenata i energetska obnova (HV 346.000)	346.000	343.371	99
B.02.02.01.73.	Uređenje potoka Mala Voda u Stonu (HV 255.000)	255.000	237.587	93
B.02.02.01.74.	Uređenje bujice Obodski potok kod Cavtata (HV 300)	300	14	5
B.02.02.01.75.	Uređenje bujice Župića potok u Sinju (HV 210.000)	210.000	192.812	92
B.02.02.01.76.	Zaštitni nasip oko benzinske postaje u Kninu - glavni projekt (HV 500)	500	232	46
B.02.02.01.77.	Uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge (HV 1.220.000)	1.220.000	1.218.174	100
B.02.02.01.78.	Regulacija vodotoka Jamina u Loparu (HV 50.000)	50.000	279	1
B.02.02.01.79.	Regulacija bujice u Ulici fra Ive Perana u Kaštel Starom (HV 5.000)	5.000	30	1
B.02.02.01.80.	Uređenje dijele bujice Stomarica u Brelima u dužini od 60 m (HV 250)	250	0	0
B.02.02.02.	***Učešće u sufinanciranju vodnih sustava na Jadranskom vodnom području***	***674.281***	***542.799***	***81***
B.02.02.02.01.	Izgradnja nasipa za obranu od poplava grada Metkovića, od zajedničkog interesa s Općinom Čapljina (HV 70.000)	70.000	0	0
B.02.02.02.02.	Sufinanciranje sanacija zidova lokve uz cestu u Kistanjama	0	0	0
B.02.02.02.03.	Sufinanciranje radova uljeva bujice Trstenik	0	0	0
B.02.02.02.04.	Sufinanciranje oborinske odvodnje sliva bujice Hvar	0	0	0
B.02.02.02.05.	Rekonstrukcija vodonatapnog sustava Parilo - Brza voda (HV 300.000)	300.000	297.529	99
B.02.02.02.06.	Regulacija donjeg sliva toka bujice Sutivan	0	0	0
B.02.02.02.07.	Uređenje kanala površinske odvodnje uz LC 67170 u Donjim Vinjanima	0	0	0
B.02.02.02.08.	Sufinanciranje radova na mostovima ŽUC Splitsko-dalmatinske županije	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.02.02.09.	Obalni zid na otoku Visoovcu	0	0	0
B.02.02.02.10.	Sufinanciranje radova na mostovima u Šibensko - kninskoj županiji	0	0	0
B.02.02.02.11.	Oborinska kanalizacija na predijelu Bunje u Solinu	0	0	0
B.02.02.02.12.	Izgradnja oborinskog kolektora Put Stanice u Kominu	0	0	0
B.02.02.02.13.	Sufinanciranje uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac s gradom Zadrom (HV 132.781)	132.781	117.582	89
B.02.02.02.14.	Ostala sufinanciranja (HV 3.000)	3.000	0	0
B.02.02.02.15.	Regulacija bujice Dražej na lokaciji Lakota (HV 7.000)	7.000	0	0
B.02.02.02.16.	Regulacija vodotoka Kolan u Senju	0	0	0
B.02.02.02.17.	Sufinanciranje radova na rekonstrukciji dijela sustava oborinske odvodnje i sanacije bujičnih tokova naselja Nerežišća, istočni krak	0	0	0
B.02.02.02.18.	Sufinanciranje projekta zaštite od štetnog djelovanja voda u Omišu	0	0	0
B.02.02.02.19.	Uređenje kanala površinske odvodnje na području Imotskog	0	0	0
B.02.02.02.20.	Sufinanciranje oborinske odvodnje sliva bujice Gorica u Kaštelima	0	0	0
B.02.02.02.21.	Izgradnja oborinske odvodnje na području Grada Vrgorca	0	0	0
B.02.02.02.22.	Sufinanciranje oborinske odvodnje na području Hvara	0	0	0
B.02.02.02.23.	Sufinanciranje oborinske odvodnje na području Blata (HV 100.000)	100.000	84.506	85
B.02.02.02.24.	Uređenje vodotoka Novčica kroz centar grada Gospića (HV 10.000)	10.000	0	0
B.02.02.02.25.	Sufinanciranje radova na mostu u Pločama	0	0	0
B.02.02.02.26.	Sufinanciranje radova na mostu na području Gračaca	0	0	0
B.02.02.02.27.	Sufinanciranje oborinske odvodnje u općini Bol (HV 1.000)	1.000	0	0
B.02.02.02.28.	Održavanja dijela županijske ceste Ž6241 na dionici kroz naselje Ljuta - rekonstrukcija pločastog propusta (HV 50.500)	50.500	43.182	86
B.02.03.	**Priprema projekata za financiranje iz EU fondova**	**685.000**	**476.151**	**70**
B.02.03.01.	Priprema projekata za financiranje iz EU fondova (HV 685.000)	685.000	476.151	70
B.02.04.	**Troškovi u vezi s legalizacijom objekata**	**8.000**	**3.093**	**39**
B.02.04.01.	Troškovi u vezi s legalizacijom objekata (HV 8.000)	8.000	3.093	39
B.02.05.	**Projekt FRISCO 2.-građevinske mjere**	**1.500**	**1.405**	**94**

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.02.05.01.	Rekonstrukcija brane Vonarje na Sutlanskom jezeru	0	0	0
B.02.05.02.	Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje, dužine 3,7 km. (HV 1.500)	1.500	1.405	94
B.02.05.03.	Rekonstrukcija i dogradnja glavnog Murskog nasipa u Sv.Martinu na Muri	0	0	0
B.02.05.04.	PROJEKT FRISCO 2.3 - WP3Dogradnja zaštitnog zida na desnoj obali Kupe u Hrvatskom	0	0	0
B.02.06.	**Projekt RETFOR (HV 2.000)**	**2.000**	**0**	**0**
B.02.06.01.	Izvedba i stavljanje u funkciju 2 duboka piezometra (HV 1.000)	1.000	0	0
B.02.06.02.	Rekonstrukcija pregrade Lipovac (HV 1.000)	1.000	0	0
B.03.	**ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE - K100004 (HV 4.909.292; NPOO 30.508.010; KREDIT 11.000.000; JIVU 3.813.501)**	**50.230.803**	**64.970.848**	**129**
B.03.01.	**VODOISTRAŽNI RADOVI**	**425.548**	**412.847**	**97**
B.03.01.01.	ZAGREB - vodoistražni radovi za potrebe izgradnje novih vodozahvata i vodoistražni radovi na aktivnim kaptažama na uslužnom području Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb (HV 70.000)	70.000	70.000	100
B.03.01.02.	KRAPINA - vodoistražni radovi područja Podgora Krapinska- Strahinje	0	0	0
B.03.01.03.	VIROVITICA - revitalizacija Zdenaca Z-1-1 i Z-2-1 na crpilištu Bikana u Virovitici (HV 25.000)	25.000	25.000	100
B.03.01.04.	ORAHOVICA - hidrogeološki radovi na revitalizaciji izvorišta Orahovačkog vodoopskrbnog sustava - I. faza (HV 15.600)	15.600	15.600	100
B.03.01.05.	BELI MANASTIR - izgradnja zamjenskog zdenca na crpilištu Livade (HV 24.000)	24.000	24.000	100
B.03.01.06.	OSIJEK - Izgradnja zamjenskog zdenca na crpilištu Vinogradi; revitalizacija zdenaca Z-5, Z-6, Z-9, Z-15, Z-16 i Z-18 na crpilištu Vinogradi (HV 109.000)	109.000	109.000	100
B.03.01.07.	JASTREBARSKO - nastavak vodoistražnih radova (HV 24.288)	24.288	24.288	100
B.03.01.08.	DUGA RESA - nastavak vodoistražnih radova (HV 58.000)	58.000	58.000	100
B.03.01.09.	GLINA - nastavak vodoistražnih radova	0	0	0
B.03.01.10.	PLITVIČKA JEZERA - vodoistražni radovi na crpilištu Čujića Krčevina	0	0	0
B.03.01.11.	KRIŽEVCI - nastavak vodoistražnih radova (HV 5.680)	5.680	5.680	100
B.03.01.12.	ĐAKOVO - nastavak vodoistražnih radova	0	0	0
B.03.01.13.	VINKOVCI - RVSIS-ISTOK - vodocrpilište Sikirevci - revitalizacija zdenca	0	0	0
B.03.01.14.	BJELOVAR - vodoistražni radovi na crpilištu Delovi	0	0	0
B.03.01.15.	PULA - elaborat zona sanitarne zaštite novog izvorišta - Pula (HV 10.000)	10.000	3.904	39

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.01.16.	NOVI VINODOLSKI - definiranje optimalnog režima crpljenja u sušnom razdoblju na vodozahvatima izvorišta Novljanska Žrnovnica (HV 20.000)	20.000	15.680	78
B.03.01.17.	OPATIJA - novelacija zona sanitarne zaštite na području Liburnije (HV 20.000)	20.000	20.000	100
B.03.01.18.	GRAČAC - izrada elaborata zona sanitarne zaštite (HV 9.000)	9.000	8.880	99
B.03.01.19.	POVLJANA - vodoistražni radovi na području Povljane (HV 28.000)	28.000	26.835	96
B.03.01.20.	VRGORAC - vodoistražni radovi na području Vrgorca (HV 5.980)	5.980	5.980	100
B.03.01.21.	Ostali	0	0	0
B.03.01.22.	ŠIBENIK - vodoistražni radovi na području Miljacke (HV 1.000)	1.000	0	0
B.03.02.	**INVESTICIJE**	**6.734.808**	**6.595.425**	**98**
B.03.02.01.	ZAGREB - izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Demerje i Odranski Obrež, Ulici Križnog puta od Konjšćinske do Zavidovećke, Ivanjorečkoj cesti, Ulici Stupničke Šipkovine u Stupniku, te ulicama Zelengaj, Borovina i Miholići u Svetoj Nedelji (HV 258.000)	258.000	258.000	100
B.03.02.02.	VELIKA GORICA - izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u Ulici I.G. Kovačića i Ulici Martina pl. Tercela (HV 75.150)	75.150	75.113	100
B.03.02.03.	HRVATSKO ZAGORJE - uređenje izvorišta Oštri Hum (HV 38.000)	38.000	35.411	93
B.03.02.04.	VARAŽDIN - izgradnja vodoopskrbne mreže u produžetku Ulice Ljudevita Gaja u Novom Marofu; izgradnja vodoopskrbne mreže naselja općine Visoko - I etapa; izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Tužno - Vinogradska ulica; izgradnja vodoopskrbne mreže stambenog naselja SMART KVARTA u Varaždinskim Toplicama; izgradnja vodoopskrbne mreže visoke zone naselja Retkovec Svibovečki; izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda stambene zone Donje Ladanje; izgradnja zdenčanih komora ZV-12 i ZV-13 na vodocrpilištu Varaždin (HV 680.000)	680.000	679.768	100
B.03.02.05.	IVANEC - izgradnja vodovoda dijela naselja Rijeka Voćanska - zaselak Krkleci; izgradnja vodovoda dijela naselja Prigorec	0	0	0
B.03.02.06.	KOPRIVNICA - izgradnja vodoopskrbne mreže Vrhovec Sokolovečki i Jankovac; izgradnja crpne stanice Jankovac	0	0	0
B.03.02.07.	PITOMAČA - radovi sanacije postrojenja za preradu vode na crpilištu Lisičine (HV 8.000)	8.000	7.984	100
B.03.02.08.	VIROVITICA - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Gradini (HV 45.000)	45.000	32.369	72
B.03.02.09.	SLATINA - izgradnja vodovoda Novačka Đota - Zidine, izgradnja priključnog voda u Novoj Bukovici, ulica Vinogradska i burster stanice za podizanje tlaka u cjevovodu, izgradnja priključnog voda u Slatini, Tin Ujević - Sunčana ulica i burster stanice za podizanje tlaka u cjevovodu te izgradnja priključnog voda u Jorgićima (HV 50.000)	50.000	48.807	98
B.03.02.10.	ORAHOVICA - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Slatinski Drenovac i izgradnja produžentka Bukvičke ulice do Ulice Petra Preradovića u Čačincima; radovi na povezivanju postojećeg nadzorno-upravljačkog sustava, objekt vodosprema Duzluk i vodocrpilište Klanac, te ostali poslovi na distributivnom području. (HV 98.000)	98.000	97.397	99
B.03.02.11.	NAŠICE - rekonstrukcija stanice za podizanje tlaka u Ulici Vladimira Nazora u Našicama i rekonstrukcija stanice za podizanje tlaka u Ulici Donja Mala u Zoljanu	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.02.12.	ĐURĐENOVAC - rekonstrukcija dijela vodoopskrbnih cjevovoda na području Đurđenovca 1. faza izgradnje	0	0	0
B.03.02.13.	DONJI MIHOLJAC - radovi rekonstrukcije na uređaju za preradu vode na crpilištu Donji Miholjac - zamjena membrana na ultrafiltraciji te zamjena dijela opreme na pogonu za proizvodnju pitke vode (HV 60.000)	60.000	60.000	100
B.03.02.14.	OSIJEK - rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Ulici Bele Bartoka u Osijeku; rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Ulici Brune Bjelinskog u Osijeku i izgradnja vodoopskrbne mreže u Ulici Stjepana Brodarića u Josipovcu; rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Ulici Branka Radičevića u Osijeku; rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Lošinjskoj ulici u Osijeku; rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže na Vijencu Josipa Kozarca u Osijeku; izgradnja cjevovoda pitke vode uz intrazonsku cestu ; hitni radovi na crpilištu Lekić u Dalju. (HV 223.000)	223.000	223.000	100
B.03.02.15.	PISAROVINA - izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih objekata na distributivnom području (HV 61.000)	61.000	61.000	100
B.03.02.16.	KLINČA SELA - izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda na području općine Klinča Sela (HV 10.000)	10.000	5.114	51
B.03.02.17.	SISAK - Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda na području Siska i Sunje i Martinske Vesi	0	0	0
B.03.02.18.	PETRINJA - izgradnja vodoopskrbne mreže i rekonstrukcija na distributivnom području Petrinje (HV 217.002)	217.002	217.002	100
B.03.02.19.	GLINA - izgradnja vodoopskrbnih objekata na području grada Gline	0	0	0
B.03.02.20.	JASENOVAC - uključenje novog zdenca na crpilištu u sustav javne vodoopskrbe (HV 15.000)	15.000	15.000	100
B.03.02.21.	DVOR - izvedba radova na uvođenju u funkciju vodoopskrbnog cjevovoda Dvor - Kozibrod s izvedbom kućnih priključaka - III. faza	0	0	0
B.03.02.22.	KARLOVAC - izgradnja vodoopskrbnih objekata na vodoopskrbnom sustavu Karlovac i Lasinja (HV 49.358)	49.358	49.358	100
B.03.02.23.	DUGA RESA - završetak projekta uključivanje novih zdenaca na vodocrpilištu Novigrad na Dobri na vodoopskrbni sustav (HV 47.000)	47.000	47.000	100
B.03.02.24.	OZALJ - izgradnja vodoopskrbne mreže i rekonstrukcija na distributivnom području Ozlja (HV 50.000)	50.000	50.000	100
B.03.02.25.	VOJNIĆ - izgradnja vodoopskrbne mreže na području Vojnića, proširenje vodovoda Široka rijeka (HV 175.000)	175.000	174.817	100
B.03.02.26.	SLUNJ - izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na području grada Slunja (HV 56.000)	56.000	56.000	100
B.03.02.27.	KRIŽEVCI - nastavak izgradnje vodoopskrbnih objekata na distributivnom području (HV 300.000)	300.000	300.000	100
B.03.02.28.	BJELOVAR - izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na distributivnom području javnog isporučitelja (HV 81.050)	81.050	81.035	100
B.03.02.29.	KAPELA - nastavak izgradnje vodoopskrbne mreže na području općine Kapela (HV 20.000)	20.000	20.000	100
B.03.02.30.	GAREŠNICA - izgradnja objekata vodoopskrbe na distribucijskom području Garešnica (HV 240.000)	240.000	228.827	95
B.03.02.31.	ČAZMA - izgradnja objekata vodoopskrbe na distribucijskom području Čazma i Općine Ivanska (HV 100.000)	100.000	100.000	100
B.03.02.32.	DARUVAR - izgradnja objekata vodoopskrbe na distribucijskom području Daruvar	0	0	0
B.03.02.33.	GRUBIŠNO POLJE - izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih objekata te izvedba sustava nadzorno-upravljačkog sustava na distribucijskom području Grubišno Polje	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.02.34.	PAKRAC-LIPIK - izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Omanovac	0	0	0
B.03.02.35.	POŽEGA - izgradnja magistralnog vodovoda u Ulici sv. Vid	0	0	0
B.03.02.36.	DAVOR-NOVA GRADIŠKA - izgradnja vodovodnih kućnih priključaka na području naselja Ljupine i općine Nova Kapela	0	0	0
B.03.02.37.	ĐAKOVO - proširenje vodovodne mreže, izgradnja vodospremničkog prostora Trnava	0	0	0
B.03.02.38.	VINKOVCI - rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Mirkovcima (HV 70.000)	70.000	69.556	99
B.03.02.39.	SLAVONSKI BROD - izgradnja objekata vodoopskrbe na području Slavonskog Broda i Vrpolja (HV 24.000)	24.000	23.000	96
B.03.02.40.	KUTINA - izgradnja vodovodne mreže u Jelengradskoj ulici u naselju Ludinica i izgradnja crpne stanice CS Ludinica (HV 220.000)	220.000	220.000	100
B.03.02.41.	BUZET - vodovodni ogranak Previž-Bubići; vodovodni ogranak Fratrija - Plovanija II faza 2. dionica; spojni cjevovod Butoniga - Sveti Stjepan (HV 100.000)	100.000	100.000	100
B.03.02.42.	LOPAR - izgradnja hidrostanice Andreškići na području Lopara; izgradnja vodovodnog ogranka Melak-groblje Lopar (HV 50.000)	50.000	25.609	51
B.03.02.43.	JUŽNI OGRANAK - obnova i nadogradnja hidrantske i hidroforne mreže na uređaju za obradu vode Hrmotine (HV 3.600)	3.600	3.600	100
B.03.02.44.	VRBNIK, BAŠKA - izgradnja vodovoda u servisnoj zoni naselja Vrbnik s hidrostanicom: izgradnja hidrostanice u naselju Draga Baščanska, hidrostanice Placa i hidrostanice Sveti Juraj (HV 50.000)	50.000	50.000	100
B.03.02.45.	DELNICE - izgradnja hidrostanice u Brodu na Kupi (HV 182.000)	182.000	172.756	95
B.03.02.46.	BRINJE - rekonstrukcija vodovoda u Frankopanskoj ulici u Brinju; rekonstrukcija elektroupravljačke opreme na crpnoj stanici Žižići (HV 50.000)	50.000	33.556	67
B.03.02.47.	GOSPIĆ - izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Zavođe (HV 35.000)	35.000	24.763	71
B.03.02.48.	VRHOVINE - rekonstrukcija vodovoda na području Vrhovina - sanacija vodospreme Vrhovine (HV 40.000)	40.000	39.851	100
B.03.02.49.	DONJI LAPAC - sanacija i rekonstrukcija vodovodne mreže na području Donjeg Lapca; povezivanje izvorišta Loskun na nadzorno-upravljački sustav (HV 33.000)	33.000	32.991	100
B.03.02.50.	LOVINAC - sanacija i rekonstrukcija cjevovoda za naselje Raduč (HV 40.000)	40.000	40.000	100
B.03.02.51.	UDBINA - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda na području Udbine	0	0	0
B.03.02.52.	MALI LOŠINJ - izgradnja magistralnog vodovoda Vrana-Lošinj - dionica Poljana - Privlaka (HV 50.000)	50.000	50.000	100
B.03.02.53.	OTOČAC - rekonstrukcija transportnog cjevovoda vodosprema Umac - vodosprema Švica, dionica Ulica Dr. Andrije Štampara - Kameni most (HV 20.000)	20.000	19.672	98
B.03.02.54.	RIJEKA - Izgradnja vodovodnih ogranaka na području pod nadležnošću KD VIK-a RIJEKA (HV 60.000)	60.000	60.000	100
B.03.02.55.	KARLOBAG - izgradnja glavnog i sekundarnog vodoopskrbnog cjevovoda u Lukovom Šugarju	0	0	0
B.03.02.56.	ZADAR - izgradnja vodoopskrbe naselja Slivnica Gornja (HV 80.000)	80.000	80.000	100
B.03.02.57.	PODVELEBITSKI PRAVAC - izrada projektne dokumentacije i izgradnja vodoopskrbe na području podvelebitskog pravca (HV 271.500)	271.500	271.433	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.02.58.	BIOGRAD - vodoopskrba poluotoka u Biogradu na Moru, izgradnja crpne stanice Torovi sa cjevovodima, vodoopskrba zone u Sv. Filip Jakovu, ispitivanje cjevovoda Pirovac-Sv. Filip i Jakov (HV 260.000)	260.000	260.000	100
B.03.02.59.	ŠIBENIK - izrada projektne dokumentacije, izgradnja vodoopskrbe na području općine Rogoznica (HV 100.000)	100.000	100.000	100
B.03.02.60.	KIJEVO - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe za naselje Polača , izgradnja vodoopskrbe za naselje Uništa	0	0	0
B.03.02.61.	PRGOMET-SEGET - izrada projektne dokumentacije i građenje vodoopskrbnih građevina na području zagorskog dijela općine Seget te općine Prgomet (HV 100.000)	100.000	100.000	100
B.03.02.62.	SPLIT - izrada projektne dokumentacije, Izgradnja podsustava naselja Korušce-Uble-Radošić, izgradnja vodoopskrbe na području Lećevice, izgradnja vodospreme Seline,izgradnja vodoopskrbe na području općine Podstrana (HV 250.570)	250.570	250.570	100
B.03.02.63.	TOMISLAVGRAD - izvođenje radova na vodoopskrbnim objektima (HV 50.000)	50.000	49.331	99
B.03.02.64.	METKOVIĆ - izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na vodoopskrbnom sustavu Doljani	0	0	0
B.03.02.65.	DUBROVNIK - izrada projektne dokumentacije, izgradnja crpne stanice Oko, izgradnja vodoopskrbe Zaton Doli (HV 22.000)	22.000	21.076	96
B.03.02.66.	NEUM - radovi na dovođenju u funkcionalno stanje objekata sustava Gabela - Neum (HV 600.578)	600.578	600.578	100
B.03.02.67.	IMOTSKI - izgradnja vodnih građevina na području općine Zagvozd (HV 100.000)	100.000	98.132	98
B.03.02.68.	BENKOVAC - izrada projektne dokumentacije, izgradnja vodoopskrbne mreže u Polači, izgradnja vodovoda Nadin Kosa, vodoopskrbna mreža Islam, modernizacija crpne stanice Karin (HV 628.000)	628.000	628.000	100
B.03.02.69.	BLATO - izgradnja vodnih građevina na području Općine Blato	0	0	0
B.03.02.70.	PULA-Izgradnja vodoopskrbe na Brijunima (HV 50.000)	50.000	49.998	100
B.03.02.71.	Unaprjeđenje kvalitete vode na lokalnim vodovodima	40.000	0	0
B.03.02.72.	Ostali	0	0	0
B.03.02.73.	NOVSKA - vodocrpilište Drenov Bok (HV 136.000)	136.000	136.000	100
B.03.02.74.	BUJE - vodoopskrba naselja Buje (HV 50.000)	50.000	50.000	100
B.03.02.75.	MLJET - vodoopskrba naselja Mljet (HV 12.000)	12.000	11.951	100
B.03.03.	**IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**	**1.031.066**	**1.004.478**	**97**
B.03.03.01.	ZAPREŠIĆ - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava grada Zaprešića i općina Bistra, Luka, Pušća, Brdovec, Marija Gorica i Dubravica (HV 20.960)	20.960	20.733	99
B.03.03.02.	VELIKA GORICA - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava grada Velike Gorice i općina Pokupsko, Kravarsko i Orle (HV 11.730)	11.730	11.729	100
B.03.03.03.	PREGRADA - izrada projektne dokumentacije za područje grada Pregrade (HV 12)	12	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.03.04.	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA - izrada projektne dokumentacije spojnog magistralnog cjevovoda Kosnica-Velika Gorica (HV 4.000)	4.000	3.968	99
B.03.03.05.	VARAŽDIN - izrada idejnog projekta i lokacijske dozvole i izrada glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole za Vodoopskrbni sustav dijela visoke zone naselja Presečno, Oštrice, Orehovec; izrada glavnog projekta za vodoopskrbnu mrežu u dijelu naselja Varaždinske Toplice - Vanjkovec; izrada idejnog projekta za vodoopskrbnu mrežu na području visoke zone naselja Leskovec Toplički (HV 4.000)	4.000	3.912	98
B.03.03.06.	ĐURĐEVAC - izrada projektne dokumentacije za produžetak vodoopskrbne mreže u naselju Novačka - predio Ješkovo (HV 1.232)	1.232	0	0
B.03.03.07.	KOPRIVNICA - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe naselja Legrad (HV 1.600)	1.600	480	30
B.03.03.08.	PITOMAČA - projektiranje produžetka vodoopskrbne mreže u Ulici Antuna Mihanovića u Pitomači (HV 2.900)	2.900	2.851	98
B.03.03.09.	SLATINA - projektiranje vodovoda Slatina - IvanBrijeg - Golenć i vodovoda Gornje Viljevo - Donja Bukovica (HV 5.360)	5.360	5.360	100
B.03.03.10.	ORAHOVICA - projektiranje izgradnje vodoopskrbe mreže u naseljima Brezovljani Vojlovički i Rajino Polje; izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i izgradnje kanalizacijske mreže u Ulici Miroslava Krleže; izrada projektne dokumentacije za proširenje vodoopskrbne mreže u naselju Duzluk; izrada projektne dokumentacije za proširenje vodoopskrbne mreže u dijelovima grada Orahovice i izgradnja cjevovoda prema Toplicama (HV 25.000)	25.000	22.389	90
B.03.03.11.	NAŠICE - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Martin – Seona, s izgradnjom sekundarne mreže Ulice bana Josipa Jelačića u Martinu (HV 13.300)	13.300	13.300	100
B.03.03.12.	DONJI MIHOLJAC - izrada projektne dokumentacije zone Majur; izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog spoja Ciglane sa Industrijskom zonom. (HV 5.000)	5.000	1.593	32
B.03.03.13.	BELIŠĆE - izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda naselja Belišće u Ulicama J.J. Strossmayera, Lj. Posavskog i P. Zrinskog (HV 15.000)	15.000	15.000	100
B.03.03.14.	BELI MANASTIR - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda pitke vode u Belom Manastiru u Ulici Alojzija Stepinca; izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda pitke vode u Belom Manastiru u Ulici Kralja Petra Krešimira IV; izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda pitke vode u Belom Manastiru u Ulici Kralja Zvonimira; projektiranje cjevovoda na crpilištu Livade; projektiranje cjevovod vodosprema - Osječka ulica i projektiranje cjevovoda Ulici Kralja Petra Svačića (HV 26.000)	26.000	26.000	100
B.03.03.15.	ČEPIN - izrada projektne dokumentacije - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Čepinu - Krbavska ulica – Lug i izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbne cjevovode u Čepinu, za ulicu Kamešnice, Sljemensku ulicu, dio Ulice Blage Zadre i dio Ulice Ljudevita Gaja (HV 2.700)	2.700	1.854	69
B.03.03.16.	VUKOVAR - izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Lužac i Ulici Matice Hrvatske do spoja na Bogdanovačku ulicu u Vukovaru, izrada projektne dokumentacije izgradnje vodovodne mreže na području aerokluba Borovo u Vukovaru i izrada projektne dokumentacije izgradnje vodovodne mreže u prigradskom naselju Sotin u Vukovaru; izrada projektne dokumentacije vodovdne mreže naselja Bogdanovci. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže naselja Borovo. (HV 9.000)	9.000	6.987	78
B.03.03.17.	ILOK - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela glavnih vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Lovas (HV 1.000)	1.000	753	75
B.03.03.18.	KLINČA SELA - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnih cjevovoda na području općine Klinča Sela (HV 723)	723	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.03.19.	JASTREBARSKO - izrada projektne dokumentacije (HV 1.253)	1.253	1.253	100
B.03.03.20.	PISAROVINA - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnih cjevovoda na području općine Pisarovina	0	0	0
B.03.03.21.	KRAŠIĆ - izrada projektne dokumentacije	0	0	0
B.03.03.22.	SISAK - nastavak izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbno područje Siska (HV 20.000)	20.000	18.175	91
B.03.03.23.	PETRINJA - izrada projektne dokumentacije na području Petrinje i lekenika (HV 3.000)	3.000	3.000	100
B.03.03.24.	GLINA - izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih objekata na području Gline (HV 14.000)	14.000	13.726	98
B.03.03.25.	TOPUSKO - nastavak izrade projektne dokumentacije na području grada Topusko i vodoopskrbne mreže na području općine Gvozd (HV 10.000)	10.000	10.000	100
B.03.03.26.	JASENOVAC - izrada projekta rekonstrukcije crpilišta	0	0	0
B.03.03.27.	NOVSKA - izrada projektne dokumentacije distribucijskog tlačnog cjevovoda Drenov Bok - Novska	0	0	0
B.03.03.28.	KUTINA - izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbno područje Kutine (HV 1.000)	1.000	1.000	100
B.03.03.29.	KARLOVAC - projektna dokumentacija uključivanja crpilišta Mostanje u vodoopskrbni sustav Karlovca te projektiranje vodoopskrbne mreže na području Lasinje. (HV 15.000)	15.000	15.000	100
B.03.03.30.	DUGA RESA - nastavak projektiranja na distributivnom području (HV 56.000)	56.000	56.000	100
B.03.03.31.	OZALJ - izrada projektne dokumentacije na vodoopskrbnom području Ozlja	0	0	0
B.03.03.32.	VOJNIĆ - završetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda naselja Miholjsko (HV 3.876)	3.876	3.786	98
B.03.03.33.	OGULIN - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnih objekata na distributivnom području (HV 2.200)	2.200	2.112	96
B.03.03.34.	RAKOVICA - izrada projektne dokumentacije dobavnog vodoopskrbnog sustava Lička Jasenica - Rakovica - Plitvička Jezera te ostalih objekata na distributivnom području (HV 400.000)	400.000	400.000	100
B.03.03.35.	PLITVIČKA JEZERA - KORENICA - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnih objekata na distributivnom području (HV 7.500)	7.500	7.500	100
B.03.03.36.	BJELOVAR - izrada projektne dokumentacije na distribucijskom području Bjelovar (HV 20.000)	20.000	20.000	100
B.03.03.37.	GRUBIŠNO POLJE - izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda na području Grubišnog Polja (HV 15.000)	15.000	15.000	100
B.03.03.38.	DARUVAR - izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih objekata na distribucijskom području Daruvar (HV 10.000)	10.000	10.000	100
B.03.03.39.	PAKRAC-LIPIK - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbne mreže južnog područja grada Lipika	0	0	0
B.03.03.40.	POŽEGA - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnih objekata na distributivnom području (HV 5.000)	5.000	2.104	42
B.03.03.41.	DAVOR - NOVA GRADIŠKA - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnih objekata na distributivnom području (HV 15.000)	15.000	15.000	100
B.03.03.42.	SLAVONSKI BROD - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnih objekata na distributivnom području (HV 10.000)	10.000	9.133	91

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.03.43.	ĐAKOVO - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnih objekata na distributivnom području (HV 10.680)	10.680	9.612	90
B.03.03.44.	VINKOVCI - izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih objekata Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije	0	0	0
B.03.03.45.	GUNJA - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda naselja Gunja 1. faza (HV 20.000)	20.000	20.000	100
B.03.03.46.	LABIN - završetak izrade projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda od Pristava do vodospreme Potpićan; izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe naselja Veli Golji-Mali Golji (HV 10.000)	10.000	9.883	99
B.03.03.47.	NOVI VINODOLSKI - izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu Donjih Krmpota; izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodocrpilišta Novljanska Žrnovnica; idejni i glavni projekt za spoj KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. i Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj; idejni i glavni projekt vodoopskrbe poslovne zone Kargač; novelacija projektne dokumentacije Breze (HV 62.000)	62.000	62.000	100
B.03.03.48.	VRBOVSKO - izrada projektne dokumentacije sanacije transportnog cjevovoda Dokmanovići-Tomići (HV 3.040)	3.040	3.040	100
B.03.03.49.	DELNICE - izrada projektna dokumentacije za filtersko postrojenje na izvoru Vrelo Ličanke i CS Vrelo (HV 10.000)	10.000	10.000	100
B.03.03.50.	GOSPIĆ - izrada projektne dokumentacije za vodocrpilište Divoselo (HV 7.000)	7.000	7.000	100
B.03.03.51.	LOVINAC - izgrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda Lovinac - Vagan; izgrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda Lovinac - Muntanja (HV 7.000)	7.000	5.760	82
B.03.03.52.	BRINJE - izrada projektne dokumentacije vodovoda Stajnica- Jezerane; rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Jelavlje-Kip; izrada projektne dokumentacije klorne stanice za novi vodovod Maljkovac (HV 10.000)	10.000	9.012	90
B.03.03.53.	KARLOBAG - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava na području naselja Baške Oštarije	0	0	0
B.03.03.54.	UDBINA - izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda Ogrešev Gaj - Podudbina (HV 7.000)	7.000	5.298	76
B.03.03.55.	NOVALJA - izrada projektne dokumentacije vodovodne mreže poduzetničke zone Zaglava-Prozor (HV 8.000)	8.000	8.000	100
B.03.03.56.	OPATIJA - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju transportnog cjevovoda PK 501-VS Opatija 3 (HV 8.000)	8.000	8.000	100
B.03.03.57.	GRAČAC - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe za područje Tomingaj i Kijane te vodoopskrbe za Cerovačke špilje (HV 4.000)	4.000	3.907	98
B.03.03.58.	PAG - izrada projektne dokumentacije na distributivnom području Komunalnog društva Pag (HV 47.000)	7.000	7.000	100
B.03.03.59.	DRNIŠ - izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Štikovo (HV 8.000)	8.000	8.000	100
B.03.03.60.	KNIN - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe za naselje Polača na području grada Knina	0	0	0
B.03.03.61.	SINJ - izrada projektne dokumentacije za područje vodoopskrbnog sustava Hrvace te vodoopskrbnog sustava naselja Voštane (HV 7.000)	7.000	5.410	77
B.03.03.62.	HVAR - izrada projektne dokumentacije sekundarne mreže naselja Poljica i Prapatna, izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Zastražišće (HV 7.000)	7.000	6.858	98
B.03.03.63.	POSUŠJE - izrada projektne dokumentacije za uređaj za obradu vode (HV 60.000)	58.000	58.000	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.03.64.	NPKLM - izrada projektne dokumentacije na području vodoopskrnpg sustava NPKLM (HV 3.000)	5.000	5.000	100
B.03.03.65.	BLATO - izrada projektne dokumentacije na području Vele Luke , izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Potirna, Garma, Nova, Slatina i Tri porte, izrada projektne dokumentacije spoja bušotina B4, B5 i B8 na vodoopskrbni sustav Blato (HV 5.000)	5.000	5.000	100
B.03.03.66.	OREBIĆ - projektna dokumentacija vodoopskrbnog cjevovoda od naselja Osobjava do uvale Prapatno u općini Orebić	0	0	0
B.03.03.67.	TRPANJ - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe naselja Duba Pelješka	0	0	0
B.03.03.68.	PLOČE - izrada projektne dokumentacije za regionalni cjevovod Ploče-Gradac-Podaca (HV 8.000)	8.000	8.000	100
B.03.03.69.	DUGI OTOK - idejni projekt vodoopskrbe naselja Božava (HV 1.000)	1.000	0	0
B.03.03.70.	Ostali	0	0	0
B.03.04.	**PROJEKTI SUFINANCIRANI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - NPOO PROJEKTI**	**36.582.700**	**51.433.870**	**141**

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.04.01.	ZAGREB - Gornja Dubrava - Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Kameščica; Zagreb - izgradnja vodospremnika Sveta Barbara; Sesvete - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u odvojku ulice Vinka Kindera i ulici Put Loza u Sesvetama; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za VS Šimunčevec i izgradnja vodospremnika Šimunčevec; Zagreb- rekonstrukcija zasunske komore br. 4296 na Slavonskoj aveniji kod precrpne stanice Pile; Brezovica - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Horvati; Gornja Dubrava - izgradnja vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 4; Gornja Dubrava - izgradnja vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 5; Novi Zagreb - zapad - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Keseri kod k.br. 4a-30b, 4d-4r/2, 4s/1-4z/1 i 4s/2-4z/3; Peščenica - Žitnjak - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulicama Kozari bok I., II., III. Odvojak; Podsljeme - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu odvojka Ulice Štefanovec i dijelu Ulice Vincekov breg; Sesvete - izgradnja HS Adamovec; Stupnik - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Hrastova; Stupnik - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Širokoj ulici; Zagreb - izgradnja vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Podsused-Vrapče; Zagreb - izgradnja vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Novi Zagreb Zapad; Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Čučerskoj cesti od ulice Oporovečki Omajek do Jalševečke ceste; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Gornji Dragonožec; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Donji Trpuci; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Kanalskoj ulici; Zagreb- rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Albrechtovoj ulici ; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Burićevom odvojku;Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Rackoj ulici od k.br. 32 do Vojkovičke ulice i kod k.br. 75 – 95; Samobor - izgradnja vodoopskrbnog sustava Noršić selo – Jarušje; Zagreb - izgradnja vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 6; Sveta Nedelja – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Stublov zdenac u naselju Mala Gorica; Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Fra. Filipa Grabovca; Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Banovičkoj ulici; Samobor - izgradnja sanitarnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Stojdraga do k.č.br. 226/1 k.o. Poklek; Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Korenovoj ulici; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Šestinjak za k.č.br. 1545 k.o. Mikulići; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Polanjščak do k.br. 17; Samobor - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Istočnoj ulici; Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Dražice; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Novačkoj ulici do k.č. 2034/1 k.o. Dubrava; Sveta Nedelja - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Topolje; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Veliki Potok za k.br. 32; Samobor - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda DN50 mm u ulici E. Kumičića; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Starjak; Sveta Nedelja - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Dugi put u naselju Bestovje; Općina Stupnik - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u odvojcima ulice Japejci; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Markulinska draga II. odvojak do kbr 2	0	0	0
B.03.04.02.	ZAPREŠIĆ - općina Marija Gorica - rekonstrukcija i izgradnja vodovoda u Dubravičkoj ulici, faza 2	0	0	0
B.03.04.03.	ZAPREŠIĆ - rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnih cjevovoda na području aglomeracije Zaprešić - rekonstrukcija magistralnog cjevovoda - vodosprema Sveti Križ - Celine, faza 1; općina Luka - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Krajskoj i Vadinskoj ulici od vodospremnika Vadina do V. odvojka u Krajskoj ulici (HV 1.022.618)	1.022.618	1.660.357	162
B.03.04.04.	KRAPINA - opskrba vodom područja Lukovčak - visoka zona zaselka Grki (HV 3.286)	3.286	3.286	100
B.03.04.05.	VIOZŽ - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda sa crpnom stanicom u dijelu naselja Cerje; u Vinogradskoj ulici u Vrbovcu; građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - vodoopskrbna mreža naselja Gostović, Tkalec, Graberščak, Žunci i CS Gostović, 3. skupine, II faza i vodoopskrbna mreža naselja Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, 3. skupine, II faza	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.04.06.	ZAGORSKI VODOVOD - izgradnja tlačnog cjevovoda CS Hum Bistrički - VS Hum Bistrički i glavnog opskrbnog cjevovoda VS Hum Bistrički - G. Selnica - D. Selnica; izgradnja vodoopskrbnog sustava na području općine Marija Bistrica - opskrba vodom visoke zone naselja Marija Bistrica, vodoopskrbni podsustavi Globočec i Poljana Bistrička - cjevovodi; izgradnja vodoopskrbnog sustava - opskrba vodom područja visoke zone grada Zaboka, općine Sveti Križ Začretje i općine Krapinske Toplice - II. faza - cjevovodi (HV 540.331)	540.331	940.113	174
B.03.04.07.	VELIKA GORICA - Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Dubranec, Lekneno - Trnje, Cerovski Vrh i vodoopskrbnog cjevovoda u Zagrebačkoj ulici (HV 94.703)	94.703	80.905	85
B.03.04.08.	KRAPINA - izgradnja vodoopskrbnog sustava visoke zone općine Petrovsko (HV 46.310)	46.310	116.399	251
B.03.04.09.	ZAGREB - Izgradnja sustava javne vodoopskrbe na području grada Zagreba i Zagrebačke županije	0	0	0
B.03.04.10.	IVANEC - Izgradnja vodospreme Viletinec, spojnog cjevovoda i rekonstrukcija precrpne stanice; Rekonstrukcija vodovoda na dionicama u sklopu izgradnje kanalizacijskog sustava Aglomeracije Ivanec (HV 372.570)	372.570	818.829	220
B.03.04.11.	KOPRIVNICA - izgradnja vodoopskrbne mreže općine Sokolovac, naselja V. Mučna i M. Poganac; izgradnja vodoopskrbne mreže općine Rasinja - jugoistočni dio, naselja Prkos, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Ludbreški Ivanac, Radeljevo Selo, Ribnjak i Duga Rijeka (HV 683.227)	683.227	683.277	100
B.03.04.12.	MEĐIMURJE - Izgradnja vodotornja sa spojnim cjevovodima i pristupnom prometnicom na vodocrpilištu Prelog; izgradnja dijela vodovodne mreže za Gornje Trate u Maloj Subotici; izgradnja produžetka vodovodne mreže u Čestijancu; izgradnja produžetka vodovodne mreže u Kapelščaku; rekonstrukcija vodovodne mreže u Nedelišću - Nova ulica, Novo naselje, Ulica Josipa Marčeca i Trg Republike (HV 867.385)	867.385	867.015	100
B.03.04.13.	VIROVITICA - izgradnja sustava vodoopskrbe prema naselju Križnica (HV 8.801)	8.801	9.000	102
B.03.04.14.	SLATINA - izgradnja vodovoda Hum, Hum Varoš (HV 57.663)	57.663	11.482	20
B.03.04.15.	ORAHOVICA - rekonstrukcija opskrbnih cjevovoda vodoopskrbe na području grada Orahovice V. faza, rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Riječani u Orahovici, rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Frana Supila u Orahovici i rekonstrukcija opskrbnih cjevovoda vodoopskrbe na području grada Orahovice, naselje Nova Jošava (HV 16.423)	16.423	16.423	100
B.03.04.16.	NAŠICE - izgradnja spojnog cjevovoda Donja Motičina - Gornja Motičina	0	0	0
B.03.04.17.	DONJI MIHOLJAC - rekonstrukcija kanalizacijskog i vodoopskrbnog cjevovoda u Basaričekovoj ulici u Donjem Miholjcu, u Ulici Augusta Šenoe u Donjem Miholjcu, u Ulici Ivana Gorana Kovačića u Donjem Miholjcu, rekonstrukcija odvodnje i vodoopskrbe na Trgu Zrinsko Frankopanskih u Donjem Miholjcu i izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Krunoslavlje (HV 33.346)	33.346	33.346	100
B.03.04.18.	ĐURĐEVAC - izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda VS Budrovac - VS Banov Stol; izgradnja distributivnog vodovoda u naselju Donji Mosti; izgradnja distributivnog vodovoda u naselju Gornji Mosti; izgradnja distributivnog vodovoda u naseljima Starčevljani - Stara Diklenica; izgradnja distributivnog vodovoda u naseljima Kapela - Stara Diklenica	0	0	0
B.03.04.19.	BELI MANASTIR - izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Baranjsko Petrovo Selo; vodoopskrbna mreža naselja Novi Bezdan; vodoopskrba naselja Puškaš; spojni cjevovod Branjin Vrh - Šećerana; glavni opskrbni cjevovod naselja Podolje; cjevovod crpilište Livade - vodosprema Beli Manastir (HV 1.043.552)	1.043.552	1.043.188	100
B.03.04.20.	DARDA - izgradnja sustava vodoopskrbe naselja Zlatna greda i spojni cjevovod Tikveški dvorac - Zlatna greda; izgradnja sustava vodoopskrbe u naselju Bilje; izgradnja sustava vodoopskrbe u naselju Lug (HV 232.429)	232.429	232.429	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.04.21.	OSIJEK - rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže u Gundulićevoj ulici u Osijeku ; rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže u Gundulićevoj ulici u Osijeku ; rekonstrukcija i izgradnja vodovoda u Višnjevcu; rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže u Gundulićevoj ulici u Osijeku ; rekonstrukcija i izgradnja vodovoda u Sljemenskoj, Kolodvorskoj i Kapelskoj ulici u Osijeku (HV 2.910.457)	2.910.457	3.250.988	112
B.03.04.22.	ČEPIN - izgradnja spojnog cjevovoda Ulica Franje Račkog i Eugena Kvaternika u Čepinu (HV 3.962)	3.962	3.566	90
B.03.04.23.	VUKOVAR - rekonstrukcija vodovodne mreže Borovo naselje u Vukovaru	0	0	0
B.03.04.24.	DAVOR - NOVA GRADIŠKA - Izgradnja vodoopskrbnog sustava na uslužnom području isporučitelja (HV 191.230)	191.230	416.417	218
B.03.04.25.	VINKOVCI - rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Nuštar	0	0	0
B.03.04.26.	DAVOR-NOVA GRADIŠKA - izgradnja vodovoda naselja Tisovac	0	0	0
B.03.04.27.	VINKOVCI - rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda Grada Vinkovaca	0	0	0
B.03.04.28.	SLAVONSKI BROD - Izgradnja RVSIS po dionicama- Dionica 1 - Trnjani-Šušnjevci	0	0	0
B.03.04.29.	GLINA - izgradnja magistralnog cjevovoda Glina - Maja - Dragotina	0	0	0
B.03.04.30.	ČAZMA - izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za naselja G. Šušnjara, D. Šušnjara i Laminac (HV 73.074)	73.074	73.074	100
B.03.04.31.	VOJNIĆ - nastavak izgradnje vodovoda Ključar	0	0	0
B.03.04.32.	CETINGRAD - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Furjan – Bogovolja – Kruškovača – Komesarac, 1 faza: Furjan – Bogovolja, te cjevovoda Božić Brdo – Dobrenica	0	0	0
B.03.04.33.	PLITVIČKA JEZERA - KORENICA - radovi na vodoopskrbnom sustavu u naselju Smoljanac	0	0	0
B.03.04.34.	KARLOVAC - rekonstrukcija vodovoda u sklopu rekonstrukcije ceste D6 Stative - Borlin	0	532.476	0
B.03.04.35.	PETRINJA - izgradnja vodoopskrbne mreže i rekonstrukcija na distributivnom području Petrinje	0	0	0
B.03.04.36.	KUTINA - vodoopskrbni cjevovod u ulici Sokolovac	0	0	0
B.03.04.37.	JASENOVAC - rekonstrukcija i izgradnja vodoopsrkbne mreže naselja Jasenovac i Uštica (HV 45.938)	45.938	45.938	100
B.03.04.38.	KORENICA - radovi na vodoopskrbnoj mreži naselja Vrelo Koreničko	0	0	0
B.03.04.39.	PETRINJA - rekonstrukcija dobavnog cjevovoda Hrastovica – vodosprema Zebinac (HV 1.035.191)	1.035.191	1.035.246	100
B.03.04.40.	KUTINA - izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u južnom dijelu Ulice Stjepana Radića u Kutini (HV 144.076)	144.076	179.101	124
B.03.04.41.	SLAVONSKI BROD - Dionica D3.3 Velika i Mala Kopanica, Dionica D3.4. Divoševci, Dionica D3.5. Sredanci, Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Mala Kopanica, Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Divoševci, Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Sredanci (HV 1.298.207)	1.298.207	1.230.585	95
B.03.04.42.	KRIŽEVCI - Vodoopskrbna mreža sjeveroistočnog dijela grada Križevaca – cjelina 3, Crpna stanica Fodrovec 2, Rekonstrukcija Magistralnog cjevovoda PS Vratno – VS Kalnik – VS Deklešanec (HV 2.044.335)	2.044.335	2.260.814	111
B.03.04.43.	ŽUPANJA - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja (HV 827.367)	827.367	873.056	106

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.04.44.	SISAK - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja (HV 179.057)	179.057	381.239	213
B.03.04.45.	RAKOVICA - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja	0	0	0
B.03.04.46.	ĐAKOVO - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja (HV 1.028.346)	1.028.346	1.028.346	100
B.03.04.47.	VINKOVCI - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja (HV 176.792)	176.792	148.350	84
B.03.04.48.	GLINA - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja (HV 63.570)	63.570	709.684	1.116
B.03.04.49.	VIOZŽ - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja	0	0	0
B.03.04.50.	SLUNJ - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja (HV 141.150)	141.150	141.150	100
B.03.04.51.	BJELOVAR - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja	0	1.147.969	0
B.03.04.52.	GRUBIŠNO POLJE - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja	0	0	0
B.03.04.53.	DUGA RESA - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja	0	0	0
B.03.04.54.	POŽEGA - magistralni i opskrbni vodovod Požega-Pleternica, vodovodna mreža Cerovac i Granje, vodovodna mreža Bjeliševac, vodovodna mreža Šumanovci, vodovodna mreža naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje	0	187.538	0
B.03.04.55.	PULA - rekonstrukcija tlačnog cjevovoda od crpne stanice Rakonek do vodospreme Prnjani; izgradnja vodovodne mreže Taškerovi dvori; izgradnja Štokovci - Gilešići sa RS Boškari; rekonstrukcija vodovodne mreže u Tršćanskoj ulici u Puli; aglomeracija Pula centar (HV 1.356.818)	1.356.818	1.507.486	111
B.03.04.56.	LABIN - izgradnja CS Sv.Anton	0	0	0
B.03.04.57.	BUZET - izgradnja vodovodnog ogranka Rimanići-Tominčići-Medigi-Čopi-Maršani-Stanišići 3-5. dionica; VO Farma - Kamp Raspadalica; VO Mandalenčići-Putinji; VO Monfiorenzo - Valtinjana; VO VS Sv. Petar-Sv. Petar u šumi (HV 1.018.560)	1.018.560	1.017.396	100
B.03.04.58.	CRES-LOŠINJ - izgradnja vodospreme Unije - izgradnja sustava vodoopskrbe Beli I. faza	0	0	0
B.03.04.59.	RIJEKA - 1.dio - Vodoopskrba naselja Melnice IIb dio građevine ; 2. dio - Podsustav Pehlin - Turnić, Podsustav Kantrida - Zamet, Podsustav Sušačka Draga, Naselje Mladenići – Viškovo, Naselje Marinići 1-2, Vodovodni ogranak u Jurčićevoj ulici i Ulici Gorica - 2. dio građevine, vodoopskrba naselja Melnice IIa dio građevine, izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra - dio vodoopskrba (HV 879.393)	879.393	1.015.474	115
B.03.04.60.	KRK - izgradnja spojnog vodovoda od križanja državne ceste D 102 do hotela Beli kamik u naselju Njivice (HV 141.319)	141.319	140.974	100
B.03.04.61.	OPATIJA - rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Učka	0	0	0
B.03.04.62.	NOVI VINODOLSKI - vodovodni ogranak u Vukovarskoj ulici, Dramalj; dio tlačnog voda CS Ledenice - Vs Ledenice; dio tlačnog voda CS Ledenice - Vs Ledenice; vodovodni ogranci u predjelu Poduljin u Bribiru (HV 563.057)	563.057	526.761	94
B.03.04.63.	VRBOVSKO - rekonstrukcija vodovoda Vrbovsko DIO 2; rekonstrukcija vodovoda Ljubošina; rekonstrukcija vodovoda Močile (HV 43.937)	43.937	340.377	775
B.03.04.64.	SENJ - izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Boćak i Brina u Prizni	0	0	0
B.03.04.65.	KARLOBAG - izgradnja vodospreme Karlobag	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.04.66.	NOVALJA - Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do građevinske zone Boškinac u Staroj Novalji	0	0	0
B.03.04.67.	GOSPIĆ - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Široka Kula; rekonstukcija i dogradnja NUS-a; rekonstrukcija sustava vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića (HV 1.310.813)	1.310.813	978.109	75
B.03.04.68.	OTOČAC - rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka naselja Podum, Škare, Glavace i Doljani; vodovod Šumećica	0	0	0
B.03.04.69.	LOVINAC - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Vranik; izgradnja vodoopskbnog cjevovoda Lovinac - Gornja Ploča (HV 499.614)	499.614	635.502	127
B.03.04.70.	BRINJE - rekonstrukcija vodocrpilišta Žižići (HV 43.392)	43.392	43.392	100
B.03.04.71.	BENKOVAC - izgradnja vodoopskrbe na području vodoopskrbnog sustava Benkovca (HV 1.292.277)	1.292.277	1.292.277	100
B.03.04.72.	ZADAR - izgradnja vodoopskrbe naselja Kruševo, rekonstrukcija vodoopskrbnih mreža na području Bokanjca, u zapadnom dijelu stambenog naselja Stanovi u gradu Zadru, u naselju Bili brig u gradu Zadru, na području uz ulicu Put Bokanjca u gradu Zadru – 1., 2. i 3. faza; izgradnja vodovodne mreže od naselja Briševo do poslovne zone Mazije JI u općini Poličnik, rekonstrukcija CS Dolac, izgradnja-rekonstrukcija cjevovoda Grad Nin - VS Straža, izgradnja CS Zubčići Donji, izgradnja vodovodne mreže uz izgradnju prometnice s pripadajućom infrastrukturom na području UPU-a GP Debeljak istok i Debeljak zapad- faza 1, dogradnja vodovodne mreže naselja Paljuv, izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda VS Straža – Žerava, izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Grabi, općina Poličnik sa spojnim cjevovodom	0	5.255.382	0
B.03.04.73.	BIOGRAD - vodoopskrba na području općine Sveti Filip i Jakov, Vodoopskrba na području općine Pakoštane (HV 1.912.699)	1.912.699	1.912.683	100
B.03.04.74.	PAG - procrpnica Gorica, vodovodna mreža naselja Stara Vas , vodoopskrbni cjevovod na dionici VS Pag – VS Babelina draga, zamjena vodoopskrbnog cjevovoda na dionici Dinjiška – Mišković (HV 1.908.581)	1.908.581	2.280.214	119
B.03.04.75.	POVLJANA - izgradnja VS Smokvina, rekonstrukcija spojnog cjevovoda C-1, izgradnja vodovodne mreže u dijelu naselja Povljana te dobava i ugradnja opreme za nadzorno-upravljački sustav te opreme za daljinsko očitavanje vodomjera (HV 164.266)	164.266	545.408	332
B.03.04.76.	ŠIBENIK - rekonstrukcija cjevovoda CS Miljacka - VS Radučka glava, izgradnja vodoopskrbnih građevina na području zagorskog dijela općine Marina , mreža naselja Lepenica, podmorski vodoopskrbni cjevovod Srima-Prvić-VS Obonjan, dovod Obonjan s ogrankom za Kaprije, dovod Kaprije Žirje (HV 3.786.300)	3.786.300	5.220.346	138
B.03.04.77.	DRNIŠ - izgradnja vodoopskrbnih građevina na području Biočić-Tepljuh	0	0	0
B.03.04.78.	SPLIT - izgradnja VS Rudine II, izgradnja vodoopskrbe na području općine Lećevica i budućeg ŽCGO Lećevica, građenje vodoopskrbnih građevina na području zagorskog dijela općine Seget te općine Prgomet , Uređaj za kondicioniranje pitke vode s izvora rijeke Jadro, Vodoopskrbni sustav naselja Vučevica sjeverno od A1, Vodoopskrba naselja Sevid na moru	0	1.456.685	0
B.03.04.79.	OMIŠ - obnova dovodnog i odvodnog cjevovoda VS Stomarica – D8, Obnova VS Mlija i okna Jovuša, spojni cjevovod tunel Komorjak Sjever – čvor na DN 600, obnova magistralnog cjevovoda Dugi Rat – Zakučac (HV 508.552)	508.552	782.598	154
B.03.04.80.	HVAR - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Jelsa-Poljica	0	0	0
B.03.04.81.	BRAČ - cjevovod u Pučišćima, izgradnja crpne stanice Konopice i vodospreme Grabovik s pristupnim putem i cjevovodima, I. i II. faza na području općine Selca (HV 1.255.052)	1.255.052	1.255.052	100
B.03.04.82.	SINJ - izgradnja mreže naselja Kamensko, rekonstrukcija cjevovoda VS Ruda - VS Vratnice	0	14.582	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.04.83.	MAKARSKA - vodoopskrbni podsustav naselja Kotišina, vodoopskrba Tučepskih zaselaka- II etapa, tlačni cjevovod i hidrostanica vodospreme Zaostrog (HV 505.951)	505.951	505.951	100
B.03.04.84.	NPKLM - izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Borovci - Nova Sela, procrpna stanica Trstenik, VS Žrnovska Banja (HV 704.572)	704.572	747.372	106
B.03.04.85.	METKOVIĆ - izgradnja vodospreme Vid, rekonstrukcija mreže u Dubrovačkoj ulici u Metkoviću (HV 384.730)	384.730	397.278	103
B.03.04.86.	PLOČE - izgradnja cjevovoda Ploče - Stablina, cjevovod za opskrbu lijeve obale ušća Neretve	0	0	0
B.03.04.87.	OREBIĆ - rekonstrukcija crpne stanice Dingač, izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Podgorje, izgradnja vodoopskrbe gornja sela Viganj (HV 772.658)	772.658	1.043.493	135
B.03.04.88.	DUBROVNIK - izgradnja vodnih građevina Zamaslina - Konštari, izgradnja vodoopskrbe naselja Doli, III faza (HV 95.427)	95.427	95.547	100
B.03.04.89.	IMOTSKI - rekonstrukcija, izgradnja i opremanje magistralnog vodovoda Glavina Donja – Medvidovića Draga (HV 662.688)	662.688	662.688	100
B.03.04.90.	VRGORAC - rekonstrukcija i zamjena opreme u crpnoj stanici Dragljane i vodospremi Dragljane, crpnoj stanici Zavojane i vodospremi Zavojane, crpnoj stanici Lukavac i vodospremi Veliki Prolog	0	0	0
B.03.04.91.	TRPANJ - radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda i izgradnji fekalnog kolektora u naselju Trpanj-Selo	0	0	0
B.03.04.92.	KNIN - izgradnja vodovodne mreže Vrbnik	0	0	0
B.03.04.93.	JUŽNI OGRANAK - izgradnja paralelnog cjevovoda na dionicama PK Lokve - PK Stinica i Uređaj Hrmotine - PK Lokve (HV 1.285.988)	1.285.988	1.282.200	100
B.03.04.94.	Ostali (HV 300.660)	300.660	317.056	105
B.03.05.	**PROGRAM SANACIJE GUBITAKA**	**3.904.368**	**3.865.187**	**99**
B.03.05.01.	ZAGREB - Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta zamjene opružnih regulatora tlaka hidrauličnima u cilju smanjenja vodnih gubitaka; glavnog projekta uspostave DMA zona i NUS-a, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta opskrbe visokih zgrada u svrhu uspostave nulte zone i smanjenja vodnih gubitaka, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda i komora, crpnih stanica te zamjena zasuna u svrhu uspostave nulte zone i smanjenja vodnih gubitaka, sanacije i rekonstrukcije glavnih cjevovoda i mreža sa puknućima na uslužnom području Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb (HV 320.000)	320.000	320.000	100
B.03.05.02.	RVS ZAGREB-ISTOK - implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji, nadzor gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe, zamjena mjernih uređaja, ugradnja DMA zona, sanacije cjevovoda i mreža sa puknućima na uslužnom području VIOZŽ (HV 47.000)	47.000	47.000	100
B.03.05.03.	ZABOK - Projekt upravljanja gubicima Zagorskog vodovoda d.o.o., radovi i nabava opreme (HV 69.300)	69.300	69.271	100
B.03.05.04.	PREGRADA - izrada idejnog projekta daljinskog nadzora; implementacija sustava daljinskog nadzora, nabava uređaja za detekciju i aktivnu kontrolu gubitaka na terenu (HV 40.000)	40.000	39.974	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.05.05.	VELIKA GORICA - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti; izrada idejnog projekta daljinskog nadzora; implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja; (HV 10.000)	10.000	10.000	100
B.03.05.06.	IVANEC - izrada glavnog projekta uspostave sustava mjerenja, daljinskog upravljanja i nadzora na vodoopskrbnom sustavu Ivkom - vode d.o.o; radovi - uspostava sustava mjerenja, daljinskog upravljanja i nadzora na vodoopskrbnom sustavu Ivkom-vode d.o.o. DMA zone - I etapa	0	0	0
B.03.05.07.	MEĐIMURJE - izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe Međimurske županije - III. faza (HV 70.868)	70.868	70.868	100
B.03.05.08.	SLATINA - koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Komrad Slatina s izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti (HV 16.000)	16.000	16.000	100
B.03.05.09.	DONJI MIHOLJAC - implementacija sustava daljinskog nadzora - rekonstrukcija nadzorno-upravljačkog sustava (HV 69.000)	69.000	68.946	100
B.03.05.10.	BELI MANASTIR - rekonstrukcija dijela vodoopskrbnih cjevovoda na području Belog Manastira u ulicama A. Stepinca, Kralja Zvonimira i Kralja Petra Krešimira IV; izgradnja vodoopskrbe naselja Batina - Planina Zapad i Planina Istok te Stanica za dokloriranje vode vodosprema Batina (HV 53.600)	53.600	53.475	100
B.03.05.11.	DARDA - rekonstrukcija postrojenja za preradu pitke vode na crpilištu Konkološ, rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na sustavu Vodoopskrba Darda (HV 77.500)	77.500	77.283	100
B.03.05.12.	ČEPIN - izrada novog čvorišta na magistralnom cjevovodu u ulici Kralja Tomislava u Čepinu, uspostava DMA zona te detekcija i lociranje gubitaka	0	0	0
B.03.05.13.	VUKOVAR - rekonstrukcija i dogradnja nadzorno-upravljačkog sustava postojećih objekata, izrada novih mjernih mjesta DMA zona, zasunskih okana i stanica za dokloriranje na vodoopskrbnom sustavu grada Vukovara (HV 94.000)	94.000	93.907	100
B.03.05.14.	ILOK - uspostava DMA zona na vodoopskrbnom sustavu Komunalija (HV 14.400)	14.400	14.352	100
B.03.05.15.	PISAROVINA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja	0	0	0
B.03.05.16.	JASTREBARSKO - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 25.000)	25.000	25.000	100
B.03.05.17.	SISAK - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja	0	0	0
B.03.05.18.	PETRINJA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja	0	0	0
B.03.05.19.	GLINA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja	0	0	0
B.03.05.20.	TOPUSKO - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 10.000)	10.000	9.600	96
B.03.05.21.	NOVSKA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja, telemetrija i NUS na vodocrpilištu Drenov Bok (HV 15.000)	15.000	14.283	95
B.03.05.22.	HRVATSKA KOSTAJNICA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost i sanacija lokacija curenja (HV 45.000)	45.000	45.000	100
B.03.05.23.	DVOR - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 71.700)	71.700	71.336	99

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.05.24.	HRVATSKA DUBICA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja	0	0	0
B.03.05.25.	KARLOVAC - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 35.000)	35.000	35.000	100
B.03.05.26.	DUGA RESA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 80.000)	80.000	80.000	100
B.03.05.27.	VOJNIĆ - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 1.000)	1.000	1.000	100
B.03.05.28.	OGULIN - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 80.000)	80.000	80.000	100
B.03.05.29.	SABORSKO - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja	0	0	0
B.03.05.30.	SLUNJ - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 120.000)	120.000	120.000	100
B.03.05.31.	RAKOVICA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 230.000)	270.000	270.000	100
B.03.05.32.	KORENICA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 230.000)	230.000	230.000	100
B.03.05.33.	KRIŽEVCI- implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 35.000)	35.000	35.000	100
B.03.05.34.	GAREŠNICA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 25.000)	25.000	25.000	100
B.03.05.35.	GRUBIŠNO POLJE - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 60.000)	72.600	72.600	100
B.03.05.36.	VELIKI GRĐEVAC - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 4.800)	4.800	4.784	100
B.03.05.37.	ČAZMA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 37.600)	25.000	24.460	98
B.03.05.38.	DARUVAR - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 15.000)	15.000	14.518	97
B.03.05.39.	PAKRAC - LIPIK - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 20.000)	20.000	16.169	81
B.03.05.40.	POŽEGA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 100.000)	100.000	100.000	100
B.03.05.41.	DAVOR - NOVA GRADIŠKA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 50.000)	50.000	50.000	100
B.03.05.42.	SLAVONSKI BROD - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 80.000)	80.000	79.906	100
B.03.05.43.	ĐAKOVO - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 20.000)	20.000	20.000	100
B.03.05.44.	VINKOVCI - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja	0	0	0
B.03.05.45.	ŽUPANJA-GUNJA-DRENOVCI - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja	0	0	0
B.03.05.46.	NOVI VINODOLSKI - Sanacija vodosprema i cjevovoda, ugradnja mjerno regulacijske opreme, proširenje i modernizacija nadzorno upravljačkog sustava uz smanjenje gubitaka	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.05.47.	SENJ - sanacija vodoopskrbne mreže na lokaciji Stara cesta u sklopu izvanrednog održavanja državne ceste DC 23 (HV 80.000)	80.000	80.000	100
B.03.05.48.	GOSPIĆ - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 207.400)	207.400	207.400	100
B.03.05.49.	OTOČAC - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 140.000)	140.000	139.624	100
B.03.05.50.	BRINJE - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 25.200)	25.200	23.169	92
B.03.05.51.	ČABAR - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja; rekonstrukcija kaptaže Požarnica (HV 20.000)	20.000	19.927	100
B.03.05.52.	PULA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja; Izgradnja čvora Vidikovac s ugradnjom mjernih okana visoke zone (HV 20.000)	20.000	20.000	100
B.03.05.53.	LABIN - program provedbe mjera i aktivnosti s ciljem smanjenja gubitaka vode - zamjena opreme postojećih regulatora tlaka (HV 20.000)	20.000	20.000	100
B.03.05.54.	BUZET - program provedbe mjera i aktivnosti s ciljem smanjenja gubitaka vode vodovodni ogranak Sv.Petar u šumi - Grgani ; izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Previž - Bubići na području Cerovlja (HV 80.000)	80.000	80.000	100
B.03.05.55.	GRAČAC - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 40.000)	40.000	39.969	100
B.03.05.56.	ZADAR - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja; (HV 100.000)	100.000	100.000	100
B.03.05.57.	BIOGRAD - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja, nabava opreme za detekciju gubitaka	0	0	0
B.03.05.58.	BENKOVAC - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke,ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost i sanacija lokacija curenja (HV 50.000)	50.000	50.000	100
B.03.05.59.	PAG - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja; (HV 10.000)	10.000	10.000	100
B.03.05.60.	DRNIŠ - izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja; (HV 16.000)	16.000	12.640	79
B.03.05.61.	KNIN - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 15.000)	15.000	15.000	100
B.03.05.62.	VRLIKA -analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti	0	0	0
B.03.05.63.	SPLIT -implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.05.64.	OMIŠ - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 50.000)	50.000	50.000	100
B.03.05.65.	SINJ - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 50.000)	50.000	50.000	100
B.03.05.66.	VIS - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 50.000)	50.000	48.418	97
B.03.05.67.	MAKARSKA - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja; (HV 70.000)	70.000	70.000	100
B.03.05.68.	VRGORAC - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti; izrada idejnog projekta daljinskog nadzora; implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja;	0	0	0
B.03.05.69.	IMOTSKI - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 100.000)	90.000	71.120	79
B.03.05.70.	DUBROVNIK -idejni projekt NUS-a, implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja;	0	0	0
B.03.05.71.	METKOVIĆ - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 12.000)	12.000	11.715	98
B.03.05.72.	PLOČE - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 172.000)	172.000	172.000	100
B.03.05.73.	OREBIĆ - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 70.000)	70.000	70.000	100
B.03.05.74.	KORČULA - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja; rekonstrukcija cjevovoda u Lumbardi (HV 60.000)	60.000	55.223	92
B.03.05.75.	BLATO - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 40.000)	40.000	40.000	100
B.03.05.76.	TRPANJ - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 35.000)	35.000	34.250	98
B.03.05.77.	POVLJANA - izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija cjevovoda (HV 70.000)	70.000	70.000	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.05.78.	BRAČ - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti; izrada idejnog projekta daljinskog nadzora; implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja;	0	0	0
B.03.05.79.	Ostali	0	0	0
B.03.06.	**UGRADNJA MJERNIH UREĐAJA NA VODOZAHVATIMA**	**1.552.313**	**1.659.040**	**107**
B.03.06.01.	ZAGREB - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima	0	0	0
B.03.06.02.	VELIKA GORICA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima	0	0	0
B.03.06.03.	ZAPREŠIĆ - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima	0	0	0
B.03.06.04.	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima	0	0	0
B.03.06.05.	KRAPINA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima	0	0	0
B.03.06.06.	HRVATSKO ZAGORJE - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima	0	0	0
B.03.06.07.	PREGRADA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima	0	0	0
B.03.06.08.	VINKOVCI - crpilište Lipovac, Marinci, Tovarnik-Banovina i Mlaka, Sajmište, Otok, Orolik, Sikirevci-istok, Vrbanja, Veliki Kraj-Stari Jankovci i Vodenice-Stari Mikanovci, (HV 6.337)	6.337	6.337	100
B.03.06.09.	ŽUPANJA - crpilište Bošnjaci (HV 58.531)	58.531	58.531	100
B.03.06.10.	ĐAKOVO - crpilišta Trslana, Semeljci, Šumarija Gaj, Kučanci, Ivanovci-Kuševac (HV 10.722)	10.722	10.722	100
B.03.06.11.	DAVOR-NOVA GRADIŠKA - vodocrpilište Strmac i Davor (HV 2.727)	2.727	2.727	100
B.03.06.12.	SLAVONSKI BROD - crpilište Jales i Sikirevci -zapad (HV 5.161)	5.161	5.161	100
B.03.06.13.	POŽEGA - crpilišta Zapadno Polje, Luke, Stražemanka, Veličanka, Dubočanka, Kutjevo, Čaglin, Sovski Dol, Paka, Djedina Rijeka, Brđani (HV 41.014)	41.014	41.014	100
B.03.06.14.	PAKRAC-LIPIK - crpilište Šumetlica, Gaj (HV 4.150)	4.150	4.150	100
B.03.06.15.	KRIŽEVCI - crpilište Trstenik i Vratno (HV 4.567)	4.567	4.567	100
B.03.06.16.	BJELOVAR - vodocrpiilište Delovi (HV 1.408)	1.408	1.408	100
B.03.06.17.	GRUBIŠNO POLJE - G.Polje i V.i M. Zdenci (HV 3.609)	3.609	3.609	100
B.03.06.18.	ČAZMA - vodocrpilište Milaševac i Vrtlinska (HV 2.815)	2.815	2.815	100
B.03.06.19.	DARUVAR - Sloboština-Pakra, Škodinovac, Puklica (HV 2.196)	2.196	2.196	100
B.03.06.20.	VELIKI GRĐEVAC - crpilište Grđevica (HV 2.459)	2.459	2.459	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.06.21.	GAREŠNICA - crpilište Garešnica (HV 1.408)	1.408	1.408	100
B.03.06.22.	OZALJ - vodocrpilište Obrh i Opara, Rajakovići (HV 186)	186	186	100
B.03.06.23.	SLUNJ- rijeka Slunjčica (HV 1.433)	1.433	1.433	100
B.03.06.24.	OGULIN - Zagorska Mrežnica, Zdiška , Kosanović Vrelo, Bocino vrelo, Dretulja, Saborsko - Točak i Čevrkalo, Lička Jesenica- Malo Vrelo, Gradina - Studeno, Ljeskovo i Komadinovo Vrelo; (HV 3.666)	3.666	3.666	100
B.03.06.25.	GUNJA - CS Gunja (HV 469)	469	469	100
B.03.06.26.	PLITVIČKA JEZERA-KORENICA - crpilište Kozjak, Čujića Krčevine, Vrelo Koreničko (HV 1.877)	1.877	1.877	100
B.03.06.27.	KARLOVAC - Borlin, Gaza 1, Gaza 3, Mekušje, Švarča, Vukmanić, Lasinja-Crna Draga (HV 9.428)	9.428	9.428	100
B.03.06.28.	DUGA RESA - Gredar, Donji Šćulac, Petak, Popošćak , rijeka Dobra, rijeka Mrežnica (HV 2.959)	2.959	2.959	100
B.03.06.29.	ŽUMBERAK - crpilište Kostanjevac, Bojići - Tratine i Rijeka (HV 3.099)	3.099	3.099	100
B.03.06.30.	VOJNIĆ - vodocrpilište Vrelo Utinje , Kupljensko, Krstinja, Kljaić Brdo i JKP Velika Kladuša (HV 1.702)	1.702	1.702	100
B.03.06.31.	KUTINA- vodocrpilište Osekovo i Ravnik (HV 5.161)	5.161	5.161	100
B.03.06.32.	SISAK - vodozahvat Kupa Novo Selište (HV 289.659)	289.659	289.659	100
B.03.06.33.	PETRINJA - izvorište Pecki, Križ, Hrastovica (HV 13.411)	13.411	13.411	100
B.03.06.34.	TOPUSKO - vodocrpilište Perna (HV 1.877)	1.877	1.877	100
B.03.06.35.	KARLOBAG - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Crno Vrilo d.o.o Karlobag	0	183	0
B.03.06.36.	JASENOVAC - crpilište Jasenovac (HV 938)	938	938	100
B.03.06.37.	HRVATSKA KOSTAJNICA - crpilište Pašino Vrelo (HV 10.203)	10.203	10.203	100
B.03.06.38.	DVOR - vodocrpilište Dvor (HV 1.408)	1.408	1.408	100
B.03.06.39.	GLINA - vodocrpilište Prezdan (HV 1.145)	1.145	1.145	100
B.03.06.40.	DUBICA - crpilište H.Dubica (HV 763)	763	763	100
B.03.06.41.	JASTREBARSKO - crpilišta Hrašće, Prodin dol, Sopote i Srednja Draga (HV 3.666)	3.666	3.666	100
B.03.06.42.	PISAROVINA - crpilište Žeravinec, Meljin (HV 851)	851	851	100
B.03.06.43.	KLINČA SELA - Gonjava, Stari Zdenac-Kupinec i Popov dol (HV 9.370)	9.370	9.370	100
B.03.06.44.	KRAŠIĆ - crpilišta Puškarov Jarak i Krašić (HV 938)	938	938	100
B.03.06.45.	VARAŽDIN - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima JIVU-a Varkom d.o.o. Varaždin	0	0	0
B.03.06.46.	IVANEC - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima JIVU-a Ivkom - vode d.o.o. Ivanec	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.06.47.	MEĐIMURJE - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima JIVU-a Međimurske vode d.o.o. Čakovec	0	0	0
B.03.06.48.	KOPRIVNICA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima JIVU-a Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica	0	0	0
B.03.06.49.	ĐURĐEVAC - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima JIVU-a Komunalije d.o.o. Đurđevac	0	0	0
B.03.06.50.	SLATINA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilišta Medinci i Sobunar	0	0	0
B.03.06.51.	BELI MANASTIR - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilišta Livade, Topolje i Prosine	0	0	0
B.03.06.52.	BUZET - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet (HV 175.000)	175.000	174.347	100
B.03.06.53.	LABIN - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Vodovoda labin d.o.o. Labin	0	0	0
B.03.06.54.	PULA - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Vodovoda Pula d.o.o. Pula	0	4.609	0
B.03.06.55.	OPATIJA - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Liburnijskih voda d.o.o. Ičići	0	458	0
B.03.06.56.	RIJEKA - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području VGO-Rijeka - grupa 5. (HV 200.000)	200.000	38.026	19
B.03.06.57.	CRIKVENICA-NOVI VINODOLSKI - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski (HV 405.000)	405.000	404.814	100
B.03.06.58.	CRES-LOŠINJ - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Cres	0	3.758	0
B.03.06.59.	KRK - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Ponikve voda d.o.o. Krk	0	12.787	0
B.03.06.60.	RAB - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području VRELO d.o.o. Rab	0	458	0
B.03.06.61.	DELNICE - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	0	18.793	0
B.03.06.62.	VRBOVSKO - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Vode Vrbovsko d.o.o. Vrbovsko	0	4.017	0
B.03.06.63.	ČABAR - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području KD ČABRANKA d.o.o. Čabar	0	19.187	0
B.03.06.64.	GOSPIĆ - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na područjuUSLUGA d.o.o. Gospić	0	824	0
B.03.06.65.	OTOČAC - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području KOMUNALAC d.o.o. Otočac	0	92	0
B.03.06.66.	BRINJE - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Vodovod d.o.o. Brinje	0	11.429	0
B.03.06.67.	UDBINA - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Kraljevac d.o.o. Udbina	0	3.345	0
B.03.06.68.	SENJ - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj	0	183	0
B.03.06.69.	SENJ JUŽNI OGRANAK - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na područjuVodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o. Senj	0	92	0
B.03.06.70.	DONJI LAPAC - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Visočica d.o.o. Donji Lapac	0	6.870	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.06.71.	LOVINAC - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Kaplja d.o.o. Lovinac	0	9.401	0
B.03.06.72.	SPLIT - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	366	0
B.03.06.73.	ZADAR - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	87.582	0
B.03.06.74.	ŠIBENiK - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 50.000)	50.000	27.025	54
B.03.06.75.	OMIŠ - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 151.000)	151.000	184.109	122
B.03.06.76.	DUBROVNIK -usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	2.882	0
B.03.06.77.	MAKARSKA - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 20.000)	20.000	10.989	55
B.03.06.78.	SINJ -usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	52.599	0
B.03.06.79.	NPKLM - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	6.690	0
B.03.06.80.	BIOGRAD - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	6.589	0
B.03.06.81.	PLOČE - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	275	0
B.03.06.82.	KNIN - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 20.000)	20.000	12.634	63
B.03.06.83.	VRGORAC - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	1.830	0
B.03.06.84.	DRNIŠ - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	1.238	0
B.03.06.85.	METKOVIĆ - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	0	0
B.03.06.86.	BENKOVAC - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	3.941	0
B.03.06.87.	GRAČAC - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	2.490	0
B.03.06.88.	BLATO - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.03.06.89.	IMOTSKI - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	0	0
B.03.06.90.	VIS - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 20.000)	20.000	16.908	85
B.03.06.91.	VRLIKA - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	8.335	0
B.03.06.92.	POVLJANA - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	4.855	0
B.03.06.93.	PAG - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	549	0
B.03.06.94.	KONAVLE - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	0	0
B.03.06.95.	TRPANJ - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	916	0
B.03.06.96.	HVAR - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode	0	1.254	0
B.03.06.97.	PITOMAČA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište Lisičine	0	0	0
B.03.06.98.	VIROVITICA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište Bikana	0	0	0
B.03.06.99.	ORAHOVICA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilišta Fatovi, Klanac i Tisovac	0	0	0
B.03.06.100.	NAŠICE - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište Velimirovac	0	0	0
B.03.06.101.	ĐURĐENOVAC - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište Đurđenovac	0	0	0
B.03.06.102.	DONJI MIHOLJAC - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište donji Miholjac	0	0	0
B.03.06.103.	VALPOVO - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište Jarčevac	0	0	0
B.03.06.104.	DARDA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište Bilje-Konkološ	0	0	0
B.03.06.105.	OSIJEK - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište Vinogradi	0	0	0
B.03.06.106.	DONJI MIHOLJAC - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište donji Miholjac	0	0	0
B.03.06.107.	ILOK - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilišta Skela i Mohovo	0	0	0
B.03.06.108.	OSIJEK - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Vodozahvat na Dravi - Pampas	0	0	0
B.03.06.109.	Ostali	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.	**ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐENJA - K100005 (HV 5.092.854; MZOZT 294.715; NPOO 19.603.052; KREDIT 4.246.997; JIVU 2.450.382)**	**31.688.000**	**35.541.217**	**112**
B.04.01.	**ULAGANJA U AGLOMERACIJE VEĆE OD 2.000 ES**	**5.176.354**	**5.138.620**	**99**
B.04.01.01.	VIROVITICA - Rekonstrukcija glavnog kolektora-ugradnja automatske grube rešetke. Rekonstrukcija CS naselja J.J. Strossmayera. Izrada priključnog revizijskog okna UPOV-a Virovitica za prihvat mulja. Dogradnja razvoda tehnološke voda UPOV-a Virovitica. (HV 20.000)	20.000	20.000	100
B.04.01.02.	ORAHOVICA - Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i izgradnje kanalizacijske mreže u ulici Miroslava Krleže. Izrada projektne dokumentacije za proširenje mreže kanalizacije u dijelu grada Orahovice "poslovna zona" - k.o. Orahovica. (HV 3.000)	3.000	3.000	100
B.04.01.03.	ČAČINCI - Izgradnja sustava odvodnje u naselju Čačinci - produženje Bukvičke ulice. (HV 46.300)	46.300	46.266	100
B.04.01.04.	PITOMAČA - Izgradnja kanalizacije u ulici M. Lovraka u Pitomači. (HV 65.000)	65.000	65.000	100
B.04.01.05.	PUNITOVCI - Nastavak Izgradnje sustava odvodnje Punitovci. (HV 52.470)	52.470	52.470	100
B.04.01.06.	OSIJEK - Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u ulici Bele Bartoka i Brune Bjelinskog u Osijeku. Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u ulici Stjepana Brodarića u Josipovcu. Izgradnja kanalizacije u ulici P. Zrinskog u Osijeku. (HV 200.000)	200.000	200.000	100
B.04.01.07.	DARDA - Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje na području općine Bilje. Izrada projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije naselja Lug i Vardarac. Opremanje CS na distributivnom području Vodoopskrbe d.o.o. Darda. (HV 55.000)	55.000	50.798	92
B.04.01.08.	BELIŠĆE - Izgradnja kućnih prikjučaka na području Petrijevci, Satnica, Samatovci, Bizovac i Ladimirevci. (HV 25.000)	25.000	25.000	100
B.04.01.09.	KNEŽEVI VINOGRADI - Izrada projektne dokumentacije izgradnje sustava odvodnje naselja Suza i Zmajevac.	0	0	0
B.04.01.10.	DONJI MIHOLJAC - Izgradnja cjevovoda otpadnih voda od UPOV-a do recipijenta. (HV 50.000)	50.000	49.957	100
B.04.01.11.	DONJA MOTIČINA - Izgradnja kućnih priključaka. (HV 15.000)	15.000	15.000	100
B.04.01.12.	VUKOVAR - Izgradnja kanalizacije u ulici Sv. Leopolda Mandića. (HV 50.700)	50.700	50.700	100
B.04.01.13.	KASTAV - Izgradnja fekalnog kolektora i CS u naselju Gorice. (HV 20.000)	20.000	20.000	100
B.04.01.14.	BAŠKA - Rehabilitacija kanalizacijskog kolektora, rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u ulici Stari Dvori. (HV 18.000)	18.000	18.000	100
B.04.01.15.	CRIKVENICA - Izrada projektne dokumentacije proširenja SJO aglomeracije Crikvenica. (HV 10.000)	10.000	8.991	90
B.04.01.16.	LOPAR - Izgradnja sanitarne odvodnje - Melak - groblje. (HV 35.000)	35.000	35.000	100
B.04.01.17.	RAB - Ugradnja novih filtera na CS za pročišćavanje neugodnih mirisa. (HV 39.800)	39.800	39.200	98

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.01.18.	SENJ - Rekonstrukcija crpne stanice Điga, sanacija vodoopskrbne mreže, fekalnog i oborinskog kolektora na lokaciji Stara Cesta u sklopu izvanrednog održavanja državne ceste DC23. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda te fekalnog kolektora u ulici Kaetana Knežića u Senju. (HV 262.655)	262.655	262.655	100
B.04.01.19.	OTOČAC - Izgradnja kolektora sanitarne odvodnje Poljička ulica i CS Poljica u sklopu rekonstrukcije županijske ceste. Izgradnja kolektora fekalne odvodnje u ulici Silvija Strahimira Kranjčevića. (HV 30.000)	30.000	29.673	99
B.04.01.20.	PULA - SJEVER - Izrada projektne dokumentacije sanitarne odvodnje na području naselja Valbandon – ulice Pineta I, II i III. i izrada geodetskih podloga. (HV 9.500)	9.500	9.500	100
B.04.01.21.	BUJE - Izrada projektne dokumentacije na području Buja . (HV 2.947)	2.947	2.946	100
B.04.01.22.	BUZET - Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže i javne odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta - IX. faza. (HV 135.000)	135.000	135.000	100
B.04.01.23.	PULA-CENTAR - Izgradnja sanitarnog kolektora na području grada Pule - Ulica Drenovica. (HV 15.000)	15.000	15.000	100
B.04.01.24.	ROVINJ - Rekonstrukcija/izgradnja kanalizacijske mreže na Trgu Maršala Tita u Rovinju . (HV 25.000)	25.000	25.000	100
B.04.01.25.	POREČ-JUG - Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Funtana istok III. faza. (HV 25.000)	25.000	25.000	100
B.04.01.26.	SISAK - Izrada projektne dokumentacije za automatske grube rešetke na RB 14 i RB 15. Izrada projektne dokumentacije sanacije vakumske kanalizacije Galdovo-Hrastelnica. Izgradnja odvodnje u ulici Privoj Viktorovac i dijelu ulice Antuna Grahovara u Sisku. (HV 30.000)	30.000	30.000	100
B.04.01.27.	GLINA - Izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže u ulici Ružičnjak i u zoni Trg bana J. Jelačića u ulici P. Križanića.	0	0	0
B.04.01.28.	PETRINJA - Izrada idejnih i glavnih projekata odvodnje Petrinje s izradom geodetskog elaborata. Izrada glavnog projekta odvodnje Donja Budičina. Ugradnja žabljih poklopaca na kolektorima u Petrinji. (HV 20.000)	20.000	17.472	87
B.04.01.29.	KUTINA - Izrada projektne dokumentacije odvodnje sanitarnih otpadnih voda Vukotićeve ulice u Kutini. (HV 3.010)	3.010	3.008	100
B.04.01.30.	KARLOVAC-DUGA RESA - Izgradnja odvodnje u ulici Mirka Seljana-Borlin u Karlovcu. Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijske mreže u Žumberačkoj ulici u Karlovcu. (HV 30.000)	30.000	30.000	100
B.04.01.31.	KARLOVAC-DUGA RESA - Izgradnja odvodnje Mrežnički Varoš-Bosiljevac u Duga Resi. (HV 104.000)	104.000	103.668	100
B.04.01.32.	BELAJSKE POLJICE - Izrada projektne dokumentacije priprema za kućne priključke u Belajskim Poljicama. (HV 21.000)	21.000	20.680	98
B.04.01.33.	OGULIN - Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe naselja Musulinski Potok, Bjelsko, Vitunj i Puškarići. Izrada idejnog i glavnog projekta otpadnih voda i vodoopskrbe naselja Bjelsko-Vrelo. Izgradnja sustava za prihvat sadržaja septičkih jama na UPOV-u Ogulin. Projektiranje i ugradnja kontrole aktivnog mulja u SBR bazenima s informatikom. (HV 16.705)	16.705	16.703	100
B.04.01.34.	KRIŽEVCI - Izgradnja sustava odvodnje Donje Križevčine -Koruška. (HV 15.472)	15.472	15.472	100
B.04.01.35.	BJELOVAR - Izrada idejnog i glavnog projekta tlačnog spojnog cjevovoda i CS Lepirac. (HV 5.867)	5.867	5.867	100
B.04.01.36.	GRUBIŠNO POLJE - Izgradnja odvodnje u Zvonimirovoj ulici u Grubišnom Polju. Izgradnja odvodnje uz DC5 u Grubišnom Polju. Izgradnja odvodnje u ulicama Josipa Kozarca , Praškog proljeća, Jemeršićeva i Ignjatička ulica u Grubišnom Polju. (HV 120.000)	120.000	116.027	97
B.04.01.37.	POŽEGA - Izgradnja kanalizacijskog kolektora Završje-Novo Selo u Požegi. Izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu ulice Sveti Vid u Požegi. (HV 40.000)	40.000	40.000	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.01.38.	SLAVONSKI BROD - Izgradnja kolektora u ulici Cesarčeva-Starčevićeva. Izrada idejnog i glavnog projekta za naselja Brodski Varoš i Brodsko Vinogorje. (HV 30.000)	30.000	30.000	100
B.04.01.39.	ĐAKOVO - Izgradnja odvodnje u ulici Petra Preradovića-dio industrijske zone, izgradnja odvodnje u ulici Nikole Tesle u Đakovu. Rekonstrukcija kolektora K5. Izgradnja odvodnje spoja ulice Đure Basaričeka s Franje Račkog u Đakovu. (HV 110.488)	110.488	110.488	100
B.04.01.40.	VINKOVCI - Dogradnja i rekonstrukcija kanalizacije na području Vinkovaca - II. faza. (HV 30.000)	30.000	29.994	100
B.04.01.41.	MANDRE - Izrada projektne i studijske dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe na podučju naselja Mandre. (HV 24.000)	24.000	23.996	100
B.04.01.42.	BIOGRAD NA MORU - Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje na području Biograda na Moru i Sv. Filipa i Jakova. (HV 255.000)	255.000	255.000	100
B.04.01.43.	BIBINJE-SUKOŠAN - Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Bibinje-Sukošan. (HV 250.000)	250.000	248.130	99
B.04.01.44.	ŠIBENIK - Izrada projektne i studijske dokumentacije - sustav odvodnje kanal Sv. Ante .	0	0	0
B.04.01.45.	KNIN - Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda i kućnih priključaka na području grada Knina. (HV 57.000)	57.000	57.000	100
B.04.01.46.	OMIŠ - Izgradnja sustava odvodnje na području grada Omiša. (HV 10.000)	10.000	10.000	100
B.04.01.47.	ŽIVOGOŠĆE - Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava na području naselja Živogošće-Porat-Igrane. (HV 8.700)	8.700	8.697	100
B.04.01.48.	VRGORAC - Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda na području grada Vrgorca. (HV 160.000)	160.000	158.400	99
B.04.01.49.	GRADAC - Izgradnja kanalizacijskih kolektora i vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Gradac. (HV 260.000)	260.000	258.184	99
B.04.01.50.	OPUZEN - Izrada projektne i studijske dokumentacije i istražnih radova sekundarne mreže kanalizacijskog sustava i UPOV-a aglomeracije Opuzen. Izgradnja i rekonstrukcija spoja kanalizacijskog podsustava Mala Neretva na sustav javne odvodnje aglomeracije Opuzen. (HV 255.500)	255.500	255.489	100
B.04.01.51.	SLIVNO - Izrada projektne i studijske dokumentacije sekundarne kanalizacijske mreže sustava odvodnje otpadnih voda Komarna-Duboka-Klek, izrada projektne dokumentacije i ugradnja NUS-a. (HV 8.300)	8.300	8.282	100
B.04.01.52.	STON - Izrada projektne i studijske dokumentacije kanalizacijske mreže na području općine Ston. (HV 2.200)	2.200	2.113	96
B.04.01.53.	TRPANJ - Izrada projektne i studijske dokumentacije i izgradnja kanalizacijske mreže - kućnih priključaka i NUS-a kanalizacijskog sustava naselja Trpanj.	0	0	0
B.04.01.54.	BLATO - Izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Blato. (HV 130.000)	130.000	129.929	100
B.04.01.55.	VARAŽDINSKE TOPLICE - Izgradnja kanalizacijske mreže za stambeno naselje "Smart kvart" u Varaždinskim Toplicama. (HV 145.450)	145.450	145.450	100
B.04.01.56.	BERETINEC - Izgradnja crpne stanice i pruključka sanitarne kanalizacijske mreže poduzetničke zone na sustav aglomeracije Varaždin. (HV 80.000)	80.000	80.000	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.01.57.	VARAŽDIN - Nastavak izgradnje sanitarne kanalizacijske mreže Poduzetničke zone "Kneginec sjeveroistok" , izgradnja kanalizacijske mreže u Gornjem Knegincu te stambenoj zoni Donje Ladanje u općini Maruševec. Izrada projektne dokumentacije za odvodnju naselja Štefanec, Šemovec i Zamlaka u općini Trnovec Bartolovečki, naselja Doljan, Križanec, Tomaševec Biškupećki i Žigorovec u općini Sveti Ilija te naselja Varaždin Breg, Lužan Biškipečki i Vrtlinovec. (HV 159.950)	159.950	159.950	100
B.04.01.58.	CESTICA - Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Dubrava Križovljanska, Otok Virje i Vratno otok u općini Cestica. (HV 7.000)	7.000	6.218	89
B.04.01.59.	SRAČINEC - Izgradnja kanalizacijske mreže u odvojku ulice Mate Melinčeka u naselju Sračinec. (HV 175.150)	175.150	175.150	100
B.04.01.60.	NOVI MAROF - Izgradnja kanalizacijske mreže u ulici Tina Ujevića u Novom Marofu. (HV 62.000)	62.000	61.965	100
B.04.01.61.	VIRJE - Nastavak izrade projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu projektne dokumentacije kanalizacijske mreže naselja Virje. (HV 2.750)	2.750	0	0
B.04.01.62.	NOVIGRAD PODRAVSKI - Nastavak izrade projektne dokumentacije za odvodnju naselja Vlaislav i Borovljane. Novelacija projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Novigrad Podravski. (HV 8.300)	8.300	7.308	88
B.04.01.63.	ZAPREŠIĆ - Izgradnja sekundarnih kanala na području općine Marija Gorica i naselja Kupljenovo. (HV 540.140)	540.140	540.138	100
B.04.01.64.	VELIKA GORICA - Izgradnja fekalne kanalizacije u odvojku Odranske ulice u naselju Donja Lomnica i izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Ivana Gorana Kovačića u Velikoj Gorici. (HV 31.410)	31.410	31.410	100
B.04.01.65.	BRCKOVLJANI - Izgradnja ispusnog cjevovoda UPOV-a Božjakovina. (HV 1.000)	1.000	0	0
B.04.01.66.	KRAPINA - Izrada projektne dokumentacije za javne sustave odvodnje naselja Bobovje i Pristava Krapinska. (HV 1.260)	1.260	0	0
B.04.01.67.	ZABOK - Idejni i glavni projekti spojnog kolektora od naselja Donja Šemnica do sustava odvodnje naselja Sveti Križ Začretje i izgradnja kanala sanitarne odvodnje u Velikom Trgovišću. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za odvodni kolektor doma Lobor-grad. (HV 29.820)	29.820	18.136	61
B.04.01.68.	HUM NA SUTLI - Izgradnja odvodnog sustava Hum na Sutli - sanitarna odvodnja dijela naselja Mali Tabor, Prišlin . (HV 34.010)	34.010	34.010	100
B.04.01.69.	ZAGREB - Izgradnja javnog kanala u ulici Veliki Vrh. Izgradnja sabirnog kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger Selo u Sesvetama. Izgradnja javnih kanala u slivu sabirnog kanala 'Letnička-Olovska-Fučeki' u naselju Sesvetska Sela. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Gornji i Donji Jarek. Izgradnja javnih kanala u odvojku ulice Breg i Klanjec, naselje Đurđekovec, 1. faza. Izgradnja javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Prilesje. Rekonstrukcija javnog kanala u Vinogorskoj ulici u naselju Staro Brestje. (HV 442.500)	442.500	442.500	100
B.04.01.70.	PAG - Rekonstrukcija nadzorno-upravljačkog sustava na CS 7, CS 8 i UPOV-u kanalizacijskog sustava aglomeracije Pag. (HV 48.000)	48.000	47.630	99
B.04.01.71.	KRAPINSKE TOPLICE - izgradnja dijela sustava odvodnje aglomeracije Krapinske Toplice	0	0	0
B.04.01.72.	PRELOG - Dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok. (HV 200.000)	200.000	200.000	100
B.04.02.	**VIŠEGODIŠNJE OBVEZE I PROJEKTI OD POSEBNOG ZNAČAJA**	**1.050.567**	**1.049.919**	**100**
B.04.02.01.	SISAK - Sufinanciranje otplate kredita EBRD-a u sklopu projekta "Program pročišćavanja otpadnih voda Siska". (HV 521.412, MZOZT 294.715)	816.127	816.095	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.02.02.	MALOSTONSKI ZALJEV - Sufinanciranje redovitog održavanja i pogona regionalnog odvodnog sustava Komarna - Neum - Mljetski kanal. Sanacija/rekonstrukcija kolektora regionalnog odvodnog sustava. Financiranje sanacije podmorskog sifonskog cjevovoda i financiranje sanacije kanalizacijske cijevi i kontrafora. (HV 206.440)	206.440	206.439	100
B.04.02.03.	BRIJUNI - Izrada predstudijske i projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih i oborinskih voda područja Nacionalni park Brijuni.	0	0	0
B.04.02.04.	LJUBUŠKI - Izrada studijske i projektne dokumentacije i izgradnja kanalizacijske mreže Ljubuški. (HV 28.000)	28.000	27.385	98
B.04.03.	**ULAGANJA U AGLOMERACIJE MANJE OD 2.000 ES I OSTALI PROJEKTI**	**957.263**	**928.937**	**97**
B.04.03.01.	PODRAVSKA MOSLAVINA - Izgradnja kanalizacije naselja Podravska Moslavina. (HV 90.000)	90.000	89.314	99
B.04.03.02.	ZDENCI - Opremanje UPOV-a. (HV 4.000)	4.000	2.740	69
B.04.03.03.	PODGORAČ - Izgradnja kanalizacije naselja Stipanovci. (HV 30.000)	30.000	30.000	100
B.04.03.04.	KOŠKA - Probni rad UPOV-a Koška.	0	0	0
B.04.03.05.	ČEMINAC - Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje Općine Čeminac. (HV 25.000)	25.000	25.000	100
B.04.03.06.	SOTIN - Izrada projektne dokumentacije produžetka ispusta iz UPOV-a. (HV 800)	800	575	72
B.04.03.07.	OPATOVAC - Izrada projektne dokumentacije UPOV-a Lovas.	0	0	0
B.04.03.08.	VALUN - Izrada projektne dokumentacije sanitarnog kolektora u naseluj Valun. (HV 10.000)	10.000	9.835	98
B.04.03.09.	MARTINŠĆICA - Izrada projektne dokumentacije sanitarsnog kolektora u naselju Belej. (HV 8.000)	8.000	7.840	98
B.04.03.10.	RAVNA GORA - Izrada projektne dokumentacije SJO na području Ravne Gore i izgradnja kanalizacijskog kolektora Radinovo naselje. (HV 38.000)	38.000	32.577	86
B.04.03.11.	VRBOVSKO - Izrada tehničke dokumentacije na području Vrbovskog. (HV 25.000)	25.000	24.003	96
B.04.03.12.	PERUŠIĆ - Izgradnja kanalizacijskog sustava na području naselja Kvarte. (HV 40.000)	40.000	39.204	98
B.04.03.13.	DONJI BABIN POTOK - Izgradnja kanalizacije u naselju Donji Babin Potok.	0	0	0
B.04.03.14.	KRŠETE - Izgradnja fekalnog kolektora FK-1 naselja Kršete. (HV 25.000)	25.000	25.000	100
B.04.03.15.	MOTOVUN - Izrada projektne dokumentacije sustava odovodnje naselja Brkač na području Motovuna.	0	0	0
B.04.03.16.	TINJAN - Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava. (HV 3.000)	3.000	2.963	99
B.04.03.17.	MANDALENČIĆI - Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava na području naselja Mandalenčići. (HV 8.575)	8.575	6.345	74
B.04.03.18.	KAROJBA - Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava na području Karojbe, Izgradnja SJO na području Karojbe. (HV 6.573)	6.573	5.842	89
B.04.03.19.	CEROVLJE - Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava na području naselja Gologorica. (HV 3.264)	3.264	2.062	63

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.03.20.	ŽMINJ - Izrada projektne dokumentacije na području Žminja. (HV 5.000)	5.000	2.400	48
B.04.03.21.	PISAROVINA - Izrada idejnog i glavnog projekta kolektora Bratina-Velika Jamnička sa spojem na postojeći UPOV Pisarovina. (HV 10.320)	10.320	10.320	100
B.04.03.22.	DONJA ZDENČINA - Izrada idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Donja Zdenčina. (HV 15.000)	15.000	15.000	100
B.04.03.23.	STARA SUBOCKA - Izgradnja priprema za kućne priključke na sustavu odvodnje Brestača i Nova Subocka. (HV 8.000)	8.000	7.923	99
B.04.03.24.	NOVSKA - Izgradnja gravitacijskog i tlačnog voda poduzetničke zone Novska.	0	0	0
B.04.03.25.	TOPUSKO - Idejni i glavni projekt prioritetnih zahvata na sustavu odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Topusko. Izrada idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Topusko. (HV 10.000)	10.000	10.000	100
B.04.03.26.	GVOZD - Izrada novelacije projekta odvodnje Gvozda - II. faza i izrada idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gvozdu. Izgradnja sustava odvodnje u naselju Vrginmost u Općini Gvozd. (HV 5.000)	5.000	3.488	70
B.04.03.27.	JASENOVAC- Istražni radovi na sustavu odvodnje Jasenovac-istok. Sanacija kolektora i sanacija CS3. Izgradnja kućnih priključaka. Sanacija preljevnog voda u Savu na sustavu odvodnje. Sanacija ograde na UPOV-u. Hortikulturno uređenje UPOV-a. (HV 30.000)	30.000	29.932	100
B.04.03.28.	HRVATSKA DUBICA - Izgradnja sekundarne kanalizacije središta naselja Hrvatska Dubica. Nastavak izgradnje kolektora 3 u Hrvatskoj Dubici. Istražni radovi i sanacija kolektora u državnoj cesti. (HV 10.000)	10.000	10.000	100
B.04.03.29.	VELIKA LUDINA - Izrada koncepcijskog rješenja sustava odvodnje općine Velika Ludina.	0	0	0
B.04.03.30.	ŽAKANJE - Izrada glavnog projekta II., III. i IV. faze odvodnje u Žakanju. (HV 10.000)	10.000	10.000	100
B.04.03.31.	OZALJ - Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje lijevog zaobalja Kupe u Ozlju. (HV 20.000)	20.000	19.112	96
B.04.03.32.	KRNJAK - Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Krnjaku. (HV 5.000)	5.000	4.500	90
B.04.03.33.	DRAGANIĆ - Izrada projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Draganiću.	0	0	0
B.04.03.34.	SLUNJ - Izgradnja i rekonstrukcija kolektora u ulici Ivana Gorana Kovačića u Slunju. (HV 162.000)	162.000	162.000	100
B.04.03.35.	SVETI PETAR OREHOVEC - Izrada idejnog projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Sv.Petar Orehovec. Izrada glavnih projekata odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji Sveti Petar Orehovec.	0	0	0
B.04.03.36.	SVETI IVAN ŽABNO - Izrada glavnog projekta odvodnje Sveti Ivan Žabno - III. faza. (HV 5.040)	5.040	5.040	100
B.04.03.37.	SIRAČ - Novelacija glavnog projekta za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Sirač. Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Sirač. (HV 4.205)	4.205	4.205	100
B.04.03.38.	KONČANICA - Izrada glavnog projekta odvodnje otpadnih voda u naselju Brestovac Daruvarski. Izrada glavnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Brestovac Daruvarski. (HV 14.528)	14.528	14.528	100
B.04.03.39.	ŠANDROVAC- Izrada projektne dokumentacije na području aglomeracije Šandrovac. Izgradnja kolektora odvodnje i UPOV-a aglomeracije Šandrovac.	0	0	0
B.04.03.40.	PATKOVAC - Izrada koncepcijskog rješenja sustava odvodnje i pročišćavanja i potrebne projektne dokumentacije do ishođenja LD, Patkovac. (HV 7.724)	7.724	5.000	65
B.04.03.41.	VELIKO TROJSTVO - Izgradnja I. faze kanalizacije u naselju Grginac.	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.03.42.	ŠTEFANJE - Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Štefanju.	0	0	0
B.04.03.43.	BEREK - Izgradnja priprema za kućne priključke u Bereku. (HV 41.640)	41.640	41.640	100
B.04.03.44.	KAPELA - Izgradnja I.faze ulice Starčevljani i ulice Stari Skucani. Izgradnja sustava odvodnje faza 3.	0	0	0
B.04.03.45.	ĐULOVAC - Novelacija projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Đulovac s izgradnjom UPOV-a.	0	0	0
B.04.03.46.	MARINO SELO - Izrada idejnog i glavnog projekta za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Marino Selo. (HV 4.230)	4.230	4.226	100
B.04.03.47.	STARO PETROVO SELO - Izgradnja odvodnje u Frankopanskoj ulici u Starom Petrovom Selu.	0	0	0
B.04.03.48.	ZEMUNIK DONJI - Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava Zemunik Gornji i II. faza rekonstrukcije UPOV-a Zemunik.	0	0	0
B.04.03.49.	GOLUBIĆ - Izrada projektne dokumentacije izgradnje novog UPOV-a Golubić i dovoda do UPOV-a. (HV 2.270)	2.270	2.270	100
B.04.03.50.	HRVACE - Izrada projektne i studijske dokumentacije sekundarne kanalizacijske mreže aglomeracije Hrvace. (HV 3.200)	3.200	3.153	99
B.04.03.51.	BLACE - Izrada projektne i studijske dokumentacije kanalizacijskog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Blace. Hidrogeološki istražni radovi na lokaciji UPOV Blace. (HV 10.639)	10.639	10.618	100
B.04.03.52.	MLJET - Izrada projektne i studijske dokumentacije odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe naselja Soline i dovršetak izgradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja naselja Polača i Pomena. (HV 189.400)	189.400	189.338	100
B.04.03.53.	KULA NORINSKA - Izrada projektne i studijske dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda općine Kula Norinska.	0	0	0
B.04.03.54.	ŽULJANA - Izrada projektne i studijske dokumentacije sustava odvodnje naselja Žuljana. (HV 620)	620	616	99
B.04.03.55.	BELETINEC - Izrade projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Beletinec. (HV 2.000)	2.000	0	0
B.04.03.56.	SLANJE - Izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje naselja Slanje, Gornja i Donja Poljana i Leskovec Topličk te idejnog i glavnog projekta UPOV-a Slanje.	0	0	0
B.04.03.57.	DONJA VOĆA - Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Donja Voća . (HV 6.500)	6.500	5.244	81
B.04.03.58.	KLENOVNIK - Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Klenovnik. (HV 6.500)	6.500	6.500	100
B.04.03.59.	ŽAROVNICA - Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje naselja Kamenica i Crkovec.	0	0	0
B.04.03.60.	BEDNJA - Izrada novelacije projektne dokumentacije aglomeracije Bednja . (HV 17.600)	17.600	17.600	100
B.04.03.61.	MOLVE - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sanitarnog kanala "Sanitarni kolektor 1".	0	0	0
B.04.03.62.	LEGRAD - Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području općine Legrad. (HV 10.000)	10.000	8.366	84
B.04.03.63.	TOPLICE SVETI MARTIN - Izrada projektne dokumentacije odvodnog sustava Toplice Sveti Martin. (HV 8.800)	8.800	7.785	88
B.04.03.64.	OSTALI PROJEKTI (HV 14.835)	14.835	14.832	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.04.	**PROJEKTI SUFINANCIRANI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - NPOO PROJEKTI**	**24.503.816**	**28.423.741**	**116**
B.04.04.01.	LOVRAN - Izgradnja sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana.	0	0	0
B.04.04.02.	MEDULIN - Izgradnja sustava javne odvodnje na području Medulina- Burle.	0	0	0
B.04.04.03.	BJELOVAR - Izgradnja sustava odvodnje - zapad, faza VI-dio i faza VII – Križevačka ulica.	0	0	0
B.04.04.04.	PAZIN - Izgradnja kanalizacijskog kolektora naselja Rijavac u Pazinu. (HV 196.835)	196.835	196.745	100
B.04.04.05.	LUPOGLAV - Izgradnja sustava javne odvodnje i UPOV-a u naselju Lupoglav.	0	0	0
B.04.04.06.	PULA - CENTAR - Dovodna infrastruktura za potrebe zone otok Sv. Katarina-Monumenti - odvodnja sanitarnih otpadnih voda.	0	0	0
B.04.04.07.	KOPRIVNICA - Izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna- cjelina Velika Mučna.	0	0	0
B.04.04.08.	VRBNIK - Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Vrbnika . (HV 13.864)	13.864	0	0
B.04.04.09.	MOLUNAT - Izgradnja kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava Molunat - kanalizacijska mreža. Izgradnja UPOV-a s podmorskim ispustom.	0	0	0
B.04.04.10.	UNIJE - Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda i UPOV-a otoka Unije - dio 1. faze.	0	0	0
B.04.04.11.	JAKOPOVEC - Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Jakopovec i Kaštelanec.	0	0	0
B.04.04.12.	SVETI ILIJA - Izgradnja kanalizacije u naselju Sveti Ilija.	0	0	0
B.04.04.13.	DESINIĆ - Izgradnja UPOV-a u naselju Ivanić Desinički. (HV 16.630)	16.630	16.630	100
B.04.04.14.	PISAROVINA - Izgradnja sustava odvodnje područja općine Pisarovina - I. etapa, podsustav Donja Pisarovina - Izgradnja sanitarne kanalizacije u naselju Topolovec Pisarovinski. (HV 13.245)	13.245	13.225	100
B.04.04.15.	KOMIŽA - Dogradnja kanalizacijskog sustava - izgradnja tlačnog cjevovoda i UPOV-a grada Komiža.	0	0	0
B.04.04.16.	POREČ-SJEVER - Izgradnja sustava sanitarne odvodnje naselja Ladrovići s priključenjem na postojeći kanalizacijski kolektor Baderna - Žbandaj.	0	0	0
B.04.04.17.	ZEMUNIK DONJI - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda -2.b skupine - glavni kolektori odvodnje naselja Zemunik Donji - centar.	0	0	0
B.04.04.18.	RIJEKA - Izgradnja crpne stanice sanitarnih otpadnih voda CS "Brajdica". Izgradnja vodovodnog i kanalizacijskog ogranka Gorica.	0	0	0
B.04.04.19.	LOPUD - Izgradnja sustava odvodnje i UPOV-a naselja Lopud, otok Lopud.	0	0	0
B.04.04.20.	ZATON - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda istočnog dijela naselja Orašac.	0	0	0
B.04.04.21.	ROVINJ - Rekonstrukcija i razdjeljivanje mješovite sanitarne odvodnje ulica V.Š.Paje, M.Macana i M.Maretića.	0	0	0
B.04.04.22.	KARANAC - Izgradnja sustava javne odvodnje naselja Karanac sa spojem na postojeći UPOV Kneževi Vinogradi .	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.04.23.	ZADAR - Izgradnja kanalizacijske mreže na dijelu područja MO Sinjoretovo u Zadru.	0	0	0
B.04.04.24.	SUĆURAJ - Rekonstrukcija i dogradnja fekalne kanalizacije južnog dijela općine Sućuraj.	0	0	0
B.04.04.25.	KARLOVAC - DUGA RESA - Izgradnja sanitarne kanalizacije, rekonstrukcija mješovite kanalizacije i vodoopskrbe – državna cesta D6, dionica Stative-Borlin.	0	0	0
B.04.04.26.	SUPETAR - Izgradnja sustava odvodnje u ulicama Tina Ujevića i 22. lipnja u Supetru. (HV 57.255)	57.255	57.255	100
B.04.04.27.	MURVICA - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda s UPOV-om Murvica u općini Bol. (HV 208.178)	208.178	208.178	100
B.04.04.28.	PAG - Izgradnja kanalizacijske crpne stanice "CS3" s pripadajućim gravitacijskim kolektorima ulice Golija u Pagu.	0	0	0
B.04.04.29.	ILOK - Rekonstrukcija kanalizacije u ulici S. Radića.	0	0	0
B.04.04.30.	OKUČANI - Završetak izgradnje II.faze kanalizacije naselja Okučani.	0	0	0
B.04.04.31.	ORUBICA - Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Orubica. (HV 167.728)	167.728	167.728	100
B.04.04.32.	POŽEGA - Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici Jagodnjak u Požegi.	0	0	0
B.04.04.33.	BRODSKI DRENOVAC - Izgradnja sustava odvodnje naselja Drenovac, Bučje i Zagrađe. (HV 16.008)	16.008	16.008	100
B.04.04.34.	SPLIT-SOLIN - Izgradnja dijela kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava dijela naselja Rupotina i Put stare Salone u Solinu. Radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda i kanalizacijskog kolektora u Dugopolju. (HV 655.605)	655.605	655.605	100
B.04.04.35.	KAŠTELA - TROGIR - Izgradnja i sanacija vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava stare gradske jezgre grada Trogira . Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava grada Kaštela II. grupa IV. dio. (HV 1.177.915)	1.177.915	1.177.915	100
B.04.04.36.	ČIOVO - Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava na području otoka Čiovo. (HV 181.896)	181.896	181.896	100
B.04.04.37.	UMAG - Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Jeci s crpnom stanicom. Izgradnja kanalizacijskog sustava dijela naselja Petrovija s crpnom stanicom Petrovija II.	0	0	0
B.04.04.38.	BUZET - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naselju Franečići - Žeina.	0	0	0
B.04.04.39.	SLIVNO - Izgradnja Regionalnog odvodnog sustava "Komarna-Klek-Neum-Mljetski kanal" u Općini Slivno - dionica Duboka-Klek-granica BiH. Izgradnja Regionalnog odvodnog sustava "Komarna-Klek-Neum-Mljetski kanal" u Općini Slivno - dionica Komarna - Duboka.	0	0	0
B.04.04.40.	OPUZEN - Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava grada Opuzena uz kanal Mala Neretva. (HV 1.082.971)	1.082.971	1.082.971	100
B.04.04.41.	BEREK - Izgradnja sanitarno -fekalne kanalizacije i UPOV-a u naselju Berek. (HV 53.061)	53.061	53.061	100
B.04.04.42.	VIR - Izgradnja sustava odvodnje otoka Vira 3. faza. (HV 666.116)	666.116	666.102	100
B.04.04.43.	KARLOVAC - DUGA RESA - Izgradnja sustava javne odvodnje Sv. Petar, Gorica i Šeketino Brdo u Dugoj Resi. (HV 133.812)	133.812	292.066	218
B.04.04.44.	BELIŠĆE - Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje naselja Belišće - sliv 1 ulica Bana Jelačića.	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.04.45.	DONJI BABIN POTOK - Izgradnja III. faze kolektorskog sustava naselja Donji Babin Potok. (HV 66.715)	66.715	66.715	100
B.04.04.46.	OSIJEK - Izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u produžetku Kanižlićeve ulice - odvodnja. Izgradnja sustava odvodnje u dijelu Vukovarske ulice . Rekonstrukcija crpne stanice Brijest.	0	0	0
B.04.04.47.	ČAČINCI - Izgradnja sustava odvodnje u naselju Čačinci.	0	0	0
B.04.04.48.	ČAKOVEC - Izgradnja kanalizacijske mreže područja Zavrtje u Nedelišću.	0	0	0
B.04.04.49.	KRAPINA - Izgradnja javnog sustava odvodnje u dijelu grada Krapine. (HV 84.606)	84.606	84.606	100
B.04.04.50.	OSIJEK - Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Sljemenskoj, Kolodvorskoj i Kapelskoj ulici. Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku te dijela Vukovarske ulice i Ulice kardinala Stepinca. (HV 2.200.486)	2.200.486	2.594.186	118
B.04.04.51.	VOJNIĆ - Izgradnja transportnog kolektora otpadnih voda do UPOV-a u Vojniću. Izgradnja UPOV-a u Vojniću. (HV 285.565)	285.565	285.565	100
B.04.04.52.	SUĐURAĐ - Izgradnja sustava odvodnje i UPOV-a naselja Suđurađ na otoku Šipanu.	0	120	0
B.04.04.53.	DRNIŠ - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda - Drniš zapad 2. (HV 518.259)	518.259	665.511	128
B.04.04.54.	SVETI IVAN ŽABNO - Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno – faza 1. i faza 2 - sustav odvodnje i UPOV.	0	3.112	0
B.04.04.55.	CEROVLJE - Izgradnja kolektorske mreže naselja Cerovlje. Izgradnja kolektorske mreže naselja Pazinski Novaki. Izgradnja sustava odvodnje Previž-Lovrečići. (HV 802.402)	802.402	802.402	100
B.04.04.56.	TRILJ - Izgradnja dijela sustava odvodnje otpadnih voda naselja Grab izvan obuhvata aglomeracije Trilj. Izgradnja dijela sustava odvodnje otpadnih voda naselja Košute izvan obuhvata aglomeracije Trilj. (HV 101.947)	101.947	176.595	173
B.04.04.57.	HRVACE - Izgradnja UPOV-a. Izgradnja kanalizacijske mreže podsustav Hrvace - centar, podsustav Hrvace - sjever i ispust iz UPOV-a Hrvace prema Cetini. Izgradnja kanalizacijske mreže podsustava Hrvace - jug. (HV 2.129.734)	2.129.734	2.759.709	130
B.04.04.58.	PULA CENTAR - Izgradnja sustava javne odvodnje Dolinka - Valdebek i Busoler. Izgradnja sustava odvodnje na području naselja Veli vrh - Šijana. (HV 1.798.377)	1.798.377	187.948	10
B.04.04.59.	ROVINJ - Rekonstrukcija i razdjeljivanje mješovite sanitarne odvodnje ulice M. Laginje i dijela ulice M. Balote. Rekonstrukcija i razdjeljivanje mješovite sanitarne odvodnje ulice G. Carducci. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda s područja naselja Salteria. (HV 147.322)	147.322	147.322	100
B.04.04.60.	BAKAR - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda grada Bakra . Izgradnja UPOV-a Bakar. Izgradnja podmorskog ispusta Bakar. (HV 795.058)	795.058	645.133	81
B.04.04.61.	ZATON - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Zaton, kanalizacijska i vodovodna mreža – 1. etapa. Izgradnja UPOV-a Zaton. (HV 1.383)	1.383	1.844	133
B.04.04.62.	KOPRIVNICA - Izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna - cjelina Sokolovac. (HV 650)	650	650	100
B.04.04.63.	SUMARTIN - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda, rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i izgradnja sustava oborinskih voda – I. i II. faza, Sumartin. (HV 504.695)	504.695	579.589	115
B.04.04.64.	PREKO - KALI - Izgradnja sustava odvodnje, UPOV-a Preko - Kali i podmorskog ispusta.	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.04.65.	UMAG - Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Škrinjari i Biribaci. Izgradnja kanalizacijskog sustava Radini-Kubertoni. Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Šaini i kanalizacijske mreže naselja Juricani - faza 2. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Borozija. (HV 693.123)	693.123	693.123	100
B.04.04.66.	ŽUPANJA - I. faza - izgradnja tlačnog kanalizacijskog cjevovoda GCS-1 Bošnjaci - GCS-2 Bošnjaci - UPOV Županja. (HV 747.055)	747.055	785.285	105
B.04.04.67.	POLIČNIK - Izgradnja sustava sanitarne odvodnje u stambenoj zoni Grabi-Poličnik. (HV 392.642)	392.642	420.344	107
B.04.04.68.	BOŽAVA - Izgradnja sustava odvodnje, podmorskog ispusta i UPOV-a Božava na Dugom otoku.	0	101.907	0
B.04.04.69.	CAVTAT - Izgradnja kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laureana i Jurja Dalmatinca u Cavtatu. Izgradnja kanalizacijske mreže u ulici S.S. Kranjčevića u Cavtatu. (HV 349.148)	349.148	363.554	104
B.04.04.70.	JAKOPOVEC - Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Jakopovec i Kaštelanec – etapa 2022. (HV 30)	30	30	100
B.04.04.71.	ZADAR - Izgradnja sustava javne odvodnje komunalnih otpadnih voda u naselju Špada u gradu Zadru. (HV 66.324)	66.324	296.356	447
B.04.04.72.	MEDARI - Izgradnja kanalizacijska mreže i UPOV-a u naseljima Mašić i Medari. (HV 577.905)	577.905	1.027.937	178
B.04.04.73.	DESINIĆ - Izgradnja javnog sustava odvodnje naselja Desinić, Ivanić Desinićki, Osredek Desinićki i Turnišće Desinićko. (HV 26.067)	26.067	26.067	100
B.04.04.74.	BJELOVAR - Izgradnja sustava javne odvodnje u Ulici Vlahe Bukovca i naselju Gornje Plavnice. Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje grada Bjelovara: radovi na rekonstrukciji cjevovoda sustava javne odvodnje u Osječkoj ulici, Ulicama M. Gupca, F. Livadića, A. Trumbića, I. Gundulića i Baranjskoj ulici. (HV 280.135)	280.135	566.249	202
B.04.04.75.	ZEMUNIK DONJI - Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Zemunik Donji -podsustav zapad 1. (HV 390.806)	390.806	641.680	164
B.04.04.76.	PODGORAČ - Izgradnja UPOV-a za aglomeraciju Podgorač s pratećim građevinama i pristupnom cestom. (HV 49.465)	49.465	231.868	469
B.04.04.77.	FERIČANCI - Izgradnja UPOV-a naselja Feričanci s pristupnom prometnicom i priključnim vodoopskrbnim cjevovodom. (HV 108.767)	108.767	253.236	233
B.04.04.78.	SLUNJ - Izgradnja UPOV-a grada Slunja.	0	0	0
B.04.04.79.	KAPELA KALNIČKA - Izgradnja sustava odvodnje dijela naselja općine Ljubešćica - I. faza. Izgradnja UPOV-a naselja općine Ljubešćica. (HV 611.289)	611.289	611.289	100
B.04.04.80.	SVETI ILIJA - Izgradnja kanalizacije u naselju Sveti Ilija - etapa 2023. (HV 441.513)	441.513	441.513	100
B.04.04.81.	POLJANA - Izgradnja UPOV-a naselja Poljana.	0	327	0
B.04.04.82.	BADLJEVINA - Izgradnja sustava odvodnje naselja Badljevina. Izgradnja UPOV-a naselja Badljevina. (HV 302.865)	302.865	793.067	262
B.04.04.83.	RAJIĆ - Izgradnja sustava odvodnje zapadnog dijela naselja Rajić . Izgradnja UPOV-a 1.200 ES. (HV 115.260)	115.260	803.375	697
B.04.04.84.	VIROVITICA - Izgradnja sustava odvodnje u ulici Bukovački Vinogradi u naselju Špišić Bukovica. VUKOSAVLJEVICA - Izgradnja sustava odvodnje u naselju Vukosavljevica - Vukosavljevica 1 i 2. (HV 128.697)	128.697	128.053	99
B.04.04.85.	PITOMAČA - Izgradnja sustava odvodnje u općini Pitomača - naselje Velika Črešnjevica.	0	180	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.04.86.	VUKOVAR - Izgradnja sanitarno - fekalne kanalizacije u ulici Brune Bušića u Vukovaru. Izgradnja kanalizacije u dijelu ulice Nad prugom u Vukovaru. Izgradnja kanalizacije u dijelu ulice Augusta Cesarca u Vukovaru. Prespoj kolektora Gospodarske zone na glavni spojni kolektor s izgradnjom kišnih preljeva. Izvođenje kanalizacijskih priključaka u aglomeraciji Vukovar i Sotin. (HV 985.833)	985.833	985.833	100
B.04.04.87.	TOPUSKO - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda šireg središta naselja Topusko. (HV 239.202)	239.202	0	0
B.04.04.88.	BANJOLE - Izgradnja UPOV-a Bumbište – Banjole s pripadajućim podmorskim ispustom. Izgradnja transportnog kanalizacijskog cjevovoda Vintijan-Vinkuran.	0	0	0
B.04.04.89.	OKUČANI - Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okučani. Izgradnja UPOV-a aglomeracije Okučani. (HV 214.759)	214.759	1.767.458	823
B.04.04.90.	LUPOGLAV ISTARSKI - Izgradnja kanalizacijskog kolektora i dvije crpne stanice u naselju Lupoglav. (HV 26.447)	26.447	26.442	100
B.04.04.91.	KAROJBA - Izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje i UPOV-a u naselju Karojba, 1. faza. (HV 699.148)	699.148	699.148	100
B.04.04.92.	ŽMINJ - Rekonstrukcija UPOV - Žminj. Izgradnja sustava sanitarne odvodnje naselja Žminj – II. faza „Lukovica Jug“. (HV 150.039)	150.039	148.844	99
B.04.04.93.	BELIŠĆE: VALPOVO - Izgradnja sanitarno-fekalne odvodnje u dijelu ulice Hrastik u Valpovu. Izgradnja sanitarno-fekalne kanalizacijske mreže i nogostupa u dijelu ulice Eugena Kvaternika u Valpovu. Izgradnja sanitarno-fekalne odvodnje ulice Valpovačke toplice. Dogradnja kanalizacijske mreže Valpovo – produžetak Osječke ulice i S.S. Kranjčevića. ŠAG - Odvodnja otpadnih voda naselja Šag. (HV 47.178)	47.178	47.178	100
B.04.04.94.	PETRIJEVCI - Nastavak izgradnje kolektora K.3.3 do asfaltne baze u Kolodvorskoj ulici u naselju Petrijevci. Naselje Ladimirevci – X., XX. faza, sekundarna kanalizacija. (HV 63.934)	63.934	63.934	100
B.04.04.95.	KOŠKA - Izgradnja kanalizacije Koška i Niza . Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Ordanja i Breznica Našička.	0	0	0
B.04.04.96.	VRBOVSKO - Izgradnja kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže naselja Vrbovsko – Dio 1: Izvođenje radova na crpnoj stanici CS Vrbovsko 1 i tlačnom cjevovodu naselja Vrbovsko. Dio 2: Izgradnja UPOV-a Vrbovsko.	0	0	0
B.04.04.97.	POREČ-SJEVER - Izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Bonaci s priključenjem na postojeći kanalizacijski kolektor Baderna-Žbandaj. (HV 188.518)	188.518	188.518	100
B.04.04.98.	POREČ-JUG - Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Fuškulin s crpnom stanicom Fuškulin - I. faza. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Jasenovica sa spajanjem na mrežu naselja Fuškulin s crpnom stanicom Jasenovica - II. faza. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Čuši sa spajanjem na mrežu naselja Jasenovica s crpnom stanicom Čuši - III. faza. (HV 987.726)	987.726	1.400.627	142
B.04.04.99.	KAŠTELA - TROGIR - Izgradnja vodoopskrbe i sustava odvodnje jezgre grada Trogira , 1.etapa.	0	0	0
B.04.04.100.	BABINA GREDA - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda općine Babina Greda. Izgradnja UPOV-a Babina Greda.	0	0	0
B.04.04.101.	VOĐINCI - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda općine Stari Mikanovci i Vođinci. Izgradnja UPOV-a Stari Mikanovci i Vođinci.	0	0	0
B.04.04.102.	BIBINJE-SUKOŠAN - Izgradnja II. faze sustava odvodnje otpadnih voda Bibinje-Sukošan, podsustav Bibinje uz rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u obuhvatu izgradnje. Izgradnja III. faze sustava odvodnje otpadnih voda Bibinje-Sukošan, podsustav Sukošan uz rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u obuhvatu izgradnje.	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.04.04.103.	BOGDANOVEC - Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Bogdanovcu.	0	0	0
B.04.04.104.	MURSKO SREDIŠĆE - Izgradnja sustava odvodnje naselja Štrukovec , II etapa- 1. faza aglomeracije Mursko Središće, 1. dio. Izgradnja dijela sustava odvodnje naselja Zebanec Selo, II etapa- 2. faza aglomeracije Mursko Središće. Izgradnja produžetka kanalizacijske mreže s precrpnom stanicom u Školskoj ulici u Vratišincu. Izgradnja kanalizacijske mreže ''Centra'' u Svetom Martinu na Muri, I. II. i III. faza. (HV 444.363)	444.363	554.574	125
B.04.04.105.	ŠTRIGOVA - Izgradnja kanalizacije naselja Štrigova. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Štrigova. (HV 108.609)	108.609	0	0
B.04.04.106.	ČAKOVEC - Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže u Lopatincu - Poljska ulica i Ulica I.L. Ribara .	0	0	0
B.04.04.107.	GORIČAN - Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Goričan, 1. dio. (HV 140.190)	140.190	0	0
B.04.04.108.	DONJI KRALJEVEC - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Donji Kraljevec, 2. faza. Dogradnja kanalizacijske mreže naselja Donji Kraljevec, 1. dio	0	0	0
B.04.04.109.	PODTUREN - Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Novakovec. Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Ferketinec. (HV 388.363)	388.363	0	0
B.04.04.110.	CEROVAC - Izgradnja vodovodne mreže i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Cerovac-Granje.	0	109.260	0
B.04.04.111.	ČAGLIN - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Čaglin-1.etapa-izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.	0	0	0
B.04.04.112.	BRODSKI DRENOVAC - Sustav odvodnje naselja Brodski Drenovac-Bučje-Zagrađe na području aglomeracije Brodski Drenovac-dionica Bučje – Zagrađe i UPOV.	0	0	0
B.04.04.113.	PLETERNICA - Kanalizacijska mreža u dijelu Orljavske ulice u naselju Vidovci. Kanalizacijska mreža u dijelu Radničke ulice u naselju Dervišaga. JAKŠIĆ - Kanalizacijska mreža u ulicama V.Nazora i B.Trenka u naselju Jakšić. Kanalizacijska mreža u Osječkoj ulici u naselju Jakšić.	0	0	0
B.04.04.114.	KAPTOL - Sustav vodovoda i odvodnje naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje.	0	0	0
B.04.04.115.	OSIJEK - Izgradnja sustava odvodnje u naselju Darda- sustav odvodnje otpadnih voda južne Baranje; glavni kolektori s pripadajućim građevinama u naseljima Uglješ, Švajcarnica, Darda i Mece- faza V, rubni dijelovi Darde. Izgradnja sustava odvodnje u naselju Darda - sustav odvodnje otpadnih voda južne Baranje; glavni kolektori s pripadajućim građevinama u naseljima Uglješ, Švajcarnica, Darda i Mece- faza IV. Izgradnja sustava odvodnje naselja Bilje - rubni dijelovi.	0	0	0
B.04.04.116.	DONJA KUPČINA - Sustavi odvodnje područja Općine Pisarovina – I. etapa sustav Donja Kupčina - I. faza.	0	0	0
B.04.04.117.	OSTALI NPOO PROJEKTI	0	0	0
B.04.04.118.	BELIŠĆE - Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje naselja Belišće -dio građevine 2-sliv ulice V.Nazora. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u gradu Belišće. Izgradnja kanlizacijske mreže u ulici Starovalpovački put u Belišću. Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže do svetišta Sv.Ane. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Gorica Valpovačka. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Bocanjevci. (HV 400.000)	400.000	400.000	100
B.04.04.119.	DONJI MIHOLJAC - Izgradnja kanalizacijske mreže u Ciglana ulici. Rekonstrukcija kanalizacijskog i vodoopskrbnog cjevovoda u Basaričekovoj ulici. Rekonstrukcija kanalizacijskog i vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Augusta Šenoe. Rekonstrukcija kanalizacije i vodovoda u ulici Ivana Gorana Kovačića. Rekonstrukcija odvodnje i vodoopskrbe na Trgu Zrinsko Frankopanskih. (HV 60.098)	60.098	60.098	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.05.	**PROJEKTI NAVODNJAVANJA - K100007 (HV 1.720.000; MZOZT 250.000, JLS/JRS 30.000)**	**2.000.000**	**1.946.891**	**97**
B.05.01.	**NACIONALNI PILOT PROJEKTI NAVODNJAVANJA**	**180.463**	**135.206**	**75**
B.05.01.01.	Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Bid - bosutsko polje.	0	0	0
B.05.01.02.	Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Donja Neretva (HV 180.463)	180.463	135.206	75
B.05.02.	**SUSTAVI NAVODNJAVANJA**	**1.117.854**	**1.112.084**	**99**
B.05.02.01.	Sisačko - moslavačka županija (HV 1.712)	1.712	1.711	100
B.05.02.02.	Virovitičko podravska županija (HV 45.940, MZOZT 101.941)	147.881	147.880	100
B.05.02.03.	Požeško - slavonska županija (HV 15.938)	15.938	15.938	100
B.05.02.04.	Brodsko - posavska županija (HV 28.280, MZOZT 10.693)	38.973	38.973	100
B.05.02.05.	Zadarska županija (HV 14.900)	14.900	14.900	100
B.05.02.06.	Osječko - baranjska županija (HV 97.680, MZOZT 16.000, JLS/JRS 30.000)	143.680	143.109	100
B.05.02.07.	Šibensko - kninska županija	0	0	0
B.05.02.08.	Vukovarsko - srijemska županija (HV 218.000, MZOZT 67.000)	285.000	284.839	100
B.05.02.09.	Splitsko - dalmatinska županija	0	0	0
B.05.02.10.	Istarska županija (HV 98.062)	98.062	96.601	99
B.05.02.11.	Međimurska županija (HV 11.900, MZOZT 7.791)	19.691	19.691	100
B.05.02.12.	Grad Zagreb	0	0	0
B.05.02.13.	Bjelovarsko bilogorska županija (HV 155.140)	155.140	155.140	100
B.05.02.14.	Varaždinska županija	0	0	0
B.05.02.15.	Dubrovačko - neretvanska županija (HV 52.431)	52.431	49.686	95
B.05.02.16.	Zagrebačka županija (HV 97.000, MZOZT 27.750)	124.750	123.919	99
B.05.02.17.	Karlovačka županija	0	0	0
B.05.02.18.	Primorsko goranska županija (HV 871)	871	871	100
B.05.02.19.	Ličko-senjska županija (MZOZT 18.825)	18.825	18.825	100
B.05.02.20.	Koprivničko-križevačka županija	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.05.03.	**IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA**	**701.683**	**699.601**	**100**
B.05.03.01.	PRR RH 2014.-2020. - Program izgradnje sustava javnog navodnjavanja	0	0	0
B.05.03.02.	Kontrolno regulacijski čvorovi za upravljanje vodama na području Bid-bosutskog polja (HV 3.120)	3.120	3.114	100
B.05.03.03.	Sanacija sustava navodnjavanja Gat (HV 600.000)	600.000	599.999	100
B.05.03.04.	Program izgradnje sustava navodnjavanja Puškaš (HV 11.863)	11.863	11.863	100
B.05.03.05.	Sustav javnog navodnjavanja Baštica (HV 86.700)	86.700	84.625	98
B.07.	**PROJEKTI IZ EU FONDOVA - K100008 (HV 18.950.831; MZOZT 208.216.468; JIVU 23.848.688; EU 52.093.163; NPOO 74.257.009; KREDIT 45.122.708)**	**422.488.867**	**403.380.844**	**95**
B.07.01.	Rovinj -Projekt "Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj" (HV 45.530, MZOZT 358.940, JIVU 45.530)	450.000	439.912	98
B.07.02.	Velika Gorica -Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica" (HV 837.106, MZOZT 5.553.986, JIVU 608.908)	7.000.000	6.985.933	100
B.07.03.	Knin - Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske - infrastrukture - Knin" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta (HV 40.000)	40.000	39.410	99
B.07.04.	Sisak - Projekt "Program odvodnje Sisak" su/financiran sredstvima EU -	0	0	0
B.07.05.	Poreč - Projekt "Odvodnja i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Poreč" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta	0	0	0
B.07.06.	Osijek - Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske - infrastrukture - Osijek" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta (HV 37.132, MZOZT 311.956, JIVU 26.913)	376.000	110.032	29
B.07.07.	Šibenik- Projekt "Sustav vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta (HV 288.640, MZOZT 2.001.404, JIVU 209.956)	2.500.000	2.875.262	115
B.07.08.	**Priprema projektne i druge tehničke dokumentacije za EU fondove i provedba projekata sufinaciranih sredstvima EU**	**5.226.003**	**5.230.309**	**100**
B.07.08.01.	NIN-PRIVLAKA-VRSI-VIR - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i i dokumentacije o nabavi (HV 55.600)	55.600	49.961	90
B.07.08.02.	BETINA-MURTER - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.03.	VODICE-TRIBUNJ - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i i dokumentacije o nabavi (HV 31.000)	31.000	31.000	100
B.07.08.04.	KAŠTELA-TROGIR - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.05.	ŠIBENIK - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.06.	SUKOŠAN-BIBINJE - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.08.07.	ROGOZNICA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 9.800)	9.800	0	0
B.07.08.08.	SINJ-TRILJ-OTOK -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 18.800)	18.800	15.980	85
B.07.08.09.	BIOGRAD-PAŠMAN - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 50.000)	50.000	50.000	100
B.07.08.10.	SPLIT-SOLIN -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 20.000)	20.000	15.874	79
B.07.08.11.	METKOVIĆ -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.12.	DUGI RAT -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 23.400)	23.400	23.337	100
B.07.08.13.	OMIŠ -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 20.000)	20.000	18.955	95
B.07.08.14.	PIROVAC-TISNO-JEZERA -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 35.400)	35.400	13.177	37
B.07.08.15.	MALOSTONSKI ZALJEV -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.16.	ZADAR -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.17.	ZADAR -Vodoopskrbni sustav Zadar - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 289.200)	289.200	289.200	100
B.07.08.18.	IMOTSKI -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 8.462)	8.462	8.461	100
B.07.08.19.	MAKARSKA -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 42.250)	42.250	42.239	100
B.07.08.20.	MAKARSKO PRIMORJE -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 22.600)	22.600	22.508	100
B.07.08.21.	JELSA-VRBOVSKA -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 17.146)	17.146	17.132	100
B.07.08.22.	VELA LUKA -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 52.500)	52.500	52.459	100
B.07.08.23.	PREKO-KALI -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.24.	NOVIGRADSKI ZALJEV - Ražanac, Starigrad, Posedarje -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 83.200)	83.200	83.167	100
B.07.08.25.	OTOK BRAČ - aglomeracija Supetar, Sutivan, Bol, Postira i ostale aglomeracije sa vodoopskrbnim sustavom otoka Brača -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.26.	HVAR -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.27.	PLOČE -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.28.	BLATO-SMOKVICA -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 42.200)	42.200	42.184	100
B.07.08.29.	DUBROVNIK -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 35.150)	35.150	35.129	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.08.30.	OTOK PAG - aglomeracije Pag, povljana, Mandre -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 22.270)	22.270	21.615	97
B.07.08.31.	PRIMOŠTEN -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 38.000)	38.000	36.704	97
B.07.08.32.	OMIŠ-BRAČ-HVAR -vodoopskrbni sustav - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.33.	OREBIĆ - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 60.000)	60.000	48.958	82
B.07.08.34.	KORČULA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 58.800)	58.800	58.800	100
B.07.08.35.	JANJINA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 70.000)	70.000	68.203	97
B.07.08.36.	ŽUPA DUBROVAČKA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 128.000)	128.000	124.316	97
B.07.08.37.	LUMBARDA- Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 38.000)	38.000	37.937	100
B.07.08.38.	NOVI MAROF - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.39.	VARAŽDINSKE TOPLICE - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.40.	MURSKO SREDIŠĆE - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.41.	PODTUREN - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 17.200)	17.200	17.200	100
B.07.08.42.	PODBREST - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.43.	DONJI KRALJEVEC - GORIČAN - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.44.	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 30.100)	30.100	30.054	100
B.07.08.45.	IVANEC - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 2.000)	2.000	1.889	94
B.07.08.46.	KOPRIVNICA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.47.	LUDBREG - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje	0	0	0
B.07.08.48.	VELIKI BUKOVEC -Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 27.600)	27.600	27.517	100
B.07.08.49.	LEPOGLAVA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 108.400)	108.400	108.351	100
B.07.08.50.	DONJA DUBRAVA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 17.000)	17.000	17.000	100
B.07.08.51.	ĐURĐEVAC - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (HV 800)	800	0	0
B.07.08.52.	VELIKA GORICA - Razvoj vodoopskrbnog sustava Velika Gorica i II faza odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Velika Gorica - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.53.	VELIKA GORICA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.08.54.	ZAPREŠIĆ - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 41.800)	41.800	39.853	95
B.07.08.55.	ZAGREB - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 336.000)	336.000	335.172	100
B.07.08.56.	DUGO SELO - RUGVICA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.57.	SAMOBOR - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 203.788)	203.788	203.788	100
B.07.08.58.	VRBOVEC - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 4.000)	4.000	3.910	98
B.07.08.59.	KRAPINA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 1.000)	1.000	0	0
B.07.08.60.	ZABOK-ZLATAR - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.61.	SVETI IVAN ZELINA I BRCKOVLJANI - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 2.000)	2.000	0	0
B.07.08.62.	RVS ZAGREB-ISTOK - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 16.700)	16.700	16.660	100
B.07.08.63.	KRAPINSKE TOPLICE-PREGRADA- Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.64.	HUM NA SUTLI - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.65.	JAKOVLJE - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 1.000)	1.000	0	0
B.07.08.66.	MALA BUNA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.67.	MOSLAVINA KUTINA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije idokumentacije o nabavi (HV 3.656)	3.656	0	0
B.07.08.68.	KARLOVAC - DUGA RESA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije idokumentacije o nabavi (HV 4.300)	4.300	4.300	100
B.07.08.69.	PLITVIČKA JEZERA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije idokumentacije o nabavi (HV 21.000)	21.000	11.985	57
B.07.08.70.	SISAK 2 - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije idokumentacije o nabavi (HV 15.000)	15.000	3.200	21
B.07.08.71.	OGULIN - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije idokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.72.	KRIŽ-NOVOSELEC, DUBRAVA, LIPOVEC LONJSKI I GRADEC - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije idokumentacije o nabavi (HV 6.400)	6.400	6.400	100
B.07.08.73.	ĐAKOVO - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.74.	SLUNJ- Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 20.000)	20.000	14.164	71
B.07.08.75.	ČAZMA-Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacvije o nabavi	0	0	0
B.07.08.76.	GLINA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 1.100)	1.100	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.08.77.	GUNJA-DRENOVCI- Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.78.	DARUVAR - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumetacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.79.	KRIŽEVCI - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumetacije o nabavi (HV 2.500)	2.500	2.499	100
B.07.08.80.	IVANIĆ-GRAD - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumetacije o nabavi (HV 24.100)	24.100	24.100	100
B.07.08.81.	BJELOVAR - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumetacije o nabavi (HV 14.450)	14.450	14.450	100
B.07.08.82.	BATRINA-STARO PETROVO SELO - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumetacije o nabavi (HV 4.300)	4.300	4.233	98
B.07.08.83.	OKUČANI - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumetacije o nabavi (HV 10.300)	10.300	10.273	100
B.07.08.84.	SLAVONSKI BROD2 - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumetacije o nabavi (HV 25.300)	25.300	25.296	100
B.07.08.85.	BABINA GREDA I VOĐINCI - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije idokumentacije o nabavi (HV 24.500)	24.500	24.453	100
B.07.08.86.	LEKENIK - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije idokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.87.	SLAVONSKI BROD 3 - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.88.	GRADIŠTE - BOŠNJACI - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.89.	KLINČA SELA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije idokumentacije o nabavi (HV 40.000)	40.000	35.557	89
B.07.08.90.	NOVI JANKOVCI, NIJEMCI I VRBANJA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije idokumentacije o nabavi (HV 332.000)	332.000	322.944	97
B.07.08.91.	ĐAKOVO 2 - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije idokumentacije o nabavi (HV 128.000)	128.000	127.539	100
B.07.08.92.	LIPIK-PAKRAC - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi za aglomeraciju Lipik - Pakrac.	0	0	0
B.07.08.93.	KUTJEVO-VELIKA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi za aglomeracije Kutjevo i Velika (HV 17.765)	17.765	9.308	52
B.07.08.94.	PLETERNICA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.95.	GAREŠNICA I HERCEGOVAC - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 23.000)	23.000	22.865	99
B.07.08.96.	POPOVAČA I VOLODER - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.97.	BJELOVAR FAZA 2 - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabaviza aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće - 2. faza (HV 8.180)	8.180	3.912	48
B.07.08.98.	NOVALJA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.99.	UMAG - SAVUDRIJA-NOVIGRAD - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 14.300)	14.300	14.242	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.08.100.	BUZET - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 2.000)	2.000	1.963	98
B.07.08.101.	RIJEKA -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 1.000)	1.000	0	0
B.07.08.102.	KRK - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.103.	BAKAR - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 47.000)	47.000	46.931	100
B.07.08.104.	RAB-LOPAR - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 13.600)	13.600	13.566	100
B.07.08.105.	LABIN - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 410.000)	410.000	410.000	100
B.07.08.106.	MEDULIN -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.107.	KRALJEVICA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.108.	GOSPIĆ - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 1.000)	1.000	0	0
B.07.08.109.	NOVI VINODOLSKI - CRIKVENICA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 8.850)	8.850	8.832	100
B.07.08.110.	OPATIJA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.111.	CRES - LOŠINJ- Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 101.165)	101.165	101.165	100
B.07.08.112.	PULA CENTAR - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.113.	OTOČAC - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.114.	KLENOVICA-SMOKVICA - OPĆINA VINODOLSKA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 62.000)	62.000	459	1
B.07.08.115.	PULA SJEVER - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.116.	JADRANOVO - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 74.190)	74.190	74.190	100
B.07.08.117.	PAZIN - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.118.	BUJE - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.119.	BUJE i šire područje Bujštine - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi	0	0	0
B.07.08.120.	POREČ 2 - Izrada predstudijske dokumentacije (HV 1.000)	1.000	0	0
B.07.08.121.	VALPOVO-BELIŠĆE - Izrada dokumentacije o nabavi za EU projekt Valpovo-Belišće; izrada Novelacije Studije izvodljivos EU projekt u provedbi	0	0	0
B.07.08.122.	PITOMAČA -Izrada projektne i druge tehničke dokumentacije, te dokumentacije o nabavi za EU projekt Pitomača	0	0	0
B.07.08.123.	NAŠICE - Izrada projektne i druge tehničke dokumentacije, te dokumentacije o nabavi za EU projekt Našice (HV 3.400)	3.400	3.400	100

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.08.124.	Osijek - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi na području aglomeracija Vladislavci, Vuka, Ernestinovo, Erdut (HV 325.000)	325.000	325.000	100
B.07.08.125.	ORAHOVICA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi potrebne za prijavu projekta na EU sufinanciranje na području aglomeracija Orahovica, Čačinci (HV 24.400)	24.400	24.349	100
B.07.08.126.	ILOK - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi za EU projekt Ilok (HV 40.000)	40.000	36.205	91
B.07.08.127.	DONJI MIHOLJAC- Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije, te dokumentacije o nabavi za EU projekt Donji Miholjac (HV 35.000)	35.000	35.000	100
B.07.08.128.	PUNITOVCI - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi potrebne za prijavu projekta na EU sufinanciranje na području aglomeracije Punitovci (HV 40.000)	40.000	40.000	100
B.07.08.129.	VINKOVCI SJEVER - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi potrebne za prijavu projekta na EU sufinanciranje - sjeverni prsten aglomeracija Nuštar, Jarmina, Markušica, Tordinci, Ostrovo. (HV 118.000)	118.000	118.000	100
B.07.08.130.	VIROVITICA - Priprema projektno-studijske dokumentacije, dokumentacije za nabavu i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju: AGLOMERACIJA VIROVITICA, ŠPIŠIĆ BUKOVICA, GRADINA I SUHOPOLJE (HV 14.660)	14.660	0	0
B.07.08.131.	SUŠINE-ĐURĐENOVAC - Priprema projektno-studijske dokumentacije, dokumentacije o nabavi i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Sušine-Đurđenovac (HV 30.000)	30.000	23.907	80
B.07.08.132.	SENJ - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 1.000)	1.000	0	0
B.07.08.133.	Ostali projekti (HV 387.807)	387.807	71.115	18
B.07.08.134.	Ostali projekti povrati (JIVU 663.614)	663.614	1.205.818	182
B.07.09.	Nin- Privlaka Vrsi - Projekt "Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta (HV 1.480.390, MZOZT 11.643.330, JIVU 1.076.280)	14.200.000	13.465.984	95
B.07.10.	Vukovar - Projekt "Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture grada Vukovara" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta (HV 637, MZOZT 4.167, JIVU 196)	5.000	193	4
B.07.11.	Kutina- Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta (HV 850.168, MZOZT 5.224.748, JIVU 425.084)	6.500.000	5.459.327	84
B.07.12.	Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ (HV 1.200.621, MZOZT 1.200.621, JLS/JRS 600.311, EU 6.998.447)	10.000.000	9.766.255	98
B.07.13.	**Konkurentnost i Kohezija - 5.2 Poplave (HV 15.336.006; EU 17.158.495)**	**32.494.501**	**23.370.269**	**72**
B.07.13.01.	Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (HV 968.863, EU 731.137)	1.700.000	1.601.901	94
B.07.13.10.	Provedba aktivnosti Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava - nabava opreme (HV 1.185.004, EU 6.714.996)	7.900.000	5.827.920	74
B.07.13.11.	Provedba komponente projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava - nabava prijevoznih sredstava	0	0	0
B.07.13.12.	Projekt zaštite od poplava grada Ogulina (HV 1.877.500, EU 7.572.500)	9.450.000	6.808.513	72

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.13.13.	***Projekt zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja***	***12.794.501***	***8.740.830***	***68***
B.07.13.13.01.	Izgradnja lijeovobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300 - MJERA 1	0	0	0
B.07.13.13.02.	Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, M. Švarča i Turanj u duljini od oko 4,5 km - MJERA 2 (HV 5.000)	5.000	4.006	80
B.07.13.13.03.	Izgradnja prokopa Korana - Kupa s pratećim objektima- MJERA 3 (HV 166.000)	166.000	64.812	39
B.07.13.13.04.	Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac na području k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje i k.o. Turanj - MJERA 4 (HV 6.000, EU 34.000)	40.000	31.507	79
B.07.13.13.05.	Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice - MJERA 5 (HV 8.856.182, EU 1.443.818)	10.300.000	7.670.361	74
B.07.13.13.06.	Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km - MJERA 6 (HV 400.000)	400.000	14.797	4
B.07.13.13.07.	Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice - MJERA 7 (HV 100.000)	100.000	3.257	3
B.07.13.13.08.	Izgradnja objekata u području retencije Kupčina - MJERA 8 (HV 552.937, EU 97.063)	650.000	257.762	40
B.07.13.13.09.	Rekonstrukcija kupskog nasipa u Starom Pračnom- MJERA 9/1 (HV 3.501)	3.501	1.369	39
B.07.13.13.10.	Gradnja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja i crpnom stanicom Moščenica na lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od Jamničke Kiselice - MJERA 9/2	0	0	0
B.07.13.13.11.	Gradnja nasipa, gradnja crpne stanice Stupno i rekonstrukcija nasipa u Odranskom polju - MJERA 10 (HV 1.030.000)	1.030.000	621.091	60
B.07.13.13.12.	Gradnja transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša - MJERA 11	0	0	0
B.07.13.13.13.	Tehnička pomoć Upravljanje projektom (HV 79.142, EU 10.858)	90.000	68.517	76
B.07.13.13.14.	Promidžba i vidljivost (HV 8.378, EU 1.622)	10.000	3.351	34
B.07.13.14.	Provedba aktivnosti Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (HV 97.500, EU 552.500)	650.000	391.105	60
B.07.13.15.	Projekt zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja donje Neretve	0	0	0
B.07.14.	Konkurentnost i Kohezija - 6.2 Vodnokomunalni projekti (HV 851.329, MZOZT 6.997.342, JIVU 851.329)	8.700.000	8.545.247	98
B.07.15.	ZADAR -"PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ZADAR-PETRČANE" (HV 565.693, MZOZT 565.693, JIVU 411.483, EU 3.457.130)	5.000.000	3.467.977	69
B.07.16.	Nova Gradiška - Projekt "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška" (HV 69.930, MZOZT 451.540, JIVU 21.529)	543.000	542.333	100
B.07.17.	Virovitica- "Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica"	0	0	0
B.07.18.	Osijek - Projekt "Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek"	0	0	0
B.07.19.	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina-Murter	0	0	0
B.07.20.	Petrinja - Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja" (HV 691.193, MZOZT 4.596.193, JIVU 212.614)	5.500.000	6.251.230	114

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.21.	Krk - "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka" (HV 166.496, MZOZT 1.467.009, JIVU 166.496)	1.800.000	1.774.058	99
B.07.22.	Varaždin - Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin" (HV 686.790, MZOZT 686.790, JIVU 343.395, EU 4.283.025)	6.000.000	6.103.095	102
B.07.23.	Jastrebarsko - Projekt "Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko"	0	0	0
B.07.24.	Varaždinske Toplice - Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice" (HV 1.150, MZOZT 8.275, JIVU 575)	10.000	9.113	91
B.07.25.	Mursko Središće - Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće" (HV 324.150, MZOZT 2.176.141, JIVU 99.710)	2.600.000	1.618.545	62
B.07.26.	Donja Dubrava - Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava" (HV 545.435, MZOZT 3.881.848, JIVU 272.717)	4.700.000	2.953.885	63
B.07.27.	Rugvica - Dugo Selo - Projekt "Rugvica - Dugo Selo - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda" (HV 85.466, MZOZT 571.801, JIVU 42.733)	700.000	650.003	93
B.07.28.	Vinkovci - Projekt "Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna za prijavu izgradnje vodno - komunalne infrastrukture" (HV 78.458, MZOZT 532.312, JIVU 39.229)	650.000	645.968	99
B.07.29.	Đakovo - Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo" (HV 499.170, MZOZT 3.347.151, JIVU 153.679)	4.000.000	6.420.270	161
B.07.30.	Valpovo - Belišće - Projekt "Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće" (HV 690.942, MZOZT 5.046.795, JIVU 462.263)	6.200.000	4.874.041	79
B.07.31.	Požega - Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega" (HV 143.283, MZOZT 1.085.075, JIVU 71.642)	1.300.000	951.920	73
B.07.32.	Pleternica - Projekt "Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica" (HV 317.747, MZOZT 2.034.485, JIVU 97.768)	2.450.000	3.768.716	154
B.07.33.	Lipik - Pakrac - Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac" (HV 484.499, MZOZT 3.366.339, JIVU 149.163)	4.000.000	3.175.245	79
B.07.34.	Rijeka - Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" (HV 1.225.566, MZOZT 14.485.667, JIVU 600.000)	16.311.234	29.052.749	178
B.07.35.	Zlatar - Zabok - Projekt "Sustav prikupljanja otpadnih voda i odvodnje aglomeracija Zabok i Zlatar" (HV 2.125.770, MZOZT 19.086.115, JIVU 983.853)	22.195.738	22.410.660	101
B.07.36.	Novalja - Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja" (HV 885.799, MZOZT 6.928.402, JIVU 885.799)	8.700.000	7.869.454	90
B.07.37.	Zagreb Istok - Projekt "Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb Istok" (HV 1.009.879, MZOZT 6.485.181, JIVU 504.940)	8.000.000	7.171.702	90
B.07.38.	Umag-Savudrija - Novigrad - Projekt "Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad istarski" (HV 962.117, MZOZT 8.075.767, JIVU 762.117)	9.800.000	8.575.544	88
B.07.39.	Sustav odvodnje otpadnih vod aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce (HV 478.061, MZOZT 478.061, JIVU 237.267, EU 3.760.323)	4.953.712	4.285.121	87
B.07.40.	Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska (HV 208.452, MZOZT 1.477.428, JIVU 64.120)	1.750.000	2.116.652	121
B.07.41.	PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC (HV 856.196, MZOZT 856.196, JIVU 428.098, EU 4.359.510)	6.500.000	4.327.269	67

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.42.	Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj" (HV 1.684.788, MZOZT 11.472.818, JIVU 842.394)	14.000.000	13.913.583	99
B.07.43.	„Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo“ (HV 427.473, MZOZT 2.441.035, JLS/JRS 10.644, JIVU 120.848)	3.000.000	1.832.802	61
B.07.44.	„Projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad“ (HV 1.771.103, MZOZT 11.343.345, JLS/JRS 885.552)	14.000.000	10.803.200	77
B.07.45.	Projekt "Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković" (HV 1.465.934, MZOZT 10.301.099, JIVU 732.967)	12.500.000	11.905.274	95
B.07.46.	Projekt "Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče" (HV 1.654.103, MZOZT 6.514.267, JIVU 407.940)	8.576.309	7.248.842	85
B.07.47.	Projekt "POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR" (HV 1.329.551, MZOZT 9.005.673, JIVU 664.776)	11.000.000	8.154.982	74
B.07.48.	"PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ZAPREŠIĆ" (HV 533.677, MZOZT 4.078.129, JIVU 388.195)	5.000.000	3.902.208	78
B.07.49.	Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar" (HV 566.050, MZOZT 4.150.925, JIVU 283.025)	5.000.000	5.077.947	102
B.07.50.	„Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj“ (HV 1.815.915, MZOZT 1.815.915, JIVU 1.320.890, EU 10.547.280)	15.500.000	16.220.148	105
B.07.51.	Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice" (HV 395.362, MZOZT 395.362, JIVU 197.681, EU 2.311.596)	3.300.000	3.444.315	104
B.07.52.	Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci" (HV 545.396, MZOZT 545.396, JLS/JRS 167.766, EU 2.841.443)	4.100.000	3.274.109	80
B.07.53.	„ Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukure na području aglomeracije Beli Manastir“ (HV 483.494, MZOZT 483.494, JLS/JRS 148.853, EU 2.884.158)	4.000.000	1.575.792	39
B.07.54.	Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica" (HV 1.885.298, MZOZT 13.443.577, JIVU 1.371.126)	16.700.000	9.475.401	57
B.07.55.	PROJEKT "IZGRADNJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA ĐURĐEVAC, VIRJE, FERDINANDOVAC I PODRAVSKE SESVETE" (HV 1.844.217, MZOZT 1.844.217, JIVU 263.601, EU 9.047.964)	13.000.000	12.405.902	95
B.07.56.	Projekt "POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN" (HV 1.673.573, MZOZT 1.673.573, JIVU 1.110.222, EU 17.500.000)	21.957.368	36.312.355	165
B.07.57.	Projekta "Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Imotski" (HV 1.431.174, MZOZT 1.431.174, JLS/JRS 440.234, EU 7.697.418)	11.000.000	10.070.864	92
B.07.58.	Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača" (HV 62.633, MZOZT 418.101, JLS/JRS 19.266)	500.000	414.044	83
B.07.59.	Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slatina" (HV 469.624, MZOZT 469.624, JIVU 144.583, EU 2.716.170)	3.800.000	3.444.466	91
B.07.60.	Projekta "Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci" (HV 1.736.631, MZOZT 1.736.631, JLS/JRS 727.375, EU 10.015.783)	14.216.420	10.218.461	72
B.07.61.	Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa" (HV 1.873.257, MZOZT 1.873.257, JIVU 920.211, EU 10.316.857)	14.983.582	12.676.122	85
B.07.62.	Projekt "Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić Grad" (HV 1.226.326, MZOZT 1.226.326, JIVU 613.158, EU 5.934.190)	9.000.000	10.032.932	111

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.07.63.	Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pula Sjever (HV 540.210, MZOZT 540.210, JIVU 540.210, EU 4.379.370)	6.000.000	5.673.414	95
B.07.64.	Projekt „ Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđenovac“ (HV 25.562, MZOZT 25.562, JIVU 7.863, EU 141.013)	200.000	0	0
B.07.65.	Ostali projekti VFO 21-27	0	0	0
B.10.	**PROJEKT ŠVICARSKA DAROVNICA - K100009 (HV 698.947; DAROVNICA 1.327.229)**	**2.026.176**	**1.657.285**	**82**
B.10.01.	**ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: TEHNIČKA POMOĆ**	**118.492**	**106.238**	**90**
B.10.01.01.	Studija Izvodljivosti - USLUGA IZRADE STUDIJSKE DOKUMENTACIJE I PROJEKTNE PRIJAVE ZA PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GORSKOG KOTARA (DAROVNICA 95.000)	95.000	87.369	92
B.10.01.02.	Usluga izrade projekte dokumentacije za projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području gorskog kotara	0	0	0
B.10.01.03.	Vidljivost i promidžba za projekte Delnice, Fužine i Brod Moravice (HV 4.716, DAROVNICA 13.006)	17.722	13.100	74
B.10.01.04.	Usluge financijske revizije Švicarsko-hrvatskog programa suradnje (HV 320, DAROVNICA 5.450)	5.770	5.769	100
B.10.02.	**ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: VODOOPSKRBA**	**565.303**	**565.302**	**100**
B.10.02.01.	DELNICE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe te ugradnja opreme i uspostava NUS-a (HV 176.777, DAROVNICA 388.526)	565.303	565.302	100
B.10.02.02.	FUŽINE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe te ugradnja opreme i uspostava NUS-a na području općine Fužine	0	0	0
B.10.02.03.	BROD MORAVICE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe te ugradnja opreme i uspostava NUS-a na području općine Brod Moravice	0	0	0
B.10.03.	**ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: ODVODNJA**	**1.342.381**	**985.744**	**73**
B.10.03.01.	DELNICE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava javne odvodnje na području grada Delnica uključivo nabava specijalnog vozila za praženjenje septičkih jama te vozila za pregled kanalizacijskih cjevovoda	0	0	0
B.10.03.02.	FUŽINE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava javne odvodnje na području općine Fužine, uključivo izvođenje UPOV-a Fužine (HV 482.702, DAROVNICA 239.906)	722.608	553.540	77
B.10.03.03.	BROD MORAVICE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava javne odvodnje na području općine Brod Moravice do Skrada uključivo izvođenje UPOV-a Brod Moravice - Skrad (HV 34.432, DAROVNICA 585.341)	619.773	432.204	70
B.11.	**SANACIJA KLIZIŠTA - K100010 (HV 1.526.312; MZOZT 3.500.000)**	**5.026.312**	**3.304.544**	**66**

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.11.01.	**SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA - JLS**	**3.395.523**	**1.777.037**	**52**
B.11.01.01.	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I GRAĐENJE SUSTAVNIH GRAĐEVINA ZA SANACIJU KLIZIŠTA NA PODRUČJU GRADA VIROVITICE (HV 107.369)	107.369	106.544	99
B.11.01.02.	Klizište UPOV Sotin i UPOV Vukovar-projektna dokumentacija (HV 17.918)	17.918	0	0
B.11.01.03.	Sanacija klizišta u naselju Ilok-uz lokalne ceste u Ulici I.G.Kovačić (HV 14.485)	14.485	0	0
B.11.01.04.	Sanacija klizišta na području grada Hvara	0	0	0
B.11.01.05.	Sanacija pokosa - potporni zid	0	0	0
B.11.01.06.	Sanacija klizišta na području grada Ploča	0	0	0
B.11.01.07.	Klizište u naselju Možđenec na nerazvrstanoj cesti NC 2-082 (HV 16.300)	16.300	16.294	100
B.11.01.08.	Klizište u ulici S. Vukovića na NC 2-079, klizište u ulici Hrastiče na NC 2-036, klizište u naselju Prigorec na NC 1-018, klizište u naselju Ivanečka Željeznica na NC 2-059 (HV 34.000)	34.000	33.451	98
B.11.01.09.	Klizište Knapić , NC 2-155 (HV 41.000)	41.000	40.508	99
B.11.01.10.	Projektna dokumentacija za klizišta na lokacijama Prigorec NC2-177, Gačice NC 2-235, Knapić NC 2-155 i Škriljevec NC 2-300 (HV 15.000)	15.000	14.844	99
B.11.01.11.	Klizite na području Toplica Sveti Martin uz cestu (HV 10.000)	10.000	9.986	100
B.11.01.12.	Klizište na području rudine Starjak, NC 3-022, naselje Vinogradi Ludbreški, čkbr 814	0	0	0
B.11.01.13.	Klizišta na području Općine Štrigova (HV 33.600)	33.600	33.387	99
B.11.01.14.	Sanacija nestabilnog pokosa na groblju u Rozgi (HV 125.000)	125.000	2.400	2
B.11.01.15.	Sanacija klizišta na NC Pavlović, Podvorec (HV 55.000)	55.000	55.000	100
B.11.01.16.	Sanacija klizišta na NC Mlinareki i Petrusi (HV 60.000)	60.000	4.940	8
B.11.01.17.	Sanacija klizišta na NC 1-036 Puščak-Čanjevo-Stričaki-Plantići (HV 128.000)	128.000	10.644	8
B.11.01.18.	Sanacija klizišta Škarićevo, Vidovec Petrovski i Podgora Krapinska (HV 185.875)	185.875	44.120	24
B.11.01.19.	Sanacija klizišta Lukovčak, kod mjesnog groblja, NC 4 Hromec, Gornji Macelj (HV 222.000)	222.000	104.409	47
B.11.01.20.	Sanacija klizišta na NC-GŠ11 Tepuši-Stražnjak i NC-RC4 Pospiš- Rihtar	0	0	0
B.11.01.21.	Sanacija Klizišta u Zagorskoj ulici	0	0	0
B.11.01.22.	Sanacija klizišta na NC Donji Hruševec-Vlahovići	0	0	0
B.11.01.23.	Sanacija klizišta na NC naselje Rusnica	0	0	0
B.11.01.24.	Sanacija klizišta u Šipronskoj ulici, Vinogradskoj ulici, Donjoj Batini, Donjoj Selnici i Erveniku Zlatarskom (HV 48.000)	48.000	41.608	87
B.11.01.25.	Sanacija klizišta Kapelski Vrh	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.11.01.26.	Sanacija klizišta Jerteci, Srednji put Vrhi i Sokseri	0	0	0
B.11.01.27.	Sanacija klizišta NC u Erveniku	0	0	0
B.11.01.28.	Sanacija klizišta NC Veliki Komor-Sabljaki, Pudlini, Mačanski bregi, Vukanci-Žerjavići, Kovačići (HV 33.200)	33.200	33.120	100
B.11.01.29.	Sanacija klizišta Gora-Bosnari i Osredek-Firšt (HV 121.808)	121.808	114.424	94
B.11.01.30.	Sanacija klizišta u Mrzlom Polju – Škalec i kod LD Bezavina	0	0	0
B.11.01.31.	Sanacija klizišta Kotarice NC KOT-1 i KOT-2 i prometnice kod groblja	0	0	0
B.11.01.32.	Sanacija klizišta na NC P-42, Vrhi Pregradski i na NC PI-9 (HV 41.180)	41.180	41.173	100
B.11.01.33.	Sanaciju klizišta Globočec-Globani br. 240D - NC1-007, Laz-Dijanići, Habazini NC 1-102 (HV 60.000)	60.000	59.996	100
B.11.01.34.	Sanacija klizišta	0	0	0
B.11.01.35.	Sanacija klizista na NC 1-004 u naselju Dubovec i Dobri Zdenci zaselak Pošteki (HV 9.750)	9.750	9.000	92
B.11.01.36.	Klizišta u Maloj ulici u Andraševcu	0	0	0
B.11.01.37.	Sanacija klizišta uz NC Zagorska Sela Brezakovec-Gornji Škrnik i Poljana Sutlanska (HV 140.000)	140.000	76.156	54
B.11.01.38.	Sanacija i nadzor klizišta Plati (HV 96.000)	96.000	3.450	4
B.11.01.39.	Klizište Slatina-Barovka u naselju Orehovec na nerazvrstanoj cesti NC 2-100 (HV 67.000)	67.000	0	0
B.11.01.40.	Sanacija klizišta u Kutini Goilska ulica (HV 131.663)	131.663	131.663	100
B.11.01.41.	Sanacija klizišta Jakčina Mala (HV 3.203)	3.203	0	0
B.11.01.42.	Sanacija klizišta u Rečici (HV 192.000)	192.000	110.140	57
B.11.01.43.	Projektna dokumentacija za klizište na lokaciji Put Rohteki u Naselju Završje Podbelsko na NC 1-009 (HV 6.000)	6.000	5.000	83
B.11.01.44.	Sanacija klizišta u ulici Martka Marulića, u Tabašnici i u ulici Ivana Mesnera	0	0	0
B.11.01.45.	Sanacija klizišta u Gornjoj Glini (HV 15.053)	15.053	15.046	100
B.11.01.46.	Klizište na NC 1-060, Ulica Ves Donjak k.č.br. 1881 k.o. Bednja u naselju Donja Ves	0	0	0
B.11.01.47.	Sanacija klizišta u Šandrovcu, Vingradska ulica	0	0	0
B.11.01.48.	Sanacija klizišta na području Grada Ozlja (HV 16.919)	16.919	16.910	100
B.11.01.49.	Klizište na NC 1-121 Diguli-Hojski, k.č.br 6199 k.o. Bednja u naselju Šinkovica Bednjanska	0	0	0
B.11.01.50.	Ostale sanacije klizišta (HV 134.211)	134.211	69.038	51
B.11.01.51.	Sanacija klizišta u Katoličkom Surduku u Zmajevcu (HV 35.755)	35.755	35.755	100
B.11.01.52.	sanacija klizišta u Novoj Gradišci - ulica Sv. Vinka i Vinogradska	0	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.11.01.53.	Klizište na NC-045, Rijeka Voćanska, Medenjaki, k.č.br. 12006 k.o. Gornja Voća	0	0	0
B.11.01.54.	Saanacija klizišza u Novskoj - klizište Novska (HV 135.482)	135.482	135.482	100
B.11.01.55.	Saanacija klizišza u Kapeli - vodosprema Rudnik	0	0	0
B.11.01.56.	Sanacija klizišta na NC 1-098 u Gornjoj Višnjici kod k.br. 42a (HV 36.000)	36.000	32.177	89
B.11.01.57.	Sanacija klizišta u Trnovitičkom Popovcu (HV 91.000)	91.000	63.451	70
B.11.01.58.	Sanacija klizišta u naselju Ilok uz lokalne ceste u Ulici Ivana Gorana Kovačića - radovi (HV 67.742)	67.742	39.808	59
B.11.01.59.	Sanacija klizišta na NC-132 , Banjec, k.č.br. 11997 k.o. Gornja Voća	0	0	0
B.11.01.60.	Klizište na NC-075, Rijeka Voćanska, dionica Špilja Vindija, k.č.br. 8422 k.o. Gornja Voća	0	0	0
B.11.01.61.	Klizište na NC 6001 u naselju Goruševnjak, čkbr.2483,2087/1, 2061 k.o. Vinica Breg	0	0	0
B.11.01.62.	Klizište na NC 8001, čkbr.8722, 2213/3 k.o. Vinica Breg	0	0	0
B.11.01.63.	Klizište na NC 129 Kolarovec-ulica 8.maja-lokacija Furjan kod kučnog broja 16 (HV 27.725)	27.725	27.722	100
B.11.01.64.	Klizište na NC 165 Lovrečan Breg-lokacija Maks Furjan	0	0	0
B.11.01.65.	Projektna dokumentacija za klizišta na NC 165 Lovrečan Breg-lokacija Maks Furjan i klizište na NC 129 Kolarovec - ulica 8 maja-lokacija Furjan kod broja 16 (HV 3.500)	3.500	3.500	100
B.11.01.66.	Klizišta na području Općine Štrigova (HV 53.500)	53.500	53.387	100
B.11.01.67.	Klizišta na području Općine Štrigova (HV 5.000)	5.000	4.063	81
B.11.01.68.	Sanacija klizišta Gaj i Hubaki	0	0	0
B.11.01.69.	Sanacija Klizišta Gredenec, Hršak, Ormuši (HV 214.000)	214.000	42.750	20
B.11.01.70.	Sanacija klizišta u naselju Kumrovec i u naselju Razvor (HV 30.000)	30.000	25.050	84
B.11.01.71.	Sanacija klizišta NC NGO-0306 k.č. 4614/1 k.o Veternica	0	0	0
B.11.01.72.	Sanacija klizišta NC BD3-021, k.č.br. 5020/1, k.o. Bedekovčina	0	0	0
B.11.01.73.	Sanacija klizišta Vojnovec Loborski-Kesaki	0	0	0
B.11.01.74.	Klizište na nerazvrstanoj cesti uz parcelu čk.br5575 u naselju Višnjica-Ves-Kotšrćak, odvojak 4, NC 1-099-Klizište na nerazvrstanoj cesti uz parcelu čk.br 2483/2 u naselju Muričevec u Gradu Lepogl (HV 2.000)	2.000	2.000	100
B.11.01.75.	Klizište u ulici Glavić, odvojak Jamborov put, na čestici k.br.152 u k.o. Varaždin breg na nerazvrstanoj cesti NC-080 (HV 2.000)	2.000	0	0
B.11.01.76.	SANACIJA KLIZIŠTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVA (HV 108.000)	108.000	73.382	68
B.11.01.77.	Izrada projektne dokumentacija za sanaciju klizišta u Općini Jakovlje (HV 255.750)	255.750	8.731	3
B.11.01.78.	Sanacija klizišta u ulici Sušinov breg (HV 120.000)	120.000	0	0

Pozicija	Opis	Planirano	Fakturirano	Indeks
		1	2	3=2/1
B.11.01.79.	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta u općii Krapinske Toplice (HV 26.535)	26.535	26.531	100
B.11.02.	**SANACIJA KLIZIŠTA NA ŽUPANIJSKIM CESTAMA - Županijske uprave za ceste**	**1.630.789**	**1.527.508**	**94**
B.11.02.01.	Sanacija klizišta na području Omiša (HV 150.000)	150.000	150.000	100
B.11.02.02.	Sanacija klizišta na području Krapinsko-Zagorske Županije, ŽUC- Ž2096 Prigorje, Ž2171 Hrašćina, Ž2241 Kladnik, 2169 Gornja Selnica, Ž2155 Sopot, Ž2221 Globočec, L22008 Orešje Humsko (HV 292.786)	292.786	292.786	100
B.11.02.03.	Sanacija klizišta na području Varaždinske Županije, ŽC i LC Drašković, LC Čanjevo, Šćepanje, Radešić i most Lonja (HV 194.500)	194.500	133.618	69
B.11.02.04.	Sanacija klizišta na LC 25141 Martinkovec 2, k.č.br. 6001/2, k.o. Var. Toplice	0	0	0
B.11.02.05.	Sanacija klizišta na ŽC 2045 Vinica, k.č.br. 1027/1 k.o. Vinica Breg	0	0	0
B.11.02.06.	Sanacija klizišta na LC 25012 Bednja - Šaša, 11279 k.o. Šaša	0	0	0
B.11.02.07.	Sanacija klizišta na ŽC 2050 Beletinec, k.č.br. 4547 k.o. Beletinec	0	0	0
B.11.02.08.	Sanacija klizišta na ŽC 2107 Podrute, k.č.br. 291 k.o. Kamena Gorica (HV 48.000)	48.000	5.756	12
B.11.02.09.	Sanacija klizišta na ŽC 2045 Cestica, k.č.br. 665 k.o. Natkrižovljan	0	0	0
B.11.02.10.	Sanacija klizišta na LC 25087 Kaštelanec, k.č.br. 108 k.o. Kaštelanec	0	0	0
B.11.02.11.	Sanacija klizišta na LC 25144 Škarnik -Lovrentovec br. 2, k.č.br. 2146/2 k.o.Svibovec (HV 59.500)	59.500	59.382	100
B.11.02.12.	Sanacija klizišta na ŽC 2045 Vinica 2, k.č.br. 2498/1 k.o.Vinica Breg	0	0	0
B.11.02.13.	Sanacija klizišta na LC 25106 Žarovnica-Kamenica, k.č.br. 2031 k.o. Kamenica	0	0	0
B.11.02.14.	Sanacija klizišta na području Krapinsko-Zagorske Županije, ŽUC- Ž2096 Prigorje, Ž2171 Hrašćina, Ž2170 Donja Batina (HV 260.903)	260.903	260.903	100
B.11.02.15.	Klizište u ulici Glavić, odvojak Jamborov put, na čestici k.br.152 u k.o. Varaždin breg na nerazvrstanoj cesti NC-080	0	0	0
B.11.02.16.	Ostale sanacije klizišta (HV 625.100)	625.100	625.063	100

5

OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA 2024. GODINU

A RASHODI ZA REDOVNE DJELATNOSTI

A.01. RASHODI POSLOVANJA

A.01.01. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Rashodi za zaposlene (stavka A.01.01.01.)

Rashode za zaposlene čine bruto plaće svih zaposlenih u Hrvatskim vodama te doprinosi poslodavca na bruto plaće kao i ostali rashodi za zaposlene koji se odnose na neoporezive godišnje nagrade, otpremnine, naknade za bolesti, invalidnost i smrtni slučaj i dr.
U 2024. godini rashodi za zaposlene iznose 33.635.530 EUR, od čega je ukupna bruto plaća 27.556.776 EUR, a doprinosi na bruto plaću iznose 4.527.849 EUR.
Ostali rashodi za zaposlene iznose 1.550.905 EUR, od čega je isplaćeno za jubilarne nagrade 67.628 EUR, godišnje neoporezive nagrade 807.722 EUR (Božićnica 403.831 EUR i regres za godišnji odmor 403.891 EUR), darovi za djecu 105.545 EUR, primitak u naravi 135.433 EUR, otpremnine 258.563 EUR, pomoći za duže bolovanje, slučaj smrti, potpore za djecu 176.015 EUR (naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 74.467 EUR, potpore za novorođenu djecu 60.055 EUR, naknade za elementarne nepogode 1.194 EUR te ostale naknade za zaposlene 40.299 EUR.

Prosječan broj zaposlenih u 2024. godini iznosio je 1.141, a broj zaposlenih na dan 31.12.2024. godine iznosi 1.167. Potrebno je naglasiti da od ukupnog broja zaposlenih 62% ima višu i visoku stručnu spremu. Prosječno isplaćena bruto plaća po zaposlenom iznosi 2.075,44 EUR, a prosječno isplaćena neto plaća 1.445,27 EUR, što predstavlja povećanje od 17,32% u odnosu na 2023. godinu.
Kada stavimo rashode za zaposlene u odnos sa ukupnim rashodima dobijemo udjel od 4%.

Materijalni rashodi (stavka A.01.01.02.)

Kod materijalnih rashoda nastavljen je kontinuitet redovitog praćenja izdataka poslovanja te ograničavanja onih troškova koji nisu neophodni za funkcioniranje redovite djelatnosti.
Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 9.734.314 EUR, što čini 78% planiranih sredstava (12.333.318 EUR).

Naknade troškova zaposlenima (A.01.01.02.01.)

Za naknade troškova zaposlenih sa stavke A.01.01.02.01. utrošeno je 2.028.066 EUR, odnosno realizirani su s 80%, što čine službena putovanja koja iznose 261.151 EUR (od toga dnevnice za službeni put u zemlji 100.729 EUR, dnevnice za službeni put u inozemstvo 27.510 EUR, naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 76.626 EUR, naknada za smještaj na službenom putu u inozemstvu 24.531 EUR, naknada troškova prijevoza na službenom putu u zemlji 5.134 EUR, naknada za troškove prijevoza na službenom putu u inozemstvu 25.040 EUR, ostali rashodi na službenom putu u zemlji i inozemstvu 1.581 EUR).
Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život iznosi 904.568 EUR (od toga naknade za prijevoz na posao i s posla 893.779 EUR, naknada za ukrcninu 7.230 EUR, naknade za odvojeni život 3.559 EUR).
Za stručno usavršavanje zaposlenika utrošeno je 126.459 EUR od planiranih 250.000 EUR, što čini 51% planiranih sredstava.

Rashodi za materijal i energiju (A.01.01.02.02.)

Za rashode za materijal i energiju sa stavke A.01.01.02.02. utrošeno je 78% planiranih sredstava, odnosno 1.416.097 EUR od planiranih 1.825.838 EUR.
Za uredski materijal za redovno poslovanje utrošeno je 208.713 EUR, za stručnu literaturu, časopise, glasila i knjige 23.746 EUR, a za materijal i sirovine (namirnice) utrošeno je 122.539 EUR.
Rashodi za energiju realizirani su u iznosu 948.658 EUR od planiranih 1.221.715 EUR (78%), a sastoje se od: električna energija 363.069 EUR, utrošena topla voda - para za grijanje 86.390 EUR, utrošeni plin 81.617 EUR, utrošeni benzin i dizel gorivo 389.888 EUR, utrošeno lož ulje 27.694 EUR).
Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje iznose 87.629 EUR (materijal za čišćenje, toaletne potrepštine), a za sitni inventar i auto gume utrošeno je 24.812 EUR.

Rashodi za usluge (A.01.01.02.03.)

U grupi materijalnih rashoda najveća izvršena stavka su rashodi za usluge, stavka A.01.01.02.03. na kojoj je od planiranih 7.034.241 EUR realizirano 5.770.402 EUR, odnosno 82%.

Za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 531.214 EUR, odnosno realizirani su s 93%, što čini usluge telefona i telefaxa 250.753 EUR, usluge mobilne telefonije 146.364 EUR, usluge interneta 61.973 EUR, poštanske usluge (pisma, tiskanice) 69.643 EUR, usluge prijevoza u cestovnom prometu 455 EUR te usluge prijevoza u riječnom prometu 2.025 EUR.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (stavka A.01.01.02.03.15.) obuhvaćaju troškove održavanja poslovnih prostora, uredske i ostale opreme, informatičke opreme i mobilnih uređaja te prijevoznih sredstava i u 2024. godini realizirani su u iznosu 369.712 EUR, odnosno 62%.
Stavkom A.01.01.02.03.15. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćeno je ukupno redovno i nužno održavanje svih poslovnih prostora (građevinskih objekata), kako u Direkciji, tako i u vodnogospodarskim odjelima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Slavonskom Brodu i 33 ispostave diljem Hrvatske (189.650 EUR). Redovno tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora obuhvaća i ugovore o međusobnim odnosima između Hrvatskih voda i trgovačkih društava u kojima Hrvatske vode imaju manjinski udjel u vlasništvu proporcionalno kojem koriste poslovne prostore tih trgovačkih društava, te troškove održavanja poslovnih prostora koji obuhvaćanu održavanje elektroinstalacija, fiksnih i split klima uređaja, izmjenu filtera i rezervnih dijelova za sustav grijanja - hlađenja, zamjena ventilokonvektora i kontrolera ventilokonvektora, zamjenu i popravak stolarije, bravarske i strojarske radove i održavanje, podopolagačke radove, soboslikarske i ličilačke radove, remont i održavanje dizala, te održavanje ostalih poslovnih prostora (sjedišta vodnogospodarskih odjela i ispostava u vlasništvu Hrvatskih voda).

Stavka Usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaća i troškove održavanja informatičke opreme i mobilnih uređaja te troškove održavanja uredske i ostale opreme na koje je utrošeno ukupno 41.147 EUR i to najviše za održavanje i servis fotokopirnih multifunkcijskih uređaja (Nashuatec i Xerox), održavanje kojih se obračunava po broju kopija, a u cijenu su uključeni potrošni materijal – toneri i rezervni dijelovi, servis i popravci multifunkcijskih uređaja; te servis uređaja Canon, servis i popravke telefax uređaja te popravak i servis zbrajalica.
Također, u okviru ove stavke evidentira se i održavanje voznog parka na koje je utrošeno 79.049 EUR za vozila u vlasništvu Hrvatskih voda - ukupno 64 vozila, što uključuje i 28 vozila nabavljenih kroz Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR).
Za usluge promidžbe i informiranja od planiranih 53.089 EUR realizirano je 11.523 EUR.

Na stavci A.01.01.02.03.17. Komunalne i zdravstvene usluge, za komunalne usluge (A.01.01.02.03.17.01.) realizirano je 99.313 EUR (opskrba vodom 36.910 EUR, odvoz smeća 32.894 EUR, usluge deratizacije i dezinsekcije 3.699 EUR, dimnjačarske i ekološke usluge 569

EUR, usluge parkiranja službenih vozila 25.241 EUR), a za zdravstvene usluge (A.01.01.02.03.17.02.) realizirano je 110.718 EUR (za obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika 109.816 EUR, te za laboratorijske usluge 902 EUR).

Na stavci A.01.01.02.03.18. Zakupnine i najamnine realizirano je 1.639.404 EUR, od čega je za najamnine za poslovne prostore utrošeno 329.395 EUR (najam poslovnog prostora u Chromosovom tornju u Zagrebu, poslovnog prostora u Slavonskom Brodu i ostalo), za najam prijevoznih sredstava 996.870 EUR (ugovori o leasingu za ukupno 222 vozila), naknada za korištenje licenci 163.601 EUR kako slijedi: licence za AutoDesk proizvode, licence za antivirusne programe, održavanje postojećih Esri ArcGIS licenci i tehnička potpora geoinformacijskom sustavu Hrvatskih voda, licence sustava za arhiviranje i sigurnosnu pohranu; najamnine za opremu 90.315 EUR (sustav ispisnog rješenja); najamnine za stambeni prostor 15.635 EUR, te ostali najmovi i zakupi u iznosu od 43.588 EUR.

Na stavci A.01.01.02.03.19. Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 780.603 EUR evidentirano je izdataka za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (zastupanje u sporovima i parničnim postupcima) 456.646 EUR, autorskih honorara za časopise Hrvatskih voda u iznosu 28.245 EUR, izdataka za usluge ugovora o djelu 11.758 EUR, revizorske usluge u iznosu 21.401 EUR, usluge prijevoda 1.018 EUR, usluge arhiviranja 157.252 EUR, te ostale intelektualne usluge u iznosu 104.283 EUR (usluge poslovne analize i pripreme IT projekata te nadzor i kontrola kvalitete isporuka, izrade elaborata, usluge tehničke pomoći pri obavljanju računovodstvenih poslova i izradi izvještaja po pravilima proračunskog računovodstva, usluge upravljanja arhivskom građom i usluge podrške u oporavku od sigurnosnog incidenta).

Za računalne usluge (A.01.01.02.03.20.01.) evidentirano je izdataka za održavanje postojećih informacijskih sustava: održavanje postojećih aplikacijskih i infrastrukturnih servisa i sklopovske opreme informacijskog sustava Hrvatskih voda, održavanje središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU, usluge održavanja postojećeg IS za upravljanje infrastrukturnim projektima Hrvatskih voda – Primavera, održavanje aplikacija za evidenciju plaćanja, usluge održavanja poslovnog informacijskog sustava Point 2000, usluge održavanja postojećih informacijskih sustava: IS za praćenje realizacije PUV-a, web portal, sharepoint, mobilne aplikacije za vodostaje, IS hidroloških podataka u realnom vremenu, prikupljanje i sparivanje podataka za ažuriranje Sustava za upravljanje imovinom Hrvatskih voda, održavanje postojećeg informacijskog sustava za evidenciju i praćenje vlasničkih odnosa na javnom vodnom dobru, održavanja sustava za e-izravnu naplatu i digitalizaciju poslovnih procesa, održavanje informatičke opreme kroz rezervne dijelove te ostalih manjih sustava u ukupnom iznosu 1.701.828 EUR od planiranih 1.986.975 EUR, odnosno 86%.
Izdaci za ostale usluge (A.01.01.02.03.20.02.) planirani su u iznosu 748.394 EUR, a ostvareni su u iznosu 526.089 EUR, te obuhvaćaju usluge čišćenja poslovnog prostora (220.815 EUR), usluge čuvanja imovine i osoba (172.006 EUR), ostale usluge za potrebe realizacije plana (39.586 EUR), grafičke i tiskarske usluge pri izdavanju časopisa (37.416 EUR), usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (12.558 EUR), usluge uređenja prostora, okoliša – zelenih površina (21.927 EUR), izrade filma i fotografija (19.289 EUR) te usluge objave oglasa, kopiranja, uvezivanja i slično (2.492 EUR).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (A.01.01.02.04.)

U materijalne rashode ubrajaju se i ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a stavka A.01.01.02.04. od planiranih 936.772 EUR realizirana je sa 519.750 EUR, odnosno 55%.

Za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstva i sl. od planiranih 39.817 EUR, realizirano je 24.051 EUR (60%).

Premije i osiguranja izvršeni u iznosu 122.548 EUR od planiranih 344.295 EUR (36%), od čega premije osiguranja automobila iznose 44.565 EUR, premije osiguranja ostale imovine 64.383 EUR, te premije osiguranja zaposlenih 13.600 EUR.

Troškovi reprezentacije izvršeni u iznosu 49.145 EUR (reprezentacija za rad međudržavnih komisija, obilježavanje Svjetskog dana voda, dana Hrvatskih voda, konferencije, skupovi, prezentacije, razna događanja i drugo).

Članarine i norme (članarine u Hrvatskoj komori inženjera građevine i strojarstva) realizirane su u iznosu 25.514 EUR (53%).

Izdaci za pristojbe i naknade realizirani su u iznosu 221.906 EUR (71%), što se odnosi na komunalnu naknadu 66.361 EUR, naknada za RTV pretplatu 14.072 EUR, vodne naknade 5.593 EUR, doprinos za zajedničke pričuve 36.133 EUR, takse 40 EUR, naknade za studentsku i učeničku praksu 545 EUR, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 51.030 EUR te naknada za cestarinu 48.132 EUR.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 76.586 EUR, a odnose se na protupožarnu zaštitu 31.592 EUR (osposobljavanje radnika ZNR i ZOP, izrada plana evakuacije iz radnih prostora, ispitivanje radnog okoliša, izrada revizije procjene rizika te usluge održavanje vatrogasnih aparata), na rashode protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) 2.996 EUR te na ostale nespomenute troškove (razne naknade – Državna geodetska uprava, Fina, Ina kartice, ostalo) 41.998 EUR.

Financijski rashodi (A.01.01.03.)

Za ovu grupu rashoda od planiranih 126.636 EUR utrošeno je 88.942 EUR (70%) i to za izdatke za bankarske usluge i usluge platnog prometa 88.221 EUR i zatezne kamate 720 EUR.

Ostali rashodi (A.01.01.04.)

U ovoj grupi rashoda evidentiraju se tekuće donacije i pomoći (humanitarne pomoći građanima i kućanstvima, radnicima i članovima obitelji radnika Hrvatskih voda) planirane u iznosu 35.000 EUR i realizirane s 8.318 EUR (24%).

A.01.02. KAMATE ZA KREDITE

Kamate za kredite se plaćaju za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostali financijskih institucija u javnom sektoru (A100001); kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (A100002) i kamate za primljene kredite i zajmove od drugih razina vlasti (A100003).
Svi primljeni krediti su odobravani isključivo za investicijske aktivnosti.

Kamate po dugoročnim kreditima kojima su se financirale investicijske aktivnosti iz programa vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađenja te zaštite od štetnog djelovanja voda dospijevaju na naplatu godišnje, sukladno planovima otplate glavnice i kamata.
Sve obaveze po kamatama plaćene su u dan dospijeća i iznose ukupno 7.254.804 EUR.
Prosječna kamatna stopa u 2024. godini po kreditima Hrvatskih voda iznosi 1,643%.

Po bankama kreditorima otplaćeno je kamata:

Hrvatska banka za obnovu i razvitak	489.616 EUR
Erste & Steiermarkische banka	4.161.918 EUR
Privredna banka Zagreb	1.419.375 EUR
Zagrebačka banka	726.939 EUR

EIB - Europska investicijska banka	213.591 EUR
CEB - Razvojna banka Vijeća Europe	243.365 EUR.

A.02. RASHODI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA

Za poslove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda te ostale troškove u funkciji održavanja voda I. i II. reda 2024. godine bio je planiran iznos od 113.525.310 EUR, a realizirano je 114.316.474 EUR-a, što čini udjel od 100,7%.

U području održavanja voda I. i II. reda izdaci su, u skladu s Planom upravljanja vodama za 2024. godinu, svrstani u tri skupine, kako slijedi:

- **Izdaci za preventivnu obranu od poplava, odnosno redovnog održavanja voda I. i II. reda na vodnim područjima**
- **Ostali radovi i troškovi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima**
- **Izdaci za redovnu i izvanrednu obranu od poplava na vodnim područjima.**

Izdaci za poslove redovnog održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana trgovačka društva uključuju održavanje na:

- Vodotocima
- Akumulacijama i retencijama
- Bujičnim tokovima
- Osnovnim melioracijskim građevinama za odvodnju s oteretnim, lateralnim, spojnim kanalima i hidrotehničkim tunelima
- Poslovi održavanja su oni kojima se, u smislu očuvanja ili poboljšanja stabilnosti postojećih vodnih građevina te osiguranja ili poboljšanja protočnosti riječnih korita i inundacija, postiže pouzdana zaštita od poplava i poželjno stanje uređenosti vodnoga režima, te općenito djelotvorna zaštita od štetnog djelovanja voda.

Poslovima održavanja voda smatraju se osobito:

- održavanje prirodnih i umjetnih vodotoka i drugih voda
- čišćenje i uklanjanje nanosa
- zemljani i slični poslovi uređenja i održavanja obale
- zemljani poslovi u inundacijskom području manjeg opsega
- krčenje i košnja raslinja
- održavanje propusnosti propusta i prijelaza preko vodotoka
- održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina
- manji popravci na kruni i pokosima nasipa
- krčenje, košnja i poslovi na vegetativnoj zaštiti vodnih građevina
- manji popravci oštećenih dijelova vodnih građevina
- održavanje građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju
- čišćenje, tehničko i vegetativno održavanje građevina i pojasa uz građevine
- zemljani poslovi na manjim izmjenama na kanalskoj mreži
- održavanje izljeva ispusta drenažnih cijevi
- održavanje građevina za sprječavanje i otklanjanje erozija i sprječavanje djelovanja bujica.

Poslovima u ovom smislu smatraju se i zaštitne mjere uzgoja i sječe drveća i drugog raslinja.

Od ukupno planiranih sredstava preventivne obrane od poplava na poziciji A.02.01., odnosno redovnog održavanja voda I. i II. reda od planiranih 96.752.730 EUR-a realizirano je 96.634.423 EUR, što čini gotovo 100%.

Dio uloženih sredstava odnosi se na radove gospodarskog održavanja, tj. na radove uklanjanja raslinja na vodotocima i vodnim građevinama, a dio se odnosi na održavanje koje uključuje popravke vodnih građevina (nasipi, ustave, crpne stanice, vodne građevine u sastavu akumulacija i retencija, kanali i vodne građevine na kanalima,…), sprječavanje erozijskih procesa u koritima vodotoka, sanaciju odrona i klizišta na koritima vodotoka te sanaciju i zaštitu procesa uvjetovanih silovitim režimom tečenja na bujičnim tokovima i sl.

Najveći su izdaci u svezi s održavanjem vodotoka I. i II. reda, gdje je utrošeno više od 50% ukupno raspoloživih sredstava, od kojih se pretežiti dio odnosi na održavanje nasipa uz vodotoke čija je ukupna duljina veća od 4.000 km, dok je preostali dio uložen u održavanje brdskih i nizinskih retencija, bujičnih tokova i kanalske mreže I. i II. reda ukupne duljine 6.594 km.

Poslovi na održavanju voda I. i II. reda koje su obavila licencirana trgovačka društva, obavljeni su uz poštivanje uvjeta i mjera zaštite prirode utvrđenih od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, odnosno Uprave za zaštitu prirode.

Provode se ukupno na 34 branjena područja koja su u nadležnostima šest Vodnogospodarskih odjela.

Program radova održavanja je koncipiran na način da se utvrđuju radovi održavanja za vode I. reda, koje čine međudržavne i druge veće vode, te za vode II. reda.

Svaka od ovih skupina uključuje četiri podskupine, kako slijedi:

- Vodotoci
- Akumulacije, retencije i jezera
- Bujični tokovi
- Osnovne melioracijske građevine za odvodnju, oteretni, lateralni, spojni kanali i hidrotehnički tuneli.

U nastavku je dan pregled po branjenim područjima.

VGO ZA SREDNJU I DONJU SAVU

BRANJENO PODRUČJE 1: PODRUČJE MALOGA SLIVA BIĐ-BOSUT

Slivno područje Bić-bosutskog polja iznosi 343.200 ha. Od ukupnog sliva u Hrvatskoj nalazi se 307.600 ha, a ostatak sliva od 35.600 ha je u Vojvodini. Slivno područje "Bić-Bosut" u Hrvatskoj se prostire na dvije županije: Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj.
Ukupna duljina rijeke Bosut je 132 km. Od velikih savskih voda izgrađeni sustav se brani nasipom izgrađenim na lijevoj obali rijeke Save, od granice sa Republikom Srbijom (rkm 212+080) do granice sa Brodsko-posavskom županijom (rkm 305+600), duljine 67,72 km.

Održavanje je ukupno izvršeno na 160 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 34 lokacije na vodotocima, 2 lokacije na akumulacijama, 2 lokacije na osnovnim melioracijskim kanalima
- Na vodotocima II reda: 1 lokacija na akumulacijama, 9 lokacija na bujičnim tokovima, 112 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 2: PODRUČJE MALOGA SLIVA BRODSKA POSAVINA

Slivno područje "Brodska posavina" nalazi se u južnom dijelu slavonske nizine, ukupne površine 110.000 ha. Južnim rubom područja, protječe rijeka Sava. Glavni pritoci rijeke Save su: Zapadni lateralni kanal Bić polja dužine je 23,71 km, i istočni lateralni kanal Jelas polja duljine 20,33 km. Orljava; rijeka koja svojim donjim tokom prolazi kroz područje Jelas polja, prikuplja vode potoka Kasonja i Zapadnog lateralnog kanala Jelas polja.
Ostali značajniji vodotoci na slivnom području: Kanal Bić duljine 45,65 km, lateralni kanal Krak duljine 10,60 km, zapadni lateralni kanal Jelas polja duljine 4,69 km.
Na području se nalazi 334,45 km ostalih kanala I i II reda.

Održavanje je ukupno izvršeno na 44 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 15 lokacija na vodotocima, 2 lokacije na bujičnim tokovima, 9 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima
- Na vodotocima II reda: 1 lokacija na akumulacijama, 7 lokacija na bujičnim tokovima, 10 lokacija na osnovnim melioracijskim građevinama.

BRANJENO PODRUČJE 3: PODRUČJE MALOGA SLIVA ORLJAVA-LONDŽA

Požeško-slavonska županija ima površinu od 1.815 km^2, a nalazi se u središnjem području Slavonije u međurječju Save i Drave. Sve vode putem glavnih vodotoka Orljave, Londže i Pakre utječu u rijeku Savu. Rijeke Orljava i Londža, retencija Londža i bujica Veličanka uključene su u vode I. reda. Svi ostali vodotoci su uključeni u vode II. reda.
Ukupno slivno područje rijeke Orljave iznosi 1.616 km^2 na ušću u rijeku Savu, a 745 km^2 na ušću rijeke Londže (kod Pleternice), dok sama rijeka Londža ima slivnu površinu 486 km^2. Duljina osnovne hidrografske mreže – vodotoci I. reda iznosi oko 136 km, vodotoci II. reda 984 km, a detaljni kanali melioracijske odvodnje III. i IV. reda iznose oko 241 km, što ukupno iznosi 1.361 km.

Održavanje je ukupno izvršeno na 220 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 13 lokacija na vodotocima, 2 lokacije na bujičnim tokovima
- Na vodotocima II reda: 157 lokacija na vodotocima, 10 lokacija na akumulacijama, 23 lokacije na bujičnim tokovima, 15 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 4: PODRUČJE MALOGA SLIVA ŠUMETLICA-CRNAC

Područje malog sliva "Šumetlica – Crnac" Nova Gradiška smješteno je na prostoru između rijeke Orljave na istoku, rijeke Save na jugu, Velikog Struga na zapadu i sljemena Psunja i Babje Gore na sjeveru i površina mu je 983,15 km^2. Na području sliva postoje tri osnovna vodotoka koji se ulijevaju u rijeku Savu, a to su potoci Sloboština, Trnava i Rešetarica. U ova tri vodotoka kao i u rijeku Orljavu ulijeva se niz manjih potoka koji u većini imaju bujični karakter te svi izvedeni lateralni kanali koji štite nizinski dio područja.

Održavanje je ukupno izvršeno na 79 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 7 lokacija na vodotocima, 1 lokacija na akumulacijama, 3 lokacije na bujičnim tokovima, 1 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima
- Na vodotocima II reda: 15 lokacija na vodotocima, 21 lokacija na bujičnim tokovima, 31 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 5: PODRUČJE MALOGA SLIVA SUBOCKA-STRUG

Mali sliv Subocka-Strug nalazi se na krajnjem istočnom dijelu Sisačko moslavačke županije koje čini područje zapadne Slavonije. Ukupna površina sliva iznosi 58.480 ha. Izgrađeno je oko 104 km kanalske mreže I i II reda te 307 km III i IV reda, 126 km nasipa, kao i velik broj ostalih

hidrotehničkih objekata. Šumoviti dijelovi služe za rasterećenje viška voda iz rijeke Save i Une i to u retencijama Opeka, Trstik i Mokro polje.
Kroz slivno područje Subocka-Strug protiču rijeka Sava, Una, Veliki Strug, Trebež, Ilova, Pakra, bujični vodotok Novska i niz manjih bujičnih vodotoka: Borovac, Rajić, Kapljenar, Kovačević, Jazavica, Roždanik, Voćarica, Paklenica, Grabovac, Konačka, Brestača, Muratovica, Šljivovac, Subocka, Ravenica, Lovska, Krivajac, Kozarac. Rijeka Veliki Strug spaja retencije Opeka, Trstik i Mokro polje. Rasterećenje rijeke Save vrši se nekontrolirano preko Starog Trebeža ulaskom voda u retenciju Opeka. Preko preljevnog nasipa Košutarica-Mlaka u duljini 2 km vrši se rasterećenje voda iz rijeke Save u Mokro polje.

Održavanje je ukupno izvršeno na 76 lokacija od čega :

- Na vodotocima I reda: 11 lokacija na vodotocima, 10 lokacija na akumulacijama i retencijama, 1 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima
- Na vodotocima II reda: 23 lokacije na vodotocima, 31 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 6: PODRUČJE MALOGA SLIVA ILOVA-PAKRA

Mali sliv Ilova-Pakra nalazi se u tzv. Savsko-dravskom međurječju, zahvaća područje Bjelovarsko bilogorske i Požeško slavonske županije.
Površina mu je cca 1.567 km², od čega se na područje Bjelovarsko bilogorske županije odnosi 1.073 km², a na područje Požeško slavonske županije 494 km². Duljina vodotoka I i II reda u Bjelovarsko bilogorskoj županiji iznosi cca 430 km (sliv Ilove), a u Požeško slavonskoj županiji cca 260 km (sliv Pakre). Regulirano ih je cca 400 km. Izgrađenih nasipa ima oko 190 km.
Hidrografsku mrežu sliva čine i brojni umjetni kanali detaljne odvodnje poljoprivrednih površina i vodoopskrbe ribnjaka.

Održavanje je ukupno izvršeno na 242 lokacije od čega:

- Na vodotocima I reda: 15 lokacija na vodotocima, 5 lokacija na bujičnim tokovima
- Na vodotocima II reda: 220 lokacija na vodotocima, 1 lokacija na akumulacijama, 1 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 7: PODRUČJE MALOGA SLIVA ČESMA-GLOGOVNICA

Mali sliv Česma – Glogovnica proteže se kroz 3 županije: Bjelovarsko bilogorska, Koprivničko križevačka i Zagrebačka županija, a ukupna površina sliva iznosi 2.530 km^2. Osnovni vodotoci ovog sliva su rijeke Česma i Glogovnica, koje su regulacijskim radovima spojene u jedinstven sliv. Duljina prirodnih vodotoka na slivu iznosi 2.604 km. Izgrađeno je obrambenih nasipa 217,53 km, a potpuno uređenih prirodnih vodotoka koji se održavaju ima 580 km. Duljina melioracijskih kanala iznosi 955 km. Potpuno uređenih melioracijskih kanala koji se održavaju ima 353 km. Navodnjavano područje (ribnjaci) iznosi 1.627 ha.

Održavanje je ukupno izvršeno na 227 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 16 lokacija na vodotocima, 2 lokacije na osnovnim melioracijskim kanalima
- Na vodotocima II reda: 199 lokacija na vodotocima, 2 lokacije na akumulacijama, 8 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 9: PODRUČJE MALOGA SLIVA LONJA-TREBEŽ

Mali sliv Lonja-Trebež nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Sisačko moslavačke županije i istočnom dijelu Zagrebačke županije. Prostire se od rijeke Zeline na zapadu do rijeke Pakre i istočnog nasipa na istoku, na sjeveru je omeđen Moslavačkom gorom i granicom županija, a na južnom dijelu do rijeke Save, OK Lonja-Strug i južnim zaštitnim nasipom Lonjskog polja. Ukupna površina sliva

iznosi 99.952 ha. Izgrađeno je oko 1.500 km kanalske mreže od I do IV reda, 9 crpnih stanica i veliki broj hidrotehničkih objekata. Kroz slivno područje Lonja-Trebež protječu rijeke Sava, Zelina, Lonja, Česma, Ilova, Pakra, bujični vodotoci Kutinica i niz manjih bujičnih vodotoka: Repušnica, Voloderac, Jelenjska, Vlahnićka, Križ, Šušnjari, Vučkovac, Jandraš, Suha graba, Jožinec i Žeravinec. Na branjenom području broj 9 ukupno je izgrađeno 172,125 km zaštitnih nasipa na kojima se provode mjere zaštite obrane od poplava.

Održavanje je ukupno izvršeno na 124 lokacije od čega:

- Na vodotocima I reda: 23 lokacije na vodotocima, 14 lokacija na akumulacijama i retencijama, 8 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima
- Na vodotocima II reda: 12 lokacija na vodotocima, 19 lokacija na bujičnim tokovima, 48 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 10: PODRUČJE MALOGA SLIVA BANOVINA

Branjeno područje malog sliva Banovina se nalazi u području podsliva rijeke Save, a obuhvaća dio Sisačko moslavačke županije. Površina branjenog područja iznosi oko 3.535 km^2. Središnjim dijelom teče rijeka Sava, koja svojim posebnostima korita i svojim pritokama uzrokuje nastanak prostranih poplavnih zona koje su poznate pod nazivom Lonjsko i Ribarsko polje, zaplavnog prostora cca 500.000.000 m^3. Rijeka Sava je glavni odvodni recipijent svih voda, prolazi branjenim područjem 10 u duljini od 112,92 km (od km 538+230 do km 651+150), sa najvećim pritokama rijeka Kupa (od km 0+000 do km 81+900), rijeka Una (od km 7+800 do km 83+300) i rijeka Glina (km 0+000 do km 56+670), koje primaju mnoštvo bujica. Duljina hidrografske mreže na malom slivu kreće se oko 1.500 km. Duljina izgrađenih nasipa na vodama I i II reda iznosi 314,45 km, od kojih gotovo trećina nije rekonstruirana i izgrađena na konačnu visinu. Izgrađene su tri crpne stanice: Šašna Greda, Mahovo i Hrastelnica te četiri ustave: Trebež, Lonja, Kratečko i Kucelj.

Održavanje je ukupno izvršeno na 79 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 22 lokacije na vodotocima, 4 lokacije na akumulacijama, 3 lokacije na bujičnim tokovima
- Na vodotocima II reda: 16 lokacija na vodotocima, 16 lokacija na bujičnim tokovima, 18 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 11: PODRUČJE MALOGA SLIVA KUPA

Mali sliv Kupa djeluje na području Karlovačke županije na površini od 3.626 km^2 što čini 81% ukupnog branjenog područja, dijelu Zagrebačke županije na površini 630 km^2 tj. 14% branjenog područja i na malom dijelu Ličko senjske županije, 231 km^2 ili 5% branjenog područja. Branjenim područjem 11 protječu rijeke Kupa, Korana, Dobra, Mrežnica, Glina, bujični vodotoci Kupčina, Munjava, Radonja, Dretulja, Utinja, Lička Jasenica i 320 vodotoka II reda: Reka, Volavčica, Okićnica, Vrnjika, Kuplenski potok, Tounjčica, Malunjčica, Stojnica, Jasenački potok, Znanovit-Brebernica, Jaševica, itd. U središnjem dijelu sliva nalaze se oteretni kanal Kupa-Kupa, spojni kanal Kupčina sa sabirnim kanalom uz autocestu Zagreb-Karlovac. Na području su izgrađena 22 objekta osnovne melioracijske odvodnje voda II reda.

Održavanje je ukupno izvršeno na 53 lokacije od čega:

- Na vodotocima I reda: 19 lokacija na vodotocima, 5 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima
- Na vodotocima II reda: 27 lokacija na vodotocima, 2 lokacije na osnovnim melioracijskim kanalima.

VGO ZA GORNJU SAVU

BRANJENO PODRUČJE 8: PODRUČJE MALOGA SLIVA ZELINA - LONJA I PODRUČJE OPĆINE RUGVICA

Branjeno područje 8 smješteno je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Površinom zauzima 751 km2. Reljefno se proteže od brdskih predjela na sjeveru do posavske ravnice na jugu. Obuhvaća dva mala sliva; Zelina-Lonja i Zagrebačko Prisavlje, te područja dviju županija: Zagrebačka županija (gradovi: Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina, Vrbovec; te općine: Bedenica, Brckovljani, Preseka, Rakovec i Rugvica), te Varaždinska županija (općine: Breznica, Breznički Hum, Visoko).
Glavni vodotoci i pripadajuće duljine na kojima se provode mjere obrane od poplava su rijeke Sava (24,51 km), Lonja (7,47 km) i Zelina (1,00 km), potok Črnec (17,79 km), spojni kanal Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma (13,00 km) i oteretni kanal Lonja-Strug (1,48 km). Obrana od poplava provodi se na 99,01 km nasipa i 1,59 km AB zaštitnih zidova. Glavni objekti sustava obrane od poplava na području su: ustave Prevlaka i Črnec; crpne stanice Poljanski Lug, Dugo Selo, Rugvica, Oborovo i Ježevo; spojni kanal Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma; oteretni kanal Lonja-Strug.

Održavanje je ukupno izvršeno na 95 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 20 lokacija na vodotocima, 8 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima
- Na vodotocima II reda: 18 lokacija na vodotocima, 4 lokacije na retencijama i 45 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima

BRANJENO PODRUČJE 12: PODRUČJE MALOG SLIVA KRAPINA – SUTLA I SJEVERNI DIO PODRUČJA MALOGA SLIVA „ZAGREBAČKO PRISAVLJE"

Branjeno područje 12 smješteno je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Površinom zauzima 1.480 km2. Vrlo raznolikog je reljefnog obilježja, smješteno između Maceljskoga gorja, Ivanščice, Varaždinsko-topličkog gorja, Kalničkog gorja, Medvednice, rijeke Save i rijeke Sutle. Obuhvaća dva mala sliva; Krapina-Sutla i Zagrebačko Prisavlje te područja dviju županija: Krapinsko-zagorska županija (gradovi: Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Oroslavje, Pregrada, Zabok i Zlatar i općine: Bedekovčina, Budinščina, Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela, Zlatar Bistrica), te Zagrebačka županija (grad Zaprešić i općine: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća).
Glavni vodotoci i pripadajuće duljine na kojima se provode mjere obrane od poplava su rijeke Sava (13,70 km), Krapina (63,80 km) i Sutla (88,00 km), Krapinica (34,60 km), Horvatska (33,20 km), Topličina (29,40 km) i Kosteljina (32,00 km). Obrana od poplava provodi se na ukupno 51,74 km nasipa. Glavni objekt sustava obrane od poplava na području je retencija Sutlansko jezero.

Održavanje je ukupno izvršeno na 254 lokacije od čega:

- Na vodotocima I reda: 29 lokacija na vodotocima i 1 lokacija na retenciji
- Na vodotocima II reda: 192 lokacije na vodotocima, 22 lokacije na bujičnim tokovima, 10 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 13: JUŽNI DIO PODRUČJA MALOGA SLIVA ZAGREBAČKO PRISAVLJE, ŠTO UKLJUČUJE GRAD VELIKU GORICU I OPĆINE: ORLE, KRAVARSKO I POKUPSKO

Branjeno područje 13 smješteno je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Površinom zauzima 550 km^2. Reljefno se proteže od brdskih predjela Vukomeričkih gorica na jugu prema Posavskoj ravnici na sjeveru. Pripada malom slivu Zagrebačko prisavlje i u cijelosti je na području Zagrebačke županije (grad Velika Gorica i općine: Kravarsko, Orle i Pokupsko).

Glavni vodotoci i pripadajuće duljine na kojima se provode mjere obrane od poplava su rijeke Sava (43,85 km), Kupa (31,10 km) i Odra (14,94 km), Oteretni kanal Odra (21,20 km), Lateralni kanal Lomnica (20,70 km). Obrana od poplava provodi se na 82,25 km nasipa. Glavni objekti sustava obrane od poplava na području su: oteretni kanal Odra i sifon Odra.

Održavanje je ukupno izvršeno na 500 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 11 lokacija na vodotocima i 29 lokacije na osnovnim melioracijskim kanalima.
- Na vodotocima II reda: 85 lokacija na vodotocima, 375 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima

BRANJENO PODRUČJE 14: SREDIŠNJI DIO PODRUČJA MALOG SLIVA ZAGREBAČKO PRISAVLJE, ŠTO UKLJUČUJE GRADOVE: ZAGREB, SAMOBOR I SVETU NEDELJU TE OPĆINU STUPNIK

Branjeno područje 14 smješteno je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Površinom zauzima 957 km^2. Reljefno se proteže od brdskih predjela Medvednice i Samoborskog gorja na sjeverozapadu do Posavske ravnice na jugozapadu. Obuhvaća središnji dio malog sliva Zagrebačko prisavlje, a administrativno Grad Zagreb i dio Zagrebačke županije (gradove: Samobor, Svetu Nedjelju, te Općinu Stupnik).
Glavni vodotoci i pripadajuće duljine na kojima se provode mjere obrane od poplava su: rijeke Sava (54,95 km) i Bregana (24,52 km), potok Gradna (26,00 km), bujični potoci Medvednice (162,52 km), te oteretni kanal Odra (11,80 km). Obrana od poplava provodi se na 97,07 km nasipa i 2,30 km AB zaštitnih zidova. Glavni objekti sustava obrane od poplava na području su: oteretni kanal Odra, retencije Medvednice, ustava Kuniščak i Savica.

Održavanje je ukupno izvršeno na 110 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 12 lokacija na vodotocima, 5 lokacija na akumulacijama, retencijama i branama retencija, 4 lokacije na osnovnim melioracijskim kanalima i 11 lokacija na bujičnim tokovima
- Na vodotocima II reda: 58 lokacija na vodotocima, 3 lokacije na akumulacijama, retencijiama i branama retancija, 2 lokacije na bujičnim tokovima, 15 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

VGO ZA DUNAV I DONJU DRAVU

BRANJENO PODRUČJE 15: PODRUČJE MALOGA SLIVA VUKA, OSIM MEĐUDRŽAVNIH RIJEKA DRAVE I DUNAVA

Prema teritorijalnim osnovama za upravljanje vodama Branjeno područje 15 pripada slivovima rijeka Drave i Dunava. Smješteno je na prostoru Osječko baranjske i Vukovarsko srijemske županije. Ukupna površina branjenog područja iznosi 1.888 km^2. Glavni recipijent područja je rijeka Vuka ukupne duljine 98,5 km. Najznačajniji recipijent u slivu rijeke Drave je Poganovačko-kravički kanal s površinom sliva od 296,6 km^2 i ukupne duljine 32,5 km. Velika Osatina je desni pritok rijeke Vuke ukupne duljine 31,8 km. Ukupna duljina Bobotskog kanala iznosi 50,73 km, a ulijeva se u rijeku Vuku u Vukovaru. Glavni Daljski kanal pripada izravnom slivu Dunava, a ušće mu je u selu Dalj na rkm 1.355+000. Duljina mu je 21,25 km. Ukupna duljina nasipa iznosi 106,12 km, od čega je uz rijeku Vuku 46,55 km, uz Bobotski kanal 33,07 km, Poganovačko-kravički 12,00 km, Veliku Osatinu 0,90 km, Staru Glavančinu 4,00 km, kanal Zečevac 0,60 km i kanal Salaj 9,00 km.

Održavanje je ukupno izvršeno na 236 lokacije od čega:

- Na vodotocima I reda: 5 lokacija na vodotocima, 2 lokacije na akumulacijama, 1 lokacija na bujičnom toku, 14 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima

- Na vodotocima II reda: 10 lokacija na vodotocima, 5 lokacija na akumulacijama, 11 lokacija na bujičnim tokovima, 188 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 16: PODRUČJE MALOGA SLIVA BARANJA, OSIM MEĐUDRŽAVNIH RIJEKA DRAVE I DUNAVA

Slivno područje Baranja smješteno je u ravničarskom sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske i u cijelosti se nalazi na području Osječko baranjske županije. Ukupna površina branjenog područja iznosi 1.135 km^2. Ukupna duljina vodotoka je 189,8 km, a ukupna duljina nasipa 105,2 km. Glavni vodotoci i kanali su: kanal Travnik, potok Karašica, kanal Karašica, Stari rukavac rijeke Dunava, retencija Topoljski Dunavac, lateralni kanal Kneževi Vinogradi-Zmajevac, kanal Kopačevo, nasip Drava-Dunav–Stara Drava-Bilje; Stari rukavac rijeke Drave, retencija Stara Drava-Bilje; spoj s kanalom Kopačevo–GDK za CS Velika, kanal Barbara i glavni dovodni natapni, potok Toplica, CS Bakanka – državna granica, kanal Beremend, ušće u potok Toplicu–državna granica.

Održavanje je ukupno izvršeno na 65 lokacija od čega:
- Na vodotocima I reda: 3 lokacije na vodotocima, 8 lokacija na retencijama, 11 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima
- Na vodotocima II reda: 4 lokacije na bujičnim tokovima i 39 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 17: PODRUČJE MALOGA SLIVA KARAŠICA-VUČICA, OSIM MEĐUDRŽAVNE RIJEKE DRAVE

Slivno područje vodotoka Karašice i Vučice nalazi se u Slavonskoj podravini, a prostire se od vododjelnice Papuka i Krndije na jugu, do rijeke Drave na sjeveru, te od Petrijevaca na istoku do Slatine i Voćina na zapadu. Ukupna površina branjenog područja iznosi 2.355 km^2. Ukupna duljina vodotoka 317,3 km, a ukupna duljina nasipa 77,6 km.
Glavni vodotoci i kanali: rijeka Vučica, potok Breznica Stipanovačka, potok Bukvik, potok Iskrica, spojni kanal Karašica-Drava, rijeka Karašica, potok Vujnovac i akumulacija Lapovac II, potok Slatinska Čađavica, oteretni kanal prof. Bella, rijeka Voćinska, potok Klokočevac, potok Vojlovica, potok Krajna, Pištanačka rijeka.

Održavanje je ukupno izvršeno na 169 lokacija od čega:
- Na vodotocima I reda: 33 lokacije na vodotocima, 9 lokacija na akumulacijama i retencijama, 5 lokaciaj na bujičnim tokovima, 7 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima
- Na vodotocima II reda: 25 lokacija na vodotocima, 3 lokacije na bujičnim tokovima, 87 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 18: PODRUČJE MALOGA SLIVA ŽUPANIJSKI KANAL, OSIM MEĐUDRŽAVNE RIJEKE DRAVE

Područje malog sliva Županijski kanal je površine 873,30 km^2, omeđeno je rijekom Dravom na sjeveru, na zapadu vododjelnicom sa slivom Bistra, na istoku vododjelnicom sa slivom Karašica-Vučica, a na jugu vododjelnicom s vodnim područjem Save. Područje malog sliva Županijski kanal se prostire na području Virovitičko podravske županije, te pokriva njezin značajan dio. Ukupna površina branjenog područja iznosi 873 km^2. Ukupna duljina vodotaka I reda je 158,03 km. Na branjenom području 18 izgrađeno je 13 retencija i 1 akumulacija. Veći vodotoci na području malog sliva Županijski kanal su: Drava, Županijski kanal, Čađavica, Brežnica, Brana, Ođenica i Lendava.

Održavanje je ukupno izvršeno na 126 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 4 lokacije na vodotocima, 17 lokacija na akumulacijama i retencijama, 2 lokacije na bujičnim tokovima, 1 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima
- Na vodotocima II reda: 8 lokacija na akumulacijama i retencijama, 39 lokacija na bujičnim tokovima, 55 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 34: MEĐUDRŽAVNE RIJEKE DRAVA I DUNAVNA PODRUČJIMA MALIH SLIVOVA BARANJA, VUKA, KARAŠICA-VUČICA I ŽUPANIJSKI KANAL

Dijelovi sliva međudržavnih rijeka Drave i Dunava koji pripadaju Branjenom području 34, protežu se sjevernim dijelom središnje i istočne Hrvatske, na području Virovitičko podravske (12%), Osječko baranjske (58%) te Vukovarsko srijemske (30%) županije. Duljina Dunava kroz Hrvatsku iznosi ukupno 137,5 km. Površina sliva Dunava u Republici Hrvatskoj bez sliva Drave je 2.317,00 km^2. Površina sliva donje Drave na Sektoru B je 3.819,00 km^2. Nasipi na Branjenom području 34: Glavni dravski 31,672 km, Drava-Dunav 18,645 km i Zmajevac-Kopačevo od km 19,500-31,170.

Održavanje je ukupno izvršeno na 57 lokacija i to na međudržavnim vodama Dravi i Dunavu.

VGO ZA MURU I GORNJU DRAVU

BRANJENO PODRUČJE 19: PODRUČJE MALOGA SLIVA BISTRA, OSIM MEĐUDRŽAVNE RIJEKE DRAVE

Branjeno područje 19 - Mali sliv Bistra (osim rijeke Drave) se nalazi u Sektoru A i obuhvaća područje Koprivničko križevačke županije i Virovitičko podravske županije. Ukupna površina branjenog područja iznosi 1.355 m^2. Glavni vodotoci: Rog-Strug kanal, duljine 17,4 km, Kopanjek duljine 9,09 km, Kladare (Josina Reka) duljine 13,6 km, Kozarevac duljine 17,41 km, rijeka Bistra Koprivnička duljine 43,15 km, Komarnica duljine 12,7 km, Zdelja duljine 12,5 km, rijeka Gliboki duljine 30,7 km, Segovina duljine 16,6 km.

Održavanje je ukupno izvršeno na 107 lokacija od čega:
- Na vodotocima I reda: 15 lokacija na vodotocima, 1 lokacija na akumulacijama i retencijama, 8 lokacija na bujičnim tokovima, 3 lokacije na osnovnim melioracijskim kanalima
- Na vodotocima II reda: 43 lokacije na bujičnim tokovima, 37 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 20: PODRUČJE MALOGA SLIVA PLITVICA-BEDNJA, OSIM MEĐUDRŽAVNE RIJEKE DRAVE

Branjeno područje 20 Sektora A obuhvaća mali sliv Plitvica-Bednja (osim rijeke Drave) i geografski je locirano u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Ukupna površina malog sliva Plitvica-Bednja iznosi 116,350 ha i obuhvaća sliv Bednje, Plitvice i desne pritoke rijeke Drave. Ukupna površina branjenog područja iznosi 1.355 km^2.
Glavni vodotoci: rijeka Bednja (od ušća u Dravu do Tuhovca rkm 0+000-31+350 duljine 31,35 km), rijeka Bednja (od Tuhovca do cest. mosta u Stažnjevcu 31+350 – 74+400 duljine 43,05 km), rijeka Bednja (od Stažnjevca do izvora 74+400 -106+150 duljine 31,75 km).

Održavanje je ukupno izvršeno na 135 lokacija od čega:
- Na vodotocima I reda: 13 lokacija na vodotocima, 2 lokacije na bujičnim tokovima
- Na vodotocima II reda: 83 lokacije na vodotocima, 6 lokacija na akumulacijama i retencijama, 16 lokacija na bujičnim tokovima, 15 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 21: PODRUČJE MALOGA SLIVA TRNAVA, OSIM MEĐUDRŽAVNIH RIJEKA MURE I DRAVE

Branjeno područje 21 Sektora A obuhvaća mali sliv Trnava na krajnjem sjeveru Hrvatske omeđeno rijekama Murom i Dravom. Ukupna površina branjenog područja iznosi 729 km^2.

Glavni vodotoci: Potok Šantavec l=8,00 km (po granici 6,20 km), Potok Zelena l=5,00 km (po granici 1,80 km), Presički potok l=1,60 km (sve po granici), Trnava dravska l=10,00 km (po granici 1,30 km), Jalšovečki potok l=4,95 km (km 1+250-6+200), Potok Rempeč l=0,50 km, Potok Vušivčak l=1,00 km, Potok Leskovčec l=1,20 km, Potok Raskrižje l=1,30 km, Trnava murska l=45,72 km, Bistrec-Rakovnica l=25,29 km. Oteretni kanali: Odušni kanal Trnava-Zelena l=0,40 km, Odušni kanal Dolni potok-Gorni potok l=1,654 km, Zapadni kanal l=2,699 km. Bujični vodotoci: Dragoslavec l=10,79 km, Goričica l=3,70 km, Pleškovec l=7,26 km, Hrebec l=1,48 km. Ukupno ima nasipa 103,24 km.

Održavanje je ukupno izvršeno na 149 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 6 lokacija na vodotocima, 12 lokacija na akumulacijama i retencijama, 3 lokacije na bujičnim tokovima, 3 lokacije na osnovnim melioracijskim kanalima
- Na vodotocima II reda: 23 lokacije na vodotocima, 21 lokacija na bujičnim tokovima, 81 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 33: MEĐUDRŽAVNE RIJEKE MURA I DRAVA NA PODRUČJIMA MALIH SLIVOVA PLITVICA-BEDNJA, TRNAVA I BISTRA

Rijeka Drava najveći je pritok Dunava s ušćem u Republici Hrvatskoj, na rkm 1.382+300 Dunava, kod naselja Aljmaš. Površina sliva gornje Drave je približno ukupna površina Sektora A 3.196 km^2. Duljina gornje Drave (Sektor A) je 146,35 km. Ukupna duljina Mure je 519,20 km, a površina sliva je 14.304 m^2. Ukupna duljina nasipa uz vode I reda na slivu Drave na Sektoru A (uključujući brane, akumulacije i retencije) iznosi 190,46 km, a od toga je duljina samo dravskih nasipa na Sektoru A 185,30 km.

Održavanje je ukupno izvršeno na 62 lokacije i to na međudržavnim vodama Dravi i Muri.

VGO ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA

BRANJENO PODRUČJE BR.22: PODRUČJA MALIH SLIVOVA MIRNA-DRAGONJA I RAŠA-BOLJUNČICA

Branjeno područje 22 nalazi se na zapadu Republike Hrvatske. Na svom sjevernom dijelu graniči s Republikom Slovenijom, a zapad, jug i istok omeđuje Jadransko more. Obuhvaća cijeli Istarski poluotok, odnosno cijelu Istarsku županiju, unutar koje se nalaze mali slivovi Mirna – Dragonja i Raša – Boljunčica. Mali sliv Mirna – Dragonja obuhvaća slivove sjevernog i zapadnog dijela poluotoka, a mali sliv Raša – Boljunčica slivove njegovog istočnog i južnog dijela. Površina branjenog područja iznosi 3.824 km^2, od čega 1.639 km^2 pripada malom slivu Mirna – Dragonja, a 2.185 km^2 malom slivu Raša – Boljunčica.

Održavanje je ukupno izvršeno na 310 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 4 lokacije na vodotocima, 1 lokacija na akumulacijama i retencijama, 1 lokacija na bujičnom toku, 8 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima
- Na vodotocima II reda: 22 lokacije na vodotocima, 3 lokacije na akumulacijama i retencijama, 159 lokacije na bujičnim tokovima, 112 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 23: PODRUČJA MALIH SLIVOVA KVARNERSKO PRIMORJE I OTOCI I PODVELEBITSKO PRIMORJE I OTOCI

Branjeno područje 23 obuhvaća primorski i otočni dio Primorsko – goranske županije, tj. mali sliv Kvarnersko primorje i otoci, te dio Ličko – senjske županije, tj. mali sliv Podvelebitsko primorje i otoci. Površina branjenog područja iznosi 10.147 km^2, od čega 7.689 km^2 pripada malom slivu Kvarnersko primorje i otoci, a 2.458 km^2 malom slivu Podvelebitsko primorje i otoci.

Održavanje je ukupno izvršeno na 150 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 9 lokacija na vodotocima
- Na vodotocima II reda: 5 lokacija na vodotocima, 131 lokacija na bujičnim tokovima, 5 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 24: PODRUČJE MALOGA SLIVA GORSKI KOTAR

Branjeno područje 24 obuhvaća gorski dio Primorsko goranske županije, tj. mali sliv Gorski kotar. Slivno područje ima specifičnu problematiku obrane od poplava prvenstveno karakteriziranu velikim oscilacijama protoka unutar vodotoka kao i kratkoćom vremena propagacije poplavnih valova. Površina branjenog područja iznosi 1.274 km^2, s visinskom razlikom višom od 1.300 metara. Na području malog sliva Gorski kotar nalaze se gradovi: Čabar, Delnice, Vrbovsko, te općine: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad.

Održavanje je ukupno izvršeno na 77 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 14 lokacija na vodotocima
- Na vodotocima II reda: 40 lokacija na vodotocima i 23 lokacije na bujičnim tokovima.

BRANJENO PODRUČJE 25: PODRUČJE MALOGA SLIVA LIKA

Branjeno područje 25, mali sliv Lika, obuhvaća cijelu Ličko – Senjsku županiju. Površina branjenog područja iznosi 3.927 km^2. Na branjenom području 25 nalaze se gradovi Gospić i Otočac, te općine Donji Lapac, Lovinac, Perušić, Udbina, Vrhovine, dio općine Plitvička jezera i dio općine Gračac. Vode branjenog područja su u većini slučajeva bujice ili vodotoci bujičnog karaktera osim rijeke Une i rijeke Gacke.

Održavanje je ukupno izvršeno na 68 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 17 lokacija na vodotocima
- Na vodotocima II reda: 25 lokacija na vodotocima i 26 lokacija na bujičnim tokovima.

VGO ZA SLIVOVE JUŽNOG JADRANA

BRANJENO PODRUČJE 26: PODRUČJE MALOG SLIVA ZRMANJA - ZADARSKO PRIMORJE

Branjeno područje 26: područje malog sliva "Zrmanja-zadarsko primorje" površinom obuhvaća cijelo područje Zadarske županije iz kojeg je izuzeto područje sjevernoistočnog dijela općine Gračac koji pripada slivu rijeke Une. Slivno područje Zrmanje obuhvaća krška polja Lovinca, Gračaca i Bruvna na Ličkom platou, koja sa zapada i juga od mora dijeli planinski masiv Velebita, te područje Ravnih Kotara na nižem horizontu i područje zatvorenih krških polja između slivova Ličkog platoa i sliva Zrmanje (Velika i Mala Popina i dr.). Ukupna dužina toka Zrmanje iznosi 72,5 km. Osim rijeke Zrmanje, tu se uglavnom radi o većim ili manjim bujičnim vodotocima. Od ukupne površine sliva Zrmanje, koja iznosi 1.452 km^2, uključujući i dio Ličkog platoa koji se drenira u more, na izravni sliv otpada 955 km^2. Bujično područje podvelebitskih bujica se sastoji od većih bujičnih vodotoka: Mala Paklenica dužine 11,50 km, Velika Paklenica dužine 13,80 km, Kozjača dužine 8,00 km i Sveta Magdalena dužine 2,00 km. Glavni vodotok na području Gračaca (Lički plato) je rijeka Otuča. Ukupna dužina vodotoka je 18,00 km. Na direktnom slivu rijeke Zrmanje

prisutno je više bujica koje svojim površinskim tokom završavaju u samoj Zrmanji ili njenim pritocima. Na gornjem dijelu sliva na području Zrmanja Vrela najveća je bujica Stublić (Vračarevac), na području Palanke bujica Kusac (Kobilica), bujični vodotoci Mokrog Polja su lijevi pritoci Zrmanje, Kravlja draga i Bukovača, te manji vodotoci sa desne obale. Vodotok Krupa je desni i najveći pritok rijeke Zrmanje, dužine 11,00 km. Svi veći površinski tokovi (Kotarka, Kličevica, Mirošnica i Škorobić) uglavnom su vezani uz krška polja i udoline na sjeverozapadnom dijelu sliva. Zapadno od jezera nalazi se Vransko polje koje je ujedno najniže i površinom najveće polje na slivu. Okolica Zadra obuhvaća sliv najvećeg vodotoka ovog područja Miljašić Jaruge sa Bokanjačkim Blatom, te slivove slijedećih bujičnih vodotokova: Krneze, Ražanačke Jaruge, Sukošanskog potoka, Rječine, te ostalih većih i manjih bujičnih tokova duž zadarskog primorja i otoka. Urbanim područjem Zadra protiče bujični vodotok Ričina dužine 4,30 km.

Održavanje je ukupno izvršeno na 137 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 9 lokacija na vodotocima, 3 lokacije na akumulacijama, 5 lokacija na bujičnim tokovima i 2 lokacije na Odvodnom sustavu Kličevica - Nadin - Vrana - More
- Na vodotocima II reda: 1 lokacija na vodotocima, 1 lokacija na akumulacijama, 60 lokacija na bujičnim tokovima i 56 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 27: PODRUČJE MALOGA SLIVA KRKA - ŠIBENSKO PRIMORJE

Branjeno područje 27: područje malog sliva "Krka–šibensko primorje" površinom obuhvaća cijelo područje Šibensko-kninske županije iz kojeg je izuzeto područje općine Civljane koji pripada slivu rijeke Cetine. Površina sliva rijeke Krke zajedno s pripadajućim indirektnim dijelom sliva na području BiH iznosi ušća u more 2.657 km^2. Dio sliva na teritoriju BiH ima površinu od 284 km^2, dok se preostali dio sliva, površine 2.373 km^2 nalazi u Republici Hrvatskoj. Zbog izuzetnih prirodnih ljepota rijeka Krka, njezina jezera i slapovi proglašeni su nacionalnim parkom. Granice Nacionalnog parka Krka protežu se od 16,5 km nizvodno od izvora Krke do 11,0 km uzvodno od Roškog slapa i na tom području se ne izvode radovi redovnog održavanja. Osim rijeke Krke kao stalnog vodotoka i rijeke Čikole koja povremeno presušuje, tu se uglavnom radi o većim ili manjim bujičnim vodotocima, a na pojedinim lokacijama o kanalima za unutarnju odvodnju melioriranih ili nemelioriranih polja. Posebne vrste vodnih tokova javljaju se unutar melioriranih i nemelioriranih polja. Tu se misli na kanale I i II reda kod melioriranih površina, odnosno na odvodne kanale polja kod djelomično melioriranih ili nemelioriranih površina. Ukupna dužina Krke s potopljenim dijelom ušća iznosi 72 km. Najduži pritok Krke je Čikola (48 km). Glavni vodotok koji protječe Kosovim poljem je rijeka Kosovčica koja se u Krku ulijeva neposredno uzvodno od željezničkog mosta kod Knina. Od svih bujičnih područja na slivu rijeke Krke, bujična područja gornjeg toka, odnosno područja Plavna, Radljevca, Došnice i Butišnice ističu se brojnošću bujica koje donose velike količine nanosa u Krku.

Održavanje je ukupno izvršeno na 153 lokacije od čega:

- Na vodotocima I reda: 8 lokacija na vodotocima, 6 lokacija na bujičnim tokovima i 1 lokacija na Odvodnom sustavu Kličevica - Nadin - Vrana - More (kanal Prosika)
- Na vodotocima II reda: 2 lokacije na vodotocima, 107 lokacija na bujičnim tokovima i 29 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 28: PODRUČJE MALOGA SLIVA CETINA

Branjeno područje 28: područje malog sliva "Cetina" površinom obuhvaća tok rijeke Cetine i priobalno područje oko grada Omiša koje je karakterizirano bujičnim vodotocima. Sliv rijeke Cetine je geološki izrazito krško područje s brojnim fenomenima krša na kojima vladaju posebne hidrološke prilike uvjetovane slabo razvijenom površinskom i jako razvijenom podzemnom hidrografijom. Direktni sliv rijeke Cetine do ušća pokriva 1.480 km^2, a indirektni sliv, površine 2.440 km^2, pokriva područja Livanjskog, Glamočkog, Duvanjskog i Kupreškog polja na području Bosne i Hercegovine. Najveći dio sliva čini planinsko područje, dok ostali dio uglavnom čine krška

polja. Od svih polja najveća su Sinjsko i Hrvatačko polje. Rijeka Cetina je dužine 104 km. Srednji tok Cetine od Otoka u Sinjskom polju do Trilja obuhvaća rijeku Cetinu sa pripadajućim nasipima i desni lateralni kanal sa nasipima i pritoku rijeku Rudu sa nasipima. Popis osnovnih objekata na ovoj dionici je slijedeći:

- obrambeni lijevi nasip uz Cetinu dužine 6,86 km
- obrambeni desni nasip uz Cetinu dužine 8,45 km
- desni lateralni kanal s obrambenim nasipom u dužini od 15,05 km,
- desni usporni obrambeni nasip uz rijeku Rudu uzvodno od njenog spoja s Cetinom dužine od 4,2 km
- glavni odvodni kanal za donji dio zaobalja s uljevom u korito Rude preko ispusne ustave u nasipu uz Rudu
- bujica Grab na potezu od oko 1,2 km na ušću u Rudu i desnim obrambenim nasipom
- glavni odvodni kanal u dužini od oko 11,58 km,
- veći broj odvodnih građevina.

Održavanje je ukupno izvršeno na 144 lokacije od čega:

- Na vodotocima I reda: 13 lokacija na vodotocima, 8 lokacija na bujičnim tokovima i 4 lokacije na osnovnim melioracijskim građevinama
- Na vodotocima II reda: 8 lokacija na vodotocima, 2 lokacije na akumulacijama (lokve), 103 lokacije na bujičnim tokovima i 6 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 29: PODRUČJE MALOGA SLIVA SREDNJODALMATINSKO PRIMORJE I OTOCI

Branjeno područje br 29: područje maloga sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci obuhvaća na sjeveru Muć i mućko polje, na zapadu Trogir i Kaštele, na istoku Podstranu, a na jugu otoke Brač, Hvar i Vis. Značajniji vodotoci na branjenom području su rijeka Jadro duljine 4,3 km, koja prima bujične vode pet pritoka od kojih su najveće bujice Rupotina i Poklinovac. Rijeka Žrnovnica od izvora do ušća u more je duga oko 4,5 km i ima nekoliko bujičnih pritoka koji su suhi veći dio godine, a od najvećih to su bujice Vilar i Korešnica. Svi stalni i povremeni vodotoci bujičnog područja Muća završavaju u poljoprivrednim područjima Mućkog polja, dok vodotoci bujičnog područja Vrbe završavaju u poljoprivrednim područjima Tijesne Vrbe i pripadaju slivu Čikole. Područje Kaštela je ispresjecano brojnim bujičnim tokovima. Na tom je području evidentirano 45 glavnih bujičnih tokova. Sliv predmetnog područja zauzima 59 km^2. Ovo područje je mjesto najveće koncentracije stanovništva i privrednih objekata na području Dalmacije. Iz te činjenice proizlazi važnost ovih bujičnih područja. Postojeći bujični vodotoci nemaju ustaljene proticaje. Vode ima u većim količinama samo pri pojavi jačih oborina, pa bujična korita dužim dijelom godine uglavnom suha. Dok su uzvodno od Jadranske magistrale bujična korita pretežito neuređena, zapunjena vučenim nanosom, smećem i krupnim otpadom, te obrasla mjestimično šibljem i gustim raslinjem, nizvodno od magistrale pojedina su korita već mjestimično uređena, očišćena i regulirana, a na njima je izveden i veći broj propusta. Bujično područje Podstrane se prostire južnim obroncima Mosora. Veći dio korita nizvodno od Jadranske magistrale je mjestimično regulirana i na njima je izveden veći broj propusta. Cijelo područje otoka Brača, Hvara i Visa je ispresjecano dolinama u dnu kojih se formiraju bujični vodotoci koji imaju svoja ušća u Jadranskom moru.

Održavanje je ukupno izvršeno na 113 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 14 lokacija na vodotocima i 53 lokacije na bujičnim tokovima
- Na vodotocima II reda: 2 lokacije na akumulacijama (lokve) i 44 lokacije na bujičnim tokovima.

BRANJENO PODRUČJE 30: PODRUČJE MALOGA SLIVA MATICA

Branjeno područje 30: područje malog sliva "Matica" površinom obuhvaća cijelo područje zatvorenih kraških polja Rastoka i Vrgorskog polja, međusobno povezanih u sustav „Kanal Parilo – Brza voda – Matica Rastoka – Matica Vrgorska – odvodni kanal – Jadransko more", te priobalno područje podno Biokova koje je karakterizirano bujičnim vodotocima. Područje je razdjeljeno na dvije županije, Splitsko dalmatinsku županiju i Dubrovačko neretvansku županiju. Polje Rastok je državnom granicom podijeljeno na dva dijela, manji sjeverozapadni dio površine oko 790 ha je na teritoriju Republike Hrvatske. Najveći vodotok u polju Rastok je Matica Rastoka, koja predstavlja nastavak kanala Parilo-Brza voda. Vrgorsko polje predstavlja tipičnu zatvorenu kršku dolinu obrubljeno relativno strmim i golim vapnenačkim stijenama površine 2.963 ha. Najveći vodotok u Vrgorskom polju je Matica Vrgorska. Ovaj vodotok, duljine 12,25 km unutar dionice, predstavlja glavni recipijent voda Vrgorskog polja koje sprovodi do prirodnih ponora i Vrgorskog tunela. Bujično područje podbiokovskih bujica sa oko stotinjak bujičnih tokova, prostire se na južnim strmim padinama Biokova od Vrulja do Gradca. Slivno područje površine je oko 160 km^2. Najznačajnije bujice ovog područja su: bujice Stomarica, Batve, Pekin potok, Drisovina, Bast – Žbanjica, Promajna, Krvavica, Vepric, Zelenika, Puharići – Požare, Makar – Fratarski potok, Kotišina – Proslap, Gornji Tučepi – Javorak, Ratac, Podastup, Brusje – Crni dol, Drašnice, Borak – Suhi potok, Porat – Živogošće, Mala Duba, Strn – Mažunov potok, Podosmina – Čista potok, Strmoglavac, Gornja vala – Poskok bujica, Duboka – Zaostrog bujica, Vranjački potok i Mlatinjski potok.

Održavanje je ukupno izvršeno na 49 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 7 lokacija na vodotocima, 1 lokacija na Baćinskim jezerima i 13 lokacija na bujičnim tokovima
- Na vodotocima II reda: 5 lokacija na bujičnim tokovima i 23 lokacije na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 31: PODRUČJE MALOGA SLIVA VRLJIKA

Branjeno područje 31: područje malog sliva "Vrljika" obuhvaća Imotsko-bekijsko polje. Imotsko-bekijsko polje je zatvoreno krško polje, ukupne površine 9.500 ha (od čega na teritorij Republike Hrvatske otpada oko 4.400 ha), s izrazitom zonom vrela na sjevernom rubu polja i izrazitom zonom ponora na južnom rubu polja, a obiluje i ostalim krškim pojavama (estavele, ponikve itd.). Polje je dužine oko 35 km, širine između 1,0 i 5,0 km, a presječeno je državnom granicom. Veći vodotoci i kanali su Ričina, kanal Suvaja dužine 4,24 km, Sija dužine 7,22 km i Vrljika dužine 18,3 km od čega 12,7 km na području RH, Šipovača dužine 10,5 km od čega 6 km u RH, kanal Vrljika – Glavina dužine 5,4 km i Runovića Jaruga dužine 4,17 km. Na branjenom području se nalazi i akumulacija Ričica zapremine 33,1 hm^3 sa branom i Prološka retencija zapremine 11,6 milijuna m^3.

Održavanje je ukupno izvršeno na 76 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 4 lokacije na akumulacijama i retencijama, 2 lokacije na bujičnim tokovima i 18 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima
- Na vodotocima II reda: 5 lokacija na akumulacijama, 19 lokacija na bujičnim tokovima i 28 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

BRANJENO PODRUČJE 32: PODRUČJA MALIH SLIVOVA NERETVA - KORČULA I DUBROVAČKO PRIMORJE I OTOCI

Branjeno područje 32: područje malih slivova "Neretva – Korčula" i „Dubrovačko primorje i otoci" površinom obuhvaća cijelo područje Dubrovačko neretvanske županije iz kojeg je izuzeto područje općine Pojezerje i sjevernozapadni dio grada Ploča koji pripada branjenom području 30 (mali sliv „Matica"). Veći vodotoci su rijeka Neretva, Konavočica, Ljuta i Kopačica. Područje održavanja obuhvaća i bujice na poluotoku Pelješcu, otoke Lastovo, Mljet i Elafite.

Popis osnovnih objekata na Maloj Neretvi je slijedeći:

- Desni obrambeni nasip Male Neretve dužine 9,0 km
- Lijevo zaobalje Male Neretve nasip dužine 5,0 km.

Popis osnovnih objekata na rijeci Neretvi je slijedeći:

- Desni obrambeni nasip Neretve dužine 21,56 km
- Lijevi obrambeni nasip Neretve dužine 21,56 km

Popis osnovnih objekata na Donjoj Neretvi je slijedeći:

- Obrambeni nasip Koševo - Vrbovci dužine 9,37 km
- Separacijski (razdjelni) nasip Vrbovci – Hum dužine 1,26 km,
- Obodni nasip i lateralni kanal na području Kuti dužine cca 10,0 km
- Nasip od brda Hum do naselja Mislina dužine 8,9 km.

Bujice Pelješca - ovo je područje sa strmim padinama brda koja se pružaju duž uzdužne osi poluotoka i jako je izbrazdano brojnim vododerinama i bujicama koje se ulijevaju u more. Jedan dio bujica se formira u unutrašnjosti u izduženim udolinama i poljima prateći smjer pružanja poluotoka, te se naglim promjenama smjera kroz poprečne usjeke uljevaju u more. Drugi tip bujica je relativno kratkog toka, spuštajući se sa padina brda u priobalju. Ovim bujicama je posebno ugroženo priobalno područje naselja Viganj, Kučišta i Orebić gdje na relativno kratkom potezu postoji oko 30 bujičnih vodotokova (Roganj, Trstenica, Podmost idr.) koji se prolazeći kroz urbanizirana područja ulijevaju u more. Stonsko polje ima površinu 83,5 ha. Ovo područje presjeca najveća bujica ovog područja Perunski potok, dužine oko 5,0 km.
Konavosko polje je zatvorena kraška dolina okružena strmim brdima. Polje ima površinu 2300 ha. U zimskim i proljetnim mjesecima polje poplavljuju oborinske i izvorske vode u najnižim dijelovima od oko 700 ha. Prirodni vodotoci polja su rječica Ljuta duljine 4,94 km, te bujice Konavočica (lijevi pritok Ljute) duljine 6,73 km i Kopačica duljine 10,15 km.
Bujice na području Župe Dubrovačke nalazi se na području cijele općine Župa Dubrovačka, a dijelom i na teritoriju Bosne i Hercegovine. Slivno područje, površine oko 32,5 km2, omeđuju padine okolnih brda. Područje je ispresijecano brojnim bujičnim tokovima među kojima je najznačajnija bujica Taranta (ukupna dužina toka je oko 5,36 km) koja je glavni recipijent za brojne bujične pritoke. Sve ostale bujice, oko 10-ak njih, koje se ne ulijevaju u Tarantu ulijevaju se direktno u more.

Održavanje je ukupno izvršeno na 237 lokacija od čega:

- Na vodotocima I reda: 20 lokacija na vodotocima, 3 lokacije na jezerima i 11 lokacija na bujičnim tokovima
- na vodotocima II reda: 22 lokacije na vodotocima, 10 lokacija na akumulacijama (lokvama), 70 lokacija na bujičnim tokovima i 101 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.

Ostali izdaci u funkciji održavanja voda na vodnim područjima odnose se na:

- Projekte sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima (uključuju izrade projekata, elaborata održavanja, sanacije, elaborata za postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izrade geodetskih podloga i dr.)

- Tehnička promatranja vodnih građevina (provedba godišnjih tehničkih promatranja vodnih građevina na vodama I reda i ostalim vodama s izradom izvještaja o provedenom promatranju za područja svih VGO-a, provođenje instrumentalno seizmičkih opažanja vodnih građevina i sl.)

- Poslove nadzora i druge troškove kontrole izvođenja radova

- Održavanje crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike i upravljanja.

Organizacija poslova održavanja obuhvaća pripremu tehničke dokumentacije za postupak nabave (tehničkih uvjeta izvođenja i troškovnika), ugovaranje, praćenje i kontrolu izvršenja, te primopredaju istih.

Preventivno održavanje je način planiranih zahvata na opremi kako bi se oprema uvijek držala u ispravnom i pouzdanom stanju, nastavno tome smanjili bi se kvarovi i korektivno održavanje.

Poslovi korektivnog održavanja organizirani su temeljem dojave o nastanku kvara tijekom rada opreme i objekata s ciljem održanja njihove pune i kontinuirane funkcionalnosti.

Od 2021. godine uvelo se zajedničko održavanja hidrotehničke opreme, te su sukladno tome napravljeni i ugovoreni zajednički okvirni sporazumi za preventivno i korektivno održavanje od 2021. – 2025. godinu. Putem okvirnih sporazuma sklapaju se godišnji Ugovori koji su podijeljeni na osam geografskih područja.

Poslovi održavanja sustava hidroloških mjerenja i veza organizirani su na način da je dio na području (Mura, Drava, gornja, srednja i donja Sava) Dunavskog sliva izvršen vlastitim djelatnicima dok su poslovi održavanja hidroloških mjerenja i veza u vlasništvu Hrvatskih voda na području VGO za slivove sjevernog Jadrana ugovoreni su putem javne nabave OHO. Poslove održavanja hidroloških mjerenja i veza u vlasništvu Hrvatskih voda na području VGO-a za slivove južnog Jadrana, ugovorio je VGO Split.

PREGLED ODRŽAVANJA U 2024. GODINI

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINSKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2024. GODINI NA PODRUČJU VGO-a GORNJA SAVA

a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama

- sva instalirana hidrotehnička oprema na svim crpnim stanicama je u funkcionalnom stanju

b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na hidrotehničkoj opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina

- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata za 2023.-2025.
- nabava dizel goriva za rad dizel agregata crpnih stanica za 2023.-2025.
- elektrostrojarsko korektivno održavanje hidrotehničke opreme crpnih stanica, brana i ustava po periodičnim pregledima ili po dojavi i defektaži kvara tijekom rada u cilju održanja pune i kontinuirane funkcionalnosti
- na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja elektroopreme i elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN (005/2010)), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN (087/2008) i (033/2010)), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN (105/2010)
- na svim crpnim stanicama izvršeno je ispitivanje dinamičkog stanja crpnih agregata mjerenjem vibracija sa frekventnim analizatorom.

c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma

1. VGI Zagrebačko prisavlje, ZAGREB

ustava Prevlaka
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- servis diesel agregata
- izrađen je izvedbeni projekt sanacije građevinskih elemenata i energetska obnova vodočuvarnice Prevlaka s geomehaničkim radovima

c.s. Rugvica
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti
- popravak ograde i ulaznih kolnih vrata

c.s. Ježevo
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- popravak ograde, ulaznih kolnih vrata i izrada i montaža poklopca šahta

c.s. Oborovo
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- popravak ograde, ulaznih kolnih vrata i izrada i montaža poklopca šahta

sifon Odra
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- popravak ustave broj 2
- popravak hidropaka

2. Grad Zagreb, ZAGREB

ustava Kunišćak
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

3. VGI Zelina - Lonja, DUGO SELO

c.s. Poljanski Lug
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Dugo Selo
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINSKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2024. GODINI NA PODRUČJU VGO-a SREDNJA I DONJA SAVA

a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama
- sva instalirana hidrotehnička oprema na svim crpnim stanicama je u funkcionalnom stanju

b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na hidrotehničkoj opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata za 2023.-2025.
- nabava dizel goriva za rad dizel agregata crpnih stanica za 2023.-2025.

- elektrostrojarsko korektivno održavanje hidrotehničke opreme crpnih stanica, brana i ustava po periodičnim pregledima ili po dojavi i defektaži kvara tijekom rada u cilju održanja pune i kontinuirane funkcionalnosti
- na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja elektroopreme i elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN (005/2010)), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN (087/2008) i (033/2010)), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN (105/2010)
- na svim crpnim stanicama izvršeno je ispitivanje dinamičkog stanja crpnih agregata mjerenjem vibracija sa frekventnim analizatorom.

c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma

1. VGI Česma-Glogovnica, BJELOVAR

c.s. Dereza
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- moderniziran je razvodni ormar kućne potrošnje (automatski osigurači)
- zamjena vrata i staklene stijene upravljačkog prostora

2. VGI Lonja-Trebež, KUTINA

c.s. Posavski Bregi
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- sanacija krova

c.s. Obedišće
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- zamijenjen je trafo prekidač na srednjem naponu
- popravak ograde

c.s. Hrastilnica
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Okoli
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- popravak ograde

c.s. Vezišće
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Črnec
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- zamijenjen je trafo prekidač (vakuumski) na srednjem naponu

c.s. Lonja
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- zamijenjen je trafo prekidač (vakuumski) na srednjem naponu
- zamjena unutarnje i fasadne stolarije boravišnog prostora strojara
- zamjena krova

c.s. Rožec
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

- zamjena unutarnje i fasadne stolarije boravišnog prostora strojara

ustava Srijedska
- sanacija ustave

ustava Zdenčec
- sanacija ustave

ustava Veliki Grđevac
- sanacija ustave (kompletna zamjena polja 2 i 3)

gumena brana Pakra
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- sanacija dobavnog cjevovoda

3. VGI Banovina, SISAK

c.s. Mahovo
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Šašna Greda
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- sanacija prodora vode usisnog cjevovoda

c.s. Hrastelnica
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- sanacija krova
- popravak ograde i kolnih vrata

Ustava Trebež
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- servis dizel agregata
- sanacija upravljačkog ormara (novi PLC, povezivanje otvorenosti ustava sa NUS-om)

4. VGI Subocka-Strug, NOVSKA

c.s. Lončarica
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Košutarica
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Tanac
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- popravak ograde i kolnih vrata

c.s. Mlaka
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

5. VGI Šumetlica-Crnac, NOVA GRADIŠKA

c.s. Davor
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

- popravak oba polja unutarnje gravitacijske zapornice

c.s. Crnac
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- izrada izvedbenog projekta sanacije građevinskih elemenata i energetska obnova s geomehaničkim radovima

c.s. Ljufina
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Kazeta 2
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- zamjena fasadne stolarije boravišnog prostora strojara
- izrada industrijskog poda

6. VGI Brodska Posavina, SLAVONSKI BROD

c.s. Migalovci
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Grlić
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Mrsunja
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- izrada izvedbenog projekta sanacije građevinskih elemenata i energetska obnova s geomehaničkim radovima

c.s. Dubočac
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Jaruge
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- sanacija usisnog bazena

brana Petnja
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- otvaranje i zatvaranje temeljnog ispusta

Ustava Orubica
- sanacija i rekonstrukcija strojarskih i građevinskih elemenata

7. VGI Bid-Bosut, VINKOVCI

c.s. Konjuša
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- izrada nadstrešnice
- popravak vrata

c.s. Teča
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

Vodočuvarnica Nijemci

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- isporuka ulja, maziva i mazivih masti
- sanacija krova skladišta i vodočuvarnice

8. VGI Orljava Londža - POŽEGA

Repetitor Psunj
- premještanja antene na repetitoru Psunj

Akumulacija Čaglin
- izrada ograde i vrata

Akumulacija Kaptol
- dorada ovalnog zasuna i ugradnja teleskopa za manipulaciju
- izrada ograde i vrata poslužnog mosta
- popravak podesta zasuna i izrada ograde
- popravak ulaznih vrata kolnog i pješačkog ulaza

Akumulacija Kuštrevac-Ovčare
- popravak vrata, izrada i ugradnja šahta

Akumulacija Novska
- sanacija usisa
- izrada poklopca usisa

Akumulacija Sesvete
- popravak podnice i ograde

Kanal Bučje
- popravak čepa

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINSKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2024. GODINI NA PODRUČJU VGO-a MURA I GORNJA DRAVA

a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama

- sva instalirana hidrotehnička oprema u funkciji obrane od poplave je u funkcionalnom stanju

b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina

- izvršeni defektažni pregledi na ustavama i čepovima radi planske sanacije
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata za 2023.-2025.
- nabava alata i ostalog sitnog inventara
- nabava potrošnog materijala za hidrotehničku opremu za rad
- nabava građevinskog materijala za radove
- na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja elektroopreme i elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN (005/2010)), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN (087/2008) i (033/2010)), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN (105/2010).

c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma

1. VGI Plitvica Bednja, VARAŽDIN

Brana Veliki Bukovec

- preventivno strojarsko održavanje

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINSKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2024. GODINI NA PODRUČJU VGO-a DUNAV I DONJA DRAVA

a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama

- sva instalirana hidrotehnička oprema na svim crpnim stanicama je u funkcionalnom stanju

b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na hidrotehničkoj opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina

- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata za 2023.-2025.
- nabava dizel goriva za rad dizel agregata crpnih stanica za 2023.-2025.
- elektrostrojarsko korektivno održavanje hidrotehničke opreme crpnih stanica, brana i ustava po periodičnim pregledima ili po dojavi i defektaži kvara tijekom rada u cilju održanja pune i kontinuirane funkcionalnosti
- na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja elektroopreme i elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN (005/2010)), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN (087/2008) i (033/2010)), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN (105/2010)
- na svim crpnim stanicama izvršeno je ispitivanje dinamičkog stanja crpnih agregata mjerenjem vibracija s frekventnim analizatorom

c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma

1. VGI Vuka, OSIJEK

c.s. Paulin Dvor

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

Brana Borovik

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

2. VGI Baranja, DARDA

c.s. Podunavlje

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- izrada projekta poslužnog mosta i čistilice

c.s. Tikveš

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- izrađen je izvedbeni projekt sanacije građevinskih elemenata i energetska obnova crpne stanice Tikveš s geomehaničkim radovima

c.s. Zlatna Greda
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Gomboš
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Budžak
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Draž
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- izrada projekta poslužnog mosta i čistilice
- izrada izvedbenog projekta sanacije građevinskih elemenata i energetska obnova s geomehaničkim radovima

c.s. Velika
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Bakanka
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Puškaš
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- sanacija ravnog krova

c.s. Zmajevac
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

3. VGI KARAŠICA-VUČICA, DONJI MIHOLJAC

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

brana Lapovac
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

4. VGI ŽUPANIJSKI KANAL, VIROVITICA

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2024. GODINI NA PODRUČJU VGO-a ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA

a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama
- sva instalirana hidrotehnička oprema na svim crpnim stanicama je u funkcionalnom stanju

b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na hidrotehničkoj opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata za 2023.-2025.
- nabava dizel goriva za rad dizel agregata crpnih stanica za 2023.-2025.
- elektrostrojarsko korektivno održavanje hidrotehničke opreme crpnih stanica, brana i ustava po periodičnim pregledima ili po dojavi i defektaži kvara tijekom rada u cilju održanja pune i kontinuirane funkcionalnosti

- na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja elektroopreme i elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN (005/2010)), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN (087/2008) i (033/2010)), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN (105/2010)
- na svim crpnim stanicama izvršeno je ispitivanje dinamičkog stanja crpnih agregata mjerenjem vibracija sa frekventnim analizatorom

c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma

1. VGI MIRNA-DRAGONJA, BUZET

c.s. Antenal
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

brana Botonega
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

2. VGI RAŠA-BOLJUNČICA, LABIN

c.s. Štalije
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- provedena rekonstrukcija građevinskih elemenata i energetska obnova
- izrada projekta čistilice s poslužnim mostom

c.s. Foška
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- zamjena ulaznih vrata
- izrada projekta sanacije građevinskih elemenata i energetska obnova

c.s. Most Raša
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

brana Letaj
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- zamjena dijela ograde

Tunel Čepić
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- zamjena dijela ograde, izrada pješačkih vrata vodočuvarnice i izrada kolnog ulaza

3. VGI KVARNERSKO PRIMORJE I OTOCI, RIJEKA

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINSKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2024. GODINI NA PODRUČJU VGO-a ZA SLIVOVE JUŽNOG JADRANA

a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama
- sva instalirana hidrotehnička oprema na svim crpnim stanicama je u funkcionalnom stanju

b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na hidrotehničkoj opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina

- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata za 2023.-2025.
- nabava dizel goriva za rad dizel agregata crpnih stanica za 2023.-2025.
- elektrostrojarsko korektivno održavanje hidrotehničke opreme crpnih stanica, brana i ustava po periodičnim pregledima ili po dojavi i defektaži kvara tijekom rada u cilju održanja pune i kontinuirane funkcionalnosti
- na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja elektroopreme i elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN (005/2010)), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN (087/2008) i (033/2010)), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN (105/2010)
- na svim crpnim stanicama izvršeno je ispitivanje dinamičkog stanja crpnih agregata mjerenjem vibracija sa frekventnim analizatorom

c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma

1. VGI ZRMANJA-ZADARSKO PRIMORJE, ZADAR

c.s. Jasen
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Nadin
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

2. VGI CETINA, SINJ

c.s. Trilj
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- sanacija predrešetke, nabava materijala, izrada i ugradanja dijela predrešetke
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti
- izrada spuštenog stropa u upravljačkoj prostoriji
- izrada staklene stijene između boravišnog prostora i upravljačke prostorije
- izrada spuštenog stropa boravišnog prostora

c.s. Vedrine
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- otklanjanje zastoja u radu automatske hidraulične čistilice
- sanacija špaleta na crpnoj stanici

3. VGI VRLJIKA, IMOTSKI

brana Ričica
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

4. VGI MATICA, VRGORAC

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

ustava Zmijevci
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

- montaža i demontaža elemenata ustave sa transpotrom sa skladište brane Ričica

5. VGI NERETVA-KORČULA, OPUZEN

c.s. Modrič
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- izrada platoa za naplavine
- izrada pristupnog puta
- sanacija ograde

c.s. Vidrice
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Luke
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- popravak kolnih vrata
- sanacija krova

c.s. Metković
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- sezonsko spajanje i raspajanje tlačnog cjevovoda

c.s. Veraja
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- popravak kolnog ulaza

c.s. Hum I
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. podsustav Mislina
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Hum II
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

c.s. Jerkovac
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- popravak ograda

brana Opuzen
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- sanacija prozora

prevodnica Ušće
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- popravak ulaznih vrata

brana Ušće
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

ustava Zlatna vrata
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- izrada stepenica i panel ograde

ustava Prokopica
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje

ustava Crepina
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- izrada panel ograde

ustava Kula Norinska lijeva
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje
- izrada stepenica i panel ograde

ODRŽAVANJE AVS-a

U sklopu ugovorenih poslova i provedenih natječaja u 2024. godini u području održavanja telemetrijskih uređaja i opreme od značajnijih radova izvedeno je slijedeće:
- Temeljem okvirnog sporazuma o nabavi usluga održavanja AVS-a, stanica za uzbunjivanje, centra obrane od poplava i sustava veza - područje VGO Rijeka utrošeno je 72.000 EUR
- Temeljem okvirnog sporazuma o nabavi usluga održavanja mjernih vodova AVP-a na područjima "VGO za Muru i gornju Dravu" Varaždin, "VGO za Dunav i donju Dravu" Osijek, "VGO za gornju Savu" te "VGO za srednju i donju Savu" utrošeno je 14.000 EUR
- Temeljem okvirnog sporazuma o nabavi, ugradnji i održavanju vodokaznih letvi na područjima "VGO za Muru i gornju Dravu" Varaždin, "VGO za Dunav i donju Dravu", Osijek, "VGO za gornju Savu" te "VGO za srednju i donju Savu" utrošeno je 22.000 EUR
- Prema pojedinačnim nalozima (narudžbenicama) ukupno je utrošeno 54.000 EUR, a izvedeni su: sitni popravci, servisi, dezinsekcija AVS-ova, popravci vodomjernih profila, nabava rezervnih dijelovi za čišćenje i održavanje mjernog, upravljačkog i dojavnog dijela mjerenja (ostalih posebno nespecificiranih dijelova), nabava alata i mjerne opreme i usluge premještanja antene.

PREGLED REALIZACIJE ODRŽAVANJA

Ukupno je preneseno 3 ugovora iz 2023. godine na elektrostrojarskom održavanju. Nadalje, sklopljeno je 8 ugovora temeljem četverogodišnjih OKS od 2021./2025. godina (elektrostrojarsko održavanje) i 3 ugovora temeljem dvogodišnjeg OKS od 2023./2025. (održavanje AVS-a). U sklopu građevinskog održavanja, iz 2023. godine prenesena su 3 ugovora za projektiranje građevinske sanacije i energetske obnove objekata, a ugovoreno su dodatna 3 ugovora. Ugovoren je 1 ugovor tehničkog promatranja dijela objekata. U sklopu održavanja objekata iz 2023. godine prenesena su 3 ugovora, a u 2024. godini su ugovoreni radovi putem 10 ugovora.

U 2024. godini nisu realizirana sva predviđena sredstva iz razloga što je dosta ugovorenih poslova ušlo u nepovoljno vremensko razdoblje, te se radovi nisu mogli obaviti na vrijeme (remont ustave Kunišćak)
Osim toga, na poziciji A.02. utrošena su sredstva za nabavu ulja, maziva i mazivih masti, nabavu dizel goriva za rad dizel agregata crpnih stanica i potrošnog materijala.

Prema opisanom vidljivo je da je oprema bila raspoloživa, pouzdana i popravljiva te su ispunjeni postavljeni zahtjevi u pogledu funkcioniranja objekata (opreme) u sastavu zaštite od štetnog djelovanja voda.

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

BP 1
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Bosut (km 108+180 - 109+565, k.o. Rokovci). Korito i obala.

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Bosut (km 94+600 - 96+760, grad Vinkovci). Obala.

BP 2

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Rijeka Sava, rkm 370+700 - 371+100. Korito.
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. ZLK Bić polja, km 8+000 - 12+300. Korito

BP 4

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom i uklanjanje otpadnog materijala iz korita vodotoka. Kanal Crnac, km 9+100 do 15+500. Korito

BP 5

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. Rijeka Sava, selo Mlaka. Lijevi savski nasip.

BP 6

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Grabarić, Pakrac, km 2+650. Nasip.

BP 8

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije uz osiguranje protočnosti nakon poplava. Potok Oreščak, km 5+028 - 5+158. Korito

BP 10

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Rijeka Sava, Galdovo. Korito.

BP 11

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja brane, ustave, čepova, propusta, prijelaza preko vodotoka ili kanala, sifona, obloge vodotoka ili kanala, nakon poplava. Okićnica, ribnjaci crna Mlaka. Korito.
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. Kupa – desna obala, Brodarci. Box barijere

BP 12

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja krune, pokosa, bankina i prilaznih rampi nasipa, uz eventualno djelomično ojačanje tijela nasipa i/ili djelomično nadvišenje krune. Rijeka Krapina, Zaprešić, desna obala, km 3+173,45- 3+560,72 (p. Črnec). Korito.
- Održavanje, odnosno popravci oštećenja krune, pokosa, bankina i prilaznih rampi nasipa, uz eventualno djelomično ojačanje tijela nasipa i/ili djelomično nadvišenje krune. Rijeka Krapina, Zaprešić, desna obala, km 3+083,45 - 3+133,45. Korito
- Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka te provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva. Potok Gorjak, Dubravica, L=400 m. Korito.
- Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka te provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s

pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva. Potok Ribnjak, Marija Gorica, km 2+193 – 2+415. Korito.
- Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka. Potok Skoritna – pritoka Bobovec, Dubravica, L=400 m. Korito.

BP 13
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. GA – 2 kanal, km 4+625 do 5+300. Korito, sanacija pokosa.
- Uspostava funkcionalnog stanja voda i vodnih građevina, za vrijeme i/ili neposredno nakon poplava. OK Odra, km 6+000 do 7+950. Cesta Lukavec – Petrovina
- Uspostava funkcionalnog stanja voda i vodnih građevina, za vrijeme i/ili neposredno nakon poplava. GA-2 kanal - Sanacija popuzina lijeve obale i nadvišenje pristupnog puta desne obale, km 3+500 do 5+850 mjestimično (popuzine), km 3+500 do 5+835 mjestimično (pristupni put). Veleševec.

BP 14
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. Rudarska Gradna, Samobor. Korito i vodne građevine.
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. Čučerska Reka, Čučerska Reka. Korito i vodne građevine.
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. Rijeka Sava, Strmec - Medsave. Korito i vodne građevine.

BP 16
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja na bujičnim tokovima uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Bujica Mala Dolina - I. FAZA, km 0+530 - 0+575. Bujica.
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja na bujičnim tokovima uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Bujica Mala Dolina - II. FAZA, km 0+392 - 0+530. Bujica.

BP 17
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. Vučica, km 10+710 - 13+900. Nasip, kruna nasipa i pokos nasipa.
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. Vučica, km 7+800 - 9+950. Nasip, kruna nasipa i pokos nasipa.
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. Akumulacija Šandor, Lila. Nasip, pokos, servisna cesta.
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Stara Drava, Donji Miholjac. Korito.

BP 18
- Održavanje, odnosno popravci oštećenja nasipa uzrokovanog procjeđivanjem ili regresivnom erozijom. Županijski kanal – nasip, km 0+300 – 3+100. Inundacija – nasip.
- Uspostava nužne zaštite od štetnog i progresivnog djelovanja erozije izvedbom pregrada, pragova,…i drugih objekata u funkciji umirenja silovitog režima tečenja na bujičnom toku. Retencija Razbojište, Razbojište. Inundacija – nasip.
- Održavanje, odnosno popravci oštećenja nasipa uzrokovanog procjeđivanjem ili regresivnom erozijom. Županijski kanal – nasip, km 0+000 – 0+300. Inundacija – nasip.

BP 19

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja na bujičnim tokovima uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Rog – Strug, km 10+350 – 13+440. Korito i obale vodotoka.

BP 20

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. Potok Ljuba voda, km 1+400 – 2+100. Korito i obale vodotoka.
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. Vinski potok i pritoka Kralovec, Vinski potok km 0+000 - 1+100 i pritoka Kralovec km 0+000-0+300. Korito i obale vodotoka.

BP 23

- Održavanje, odnosno popravci postojeće regulacijske gradnje u koritu vodotoka (obaloutvrde ili pera ili posmjerne gradnje ili traverze ili pregrade i sl.). Ledenički rov - Breze - gornji tok, grad Novi Vinodolski. Korito bujice.
- Održavanje, odnosno popravci postojeće regulacijske gradnje u koritu vodotoka (obaloutvrde ili pera ili posmjerne gradnje ili traverze ili pregrade i sl.). Mišačka - Zahumka - Golubovka, općina Čavle. Korito bujice.

BP 24

- Uklanjanje otpadnog materijala i naplavina iz korita vodotoka, te održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom. Rijeka Dobra, Donja Dobra. Korito vodotoka.
- Uklanjanje otpadnog materijala i naplavina iz korita vodotoka, te održavanje, odnosno popravci postojeće regulacijske gradnje u koritu vodotoka (obaloutvrde ili pera ili posmjerne gradnje ili traverze ili pregrade i sl.). Rijeka Dobra, Donja Dobra. Korito vodotoka.
- Uklanjanje otpadnog materijala i naplavina iz korita vodotoka, te održavanje, odnosno popravci postojeće regulacijske gradnje u koritu vodotoka (obaloutvrde ili pera ili posmjerne gradnje ili traverze ili pregrade i sl.). Vodotok Sušica, Cerovski Kraj. Korito vodotoka.

BP 25

- Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine O<5 cm i/ili grmlja s krune, pokosa, bankina i prilaznih rampi nasipa ili nasute brane, Provedba sječe šiblja veličine O>5 cm i stabala veličine O>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva. Sjeverni krak Gacke, grad Otočac, km 0+000 - 10+000. Korito i obale vodotoka.
- Uklanjanje nanosa iz korita vodotoka (definirati količine koje se uklanjaju, navesti što točnije lokacije i u kojoj duljini kako bi se mogla procijeniti veličina i značajnost utjecaja, navesti lokacije gdje se nanos namjerava odložiti), obnova ili izvedba čepa, propusta, prijelaza preko vodotoka ili kanala, sifona, brklje, kilometarskih i drugih oznaka na nasipima i uz vodne tokove. Krbava, Jošani. Sanacija i proširenje postojećeg cijevnog propusta.

BP 27

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti. Miljanovac, Zvjerinac – pogon Knauf. Sanacija korita.

BP 30

- Uspostava funkcionalnog stanja voda i vodnih građevina, za vrijeme i/ili neposredno nakon poplava. Bujice Makarskog primorja – Bujice Podgore, općina Podgora. Bujice Podgore.

BP 32

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja na bujičnim tokovima uz osiguranje protočnosti, nakon poplava te interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja brane, ustave, čepova, propusta, prijelaza preko vodotoka ili kanala, sifona, obloge vodotoka ili kanala, nakon poplava. Bujica Klek, Klek. Korito bujice.
- Održavanje, odnosno popravci oštećenja pristupnog puta nasipu i/ili vodnoj građevini. Bujice Konavoskog polja – Konavočica, Gruda, Konavle. Održavanje korita.

BP 33

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. Rijeka Drava, Pušćine km 3+600 – 3+940, Hrašćan km 0+000 - 0+100. Nasip Pušćine-Hrašćan.
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. Rijeka Drava, Komatnica – Ledine km 5+900 - 6+500. Naspi Komatnica – Ledine.

DEMINIRANJE

VJEŠTAČENJA, NAKNADE ŠTETA, TAKSE I SL.

- Ostali troškovi (troškovi klizne skale, komisijski obračuni i sl., usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa; troškovi preuzimanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sakupljenog s površina javnog vodnog dobra; usluge postupanja s otpadom i dr.).

- Drava-Life projekt - Područje projekta obuhvaća dužinu od 310 km i uključuje četiri NATURA 2000 područja na površini od 67.800 hektara od Dubrave Križovljanske (322,8 rkm) do Osijeka (15 rkm). U projekt je uključena cijela duljina Drave u Hrvatskoj, osim dijela od Osijeka do ušća u Dunav (Park prirode Kopački Rit).

IZDACI ZA REDOVNU I IZVANREDNU OBRANU OD POPLAVA I LEDA UKLJUČUJU:

- Troškove obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava, energije, sustava veza i radijskih frekfencija, održavanja i popravka plovne i druge opreme za obranu od poplava, uključivo tekuće i investicijsko održavanje vodočuvarnica
- Izdatke za aktivnu obranu od poplava i leda
- Ostale troškove (premije osiguranja, pristojbe i naknade, troškovi registracije plovila, prikolica i slično).

A.03. RASHODI ZA OBNAVLJANJE I ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

U skladu s Planom upravljanja vodama za 2024. godinu (Prve izmjene i dopune) planirani izdaci za održavanje i obnovu detaljnih melioracijskih kanala iznosili su 10.649.779 EUR.

Usluge održavanja i obnove detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje po branjenim područjima ugovorene su temeljem Okvirnih sporazuma za razdoblje od 4 godine (OKS 2023.-2026.).

Temeljem navedenih Okvirnih sporazuma potpisani su jednogodišnji ugovori o nabavi navedenih usluga za 2024. godinu.

Planirani, ugovoreni i realizirani izdaci za održavanje i osposobljavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje za 2024. godinu :

Od planiranog iznosa od 10.649.779 EUR realizirano je 10.481.371 EUR, što iznosi 98%.

Okvirni sporazumi o nabavi usluga održavanja i osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje potpisani 2023. godine predviđaju izvođenje navedenih usluga na način da će se usluga izvršavati temeljem jednogodišnjih Ugovora o javnoj nabavi usluga, za svaku kalendarsku godinu tijekom trajanja Okvirnog sporazuma.

Temeljem postupaka javne nabave potpisani su Okvirni sporazumi OKS 2023.-2026. za 29 branjenih područja na temelju kojih su potpisani jednogodišnji ugovori za navedene usluge.

Pravovremenom odvodnjom u okviru redovnog održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na svakom od navedenih branjenih područja stvaraju se uvjeti za kvalitetnije korištenje poljoprivrednih površina.

Melioracijskim kanalima III. reda (sabirni kanali) i melioracijskim kanalima IV. reda (detaljni kanali) osnovna je zadaća sakupljanje površinske i drenirane podzemne vode te njihovo provođenje do kanala višeg reda u funkciji zaštite od štetnog djelovanja voda, odnosno zaštite naselja, prometnica i šumskih zemljišta.

Uslugama održavanja svih obnovljenih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje predviđene su usluge na košnji i krčenju pokosa, bankina i dna kanala, izmuljenju dna melioracijskih kanala, čišćenju cijevnih propusta i zamjeni oštećenih propusta do potpune gotovosti i funkcionalnosti samog melioracijskog kanala i sustava u cjelini.

Tijekom 2024. godine u funkcionalno stanje je dovedeno novih 64 km detaljne kanalske mreže koja će 2025. godine biti uvrštena u redovno održavanje.

BP	Vodnogospodarska ispostava	Održavanje (km)	Osposobljavanje (km)	Realizirano (EUR)
1	Bid - Bosut	2.362,610	0	2.194.444
2	Brodska Posavina	1.045,393	0	651.903
3	Orljava - Londža	112,820	0	71.298
4	Šumetlica - Crnac	679,363	0	647.847
5	Subocka - Strug	209,571	0	155.950
6	Ilova - Pakra	239,849	0	154.771
7	Česma - Glogovnica	400,190	0	305.885
8	Zelina - Lonja i općina Rugvica	276,601	0	145.859
9	Lonja - Trebež	562,258	0	448.465
10	Banovina	160,060	0	111.825
11	Kupa	225,320	0	168.208
12	Sjeverni dio slivnog područja Zagrebačko prisavlje i Krapina-Sutla	237,296	0	176.687
13	Južni dio slivnog područja Zagrebačko prisavlje	80,921	0	64.909
14	Središnji dio slivnog područja Zagrebačko prisavlje	42,204	0	33.181

15	Vuka	2.346,18	24,054	1.682.132
16	Baranja	584,548	0	558.301
17	Karašica - Vučica	1.576,736	17,297	1.381.590
18	Županijski kanal	633,743	22,691	635.404
19	Bistra	234,280	0	179.795
20	Plitvica - Bednja	77,772	0	59.311
21	Trnava	76,059	0	54.668
22	Mirna - Dragonja i Raša - Boljunčica	56,507	0	57.842
23	Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci	10,435	0	21.612
24	Gorski kotar	0,000	0	0
25	Lika	0,000	0	0
26	Zrmanja - Zadarsko primorje	138,931	0	126.442
27	Krka - šibensko primorje	8,665	0	6.635
28	Cetina	130,412	0	81.508
29	Srednjodalmatinsko primorje i otoci	0,000	0	0
30	Matica	25,179	0	20.000
31	Vrljika	24,553	0	17.749
32	Neretva - Korčula i Dubrovačko primorje i otoci	200,300	0	267.152
SVEUKUPNO		**12.759**	**64**	**10.481.371**

A.04. RASHODI ZA TEHNIČKE POSLOVE OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

Pozicija A.04. prema rebalansu Plana upravljanja vodama za 2024. godinu iznosila je 2.550.625 EUR, a realizirano je 2.569.736 EUR, odnosno 101%.

Pozicija A.04. sastojala se iz sljedećih potpozicija:

1. Praćenje stanja voda
2. Istražni radovi
3. Plan upravljanja vodnim područjima i ostali planski dokumenti
4. Idejna rješenja, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostala pripremna dokumentacija
5. Sufinanciranja edukacija, izdavanja publikacija i organizacija skupova
6. Projekti s međunarodnim sufinanciranjem
7. Ostali poslovi.

PRAĆENJE STANJA VODA

Praćenje razina i količina voda

Programi hidroloških i meteoroloških radova na području Republike Hrvatske za 2024. godinu ugovoreni su s Državnim hidrometeorološkim zavodom.

Program hidroloških radova je obuhvaćao:

- redovita održavanja mreže vodomjernih postaja u vlasništvu Hrvatskih voda (vodokazi, limnigrafi, dojavni sustavi)
- redovita održavanja pijezometarske mreže u vlasništvu Hrvatskih voda
- pripadajuća mjerenja na površinskim i podzemnim vodama (vodostaji, protoci, temperature vode, riječni nanos, razine podzemnih voda)
- osnovne obrade izmjerenih podataka, verifikaciju i njihov unos u banku hidroloških podataka HIS 2000.

Program meteoroloških radova je obuhvaćao:

- redovita održavanja mreže meteoroloških postaja u vlasništvu Hrvatskih voda
- pripadajuća motrenja meteoroloških pokazatelja
- osnovne obrade izmjerenih podataka
- izradu i održavanje meteorološkog web portala s on-line podacima i informacijama za potrebe Hrvatskih voda.

Za Izvorište Fonte Gaia, Kokoti te obuhvatni kanal br.2 Donja Raša dostavljeno je konačno izvješće za opažanja razina podzemne vode u 2024. godini.
Za područje Grobinštine dostavljeno je konačno izvješće opažanja razina podzemnih voda u 2024. godini.

Završen je i monitoring izvorišta Novljanska Žrnovnica i monitoring podzemnih voda Cres.

Za monitoring vodnog režima poljoprivrednih tala i kakvoće voda na području dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Bid-bosudskog polja za razdoblje od 2019. do 2023. dostavljeno je konačno izvješće u travnju 2024. godine, te je potpisan novi ugovor za razdoblje od 2024. do 2027. godine koji je do konca godine izvršen 22%.

Praćenje kakvoće kopnenih površinskih voda

Završeno je ispitivanje radioaktivnosti rijeke Dunav za razdoblje od 2022. do 2024. godine, koje je predmet rada Potkomisije za kakvoću voda Stalne Hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo. Koncem godine pokrenuta je procedura nabave novog ugovora za razdoblje od 2025. do 2027. godine koji će biti potpisan 2025. godine.

Praćenje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda

U područjima prijelaznih voda na području doline Neretve tijekom 2023. godine završena je provedba istraživačkog monitoringa zaslanjenja voda i poljoprivrednih tala, konačni Elaborat je dostavljen u travnju 2024. godine, te je potpisan novi ugovor za razdoblje 2024. - 2028. godina koji je do konca godine izvršen 15%.

ISTRAŽNI RADOVI

Podzemne vode

Za potrebe razvoja sustava javne vodoopskrbe provode se vodoistražni radovi s ciljem osiguranja novih količina vode i zaštite vodocrpilišta od mogućih zagađenja.

U sklopu istražnih radova na podzemnim vodama ugovoreni su i realizirani dodatni radovi na projektu Geofizička istraživanja na području Islama Grčkog.

Ugovori za Analizu korištenja podzemnih voda u Istarskoj županiji i Vodoistražni radovi u zaleđu Bakarskog zaljeva su realizirani 90% te su potpisani dodaci ugovorima radi prikupljana dodatnih podataka i podloga.

Realiziran je 100% ugovor za Brinje - vodoistražni radovi – bušenje.

Kopnene površinske vode

Za potrebe utvrđivanja stanja vodotoka nakon aktivnosti uklanjanja viška naosa iz rijeke Drave u odnosu na „nulto" i „prvo stanje" izrađen je Elaborat mjerenja „drugog stanja" korita rijeke Drave na rkm 30+000 do 32+500 nakon aktivnosti uklanjanja viška nanosa i realiziran 100%.

PLAN UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA I OSTALI PLANSKI DOKUMENTI

Ovom potpozicijom obuhvaćena je izrada pratećih studija za potrebe novelacije Plana upravljanja vodnim područjima sukladno odredbama relevantnih EU direktiva. Posebna pozornost usmjerena je na provedbu Okvirne direktive o vodama.

Za potrebe provedbe Okvirne direktive o vodama realizirani su projekti:

- Razvoj metoda ocjene ekološkog stanja za biološke elemente kakvoće fitoplankton, fitobentos, makrofita, makrozoobentos i ribe u jezeru Kuti.
- Analiza utjecaja promjene količine i dinamike toka rijeka na biološke elemente kakvoće.
- Revizija Metodologije provođenja monitoringa prioritetnih tvari u bioti u površinskim kopnenim vodama.

Za potrebe provedbe Okvirne direktive o vodama u tijeku je realizacija projekta:

- Utjecaj gnojidbe dušikom na prostoru Splitsko-dalmatinske županije
- Prijedlog metodologije iz članka 19. Uredbe o standardu kakvoće voda za rijeke i jezera
- Razvoj klasifikacijskog sustava za eutrofikaciju umjetnih i znatno promijenjenih vodnih tijela tekućica i stajaćica
- Prijedlog metodologije iz članka 19. Uredbe o standardu kakvoće voda za prijelazne i priobalne vode
- Unapređenje metodologije i kriterija za ocjenu količinskog i kemijskog stanja geotermalnih i mineralnih voda, te daljnje unapređenje prijedloga monitoringa za geotermalne i mineralne vode
- Analiza parametara sukladnosti na vodocrpilištima u RH za potrebe procjene rizika njihovih slivova, ugovor je potpisan koncam 2024. i bit će realiziran u veljači 2025. godine.

IDEJNA RJEŠENJA, STUDIJE IZVODLJIVOSTI, STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ, OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU I OSTALA PRIPREMNA DOKUMENTACIJA

Ovom potpozicijom obuhvaćena je izrada idejnih rješenja, studija izvodljivosti, projektnih podloga, studija utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti zahvata na prirodu i ostale pripremne dokumentacije za različite vodnogospodarske projekte. Planirana dokumentacija sistematizirana je po temeljnim vodnogospodarskim djelatnostima.

Za potrebe razvoja sustava zaštite od štetnog djelovanja voda izrađena je sljedeća dokumentacija:

- Idejno rješenje zaštite dijela naselja Belajske Poljice od poplavnih voda Korane
- Izrada studije za glavnu ocjenu za ekološku mrežu na programu poslova poboljšanja stanja kanala slatkovodnih staništa na BP 11
- Studija o utjecaju zahvata na okoliš za zahvat – sliv Ođenica – akumulacija Franjevina sa uređenjem korita Ođenice do nove akumulacije Bajer

- Izrada idejnog rješenja rekonstrukcije postojećih vodnih stepenica u koritu rijeke Mirne sa ciljem uspostave ribljih staza
- Sliv Slanog potoka - novelacija idejnog rješenja
- Analiza usklađenosti sagledanih utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvat „Obnova rukavca i proširenje korita na rijeci Dravi na lokaciji most Botovo (C.4)"
- Analiza usklađenosti sagledanih utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvat „Obnova rukavca i proširenje korita na rijeci Dravi na lokaciji Stara Drava Varaždin (C.2)
- Elaborat za ishođenje mišljenja o potrebi procjene utjecaja, ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu zbog izmjene zahvata „Obnova rukavca i proširenje korita na lokaciji mosta Botovo (C.4)"
- Unapređenje operativnog sustava prognoza rijeke Mure i Drave.

U tijeku je izrada sljedeće dokumentacije koja bi trebala biti završena do konca 2025. godine:
- Izrada studije za glavnu ocjenu za ekološku mrežu na programu poslova poboljšanja stanja kanala slatkovodnih staništa na BP 6
- Elaborat zaštite okoliša za VHS Osijek
- Studija o utjecaju zahvata na okoliš za zahvat – akumulacija Šašika, produljenje roka provedbe ugovora radi provedbe javnog uvida i javne rasprave za SUO zbog djelovanja tijela državne uprave u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš do ishođenja Rješenja o utjecaju zahvata na okoliš
- Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - uređenje rijeke Vučice od rkm 0+000 do rkm 17+150
- Praćenje i izvješćivanje o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže na lokaciji Virovitičkih jezera, ugovor traje do 2028. godine
- Studija o utjecaju zahvata na okoliš za zahvat – uređenje vodnog režima rijeke Vuke u k.o. Bučje, ugovor je produžen radi okolišnih procedura
- Analiza vodostaja gornjeg toka rijeke Kupe na lokacijama utoka Čabranke, Belice i Kupice - dopuna matematičkog modela prema projektu FRISCO
- Izrada idejnog rješenja sliva bujice Žbanjica u Baškoj Vodi.

PROJEKTI S MEĐUNARODNIM SUFINANCIRANJEM

Tehnička pomoć za Hrvatske vode
U sklopu tehničko pravne pomoći potrebne za uspješno obavljanje zadataka koje imaju Hrvatske vode kao provedbeno tijelo EU, sukladno regulativi EU i dodijeljenoj akreditaciji od strane Europske komisije, provedene su sljedeće aktivnosti:
- Provedene su usluge pripremne edukacije, certifikacije i recertifikacije djelatnika PT2 iz područja upravljanja projektima
- Provedene su usluge promidžbe, mjere komunikacije, informiranja i vidljivosti za EU projekte iz nadležnosti PT2
- Nabavljen je promotivni materijal
- Potpisan je novi Ugovor o uslugama praćenja, prikupljanja, obrade i analize medijskih objava za 2025. godinu.

Projekt LIFE FOR MAUREMYS - Mauremys rivulata - conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik Neretva County (Riječna kornjača - očuvanje krovne vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji) sufinancira se iz EU LIFE programa (60%). Ukupna vrijednost projekta je 2.131.407,11 EUR, za aktivnosti Hrvatskih voda kao jednog od partnera predviđeno je 313.620,21 EUR, odnosno 188.172,13 EUR darovnice.
Projekt će trajati 48 mjeseci, od 01.10.2022. do 30.09.2026. godine.

Aktivnosti projekta usredotočene su na Dubrovačko-neretvansku županiju, odnosno pet NATURA 2000 zaštićenih područja u kojima obitava ciljna vrsta, često na visokokvalitetnim poljoprivrednim zemljištima kao što su Stonsko i Konavosko polje, te delta rijeke Neretve. Riječna kornjača spada

među najugroženije gmazove u ovom dijelu Europe. U Hrvatskoj je strogo zaštićena vrsta, a rasprostranjenost joj je ograničena na južni dio zemlje. Tamo obitavaju njezine četiri izolirane populacije koje predstavljaju sjeverozapadni rub areala vrste. Iako riječna kornjača nastanjuje širok raspon slatkovodnih staništa, nedavnim je istraživanjima zabilježen drastičan pad brojnosti populacija u usporedbi s podacima iz 80-ih godina prošlog stoljeća.
U sklopu projekta LIFE for Mauremys poboljšat će se kvaliteta staništa riječne kornjače na lokacijama: delta Neretve, Gornji Majkovi, selo Prljevići, Konavosko polje te jugoistočni dio poluotoka Pelješca, tj. Stonsko polje. Najkritičnija je populacija riječne kornjače u Stonskom polju, pa će se ona pokušati ojačati.
Projekt se bavi suživotom održive poljoprivrede i bioraznolikosti te uključuje obnovu staništa riječne kornjače, konzervacijski uzgoj ugrožene riječne kornjače, uklanjanje invazivnih vrsta životinja i biljaka koje narušavaju ekološku ravnotežu i uvođenje upravljanja vrstom i NATURA 2000 područjima u skladu s potrebama vrste.

U 2024. godini realizirane su slijedeće usluge:
- Izrada 3D animacije za edukativnu slikovnicu
- Tisak edukativne slikovnice i postera
- Izrada Idejnog rješenja rekonstrukcije lokve Ston refugij.

U tijeku je izvršenje usluga:
- Monitoring biološke kakvoće voda za potrebe projekta – ugovor traje do 2026. godine, do sada je realizirano 40%
- Monitoring kemijske i fizikalno-kemijske kakvoće voda za potrebe projekta – ugovor traje do 2026. godine, do sada je realizirano 53%.

Projekt IMPROVE RIVER LIFE - Poboljšanje stupnja očuvanosti ciljnih vrsta i tipova staništa Natura 2000 kroz poboljšanje riječne povezanosti. Projekt se provodi na dvije rijeke jadranskog sliva, Vrljika i Jadro, obuhvaćene Natura 2000 zaštićenim područjima, u kojima su neka od preostalih staništa vrste mekousna (Salmo obtusirostris). Trajanje projekta: 1.9.2023. – 31.8.2028. godine, Ukupna vrijednost projekta: 4.736.406,36 EUR, EU sufinanciranje (75%): 3.552.302 EUR.

Osnovni cilj projekta je poboljšanje stupnja očuvanja populacije ugrožene i endemske vrste ribe mekousna (Salmo obtusirostris), koja je rasprostranjena u samo nekoliko rijeka jadranskog sliva u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Ovaj cilj će se ostvariti poboljšanjem stanišnih uvjeta u rijekama Vrljika i Jadro, jedinim preostalim staništima mekousne u Hrvatskoj. To će se postići poboljšanjem longitudinalne (uzdužne) povezanosti riječnih ekosustava kroz uklanjanje umjetnih pregrada ili osiguravanje njihove prohodnosti za neometano nizvodno i uzvodno kretanje ribljih vrsta, kao i provedbom drugih mjera očuvanja koje obuhvaćaju obnavljanje i održavanje obalnog vegetacijskog pojasa autohtonim vrstama, kontrolu stranih ribljih vrsta, kontrolu makrofitske vegetacije i podržano ostvarenje i održavanje stabilnosti i održivosti populacija mekousne.
Projektom će se unaprijediti suradnja između sektora očuvanja prirode i sektora upravljanja vodama, čime će se poboljšati upravljanje vrstama i staništima te upravljanje stanjem voda postizanjem i očuvanjem dobrog stanja površinskih i podzemnih vodnih tijela. Projekt će pružiti temelj za poboljšanje povezanosti rijeka na nacionalnoj razini i time pridonijeti cilju Strategije Biološke raznolikosti Europske unije da se do 2030. godine najmanje 25.000 km rijeka ponovno pretvori u rijeke slobodnog toka, odnosno vrati u prirodno stanje uklanjanjem prepreka i obnovom poplavnih područja.

U 2024. godini provedeni su natječaji za izradu idejnih rješenja poboljšanja povezanosti uklanjanjem ili prilagodbom pregrada na rijeci Jadro i Vrljici. Potpisivanje ugovora i realizacija usluga se očekuje u prvoj polovici 2025. godine.

Projekt LIDAR – „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. - 2020. god.
Sufinanciranje ovog projekta od strane Hrvatskih voda odnosi se na Dio a) Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa, te iznosi 350.106 EUR. U 2023. godini iznos sufinanciranja je bio 100.000 EUR, u 2024. izvršena je uplata preostalog iznosa od 250.106 EUR.

Projekt SWAMrisk – Praćenje i upravljanje podzemnim vodama za sprječavanje rizika od suše u obalnim sustavima (eng. Subsurface WAter monitoring and Management to prevent drought risk in coastal systems, akronim - SWAMrisk), financira se iz programa INTERREG – Italy-Croatia programme 2021. – 2027. Trajanje projekta: 01.04.2024. - 30.09.2026. godine, ukupni proračun projekta: 2.194.420 EUR, EU sufinanciranje: 1.755.536 EUR. Raspoloživi iznos za Hrvatske vode je 300.000 EUR, uz vlastita sredstva od 20%, odnosno 60.000 EUR.

Cilj projekta je povećati svijest o utjecaju klimatskih promjena na sustave obalnih vodonosnika na više razina. Ovime, projekt SWAMrisk ima za cilj osigurati i poboljšati spremnost na suše uzrokovane klimatskim promjenama i njihove negativne učinke na podzemne vode u obalnom sustavu duž obalnih područja Jadranskog mora u Italiji i Hrvatskoj.

Očekivani rezultati projekta:
- Karakterizacija obalnih vodonosnih sustava povezanih s poljoprivrednim aktivnostima i ljudskim potrebama za vodom
- Razvoj web alata „hydro-cloud“ (virtualng web laboratorija) sa stratigrafskim i hidrogeološkim podacima (piezometrijska razina, mreže za praćenje kvalitete podzemne vode) i spajanje različitih baza podataka
- Razvoj jednodimenzionalnog matematičkog modela tečenja, čime bi se omogućilo donošenje srednjoročnih odluka o upravljanju vodama na temelju podataka u stvarnom vremenu
- Kvantifikacija slatkovodnog resursa i njihov potencijal iskorištavanja za povećanje otpornosti na poljoprivredna zemljišta i stanovništvo
- Procjena rizika koja može obuhvatiti klimatološke, hidrološke i oceanografske uvjete
- Izrada smjernica s preporukama za smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena na vodne resurse.

U 2024. godini ugovorena je Tehnička pomoć pri provedbi projekta, te realizirana 20%.

Projekt DaWetRest – Obnova poplavnih i močvarnih područja u slivu rijeke Dunav koristeći sustavne, društveno aktivne i održive inovativne aktivnosti, financira se EU sredstvima putem programa HORIZON u 100% iznosu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.141.673,75 EUR, od toga Hrvatskim vodama pripada 664.062,50 EUR. Trajanje projekta je 4 godine, a implementacija je započela 01.06.2023. godine.

Projektom DaWetRest planirano je prvenstveno poboljšanje veze između Dunava i susjednih močvarnih područja ponovnim spajanjem kanala s Dunavom, na tri glavna i deset dodatnih mjesta, kroz pilot aktivnosti obnove i očuvanja. Demonstracija rješenja je organizirana na tri područja: Srednji Dunav, Donji Dunav i Deltu Dunava. Nadalje, DaWetRest projekt snažno doprinosi očuvanju bioraznolikosti, hidromorfološkoj kvaliteti, uklanjanju i sprječavanju onečišćenja voda, te utječe na povećanje kapaciteta sekvestracije ugljika. Projektni pristup je pokazati integriranu provedbu različitih EU direktiva (vodni okvir, poplave, staništa i ptice) i konvencija (Ramsarska konvencija) za rješavanje suvremenih problema riječnih i močvarnih ekosustava.
Aktivnosti Hrvatskih voda na projektu se odnose na izradu projektne dokumentacije restauracije Lorencovog dunavca u općini Draž (idejno rješenje, elaborat zaštite okoliša, studija glavne ocjene za ekološku mrežu, idejni projekt i glavni projekt) i radove uklanjanja naplavina na području Lorencovog dunavca, upravljanja projekta te promidžbe i vidljivosti. U periodu trajanja projekta od

4 godine potrebno je ishoditi sve potrebne akte (rješenja, lokacijska, građevinska dozvola) za izvođenje radova restauracije.

U 2024. godini realizirane su slijedeće usluge:
- Koncepcijsko rješenje restauracije područja Lorencovog dunavca
- Inventarizacija i monitoring staništa i flore na lokaciji Lorencovog dunavca
- Inventarizacija i monitoring ciljnih vrsta faune na lokaciji Lorencovog dunavca
- Izrada elaborata zaštite okoliša za zahvat restauracije područja Lorencovog dunavca.

U tijeku je izvršenje usluga:
- Tehnička pomoć u provedbi projekta, realizirano 75%.

Projekt TETHYS – Interreg projekt Tethys - Koordinirana akcija na Dunavu za golemi poduhvat rješavanja problema onečišćenja voda opasnim tvarima pod promjenjivim pritiscima, izazovima i ciljevima. Trajanje: 01.01.2024. – 30.06.2026. godine (30 mjeseci), Ukupna vrijednost projekta: 2.937.185 EUR (udjel Interreg 2.349.748 EUR), Udjel partnera Hrvatske vode u projektu: 179.511 EUR (vlastita sredstva 20% + udjel EU 80%)

Rezultati ovog projekta doprinijeti će razvoju zajedničke koordinirane strategije za učinkovitu kontrolu i smanjenje prioritetnih tvari u slivu rijeke Dunav, a što bi se onda na nacionalnoj razini pokušalo prilagoditi i primijeniti i na jadranski sliv. Također, podaci koji će se prikupiti i modelirati u okviru ovog projekta koristiti će se kao sastavni dio podloga za izradu Plana upravljanja vodnim područjem 2028.-2033. u dijelu Opterećenje voda uslijed ljudske aktivnosti.

Do sada je financirana Usluga prijevoza hlađenih uzoraka vode za projekt TETHYS, a u 2025. godini se nastavljaju daljnje aktivnosti prema radnom planu projekta.

Projekt DANUBE WATER BALANCE – Razvoj i harmonizacija sustava modeliranja vodne bilance na slivu rijeke Dunav - Interreg projekt Danube Water Balance. Projekt se provodi od 01.01.2024. godine unutar Prioriteta 2 "Zelenija dunavska regija", Specifičnog cilja 2.3 "Održivo, integrirano, transnacionalno upravljanje vodama i sedimentima u slivu rijeke Dunav koje osigurava dobru kvalitetu i količinu vode i ravnotežu sedimenata". Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci. Projekt obuhvaća 20 projektnih i 13 pridruženih partnera iz zemalja sliva rijeke Dunav. Ukupan budžet projekta iznosi 3.028.319,50 EUR, od kojeg je za Hrvatske vode kao projektnog partnera predviđeno 115.205,00 EUR.

Cilj ovog projekta je ujednačenje i poboljšanje zajedničkog pristupa modeliranja vodne bilance u svim zemljama u slivu rijeke Dunav. Kako te zemlje imaju različit pristup računanja vodne bilance, nužno je uspostaviti jedinstven i zajednički pristup računanja vodne bilance na razini cijelog sliva. Takav pristup omogućio bi bolje razumijevanje glavnih sastavnica vodne bilance na razini slivova i podslivova te bi se omogućilo razvijanje zajedničkog i učinkovitog okvira za upravljanje i ocjenjivanje stanja vodnih tijela. Na kraju bi se zajednički prihvaćen alat koristio u okviru rada ICPDR-a kao i kod izrade nacionalnih planova upravljanja vodnim područjima.

U 2024. godini potpisan je ugovor za Podatkovnu osnovu za bilancu te je realizirano 80% vrijednosti usluge.

OSTALI POSLOVI

U okviru potpozicije koja obuhvaća prateće troškove financirane su objave za javnu raspravu, objave obavijesti o pokretanju postupaka nabave, izmjenama, poništenjima i sklopljenim ugovorima u Elektroničkom oglasniku javne nabave, godišnja kontribucija za redovno funkcioniranje i održavanje Sustava za prognoziranje i upozoravanje na opasnost od poplava u slivu rijeke Save (Sava FFWS), godišnja članarina nacionalnih laboratorija zemalja članica ICPDR-a,

usluge koordinatora zaštite na radu projekta Ugradnja vodomjera nad ugradnjom mjernih uređaja na vodozahvatima na području RH.
Sufinanciran je i najam privremenog mobilnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

A.06. RASHODI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA (iznenadna zagađenja, sanacija šteta i druge interventne mjere)

Sukladno Zakonu o vodama („Narodne novine", broj: 66/19, 84/21 i 47/23) i Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda („Narodne novine", broj: 5/11) Hrvatske vode dužne su postupati u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda kada su ona nastala unutar i izvan granica Republike Hrvatske, a mogu imati i posljedice u Republici Hrvatskoj, odnosno Hrvatske vode dužne su primjenjivati mjere sprječavanja i otklanjanja posljedica iznenadnih onečišćenja voda.

Sredstva na ovoj poziciji planirana su za potrebe provedbe mjera u cilju otklanjanja posljedica nastalih u slučajevima iznenadnih onečišćenja po ovlaštenim fizičkim i pravnim osobama, s kojima su Hrvatske vode u kolovozu 2022. godine sklopile šest Ugovora i 2024. godine šest Dodataka Ugovoru po pojedinim vodnogospodarskim područjima za nabavu usluga na saniranju nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovane višom silom ili zbog drugih okolnosti.
Također, dio sredstava planiran je za potrebna laboratorijska ispitivanja kakvoće voda kod izvanrednih i iznenadnih onečišćenja, koja obavljaju laboratoriji ovlašteni za ispitivanja kakvoće voda te za usluge zbrinjavanja opasnog otpada.

Prema članku 84. Zakona o vodama, troškove poduzetih mjera snosi pravna, odnosno fizička osoba zbog čijeg je djelovanja ili propusta došlo do onečišćenja, odnosno opasnosti od onečišćenja (ukoliko je ona poznata).

U slučaju nepoznatog počinitelja onečišćenja, troškove poduzimanja mjera sprječavanja i otklanjanja snose Hrvatske vode, a troškovi ovise o vrsti i intenzitetu onečišćenja, stupnju ugroženosti voda i o tome je li u trenutku zapažanja iznenadnog onečišćenja poznat uzrok i opasna tvar, ili posljedica na vodi (uginula ili omamljena riba, uljni film, neprirodna boja, miris, pjena itd.). Nakon obavljenog uviđaja na lokaciji na kojoj je došlo do iznenadnog onečišćenja voda nadležni vodopravni inspektor donosi rješenje kojim se proglašava stupanj ugroženosti voda i naređuje provedbene mjere.

U 2024. godini sredstvima Hrvatskih voda, a sve po rješenju Državnog inspektorata, financirana su 3 otklanjanja posljedica nastalih u slučajevima iznenadnih onečišćenja voda po ovlaštenim tvrtkama:
- sanacija onečišćenja potoka Črnec u Zaprešiću uslijed pojave masne mrlje na površini vode, troškovi 454,41 EUR,
- sanacija naftnog onečišćenja na ušću rijeke Kupe u rijeku Savu kod Siska, troškovi 11.313,45 EUR,
- sanacija posljedica onečišćenja vodotoka Zrmanja i vodnog okoliša u Obrovcu zbog pojave masnih mrlja pri velikim vodama uslijed ispiranja ugljikovodika koji su u krško podzemlje dospjeli iz oštećenih spremnika napuštene Tvornice glinice u Obrovcu, troškovi 240.698,03 EUR.

Za usluge ispitivanja kakvoće voda u 2024. godini po nalogu Državnog inspektorata, obavljene su usluge analiza uzoraka vode kanala Dren u Ivankovu uslijed pojave pjene i tamne boje vode, a nastali troškovi su 403,13 EUR.

Ukupna realizacija za hitne intervencije u području vodnog gospodarstva u 2024. godini iznosi 252.869 EUR.

A.07. RASHODI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

Rashodi za troškove izračuna i naplate naknada koji se u Financijskom planu Hrvatskih voda planiraju i izvršavaju u okviru aktivnosti A100008, u 2024. godini izvršeni su s iznosom 22.526.537 EUR, odnosno 100% od planiranih 22.572.035 EUR. Ovi izdaci vezani su isključivo uz realizaciju izvornih prihoda.

U okviru ove pozicije obračunati su svi troškovi u funkciji obračuna i naplate naknada (sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva). Troškovi obračuna i naplate obuhvaćaju pripremu rješenja, obračun naknada, naplatu, dostavu rješenja, poštarinu, troškove uplatnica, obrazaca, opomena, kuverti, ovršnih postupaka i druge troškove.

U okviru ovih rashoda najveći dio, čak 84,08% (18.940.260 EUR) se odnosi na zakonsku obavezu plaćanja naknade od 5% za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda pravnim osobama koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i pravnim osobama, odnosno 10% jedinicama lokalne samouprave koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju i naknadu za uređenje voda.
Za naplaćenu i doznačenu naknadu za zaštitu voda ispostavljeno je na ime pripadajućeg 5%-tnog iznosa uvećanog za PDV ukupno faktura u iznosu od 1.845.296 EUR..
Za naplaćenu i doznačenu naknadu za korištenje voda ispostavljeno je na ime pripadajućeg 5%-tnog iznosa uvećanog za PDV ukupno faktura u iznosu od 5.632.032 EUR.
Za naplaćenu i doznačenu naknadu za uređenje voda ispostavljeno je od strane jedinica lokalne samouprave na ime pripadajućeg 10%-tnog iznosa i dijela materijalnih troškova ukupno faktura u iznosu od 11.462.932 EUR.

Troškovi poštanskih usluga iznose 3.044.150 EUR, uplatnice, obrasci i ostali materijalni troškovi 417.260 EUR, usluge odvjetnika 7.089 EUR (naplaćuju se iz ovrhe od obveznika), a ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.567 EUR.

Troškovi tekućih pomoći gradovima, odnosno sufinanciranje proširenja baza obveznika komunalne naknade, a time i naknade za uređenje voda, iznose 62.211 EUR.

A.08. RASHODI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

U skladu s Planom upravljanja vodama za 2024. godinu (Prve izmjene i dopune), za poslove sređivanja vlasništva na vodnom dobru planiran je iznos od 929.976 EUR. Uz prijenos ugovornih obveza iz prethodnih godina (49 ugovora), provedena su 74 nova postupka nabave.

Od planiranih 929.976 EUR realiziran je iznos od 720.882 EUR, odnosno 78%.

Poziciju A.08. čine:

Pozicija A.08.01. Izrada parcelacijskih i drugih elaborata, usklađenja i drugo

Od ukupno planiranih 784.400 EUR realizirano je 613.543 EUR ili 78%.

Nerealizirani iznos rezultat je neusklađenosti podataka iz katastra i gruntovnice, čekanje na ovjeru geodetskih elaborata zbog preopterećenosti katastarskih ureda, čekanje na izdavanje podataka iz katastara i gruntovnica zbog prezauzetosti, osnivanje novih zemljišnih knjiga, nove izmjere, žalbe stranaka na izradu geodetskih elaborata, nove izmjere i sl.

Pozicija A.08.02. Ostali troškovi u svezi sređivanja vlasništva (pristojbe, takse, sudski vještaci, intelektualne usluge)

Od ukupno planiranih 145.576 EUR realizirano je 107.338 EUR ili 74%.

Nerealizirani iznos rezultat je nemogućnosti točnog predviđanja sredstava potrebnih za vještake, pružanje odvjetničkih usluga, pristojbe, javnobilježničke ovjere, a što je sve potrebno za izradu i provedbu geodetskih elaborata i otkupa čestica.

A.10. OSTALI IZVANREDNI RASHODI

Ovi izdaci planiraju se za slučajeve sudskih ovrha, presuda i sličnih nepredviđenih izdataka. Na teret ove stavke u 2024. godini utrošeno je ukupno 719.835 EUR kako slijedi:

- Naknadno utvrđeni rashodi s osnova sudskih sporova u iznosu 715.366 EUR (Presude nadležnih županijskih i općinskih sudova u korist protustranki, troškovi odvjetnika, troškovi javnih bilježnika, trošak prijevoza isplaćen radnicima prema sudskim presudama.

- Obveze za naknade štete pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 2.708 EUR.

- Ostali nespomenuti troškovi u iznosu 1.761 EUR.

A.11. INSTITUT ZA VODE

Na ovoj poziciji realizirano je u 2024. godini ukupno 7.538.000 EUR, a u obliku tekućih i kapitalnih pomoći Institutu za vode „Josip Juraj Strosmayer", sve sukladno Zakonu o vodama (N.N. 69/2019) – članku 212. vezanom uz osnivanje Instituta za vode stavkom (3), Hrvatske vode zadužene su za osiguranje sredstava za financiranje poslovanja Instituta iz vlastitih izvora – vodnih naknada.

B KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI

B.01. ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

Od ukupno planiranih 9.373.273 EUR ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za 2024. godinu realizirano je 87%, odnosno 8.126.154 EUR.

Od planiranih 492.510 EUR za nabavu uredskog namještaja, izvršeno je 249.760 EUR, što čini 51%. Nabavljen je uredski i ostali namještaj za potrebe Hrvatskih voda.

Ulaganja u računalne programe ostvarena su u iznosu 1.942.338 EUR od planiranih 1.905.506 EUR, što čini 102% i to u nadogradnju postojećih informacijskih sustava Hrvatskih voda (nadogradnja središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU 133.361 EUR, nadogradnja i licence IS za upravljanje infrastrukturnim projektima Hrvatskih voda – Primavera 12.940 EUR, nadogradnju postojećih IS (IS za praćenje realizacije PUV-a, web portal, sharepoint, mobilna aplikacija za vodostaje, sustav za pohranu i arhiviranje, IS hidroloških podataka u realnom vremenu) u iznosu 280.000 EUR, nadogradnju postojećih aplikacijskih i infrastrukturnih servisa i sklopovske opreme informacijskog sustava Hrvatskih voda 470.996 EUR, nadogradnja postojećeg sustava za upravljanje dokumentima 43.581 EUR, nadogradnje sustava za e-izravnu naplatu i digitalizaciju poslovnih procesa u iznosu 69.017 EUR, te nabavu sustava centralne platforme za prikupljanje, obradu, prezentaciju i kontrolu podataka o zahvaćenim količinama vode (CPoZKV platforma) u iznosu 5.309 EUR, nabavu i implementacija programskog rješenja za upravljanje ljudskim resursima 244.144, uslugu nadogradnje poslovnog informacijskog sustava POINT 2000 11.250 EUR, te ostala ulaganja uključivo troškove provedbe postupaka nabave.

Ulaganja u informatičku opremu ostvarena su u iznosu 695.570 EUR od planiranih 658.168 EUR, što čini 105%.

Što se tiče poslovnih objekata, od planiranih 2.951.000 EUR utrošeno je ukupno 2.190.170 EUR, odnosno 74% i to za radove na izgradnji novog poslovnog prostora i COP-a VGI Opuzen, uključivo usluge nadzora i prateće troškove 212.546 EUR, izgradnju poslovnog objekta VGI Županijski kanal u Virovitici uključivo usluge nadzora i prateće troškove 500.054 EUR, izgradnju poslovnog objekta VGI Baranja u Dardi uključivo usluge nadzora i prateće troškove 421.771 EUR, izgradnju poslovnog objekta VGI Karašica – Vučica u Donjem Miholjcu uključivo usluge nadzora i prateće troškove 594.270 EUR, za izvođenje radova izgradnje čuvarnice i podcentra obrane od poplava Koritnjak u iznosu 34.515 EUR, na komunalni doprinos za rekonstrukciju i dogradnju centra za upravljanje rizicima od poplava 397.084 EUR, za radove rekonstrukcije trafostanice za potrebe nove zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu 125.618 EUR, nabava i ugradnja rashladnog sustava poslovne zgrade VGO Dunav i donja Drava 42.250, izrada projektne dokumentacije za potrebe energetske obnove zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu 114.625 EUR, te na ostale radove, projekte te pripremne i prateće troškove na poslovnim objektima.

Za otkup zemljišta isplaćeno je ukupno 2.119.707 EUR od 2.389.012 EUR ili 89%.
Od toga za područje VGO gornja Sava utrošeno je 628.089 EUR (rekonstrukcija lijevog nasipa Save između naselja Hrušćica i Dubrovšćak, regulacija i uređenje potoka Črnomerec - Veliki Potok, rekonstrukcija desnog nasipa između naselja Drnek i Suša i sl.); VGO srednja i donja Sava 948.908 EUR (zaštita naselja Topusko i Velika Vranovina na lijevoj i desnoj obali rijeke Gline, izgradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Mrežnice, Korane, Kupe, retencija Ogulin, izgradnja nasipa Kupe obaloutvrde i zaštitnog zida Kupe od Selca do Rečice, retencija Kupčina, rekonstrukcija nasipa u Starom Pračnom, zaštita grada Pakraca od bujičnih voda-lijeve obale vodotoka Pakra,

izgradnja akumulacije Polojac, retencija Kalanjevac, izgradnja Školskog kanala u Lipovljanima, modernizacija savskog nasipa Račinovci-Nova Gradiška i sl.); VGO Dunav i donja Drava 48.603 EUR (regulacija vodotoka Lendava, sanacija odrona i izgradnja staze u k.o. Špišić Bukovica, izgradnja akumulacije Marjanac, i sl.); VGO Mura i gornja Drava 116.185 EUR (izgradnja odvodnog kanala naselja Vovo Selo Podravsko i Županec, izgradnja odvodnog kanala naselja Kapela Podravska, Drava LIFE, i sl.); VGO sjeverni Jadran 236.988 EUR (regulacija i otkup nekretnina u k.o. Brinje i k.o. Vodoreč - jezero Brodić, akumulacija Botonega, kanal Rogočana, vodotok Valbandon i sl.), te VGO južni Jadran 143.247 EUR (uređenje bujice Bresi u Žuljani na Pelješcu, regulacija bujice Brusje – Crni Dol, izgradnja sabirnog kanala Glibuša u Metkoviću i sl.).

Za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene od planiranih 936.177 EUR utrošeno je 887.559 EUR (95%) i to za nabavu instrumenata, uređaja i strojeva te opreme za ostale namjene 264.819 EUR (GPS uređaji, oprema za snimanje terena iz zraka, snimanje korita rijeka) i opreme za obranu od poplava (mobilne box barijere) 622.740 EUR.

Od planiranih 40.900 EUR za nabavu komunikacijske opreme utrošeno je 41.050 EUR, odnosno 100%.

B.02. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

Planom upravljanja vodama za 2024. godinu za kapitalne rashode i transfere u području zaštite od štetnog djelovanja voda bilo je predviđeno 87.434.501 EUR, a realizirano je ukupno 79.691.946 EUR.

Realiziranim sredstvima povećava se razina zaštite od poplava na nedovoljno štićenim područjima na kojima postoji opasnost za velike materijalne štete, ljudske žrtve i štetan utjecaj poplava na okoliš i ljudsko zdravlje.

Rashodi se odnose na izradu tehničke dokumentacije te izgradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina (akumulacija, brdskih retencija, sifona, ustava, odvodnih tunela i cjevovoda, oteretnih, lateralnih i spojnih kanala, obrambenih nasipa), a također i na izgradnju vodnih građevina za melioracijsku odvodnju (melioracijskih kanala I i II reda, crpnih stanica).

Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda svrstani su u šest skupina, kako slijedi:

- VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV
- JADRANSKO VODNO PODRUČJE
- PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA
- TROŠKOVI U VEZI S LEGALIZACIJOM OBJEKATA
- PROJEKT FRISCO 2 - GRAĐEVINSKE MJERE
- PROJEKT RETFOR.

VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV

Najveći rashodi u 2024. godini odnose se na realizaciju slijedećih projekata:

- Izgradnja retencije Lipovečka Gradna

- Crpna stanica Prelošćica s rekonstrukcijom kanalske mreže
- Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une
- Uređenje rijeke Drave u Osijeku - poddionica II
- Uređenje sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić
- Uređenje potoka Jabučeta od stacionaže 0+000 do stacionaže 1+700 u naselju Jabučeta
- Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5 km
- Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu
- Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1.333 do rkm 1.328 na području grada Vukovara
- Sanacija CS Migalovci prema projektu sanacije
- Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pračno - Stara Drenčina od 2+400 do 10+825
- Sanacija vodnih građevina na području malog sliva Banovina nakon potresa
- Sanacija L.O. Savskog nasipa u Županji - od rampe "Muzej Topola" do stepeništa i križa na nasipu
- Uređenje korita i obale Plitvice te biciklističko pješačke staze, dionica Gojanec-Zagrebačka ulica u Varaždinu
- Izgradnja retencije Glogovica s pripadajućim građevinama
- Restauracija područja Biljskog rita NPOO
- Restauracija starog toka Dunava - Zmajevački dunavac NPOO
- Rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina
- Rijeka Lonja, Negovec od 9+750 do 10+170
- Izgradnja akumulacije Polojac
- Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek - Suša, uključivo i četiri obaloutvrde
- Akumulacija/retencija Stublovac
- Uređenja vodnog režima sliva Ođenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području grada Virovitice
- Rekonstrukcija kanalske mreže koja gravitira na CS Preliščica, CS Hrastelnica i CS Šašna Greda - dio kazete 9
- Rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje u Četvrtkovcu
- Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Drave u Puščinama, dužine 4 km
- Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640
- Potok Goštiraj u Sv. Nedelji.

JADRANSKO VODNO PODRUČJE

Najveći rashodi u 2024. godini odnose se na realizaciju slijedećih projekata:

- Uređenje bujica Dragočevo, Smoljevac i Stražbenica u Kaštelima, te bujice Betanija u Trogiru
- Sanacija brane Vlačina
- Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja
- Uređenje vodotoka Mala Paklenica u Selinama
- Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica
- Sabirni kanal vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsara
- Regulacija vodotoka Ričine u Zadru - II. faza
- Regulacija vodotoka Ričine u Zadru - III. faza
- Uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge.

PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

Najveći rashodi odnose se na Izradu Studijske dokumentacije za pripremu projekta sustava zaštite od poplava Baranje uređenjem desnoobalnih dunavskih nasipa i lijevoobalnih dravskih nasipa uz prijedlog mjera smanjenja rizika od poplava i Modifikaciju prijavnog paketa dokumenata za potrebe faziranja projekta "Sustav zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja, faza 1 - karlovačko područje".

PROJEKT FRISCO 2 - GRAĐEVINSKE MJERE

U 2024. godini nije bilo realizacije zato što su svi ugovori realizirani u prethodnom razdoblju.

PROJEKT RETFOR

U 2024. godini nije bilo realizacije. Sve nabave vezane uz sastavnice projekta RETFOR planirane su za 2025. godinu.

DETALJNI PRIKAZ

B.02. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

Realizirano: 79.691.946 EUR
(HV 35.747.848 EUR; HV NPOO 8.498.453 EUR; KREDIT 10.000.000 EUR; EU NPOO 25.445.645 EUR)

B.02.01. VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV

Na vodnom području rijeke Dunav za kapitalne rashode i transfere u području zaštite od štetnog djelovanja voda realizirano je ukupno 71.335.372 EUR.

B.02.01.01. IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVA

Realizacija na ovoj poziciji u 2024. godini iznosi 70.570.245 EUR.

B.02.01.01.01. Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim objektima

Realizirano: 11.875 EUR
(HV 11.875 EUR)

Izrada Studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu i procjenu utjecaja na okoliš za Akumulaciju Miletinac ugovorena je 2023. godine, a 2024. godine studija je završena. Krajem 2023. godine donesene su VI. izmjene i dopune prostornog plana BBŽ-a kojima na predmetnoj lokaciji nije usvojena izgradnja akumulacije te stoga izrađena studija nije u skladu s prostornim planom i kao takvo nije bilo moguće podnijeti Zahtjev za izdavanjem Rješenja u nadležno ministarstvo.
Retencija/akumulacija Miletinac, koja bi se nalazila na gornjem slivu rijeke Ilove, planira se radi zaštite od plavljenja velikim vodama nizvodnih naselja te gospodarskih objekata na slivu.

B.02.01.01.02. Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24+370 između naselja Martinska Ves i Ljubljanica

Realizirano: 66.322 EUR
(HV 66.322 EUR)

Izvršitelj je završio idejni projekt i cca. 80% glavnog projekta. Ishođena je lokacijska dozvola. Parcelacijski elaborat je izrađen i predan na ovjeru u ministarstvo i katastar.
Cilj projekta je rekonstruirati nasip rijeke Save na predmetnoj dionici, jer isti ne zadovoljava kriterij obrane od poplave u smislu dovoljne visine, ima oštećenja od prometa i štetočina te kod visokih vodostaja ima pojava podvira i procjeđivanja.

B.02.01.01.03. Izgradnja retencije Lipovečka Gradna

Realizirano: 432.154 EUR
(HV 1.523 EUR; HV NPOO 134.534 EUR; EU NPOO 296.097 EUR)

Radovi na izgradnji retencije i brane su započeli u listopadu 2021. godine, a završeni su u lipnju 2024. godine.
Dana 16.12.2024. je održan tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole. Na tehničkom pregledu nije bilo primjedbi te se očekuje izdavanje uporabne dozvole početkom 2025. godine.
Retencija i brana Lipovečka Gradna smještene su na vodotoku Gradna cca 1.500 m uzvodno od mjesta Smerovišće. Ovim se projektom štiti grad Samobor od bujičnih poplava potoka Gradna.

B.02.01.01.04. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji vodočuvarnice u Goričanu

Realizirano: 0 EUR

U 2025. godini će se obaviti tehnički pregled i ishoditi uporabna dozvola.

B.02.01.01.05. Sifon Poljanski Lug

Realizirano: 324.916 EUR
(HV 324.916 EUR)

Namjena ovog projekta je zaštita od poplava uzvodno od sifona Poljanski Lug (oranice, veliki dio šuma, te oranice istočno i zapadno od sela uz GOK Poljana). Radovi na izgradnji sifona započeli su u rujnu 2023. godine, a do kraja 2024. godine izvedeno je 42% radova. Planirani rok završetka izvođenja radova je 19.09.2025. godine.

B.02.01.01.06. Sifon Kosača na spojnom kanalu

Realizirano: 0 EUR

Sifon Kosač treba osigurati zaštitu od štetnog djelovanja voda površina sjeverno od spojnog kanala Z-L-G-Č, te omogućiti nesmetano otjecanje vode kanalom Leščara bez mogućnosti preljevanja vode iz korita kanala na površine industrijske zone Božjakovina, kao i zaštititi željezničku prugu od plavljenja. Radovi su u potpunosti završeni 2021. godine, a 07.02.2022. ishođena je uporabna dozvola.

B.02.01.01.07. Izgradnja desnoga nasipa Kupe, desnoga nasipa Korane i prokopa kanala Kupa u Gornjem Mekušju

Realizirano: 0 EUR

U tijeku je postupak rješavanja imovinskih sporova na Upravnom sudu, postupak spajanja katastarskih čestica i formiranje građevinske čestice za svaku fazu izgradnje nasipa.
U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole za III fazu nasipa.
Svrha i cilj projekta je zaštita od poplava Gornjeg Mekušja i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Karlovca.

B.02.01.01.08. Crpna stanica Prelošćica s rekonstrukcijom kanalske mreže
Realizirano: 2.448.688 EUR
(HV 181.179 EUR; HV NPOO POPLAVE 453.502 EUR; EU NPOO 1.814.007 EUR)

Za navedeni projekt izdana je Građevinska dozvola u veljači 2023. godine.
Provedena je javna nabava za izvođača radova i isti je izabran u prosincu 2023. godine. Uvođenje izvođača u posao i izgradnja počela je u travnju 2024. godine.
Svrha projekta je izvedba crpne stanice i rekonstrukcija kanalske mreže predmetnog zahvata s ciljem zaštite od štetnog djelovanja voda.

B.02.01.01.09. Sanacija odrona na lijevoj obali Save u rkm 620 u naselju Palanjek na lokaciji preljeva Save u retenciju Lonjsko polje, izgradnjom obaloutvrde na lijevoj obali Save u rkm 620
Realizirano: 0 EUR

Radovi su u cijelosti završeni te je od nadležnog Ministarstva ishođena uporabna dozvola.
Cilj i svrha projekta je stabilizacija lijeve obale rijeke Save na lokaciji preljeva Palanjek i lijevog savskog nasipa nizvodno od preljeva, izgradnjom obaloutvrde od kamenog materijala.

B.02.01.01.10. Sanacija lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka
Realizirano: 2.249 EUR
(HV 249 EUR; KREDIT 2.000 EUR)

Svrha i cilj projekta je izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save, s ciljem zaštite nasipa od erozije temeljnog tla ispod nasipa. Ishođena je lokacijska dozvola. U tijeku je potpisivanje ugovora za glavni projekt.

B.02.01.01.11. Izgradnja akumulacije Šumetlica
Realizirano: 0 EUR

U 2023. godini ugovorena je izrada Elaborata zaštite okoliša za projekt „Izgradnja akumulacije Šumetlica" te je u tijeku donošenje Rješenja nadležnog Ministarstva. Dopunjeni elaborat je u 2024. godini predan u Ministarstvo te se čeka donošenje Rješenja koje se očekuje u 2025. godine. Cilj ovog projekta je izgradnjom akumulacije riješiti problem vodoopskrbe područja gradova Pakrac i Lipik.

B.02.01.01.12. Sanacija ustave na rkm 50 rijeke Ilove
Realizirano: 20.394 EUR

(HV 20.394 EUR)

Nastavak projekta iz 2022. godine kada je ugovorena izrada Projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i Elaborata za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Građevinka dozvola je ishođena u 2024. godini te je ugovor o projektiranju završen. U tijeku su postupci javne nabave za izvođenje radova, stručni i projektantski nadzor. Konačna i potpuna realizacija ugovora o građenju i nadzoru planira se do kraja 2026. godine.

B.02.01.01.13. Akumulacija Švajcarija

Realizirano: 0 EUR

Radovi su započeti u 2019. godini i dovršeni 2022. godine, obavljen je tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola. Izvršena je primopredaja radova između zajednice izvođača i Investitora.
Svrha projekta je zaštita od poplava područja nizvodno od pregradnih profila postojeće akumulacije, osobito rasterećenja potoka Brdarica pa time i Bukvika, na području općine Donja Motičina i Feričanci, a u cilju kontrole i smanjenje vodnog vala brdskih voda.

B.02.01.01.14. Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zaštitu od velikih voda Save i potoka Vlahinićka naselja Donja Jelenska i Zapolic etapnom izgradnjom

Realizirano: 62.315 EUR
(HV 52.535 EUR; KREDIT 9.780 EUR)

U 2024. godini nastavljeni su radovi započeti 2022. godine. Dovršetak radova, zbog izmjene projekta, planira se u 2025. godini. Cilj projekta je zaštita naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Vlahinićka etapnom izgradnjom. Radovima II etape dovršili bi se objekti za zaštitu predmetnog područja od izlijevanja visokih voda iz kanala Vlahinićka te izveli u potpunosti objekti za zaštitu od vanjskih - brdskih voda sa sliva. Završetkom obje etape područje bi bilo zaštićeno od unutarnjih i vanjskih velikih voda.

B.02.01.01.15. Izgradnja II etape akumulacije Londža, brane s pratećim građevinama

Realizirano: 112.274 EUR
(HV 107.249 EUR; KREDIT 5.025 EUR)

Sadašnja izgrađena građevina ima funkciju zaštite od štetnog djelovanja velikih voda, zaštite od poplava nizvodnog područja toka rijeke Londže i korištenja voda. Završeni su radovi na nadogradnji zemljanog trupa brane i desnog boka brane s novim preljevnim kanalom za razinu 50 g.v.v., zaštita uzvodnog pokosa brane lomljenim kamenom i izmješten je postojeći TK kabel koji se nalazio u zaplavnom prostoru akumulacije. U 2018. godini završen je Geodetski elaborat parcelacije za građenje šumske ceste na području akumulacije Londža, sastavnog djela II etape akumulacije Londža. Tijekom 2019. godine bio je planiran nastavak otkupa zemljišta na dijelu akumulacije i za izgradnju šumske ceste koja se planira izgraditi u ovoj fazi, izrađen je glavni i izvedbeni projekt, nakon otkupa zemljišta planiralo se pristupiti izvođenju radova na izgradnji šumske ceste, a planirani rok završetka radova je bio predviđen 12 mjeseci. Prema odluci i tumačenju Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Požega, obustavljene su

daljnje aktivnosti na otkupu zemljišta. Tumačenje zakona o građenju i zakona o izvlaštenju s njhove strane je u koliziji – u suprotnosti s našim stajalištem (po njihovom tumačenju otkup zemljišta se može vršiti samo u roku trajanja važenja lokacijske dozvole, što je po njima navedeno u zakonu o izvlaštenju, a zakon o građenju definira drugačiji pristup).
Od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine zatraženo je dana 25.02.2020. godine očitovanje o važenju lokacijske dozvole, dana 14.09.2020. godine dobili smo odgovor da je lokacijska dozvola i dalje važeća - nije ograničena rokom važenja. Planom radova za 2022. godinu predviđena su financijska sredstva za nastavak radova, aktivnosti vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih poslova na otkupu katastarskih zemljišnih čestica prema parcelacijskom elaboratu i procjenama sudskih vještaka, tj. stvaranja uvjeta za izvođenje radova izgradnje šumske ceste prema glavnom i izvedbenom projektu. U 2022. godini nadležnom uredu u Požeško - slavonskoj županiji podnesen je zahtjev, koji se još uvijek rješava.
Tijekom 2024. godine izvršeno je vještačenje na 94 kat. čestice od strane ovlaštenih i imenovanih sudskih vještaka. Na 9 kat. čestica izvršen je otkup zemljišta putem potpisanih ugovora s vlasnicima. Na 85 kat. čestica provodi se postupak izvlaštenja (nepoznate adrese vlasnika ili neslaganje sa procijenom vrijednosti).
Po završetku svih planiranih radova, planira se omogućiti navodnjavanje poljoprivrednih površina nizvodno od akumulacije Londža.

B.02.01.01.16. Uređenje vodotoka Koritnjak

Realizirano: 0 EUR

S radovima se započelo u 2019. godini i isti su završeni u 2021. godini, obavljen je tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola. Izvršena je primopredaja radova između zajednice izvođača i Investitora.
Projektom je obuhvaćeno uređenje dijela vodotoka Koritnjak radi osiguranja pokosa i dna vodotoka od erozije, te gradnja 2 pločasta propusta kojima bi se omogućio prilaz akumulaciji Koritnjak. Sve aktivnosti su okončane.

B.02.01.01.17. Izgradnja pločastog propusta na kanalu Crni fok (km 0+555)

Realizirano: 0 EUR

Radovi su završeni, obavljen je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola u 2020. godini.
Svrha projekta je izgradnja pločastog propusta na kanalu Crni fok radi pristupa mehanizacije kanalu kod provođenja mjera obrane od poplava i redovnog održavanja kanala. Sve aktivnosti su okončane. Izvršena je primopredaja radova između zajednice izvođača i Investitora.

B.02.01.01.18. Izgradnja retencije Glogovica s pripadajućim građevinama

Realizirano: 2.415.509 EUR
(HV 1.766.446 EUR; KREDIT 649.063 EUR)

Većina radova je završena. Ostali su još završni radovi i uređenje okoliša. Radovi će biti završeni do kraja ožujka 2025. godine.
Svrha retencije je zaštita od velikih voda grada Slavonskog Broda i naselja nizvodno od retencije.
Do sada je izrađen idejni, glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim podlogama, tender dokumentacija te je provedena kontrola glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta.

B.02.01.01.19. Izgradnja Podcentra za uzbunjivanje i obavještavanje (čuvarnica Borovik)

Realizirano: 0 EUR

Radovi su završeni, obavljen je tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola u 2020. godini.
Svrha projekta je izgradnja objekta čuvarnice - Podcentra za uzbunjivanje i obavještavanje uz akumulaciju Borovik koja je obveza Hrvatskih voda sukladno važećim zakonskim i podzakonskih propisima vezanim za ovakvu vrstu građevina (nadzor akumulacije 24 sata na dan). Sve aktivnosti su okončane.

B.02.01.01.20. Rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina

Realizirano: 626.287 EUR
(HV 83.084 EUR; HV NPOO POPLAVE 123.730 EUR; EU NPOO 419.473 EUR)

Radovi su započeli 12.10.2022. godine s rokom izgradnje od 3 godine. U 2024. godini radovi su nastavljeni te je realizacija s krajem godine bila cca 46%.
Svrha i cilj projekta započetog 2016. godine je pronalaženje rješenja za izgradnju / rekonstrukciju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina u svrhu obrane od poplava i stabiliziranja obala rijeke Dunav uz nasipe Gomboš i Batina te stvaranje preduvjeta za urbanu nadogradnju i uređenje prostora za građane (odmor i rekreaciju, šetnice duž cijele trase nasipa Batina), a zbog neadekvatnog stupnja zaštite od štetnog djelovanja voda i dotrajalosti konstrukcije pojedinih dijelova postojeće obaloutvrde.

B.02.01.01.21. Izgradnja akumulacije Polojac

Realizirano: 498.526 EUR
(HV 162.201 EUR; KREDIT 336.325 EUR)

U 2024. godini završen je postupak nabave za izvođenje i nadzor, te je 28.03.2024. godine potpisan ugovor o izvođenju radova s rokom izvođenja od 36 mjeseci i ugovorenom cijenom od 5.887.189 EUR-a bez PDV-a. A ugovor o nadzoru je potpisan 01.08.2024. godine u iznosu od 47.800 EUR bez PDV-a.
Radovi su započeli i svibnju 2024. godine nakon što se sa šumarijom riješila problematika oko krčenja šume na području objekata. Također su rješavani preostali imovinsko - pravni poslovi.
Svrha izgradnje akumulacije na lijevoobalnom pritoku Polojac je ublažavanje vodnih valova vodotoka Kutinice i zaštita Kutine od poplava, rekreacija stanovništva, vodoopskrba Kutine i uže regije te navodnjavanje poljoprivrednih površina.

B.02.01.01.22. Regulacija potoka Črnomerec

Realizirano: 4.121 EUR
(HV 4.121 EUR)

Realizirani iznos odnosi se na troškove rješavanja imovinsko - pravnih odnosa.
U 2024. godini je trebao biti potpisan novi Sporazum o zajedničkoj suradnji o realizaciji nastavka radova regulacije potoka Črnomerec te novi Ugovor o sufinanciranju nastavka radova regulacije potoka Črnomerec između Hrvatskih voda i Grada Zagreba. S obzirom da isti nisu potpisani, nije bilo ni realizacije.

B.02.01.01.23. Uređenje korita vodotoka Bistrac na dionici od km 0+679,17 – 2+716,56 s nasipima te izvedba mosta u km 2+147,73

Realizirano: 0 EUR

Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave, koja će dati daljnje smjernice za rad.
Namjena ovog projekta je zaštita od poplava na području desnog savskog zaobalja samoborskog područja i naselja Strmec Samoborski, Prelci, Zlodi, Vrbovec Samoborski, Medsave, Savršćak, Celine Samoborske, Samoborski Otok i vodocrpilište Strmec.

B.02.01.01.24. Regulacija korita vodotoka Rudarska gradna - I. faza regulacije od stac. 4+775,00 do stac. 5+020,00

Realizirano: 0 EUR

Vodotok Rudarska Gradna pripada slivu Samoborskog gorja te je kao pritoka potoka Gradne dio istoimenog hidrotehničkog sustava. Kako se radi o urbaniziranom prostoru, hidrotehničkim zahvatima na potoku uređen je režim tečenja na način da se opasnost od poplave svede na razumnu mjeru.
Radovi su u potpunosti završeni 2019. godine a 03.01.2020. godine ishođena je uporabna dozvola.

B.02.01.01.25. Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog uspornog nasipa Rakovice, zaštitnog zida u Prelcima, mostova preko Rakovice u km 2+362,07 i km 3+113,10

Realizirano: 0 EUR

U 2023. godini izrađena je dopuna glavnog projekta za zaštitni zid u Prelcima te je u tijeku ishođenje II. izmjene građevinske dozvole.

B.02.01.01.26. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora (kanala K-1, duljine 1.609 m, cestovnog prijelaza preko kanala K-1, ustave Zlodi)

Realizirano: 0 EUR

Za navedeni je zahvat donesena odluka o odustajanju od projekta.

B.02.01.01.27. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora (Kanala K-2, km 2+239,16 - 5+048,57; propusta preko kanala K-2 u km 2+279,45; propusta preko kanala K-2 u km 3+003,65; te propusta preko kanala K-2 u km 4+501,88)

Realizirano: 0 EUR

Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave, koja će dati daljnje smjernice za rad.
Namjera ovog projekta je zaštita od poplava na području desnog savskog zaobalja samoborskog područja i naselja Strmec Samoborski, Prelci, Zlodi, Vrbovec Samoborski, Medsave, Savršćak, Celine Samoborske, Samoborski Otok i vodocrpilište Strmec.

B.02.01.01.28. Izgradnja obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama

Realizirano: 23.945 EUR
(HV 23.945 EUR)

Realizirani iznos odnosi se na radove uklanjanja ruševne građevine kod skele Medsave sukladno noveliranom projekte uklanjanja građevine.

B.02.01.01.29. Sustav lijevoobalnih savskih nasipa zaprešićkog područja duž. 10 km

Realizirano: 249 EUR
(HV 249)

Realizirani iznos odnosi se na troškove pokretanja postupka izrade projektne dokumentacije.
Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave, koja će dati daljnje smjernice za rad.
U stanju neizgrađenosti sustava pojavom 100 godišnjih velikih voda, plavi 14,2 km^2 prostora i ugroženi su dijelovi naselja Drenje Brdovečko, Zdenci Brdovečki, Javorje, Prudnice i Savski Marof.
Krajem 2024. godine pokrenut je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije (idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole + EZO).

B.02.01.01.30. Hidrotehnički čvor Jankomir - Sava Zagreb

Realizirano: 0 EUR

Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave, koja će dati daljnje smjernice za rad.

B.02.01.01.31. Preljevni prag na oteretnom kanalu Odra, dužine 900 m

Realizirano: 0 EUR

Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave, koja će dati daljnje smjernice za rad.

B.02.01.01.32. Transverzalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša, dužine 7 km

Realizirano: 0 EUR

Budući da se predmetni radovi provode na temelju članka 15. Zakona o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe, projekt je proveden u sklopu poz. B.07.13.13.

B.02.01.01.33. Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - Strmec Bukevski

Realizirano: 0 EUR

Ovim projektom rekonstruiran je nasip u cilju usklađivanja sa stupnjem zaštite uzvodne i nizvodne dionice nasipa čime se postiže zaštita od poplava 12 naselja u velikogoričkoj Posavini i 10 naselja u općini Orle.
Radovi su u potpunosti završeni te je 30.10.2023. godine ishođena uporabna dozvola.

B.02.01.01.34. Rijeka Lonja, Negovec 9+750 - 10+170

Realizirano: 360.414 EUR
(HV 89.185 EUR; HV NPOO 54.245 EUR; EU NPOO 216.984 EUR)

Radovi na sanaciji odrona u koritu rijeke Lonje započeli su u srpnju 2023. godine i završeni su 28.05.2024. godine, te je predan zahtjev za tehnički pregled u svrhu ishođenja uporabne dozvole.
Na koritu rijeke Lonje uočeno je deset pojedinačnih odrona lijeve i desne obale, te erozija u nožici pokosa. Odroni su nastali zbog narušenog režima tečenja u koritu, odnosno učestalih promjena razine vode u koritu. Uređenjem korita vodotoka rijeke Lonje sanirani su odroni pokosa i dna korita, te je osigurana stabilnost obala u odnosu na erozijsko djelovanje.

B.02.01.01.35. Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek – Suša, uključivo i četiri obaloutvrde

Realizirano: 8.570.398 EUR
(HV 868.390 EUR; KREDIT 127.360 EUR; HV NPOO 1.759.919 EUR; EU NPOO 5.814.729 EUR)

Radovi na II. fazi rekonstrukcije nasipa započeli su u prosincu 2023. godine, a u 2024. godini je na realizirano oko 72% radova.
Radovi na III. fazi rekonstrukcije nasipa su započeli u veljači 2024. godine i u 2024. godini je na realizirano oko 59% od radova.
Rekonstrukcija nasipa na predmetnoj dionici od Drneka do Suše je predviđena u sklopu rješavanja zaštite savskog zaobalja od velikih voda na relaciji od Zagreba do Siska. Predviđenom rekonstrukcijom bi se povećao stupanj sigurnosti te za vrijeme provođenja mjera obrane od poplava izbjegle velike i skupe intervencije.
Ovim projektom rekonstrukcije nasipa postiže se usklađivanje sa stupnjem zaštite uzvodne i nizvodne dionice nasipa čime se postiže zaštita od poplava za 7 naselja u općini Orle.

B.02.01.01.36. Rekonstrukcija desnog uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica

Realizirano: 0 EUR

2022. godine je ishođena građevinska dozvola temljem koje slijedi provođenje postupka javne nabave radova i stručnog nadzora.

B.02.01.01.37. Rekonstrukcije lijevoobalnih savskih nasipa između Hruščice i Nartskih Novaka u dužini 7 km

Realizirano: 23.330 EUR
(HV 22.706 EUR; KREDIT 624 EUR)

Realizirani iznos odnosi se na troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i provedenu analizu usklađenosti sagledanih utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvate u odnosu na dorađene ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Građevinska dozvola je izdana 29.04.2024. godine te su provedeni postupci javne nabave za izvođenje radova i usluge stručnog nadzora. U prosincu 2024. godine sklopljen je ugovor o građenju s predviđenim rokom izvođenja od 24 mjeseci od uvođenja u posao.
Predmetni zahvat predstavlja rekonstrukciju i nadvišenje nasipa između naselja Hruščice i Nartskih Novaka. Rekonstrukcijom se usklađuje stupanj zaštite od štetnog djelovanja velikih voda rijeke Save ove dionice s nizvodnim i uzvodnim dionicama na području od Zagreba do Siska.

B.02.01.01.38. Rijeka Lonja, Mlaka 12+079 - 12+504

Realizirano: 0 EUR

U 2023. godini izdana je građevinska dozvola i provedena analiza usklađenosti sagledanih utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvate u odnosu na dorađene ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.
Slijedi provođenje postupka javne nabave radova i stručnog nadzora.

B.02.01.01.39. Prag u koritu rijeke Save kod Novaka Ščitarjevskih

Realizirano: 0 EUR

U sklopu pozicije B.02.01.01.54. izvršena je analiza projekata s prijedlogom daljnjih koraka za projektiranje pragova u koritu rijeke Save kojom se definiraju daljnje smjernice vezano za sve pragove u koritu rijeke Save.

B.02.01.01.40. Nadsvođenje potoka Novska od kmp 3+590 do kmp 3+690 u gradu Novska

Realizirano: 307.136 EUR
(HV 189.506; KREDIT 117.630 EUR)

Radovi su izvedeni u cijelosti i u siječnju 2025. godine biti će podnesen zahtjev za tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole.
Radovima je omogućeno proširenje pješačke zone grada Novska do buduće zgrade Državne geodetske uprave i gruntovnice.

B.02.01.01.41. Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotocima Česma, Severinska i Lipova

Realizirano: 133 EUR
(HV 133 EUR)

U 2023. godini sklopljen je i izvršen Ugovor za uslugu Izmjene glavnog projekta „Izgradnja pragova na rijeci Česmi zbog uređenja režima malih voda" s ishođenjem izmjene građevinske dozvole.
Prilikom izvođenja radova izvođači su naišli na tlo loših karakteristika te su iz tog razloga u 2021. godini ugovorene usluge izrade Projekta zaštite građevne jame, stabilizacije pokosa i temeljnog tla na pragovima 1 i 4 vezano uz projekt "Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotoku Česma".
Projekt zaštite građevne jame, stabilizacije pokosa i temeljnog tla na pragovima 1 i 4 vezano uz projekt "Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotoku Česma" od ugovorenog projektanta nije isporučen. Zaključeno je da je zaštita građevne jame višestruko skuplja od izrade samih pragova te

se odustalo od izgradnje dva praga i pristupilo izmjeni glavnog projekta i ishođenju izmjene građevinske dozvole s kojom će se moći obaviti tehnički pregled izgrađenih građevina.
Plan je bio izvršiti tehnički pregled i dobiti uporabnu dozvolu u prvoj polovici 2024. godine, ali sve je prolongirano za 2025. godinu.
Građevine će služiti za reguliranje malih voda rijeke Česme na način da u malovodnim razdobljima osiguravaju određenu razinu vodnih lica (kota krune pojedinog praga).

B.02.01.01.42. Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda

Realizirano: 15.223 EUR
(HV 15.223 EUR)

Projekt zaštite grada Pakraca od bujičnih voda još je u začetku ideje podijeljen na lijevu i desnu obalu rijeke Pakre. Lijeva obala nazvana je Zonom A i D, dok je desna obala nazvana Zonom B i C. Za navedene zone u 12. mjesecu 2019. godine ugovoreni su glavni projekti za ishođenje građevinskih dozvola. S realizacijom ugovora započeto je odmah na početku 2020. godine. Ugovor za projektiranje lijeve obale, Zona A i D je realiziran do kraja, a potpuna realizacija ugovora desne obale, Zone B i C planira se do kraja 2025. godine.
Krajem 2022. godine pokrenut je postupak javne nabave za izvođenja radova pojedinih faza.

- Lijeva obala – Faza 3: S radovima se započelo u 2023. godini, a 2024. godine su završeni te je ishođena uporabna dozvola i obavljena primopredaja radova.
- Lijeva obala – Faza 1: U 2024. godini je započeo postupak javne nabave za radove i nadzor. Očekivani završetak je u 2026. godini.
- Desna obala – Faza 1: U 2024. godini je proveden postupak javne nabave te su započeti radovi. Očekivani završetak je u 2025. godini.

Cilj ovog projekta je isključivo zaštita ljudi i imovine u gradu Pakracu zbog učestalih velikih oborina i specifičnosti geografskog smještaja samoga grada.

B.02.01.01.43. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na potezu Jarun-Jadranski most, L=3.000 m, st. 707+000 - 704+000

Realizirano: 498 EUR
(HV 498 EUR)

Realizirani iznos se odnosi na troškove postupka javne nabave za izvođenje radova i usluge stručnog nadzora.
09.11.2023. godine izdana je građevinska dozvola te su u 2024. godini provedni postupci javne nabave, temeljem kojih su sklopljeni ugovor o građenju i ugovor o uslugama. Uvođenje Izvođača u posao te početak izvođenja radova planirano je za ožujak 2025. godine. Predviđeni rok izvođenja je 12 mjeseca od uvođenja u posao.
Rekonstrukcija obuhvaća izvedbu talpi uz priobalnu nožicu nasipa u dužini od 500 m.

B.02.01.01.44. Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Franetićima

Realizirano: 0 EUR

Cilj projekta je uređivanje vodnog režima zbog čestih plavljenja općine Draganić s brdskih slivova. Pozicija se sastoji od 3 planirana zahvata: Uređenje brzotoka Kupčina, Regulacija kanala Črnac i

Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Franetićima.
Za projekt „Uređenje brzotoka Kupčina" je izdana lokacijska dozvola.
Za projekt „Regulacija kanala Črnac" u tijeku je usklađenje glavnog i izvedbenog projekta sa homogeniziranim katastarskim planom.
Projekt „Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Franetićima" će se aktivirati nakon izvođenja radova na uređenju brzotoka Kupčina i regulacije kanala Črnac, zbog toga što hidrološki podaci iz starih projekata i Studije sliva Kupe iz 2015. godine znatno odstupaju te je potrebno empirijski proučiti ponašanje sliva za vrijeme velikih voda nakon uređenja kanala Črnac i brzotoka Kupčina.

B.02.01.01.45. Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima

Realizirano: 0 EUR

2018. godine je provedena javna nabava za izradu projektne dokumentacije za zahvat "Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima".
Početkom 2020. godine predana je projektna dokumentacija (idejni projekt, elaborat zaštite okoliša) te je u srpnju 2020. godine ishođeno rješenje Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode Vukovarsko - srijemske županije prema kojem nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Krajem 2020. godine podnesen je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. U 2021. godini se očekivalo ishođenje lokacijske dozvole, pokretanje postupka rješavanja imovinsko - pravnih odnosa te pokretanje postupka nabave izrade glavnog projekta. Zbog nemogućnosti izdavanja lokacijske dozvole za projekt u cjelini, a zbog pojedinih elemenata projekta koji su sastavni dio istog (npr. Plutajuća bina, Novi most), povučen je zahtjev za lokacijsku dozvolu. Izdvajanjem određenih spornih elemenata projekta zahvat u prostoru je postao prihvatljiv. U 2022. i 2023. godini izrađeni su elaborati s kojima se krenulo u izvođenje radova na vodotoku unutar redovitog održavanja. Za dio projekta se krajem 2024. godine pokrenula nabava izrade projektne dokumentacije objavom otvorenog postupka javne nabave na elektroničkom oglasniku javne nabave. U 2025. godini se očekuje sklapanje ugovora o izradi projektne dokumentacije.

B.02.01.01.46. Sanacija l.o. savskog nasipa u Štitaru

Realizirano: 249 EUR
(HV 249 EUR)

Radovi na sanaciji l.o. savskog nasipa u Štitaru su završeni.

B.02.01.01.47. Retencija Planički Jarek

Realizirano: 0 EUR

Radovi su u cijelosti završeni krajem 2020. godine a 2021. godine je ishođena uporabna dozvola. Retencija je u funkciji.

B.02.01.01.48. Izgradnja retencije Martin Breg

Realizirano: 0 EUR

Radovi su u cijelosti završeni krajem 2020. godine a 2021. godine je ishođena uporabna dozvola. Retencija je u funkciji.

B.02.01.01.49. Izgradnja retencije Vučkovec

Realizirano: 0 EUR

Projekt je završen.

B.02.01.01.50. Uređenje Poganovačko - Kravičkog kanala od km 0+050 do km 1+540

Realizirano 936 EUR
(HV 687 EUR; KREDIT 249 EUR)

U 2024. godini realizirani iznos odnosi se na troškove objave postupka u NN i Troškove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
U 2024. godine proveden je postupak javne nabave za glavni i izvedbeni projekt i sklopljen ugovor. Svrha projekta je dogradnja sustava zaštite od poplava dijela naselja Josipovac grada Osijeka. Projektom je predviđena izgradnja nasipa, rješavanje zaobalnih voda i uspornih voda rijeke Drave, kao i rješavanje urbane komunalne infrastrukture.
Projekt se sufinancira s Gradom Osijekom.

B.02.01.01.51. Izgradnja retencije Reka - Donja Stubica

Realizirano: 0 EUR

2019. godine proveden je postupak javne nabave te je 2020. sklopljen ugovor o izradi studije utjecaja zahvata na okoliš za izgradnju retencije Reka - Donja Stubica. Studija utjecaja zahvata na okoliš je predana Hrvatskim vodama krajem 2020. godine.
Sukladno negativnom Mišljenju Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode te Mišljenja članova Savjetodavno stručnog povjerenstva u postupku Procjena utjecaja na okoliš za zahvat „Retencija Reka" Hrvatske vode su podnjele zahtjev za obustavom postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat, te je tako ovaj projekt obustavljen.

B.02.01.01.52. Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu Jadranski most - Most Slobode, L=1400 m, st. 701+900 - 700+500

Realizirano: 398.226 EUR
(HV 398.226 EUR)

Građevinska dozvola je izdana 25.08.2023. godine od strane Grada Zagreba.
U kolovozu 2024. godine sklopljen je Ugovor o građenju i Ugovor o uslugama stručnog nadzora, s predviđenim rokom izvođenja radova 12 mjeseci.
Radovi su započeli u rujnu 2024. godine te je do kraja godine izvedeno cca 90% radova.
Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu Most Slobode – Jadranski most predviđa rekonstrukciju postojećeg nasipa za zaštitu od velikih voda rijeke Save izgradnjom kopanog drena, berme i servisnog puta sa zaobalne strane.

B.02.01.01.53. Izgradnja praga u koritu rijeke Save kod Drenja

Realizirano: 0 EUR

U sklopu pozicije B.02.01.01.54. izvršena je analiza projekata s prijedlogom daljnjih koraka za projektiranje pragova u koritu rijeke Save kojom se definiraju daljnje smjernice vezano za sve pragove u koritu rijeke Save.

B.02.01.01.54. Pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka-Jarun

Realizirano: 0 EUR

Namjena projekta je regulacija vodnog režima malih i srednjih voda koja se ogleda u povišenju vodnih razina u koritu rijeke za 1 do 2 metra u odnosu na postojeće stanje, čime bi se revitalizirale vodne razine na razine iz sredine devedesetih godina prošlog stoljeća. 2017. godine izrađena je Analiza projekata s prijedlogom daljnjih koraka za projektiranje pragova u koritu rijeke Save kojom se definiraju daljnje smjernice vezano za sve pragove u koritu rijeke Save.

B.02.01.01.55. Potok Goštiraj u Svetoj Nedelji

Realizirano: 1.258.604 EUR
(HV 729.856 EUR; HV NPOO 148.049 EUR; EU NPOO 380.699 EUR)

Radovi na uređenju korita potoka Goštiraj u Svetoj Nedjelji su započeli u ožujku 2022. godine, a završeni su u prosincu 2024. godine.
Tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole će se održati tijekom 2025. godine.
Uređenjem korita potoka Goštiraj u Svetoj Nedjelji od poplava se štite naselja Rakitje, Bestovje i Novaki.

B.02.01.01.56. Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu preljev Jankomir - Jarun, L=1400 m, st. 709+100 - 707+700

Realizirano: 165.690 EUR
(HV 165.690 EUR)

Građevinska dozvola je izdana 02.11.2023. godine od strane Grada Zagreba, a u kolovozu 2024. godine sklopljen je Ugovor o građenju i Ugovor o uslugama stručnog nadzora.
Radovi su započeli u listopadu 2024. godine te je do kraja godine izvedeno cca 35% radova.
Predviđeni rok izvođenja je 12 mjeseci od uvođenja u posao.
Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu preljev Jankomir - Jarun predviđa rekonstrukciju postojećeg nasipa za zaštitu od velikih voda rijeke Save izgradnjom kopanog drena, berme i servisnog puta sa zaobalne strane.

B.02.01.01.57. Rekonstrukcija vodnih građevina na području Gaj

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije. Radovi su završeni u 2022. godini, obavljen je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola.
Projektom je predviđena izgradnja / rekonstrukcija kanala, cijevnih propusta i sifona na području oko sustava odvodnje potoka Borza kod naselja Duboševica, a u svrhu rješavanja problema poplavljivanja šireg područja Gaj u Baranji (naselja, farme, poljoprivredne površine, ceste, putevi itd.).

B.02.01.01.58. Akumulacija Preslatinci

Realizirano: 0 EUR

U 2022. godini je proveden postupak javne nabave za izradu novelacije idejnog projekta. Početkom 2023. godine ugovorena je izrada noveliranog idejnog projekta s kojim će se pokrenuti postupak ishođenja lokacijske dozvole. Izrada novelacije idejnog projekta je još u tijeku te se očekuje u 2025. godini ishođenje lokacijske dozvole.
Cilj ovoga projekta je povećanje stupnja zaštite od štetnog djelovanja voda naselja Selci Đakovački.

B.02.01.01.59. Izgradnja retencije Vir Vrbovec

Realizirano: 0 EUR

17.05.2023. godine ishođena je Uporabna dozvola.
Izgradnjom retencije Vir postiže se znatno smanjenje velikih voda nizvodno od retencije na vodotoku Zlenin na području grada Vrbovca te sprečavanje poplavnih događaja u sjevernim dijelovima grada Vrbovca (stambena, poslovna i rekreacijska zona grada) te prometnica Bjelovar-Zagreb. Retencija je u funkciji.

B.02.01.01.60. Izgradnja retencije na rijeci Bregani u Koretićima

Realizirano: 1.600 EUR
(HV 1.600 EUR)

Krajem 2019. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju retencije Bregana Koretići, koja uključuje geodetske usluge i geotehnička istraživanja, geodetski elaborat, elaborate vezane uz zaštitu okoliša, idejno rješenje i idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole.
Tijekom razdoblja srpanj-rujan 2024. godine izrađivač je usklađivao studiju utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prema primjedbama i zahtjevima uključenih strana te posebice prema zahtjevima Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, a s kojima su održane radne konzultacije te je aktualizirano istraživanje ciljanih vrsta. Tijekom 2025. godine očekuje se poziv na 2. sjednicu, a ovisno o zaključcima iste upućivanje u javnu raspravu i okončanje postupka.

B.02.01.01.61. Izmještanje glavnog oteretnog kanala u k.o. Podgorje Bistransko; zahvat - produljenje i povišenje nasipa te izgradnja čepova na obodnom kanalu u čvoru Zaprešić

Realizirano: 0 EUR

Radovi na izmještanju glavnog oteretnog kanala dovršeni su 2015. godine, a 2016. godine je ishođena uporabna dozvola.
Izmještanjem oteretnog kanala omogućuje se odvodnja površinskih voda i odvodnja oborinskih voda s autoceste Zagreb-Macelj, kao i gospodarske zone.

B.02.01.01.62. Rekonstrukcija nasipa Virje Otok-Brezje dužine 3,7 km

Realizirano: 0 EUR

Svrha projekta je zaštita stanovništva naselja Virje Otok i Brezje od velikih voda.
Uporabna dozvola je ishođena 2022. godine. Projekt je završen i nema realizacije u 2024. godini.

B.02.01.01.63. Izgradnja nasipa Hrašćan, uz staro korito HE Varaždin dužine 3,0 km

Realizirano: 308.861 EUR
(HV 308.861 EUR)

U 2024. godini odabran je izvođač radova postupkom javne nabave i započeti su radovi na rekonstrukciji nasipa. Ugovoreni rok završetka radova je prosinac 2025. godine.
Rekonstrukcijom nasipa postiže se funkcionalno spajanje s uzvodnim nasipom Trnovec i nizvodnim nasipom Pušćine te zaštita naselja Gornji Hrašćan i ostatka područja na lijevoj obali Drave od granice sa Slovenijom do akumulacije HE Čakovec od voda 100 godišnjeg povratnog perioda.
U studenom 2023. godine je za projekt rekonstrukcije nasipa Gornji Hrašćan potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. s ukupno prihvatljivim troškom projekta u iznosu od 5.085.814 EUR.

B.02.01.01.64. Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Drave u Pušćinama, dužine 4 km

Realizirano: 1.507.875 EUR
(HV 184.803 EUR; KREDIT 265 EUR; HV NPOO 298.787 EUR; EU NPOO POPLAVE 1.024.020 EUR)

U 2024. godini su nastavljeni radovi na rekonstrukciji nasipa. Produžen je rok izvođenja radova zbog kašnjenja u izmještanju dalekovodnih stupova, a postupak provodi HOPS. Ugovoreni završetak radova prema dodatku ugovora je 30.6.2025. godine.
Rekonstrukcijom nasipa postiže se funkcionalno spajanje s uzvodnim nasipom Gornji Hrašćan te zaštita naselja Pušćine i ostatka područja na lijevoj obali Drave od granice s Slovenijom do akumulacije HE Čakovec od vode 100 - godišnjeg povratnog razdoblja.
U sklopu projekta potrebno je izmjestiti dalekovodne stupove DV 110 kV Nedeljanec - Lenti i Nedeljanec - Čakovec, što provodi HOPS, a Hrvatske vode su dužne refundirati troškove.
U lipnju 2023. godine je za projekt rekonstrukcije lijevoobalnog nasipa Pušćine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. s ukupno prihvatljivim troškom projekta u iznosu od 2.778.132 EUR.

B.02.01.01.65. Uređenje vodotoka Tužno nizvodno od ŽC 2063 u naselju Tužno

Realizirano: 0 EUR

U 2022. godini su završeni radovi na uređenju i stabilizaciji korita vodotoka Tužno u naselju Tužno.

B.02.01.01.67. Akumulacija Lapovac I

Realizirano: 3.252 EUR
(HV 3.252 EUR)

U 2024. godini završena je parcelacija čestica. Glavni parcelacijski elaborat proveden u Katastru Našice. Provedba dodatnog parcelacijskog elaborata za 7 čestica u Katastru Našice završena je krajem kolovoza 2024. godine. U 2025. godini planira se postupak javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta akumulacije Lapovac I.
Svrha projekta je zaštita od poplava područja nizvodno od pregradnog profila (Našice, naselja Vukojevci, Markovac Našički i Jelisavac, infrastrukture i poljoprivrednog zemljišta) od brdskih bujičnih voda, osobito u vrijeme obilnih oborina, uređenjem sliva uzvodno od pregrade.

Akumulirana voda u jezeru može se koristiti za zadovoljavanje potreba raznih korisnika i eventualno za šport i rekreaciju.

B.02.01.01.68. Akumulacija Breznica

Realizirano: 249 EUR
(HV 249 EUR)

U 2024. godini pokrenuto javno nadmetanje za radove. Obavljanje stručnog nadzora s rokom izvođenja od 36 mjeseci je ugovoreno tijekom 2024. godine.
Svrha projekta je zaštita od poplava područja nizvodno od pregradnih profila (naselja općine Podgorač i Koška) od brdskih voda, osobito u vrijeme obilnih oborina u cilju kontrole i smanjenja vodnog vala brdskih voda, a akumulirana voda u jezeru može se koristiti za navodnjavanje i eventualno za šport i rekreaciju.

B.02.01.01.69. Uređenje starog korita rijeke Drave u Osijeku

Realizirano: 373.753 EUR
(HV 242.795 EUR; KREDIT 249 EUR; HV NPOO 31.054 EUR; EU NPOO 99.655 EUR)

U 2023. godini ugovoreni su radovi i nadzor nad radovima revitalizacije starog korita rijeke Drave, a s radovima se započelo u 2024. godini. Rok završetka je 31.12.2025. godine. Radovi se financiraju iz NPOO. U sklopu projekta provodi se monitoring utjecaja zahvata na stanje vodnog tijela.
U 2024. godini završen je idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola, te je ugovoren parcelacijski elaborat. U 2025. godini planira se raspisati javno nadmetanje za izradu glavnog i izvedbenog projekta uređenja starog korita rijeke Drave u Osijeku.
Svrha projekta je uređenje starog korita rijeke Drave na području grada Osijeka, u svrhu unaprjeđenja vodnog režima i ekološkog stanja voda promatranog područja, odnosno poboljšanja protočnosti velikih vodnih valova rijeke Drave i voda sliva Poganovačko - Kravičkog kanala i kanala Crni fok, povezivanjem rukavca s rijekom Dravom.

B.02.01.01.70. Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava naselja Karašica

Realizirano: 0 EUR

Radovi su započeli u 2021. godini i isti su dovršeni 17.11.2022. godine, te je u proljeće 2023. godine održan tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola.
Projekt je započet 2016. godine sa svrhom i ciljem pronalaženja rješenja za izgradnju/ rekonstrukciju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina u svrhu obrane od poplava zbog neadekvatnog stupnja zaštite od štetnog djelovanja voda, dotrajalosti privremenog nasipa i učestalih poplava.

B.02.01.01.71. Akumulacija / retencija Stublovac

Realizirano: 1.053.807 EUR
(HV 220.506 EUR; HV NPOO 166.660 EUR; EU NPOO 666.641 EUR)

U 2024. godini realizirani iznos obuhvaća troškove radova i nadrora nad izvođenjem radova.

U 2022. godini provedeni su postupci javne nabave za radove i nadzor. S radovima se započelo 15.12.2022. godine s rokom dovršetka 24 mjeseca. Do 13.12.2024. godine su završeni svi ugovoreni radovi na izgradnji brane i pribranskih objekata na retenciji, te su završeni svi ugovoreni radovi na izgradnji svih pločastih propusta i uređenja vodotoka Stublovac i Potočani. Tijekom mjeseca veljače se očekuje provedba tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole za cijelu građevinu.
Projekt je započet 2015. godine u svrhu zaštite od poplava područja nizvodno od pregradnih profila (naselja grada Slatine i Kozice) od brdskih voda, osobito u vrijeme obilnih oborina, a u cilju kontrole i smanjenja vodnog vala brdskih voda.

B.02.01.01.72. Akumulacija / retencija Marjanac

Realizirano: 23 EUR
(HV 23 EUR)

U 2024. godini realizirani iznos vezan je za troškove vodnog doprinosa.
U planu je nabava Glavnog i izvedbenog projekta retencije Marjanac i regulacije zapadnog bujičnog kanala od km 0+000 do km 1+755,75.
Svrha projekta je zaštita od poplava i erozije područja nizvodno od pregradnog profila, osobito u vrijeme obilnih oborina na sjeveroistočnom dijelu grada Orahovice, te na području općina Feričanci i Đurđenovac. Kod pojava intenzivnijih oborina, s brzom koncentracijom protoka i naglim dotokom u potok Marjanac, ugrožene su magistralna glavna željeznička pruga Zagreb - Koprivnica - Osijek, te stambeni i gospodarski objekti nizvodnih naselja Karlovac Feričanački i Magadinovac. Rješenjem je predviđena izgradnja jedne retencije i jedne akumulacije.

B.02.01.01.73. Regulacija Orljave s izgradnjom nasipa i zaštitnog zida na lijevoj obali na području Ciglenika i Bečice, km 8+717 – 9+400

Realizirano: 249 EUR
(HV 249 EUR)

Radovi na regulaciji rijeke Orljave s izgradnjom nasipa i zaštitnog zida na lijevoj obali na području Ciglenika i Bečice, km 8+717 – 9+400u potpunosti su završeni.

B.02.01.01.74. Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640

Realizirano: 977.683 EUR
(HV 907.961 EUR; HV NPOO 13.945 EUR; EU NPOO 55.779 EUR)

U 2023. godini dovršeni su radovi 1. faze: izgradnja gumene pregrade, 2. faze: izgradnju obaloutvrde od rkm 0+000 do rkm 0+400 rijeke Vuke, te radovi 6. faze na dijelu lijeve obale rijeke Vuke od rkm 1+393 do 1+897, uključujući troškove nadzora. Ugovoreno je izvođenje radova preostalih faza uređenja korita rijeke Vuke (rkm 0+400-1+400; spojni kanal s propustom rkm 1+931; spojni kanal s propustom rkm 3+027; obalni pojas na l.o. rkm od 2+885 do 3+420), obavljanje stručnog nadzora i troškovi ishođenja dozvola, javne nabave, objave u NN.
U 2025. godini očekuje se ishođenje uporabnih dozvola za tri dovršene faze i nastavak izgradnje radova ugovorenih u 2023. godini.
Projekt je započet 2011. godine u cilju zaštite grada Vukovara od velikih voda Dunava i Vuke. Predmetni zahvat u prostoru obuhvaća potez od rkm 0+000 do rkm 3+640 rijeke Vuke, a podijeljen je na 6 etapa.

Rijeka Vuka na dionici kroz grad Vukovar od ušća u Dunav do ušća Bobotskog kanala u sadašnjem stanju ne zadovoljava uvjete vodnogospodarskog uređenja rijeke Vuke na području grada Vukovara. Stanje uređenosti rijeke Vuke ne odgovara hidrotehničkim, urbanističkim, ekološkim i krajobraznim kriterijima na području grada Vukovara. Vodostaji rijeke Vuke tijekom ljetnog razdoblja uobičajeno se nalaze u razini malih voda, odnosno učestale su pojave malog ili gotovo nikakvog dotoka, što uzrokuje loše stanje voda na području grada Vukovara.

B.02.01.01.75. Uređenje vodnog režima sliva Ođenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području grada Virovitice

Realizirano: 9.527.679 EUR
(HV 2.751.392 EUR; HV NPOO 1.355.258 EUR; EU NPOO 5.421.029 EUR)

U 2024. godini nastavljeni su radovi na realizaciji građenja 1. faze projekta uređenja vodnog režima sliva Ođenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području grada Virovitice i izrada Glavnih i izvedbenih projekata 2. faze uređenja vodnog režima sliva Ođenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području grada Virovitice.
Uređenjem vodnog režima sliva Ođenica unaprijedio bi se sustav obrane od poplava, stvorili bi se uvjeti i spriječile poplave nizinskog dijela sliva kao i višenamjensko korištenje - navodnjavanje poljoprivrednih površina, uzgoj riba te dodatni sadržaji za šport i rekreaciju na području grada Virovitice. Projekt uključuje uređenje korita Ođenice, izgradnju akumulacije Ribnjak revitalizaciju Virovitičkih jezera, izgradnju ustava, sanaciju ustava i drugo.
Projekt je podijeljen u 2 faze, tako da se 1. faza odnosi na rekonstrukciju brane Razbojište i izgradnju akumulacije Ribnjak, te revitalizaciju Virovitičkih jezera, dok se 2. faza projekta odnosi na uređenje korita Ođenice od Virovitičkih jezera do novoformirane akumulacije Bajer u gradu Virovitici. U 2025. godini planira se za 2. fazu ishoditi građevinska dozvola, napraviti parcelacija te provesti postupak javne nabave za izgradnju 2. faze projekta.

B.02.01.01.76. Uređenje rijeke Vučice od rkm 0+000 do rkm 17+150

Realizirano: 0 EUR

U 2025. godini nastavlja se s provođenjem Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu a nakon ishođenja rješenja biti će dovršen idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole, slijedi izrada parcelacijskog elaborata te provedba postupka javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta.
Svrha projekta je uređenje i regulacija rijeke Vučice na području općine Petrijevci i grada Valpova, povećanjem protjecajne i prijemne sposobnosti korita radi sprječavanja poplavljivanja zaobalja.

B.02.01.01.77. Retencija / akumulacija Drljan

Realizirano: 47.378 EUR
(HV 47.378 EUR)

Realizacija u 2024. godini odnosi se na troškove usluge arheoloških iskopavanja i rješavanje imovinsko-pravnih poslova.
Krajem 2025. godine planira se provođenje postupka nabave radova i nadzora za izgradnju retencija. Svrha projekta je izgradnja 2 retencije i uređenje nizvodnog dijela Drljanskog potoka radi sprečavanja poplavljivanja grada Iloka.

B.02.01.01.78. Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području rijeke Dunav

Realizirano: 635.577 EUR
(HV 483.411 EUR; KREDIT 151.391 EUR; HV NPOO POPLAVE 155 EUR; EU NPOO 620 EUR)

Navodimo značajnije projekte sa ove pozicije:

- Glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju kanalske mreže koja gravitira na CS Prelošćica, CS Hrastelnica i CS Šašna Greda – dio kazete 9; ishođena je građevinska dozvola.
- Uređenje potoka Bjelovarska od kmp 5+200 do 10+010 u gradu Bjelovaru: dobivena lokacijska građevinska dozvola.
- Idejni projekt akumulacije Samarica sa hidrološkim istražnim radovima – u tijeku izrada projektnog zadatka.
- Akumulacija u Bjelovaru: Idejni projekt – nije bilo aktivnosti.
- Idejno rješenje akumulacija na području grada Bjelovara – napravljeno idejno rješenje.
- Zaštita naselja Donji Miklouš od velikih voda potoka Pećni Jarak – raspisana Nabava za koncepcijsko rješenje, dobiven izvršitelj. Projektiranje je u tijeku.
- Idejni projekt retencije Kaptolka – nastavak u 2025. godini.
- CS Jaruge: izvedba nadstrešnice za zaštitu crpnih agregata – u prosincu 2023. godine izvedena montažna nadstrešnica površine 37 m^2 za zaštitu crpnih agregata od vremenskih neprilika plaćena je u 2024. godini.
- Projekt nadsvođenja potoka Novska od kmp 3+590 do 3+690 u gradu Novska za ishođenje građevinske dozvole – ishođena je građevinska dozvola i proveden je postupak javne nabave za radove dodatkom ugovora projekt se vodi na klasi B.02.01.01.40.
- Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole: Rekonstrukcija lijevog unskog nasipa od km 0+700 do 3+320 u naselju Uštica – idejni projekt je završen te je dobivena lokacijska dozvola).
- Idejni i glavni projekt - Uređenje i stabilizacija vodotoka Jelenska u Popovači na dionici od bolnice dr. Ivan Barbot do željezničke pruge.
- Idejni projekt za izgradnju crpne stanice na vodotoku Obžev u Struščcu.
- Idejni i glavni projekt - Rekonstrukcija Istočnog nasipa retencije Lonjsko polje od stac. 0+000 do 6+800 km i desnog nasipa rijeke Kutinice od 0+000 do 2+500 km.
- Idejni projekt za izgradnju crpne stanice na Sjevernom nasipu retencije Lonjsko polje.
- Izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat „Regulacija potoka Ratković u Ogulinskom Zagorju - sufinanciranje s HEP-om".
- Idejni projekt obaloutvrde na d.o. rijeke Gornje Dobre uzvodno od brane Bukovik, rkm 3+650 do 3+960 - U 2023. godini ugovorena je izmjena i dopuna idejnog projekta, idejni projekt je dovršen i ishođena je lokacijska dozvola. U tijeku je projektiranje glavnog projekta. Izvršitelj je izradio glavni projekt, elaborat iskolčenja i geodetski elaborat i predao na ishođenje građevinske dozvole. Po ishođenju dozvole dovršit će se izvedbeni projekt, plan izvođenja radova i tehnički dio dokumentacije za nadmetanje.
- U 2022. godini ugovorena je Novelacija idejnog projekta za lokacijsku dozvolu i Elaborata za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, anastavljeno je I u 2024. godini.

- U 2023. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije (geodetski elaborati, glavni projekt, elaborat zaštite okoliša) te je ishođeno Rješenje nadležnog upravnog odjela Bjelovarsko - bilogorske županije te je nastavljeno u 2024. godini. Cilj koji se želi postići ovim projektom je zaštita od plavljenja okolnog poljoprivrednog zemljišta i edukativne šumske staze.
- Hidrološko-hidraulička analiza područja planirane izgradnje prokopa na rijeci Korani i MHE Odeta 1 radi definiranja protočne krivulje donje vode MHE Odeta 1.
- Istražni radovi na kanalu Kupa-Kupa s interpretacijom rezultata. Izvršitelj je izveo istražne radove i predao Geotehnički izvještaj. Cilj projekta je locirati i geotehnički istražiti kritične točke na desnoj obali OK Kupa-Kupa radi sanacije.
- Glavni projekt rekonstrukcije drvenog mosta preko potoka Vitunjčica u Vitunju u Ogulinu. Izvršitelj je izradio glavni projekt za izgradnju zamjenskog mosta. Budući investitor predmetnog mosta je Grad Ogulin, kome su predani primjerci glavnog projekta.
- Glavni projekti za rješavanje zaobalne odvodnje u Logorištu, Maloj Švarči, Mostanju i Turnju Izvršitelj je izveo 50% ugovorenih obveza. Za dovršenje zadatka potrebno je prethodno izraditi elaborat zaštite prirode i provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu.
- Projekt sanacije desne obale rijeke Kupe izgradnjom obaloutvrde u Brođanima. Izvršitelj je izveo istražne radove i predao Izvedbeni projekt sanacije obale prema ugovoru ev-broj: 21-641/24.
- Glavni projekt uređenja vodotoka Čavlovica u naselju Dežanovac u dužini 475m (rkm 16+070-16+545). U 2023. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije (geodetski elaborati, glavni projekt, elaborat zaštite okoliša…) te je ishođeno Rješenje nadležnog upravnog odjela Bjelovarsko-bilogorske županije. U 2024. godini završena je projektna dokumentacija te je ishođena građevinska dozvola – izvođenje raova je prebačeno na poziciju B.02.01.01.223. Cilj koji se želi postići ovim projektom je zaštita od plavljenja okolnog poljoprivrednog zemljišta i edukativne šumske staze.
- Izvedbeni projekt sanacije odrona i erozije obale jezera Trakošćan – ugovoren i završen u 2024. godini.
- Izrada SUO za rekonstrukciju akumulacije Rasinja. Ugovor traje do 5.rujna 2025. godine.
- Izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za vodotok Ljuba voda. Ugovor traje do 20. svibnja 2025. godine.
- Idejni projekt retencije Koljak - u 2023. godini je ugovorena izrada idejnog projekta u svrhu parcelacije i otkupa zemljišta retencije Koljak. Izrađen je idejni projekt i podnesen je zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole, u 2024. nije bilo realizacije. U 2025. godini predviđena je izrada parcelacijskog elaborata i pokretanje postupka izvlaštenja.
- Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija retencijskog prostora starog korita rijeke Vuke u Vukovaru.
- Idejni projekt revitalizacije starog rukavca rijeke Drave na lijevoj obali od rkm 22+795 do 23+600 - Otok ljubavi.
- Parcelacijski elaborat za izgradnju sustava zaštite od poplava naselja Punitovci.
- Elaborat analize usklađenosti - Topoljski Dunavac.
- Ugovor o uslugama rekonstrukcije CS Šarkanj (glavni i izvedbeni projekt i geodetski elaborat).

B.02.01.01.79. Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 275+770 do rkm 276+277 u selu Štitaru

Realizirano: 0 EUR

Svrha zahvata je sprječavanje širenja odrona lijeve obale rijeke Save te njenog primicanja postojećem nasipu izvedbom obaloutvrde od kamenog nabačaja. Radovi sanacije odrona lijeve obale Save su ugovoreni krajem prosinca 2014. godine i započeli su u kolovozu 2015. godine. Radovi na sanaciji odrona izvedbom obaloutvrde završeni su u rujnu 2018. godine.
Do sada su izvedeni svi radovi na izvedbi obaloutvrde ukupne duljine 500 m. U tijeku je prikupljenje dokumentacije za ishođenje uporabne dozvole za I. etapu.
Početkom 2016. godine uočena je pojava tri nova odrona lijeve obale Save uzvodno od odrona koji se sanira. Krajem 2016. godine ugovorena je izrada idejnog projekta za sanaciju uzvodna tri odrona lijeve obale Save, te je u studenom 2017. godine ishođena lokacijska dozvola za tzv. II. etapu.
Sredinom 2018. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju novih odrona u svrhu ishođenja građevinske dozvole. U 2019. godini izrađen je glavni projekt te je provedena kontrola glavnog projekta II. etape.
Trenutno je u tijeku vršenje korekcija glavnog projekta na zahtjev Naručitelja. U 2025. godini će se pristupiti ugovaranju izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole.

B.02.01.01.80. Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od rkm 0+000 do rkm 10+50,80, od naselja Selišta Sunjskog do Graduse

Realizirano: 4.068 EUR
(HV 1.579 EUR; KREDIT 2.489 EUR)

Projekt je podijeljen u IV. faze. Radovi I. faze su završeni i zbog neriješenih imovinsko-pravnih poslova ishođena je privremena uporabna dozvola. Radovi II. faze čekaju izmjenu glavnog projekta i građevinske dozvole. Radovi III. faze su završeni i napravljena je primopredaja objekta, ali je nakon ishođenja 2. izmjene i dopune lokacijske dozvole potrebno napraviti izmjenu i dopunu glavnog projekta te ishoditi izmjenu građevinske dozvole, kako bi se mogao provesti tehnički pregled i ishoditi uporabna dozvola za III. fazu.
Za IV. fazu radova krajem 2024. godine je ishođena izmjena i dopuna građevinske dozvole te se u 2025. godini planira dovršenje radova.
Svrha i cilj projekta je rekonstrukcija postojećeg nasipa i izgradnja nadvišenja od 1,2 m iznad 100 - godišnje velike vode, radi zaštite od poplava naselja Gradusa Posavska, Gornja i Donja Letina i Sunjsko Selište.

B.02.01.01.81. Sanacija lijevog unskog nasipa - zida od kmn 5+109,50 do kmn 5+965

Realizirano: 672.517 EUR
(HV 391.026 EUR; KREDIT 281.491 EUR)

U 2023. godini proveden je postupak javne nabave i odabran je izvođač radova te su radovi započeli krajem 2023. godine. Radovi bi trebali biti izvedeni do kraja lipnja 2025. godine.
Cilj
i svrha projekta je zaštita naselja Tanac i Uštica od visokih vodostaja rijeke Une.

B.02.01.01.82. Rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje u Četvrtkovcu

Realizirano: 928.284 EUR
(HV 483.554 EUR; HV NPOO 123.588 EUR; EU NPOO 321.141 EUR)

Radovi se izvode. Betonski radovi za završeni, ostaju za izvesti radovi uređenja korita i nasipi. Završetak se može očekivati do polovice 2025. godine.
Projekt je prijavljen i odobren na NPOO. Do sada su ispostavljeno 7 ZNS-ova.
Cilj i svrha projekta je rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje koja je u ruševnom stanju, te zaštita pokosa korita da se zaustavi erozija.

B.02.01.01.83. Rekonstrukcija kanalske mreže koja gravitira na CS Preliščica,CS Hrastelnica i CS Šašna Greda - dio kazete 9

Realizirano: 50.151 EUR
(HV 1.858 EUR; KREDIT 3.250 EUR; HV NPOO POPLAVE 10.962 EUR; EU NPOO 34.082 EUR)

U 2024. godini završeni su radovi na Rekonstrukciji kanalske mreže koja gravitira na CS Prelošćica, CS Hrastelnica i CS Šašna Greda – dio kazete 9. Projekt je prijavljen i odobren na NPOO zajedno sa izgradnjom CS Prelošćica. Do sada su ispostavljena 3 ZNS-a.
Izvršene su usluge projektantskog nadzora nad radovima i plaćena je pristojba za ishođenje građevinske dozvole.
Cilj projekta je smanjenje rizika od štetnog djelovanja vode osobito na zdravlje i život ljudi, okoliš, poljoprivredu i gospodarsku djelatnost, te infrastrukturu, a ujedno i smanjenje posljedica razornog potresa. Rekonstrukcijom postojeće kanalske mreže povećat će se funkcionalnost i retencijska sposobnost.

B.02.01.01.84. Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca

Realizirano: 0 EUR

U 2023. godini završena je izgradnja CS Teča, obavljen je tehnički pregled i za istu je ishođena Uporabna dozvola, a u 2024. godine obavljena je primopredaja radova i CS je u funkciji.

B.02.01.01.85. Regulacija potoka Toplice u Daruvaru s izgradnjom nasipa

Realizirano: 315.532 EUR
(HV 2.930 EUR; HV NPOO 63.135 EUR; EU NPOO 249.467 EUR)

U 2021. godini pokrenut je postupak ugovaranja i izvođenja radova, a sredinom 2022. godine ugovoreno je izvođenje radova, građevinski nadzor i arheološki nadzor.
U 2023. godini je ugovoren projektantski nadzor te su izvođeni radovi na regulaciji. Potpisani su dodaci ugovora s produženjem roka za izvođenje radova te uslugu stručnog nadzora.
U 2024. godini su završeni radovi te je ishođena uporabna dozvola. Izrađena je trajna ploča NPOO projekta. Primopredaja radova se očekuje početkom 2025. godine čime će projekt u potpunosti biti završen.
Cilj i svrha projekta je zaštita oko 13.500 stanovnika grada Daruvara, smanjenje troškova izgradnje nizvodnog sustava, uređenje korita vodotoka Toplice (od reguliranog dijela uz akumulaciju do željezničkog mosta) i zaštita zaobalja od velikih voda Toplice, a razlog radovima je često izlijevanje vode iz korita i plavljenje dijelova grada Daruvara.

B.02.01.01.86. Uređenje vodotoka Lonje na području grada Ivanić Grada

Realizirano: 524.581 EUR
(HV 518.852 EUR; KREDIT 5.729 EUR)

U 2024. godini započeti su radovi. Ugovoreni rok za završetak radova je 3. mjesec 2026. godine.
Svrha projekta je poboljšati vodni režim rijeke Lonje u kvalitativnom i kvantitativnom smislu.

B.02.01.01.87. Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save u Kratečkom

Realizirano: 0 EUR

Svrha projekta je zaustaviti i spriječiti daljnje erozijsko djelovanje rijeke Save na nasip. Izrađen je idejni projekt, ishođeno je Rješenje glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

B.02.01.01.88. Podcentar za obranu od poplava u Podunavlju

Realizirano: 564.263 EUR
(HV 231.768 EUR; KREDIT 332.495 EUR)

U 2024. godini realiziran iznos odnosi se na izvođenje radova i obavljanje stručnog nadzora.
U lipnju 2021. godine započeti su radovi izgradnje, a ugovorni rok je 3 godine (lipanj 2024. godine).
Projekt je započeo 2019. godine u svrhu izgradnje obučno - edukacijskog centra za primjenu interventnih zahvata pri provedbi mjera obrane od poplava na vodozaštitnim objektima. U sklopu projekta radi višednevnog boravka ljudi izgradili bi se novi i rekonstruirali postojeći objekti - zgrade za smještaj ljudi, skladišta i slično, kao i potrebni putevi, parkinzi, nogostupi, hortikulturno uređenje, te edukacijsko - pokazni poligon (nasip za simulaciju ugroženosti kod obrane od poplava).

B.02.01.01.89. Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak Desni

Realizirano: 0 EUR

U tijeku su imovinsko - pravni postupci otkupa zemljišta. U 2025. godini planira se nastaviti otkup.
Svrha i cilj projekta je rekonstrukcija postojećeg nasipa na toj dionici i izgradnja nadvišenja od 1,2 m iznad 100 - godišnje velike vode, s rekonstrukcijom dijela županijske ceste koja prolazi uz nasip.

B.02.01.01.90. Zaštita naselja Kraljeva Velika

Realizirano: 34.209 EUR
(HV 34.209 EUR)

U tijeku je izrada glavnog projekta i rješavanje imovinsko - pravnih poslova. Očekuje se ishođenje građevinske dozvole u 2025. godini.
Projektom je predviđena izgradnja zaštitnog nasipa u svrhu zaštite naselja Kraljeva Velika od velikih voda retencije Opeka.

B.02.01.01.91. Sanacija odrona i nasipa uz ZC3253 - Košutarica-Jasenovac od 25+700 do 26+300

Realizirano: 498 EUR
(HV 498 EUR)

Ishođena je lokacijska dozvola. U 2025. godini se očekuje ugovaranje glavnog projekta za FAZU 1 – Cesta na nasipu.
Cilj projekta je sanacija županijske ceste 3253 i odrona obale lijevog savskog nasipa od kmn 25+700 do 26+300 u naselju Košutarica.

B.02.01.01.92. Uređenje potoka Šumetlica u Novoj Gradiški

Realizirano: 0 EUR

Svrha projekta je regulacija vodotoka Šumetlica kroz grad Nova Gradiška. Tijekom 2015. i 2016. godine izrađen je glavni projekt, izvedbeni projekt i tender za nabavu radova zahvata "Rekonstrukcija potoka Šumetlica u Novoj Gradiški" uzvodno od tvornice Tang do Psunjske ulice. Građevinska dozvola za predmetni zahvat je ishođena u lipnju 2017. godine. U svibnju 2018. godine potpisan je ugovor s izvođačem radova i stručnim nadzorom. U srpnju 2019. godine raskinut je ugovor s izvođačem zbog nepoštivanja ugovornih obveza.
U 2020., 2021. i 2022. godini pokušana je u više navrata provedba primopredaje dijela izvršenih radova. Potrebno je ugovoriti novelaciju glavnog projekta te nastavak izvođenja radova za preostale radove.

B.02.01.01.93. Retencija Rešetarica

Realizirano: 0 EUR

U 2021. godini ugovoreno je usklađivanje projektne dokumentacije, a vezano uz izmjenu zakonske regulative. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole kod Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. U 2023. godini ovaj projekt se priprema za sufinanciranje iz EU fondova. Potrebno je ugovoriti i izraditi Studijsku dokumentaciju za aplikaciju projekta na EU sufinanciranje.
Cilj i svrha projekta su akumuliranje brdskih vodnih valova sa sliva potoka Šumetlice te zaštita nekoliko naselja i grada Nove Gradiške od oborinskih vodnih valova pristiglih sa Psunja.
Zbog zahtjeva JLS-a istekao je zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole, te će se tijekom 2025. godine taj zahtjev zanoviti.

B.02.01.01.94. Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Kupe u Starom Farkašiću

Realizirano: 49.362 EUR
(HV 3.125 EUR; KREDIT 46.237 EUR)

Tijekom 2024. godine ishođena je na potvrda o usklađenosti sa lokacijskom dozvolom geodetskog elaborata parcelacije od strane nadležnog Ministarstva i geodetske uprave. Izrađena je radna verzija glavnog projekta i provedena je kontrola projekta u pogledu mehaničke otpornosti geotehničkih konstrukcija radi podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu od strane Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za jednu česticu unutar obuhvata zahvata od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije pribavljeno je rješenje o pripadnosti javnom vodnom dobru.

Cilj i svrha projekta je sanacija oštećenja lijeve obale rijeke Kupe u naselju Stari Farkašić, smanjenje utjecaja erozijskih procesa lijeve obale rijeka Kupe te stabilizacija okolnog terena i lokalne prometnice.

B.02.01.01.95. Izvedba zapadnog obodnog kanala djela naselja Pretetinec

Realizirano: 0 EUR

Projekt je završen.

B.02.01.01.96. Rekonstrukcija južnog nasipa retencije Mokro polje u Mlaci (750 m)

Realizirano: 393.987 EUR
(HV 85.747 EUR; KREDIT 308.240 EUR)

U 2024. godini radovi su započeli te se očekuje njihov završetak do sredine 2025. godine.
Svrha projekta je rekonstrukcija dijela južnog nasipa retencije Mokro polje u duljini od 750 m radi zadovoljavanja potrebnog nadvišenja iznad 100 god. P.P.

B.02.01.01.97. Retencija Kalanjevac

Realizirano: 6.089 EUR
(HV 6.089 EUR)

U 2022. godini je ishođena lokacijska dozvola, nakon čega je ugovorena izrada glavnog projekta sa izvršiteljem Hidroinženjering d.o.o. Također je pokrenut postupak za izvlaštenje privatnih parcela na kojima se treba izvršiti geomehaničko ispitivanje tla, s obzirom da sa vlasnicima nije postignut dogovor o pristupu parcelama.
Nakon izvršenih geomehaničkih istražnih radova, zaključeno je da na lokaciji pozajmišta koje je predviđeno u idejnom projektiu neće biti dovoljno kvalitetnog materijala za potrebe izgradnje brane nakon čega se definiralo dodatno nalazište na kojem je izvršeno ispitivanje pogodnosti materijala. Isto tako, rezultati ispitivanja temeljnog tla brane pokazali su da će se temeljno tlo morati dodatno ojačavati pri čemu se mora dodatno isprojektirati ojačanje temeljnog tla brane i temeljnog ispusta.
Sve navedeno je usporilo izradu ugovorenih usluga, ali je došlo i do povećanja obima posla i samim time i povećanja ugovorene cijene, te su do sada izrađena i 4 aneksa Ugovora s rokom izvršenja usluga do 06.03.2025. godine
Realizacija projekta je dodatno usporena zbog nemogućnosti završetka parcelacijskog elaborata za K.O. Ponikvari koji je potreban kao podloga za završetak Glavnoga projekta. Naime, k.č. br. 550/6 koja se nalazi u K.O. Ponikvari, nalazi se u dva različita Zemljišno-knjižna uloška, te je različitih vlasnika i identične površine. Za navedenu katastarsku česticu potrebna je odluka suda o tome koji je od navedena dva uloška vjerodostojan. Odluka suda još nije donešena.

B.02.01.01.98. Regulacija potoka Švarča u Karlovcu

Realizirano: 26.770 EUR
(HV 23.520 EUR; KREDIT 3.250 EUR)

Tijekom 2022. godine ishođena je lokacijska dozvola na temelju izrađenog Idejnog projekta. 30.11.2022. godine potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta sa rokom završetka od 8 mjeseci od potpisa ugovora.

Tijekom rada na projektu najviše vremena se izgubilo na prikupljanju podataka o postojećim instalacijama i na usklađenju rješenja sa uvjetima koje su izdala javnopravna tijela. Isto tako, pojavili su se i nepredviđeni radovi (izrada Elaborata prava služnosti, potrebe za geotehničkim istražnim radovima, dodatnim geodetskim snimanjima, revizije dijela projekta i sl.). Sve navedeno je usporilo izradu ugovorenih usluga te je do sada realizirano 78% ugovorenih usluga.
Krajem 2024. godine predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole ali ista još nije izdana.
Svrha projekta je regulacija potoka Švarča sa njezinim pritokama.
U 2025. godini planira se pokrenuti postupak nabave za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova.

B.02.01.01.99. Regulacija kanala Mostanje u Karlovcu

Realizirano: 7.809 EUR
(HV 7.809 EUR)

Tijekom 2022. godine ishođena je lokacijska dozvola na temelju izrađenog Idejnog projekta. 07.11.2022. godine potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta sa rokom završetka 8 mjeseci od potpisa ugovora.
Tijekom rada na projektu najviše vremena se izgubilo na izvršenju geotehničkih i geodetskih radova iz razloga procedure ishođenja suglasnosti za pristup od vlasnika parcela.
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole je predan krajem 2024. godine ali ista još nije izdana. Do sada je realizirano 84% ugovorenih usluga.
S obzirom da građevinska dozvola još nije izadana, potrebno je produžiti rok izvršenja usluga.
Svrha projekta je rješavanje oborinske odvodnje predmetnog područja zbog trenutne male propusne moći kanala Mostanje.
U 2025. godini planira se pokrenuti postupak nabave za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova.

B.02.01.01.100. Retencija Burdelj

Realizirano: 29.460 EUR
(HV 25.956 EUR; KREDIT 3.504 EUR)

U 2022. godini je ishođena lokacijska dozvola, nakon čega je ugovorena izrada glavnog projekta.
Tijekom rada na projektu najviše vremena se izgubilo na prikupljanju podataka o postojećim instalacijama i na usklađenju rješenja sa uvjetima koje su izdala javnopravna tijela. Isto tako, pojavili su se i nepredviđeni radovi (izrada Elaborata prava-služnosti, dodatnim geodetskim snimanjima, i sl.). Sve navedeno je usporilo izradu ugovorenih usluga te su do sada izrađena i 4 aneksa Ugovora za rokom izvršenja usluga do 21.06.2024. godine.
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole je predan u periodu trajanja ugovora, međutim postupak izdavanja istog je trajao više nego je očekivano.
Realizirano je 100% ugovorenih usluga.
Izgradnjom retencije povećava se stupanj zaštite od poplava naselja u nizvodnom dijelu sliva.
U 2025. godini planira se pokrenuti postupak nabave za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova.

B.02.01.01.101. Sanacija savskog nasipa Županja, Bošnjaci, Posavski Podgajci, Rajevo Selo (Bošnjaci, Topola)

Realizirano: 0 EUR

Svrha ovih radova je sanacija lijevoobalnog savskog nasipa na mjestu oštećenja i odrona u naselju Bošnjaci i Topola nakon velikih voda u svibnju 2014. godine. Radovi su izvedeni u razdoblju od 2014. do 2015. godine, te se pristupilo izradi glavnog projekta i ishođenju građevinske dozvole.
Građevinska dozvola za Topolu je ishođena u prosincu 2016. godine, a u prosincu 2017. godine je ishođena i uporabna dozvola. Građevinska dozvola za Bošnjake ishođena je u lipnju 2017. godine, a u srpnju 2018. godine je ishođena uporabna dozvola. Također, u sklopu predmetne pozicije su i radovi sanacije jame u Bošnjacima koja je služila kao pozajmište materijala za sanaciju nasipa u Topoli. Predmetni radovi sanacije jame još nisu u potpunosti završeni.

B.02.01.01.102. Sanacija savskog nasipa Štitar

Realizirano: 280.356 EUR
(HV 152.266 EUR; KREDIT 128.090 EUR)

U sklopu predmetne pozicije provedena je javna nabava te je sklopljen ugovor s izvođačem radova na sanaciji lijevoobalnog savskog nasipa u Štitaru od km 58+500 do 59+000. Cilj ovog projekta je sanacija uočenog oštećenja lijevoobalnog savskog nasipa. Oštećenje lijevoobalnog savskog nasipa manifestira se u vidu pojave slijeganja dijela uzvodnog pokosa na potezu od km 58+500 do 59+000 rkm.
U 2024. godini su izvedeni radovi u cijelosti te je izvršena primopredaja objekta.

B.02.01.01.103. Sanacija savskog nasipa Babina Greda

Realizirano: 0 EUR

Svrha ovih radova je nadvišenje lijevoobalnog savskog nasipa na kotu 1,2 m iznad 100 - godišnje velike vode Save. Radovi su izvedeni u razdoblju od 2014. do 2015. godine, te se pristupilo izradi glavnog projekta i ishođenju građevinske dozvole.
Zahtjev za ishođenjem građevinske dozvole je odbijen u lipnju 2017. godine iz razloga što postojeći nasip nije u skladu s prostornim planovima uređenja. Da bi se ishodila građevinska dozvola bilo je potrebno pričekati Izmjene i dopune Prostornog plana. U 2025. godini je potrebno provesti novelaciju glavnog projekta te ishoditi građevinsku dozvolu za rekonstrukciju nasipa provedenu 2014. - 2015. godine.

B.02.01.01.104. Zaštita od poplava naselja Turanjski Goljaci u Karlovcu

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.02.01.01.105. Uređenje rijeke Drave u Osijeku – 2. poddionica

Realizirano: 1.178.207 EUR
(HV 1.140.145 EUR; KREDIT 38.062 EUR)

U 2024. godini realiziran iznos odnosi se na troškove izvođenja radova i obavljanje stručnog nadzora.
Projekt je započeo 2015. godine u svrhu obrane od poplava grada Osijeka zbog neadekvatnog stupnja zaštite od štetnog djelovanja voda pojedinih dijelova grada, dotrajalosti konstrukcije pojedinih dijelova postojeće obaloutvrde te potreba stvaranja preduvjeta za urbanu nadogradnju i

uređenje prostora uz rijeku Dravu s ciljem omogućavanja korištenja za građane (kroz sadržaje za odmor i rekreaciju - mogućnost ostvarivanja šetnice „od Pampasa do Zelenog polja", uređenje privezišta za čamce, otvaranje putničkog pristaništa i slično), zaštita industrijskih, vojnih i drugih postrojenja.
Projekt je podijeljen na 4 poddionice.
1. poddionica - između dva mosta: radovi su završeni i ishođena je uporabna dozvola s danom 30.08.2017. godine.
2. poddionica - stara luka Tranzit: radovi su započeli početkom 2019. godine, a izgradnja traje 5 godina. Trenutna realizacija projekta je 92 %. Rok izgradnje je siječanj 2025. godine.
3. poddionica - Donji grad, radovi su dovršeni (pozicija B.02.01.01.152.)
4. poddionica - Vrbik, izrađeno je idejno rješenje, u tijeku je koordinacija s gospodarskim subjektima na području zahvata oko detalja projekta (MORH, Šećerana, INA, HEP i drugi), kako bi se uskladilo projektno rješenje s interesima gospodarskih subjekata i investitora (Hrvatske vode i Grad Osijek), pa će se u narednom razdoblju donijeti zaključak o daljnjim aktivnostima na toj poddionici.
Ovaj projekt se sufinancira s Gradom Osijekom.

B.02.01.01.106. Uređenje sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić

Realizirano: 1.516.042 EUR
(HV 187.128 EUR; HV NPOO 371.048 EUR; EU NPOO 957.866 EUR)

U 2024. godini realizirani iznos odnosi se na troškove građenja i nadzora i troškove objave u NN. Za građevine sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić izdane su građevinske dozvole. U 2022. godini proveden je postupak javne nabave radova građenja i usluga stručnog nadzora te započeti radovi koji bi se izvodili tijekom 3 godine. Do sada su na provedbi projekta završeni svi radovi na izgradnji novog obodnog nasipa retencije do pune visine sa ugradnjom kolničke konstrukcije u kruni nasipa i hidrosjetvom na istome, te su u tijeku pripremni i zemljani radovi na ojačanju i proširenju nasipa uz ribnjak Grudnjak. Do kraja 2025. godine se po ugovoru planiraju završiti svi radovi na ojačanju i proširenju nasipa retencije uz ribnjak Grudnjak i nasipa uz vodotok Marijanac sa izgradnjom temeljnog ispusta i preljeva retencije u tijelu nasipa uz vodotok Marijanac, te se planiraju završiti i svi radovi na izgradnji ustave na vodotoku Lukavac na uljevu u rijeku Vučicu. Do kraja veljače 2026. godine se planira održavanje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole za cijelu građevinu.
Projekt je započet 2015. godine u svrhu izgradnje sustava obrane od poplava za osiguranje naselja Bokšić i Bokšić Lug regulacijom vodotoka Marjanac, Crnac, Jazvanac, Lukavac, Zdenačka Rijeka - desni pritoci rijeke Vučice (pritok rijeke Drave) i izgradnjom nasipa uz navedene vodotoke, uključivo automatske čepove za sprječavanje povrata vode prema naseljima Bokšić i Bokšić Lug i ustave na uljevu vodotoka Lukavac u Vučicu.

B.02.01.01.107. Nasip Sveti Đurađ-Viljevo

Realizirano: 0 EUR

Radovi su započeli u 2020. godini i završeni su 29.09.2022. godine.
Dana 12.01.2023. održan je tehnički pregled, te je 07.02.2023. godine izdana Uporabna dozvola. Povjerenstvo za primopredaju radova završilo je sa pregledom tehničke dokumentacije i pripadajućih akata, kao i pregledom izgrađene građevine na terenu dana 01.12.2023. godine.

Svrha projekta je poboljšanje zaštite od poplava područja naselja, poljoprivrednih i drugih površina u zoni zaštite nasipa.

B.02.01.01.108. Uređenje desne obale rijeke Dunav u Dalju

Realizirano: 0 EUR

Projekt je u fazi izrade projektnog zadatka. U 2024. godini planira se nabava usluga izrade Idejnog projekta.
S projektom je započeto u 2020. godini u cilju zaštite desne obale rijeke Dunav u Dalju radi sprječavanja daljnje erozije obale kod naselja Dalj.

B.02.01.01.109. Uređenje potoka Čađavica i Slanac (pločasti propusti)

Realizirano: 0 EUR

U 2022. godini završeni su svi radovi, obavljen je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola.
Cilj projekta je osiguranje pristupa akumulaciji Slanac i uređenja potoka Čađavica i Slanac radi sprječavanja izlijevanja poplavnih voda na naselja i poljoprivredne površine.

B.02.01.01.110. Spojni nasip Zmajevac - Gomboš

Realizirano: 9 EUR
(HV 9 EUR)

U 2024. godini realizirani iznos je utrošen na trošak ishođenja produženja lokacijske dozvole.
Ishođena je lokacijska dozvola te se u 2025. godini predviđa pokretanje postupka javne nabave za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta.
Svrha i cilj projekta je pronalaženje rješenja za izgradnju spojnog nasipa u svrhu obrane od poplava na području k.o. Batina i k.o. Zmajevac, uz nasipe Gomboš i Batina, radi cjelovite obrambene linije na području Baranje, na desnoj obali Dunava.

B.02.01.01.111. Rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde - ZOO vrt

Realizirano: 4.625 EUR
(HV 4.625 EUR)

U 2024. godini je završen idejni projekt i pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole.
U 2025. godini planira se nastaviti s daljnjim projektiranjem i ishođenjem dozvola.
Cilj projekta je izgradnja nove i rekonstrukciju postojeće obaloutvrde gradskog tipa te rekonstrukcija postojećeg obodnog nasipa, u svrhu obrane od poplava. ZOO vrt predstavlja krajnju točku na lijevoj obali rikeke Drave i nalazi se u inundacijskom području rijeke Drave te se prilikom visokih vodostaja rijeke Drave javljaju problemi s procjeđivanjem i stabilnosti postojećih nasipa i obaloutvrde. Kako bi se ZOO vrt zaštitio od štetnog djelovanja voda, a ujedno posjetiteljima osigurao dodatni doticaj s prirodom predviđeno je da se isti zaštiti kroz izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće obaloutvrde gradskog tipa te rekonstrukciju postojećeg obodnog nasipa.

B.02.01.01.112. Izgradnja retencije Čret u slivu Bednje

Realizirano: 97.635 EUR
(HV 39.382 EUR; KREDIT 58.253 EUR)

Za izgradnju retencije Čret je ishođena građevinska dozvola. Tijekom 2024. godine je provođen postupak izvlaštenja. U 2025. godini se planira postupak javne nabave za izvođenje radova i početak radova.
Retencija je dio projekta iz Studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu Bednje iz EU.

B.02.01.01.113. Izgradnja retencije Kamenica I u slivu Bednje

Realizirano: 40.461 EUR
(HV 40.461 EUR)

U 2024. godini je dobivena građevinska dozvola, započeo je postupak izvlaštenja te je HEP ODS ugovorio izradu projekta za izmještanje elektroenergetskog voda na području retencije. U 2025. godini se planira nastavak postupka izvlaštenja te izmještanje elektroenergetskog voda prema sporazumu s HEP ODS. Postupak javne nabave za izvođenje radova i početak radova planiraju se nakon izvlaštenja i izmještanja elektroenergetskog voda.
Retencija je dio projekta iz Studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu Bednje iz EU.

B.02.01.01.114. Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak

Realizirano: 0 EUR

Radovi su završeni u 2021. godini, proveden je tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola te je provedena primopredaja.
Svrha projekta je izmjena i dopuna građevinske dozvole za sanaciju nakandnog klizišta pokosa obale izgradnjom fašinskog madraca u duljini od 250 m s ciljem osiguranja stabilnosti nožice i trupa nasipa pokosa obale na tom dijelu.

B.02.01.01.115. Izgradnja retencije Koruščak u slivu Bednje

Realizirano: 249 EUR
(HV 249 EUR)

Za izgradnju retencije Koruščak je ishođena građevinska dozvola. U 2025. godini se planira izrada glavnog projekta zajedno s parcelacijskim elaboratom i predaja zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole te početak postupka izvlaštenja.
Retencija je dio projekta iz Studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu Bednje iz EU.

B.02.01.01.116. Rekonstrukcija ceste DC 47 i lijevog Unskog nasipa od 3+220 do 5+109 i od 5+965 do 7+000

Realizirano: 7.944 EUR
(HV 6.000 EUR; KREDIT 1.944 EUR)

Ugovor je započeo u kolovozu 2020. godine s rokom završetka do veljače 2021. godine.
S obzirom na probleme prilikom projektiranja (nemogućnost izvođenja istražnih i geodetskih radova zbog miniranog područja, djelovanja tijela državne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima i sl.), projektiranje je trajalo dulje od planiranog.

Isto tako, prilikom izvođenja geomehaničkih radova na definiranom pozajmištu, utvrđeno je da materijal na pozajmištu ne zadovoljava uvjetima iz projekta, te se odredila nova lokacija pozajmišta i samim time je došlo do potrebe za dodatnim geomehaničkim istražnim radovima (na novom pozajmištu), što je uzrokovalo i povećanje iznosa osnovnog ugovora.
16.svibnja 2023. ishođeno je Rješenje od Ministarstva, ali prema Rješenju potrebno je provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.
Sukladno tome, u siječnju 2024. godine ugovorena je izrada studije za glavnu ocjenu.
S obzirom de je Rješenje od strane Ministarstva zaštite okoliša izdano tek u prosincu 2024. nastavljaju se izvršavati ugovorene usluge izrade idejnog projekta i procedure ishođenja Lokacijske dozvole.
Cilj i svrha projekta je zaštita zaobalja od velikih voda rijeke Une nadvišenjem krune nasipa i ojačanjem nožice zaobalnog pokosa nasipa, te izgradnja nove ceste DC 47.

B.02.01.01.117. Rekonstrukcija objekata na pregradnom mjestu s uređenjem akumulacije Petnja

Realizirano: 26.851 EUR
(HV 23.616 EUR; KREDIT 3.235 EUR)

Svrha projekta je sanacija uočenih oštećenja na postojećoj pregradi. Izrađen je izvedbeni projekt sanacije. Krajem lipnja 2017. godine objavljen je otvoreni postupak javne nabave za radove te je u studenom potpisan ugovor s odabranim izvođačem.
U 2021. godini se obavilo tehničko promatranje građevine kroz period prirodnog punjenja akumulacijskog prostora, radovi su u potpunosti završeni, te je u 2024. godini izvršena primopredaja radova i konačni obračun.

B.02.01.01.118. Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini je ugovorena izrada glavnog projekta sa ishođenjem građevinske dozvole. Rok završetka ugovora je 3 mjeseca.
Usporni nasipi uz Trnavu se spajaju sa glavnim murskim nasipom, te dimenzijama i stupnjem sigurnosti moraju biti jednaki. Prilikom dosad najveće velike vode na Muri (rujan 2014. godine) zabilježeni su značajni problemi prilikom obrane od poplava. Rekonstrukcijom nasipa će se značajno poboljšati sigurnost naselja Goričan od poplava Mure i Trnave.

B.02.01.01.119. Rekonstrukcija i dogradnja glavnog murskog nasipa u Svetom Martinu na Muri

Realizirano: 0 EUR

Projekt je završen i nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.02.01.01.120. Trakošćansko jezero - sanacija pregradnog profila kaskadnog brzotoka

Realizirano: 0 EUR

Projekt je završen i nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.02.01.01.121. Revitalizacija rukavca rijeke Mure kod Žabnika u općini Sveti Martin na Muri

Realizirano: 0 EUR

Projekt je završen i nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.02.01.01.122. Stabilizacija lijeve obale Dobre u Grdunu od zajedničkog interesa s HEP-om

Realizirano: 0 EUR

Ishođeno je rješenje za ocjenu prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole.

B.02.01.01.123. Zaštita Grada Požege od bujičnih voda sa Požeške gore

Realizirano: 995 EUR
(HV 995 EUR)

Tijekom 2022. godine u sklopu ugovora provedeni su radovi geodetskog snimanja, istražni radovi s izradom projektnih podloga, napravljeni su hidrološki i hidraulički proračuni te su započeti radovi na elaboratima za provedbu postupka prethodne ocjene za ekološku mrežu.
Budući da u postojećem Prostornom planu uređenja Grada Požege nisu predviđene lokacije budućih retencija potrebno je napraviti dopunu postojećeg plana te je zbog tih izmjena produljen rok izvršenja Ugovora na svim projektima.
Tijekom 2023. godine napravljeni su svi elaborati za provedbu postupka prethodne ocjene za ekološku mrežu i predani su nadležnim tijelima u daljnju proceduru (za neke projekte su izdana Rješenja). Promjena Prostornog plana uređenja grada Požege trebala bi biti napravljena početkom 2024. godine. 25.11.2024. godine su usvojene IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Požege i 2 projekta (Retencije Nakop I i Veliki Dol) su predane na posebne uvjete.
Za akumulaciju Selište izabran je izvršitelj usluga za izradu studije za Glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu.

B.02.01.01.124. Rekonstrukcija nasipa Selnica - Dubovica sa uspornim nasipima uz Plitvicu i Bednju

Realizirano: 23.524 EUR
(HV 19.399 EUR; KREDIT 4.125 EUR)

U 2024. godini je izrađen glavni projekt za dionicu nasipa uz Bednju od ušća u Dravu do Kapele Podravske; ugovorena je usluga ishođenja lokacijske dozvole za nasip Selnica-Dubovica te je izrađen elaborat zaštite okoliša za nasip Selnica-Dubovica.
U 2025. godini se planira izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za dionicu nasipa uz Bednju od ušća u Dravu do Kapele Podravska jer zbog promjenjenih lokacijskih uvjeta treba mijenjati lokacijsku dozvolu. Za dionicu nasipa uz Bednju od Kapele Podravske do Ludbrega se planira izrada glavnog projekta s parcelacijskim elaboratom i početak postupka izvlaštenja za otkup zemljišta. Za nasip Selnica-Dubovica se planira dobivanje lokacijske dozvole.
Nasipi su dio projekta iz Studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu Bednje iz EU i Studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu Plitvice. Nasipom Selnica-Dubovica će se spojiti postojeći nizvodni nasip Legrad-Selnica i visoki teren uz

akumulaciju HE Dubrava te tako zaštititi dosad nebranjeno područje na području starog korita Drave uz HE Dubrava. Nasipi uz Bednju i nasipi uz Plitvicu se na ušću u Dravu spajaju s nasipom Selnica-Dubovica.

B.02.01.01.125. Bistra Koprivnička - retencija Domaji

Realizirano: 0 EUR

Projekt je završen i nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.02.01.01.126. Izgradnja retencije Žlebic na Bistri Koprivničkoj

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini je završena izrada idejnog projekta retencije Žlebic i predan zahtjev za ishođenje Lokacijske dozvole. U 2025. godini se planira izrada parcelacijskog elaborata i početak postupka izvlaštenja.
Cilj projekta je izgradnja retencije Žlebic da se smanji vršni protok Bistre Koprivničke i time smanji opasnost od poplava u gradu Koprivnica.

B.02.01.01.127. Sanacija procjeđivanja nasipa Podturen

Realizirano: 0 EUR

U 2025. godini se planira izrada glavnog projekta za sanaciju nasipa od procjeđivanja.
Prilikom pojave velikih voda Mure, na nekoliko mjesta su se pojavljivala značajnija procjeđivanja kroz nasip. Poslije velikog vodnog vala u 2023. godini na rijeci Muri, nisu evidentirana značajnija procjeđivanja kroz nasip.

B.02.01.01.128. Izgradnja desnog nasipa rijeke Ilove (5+200 - 9+533) od ušća u Kutinicu do autoceste Lipovac - Zagreb.

Realizirano: 23.999 EUR
(HV 23.750 EUR; KREDIT 249 EUR)

U veljači 2022. godine ishođena je lokacijska dozvola.
Trenutno je u fazi izrade projektne dokumentacije na temelju koje će se ishoditi građevinska dozvola.
Cilj projekta je zaštita od poplava područja sjeverno i zapadno od predmetnog nasipa, odnosno zaštita južnih dijelova grada Kutine i autoceste.

B.02.01.01.129. Zaštita naselja Topusko i Velika Vranovina na lijevoj i desnoj obali rijeke Gline

Realizirano: 0 EUR

Radovi su u cijelosti završeni te je od nadležnog Ministarstva ishođena uporabna dozvola.
Cilj projekta je izgradnja sustava obrane od poplava naselja Topusko i Velika Vranovina izvedbom zaštitnih hidrotehničkih objekata, uklapanjem u već izgrađeni dio sustava na lijevoj obali rijeke Gline.

Uređenje potoka Stara Plavnica u naselju Bjelovar
Realizirano: 0 EUR
Raspisan natječaj i ugovorena izrada projektne dokumentacije Uređenja potoka Stara Plavnica u naselju Bjelovar – izrada idejnog rješenja, elaborata zaštite okoliša i prirode, glavnog i izvedbenog projekta, geodetskog elaborata iskolčenja, te ishođenje građevinske dozvole.
Cilj planiranog uređenja korita potoka Stara Plavnica s pripadajućim objektima je mogućnost prihvaćanja i evakuiranja velike vode, odnosno sprječavanje daljne erozije dna i pokosa korita te povećanje stupnja zaštite od poplave promatranog područja.

B.02.01.01.130. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa kod Ruščice od km 22+400 do km 25+450 (3,050 km) s izgradnjom crpne stanice Glogova

Realizirano: 47.284 EUR
(HV 6.286 EUR; KREDIT 40.998 EUR)

Glavni i izvedbeni projekti su izrađeni. Parcelacijski elaborat je izrađen i predan nadležnom tijelu. Zahtjev za ishođenjem građevinske dozvole je predan nadležnom tijelu.
Izgradnjom lijevoobalnog savskog obrambenog nasipa zaštitit će se područje istočno od Slavonskog Broda, a izgradnjom crpne stanice na ušću vodotoka Glogova omogućit će se kvalitetna odvodnja površinskih voda u naselju Ruščica.

B.02.01.01.131. Izgradnja akumulacije Kamensko

Realizirano: 0 EUR

Pokrenut je postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, prema kojoj je potrebno izraditi Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Održana je I. sjednica Povjerenstva za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
U 2024. godini proveden je postupka javne nabave za ugovaranje novelacije Idejnog projekta i glavne ocjene sukladno zaključku povjerenstva no nije pristigla niti jedna ponuda.
U 2025. godini raspisat će se javna nabava za novelaciju Idejnog projekta i glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, ali s obzirom na sve do sada rečeno pretpostavka je da će zakjučak biti negativan te će biti potrebno pokrenuti prevladavajući javni interes.

B.02.01.01.132. Uređenje potoka Jabučeta od stac. 0+000 do 1+700 u naselju Jabučeta

Realizirano: 848.330 EUR
(HV 413.189 EUR; KREDIT 435.141 EUR)

Raspisana je javna nabava i odabran izvođač za Izvođenje radova uređenje potoka Jabučeta od stac. 0+000 do 1+700 u naselju Jabučeta. Izvedeno je 95% radova predviđenih ugovorom te se vrlo brzo planira završetak radova. U 2025. godini potrebno je napraviti tehnički pregled i primopredaju radova.
Cilj projekta je mogućnost prihvaćanja i evakuiranja velike vode, odnosno sprječavanja daljnje erozije dna i pokosa korita, te povećanje stupnja zaštite od poplava promatranog područja.

B.02.01.01.133. Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljima Donji Varoš, Stara Gradiška, Uskoci u duljini 4.850 m (stac. 471+200 – 475+750)

Realizirano: 0 EUR

Ishođena je Lokacijska dozvola. Udovoljeno je zahtjevu Općine Stara Gradiška za izgradnjom projekta šetnice prilikom rekonstrukcije nasipa. Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko - posavske županije očitovalo se da je za izmjenjeni zahvat rekonstrukcije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Izrađen je idejni projekt, ishođeni su posebni uvjeti i sukladno navedenom podnesen je zahtjev za izmjenom i dopunom lokacijske dozvole koja je izdana dana 17.03.2023. godine.
Izrađen je geodetski elaborat prijedloga vanjske granice uređenog inundacijskog pojasa i parcelacijski elaborati za k.o. Gornji Varoš, k.o. Donji Varoš i k.o. Uskoci za koje je Državna geodetska uprava izdala potvrdu.
Glavni projekt je ugovoren sa projektantom i njegova izrada je u završnoj fazi, po završetku Glavnog projekta izvršit će se revizija istoga i podnijeti zahtijev za izdavanje građevinske dozvole. U II. kvartalu 2026. godine planira se početak izvođenja radova.
Postojeći nasip će se nadvisiti iznad 100 - godišnje v. vode te će se sanirati postojeća slabija mjesta na nasipu s ciljem zaštite prometnica, stambenih i gospodarskih objekata od plavljenja velikih voda rijeke Save.

B.02.01.01.134. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0+000 do 12+100 (12,1 km)

Realizirano: 153 EUR
(HV 153 EUR)

Za navedeni projekt izdana je u 2023. godini građevinska dozvola te je napravljena priprema za provedbu javnog nadmetanja za izgradnju i nadzor.
Cilj i svrha projekta je zaštita zaobalja uključujući naselje Mlaka od velikih voda rijeke Save, povećanje stupnja sigurnosti lijevog zaobalja od 100 - godišnjih velikih voda Save, koje će se dobiti nadvišenjem krune nasipa ili izgradnjom obrambenog zida i ojačanjem nožice zaobalnog pokosa nasipa sa servisnom cestom, te smanjenje troškova pri provedbi redovnih mjera obrane od poplava.

B.02.01.01.135. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Košutarica - Jasenovac od km 24+400 do 35+600 (11,2 km)

Realizirano: 21.741 EUR
(HV 21.741 EUR)

Za navedeni projekt izdana je u 2023. godini građevinska dozvola te je napravljena priprema za provedbu javnog nadmetanja za izgradnju i nadzor.
Cilj i svrha projekta je zaštita zaobalja uključujući naselja Košutarica i Jasenovac od velikih voda rijeke Save, povećanje stupnja sigurnosti lijevog zaobalja od stogodišnjih velikih voda Save, koje će se dobiti nadvišenjem krune nasipa ili izgradnjom obrambenog zida i ojačanjem nožice zaobalnog pokosa nasipa sa servisnom cestom, te smanjenje troškova pri provedbi redovnih mjera obrane od poplava.

B.02.01.01.136. Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5 km

Realizirano: 1.515.561 EUR
(HV 12.465 EUR; HV NPOO 300.619 EUR; EU NPOO 1.202.477 EUR)

U tijeku je izvođenje radova, rok završetka je početak 2025. godine. Izvedeno je 94% ugovorenih radova.
Predmetni zahvat predstavlja rekonstrukciju i nadvišenje lijevog nasipa rijeke Save, čija je svrha obrana od poplava naselja Dubrovčak Lijevi.

B.02.01.01.137. Čvor Poljanski Lug - rješenje rasterećenja velikih voda spojnog kanala Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma rijekom Lonjom - idejni i glavni projekt sa istražnim radovima

Realizirano: 122.914 EUR
(HV 108.477 EUR; KREDIT 14.437 EUR)

Na javnom nadmetanju odabran je Izvođač radova, ugovoren je projektantski nadzor i stručni nadzori. Radovi su započeli u kolovozu 2024. godine. Izvedena je priprema gradilišta, tarupiranje područja obuhvata, izmuljenje jezera i nova prometnica oko jezera. Cijevi su dobavljene i deponirane u skladištu, u tijeku je nabava žabljeg poklopca. Planirani završetak radova je listopad 2025. godine.
Cilj projekta je otvaranje desnog nasipa Kanala Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma, odnosno izgradnja ustave, čime će se omogućiti da se značajan dio vodnih količina usmjeri u Preporski kanal kojim se te količine dovode do korita rijeke Lonje, kao i poboljšanje vodnog režima u Ivanić Gradu veći dio godine.

B.02.01.01.138. Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une

Realizirano: 190.943 EUR
(HV 190.943 EUR)

Tijekom 2021. godine izrađeni su glavni i izvedbeni projekti te su ishođene građevinske dozvole za 1. i 2. fazu. Provedena je nabava za izvođenje radova i za provedbu stručnog nadzora te su ugovori potpisani sredinom 2021. godine. Radovi na 1. fazi su započeli u listopadu 2021. godine, a na 2. fazi u veljači 2022. godine.
Grad Hrvatska Kostajnica nema izgrađene objekte zaštite od velikih voda rijeke Une, osim na kratkoj dionici uzvodno i nizvodno od mosta preko rijeke Une. Ovim projektom planirana je izgradnja sustava obrane od poplava grada Hrvatska Kostajnica.
Planirani zahvat sastoji se od dvije faze:
Faza 1 – „uzvodna" dionica uz Ulicu Nine Maraković, Ulicu Kavrlja i potok Ufinac, ukupne duljine od 1.106 m: Na ovoj je dionici predviđena izgradnja obrambenog AB zida duljine 50 m, montažno demontažne barijere duljine 537 m te obrambenog AB zida duljine 520 m.
Faza 2 – „nizvodna" dionica uz Unsku ulicu u duljini od 415 m: predviđena je izgradnja AB zida, većim dijelom uz zaobalnu stranu postojećeg kamenog zida, prosječne visine 1,5 m.
U 2022. godini su završeni radovi na 2. fazi dok su se radovi na 1. fazi produžili do kolovoza 2023. godine. Sredinom 2024. godine su ishođene uporabne dozvole za obje faze te je provedena primopredaja objekta.

B.02.01.01.139. Sustav zaštite naselja Petrinja, Nova Drenčina i Moščenica od velikih voda r. Kupe

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini je završen idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i elaborat zaštite okoliša za ishođenje prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Lokacijska dozvola dobivena je krajem 2024. godine, potrebno je ishoditi pravomoćnost, te planirati izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.

B.02.01.01.140. Sanacija obrambenog zida na lijevoj obali rijeke Kupe u Karlovcu- Obala Ivana Trnskog u dužini 300 m, od željezničkog mosta uzvodno

Realizirano: 0 EUR

Za Projekt sanacije obrambenog zida na lijevoj obali rijeke Kupe u Karlovcu- Obala Ivana Trnskog u dužini 300 m, od željezničkog mosta uzvodno u 2024. godini ishođena je građevinska dozvola. Projekt je podijeljen u 4 faze s različitim investitorima (Grad Karlovac, Hrvatske vode, HEP i VIK Karlovac). Tijekom 2025. godine raspisat će se javne nabave za ugovoranje radova.

B.02.01.01.141. Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Luki Lijevoj

Realizirano: 0 EUR

Svrha projekta je zaustaviti i spriječiti daljnje erozijsko djelovanje rijeke Save koje je zahvatilo pojas inundacije približivši se do same nožice nasipa.
Ishođena je građevinska dozvola, a u 2025. godini je planirano raspisivanje javne nabave za radove.

B.02.01.01.142. Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu

Realizirano: 401.689 EUR
(HV 806 EUR; HV NPOO 288.052 EUR; EU NPOO 112.831 EUR)

Cilj projekta je sanacija klizišta izgradnjom obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu. Radovi su završeni, čeka se tehnički pregled objekta.

B.02.01.01.143. Izgradnja obaloutvrde na obali Kupe u Starom Brodu od rkm 48+550 do rkm 48+700

Realizirano: 448.377 EUR
(HV 109.013 EUR; HV NPOO 67.873 EUR; EU NPOO 271.491 EUR)

Cilj projekta je sanacija klizišta izgradnjom obaloutvrde na obali Kupe u Starom Brodu.
U tijeku je izvođenje radova s rokom završetka do listopada 2025. godine.

B.02.01.01.144. Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na području grada Kutina

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini realizirana je izrada glavnog projekta i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa.

Ugovor za izradu glavnog projekta produljen je do ishođenja građevinske dozvole. U tijeku je rješavanje imovinsko - pravnih odnosa. Očekuje se ishođenje građevinske dozvole i početak radova u 2025. godini.
Cilj zahvata je sanacija i uređenje korita vodotoka radi povećanja stupnja zaštite zaobalja od velikih voda, naročito zaštita desne strane od erozijskog djelovanja vode i očuvanja tog prostora za korištenje za namjene određene dokumentom prostornog uređenja.

B.02.01.01.145. Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusonje na području grada Pakraca

Realizirano: 3.750 EUR
(HV 3.750 EUR)

Cilj regulacije ove dionice je uređenje korita vodotoka rijeke Pakre. Spomenuta dionica predviđena za uređenje smještena je u prigradskom naselju Kusonje, odnosno na rubnom dijelu grada Pakraca.
U 2023. godini je raskinut ugovor s izvođačem radova. U 2025. godini planira se novelacija projektne dokumentacije i nastavak radova.

B.02.01.01.146. Izgradnja Školskog kanala u Lipovljanima

Realizirano: 17.974 EUR
(HV 3.884 EUR; KREDIT 14.090 EUR)

U tijeku je izrada glavnog i izvedbenog projekta te provedba parcelacijskog elaborata i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. Ishođenje građevinske dozvole i raspisivanje javne nabave za izvođenje radova očekuje se u 2025. godini.
Svrha projekta je odvodnja oborinskih voda središnjeg dijela naselja Lipovljani na način da se preusmjeri postojeća trasa Školskog kanala jugoistočno sve do priključka na lateralni kanal LK Subocka.

B.02.01.01.147. Regulacija i uređenje kanala Puhovec - CS Dugo Selo

Realizirano: 0 EUR

Istekla je Potvrda glavnog pojekta. U pripremi je novelacija projektne dokumentacije.

B.02.01.01.148. Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1.333 do rkm 1.328 na području grada Vukovara

Realizirano: 14.867.076 EUR
(HV 11.712.020 EUR; KREDIT 1.788.252 EUR; HV NPOO 366.544 EUR; EU NPOO 1.000.260 EUR)

29.06.2022. godine započelo se s izgradnjom I faze izvođenja radova s rokom izvođenja radova 36 mjeseci.
U 2023. godini završen je postupak nabave za radove II faze i obavljanje stručnog nadzora nad radovima, s rokom izvršenja 31.12.2025. godine, potpisani su ugovori i započelo se s gradnjom.
Projekt je podijeljen na 4 dionice (A, B, C i D). Za dionice A, B i C su ishođene dozvole, dok za dionicu D nije dobivena okolišna dozvola.
Projekt se sufinancira s Gradom Vukovarom.

B.02.01.01.149. Projekt Drava Life - rekonstrukcija vodočuvarnice Legrad

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini je ugovorena usluga opremanja interijera EVC Legrad edukativnim fotografijama koja će biti realizirana u 1. kvartalu 2025. godine.

B.02.01.01.150. Sanacija CS Migalovci prema projektu sanacije

Realizirano: 535.500 EUR
(HV 237.264 EUR; KREDIT 298.236 EUR)

2021. godine potpisani su ugovori o sanaciji crpne stanice Migalovci. Rok izvršenja ugovora je 36 mjeseci od potpisa ugovora.
U 2024. godini završeni su radovi sanacije te je obavljena primopredaja radova. CS je u funkciji.

B.02.01.01.151. Ekološka revitalizacija rukavaca Boroš Drava i Aljmaški rit - Interreg - prekogranični program Mađarska - Hrvatska

Realizirano: 151.790 EUR
(HV 128.291 EUR; KREDIT 23.499 EUR)

U 2023. godini ugovorene su usluge izrade dokumentacije za nadmetanje u postupku javne nabave roba, usluga i radova za EU PROJEKT LIFE RESTORE FOR MDD i usluge izrade idejnog rješenja s pripadajućim elaboratom zaštite okoliša obnove rukavca rijeke Drave Orlovo Selište na području Općine Lukač.
U 2024. godini ugovoreni su i započeli radovi restauracije stare Drave na području Aljmaškog rita - Bjelobrdska bara i usluge nadzora nad radovima restauracije stare Drave na području Aljmaškog rita - Bjelobrdska bara. Uslijed nepovoljnih hidroloških radovi (visoki vodostaji rijeke Dunav) su prekinuti.
U 2025. godini planira se nastaviti sa radovima restauracije stare Drave na području Aljmaškog rita - Bjelobrdska bara i usluge nadzora nad radovima restauracije stare Drave na području Aljmaškog rita - Bjelobrdska bara te dovršiti uslugu izrade idejnog rješenja s pripadajućim elaboratom zaštite okoliša obnove rukavca rijeke Drave Orlovo Selište na području Općine Lukač.
Projekt je započet 2009. godine u svrhu revitalizacije inundacijskog područja na desnoj obali rijeke Drave od rkm 0 do rkm 12.

B.02.01.01.152. Uređenje rijeke Drave u Osijeku – 3. poddionica

Realizirano: 233.530 EUR
(KREDIT 233.530 EUR)

U 2024. godini realiziran iznos odnosi se na izvođenje radova na 3. poddionici. Radovi su završeni.
Projekt je započeo 2015. godine u svrhu obrane od poplava grada Osijeka zbog neadekvatnog stupnja zaštite od štetnog djelovanja voda pojedinih dijelova grada, dotrajalosti konstrukcije pojedinih dijelova postojeće obaloutvrde te potrebe stvaranja preduvjeta za urbanu nadogradnju i uređenje prostora uz rijeku Dravu s ciljem omogućavanja korištenja za građane (kroz sadržaje za odmor i rekreaciju - mogućnost ostvarivanja šetnice „od Pampasa do Zelenog polja", uređenje privezišta za čamce, otvaranje putničkog pristaništa i slično), zaštitu industrijskih, vojnih i drugih postrojenja.

Projekt je podijeljen na 4 poddionice:
1. poddionica - između dva mosta: radovi su završeni i ishođena je uporabna dozvola s danom 30.08.2017. godine.
2. poddionica - stara luka Tranzit: radovi su započeli početkom 2019. godine, a izgradnja traje 5 godina. Trenutna realizacija projekta je 92%. Rok izgradnje je siječanj 2024. godine (poz. B.02.01.01.105.).
3. poddionica - Donji grad, radovi su dovršeni.
4. poddionica - Vrbik, izrađen je idejni projekt, nakon pregleda projekta i sastanaka s gospodarskim subjektima na području zahvata oko detalja projekta (MORH, Šećerana, INA, HEP i drugi), nije moguće uskladiti projektno rješenje s interesima gospodarskih subjekata i investitora (Hrvatske vode i Grad Osijek), pa će se u narednom razdoblju donijeti zaključak o daljnjim aktivnostima na toj poddionici.
Ovaj projekt se sufinancira s Gradom Osijekom.

B.02.01.01.153. Uređenje vodotoka potoka Žeravinec u Ivanić-Gradu od utoka potoka u rijeku Lonju pa sve do sportske dvorane „Žeravinec" u duljini od cca 1.600 m

Realizirano: 0 EUR

Projekt je razvijan u suradnji s Ivanić Gradom, ali se u 2023. godini odustalo od sufinanciranja projekta od strane Hrvatskih voda. Tehničko rješenje zadovoljava komunalne potrebe, ali ne i vodnogospodarske. Stoga je zajednički zaključak Grada Ivanić Grda i Hrvatskih voda da Ivanić Grad nastavi s investicijom samostalno.

B.02.01.01.154. Cijevni propust na Pljovarskom kanalu

Realizirano: 0 EUR

U 2023. godini su završeni radovi i ishođena uporabna dozvola.
Svrha projekta je izgradnja cijevnog propusta radi osiguranja komunikacije i mogućnosti dolaska ljudi i vozila Hrvatskih voda na dio branjenog područja Vuka (BP 15) kod naselja Tenja, radi održavanja područja i provođenja obrane od poplava.

B.02.01.01.155. Uređenje vodnih građevina na vodotoku Županijski kanal

Realizirano: 183.246 EUR
(HV 64.148 EUR; KREDIT 119.098 EUR)

U 2024. godini realizirani iznos se odnosi na troškove građenja.
Radovi su ugovoreni 10.10.2022. godine s rokom završetka 24 mjeseca.
Svrha projekta je uređenje vodnih građevina, kao i samog Županijskog kanala, radi omogućavanja potrebnog protoka vode te sprječavanje podizanja vodostaja za vrijeme obilnih oborina, kako bi se spriječilo poplavljivanje na širem području općina Lukač, Gradina i Suhopolje.

B.02.01.01.156. Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pračno - Stara Drenčina od 2+400 do 10+825

Realizirano: 1.758.399 EUR
(HV 44.518 EUR; HV NPOO 461.733 EUR; EU NPOO 1.252.148 EUR)

Ugovor o izvođenju radova potpisan je u kolovozu 2021. godine, a do sada je realizirano 66% ugovora. Razlog za tako malu realizacije su neriješeni imovinsko - pravni odnosi, čekanje na rješenje / dozvolu Hrvatskih šuma za čistu sječu te loši vremenski uvjeti.
Lijevoobalni nasip rijeke Kupe na dionici od ušća Odre u Kupu do mjesta Stara Drenčina ne zadovoljava kriterije obrane od poplave te ga je potrebno rekonstruirati u duljini 11,7 km. Na predmetnoj dionici nasipa registriran je niz nedostataka: deformacije nasipa i neodgovarajući poprečni profil, oštećenja od životinja, pojava procjeđivanja i podvira u zaobalnoj nožici itd. Na cijeloj dionici visina nasipa ne zadovoljava kriterij obrane od poplave za pojavu 100 - godišnjih velikih voda rijeke Kupe. Stoga je rekonstrukcija kupskog nasipa na dionici od spoja nasipa sa željezničkom prugom kod ušća Odre do Stare Drenčine jedan od prioriteta u izgradnji Sustava obrane od poplava Srednjeg Posavlja kojem promatrani nasip pripada.
Isto tako, krajem 2020. godine zbog velikog potresa na području grada Siska na predmetnoj dionici nasipa pojavila su se dodatna oštećenja postojećeg nasipa i okolnog terena, te je zbog toga ugovorena Novelacija idejnog i glavnog projekta II faze „Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pračno - Stara Drenčina od 2+400 do 10+825". Projekt je prijavljen u program NPO, i zbog potrebe prijave projekta na isti, završena je izrada Elaborata analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat "Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pračno - Stara Drenčina".
S obzirom da je dana 14.04.2024. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo Rješenje prema kojem je za zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Investitor je odustao od Novelacije Idejnog i Glavnog projekta, te je naložio projektantu da dostavi izmjenu tehničkog rješenja ojačanja temeljnog tla na dionicama oštećenim usljed potresa, a koje neće izlaziti iz obuhvata zahvata definiranog važećom lokacijskom i građevinskom dozvolom.
Biti će potrebno napraviti dodatak ugovora za povećanje iznosa ugovora zbog RUC-a i povećanja obima posla zbog novog tehničkog rješenja odnosno dodatnog ojačanja temeljnog tla na kritičnim dionicama.

B.02.01.01.157. Sanacija vodnih građevina na području malog sliva Banovina nakon potresa

Realizirano: 677.565 EUR
(HV 567.221 EUR; KREDIT 110.344 EUR)

Radovi su u potpunosti izvršeni i obavljena je primopredaja na lokacijama Hrastelnica, Palanjek i Glina. Okončana situacija je ispostavljena za lokaciju Petrinjčica te je još potrebno izvršiti primopredaju radova. Na lokacijama Galdovo, Krnjica i Brest se još izvode radovi koji su u visokom stupnju dovršenosti.
Cilj i svrha projekta je sanirati nasipe na sedam različitih lokacija na području Siska i Petrinje koji su oštećeni u potresu.

B.02.01.01.158. Akumulacija Gornja Motičina

Realizirano: 700 EUR
(HV 700 EUR)

U 2024. godini realizirani troškovi odnose se na parcelaciju. Zbog promjene stanja u katastru ugovorena je novelacija idejnog projekta. 2023. godine završena je parcelacija i potrebno je u 2025. godini provesti postupak javne nabave za glavni i izvedbeni projekt.

Akumulacija Gornja Motičina smještena je u Osječko - baranjskoj županiji kod grada Našica. Namjena akumulacije je obrana od poplava nizvodnog područja općine Donja Motičina, navodnjavanje poljoprivrednih površina te korištenje akumulacije u sportsko - rekreativne svrhe. Područje akumulacije predviđeno je za vremenski kraće zadržavanje vode tijekom trajanja poplavnih događaja pri čemu se smanjuje maksimalni protok, a produljuje trajanje velikih voda. Na taj način se kratkotrajno regulira vodni režim vodotoka u svrhu smanjenja štetnog djelovanja voda na nizvodno područje. U ostalom dijelu godine protoci vodotoka Bukvik će nesmetano prolaziti kroz objekt temeljnog ispusta.

B.02.01.01.159. Akumulacija Seona

Realizirano: 1.287 EUR
(HV 1.287 EUR)

Do kraja ožujka 2024. godine su završeni svi parcelacijski elaborati i isti su provedeni u Katastru Našice, a u 2025. godini planira se provesti postupak javne nabave za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta te će se nastaviti projektirati.
Područje planiranog zahvata akumulacije Seona nalazi se na području Osječko – baranjske županije, te na području grada Našica i općine Donja Motičina.
Akumulacija Seona smješta se u dolini nizvodnog dijela sliva potoka Vrela (Seonski potok), pritoke Našičke rijeke, odnosno rijeke Vučice. Osnovna uloga akumulacije Seona je vodnogospodarsko rješenje brdskog dijela sliva potoka Vrela (Seonski potok), pritoke Našičke rijeke. Akumulacijom Seona štite se nizvodna naselja od plavljenja, te se omogućuje višenamjensko korištenje akumulirane vode za povećanje proizvodnje u ribnjaku „Našice 1905", za navodnjavanje nizvodnih poljoprivrednih površina, te za šport i rekreaciju lokalnog stanovništva.

B.02.01.01.160. Uređenje vodnih građevina na vodotoku Lendava

Realizirano: 4.436 EUR
(HV 4.436 EUR)

U 2024. godini realizirani troškovi se odnose na troškove u svezi rješavanja imovinsko - pravnih odnosa, građevinske dozvole, završetka ugovora glavnog i izvedbenog projekta i plaćanja troška komunalnog i vodnog doprinosa.
U 2024. godini proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova građenja i obavljanje stručnog nadzora.
Uređenja vodnih građevina na vodotoku Lendava u naselju Špišić Bukovica, na dionici od ceste za Vukosavljevicu (stac. vodotoka km 13+620) do željezničke pruge Osijek-Koprivnica (stac. km 15+466) ukupne dužine 1.846 m. Planiranim zahvatom potrebno je regulirati vodotok i spriječiti eroziju s uređenjem korita primjereno urbanom području, što uključuje šetnicu i biciklističku stazu, te sanirati odrone pokosa. Stupanj obrane od poplava je obrana na veliku vodu 25 - godišnjeg povratnog razdoblja.

B.02.01.01.161. Sanacija l.o. Savskog nasipa u Županji - od rampe „Muzej Topola" (49+945) do stepeništa i križa na nasipu (50+100)

Realizirano: 815.442 EUR
(HV 773.028 EUR; KREDIT 42.414 EUR)

U 2022. godini realizirani su troškovi izrade glavnog projekta. Glavni projekt je predan u Ministarstvo te je tijekom siječnja 2023. godine dobivena građevinska dozvola. Također je napravljena analiza usklađenosti o staništima. Sredinom 2023. godine proveden je postupak nabave za izvođenje radova i za stručni nadzor. Radovi su u potpunosti završeni 2024. godine te se očekuje ishođenje uporabne dozvole.
Cilj ovog projekta je smanjenje procjeđivanja voda tijekom velikih voda rijeke Save, jer na ovom dijelu nije napravljena modernizacija nasipa.

B.02.01.01.162. Izvođenje radova na regulaciji korita vodotoka Stara Subocka od kmp 7+720 do kmp 7+960

Realizirano: 64 EUR
(HV 64 EUR)

Ugovor o izradi projektne dokumentacije je potpisan 10.09.2021. godine s rokom završetka do 10.09.2022. godine. Projekt još nije završen, a prije isteka roka, Izvršitelj je poslao zahtjev za produljenjem roka Ugovora, koji je odbijen iz razloga što Izvršitelj nije imao opravdane razloge za produljenje. Izvršitelj i dalje ima obavezu završiti projektnu dokumentaciju, ali mu se naplaćuje ugovorna kazna prilikom ispostave privremenih situacija.
Dana 22.12.2023. godine ishođena je Građevinska dozvola, a Izvršitelj je tek je u prosincu 2024. godine dostavio projektnu dokumentaciju.
U 2025. godini planira se pokreniti nabava za izvođenje radova i nadzor za izvođenje radova.

Tijekom prošlog razdoblja, korito potoka Subocke (kod Molnarovog mlina u mjestu Stara Subocka) promijenilo je svoj prirodni tok te sada tok potoka prolazi kroz česticu k.č.br. 302, k.o. Subocka koja je u privatnom vlasništvu. Do promjene toka došlo je uslijed postepenog zatrpavanja dijela korita potoka, i samim time dovodni kanal starog Molnarovog mlina je preuzeo funkciju glavnog toka potoka Subocke. S obzirom na saznanja da će se stari Molnarov mlin u skoroj budućnosti rekonstruirati i ponovno staviti u funkciju i činjenici da je u ovom zatečenom stanju prekinut kontinuitet toka javnog vodnog dobra, tok potoka Subocke je potrebno regulirati i vratiti u česticu javnog vodnog dobra (k.č.br. 288/5, K.O. Subocka).

B.02.01.01.163. Sjeverni nasip retencije Lonjsko polje, dionica Repušnica - Kutina

Realizirano: 0 EUR

Svrha projekta je zaštita autoceste A3 i rubnih dijelova Grada Kutine, naselja Repušnica i Gračenica od velikih voda retencije Lonjsko polje.
U 2025. godini je planirano raspisivanje javne nabave za izradu projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole.

B.02.01.01.164. Idejno rješenje zaštite naselja od poplava bujičnim vodama sa Moslavačke gore na području gradova Kutine, Popovače i općine Velika Ludina

Realizirano: 0 EUR

Svrha projekta je zaštita gradova Kutine, Popovače i općine Velika Ludina s pripadajućim naseljima od bujičnih voda Moslavačke gore.

U 2025. godini je planirano raspisivanje javne nabave za izradu projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske dozvole.

B.02.01.01.165. Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak u stac. 646+800 km

Realizirano: 0 EUR

Svrha projekta je stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak u stacionaži 646+800 km.
U 2025. godini je planirano raspisivanje javne nabave za izradu projekta sanacije.

B.02.01.01.166. Retencija Mikleuška

Realizirano: 0 EUR

Izgradnjom retencija Mikleuška štite se naselja Mikleuška, Gračenica i Osekovo od velikih vodnih valova iz sliva vodotoka Kamenjača i Gračenica.
U 2025. godini je planirano raspisivanje javne nabave za izradu projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za sanacije.

B.02.01.01.167. Zacjevljenje dijela korita Vođinački Rit u Vođincima, vodotoka II reda u k.o. Vođinci od 2+927 do 3+180

Realizirano: 5.267 EUR
(HV 5.267 EUR)

Projekt je započeo u lipnju 2022. godine s rokom završetka do studenog 2022. godine, međutim zbog djelovanja tijela državne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima napravljen je dodatak ugovoru, čime je produljen rok završetka do svibnja 2024. godine.
Svrha projekta je odvodnja površinskih voda s gravitirajućeg sliva u svim uvjetima kroz naselje Vođinci, uklanjanje starih propusta koji ne zadovoljavaju standarde sigurnosti prometa i izgradnja zamjenskih propusta na mjestima križanja sa županijskom i državnom cestom. Projektna dokumentacija je završena te se očekuje ishođenje lokacijske dozvole i izrade glavnog projekta u 2025. godini.

B.02.01.01.168. Dovođenje murskog nasipa u funkcionalno stanje km 0+000 - 6+200

Realizirano: 0 EUR

U 2022. godini je ishođena građevinska dozvola.
U 2025. godini se planira raspisivanje postupka javne nabave za radove na rekonstrukciju nasipa i nadzor nad radovima.
Cilj i svrha projekta je izgradnja nasipa za obranu od poplava južnog dijela naselja Kotoriba.

B.02.01.01.169. Rekonstrukcija i dogradnja nasipa Šemovec

Realizirano: 3.750 EUR
(HV 3.750 EUR)

U 2024. godini je izrađen parcelacijski elaborat i geodetski elaborat usklađenja katastra i zemljišne knjige. U 2025. godini planira se rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje nasipa Šemovec.
Cilj i svrha projekta je izgradnja nasipa za obranu naselja Šemovec od poplava rijeke Drave.

B.02.01.01.170. Zaštita dravskog kupališta Varaždin od velikih voda

Realizirano: 0 EUR

U 2022. godini je ishođena građevinska dozvola. U 2025. godini se planira postupak javne nabave za radove za izgradnju zida za obranu od poplava i nadzor nad radovima.
Cilj i svrha projekta je izgradnja montažnog zida za zaštitu dravskog kupališta od velike vode rijeke Drave.

B.02.01.01.171. Izvođenje radova na uređenju dijela sliva Obuhvatnog kanala sa vodotokom Barna - podsliv Sit

Realizirano: 23.355 EUR
(HV 15.439 EUR; KREDIT 7.916 EUR)

U 2024. godini je završena izrada glavnog projekta, izrađen parcelacijski elaborat i tehničko rješenje izmještanja plinovoda te proveden postupak izvlaštenja.
U 2025. godini se planira dobivanje građevinske dozvole te raspisivanje javne nabave za izvođenje radova. Radovi će se realizirati u dvije faze; posebno za kanal Sit, a posebno za novi kanal Dubovčić.
Cilj projekta je uređenje odvodnje vodotoka Sit koji u trenutnom stanju plavi vrijedno poljoprivredno zemljište.

B.02.01.01.172. Uređenje sliva vodotoka Martin Breg u Dugom Selu - smanjenje rizika od poplava na području Martin Brega

Realizirano: 0 EUR

Ishođena je građevinska dozvola 17.10.2022. godine (rok trajanja građevinske dozvole je tri godine) za uređenje sliva vodotoka Martin Breg koja je podijeljena u 3 faze, sa tender dokumentacijom, izvedbenim i glavnim projektom.

B.02.01.01.173. Uređenje korita i obale Plitvice te biciklističko pješačke staze, dionica Gojanec - Zagrebačka ulica u Varaždinu

Realizirano: 777.859 EUR
(HV 344.883 EUR; HV NPOO POPLAVE 86.595 EUR; EU NPOO 346.381 EUR)

U 2024. godini su počeli radovi na uređenju korita i obale Plitvice te biciklističko pješačke staze, dionica Gojanec - Zagrebačka ulica u Varaždinu te nadzor nad istim radovima, s rokom izvođenja do 31.12.2025. godine.
Cilj projekta je da se uređenjem predmetne dionice osigura veća sigurnost od poplava rijeke Plitvice u naselju Jalkovec i gradu Varaždinu.
U prosincu 2022. godini je za projekt rekonstrukcije Uređenje Plitvice od Varaždina do Gojanca potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. s ukupno prihvatljivim troškom projekta u iznosu od 1.809.264,05 EUR.

B.02.01.01.174. Projekt integralnog uređenja korita rijeke Drave na dionici od rkm 0 do rkm 12

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini završen je postupak javne nabave za izradu studijsko-projektne dokumentacije, s rokom od 48 mjeseci, te je pokrenut postupak potpisivanja ugovora sa projektantima.
Cilj projekta je osiguranje plovnosti rijeke Drave u smislu osiguranja raspoloživih dubina za plovidbu, u odnosu na kretanje vodostaja tijekom godine, a uzimajući u obzir propisane zahtjeve plovidbe te utvrditi jesu li trajanja povoljnih, odnosno nepovoljnih, vodostaja u granicama normalnih odstupanja. Dionica rijeke Drave koja je predmet ovog projektnog zadatka je od rkm 0 do rkm 12 (ušće Drave u Dunav - Osijek luka Nemetin) koju treba osposobiti do razine plovnog puta IV klase plovnosti prema zadanim parametrima.

B.02.01.01.175. Uređenje potoka Košćevec u Varaždinskim toplicama

Realizirano: 426.591 EUR
(HV 284.850 EUR; HV NPOO 28.348 EUR; EU NPOO 113.392 EUR)

U 2024. godini započeli su radovi na uređenju vodotoka Košćevec s rokom izvođenja do 31.12.2025. godine.
Ugovoren je stručni građevinski i geodetski nadzor, usluge koordinatora II zaštite na radu te geotehničko-tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala. Također je ugovoren i arheološki nadzor nad radovima.
Cilj projekta je uređenje vodotoka Košćevec kroz grad Varaždinske Toplice kako bi se ublažio njegov uzdužni pad i smanjila erozija korita te nadvisio nizvodni dio korita za zaštitu od poplava uslijed uspora kod visokog vodostaja Bednje.
U studenom 2023. godini je za projekt uređenje potoka Košćevec u Varaždinskim Toplicama potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. s ukupno prihvatljivim troškom projekta u iznosu od 1.033.051 EUR.

B.02.01.01.176. Stara Drava u Josipovcu s platoom za mobilnu crpku

Realizirano: 71.528 EUR
(HV 48.639 EUR; KREDIT 22.889 EUR)

U 2024. godini realizirani troškovi se odnose na izradu glavnog i izvedbenog projekta, kontrolu projekta, trošak objave u NN i troškove imovinsko-pravnih odnosa.
U 2025. godini planira se završetak projekata i ishođenje građevinske dozvole.
Cilj projekta je uređenje dijela korita Poganovačko - kravičkog kanala na području utoka u Staru Dravu s izvedbom ustave kojom će se osigurati zaštita naselja Josipovac od visokih voda Poganovačko - kravičkog kanala te visokih voda Drave.

B.02.01.01.177. Uređenje obaloutvrde na d.o. rijeke Drave od rkm 22+500 do rkm 24+500 i nasipa Višnjevac - Osijek

Realizirano: 187.615 EUR
(HV 22.115 EUR; KREDIT 165.500 EUR)

U 2024. godini realizirani troškovi se odnose na izradu idejnog projekta koji je predan uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, trošak objave u NN, te izradi glavnog i izvedbenog projekta.
U 2025. godini planira se ishođenje građevinske dozvole, pokretanje nabave parcelacijskog elaborata i nabava radova građenja te usluga stručnog nadzora.
Cilj projekta je izraditi projekt za uređenje obaloutvrde na desnoj obali rijeke Drave od rkm 22+500 do rkm 24+500 i nasipa Višnjevac - Osijek sa izgradnjom novih te dogradnjom i uređenjem postojećih vodozaštitnih građevina u svrhu obrane od poplava.

B.02.01.01.178. Rekonstrukcija zatvarača temeljnog ispusta brane Borovik

Realizirano: 26.300 EUR
(HV 26.300 EUR)

U 2024. godini realizirani troškovi se odnose na izradu glavnog i izvedbenog projekta, kontrolu istih i trošak ishođenja građevinske dozvole.
U 2025. godini planira se završetak projekata.
Cilj projekta je rekonstrukcija zatvarača temeljnog ispusta brane Borovik kako bi se postojeće rješenje zamijenilo funkcionalnim i sigurnim.

B.02.01.01.179. Akumulacija Koritnjak

Realizirano: 7.500 EUR
(HV 7.500 EUR)

U 2025. godini planira se završetak projekta sanacije i kontrola projekta te ishođenje dozvola, kao i nabava radova i nadzora sanacije.
Cilj projekta je sanacija nizvodnog pokosa brane Koritnjak s odvodnjom procjednih voda iz drenažnog sustava i oborinskih voda s nizvodnog pokosa.

B.02.01.01.180. Akumulacija Šašika

Realizirano: 0 EUR

U 2023. godini završena je studija utjecaja na okoliš i predana na nadležno ministarstvo na upravni postupak Glavne ocjene za prirodu i ekološku mrežu. Do kraja ožujka 2025. godine bi trebao biti završen postupak Glavne ocjene studije utjecaja na okoliš, te bi se do kraja rujna 2025. godine završio idejni projekt koji je trenutno u fazi mirovanja.
Nakon završetka Idejnog projekta, krajem 2025. godine planira se raspisati nabava za Parcelacijski elaborat, a krajem 2026. godine nabava za Glavne i izvedbene projekte.
Cilj projekta je da se planiranom akumulacijom volumena cca 1.000.000 m^3 u retencijskom prostoru zadrži voda koja se u brdskom području slijeva velikom brzinom prema naseljima Bokani, Rijenci i Ćeralije te ih svake godine plavi. Osim zaštite navedenih naselja od poplava, planirana akumulacija će se moći koristiti višenamjenski za turizam, navodnjavanje i rekreaciju lokalnog stanovništva.

B.02.01.01.181. Uređenje vodnog režima rijeke Vuke na području K.O. Bučje

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini.

U 2025. godini planira se ishođenje Rješenja nadležnog ministarstva o provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš, lokacijske dozvole i pokretanje nabave parcelacijskog elaborata i Glavnog i izvedbenog projekta.

B.02.01.01.182. Uređenje vodnog režima rijeke Voćinke u Voćinu

Realizirano: 2.986 EUR
(KREDIT 2.986 EUR)

U 2024. godini realizirani troškovi se odnose na izradu idejnog projekta.
Elaborat zaštite okoliša je dostavljen u Virovitičko–podravsku županiju sa zahtjevom za provođenje postupka Ocjene i potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. U 2025. godini planira se ishođenje lokacijske dozvole i raspisati nabavu za glavni i izvedbeni projekt.
Cilj projekta je urediti postojeće stanje korita, osigurati stabilnost dna i obale korita, izvesti odgovarajuće zahvate za smanjenje uzdužnog pada vodotoka i druge zahvate u svrhu zaštite naselja Voćin od velikih voda vodotoka Voćinke.
Uređenje obalnog pojasa s urbanim sadržajima i pojasom / koridorom za održavanje korita vodotoka s izgradnjom sustava obrane od poplava, odnosno zaštite stambenih objekata u naselju. Cilj zahvata je unaprijediti stupanj sigurnosti obrane od poplava naselja i unaprijediti sadašnje nezadovoljavajuće stanje korita vodotoka, koje je trenutno izloženo stalnim erozijama obala.

B.02.01.01.183. Uređenje vodotoka Babina voda i obalnog pojasa u Donjoj Motičini

Realizirano: 13.853 EUR
(HV 13.853 EUR)

U 2024. godini realizirani troškovi se odnose na izradu idejnog projekta.
U 2025. godini planira se ishođenje lokacijske dozvole.
Cilj projekta je urediti postojeće stanje korita, osigurati stabilnost dna i obale korita, izvesti odgovarajuće zahvate za smanjenje uzdužnog pada vodotoka i druge zahvate u svrhu zaštite naselja Donja Motičina od velikih voda vodotoka Babina voda.
Uređenje obalnog pojasa s urbanim sadržajima i pojasom / koridorom za održavanje korita vodotoka s izgradnjom sustava obrane od poplava, odnosno zaštite stambenih objekata u naselju. Cilj zahvata je unaprijediti stupanj sigurnosti obrane od poplava naselja i unaprijediti sadašnje nezadovoljavajuće stanje korita vodotoka, koje je trenutno izloženo stalnim erozijama obala.

B.02.01.01.184. Uređenje vodotoka Bukvika i obalnog pojasa u Đurđenovcu

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini.
U 2025. godini planira se ishođenje lokacijske dozvole.
Cilj projekta je urediti postojeće stanje korita, osigurati stabilnost dna i obale korita, izvesti odgovarajuće zahvate za smanjenje uzdužnog pada vodotoka i druge zahvate u svrhu zaštite naselja Đurđenovac od velikih voda vodotoka Bukvik.
Uređenje obalnog pojasa s urbanim sadržajima i pojasom / koridorom za održavanje korita vodotoka s izgradnjom sustava obrane od poplava, odnosno zaštite stambenih objekata u naselju. Cilj zahvata je unaprijediti stupanj sigurnosti obrane od poplava naselja i unaprijediti sadašnje nezadovoljavajuće stanje korita vodotoka, koje je trenutno izloženo stalnim erozijama obala.

B.02.01.01.185. Uređenje kanal Petruš

Realizirano: 71.882 EUR
(HV 71.882 EUR)

U 2024. godini realizirani troškovi se odnose na izradu idejnog rješenja i elaborata zaštite okoliša. U tijeku je postupak ocjene o potrebi procjene utecaja na okoliš.
U 2025. godini planira se ishođenje Rješenja u postupku ocjene o potrebi procjene utecaja na okoliš i lokacijske dozvole.
Cilj projekta je rasterećenje kanala Petruš i prihvat oborinske odvodnje s površina istočno i zapadno od buduće trase rasteretnog kanala. Površine koje je potrebno uključiti nalaze se između nasipa Višnjevac - Osijek i naselja Retfala s istočne i naselja Višnjevac sa zapadne strane.

B.02.01.01.186. Uređenje vodotoka Iskrica i obalnog pojasa u Feričancima

Realizirano: 20.545 EUR
(HV 20.545 EUR)

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini.
U 2025. godini planira se ishođenje lokacijske dozvole.
Cilj projekta je urediti postojeće stanje korita, osigurati stabilnost dna i obale korita, izvesti odgovarajuće zahvate za smanjenje uzdužnog pada vodotoka i druge zahvate u svrhu zaštite naselja Feričanci od velikih voda vodotoka Iskrica.
Uređenje obalnog pojasa s urbanim sadržajima i pojasom / koridorom za održavanje korita vodotoka s izgradnjom sustava obrane od poplava, odnosno zaštite stambenih objekata u naselju. Cilj zahvata jest unaprijediti stupanj sigurnosti obrane od poplava naselja i unaprijediti sadašnje nezadovoljavajuće stanje korita vodotoka, koje je trenutno izloženo stalnim erozijama obala.

B.02.01.01.187. Centar obrane od poplave u Nemetinu

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini izrađeno je Idejno rješenje, a u 2025. godini slijedi daljnja razrada projekta prema projektnom zadatku.
U cilju učinkovite provedbe mjera obrane od poplava na slivnom području donje Drave i Dunava, te sada nedovoljnog raspoloživog prostora za smještaj svih materijalno - tehničkih sredstava za provedbu mjera obrane od poplava, nametnula se potreba izgradnje centralnog skladišta u kojem bi se na jednom mjestu čuvali i po potrebi na vrijeme aktivirali svi potrebni materijali i oprema u provedbi navedenih mjera.

B.02.01.01.188. Ustava Stara Drava u Bilju

Realizirano: 25.211 EUR
(HV 25.211 EUR)

U 2024. godini završen je glavni projekt.
Cilj projekta je izgradnja ustava Stara Drava zbog unaprjeđenja zaštite od poplava naselja Kopačevo stvaranjem dodatnog retencijskog prostora na uzvodnijem potezu biljske Stare Drave od ceste Osijek - Bilje do budućeg pregradnog profila.

B.02.01.01.189. Akumulacija Divlja dolina

Realizirano: 21.227 EUR
(HV 21.227 EUR)

U 2023. godini je ugovoren glavni projekt, a završetak se očekuje u 2025. godini.
Slivno područje južne strane Baranjske planine zauzima površinu od oko 64,1 km^2 na kojem su prisutni bujični vodotoci: Karanac, Kamenac, Suza - Kotlina, Mala dolina, Divlja dolina i Zmajevac. Kroz njihova korita slijevaju se za vrijeme većih kiša, bujične vode pomiješane s česticama tla, kao posljedica površinske erozije uglavnom obrađenih poljoprivrednih površina. Time dolazi do poplave niže položenih prometnica i naselja. Recipijent svih oborinskih voda je novoizgrađeni Lateralni kanal Zmajevac - Kneževi Vinogradi u sustavu navodnjavanja „Baranja", koji sa prijemom bujičnih voda onemogućava plavljenje niže položenih poljoprivrednih površina.
Izgradnja akumulacije Divlja dolina nužna je u cilju zaštite od poplava naselja Zmajevac te smanjenja negativnog utjecaja bujičnih voda. Ovim projektom će se utvrditi potreban volumen retencije za prihvat vode te dimenzije objekata potrebne za kontrolirano ispuštanje vode.
Izgradnjom akumulacije trajno će se potopiti dio šumskih i poljoprivrednih površina uzvodno od pregradnog profila. Također, do sada korišteni šumski i poljoprivredni putevi bit će prekinuti. Zbog toga je potrebno izvesti nove servisne puteve koji su dovoljnih dimenzija za prolaz vozila za održavanje, ali i poljoprivrednih strojeva. Projektom je predviđena izvedba servisnih puteva uz rub akumulacije.

B.02.01.01.190. Uređenje retencijskog prostora bujice Zmajevac

Realizirano: 18.067 EUR
(HV 18.067 EUR)

U 2023. godini su ugovoreni glavni projekti, a završetak se očekuje u 2025. godini.
Lokacija planiranog zahvata nalazi se u općini Kneževi Vinogradi. Projekt uređenja retencijskog prostora bujice Zmajevac odnosi se na izgradnju tri retencijska prostora: retencija Vašarište 1, retencija Vašarište 2 i retencija Zmajevac te rekonstrukciju postojećeg kanala koji ih povezuje. Retencije su ukupne površine 1,4 ha i dubine 2,5 m. Svaka retencija ima svoju pregradu (branu), preljev i temeljni ispust.
S obzirom da je slivno područje podijeljeno na dva dijela, na drugom dijelu slivnog područja zbog visinske razlike i velikog pada terena potrebno je izvesti kaskadni brzotok koji se ulijeva u retenciju Zmajevac.

B.02.01.01.191. Restauracija područja Biljskog rita NPOO

Realizirano: 5.077.072 EUR
(HV 1.608.232 EUR; HV NPOO 1.220.729 EUR; EU NPOO 2.248.111 EUR)

Radovi su započeli u siječnju 2024. godine s rokom za izvođenje radova do kraja 2025. godine. Realizacija s prosincem 2024. godine bila je 50%.
Glavni cilj projekta je provesti mjere revitalizacije Biljskog rita hidrotehničkim aktivnostima na način da se poboljša hidrološki režim i uvjeti za ciljne stanišne tipove, ciljne vrste te njihova staništa, a sve sukladno zakonskim aktima.

B.02.01.01.192. Restauracija starog toka Dunava - Zmajevački dunavac NPOO

Realizirano: 1.395.621 EUR
(HV 303.873 EUR; HV NPOO 343.071 EUR; EU NPOO 748.677 EUR)

Radovi su započeli u veljači 2024. godine s rokom za izvođenje radova do kraja 2025. godine. Realizacija s prosincem 2024. godine bila je 28%.
Glavni cilj projekta je provesti mjere revitalizacije Zmajevačkog rukavca hidrotehničkim aktivnostima na način da se poboljša hidrološki režim i uvjeti za ciljne stanišne tipove, ciljne vrste te njihova staništa, a sve sukladno zakonskim aktima.

B.02.01.01.193. Intermodalne infrastrukture zapadnog dijela Luke Osijek - I faza

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.02.01.01.194. Regulacija korita vodotoka Lipovečka Gradna u Smerovišću

Realizirano: 0 EUR

U prosincu 2024. godine proveden je postupak nabave za izmjenu ugovora te je sklopljen V. dodatak ugovoru izrade parcelacijskog elaborata i projektne dokumentacije s ugovornim rokom do 31.12.2025. godine. 17.12.2024. godine zaprimljeno je Rješenje o produženju lokacijske dozvole do 2026. godine.

B.02.01.01.195. Regulacija korita vodotoka Rudarska Gradna - III. Faza

Realizirano: 249 EUR
(HV 249 EUR)

Realizirani iznos odnosi se na troškove postupka javne nabave.
2024. godine je proveden postupak javne nabave i sklopljen je ugovor za izradu projektne dokumentacije s ishođenjem građevinske dozvole te izrade parcelacijskog elaborata za uređenje vodotoka Rudarska Gradna - III. faza, s rokom ispunjena usluge od 12 mjeseci.

B.02.01.01.196. Pomoćna građevina - spremište i nadstrešnica u sklopu EVC Legrad

Realizirano: 2.342 EUR
(HV 498 EUR; KREDIT 1.844 EUR)

U 2024. godini je izrađen elaborat parcelacije i evidentiranja građevine te je odabran izvođač radova. U 2025. godini će započeti i završiti radovi na uređenju pomoćne građevine u sklopu EVC Legrad.

B.02.01.01.197. Uređenje lateralnog kanala naselja Greda

Realizirano: 821 EUR
(HV 821 EUR)

U 2024. godini ugovoreni su radovi na uređenju lateralnog kanala naselja Greda, kao i nadzora nad radovima. Rok izvođenja radova je u 2025. godini.

Cilj projekta je poboljšanje odvodnje oborinskih voda južnog dijela naselja Greda uz vodotok Plitvicu i smanjenje dosadašnjih šteta od plavljenja.

B.02.01.01.198. Uređenje potoka Kalnik u naselju Kalnik

Realizirano: 0 EUR

Cilj i svrha projekta je mogućnost prihvaćanja i evakuiranja velike vode, odnosno sprječavanja daljnje erozije dna i pokosa korita te povećanje stupnja zaštite od poplava promatranog područja.
U 2024. godini planira se postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije i dobivanje dozvola za uređenje potoka Kalnik, izrada geodetskog elaborata i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.

B.02.01.01.199. Rekonstrukcija i dogradnja nasipa uz p. Grabovnicu od km 0+000 - 1+600

Realizirano: 5.000 EUR
(KREDIT 5.000 EUR)

U 2024. godini pokrenut je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije i dobivanje dozvola za rekonstrukciju i dogradnju nasipa uz potok Grabovnicu, izrada geodetskog elaborata i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. Potpisan je ugovor o uslugama za Rekonstrukcija i dogradnja nasipa uz potok Grabovnicu od km 0+000 - 1+600 - idejni projekt, geodetski elaborat, elaborat zaštite okoliša i prirode, istražni radovi, te ishođenje lokacijske dozvole i potrebnih rješenja. Nakon dobivanja lokacijske i rješavanja imovinsko – pravnih odnosa plan je u 2025. godini pokrenuti nabavu za izradu glavnog i izvedbenog projekta te dobivanja građevinske dozvole.

Cilj planirane rekonstrukcije i dogradnje nasipa uz potok Grabovnicu od km 0+000 - 1+600 s pripadajućim objektima je onemogućiti plavljenje lijevog zaobalja potoka Grabovnice iz vodotoka te vodni val preusmjeriti preko postojeće preljevne građevine u retenciju Jantak. Time bi se značajno povećao stupanj zaštite od poplava promatranog područja.

B.02.01.01.200. Sanacija odrona na r. Česmi nizvodno od mosta u Derezi

Realizirano: 15.236 EUR
(HV 15.236 EUR)

Potpisan je ugovor o uslugama - Sanacija odrona na rijeci Česmi nizvodno od mosta u Derezi - izrada geodetskih i geotehničkih podloga, idejnog rješenja i izvedbenog projekta te je u 2024. godini završena projektna dokumentacija.
Raspisana je nabava za odabur izvođača te je u tijeku potpisivanje ugovora Izvođenje radova "Sanacija odrona na rijeci Česmi nizvodno od mosta u Derezi". U 2025. godini planira se završiti izvođenje radova.
Cilj i svrha projekta je sanacija odrona obale i korita koji se približio nasipu za obranu od poplava grada Čazme te upornjacima mosta na cesti Čazma – Dereza.

B.02.01.01.201. Sanacija odrona na p. Glogovnica u Salajcima

Realizirano: 0 EUR

Cilj i svrha projekta je sanacija odrona obale i korita koji se približio nasipu za obranu od poplava brze ceste Zagreb – Križevci te ispustu oborinske vode sa brze ceste.
U 2025. godini planira se postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije i dobivanje dozvola za sanacija odrona na potoku Glogovnica u Salajcima.
Za izradu geodetskog elaborata i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa potpisan je ugovor o uslugama.

B.02.01.01.202. Sanacija odrona na p. Bjelovarska u Grgincu

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije.

B.02.01.01.203. Akumulacija Pakra

Realizirano: 15.000 EUR
(HV 15 000 EUR)

Izrađen je projekt Izrada bilance voda za akumulaciju Pakra, a u 2025. godini planira se potpisati Sanacija i nadogradnja piezometarske mreže na akumulaciji Pakra.

B.02.01.01.204. Rekonstrukcija lijevog Unskog nasipa od kmn 0+700-3+320 u naselju Uštica

Realizirano: 1.692 EUR
(HV 1.692 EUR)

U 2024. godini je ishođena lokacijska dozvola, a u 2025. godini je planirano ugovaranje i izrada glavnog projekta te ishođenje građevinske dozvole.
Cilj i svrha projekta je zaštita zaobalja uključujući naselja Uštica i Višnjica od velikih voda rijeke Une, povećanje stupnja sigurnosti lijevog zaobalja od 100 - godišnjih velikih voda Une, koje će se dobiti nadvišenjem krune nasipa ili izgradnjom obrambenog zida i ojačanjem nožice zaobalnog pokosa nasipa sa servisnom cestom, te smanjenje troškova pri provedbi redovnih mjera obrane od poplava.

B.02.01.01.205. Izgradnja desnoobalonog nasipa Drave na području naselja Drnje

Realizirano: 0 EUR

U 2025. godini se planira raspisivanje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole. Hrvatske vode očitovale su se u 2023. godini na izmjene prostornog plana Koprivničko križevačke županije sa zahtjevom uvrštenja nasipa za obranu od poplava naselja Drnje u izmjene i dopune prostornog plana. Prostorni plan još nije donesen.
Cilj i svrha projekta je izgradnja nasipa za obranu od poplava i zaštita ljudi i imovine od velikih voda rijeke Drave kod naselja Drnje.

B.02.01.01.206. Izgradnja desnoobalnog nasipa Botovo - Libanovec

Realizirano: 0 EUR

U 2025. godini se planira raspisivanje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole. Hrvatske vode očitovale su se u 2023. godini na izmjene prostornog

plana Koprivničko križevačke županije sa zahtjevom uvrštenja nasipa za obranu od poplava naselja Šoderica u izmjene i dopune prostornog plana. Prostorni plan još nije donesen.
Cilj i svrha projekta je izgradnja nasipa za obranu od poplava i zaštita ljudi i imovine od velikih voda rijeke Drave kod turistikog naselja Šoderica.

B.02.01.01.207. Uređenje vodotoka Komarnica

Realizirano: 6.279 EUR
(KREDIT 6.279 EUR)

Izrađen je idejni projekt uređenja vodotoka Komarnica u naselju Novigrad Podravski. U 2024. godini je dobivena lokacijska dozvola te je parcelacijski elaborat u izradi. U 2025. godine će započeti postupak izvlaštenja.
Svrha projekta je uređenje vodnih građevina i vodotoka kroz naselje radi omogućavanja potrebnog protoka vode.

B.02.01.01.208. Uređenje vodotoka Turnuški od 0+000 do 4+150

Realizirano: 2.969 EUR
(KREDIT 2.969 EUR)

Izrađen je idejni projekt uređenja vodotoka Turnuški u naselju Mičetinac te je ishođena lokacijska dozvola. U pripremi je i izrada parcelacijskog elaborata potrebnog za rješavanje imovinsko pravnih odnosa; otkupi zemljišta, izvlaštenja…
Od strane Hrvatskih voda pokrenut je ZK ispravni postupak za određene čestice kako bi geodeta mogao nastaviti sa radovima. Zemljišno knjižni odjel u Koprivnici zatražio je da se ZK ispravni postupak prebaci na Državno odvjetništvo što je i učinjeno. Čeka se okončanje postupka.
Svrha projekta je uređenje vodnih građevina kao i samog vodotoka kroz naselje Mičetinac radi sprečavanja erozije korita vodotoka.

B.02.01.01.209. Uređenje vodotoka Bistra Koprivnička uzvodno i nizvodno od retencije Žlebić

Realizirano: 11.288 EUR
(HV 11.288 EUR)

U 2024. godini je izrađen idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole te je predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. U 2025. godini se planira započeti postupak izvlaštenja.

B.02.01.01.210. Uređenje vodotoka Gliboki u naselju Rasinja

Realizirano: 1.991 EUR
(HV 1.991 EUR)

Za projekt Uređenja vodotoka Gliboki od akumulacije Rasinja do željezničke pruge ishođena je Lokacijska dozvola. U 2024. godini pokrenuta je izrada parcelacijskog elaborata.
U 2025. godini planira se završetak izrade parcelacijskog elaborata i pokretanje postupka izvlaštenja.

B.02.01.01.211. Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Bistrec Rakovnicu

Realizirano: 0 EUR

U 2025. godini planira se izrada idejnog projekta. Navedenim projektom štiti se područje naselja Donja Dubrava i Kotoriba od velikih voda Bistrec Rakovnice te uspornih voda Mure i Drave.

B.02.01.01.212. Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Kotoripski kanal
Realizirano: 0 EUR

U 2025. godini planira se izrada idejnog projekta. Navedenim projektom štiti se područje naselja Kotoriba od velikih voda Kotoripskog kanala.

B.02.01.01.213. Izgradnja ustave na Gornjem potoku
Realizirano: 6.313 EUR
(HV 3.125 EUR; KREDIT 3.188 EUR)

U 2024. godini izvedeni su geodetski i geomehanički radovi. U postupku je izrada Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. Navedenim projktom zaštitit će se dio grada Mursko Središće od velikih voda rijeke Mure i vodotoka Gornji potok.
U 2025. godini planira se ishođenje građevinske dozvole i početak radova.

B.02.01.01.214. Izgradnja retencije Trnava
Realizirano: 0 EUR

U 2025. godini planira se izrada idejnog projekta. Projektom se štiti brdski dio gornjeg Međimurja od bujičnih poplava.

B.02.01.01.215. Izgradnja nasipa Hlapičina
Realizirano: 3.125 EUR
(KREDIT 3.125 EUR)

U 2024. godini izvedeni su geodetski radovi. U 2025. godini planira se izrada glavnog projekta. Projektom se štiti dio naselja Hlapičina od velikih voda rijeke Mure.

B.02.01.01.216. Dovođenje u funkcionalno stanje nasipa Komatnica - Ledine
Realizirano: 15.313 EUR
(HV 7.500 EUR; KREDIT 7.813 EUR)

U 2024. godini izrađena je projektna dokumentacija za vraćanje u funkcionalno stanje nasipa Komatnica - Ledine sa izradom geodetske podloge i geomehaničkim istražnim radovima.
Svrha projekta je dovođenje u funkcionalno stanje nasipa za obranu od poplava nakon uočenih nedostataka tijekom visokog vodnog vala rijeke Drave u kolovozu 2023. godine.

B.02.01.01.217. Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija retencijskog prostora Starog korita rijeke Vuke u Vukovaru
Realizirano: 33.579 EUR
(HV 33.579 EUR)

U sklopu projekta izrađeno je idejno rješenje i u tijeku je postupak izrade Studije utjecaja na okoliš za predmetni zahvat.
Glavni cilj projekta vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija retencijskog prostora Starog korita rijeke Vuke u Vukovaru.

B.02.01.01.218. Sustav zaštite od poplava naselja Punitovci

Realizirano: 0 EUR

U tijeku je izrada parcelacijskog elaborata za izgradnju sustava zaštite od poplava naselja Punitovci a u 2025. godini se planira dovršiti ugovorenu uslugu.
Glavni cilj projekta je urediti sustav odvodnje oborinskih voda koje ugrožavaju naselje Punitovci, a to će se postići uređenjem kanala Fok i Rastovski za prijem velikih voda koje će se preusmjeriti iz vodotoka Gorjan-Punitovci uzvodno od naselja Punitovci.

B.02.01.01.219. Rekonstrukcija desnoobalnih dravskih nasipa

Realizirano: 24.030 EUR
(HV 30 EUR; KREDIT 24.000 EUR)

Projektnom dokumentacijom planira se provesti analizu ugroženosti, utvrditi funkcionalnost i pouzdanost postojećih desnoobalnih dravskih nasipa, projektirati izvedbu novih nasipa te predvidjeti potrebne zahvate za ostvarenje tog cilja.
Sustav nasipa se planira dimenzionirati na 100-godišnju veliku vodu sa sigurnosnim dodatkom od 1,20 m kako bi branjeno područje uspješno bilo zaštićeno i u slučaju ekstremnih vodostaja koji se zbog sve izraženijih negativnih efekata klimatskih promjena mogu očekivati u budućnosti.
U 2025. godini planira se provesti nabava za izradu idejnog projekta.

B.02.01.01.220. Uređenje vodnog režima donjeg dijela sliva Ođenice od Virovitice do Drave za potrebe višenamjenskog korištenja

Realizirano: 0 EUR

Cilj projekta je unaprijeđnje sustava obrane od poplava na slivu Ođenice, mogućnosti osiguranja dovoljnih količina vode za potrebe navodnjavanja, ribnjačarstva, športa i rekreacije, uređenja njenog toka od Drave do Virovitice, te poboljšanja njenog ukupnog ekološkog stanja, ujedno uređenje plovnog koridora Virovitica – Drava.
U 2025. godini u planu je izrada Idejnog projekta.

B.02.01.01.221. Obnova rukavca "Miholjački Martinci "

Realizirano: 2.500 EUR
(HV 2.500 EUR)

U 2024. godini izvršena je parcelacija čestica na području zahvata. Tijekom 2025. godine očekuje se rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje građevinske dozvole.
Glavni cilj projekta bio je definirati mjere obnove rukavca „Miholjački Martinci" hidrotehničkim aktivnostima na način da se poboljša hidrološki režim i uvjeti za ciljne stanišne tipove, ciljne vrste te njihova staništa, a sve sukladno zakonskim aktima.

B.02.01.01.222. Projekt uređenja lijeve obale na rijeci Dravi kod Podravlja i Copacabane

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini radilo se na izradi projektnog zadatka.
Cilj projekta je uređenje obale i obalnog pojasa na potezu od postojećeg kupališta kod Podravlja do završetka kupališta kod Copacabane, odnosno izgradnja obaloutvrde s komunalnim koridorom.

B.02.01.01.223. Uređenje vodotoka Čavlovica u naselju Dežanovac

Realizirano: 679 EUR
(HV 679 EUR)

U 2024. godini je započet postupak javne nabave za radove te stručni i projektantski nadzor. Potpisivanje ugovora se očekuje u 2025. godini, a završetak radova u 2026. godini.
Cilj koji se želi postići ovim projektom je zaštita od plavljenja okolnog poljoprivrednog zemljišta i edukativne šumske staze naselja Dežanovac.

B.02.01.01.224. Izvođenje radova na potoku Bjelovarska od od stac.5+200 do stac. 10+010 u gradu Bjelovaru

Realizirano: 249 EUR
(HV 249 EUR)

U tijeku je postupak javne nabave za dobivanje izvođača radova.
U 2025. godini bit će započeti radovi na izvođenju.
Cilj i svrha projekta je mogućnost prihvaćanja i evakuiranja velike vode, odnosno sprječavanja daljnje erozije dna i pokosa korita te povećanje stupnja zaštite od poplava promatranog područja kao i održavanje biološkog minimuma u vodotoku.

B.02.01.01.225. Procjena rizika od poplava sliva potoka Žavnica i LK Vukšinac s izradom varijantnih rješanja smanjena rizika od poplava

Realizirano: 0 EUR

U tijeku je izrada projektnog zadatka.
U 2025. godini bit će raspisana javna nabava za izradu studije Procjena rizika od poplava sliva potoka Žavnica i LK Vukšinac s izradom varijantnih rješanja smanjena rizika od poplava.
Cilj i svrha je omogućiti prihvaćanje i evakuiranje velikih voda, smanjenje poplavljenih površina zaobalja potoka Žavnice i LK Vukšinac, povećanje stupnja zaštite od poplava promatranog područja.

B.02.01.02. UČEŠĆE U SUFINANCIRANJU VODNIH SUSTAVA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE DUNAV

Realizirano: 765.127 EUR
(HV 435.780 EUR; KREDIT 329.347 EUR)

Na učešće u sufinanciranju vodnih sustava na vodnom području rijeke Dunav utrošeno je između ostalog za sljedeća sufinanciranja:

- Sufinanciranje izrade idejnog projekta uređenja obale i obalnog pojasa rijeke Vuke u mjestu Vuka na dionici 64+500 do 64+900 rkm.
- Sufinanciranje izrade idejnog i glavnog projekta regulacije pritoka vodotoku Seonački potok u Seon.i
- Projekt uređenja obale akumulacijskog jezera Borovik k.č.br. 422/2, k.o. Podgorje Bračevačko.
- Izgradnja mosta na rijeci Vuki u Laslovu.
- Izgradnja mosta na križanju kanalu Sratka i Županijske cete ŽC2026 u Goričanu.
- Građenje A.B. potpornog zida propusta vodotoka Jalžabet i pješačkog nogostupa iznad propusta.
- Ugovor o sufinanciranju s općinom Drnje - Usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju mosta na vodotoku Gliboki u ulici Braće Radić u naselju Torčec.
- Sufinanciranje radova od zajedničkog interesa s gradom Ozljom, Karlovcem i dr.
- Ugovor o sufinanciranju s Gradom Slunjem - Sanacija obale rijeke Korane na gradskom kupalištu u Slunju.
- Sufinanciranje izrade idejnog i glavnog projekta regulacije pritoka vodotoku Seonački potok u Seoni.
- Sufinanciranje rekonstrukcije pločastog propusta preko rijeke Bednje u naselju Cvetlin – Dukarići.
- Sufinanciranje rekonstrukcije pločastog propusta preko vodotoka Cvetlin u naselju Cvetlin – Belčići.
- Sufinanciranje izgradnja komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku, od zajedničkog interesa s Lučkom upravom Sisak – II faza radova.
- Rekonstrukcija propusta na potoku Volavčica u Domagoviću.
- Gradnja oborinske odvodnje u okviru projekta izgradnje vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa.

B.02.02. JADRANSKO VODNO PODRUČJE

Na jadranskom vodnom području za kapitalne rashode i transfere u području zaštite od štetnog djelovanja voda realizirano je ukupno 7.875.926 EUR.

B.02.02.01. IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVA

Realizacija na ovoj poziciji u 2024. godini iznosi 7.333.127 EUR.

B.02.02.01.01. Regulacija vodotoka Ričina u Zadru (IV faza)

Realizirano: 79.544 EUR
(HV 79.544 EUR)

Svrha i cilj projekta je zaštita okolnog područja vodotoka Ričina od plavljenja. Regulacija vodotoka Ričina se izvodi u duljini 570 m, a korita vodotoka „Kvandova jaruga" u duljini od cca 70 m. Predmetna dionica vodotoka uredit će se gradnjom armirano - betonskih zidova i izgradnjom novog pravokutnog korita tako da se vode s pripadajuće slivne površine ne izlijevaju iz korita, odnosno da se omogući nesmetano protjecanje mjerodavnih velikih voda s pripadajućeg slivnog područja.
U 2020. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, te je potpisan ugovor o građenju. U 2021. godini je veliki dio radova izveden, a u 2022. godini su se izveli radovi

do kraja. U 2023. godini je izvršen tehnički pregled te je ishođena uporabna dozvola. Izvođač je u 2023. godini prijavio razliku u cijeni koja se realizirala u 2024. godini sukladno obračunu razlike u cijeni.

B.02.02.01.02. Uređenje bujice Trzibalićevac, grad Drniš (III. faza)

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini. Radovi su izvršeni ranije.

B.02.02.01.03. Uređenje bujica Dragočevo, Smoljevac i Stražbenica u Kaštelima, te bujice Betanija u Trogiru

Realizirano: 294.219 EUR
(HV 220.458 EUR; KREDIT 28.761 EUR)

Svrha i cilj projekta je zaštita okolnog područja vodotoka od plavljenja. Predmetni radovi bi se trebali izvoditi zajedno s radovima vodoopskrbe i kanalizacije koji su također predviđeni na predmetnim dionicama u sklopu EU projekta aglomeracije Kaštela - Trogir.
U 2020. godini je proveden postupak javne nabave te sklopljen okvirni sporazum s odabranim izvođačem na rok od 48 mjeseci. Također je sklopljen ugovor o uslugama stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova. U 2021. godini je započeto s izvođenjem koje se nastavilo u 2022. i u 2023. godini. Izvođač je u 2023. godini prijavio razliku u cijeni koja se realizirala u 2024. godini sukladno obračunu razlike u cijeni. U 2025. godini se planira završiti radove.

B.02.02.01.04. Uređenje bujice Puka u općini Orebić - građenje

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.02.02.01.05. Zaštita od velikih voda dijela naselja Valbandon u Fažani

Realizirano: 501 EUR
(HV 501 EUR)

Idejnim rješenjem zaštite od velikih voda ugroženog dijela naselja Valbandon obrađene su tri varijante. Za odabranu varijantu u 2020. godini dovršena je izrada idejnog projekta te je ishođena lokacijska dozvola. U 2021. godini ugovorena je izrada glavnog projekta sa ishođenjem građevinske dozvole, koja se planirala ishoditi do sredine 2022. godine. Zbog dugotrajnosti postupka ishođenja zakonom propisanih dozvola ugovorene obveze su dodacima ugovora produžene do sredine 2025. godine. U 2023. godini započeto je rješavanje imovinsko - pravnih odnosa, koje je nastavljeno i tijekom 2024. godine. Usporedno s rješavanjem imovinsko - pravnih odnosa priprema se dokumentacije za provođenje postupka javne nabave radova.
Izgradnjom zatvorenog odvodnog kanala duljine cca 570 m spriječilo bi se zadržavanje vode na ugroženom dijela naselja Valbandon u Fažani poznatog kao depresija Kontrada te omogućila evakuacija iste prema recipijentu (more). U samoj depresiji Kontrada izvela bi se mreža sabirnih kanala duljine cca 850 m te ulazno okno odvodnog kanala.

B.02.02.01.06. Zaštita grada Cresa od poplavnih voda (Retencija C3)

Realizirano: 0 EUR

Retencije C1 i C2 su izgrađene, dok se za retenciju C3 priprema projektni zadatak.
Izgradnjom retencija štiti se grad Cres od velikih vodnih valova iz vanjskog sliva. Ugrožena je stara gradska jezgra grada Cresa, jer je smjer tečenja voda usmjeren na gradsku luku, čime su direktno ugroženi stambeni i poslovni objekti te prometna i komunalna infrastruktura.
Izgradnjom retencija C1 i C2 stvorile su se pretpostavke za smanjivanje spomenutih vodnih valova. Cjelokupna zaštita grada Cresa zaokružuje se izgradnjom i treće retencije C3.
Pri izradi projektnog zadatka uočeno je da otegotnu okolnost za realizaciju retencije C3 predstavlja skučeni prostor postojećeg urbanog tkiva grada Cresa (s brojnom infrastrukturom) kroz koji se planira polaganje trase zatvorenog kanala koji retenciju spaja s morem. Osim toga, iako je retencija C2 izvedena, preljevnu građevinu iste retencije valja uskladiti s tehničkim rješenjem novoplanirane retencije C3 koja je u njenoj neposrednoj blizini. S obzirom da te dvije retencije čine funkcionalnu cjelinu u projektnom zadatku obuhvatit će se hidotehničke građevine obiju retencija. Stoga se u 2025. godini planira izrada idejnog projekta te ishođenje lokacijske dozvole za retenciju C3 i kanal koji retenciju spaja s morem, te rješavanje imovinsko - pravnih odnosa.

B.02.02.01.07. Zaštita od velikih voda Umaškog potoka (Picudo)

Realizirano: 0 EUR

U godinama koje su prethodile okončani su svi radovi, ishođena je uporabna dozvola te je izvršena primopredaja radova, stoga tijekom 2024. godine nije bilo više aktivnosti na ovom projektu.

B.02.02.01.08. Retencija Ljubljanija

Realizirano: 2.240 EUR
(HV 2.240 EUR)

Tijekom 2021. godine ugovorena je izrada novelacije idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske dozvole. Navedene usluge trebale su biti izvršene do konca 2022. godine. Zbog dugotrajnosti postupka ishođenja zakonom propisanih dozvola ugovorene obveze su dodatkom ugovora produžene do sredine 2024. godine kada je ishođena lokacijska dozvola. U 2023. godini započeto je rješavanje imovinsko - pravnih odnosa, dok je koncem 2024. godine započet postupak javne nabave za izradu glavnog projekta sa ishođenjem građevinske dozvole. Priprema dokumentacije za provođenje postupka javne nabave radova ovisiti će o brzini ishođenja akata za građenje kao i postupcima rješavanja imovinsko - pravnih odnosa. Procjenjuje se da bi radovi trebali započeti u 2026. godini.
Zapremina retencije do kote 1.000 - godišnjeg vodnog vala je 714.000 m³. Duljina nasute brane iznosi 303 m, visina brane 10,75 m, a širina krune brane 5 m. Ukupni volumen nasutog dijela brane je 36.400 m³. Zahvat u prostoru obuhvaća i pristupnu cestu za tehničko održavanje brane duljine cca 220 m.
Izgradnjom retencije na vodotoku Umaški potok značajno će se reducirati velike vode i zaštititi grad Umag od štetnog djelovanja voda. Retencija je dimenzionirana na način da se 100 - godišnji vodni val transformira sa 57 m³/s na 4,77 m³/s, a 1.000 - godišnji vodni val da se reducira sa 99 m³/s na 38,14 m³/s.

B.02.02.01.09. Akumulacija Križ potok

Realizirano: 0 EUR

Već duži niz godina provode se aktivnosti koje su neophodne za realizaciju akumulacije Križ potok, kao dijela sustava zaštite od štetnog djelovanja voda u komponenti sprječavanja poplava ali i kao izvorišta regionalnog vodovoda Gorskog Kotara.
Definirane faze predmetnog projekta:
1. Faza
- Uklanjanje crpne postaje Križ
- Akumulacija, nasuta brana i injekcijska zavjesa
- Hidrotehničke građevine
- Upravljačka zgrada s priključcima na komunalnu infrastrukturu (priključak na elektroopskrbnu mrežu, priključak na telekomunikacijsku mrežu, priključak na vodoopskrbu, odvod fekalne vode u nepropusnu sabirnu jamu)

2. Faza
- Rekonstrukcija županijske ceste Ž 5032, dionica Zelin Mrzlovodički - Zelin Crnoluški - CESTA
- Rekonstrukcija županijske ceste Ž 5032, dionica Zelin Mrzlovodički - Zelin Crnoluški - ODVODNJA OBORINSKE VODE SA CESTE

3. Faza
- Zamjenska cesta Gorski Raj - Zelin Mrzlovodički
- Sustav odvodnje naselja u slivu

4. Faza
- Zaštita od erozije, uređenje bujica i izvorišta dijela akumulacije.

Uz već opisane faze, kao zasebna cjelina izrađena je i projektna dokumentacija kojom se analizira mogućnosti korištenja voda za energetiku, tj. način prebacivanja viškova vode iz akumulacije Križ potok u akumulaciju Lokvarka.
Uslijed promijenjenih tržišnih uvjeta, kao i zbog promjene regulative za planirane građevine I. faze potrebno je izmijeniti i dopuniti postojeće troškovnike s pripadajućom tender dokumentacijom. Stoga se u 2025. godini planira njihova novelacija. Osim toga, s ciljem pripreme projekata za financiranje iz EU fondova, u 2025. godini predviđena je izrada Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.
Na prostoru obuhvaćenog planiranim građevinama I. faze imovinsko - pravna priprema zemljišta je u najvećem dijelu okončana. Slijedi imovinsko - pravna priprema zemljišta ostalih faza.
Buduća akumulacija Križ potok, kod kote normalnog uspora 770,20 m.n.m. bit će volumena 9.000.000 m³ vode. Namjena akumulacije Križ potok je vodoopskrba i zadržavanje velikih vodnih valova. Izgradnjom akumulacije u zaplavnom prostoru će se osigurati mogućnost prihvata 1.000 - godišnjeg vodnog vala koji će se reducirati i prelijevati s količinom koju ponori mogu prihvatiti, čime će se osigurati i obrana od poplava. Ukupni volumen akumulacije iznosi oko 11.000.000 m³.
Nasuta brana je visine 35,00 m, duljine 452 m, volumena tijela brane 557.770,00 m³. Hidrotehničke građevine obuhvaćaju temeljni ispust i kružni preljev s tunelskim brzotokom, vodozahvatni toranj sa pristupnim mostom, galeriju za vodoopskrbni cjevovod i zasunsku komoru.

Planirani rok izvođenja radova je minimalno 3 godine.

B.02.02.01.10. Izgradnja propusta Sastavci u Imotskom polju

Realizirano: 0 EUR
(HV 0 EUR)

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini. Radovi su izvršeni ranije.

B.02.02.01.11. Sanacija brane Vlačina

Realizirano: 481.492 EUR
(HV 44.898 EUR; KREDIT 436.594 EUR)

Svrha i cilj projekta je osiguranje stabilnosti brane i funkcionalnosti evakuacijskih građevina akumulacije, sanacija napuknuća brane, zamjena zapornica temeljnog ispusta radi sigurnosti manipulacije ispustom te sanacija preljevne građevine od procjeđivanja.
U 2021. godini je pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača predmetnih radova, u 2022. godini je sklopljen ugovor o izvođenju s odabranim izvođačem te stručnim nadzorom, a u 2023. godini se započeto s izvođenjem radova te je nastavljeno i u 2024. godini. U 2025. godini se planira završetak radova i predaja zahtjeva za tehnički pregled i uporabnu dozvolu.

B.02.02.01.12. Sanacija lijeve obale kanala Glavina Vrljika - građenje

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini. Radovi su izvršeni ranije.

B.02.02.01.13. Regulacija desne obale Kupe uz prag „Klanac"

Realizirano: 0 EUR

U godinama koje su prethodile okončani su svi radovi, ishođena je uporabna dozvola te je izvršena primopredaja radova, stoga tijekom 2024. godine nije bilo više aktivnosti na ovom projektu.

B.02.02.01.14. Otok Krk - regulacija bujica (Mala Rika Baška, Dobrinjski potok)

Realizirano: 0 EUR

U sklopu ove pozicije tijekom 2018. godine vršena je priprema projekta regulacije dijela bujice Gorica u Baškoj za koju je prethodno izrađen idejni projekt i prikupljeni posebni uvjeti građenja, te je 2019. godine ishođena lokacijska dozvola. U 2021. godini ugovorena je izrada glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole, kao i imovinsko - pravnom pripremom zemljišta. Zbog dugotrajnosti postupka ishođenja zakonom propisanih dozvola ugovorene obveze su dodatkom ugovora produžene do sredine 2025. godine.

Korito bujice Gorica koje prolazi urbanim područjem naselja Baška potrebno je regulirati tako da se vodne količine mogu nesmetano transportirati do utoka u more, a da se pritom ne ugroze stambeni, ugostiteljski objekti kao i komunalna i prometna infrastruktura koja se nalazi neposredno uz navedeni vodotok. Predložena trasa obuhvaća cca 250 m trase bujice neposredno prije njenog utoka u more.

B.02.02.01.15. Uređenje bujice Dragočevo u dužini od cca 300 m (iznad bivšeg Getroa)

Realizirano: 10.189 EUR
(HV 3.505 EUR; KREDIT 6.684 EUR)

Svrha i cilj projekta je sigurnost obala od erozije na čijim rubovima su smješteni stambeni objekti. U 2021. godini su započeti radovi, a nastavljeni su u 2022. i u 2023. godini. Kako je nastao spor između Izvođača i Naručitelja, temeljem Ugovora o građenju u 2023. godini je sklopljen Sporazum o vijeću za rješavanje sporova za ovaj ugovor o građenju. U 2024. godini se rješavao spor, te se proveo tehnički pregled.

B.02.02.01.16. Regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke

Realizirano: 10.286 EUR
(KREDIT 10.286 EUR)

Projekt je u fazi pripreme. Izrađen je idejni projekt i posebna geodetska podloga, te je ishođena lokacijska dozvola. U 2022. godini ugovorena je izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole, koja je sa imovinsko - pravnom pripremom zemljišta trebala biti okončana do konca 2023. godine. Zbog dugotrajnosti postupka ishođenja zakonom propisanih dozvola ugovorene obveze su dodatkom ugovora produžene do početka 2025. godine.
Predmetni rasteretni kanal (Podpakalj) predstavlja odvojak od sjevernog kraka rijeke Gacke koji meandrira starim djelom grada Otočca između nekadašnjih tvornica i odlazi u ponorne zone ispod brda Pakalj. Njegovom regulacijom i stavljanjem u funkciju u slučaju nailaska velikih voda rasteretio bi se sjeverni krak te bi se postiglo brže otjecanje voda u ponorne zone. Duljina rasteretnog kanala je 1.858 m, a dimenzioniran je za prihvaćanje 3,7 m^3/s iz sjevernog kraka rijeke Gacke sa mjerodavnim protokom do 0,65 m^3/s. Kanal je projektiran kao zemljano korito trapeznog presjeka s popratnim nasipom ili bez njega.

B.02.02.01.17. Karbuna - regulacija sliva (Pedrovica, Tupaljski potok, Sepčići)

Realizirano: 0 EUR

Projekt je u fazi pripreme. U svrhu zaštite šireg područja sliva Raše od štetnog djelovanja voda izrađeno je idejno rješenje regulacije sliva Karbune kojim je kao jedna od mjera predviđena rekonstrukcija postojeće retencije Sepčići, te izgradnja novih pregrada u slivu Karbune na vodotoku Pedrovica i Tupaljski potok. Planirane retencije osigurale bi prostor za prihvat vodnog vala i nanosa. Za retencije Pedrovica i Tupaljski potok izrađeni su idejni projekti koji obuhvaćaju geološke istražne radove i geodetske projekte. Izrađena je i recenzija projektne dokumentacije hidrotehničkih građevina u slivu Karbune. Realizaciji predmetnih hidrotehničkih građevina protive se jedinice lokalne samouprave, što će bitno utjecati na dinamiku realizacije planiranih zahvata u prostoru.
U 2022. godini ugovorena je izrada idejnog projekta rekonstrukcije (nadvišenja) postojeće retencije Sepčići, te ishođenje lokacijske dozvole. Zbog dugotrajnosti postupka ishođenja zakonom propisanih dozvola ugovorene obveze su dodatkom ugovora produžene do početka 2025. godine.
S obzirom na negativni stav lokalne samouprave u svezi gradnje novih retencija na vodotoku Pedrovica i Tupaljski potok tijekom 2025. godine nastaviti će se aktivnosti samo na rekonstrukciji postojeće retencije Sepčići.

B.02.02.01.18. Retencija Lipa

Realizirano: 0 EUR

Projekt je u fazi pripreme. Prethodnih godina je izrađeno idejno rješenje, idejni projekt i posebna geodetska podloga. Tijekom 2021. godine ugovorena je izrada novelacije idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole. Navedene usluge trebale su biti izvršene do konca 2022. godine. Zbog dugotrajnosti postupka ishođenja zakonom propisanih dozvola ugovorene obveze su dodatkom ugovora produžene do konca 2023. godine. S obzirom na negativni stav lokalne samouprave u svezi gradnje nove retencije tijekom 2025. godine sagledati će se mogućnost realizacije alternativne retencije, dok se postupci rješavanja imovinsko - pravnih odnosa, te priprema dokumentacije za provođenje postupka javne nabave radova za projektiranu retenciju neće provoditi.
Zapremina retencije do kote 1.000 - godišnjeg vodnog vala je 230.000 m³. Duljina nasute brane iznosi 220,47 m, visina brane je 6,00 m, a širina krune brane iznosi 5,00 m. Ukupni volumen nasutog dijela brane je 19.500 m³.
Retencijom na vodotoku Lipa umanjili bi se vršni pritisci na Pazinski potok u koji se ulijeva, a čije površinsko tečenje završava u ponoru koji se nalazi u centru grada Pazina koji zbog svog ograničenog kapaciteta u vrijeme velikih voda često uzrokuje plavljenje okolnog zemljišta. Planiranom retencijom štite se nizinski dijelovi grada Pazina i naselja Cerovlje gdje su smješteni razni gospodarski objekti kao i prometna infrastruktura.
Retencija je dimenzionirana tako da se 100 - godišnji vodni val reducira na protok ne veći od 4,0 m³/s, dok će se 1.000 - godišnji vodni val reducirati na protok do 8,3 m³/s.

B.02.02.01.19. Natkrivanje bujice Podmutićevo u Mokošici

Realizirano: 6.499 EUR
(HV 6.499 EUR)

Svrha i cilj projekta je osiguranje nesmetane evakuacije bujičnih voda uz istovremeno uređenje koridora čestice potoka kao kolne prometnice.
Bujica Podmutićevo je bujični tok na sjevernoj strani uvale Rijeke Dubrovačke, ukupna duljina sliva bujičnog toka je cca 1.350 m, a regulacija će se izvesti u duljini od 130 m. U 2023. godini je naručen izvedbeni projekt natkrivanja bujice Podmutićevo koji je završen u 2024. godini.
U 2024. godini je objavljena nabava za radove natkrivanja bujice te se u 2025. godini planira provesti i nabava za usluge stručnog nadzora te započeti s radovima.

B.02.02.01.20. Regulacija obuhvatnog kanala br. 2 - zaštita izvorišta Fonte Gaia i Kokoti od zaslanjenja

Realizirano: 21.883 EUR
(HV 4.725 EUR; KREDIT 17.158 EUR)

Prethodnih godina izrađeno je idejno rješenje, provedeni su geološki istražni radovi, izrađen je idejni projekt i posebna geodetska podloga. Osim navedenog, provedena je stručna ekspertiza (recenzija) idejnog projekta koja je obuhvatila svrhovitost, funkcionalnost i tehničko rješenje cijelog projekta. Sukladno rezultatima recenzije tijekom 2018. godine se nastavilo sa aktivnostima na pripremi planiranih hidrotehničkih građevina, te je zatražena lokacijska dozvola koja je ishođena sredinom 2019. godine.

U 2022. godini ugovorena je nabava usluga izrade glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole. Navedene usluge trebale su biti izvršene do početka 2023. godine. Zbog dugotrajnosti postupka ishođenja zakonom propisanih dozvola ugovorene obveze su dodatkom ugovora produžene do početka 2025. godine. U 2023. godini su rješavani imovinsko - pravni odnosi, te priprema dokumentacije za provođenje postupka javne nabave radova. Dinamika izvođenja radova ovisit će o brzini ishođenja akata za građenje kao i postupcima rješavanja imovinsko - pravnih odnosa.
Cilj je kompleksnim hidrotehničkim zahvatima smanjiti utjecaj mora na kvalitetu vode postojećih izvorišta te istovremeno zaštititi poljoprivredne površine od štetnog djelovanja velikih voda tog dijela sliva rijeke Raše.
Temeljem izrađene projektne dokumentacije, kao i dokumentacije čija je izrada u tijeku planiraju se slijedeći zahvati:

- Regulacijska pregrada na ušću obuhvatnog kanala br. 2
- Rekonstrukcija nasipa uz obuhvatni kanal br. 3 u čitavoj duljini
- Rekonstrukcija nasipa uz obuhvatni kanal br. 2
- Rekonstrukcija ispusnog objekta platoa Fonte Gaia
- Preljevni objekt na desnom nasipu obuhvatnog kanala br. 2 u kasetu Most Raša
- Pregradni nasip u kaseti Most Raša.

B.02.02.01.21. Regulacija odvodnog kanala Vilete

Realizirano: 0 EUR

U godinama koje su prethodile okončani su svi radovi, stoga tijekom 2024. godine nije bilo više aktivnosti na ovom projektu.

B.02.02.01.22. Retencije i akumulacije u gornjem toku rijeke Mirne (Pengari, Draga)

Realizirano: 2.737 EUR
(HV 2.737 EUR)

Suša izazvana nepovoljnim meteorološkim prilikama na području sjevernog Jadrana uzrokovala je ozbiljan pad razina vode na izvorištima koja se koriste u sustavu javne vodoopskrbe Istre, te za posljedicu imaju i smanjeni kapacitet akumulacije Butoniga koja predstavlja jednu od ključnih građevina vodoopskrbnog sustava Istre.
S obzirom na novonastalu situaciju ocjenjeno je da bi se dodatne količine vode u akumulaciji Butoniga mogle osigurati prebacivanjem vode iz susjednog sliva, odnosno iz novoplanirane akumulacije Benčići za koju je 2014. godine izrađen idejni projekt. S obzirom da je sukladno posebnom propisu određena obveza elaborata za postupak procjene utjecaja na okoliš i glavne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu, koncem 2024. godine započet je postupak javne nabave navedenih usluga.
U slučaju nepovoljne ocjene namjeravanog zahvata u prostoru na okoliš i ekološku mrežu, preispitala bi se opravdanost gradnje navedene akumulacije, odnosno retencije, dok bi se u suprotnome tijekom 2025. godine nastavilo s izradom projektne dokumentacije.

B.02.02.01.23. Kanal Pragrande - Dolinka

Realizirano: 0 EUR

Radovi na izgradnji kanala su u potpunosti gotovi. Ishođenje uporabne dozvole zatraženo je u 2019. godini, međutim iste još nisu ishođene.
Dovršenjem ovog projekta poboljšan je sustav zaštite od štetnog djelovanja voda na području grada Pule, naročito u dijelu zatvorenih dolina Pragrande i Dolinka.
Zahvat u prostoru obuhvaća:

- Kanal Pragrande - Dolinka - dionica I - Prijelaz Kavranskog puta (30 m)
- Kanal Pragrande - Dolinka - dionica II-V (880 m)
- Kanal Valmade - Valdebek (1.460 m).

B.02.02.01.24. Regulacija krapanjskih vodotoka i bujica

Realizirano: 347 EUR
(HV 347 EUR)

Projekt je u fazi pripreme, a obuhvaća regulaciju bujica Kapelica I, Kapelica II i Kapelica III, čija je koncepcija definirana idejnim rješenjem iz 2018. godine. Tijekom 2019. godine izrađeni su idejni projekti i ishođene lokacijske dozvole, a u 2021. godini uslijedilo je ugovaranje usluga izrade glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola. Zbog dugotrajnosti postupka ishođenja zakonom propisanih dozvola ugovorene obveze su dodacima ugovora produžene do konca 2023. godine, međutim zbog složenih postupaka ovjere geodetskih podloga izdanim lokacijskim dozvolama istekao je rok valjanosti. Stoga će se tijekom 2025. godine pokrenuti postupci njihovog ponovnog izdavanja.
Izgradnjom novih zaštitnih vodnih građevina izvršila bi se regulacija bujičnih vodotoka i oteretnih kanala s ciljem zaštite vodotoka i okolnog zemljišta od erozivnih procesa, kao i zaštita stambenih i gospodarskih objekata te prometne infrastrukture (Ž-5103) u njihovom neposrednom okruženju.

B.02.02.01.25. Uređenje bujice Mućke jaruge, uzvodno od ceste Split - Drniš

Realizirano: 0 EUR

Svrha i cilj projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica.
U 2019. godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem. Predmetni radovi su završeni u 2020. godini. U 2024. godini je izvršen tehnički pregled te ishođena uporabna dozvola.

B.02.02.01.26. Uređenje bujice Samogor - otok Vis

Realizirano: 66.170 EUR
(HV 66.170 EUR)

Svrha i cilj projekta je spriječiti nekontrolirano izljevanje bujičnih voda na području grada Visa.
Predmet projekta je prva faza regulacije bujice Samogor od ušća do područja vinarije „Vinogradar Vis" u ukupnoj duljini od 338,74 m. Na dionici projektiranog ušća bujice u more predviđaju se radovi vađenja podmorskog nanosa, a od stacionaže km 0+018,03 do km 0+338,74 izvođenje zatvorenog pravokutnog AB kanala svijetlih dimenzija B/H = 1,20/1,60 m.
U 2020. godini sklopljen je ugovor o građenju s odabranim izvođačem te je započeto s izvođenjem radova. U 2023. godini su radovi dovršeni, te je izvođač prijavio razliku u cijeni koja se realizirala u 2024. godini.
U 2024. godini je izvršen tehnički pregled te ishođena uporabna dozvola.

B.02.02.01.27. Izgradnja nasipa za obranu od poplava dijela naselja Krvavac u općini Kula Norinska

Realizirano: 2.883 EUR
(HV 2.883 EUR)

Svrha i cilj projekta je obrana od poplava dijela naselja Krvavac izgradnjom nasipa u duljni od 150 metara.
U 2021. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača predmetnih radova te je sklopljen ugovor o građenju i radovi su započeti i najvećim dijelom i izvedeni u 2022. godini. U 2023. godini su radovi dovršeni. U 2024. godini je izrađen Geodetski elaborat za provedbu građevinske dozvole nasipa u Krvavcu te se u 2025. godini planira obaviti tehnički pregled i ishoditi uporabnu dozvolu.

B.02.02.01.28. Sanacija brane Ričica

Realizirano: 0 EUR

Svrha i cilj je zadržavanje vodene mase za potrebe navodnjavanja. Projektna dokumentacija je izrađena na nivou izvedbenog projekta sanacije. U 2023. godini je provedena nabava za izradu elaborata zaštite okoliša.

B.02.02.01.29. Akumulacija Ponikve - II faza

Realizirano: 0 EUR

U godinama koje su prethodile okončani su svi radovi, ishođena je uporabna dozvola te je izvršena primopredaja radova, stoga tijekom 2024. godine nije bilo više aktivnosti na ovom projektu.

B.02.02.01.30. Sifon ispod Male Neretve

Realizirano: 9.848 EUR
(HV 9.848 EUR)

Projektom je planirana realizacija završetka izgradnje hidromelioracijskog sustava područja Vidrice u svrhu osiguranja zadovoljavajuće kvalitete vode u donjem toku Male Neretve. Izgradnjom sifona ispod Male Neretve omogućit će se u ljetnom razdoblju evakuacija zaslanjenih voda iz područja Vidrice u more, a ne u Malu Neretvu.
2023. godine je izdano rješenje za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Kako nije potrebna Glavna ocjena ni studija utjecaja na okoliš. U 2024. godini je ugovor realiziran.

B.02.02.01.31. Nasip podsustav Mislina - Kuti

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.02.02.01.32. Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini. Radovi su izvršeni ranije.

B.02.02.01.33. Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja

Realizirano: 511.287 EUR
(HV 511.287 EUR)

Uređenje obale Male Neretve, koje se izvodi na dionici od ustave u Opuzenu (stacionaža km 9+850,47) do vodotoka Crepina (stacionaža km 5+592,40) na desnoj obali, odnosno do crpne stanice Prag (stacionaža km 5+024,47) na lijevoj obali započelo je u 2018. godini te je nastavljeno u 2019. i 2020. godini.
Osnovni cilj uređenja obale je izrada nasipa za obranu od poplava na dijelu desne obale uz koji ne prolazi gradska prometnica, zaštita obale stabilizacijom erodiranih pokosa, proširenje i nadvišenje postojeće makadamske ceste na kotu obrane od poplava (1,70 mnm.) na lijevoj obali, te sanacija postojećih i izgradnja novih cijevnih propusta na manjim kanalima ispod prometnica. Osim navedenih ciljeva, planiraju se izvesti i drugi radovi koji su potrebni za kvalitetno funkcioniranje prostora na području zahvata (izvedba ozelenjenih površina na području zahvata, izgradnja privezišta za brodice na obje obale i sl.).
Realizacijom ovog projekta poboljšati će se zahtjevi obrane od poplava, osigurati stabilnost pokosa kao i pristup rijeci ljudima koji žive uz rijeku, te sigurno kretanje prometnicama uz rijeku.
U 2019. godini su izvođeni radovi strojnog iskopa obale, izrade nožice kamene obaloutvrde i formiranja obale te je započela ugradnja tipskih armirano - betonskih elemenata.
U 2020. godini završeni su radovi na nasipanju kamenog nabačaja i formiranju nožice nasipa u vodotoku. Također, postavljeni su svi AB elementi obale i izvedena je betonska pasica. Izveden je i veći dio radova na formiranju pokosa obale i oblaganje iste kamenom te izvedba stepeništa. Izveden je i dio oborinske odvodnje te formiran dio nogostupa i parkinga. U 2022. i 2023. godini se nastavilo sa izvođenjem radova, a u u 2024. godini je proveden tehnički pregled te je izdana privremena uporabna dozvola.
Izvođač je prijavio razliku u cijeni koja će se realizirati u 2025. godini sukladno obračunu razlike u cijeni.

B.02.02.01.34. Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom području (Dražej, Kukurini, Vrbničko polje)

Realizirano: 413.980 EUR
(HV 345.095 EUR; KREDIT 68.885 EUR)

Značajniji projekti su:

- Uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge, I i II faza - glavni i izvedbeni projekt.
- Projekt regulacije bujice Čečuk u Prološcu - idejni i glavni projekt.
- Stabilizacija i uređenje lijeve obale Neretve nizvodno od Male rive u Metkoviću i "veletržnice" - idejni projekt.
- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zapornice na kanalu Prosika (Vransko jezero).
- Uređenje bujice Biočići od st. 0+000 km do st. 0+260 km u Runovićima - idejni projekt.
- Izrada projekta rekonstrukcije zida u Obrovcu na rijeci Zrmanji.
- Izrada projekta nasipa na rijeci Otuči u Gračacu.
- Idejni projekt uređenja obala lijeve i desne obale rijeke Zrmanje u Obrovcu.
- Idejni projekt rekonstrukcije brane Butoniga za osiguranje dodatnih količina vode za vodoopskrbu.
- Regulacija bujica Palita - izrada idejnog projekt.a
- Regulacija vodotoka Kostelka - izrada idejnog projekta.

- Regulacija bujice Dražej u Pazinu - izrada glavnog projekta.

B.02.02.01.36. Uređenje bujice Grljevac u Podstrani

Realizirano: 0 EUR

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica te uređenje urbane sredine. Regulacija bujice Grljevac se izvodi u duljini od 246 m.
U 2019. godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem, a u 2021. godini su izvršeni svi radovi.
U 2025. godini se planira izvršiti tehnički pregled te ishoditi uporabna dozvola.

B.02.02.01.37. Uređenje bujice Korešnica uz Ulicu Put Vrila

Realizirano: 763 EUR
(HV 763 EUR)

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica. Regulacija bujice Korešnica će se izvesti u duljini od 216,66 m.
U 2021. godini proveden je otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača predmetnih radova, te su sklopljeni ugovori o izvođenju i stručnom nadzoru. U 2023. godini su radovi završeni, a u 2025. godini se planira provesti tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole.

B.02.02.01.38. Uređenje desnog pritoka bujice Veliki potok u Tugarima

Realizirano: 0 EUR

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i poljoprivrednih parcela. Projektom je obuhvaćena regulacija bujice Veliki potok u duljini od 631 m. Radovi su ugovoreni u studenom 2018. godine, te su u 2019. započeti radovi uređenja. Predmetni radovi su završeni u 2020. godini, a u 2025. godini se planira izvršiti tehnički pregled.

B.02.02.01.39. Uređenje bujice Rape potok II

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini. Radovi su izvršeni ranije.

B.02.02.01.40. Regulacija bujice Brusje - Crni Dol u Podgori

Realizirano: 1.499 EUR
(HV 1.499 EUR)

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica. U 2019. godini je sklopljen ugovor s izrađivačem idejnog i glavnog projekta. U 2021. godini je ishođena izmijenjena lokacijska dozvola, te je nastavljeno s izradom glavnog projekta i geodetskog elaborata. Projektna dokumentacija je završena u 2022. godini te je predan zahtjev za građevinsku dozvolu. Zbog pogreške u postupanju nadležnog katastarskog ureda prilikom provedbe geodetsko elaborata, u 2023. godini se napravio izmijenjeni geodetski elaborat i glavni projekt te je ponovo predan zahtjev za građevinskom dozvolom.

U 2024. godini se ishodila građevinska dozvola, te se pokrenuo postupak javne nabave za radove.

B.02.02.01.41. Sanacija desne obale rijeke Neretve u Kominu

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini. Radovi su izvršeni ranije.

B.02.02.01.42. Uređenje ušća bujice Lisičine u Kaštelima

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini. Radovi su izvršeni ranije.

B.02.02.01.43. Uređenje bujice Smokvica u Kaštel Kambelovcu

Realizirano: 295 EUR
(HV 295 EUR)

Cilj i svrha projekta je zaštita obale od erozivnog djelovanja voda i obrana od poplava.
U 2021. godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem te su započeti radovi uređenja. U 2023. godini se završilo s radovima uređenja, a u 2025. godini je potrebno provesti tehnički pregled.

B.02.02.01.44. Uređenje bujice Dočić u Makarskoj

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini. Radovi su izvršeni ranije.

B.02.02.01.45. Regulacija vodotoka Goručica u Sinju

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini. Radovi su izvršeni ranije.

B.02.02.01.46. Uređenje vodotoka Mala Paklenica u Selinama

Realizirano: 103.978 EUR
(HV 375 EUR; KREDIT 207 EUR; HV NPOO 59.843 EUR; EU NPOO 43.553 EUR)

Svrha i cilj projekta je zaštita obale od erozivnog djelovanja voda i obrana od poplava. U 2022. godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem, a 2023. godine se veći dio radova izveo.
U 2024. godini su završeni radovi, obavljen tehnički pregled, te izdana uporabna dozvola.

B.02.02.01.47. Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica

Realizirano: 109.683 EUR
(HV 2.926,50EUR; HV NPOO 21.351 EUR; EU NPOO 85.405 EUR)

Svrha i cilj projekta je zaštita obale od erozivnog djelovanja voda i obrana od poplava.
U 2022. godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem, a 2023. godine se veći dio radova izveo.
U 2024. godini su završeni radovi, obavljen tehnički pregled, te izdana uporabna dozvola.

B.02.02.01.48. Regulacija vodotoka Ričina u Zadru - I faza

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini. Radovi su izvršeni ranije.

B.02.02.01.49. Uređenje bujičnog vodotoka Koštanica u Ljupču

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini. Radovi su izvršeni ranije.

B.02.02.01.50. Sabirni kanal vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsara

Realizirano: 1.061.663 EUR
(HV 600.742 EUR; KREDIT 460.921 EUR)

Za projekt je izrađena projektna dokumentacija i ishođene su zakonom propisane dozvole. Te aktivnosti inicirane su od strane jedinice lokalne samouprave. Hrvatske vode su kao investitor provele nadmetanje za izvođenje građevinskih i drugih radova, te usluga stručnog građevinskog i geodetskog nadzora kao i usluga Kordinator II. Radovi su započeli u 2024. godini.
Osim navedenog, tijekom 2024. godine provela se nabava za izvođenje građevinskih i drugih radova, te usluga stručnog građevinskog i geodetskog nadzora kao i usluga Kordinator II koja se odnosi na II fazu zahvata istoimenog kanala. Ti bi radovi trebali započeti početkom 2025. godine.
Ovim projektom obuhvaćena je regulacija mreže sabirnih kanala vanjskih i površinskih voda središta Vrsara, koje u posljednje vrijeme, zbog evidentnih klimatskih promjena uzrokuju plavljenje okolnog zemljišta i nanose štete na infrastrukturi i objektima koje se nalaze u neposrednom okruženju navedenih kanala. Problem otjecanja i plavljenja planira se riješiti u dvije faze. Prva faza se odnosi na rješenje kanala koji će prikupljenu vodu kroz prometnicu voditi do recipijenta, točnije utoka u more. Druga faza se sastoji od izgradnje sustava kojim će se zahvatiti voda s prostora rekreacijske zone i stambenog naselja te odvesti prema kanalu prve faze.
Predmetna dionica sabirnog kanala faze I definirana je duljinom od cca 415 metara. Zatvoreni armiranobetonski kanal ima dimenzije svijetlog otvora sa širinom od 2,50 m te visinom od 1,35 m. Na temelju proračuna određena je mjerodavna protoka za 50–godišnji povratni period od 5,50 m^3/s.
Predmetna dionica sabirnog kanala faze II definirana je duljinom od cca 490 metara. Uzvodni dio duljine cca 238 metra čini zatvoreni sustav u vidu cjevovoda, dok se nizvodni dio duljine cca 252 metra uređuje otvorenim kanalom. Mjerodavna protoka za 50–godišnji povratni period uzvodne zatvorene dionice iznosi 1,00 m^3/s, a za nizvodnu dionica otvorenog kanala iznosi 3,00 m^3/s.
Nakon provedene regulacije ugroza od velikih voda trebala bi biti bitno smanjena.

B.02.02.01.51. Uređenje bujice Kraljevića selo, općina Orebić

Realizirano: 0 EUR

Svrha i cilj projekta je zaštita obala vodotoka od erozivnog djelovanja voda te obrana od poplava okolnih privatnih površina te javnih prometnica. Projektom je obuhvaćena regulacija bujice Kraljevića selo u duljini od 361,4 m. Svi radovi su završeni te se planira izvršiti tehnički pregled tijekom 2025. godine.

B.02.02.01.52. Uređenje bujice Betanija u Trogiru od km 0+260 do km 0+660
Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini. Radovi su izvršeni ranije.

B.02.02.01.53. Uređenje istočnog pritoka bujice Smoljevac
Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.02.02.01.54. Uređenje zapadnog pritoka bujice Stražbenica
Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.02.02.01.55. Uređenje bujice Batva (Vrisovina)
Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini. Radovi su izvršeni ranije.

B.02.02.01.56. Uređenje bujice Dol u Postirama (dionica sa ŽUC-om)
Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini. Radovi su izvršeni ranije.

B.02.02.01.57. Sanacija obale kanala Sija u Šumetu
Realizirano: 12.323 EUR
(HV 12.323 EUR)

Cilj i svrha projekta je zaštita obala kanala Sija od erozije.
U 2022. godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem, a u 2023. godini se izveo veći dio radova sanacije obala. U 2024. godini su završeni radovi, obavljen tehnički pregled, te izdana uporabna dozvola.

B.02.02.01.58. Građenje / uređenje ostalih vodnih građevina na području VGO za slivove južnog Jadrana (bujica Sutivan, Trstenik, Kaštela, Hvar i sl.)
Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.02.02.01.59. Uređenje bujice Taranta u Kuparima
Realizirano: 0 EUR

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih objekata i prometnica. Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.02.02.01.60. Uređenje bujice Puharića potok

Realizirano: 261.276 EUR
(HV 176.714 EUR; KREDIT 84.562 EUR)

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica. U 2022. godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem, a u 2023. godini se započelo s radovima uređenja te nastavilo i u 2024. godini. U 2025. godini se planira završetak radova.

B.02.02.01.61. Uređenje desnog pritoka bujice Balancana

Realizirano: 249 EUR
(HV 249 EUR)

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda prometnice i okolnih privatnih parcela. U 2024. godini je provedena postupak javne nabave za radove, međutim natječaj je ponište jer su pristigle ponude bile iznad procijenjene vrijednosti. U 2025. godini se planira ponovo provesti postupak javne nabave za radove.

B.02.02.01.62. Uređenje bujice Dol u Postirama (dionica sa Vodovodom)

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.02.02.01.63. Hidrotehničke građevine Čepić polja

Realizirano: 0 EUR

Projekt je u fazi pripreme, a obuhvaća izradu projektne dokumentacije te ishođenje zakonom propisanih dozvola. Tijekom 2024. godine izrađen je projektni zadatak za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole, čija se nabava planira u 2025. godini.
Na području Istarske županije sjeveroistočno od naselja Kršan nalazi se poljoprivredno područje Čepićko polje kroz koje protječe vodotok Boljunčica. U cilju zaštite poljoprivrednih površina od štetnog djelovanja voda tijekom 2018. godine izrađeno je idejno rješenje pripadajućeg sliva sa mjerama kojima se planiraju provoditi. Kao rješenje plavljenja Čepić polja i zadržavanja vode na poljoprivrenim površinama nameće se potreba limitiranja dotoka Boljunčicom do tunela. S tim ciljem predlaže se prevođenje dijela voda Boljunčice u oteretni kanal O.K.2, te zajedničko uvođenje O.K.2 i uzvodnog dijela Boljunčice u postojeću retenciju.
Na temelju dugogodišnjeg praćenja količina oborina kao i poplavljivanja na terenu veličine kanala i propusne moći tunela te prostora koji poplavljuje uvidjela se potreba za izgradnju retencije te je usvojeno rješenje i predložena lokacija, odnosno prostor za zadržavanje dijela viška vode, koji se pojavljuje kod ekstremnih oborina. Taj prostor koji se nalazi na desnoj obali Boljunčice osigurao bi se uređenjem postojeće retencije. Postojeći volumen retencije iznosi 1.600.000 m³, dok bi se predloženim dizanjem i izgradnjom novih nasipa povećao na 2.800.000 m³.
Predloženi zahvati u donjem toku vodotoka Boljunčica obuhvaćaju slijedeće hidrotehničke zahvate:

- Prelaganje dijela vodotoka Boljunčice u oteretni kanal O.K.2
- Nadvišenje lijevog nasipa O.K.2 kako bi se stvorio retencijski prostor
- Uklanjanje postojećeg sjevernog nasipa retencije
- Izradu novog nasipa retencije.

B.02.02.01.64. Retencija Dubina

Realizirano: 135.036 EUR
(HV 135.036 EUR)

Projekt je u fazi pripreme, a obuhvaća izradu projektne dokumentacije te ishođenje zakonom propisanih dozvola. Tijekom 2024. godine ugovorena je izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole, čija se realizacija planira sredinom 2025. godine.
Južni dio Grobničkog polja je zatvoreni sliv s povremenim izviranjem gdje je formirano nekoliko bujičnih vodotoka koji plave niže dijelove polja, a čije vode se međusobno spajaju i provode prema ponornoj zoni Jezero - Podhum. Jedna od planiranih mjera s ciljem smanjenja poplavnog opterećenja na predmetno područje je stavljanje u funkciju retencije Dubina čiji je veliki retencijski potencijal trenutno neiskorišten. Zahvat predviđa skretanje preljevnih voda iz retencije Podčaplja (Zahumka) u područje Dubine kako bi se ove vode upuštale u podzemlje i dodatno retencirale te izvođenje kanala kojim će se eventualni višak vode iz buduće retencije Dubina prevesti u vodotok Sušicu.

B.02.02.01.65. Regulacija vodotoka Ričine u Zadru - II. faza

Realizirano: 658.978 EUR
(HV 439.496 EUR; HV NPOO 96.618 EUR; EU NPOO 122.864 EUR)

Svrha i cilj projekta je zaštita okolnog područja vodotoka Ričina od plavljenja. U 2023. godini je potpisan ugovor o građenju.
U 2025. godini se planira završiti s radovima uređenja predmetne dionice vodotoka Ričine.

B.02.02.01.66. Regulacija vodotoka Ričine u Zadru - III. faza

Realizirano: 524.145 EUR
(HV 524.145 EUR)

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih površina. U prosincu 2023. godine je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova. U 2024. godini je potpisan ugovor o građenju.
U 2025. godini se planira završiti s radovima uređenja predmetne dionice vodotoka Ričine.

B.02.02.01.67. Izgradnja zapornice na kanalu Prosika

Realizirano: 29.631 EUR
(HV 27.640 EUR; KREDIT 1.991 EUR)

Projektna dokumentacija je u većoj mjeri završena. U prosincu 2024. godine je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova te usluga stručnog nadzora.

B.02.02.01.68. Uređenje bujice Gata

Realizirano: 186.138 EUR
(HV 56.306 EUR; KREDIT 129.832 EUR)

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih objekata i prometnica. U 2023. godini je pokrenut postupak javne nabave za radove te je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem. U 2024.

godini su započeti radovi uređenja, a u 2025. godini se planira završiti radove, te obaviti tehnički pregled i ishoditi uporabna dozvola.

B.02.02.01.69. Uređenje sabirnog kanala za odvodnju unutarnjih voda područja Glibuša u Metkoviću

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.02.02.01.70. Regulacija korita bujice Bilaja

Realizirano: 214.615 EUR
(HV 64.350 EUR; KREDIT 150.265 EUR)

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih objekata i prometnica.
U prosincu 2023. godine je sklopljen ugovor za izvođenje radova. U 2024. godini su započeti radovi uređenja, a u 2025. godini se planira završiti radove, te obaviti tehnički pregled i ishoditi uporabna dozvola.

B.02.02.01.71. Retencija Brušanka - izrada idejnog projekta

Realizirano: 171.254 EUR
(HV 129.990 EUR; KREDIT 41.264 EUR)

Projekt je u fazi pripreme, a obuhvaća izradu projektne dokumentacije te ishođenje zakonom propisanih dozvola. Tijekom 2024. godine ugovorena je izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole, čija se realizacija planira sredinom 2025. godine.
Područje uz samo korito Novčice u današnje vrijeme plavi prostore naselja Lički Novi i Žabica gdje se voda izlijeva na cestu Gospić - Lički Novi i na lokalne prometnice te onemogućava normalnu prometnu komunikaciju. Izvedbom retencije Brušanka reducirale bi se velike vode i time ublažile posljedice poplava na području Ličkog Novog i Gospića. Planiranom retencijom reducirale bi se i velike vode i na samom vodotoku Like.

B.02.02.01.72. Crpna stanica Štalije - sanacija građevinskih elemenata i energetska obnova

Realizirano: 343.371 EUR
(HV 37.988 EUR; KREDIT 305.383 EUR)

Za planirani zahvat izrađena je projektna dokumentacija te je proveden postupak javne nabave i ugovaranje građevinskih i drugih radova te usluga stručnog nadzora tijekom izvođenja radova sanacije. Sanacija građevinskih elemenata i energetska obnova predmetnog objekta okončana je koncem 2024. godine.
Cilj sanacije crpne stanice Štalije je da se građevinskim mjerama poboljša energetska učinkovitost objekta (grijani prostor), te saniraju nosive konstrukcije objekta modernim materijalima u vidu osiguranja trajnosti i povećanja mehaničke otpornosti objekta.
Radovi obuhvaćaju radove konstrukcijske sanacije (zidovi, krovište), te obnovu vodovoda i kanalizacije, novu elektro mrežu kao i strojarske instalacije (centralno grijanje), kao i zamjenu dotrajale stolarije.

B.02.02.01.73. Uređenje potoka Mala Voda u Stonu

Realizirano: 237.587 EUR
(HV 37.421 EUR; KREDIT 200.166 EUR)

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih površina. U prosincu 2023. godine je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova. U 2024. godini je izvedena većina radova. U 2025. godini se planira završiti radove, te obaviti tehnički pregled i ishoditi uporabna dozvola.

B.02.02.01.74. Uređenje bujice Obodski potok kod Cavtata

Realizirano: 14 EUR
(HV 14 EUR)

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih površina. U 2025. godini se predviđa pokretanje postupka javne nabave te sklapanje ugovora s odabranim izvođačem.

B.02.02.01.75. Uređenje bujice Župića potok u Sinju

Realizirano: 192.812 EUR
(HV 174.062 EUR; KREDIT 18.750 EUR)

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih površina. U prosincu 2023. godine je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova. U 2024. godini su započeti radovi te se isti planiraju završiti 2025. godine.

B.02.02.01.76. Zaštitni nasip oko benzinske postaje u Kninu - glavni projekt

Realizirano: 232 EUR
(HV 232 EUR)

Na ovoj poziciji plaćen je vodni dopronos. U 2025. godini se planira pokrenuti postupak nabave za izvođenje.

B.02.02.01.77. Uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge

Realizirano: 1.218.174 EUR
(HV 7.450 EUR; KREDIT 1.210.724 EUR)

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih površina. U prosincu 2023. godine je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova, te za usluge stručnog nadzora. U 2024. godini je sklopljen ugovor te je započeto s radovima. U 2025. godini se planira nastaviti s izvođenjem istih.

B.02.02.01.78. Regulacija vodotoka Jamina u Loparu

Realizirano: 279 EUR
(HV 279 EUR)

Za projekt je izrađena projektna dokumentacija i ishođene su zakonom propisane dozvole. Te aktivnosti inicirane su od strane jedinice lokalne samouprave. Hrvatske vode su kao investitor provele nadmetanje za izvođenje građevinskih i drugih radova, te usluga stručnog građevinskog i

geodetskog nadzora kao i usluga Kordinator II. Radovi se planiraju započeli početkom 2025. godine.
Regulacija predmetnog vodotoka obuhvatit će se rekonstrukcija, odnosno izmještanje ušća bujice Jamine na lokaciji Rajske plaže u Loparu prvenstveno radi sprječavanja daljnje devastacije Rajske plaže erozivnim procesima koji nastaju djelovanjem tečenja oborinskih voda na postojećim ušću korita Jamina. Rekonstrukcija ušća bujice Jamina izvodi se u ukupnoj duljini od cca 152 metra. Korito vodotoka izvesti će se od armirano-betonskih montažnih segmentnih elemenata, unutarnje širine od 3,0 m (dno) do 3,30 m (vrh), visine 1,30 m, ukupne površine poprečnog presjeka 4,10 m², što je približno 30% veći poprečni presjek u odnosu na postojeći kanal. Na samom utoku predviđa se utočna građevina trapeznog oblika duljine cca 10,0 m. Zidovi i donja ploča utočne građevine biti će obloženi kamenom koji će se ugraditi u beton. Na izlazu iz uljevne građevine položiti će se kameni nabačaj kako bi se spriječila erozija materijala.
Predmetnom regulacijom osigurava se nesmetani protok vode sa povećanjem slobodnog profila tečenja, te se smanjuje negativni učinak erozivnim procesa na samoj plaži nakon prolaska velikih vodnih valova.

B.02.02.01.79. Regulacija bujice u Ulici fra Ive Perana u Kaštel Starom

Realizirano: 30 EUR
(HV 30 EUR)

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih površina. Na ovoj poziciji plaćen je vodni dopronos.

B.02.02.01.80. Uređenje dijele bujice Stomarica u Brelima u dužini od 60 m

Realizirano: 0 EUR

Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih površina. Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.02.02.02. UČEŠĆE U SUFINANCIRANJU VODNIH SUSTAVA NA JADRANSKOM VODNOM PODRUČJU

Realizirano: 542.799 EUR
(HV 271.774; KREDIT 271.025 EUR)

Na učešće u sufinanciranju realizirana su sredstva za sljedeće projekte:

- Izgradnja nasipa za obranu od poplava grada Metkovića, od zajedničkog interesa s Općinom Čapljina (dio u Republici BiH)
- Rekonstrukcija vodonatapnog sustava Parilo - Brza voda
- Sufinanciranje uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac s gradom Zadrom
- Sufinanciranje oborinske odvodnje na području Blata
- Regulacija bujice Dražej na lokaciji Lakota
- Regulacija vodotoka Kolan u Senju
- Uređenje vodotoka Novčica kroz centar grada Gospića.

B.02.03. PRIPREMA PROJEKTA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

B.02.03.01. Priprema projekta za financiranje iz EU fondova

Realizirano: 476.151 EUR
(HV 248.658; KREDIT 227.493 EUR)

U tijeku je realizacija ugovora na izradi studijske i druge dokumentacije za pripremu projekta za financiranje iz EU fondova:

- Modifikacija prijavnog paketa dokumenata za potrebe faziranja projekta "Projekt zaštite od poplava grada Ogulina" (ugovor je realiziran u potpunosti prijavom projekta i potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava)
- Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od poplava "Velika Neretva" i izradu aplikacijskog paketa za EU financiranje (ugovor će biti realiziran u potpunosti u 2025. godini)
- Izrada studije utjecaja na okoliš za EU projekt zaštite od poplava na slivovima Rastok i Vrgorsko polje (ugovor će biti realiziran u potpunosti u 2025. godini)
- Modifikaciju prijavnog paketa dokumenata za potrebe faziranja projekta "Sustav zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja, faza 1 - karlovačko područje" (ugovor će biti realiziran u potpunosti u 2025. godini)
- Izrada Studijske dokumentacije za pripremu projekta sustava zaštite od poplava Baranje uređenjem desnoobalnih dunavskih nasipa i lijevoobalnih dravskih nasipa uz prijedlog mjera smanjenja rizika od poplava (ugovor će biti realiziran u potpunosti u 2025. godini)
- Izrada Elaborata zaštite okoliša za zahvat "Izgradnja desnog kupskog nasipa od Brodaraca do Karlovačke pivovare" (ugovor je realiziran u potpunosti i ishođeno Rješenje o prihvatljivosti)
- Izrada elaborata „Analiza privremenog utjecaja izgradnje prioritetne linijske zaštite od poplava Karlovačko-sisačkog područja na velikovodni režim rijeke Kupe i pritoka" (ugovor će biti realiziran u potpunosti u 2025. godini)
- Analiza usklađenosti sagledanih utjecaja i utvrđenih mjera ublažavanja u odnosu na dorađene ciljeve očuvanja ekološke mreže za zahvat "Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja - 1. Faza (ugovor će biti realiziran u potpunosti u 2025. godini)
- Analiza usklađenosti sagledanih utjecaja i utvrđenih mjera ublažavanja u odnosu na dorađene ciljeve očuvanja ekološke mreže za zahvat "Projekt zaštite od poplava grada Ogulina" (ugovor je realiziran u potpunosti)
- Analiza usklađenosti sagledanih utjecaja i utvrđenih mjera ublažavanja u odnosu na dorađene ciljeve očuvanja ekološke mreže za zahvat "Nadvišenje pregrade Lipovac" (ugovor je realiziran u potpunosti).

B.02.04. TROŠKOVI U VEZI S LEGALIZACIJOM OBJEKATA

B.02.04.01. Troškovi u vezi s legalizacijom objekata

Realizirano: 3.093 EUR
(HV 41 EUR; KREDIT 3.052 EUR)

B.02.05. PROJEKT FRISCO 2 - GRAĐEVINSKE MJERE

U 2023. godini nije bilo realizacije budući su svi ugovori realizirani u prethodnom razdoblju.

B.02.05.01. Rekonstrukcija brane Vonarje na Sutlanskom jezeru - FRISCO 2.1

Realizirano: 0 EUR

Projekt FRISCO 2.1 završen je u 2019. godini.
Rekonstrukcijom brane Vonarje na Sutlanskom jezeru osigurana je sigurnost i funkcionalnost pregrade Vonarje te je unaprijeđeno upravljanje radom pregrade Vonarje, sve u cilju smanjenja rizika od poplava na području nizvodno od pregrade.
Provedena je obnova konstruktivnih elemenata brane (betonske i metalne konstrukcije), zamjena dotrajale hidromehaničke opreme i opreme za manipulaciju zapornicama, zamjena i dogradnja električnih instalacija i elektro opreme, ugradnja opreme za automatizaciju upravljanja zapornicama i daljinski nadzor upravljanja zapornicama te ugradnja opreme za praćenje stanja brane (akcelerografa, piezometara, inklinometara, geodetskih točaka).

B.02.05.02. Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje, dužine 3,7 km - FRISCO 2.3.1

Realizirano: 1.405 EUR
(HV 1.405 EUR)

Projekt je dovršen u 2021. godini.
Postojeći desnoobalni nasip rijeke Drave je građevina u funkciji obrane od visokih voda, izgrađena je 1968. godine, a od velikih voda Drave neposredno štiti naselje Virje Otok, te oko 450 ha poljoprivrednog, šumskog i ostalog zemljišta. Zbog geografskog položaja te objekata HE Varaždin, ovaj nasip zapravo štiti i sva naselja od Virje Otoka do Varaždina. Ukupne je duljine 3.711 m te se sada visinski veže na razinu poplavne vode iz 2012. godine, odnosno, kruna rekonstruiranog nasipa bit će pola metra viša od nivoa vode za protok od 3.100 m^3/s iz matematičkog modela. Projektnim zadatkom je definirano proširenje krune nasipa na 4 m uz izvedbu sloja tucanika na kruni u svrhu prometovanja prilikom održavanja i košnje nasipa. Pokose je potrebno izvesti u nagibu 1:3. Uz nožicu nasipa sa branjene strane potrebno je izvesti i servisni put od šljunčanog materijala širine 4 m. Šljunčani servisni put se od km 0+394 (lokacija prve rampe) proteže duž nožice branjene strane nasipa sve do kraja samog zahvata. Prijelazne rampe, kojih ima ukupno 8, su zadržane na postojećim lokacijama te se visinski usklađuju s krunom nasipa.

B.02.05.03. Rekonstrukcija i dogradnja glavnog murskog nasipa u Svetom Martinu na Muri - FRISCO 2.2

Realizirano: 0 EUR

Projekt je dovršen u 2021. godini.
U 2019. godini završeni su radovi, obavljen tehnički pregled i početkom 2020. godine dobivena je pravomoćna uporabna dozvola. Predmetni zahvat nalazi se u Međimurskoj županiji na prostoru općine Sveti Martin na Muri. Nasip se nalazi sjeverno od naselja na desnoj obali rijeke Mure. Radovi na rekonstrukciji nasipa uključuju djelomično izmicanje trase (rekonstrukcija nasipa u duljini od 2.000 m, izmjena trase postojećeg nasipa u duljini cca 280 m), križanje sa županijskom cestom u duljini cca 180 m, servisnu cestu (servisni put) uz nožicu nasipa na branjenoj strani širine 4 m, okretište, mimoilaznicu, rekonstrukciju dva cijevna propusta i pristupnu rampu. Nasip je karakterističnog poprečnog presjeka i ima trapezni profil s krunom širine 4 m, pokosi nasipa su nagiba 1:3 na vodnu i na branjenu stranu, tijelo nasipa je od pogodnog materijala koji osigurava

stabilnost nasipa te dostatnu otpornost na procjeđivanje, kruna nasipa uređena je šljunkom u dva sloja i završna obrada pokosa nasipa obavljena je humusiranjem. Obnovom nasipa postignuta je zadovoljavajuća zaštita potencijalno ugroženog područja koje postojeći nasip brani od visokih voda. Visina krune nasipa povezana je s mjerodavnim vodostajem rijeke Mure s jednim metrom nadvišenja. Ovim zahvatom brane se od poplava 62 stambena objekta s oko 200 stanovnika te područje od oko 45 ha površine.

B.02.05.04. Dogradnja zaštitnog zida na desnoj obali Kupe u Hrvatskom - FRISCO 2.3.2

Realizirano: 0 EUR

Projekt je dovršen u 2021. godini.

B.02.06. PROJEKT RETFOR

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije. Sve nabave vezane uz sastavnice projekta RETFOR (Izvedba i stavljanje u funkciju 2 duboka piezometra i Rekonstrukcija pregrade Lipovac) planirane su za 2025. godinu.

B.02.06.01. Izvedba i stavljanje u funkciju 2 duboka piezometra

Realizirano: 0 EUR

Nabava vezana uz Izvedbu i stavljanje u funkciju 2 duboka piezometra planira se za 2025. godinu.

B.02.06.02. Rekonstrukcija pregrade Lipovac

Realizirano: 0 EUR

Nabava vezana uz Rekonstrukciju pregrade Lipovac planira se za 2025. godinu.

B.03. ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbnih sustava su temelj razvoja vodoopskrbe u Republici Hrvatskoj i ona trebaju osigurati racionalno korištenje vodnih resursa, sigurnost u vodoopskrbi i ekonomično poslovanje javnih isporučitelja vodnih usluga.

Preraspodjelom Plana upravljanja vodama za 2024. godinu predviđena su ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe u ukupnom iznosu od 50.230.803 EUR, a realizirano je 64.970.848 EUR. Povećana realizacija rezultat je povlačenja bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost nastala radi ubrzane dinamike provedbe započetih investicijskih projekata sufinanciranih iz EU fondova koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe.

Realizacija programa je financirana izvornim sredstvima Hrvatskih voda. Ova sredstva su udružena sa sredstvima javnih isporučitelja vodnih usluga, na temelju kriterija utvrđenih Odlukom o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2024. godinu, tako da je ukupno ulaganje u obnovu i razvitak vodoopskrbe nešto veće.

Pri izradi Plana rukovodilo se načelom da se planiranim sredstvima postignu što veći učinci, odnosno da ulaganja budu u tehnološke cjeline, koje će po završetku biti u funkciji, te da se završe započeti objekti iz ranijeg razdoblja, a da se istovremeno sva tehnička rješenja uklope u dugoročni plan razvoja.

Planom je predviđeno financiranje šest grupa projekata:

- vodoistražni radovi
- investicije
- izrada projektne dokumentacije
- projekti sufinancirani u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - NPOO projekti
- program sanacije gubitaka
- ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima.

Najveći projekti su:

- projekti sufinancirani u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (Šibenik, Osijek, Križevci, Biograd, Pag, Pula, Gospić, …)

- BENKOVAC - izrada projektne dokumentacije, izgradnja vodoopskrbne mreže u Polači, izgradnja vodovoda Nadin Kosa, vodoopskrbna mreža Islam, modernizacija crpne stanice Karin

- KRIŽEVCI - izgradnja vodoopskrbnih objekata na distributivnom području (grad Križevci, općine Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Gornja Rijeka i dr.)

- SPLIT - izrada projektne dokumentacije, Izgradnja podsustava naselja Korušce-Uble-Radošić, izgradnja vodoopskrbe na području Lećevice, izgradnja vodospreme Seline, izgradnja vodoopskrbe na području općine Podstrana

- BIOGRAD - vodoopskrba poluotoka u Biogradu na Moru, izgradnja crpne stanice Torovi sa cjevovodima, vodoopskrba zone u Sv. Filip Jakovu, ispitivanje cjevovoda Pirovac-Sv. Filip i Jakov

- ZAGREB - izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Demerje i Odranski Obrež, Ulici Križnog puta od Konjšćinske do Zavidovećke, Ivanjorečkoj cesti, Ulici Stupničke Šipkovine u Stupniku, te ulicama Zelengaj, Borovina i Miholići u Svetoj Nedelji

- GAREŠNICA - izgradnja objekata vodoopskrbe na distribucijskom području Garešnica

- PODVELEBITSKI PRAVAC - izrada projektne dokumentacije i izgradnja vodoopskrbe na području podvelebitskog pravca

- PETRINJA - izgradnja vodoopskrbne mreže i rekonstrukcija na distributivnom području Petrinje

- RAKOVICA - izrada projektne dokumentacije dobavnog vodoopskrbnog sustava Lička Jasenica - Rakovica - Plitvička Jezera te ostalih objekata na distributivnom području; implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja.

DETALJNI PRIKAZ

B.03.01. VODOISTRAŽNI RADOVI
Realizirano: 412.847 EUR
(HV 175.995 EUR; KREDIT 236.852 EUR)

B.03.01.01. ZAGREB
Realizirano: 70.000 EUR
(HV 70.000 EUR)

U 2023. godini započeli su vodoistražni radovi za potrebe izgradnje novih zdenaca na uslužnom području Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb: Grupa 1 - Mala Mlaka, Grupa 2 - Stara Loza, Grupa 3 - Strmec, Grupa 4 - Ježdovec. Tijekom 2023. godine izrađeni su programi vodoistražnih radova za predmetna crpilišta i provedena geofizička istraživanja 1. zone zaštite crpilišta. U 2024. godini započela je izvedba vodoistražnih bušotina. Nabavljene su, dopremljene i djelomično ugrađene piezometarske konstrukcije za piezometre na crpilištima Mala Mlaka, Stara Loza, Ježdovec i Strmec. Na vodocrpilištu Strmec izvršeno je jezgrovanje i uzimanje uzoraka tla na piezometarskim bušotinama.

B.03.01.02. KRAPINA
Realizirano: 0 EUR

Od strane Investitora nisu rješeni imovinsko - pravni odnosi za lokaciju na kojoj su se trebali provesti vodoistražni radovi, pa je izostalo ugovaranje.

B.03.01.03. VIROVITICA
Realizirano: 25.000 EUR
(KREDIT 25.000 EUR)

U cilju povećanja izdašnosti zdenca započeli su radovi na revitalizaciji/čišćenju zdenaca pitke vode Z-1-1 i Z-2-1 na crpilištu Bikana. Povećanjem izdašnosti osigurat će se stabilnost vodoopskrbe na distributivnom području Virkom d.o.o. Virovitica.
Radovi će se završiti tijekom 2025. godine.

B.03.01.04. ORAHOVICA
Realizirano: 15.600 EUR
(KREDIT 15.600 EUR)

Izrađeno je i dostavljeno Naručitelju Izvješće za obavljene Hidrogeološke radove na revitalizaciji izvorišta orahovačkog vodoopskrbnog područja – 1. faza, uz koje je izrađeno i dostavljeno i Izvješće o geofizičkom ispitivanju.

B.03.01.05. BELI MANASTIR
Realizirano: 24.000 EUR
(KREDIT 24.000 EUR)

Na crpilištu Livade započela je izgradnja zamjenskog zdenca BMB 2-1 (pripremni radovi, bušenje, dobava i ugradnja konstrukcije zdenca, šljunčanje i tamponiranje, osvajanje zdenca).
Završetak radova se očekuje u 2025. godini.

B.03.01.06. OSIJEK

Realizirano: 109.000 EUR
(HV 46.000 EUR; KREDIT 63.000 EUR)

Završeni su radovi na izradi i opremanju zamjenskog zdenca Z-2/1 na crpilištu Vinogradi kod Osijeka, kapaciteta crpljenja 37 l/s. Započeli su radovi na izradi i opremanju zamjenskog zdenca Z-16/2 na crpilištu Vinogradi kod Osijeka kapaciteta crpljenja 43 l/s. Radovi se obavljaju u svrhu osiguranja stabilnosti javne vodoopskrbe. Radovi će se završiti tijekom 2025. godine.

B.03.01.07. JASTREBARSKO

Realizirano: 24.288 EUR
(KREDIT 24.288 EUR)

Radovi su izvedeni 2023. godine i djelomično plaćeni. Ostatak je plaćen u 2024 godini.
Izveden je zamjensko istražno - eksploatacijski zdenac na vodocrpilištu Hrašča za potrebe javne vodoopskrbe grada Jastrebarskog. Dubina zdenca je 50 m, promjera 219 mm. Optimalni kapacitet iznosi 20 l/s. Također je izvršeno uzorkovanje i analiza vode. Radovi su u cijelosti izvedeni i predano je završno izvješće.

B.03.01.08. DUGA RESA

Realizirano: 58.000 EUR
(HV 53.432 EUR; KREDIT 4.568 EUR)

Radovi su izvedeni 2023. godine i djelomično plaćeni. Ostatak je plaćen u 2024. godini.
Izveden eksploatacijski zdenac u Bukovlju ZB1/23. Izveden i predan Elaborat o zonama sanitarne zaštite crpilišta za područje Grada Duga Resa. Izvedeno je čišćenje i dodatno probno crpljenje 2 istražno - eksploatacijska zdenca u Novigradu na Dobri. Predana su završna izvješća i Elaborat.

B.03.01.09. GLINA

Realizirano: 0 EUR

Planirani nastavak vodoistražnih radova nije ugovoren jer Investitor nije proveo javnu nabavu usluge.

B.03.01.10. PLITVIČKA JEZERA

Realizirano: 0 EUR

Vodoistražni radovi na crpilištu Čujić Krčevina i Vrelo Koreničko nisu započeli jer nije ishođeno dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za zaštitu prirode na temelju članka 144. st. 1. Zakona o zaštiti prirode. U okviru ove faze vodoistražnih radova bilo je planirano izvesti tri istražne bušotine, dubine cca 210 m. Istražnim bušenjem trebalo je provjeriti rezultate ranijih geofizičkih istraživanja i ispitati hidrogeološke karakteristike karbonatnog vodonosnika.

B.03.01.11. KRIŽEVCI

Realizirano: 5.680 EUR
(KREDIT 5.680 EUR)

Izvedeni su geofizički istražni radovi koji su se sastojali od 5 profila geoelektrične tomografije. Radovi su u cijelosti izvedeni i predano je završno izvješće. Na osnovu rezultata geofizičkih istraživanja određena je lokacija za bušenje istražno - eksploatacijskog zdenca. Predano je završno izvješće.

B.03.01.12. ĐAKOVO

Realizirano: 0 EUR

Zbog nedovoljno osiguranih sredstava od strane Hrvatskih voda, Investitor nije ni započinjao radove.

B.03.01.13. VINKOVCI

Realizirano: 0 EUR

Zbog nedovoljno osiguranih sredstava od strane Hrvatskih voda, Investitor nije ni započinjao planirane radove revitalizacije zdenca na vodocrpilištu Sikirevci.

B.03.01.14. BJELOVAR

Realizirano: 0 EUR

Zbog nedovoljno osiguranih sredstava od strane Hrvatskih voda, Investitor nije ni započinjao planirane vodoistražne radove na crpilištu Delovi.

B.03.01.15. PULA

Realizirano: 3.904 EUR
(KREDIT 3.904 EUR)

Tijekom 2023. godine izveden je dio vodoistražnih radova u svrhu definiranja zona sanitarne zaštite zdenaca u zaleđu Pule. Tijekom 2024. godine dovršeni su svi Ugovorom predviđeni vodoistražni radovi i dan prijedlog zona sanitarne zaštite za nove pulske zdence, prijedlog novelacije za stare pulske zdence te prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta.

B.03.01.16. NOVI VINODOLSKI

Realizirano: 15.680 EUR
(KREDIT 15.680 EUR)

Tijekom 2024. godine ugovoren je monitoring za potrebe definiranja optimalnog režima crpljenja u sušnom razdoblju na vodozahvatima izvorišta Novljanska Žrnovnica. U tu svrhu u lipnju su postavljeni uređaji za kontinuirano mjerenje razine vode u piezometre (bušotine) u zaleđu vodozahvata Sušica i Čardak. Budući da ovo ljeto nisu bile izrazite suše, nisu se koristili kosi zdenci u blizini izvora Čardak. Stoga nije provedeno pokusno crpljenje kako je predviđeno Ugovorom, pa se treba napraviti u sljedećoj godini.

B.03.01.17. OPATIJA

Realizirano: 20.000 EUR
(KREDIT 20.000 EUR)

Tijekom 2024. godine ugovorena su dva ugovora, oba u svrhu novelacije zona sanitarne zaštite izvorišta Liburnije: usluga novelacije zona sanitarne zaštite na području Liburnije i usluga simultanog trasiranja s tri trasera. Oba su ugovora izvršena djelomično, a očekuje se njihovo dovršenje tijekom 2025. godine. Rezultati oba ugovora poslužit će za novelaciju zona sanitarne zaštite izvorišta Liburnije potrebnu za donošenje nove Odluke o zaštiti izvorišta.

B.03.01.18. GRAČAC

Realizirano: 8.880 EUR
(KREDIT 8.880 EUR)

U 2024. godini započela su istraživanja vezana uz izradu elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta

Ledenik (stupanj gotovosti 46%) i izvorišta Štikada (stupanj gotovosti 34%). Istraživanja, odnosno elaborat, bit će dovršen 2025. godine.

B.03.01.19. POVLJANA

Realizirano: 26.835 EUR
(HV 4.563 EUR; KREDIT 22.272 EUR)

U 2024. godini provedena su geofizička istraživanja te je temeljem istih locirana i izbušena 1 istražna bušotina. Crpljenjem krajem sušnog i početkom kišnog perioda je ostvaren kapacitet od cca 6 l/s. Analiza crpljene vode je ukazala da je ista blago boćata. U 2025. godini preostaje objediniti podatke o provedenom istraživanju te izraditi Izvještaj.

B.03.01.20. VRGORAC

Realizirano: 5.980 EUR
(HV 2.000 EUR; KREDIT 3.980 EUR)

Za vodocrpilište Banja (zdenci) za koje su u 2023. godini provedeni radovi revitalizacije i čišćenja zdenaca metodom Hydropuls izrađen je i predan Izvještaj o provedenim radovima.

B.03.01.22. ŠIBENIK

Realizirano: 0 EUR

Tijekom 2024. godine Investitor nije proveo postupak javne nabave pa nisu započeli vodoistražni radovi na području Miljacke.

B.03.02. INVESTICIJE

Realizirano: 6.595.424 EUR
(HV 1.037.935 EUR; KREDIT 5.557.489 EUR)

B.03.02.01. ZAGREB

Realizirano: 258.000 EUR
(KREDIT 258.000 EUR)

Tijekom 2024. godine izvedeni su sljedeći radovi:

- Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Demerje. Realizacija predmetnog projekta započela je u 2023. godini. Projektom je obuhvaćena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Demerje u ulicama Kruglica, Kutiček i Drežnik 77. Ukupna duljina izvedenog vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 778 m, izvedeno je 8 podzemnih hidranata te 1 nadzemni. Svi radovi su završeni.
- Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici križnog puta od Konjščinske do Zavidovičke ulice. Realizacija predmetnog projekta započela je 2023. godine. Ukupno je izvedeno 391 m vodoopskrbnog cjevovoda, izvedene su 3 zasunske komore te 4 hidranta. Realizirano je ukupno 80% projekta.
- Općina Stupnik - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Stupničke šipkovine. Realizacija predmetnog projekta započela je 2024. godine. Ukupno je izvedeno 699 m vodoopskrbnog cjevovoda, izvedena 1 zasunska komora te 5 nadzemnih i 1 podzemni hidrant. Realizirano je ukupno 90% projekta.
- Grad Sveta Nedelja - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Borovina. Realizacija predmetnog projekta započela je 2023. godine. Ukupno je izvedeno 517 m vodoopskrbnog cjevovoda, izvedena 1 zasunska komora te 4 nadzemna i 5 podzemnih hidranata. Svi radovi su završeni.
- Grad Sveta Nedelja - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Miholići. Realizacija predmetnog projekta započela je 2024. godine. Ukupno je izvedeno 324 m vodoopskrbnog cjevovoda, izvedena 1 zasunska komora te 2 nadzemna hidranta. Realizirano je ukupno 85%

projekta.

B.03.02.02. VELIKA GORICA

Realizirano: 75.113 EUR
(KREDIT 75.113 EUR)

U 2024. godini završena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Martina pl. Tercela duljine 155 m, izvedena su 2 nadzemna hidranta i 1 priključak. Na radovima izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici I. Gorana Kovačića ukupne duljine 492 m izvedeno je 380 m cjevovoda, 2 zasunske komore i 1 nadzemni hidrant. Planirano je izvođenje 6 priključaka.

B.03.02.03. HRVATSKO ZAGORJE

Realizirano: 35.411 EUR
(HV 23.319 EUR, KREDIT 12.092 EUR)

U 2024. godini nastavljeni su radovi započeti u 2022. godini na uređenju izvorišta Oštri Hum. Izvedeni su radovi u svrhu uređenja izvorišta na zakonom propisani i tehnički ispravan način. Izvedeni su sljedeći objekti: komora zdenca, kontejner za smještaj elektro - ormara, spremišta alata, sredstava i pribora za čišćenje, garderobe, ureda za vođenje evidencije, odmor radnika i sanitarnog čvora, zasunska komora ZK1, okno za smještaj uređaja za podizanje tlaka (hidrostanice), sabirna jama za sanitarne otpadne vode, tuš za dekontaminaciju, sabirna jama kontaminirane vode. Svi radovi su izvršeni i ishođena je uporabna dozvola.

B.03.02.04. VARAŽDIN

Realizirano: 679.769 EUR
(KREDIT 679.769 EUR)

U 2024. godini započela je i završena izgradnja vodoopskrbne mreže u produžetku Ulice Ljudevita Gaja u Novom Marofu. Ukupno je izvedeno 187 m cjevovoda. Izgradnjom navedenog cjevovoda stvoreni su preduvjeti za priključenje na javni sustav vodoopskrbe desetak objekata u obuhvatu nove prometnice.
U 2024. godini započela je i završena izgradnja vodoopskrbne mreže naselja općine Visoko - I etapa. Ukupno je izvedeno 3.268 m cjevovoda i 105 vodovodnih kućnih priključaka. Realizacijom predmetnih radova omogućilo se priključenje na sustav javne vodoopskrbe novih 355 stanovnika, koji su do sada koristili vodu iz lokalnih vodovoda često upitne kvalitete i uz učestale prekide u vodoopskrbi.
U 2024. godini započela je i završena izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Tužno - Vinogradska ulica. Ukupno je izvedeno 2.116 m cjevovoda. Izgradnjom navedenog cjevovoda stvoreni su preduvjeti za priključenje na javni sustav vodoopskrbe 20-tak objekata.
U 2024. godini je započela i završena izgradnja vodoopskrbne mreže stambenog naselja SMART KVARTA u Varaždinskim Toplicama. Ukupno je izvedeno 1.081 m cjevovoda. Izgradnjom navedenih cjevovoda stvoreni su preduvjeti za priključenje na javni sustav vodoopskrbe 35 objekata u obuhvatu novih prometnica, uključivo i vodovodni priključak za potrebe novog vrtića.
U 2024. godini je započela, a u 2025. godini se nastavlja izgradnja vodoopskrbne mreže visoke zone naselja Retkovec Svibovečki. Ukupno je izvedeno 549 m cjevovoda od 5.300 m koliko je projektom predviđeno. Realizacijom predmetnog projekta stvorit će se preduvjeti za priključenje na sustav javne vodoopskrbe čitave vikend zone naselja Retkovec.
U 2024. godini je započela izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda stambene zone Donje Ladanje. Ukupno je izvedeno 512 m cjevovoda od 757 m koliko je projektom predviđeno te se planira izvesti i 30 vodovodnih priključaka. Projekt se neće dalje nastaviti realizirati preko Plana HV u 2025. godini već će JLS završiti investiciju o svom trošku nakon što riješi imovinsko - pravne odnose na preostalom dijelu trase. Realizacijom predmetnog projekta stvorit će se preduvjeti za priključenje svih budućih kućanstava u novoformiranoj stambenoj zoni Donje Ladanje.

U 2024. godini JIVU pokreće postupak nabave i ugovara investiciju izgradnje zdenčanih komora ZV-12 i ZV-13 na vodocrpilištu Varaždin, no u 2024. godini nema realizacije. Izgradnjom navedenih zdenaca povećala bi se sigurnost vodoopskrbe JIVU Varkom d.o.o. Varaždin. Zdenci ZV-12 i ZV-13 svojim kapacitetom i kvalitetom ispumpane vode omogućili bi da se i u slučaju incidentnih situacija na postojećim vodocrpilištima JIVU Varkom d.o.o. Varaždin može osigurati kontinuirana vodoopskrba bez poremećaja u opskrbi vodom krajnjih korisnika.

B.03.02.05. IVANEC

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini JIVU ne pokreće postupke nabave za izgradnju vodovoda dijela naselja Rijeka Voćanska - zaselak Krkleci i izgradnju vodovoda dijela naselja Prigorec te stoga nema niti realizacije.

B.03.02.06. KOPRIVNICA

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini JIVU ne pokreće postupke nabave za izgradnju vodoopskrbne mreže Vrhovec Sokolovečki i Jankovac i izgradnju crpne stanice Jankovac te stoga nema niti realizacije.

B.03.02.07. PITOMAČA

Realizirano: 7.984 EUR
(KREDIT 7.984 EUR)

U cilju poboljšanja sigurnost sustava javne vodoopskrbe izvršeni su radovi hitne rekonstrukcije vodocrpilišta Lisičine u Pitomači koji su obuhvatili radove na RTC modulu, regulatoru tlaka zraka, pneumatskom ventilu, kao i servis i čišćenje pneumatskih leptirastih ventila.

B.03.02.08. VIROVITICA

Realizirano: 32.369 EUR
(KREDIT 32.369 EUR)

U cilju smanjenja gubitaka u sustavu vodoopskrbe izvršena je sanacija/rekonstrukcija cjevovoda pitke vode u naselju Gradina. Ukupno je rekonstruirano 1.020 m cjevovoda. Rekonstrukcijom i izgradnjom ovog cjevovoda smanjeni su gubici u sustavu javne vodoopskrbe.

B.03.02.09. SLATINA

Realizirano: 48.807 EUR
(KREDIT 48.807 EUR)

Započeli su radovi na izgradnji priključnog voda u Novoj Bukovici, ulica Vinogradska i buster stanice za podizanje tlaka u cjevovodu. Tijekom 2024. godine izvedeno je 53% radova te se očekuje završenje radova u 2025. godini. Također su započeli radovi na izgradnji priključnog voda u Slatini, Tin Ujević - Sunčana ulica i buster stanice za podizanje tlaka u cjevovodu pri čemu je izvedeno 1.000 m cjevovoda i ugrađene su dvije paralelno spojene crpke za podizanje tlaka snage 3.0 kW, što predstavlja 84% financijske vrijednosti ugovorenih radova. Završetak radova se očekuje u 2025. godini.

B.03.02.10. ORAHOVICA

Realizirano: 97.397 EUR
(HV 8.668 EUR; KREDIT 88.729 EUR)

Nastavljena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Slatinski Drenovac do visine sredstava koja su osigurana u 2024. godini - izvedeno je kumulativno vodoopskrbnih cjevovoda u duljini od

1.302 m i 1.688 m cjevovoda. Plaćena je razlika na okončanoj situaciji koja nije bila pokrivena Planom iz 2023. godine za izgradnju produženja vodoopskrbnog cjevovoda od Bukvičke ulice do ulice Petra Preradovića u Čačincima. Po ovom projektu izveden je vodoopskrbni cjevovod u duljini 300 m. Nadalje, izvršeno je povezivanje objekta vodospreme Duzluk i vodocrpilišta Klanac u nadzorno - upravljački sustav za distribuciju vode.

B.03.02.11. NAŠICE

Realizirano: 0 EUR

Zbog kašnjenja isporuke strojarske i elektro - opreme za posao rekonstrukcije stanice za podizanje tlaka u Ulici Vladimira Nazora u Našicama i rekonstrukcije stanice za podizanje tlaka u Ulici Donja Mala u Zoljanu nisu se mogla realizirati osigurana sredstva u Planu za 2024. godinu tako da nije bilo realizacije.

B.03.02.12. ĐURĐENOVAC

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije jer postupak javne nabave za rekonstrukciju dijela vodoopskrbnih cjevovoda na području Đurđenovca - 1. faza izgradnje nije proveden te se nisu stekli uvjeti za Ugovaranje sufinanciranja rekonstrukcije dijela vodoopskrbnih cjevovoda na području Đurđenovca - 1. faza.

B.03.02.13. DONJI MIHOLJAC

Realizirano: 60.000 EUR
(KREDIT 60.000 EUR)

Tijekom 2023. godine započeli su radovi na rekonstrukciji postrojenja za preradu pitke vode na crpilištu u Donjem Miholjcu, nastavljeni su i završeni tijekom 2024. godine. Nabavljeno je i ugrađeno ukupno 45 membranskih modula za liniju ultrafiltracije. Izvedenim radovima poboljšat će se sigurnost sustava javne vodoopskrbe na način da će se osigurati dovoljne količine pitke vode.

B.03.02.14. OSIJEK

Realizirano: 223.000 EUR
(HV 70.513 EUR; KREDIT 152.487 EUR)

Završeni su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u Ulici Bele Bartoka, ukupno je položeno 762 m. Izvršena je i rekonstrukcija 98 kućnih priključaka. Za izvedene radove ishođena je uporabna dozvola.
Završeni su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u Ulici Brune Bjelinskog, ukupno je položeno 328 m. Izvršena je i rekonstrukcija 20 kućnih priključaka. Za izvedene radove ishođena je uporabna dozvola.
Završeni su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u Ulici Stjepana Brodarića u Josipovcu, ukupno je položeno 765 m. Za izvedene radove ishođena je uporabna dozvola.
Rekonstrukcijom i izgradnjom ovih cjevovoda smanjit će se gubici u sustavu javne vodoopskrbe, a istovremenom rekonstrukcijom vodoopskrbnih i kanalizacijskih cjevovoda smanjit će se troškovi sanacije terena nakon završenih radova.
Izvršeni su hitni radovi na zdencu Z-1 crpilišta Lekić kako bi se osiguralo da mjerač protoka nikada ne ostane na „suhom" radu.
Započeti su radovi na izgradnji cjevovoda pitke vode uz intrazonsku cestu (od spojne ceste Južna obilaznica - Vukovarska do Stonske ulice). Tijekom 2024. godine ukupno je položeno 903 m PEHD 225 mm što financijski predstavlja 61% investicije. Radovi su tijekom 2024. godine završeni, ali se njihovo plaćanje očekuje tijekom 2025. godine.

B.03.02.15. PISAROVINA

Realizirano: 61.000 EUR
(HV 37.271 EUR; KREDIT 23.729 EUR)

Radovi na izgradnji spojnog cjevovoda Kramarići započeli su u siječnju 2024. godine i završeni u travnju 2024. godine. Položeno je 549 m PEHD cijevi. Na početku trase izgrađeno je zasunsko okno. Ugrađena su 3 nadzemna hidranta s pripadnim fazonskim komadima i armaturama, te 1 odzračno-dozračna garnitura. Uređeno je križanje s potokom Pisarovec, obnovljena je prometnica (ugrađen asfalt na potrebnim mjestima i uređene bankine) i okoliš. Izvršena je kontrola na vodonepropusnost. Za predmetni cjevovod je u kolovozu ishođena uporabna dozvola.

B.03.02.16. KLINČA SELA

Realizirano: 5.113 EUR
(KREDIT 5.113 EUR)

Radovi na izgradnji vodoopskrbnih građevina na području naselja Klinča Sela, Matulinova i Vukovarska ulica započeli su u studenom 2024. godine i odrađen je dio pripremnih i geodetskih radova što iznosi 2% od ugovorene vrijednosti investicije. Projektom je predviđena ugradnja cjevovoda od PEHD cijevi u duljini od 1.446 m.

B.03.02.17. SISAK

Realizirano: 0 EUR

Zbog nedovoljno osiguranih sredstava za provedbu planiranih projekata na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda na području Siska i Sunje nije sklopljen Ugovor o sufinanciranju.

B.03.02.18. PETRINJA

Realizirano: 217.002 EUR
(HV 6.339 EUR; KREDIT 210.663 EUR)

Investitor je 2023. godine raspisao otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma 2 na četiri godine za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina s hidrostanicom za podizanje tlaka. U svibnju 2024. godine započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina s hidrostanicom za podizanje tlaka. Ugrađeno je 2.212 m od ukupno 4.884 m PEHD cijevi. Ugrađeno je 15 nadzemnih hidranata, izvedena su 3 zasunska okna, 11 prespoja na postojeći vodoopskrbni cjevovod te je ugrađeno 85 kućnih priključaka od kojih 78 s ugrađenim vodomjerom. Izvedena je i ugradnja PEHD cjevovoda u duljini od 361 m zbog ukidanja starog seoskog vodovoda. Realizacija po projektu od strane Hrvatskih voda iznosi cca 19%, a projekt je od strane Hrvatskih voda sufinanciran s 80%. Ukupno po Okvirnom sporazumu 2 realizacija iznosi 59%.
U sklopu nadmetanja raspisana je nabava i za radove koji nisu izvedeni u potpunosti (kućni priključci, označavanje ZO, NH i prijelaza vodotoka čeličnim stupićima i pločicama, kompletno, ispiranje i dezinfekcija cjevovoda i ispitivanje hidrantske mreže) po Okvirnom sporazumu 1 koji je istekao s 2022. godinom. Radovi na izvođenju kućnih priključaka su započeli u kolovozu 2023. godine i završeni krajem studenog 2023. godine.
Zbog nedostatnih sredstava u 2023. godine bilo je realizirano 81% ugovorenih radova. Ukupna realizacija po sklopljenim ugovorima temeljem Okvirnog sporazuma 1 iznosi cca 99%. Ukupno je izvedeno 200 kućnih priključaka od kojih je 79 izvedeno bušenjem dok je 121 izvedeno prekopom i ugrađeno je 157 vodomjernih brojila. Hrvatske vode su sufinancirale ovaj projekt s 90% sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskih voda.

B.03.02.19. GLINA

Realizirano: 0 EUR

Predviđena izgradnja vodovoda u Ulici P. Križanića u Glini nije ugovorena, jer Investitor nije napravio pripremu investicije niti raspisao javno nadmetanje.

B.03.02.20. JASENOVAC

Realizirano: 15.000 EUR
(KREDIT 15.000 EUR)

Na crpilištu u Jasenovcu, u sklopu provođenja hitnih mjera na postrojenju za preradu vode ugrađen je automatski klorinator, dozirna crpka kapaciteta doziranja 2,3 l/h, analizator slobodnog klora namijenjen za mjerenje i kontrolu pitke vode amperometrijskom metodom s ostvarenom mogućnosti prijenosa podataka na mobilni uređaj. Realizirano je cca 70% od ukupno izvedenih radova zbog nedostatnih sredstava na poziciji.

B.03.02.21. DVOR

Realizirano: 0 EUR

Investicija predviđena na ovoj poziciji realizirana je na poziciji B.03.05.23. kroz program sanacije gubitaka.

B.03.02.22. KARLOVAC

Realizirano: 49.358 EUR
(HV 49.358 EUR)

Radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Janka Matka u naselju Jelsa u Karlovcu izvodili su se u 2023. godini. Ugrađeno je 692 m PEHD cijevi uključujući hidrante i kućne priključke. Vodoopskrbni cjevovod je spojen na postojeći cjevovod u Ulici Donja Jelsa. U 2024. godini sufinancirani su radovi izvedeni 2023. godine. Uporabna dozvola ishođena je u lipnju 2024. godine.

B.03.02.23. DUGA RESA

Realizirano: 47.000 EUR
(KREDIT 47.000 EUR)

U ožujku 2022. godine započeli su radovi na opremanju novih bunara B1 i B2 na vodocrpilištu Novigrad na Dobri i njihovom uključivanju u sustav javne vodoopskrbe. Unutar ugovorenog roka završeni su svi građevinski, strojarski i elektro - radovi, izvršena je prilagodba spajanja sustava na postojeći NUS, prespoj cjevovoda na postojeći sustav, funkcionalne probe ugrađene opreme te završna čišćenja i uređenja gradilišta. Tijekom svibnja i lipnja 2024. godine provedeno je dodatno ispiranje i probni rad bunara. Ponovljeno je ispitivanje kvalitete vode i voda je zdravstveno ispravna. U pripremi je dokumentacija za tehnički pregled.

B.03.02.24. OZALJ

Realizirano: 50.000 EUR
(HV 30.000 EUR; KREDIT 20.000 EUR)

Tijekom svibnja 2024. godine izvodili su se radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda Žakanje. Cjevovod je izveden u duljini od 457 m od vodovodnih PEHD cijevi. Izvedeno je ukupno 8 prespajanja postojećih kućnih priključaka. Realizirano je 99% izvedenih radova zbog nedostatnih sredstava na poziciji.

B.03.02.25. VOJNIĆ

Realizirano: 174.817 EUR
(KREDIT 174.817 EUR)

U listopadu 2023. godine su započeli radovi na proširenju vodovodne mreže naselja Ključar, odnosno izgradnja cjevovoda za opskrbu vodom naselja Kosići i Brdo Utinjsko. U 2023. godini za naselje Kosići izvedeno je 314 m cjevovoda, radovi su nastavljeni i završeni 2024. godine. Za naselje Kosići ukupno je ugrađeno 518 m PEHD cijevi i 2 nadzemna hidranta. Za naselje Brdo Utinjsko ukupno je ugrađeno 514 m PEHD cijevi i 1 podzemni hidrant. Ukupna duljina ugrađenog cjevovoda na proširenju vodovodne mreže naselja Ključar iznosi 1.032 m. U pripremi je dokumentacija za tehnički pregled.

Zbog dodatno osiguranih sredstava na poziciji početkom listopada 2024. godine započeli su radovi i na proširenju vodoopskrbne mreže naselja Široka Rijeka odnosno izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za naselja Vilin Križ, Krstinja, Dejanovića Križ i Džaperovac. Predviđena duljina vodoopskrbnih cjevovoda iznosi 6.155 m, a izvode se od PEHD vodovodnih cijevi. Projektom je predviđena i ugradnja hidrostanice Vilin Križ. Ukupno je ugrađeno 1.801 m PEHD cijevi i 7 nadzemnih hidranata. Vrijednost izvršenih radova iznosi 21% vrijednosti ugovorenih radova. Realizacija se nastavlja u 2025. godini.

B.03.02.26. SLUNJ

Realizirano: 56.000 EUR
(KREDIT 56.000 EUR)

Nastavljena je izgradnja vodoopskrbne mreže Novo Naselje ukupne duljine cjevovoda 453 m. Ugrađeno je 379 m PEHD cjevovoda. Radovi su pred završetkom, a u skladu s osiguranim sredstvima sufinancirano je 58% ugovorenih radova.
Započela je izgradnja vodoopskrbe odlagališta otpada Pavlovac. Ugrađeno je 399 m PEHD cijevi. Radovi su završeni, a u skladu s osiguranim sredstvima sufinancirano je 90% ugovorenih radova.

B.03.02.27. KRIŽEVCI

Realizirano: 300.000 EUR
(KREDIT 300.000 EUR)

Izgradnja magistralnog cjevovoda Carevdar - Osijek Vojakovački započela je 2018. godine prema okvirnom sporazumu na 4 godine, a radovi su završeni u prosincu 2023. godine. U 2024. godini sufinancirani su završni radovi te je u pripremi dokumentacija za tehnički pregled. Izveden je vodoopskrbni cjevovod ukupne dužine 16.205 m.
Izgradnja vodoopskrbne mreže Ravenska Sela i Ravenska Kapela na području općine Sveti Petar Orehovec započela je prosincu 2021. godine i završena u travnju 2024. godine. Izvedeno je 3.060 m PEHD cjevovoda.
U ožujku 2023. godini započeli su radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda Trema - Čvrstec - Ruševac na području općine Sveti Ivan Žabno. Radovi su završeni u lipnju 2024. godine izvedbom 2.440 m cjevovoda PEHD DN225.
Za izgradnju precrpne stanice Planinarac - Kalnik Izvođač je uveden u posao sredinom listopada 2024. godine. Iskolčena je crpna stanica i obilježena trasa cjevovoda. Izvedeni su temelji crpne stanice, AB podna ploča i zidovi podzemne etaže.
Početkom studenog 2024. godine započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže Kloštar Vojakovački dužine cca 8.327 m. Do kraja mjeseca izvedeno je 2.755 m vodoopskrbnog cjevovoda PEHD. Sufinancirano je 65% izvedenih radova.

B.03.02.28. BJELOVAR

Realizirano: 81.035 EUR
(HV 78.328 EUR; KREDIT 2.707 EUR)

Započeli su radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda na području grada Bjelovara na lokacijama:

- Ulica Nove Plavnice u Bjelovaru, dužine 665 m, od PEHD cijevi. Izveden je vodoopskrbni cjevovod u kompletnoj dužini
- Ulica Krste Odaka u Bjelovaru, dužine 148 m, od PEHD cijevi. Radovi u ovoj ulici nisu započeli u 2024. godini, odnosno biti će kompletno izvedeni u 2025. godini
- Naselje Žabjak u općini Rovišće, duljine 262 m, od PEHD cijevi. Izveden je vodoopskrbni cjevovod u kompletnoj dužini
- Ulica Andrije Hebranga u gradu Bjelovaru, dužine 659 m. Izvedena je rekonstrukcija cjevovoda u dužini 631 m

Radovi na svim navedenim lokacijama se izvode prema jednom Ugovoru o građenju. Sveukupno je izvedeno 64% radova. Investicija se nastavlja u 2025. godini, kada je predviđen završetak realizacije.

B.03.02.29. KAPELA

Realizirano: 20.000 EUR
(KREDIT 20.000 EUR)

Započela je izvedba proširenja vodovoda u naseljima Stari Skucani i Starčevljani ukupne duljine 818 m. Izvedeno je 550 m cjevovoda i ugrađena su 2 nadzemna hidranta. Realizacija investicije se nastavlja u 2025. godini.

B.03.02.30. GAREŠNICA

Realizirano: 228.827 EUR
(KREDIT 228.827 EUR)

Nastavljena je izgradnja magistralnog cjevovoda Velika Trnovitica - Garešnica ukupne duljine 9.791 m. Izgradnja je započela 2019. godine. Projektom je predviđena izvedba glavnog dovodnog cjevovoda cjelokupne dužine trase od 9.791 m, te 6.563 m distributivnog cjevovoda, koji se polaže u isti rov na dionicama kroz naselja. Izmjenom glavnog projekta tijekom gradnje, predviđena je izvedba crpne stanice u naselju Pašijan s ciljem osiguranja potrebnih pogonskih uvjeta za dopremu potrebnih količina vode za vodoopskrbni sustav Garešnica iz vodoopskrbnih sustava Čazma ili Bjelovar te je isprojektirano i potrebno izmještanje trase zbog promjena na terenu koje su se dogodile prije početka gradnje. Završena je kompletna izvedba glavnog i distributivnog cjevovoda.
Završeni su radovi na izvedbi precrpne stanice sa svom predviđenom opremom. Realizacija ove investicije je na 95%. Za kompletan završetak investicije potrebno je izvesti završne radove (ispiranje i dezinfekcija cjevovoda, probni rad crpne stanice s podešavanjem parametara za uklapanje u vodoopskrbni sustav Garešnica), izraditi i predati snimak/projekt izvedenog stanja te kompletan cjevovod i crpnu stanicu pustiti u pogon.
Nastavljena je rekonstrukcija azbest - cementnog cjevovoda Garešnica - Zdenčac, I. faza (centar Garešnice), ukupne duljine 1.288 m. Izvedeno je 1.244 m cjevovoda od PEHD cijevi. Izveden je 21 novi priključak obiteljskih kuća i 6 novih priključaka stambenih zgrada (priključci se postavljaju na mjestu postojećih kućnih priključaka), prespajanja, hidranti i ostali objekti na cjevovodu. Realizacija investicije je na 79%. Investicija se nastavlja u 2025. godini kada je predviđen završetak.
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Dišnik, koja je započela 2019. godine. Predviđena je izvedba vodoopskrbnog cjevovoda duljine 9.439 m i cjevovoda za kućne priključke u dužini 1.800 m. Sveukupno je do sada izvedeno 9.437 m. Izvedeno je ukupno 57 kućnih priključaka. Investicija se nastavlja u 2025. godini kada je predviđen završetak.

B.03.02.31. ČAZMA

Realizirano: 100.000 EUR
(HV 17.296 EUR; KREDIT 82.704 EUR)

Nastavljena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Utiskani na području općine Ivanska, u ukupnoj dužini 2.532 m. Investicija je započela 2020. godine, a nastavlja se u 2025. godini. Do sada je ukupno izvedeno 1.698 m cjevovoda.
Započela je izgradnja proširenja vodovoda naselja Vučani ukupne duljine 1.088 m. Ugrađen je kompletan cjevovod. Nisu izvedeni objekti na cjevovodu (nadzemni hidranti, čvor na spoju na postojeći vodovod). Investicija se nastavlja u 2025. godini kada je predviđen završetak i puštanje u funkciju.

B.03.02.32. DARUVAR
Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije na ovoj poziciji jer Investitor nije izvršio pripremu projekta i postupaka javne nabave.

B.03.02.33. GRUBIŠNO POLJE
Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije na ovoj poziciji jer Investitor nije izvršio pripremu projekta (NUS) i postupaka javne nabave za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnih objekata i izvedbu sustava NUS-a na distribucijskom području Grubišno Polje.

B.03.02.34. PAKRAC – LIPIK
Realizirano: 0 EUR

Nije započela izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Omanovac zbog nerješenih imovinsko - pravnih odnosa.

B.03.02.35. POŽEGA
Realizirano: 0 EUR

Za planiranu izgradnju magistralnog vodovoda u Ulici Sveti Vid radovi su ugovoreni u kolovozu 2024. godine, Izvođač je uveden u posao, međutim nije izvodio radove te je u prosincu Investitor raskinuo ugovor o radovima.

B.03.02.36. DAVOR – NOVA GRADIŠKA
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nisu se izvodili kućni priključci na području naselja Ljupine i općine Nova Kapela.

B.03.02.37. ĐAKOVO
Realizirano: 0 EUR

S obzirom na to da su se planirali veći projekti za koje nisu bila osigurana dostatna sredstva, Investitor nije započeo postupke javne nabave za radove.

B.03.02.38. VINKOVCI
Realizirano: 69.556 EUR
(KREDIT 69.556 EUR)

Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u Mirkovcima započeli su u veljači 2024. godine. Sufinancirano je izvedenih 5% radova s obzirom na Ugovor, odnosno dio pripremnih radova te nabava, dobava i ugradnja PE cjevovoda dužine 429 m.

B.03.02.39. SLAVONSKI BROD

Realizirano: 23.000 EUR
(KREDIT 23.000 EUR)

Nastavljeni su radovi na izgradnji Regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije: dionica 4.1. Velika Kopanica - Vrpolje, započeti 2017. godine. Ukupna duljina cjevovoda iznosi 7.758 m, a dosad je ugrađeno 5.961 metara. U 2024. godini ugrađen je 331 m cijevi DN250. Ukupno je realizirano 66% vrijednosti ugovora o radovima.

B.03.02.40. KUTINA

Realizirano: 220.000 EUR
(KREDIT 220.000 EUR)

Radovi na izgradnji vodovodne mreže u Jelengradskoj ulici u naselju Ludinica i na izgradnji crpne stanice Ludinica započeli su u studenom 2023. godine i završili u listopadu 2024. godine. Izveden je cjevovod ukupne dužine 2.377 m. Ugrađena je tipska crpna stanica u kojoj su smještene 3 radne i 1 rezervna crpka. Realizirano je 89% od ukupno izvedenih radova zbog nedostatnih sredstava na poziciji.

B.03.02.41. BUZET

Realizirano: 100.000 EUR
(KREDIT 100.000 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirani su radovi na izgradnji vodovodnog ogranka Fratrija - Plovanija II. faza 2. dionica na području Buja, ukupne dužine 2.160 m. Položen je vodoopskrbni cjevovod u dužini 1.633 m, DN200 nodularni lijev (Tyton spoj) te 215 m cjevovoda DN100. U sklopu dosadašnjih radova izvedena su 3 hidranta i ugrađena 3 zračnika te ukupno 8 komada vodovodnih okana.
Tijekom 2024. godine sufinancirani su i radovi završetka izgradnje spojnog cjevovoda Butoniga - Sv. Stjepan ukupne dužine 926 m, na području grada Buzeta i općine Oprtalj. Vodoopskrbni cjevovod položen je u dužini 926 m, DN600 nodularni lijev (Tyton i VRS spoj). Izvršeno je uređenje terena, bankina i asfaltiranje cestovnih površina. Izvedena su ukupno 3 vodovodna okna. Izvršeni su novi proboji vodnih komora vodospreme te svi montažni radovi u zasunskoj komori. Radovi su završeni u 2024. godini.

B.03.02.42. LOPAR

Realizirano: 25.609 EUR
(KREDIT 25.609 EUR)

Početkom posljednjeg kvartala 2024. godine sklopljen je ugovor s Izvođačem za radove na izgradnji ceste Melak - groblje s infrastrukturom u Loparu, u sklopu kojeg su do kraja godine obavljeni pripremni radovi, zemljani radovi, betonski i AB radovi te dobava i ugradnja cijevnog materijala, fazonskih komada i hidranata te materijala za kućne priključke, čime je u financijskom dijelu odrađeno nešto više od 90% ugovorenih radova. Glavna trasa vodovoda duljine je cca 200 m uz 13 m kućnih priključaka. Ugrađene vodovodne cijevi su od nodularnog lijeva DN100. Završetak svih radova i primopredaja očekuje se početkom 2025. godine.

B.03.02.43. JUŽNI OGRANAK

Realizirano: 3.600 EUR
(KREDIT 3.600 EUR)

Tijekom 2024. godine izrađena je projektna dokumentacija za obnovu i nadogradnju hidrantske opreme i mreže te hidroforske stanice na uređaju za obradu vode Hrmotine. Projektna dokumentacija je izrađena i kompletno završena u 2024. godini.

B.03.02.44. VRBNIK, BAŠKA

Realizirano: 50.000 EUR
(KREDIT 50.000 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirani su radovi izgradnje vodovoda u servisnoj zoni naselja Vrbnik. Izgrađeno je ukupno vodoopskrbnog ductil cjevovoda u dužini od 444 m te su izvedeni pripremni, zemljani, armirački i dio betonskih radova na izgradnji hidrostanice Zabrda.
Dovršeno 1 odzračno okno, ugrađena 3 nadzemna hidranta, nabavljene i puštene u rad pumpe tipa Grundfos u HS Zabrdi te su izvedeni mali kućni priključci za objekte i veliki priključci za dijelove industrijske zone. Radovi za svrhu imaju snabdjevanje pitkom vodom industrijske zone naselja Vrbnik te izgradnju hidrostanice koja će omogućiti dovoljan tlak za korištenje i protupožarnu zaštitu. Radovi se nastavljaju u 2025. godini.

B.03.02.45. DELNICE

Realizirano: 172.756 EUR
(KREDIT 172.756 EUR)

U 2024. godini sufinancirani su radovi završetka izgradnje hidrostanice Brod na Kupi. Tijekom 2024. godine izvršeni su svi radovi na izgradnji objekta hidrostanice (kompletno opremljena hidrostanica s vertikalnim crpkama kapaciteta 10 l/s i upravljačkim ormarom) te na izgradnji regulacijskog okna za dva smjera opskrbe (Brod na Kupi - Golik i Brod na Kupi - Gusti Laz). Također, funkcionalna cjelina obuhvatila je izgradnju paralelnih cjevovoda (3xDuctil DN100 mm, ukupne dužine 186 m). Radovi su kompletno završeni u 2024. godini.

B.03.02.46. BRINJE

Realizirano: 33.556 EUR
(KREDIT 33.556 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirani su radovi završetka rekonstrukcije elektro - upravljačke opreme na crpnoj stanici Žižići. Izrađeno novo dovodno polje elektro - ormara, novo polje glavnog razvoda i kompenzacije jalove energije, novo polje crpki za smjer Brinje, hidrostanica za smjer Jezerane. Radovi su u potpunosti završeni u 2024. godini.

B.03.02.47. GOSPIĆ

Realizirano: 24.763 EUR
(KREDIT 24.763 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinanciran je projekt izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Zavođe. Izvođeni su točkasti elementi trase i priprema za kućne priključke - ukupno 9 komada, procjenjuje se za 25 stanovnika. Projekt je u cijelosti završen, izgrađeno je kroz prethodne tri godine ukupno 1.283 m PEHD cjevovoda.

B.03.02.48. VRHOVINE

Realizirano: 39.851 EUR
(KREDIT 39.851 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirani su radovi izgradnje i rekonstrukcije vodovoda na području općine Vrhovine. Ugrađena su 233 m Ductil cijevi s kućnim priključcima od PEHD cijevi. Sufinancirani su i radovi sanacije vodospreme Vrhovine koji su u potpunosti i završeni.

B.03.02.49. DONJI LAPAC

Realizirano: 32.991 EUR
(KREDIT 32.991 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirani su radovi izgradnje nadzorno - upravljačkog sustava za crpnu stanicu Loskun te nadzorno - upravljačkog sustava objekta mali bazen Donji Lapac. Sufinancirani su i radovi sanacije vodoopskrbne mreže u naselju Oravac kod Donjeg Lapca. Ukupno je ugrađeno novih 200 m PEHD cijevi, čime se osigurala sigurnija vodoopskrba na navedenom području.

B.03.02.50. LOVINAC

Realizirano: 40.000 EUR
(KREDIT 40.000 EUR)

Ugovor o radovima na sanaciji vodoopskrbnog cjevovoda Raduč sklopljen je u kolovozu 2024. godine. Postojeći cjevovod bio je starosti 40 godine te je u potpunosti dotrajao. Položene su nove PEHD cijevi, ukupne duljine 2.495 m. Izvedena su 4 okna, uključujući kontrolni vodomjer, odzračnike i muljnike. Radovi su u potpunosti dovršeni u studenom 2024. godine.

B.03.02.51. UDBINA

Realizirano: 0 EUR

Tijekom 2024. godine od strane Investitora odustalo se od radova na sanaciji vodoopskrbnog sustava te se na ovoj stavci nisu sufinancirali planirani radovi sanacije i izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda na području Udbine.

B.03.02.52. MALI LOŠINJ

Realizirano: 50.000 EUR
(KREDIT 50.000 EUR)

Po prethodno provedenom postupku javne nabave početkom rujna 2024. godine sklopljen je ugovor o rekonstrukciji magistralnog cjevovoda Vrana - Lošinj, dionica Poljana - Privlaka. Sufinancirani radovi obuhvaćaju demontažu starih čeličnih cijevi DN400 i polaganje DN350 Ductil cijevi u duljini 750 m. Radovi se nastavljaju i planiraju završiti početkom godine.

B.03.02.53. OTOČAC

Realizirano: 19.672 EUR
(KREDIT 19.672 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirani su radovi rekonstrukcije transportnog cjevovoda dionica VS Umac - VS Švica - dionica Ulica dr. Andrije Štampara - Kameni most. Ukupno je ugrađeno 180 m PEHD cijevi DN280, čime se osigurala sigurnija vodoopskrba i smanjili su se gubici u vodoopskrbnom sustavu. Radovi se nastavljaju u 2025. godini.

B.03.02.54. RIJEKA

Realizirano: 60.000 EUR
(KREDIT 60.000 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirani su radovi na izgradnji vodovodnog ogranka Marinići 140-142a, izgradnji vodovodnog ogranka Žegoti (grad Kastav) te vodovodnog ogranka Bani (grad Kastav).
U Marinićima su sufinancirani radovi na polaganju cijevi duljine 195 m, s priključcima za nadzemne hidrante i svim pratećim radovima. Vodovodni ogranak Žegoti obuhvaća izradu 6 kućnih priključaka duljine cca 150 m. U sklopu radova na ogranku Bani izvedeno je 35 m polaganja cjevovoda Ductil, s montažom nadzemnog hidranta.

B.03.02.55. KARLOBAG

Realizirano: 0 EUR

Tijekom 2024. godine na izgradnji glavnog i sekundarnog vodoopskrbnog cjevovoda u Lukovom Šugarju nije bilo nikakvih aktivnosti jer Investitor nije proveo postupak javne nabave. Projekt se planira započeti tijekom 2025. godinu.

B.03.02.56. ZADAR

Realizirano: 80.000 EUR
(KREDIT 80.000 EUR)

U 2024. godini su započeli radovi na projektu izgradnje vodoopskrbnog sustava naselja Slivnica Gornja. Ugovorni rok je 24 mjeseca od uvođenja Izvođača u posao. Stupanj izvršenosti radova je cca 24%.

B.03.02.57. PODVELEBITSKI PRAVAC

Realizirano: 271.433 EUR
(HV 51.433 EUR; KREDIT 220.000 EUR)

U 2024. godini je završeno projektiranje glavnog cjevovoda u Ličko - senjskoj županiji od granice s Zadarskom županijom do Lukovog Šugarja i VS Lukovo Šugarje s dovodnim cjevovodom.
U 2022. godini su započeli radovi na rekonstrukciji magistralnog cjevovoda Podvelebitski pravac na dionici od Maslenice do Starigrada. Zaključno s 2024. godinom položeno je 4,15 km novih vodovodnih cijevi DN400 i izvedeno otprilike 31% radova. Nastavak radova očekuje se u 2025. godini. Predmetna rekonstrukcija je bitna za poboljšanje vodoopskrbe na području općine Starigrad kao i za daljnji razvoj vodoopskrbe Podvelebitskog pravca na području Ličko – senjske županije odnosno općine Karlobag.

B.03.02.58. BIOGRAD

Realizirano: 260.000 EUR
(KREDIT 260.000 EUR)

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji vodovodne i kanalizacijske mreže dijela poluotoka u Biogradu na Moru su započeli u prosincu 2022. godine. U sklopu projekta predviđena je rekonstrukcija i dogradnja 1,91 km vodoopskrbnih cjevovoda te 0,94 km kanalizacijskih kolektora. Izvedeno je 0,36 km vodoopskrbnih cjevovoda odnosno cca 18% radova. Nastavak radova se očekuje u 2025. godini.
Radovi na izgradnji crpne stanice Torovi s cjevovodom prema zoni zanatskih djelatnosti te rekonstrukcijom cjevovoda VS Straža - Pakoštane ukupne duljine 1,74 km, DN200-400 su započeli krajem 2022. godine. U 2024. godini izdana je Uporabna dozvola.
Radovi na vodopskrbnoj zoni u Svetom Filipu i Jakovu započeli su 2022. godine. Radovi su u 2024. godini završeni u cijelosti. Svrha projekta bila je vodoopskrba zone zanatskih djelatnosti u Svetom Filipu i Jakovu.

B.03.02.59. ŠIBENIK

Realizirano: 100.000 EUR
(HV 83.382 EUR; KREDIT 16.618 EUR)

U 2024. godini je završena izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbnu mrežu naselja Radučić. Započeli su radovi na izgradnji vodovodne mreže naselja Kanica, općina Rogoznica. Izvedeno je cca 5% radova.
U 2022. godini započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Dvornice u općini Rogoznica ukupne duljine 4,86 km. Radovi su završeni 2023. godine. Svrha projekta bio je spoj stanovnika naselja Dvornice na tranzitne cjevovode koji prolaze tim područjem, a na koje do sada nisu bili priključeni potrošači. U 2024. godini sufinancirane su zaostale situacije.

B.03.02.60. KIJEVO
Realizirano: 0 EUR

Nije sklopljen ugovor o sufinanciranju s Investitorom pa nije bilo realizacije po navedenoj stavci.

B.03.02.61. PRGOMET – SEGET
Realizirano: 100.000 EUR
(KREDIT 100.000 EUR)

U 2024. godini je završena izrada izmjene i dopune glavnog projekta s geodetskim elaboratima (potpunog i nepotpunog izvlaštenja) primarne vodoopskrbne mreže naselja Prapatnica, Ljubitovica, Bristivica i Seget Gornji u općini Seget (Zagora).
Započeli su radovi na izgradnji spoja vodoopskrbnog podsustava zagorskog dijela općine Seget na magistralni cjevovod Vrpolje - Vučevica u općini Prgomet. Izvedeno je cca 8% radova. Nastavak se očekuje u 2025. godini.

B.03.02.62. SPLIT
Realizirano: 250.570 EUR
(KREDIT 250.570 EUR)

U 7. mjesecu 2024. godine započela je izgradnja vodospreme Seline s pristupnim putem, a izvedeno je cca 39% radova. Nastavak radova očekuje se u 2025. godini.
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbnog podsustava Korušce - Uble - Radošić koji obuhvaća izgradnju 2,97 km cjevovoda. Projektom se omogućuje spoj potrošača na sustav javne vodoopskrbe u naseljima Gornji Kelami, Stržaci, Donji Kelami i Kapetanovići na području općine Lećevica.
U 2024. godini su izvođeni radovi na izgradnji dionice I i II magistralnog cjevovoda vodoopskrbnog sustava Lećevica, koji su se izvodili u sklopu rekonstrukcije i djelomičnog izmještanja županijskih cesta ŽC 6098 i ŽC 6115. Projekt obuhvaća izgradnju cjevovoda dužine 3,65 km, a radovi su izvedeni u visokom stupnju gotovosti.
Predmetni cjevovod je sastavni dio sustava vodoopskrbe na području općine Lećevica te na istom nisu predviđeni priključci potrošača. Izgrađeni cjevovod će biti u funkciji tek po izgradnji ostalih dionica magistralnog cjevovoda i pripadajućih objekata, a što je planirano izvesti do kraja 2025. godine. Izgradnjom svih navedenih objekata omogućit će se priključenje budućeg ŽCGO Lećevica kao i 30 stanovnika naselja Barani na sustav javne vodoopskrbe.

B.03.02.63. TOMISLAVGRAD
Realizirano: 49.331 EUR
(KREDIT 49.331 EUR)

Svi radovi na ugradnji vodomjera na svim priključnim mjestima te ostale opreme u objektima regionalnog vodovoda Josip Jović su dovršeni u 2023. godini. Radovi se izvode temeljem Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom te pripadajućeg provedbenog ugovora i sporazuma. U 2024. godini je sufinanciran dio Okončane situacije.

B.03.02.64. METKOVIĆ
Realizirano: 0 EUR

Nije sklopljen ugovor o sufinanciranju s Investitorom pa nije bilo realizacije po navedenoj stavci.

B.03.02.65. DUBROVNIK

Realizirano: 21.076 EUR
(KREDIT 21.076 EUR)

U 2024. godini je završena izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Zaton Doli, u kojem ne postoji izgrađena vodovodna mreža. Predviđa se izgradnja vodospreme Zaton Doli, volumena 200 m^3 i 3.221 m vodoopskrbnih cjevovoda.

B.03.02.66. NEUM

Realizirano: 600.578 EUR
(HV 500.578 EUR; KREDIT 100.000 EUR)

U 2024. godini nastavljeni su radovi na zamjeni i ugradnji elektro - strojarske opreme u objektima vodoopskrbnog sustava Gabela - Neum i to crpna stanica Svitava te vodosprema Moševići, vodosprema Hutovo i vodosprema Duži. Radovi se sufinanciraju temeljem Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom te pripadajućeg provedbenog ugovora i sporazuma.
Izvođenjem radova povećat će se sigurnost vodoopskrbe naselja na području općine Neum, kao i naselja na području općine Dubrovačko primorje u RH, koja se opskrbljuju pitkom vodom iz predmetnog sustava.

B.03.02.67. IMOTSKI

Realizirano: 98.132 EUR
(KREDIT 98.132 EUR)

U 2024. godini započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže u naselju Krstatice za zaseoke Lišnjići, Ivanovići i Pribisalići - Blaževići.

B.03.02.68. BENKOVAC

Realizirano: 628.000 EUR
(HV 80.810 EUR; KREDIT 547.190 EUR)

U siječnju 2024. godine započeli su radovi na izgradnji vodovoda u Polači, a rok za izvođenje radova je bio 9 mjeseci. Izvedeno je cca 78% radova.
U 2024. godini nastavljeni su radovi na izgradnji 1. faze vodovoda Nadin Kosa koji su započeli krajem 2023. godine. Radovi obuhvaćaju izgradnju 0,64 km cjevovoda s 22 kućna priključka. Izvedeno je cca 63% radova.
U 2024. godini nastavljeni su radovi na izgradnji mjesne mreže u Islamu Grčkom u duljini od 7,43 km, koja će omogućiti priključenje 160 objekata i osigurati zdravstveno ispravnu vodu te protupožarnu zaštitu za oko 150 stanovnika.

B.03.02.69. BLATO

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije na predmetnoj poziciji jer nije započelo izvođenje radova.

B.03.02.70. PULA

Realizirano: 49.999 EUR
(HV 49.999 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je izgradnja nove redukcijske stanice RS Brioni kao početne točke za vodoopskrbni sustav otočja Brijuni. Radovi se nastavljaju u 2025. godini.

B.03.02.71. Unapređenje kvalitete vode na lokalnim vodovodima
Realizirano: 0 EUR

Nisu sufinancirani radovi na unaprjeđenju kvalitete vode na lokalnim vodovodima.

B.03.02.73. Ostali

NOVSKA
Realizirano: 136.000 EUR
(KREDIT 136.000 EUR)

Izvršen je prijenos (kupoprodaja) vodoopskrbnog sustava Drenov Bok, pripadnog zemljišta i objekata s pripadajućom opremom.

B.03.02.74. BUJE
Realizirano: 50.000 EUR
(KREDIT 50.000 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinanciran je projekt - izgradnja vodovodnog ogranka Volpija - Jurcanija I. dionica. Ukupno je ugrađeno 2.098 m Ductil cijevi. Projekt je u cijelosti završen tijekom 2024. godine, čime se osigurala sigurna vodoopskrba na navedenom području.

B.03.02.75. MLJET
Realizirano: 11.951 EUR
(KREDIT 11.951 EUR)

U 2020. godini započeli su radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe u naseljima Pomena i Polače. U 2024. godini izvršeni su svi radovi na izradi vodoopskrbnog cjevovoda naselja Polače, osim na dijelu gdje je bilo potrebno izvršiti izmjenu trase (zbog arheološkog nalazišta u palači) u duljini od cca 70 m. Izvršena je ugradnja vodoopskrbnog cjevovoda za Pomenu, izvedba kućnih priključaka, ugradnja hidranta, izrada ispusta na oknu OG 3 u Pomeni. Stupanj gotovosti je cca 87%.

B.03.03. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Realizirano: 1.004.478 EUR
(HV 70.926 EUR; KREDIT 933.552 EUR)

B.03.03.01. ZAPREŠIĆ
Realizirano: 20.733 EUR
(KREDIT 20.733 EUR)

U 2024. godini završena je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje tlačno - opskrbnog cjevovoda od vodocrpilišta Šibice do vodospreme Laduč. Izrađeni su idejni projekt (dobivena lokacijska dozvola) i glavni projekt. U studenom 2024. godine predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Za magistralni vodoopskrbni cjevovod u naseljima Ivanec i Jablanovec sa spojem na CS Bistra izrađeno je idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta građenja.

B.03.03.02. VELIKA GORICA
Realizirano: 11.729 EUR
(KREDIT 11.729 EUR)

Tijekom 2024. godine, na izradi projektne dokumentacije za vodoopskrbnu mrežu naselja Strezojevo - općina Pokupsko, završena je izrada elaborata za prikupljanje posebnih uvjeta

građenja, geodetski snimak obuhvata i radna verzija glavnog projekta. Izvršeno je 50% ugovorenih usluga izrade projektne dokumentacije.

B.03.03.03. PREGRADA

Realizirano: 0 EUR

Tijekom 2023. godine započela je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije opskrbnih cjevovoda u Ulici Janka Leskovara i pripadnim ulicama te naselju Pregrada Vrhi. Izrađen je Idejni projekt, Elaborat zaštite okoliša te 90% Glavnog i Izvedbenog projekta. U 2024. godini ishođeno je rješenje Ministarstva vezano uz okoliš te lokacijska dozvola. Za ishođenje građevinske dozvole Isporučitelj mora riješiti imovinsko - pravne odnose.

B.03.03.04. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Realizirano: 3.968 EUR
(KREDIT 3.968 EUR)

Za izradu projektne dokumentacije spojnog magistralnog cjevovoda Kosnica - Velika Gorica, tijekom 2023. godine, provedena je javna nabava i sklopljen ugovor. Izrađen je idejni projekt za ishođenje posebnih uvjeta, predan javnom isporučitelju vodne usluge te je zatraženo izdavanje posebnih uvjeta. Zbog novonastalih promjena na trasi kojom je predviđena izgradnja predmetnog cjevovoda, izvršena je izmjena idejnog projekta te je u srpnju 2024. godine predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. Nakon što se ishode posebni uvjeti i izda lokacijska dozvola preostaje izraditi glavni projekt i ishođenje građevinske dozvole. Realizacija projekta planira se tijekom 2025. godine.

B.03.03.05. VARAŽDIN

Realizirano: 3.912 EUR
(KREDIT 3.912 EUR)

U 2023. godini JIVU ugovara izradu idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za Vodoopskrbni sustav dijela visoke zone naselja Presečno, Oštrice i Orehovec, no po istom projektu u 2023. i 2024. godini nema realizacije. Radi se o vodoopskrbnom cjevovodu predviđene duljine 13.840 m. Projekt će se nastaviti projektirati i u 2025. godini kada se i planira završiti.
U 2024. godini JIVU ne pokreće postupke nabave za izradu glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole za Vodoopskrbni sustav dijela visoke zone naselja Presečno, Oštrice i Orehovec, tako da po istom projektu u 2024. godini nema realizacije.
U 2024. godini JIVU ugovara izradu glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole sustava vodoopskrbe naselja Vanjkovec. Radi se o vodoopskrbnom cjevovodu predviđene duljine 450 m. U 2024. godini projekt je realiziran 90%, predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, nastavlja se u 2025. godini, kada se planira i završiti.
U 2024. godini JIVU ugovara izradu idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole sustava vodoopskrbe visoke zone naselja Leskovec Topličk. Radi se o vodoopskrbnom cjevovodu predviđene duljine 2.150 m. U 2024. godini projekt je realiziran 50% te se nastavlja i u 2025. godini kada se planira i završiti.

B.03.03.06. ĐURĐEVAC

Realizirano: 0 EUR

U 2022. godini je započela, a u 2023. i 2024. godini nastavljena izrada projektne dokumentacije za produžetak vodoopskrbne mreže u naselju Novačka - predio Ješkovo (općina Gola). Dokumentacija obuhvaća izradu idejnog i glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole (projekt obuhvaća izradu cjevovoda dužine 4.700 m). U 2022. godini projektna dokumentacija je izvršena u obuhvatu od 53%, dok je završno s 2023. godinom kumulativno izvršeno 90% (izrađeno je idejno rješenje, elaborat zaštite okoliša, elaborat nepotpunog izvlaštenja te glavni projekt). U 2024. godini se po

projektu ništa nije radilo jer se nisu uspjeli riješiti imovinsko - pravni odnosi kako bi se moglo pristupiti ishođenju građevinske dozvole. Projekt se ne namjerava dalje sufinancirati u 2025. godini (problem s pripajanjem JIVU-a - uslužna područja).

B.03.03.07. KOPRIVNICA

Realizirano: 480 EUR
(KREDIT 480 EUR)

U 2024. godini JIVU ugovara izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za produžetak vodoopskrbne mreže u naselju Legrad - ulica Petefi Šandora. Radi se o vodoopskrbnom cjevovodu predviđene duljine 712 m. U 2024. godini projekt je realiziran 30% te se nastavlja i u 2025. godini kada se planira i završiti.

B.03.03.08. PITOMAČA

Realizirano: 2.851 EUR
(KREDIT 2.851 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbne mreže u ulici Antuna Mihanovića u Pitomači. Projektna dokumentacija je u cijelosti dovršena i predana Naručitelju te plaćena projektantu u visini 90% od ugovorenog iznosa. U tijeku je ishođenje Građevinske dozvole te se po ishođenju iste može situirati preostalih 10% sredstava, što se planira u 2025. godini.

B.03.03.09. SLATINA

Realizirano: 5.360 EUR
(KREDIT 5.360 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Slatina - Ivan Brijeg - Golenić i distributivne mreže naselja Ivan Brijeg i Golenić. Projektna dokumentacija je izrađena većim dijelom te plaćena projektantu u visini 70% od ugovorenog iznosa. Završetak izrade projektne dokumentacije se očekuje u 2025. godini.

B.03.03.10. ORAHOVICA

Realizirano: 22.389 EUR
(KREDIT 22.389 EUR)

Sredstvima iz Plana upravljanja vodama u 2024. godini plaćena je okončana situacija za izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbe u naseljima Brezovljani Vojlovački i Rajino Polje te je projektna dokumentacija predana Naručitelju. Projektna dokumentacija za izgradnju vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u ulici Miroslava Krleže je u potpunosti dovršena i predana Naručitelju. Za projektnu dokumentaciju izgradnje proširenja vodoopskrbne mreže u naselju Duzluk te za projekt proširenja vodoopskrbne mreže u gradu Orahovica stupanj gotovosti projektne dokumentacije iznosi 82% te se ista planira dovršiti tijekom 2025. godine.

B.03.03.11. NAŠICE

Realizirano: 13.300 EUR
(KREDIT 13.300 EUR)

Tijekom 2024. godine Planom upravljanja vodama sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg magistralnog cjevovoda AC200 u naselju Martin. Projektna dokumentacija je u cijelosti dovršena i predana Naručitelju te plaćena projektantu u visini 90% od ugovorenog iznosa. U tijeku je ishođenje Građevinske dozvole te se po ishođenju iste može situirati preostalih 10% sredstava.

B.03.03.12. DONJI MIHOLJAC

Realizirano: 1.593 EUR
(KREDIT 1.593 EUR)

Završena je izrada projektne dokumentacija za izgradnju vodoopskrbne mreže u ulici Majur na koju je ishodovana građevinska dozvola.

B.03.03.13. BELIŠĆE

Realizirano: 15.000 EUR
(KREDIT 15.000 EUR)

Započela je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda naselja Belišće u Ulicama J.J. Strossmayera, Ljudevita Posavskog i Petra Zrinskog. Projektna dokumentacija je izrađena većim dijelom te plaćena projektantu u visini 72% od ugovorenog iznosa. Završetak izrade projektne dokumentacije se očekuje u 2025. godini.

B.03.03.14. BELI MANASTIR

Realizirano: 26.000 EUR
(KREDIT 26.000 EUR)

Završena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda pitke vode u Belom Manastiru u Ulici A. Stepinca.
Započela je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda pitke vode u Belom Manastiru u ulicama Kralja Petra Krešimira IV, Kralja Zvonimira i Kralja Petra Svačića te za rekonstrukciju cjevovoda na crpilištu Livade i od vodospreme Beli Manastir do Osječke ulice. Nastavak izrade projektne dokumentacije očekuje se u 2025. godini.

B.03.03.15. ČEPIN

Realizirano: 1.854 EUR
(KREDIT 1.854 EUR)

Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Čepinu - Krbavska ulica - Lug. Izrađen je glavni projekt.
Završena je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbne cjevovode u Čepinu u Ulici Kamešnice, Sljemensku ulicu, dio Ulice Blage Zadre i dio Ulice Ljudevita Gaja.

B.03.03.16. VUKOVAR

Realizirano: 6.987 EUR
(KREDIT 6.987 EUR)

Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Lužac i Ulici Matice Hrvatske do spoja na Bogdanovačku ulicu u Vukovaru je dovršena i predana Naručitelju. Na Naručitelju je da riješi imovinsko - pravne odnose na pojedinim česticama kako bi se mogla ishoditi građevinska dozvola te time isplatiti projektantu preostali dio po ugovoru. Nažalost imovinsko - pravne odnose na pojedinim česticama Vodovod grada Vukovara d.o.o. još uvijek nije uspio riješiti tako da po ovom projektu nije bilo povlačenja predviđenog iznosa u Planu upravljanja vodama u 2024. godini. Projekt rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u Zelenoj ulici te i Ulici Vatroslava Lisinskog u Vukovaru je u potpunosti dovršen i predan Naručitelju.

B.03.03.17. ILOK

Realizirano: 753 EUR
(KREDIT 753 EUR)

Završena je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodoopskrbne mreže naselja Lovas te je izrađeno Idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta građenja. Izvršeni su svi geodetski terenski radovi potrebni za izradu Idejnog projekta. Izrađen je glavni projekt i na njega je ishodovana građevinska dozvola.

B.03.03.18. KLINČA SELA

Realizirano: 0 EUR

Projektna dokumentacija za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda na području naselja Klinča Sela - Budišćakova, Vujčecova ulica i odvojak, Kranjčevićeva, Repulčeva, Kumičićeva, Ulica Ivana Gorana Kovačića i Amruševa ulica ugovorena je u studenom 2022. godine. Izvršeni su geodetski radovi, prikupljeni su posebni uvjeti, izrađen je glavni projekt i u studenom 2023. godine predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Do sada je realizirano 90% projekta. Radi neriješenih imovinsko - pravnih odnosa nije bilo realizacije.

B.03.03.19. JASTREBARSKO

Realizirano: 1.253 EUR
(KREDIT 1.253 EUR)

Za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda Petrovina - Volavje u rujnu 2024. godine ishođena je građevinska dozvola. Izrada projektne dokumentacije ugovorena je 2022. godine, kada je bila i završena, ali zbog neriješenih imovinsko - pravnih odnosa nije bilo moguće ishoditi građevinsku dozvolu.

B.03.03.20. PISAROVINA

Realizirano: 0 EUR

Zbog nedovoljno osiguranih sredstava za provedbu planiranih projekata nije sklopljen ugovor o sufinanciranju.

B.03.03.21. KRAŠIĆ

Realizirano: 0 EUR

Zbog procedure oko pripojenja javnog isporučitelja vodnim uslugama i nedostavljene potrebne dokumentacije za već ugovorene projekte nije potpisan ugovor o sufinanciranju.
Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju vodovodne mreže Medven Draga završena je tokom 2022. godine, ali zbog neriješenih imovinsko - pravnih odnosa nije ishođena građevinska dozvola. Ukupno je realizirano 90% projekta. Izrada idejnog i glavnog projekta vodozahvata Puškarov Jarak ugovorena je tokom 2021. godine i do sada je realizirano 30% ugovorenog iznosa.

B.03.03.22. SISAK

Realizirano: 18.175 EUR
(KREDIT 18.175 EUR)

Nastavljeno je projektiranje magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Petrinja - Sisak koje je ugovoreno 2021. godine. Cjevovod od vodocrpilišta Kupa (Novo Selište) do grada Siska je od iznimne važnosti za vodoopskrbno područje Siska, a posebno nakon potresa. Ugovorena je izrada tehničkog rješenja, izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole i izrada izvedbenog projekta za izgradnju građevine. Prema smjernicama iz projektnog zadatka u 2021. godini bile su razrađene tri varijante tehničkog rješenja. Za odabir optimalnog varijantnog rješenja u proces usvajanja varijante tehničkog rješenja bio je uključen i recenzent. Do sada je realizirano 80% ugovorene vrijednosti projekta. U sklopu ugovorenog projekta odrađena je tehno - ekonomska analiza odabira cijevnog materijala, geodetsko snimanje odabrane trase 100%, izrađen elaborat zaštite okoliša i ishođeno Rješenje

Ministarstva, izrađen idejni projekt, ishođena je lokacijska dozvola, izrađen je elaborat nepotpunog izvlaštenja i izrađena je radna verzija glavnog projekta. Hrvatske vode ovaj projekt sufinanciraju s 90%.
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za cjevovod Marijan Celjak - skretanje za Ljubljanicu i Ivajak - Blinjski kut koji su predmet izrade projektne dokumentacije Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Sisak - Sisak II, po ugovoru potpisanom 2018. godine. Nakon prihvaćanja radne verzije Studije izvodljivosti u studenom 2019. godine predmetni cjevovodi postaju neprihvatljiv trošak, te su 2020. godine preuzeti s pozicije B.07.08.96.
Završena je projektna dokumentacija za cjevovod Marijan Celjak - skretanje za Ljubljanicu. Ishođena je građevinska dozvola za zahvat Sustav vodoopskrbe i odvodnje na području južnog dijela općine Martinska Ves - FAZA V. kojom je obuhvaćen i cjevovod od Ulice Marijana Celjaka (Grad Sisak) do skretanja za Ljubljanicu (Općina Martinska Ves) dužine od 6.170 m.
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za Ivajak - Blinjski kut sastavni je dio lokacijske dozvole od 18.03.2021. godine u sklopu Faze III. i podnijet je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Tokom 2024. godine nije bilo realizacije po projektu. Do sada je realizirano cca 80% od ugovorene vrijednosti za cjevovod Ivajak - Blinjski kut.

B.03.03.23. PETRINJA

Realizirano: 3.000 EUR
(KREDIT 3.000 EUR)

Započela je izrada projektne dokumentacije za magistralni vodoopskrbni cjevovod Donja Budičina - Moštanica - Blinja - Bijelnik. Izvedeno je geodetsko snimanje za potrebe projektiranja predmetnog sustava u ukupnoj duljini cca 6.940 m i idejni projekt. Realizirano je 15% od ugovorene vrijednosti projekta.

B.03.03.24. GLINA

Realizirano: 13.726 EUR
(KREDIT 13.726 EUR)

Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda i objekata (vodosprema, CS) za opskrbu naselja Pokupska Slatina, Zaloj, Šišinečka Gračenica i Stankovac. Stanje izrađenosti ove projektne dokumentacije je 70%. Izvedeni su geodetski radovi na snimanju terena, podloge za projektiranje, geotehnički istražni radovi i geotehnički izvještaj te geotehnička prospekcija. Izrađeni su Idejni projekti za posebne uvjete (Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda su izdani), Idejni projekti za lokacijsku dozvolu, Glavni projekti, Elaborat zaštite okoliša.
Nastavljena je izrada Idejnog projekta vodoopskrbe područja naselja Majske Poljane. Stanje izrađenosti ove projektne dokumentacije je 94%. Trase cjevovoda i lokacije precrpnih stanica su geodetski snimljene, zatraženi su posebni uvjeti gradnje i priključenja te su isti i ishođeni, izrađen je Idejni projekt te je ishođeno Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu.

B.03.03.25. TOPUSKO

Realizirano: 10.000 EUR
(KREDIT 10.000 EUR)

Dobivanjem građevinske dozvole u svibnju završena je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbne mreže Pješčanica na području općine Gvozd. Projekt je bio ugovoren 2021. godine, ali je tokom 2022. godini obustavljen tijekom eKonferencije prilikom ishođenja građevinske dozvole (nisu bili zadovoljeni protupožarni uvjeti). Izmjenom i dopunom projektne dokumentacije obuhvaćeno je 650 m dodatnog cjevovoda u svrhu da se ispune protupožarni uvjeti, a samom izmjenom dolazi i do povećanja ugovorenog iznosa.

Nastavljena je izrada projektne dokumentacija za vodovod Vorkapić - Mokro polje u općini Topusko. Projektna dokumentacija ugovorena 2022. godine. Dosad je izvršeno ukupno 95% ugovorenih aktivnosti. Ishođena je lokacijska dozvola, izrađen je glavni projekt, od strane Hrvatskih voda supotpisana zabilješka o usklađenju prijelaza preko vodotoka i u veljači 2024. godine predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodovoda kroz naselje Topusko. Projektna dokumentacija je ugovorena 2021. godine i dosad je izvršeno 66% ugovorenih aktivnosti (tehničko rješenje, idejni projekt s ishođenom lokacijskom dozvolom, geodetski radovi i 40% glavnog projekta). U 2023. i u 2024. godini nije bilo realizacije po projektu zbog neriješenih imovinsko - pravnih odnosa i nedostatnih sredstava na poziciji.

B.03.03.26. JASENOVAC

Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije zbog neprovedene javne nabave od strane JIVU-a za provedbu planiranih projekata i procedure oko pripojenja javnog isporučitelja vodnih usluga.

B.03.03.27. NOVSKA

Realizirano: 0 EUR

Zbog nedovoljno osiguranih sredstava za provedbu planiranog projekta nije sklopljen ugovor o sufinanciranju.

B.03.03.28. KUTINA

Realizirano: 1.000 EUR
(KREDIT 1.000 EUR)

Za izradu projektne dokumentacije vodovodne mreže u Ulici Ivana Bonjaja u naselju Ilova potpisan je ugovor u 2023. godini. Za predmetnu investiciju u svibnju 2024. godine ishođena je građevinska dozvola. Planom je realizirano samo cca 15% od ukupne vrijednosti projektne dokumentacije zbog nedostatnih sredstava na poziciji.

B.03.03.29. KARLOVAC

Realizirano: 15.000 EUR
(KREDIT 15.000 EUR)

Nakon ishođenog Rješenja zaštite okoliša u prosincu 2022. godine izrađen je idejni projekt te 2023. godine ishođena lokacijska dozvola za projekt vodocrpilišta Mostanje sa spojem na vodoopskrbni sustav grada Karlovca. Projektna dokumentacija za izgradnju pogona za pripremu vode za piće Mostanje i magistralni cjevovod - faza I., napravljena je i predana Investitoru VIK Karlovac te je u 2024. godini predan zahtjev za građevinsku dozvolu. Realizirano je 80%.
Započela je izrada projektne dokumentacije za izgradnju tlačnog cjevovoda od vodocrpilišta Crna Draga do vodospreme Sveta Jana u općini Lasinja. Idejni projekt za lokacijsku dozvolu je izrađen te ishođeno mišljenje da ne treba provesti postupak OPUO-a nakon čega je ishođena i lokacijska dozvola. Sufinancirano 35% vrijednosti projektne dokumentacije.

B.03.03.30. DUGA RESA

Realizirano: 56.000 EUR
(KREDIT 56.000 EUR)

Nakon što je u lipnju 2022. godine doneseno Rješenje zaštite okoliša da nije potrebno provesti daljnji postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu za povezivanje vodoopskrbnog sustava Generalski Stol sa sustavom Duga Resa završena je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda i izgradnje

redukcionih okana u naseljima Venac Mrežnički, Zvečaj i Grščaki, projekta CS Frketić s prihvatnim bazenom i opreme za automatizaciju i telemetriju VS Babička te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta CS Zvečaj i opreme za automatizaciju i telemetriju VS Glavica. Za navedene projekte pokrenut je postupak ishođenja dozvola za gradnju no građevinske dozvole nisu ishođene te stoga završetak ovih projekata nije sufinanciran niti ove godine. U 2023. godini ugovorena je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Goričice Dobranske na području općine Generalski Stol. Za predmetni projekt pokrenut je postupak izdavanja lokacijske dozvole. Završen je projekt rekonstrukcije crpilišta Završje i predan Investitoru.
Kako bi se osigurala zdravstveno ispravna voda za prihvatni centar Dugi Dol u Krnjaku pristupilo se hitnom projektiranju vodoopskrbnog cjevovoda za prihvatni centar Dugi Dol kao i precrpne te klorne stanice. Građevinska dozvola za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda - Prihvatni centar Dugi Dol je ishođena 10. prosinca 2024. godine dok je precrpna stanica u fazi izrade glavnog projekta nakon utvrđenih posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.

B.03.03.31. OZALJ

Realizirano: 0 EUR

Projektna dokumentacija za proširenje sustava javne vodoopskrbe: vodoopskrbni cjevovod Magovci - Badovinci i vodoopskrbni cjevovod Lović - Prekriški - Dugi Vrh, ugovorena je 2021. godine i završena u 2022. godini, ali zbog neriješenih imovinsko - pravnih odnosa nisu ishođene građevinske dozvole. Dosad je realizirano cca 86% ugovorene vrijednosti.

B.03.03.32. VOJNIĆ

Realizirano: 3.786 EUR
(HV 3.786 EUR)

Za projektnu dokumentacije za izgradnju vodovoda naselja Miholjsko građevinska dozvola je ishođena tokom 2023. godine, ali zbog nedostatnih sredstava na poziciji bilo je realizirano cca 82% projekta, a u ovoj godine je plaćena samo razlika.

B.03.03.33. OGULIN

Realizirano: 2.112 EUR
(KREDIT 2.112 EUR)

Završena je izrada idejnog rješenja i idejnog projekta vodoopskrbnog cjevovoda Zdenac - Potok Tounjski - Donje Dubrave. U siječnju je predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. Ishođeno je Rješenje da za predmetni zahvat u prostoru nije potrebno provoditi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

B.03.03.34. RAKOVICA

Realizirano: 400.000 EUR
(KREDIT 400.000 EUR)

Nastavljena je izrada projektne dokumentacije dobavnog vodoopskrbnog sustava Lička Jasenica - Rakovica - Plitvička Jezera, započela 2023. godine, koja osim idejnih i glavni projekata obuhvaća tehničko rješenje sagledavanja dviju varijanti dobave vode s izvorišta Lička Jasenica, analizu troškova i koristi s prijedlogom optimalne varijante, elaborat zaštite okoliša, tehno - ekonomsku analiza odabira cijevnog materijala te izradu podloga i geomehaničkih istražnih radova.

Za odabranu optimalnu varijantu dobavnog vodoopskrbnog sustava Lička Jasenica - Rakovica - NP Plitvička jezera, Varijantu 2B_nova, izrađen je Elaborat zaštite okoliša i nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupka prethodne ocjene

prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, ishođeno je rješenje da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
Provedeni su geomehanički istražni radovi na lokacijama vodozahvata i pripadne crpne stanice Lička Jasenica, na lokaciji precrpnih stanica i na lokaciji vodospremnika VS Mali Sivnik te su izrađeni geotehnički elaborati kao podloga za izradu glavnog projekta.
Temeljem idejnog projekta za odabranu optimalnu varijantu dobavnog vodoopskrbnog sustava Lička Jasenica - Rakovica - NP Plitvička jezera, Varijantu 2B_nova, izrađene su radne verzije glavnih projekata magistralnih cjevovoda, glavnog projekta vodozahvata i crpne stanice, glavnih projekata precrpnih stanica, glavnog projekta vodospremnika i glavnog projekta nadzorno - upravljačkog sustava. Trenutačna završenost glavnih projekata je oko 80%.
Ukupno je izvršeno 71% ugovorenih poslova.
Predmet sufinanciranja je i recenzija projektne dokumentacije dobavnog vodoopskrbnog sustava Lička Jasenica - Rakovica - Plitvička Jezera čiji je zadatak kontrola svih faza izrade projektne dokumentacije i aktivno sudjelovanje u eventualnim korekcijama i nadopunama cjelokupne izrađene projektne dokumentacije kroz kontinuiranu i aktivnu suradnju s projektantom tako da ažurno daje smjernice i preporuke za eventualne korekcije i nadopune projektne dokumentacije te dodatno kontrolira svaku izmjenu, odnosno nadopunu iste. Dosad je realizirano 92% ugovorene usluge.
Izrađen je glavni projekta vodovoda Grabovac - Stara Kršlja - Lipovac duljine 2.995 m i ishođena je građevinska dozvola.

B.03.03.35. PLITVIČKA JEZERA – KORENICA

Realizirano: 7.500 EUR
(KREDIT 7.500 EUR)

Nastavljena je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda od klorne postaje Prijeboj do vodospreme Ličko Petrovo Selo, započeta 2022. godine. Izrađen je idejni projekt, ishođena je lokacijska dozvola 2023. godine, izrađen je glavni projekt i predan je zahtjev za građevinsku dozvolu. U tijeku je rješavanje imovinsko - pravnih odnosa. Realizirano je 90% ugovorenih poslova.
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda Rešetar - Smoljanac, započeta 2020. godine. Glavni projekt je izrađen i predan je zahtjev za građevinsku dozvolu 2023. godine. U svibnju 2024. godine je dopunjen zahtjev dokazom pravnog interesa i izjavom projektanta te se i dalje čeka građevinska dozvola. Realizirano je 90% ugovorenih poslova.

B.03.03.36. BJELOVAR

Realizirano: 20.000 EUR
(KREDIT 20.000 EUR)

Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava vodoopskrbe za područje općine Zrinski Topolovac. Izrađenost projektne dokumentacije je na 52%. Izvedeni su geodetski poslovi (izrađene podloge za projektiranje), tehno - ekonomska analiza cijevnog materijala, idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole (situirano 50%) te 50% glavnog projekta.

B.03.03.37. GRUBIŠNO POLJE

Realizirano: 15.000 EUR
(HV 10.000 EUR; KREDIT 5.000 EUR)

Započela je izrada idejnog projekta izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda za naselja Dapčevački Brđani, Velika Dapčevica, Mala Dapčevica, Lončarica i Mala Barna. Izvršeno je geodetsko snimanje obuhvata zahvata u cijelosti, izrađen elaborat za prikupljanje posebnih uvjeta gradnje te izrađeno 30% Idejnog projekta. U odnosu na ugovor izvršeno je 53% ugovorenih usluga projektiranja.

Započela je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda naselja Mala Barna, odnosno izrađeno je 28% glavnog projekta (izvedbene situacije, uzdužni profili, montažni nacrti, detaljni nacrti objekata na cjevovodu).

B.03.03.38. DARUVAR

Realizirano: 10.000 EUR
(KREDIT 10.000 EUR)

Izvršena je izrada novelacije projektne dokumentacije za izgradnju spojnog cjevovoda VS Daruvar - VS Vinogradi s precrpnom stanicom.
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za proširenje vodoopskrbne mreže u naselju Sirač. Izrađeno je cca 68% projekta.

B.03.03.39. PAKRAC – LIPIK

Realizirano: 0 EUR

Naručitelj nije raspisao javnu nabavu usluge projektiranja vodoopskrbne mreže južnog područja grada Lipika.

B.03.03.40. POŽEGA

Realizirano: 2.104 EUR
(KREDIT 2.104 EUR)

Nastavljena je izrada projektne dokumentacije vodovodne mreže za naselja Komušina, Ćosine Laze, Vasine Laze i Laze Prnjavor na području grada Požege, započeta 2022. godine. Za aktivnosti u 2024. godini Projektant nije izdao račun, već je sufinanciran račun za aktivnosti iz 2023. godine koji Naručitelj greškom nije potraživao prošle godine. Dosad je realizirano 67% ugovorenih poslova projektiranja.

B.03.03.41. DAVOR – NOVA GRADIŠKA

Realizirano: 15.000 EUR
(KREDIT 15.000 EUR)

Započela je izrada glavnog projekta vodoopskrbnog cjevovoda od zahvata Šumetlica do filter stanice Bačica. Sufinancirano je 78% vrijednosti projekta. Glavni projekt je predan Investitoru.

B.03.03.42. SLAVONSKI BROD

Realizirano: 9.133 EUR
(KREDIT 9.133 EUR)

Završena je izrada projektne dokumentacije distribucijskih vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Dubovik i Matković Mala, u općini Podcrkavlje, započeta 2022. godine. Ishođena je građevinska dozvola.
Započela je izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju spojnog cjevovoda Brodski Stupnik - Stupnički Kuti. Izrađen je geodetski snimak stvarnog stanja terena i izrađeno idejno rješenje vodovoda i predano na utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. Realizirano je 40% ugovorenih poslova.

B.03.03.43. ĐAKOVO

Realizirano: 9.612 EUR
(KREDIT 9.612 EUR)

Krajem 2023. godine započela je izrada projektne dokumentacije izgradnje spojnog cjevovoda od zdenca ZŠ-1/21 do vodocrpilišta Šumarija. Po izdanoj lokacijskoj dozvoli 2024. godine pristupilo se

izradi glavnih projekata. Glavni projekti s troškovnikom radova kao i geodetski elaborat nepotpunog izvlaštenja za rješavanje imovinsko - pravnih odnosa predan je u studenom 2024. godine Investitoru. Po rješavanju imovinsko - pravnih odnosa bit će pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole te je sad sufinancirano 90% vrijednosti projektne dokumentacije.

B.03.03.44. VINKOVCI

Realizirano: 0 EUR

Planiran je početak izrade sveobuhvatne projektne dokumentacije kratkoročne faze razvoja vodoopskrbnog sustava Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije i uspostava sustava upravljanja gubitcima sukladno Novelaciji koncepcijskog rješenja vodoopskrbe uslužnog područja Vinkovački vodovod i kanalizaciju izrađene u studenom 2022. godine. Prema projektnom zadatku pripremana je javna nabava, ali nije raspisana tijekom 2024. godine.

B.03.03.45. GUNJA

Realizirano: 20.000 EUR
(HV 1.760 EUR; KREDIT 18.240 EUR)

Realizacija izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda naselja Gunja 1. faza je na 96%. Ishođena je lokacijska dozvola, potpisani su svi ugovori o pravu služnosti za I. fazu građevine, izrađen je troškovnik te kompletan glavni projekt.

B.03.03.46. LABIN

Realizirano: 9.883 EUR
(KREDIT 9.883 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda naselja Veli Golji i Mali Golji. U 2025. godini predviđen je završetak izrade projektne dokumentacije.

B.03.03.47. NOVI VINODOLSKI

Realizirano: 62.000 EUR
(HV 47.000 EUR; KREDIT 15.000 EUR)

U siječnju 2019. godine započela je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe područja Donje Krmpote. Izrađen je dio elaborata: Postavljeno je koncepcijsko rješenje vodoopskrbe s objektima područja Donje i Gornje Krmpote (definirano mjesto priključenja na postojeći sustav, definiran način povezivanja u NUS). Izvršeni su svi geodetski radovi za linijske objekte koji obuhvaćaju vodoopskrbni cjevovod duljine 14.700 m. U 2020. godini predan je zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta nadležnom uredu za graditeljstvo za izradu idejnog projekta. Napravljeno je 70% na izradi idejnog projekta cjevovoda, vodosprema i crpnih stanica. Izrađen je idejni elektroprojekt za vodospreme i crpne stanice CS Gornja Smokvica, CS/VS Krmpote i VS Drinak i HS Poljice. Isto tako napravljen je matematički model planiranog stanja i predan je Naručitelju. U 2022. godini izrađeni su idejni projekti i napravljen je dio glavnih projekta. U 2023. godini izrađeni su glavni projekti za četiri vodne građevine i isprojektirano je 16.740 m cjevovoda. U 2024. godini plaćena je dokumentacija koja je isprojektirana u 2023. godini, a ostao je nepodmireni dug. Projektiranje se nastavlja u 2025. godini.
U veljači 2019. godine započela je izrada projektne dokumentacije zahvata na zaštiti i rekonstrukciji u sklopu CS Novljanska Žrnovnica. Tijekom 2024. godine izvršene su slijedeće aktivnosti: na zaštiti zone izvorišta od potencijalnog akcidenta završeni su glavni projekti na sustavu odvodnje prometnice i predan je projekt na građevinsku dozvolu; na rekonstrukciji CS Novljanska Žrnovnica dobiveni su svi posebni uvjeti javno pravnih tijela i izrađen je idejni projekt; na rekonstrukciji kaptaže Čardak temeljem idejnog rješenja dobiveni su svi posebni uvjeti javno

pravnih tijela. Izrađen je Idejni projekt i predan nadležnom uredu u svrhu ishođenja lokacijske dozvole. Projekti se nastavljaju u 2025. godini.
U 2020. godini započela je izrada projektne dokumentacije spoja vodoopskrbnog sustava Novog Vinodolskog i Senja. Napravljen je matematički model planiranog stanja i prezentiran je Naručitelju. Na izradi projekta nije bilo aktivnosti u 2023. i 2024. godini. Projekt se nastavlja u 2025. godini.
Na izradi projektne dokumentacije za vodoopskrbu poslovne zone Kargač nije bilo nikakvih aktivnosti ni u 2023. i 2024. godini. Projekt se nastavlja u 2025. godini.
Na izradi projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Breze nije bilo nikakvih aktivnosti u 2023. godini. U 2024. godini temeljem ishođenih posebnih uvjeta izrađeni su idejni projekti za objekte i cjevovode te isti predan nadležnom uredu u svrhu ishođenje lokacijske dozvole. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

B.03.03.48. VRBOVSKO

Realizirano: 3.040 EUR
(KREDIT 3.040 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju transportnog vodoopskrbnog cjevovoda naselja Dokmanovići - Tomići. U sklopu izrade idejnog rješenja izrađen je prijedlog trase te su obavljeni geodetski poslovi snimanja trase s terenskom obradom. U 2025. godini predviđen je završetak izrade projektne dokumentacije.

B.03.03.49. DELNICE

Realizirano: 10.000 EUR
(KREDIT 10.000 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirani su radovi na izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju CS Vrelo (dvije CS: smjer Fužine i smjer Vrata), a u svrhu poboljšanja energetske bilance. Izrađena je projektna dokumentacija na razini idejnog i glavnog projekta tijekom trećeg kvartala 2024. godine pa je preostali dio prijavljen za sufinanciranje u 2025. godini.

B.03.03.50. GOSPIĆ

Realizirano: 7.000 EUR
(KREDIT 7.000 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbni sustav na području grada Gospića i općine Perušić - nastavljena je realizacija izrade projektne dokumentacije za vodocrpilište Divoselo koja je započela u 2021. godini. Realizacijom u ovoj godini obuhvaćeni su Elaborati prava služnosti/nepotpunog izvlaštenja za transportne cjevovode i vodocrpilište te 5% vrijednosti glavnih projekata koji su dovršeni i podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.

B.03.03.51. LOVINAC

Realizirano: 5.760 EUR
(KREDIT 5.760 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinanciran je nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda Lovinac - Vagan. Izvršeno je geodetsko snimanje te je dovršen glavni projekt. U 2025. godini predviđen je završetak izrade projektne dokumentacije.

B.03.03.52. BRINJE

Realizirano: 9.012 EUR
(HV 1.380 EUR; KREDIT 7.632 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda Stajnice - Jezerane, dionica naselja Jezerane i VS Kalun. U 2025. godini predviđen je završetak izrade projektne dokumentacije. Sufinancirani su i radovi izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Jelavlje - Kip, a u 2025. godini predviđen je završetak izrade navedene projektne dokumentacije.

B.03.03.53. KARLOBAG

Realizirano: 0 EUR

U 2022. godini nakon vodoistražnih radova na bušotini ustanovljena je količina vode od Q=1,8 l/s. Potrebno je dopuniti projektnu dokumentaciju s novom trasom cjevovoda i mreže. Postojeći Elaborat zaštite okoliša potrebno je dopuniti s novom bušotinom i ishoditi novo. Rješenje Ministarstva koje se očekivalo u 2024. godini nije dobiveno te se projektiranje nastavlja u 2025. godini.

B.03.03.54. UDBINA

Realizirano: 5.298 EUR
(KREDIT 5.298 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije sanacije magistralnog cjevovoda Krbavica - Udbina, dionica Orešov Gaj - CS Kraljevac/Podudbina. U sklopu ugovora izvedeno je geodetsko snimanje mreže te glavni projekt. U 2025. godini predviđen je završetak izrade projektne dokumentacije.

B.03.03.55. NOVALJA

Realizirano: 8.000 EUR
(KREDIT 8.000 EUR)

Kroz 2024. godinu sufinancirana je izrada projektne dokumentacije vodovodne mreže poduzetničke zone Zaglava - Prozor. Izrađena je i ovjerena geodetska podloga te veći dio projektne dokumentacije odnosno glavnog i izvedbenog projekta. Dovršetak navedene projektne dokumentacije predviđen je u 2025. godini.

B.03.03.56. OPATIJA

Realizirano: 8.000 EUR
(KREDIT 8.000 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt) za rekonstrukciju transportnog cjevovoda PK 501 - VS Opatija 3. Izvršen je odabir varijantnog rješenja trase vodoopskrbnog cjevovoda te je izrađen idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole. U 2025. godini predviđen je završetak izrade projektne dokumentacije.

B.03.03.57. GRAČAC

Realizirano: 3.907 EUR
(KREDIT 3.907 EUR)

U 2024. godini završena je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Grab i Cerovačkih špilja. Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Tomingaj i Kijane (realizirano cca 45%). Izrađen je idejni projekt i predan na ishođenje lokacijske dozvole.

B.03.03.58. PAG

Realizirano: 7.000 EUR
(HV 7.000 EUR)

U 2024. godini započela je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Dinjiška i Miškovići (realizirano cca 90%) te izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Vlašići na otoku Pagu (realizirano cca 90%).

B.03.03.59. DRNIŠ

Realizirano: 8.000 EUR
(KREDIT 8.000 EUR)

U 2024. godini započela je izrada glavnog projekta za vodoopskrbni sustav u naselju Štikovo. Realizirano je cca 27% projekta.

B.03.03.60. KNIN

Realizirano: 0 EUR

Nije sklopljen ugovor o sufinanciranju s Investitorom pa nije bilo realizacije po navedenoj stavci.

B.03.03.61. SINJ

Realizirano: 5.410 EUR
(KREDIT 5.410 EUR)

U 2024. godini nastavljena je izrada projektne dokumentacije za sustav Šilovka II. faza (realizirano cca 85%). Započela je i završena izrada geodetskih podloga za vodoopskrbu naselja Voštane.

B.03.03.62. HVAR

Realizirano: 6.858 EUR
(KREDIT 6.858 EUR)

Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Zastražišće (realizirano 100%) i izrada projektne dokumentacije sekundarne mreže naselja Poljica i Prapatna (realizirano 100%) započela je 2021. godine. Navedeni projekti su završeni.

B.03.03.63. POSUŠJE

Realizirano: 58.000 EUR
(KREDIT 58.000 EUR)

U 2023. godini proveden je postupak nabave za izradu glavnog projekta postrojenja za obradu pitke vode Posušje (Senjakovine) te je krajem godine potpisan ugovor s izvršiteljem usluga. Projekt je završen u cijelosti u 2024. godini.

B.03.03.64. NPKLM

Realizirano: 5.000 EUR
(KREDIT 5.000 EUR)

U 2024. godini završena je izrada okolišnog elaborat za izradu izmjene i dopune projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda u NP Mljet. Započela je i izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole vodoopskrbnog cjevovoda u NP Mljet te je stupanj gotovosti cca 85%.

B.03.03.65. BLATO

Realizirano: 5.000 EUR
(KREDIT 5.000 EUR)

U 2024. godini započela je izrada projektne dokumentacije za područje Vele Luke: procrpna stanica za sjevernu obalu i izrada projektne dokumentacije za područje Vele Luke: vodosprema Stani sa dovodno - odvodnim cjevovodom. Stupanj gotovosti oba projekta je cca 90%.

B.03.03.66. OREBIĆ

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije na predmetnoj poziciji jer nije dovršena izrada idejnog projekta zbog problema s izradom geodetskih podloga. Ishođenje lokacijske dozvole te izrada glavnog projekta se očekuje u 2025. godini.

B.03.03.67. TRPANJ

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije na predmetnoj poziciji jer nije izrađen idejni projekt zbog problema s izradom geodetskih podloga te nije ishođena lokacijska dozvola kao preduvjet za daljnju razradu projektne dokumentacije (glavni projekt), što se očekuje u 2025. godini.

B.03.03.68. PLOČE

Realizirano: 8.000 EUR
(KREDIT 8.000 EUR)

U 2024. godini započela je izrada hidrauličke analize vodoopskrbnnog sustava Klokun/Podaca. Stupanj gotovosti je cca 50%.

B.03.03.69. DUGI OTOK

Realizirano: 0 EUR

Nije bilo relizacije na predmetnoj poziciji jer Naručitelj nije proveo postupak nabave.

B.03.04. PROJEKTI SUFINANCIRANI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI – NPOO PROJEKTI

Realizirano: 51.433.870 EUR
(EU NPOO 41.283.607 EUR; HV NPOO 5.172.256 EUR; JIVU 4.342.303 EUR; JLS 635.704 EUR)

B.03.04.01. ZAGREB

Realizirano: 0 EUR

Projekt obuhvaća ulaganje u sustav javne vodoopskrbe (izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže s pripadajućim objektima) na području grada Zagreba, grada Samobora, općine Stupnik i grada Svete Nedelje, a sufinancira se u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, 2021 - 2026. Projekt se sastoji od 43 elementa projekta (zasebna ugovora) i predviđa izgradnju i rekonstrukciju ukupno 38.600 m vodoopskrbne mreže, 5.198 stanovnika dobit će pristup poboljšanoj vodoopskrbi te će se smanjiti gubici u sustavu javne vodoopskrbe za 35%. Zaključno s 2024. godinom izgrađeno je ukupno 38.600 m vodoopskrbne mreže, od toga 9.000 m mreže je rekonstruirano, a 29.600 m odnosi se na izgradnju novih cjevovoda, priključeno je ukupno 2.228 stanovnika te su smanjeni gubici za 44%. U sklopu projekta izgrađene su i dvije vodospreme, Sv. Barbara i Šimunčevec te precrpna stanica Pile i hidroforska stanica Adamovec. Svi ugovoreni radovi su izvedeni. Tijekom 2025. godine izvest će se preostali priključci i ishoditi uporabne dozvole. U 2024. godini Korisnik nije potraživao sredstva.

B.03.04.02. ZAPREŠIĆ

Realizirano: 0 EUR

Projekt Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Dubravičkoj ulici - Faza 2 - Marija Gorica na području vodoopskrbne zone Zaprešić, područje vodoopskrbnog sustava općine Marija Gorica, sufinancira se u okviru Nacionalnog plana otpornosti i oporavka 2021 - 2026.
Radovi na projektu započeli su 2021. godine, a završeni u 2022. godini kada je ishođena i uporabna dozvola. Ukupno je izvedeno 1.340 m mreže, od čega je rekonstruirano 1.110 m, a izgrađeno novih 230 m mreže. Izvedeno je 49 kućnih priključaka i priključeno 150 stanovnika na vodoopskrbnu mrežu. Dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s izmjenama točke 2.3. Kriteriji doprinosa klimatskim ciljevima (pokazatelji programa razvoja javne vodoopskrbe), odnosno s izmjenama vrijednosti pokazatelja prema kojima Korisnik prati napredak postizanja pokazatelja smanjenja gubitaka na projektu potpisan je u 2024. godini pa će Korisnik preostali trošak po projektu potraživati u 2025. godini.

B.03.04.03. ZAPREŠIĆ

Realizirano: 1.660.358 EUR
(EU NPOO 1.328.286 EUR; HV NPOO 166.036 EUR; JIVU 166.036 EUR)

Projekt Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području Aglomeracije Zaprešić na području vodoopskrbne zone Zaprešić, sufinancira se u okviru Nacionalnog plana otpornosti i oporavka 2021 - 2026. Tijekom 2023. godine provedena je javna nabava i sklopljeni su sekundarni ugovori za radove, stručni nadzor i voditelja projekta. Projekt obuhvaća slijedeće radove na vodoopskrbi: rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Veliki vrh do općine Luka duljine 4.838 m od kojih je u 2024. godini izgrađeno 3.612 m, rekonstrukciju magistralnog cjevovoda od VS Sveti Križ - Celine, faza 1. - općina Marija Gorica duljine 3.971 m od kojih je u 2024. godini izgrađeno 3.971 m te rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda u Krajinskoj i Vadinskoj ulici od VS Vadina do odvojka u Krajinskoj ulici duljine 1.117 m od kojih je u 2024. godini izgrađeno 1.117 m.
Sveukupno je izgrađeno 8.700 m cjevovoda od ukupnih 9.926 m odnosno 87%. Osim izgradnje cjevovoda projektom je planirano i poboljšanje usluge vodoopskrbe za cca 500 stanovnika.
Završetak aktivnosti predmetnih radova prema Ugovoru je kraj 2025. godine.

B.03.04.04. KRAPINA

Realizirano: 3.287 EUR
(EU NPOO 3.131 EUR; HV NPOO 78 EUR; JIVU 78 EUR)

Na projektu Opskrba vodom područja Lukovčak - visoka zona zaselka Grki izvođenje radova započelo je 2021. godine i završeno je u 2022. godini, kada je ishođena i uporabna dozvola. Ukupno je ugrađeno 418 m vodoopskrbnih cjevovoda i izgrađena je hidrostanica Grki. U 2023. godini nije bilo sufinanciranja, dok su u 2024. godini sufinancirani svi preostali (*redovni i retro*) troškovi.

B.03.04.05. VIOZŽ – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije.
Planirana izgradnja predmet je prijave po trajnom ograničenom pozivu za sufinanciranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 - 2026. Dana 01.03.2024. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebačkoj županiji.
Projekt se sastoji od 8 elemenata projekta, 6 projekata odnosi se na javnu vodoopskrbu, a 2 projekta na javnu odvodnju.
Na predmetnoj poziciji sufinancira se izgradnja:

- Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b. skupine, Vodoopskrbni cjevovod s crpnom stanicom u dijelu naselja Cerje (Element projekta br. 4). Planirana je izgradnja 1.718 m vodoopskrbne mreže na koju se planira priključiti 61 krajnjih korisnika
- Građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - Vodoopskrbna mreža naselja Gostović, Tkalec, Graberščak, Žunci i CS Gostović, 3. skupine, II. faza (Elemenat projekta br. 5). Planirana je izgradnja 14.759 m vodoopskrbne mreže na koju se planira priključiti 352 krajnjih korisnika
- Građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - Vodoopskrbna mreža naselja Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, 3. skupine, II. faza (Element projekta br. 6). Planirana je izgradnja 5.979 m vodoopskrbne mreže na koju se planira priključiti 225 krajnjih korisnika.

Za Elemente projekta br. 1, 2, 4, 5 i 6 sklopljen je 19.11.2024. godine Ugovor o građenju Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebačkoj županiji Grupa 1: Dogradnja sustava javne vodoopskrbe.
Radovi se planiraju započeti početkom 2025. godine i završiti sredinom 2026. godine.

B.03.04.06. ZAGORSKI VODOVOD

Realizirano: 940.113 EUR
(EU NPOO 752.091 EUR; HV NPOO 94.011 EUR; JIVU 94.011 EUR)

U 2023. godini potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje objekata sustava vodoopskrbe i odvodnje Zagorskog vodovoda. Predmet projekta je izgradnja tlačnog cjevovoda CS Hum Bistrički - VS Hum Bistrički, izgradnja glavnog opskrbnog cjevovoda VS Hum Bistrički - Gornja Selnica - Donja Selnica i glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Selnica - odvojak od magistralnog cjevovoda Zlatar Bistrica - Tugonica (ugovoreno 12.200 m od kojih je u 2024. godini izgrađeno 4.700 m), izgradnja vodoopskrbnog sustava na području općine Marija Gorica - opskrba vodom visoke zone naselja Marija Bistrica, vodoopskrbni sustavi Globočec i Poljanica Bistrička (ugovoreno 14.500 m, u 2024. godini izgrađeno 14.400 m) i izgradnja vodoopskrbnog sustava - opskrba vodom područja visoke zone grada Zaboka, općine Sveti Križ i Krapinske toplice – II. faza cjevovoda (ugovoreno 16.600 m, u 2024. godini izgrađeno 4.800 m). Sveukupno je izgrađeno 23.900 m mreže vodoopskrbe, radovi su u tijeku i odvijaju se sukladno dinamičkom planu. Osim izgradnje cjevovoda projektom je planirano i poboljšanje usluge vodoopskrbe za 495 stanovnika. Završetak aktivnosti na predmetnoj poziciji sukladno UoDBS je kraj 2025. godine.

B.03.04.07. VELIKA GORICA

Realizirano: 80.906 EUR
(EU NPOO 72.900; HV NPOO 4.003 EUR; JIVU 4.003 EUR)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Proširenje sustava javne vodoopskrbe na području Velike Gorice i odvodnje na području općine Pisarovina je potpisan 29. studenog 2023. godine. Projekt obuhvaća pet elementa od kojih se samo prva četiri odnose na program razvoja javne vodoopskrbe te su za sva četiri sklopljeni ugovori o radovima.
Prvi element obuhvaća izgradnju vodoopskrbne mreže duljine 4.231 m u naselju Dubranec, čime će se poboljšati pristup sustavu vodoopskrbe za 72 stalna stanovnika, dok su ostali stanovnici vikendaši. Radovi su završili krajem studenog 2021. godine prije sklapanja spomenutog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (*retro* trošak) no nije obavljen tehnički pregled niti ishođena uporabna dozvola. U sklopu predmetnih radova izvedena su 94 kućna priključka. Drugi element obuhvaća izgradnju vodoopskrbne mreže duljine 3.964 m i 75 kućnih priključaka u naselju Lekneno - Trnje, čime će se poboljšati pristup sustavu vodoopskrbe za 168 stanovnika. Izvedeno je 3.962 m cjevovoda do kraja 2024. godine. Zaključno s listopadom 2024. godine, izveden je i 31 kućni priključak. Treći element obuhvaća izgradnju 5.666 m vodoopskrbne mreže i 70 kućnih priključaka u naselju Cerovski Vrh čime će se poboljšati pristup sustavu vodoopskrbe za 81 stanovnika.

Ugovoreno je 5.665 m, a od toga je izvedeno 1.745 m vodoopskrbnih cjevovoda. Projektom je planirana izvedba oko 45 kućnih priključaka. Četvrti element obuhvaća rekonstrukciju oko 1.350 m vodoopskrbnog cjevovoda u Zagrebačkoj ulici i rekonstrukciju 43 kućna priključka, čime će se unaprijediti pristup usluzi javne vodoopskrbe za otprilike 1.138 stanovnika. Ugovoreno je 1.404 m, a od toga izvedeno je 1.089 m vodoopskrbnog cjevovoda Do kraja godine je izvedeno 39 kućnih priključaka.
Ukupno je izvedeno 11.027 m mreže.

B.03.04.08. KRAPINA

Realizirano: 116.399 EUR
(EU NPOO 93.119 EUR; HV NPOO 11.640 EUR; JIVU 11.640 EUR)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Vodoopskrba Općine Petrovsko je sklopljen 14. ožujka 2024. godine. Ugovori o radovima su sklopljeni za četiri elementa projekta s rokom izvođenja radova do kraja 2025. godine. Prvi element projekta obuhvaća izgradnju vodospreme Mužari volumena 200 m³ i crpne stanice Mužari. Početak radova planiran je za veljaču 2025. godine, Izvođač procjenjuje da će poštovati krajnji rok. Drugi element projekta obuhvaća izgradnju vodospreme Ovčari volumena 200 m³ s pristupnim putom, izgradnju tlačnog cjevovoda VS Mužari - VS Ovčari (964 m) i izgradnju dionice 1 i 2 i svih ogranaka tih dionica (3.988 m). Do kraja 2024. godine izvedeno je 3.077 m cjevovoda, odnosno oko 62% cjevovoda. Treći element projekta obuhvaća izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda iz VS Ovčari prema visokoj zoni Petrovsko (dionice 3 - 5 i svih ogranaka tih dionica) duljine 4.479 m te izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda koji se spaja na sustav Đurmanca (dionica 6 i 6.1.) duljine oko 555 m. Izvođač procjenjuje da će poštovati krajnji rok. Četvrti element projekta obuhvaća izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda duljine oko 3.021 m u naseljima Rumbaki i Bračevići. Do kraja 2024. godine izvedeno je 2.005 m, odnosno oko 66% cjevovoda. Ukupno je u 2024. godini na projektu vodoopskrbe općine Petrovsko izgrađeno 5.082 m cjevovoda.
Završetkom projekta vodoopskrbe Petrovsko izgradit će se ukupno 13 km cjevovoda, vodospreme VS Mužari i VS Ovčari, obje volumena 200 m3 te će se ukupno 415 stanovnika priključiti na novoizgrađeni vodoopskrbni sustav. 415 stanovnika će imati kvalitetniju opskrbu vodom (stalne količine i tlak), a za 117 stanovnika će se stvoriti uvjeti da se drugim projektom spoje na VS Ovčari i imaju dovoljne količine vode i stalni tlak.

B.03.04.09. ZAGREB

Realizirano: 0 EUR

U rujnu 2024. godini potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim je obuhvaćeno ulaganje u sustav javne vodoopskrbe (izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže) na području grada Zagreba, grada Samobora, općine Stupnik i grada Svete Nedelje, a sufinancira se u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, 2021 - 2026. Projekt se sastoji od 49 projektnih elemenata (zasebna ugovora). Projektom će se izgraditi i rekonstruirati ukupno 37,6 km vodoopskrbne mreže, 5.233 stanovnika dobit će pristup poboljšanoj vodoopskrbi te će se smanjiti gubici u sustavu javne vodoopskrbe za 37%. Do kraja 2024. godine sklopljeno je 29 ugovora, a za preostale provodi se postupak javne nabave. Započelo se s izgradnjom, 14 projektnih elemenata je završeno i izvedeno je ukupno 4,89 km vodoopskrbnih cjevovoda. U 2024. godini Korisnik nije potraživao sredstva. Realizacija projekta nastavit će se u 2025. godini.

B.03.04.10. IVANEC

Realizirano: 818.829 EUR
(EU NPOO 687.591 EUR; HV NPOO 68.216 EUR; JIVU 63.022 EUR)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 29.11.2023. godine. NPOO projekt Izgradnja vodospreme Viletinec, spojnog cjevovoda i rekonstrukcija precrpne stanice je na terenu započet koncem 2021. godine, nastavljen je u 2022. i 2023. godini i početkom 2024. godine je ishođena

uporabna dozvola. Projekt je u cijelosti plaćen samo u 2024. godini. Navedenim projektom je izgrađena vodosprema Viletinec (V=100 m^3), izgrađen je spojni cjevovod dužine 97 m te je izvedena rekonstrukcija postojeće hidrostanice u precrpnu stanicu. Navedenom investicijom osigurana je neprekinuta opskrba pitkom vodom za 490 stanovnika na području naselja Viletinec, naselja Vrhovec Bednjanski i dijela naselja Rinkovec, također povećana je energetska učinkovitost sustava (predviđa se smanjenje potrošnje energije unutar buduće DMA zone Viletinec).
Sredinom 2024. godine započinju radovi na NPOO projektu Rekonstrukcija vodovoda u sklopu izgradnje kanalizacijskog sustava Aglomeracije Ivanec, koji se planira završiti u 2025. godini. Navedenim projektom se planira izvesti rekonstrukcija 10.073 m vodoopskrbnog cjevovoda. U 2024. godini je ukupno izvedeno 8.520 m cjevovoda. Navedenim projektom će se osigurati kvalitetnija isporuka zdravstveno ispravne vode do krajnjih potrošača te će se smanjiti gubitci u vodoopskrbnom sustavu.

B.03.04.11. KOPRIVNICA

Realizirano: 683.278 EUR
(EU NPOO 546.622 EUR; HV NPOO 68.328 EUR; JLS 68.328 EUR)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 22.12.2022. godine. NPOO projekt Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Velika Mučna (Sutare) i Mali Poganac je započet koncem 2023. godine, a završen polovicom 2024. godine kada je izdana i uporabna dozvola. Navedenim projektom izgrađena je vodoopskrbna mreža u naselju Velika Mučna (Sutare) u duljini od 1.261 m i vodoopskrbna mreža u naselju Mali Poganac u duljini od 272 m, izvedeno je ukupno 60 novih priključaka za kućanstva. Projektom je osigurana zdravstveno ispravna voda za navedeno područje.
NPOO projekt Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže općine Rasinja - jugoistočni dio, naselja Prkos, V. Grabičani, V. Poganac, Ludbreški Ivanac, Radaljevo selo, Ribnjak i D. Rijeka započet je u 2023. godini, nastavio se u 2024. godini te se planira završiti krajem 2025. godine. Navedeni projekt obuhvaća izgradnju vodoopskrbne mreže jugoistočnog dijela općine Rasinja u ukupnoj duljini od 21.270 metara (naselja Prkos, V. Grabičani, V. Poganac, Ludbreški Ivanec, Radaljevo Selo, Ribnjak i D. Rijeka), čime će se ukupno izgraditi 170 novih priključaka za kućanstva (500 stanovnika). U 2024. godini je izvedeno ukupno 9.912 m cjevovoda. Projektom će se osigurati zdravstveno ispravna voda za navedeno područje.

B.03.04.12. MEĐIMURJE

Realizirano: 867.014 EUR
(EU NPOO 693.612 EUR; HV NPOO 86.701 EUR; JIVU 86.701 EUR)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 29.11.2023. godine. Ugovor obuhvaća izgradnju slijedećih vodoopskrbnih cjelina: izgradnja vodotornja sa spojnim cjevovodima i pristupnom prometnicom na vodocrpilištu Prelog (novim vodotornjem, V=350 m^3 će se isključiti iz funkcije stari dotrajali vodotoranj te će se istim osigurati sigurnost dostupnosti vode za 24.018 stanovnika koji se opskrbljuju vodom s vodocrpilišta Prelog, radovi su započeli u 2023. godini, nastavljeni su u 2024. godini i planiraju se završiti u I. kvartalu 2025. godine; u 2024. godini postavljena su sva 3 segmenta stupa zajedno s 4 segmentom – spremnikom vodotornja te se vrše završni radovi); izgradnja dijela vodovodne mreže za Gornje Trate u Maloj Subotici (projekt je započet koncem 2023. godine i završen u 2024. godini kada je ishođena uporabna dozvola - izvedeno je ukupno 1.084 m vodoopskrbnog cjevovoda, izvedeno je 29 novih priključaka, rekonstruirano 7 priključaka, stvoren je preduvjet za priključenje cca 103 stanovnika); izgradnja produžetka vodovodne mreže u Čestijancu (projekt je započet koncem 2023. godine i završen u 2024. godini kada je ishođena uporabna dozvola - izvedeno je ukupno 296 m vodoopskrbnog cjevovoda, izvedena su 3 priključka, stvoren je preduvjet za priključenje cca 6 stanovnika); izgradnja produžetka vodovodne mreže u Kapelščaku (projekt je započet u 2024. godini i planira se završiti u 2025. godini; u 2024. godini je izvedeno ukupno 952 m vodoopskrbnog cjevovoda); rekonstrukcija vodovodne mreže u Nedelišću - Nova ulica, Novo naselje, Ulica Josipa Marčeca i Trg

Republike (projekt obuhvaća rekonstrukciju 1.991 m cjevovoda i rekonstrukciju 156 priključaka, projekt je započet u 2024. godini i planira se završiti u 2025. godini; u 2024. godini je izvedeno ukupno 1.279 m cjevovoda, izvedeno je 37 novih priključaka).

B.03.04.13. VIROVITICA

Realizirano: 9.000 EUR
(EU NPOO 7.200 EUR; HV NPOO 900 EUR; JIVU 900 EUR)

Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Križnice započeli su tijekom mjeseca kolovoza 2024. godine, a odnosili su se na snimanje dubine i profila rijeke Drave na mjestu prolaska vodoopskrbnog cjevovoda preko rijeke Drave prema naselju Križnica, a radi točnog utvrđivanja stvarnih dubina korita rijeke i izrade poprečnog profila za potrebe izrade izvedbenog projekta. Ukupna dužina snimanja cjevovoda iznosila je 170 m. Nadalje, izrađeni su i izvedbeni projekti za navedeni vodoopskrbni cjevovod.

B.03.04.14. SLATINA

Realizirano: 11.481 EUR
(EU NPOO 11.043 EUR; HV NPOO 219 EUR; JIVU 219 EUR)

Ovaj projekt dovršen je u prijašnjim godinama. Tijekom 2024. godine u Planu upravljanja vodama je za EU NPOO projekt Slatina predviđen iznos za povrat dijela sustege, koji je u potpunosti realiziran.
Tijekom 2024. godine potpisan je Ugovor za sufinanciranje novog Projekta Čađavica, ali tijekom 2024. godine po ovom projektu nije bilo realizacije.

B.03.04.15. ORAHOVICA

Realizirano: 16.423 EUR
(EU NPOO 13.139 EUR; HV NPOO 1.642 EUR; JIVU 1.642 EUR)

Dovršena je rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže u Orahovici, V. Faza (ulice A. Starčevića, Mandićeva, Braće Ivšić i Dalmatinska). Ukupno je izvedeno 5.251 m cjevovoda. Također je sufinancirano prespajanje postojećih kućnih priključaka na novoizgrađeni vodoopskrbni cjevovod. Rekonstrukcijom navedenih cjevovoda povećat će se sigurnost vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Voda Orahovica te će se smanjiti gubitci u sustavu javne vodoopskrbe.

B.03.04.16. NAŠICE

Realizirano: 0 EUR

U 2021. godini položen je spojni cjevovod između Donje Motičine i Gornje Motičine u duljini od 4.752 m te su dovršeni radovi na izgradnji tlačne stanice u Donjoj Motičini i nabavka opreme za istu. Izvršena je tlačna proba opreme i cjevovoda te se puštanje u rad očekuje po priključenju crpne stanice na električnu mrežu od strane HEP-a.
U 2022. godini crpna stanica priključena je na električnu mrežu i izvršen je tehnički pregled. Ovaj projekt se izvodio zbog nužnosti osiguranja pitke vode za oko 50 postojećih priključaka vode stanovnika Gornje Motičine, a sve iz razloga što je voda iz postojeće kaptaže, kojom se opskrbljuju stanovnici Gornje Motičine, konstantno zamućena i neprikladna za piće.
U 2023. godini ishođena je uporabna dozvola i započelo je priključivanje stanovnika na javnu vodoopskrbnu mrežu.
U 2024. godini je nastavljano priključivanje stanovnika na javnu vodoopskrbnu mrežu.

B.03.04.17. DONJI MIHOLJAC

Realizirano: 33.346 EUR
(EU NPOO 26.677 EUR; HV NPOO 3.334 EUR; JLS 3.335 EUR)

Tijekom 2024. godine započela je realizacija NPOO projekta Razvoj vodno - komunalne infrastrukture na uslužnom području Miholjačkog vodovoda. Od ukupno osam elemenata projekta, aktivnost je bila samo na elementu 6 pod nazivom Rekonstrukcija odvodnje i vodoopskrbe na Trgu Zrinsko - frankopanskih u Donjem Miholjcu pri čemu je izvršena rekonstrukcija ukupno 152 m vodoopskrbne mreže. Nastavak i završetak svih elemenata očekuje se u 2025. godini.

B.03.04.18. ĐURĐEVAC

Realizirano: 0 EUR

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 21.06.2024. godine. U 2024. godini JIVU pokreće postupke nabave, no do konca 2024. godine ugovori o radovima još nisu sklopljeni. Iz navedenog razloga u 2024. godini realizacija je izostala. Radovi se planiraju započeti u 2025. godini te se koncem 2025. godine planiraju i završiti. Projekt obuhvaća izgradnju magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda VS Budrovac - VS Banov Stol (7.436 m), izgradnju distributivnog vodovoda u naselju Donji Mosti (1.162 m, 3 kućna priključka), izgradnju distributivnog vodovoda u naselju Gornji Mosti (1.850 m, 6 kućnih priključaka) te izgradnju distributivnih vodovoda u naseljima Kapela - Stara Diklenica i naseljima Starčevljanji - Stara Diklenica (3.521 m, 8 kućnih priključaka). Navedenim projektom na području općine Kapela izgradit će se 6.533 m cjevovoda, izvest će se 17 priključaka za 50-tak stanovnika. Istim projektom će se izvesti 7.463 m dug vodoopskrbni cjevovod od vodospreme Budrovac do vodospreme Banov Stol kojim visoka zona Đurđevca više neće biti ovisna o tehnološkoj vodi koju trenutno preuzima od INA, također će se omogućiti vodoopskrba vodoopskrbnog područja oko vodospreme Banov Stol (predmetni cjevovod opskrbljivat će 3.590 stanovnika).

B.03.04.19. BELI MANASTIR

Realizirano: 1.043.189 EUR
(EU NPOO 834.551 EUR; HV NPOO 104.319 EUR; JIVU 104.319 EUR)

Završeni su radovi na izgradnji Spojnog cjevovoda crpilište Livade - vodosprema Beli Manastir te je ishođena uporabna dozvola. Ukupno je izvršeno polaganje 4.312 m cjevovoda. Izgradnjom navedenog cjevovoda smanjit će se tlak u vodoopskrbnom sustavu Baranjski vodovod, a time će se dodatno smanjiti gubitci u sustavu.
Završeni su radovi na izgradnji Glavnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Podolje. Izvršeno je polaganje 5.634 m cjevovoda i izvedeno je 126 kućnih priključaka. U tijeku je priprema za tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole. Izgradnjom navedenog cjevovoda omogućit će se priključenje stanovnika naselja Podolje na sustav javne vodoopskrbe.
Završeni su radovi na izgradnji Vodoopskrbne mreže naselja Novi Bezdan te je ishođena uporabna dozvola. Izvršeno je polaganje 6.723 m cjevovoda i izvedeno je 160 kućnih priključaka. Izgradnjom navedenog cjevovoda omogućeno je priključenje stanovnika naselja Novi Bezdan na sustav javne vodoopskrbe.
Započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Branjin Vrh - Šećerana. Izvršeno je polaganje 2.160 m cjevovoda. Završetak radova je u 2025. godini. Izgradnjom ovog cjevovoda izvršit će se povezivanje crpilišta Livade i Topolje u jedinstvenu cjelinu i time će se povećati sigurnost javne vodoopskrbe.

B.03.04.20. DARDA

Realizirano: 232.429 EUR
(EU NPOO 185.943 EUR; HV NPOO 23.243 EUR; JIVU 23.243 EUR)

Završeni su radovi na izgradnji Vodoopskrbe naselja Zlatna Greda i spojnog cjevovoda Zlatna Greda - Tikveški dvorac. Izvedeno je 5.800 m vodoopskrbnog cjevovoda. Proveden je tehnički pregled.

Započeli su radovi na izgradnji dijela vodoopskrbne mreže naselja Lug. U 2024. godini je izgrađeno 303 m cjevovoda od ukupno 1.870 metara. Nastavak i završetak radova očekuje se u 2025. godini.

B.03.04.21. OSIJEK

Realizirano: 3.250.987 EUR
(EU NPOO 2.534.913 EUR; HV NPOO 358.037 EUR; JIVU 358.037 EUR)

Rekonstruirano je postrojenje za dezinfekciju vode u pogonu za proizvodnju vode, pri čemu je izmijenjen postupak kondicioniranja vode - proces dezinfekcije. Umjesto dosadašnje primjene plinovitog klora, uvedena je priprema natrijevog hipoklorita iz otopine soli (NaCl), čime je proces postao višestruko sigurniji jer se na izlazu iz elektrolizera, osim gotove otopine natrijevog hipoklorita zahtjevane koncentracije, ne pojavljuje niti jedan drugi proizvod elektro - kemijske reakcije koji iziskuje posebne mjere rukovanja, zbrinjavanja ili neutralizacije.
Rekonstruiran je NUS pogon za proizvodnju vode na način da je izvršena modernizacija kontrolera u pogonu za obradu vode i nadzorno - upravljačkih računala u centru.
Izgrađena je nova vodoopskrbna mreža u produžetku Kanižlićeve ulice ukupne duljine 500 m, čime su se ostvarile pretpostavke za priključenje novih društvenih objekata na sustav javne vodoopskrbe (nova gimnazija i novi nogometni stadion).
Završena je rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Tvrđi u ukupnoj duljini od 3.494 m, pri čemu je rekonstruirano i oko 190 priključaka.
Započeli su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Gundulićevoj ulici od Rokove do Županijske. Tijekom 2024. godine položeno je oko 527 m cjevovoda i izvedena 54 kućna priključka, što financijski čini 19% od ukupne investicije. Završetak radova je u 2025. godini.
Započeli su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Gundulićevoj ulici od Županijske do Radićeve. Tijekom 2024. godine izvedeno je oko 508 m cjevovoda i 16 kućnih priključaka, što financijski čini 30% od ukupne investicije. Završetak radova je u 2025. godini.
Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u Višnjevcu započeli su 2023. godine te su nastavljeni u 2024. godini. Tijekom 2024. godine položeno je oko 11.828 m i 450 kućnih priključaka, što financijski čini 47% od ukupne investicije. Završetak radova u 2025. godini.
Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Gundulićevoj ulici od Vukovarske do Radićeve ulice započeli su 2023. godine te nastavljeni u 2024. godini. Tijekom 2024. godine položeno je oko 1.405m i 137 kućnih priključaka, što financijski čini 96% od ukupne investicije. Završetak radova je u 2025. godini.
Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Sljemenskoj, Kolodvorskoj i Kapelskoj ulici započeli su 2023. godine te nastavljeni u 2024. godini. Tijekom 2024. godine položeno je oko 3.000 m i 254 kućna priključka, što financijski čini 70% od ukupne investicije. Završetak radova je u 2025. godini.
Rekonstrukcijom i izgradnjom navedenih cjevovoda smanjit će se gubitci u sustavu javne vodoopskrbe, a istovremenom rekonstrukcijom vodoopskrbnih i kanalizacijskih cjevovoda smanjit će se troškovi sanacije terena nakon završenih radova.

B.03.04.22. ČEPIN

Realizirano: 3.566 EUR
(EU NPOO 3.170 EUR; HV NPOO 396 EUR)

Radovi su dovršeni u prethodnom razdoblju te je za iste ishođena uporabna dozvola. Projekt je u financijskom smislu u potpunosti dovršen te je podnesen i završni ZNS.

B.03.04.23. VUKOVAR

Realizirano: 0 EUR

Tijekom 2021. godine u Vukovaru je rekonstruirana vodovodna mreža u ulicama Krešimira Ćosića, Bernarda Vukasa, Nikole Perlića i Rudolfa Perišina u Vukovaru - odrađeno je 1.441 m vodovodnog

cjevovoda s radovima na prespajanju starih vodovodnih priključaka na nove. U 2022. godini dovršena je rekonstrukcija preostalog dijela vodovodne mreže u navedenim ulicama. Ukupno je izvedeno 1.468 m cjevovoda i izvršeno je prespajanje starih vodovodnih priključaka na nove. U 2023. i 2024. godini nije bilo radova jer su svi radovi završeni u 2022. godini.

B.03.04.24. DAVOR – NOVA GRADIŠKA

Realizirano: 416.417 EUR
(EU NPOO 343.508 EUR; HV NPOO 42.938 EUR; JIVU 29.971 EUR)

Izgradnja crpne stanice u ulici Mala u Novoj Gradiški je završena 2023. godine. Izgradnja crpne stanice u Ulici Svetog Roka u Novoj Gradiški je završena 2023. godine. Završena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Stara Kapela (vodoopskrbni cjevovodi duljine 3.618 m i stanica za podizanje tlaka). Realizirano je 100% ugovora. Započela je izgradnja vodoopskrbe u naselju Opatovac. Zaključno s mjesecom studenim 2024. godine izvedeno je 2.290 m vodoopskrbnog cjevovoda. (82% od ukupno planirane duljine). Izgradnja vodoopskrbe u naselju Cernička Šagovina još nije započela. Potpisani su ugovori za radove i nadzor.

B.03.04.25. VINKOVCI

Realizirano: 0 EUR

Tijekom 2024. godine potpisan je Ugovor za sufinanciranje NPOO Projekta Izgradnja i rekonstrukcija vodnokomunalne infrastrukture na distributivnom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., ali tijekom 2024. godine po ovom projektu nije bilo realizacije.

B.03.04.26. DAVOR – NOVA GRADIŠKA

Realizirano: 0 EUR

Radovi su završeni u 2022. godini. Izgrađen je kompletan vodoopskrbni cjevovod dužine 3.808 m, ugrađeno 16 nadzemnih hidranata. Izgrađeno je 360 kućnih priključaka i sklopljeni ugovori s Korisnicima. Izvršena je tlačna proba i dezinfekcija te dobiven pozitivan izvještaj o ispravnosti vode. Uporabna dozvola ishođena u prosincu 2022. godine. U 2024. godini nije bilo potraživanih troškova.

B.03.04.27. VINKOVCI

Realizirano: 0 EUR

U sklopu programa smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu grada Vinkovaca 2019. godine započele su aktivnosti u Vinkovcima u zonama 1 i 3, gdje su sukladno izrađenom koncepcijskom rješenju utvrđeni najveći gubici na vodoopskrbnom sustavu. U 2019. godini je započeta izgradnja novih mjerno - regulacijskih okana te ugradnja opreme i rubnih zasuna u postojeća i nova okna. U 2020. i 2021. godini se nastavlja s rekonstrukcijom vodoopskrbnih cjevovoda. U 2022. godini cjelokupna investicija je odobrena za sufinanciranje iz sredstava nacionalnog programa otpornosti i oporavka. Rekonstruirano je svih 9.309 m vodoopskrbne mreže kao i svih 605 kućnih priključaka čime su svi radovi završeni još u 2023. godini. Krajem 2024. godine održan je tehnički pregled i dobivena je uporabna dozvola.

B.03.04.28. SLAVONSKI BROD

Realizirano: 0 EUR

Radovi na izgradnji Dionice 1 Regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije: Trnjani - Šušnjevci, duljine 2.246 metara, izvršeni su 2022. godine. Ugrađene su duktilne cijevi. U 2023. godini je plaćen dio radova izvedenih prethodne godine, troškovi usluga arheološkog nadzora, arheološkog rekognisticiranja trase, troškovi arheoloških istražnih radova te vidljivosti i promidžbe. U 2024. godini nije bilo potraživanja troškova.

B.03.04.29. GLINA

Realizirano: 0 EUR

Magistralni cjevovod Glina – Maja - Dragotina dužine 11.781 m na kojemu su izvedeni odvojci u ukupnoj dužini od 2.226 m u potpunosti je završen 2023. godine. Na odvojcima je izvedeno 29 kućnih priključaka. Ukupno je ugrađeno 18 hidranata. Izvršeno je ispitivanje na vodonepropusnost. Proveden je interni tehnički pregled, primopredaja objekta i okončani obračun radova. Pristupilo se rješavanju imovinsko - pravnih odnosa. U 2024. godini nije bilo potraživanja troškova.

B.03.04.30. ČAZMA

Realizirano: 73.073 EUR
(EU NPOO 58.459 EUR; HV NPOO 7.307 EUR; JIVU 7.307 EUR)

U 2023. godini završena je izgradnja vodovodne mreže u naselju Šušnjara ukupne duljine od 9.381 m. Izvedena su 72 kućna priključka. Ishođena je uporabna dozvola.
U 2024. godini potraživan je povrat neplaćenog iznosa zbog primjenjivanja korekcija na Ugovor br. 4. za koji je ponovnim pregledom utvrđeno da nema nepravilnosti.

B.03.04.31. VOJNIĆ

Realizirano: 0 EUR

Ugovor je završen. Radovi su izvedeni 2023. godine. Izvedeni su svi ugovoreni radovi: iskop i postavljanje cjevovoda u punoj dužini od 3.526 m, postavljenje 9 nadzemna i 3 podzemna hidranta, ugrađeno je tipsko okno hidrostanice Ključar. Izvršen je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola. Projekt je završen i u 2024. godini nije bilo nikakvih aktivnosti.

B.03.04.32. CETINGRAD

Realizirano: 0 EUR

Projekt obuhvaća izvedbu 1. faze izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Furjan - Bogovolja - Kruškovača - Komesarac, dionica cjevovoda Furjan - Bogovolja (duljina cjevovoda 5.681 m, Ductil cijevi) te izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda Božić Brdo - Dobrenica (duljina cjevovoda 2.254 m, Ductil cijevi), na području općine Cetingrad. Ove investicije su započele 2021. godine. Radovi su u potpunosti završeni (ostvaren indikator projekta od 7,93 km vodoopskrbne mreže) i ishođene su uporabne dozvole za oba vodoopskrbna cjevovoda odnosno elementa projekta. Izvršena su priključenja korisnika - izvedeno svih 40 predviđenih novih priključaka (u prosincu 2023. godine). U 2025. godini očekuje se podnošenje zadnjeg ZNS-a (preostalo situirati aktivnost Promidžba i vidljivost) i završetak projekta.

B.03.04.33. PLITVIČKA JEZERA – KORENICA

Realizirano: 0 EUR

Radovi na vodoopskrbnom sustavu u naselju Smoljanac su završeni 2021. godine. Ove godine nije bilo plaćanja po ovom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Preostalo je za platiti okončane situacije Izvođača i stručnog nadzora te usluge promidžbe i vidljivosti, što je moguće nakon provjere na licu mjesta.

B.03.04.34. KARLOVAC

Realizirano: 532.476 EUR
(EU NPOO 473.312 EUR; HV NPOO 59.164 EUR)

U 2019. godini započela je izgradnja sanitarne kanalizacije, rekonstrukcija mješovite kanalizacije i vodoopskrbe u sklopu rekonstrukcije državne ceste D6, dionica Stative - Borlin. Zaključno s

31.01.2022. godine rekonstruirano je ukupno 4.332 m vodovodne mreže i kućnih priključaka. Od toga je rekonstruirano 2.992 m vodoopskrbnog cjevovoda i 1.340 m kućnih priključaka. Radovi su završeni, te su kroz projekt 2023. godine plaćeni svi potraživani troškovi metodom nadoknade. Ishođena je izmjena i dopuna građevinske dozvole, nakon čega sada slijedi tehnički pregled. Okončana situacija nakon ishođene uporabe dozvole.
Radovi rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda na području grada Karlovca započeli su 2020. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 2024. godine. Projekt se sastoji od sedam projektnih elemenata. Šest projektnih elemenata se odnosu na vodoopskrbu i to su: rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Turanj - Mikšić, rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Turanj, rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Hrnetić, rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Gornje Mekušje - zapadno od južnog kolektora, izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Donja Švarča i rekonstrukcija kanalizacije i vodoopskrbe Domobranske ulice u Karlovcu. Ukupno je rekonstruirano 22.619 m vodoopskrbne mreže.
U naselju Turanj - Mikšić ukupno je rekonstruirano 2.970 m vodoopskrbnog cjevovoda od prijavljene duljine 2.970 m. Završeni su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u naselju Turanj - Mikšić te su ishođene uporabne dozvole. U naselju Turanj je rekonstruirano 6.461 m vodoopskrbnog cjevovoda od prijavljene duljine 6.622 m. Završeni su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u naselju Turanj te su ishođene uporabne dozvole. U naseljima Turanj - Mikšić i Turanj 1.436 stanovnika koji su imali priključak na rekonstruirane cjevovode je dobilo pristup poboljšanoj opskrbi vode. Osim radova, postignuto je smanjenje gubitaka vode u svim cjevovodima koji su predmet rekonstrukcije od 10%. U naselju Hrnetić je rekonstruirano 8.369 m vodoopskrbnog cjevovoda od prijavljene duljine 8.266 m. U naselju Gornje Mekušje - zapadno od južnog kolektora ukupno je rekonstruirano 3.016 m vodoopskrbnog cjevovoda od prijavljene duljine 3.016 m. U naselju Donja Švarča rekonstruirano je 1.803 m vodoopskrbnog cjevovoda od prijavljene duljine 1.740 m. U 2024. godini je izvedeno 321 m u naselju Hrnetić te 243 m u naselju Gornje Mekušje - zapadno od južnog kolektora. Ostali radovi su nastali u prethodnim godinama. U ovoj godini plaćen je samo dio koji se odnosio na Naselje Hrnetić.

B.03.04.35. PETRINJA

Realizirano: 0 EUR

Radovi na rekonstrukciji dobavnog cjevovoda od izvorišta Pecki do vodospreme Popova šuma završeni su 2022. godine ishođenjem uporabne dozvole kada su i plaćeni svi preostali troškovi.
Radovi na vodoopskrbnom cjevovodu Brest Pokupski - Mala Gorica započeli 2021. godine su završeni 2022. godine. Ukupno je ugrađeno je 13.554 m PEHD cijevi. Izrađeno je 384 kućnih priključaka. Ove godine nije bilo potraživanih troškova. Za završetak projekta preostala je provjera na licu mjesta.

B.03.04.36. KUTINA

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja vodovode mreže u Ulici Sokolovec u Kutini u dužini od 856 m (tri nadzemna hidranta i zasunska komora) završena je 2021. godine. Ove godine na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nije bilo plaćanja. Preostalo je za platiti samo troškove usluge vidljivosti i promidžbe.

B.03.04.37. JASENOVAC

Realizirano: 45.938 EUR
(EU NPOO 36.750 EUR; HV NPOO 4.594 EUR; JIVU 4.594 EUR)

NPOO projekt rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Jasenovac i Uštica započeo je 2022. godine. Sami radovi su započeli u svibnju 2020. godine kada je potpisan ugovor s Izvođačem. U 2024. godini sufinancirali su se radovi tlačne probe cjevovoda u Jasenovcu i Uštici

(3.096 m/12.002 m), uz dezinfekciju i ispiranje te projekti izvedenog stanja (5/18 projekata). Ukupno je izvedeno 12.002 m cjevovoda i 504 priprema za kućne priključke. Sukladno ugovoru s Izvođačem, radovi su početkom 2024. godine i završeni. Izvođač još ima obavezu ukloniti evidentirane nedostatke, a Investitor mora provesti tehnički pregled. Kako bi se vodovod mogao staviti u funkciju za sve potrošače, Investitor još mora ugovoriti izvedbu većih kućnih priključaka (pripremu), a moraju se izvesti i priključenja krajnjih korisnika. Isto se očekuje u 2025. godini.

B.03.04.38. KORENICA

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Vrelo Koreničko ja završena 2023. godine, izgrađeno je 3,067 km novog vodoopskrbnog cjevovoda, izvedena priprema za 108 kućnih priključaka. U 2024. godini ishođena je uporabna dozvola.

B.03.04.39. PETRINJA

Realizirano: 1.035.247 EUR
(EU NPOO 828.197 EUR; HV NPOO 103.525 EUR; JIVU 103.525 EUR)

Nastavljena je rekonstrukcija dobavnog cjevovoda Hrastovica - VS Zebinac započeta 2023. godine. Do kraja 2024. godine ukupno je izvedeno 5,69 km cjevovoda. Ukupna duljina iznosi 5,96 km i radovi će biti završeni 2025. godine.

B.03.04.40. KUTINA

Realizirano: 179.101 EUR
(EU NPOO 143.281 EUR; HV NPOO 17.910 EUR; JIVU 17.910 EUR)

Nastavljeni su radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u južnom dijelu Ulice Stjepana Radića u Kutini započeti 2022. godine. Izvedeni su radovi na crpnoj stanici (2 radne i 1 rezervna pumpa) kapaciteta 20 l/s, visine dobave 42 m, vodospremi i vodovodnoj mreži. Ove godine ugrađeno je 1.000 m PEHD cijevi DN 160 mm (ukupno 1.970 m). Dosad je izvedeno 73% ugovorenih radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže i 77% radova na crpnoj stanici i vodospremi.

B.03.04.41. SLAVONSKI BROD

Realizirano: 1.230.583 EUR
(EU NPOO 984.467 EUR; HV NPOO 123.058 EUR; JLS 123.058 EUR)

Projekt je započeo 2023. godine. Cilj projekta je povećanje broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom izgradnjom 25,27 km magistralnog cjevovoda. Zaključno s 2023. godinom izvedeno je 3,60 km magistralnog cjevovoda. Ugrađene su duktilne cijevi promjera DN 250 mm. Također su izvedena i dva muljna ispusta te jedan zračni ispust.

Projekt je započeo 2023. godine. Cilj projekta je povećanje broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom izgradnjom 25,27 km mreže javne vodoopskrbe. Zaključno s 2024. godinom izvedeno je 10.699 m magistralnog cjevovoda, od čega po dionicama:

- Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije Dionica III ETAPA 3.4. cjevovod Divoševci - 4.571 m
- Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije Dionica III ETAPA 3.5. cjevovod Sredanci – 5.716 m
- Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije Dionica III ETAPA 3.3. cjevovod Velika i Mala Kopanica - 412 m

Za sve navedeno ugrađene su duktilne cijevi promjera DN 250 mm.
Izvedeno je i 9.255 m distributivnog cjevovoda, od čega po dionicama:

- Vodoopskrbna distribucijska mreža u naselju Sredanci - 4.689 m

- Vodoopskrbna distribucijska mreža u naselju Divoševci – 4.566 m

Također je na dionici Divoševci - magistralni cjevovod - Etapa 3.4. - izgrađeno mjerno okno ZO15. Na dionici Sredanci - magistralni cjevovod - Etapa 3.5. - izgrađeno mjerno okno ZO22, na sva okna postavljena povišenja i zatrpana su. Na dionici Divoševci - distribucijski cjevovod - izvedeno 7 čvorova, preostala su još 2 za izvesti. Izvedeni su svi podzemni i nadzemni hidranti. Na dionici Sredanci - distribucijski cjevovod - izvedeno je 47 kućnih priključaka.
Zaključno s 2024. godinom izvedeno je oko 57% ugovorenih radova, a završetak je planiran u 2025. godini.

B.03.04.42. KRIŽEVCI

Realizirano: 2.260.814 EUR
(EU NPOO 1.808.652 EUR; HV NPOO 226.081 EUR; JIVU 18.213 EUR; JLS 207.868 EUR)

Radovi na vodoopskrbnoj mreži sjeveroistočnog dijela grada Križevaca - cjelina 3 su započeli u srpnju 2023. godine te se odvijaju zadovoljavajućom dinamikom. Planirana je izgradnja 17.817 m novih vodoopskrbnih cjevovoda i poboljšana vodoopskrba za 1.100 stanovnika. Rok završetka je prosinac 2025. godine. Cjevovodi su ugrađeni u cijelosti, planira se nastavak realizacije na izvedbi kućnih priključaka u 2025. godini.
Radovi na izgradnji precrpne stanice Fodrovec 2 su započeli u rujnu 2023. godine. Tijekom 2024. godine završeni su radovi na konstrukciji AB crpne stanice. Odobrena je nominacija strojarske i elektro - opreme, u skladu s projektom i ugovornim troškovnikom. Završeni su svi elektro - radovi i započela su ispitivanja. Izvođenje radova je unutar ugovornog roka. Rok završetka je travanj 2025. godine. Planira se nastavak realizacije u 2025. godini. Cilj projekta je poboljšana vodoopskrba za planiranih 229 stanovnika.
Započela je rekonstrukcija magistralnog cjevovoda PS Vratno - VS Kalnik - VS Deklešanec. Planirana je rekonstrukcija 8,7 km vodoopskrbnih cjevovoda, poboljšana vodoopskrba za planiranih 1.200 stanovnika i praćenje smanjenja gubitaka putem nadzorno - upravljačkog sustava. Radovi započeti u listopadu 2023. godine se odvijaju zadovoljavajućom dinamikom. Rok završetka je rujan 2025. godine. Ukupno je od početka radova položeno 7.730 m cjevovoda (89%). Planira se nastavak realizacije u 2025. godini.

B.03.04.43. ŽUPANJA

Realizirano: 873.056 EUR
(EU NPOO 698.444 EUR; HV NPOO 87.306 EUR; JIVU 87.306 EUR)

Investicija se sastoji od dva projektna elementa.
Radovi rekonstrukcije dijela glavnih vodoopskrbnih cjevovoda vodoopskrbnog sustava grada Županje započeli su 2023. godine. U 2024. godini rekonstruirano je 5.922 m vodoopskrbnog cjevovoda te rekonstrukcija 66 postojećih kućnih priključaka.
Radovi rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda naselja Šećerana započeli su 2023. godine. U 2024. godini izvedeno je 2.482 m vodoopskrbnog cjevovoda, postavljeno je 8 hidranata, odrađena je tlačna proba, postavljena su 3 zasunska okna, rekonstruirano je 150 kućnih priključaka.
Nastavlja se sufinanciranje u 2025. godini.

B.03.04.44. SISAK

Realizirano: 381.239 EUR
(EU NPOO 130.591 EUR; HV NPOO 125.324 EUR; JIVU 125.324 EUR)

Završeni su radovi započeti u 2023. godini na rekonstrukciji vodoopskrbnog sustava u naselju Caprag u ukupnoj duljini od 1.564 m, od čega je 627 m izgrađeno u 2024. godini.
Završeni su radovi započeti u 2023. godini na rekonstrukciji vodoopskrbnog sustava u naselju Tomčev put u duljini 1.129 m, od čega su 362 m izgrađena u 2024. godini.

Završeni su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u Ulici Ivana Cankara u Sisku u duljini 204 m.
Izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u Ulici Stipe Kerepa u Sisku u duljini od 282 m (95% ugovorenih radova).
Započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbno cjevovoda Blinjski Kut - Sunja u duljini 2.790 m (40% ugovorenih radova).
Na cijelom projektu ukupno je rekonstruirano/izgrađeno 5.969 m vodoopskrbnog sustava (54%), ugrađeno je 140 novih kućnih priključaka, a 338 stanovnika dobilo je poboljšan pristup vodoopskrbi. Financijski je realizirano 46% ugovorenog iznosa.
Planira se završetak investicije u 2025. godini.

B.03.04.45. RAKOVICA

Realizirano: 0 EUR

Nije potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

B.03.04.46. ĐAKOVO

Realizirano: 1.028.346 EUR
(EU NPOO 822.677 EUR; HV NPOO 102.834 EUR; JLS 102.835 EUR)

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciraju se 4 projektna elementa: G1- izgradnja vodovodne mreže u naseljima Potnjani, Paljevine i Bračevci, G2 - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodocrpilišta Semeljci do zasunskog okna na početku naselja Semeljci, G3 - izgradnja produžetka vodovodne mreže u općini Trnava te G4 - izgradnja proširenja vodoopskrbne mreže naselja Slobodna Vlast, Musić i dio naselja Levanjska Varoš. Radovi, stručni nadzor te promidžba i vidljivost su ugovoreni na sva 4 projektna elementa, a postupci javne nabave su prošli ex-post provjeru. Trošak vođenja projekta snosi Korisnik. U svibnju 2024. godine Izvođači su uvedeni u posao. Zaključno sa 6. zahtjevom za nadoknadu sredstava za radove izvršene do kraja rujna 2024. godine, a koje tereti plan Hrvatskih voda 2024. realizacija po projektima je slijedeća: G1 - 36%, G2 - 97%, G3 - 30%, G4 - 28%, odnosno izgrađena je ili rekonstruirana mreža javne vodoopskrbe u dužini od 25,725 km od ukupno 38,300 km. Radovi izvedeni nakon 01.10.2024. godine terete Plan za 2025 godinu.

B.03.04.47. VINKOVCI

Realizirano: 148.350 EUR
(EU NPOO 121.629 EUR; HV NPOO 11.563 EUR; JIVU 15.158 EUR)

Ugovor o građenju za projektni element Regionalni vodoopskrbni sustav istočna Slavonija - vodoopskrbni cjevovod Soljani - Vrbanja potpisan je u rujnu 2021. godine, a sufinanciranje iz programa NPOO započelo je u rujnu 2023. godine potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Radovi su trenutno u tijeku, a u 2024. godini izvedeno je dodatnih 1.770 m vodoopskrbnog cjevovoda (do sada izvedeno 3.554 m/5.429 m – ukupna izvedenost 65%). S radovima se nastavlja u 2025. godini.

Za ostale projektne elemente vodoopskrbe na projektu (vodosprema i crpna stanica Drenovci, vodosprema i crpna stanica Slakovci, rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Nuštar, rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda grada Otoka u naseljima Otok i Komletinci, rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda grada Vinkovaca) postupak javne nabave je završen te je ugovor o građenju potpisan u listopadu 2024. godine. Radovi su tek započeti krajem 2024. godine te nije bilo financijske realizacije, a za predmetni ugovor ex - post provjera nije gotova. S radovima se nastavlja u 2025. godini.

B.03.04.48. GLINA

Realizirano: 709.684 EUR
(EU NPOO 567.748 EUR; HV NPOO 70.968 EUR; JIVU 70.968 EUR)

NPOO projekt pod nazivom Izgradnja distributivne mreže u naseljima Maja, Svračica, Joševica, Roviška, Ravno Rašće, Dolnjaki i Prijeka obuhvaća izgradnju vodoopskrbne mreže u navedenim naseljima na području grada Gline, u dužini 17.042 m.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je u kolovozu 2023. godine. Provedeni su postupci nabave za izvođenje radova, stručni nadzor i voditelja projekta te sklopljeni sekundarni ugovori kao i dodaci ugovorima (promjena Korisnika odnosno Investitora s Vodovod Glina d.o.o. na novog Korisnika Vode Banovine d.o.o.). Izvršene su ex - post kontrole postupaka nabave i sklopljenih ugovora za radove i stručni nadzor. Provedeni postupci nabave su prihvatljivi. Za postupak nabave voditelja projekta se ne provodi ex - post kontrola.
Radovi su započeli u lipnju 2024. godine. Izvedeno je ukupno 7.902 m cjevovoda. Ukupna realizacija na izgradnji je 31%.

B.03.04.49. VIOZŽ

Realizirano: 0 EUR

Planirana izgradnja predmet je prijave po trajnom ograničenom pozivu za sufinanciranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 - 2026.
Dana 01.03.2024. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebačkoj županiji.
Projekt se sastoji od 8 elemenata projekta, 6 projekata odnosi se na javnu vodoopskrbu, a 2 projekta na javnu odvodnju.
Na predmetnoj poziciji sufinancira se izgradnja:

- Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b. skupine, Vodovod ulice Stjepana Babonića u Kloštar Ivaniću (Element projekta br.1). Planirana je izgradnja 650 m vodoopskrbne mreže na koju se planira priključiti 70 krajnjih korisnika,
- Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b. skupine, Vodovod odvojka Čemerničke ulice u Kloštar Ivaniću (Element projekta br.2). Planirana je izgradnja 410 m vodoopskrbne mreže na koju se planira priključiti 28 krajnjih korisnika,
- Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b. skupine, vodoopskrbni cjevovod u Maksimirskoj ulici u Križu (Element projekta br.3).

Za Element projekta br. 3, dana 10.01.2022. godine ugovoreni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u Maksimirskoj ulici na području općine Križ, radovi su završeni u 2022. godini, a u 2023. godini izvršen je pregled i primopredaja izvedenih radova. Izvedeno je 861 m vodoopskrbne mreže na koju se priključilo 19 krajnjih korisnika. Tehnički pregled planiran je početkom 2025. godine.

U 2024. godini nije bilo realizacije, iako je Korisnik potraživao sredstva metodom nadoknade, ali su se troškovi privremeno izuzeli radi prijavljene sumnje na nepravilnost. Dana 02.10.2024. godine donesena je Odluka o utvrđenoj nepravilnost s financijskom korekcijom od 25%.

Za Elemente projekta br.1, 2, 4, 5 i 6 sklopljen je 19.11.2024. godine Ugovor o građenju Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebačkoj županiji Grupa 1: Dogradnja sustava javne vodoopskrbe. Radovi se planiraju započeti početkom 2025. godine i završiti sredinom 2026. godine.

B.03.04.50. SLUNJ

Realizirano: 141.150 EUR
(EU NPOO 112.920 EUR; HV NPOO 14.115 EUR; JIVU 7.058 EUR; JLS 7.057 EUR)

Za NPOO projekt Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području grada Slunja potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 03.08.2023. godine. Na ovoj poziciji se sufinanciraju 3 od 4 elementa projekta koji se odnose na razvoj vodoopskrbe.
Završena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Blagaj. Radovi su započeli krajem 2021. godine. Iako su radovi završili još u lipnju 2023. godine, sufinancirali su se dijelom u 2024. godini (dva kućna priključka, uređenje gradilišta, projekt izvedenog stanja i obnova prometnica). Ukupno od početka radova, izgrađeno je 2.962 m cjevovoda, 21 hidrant i 38 priprema za kućne priključke, čime je omogućeno priključenje za 73 stanovnika na sustav vodoopskrbe.
Završena je izgradnja vodoopskrbne mreže od naselja Gornja Glina do naselja Tatar Varoš. Radovi su započeli krajem 2021. godine. U 2024. godini su se sufinancirali završni radovi, uređenje gradilišta, projekt izvedenog stanja, obnova prometnica, elektro - radovi, materijal i priključenje za CS s daljinskim nadzorom i 23 kućna priključka čime je omogućeno priključenje za 50 stanovnika na sustav vodoopskrbe. Ukupno od početka radova je izgrađeno 3.338 m cjevovoda.
Sufinanciranje radova trećeg elementa projekta Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Donje Taborište nije još započelo jer Korisnik nije do kraja godine sklopio ugovor s Izvođačem. Javna nabava se provela i početkom 2025. godine se planira početak, a ujedno i završetak radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda.

B.03.04.51. BJELOVAR

Realizirano: 1.147.969 EUR
(EU NPOO 918.375 EUR; HV NPOO 114.797 EUR; JIVU 114.797 EUR)

Rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Bilogorskoj i Blajburških žrtava, Podravskoj, Jezerskoj, Hlebinskoj i Ul. Patera S. Banića te cjevovoda sustava javne odvodnje u Osječkoj ulici, ulicama M. Gupca, F. Livadića, A. Trumbića, I. Gundulića i Baranjskoj su u tijeku. Ugovor s Izvođačem radova potpisan je u ožujku 2024. godine. Planirana je rekonstrukcija 2,07 km postojeće mreže cjevovoda javne vodoopskrbe i 2,50 km cjevovoda javne odvodnje u navedenim ulicama. Ukupno očekivano trajanje izvođenja radova je 12 mjeseci.
U pripremi je dokumentacija za tehničke preglede za ulice u kojima su radovi završeni: Podravska, Jezerska, Hlebinska i patera S. Banića te A. Trumbića i Baranjskoj.
Ukupno od početka radova, tijekom 2024. godine, položeno je 2.043 m ugovorenih cjevovoda sustava javne vodoopskrbe, tj. 99%.
Rekonstrukcija i izgradnja zamjenskog, glavnog, dovodnog cjevovoda Delovi - Bjelovar uključuje rekonstrukciju 19,60 km postojećeg glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda Delovi - Bjelovar, profil DN 400 - 450 mm zajedno s pripadajućim objektima na cjevovodu te točkama nadzorno upravljačkog sustava u cilju poboljšanja funkcionalnosti i smanjenja gubitaka. Ugovor s Izvođačem radova je potpisan u ožujku 2024. godine. Ukupno očekivano trajanje izvođenja radova je 20 mjeseci. Rok završetka je prosinac 2025. godine. Ukupno od početka radova, tijekom 2024. godine položeno je 7.813 m ugovorenog cjevovoda, tj. 40% (7.813 od 19.600 m).

B.03.04.52. GRUBIŠNO POLJE

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja magistralnog cjevovoda Grubišno Polje - Veliki Zdenci započela je u rujnu 2021. godine, a sufinanciranje iz programa NPOO je započelo u studenom 2023. godine potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Postupak javne nabave za radove je na ex - post provjeri. Radovi na izgradnji su nastavljeni, a izvedeno je 2.761 m magistralnog cjevovoda od ugovorenih 5.630 m. Planirani završetak radova je u 2025. godini.

B.03.04.53. DUGA RESA

Realizirano: 0 EUR

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u studenom 2023. godine. Sastoji se od slijedećih projektnih elemenata: izgradnja vodoopskrbnog sustava južnog dijela općine Krnjak s crpnom stanicom Čatrnja i vodospremom Vetiljača (ugovor o radovima potpisan u studenom 2024. godine), izgradnja dijela vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Leskovac Barilovički - Šćulac (ugovor o radovima potpisan u prosincu 2024. godine), dovršetak izgradnje magistralnog cjevovoda u naseljima Belavići - Mrežnički Brig (odluka o odabiru ponude u prosincu 2024. godine), izgradnja dijela vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Dani (dio zahvata Vodovod Grabrk - VS Gorinci) (odluka o odabiru ponude u studenom 2024. godine). S obzirom na to da su radovi za dva elementa tek ugovoreni, a za dva elementa tek donesene odluke o odabiru ponude, nije bilo izvršenih radova na terenu.

B.03.04.54. POŽEGA

Realizirano: 187.538 EUR
(EU NPOO 150.030 EUR; HV NPOO 18.754 EUR; JIVU 18.754 EUR)

Izgradnja magistralnog i opskrbnih vodovoda Požega - Pleternica kao i izgradnja vodovodne mreže naselja Cerovac - Granje započela je 2021. godine. Ukupna duljina cjevovoda Požega - Pleternica iznosi 10,40 km. Predviđena je ugradnja 7.844 m duktilnih cijevi te 2.618 m PEHD cijevi.
Nastavljena je izgradnja magistralnog i opskrbnog vodovoda Požega - Pleternica, započeta 2021. godine. Ukupna duljina je 13.894 m, dosad je ugrađeno 5.996 m (postotak realizacije 42%).
Nastavljena je izgradnja vodovodne mreže naselja Cerovac - Granje, započeta 2021. godine. Ukupna duljina je 2.850 m, dosad je ugrađeno 2.789 m cijevi (postotak realizacije 98%).
Započela je i završena izgradnja vodovodne mreže Bjeliševac ukupne duljine 1.471 m. Radovi su završeni, tehnički pregled u pripremi.
Započela je izgradnja vodovodne mreže Šumanovci, ukupne duljine 1.340 m. Dosad je ugrađeno 900 m (postotak realizacije 67%).
Započela je izgradnja sustava vodovoda naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje ukupne duljine 7.462 m. Dosad je ugrađeno 2.859 m metara cijevi (postotak realizacije 38%).

B.03.04.55. PULA

Realizirano: 1.507.487 EUR
(EU NPOO 1.205.989 EUR; HV NPOO 150.749 EUR; JIVU 150.749 EUR)

Radovi na projektu Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže na dijelu vodoopskrbnog područja Vodovoda Pula d.o.o., Šifra projekta: C1.3.R1-01-0002, nisu završili te su gradilišta aktivna i radovi se nastavljaju u 2025. godini. Element 1. Radovi izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Taškerovi Dvori su u potpunosti završeni. Izvršen je tehnički pregled i dobivena je uporabna dozvola. Radovi na Elementu 3. Štokovci - Gilešići su završili i predana je sva dokumentacija za tehnički pregled.
Radovi na projektu Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže na području Tršćanske ulice, naselja Veli vrh i naselja Šijana u Puli, Šifra projekta: NPOO.C1.3.R1-I4.02.0048, nisu završili te su gradilišta aktivna i radovi se nastavljaju u 2025. godini.

B.03.04.56. LABIN

Realizirano: 0 EUR

Cilj projekta NPOO.C1.3.R1-I4.02.0100 je priključenje izvora Sveti Anton na postojeći vodoopskrbni sustav Labinštine (trenutno se kao privremeno rješenje koristi mobilna stanica). Maksimalni kapacitet nove crpne stanice iznosi 300 l/s. Projekt uključuje vodozahvatno okno s vodozahvatom na postojećim bunarima u koje se ugrađuju potopne crpke, usisne cjevovode, crpnu stanicu Sv.

Anton, spojni cjevovod do postojećeg okna magistralnog voda i regulaciju bujice koja protječe područjem obuhvata zahvata.
Ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor potpisani su u lipnju 2024. godine. U tijeku izrade izvedbenog projekta uočena je potreba za izmjenom i dopunom statičkog dijela glavnog projekta te tehnološkog rješenja samog vodozahvata. Potrebne izmjene i dopune glavnog projekta te izvedbeni projekt još nisu dovršeni. Radovi kasne u odnosu na terminski plan i u dijelu za koji nije nužan izvedbeni projekt. U 2024. godini izvršen je samo manji dio pripremnih radova i radova na iskopu građevinske jame, zamjene tla ispod temeljne ploče crpne stanice i betoniranje podložnog betona. U 2025. godini predviđen je dovršetak svih radova, ishođenje uporabne dozvole i priključenje stanovnika. Planirano je priključenje 300 stanovnika do četvrtog kvartala 2025. godine.

B.03.04.57. BUZET

Realizirano: 1.017.397 EUR
(EU NPOO 813.917 EUR; HV NPOO 101.740 EUR; JIVU 101.740 EUR)

NPOO 2021 - 2026 projekt Proširenje vodoopskrbnog sustava JIVU Istarski vodovod d.o.o., šifra projekta: C1.3.R1-I4.02.0051, je započeo 2023. godine. Izgrađeno je 234 m cjevovoda. U 2024. godini izvedeno je: Element 1 - VO Rimanići - Tominčići - Medigi - Čopi - Maršani - Stanišići - 4. i 5. dionica - izgrađeno je 1.607 m od 1.833 m, očekuje se priključenje 20 stanovnika. Element 2 VO Farma - kamp Raspadalica u potpunosti je završen, izgrađeno je 1.813 m i očekuje se priključenje 2 stanovnika. Element 3 - VO Mandalenčići - Putinji - izgrađeno je 1.021 m od 1.075 m cjevovoda i očekuje se priključenje 8 stanovnika. Element 4 - VO Monfiorenzo - Valtinjana u potpunosti je izgrađen i očekuje se priključenje 15 stanovnika. Radovi će biti završeni u 2025. godini. Cilj projekta je osigurati pristup zdravstvenoj ispravnoj vodi za ljudsku potrošnju dijelu stanovništva koji nije bio spojen na sustav javne vodoopskrbe, očekuje se priključenje 45 stanovnika. Izgradit će se ukupno 6,33 km cjevovoda.

B.03.04.58. CRES – LOŠINJ

Realizirano: 0 EUR

Krajem 2023. godine potpisan je ugovor JIVU s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o postupku dodjele bespovratnog financijskog doprinosa iz mehanizma za oporavak i otpornost za radove izgradnje sustava vodoopskrbe naselja Beli na otoku Cresu i sustav vodoopskrbe otoka Unije - izgradnja vodospreme Unije - NPOO.C1.3.R1-I4.02.0090. U tijeku 2024. godine provođen je postupak javne nabave. Ugovor za izgradnju vodospreme Unije sklopljen je 17. lipnja 2024. godine. Radovi su započeli 16. rujna 2024. godine nakon završetka zabrane izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone. Ugovor za izvođenje radova na izgradnji sustava vodoopskrbe u naselju Beli na otoku Cresu potpisan je 14. listopada 2024. godine. U tijeku je postupak javne nabave za nadzor nad izvođenjem radova. Nema realizacije u 2024. godini.

B.03.04.59. RIJEKA

Realizirano: 1.015.474 EUR
(EU NPOO 812.379 EUR; HV NPOO 101.548 EUR; JIVU 24.068 EUR; JLS 77.479 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirani su radovi NPOO - 1 dio. (*retro*) i NPOO - 2. dio. Radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Melnice putem *retro* NPOO (Melnice IIb dio građevine) završeni su u 2022. godine, a dio usklađenja plaćanja izvršen je u 2023. godine. Izvršen je tehnički pregled i dobivena je uporabna dozvola. Izvedeni su transportni cjevovod u duljini od 2.219 m i opskrbni cjevovodi u duljini od 745 m, ukupno 2.964 m cjevovoda. Izvršene rekonstrukcije vodnih građevina i izvršene preinake na sustavu čime je za 140 stanovnika omogućen pristup poboljšanoj vodoopskrbi. Nema realizacije u 2024. godini. Radovi su završeni. Od prijavljenih 70 stanovnika za 61 je izvršeno novo priključenje, dok za ostale postupak još traje (9 stanovnika). Od ukupno 210 stanovnika, 201 stanovniku omogućen je pristup poboljšanoj vodoopskrbi. U sklopu NPOO projekta

Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD ViK-a Rijeka - 2. dio u 2024. godini izvodili su se radovi na svim podsustavima. Izgrađeno je ukupno 3,70 km vodovoda (0,25 km - podsustav Pehlin - Turnić; 0,87 km - podsustav Kantrida-Zamet; 0,09 km - podsustav Sušačka Draga; 0,03 km - naselje Mladenići – Viškovo; 0,04 km - naselje Marinići 1-2; 0,35 km - VO u Jurčićevoj ulici i Ulici Gorica 2.dio građevine; 2,07 km – Melnice IIa dio građevine). Ukupno će se izgraditi 7,10 km cjevovoda i bit će priključen 561 stanovnik. Završetak radova po svim podsustavima predviđa se u 2027. godini.
Izvodili su se i radovi na vodovodu u sklopu izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra (I faza) gdje je ukupno izgrađeno 2,99 km vodovoda (po Elementu projekta br.8 - izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra – I. faza) od projektiranih 2,80 km vodovoda, a radovi su započeli u ožujku 2022. godine. U 2024. godini radovi na mreži i vodovodnim kućnim priključcima su izvedeni. Dana 27.02.2024. godine Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a predan je Zahtjev za Izmjenu i dopunu građevinske dozvole. Za sve 3 građevine (mreža, UPOV i podmorski ispust) izdana je jedna građevinska dozvola te se kao takve ne mogu odvojeno pustiti u funkciju odnosno obaviti zasebni tehnički pregledi.

B.03.04.60. KRK

Realizirano: 140.974 EUR
(EU NPOO 125.310 EUR; HV NPOO 15.664 EUR)

Dana 29.11.2023. godine potpisan je ugovor JIVU s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o postupku dodjele bespovratnog financijskog doprinosa iz mehanizma za oporavak i otpornost za radove na projektu Izgradnja spojnog cjevovoda od križanja državne ceste D 102 prema naselju Njivice - NPOO.C1.3.R1-I4.02.0091. U prosincu 2023. godine radovi na izgradnji spojnog cjevovoda su završeni i usluge nadzora su također završene. Ukupno je izgrađeno 0,98 km cjevovoda od predviđenih 0,96 km i priključeno je 600 stanovnika od ukupno predviđenih 600 stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj vodoopskrbi.

B.03.04.61. OPATIJA

Realizirano: 0 EUR

Krajem 2023. godine potpisan je ugovor JIVU sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o postupku dodjele bespovratnog financijskog doprinosa iz mehanizma za oporavak i otpornost za radove rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava Učka - NPOO.C1.3.R1-I4.02.0088. Tijekom 2024. godine provodila se i poništila javna nabava. Raspisana je nova javna nabava s datumom otvaranja 23.01.2025. godine. Nema realizacije u 2024. godini.

B.03.04.62. NOVI VINODOLSKI

Realizirano: 526.761 EUR
(EU NPOO 468.232 EUR; HV NPOO 58.529 EUR)

Tijekom 2023. godine izvršeni su radovi izgradnje vodovodnog ogranka u Vukovarskoj ulici, Dramalj, dio tlačnog voda CS Ledenice - VS Ledenice i vodovodnih ogranaka u predjelu Poduljin u Bribiru s pripremom Okončane situacije s RUC tržišnom analizom razlike u cijeni. Tijekom 2024. godine financijski situiran i verificiran je ZNS br. 1 – *retro* troškovi za radove i nadzor te je obavljena revizijska kontrola ARPA agencije (02.07.2024. godine) bez bitnih primjedbi.
Preostali završni troškovi s Okončanim situacijama u NPOO VK projektu bit će situirani i verificirani u 2025. godini radi potrebnog ex-post pregleda PT tijela oko verifikacije RUC analize i RUC troškovnika na Okončanoj situaciji za radove, uključujući nadzor i vidljivost.

Na ovom NPOO VK projektu ispunjeni su svi ugovorom definirani indikatori za vodoopskrbu.

B.03.04.63. VRBOVSKO

Realizirano: 340.377 EUR
(EU NPOO 272.301 EUR; HV NPOO 34.038 EUR; JLS 34.038 EUR)

Kroz NPOO 2021 - 2026 projekt Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Vrbovsko, šifra projekta: C1.3.R1-I4.02.0078, je započeo 2023. godine. U 2023. godini nije bilo realizacije. Pozicija B.03.04.63. obuhvaća 2 elementa: Element 1 - Sanacija cjevovoda u naselju Ljubošina i Element 2 - Rekonstrukcija cjevovoda u naselju Močile - Severin na Kupi, trenutno je izgrađeno 2,30 km od ukupnih 3,88 km. Radovi će biti završeni u 2025. godini. Cilj projekta je osigurati kvalitetniju opskrbu pitkom vodom za 873 stanovnika, iako se neće povećati priključenost stanovnika. Planira se rekonstrukcija dotrajalih vodoopskrbnih cjevovoda i priključaka korisnika na istima. Očekuje se smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu za 16%. Ukupna dužina rekonstrukcije iznosi 8.299 m i uključuje 355 rekonstruiranih priključaka.

B.03.04.64. SENJ

Realizirano: 0 EUR

Tijekom 2023. godine sufinancirani su radovi završetka izgradnje vodoopskrbnog sustava naselja Boćak i Brina u Prizni. Ukupno je izvedeno 1.699 m vodoopskrbne mreže. U prosincu 2024. godine održan je tehnički pregled te se početkom 2025. godine očekuje izdavanje uporabne dozvole. Nije bilo realizacije u 2024. godini. Završnim ZNS-om potraživat će se sredstva za promidžbu i vidljivost.

B.03.04.65. KARLOBAG

Realizirano: 0 EUR

Potpisan ugovor JIVU s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o postupku dodjele bespovratnog financijskog doprinosa iz mehanizma za oporavak i otpornost za izgradnju vodospreme Karlobag - NPOO.C1.3.R1-I4.02.0049. Javna nabava u završena u kolovozu. Potpisan Ugovor sa Izvođačem i stručnim nadzorom i za promidžbu i vidljivost. Radovi su situirani tokom studenog i prosinca, ali će biti plaćeni u 2025. godini.

B.03.04.66. NOVALJA

Realizirano: 0 EUR

Dana 01.03.2024. godine potpisan ugovor JIVU s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o postupku dodjele bespovratnog financijskog doprinosa iz mehanizma za oporavak i otpornost za projekt Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do građevinske zone Boškinac u Staroj Novalji - NPOO.C1.3.R1-I4.02.00106. Dana 03.12.2024. godine potpisan je Ugovor za izvođenje radova, a početak radova očekuje se po uvođenju izvođača u posao početkom 01/2025. Za uslugu stručnog nadzora provedena je jednostavna nabava, procedura potpisa ugovora je u tijeku. Ukupno će se izgraditi 1,13 km cjevovoda i bit će priključeno 28 stanovnika. Nema realizacije u 2024. godini.

B.03.04.67. GOSPIĆ

Realizirano: 978.109 EUR
(EU NPOO 782.487 EUR; HV NPOO 97.811 EUR; JIVU 97.811 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinanciran je kroz NPOO 2021 -2026 projekt Izgradnja vodoopskrbe u naselju Široka Kula NPOO koji je i okončan te je obavljen tehnički pregled, ishođena uporabna dozvola i izvršena primopredaja.
Ostvareni su svi pokazatelji projekta - duljina izgrađene mreže javne vodoopskrbe 6.772 m, povećanje broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj vodoopskrbi - 77 stanovnika. Izgrađena je i precrpna stanica koja zadovoljava uvjet potrošnje energije. Tijekom 2024. godine sufinanciran

je kroz NPOO 2021 - 2026 projekt Rekonstrukcija i dogradnja NUS-a; Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića.
Ostvareni su svi pokazatelji projekta – rekonstruirano je 7.115 m vodoopskrbne mreže i smanjeni gubici za 4,12 l/s. Projekt će se dovršiti u 2025. godini.

B.03.04.68. OTOČAC

Realizirano: 0 EUR

Nije još potpisan ugovor JIVU s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o postupku dodjele bespovratnog financijskog doprinosa iz mehanizma za oporavak i otpornost za planirane radove rekonstrukcije vodovodne mreže i priključaka naselja Podum, Škare, Glavace i Doljani i vodovod Šumećica (dionica most Gacka - Šumećica). Nema realizacije u 2024. godini.

B.03.04.69. LOVINAC

Realizirano: 635.501 EUR
(EU NPOO 508.401 EUR; HV NPOO 63.550 EUR; JIVU 63.550 EUR)

Pozicija B.03.04.69. obuhvaća 2 NPOO projekta - Vranik (*retro* projekt) i Lovinac (drugi poziv). Kroz NPOO 2021 - 2026 projekt Vodoopskrbni cjevovod Vranik, šifra projekta: C1.3.R1-01-00037, je započeo 2020. godine. Tijekom 2022. godine sufinancirani su radovi izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Vranik, radovi su u potpunosti završeni i zadnji ZNS je predan u prosincu 2023. godine. Izgrađeno je 3,70 km vodoopskrbne mreže i priključeno je 50 stanovnika.
Kroz NPOO 2021 - 2026 projekt Vodoopskrbni cjevovod Lovinac, šifra projekta: C1.3.R1-I4.02.0045, je započeo 2023. godine. U 2023. godini nije bilo realizacije. Korisnik je dostavio tri ZNS-a. U 2024. godini Korisnik je dostavio četiri ZNS-a, od čega se priznao cjelokupni iznos. Trenutno je izgrađeno 6,40 km u naselju Lovinac od 6,50 km. Radovi će biti završeni u 2025. godini. Cilj projekta je proširiti vodoopskrbnu mrežu za 6,50 km i priključiti 50 stanovnika.

B.03.04.70. BRINJE

Realizirano: 43.392 EUR
(EU NPOO 34.714 EUR; HV NPOO 4.339 EUR; JIVU 4.339 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirani su radovi rekonstrukcije vodocrpilišta Žižići započeti u 2021. godini, radovi su kompletno izvršeni. Vodosprema VS Žižići (V=200 m^3) je u cijelosti završena uključivši unutarnje uređenje zgrade, vanjsku fasadu sa svim elementima i detaljima te su obavljena ispitivanja i tlačne probe. Izgrađena je Crpna stanica CS Žižići. Izgrađeno je ukupno 180 m vodoopskrbnih cjevovoda (tlačni cjevovod od CS/bunara B - 1 do VS Žižići, ukupne dužine 72 m; dovodni cjevovod od VS Žižići do CS Žižići - smjer Brinje, ukupne dužine 46 m; dovodni cjevovod od VS Žižići do CS Žižići - smjer Stajnica, ukupne dužine 61 m). Izgrađeni su preljev i temeljni ispust iz VS Žižići, ukupne dužine 68 m. Uređen je nasip oko vodospreme. Postavljen je kontejner s opremom za crpljenje vode. Ugrađena kompletna vodna infrastruktura. Izvršeni su elektro - upravljački radovi i obavljeno je konačno uređenje okoliša. Tehnički pregled građevine rekonstrukcije vodocrpilišta Žižići (11.11.2024. godine) je uspješno obavljen. Ishođena je uporabna dozvola, priprema se Okončani obračun i primopredaja radova što bi bilo situirano i verificirano tijekom 2025. godine (pitanje RUC analize).

B.03.04.71. BENKOVAC

Realizirano: 1.292.277 EUR
(EU NPOO 1.033.821 EUR; HV NPOO 129.228 EUR; JIVU 129.228 EUR)

Na vodoopskrbnom području Benkovac su u 2024. godini bile aktivnosti na dva NPOO Projekta:
(1) Izgradnja vodovoda u Vukšiću, Proviću i Islamu Grčkom (glavni vod):
Nastavljena je izgradnja vodovoda naselja Vukšić i Prović započeta krajem 2020. godine te je do kraja 2024. godine za V. fazu – glavni vod te mjesnu mrežu Vukšić izdana uporabna dozvola. Za

mjesnu mrežu Prović je izvršeno iskolčenje trase te izrađeni izvedbeni projekti, položeno cca 0,74 km (od 2,7 km) ili cca 27,4% novougovorene duljine cjevovoda. Nastavljena je izgradnja i glavnog voda vodovoda naselja Islam Grčki započeta u svibnju 2021. godine. Do kraja 2024. godine je ukupno izgrađeno cca 8,95 km (od planiranih 9,00 km) predmetnog vodovoda uz ukupnu financijsku realizaciju od cca 90%. Dovršetkom radova omogućit će se povećanje opskrbljenosti na vodoopskrbnom području Benkovac.
(2) Izgradnja vodovoda u Lepurima, Buliću i Islamu Grčkom (mjesna mreža):
Nakon sklapanja ugovora s odabranim Izvođačem je u lipnju 2023. godine započela izgradnja vodovoda naselja Lepuri. Do kraja 2024. godine radovi su završeni te je ukupno položeno cca 4,65 km (od cca 4,65 km) cjevovoda uz ugradbu 21 nadzemnih i 6 podzemnih hidranata te priprema za 91 kućni priključak. Ishođena je pravomoćna uporabna dozvola. Nastavljena je izgradnja vodovoda naselja Bulić započeta 2022. godine i do kraja 2024. godine je ukupno izgrađeno cca 3,89 km (od planiranih 3,91 km) predmetnog vodovoda uz ukupnu financijsku realizaciju od cca 98%. Ishođena je pravomoćna uporabna dozvola. U 2023. godini je raskinut ugovor sa prvotnim Izvođačem sklopljen 2021. godine te odabran novi Izvođač koji je u kolovozu 2023. godine nastavio izvođenje radova na izgradnji mjesne mreže naselja Islam Grčki. U 2024. godini ishođena je pravomoćna uporabna dozvola.

B.03.04.72. ZADAR

Realizirano: 5.255.382 EUR
(EU NPOO 4.204.306 EUR; HV NPOO 525.538 EUR; JIVU 525.538 EUR)

U 2023. godini su dovršeni radovi na projektu Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Kruševo. Cilj projekta bila je izgradnja cjevovoda s pripadajućom crpnom stanicom kojim će se omogućiti priključenje postojećih stambenih jedinica s 190 stanovnika na vodoopskrbni sustav. Ugrađeno je ukupno 7,03 km te je izvedeno 77 kućnih predpriključaka. U 2024. godini nije bilo aktivnosti, projekt je završen i ishođena je uporabna dozvola.
U 2024. godini priključeno je 518 korisnika na vodoopskrbnu mrežu te je izgrađeno ili rekonstruirano ukupno 19,68 km javne vodoopskrbe. Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže na području Bokanjca, od naselja Briševo do proizvodno - poslovne zone Mazija JI, na području UPU-a GP Debeljak istok i Debeljak zapad- faza 1, na području naselja Paljuv, na dionici VS Straža - Žerava te u naselju Grabi, općina Poličnik su u potpunosti završeni te su ishođene uporabne dozvole.
Na dijelu Rekonstrukcije/izgradnje cjevovoda grad Nin - VS Straža i Izgradnje CS Zubčići Donji izvršeni su svi radovi te se skoro očekuje tehnički pregled. Ostali elementi projekta se izvode prema planiranoj dinamici.

B.03.04.73. BIOGRAD

Realizirano: 1.912.682 EUR
(EU NPOO 1.530.146 EUR; HV NPOO 191.268 EUR; JIVU 191.268 EUR)

U 2024. godini su nastavljeni radovi na NPOO projektu Proširenje vodoopskrbne infrastrukture na vodoopskrbnom području Komunalca Biograd na Moru. Na području općine Sveti Filip i Jakov izgrađeno je 6,00 km javne vodoopskrbe, na području općine Pakoštane izgrađeno je 0,88 km javne vodoopskrbe. Nakon izgradnje CS Drage 2 i vodosprema Vrana i Čelinka poboljšati će se kvaliteta vode za stanovnike Vrane i Draga, 1.723 stanovnika. Nakon izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Vrani novi priključak će dobiti 6 stanovnika. Ukupan broj stanovnika je 1.729.

B.03.04.74. PAG

Realizirano: 2.280.214 EUR
(EU NPOO 1.824.172 EUR; HV NPOO 228.021 EUR; JIVU 228.021 EUR)

U 2021. godini započeli su radovi na Izgradnji precrpnice Gorica kapaciteta 32 l/s koja će doprinijeti povećanju kvalitete vode u postojećem sustavu Komunalnog društva d.o.o. Pag. U

2022. godini su završeni svi radovi i ishođena je uporabna dozvola. U 2024. godini nije bilo aktivnosti po ovom projektu s obzirom da su radovi završeni.
Za Izgradnju vodovodne mreže naselja Stara Vas, Rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda na dionici VS Pag - VS Babelina Draga i Zamjenu vodoopskrbnog cjevovoda na dionici Dinjiška – Miškovići potpisan je zajednički ugovor o radovima krajem 2023. godine. U 2024. godini izvedeno je 790 m cjevovoda u projektu Stara Vasa, 4.326 m u projektu Dinjiška - Miškovići i 2.104 m u projektu VS Pag - VS Babelina Draga, ukupno 7.220 m. Realizirano je 64% ugovora o gradnji. Završetak svih radova se očekuje u travnju 2025. godine.

B.03.04.75. POVLJANA

Realizirano: 545.408 EUR
(EU NPOO 436.326 EUR; HV NPOO 54.541 EUR; JIVU 54.541 EUR)

U 2024. godini su nastavljeni radovi na Izgradnji vodospreme Smokvina (V=1.000 m3). Izvedeno je cca 80% radova, a završetak se očekuje početkom 2025. godine. Stavljanjem u funkciju navedenog objekta poboljšat će se sigurnost opskrbe naselja Dubrovnik koje ima izražen turistički karakter.
U 2023. godini započeli su radovi na Rekonstrukciji spojnog cjevovoda C-1 i radovi su završeni u 2024. godini.
Projekt Izgradnja vodovodne mreže u dijelu naselja Povljana te Dobava i ugradnja opreme za nadzorno - upravljački sustav te opreme za daljinsko očitavanje vodomjera su započeli 2023. godine, radovi su u tijeku te bi prema informaciji Investitora trebali biti okončani do početka 2025. godine.

B.03.04.76. ŠIBENIK

Realizirano: 5.220.346 EUR
(EU NPOO 4.176.277 EUR; HV NPOO 522.035 EUR; JIVU 522.034 EUR)

U 2021. godini započeli su radovi na Izgradnji vodoopskrbnog podsustava zagorskog dijela općine Marina: Mitlo, Blizna Donja, Blizna Gornja, III. faza. Radovi su završili u ožujku 2023. godine. Kroz ovaj projekt ukupno je postavljeno 1,84 km vodoopskrbne mreže. U 2024. godini nije bilo aktivnosti po ovom projektu obzirom da je isti završen.
U 2020. godini započeli su radovi na sanaciji vodoopskrbnog cjevovoda CS Miljacka - VSP Radučka glava. Projekt je završen izdavanjem okončane situacije u travnju 2020. godine. Kroz ovaj projekt ukupno je postavljeno 2,40 km vodoopskrbne mreže. U 2024. godini nije bilo aktivnosti po ovom projektu obzirom da je isti završen.
Provedbom ovog projekta su stvoreni preduvjeti za stavljanje u funkciju vodoopskrbne mreže na području naselja Radučić u općini Ervenik.
U listopadu 2023. godine započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda kopno - Prvić - Obonjan - Kaprije - Žirje. U 2024. godini izvedeno je 8,93 km vodoopskrbne mreže. Realizirano je 47% ugovora o gradnji. Završetak projekta se očekuje u listopadu 2025.
Radovi na Izgradnji vodovodne mreže naselja Lepenica su započeli u rujnu 2023. godine. U 2024. godini izvedeno je 2,22 km vodoopskrbne mreže. Radovi su završeni u listopadu 2024. godine i ishođena je uporabna dozvola.
Radovi na Izgradnji vodoopskrbnog sustava zagorskog dijela općine Marina, Mitlo, Blizna Donja i Blizna Gornja (izvođenje) započeli su u studenom 2023. godine. U 2024. godini izvedeno je 7,40 km vodoopskrbne mreže. Realizirano je 69% ugovora o gradnji. Završetak projekta se očekuje u veljači 2025. godine.

B.03.04.77. DRNIŠ

Realizirano: 0 EUR

U 2022. godini u cijelosti su završeni radovi na Izgradnji cjevovoda Biočić - Tepljuh (1,40 km) te je ishođena uporabna dozvola. Izgradnjom ovog cjevovoda poboljšava se vodoopskrba za cca 430

stanovnika na način da se eliminiraju puknuća cjevovoda zbog previsokog tlaka u Donjem Siveriću te prekidi vodoopskrbe zbog preniskog tlaka u Tepljuhu. U 2024. godini nije bilo realizacije na predmetnoj poziciji.

B.03.04.78. SPLIT

Realizirano: 1.456.685 EUR
(EU NPOO 1.205.731 EUR; HV NPOO 148.143 EUR; JIVU 102.811 EUR)

U kolovozu 2020. godine su započeli radovi na Izgradnji vodospreme Rudine II (V=500 m3) s pripadajućim cjevovodima (0,76 km), a dovršeni su u travnju 2022. godine. Uporabna dozvola je ishođena u srpnju 2023. godine. Izgradnjom ovih objekata te daljnjom izgradnjom sekundarne vodoopskrbne mreže planirane do kraja 2025. godine stvorit će se preduvjeti za spajanje cca 400 stanovnika naselja Rudine u Kaštel Novom na sustav javne vodoopskrbe.
Radovi na izgradnji dijela magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda na području općine Lećevica izvan obuhvata rekonstrukcije županijskih cesta (dionice O i IV - kroz Taraše i Barane) su započeli u srpnju 2020. godine te su dovršeni u rujnu 2021. godine. U sklopu predmetnih radova izvedeno je 4 km magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda. Predmetni cjevovod je sastavni dio sustava vodoopskrbe na području općine Lećevica te na istom nisu predviđeni priključci potrošača. Izgrađeni cjevovod će biti u funkciji tek po izgradnji ostalih dionica magistralnog cjevovoda i pripadajućih objekata, a što je planirano izvesti do kraja 2025. godine. Izgradnjom svih navedenih objekata omogućiti će se priključenje budućeg ŽCGO Lećevica kao i 30 stanovnika naselja Barani na sustav javne vodoopskrbe.
U 2021. godini započeti su radovi na izgradnji dijela primarnog vodoopskrbnog sustava na području zagorskog dijela općine Seget. U 2023. godini radovi su dovršeni te je ukupno izvedeno 12,24 km vodoopskrbnih cjevovoda te građevinski radovi na HS Prapatnica. Na predmetnom cjevovodu nisu predviđeni priključci obzirom da se radi o primarnoj mreži. Po izgradnji sekundarne mreže kao i dijela sustava na području općine Prgomet (u fazi ishođenja dozvola za gradnju) moći će se spojiti cca 1.100 stanovnika na sustav javne vodoopskrbe.
Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava naselja Vučevica, sjeverno od autoceste A1, cjevovodi, vodosprema i pristupna cesta započeli su dana 20.09.2022. godine s trajanjem od 14 mjeseci. Tijekom 2024. godine radovi su završeni. Izgrađena je vodosprema zapremine 500 m^3 s pristupnom cestom duljine 321,40 m i pripadajućim cjevovodima ukupne duljine cca 5,84 km. U 2024. godini potpisan je ugovor za izvođenje radova Vodoopskrba naselja Sevid na moru. Izvedeno je 784,50 m vodoopskrbnog cjevovoda, dio radova na iskopu rova za polaganje vodoopskrbnog cjevovoda prema vodospremi Sevid II i zemljani radovi na iskopu temeljne jame vodospreme Sevid II. Stupanj gotovosti je cca 11%. U 2024. godine potpisan je ugovor o izvođenju radova na primarnoj i sekundarnoj vodoopskrbnoj mreži naselja Labin i Trolokve te su radovi započeli.

B.03.04.79. OMIŠ

Realizirano: 782.598 EUR
(EU NPOO 626.078 EUR; HV NPOO 78.260 EUR; JIVU 78.260 EUR)

Krajem 2023. godine potpisan je UoDBS. Cilj projekta je dogradnja glavnog tranzita vode s UKPS Zagrad do obalnog ruba u Omišu tj. do mjesta isporuke vode drugom isporučitelju vodnih usluga. Svi elementi projekta su započeli. Projekt obuhvaća rekonstrukciju dovodnog i odvodnog cjevovoda od VS Stomarica u ukupnoj duljini 557 m čiji je stupanj gotovosti cca 40%. Rekonstrukcijom okna Jovuša i VS Milja cca 5.000 stanovnika koji gravitiraju vodospremi Milja će imati poboljšanu vodoopskrbu. U sklopu UoDBS je i izgradnja spojnog cjevovoda između novoizgrađenog tunela Komorjak sjever na omiškoj zaobilaznici i glavnog magistralnog cjevovoda DN600 duljine 574 m, rekonstrukcija cjevovoda u ukupnoj duljini 130 m s pripadnim spojnim oknima (čvorišta) Omiš - Zapad te rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Dugi Rat - Zakučacu duljini od 6.094 m kojim se eliminira glavni gubitak vode u sustavu (15 l/s). Dosadašnjim radovi ugrađena je tlačna cijev za

pitku vodu s zaštitnom oblogom metodom pipebursting u duljini 543 m. Stupanj gotovosti je cca 25%.

B.03.04.80. HVAR

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo aktivnosti na Izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Jelsa - Poljica, ishođena je izmjena i dopuna građevinske dozvole. Do sada je izvršeno cca 99% svih prvotno ugovorenih radova (prvotno planirano 11,39 km, a izgrađeno 11,66 km cjevovoda). Dovršenjem izgradnje predmetnog zahvata stvorit će se preduvjeti za spoj naselja Poljica na sustav javne vodoopskrbe kao i za razvoj planiranih turističkih zona Zenečišće, Crkvica i Makarac.

B.03.04.81. BRAČ

Realizirano: 1.255.052 EUR
(EU NPOO 1.004.520 EUR; HV NPOO 125.565 EUR; JIVU 124.967 EUR)

Izgradnja cjevovoda od vodospreme Pučišća prema rotoru u Pučišćima je započela u studenom 2021. godine i dovršena je u 2022. godini. Ukupno je postavljeno 471 m vodoopskrbnog cjevovoda. Izgradnjom ovog cjevovoda eliminira se problem prekida vodoopskrbe u zapadnom dijelu naselja koji su se događali u večernjim satima u periodu od 15. srpnja do 15. kolovoza, odnosno omogućuje se pristup poboljšanoj vodoopskrbi za cca 100 stanovnika. U 2024. godini nije bilo realizacije - izgradnja cjevovoda od vodospreme Pučišća prema rotoru u Pučišćima je završena, a tehnički pregled prijavljen.
Izgradnja CS Konopice i VS Grabovik s pristupnim putem i cjevovodima, I. i II. faza na području općine Selca započela je veljači 2023. godini.
Faza I: Tlačno ispitivanje, ispiranje i dezinficiranje montiranog cjevovoda, nabava, doprema i montaža žičane ograde od pocinčanog pletiva, 1.157 m, nabava, doprema i ugradnja penjalica od nehrđajućeg čelika u zidove okana, 62 kom, sanacija makadamskih puteva u širini rova, 2.228 m, sanacija dijela suhozida završena u potpunosti, čišćenje gradilišta nakon dovršenja radova završeno u potpunosti, dovršenje zemljanih radova na vodospremi Grabovik te izrada podložnog betona.
Faza II: Tlačno ispitivanje, ispiranje i dezinficiranje montiranog cjevovoda, nabava, doprema i montaža žičane ograde od pocinčanog pletiva, 491 m, nabava, doprema i ugradnja penjalica od nehrđajućeg čelika u zidove okana, 80 kom, sanacija makadamskih puteva u širini rova, 1.761 m, sanacija dijela suhozida završena u potpunosti, čišćenje gradilišta nakon dovršenja radova završeno u potpunosti, nabava, doprema i montaža žičane ograde od pocinčanog pletiva, 556 m.
Trenutno je postavljeno 10.223 m vodovodnih cijevi od ukupno 10.537 m vodovodnih cijevi. Vremenska izvršenost je 55%, a financijska 56%.

B.03.04.82. SINJ

Realizirano: 14.582 EUR
(EU NPOO 11.666 EUR; HV NPOO 1.458 EUR; JIVU 1.458 EUR)

U 2022. godini nastavljeni su i završeni radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Kamensko, pri čemu je izvedeno 4,48 km vodovodnog cjevovoda i 51 kućni priključak.
U svibnju 2023. godini proveden je tehnički pregled i ishođena pravomoćna uporabna dozvola nakon čega je stanovništvo priključeno na novoizgrađenu vodoopskrbnu mrežu. U 2023. godini nije bilo financijske realizacije na predmetnom projektu. U 2024. godini završeno financiranje po Okončanoj situaciji.
Rekonstrukcija cjevovoda VS Ruda - VS Vratnice predviđa izgradnju novog cjevovoda u duljini od 4.010 m između VS Ruda i VS Vratnice. Naime, zbog učestalih puknuća cjevovoda između VS Ruda i VS Radošić (Sinj) dolazi do prekida u opskrbi vodom za 85% stanovnika Sinja, cijeli Otok, Trilj, Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica, Muć te dio Omiša. Ovim se zahvatom želi zatvoriti prsten u

opskrbi između VS Ruda - VS Otok - VS Vratnice kako bi se osigurala poboljšana opskrba vodom za sve stanovnike koji se opskrbljuju vodom iz sustava Ruda.
U kolovozu 2024. godine potpisan je ugovor za izvođenje radova i stručni nadzor te do kraja 2024. godine nije bilo financijske realizacije na predmetnom projektu.

B.03.04.83. MAKARSKA

Realizirano: 505.951 EUR
(EU NPOO 404.761 EUR; HV NPOO 50.595 EUR; JIVU 50.595 EUR)

U 2024. godini nastavljeni su radovi na izgradnji Vodoopskrbe Tučepskih zaselaka - etapa II, koji su započeli u 2023. godini. Izvršeno je ukupno cca 88% radova na vodospremi, završeni SI, JI i JZ ogradni zid, zaštita pokosa zasipa VS kamenom, dobava i montaža dovodnog i odvodnog cjevovoda, radovi ispusta i preljeva VS.
Nastavljeni su radovi i na izgradnji tlačnog cjevovoda i HS vodospreme Zaostrog započeli 2023. godine. Do kraja 2024. godine izgrađeno je cjevovoda na V1 u duljini 2.083 m, na V2 u duljini 537 m, ukupno izvedeno 2.621 m cjevovoda. Postotak izvršenosti 59%.
Radovi na ova dva ugovora predviđeni su za završetak u 2025. godini. Izgradnjom ovih objekata omogućuje se održiva opskrba vodom i spajanje na sustav javne vodoopskrbe novih 450 potrošača.

B.03.04.84. NPKLM

Realizirano: 747.372 EUR
(EU NPOO 597.898 EUR; HV NPOO 74.737 EUR; JIVU 74.737 EUR)

Radovi na izgradnji precrpne stanice Trstenik su započeli u svibnju 2020. godine. Okvirni sporazum je raskinut, napravljena primopredaja izvedenih radova. Pokrenut je novi postupak javne nabave za preostale radove, sklopljen je ugovor te je Izvođač uveden u posao i započeo je s izvođenjem radova. Ugovor je sklopljen 19.01.2024. godine, a ugovoreni rok je 12 mjeseci te bi isti trebali biti gotovi u roku provedbe projekta (31.12.2025. godine). Stavljanjem u funkciju predmetne precrpne stanice osigurati će se dovoljne količine vode za potrebe javne vodoopskrbe na području zapadnog dijela poluotoka Pelješca te otoka Korčule i Lastova, čime će se poboljšati sigurnost vodoopskrbe za cca 19.000 stanovnika predmetnog područja.
Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava naselja Borovci i Nova sela u općini Kula Norinska (16,13 km cjevovoda, 1 hidro stanica) su započeli u studenom 2020. godine. U 2024. godini obavljen je tehnički pregled te je ishođena pravomoćna uporabna dozvola. Dovršetkom radova omogućio se pristup javnoj vodoopskrbi za 61 stalnog te 60 privremenih stanovnika na predmetnom području.
NPOO projekt: Izgradnja vodospreme i cjevovoda Žrnovska Banja obuhvaća izgradnju vodospreme kapaciteta 500 m^3 te ukupno 153 m cjevovoda. Realizacijom projekta svih 270 postojećih priključaka imati će dostupnu pitku vodu iz sustava javne vodoopskrbe na tehnički ispravan način.
Izgradnjom vodospreme i dovodno - odvodnog cjevovoda u Žrnovskoj Banji će se poboljšati opskrba stanovništva vodom u samom naselju Žrnovska Banja, ali se i izravno utječe na poboljšanje sustava vodoopskrbe područja aglomeracije NPKLM. Glavna svrha ovog zahvata je izgradnja vodospreme kojom se postiže izjednačivanje dnevnih oscilacija potrošnje i ostvarivanje stabilnosti pogonskih tlakova u mreži. U novoj vodospremi voda će se skupljati u dijelovima dana ili noći kada je potrošnja najmanja, a regulirati će se u onim razdobljima kada je potrošnja povećana iznad srednje dnevne potrošnje.
U studenom 2023. godine potpisan je ugovor za izvođenje radova i stručni nadzor te do kraja 2023. godine nije bilo financijske realizacije na predmetnom projektu.
U 2024. godini odrađeni su zemljani radovi iskopa i nasipa na pristupnom putu i vodospremi. Izvedene su temeljne ploče zasunske komore i vodne komore. Postavljena je armatura i betonirani zidovi vodnih komora te dio zidova zasunske komore. Betonirana je stropna ploča vodnih komora. Do kraja 2024. godine izvršeno je cca 36% radova na ugovoru.

B.03.04.85. METKOVIĆ

Realizirano: 397.278 EUR
(EU NPOO 317.822 EUR; HV NPOO 39.728 EUR; JIVU 39.728 EUR)

U 2023. godini izvedeno je ukupno 1,59 km mreže javne vodoopskrbe u sklopu projekta izgradnje vodospreme Vid s dovodnim i odvodnim cjevovodom. Radovi na vodospremi su u potpunosti završeni. Obavljen je tehnički pregled.
Na projektu izgradnje vodoopskrbe u Dubrovačkoj ulici u Metkoviću, u 2024. godini izgrađeno je 1,27 km mreže. Zbog kolizije radova s EU projektom aglomeracije Metković došlo je do smanjenja realizacije.

B.03.04.86. PLOČE

Realizirano: 0 EUR

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 13.04.2024. godine prema kojem je definirano razdoblje provedbe Projekta do 31.12.2025. godine. Utvrđeno je kašnjenje u provođenju postupaka JN na projektnim aktivnostima. Krajem 11. mjeseca 2024. godine potpisana su 4 sekundarna ugovora o radovima, a za projektni element Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda lijeve obale ušća Neretve je u izradi dokumentacija o nabavi. Početak ugovorenih radova je siječanj 2025. godine. Projekt Izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području javnog isporučitelja vodnih usluga IZVOR PLOČE d.o.o. sastoji se od pet elemenata: Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Ploče - Rogotin - Komin na dionici od tržnice u Pločama do Stabline duljine 449 m; Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za opskrbu lijeve obale ušća Neretve duljine 3.553 m; Izgradnja kanalizacijske mreže na području aglomeracije Komin, naselje Komin duljine 6.112 m s rekonstrukcijom 5.098 m vodoopskrbne mreže; Izgradnja kanalizacijske mreže na području aglomeracije Komin, naselje Banja duljine 3.222 m s rekonstrukcijom 1.740 m vodoopskrbne mreže; Izgradnja zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Komin, naselje Komin II. stupnja pročišćavanja kapaciteta 1.650 ES. Opći cilj projekta Izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području javnog isporučitelja vodnih usluga Izvor Ploče d.o.o. je osigurati novu kanalizacijsku mrežu (9.334 m) za najmanje 1.000 stanovnika, rekonstruirati postojeću vodoopskrbnu mrežu (7.286 m) za 2.823 stanovnika te izgraditi novi 3.553 m dugačak vodoopskrbni cjevovod za 55 stanovnika i UPOV (II. stupanj pročišćavanja, kapaciteta 1.650 ES u naselju Komin).

B.03.04.87. OREBIĆ

Realizirano: 1.043.493 EUR
(EU NPOO 834.795 EUR; HV NPOO 104.349 EUR; JIVU 104.349 EUR)

Radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Gornjih sela naselja Vignja u općini Orebić u duljini od 4.930 m trase cjevovoda započeli su u veljači 2024. godine, a do kraja 2024. godine ukupno je izvedeno 2.778 m rova u koji je položeno 4.415 m cijevi. Izgradnjom ovih objekata omogućuje se održiva opskrba vodom i spajanje na sustav javne vodoopskrbe novih 60 potrošača.

B.03.04.88. DUBROVNIK

Realizirano: 95.547 EUR
(EU NPOO 76.437 EUR; HV NPOO 9.555 EUR; JIVU 9.555 EUR)

Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Zamaslina - Konštari na području općine Ston su započeli u svibnju 2019. godine te je njihovo izvođenje nastavljeno tijekom 2020., 2021. i 2022. i 2023. godine. Zaključno s 2024. godinom dovršeni su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Zamaslina, Marinica i Bronce. Gradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Lopuda, kolektora odvodnje, crpne stanice Sutiona, crpne stanice Lukovice i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda izvedeno je cca 54%. Raskinut je ugovor s Izvođačem te će se provesti novi postupak javne nabave za preostale radove. Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih

voda istočnog dijela naselja Orašaci, izgradnji kanalizacijske mreže s oknima u naselju Orašac svi radovi su završeni. Za dio radova Orašac istok ishođena je uporabna dozvola, a za dio radova Orašac zapad u tijeku je ishođenje uporabne dozvole.
Dovršetkom predmetnih radova naselja Zamaslina i Konštari spajaju se na sustav javne vodoopskrbe, a na području naselja Marinica i Broce rekonstruira se vodoopskrbna mreža u dužini 2,60 km, čime će se smanjiti gubitci. Ukupno će se izvesti 100 kućnih priključaka za cca 420 stanovnika.
U 2024. godine je potpisan Ugovor o radovima za projekt Vodoopskrba naselja Doli - III. Radovi su započeli u lipnju 2024. godine.

B.03.04.89. IMOTSKI

Realizirano: 662.688 EUR
(EU NPOO 662.688 EUR)

Radovi na rekonstrukciji, izgradnji i opremanju magistralnog vodovoda Glavina Donja - Medvidovića Draga na području grada Imotskog su započeli u srpnju 2024. godine. Zaključno s 2024. godinom izvedeno je 3,05 km vodoopskrbne mreže, odnosno izvedeno je cca 39% radova. Planirani rok završetka radova je srpanj 2025. godine. Dovršetkom predmetnih radova na rekonstrukciji, izgradnji i opremanju magistralnog vodovoda Glavina Donja - Medvidovića Draga će se smanjiti gubitci za 40% u DMA zoni. Rekonstruirat će se 3,90 km postojećeg magistralnog vodovoda DN 250, te u istom rovu izgraditi 3,90 km lokalnog vodovoda DN 110 u naselju Medvidovića Draga i Vinjani Donji za 3.779 stanovnika. Ukupno će se izvesti 200 kućnih priključaka za cca 400 stanovnika. Postavit će se 1.170 digitalnih vodomjera s digitalnim očitavanjem potrošnje.

B.03.04.90. VRGORAC

Realizirano: 0 EUR

Potpisan ugovor JIVU s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu NPOO-a po drugom pozivu za projekt rekonstrukcije i zamjene opreme u crpnoj stanici Dragljane i vodospremi Dragljane, rekonstrukcije i zamjene opreme u crpnoj stanici Zavojane i vodospremi Zavojane te rekonstrukcija i zamjena opreme u crpnoj stanici Lukavac i vodospremi Veliki Prolog. Radovi su započeli početkom rujna 2024. godine s rokom izvođenja od 16 mjeseci.

B.03.04.91. TRPANJ

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije na navedenoj poziciji jer nije sklopljen ugovor s Investitorom.

B.03.04.92. KNIN – VRBNIK

Realizirano: 0 EUR

U rujnu 2024. godini su započeli radovi na NPOO projektu Vodoopskrba naselja Vrbnik. Projektom su predviđeni radovi na izgradnji vodovodne mreže na području naselja Vrbnik, općina Biskupija, ukupne duljine 18 km, koja obuhvaća 6 cjevovoda i 11 odvojaka te hidrostanicu Vrbnik polje, uključujući i nadzor nad radovima te promidžbu i vidljivost. Do sada je izvedeno: cjevovod Petojevići - Miloši - Đaković, gdje je izvedeno cca 0,77 km cjevovoda i prsten Vrbnik 2, gdje je izvedeno cca 0,39 km cjevovoda, dok je prethodno na cjevovodu Vrbnik izgrađeno cca 0,44 km, što je ukupno cca 1,60 km.

B.03.04.93. JUŽNI OGRANAK

Realizirano: 1.282.200 EUR
(EU NPOO 1.025.760 EUR; HV NPOO 128.220 EUR; JIVU 128.220 EUR)

Potpisan ugovor u 2023. godini s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o postupku dodjele bespovratnog financijskog doprinosa iz mehanizma za oporavak i otpornost za radove izgradnje paralelnog cjevovoda na dionicama PK Lokve - PK Stinica i uređaj Hrmotine - PK Lokve (NPOO.C1.3.R1-I4.02.0060). U prvoj polovici 2024. godine provedene su javne nabave za 6 elemenata projekta. Tijekom srpnja i kolovoza 2024. godine započeli su radovi na svih 6 elemenata. Ukupno će se izgraditi 31,40 km cjevovoda i bit će priključeno 642 stanovnika. Radovi se nastavljaju u 2025. godini. Ukupno je podneseno 8 ZNS-ova, odobreno je i plaćeno 6.

B.03.04.94. Ostali

BRINJE
Realizirano: 117.057 EUR
(EU NPOO 93.645 EUR; HV NPOO 11.706 EUR; JLS 11.706 EUR)

NPOO projekt Izgradnja vodoopskrbne mreže zaselka Gornja Jelvica u naselju Križpolje (NPOO.C1.3.R1-I4.02.0101): Cilj projekta je priključenje zaseoka Gornja Jelvica na sustav javne vodoopskrbe. Ujedno će se poboljšati vodoopskrba zaseoka Donja Jelvica jer će se prespojiti postojeći vodovod na novu crpnu stanicu Perkovići, čime će se rasteretiti magistralni cjevovod i smanjiti pucanje cijevi. Za vodoopskrbu ovog područja voda se crpi s izvora Žižići u Stajnici. Projekt uključuje izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda dužine 2.014 m i crpne stanice Perkovići. Radovi na izgradnji započeli su u kolovozu 2024. godine. Do sada je izgrađeno 1.917 m vodoopskrbnih cjevovoda i izveden je dio radova na crpnoj stanici Perkovići (dio građevinskih i strojarskih radova i radova na elektroinstalacijama). U 2025. godini predviđen je dovršetak svih radova, ishođenje uporabne dozvole i priključenje stanovnika. Planirano je priključenje 70 stanovnika zaseoka Gornja Jelvica do četvrtog kvartala 2025. godine.

BELIŠĆE
Realizirano: 200.000 EUR
(EU NPOO 200.000 EUR)

Započeli su pripremni radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže. Duljina vodoopskrbne mreže koja će biti izgrađena iznosi 1,50 km, dok povećanje broja stanovnika koji će imati pristup poboljšanom sustavu pročišćavanja voda iznosi 60.
Započeli su pripremni radovi na rekonstrukciji i dogradnji vodoopskrbne mreže. Duljina vodoopskrbne mreže koja će biti izgrađena iznosi 3,80 km, dok povećanje broja stanovnika koji će imati pristup poboljšanom sustavu pročišćavanja voda iznosi 540.

Planirani završetak radova je kraj 2025. godine.

B.03.05. PROGRAM SANACIJE GUBITAKA
Realizirano: 3.865.187 EUR
(HV 427.749 EUR; KREDIT 3.437.438 EUR)

B.03.05.01. ZAGREB
Realizirano: 320.000 EUR
(KREDIT 320.000 EUR)

U 2024. godini na radovima rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Vrhovec planirane duljine 1.916 m s rekonstrukcijom 31 kućnog priključka, izvedeno je 1.633 m cjevovoda.

Završetkom radova na cjevovodu osigurat će se funkcionalna i sigurna opskrba vodom stanovnika i protupožarna zaštita.

B.03.05.02. RVS ZAGREB – ISTOK

Realizirano: 47.000 EUR
(KREDIT 47.000 EUR)

U lipnju 2024. godine ugovorena je usluga nabave i implementacije GIS sustava - nadzor gubitaka u sustavu vodoopskrbe i odvodnje. Kroz program sanacije gubitaka sufinancira se dio ugovorenih radova koji se odnose na programsku opremu i usluge unosa podataka u GIS sustav za vodoopskrbnu mrežu od 1.300 km. U 2024. godini izvršeni su radovi isporuke programske opreme kao i unos podataka u GIS vodoopskrbnog sustava za 1.000 km mreže.

B.03.05.03. ZABOK

Realizirano: 69.271 EUR
(KREDIT 69.271 EUR)

Tijekom 2023. godine započela je izrada projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi u sklopu projekta upravljanja gubicima Zagorskog vodovoda. Do sada su izvršene sljedeće usluge:
Aktivnost 1 (realizirano 100%):
- Izrada glavnog projekta, dokumentacije o nabavi za nabavu i ugradnju opreme (upute ponuditeljima, ugovor o javnoj nabavi, tehničke specifikacije i natječajni troškovnik) za nadzor u postojećim crpnim objektima (CS) i postojećim vodospremnicima (VS) na 54 već formirane DMA zone; mjerno - upravljačka mjesta u postojećim vodoopskrbnim objektima u kojima je, osim nadzora, potrebno i daljinsko upravljanje te njihovo komunikacijsko povezivanje na postojeći NUS; programsku podršku za proširenje postojećeg NUS-a za vodoopskrbu.

Aktivnost 2 (realizirano 100%):
- Izrada glavnog projekta, dokumentacije o nabavi za nabavu i ugradnju opreme, te izradu mjernih okana (upute ponuditeljima, ugovor o javnoj nabavi, tehničke specifikacije i natječajni troškovnik) za izgradnju 43 mjerna okna kojima bi se formiralo 50 novih DMA zona te njihovo priključenje na NUS; regulatore tlaka i odzračnih ventila na postojećim cjevovodima; analitika mjerenja; prijenosne mjerne opreme

Aktivnost 4 (realizirano 90%):
- Izrada idejnog rješenja s razradom 2. razine integralnog rješenja NUS-a i DMA zona (dodatna podjela zona iz 1. razine na manje zone praćenja)

Realizirano je ukupno 72% projekta i s izradom dokumentacije nastavlja se u 2025. godini.

B.03.05.04. PREGRADA

Realizirano: 39.974 EUR
(KREDIT 39.974 EUR)

Tijekom 2023. godine započela je realizacija Programa smanjenja gubitaka ugradnjom regulacijske opreme i izradom elaborata analize stanja gubitaka koja se nastavila u 2024. godini. U dosadašnjem tijeku izgradnje izvršeno je slijedeće: ugradnja 9 loggera, ugradnja 21 vodomjera, ugradnja 2 elektromagnetska mjerača protoka, ugradnja 7 hidrauličkih ventila za redukciju tlaka te je izvršena nadogradnja nadzorno - upravljačkog sustava. Realizirano je ukupno 44% projekta i radovi se planiraju nastaviti u 2025. godini.

B.03.05.05. VELIKA GORICA

Realizirano: 10.000 EUR
(KREDIT 10.000 EUR)

Tijekom 2024. godine provedena je nabava i započela izrada Faze I provedbe Programa smanjenja gubitaka vodoopskrbnog sustava JIVU-a VG Vodooopskrbe d.o.o. odnosno Analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava s ispitivanjem curenja i novelacijom hidrauličkog modela. Projekt obuhvaća uspostavu mjernih zona na vodoopskrbnom sustavu, novelaciju i kalibraciju hidrauličkog modela, izradu bilance vode i indikatore uspješnosti prema IWa tehnologiji, ispitivanje curenja na

prioritetnim mjernim zonama i troškovnik sanacije mjesta curenja te završno izvješće. Projekt je u cijelosti završen, a od strane Hrvatskih voda sufinancirano je 50% ugovorenog iznosa.

B.03.05.06. IVANEC

Realizirano: 0 EUR

Krajem 2022. godine započinje, a u 2023. i 2024. godini nastavlja se izrada glavnog projekta uspostave sustava mjerenja, daljinskog upravljanja i nadzora na vodoopskrbnom sustavu Ivkom - vode d.o.o. Projekt obuhvaća proširenje postojećeg nadzorno - upravljačkog sustava i uspostavu DMA zona. Predviđeno je formiranje ukupno 67 DMA zona koje obuhvaćaju ugradnju 75 novih mjerača protoka unutar postojećih objekata ili novih mjernih okna (I. Etapa). Također, predviđena je ugradnja 21 novog ventila za regulaciju tlaka (II. Faza). U 2022. godini projekt je realiziran 28%, dok je zaključno s 2023. godinom kumulativno realiziran 60% (zatraženi su posebni uvjeti građenja, glavni projekti za I. i II. Etapu su u visokom stadiju gotovosti). U 2024. godini nije bilo pomaka u izradi projektne dokumentacije te je realizacija izostala. Projekt se ne namjerava dalje sufinancirati u 2025. godini (problem nepripajanja JIVU-a - uslužna područja).

B.03.05.07. MEĐIMURJE

Realizirano: 70.868 EUR
(KREDIT 70.868 EUR)

U 2022. godini započinju, u 2023. godini se nastavljaju, a u 2024. godini završavaju radovi na Izgradnji nadzorno - upravljačkog sustava vodoopskrbe Međimurske županije u cilju smanjenja gubitaka vode - III. Faza. Projekt je sveukupno obuhvatio izgradnju 11 mjerno - regulacijskih okana, s ugradnjom kompletne strojarske i elektroopreme, priključenja na elektroenergetsku mrežu te povezivanje na NUS regionalnog vodoopskrbnog sustava Međimurskih voda d.o.o. U 2022. godini su izvedeni elektroenergetski priključci za 9 mjerno - regulacijskih (MR) okana te su započeli građevinski radovi na izvedbi jednog mjernog mjesta. U 2023. godini za preostala 2 mjerno - regulacijska okna su izvršeni eleektroenergetski priključci, započeli su građevinsko - strojarski radovi za 10 MR okana te je ugrađen dio elektroopreme na lokacijama 8 MR okana. U 2024. godini su završeni kompletni radovi nad svih 11 mjerno regulacijskih okana (građevinsko - strojarski i elektro - radovi). Završetkom projekta pridonijet će se smanjenju gubitaka u vodoopskrbnom sustavu javnog isporučitelja Međimurske vode d.o.o. Čakovec.

B.03.05.08. SLATINA

Realizirano: 16.000 EUR
(KREDIT 16.000 EUR)

Završena je izrada koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Slatina s izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti. Koncepcijsko rješenje se radi u svrhu stvaranja uvjeta kvalitetnog praćenja i gospodarenja, te racionalnog i tehnički korektnog razvoja vodoopskrbnog sustava Slatina. U okviru ovog projekta izrađeno je uvodno izvješće, analiza postojećeg stanja, uspostava GIS-a, analiza potreba za vodom, preliminarni matematički model postojećeg stanja, preliminarna podjela sustava na DMA zone i provedena su mjerenja protoka i tlaka.

B.03.05.09. DONJI MIHOLJAC

Realizirano: 68.946 EUR
(HV 18.946 EUR; KREDIT 50.000 EUR)

Završeni su radovi rekonstrukcije NUS-a i postrojenja za preradu pitke vode na crpilištu u Donjem Miholjcu. Nabavljena je elektrotehnička oprema kao i postrojenje za proizvodnju kisika iz okolišnog zraka na bazi tlačne apsorpcije (PSA). Financijski je realizirano oko 45% investicije. Izvedenim

radovima poboljšat će se sigurnost sustava javne vodoopskrbe na način da će se osigurati dovoljne količine pitke vode.

B.03.05.10. BELI MANASTIR

Realizirano: 53.475 EUR
(KREDIT 53.475 EUR)

Izvedeni su radovi na izgradnji vodoopskrbe dijela naselja Batina (Planina zapad i Planina istok - krakovi: B.5, B.6, B.7 i B.8). Izvedeno je ukupno 1.128 m cjevovoda, 5 hidranta i 20 komada pripreme za kućne priključke, čime je omogućeno priključenje novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe.

B.03.05.11. DARDA

Realizirano: 77.283 EUR
(KREDIT 77.283 EUR)

Završeni su radovi rekonstrukcije postrojenja za preradu pitke vode na crpilištu Konkološ. Izvršena je nabava i ugradnja elektrolitskog uređaja za proizvodnju klora iz slane otopine i analizatora klora. Izvedenim radovima poboljšat će se sigurnost sustava javne vodoopskrbe na način da će se osigurati dovoljne količine pitke vode.
Završeni su radovi rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u Dubrovačkoj ulici u Bilju pri čemu je položeno 1.000 m PEHD cijevi i rekonstruirano je 45 kućnih prikjučaka.

B.03.05.12. ČEPIN

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije jer postupak javne nabave radova za Izgradnju novog i rekonstrukciju postojećeg okna na križanju Ulice kralja Tomislava i Kolodvorske u naselju Čepin nije proveden, te se nisu stekli uvjeti za Ugovaranje sufinanciranja izradnje novog čvorišta na magistralnom cjevovodu u Ulici kralja Tomislava u Čepinu, uspostava DMA zona te detekcija i lociranje gubitaka.

B.03.05.13. VUKOVAR

Realizirano: 93.907 EUR
(KREDIT 93.907 EUR)

U planu za 2024. godinu sufinancirana je izgradnja mjernih mjesta, zasunskih okana i stanica za dokloriranje na vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara d.o.o.. U potpunosti je izgrađeno mjerno mjesto M-DMA27 čime se omogućuje učinkovitije upravljanje gubicima na sustavu.

B.03.05.14. ILOK

Realizirano: 14.352 EUR
(KREDIT 14.352 EUR)

Sukladno izrađenom koncepcijskom rješenju izvršeno je formiranje DMA zone na vodoopskrbnom sustavu Komunalija d.o.o. Ilok u Masarikovoj ulici. U mjerno okno je ugrađena mjerna oprema koja je povezana na NUS.

B.03.05.15. PISAROVINA

Realizirano: 0 EUR

Zbog nedovoljno osiguranih sredstava za provedbu planiranih projekata na sanaciji gubitaka nije sklopljen Ugovor o sufinanciranju.

B.03.05.16. JASTREBARSKO

Realizirano: 25.000 EUR
(KREDIT 25.000 EUR)

Nastavljeni su radovi na smanjenju gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Jastrebarsko. Okvirni sporazum sklopljen je 2022. godine, na rok od 5 godina. Nastavljeni su radovi po trećem ugovoru po okvirnom sporazumu iz 2023. godine. U 2024. godini provedena su mjerenja zatečenog nultog stanja radi stanja radi usklađenja hidrauličkih uvjeta - utvrđeno je nulto i završno stanje, izvedena su dva mjerno - regulacijska okna i to u naselju Volavje (NRT Volavje 1) i u naselju Petrovina (NT Petrovina 2), s mjerno - regulacijskom opremom. Ugrađen je uređaj za daljinski nadzor u MRO Petrovina 2, izvedena tehnička zaštita objekata Lipova Loza, CS Prilipje i VS Prilipje. Po okvirnom sporazumu do sada realizirano cca 12%. Nastavak realizacije projekta ovisit će o osiguranim sredstvima.

B.03.05.17. SISAK

Realizirano: 0 EUR

Zbog nedovoljnih osiguranih sredstava za provedbu planiranih projekata na sanaciji gubitaka nije sklopljen Ugovor o sufinanciranju.

B.03.05.18. PETRINJA

Realizirano: 0 EUR

Zbog nedovoljnih osiguranih sredstava za provedbu planiranih projekata na sanaciji gubitaka nije sklopljen Ugovor o sufinanciranju.

B.03.05.19. GLINA

Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije na ovoj poziciji iz razloga što su osigurana sredstva bila nedovoljna za provedbu značajnijih radova ili usluga vezano za Program sanacije gubitaka.

B.03.05.20. TOPUSKO

Realizirano: 9.600 EUR
(KREDIT 9.600 EUR)

Izrađeno je tehničko rješenje vodovoda na nerazvrstanoj cesti NC 301 Kosice. Predmetnim rješenjem obuhvaćena je sanacija postojećeg dotrajalog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Gređani u dužini od 1.000 m, koja bi se izvodila u sklopu projekta rekonstrukcije prometnice Kosice na nerazvrstanoj cesti NC301 za koji je ishođena građevinska dozvola. Kako bi sanacija dotrajalog i nefunkcionalnog cjevovoda bila tehnički cjelovita, a i s obzirom na to da je u pripremi i rekonstrukcija prometnice, tehničkim rješenjem je obuhvaćena i zamjena svih postojećih kućnih priključaka u zoni zahvata.
Tokom studenog odrađena su ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost na području općine Topusko i Gvozd. Na temelju prikupljenih podataka o vodovodnoj mreži i postojećim mjerenjima izrađen je plan mjerenja koji je omogućio precizno definiranje koraka za daljnje analize i detekciju potencijalnih problema na sustavu.
Ultrazvučni mjerači protoka koji precizno registriraju količinu vode koja opskrbljuje centar Topuskog su postavljeni na ključnim točkama u sustavu (VS Ponikvari i na izlazu iz Topuskog na HS Hrvatsko Selo). Kroz uspostavljenu virtualnu zonu dobiveni su podaci o minimalnim noćnim protocima. Dodatnim mjerenjima locirano je i puknuće na sustavu koje je uzrokovalo gubitak od približno 2 l/s. Mjerenja su provedena i na drugim važnim točkama sustava, uključujući VS Blatuša

i VS Podgorje. Dobiveni podaci doprinijeli su cjelovitoj analizi i razumijevanju funkcioniranja mreže i pružene su smjernice za potencijalne intervencije i optimizaciju priključka za Terme Topusko.

B.03.05.21. NOVSKA

Realizirano: 14.283 EUR
(KREDIT 14.283 EUR)

Započeli su radovi na nadogradnji NUS-a na vodocrpilištu Drenov Bok. Nabavljena je oprema: industrijski pretvarač, samostojeći plastični ormar bunara B6 te spojna i montažna elektro - oprema. Realizirano je 60% ugovorene vrijednosti.

B.03.05.22. HRVATSKA KOSTAJNICA

Realizirano: 45.000 EUR
(KREDIT 45.000 EUR)

Nastavljen je program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Pašino Vrelo započet 2019. godine (potpisan na 4 godine, produžen do kraja 2024. godine zbog posljedica epidemije uzrokovane virusom COVID-19 i potresa). Ukupno je izvršeno 95% radova definiranih okvirnim sporazumom. S obzirom na stanje 2018. godine, smanjena je količina zahvaćanja vode za cca 10%, što u okviru stalnog smanjenja potrošnje vode kao i posljedica potresa ne daje pravu sliku uspješnosti provedenog projekta smanjenja gubitaka na sustavu.
U sklopu Ugovora broj 4 Sanacije gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Pašino vrelo potpisanog 2023. godine aktivnosti na smanjenju vodnih gubitaka su primarno provedene u zonama DMA10 i DMA12. U 2024. godini sufinanciran je manji dio radova koji su završeni u prosincu 2023. godine.
U 2024. godini je sklopljen Ugovor broj 5 po okvirnom sporazumu. U sklopu mjera uspostavljanja nadzora i balansiranja tlakova u sustavu izgrađeno je i opremljeno MRO Borojevići, u MRO kod groblja Sv. Ane zamijenjen je filter, dok su 2 EV zasuna postavljena u ulici Varoški Bunar. Izvršeno je niz sanacija otkrivenih curenja odnosno sanacija vodoopskrbnih elemenata (vodoopskrbnih cjevovoda, hidranata, kućnih priključaka, zasuna i sl.). S obzirom na osigurana sredstva sufinancirano je 95% ispostavljene prve privremene situacije po Ugovoru br. 5 za izvedeno do kraja lipnja 2024. godine.

B.03.05.23. DVOR

Realizirano: 71.336 EUR
(KREDIT 71.336 EUR)

Izvedeni su u radovi na dovođenju u funkciju dijela vodoopskrbnog cjevovoda Dvor - Kozibrod u dijelu naselja Struga Banska s izvedbom kućnih priključaka. Izveden je cjevovod u dužini 834 m od PEHD cijevi te 32 kućna priključka, od čega je 20 kućnih priključaka s bušenjem ispod ceste te 12 kućnih priključaka bez bušenja ispod ceste. Izrađen je geodetski snimak izvedenog stanja.
U potpunosti su završeni radovi te instalacija opreme na investiciji izvedbe mjernih i mjerno - regulacijskih mjesta DMA zona vodoopskrbnog sustava Dvor s implementacijom u postojeći sustav NUS-a (započeto 2023. godine).

B.03.05.24. HRVATSKA DUBICA

Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije na ovoj poziciji zato što su osigurana sredstva bila nedovoljna za provedbu značajnijih radova (planirana sanacija opreme na vodocrpilištu u Hrvatskoj Dubici).

B.03.05.25. KARLOVAC

Realizirano: 35.000 EUR
(KREDIT 35.000 EUR)

Nastavljeni su radovi na smanjenju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Karlovac temeljem koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Karlovac iz 2018. godine. U sklopu podzoniranja DMA zone Novi centar ugrađena je mjerna oprema i oprema za prijenos podataka u dva okna u Ulici Miroslava Krleže, u dva okna u Ulici Ljudevita Šestića, u okno na parkiralištu Sarajevska te u ukno u ulici Luščić. Nastavljeni su radovi na utvrđivanju mjesta propuštanja na vodoopskrbnoj mreži. Ispitano je 33,79 km vodoopskrbne mreže usporedbom dnevnih i noćnih mjerenja mjeračima protoka, ispitivanjima akustičnim uređajima i korelacijama podataka. Izvršeno je 18 mjerenja protoka i pronađeno 17 kvarova. Pronađene mikrolokacije označene su na samoj lokaciji, evidentirane i označene na karti i predane javnom isporučitelju vodnih usluga za sanaciju. Nabavljeni su logeri šuma za daljnje traženje gubitaka na vodoopskrbnoj mreži.

B.03.05.26. DUGA RESA

Realizirano: 80.000 EUR
(KREDIT 80.000 EUR)

Završen je program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Duga Resa započet 2018. godine (okvirni sporazum potpisan na 5 godine produžen do kraja 2023. godine zbog posljedica epidemije uzrokovane virusom COVID-19). Ukupno je do sada izvršeno 83% radova ugovorenih okvirnim sporazumom. U 2024. godini sufinancirani su radovi za koje nisu bila osigurana sredstva 2023. godine. Izvršena je rekonstrukcija vodovoda na lokaciji Netretić (150 m), ugradnja cijevi na lokacijama Banjavčićeva ulica (180 m), Ulica J. Jeruzalema (520 m), Tušmer - Riva (170 m) te Tušmer - bolnica (50 m). Izvedeno je utvrđivanje mjesta curenja na vodoopskrbnoj mreži na dionicama ukupne dužine 32,99 km. Utvrđeno je propuštanje i izvršena točkasta sanacija cjevovoda na lokacijama - Brajska ulica, Ulica Bana Jelačiće te u naseljima Curak i Sveti Petar. Dovršeni su radovi na sanaciji vodospreme Zagradci, vodospreme Završje - Sveti Križ, vodospreme Podbil i vodospreme Božića Brdo. Dobavljeni su, ugrađeni i pušteni u funkciju uređaji za slanje podataka u nadzorni centar na 7 novih lokacija. Krajem 2023. godine sklopljen je zadnji 7. ugovor po okvirnom sporazumu. Nastavljeni su radovi na utvrđivanju mjesta curenja na vodoopskrbnoj mreži na dionicama ukupne dužine 17,55 km. Izvedena je sanacija curenja na lokacijama Zagrebačka ulica, ulica Dugi Dol - 2 sanacije, ulica Banjsko Selo i ulica Glavica. Interventno je izveden cjevovod u dužini 480 m na lokaciji Krnjak. Kako nisu osigurana sredstava za daljnje sanacije ugovor nije u cijelosti realiziran. Prema izrađenom elaboratu uspješnosti (stanje s krajem 2023. godine) zadržan je postotak gubitaka na vodoopskrbnom sustava u odnosu na rezultate postignute 2021. godine. Na kraju projekta, efekti projekta u smislu smanjenja gubitaka vode iznose 47% (u odnosu na gubitke 2017. godine) te se može smatrati da je postigao rezultate s obzirom na kompletan budžet projekta i povećanje gubitaka vode zbog radova na aglomeraciji Karlovac - Duga Resa.

B.03.05.27. VOJNIĆ

Realizirano: 1.000 EUR
(KREDIT 1.000 EUR)

Započela je izrada tehničke dokumentacije za sanaciju vodoopskrbnih cjevovoda na vodovodu Kuplensko. Odrađena je analiza relevantne tehničke dokumentacije, utvrđena trasa postojećeg cjevovoda u suradnji s Investitorom, izrada situacija i uzdužnih profila budućih cjevovoda. Realizirano cca 27% ugovorene vrijednosti.

B.03.05.28. OGULIN

Realizirano: 80.000 EUR
(KREDIT 80.000 EUR)

Nastavljen je program smanjenja gubitaka započet 2019. godine sklapanjem okvirnog sporazuma na pet godina. Izvedeno je okno u blizini tvornice Bjelin. U sklopu građevinskih radova, uklonjeno je staro okno. Izveden je prespoj na lokaciji Ribarići. Radovi su obuhvatili traženje postojećeg

cjevovoda, štemanje prodora i izvođenje prespoja. Izvršeno je ispitivanje 15,36 km vodoopskrbne mreže radi pronalaska curenja. Obavljene su sanacije kvarova na cjevovodu DN 15-25 (27 kom), na priključnom cjevovodu DN 32 (2 kom), na priključnom cjevovodu DN 50 (13 kom), na priključnom cjevovodu DN 100 (3 kom), na priključnom cjevovodu DN 150 (2 kom), na priključnom cjevovodu DN 250 (1 kom) i na kućnom priključku DN 50. Izvedeni su svi radovi na Scadi na mjerno - regulacijskom mjestu Tuturović. Ukupno je dosad realizirano 44% okvirnog sporazuma.

B.03.05.29. SABORSKO

Realizirano: 0 EUR

Investitor nije pokrenuo javnu nabavu zbog nedovoljnih osiguranih sredstava.

B.03.05.30. SLUNJ

Realizirano: 120.000 EUR
(KREDIT 120.000 EUR)

Nastavljeni su radovi na sanaciji gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Slunj započeti 2021. godine, na temelju okvirnog sporazuma na 4 godine. Nastavljena je izgradnja okana s mjerno - regulacijskom opremom te je ugrađena mjerna oprema za SCADA nadzor crpne stanice Sastavak. Izvedeni su radovi na Scada sustavu upravljanja CS Sastavak. U potpunosti je završen SCADA nadzorni ormar za CS Sastavak. Ormar nije ugrađen jer HEP nije dovršio postavljanje priključnog ormara na lokaciji. Nabavljena je podzemna crpna stanica Cvitović u koju je ugrađena sva oprema. Preostalo je završiti elektro - radove i pustiti crpnu stanicu u rad kad se dovrši elektro - ormar HEP-a. Izvršeni su radovi rekonstrukcije i izgradnje sanitarne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda u dijelu Ulice Ivana Gorana Kovačića u Slunju. Na ovoj poziciji su sufinancirani radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda. Umjesto dosadašnjih azbestnih cijevi, ugrađeno je 574 m polietilenskih cijevi.

B.03.05.31. RAKOVICA

Realizirano: 270.000 EUR
(HV 88.134 EUR; KREDIT 181.866 EUR)

Nastavljeni su radovi na smanjenju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu općine Rakovica prema okvirnom sporazumu sklopljenom na pet godina. Saniran je dio cjevovoda na Gašparović Brdu. Zbog hitne rekonstrukcije trase Županijske ceste od centra Rakovice prema Lipovači i Kršlju, započela je zamjena dotrajalog cjevovoda u pojasu. Izvršena je u potpunosti zamjena glavnog distributivnog cjevovoda u pojasu prometnice s uključenom izvedbom 14 novih priključnih cjevovoda uz taj dio trase cjevovoda. Na trasi je izvedeno i 5 nadzemnih hidranata te završni u funkciji muljnog ventila kod Vatrogasnog doma, a ostaje za izraditi jedno mjerno okno za nadzor potrošnje Vatrogasnog Doma. Saniran je teren iskopa na dijelu van prometnice, a dio u prometnici je uključen u opseg radova rekonstrukcije asfaltnog sloja. Ugrađeno je 511 m cijevi. Nastavljena je sanacija cjevovoda Grabovac - Lipovača ukupne duljine 1.700 m. Ugrađeno je 584 m. Saniran je dio cjevovoda u Rakovačkom Selištu. Izvršena je sanacija dijela trase glavnog cjevovoda iz pravca Oštarskih Stanova u duljini 805 m, po postojećoj trasi uz lokalnu cestu te ukupno 145 m lokalnih cjevovoda. Zamijenjen je vodomjer u oknu Rončevica, koji služi za obračun predane količine vode iz sustava Korenice u sustav Rakovice te predane količine vode nazad u sustav Korenice za naselje Smoljanac. Zamijenjen je i glavni vodomjer i loger za daljinsko slanje podataka iz vodospreme Lisina, a koji također služi za obračun preuzete količine vode iz sustava Korenice u sustav Rakovice. Dosad je realizirano 26% okvirnog sporazuma.
Započela je sanacija cjevovoda u dijelu naselja Jelova Klanac (2. faza) u duljini 380 m, ugrađeno je 350 m.

B.03.05.32. KORENICA

Realizirano: 230.000 EUR
(KREDIT 230.000 EUR)

Nastavljeni su radovi na sanaciji gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Korenica - Plitvička jezera, Faza II. prema okvirnom sporazumu sklopljenom 2023. godine na pet godina. Izvršena je analiza sustava, definirane lokacije i modeli mjerenja protoka i tlaka u cilju definiranja mjesta istjecanja te sanacije gubitaka vode. Izvršeno je nužno mjerenje protoka i tlakova u sustavima Korenice i Nacionalnog parka Plitvička jezera da bi se utvrdilo početno stanje radi ocjene učinka programa sanacije na kraju okvirnog sporazuma. Izvršeno je 19 mjerenja protoka (minimalnog trajanja 5 dana) te 3 mjerenja tlaka. Pregledano je 21,73 km mreže (Rastovača - kanjon Korane, Gradina - Tuk Bjelopolje, Bjelopolje pilana do kraja mreže, Korenica / okno Kompolje - 6. gardijske brigade - CS u Stepinčevoj, Vrelo Koreničko - Borje, CS Poljana - Mukinje) radi utvrđivanja mjesta propuštanja. Izvršeno je 10 sanacija kvarova na dovodnim cjevovodima, sanacija hidranta te 41 sanacija kvarova na priključnim cjevovodima. U naseljima Korenica, Smoljanac, Bjelopolje i Ličko Petrovo Selo zbog curenja je sanirano 2.294 m priključnih cjevovoda. Izvršeni su radovi na proširenju mreže sustava daljinskog očitanja vodomjera i sustava nadzora DMA zona. Izvršena je hitna zamjena klorinatora u filtrirnici u NP Plitvička jezera zbog kvara starog uređaja. Uređaj dezinficira vodu klordioksidom. Dosad je realizirano 14% okvirnog sporazuma.

B.03.05.33. KRIŽEVCI

Realizirano: 35.000 EUR
(KREDIT 35.000 EUR)

Sukladno izrađenom koncepcijskom rješenju započelo se s formiranjem DMA zona. Još 2023. godine je završena I. Faza kada je sufinancirano 45% izvedenog odnosno u okviru tada osiguranih sredstava. U 2024. godini sufinanciran je ostatak radova izvedenih 2023. godine kada su na 11 lokacija izvedena tipska mjerna okna, u koja je ugrađena mjerna oprema (Sveti Petar Orehovec - Donja Rijeka, Sveti Petar Orehovec - Međa, Brežani - Fodrovec, Feržani - Gregurovec, Republika - Sveti Ivan Žabno, Ulica Novi Glog - Cirkvena, Ulica bana Jelačića - Nehajeva, Matije Gupca, Centar, Hrvatskih Branitelja i Potočka). Također je tada ugrađena i mjerna oprema u 9 postojećih okana (B. Jelačića - Ratarna, F. Gundruma, Karansko Brdo, Cubinec, Sv. Helena, Žibrinovec, Greberanec, Bukovje, i Kalnik).
Nastavljena je rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u gradu Križevci na kojima su utvrđeni najveći gubitci vode. U sklopu rekonstrukcija cjevovoda ugovorenih 2021. godine, ove godine je izvedeno 85 m od 300 m vodovoda u ulici Svetokriška s prespajanjima kućnih priključaka.

B.03.05.34. GAREŠNICA

Realizirano: 25.000 EUR
(HV 13.720 EUR; KREDIT 11.280 EUR)

Započela je realizacija investicije Nabave i instalacije klorinatora na postrojenju za preradu vode vodocrpilišta Garešnica. Investicija je kompletno završena, ali je financijska realizacija 60%, prema raspoloživim sredstvima.
Završen je postupak Optimizacije i podešavanja rada postrojenja za preradu vode na vodocrpilištu Garešnica u svrhu sanacije problematičnih parametara u vodi. Projektirano je, dobavljeno i ugrađeno novo mješalo zrak/voda.

B.03.05.35. GRUBIŠNO POLJE

Realizirano: 72.600 EUR
(HV 32.996 EUR; KREDIT 39.604 EUR)

Započela je izvedba radova na sanaciji dionica vodoopskrbnih cjevovoda u Grubišnom Polju s najvećim gubitcima s rekonstrukcijom kućnih priključaka, na dijelu Ulice Braće Radića, Trgu bana

Josipa Jelačića i Trgu Nikole Šubića Zrinskog, u ukupnoj dužini od 380 m. Radovi su u potpunosti završeni i ispostavljena je okončana situacija Izvođača, ali je samo djelomično plaćena - prema raspoloživim sredstvima po Ugovoru o sufinanciranju.
Nastavljena je izrada Elaborata s hidrauličnim modelom i pogonskim stanjem funkcioniranja vodocrpilišta Grubišno Polje, Veliki i Mali Zdenci. Izrađeno je 89% projekta. Završetak projekta planiran je za 2025. godinu.
Započela je sanacija klorne stanice na vodocrpilištu Mali Zdenci s elektroopremom. Radovi su u potpunosti završeni i ispostavljena je okončana situacija Izvođača, ali je samo djelomično plaćena - prema raspoloživim sredstvima po Ugovoru o sufinanciranju.

B.03.05.36. VELIKI GRĐEVAC

Realizirano: 4.784 EUR
(KREDIT 4.784 EUR)

Izvedeni su Radovi na hitnoj sanaciji klorinatora (zamjena pumpe za doziranje klora) i Servis glavnih pumpi (zamjena brtvi i ležajeva) na vodocrpilištu Veliki Grđevac.

B.03.05.37. ČAZMA

Realizirano: 24.460 EUR
(KREDIT 24.460 EUR)

Završena je izvedba uspostave NUS-a I. Faza (započeto 2023. godine) na objektima sustava zahvaćanja, prerade i transporta vode vodocrpilišta Milaševac. Instalirana je oprema (elektroinstalacijski radovi) na crpnom postrojenju (4 transportne crpke) uz povezivanje i opremanje vodotornja Čazma, filterskoj stanici (postrojenje za preradu vode) te instaliran SCADA sustav (opcija WEB SCADA). Započeta je izvedba sustava NUS-a (II. Faza) vodocrpilišta Vrtlinska - zahvaćanje vode na vodocrpilištu Vrtlinska i transport vode do lokacije vodocrpilišta Milaševac (cjevovodom dužine cca 18 km) odnosno do zajedničke sabirne vodospreme dvaju vodocrpilišta. Radovi su u potpunosti završeni i ispostavljena je okončana situacija Izvođača, ali je samo djelomično plaćena - prema raspoloživim sredstvima po Ugovoru o sufinanciranju. Završetak investicije je predviđen za 2025. godinu.

B.03.05.38. DARUVAR

Realizirano: 14.518 EUR
(KREDIT 14.518 EUR)

Završena je Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na dionicama s najvećim gubicima na podsustavu Bastaji (započeto 2023. godine). Dionica cjevovoda na kojoj je izvedena rekonstrukcija (izvedba novih cijevi u dužini 920 m) je na spojnom cjevovodu od naselja Bastaji prema postojećoj CS Bastaji.

B.03.05.39. PAKRAC – LIPIK

Realizirano: 16.169 EUR
(KREDIT 16.169 EUR)

Izrađeno je digitalno rješenje za praćenje prijava kvarova i terenskih aktivnosti sanacije kvarova na vodoopskrbnoj mreži. Preko internetske aplikacije više korisnika isporučitelja vodnih usluga ima pristup GIS podlozi s podacima o objektima na vodoopskrbnom sustavu i potrošačima, mogućnost administriranja baze podataka, unosa i uređivanja atributnih podataka, mogućnost prijave kvarova s unosom lokacija, praćenje aktivnosti na sanacijama kvarova, prikaz statističkih podataka prijave i sanacije curenja prema potrebi Naručitelja i razne druge mogućnosti.

B.03.05.40. POŽEGA

Realizirano: 100.000 EUR
(KREDIT 100.000 EUR)

Nastavljeni su radovi na ugradnji regulacijske opreme za smanjenje tlakova i preljevanja vode u vodoopskrbnom sustavu, započeti 2023. godine. Radovi su izvršeni u cijelosti, ali sufinancirano je 76% ugovorenih radova, u skladu s osiguranim sredstvima. Ugrađena je oprema na mjerno - regulacijskim mjestima Kaptol, Vetovo, Kutjevo i Rovita. Na lokacijama Kaptol (Požeška ulica) i Vetovo (Ovčare) ugrađena su nova okna, dok su Kutjevo (industrijska zona) i Rovita na mjestu postojećih okana.

B.03.05.41. DAVOR – NOVA GRADIŠKA

Realizirano: 50.000 EUR
(KREDIT 50.000 EUR)

Završena je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije azbestcementnog cjevovoda u Novoj Gradišci (5.000 m).
Započela je rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda ovješenjem na nosač preko potoka Šumetlica. Izvedeno je 37% radova koji obuhvaćaju pripremne radove na gradilištu, iskolčenje objekta, izvedbu upornjaka te iskop i polaganje cjevovoda u dužini 59 m.
Nastavljen je projekt detekcija kvarova i ispitivanje curenja na DMA centar s prioritetnom sanacijom na području grada Nove Gradiške u sklopu koje je izvršena analiza postojećeg stanja vodnih gubitaka DMA Centar na temelju mjerenja protoka, a utvrđeni su gubici od 9,5 l/s. Nakon toga, izvršena je detekcija kvarova s dodatnih 13 mjerenja protoka uz zatvaranje zasuna radi formiranja 7 mjernih podzona te je ispitano 40 km vodoopskrbne mreže. Pronađeno je, osim ranije utvrđenog propuštanja u ulici Prkos, još 9 propuštanja vode. Sanacija curenja provedena je u travnju 2024. godine. Vodni gubitak se nakon sanacija smanjio s 9,5 l/s na 2,9 l/s.

B.03.05.42. SLAVONSKI BROD

Realizirano: 79.906 EUR
(KREDIT 79.906 EUR)

Nastavljena je provedba programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Slavonski Brod prema okvirnom sporazumu sklopljenom na samom kraju 2020. godine, na četiri godine. Zbog nedovoljno osiguranih sredstava za građevinske i strojarske radove većeg intenziteta vršeni su poslovi na programskom alatu tehničko - informacijskog sustava za upravljanje gubitcima vode. Izvedene su sanacije priključnih vodova (58 m PEHD DN 25 mm) i sanacije dionica cjevovoda DN 50 (5 m), DN 80 (2 m) i DN 100 (27 m). Realizirano je 22% okvirnog sporazuma.

B.03.05.43. ĐAKOVO

Realizirano: 20.000 EUR
(KREDIT 20.000 EUR)

Krajem 2024. godine započela je Dogradnja i proširenje NUS-a na vodoopskrbnom sustavu Đakovačkog vodovoda – I. faza u okviru koje je situirana nabavljena oprema prema ugovornom troškovniku, a ugradnja se nastavlja 2025. godine.

B.03.05.44. VINKOVCI

Realizirano: 0 EUR

Tijekom 2024. nije se radilo na smanjenju gubitaka sa sufinanciranjem Hrvatskih voda.

B.03.05.45. ŽUPANJA – GUNJA – DRENOVCI

Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije po planiranim projektima zbog nedostatnih sredstava na poziciji i neprovedene nabave od strane Investitora.

B.03.05.46. NOVI VINODOLSKI

Realizirano: 0 EUR

Tijekom 2024. godine nisu se izvodili radovi na programu smanjenja gubitaka - Mjera C, jer se nakon provedene javne nabave za izvođenje radova na sanaciji vodosprema i cjevovoda odustalo iz razloga što su pristigle ponude bile višestruko veće od procijenjene vrijednosti nabave te se u konačnosti donijela odluka o poništenju javne nabave.

B.03.05.47. SENJ

Realizirano: 80.000 EUR
(KREDIT 80.000 EUR)

Tijekom 2024. godine su sufinanirani radovi na sanaciji vodoopskrbne mreže na lokaciji Stara cesta (mjera C) u sklopu izvanrednog održavanja državne ceste DC 23 Senj - Vratnik koja je započela 2023. godine. Izveden je vodoopskrbi cjevovod u ukupnoj dužini od 1.225 m s prespojem na lokaciji kod Gramexa preko puta ceste. U sklopu investicije prespojeno je ukupno vodovodnih cjevovoda u dužini od 520 m i izvedeno je ukupno 9 hidranata. Izveden je i 1 zračni ventil te 1 muljni ispust na 520 m prespojenog vodovoda. Izvršene su tlačne probe na cijeloj duljini vodovoda. Izvedeni su svi priključci na ukupnih 520 m cjevovoda. Izvedeno je ukupno 35 novih priključaka.
Radovi su kompletno završeni u 2024. godini.

B.03.05.48. GOSPIĆ

Realizirano: 207.400 EUR
(HV 37.400 EUR; KREDIT 170.000 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirani su radovi prema Programu smanjenja gubitaka koji se realizira kroz okvirni sporazum. Izvedena je izmjena vodomjera i sanacija priključaka s vodomjerima na daljinsko očitanje - 170 kom, utvrđivena su mjesta curenja na cjevovodu i organizacijske mjere - pronalaženje mjesta curenja geofonima i korelatorima na dionicama cjevovoda ukupne duljine 15 km uz kontinuiranu obuku osoblja JIVU, sanacija otkrivenih curenja - na 38 mjesta. Izvršeni su i potrebni izvan troškovnički radovi u funkciji smanjenja gubitaka.
Radovi su trajali kontinuirano od ožujka do studenoga 2024. godine, završen je posljednji godišnji ugovor po okvirnom sporazumu, koji je time i okončan.

B.03.05.49. OTOČAC

Realizirano: 139.624 EUR
(KREDIT 139.624 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirani su radovi na smanjenju gubitaka u vodoopskrbnom sustavu. Nastavljene su već započete aktivnosti na realizaciji projekta Implementacije sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulacija protoka, sanacija lokacija curenja na vodovodu Otočac u Otočcu prema Okvirnom sporazumu. Sufinancirani su radovi na sanaciji otkrivenih curenja: 34 kvara sanirana ugradnjom potrebnog reparaturnog materijala, 81 kvar sanirani zamjenom cijevi u duljini po 6m. Ugrađeno je 100 vodomjera na daljinsko očitanje.
Radovi po okvirnom sporazumu su završeni.

B.03.05.50. BRINJE

Realizirano: 23.169 EUR
(HV 11.777 EUR; KREDIT 11.392 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirani su radovi na izgradnji crpne stanice Blažani te radovi sanacije vodoopskrbnog cjevovoda Brinje - Radotići u ukupnoj dužini od 403 m. Radovi se nastavljaju u 2025. godini.

B.03.05.51. ČABAR

Realizirano: 19.927 EUR
(KREDIT 19.927 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirani su radovi sanacije kaptaže Požarnica na području Bukovje, sanacije vodospreme Požarnica na području Bukovje - monterski i hidroizolacijski radovi te dobava i ugradnja opreme za kloriranje na VS Požarnica te nadzori nad radovima. Radovi su u potpunosti završeni tijekom 2024. godine.

B.03.05.52. PULA

Realizirano: 20.000 EUR
(KREDIT 20.000 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je dobava i ugradnja 60 komada logera šumova, koji su ugrađeni na području Medulina, Premanture i Ližnjana, a sve u svrhu smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu.

B.03.05.53. LABIN

Realizirano: 20.000 EUR
(KREDIT 20.000 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je i kompletirana dobava i ugradnja opreme i robe predviđene nabavnim tenderom te instalacija ventila za redukciju tlaka, a sve u svrhu smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu. Uz dobavljene i ugrađene reducir - ventile, dobavljen je i prijenosni mjerač protoka i tlaka.

B.03.05.54. BUZET

Realizirano: 80.000 EUR
(KREDIT 80.000 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirani su radovi izgradnje vodovodnog ogranka Previž - Bubići na području općine Cerovlje. Ukupno je ugrađeno ductil cijevi dužine 1.093 m. Izgrađeno je i 5 nadzemnih hidranata. Projekt se nastavlja graditi i u 2025. godini, a navedenim zahvatom će se osigurati sigurna vodoopskrba na navedenom području.
Tijekom 2024. godine sufinancirani su radovi izgradnje vodovodnog ogranka Sv. Petar - Grgani na području općine Sv. Petar u Šumi, 1. dionica. Ukupno je ugrađeno ductil cijevi dužine 294 m. Izgrađena su 2 okna, 2 nova kućna priključka i nadzemna hidranta. Projekt je u cijelosti završen tijekom 2024. godine, čime se osigurala sigurna vodoopskrba na navedenom području.

B.03.05.55. GRAČAC

Realizirano: 39.969 EUR
(KREDIT 39.969 EUR)

U 2024. godini nastavljena je realizacija radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava

regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 75%.

B.03.05.56. ZADAR

Realizirano: 100.000 EUR
(HV 35.563 EUR; KREDIT 64.437 EUR)

U 2024. godini završeni su radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja.

B.03.05.57. BIOGRAD

Realizirano: 0 EUR

U 2024. nije bilo realizacije po predmetnoj poziciji jer Investitor nije proveo postupke nabave.

B.03.05.58. BENKOVAC

Realizirano: 50.000 EUR
(KREDIT 50.000 EUR)

U 2024. godini nastavljeni su radovi na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 54%.

B.03.05.59. PAG

Realizirano: 10.000 EUR
(KREDIT 10.000 EUR)

U 2024. godini izvedeni su radovi na izvedbi nadzornog okna za mjerenje protoka, tlaka kao i aktivna kontrola gubitaka na izlazu iz vodospreme Mandre - općina Kolan.

B.03.05.60. DRNIŠ

Realizirano: 12.640 EUR
(KREDIT 12.640 EUR)

U 2024. godini završena je izrada glavnog projekta DMA zona s regulacijom tlaka i glavnog projekta NUS-a objekata.

B.03.05.61. KNIN

Realizirano: 15.000 EUR
(KREDIT 15.000 EUR)

U 2024. godini započeli su radovi na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja. Stupanj gotovosti radova je cca 2%.

B.03.05.62. VRLIKA

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije po predmetnoj poziciji jer Investitor nije proveo postupak nabave.

B.03.05.63. SPLIT

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije po predmetnoj poziciji jer su radovi započeli krajem godine.

B.03.05.64. OMIŠ

Realizirano: 50.000 EUR
(HV 50.000 EUR)

U 2024. godini za vodoopskrbno područje Omiš nastavljena je realizacija radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 15%.

B.03.05.65. SINJ

Realizirano: 50.000 EUR
(KREDIT 50.000 EUR)

U 2024. godini za vodoopskrbno područje Sinj nastavljena je realizacija radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 59%.

B.03.05.66. VIS

Realizirano: 48.418 EUR
(HV 48.418 EUR)

U 2024. godini za vodoopskrbno područje Vis završeni su radovi na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja.

B.03.05.67. MAKARSKA

Realizirano: 70.000 EUR
(KREDIT 70.000 EUR)

U 2024. godini za vodoopskrbno područje Makarska završeni su radovi na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja po Ugovoru 3. Stupanj gotovosti Okvirnog sporazuma je cca 25 %.

B.03.05.68. VRGORAC

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije po predmetnoj poziciji jer Investitor nije proveo postupke nabave.

B.03.05.69. IMOTSKI

Realizirano: 71.120 EUR
(HV 21.120 EUR; KREDIT 50.000 EUR)

U 2024. godini realizirana je usluga otkrivanja i sanacije propuštanja cjevovoda te je nastavljena realizacija radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj

kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 45%.

B.03.05.70. DUBROVNIK

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije po predmetnoj poziciji jer Investitor nije proveo postupke nabave.

B.03.05.71. METKOVIĆ

Realizirano: 11.715 EUR
(HV 11.715 EUR)

U 2023. godini za vodoopskrbno područje Metković završeni su radovi na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja. U 2024. godini izrađeno je završno izvješće.

B.03.05.72. PLOČE

Realizirano: 172.000 EUR
(HV 50.000 EUR; KREDIT 122.000 EUR)

U 2024. godini za vodoopskrbno područje Ploče završeni su radovi na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja.

B.03.05.73. OREBIĆ

Realizirano: 70.000 EUR
(KREDIT 70.000 EUR)

U 2024. godini za vodoopskrbno područje Orebić nastavljena je realizacija radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 66%.

B.03.05.74. KORČULA

Realizirano: 55.223 EUR
(KREDIT 55.223 EUR)

U 2024. godini za vodoopskrbno područje Korčula nastavljena je realizacija radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja.

B.03.05.75. BLATO

Realizirano: 40.000 EUR
(KREDIT 40.000 EUR)

U 2024. godini za vodoopskrbno područje Blato nastavljena je realizacija radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 69%.

B.03.05.76. TRPANJ
Realizirano: 34.250 EUR
(KREDIT 34.250 EUR)

U 2024. godini za vodoopskrbno područje Trpanj završena je realizacija radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja.

B.03.05.77. POVLJANA
Realizirano: 70.000 EUR
(HV 7.960 EUR; KREDIT 62.040 EUR)

U 2024. godini započeli su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici Stjepana Radića u Povljani. Stupanj gotovosti je cca 20%.

B.03.05.78. BRAČ
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije po predmetnoj poziciji jer Investitor nije proveo postupke nabave.

B.03.05.79. OSTALI
Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nema sklopljenih ugovora pa nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.03.06. UGRADNJA MJERNIH UREĐAJA NA VODOZAHVATIMA
Realizirano: 1.659.040 EUR
(EU NPOO 500.112 EUR; HV 324.260 EUR; KREDIT 834.668 EUR)

B.03.06.01. ZAGREB
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.03.06.02. VELIKA GORICA
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.03.06.03. ZAPREŠIĆ
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.03.06.04. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.03.06.05. KRAPINA

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.03.06.06. HRVATSKO ZAGORJE

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.03.06.07. PREGRADA

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.03.06.08. VINKOVCI

Realizirano: 6.337 EUR
(EU NPOO 5.070 EUR; HV 1.267 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (15) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima: Lipovac (2/15), Marinci (1/15), Banovina (1/15), Mlaka (1/15), Sajmište (1/15), Orolik (1/15), Sikirevci (4/15), Sojara (1/15), Veliki Kraj (1/15) i Vodenice (2/15). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (15). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.09. ŽUPANJA

Realizirano: 58.531 EUR
(EU NPOO 46.825 EUR; HV 11.706 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (3) na crpilištu Bošnjaci ugrađeni su novi vodomjeri (2/2) u postojećim oknima i jedan novi vodomjer (1/1) u novom oknu. Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (3). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.10. ĐAKOVO

Realizirano: 10.722 EUR
(EU NPOO 8.578 EUR; HV 2.144 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (12) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima: Trslana (7/12), Semeljci (1/12), Šumarija Gaj (1/12), Kučanci (1/12), Ivanovci - Kuševac (2/12). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (12). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.11. DAVOR – NOVA GRADIŠKA

Realizirano: 2.727 EUR
(EU NPOO 2.182 EUR; HV 545 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (6) ugrađeni su zamjenski vodomjeri (5) u postojećim oknima na crpilištu Davor (Regionalni) te novo okno i vodomjer na crpilištu Strmac (potok Šumetlica) (1/1). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (6). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.12. SLAVONSKI BROD

Realizirano: 5.161 EUR
(EU NPOO 4.129 EUR; HV 1.032 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (11) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima: Jelas (8/11), Zapadni Sikirevci (3/11). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (11). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.13. POŽEGA

Realizirano: 41.014 EUR
(EU NPOO 32.811 EUR; HV 8.203 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (27) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima: Zapadno Polje (12/27), Luke (4/27), Stražemanka (1/27), Veličanka (1/27), Dubočanka (3/27), Kutjevo (1/27), Čaglin (1/27), Sovki Dol (1/27), Paka (1/27), Djedina Rijeka (1/27), Brđani (1/27). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (27).

B.03.06.14. PAKRAC – LIPIK

Realizirano: 4.150 EUR
(EU NPOO 3.320 EUR; HV 830 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (4) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Šumetlica (1/4) i Gaj (3/4). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (4). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.15. KRIŽEVCI

Realizirano: 4.567 EUR
(EU NPOO 3.654 EUR; HV 913 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (6) ugrađeni su zamjenski vodomjeri (4) u postojećim oknima na crpilištu Trstenik (4/4); na crpilištu Vratno novi vodomjer (1/2) u postojećem oknu i novi vodomjer (1/2) u novom oknu. Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (6). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.16. BJELOVAR

Realizirano: 1.408 EUR
(EU NPOO 1.126 EUR; HV 282 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (3) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištu Delovi (3/3). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (3). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.17. GRUBIŠNO POLJE

Realizirano: 3.609 EUR
(EU NPOO 2.887 EUR; HV 722 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (9) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima: Grubišno Polje (5/9) i Mali i Veliki Zdenci (4/9). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (9). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.18. ČAZMA

Realizirano: 2.815 EUR
(EU NPOO 2.252 EUR; HV 563 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (6) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima: Milaševac (5/6) i Vrtlinska (1/6). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.19. DARUVAR

Realizirano: 2.196 EUR
(EU NPOO 1.757 EUR; HV 439 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (3) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima: Pakra - Sloboština (1/3), Puklica (1/3) i Škodinovac (1/3). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (3). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.20. VELIKI GRĐEVAC

Realizirano: 2.459 EUR
(EU NPOO 1.967 EUR; HV 492 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (3) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištu Grđevica (3/3). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (3). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.21. GAREŠNICA

Realizirano: 1.408 EUR
(EU NPOO 1.126 EUR; HV 282 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (3) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištu Garešnica (3/3). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (3). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.22. OZALJ

Realizirano: 186 EUR
(EU NPOO 149 EUR; HV 37 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (3) ugrađeni su zamjenski vodomjeri (2) u postojećim oknima na crpilištima Kaptaža Obrh (1/2) i Opara (1/2) te novo okno i vodomjer na crpilištu Rajakovići (1/1). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (3). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.23. SLUNJ

Realizirano: 1.433 EUR
(EU NPOO 1.146 EUR; HV 287 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenom izvedbenom projektu (1) ugrađen je zamjenski vodomjer u postojećem oknu na crpilištu Rijeka Slunjčica (1/1). Uz vodomjer je postavljen elektroormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te je predani projekt izvedenog stanja (1). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.24. OGULIN

Realizirano: 3.666 EUR
(EU NPOO 2.933 EUR; HV 733 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (8) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima: Zagorska Mrežnica (1/8), Zdiška (1/8), Kosanović Vrelo (1/8), Bocino Vrelo (1/8), Dretulja (1/8), Čevrkalo i Točak (1/8), Malo Vrelo (1/8), Studeno, Ljeskovo i Komadino Vrelo (Gradina) (1/8). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (8). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.25. GUNJA

Realizirano: 469 EUR
(EU NPOO 375 EUR; HV 94 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenom izvedbenom projektu (1) ugrađen je zamjenski vodomjer u postojećem oknu na crpilištu CS Gunja (1/1). Uz vodomjer je postavljen elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te je predan projekt izvedenog stanja (1). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.26. PLITVIČKA JEZERA – KORENICA

Realizirano: 1.877 EUR
(EU NPOO 1.502 EUR; HV 375 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (4) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima: Kozjak (1/4), Čujića Krčevina (1/4), Vrelo Koreničko (1/4) i Izvor Plitvice (1/4). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (4). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.27. KARLOVAC

Realizirano: 9.428 EUR
(EU NPOO 7.542 EUR; HV 1.886 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (13) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima: Borlin (2/13), Gaza 1 (3/13), Gaza 3 (1/13), Mekušje (3/13), Švarča (2/13), Vukmanić (1/13), Lasinja (Crna Draga) (1/13). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (13). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.28. DUGA RESA

Realizirano: 2.959 EUR
(EU NPOO 2.367 EUR; HV 592 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (6) ugrađeni su zamjenski vodomjeri (4) u postojećim oknima na crpilištima: Gredar (1/4), Petak (1/4), Popoščak (1/4), rijeka Mrežnica (1/4) te novo okno i vodomjer na crpilištu rijeka Dobra (1/1). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (5). Za crpilište Donji Šćulac izrađen je izvedbeni projekt ali nije došlo do ugradnje jer vlasništvo crpilišta nije prenijeto JIVU. U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.29. ŽUMBERAK

Realizirano: 3.099 EUR
(EU NPOO 2.479 EUR; HV 620 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (4) ugrađen je novi vodomjer u novom oknu na crpilištu Kostanjevac (1/3) te na crpilištu Boići - Tratine (2/3) nova vodomjera u jednom novom oknu. Zamjenski vodomjer u postojećem oknu ugrađen je na crpilištu Rijeka (1/1). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (4). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.30. VOJNIĆ

Realizirano: 1.702 EUR
(EU NPOO 1.362 EUR; HV 340 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (5) ugrađeni su zamjenski vodomjeri (3/3) u postojećim oknima na crpilištima: Krstinja (1/1), Kupljensko (1/1), JKP Velika Kladuša (1/1) te novi vodomjer u novom oknu na crpilištu (Vrelo

Utinje). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (4). Za crpilište Vrelo Utinje, zahvat Brdarevo Brdo izrađen je izvedbeni projekt ali nije došlo do ugradnje. U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.31. KUTINA

Realizirano: 5.161 EUR
(EU NPOO 4.129 EUR; HV 1.032 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (11) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima: Osekovo (3/11) i Ravnik (8/11). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (11). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.32. SISAK

Realizirano: 289.659 EUR
(HV 25.168 EUR; KREDIT 264.491 EUR)

Sukladno Akcijskom Planu ugradnje upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te evidentiranja, prikupljanja, obrade i kontrole podataka o zahvaćenim količinama vode, u srpnju je završena izrada glavnog projekta s pripadajućim troškovnikom ugradnje mjerača protoka na vodozahvatu Kupa Novo Selište koja je ugovorena u 2022. godini.
Za potrebe izrade projektne dokumentacije i za dobivanje optimalnog tehničkog rješenja ugradnje mjerača protoka na vodozahvatu bilo je potrebno odrediti položaj vodoopskrbne cijevi DN 800 na vodozahvatu uz Kupu. U ožujku su provedeni istražni radovi na utvrđivanju lokacije cijevi pomoću GPR metode. S obzirom na terenske uvjete, blizinu rijeke, vlažnost tla, sastav tla (nasip od raznih materijala, glina) prodiranje signala kroz zemlju je bilo otežano te se početno navedeno prodiranje po specifikacijama do 8 m smanjilo na pojedinim mjestima do maksimalno 1,5 m. Projektom je prihvaćeno tehničko rješenje da se mjerač protoka ugradi krugu postrojenja za zahvaćanje i tretman vode u Novom Selištu.
Radovi na ugradnji mjerača protoka na postrojenju za preradu pitke vode Novo Selište trajali su od studenog 2023. godine do kraja svibnja 2024. godine. Prilikom iskopa utvrđene su postojeće instalacije koje su u koliziji s predmetnom građevinom, a nisu bile evidentirane u postojećem stanju, kao i izmještanje djela trase postojećeg cjevovoda ozonizacije. Zbog navedenog došlo je do povećanja vrijednosti ugovora o radovima. Izgrađeno je amiranobetonsko vodonepropusno okno s pripadajućim armaturama i fazonskim komadima. Ugrađen je indukcijsko - magnetni mjerač protoka DN 600 mm.

B.03.06.33. PETRINJA

Realizirano: 13.411 EUR
(EU NPOO 10.729 EUR; HV 2.682 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (16) na crpilištu Pecki ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima (7/7); novi vodomjeri u novom oknu (8/9) na crpilištima: Pecki (3/9), Križ (3/9), Hrast (1/9) i Vrelište (1/9) te jedan novi vodomjer u starom oknu (1/9) na crpilištu Pecki. Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (16). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.34. TOPUSKO

Realizirano: 1.877 EUR
(EU NPOO 1.502 EUR; HV 375 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (4) ugrađeni su novi vodomjeri u novom oknu na crpilištu Perna (4/4). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (4).
U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.35. KARLOBAG

Realizirano: 184 EUR
(EU NPOO 147 EUR; HV 37 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.36. JASENOVAC

Realizirano: 938 EUR
(EU NPOO 751 EUR; HV 187 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (2) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištu Jasenovac (2/2). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (2). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.37. HRVATSKA KOSTAJNICA

Realizirano: 10.203 EUR
(EU NPOO 8.162 EUR; HV 2.041 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (4) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištu Pašino Vrelo (4/4). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (4). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.38. DVOR

Realizirano: 1.408 EUR
(EU NPOO 1.126 EUR; HV 282 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (3) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištu Dvor (3/3). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (3). U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.39. GLINA

Realizirano: 1.145 EUR
(EU NPOO 916 EUR; HV 229 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (3) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištu Prezdan (3/3). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (3).
U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.40. HRVATSKA DUBICA

Realizirano: 763 EUR
(EU NPOO 610 EUR; HV 153 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (2) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištu Hrvatska Dubica (2/2). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (2).
U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.41. JASTREBARSKO

Realizirano: 3.666 EUR
(EU NPOO 2.933 EUR; HV 733 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (8) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Hrašće (2/8), Prodin Dol (3/8), Sopote (2/8), Srednja Draga (1/8). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (8).
U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.42. PISAROVINA

Realizirano: 851 EUR
(EU NPOO 681 EUR; HV 170 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (2) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Žeravinec (1/2) i Meljin (1/2). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (2).
U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.43. KLINČA SELA

Realizirano: 9.370 EUR
(EU NPOO 7.496 EUR; HV 1.874 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (6) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima: Gonjeva (4/6), Stari Zdenac - Kupinec (1/6) i Popov dol (1/6). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (6).
U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.44. KRAŠIĆ

Realizirano: 938 EUR
(EU NPOO 751 EUR; HV 187 EUR)

Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (2) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima CS Puškarov Jarak (1/2) i CS Krašić (1/2). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (2).
U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.45. VARAŽDIN
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije. Svi radovi oko ugradnje 14 vodomjernih uređaja na vodocrpilištima Bartolovec (8), Varaždin (1), Vinokovščak (4) i Belski dol (1) su završeni u 2023. godini.

B.03.06.46. IVANEC
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije. Svi radovi oko ugradnje 6 vodomjernih uređaja na izvorištima Žgano vino, Bistrica, Šumi, Ravna gora, Sutinska i Beli zdenci su završeni u 2023. godini.

B.03.06.47. MEĐIMURJE
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije. Svi radovi oko ugradnje 13 vodomjernih uređaja na vodocrpilištima Prelog (4) i Nedelišće (9) su završeni u 2023. godini.

B.03.06.48. KOPRIVNICA
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije. Svi radovi oko ugradnje 8 vodomjernih uređaja na vodocrpilištima Ivanščak (6) i Lipovec (2) su završeni u 2023. godini.

B.03.06.49. ĐURĐEVAC
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije. Svi radovi oko ugradnje 2 vodomjerna uređaja na vodocrpilištu Đurđevac su završeni u 2023. godini.

B.03.06.50. SLATINA
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.03.06.51. BELI MANASTIR
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.03.06.52. BUZET
Realizirano: 174.347 EUR
(KREDIT 174.347 EUR)

Tijekom 2024. godine zasebnim ugovorom sufinancirali su se radovi završetka ugradnje mjerača protoka na lokaciji izvorišta Gradole. Ugrađen je novi mjerač protoka s novim fazonskim komadima.

B.03.06.53. LABIN
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.03.06.54. PULA

Realizirano: 4.609 EUR
(EU NPOO 3.687 EUR; HV 922 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.55. OPATIJA

Realizirano: 458 EUR
(EU NPOO 366 EUR; HV 92 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.56. RIJEKA

Realizirano: 38.026 EUR
(EU NPOO 30.421 EUR; HV 7.605 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.57. NOVI VINODOLSKI

Realizirano: 404.814 EUR
(EU NPOO 73 EUR; HV 129.797 EUR; KREDIT 274.944 EUR)

Tijekom 2024. godine zasebnim ugovorom sufinancirali su se radovi završetka ugradnje mjerača protoka na lokaciji izvor Novljanska Žrnovnica. Izgrađeno je potpuno novo veliko okno te ugrađen novi mjerač protoka sa svim potrebnim novim fazonskim komadima.

B.03.06.58. CRES – LOŠINJ

Realizirano: 3.758 EUR
(EU NPOO 3.006 EUR; HV 752 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.59. KRK

Realizirano: 12.788 EUR
(EU NPOO 10.230 EUR; HV 2.558 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.60. RAB

Realizirano: 458 EUR
(EU NPOO 366 EUR; HV 92 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.61. DELNICE

Realizirano: 18.793 EUR
(EU NPOO 15.035 EUR; HV 3.758 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.62. VRBOVSKO

Realizirano: 4.016 EUR
(EU NPOO 3.213 EUR; HV 803 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.63. ČABAR
Realizirano: 19.187 EUR
(EU NPOO 15.350 EUR; HV 3.837 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.64. GOSPIĆ
Realizirano: 824 EUR
(EU NPOO 659 EUR; HV 165 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.65. OTOČAC
Realizirano: 92 EUR
(EU NPOO 74 EUR; HV 18 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.66. BRINJE
Realizirano: 11.429 EUR
(EU NPOO 9.143 EUR; HV 2.286 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.67. UDBINA
Realizirano: 3.345 EUR
(EU NPOO 2.676 EUR; HV 669 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.68. SENJ
Realizirano: 183 EUR
(EU NPOO 146 EUR; HV 37 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.69. SENJ JUŽNI OGRANAK
Realizirano: 91 EUR
(EU NPOO 73 EUR; HV 18 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.70. DONJI LAPAC
Realizirano: 6.870 EUR
(EU NPOO 5.496 EUR; HV 1.374 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.71. LOVINAC

Realizirano: 9.401 EUR
(EU NPOO 7.521 EUR; HV 1.880 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.72. SPLIT

Realizirano: 366 EUR
(EU NPOO 278 EUR; HV 88 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.73. ZADAR

Realizirano: 87.582 EUR
(EU NPOO 66.562 EUR; HV 21.020 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.74. ŠIBENIK

Realizirano: 27.025 EUR
(EU NPOO 20.539 EUR; HV 6.486 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.75. OMIŠ

Realizirano: 184.109 EUR
(EU NPOO 25.147 EUR; HV 38.076 EUR; KREDIT 120.886 EUR)

U 2024. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodozahvatu Zagrad pod upravom Vodovod d.o.o. Omiš.

B.03.06.76. DUBROVNIK

Realizirano: 2.882 EUR
(EU NPOO 2.190 EUR; HV 692 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.77. MAKARSKA

Realizirano: 10.989 EUR
(EU NPOO 8.352 EUR; HV 2.637 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.78. SINJ

Realizirano: 52.599 EUR
(EU NPOO 39.975 EUR; HV 12.624 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.79. NPKLM

Realizirano: 6.690 EUR
(EU NPOO 5.085 EUR; HV 1.605 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.80. BIOGRAD
Realizirano: 6.589 EUR
(EU NPOO 5.008 EUR; HV 1.581 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.81. PLOČE
Realizirano: 275 EUR
(EU NPOO 209 EUR; HV 66 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.82. KNIN
Realizirano: 12.633 EUR
(EU NPOO 9.601 EUR; HV 3.032 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.83. VRGORAC
Realizirano: 1.830 EUR
(EU NPOO 1.391 EUR; HV 439 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.84. DRNIŠ
Realizirano: 1.238 EUR
(EU NPOO 941 EUR; HV 297 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.85. METKOVIĆ
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.03.06.86. BENKOVAC
Realizirano: 3.941 EUR
(EU NPOO 2.995 EUR; HV 946 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.87. GRAČAC
Realizirano: 2.490 EUR
(EU NPOO 1.892 EUR; HV 598 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.88. BLATO
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.03.06.89. IMOTSKI
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.03.06.90. VIS
Realizirano: 16.908 EUR
(EU NPOO 12.850 EUR; HV 4.058 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.91. VRLIKA
Realizirano: 8.335 EUR
(EU NPOO 6.335 EUR; HV 2.000 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.92. POVLJANA
Realizirano: 4.854 EUR
(EU NPOO 3.689 EUR; HV 1.165 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.93. PAG
Realizirano: 549 EUR
(EU NPOO 417 EUR; HV 132 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.94. KONAVLE
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.03.06.95. TRPANJ
Realizirano: 916 EUR
(EU NPOO 696 EUR; HV 220 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.96. HVAR
Realizirano: 1.254 EUR
(EU NPOO 953 EUR; HV 301 EUR)

U 2024. godini nije bilo radova, plaćene su pristigle situacije za izvedene radove iz 2023. godine.

B.03.06.97. PITOMAČA
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.03.06.98. VIROVITICA
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.03.06.99. ORAHOVICA
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo sufinaciranja ugradnje mjernih uređaja, svi radovi oko ugradnje su završeni u 2023. godini.

B.04. ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

Ulaganja u izgradnju objekata zaštite vode i mora od zagađivanja Planom upravljanja vodama za 2024. godinu, realizirana su kroz četiri grupe projekata:

- **Ulaganje u aglomeracije veće od 2.000 ES**
- **Višegodišnje obveze i projekti od posebnog značaja**
- **Ulaganja u aglomeracije manje od 2.000 ES i ostali projekti**
- **Projekti sufinancirani u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - NPOO projekti.**

Ukupno planirana ulaganja u okviru ove pozicije iznosila su 31.688.000 EUR, od čega je realizirano 35.541.216 EUR, što je realizacija u iznosu od 112 %. U dijelu investicija koje su sufinancirane u okviru „redovnog programa" (gradnja sustava javne odvodnje i višegodišnje obveze), realizacija iznosi 99%, dok realizacija dijela investicija koje su planirane u okviru provedbe programa NPOO iznosi 116 %.

U 2024. godini sufinancirana je izgradnja i rekonstrukcija oko 118 km gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda i sekundarne kanalizacije odvodnje otpadnih voda, od čega u okviru redovnog programa oko 23 km, a u okviru NPOO projekata 95 km. Izgrađeno je 30 crpnih stanica (kapaciteta >3 l/s), od čega u okviru redovnog programa 13, a u okviru NPOO projekata 17.

U okviru redovnog progama i aktivnosti na izgradnji/rekonstrukciji UPOV-a realizirano je slijedeće:

- Izvođeni su radovi na rekonstrukciji strojarske i elektro opreme UPOV-a Bibinje - Sukošan
- Izvođeni su radovi sanacije/opremanja UPOV-a u Zdencima, a završetak se očekuje u 2025. godini
- Planirani probni rad UPOV-a Koška nije započet u 2024. godini te je isti planiran u 2025. godini.

U okviru projekata sufinanciranih putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, planirana je izgradnja 45 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a njihov status je slijedeći:

- U 2022. godini izgrađen je UPOV Lupoglav, bio-rotor kapaciteta 420 ES, II. stupanj pročišćavanja, obavljen je probni rad i u 2025. godini očekuje se izdavanje uporabne dozvole (retro NPOO projekt),
- U 2023. godini završena je izgradnja UPOV-a Molunat s podmorskim ispustom duljine 1.000 m - odgovarajuće pročišćavanje, kapaciteta 1.950 ES te je ishođena uporabna dozvola (retro NPOO projekt),

- U 2021. godini završena je crpna stanica s predtretmanom ukupnog kapaciteta 1.400 ES kojom će se osigurati odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Unije, a u 2023. godini izvršena su plaćanja na izgradnji cijele I. faze izgradnje (retro NPOO projekt),
- Izgradnja UPOV-a Komiža s podmorskim ispustom duljine 1.050 m - odgovarajuće pročišćavanje kapaciteta 6.250 ES završena je 2022. godine, a u 2023. godini ishođena je uporabna dozvola (retro NPOO projekt),
- Završeni su radovi na izgradnji UPOV-a u Murvici s upojnim bunarom kapaciteta 300 ES, II. stupanj pročišćavanja (retro NPOO projekt),
- U 2022. godini završeni su su radovi na izgradnji UPOV-a Berek, kapaciteta 500 ES, II. stupanj pročišćavanja, a u 2023. godini ishođena je uporabna dozvola (retro NPOO projekt),
- Prekinuti su radovi na izgradnji uređaja Lopud s podmorskim ispustom duljine 550 m - odgovarajuće pročišćavanje, kapaciteta 1.400 ES, radi raskida ugovora s izvođačem radova (retro NPOO projekt),
- Nastavljena je izgradnja UPOV-a Desinić kapaciteta 1.500 ES, II. stupnja pročišćavanja, a završetak izgradnje i probni rad očekuje se u 2025. godini (reto NPOO projekt),
- Nastavljeni su radovi na izgradnji uređaja u Orubici, kapaciteta 650 ES, II. stupanj pročišćavanja, a završetak se očekuje u 2025. godini (retro NPOO projekt),
- Započeli su radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Suđurađ, kapaciteta 700 ES, odgovarajućeg stupnja pročišćavanja (I. stupanj),
- Započeli su radovi na izgradnji UPOV-a Vojnić kapaciteta 1.570 ES, II. stupanj pročišćavanja,
- Početatak izgradnje UPOV-a Sveti Ivan Žabno kapaciteta 1.600 ES, II. stupnja pročišćavanja, planiran je u 2025. godini,
- Započeli su radovi na izgradnji uređaja Hrvace kapaciteta 2.000 ES, II. stupnja pročišćavanja (SBR tehnologija),
- Radovi na UPOV-u Bakar kapaciteta 1.600 ES, II. stupanj pročišćavanja, SBR tehnologija započeli su 2022. godine, do kraja 2023. g. uređaj je završen i u 2025. godini planiran je probni rad uređaja,
- Započeli su aktivnosti na projektiranju i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Zaton (Šibenik), kapaciteta 2.263 ES, II. stupnja pročišćavanja,
- Radovi na izgradnji UPOV-a Preko-Kali kapaciteta 10.000 ES, II. stupnja pročišćavanja nisu započeli jer nije proveden postupak javne nabave, aktivnosti će se nastaviti u 2025. godini,
- Radovi na izgradnji UPOV-a Božava kapaciteta 1.000 ES, I. stupnja pročišćavanja nisu započeli jer nije proveden postupak javne nabave, aktivnosti će se nastaviti u 2025. godini,
- Započeli su radovi na izgradnji UPOV-a Podgorač kapaciteta 2.000 ES, II. stupnja pročišćavanja,
- Započeli su radovi na izgradnji UPOV-a Feričanci kapaciteta 2.363 ES, II. stupnja pročišćavanja,
- Započela je izgradnja UPOV-a Poljana kapacieta 1.300 ES, II. stupnja pročišćavanja,
- Započela je izgradnja UPOV-a Badljevina kapaciteta 1.000 ES, II. stupnja pročišćavanja,
- Početak izgradnje UPOV-a Slunj kapaciteta 5.000 ES, III. stupnja pročišćavanja, MBR tehnologija, planiran je u 2025. godini,
- Započeli su radovi na izgradnji UPOV-a Kapela Kalnička (Općina Ljubešćica) kapaciteta 1.700 ES, II. stupnja pročišćavanja,
- Izgradnja UPOV-a Rajić kapaciteta 1.200 ES, II. stupnja pročišćavanja, planirana je u 2025. godini,
- Izgradnja UPOV-a Banjole kapaciteta 9.000 ES, I. stupnja pročišćavanja, započet će u 2025. godini,
- Započeli su radovi na izgradnji UPOV-a Karojba kapaciteta 400 ES, II. stupnja pročišćavanja,
- Započela je rekonstrukcija UPOV-a Žminj kapaciteta 1.200 ES, III. stupnja pročišćavanja.
- Započeli su radovi na izgradnji UPOV-a Babina Greda kapaciteta 3.800 ES, II. stupnja pročišćavanja,
- Započeli su radovi na izgradnji UPOV-a Vođinci kapaciteta 5.000 ES, II. stupnja pročišćavanja,

- Izgradnja UPOV-a Vrbovsko kapaciteta 975 ES, II. stupnja pročišćavanja, započet će 2025. godine,
- Započeli su radovi na izgradnji UPOV-a Medari kapaciteta 1.000 ES, II. stupnja pročišćavanja,
- Izgradnja UPOV-a Okučani kapaciteta 4.400 ES, III. stupnja pročišćavanja, planirana je u 2025. godini,
- Izgradnja UPOV-a Cerovac kapaciteta 350 ES, II. stupnja pročišćavanja, planirana je u 2025. godini,
- Započeli su radovi na izgradnji UPOV-a u Čaglinu, kapaciteta 1.000 ES, bio disk, II. stupanj pročišćavanja,
- Izgradnja UPOV-a Brodski Drenovac kapaciteta 2.000 ES (izmjena projekti na 1.250 ES), II. stupnja pročišćavanja, planirana je u 2025. godini,
- Započeli su radovi na izgradnju UPOV-a Štrigova kapaciteta 1.300 ES, II.stupnja pročišćavanja,
- Započeli su radovi na dogradnji i modernizaciji UPOV-a u Donjem Kraljevcu odnosno nadogradnja uređaja na ukupni kapacitet 9.000 ES i III. stupnja pročišćavanja (postojeći 4.500 ES, II. stupnja pročišćavanja),
- U 2025. planira se provođenje postupka javne nabave i izgradnja UPOV-a Veliki Grđevac kapaciteta 1.500 ES, III. stupanj pročišćavanja,
- Izgradnja UPOV-a Crnac kapaciteta 600 ES, III. stupanj pročišćavanja, planirana je u 2025. godini,
- Početak izgradnje UPOV-a Komin kapaciteta 1.650 ES , II. stupanj pročišćavanja, planiran je u 2025. godini,
- Ugovaranje i početak radova na izgradnji UPOV-a Sirova Katalena kapaciteta 300 ES, biorotor II. stupanj pročišćavanja očekuje se u prvom kvartalu 2025. godine,
- Ugovaranje i početak izgradnje UPOV-a Mičetinac kapaciteta 200 ES, biorotor II. stupanj pročišćavanja očekuje se u prvom kvartalu 2025. godine,
- Ugovaranje i početak izgradnje UPOV-a naselja Sveta Ana kapaciteta 100 ES, biorotor II. stupanj pročišćavanja, očekuje se u prvom kvartalu 2025. godine,
- Izgradnja UPOV-a Čađavica kapaciteta 1.500 ES, I. stupnja pročišćavanja, planirana je u 2025. godini,
- U 2025. planira se provođenje postupka javne nabave i izgradnja UPOV-a Garešnica kapaciteta 10.000 ES, III. stupnja pročišćavanja,
- Odustalo se od projekta Bogdanovec i izgradnje UPOV-a kapaciteta 130 ES, II. stupnja pročišćavanja, te UPOV-a Donja Kupčina kapaciteta 500 ES, II. stupnja pročišćavanja.

Hrvatske vode sufinanciraju izgradnju sustava javne odvodnje u naseljima na području otoka u okviru raznih programa i projekata te sudjeluju u provedbi Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. - 2027. Cilj programa je održivi razvoj otoka koji između ostalog uključuje i povećanje otpornosti na klimatske promjene i zaštitu otočnog okoliša.

Također, Hrvatske vode sudjeluju u provedbi Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja i Programa razvoja brdsko - planinskih područja, u cilju povećanja kapaciteta komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja, odnosno brdsko - planinskog područja.

Hrvatske vode sudjeluju i u provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina kroz aktivnosti poboljšanja uvjeta života izgradnjom sustava javne odvodnje.

ULAGANJE U AGLOMERACIJE VEĆE OD 2.000 ES

Realizacija na poziciji B.04.01. iznosila je 5.138.620 EUR, a najveća ulaganja (≥ od 200.000 EUR) bila su na području aglomeracija Osijek, Senj, Biograd na Moru, Bibinje-Sukošan, Gradac, Opuzen, Zaprešić, Zagreb i Prelog.

VIŠEGODIŠNJE OBVEZE I PROJEKTI OD POSEBNOG ZNAČAJA

Ulaganja na poziciji B.04.02. iznosila su 1.049.919 EUR, a predmetnom pozicijom obuhvaćeni su višegodišnji sporazumi/ugovori o sufinanciranju troškova otplate kredita Europske banke za obnovu i razvoj u sklopu projekta „Program pročišćavanja otpadnih voda Siska", troškovi sufinanciranja održavanja i pogona Regionalnog odvodnog sustava Komarna - Neum - Mljetski kanal te ostalih radova nužne sanacije i rekonstrukcije dijelova sustava odvodnje na području Malostonskog zaljeva, kao i sufinanciranje izrade studijsko - projektne dokumentacije sustava odvodnje na području Brijuna i izgradnje dijela sustava odvodnje Ljubuškog u cilju zaštite izvorišta Prud.

SISAK

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti na „Odluku Upravnog vijeća Hrvatskih voda kojom se utvrđuje prijedlog Sporazuma o sufinanciranju otplate kredita Europske banke za obnovu i razvoj u sklopu projekta Program pročišćavanja otpadnih voda Siska i davanju suglasnosti na tekst Sporazuma o sufinanciranju otplate kredita Europske banke za obnovu i razvoj u sklopu projekta Program pročišćavanja otpadnih voda Siska" od 29. svibnja 2014. godine, dana 24. veljače 2015. godine sklopljen je Sporazum o sufinanciranju otplate kredita Europske banke za obnovu i razvoj u sklopu projekta „Program pročišćavanja otpadnih voda Siska".
Sporazum je sklopljen između Hrvatskih voda, Ministarstva poljoprivrede, Sisačkog vodovoda d.o.o. i Grada Siska, ukupan iznos sufinanciranja iznosi 10,694 mil.EUR-a, a obveza Hrvatskih voda u razdoblju od 2015. do 2022. godine iznosi 5,178 mil.EUR-a (48,42%).
Temeljem Ugovora o zajmu iz svibnja 2010. godine te teksta izmijenjenog i pročišćenog Ugovora o kreditu između Sisačkog vodovoda d.o.o. Sisak i EBRD-a iz studenog 2015. godine promijenjeni su uvjeti zajma te je iznos zajma 9,200 mil.EUR-a s rokom otplate do 2025. godine.

MALOSTONSKI ZALJEV

Sukladno odredbama Ugovora između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o zajedničkom financiranju održavanja i pogona Regionalnog odvodnog sustava (ROS) Komarna - Neum - Mljetski kanal iz 2007. godine, sufinancirani su osnovni troškovi funkcioniranja i minimalnog održavanja Regionalnog odvodnog sustava (Hrvatske vode - 30% ukupnih troškova održavanja).
Uz navedeno financirano je i osiguranje pogonskog stanja tlačnog 'Sifona 3.' podmorskog cjevovoda metodom 'Primuss line' - sukladno Zapisniku sa XXVI. zasjedanja povjerenstva/komisije za vodno gospodarstvo/vodoprivrednu suradnju Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine od 05. prosinca 2019. godine.

BRIJUNI

Između Hrvatskih voda, Javne ustanove Nacionalni park Brijuni, Vodovoda Pula d.o.o. Pula i Pragrande d.o.o. Pula, dana 27.01.2015. godine sklopljen je „Sporazum o sanaciji i rekonstrukciji vodnih građevina unutar Nacionalnog parka Brijuni". Predmet Sporazuma bio je podijeljen u VII. provedbenih stadija, a razdoblje financiranja i provedbe bilo je planirano u 2015. i 2016. godini.
Dana 24.03.2019. godine sklopljen je Prvi dodatak sporazumu o sanaciji i rekonstrukciji vodnih građevina unutar Nacionalnog parka Brijuni kojim je između ostalog promijenjen predmet financiranja i udjeli ugovornih strana u financiranju. Izmijenjenim predmetom financiranja obuhvaćena su IV. provedbena stadija, pri čemu je planiran udio financiranja Hrvatskih voda od 90% i to u slijedećim provedbenim stadijima:

- III. Izrada studija, idejnih rješenja, idejnih i glavnih projekata, ishođenje posebnih uvjeta i potrebnih dozvola za sanaciju i rekonstrukciju vodnh građevina vodoopskrbe i odvodnje unutar NP Brijuni
- IV. Sanacija i rekonstrukcija vodnih građevina radi njihova dovođenja u tehnički funkcionalno stanje i radi ispunjenja tehničkih, tehnoloških i sanitarnih zahtjeva za ispravno pružanje vodnih usluga

Razdoblje financiranja i provedbe bilo je planirano od 2019. do 2021. godine. U planiranom razdoblju izrađena je predstudijska dokumentacija sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih i oborinskih voda područja NP Brijuni. U 2024. godini planirane aktivnosti nisu realizirane.

LJUBUŠKI

Dana 11.11.2020. godine potpisan je „Sporazum o izgradnji sustava javne odvodnje na području grada Ljubuškog te drugim aktivnostima vezanim uz zaštitu izvorišta Prud" između JP „Parkovi" d.o.o. Ljubuški, NPKLM vodovod d.o.o. Korčula i Hrvatskih voda. Sporazumom je utvrđen zajednički interes u cilju zaštite i sprečavanja onečišćenja izvorišta Prud otpadnim vodama grada Ljubuškog, definirani su uvjeti, prava i obveze sporazumnih strana te je planirana izgradnja sustava javne odvodnje na području grada Ljubuškog u dvije faze. Prva faza obuhvaća izgradnju kanalizacijske mreže „Zapadni krak" kao i druge aktivnosti vezane za zaštitu izvorišta (ostale aktivnosti odnose se na uspostavu monitoringa fizikalno - kemijskih i bakterijskih ispitivanja kakvoće vode na vodotoku Trežibat - MP Humac te razmjenu podataka u cilju pravovremenih aktivnosti na sanaciji izvanrednih i iznenadnih situacija, postavljanje ploča upozorenja o zaštitnim zonama i izradu piezometara za monitoring). Druga faza obuhvaća izradu projektne dokumentacije i izgradnju kanalizacijske mreže u Pregrađu.
U 2024. godini završeni su radovi na izgradnji dijela „Zapadnog kraka".

ULAGANJA U AGLOMERACIJE MANJE OD 2.000 ES I OSTALI PROJEKTI

Na poziciji B.04.03. uložena su sredstva u iznosu od 928.937 EUR, a u okviru ove pozicije sufinancirana je gradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u manjim potresom obuhvaćenim naseljima, naseljima na potpomognutim i brdsko - planinskim područjima, kao i ostalim manjim kontinentalnim naseljima u unutrašnjosti RH te naseljima na području Istre i Dalmacije. Najveća ulaganja (više od 100.000 EUR) bila su na području Slunja i nacionalnog parka Mljet.

PROJEKTI SUFINANCIRANI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - NPOO PROJEKTI

U okviru pozicije B.04.04. realizirana su sredstva u iznosu od 28.423.740 EUR. Investicije su realizirane u iznosu većem od planiranog, no najveći opseg radova očekuje se tijekom 2025. godine.

DETALJNI PRIKAZ

B.04. ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA
Realizirano: 35.541.216 EUR
(HV 2.575.763 EUR; KREDIT 4.246.997 EUR; MZOZT 294.716 EUR; EU NPOO 22.900.072 EUR; HV NPOO 2.840.739 EUR; JIVU 2.225.591 EUR; JLS 457.338 EUR)

B.04.01. ULAGANJA U AGLOMERACIJE VEĆE OD 2.000 ES
Realizirano: 5.138.620 EUR
(HV 1.523.545 EUR; KREDIT 3.615.075 EUR)

B.04.01.01. VIROVITICA
Realizirano: 20.000 EUR
(KREDIT 20.000 EUR)

Radovi na rekonstrukciji CS naselja J.J. Strossmayera započeli su u rujnu 2024. godine i obuhvaćaju pripremne, građevinske i montažne radove. Završetak rekonstrukcije CS se očekuje u 2025. godini.

B.04.01.02. ORAHOVICA
Realizirano: 3.000 EUR
(KREDIT 3.000 EUR)

U 2024. godini izrađeno je 100% projektne dokumentacije rekonstrukcije i izgradnje kanalizacijske mreže u ulici Miroslava Krleže te je ishođena građevinska dozvola. Izrađeno je 40% projektne dokumentacije za proširenje mreže kanalizacije u dijelu grada Orahovice "poslovna zona" čiji se dovršetak očekuje u 2025. godini.

B.04.01.03. ČAČINCI
Realizirano: 46.266 EUR
(HV 26.266 EUR; KREDIT 20.000 EUR)

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Čačinci - produženje Bukvičke ulice započela je krajem 2023. godine te je nastavljena u 2024. godini. U 2024. godini izvedeno je 304 m kanalizacijskih kolektora te su izvedene 2 pripreme za kućne priključke. Završetak se očekuje u 2025. godini.

B.04.01.04. PITOMAČA
Realizirano: 65.000 EUR
(HV 65.000 EUR)

Izgradnja kanalizacije u Ulici Mate Lovraka u Pitomači započela je u studenom 2023. godine izvođenjem pripremnih radova. Tijekom 2024. godine radovi su završeni u potpunosti izgradnjom kanalizacijskog cjevovoda u duljini 570 m te 10 kućnih priključaka.

B.04.01.05. PUNITOVCI
Realizirano: 52.470 EUR
(KREDIT 52.470 EUR)

Dovršetak izgradnje ostalih dijelova sustava odvodnje Punitovci započela je u lipnju 2019. godine te je izvedeno 1.230 m kanalizacijskih kolektora. U 2020. godini izvedeno je 1.205 m kanalizacijskih kolektora i 52 priključka na kanalizaciju, a u 2021. godini izvedeno je 563 m kanalizacijskih kolektora te 20 kućnih priključaka. U 2022. godini nastavljeni su radovi na kraku k.3. u Punitovicima izvođenjem pripremnih radova. U 2023. godini dovršena je sanacija asfaltnih površina te nabava 2 potopne crpke u naselju Jurjevac Punitovački te 4 potopne crpke u naselju Punitovci. Tijekom 2024. godine završeni su radovi na području Punitovci, Josipovac Punitovački i Jurjevac Punitovački završetkom CS1 Punitovci s pripadajućim kanalizacijskim cijevima duljine 18 m i 2 kućna priključka te opremanjem elektro opremom svih 6 CS.

B.04.01.06. OSIJEK
Realizirano: 200.000 EUR
(HV 200.000 EUR)

Rekonstrukcija sustava odvodnje u Ulici Bele Bartoka u Osijeku
Radovi su započeli u kolovozu 2023. godini izvođenjem pripremnih radova, ali su zbog nepredviđene neusklađenosti stanja na terenu i projektne dokumentacije odgođeni do izmjene projektne dokumentacije. Tijekom 2024. godine izvedeno je 648 m kanalizacijskog cjevovoda.

Rekonstrukcija sustava odvodnje u Ulici Brune Bjelinskog u Osijeku
Radovi su započeli u kolovozu 2023. godine, a završeni u ožujku 2024. godine. Izgrađen je kanalizacijski cjevovod u duljini od 307 m te 8 priključaka na kanalizacijsku mrežu.

Izgradnja sustava odvodnje u Ulici Stjepana Brodarića u Josipovcu

Radovi su započeli u rujnu 2023. godine. Izgrađen je gravitacijski cjevovod duljine 1.139 m te su izvedena 43 priključka na kanalizacijsku mrežu. U 2024. godini završeni su radovi izgradnjom 18 m cjevovoda te 1 CS.

Izgradnja kanalizacije u ulici Petra Zrinskog
Nije bilo aktivnosti.

B.04.01.07. DARDA (OSIJEK)

Realizirano: 50.798 EUR
(HV 33.624 EUR; KREDIT 17.174 EUR)

Izrada projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije naselja Lug i Vardarac
U 2024. godini izrađeno je 50% projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije naselja Lug i Vardarac. U 2025. godini se očekuje završetak izrade projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole.

Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Bilje
U 2024. godini izrađen je Elaborat zaštite okoliša. U 2025. godini se očekuje završetak izrade projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole.

Opremanje CS na distributivnom području Vodoopskrbe d.o.o. Darda
U 2023. godini započelo je opremanje crpnih stanica na distributivnom području Vodoopskrbe d.o.o. Darda. Od ukupno 3, izvedeni su radovi opremanja na 2 CS. U 2024. godini izvedeni su radovi na preostaloj 1 CS te su radovi po ugovoru završeni.

B.04.01.08. BELIŠĆE

Realizirano: 25.000 EUR
(KREDIT 25.000 EUR)

Izgradnja kućnih priključaka na području Petrijevci, Satnica, Samatovci, Bizovac i Ladimirevci - u veljači 2023. godine započela je izgradnja kućnih priključaka na području naselja Petrijevci i Bizovac te je završena u travnju 2023. godine. U Petrijevcima je izgrađeno 116 priključaka, a u Bizovcu 12. Tijekom 2024. godine izgrađen je 101 kućni priključak.

B.04.01.09. KNEŽEVI VINOGRADI

Realizirano: 0 EUR

U 2023. godini započela je izrada projektne dokumentacije izgradnje sustava odvodnje naselja Suza i Zmajevac. Izrada projektne dokumentacije je ugovorena te je u tijeku izrada elaborata zaštite okoliša. U 2024. godini nastavilo se s izradom projektne dokumentacije. S obzirom da Izvršitelj usluge nije pratio dinamiku propisano ugovorom, ugovor o izradi projektne dokumentacije je raskinut.

B.04.01.10. DONJI MIHOLJAC

Realizirano: 49.957 EUR
(KREDIT 49.957 EUR)

Izgradnja cjevovoda otpadnih voda od UPOV-a do recipijenta - u sklopu projekta u prosincu 2023. godine nabavljena je oprema za crpnu stanicu. Radovi su nastavljeni u 2024. godini i izvedeno je 600 m kanalizacijskog cjevovoda.

B.04.01.11. DONJA MOTIČINA

Realizirano: 15.000 EUR
(KREDIT 15.000 EUR)

Izgradnja kućnih priključaka naselja Donja Motičina. Radovi su započeli u studenome 2024. godine i izvedena su 44 kućna priključka.

B.04.01.12. VUKOVAR

Realizirano: 50.700 EUR
(KREDIT 50.700 EUR)

Izgradnja kanalizacije u ulici Sv. Leopolda Mandića u Vukovaru je započela u prosincu 2023. godine izvođenjem pripremnih radova, a završila je u ožujku 2024. godine izvođenjem 78 m kanalizacijskog cjevovoda.

B.04.01.13. KASTAV

Realizirano: 20.000 EUR
(KREDIT 20.000 EUR)

Izgradnja fekalnog kolektora i CS u naselju Gorice zajedno s izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda započela je u siječnju 2024. godine. S obzirom na osigurana sredstva u sufinanciranju plaćen je samo dio radova koji se odnosio na građevinske radove na crpnoj stanici. Plaćeni su dio zemljanih radova (iskop građevne jame za crpnu stanicu) i betonski radovi (izrada podložne i temeljne ploče te zidova crpne stanice koji su uključivali i armiračke radove). Investitor je sam financirao ostatak radova do konačne izgradnje sustava javne odvodnje u naselju Gorica.

B.04.01.14. BAŠKA

Realizirano: 18.000 EUR
(KREDIT 18.000 EUR)

Rehabilitacija kanalizacijskih kolektora – u 2017. i 2019. godini obavljena je kontrola ispravnosti na svojstvo strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti (CCTV inspekcija) kanalizacijskih kolektora u Dragi Bašćanskoj, Jurandvoru i Baški. S obzirom da je po provedenoj kontroli utvrđena neispravnost pojedinih dionica kanalizacijskih kolektora bilo je potrebno izvesti radove na rehabilitaciji. Cilj rehabilitacije kanalizacijskih kolektora je postizanje ispravnosti na svojstvo strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti te na svojstvo vodonepropusnosti. U 2024. godini rehabilitacija je izvedena na kanalizacijskim kolektorima ukupne duljine 2.556 m. Rehabilitirano je i 41 revizijsko okno. Plaćen je samo dio radova, jer u Planu Hrvatskih voda nije osiguran iznos za pokrivanje preostalog iznosa. Radovi su obuhvatili: ispiranje kolektora, čišćenje kolektora mehaničkim četkama, kontrolno snimanje stanja kolektora kamerom (CCTV) neposredno prije rehabilitacije, rehabilitacija kolektora i revizijskih okana tehnologijama bez iskopa (Cured in Place Patch, Cured in Place Pipe), ispitivanje rehabilitiranih kolektora i revizijskih okana na vodonepropusnost te inspekcija sanacije rehabilitiranog sustava odvodnje. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

B.04.01.15. CRIKVENICA

Realizirano: 8.991 EUR
(KREDIT 8.991 EUR)

Početkom 2024. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izradu dijela sustava javne odvodnje i rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda u Kotorskoj ulici. Temeljem projektnog zadatka krenulo se u realizaciju projekta te su izvršene slijedeće usluge: Izvedeni su geodetski radovi u mjerilu 1:500 (izrađena je podloga za ishođenje posebnih uvjeta te je nakon toga izrađena podloga za ishođenje građevinske dozvole); izrađeno je idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta, zatim su ishođeni posebni uvjeti u srpnju mjesecu te su izrađeni glavni projekti. Glavni projekt je predan Naručitelju koji je riješio imovinsko - pravne odnose. Zatražena je građevinska dozvola čime je izrada projektne dokumentacije u cijelosti završena.

B.04.01.16. LOPAR

Realizirano: 35.000 EUR
(KREDIT 35.000 EUR)

Izgradnja sanitarne odvodnje - Melak - groblje započela je u rujnu 2024. godine. Položeno je ukupno 229 metara kolektora DN 200 mm od termoplastičnog materijala. Izvedeno je 31 m PVC cijevi DN 160 mm za spoj na kućne priključke. Paralelno s radovima na odvodnji rekonstruirao se vodoopskrbni cjevovod i izvela se oborinska odvodnja. Realizacijom ovog ogranka proširio se je sustav javne odvodnje i izvedeno je 6 kućnih priključaka. Radovi su završili u 2024. godini.

B.04.01.17. RAB

Realizirano: 39.200 EUR
(KREDIT 39.200 EUR)

Investicija na ugradnji novih filtera na CS za pročišćavanje neugodnih mirisa na sustavu javne odvodnje u aglomeraciji Rab započela je u lipnju 2024. godine. Projektom je obuhvaćeno 6 crpnih stanica, prekidno okno i kolektor Petrac. Tehnologija pročišćavanja obuhvaća izradu suhog kemijskog filtera s ispunom od katalitičkog aktivnog ugljena za uklanjanje kiselih plinova i ispunom od mješavine aktivnog ugljena i glinice impregnirane natrijevim permanganatom za uklanjanje ostalih plinova neugodnih mirisa. Kapacitet filtera varira ovisno o lokaciji građevine (CS 21 Škver Q=170 m3/h, CS 22 Grad Rab Q=170 m3/h, CS 23 Pod Ivići Q=510 m3/h, CS 24 Pod Marijan + Prekidno okno Q=800 m3/h, CS 25 Pod Vrh Q=510 m3/h, CS Kaštelina Q=170 m3/h, Prekidno okno III Padova Q=510 m3/h, Kolektor Petrac Q=170 m3/h). Filteri su ugrađeni tijekom ljeta i u funkciji su. Uz njih predana je tehnička dokumentacija (puštanje u rad, tehnički listovi, izjave o sukladnosti te nacrti). Ugradnjom filtera značajno su smanjeni nepoželjni mirisi na sustavu javne odvodnje, posebno u dijelu grada Raba koji je u ljetnim mjesecima izrazito preplavljen turistima.

B.04.01.18. SENJ

Realizirano: 262.655 EUR
(HV 65.000 EUR; KREDIT 197.655 EUR)

<u>Sanacija vodoopskrbe i odvodnje na lokaciji Stara cesta u sklopu izvanrednog održavanja ceste DC 23</u>
Radovi sanacije i rekonstrukcije sustava odvodnje i vodovoda započeti su u siječnju 2023. godine. U sklopu rekonstrukcije ceste DC 23 izvršeni su radovi na sanaciji vodoopskrne mreže, kolektora fekalne i oborinske odvodnje. Ukupno je položeno 1.230 m vodoopskrbnog cjevovoda i 1.089 m fekalnog kolektora na koji će se priključiti 40 vodovodnih i 24 fekalna priključka. U 2024. godini položeno je 9 m cjevovoda. Navedena investicija doprinosi poboljšanju sustava fekalne odvodnje pošto je postojeći sustav odvodnje star i dotrajao. Radovi su završeni krajem ožujka 2024. godine.

<u>Izgradnja vodoopskrbnog i fekalnog kolektora u ulici Kaetana Knežića</u>
Radovi rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje i vodovoda započeti su u siječnju 2024. godine. Ukupno je izvršeno i ugrađeno 1.193 m vodoopskrbnog cjevovoda i 1.189 m fekalnog kolektora na koji će se priključiti 8 vodovodnih i 21 fekalna priključka. Navedena investicija doprinosi poboljšanju sustava vodoopskrbe i fekalne odvodnje. Kraj radova predviđen je za travanj 2025. godine s predviđenom ugradnjom crpne stanice pokraj groblja ″Sv. Vid″.

B.04.01.19. OTOČAC

Realizirano: 29.673 EUR
(HV 29.673 EUR)

Izgradnja kolektora fekalne odvodnje u ulici Silvija Strahimira Kranjčevića ugovorena je u rujnu 2024. godine. Dobavljeno je i ugrađeno 118 m kanalizacijskih PVC cijevi za kolektor sanitarne

odvodnje i izrađeno 8 kućnih priključaka na novi kolektor sanitarne odvodnje. Radovi nisu u cjelosti završeni i nastavljaju se u 2025. godini. Cilj projekta je omogućiti stvaranje uvjeta priključenja korisnika na sustav odvodnje.

B.04.01.20. PULA - SJEVER

Realizirano: 9.500 EUR
(KREDIT 9.500 EUR)

U 2022. godini izvršeni su radovi izrade projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav naselja Valbandon, ulica Pinet I, II, III. Faza. U 2024. godini izrađeni su idejni projekti te je dobivena i lokacijska dozvola. Svi glavni projekti su izrađeni i dostavljeni Investitoru na ishođenje građevinskih dozvola. Ovim će se naselja Valbandon i Mala Vala dugoročno spojiti na budući sustav javne odvodnje EU projekta Pula Sjever.

B.04.01.21. BUJE

Realizirano: 2.946 EUR
(KREDIT 2.946 EUR)

Ugovorom o izradi projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava naselja Buroli u 2022. godini izrađen je idejni projekt za izgradnju kanalizacijskog sustava naselja Buroli te je izrađen elaborat nepotpunog izvlaštenja. Osim spomenutih idejnih projekata izrađeni su i glavni projekti koji su spremni za predaju, ali isti se ne mogu predati dok ne budu provedeni parcelacijski elaborati i dok imovinsko - pravni dio ne bude u potpunosti riješen. U 2023. godini nije bilo sufinanciranja jer na projektu nije bilo aktivnosti radi rješavanja imovinsko - pravnih odnosa. U 2024. godini ishođena je građevinska dozvola temeljem izrađenog glavnog projekta kanalizacijskog sustava naselje Buroli čime je stavka konzumirana u cijelosti.

B.04.01.22. BUZET

Realizirano: 135.000 EUR
(KREDIT 135.000 EUR)

Radovi na rekonstrukciji i izgradnji dijela vodovodne mreže i javne odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta (dionica Pjacalet - Titov trg) krenuli su u rujnu 2024. godine te su još u tijeku. Ovo je IX. faza koja se izvodi u Starom gradu. Izgrađena je fekalna kanalizacija u duljini 73 m te je rekonstruirano 5 kućnih priključaka. Ovim radovima se poboljšava kvaliteta života ljudi u starogradskoj jezgri, pogotovo što se tiče odvodnje, pošto je postojeća kanalizacija dijelom izrađena od kamena, što znači da je propusna i s učestalim začepljenjima. Rekonstrukcijom se poboljšava i zaštita podzemlja pošto otpadne vode ne odlaze nepročišćene u teren. Radovi se nastavljaju u 2025. godini.

B.04.01.23. PULA – CENTAR

Realizirano: 15.000 EUR
(KREDIT 15.000 EUR)

U 2024. godini izvedeni su radovi na dijelu fekalne odvodnje ulice Drenovica. Izvođač radova uveden je u posao krajem 2023. godine, a svi radovi su završeni početkom 2024. godine. Položeno je 36 m kanalizacijske cijevi te je investicija predana isporučitelju vodnih usluga na upravljanje.

B.04.01.24. ROVINJ

Realizirano: 25.000 EUR
(KREDIT 25.000 EUR)

Rekonstrukcija/izgradnja kanalizacijske mreže na Trgu Maršala Tita u Rovinju započela je s izvođenjem krajem 2023. godine. U sklopu investicije izvela se rekonstrukcija kompletnog Trga s

vodoopskrbnom, oborinskom infrastrukturom te uređenje partera. Sufinanciran je iznos dijela radova koji su obuhvaćali polaganje kanalizacijskih cijevi u duljini 110 m. Investitor je vlastitim sredstvima realizirao ostatak investicije koja je završila u rujnu 2024. godine.

B.04.01.25. POREČ – JUG

Realizirano: 25.000 EUR
(KREDIT 25.000 EUR)

Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Funtana istok III faza započela je u rujnu 2023. godine. Planom Hrvatskih voda manjim dijelom je sufinanciran projekt, stoga su samo plaćeni radovi po okončanoj situaciji. Po njoj je položeno 68 m kolektora i izvedena 34 kućna priključka. Završetkom ovog projekta izvedeno je proširenje sustava javne odvodnje i ostvarena zaštita podzemlja i zaštita obalnog pojasa.

B.04.01.26. SISAK

Realizirano: 30.000 EUR
(KREDIT 30.000 EUR)

Izrada projektne dokumentacije za automatske grube rešetke na RB 14 i RB 15
Sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za ugradnju automatskih grubih rešetki na retencijskim bazenima RB14 i RB15 na sustavu odvodnje otpadnih voda grada Siska. Izrada projektne dokumentacije planira se završiti u 2025. godini.

Izrada projektne dokumentacije sanacije vakumske kanalizacije Galdovo - Hrastelnica
Sufinancirana je i završena izrada projektne dokumentacije sanacije vakumske kanalizacije Galdovo - Hrastelnica u aglomeraciji Sisak.

B.04.01.27. GLINA

Realizirano: 0 EUR

Nije pokrenuta javna nabava za izgradnju kanalizacijske mreže u ulici Ružičnjak i u zoni Trg bana J. Jelačića u ulici P. Križanića u Glini. Radi nastalih problema tijekom potresa u aglomeraciji Glina nastala je problematika opskrbe pitkom vodom te se iz istog razloga odustalo od izgradnje kanalizacijske mreže.

B.04.01.28. PETRINJA

Realizirano: 17.472 EUR
(KREDIT 17.472 EUR)

Izrada projektne dokumentacije za vodnokomunalne građevine za javnu odvodnju na području grada Petrinje
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za vodnokomunalne građevine za javnu odvodnju na području grada Petrinje koja je započela 2016. godine. Dokumentacija obuhvaća izradu idejnih i glavnih projekata za naselja Hrastovica i Taborište, naselja Brest Pokupski i Mala Gorica, naselja Župić i Novo Selište, naselja Pecki i Gornja Bačuga i naselja Gora, Sibić, Strašnik i Graberje u kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje. Predani su zahtjevi za izdavanje građevinskih dozvola. Ishođene su građevinske dozvole za tri od pet faza.

Ugradnja žabljeg poklopca na ispustu Gavrilović u rijeku Kupu i ugradnja žabljeg poklopca na ispustu Štuka u rijeku Kupu
Poklopci su kupljeni i dopremljeni u prostor isporučitelja vodnih usluga, no bit će ugrađeni kada vodostaj rijeke Kupe bude u opadanju. Ugrađen je žablji poklopac na ispustu Gavrilović u rijeku Kupu. Radovi su izvršeni u rujnu.

B.04.01.29. KUTINA

Realizirano: 3.008 EUR
(KREDIT 3.008 EUR)

Izrada projektne dokumentacije odvodnje sanitarnih otpadnih voda Vukotinovićeve ulice u Kutini - u listopadu 2024. godine provedena je javna nabava, a u 10/2024 je sklopljen ugovor. Izvršena je usluga izrade idejnog projekta i podnesen zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole.

B.04.01.30. KARLOVAC – DUGA RESA

Realizirano: 30.000 EUR
(KREDIT 30.000 EUR)

U Karlovcu, u ulici Mirka Seljana u naselju Borlin rekonstruirana je postojeća kanalizacija u duljini 558 m. Približno 120 građana grada Karlovca je na taj način dobilo novu, tehnički i sanitarno ispravnu odvodnju otpadnih voda. Radovi su izvođeni i većim dijelom završeni u 2023. godini, a potpuno su završeni i financijski pokriveni u 2024. godini.

B.04.01.31. KARLOVAC – DUGA RESA

Realizirano: 103.668 EUR
(HV 30.000 EUR; KREDIT 73.668 EUR)

U 2023. godini su započeli radovi na izgradnji kolektora odvodnje otpadnih voda Mrežnički Varoš - Bosiljevac u Dugoj Resi, a radovi su se nastavili i u 2024. godini kada su i završeni. Izgrađeno je 672 m kanalizacijskih kolektora. Izgradnjom kolektora je približno 80 stanovnika dobilo mogućnost priključenja na javni sustav odvodnje otpadnih voda Karlovac - Duga Resa.

B.04.01.32. BELAJSKE POLJICE (KARLOVAC – DUGA RESA)

Realizirano: 20.680 EUR
(HV 5.000 EUR; KREDIT 15.680 EUR)

U ovoj godini sufinancirana je 100% usluga izrade projektne dokumentacije - izvedbeni projekt „Izgradnja kućnih priključaka sanitarne odvodnje u naselju Belajskim Poljicama". Projektna dokumentacija (geodetski snimak postojećeg stanja i lokacija budućih kućnih priključaka te izvedbeni projekt) je izrađena i plaćena u cijelosti.

B.04.01.33. OGULIN

Realizirano: 16.703 EUR
(KREDIT 16.703 EUR)

Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe naselja Musulinski potok, Bjelsko, Vitunj i Puškarići
Projekt se planira sufinancirati u 2025. godini.

Izrada idejnog i glavnog projekta otpadnih voda i vodoopskrbe naselja Bjelsko - Vrelo
Projekt se planira sufinancirati u 2025. godini.

Projektiranje i ugradnja kontrole aktivnog mulja u SBR bazenima s informatikom
Izrađeno je slijedeće: pregled lokacije UPOV-a u svrhu definiranja pozicija ugradnje potrebne opreme; koordinacije s osobljem zaduženim za rad i održavanje UPOV-a Ogulin; pregled i analiza projektne dokumentacije i do sada odrađenih aktivnosti vezano uz ugradnju opreme; analiza dosadašnjih isporučioca opreme na UPOV-u Ogulin; izrada i isporuka tehničkog rješenja s pripadajućim troškovnikom. Projekt je završen.

Izgradnja sustava za prihvat sadržaja septičkih jama

Izgradnja sustava za prihvat sadržaja septičkih jama ugovorena je 2021. godine i realizirana u 2022. godini. Kroz 2023. godinu izvedeni su građevinski radovi za AB temelje, metalna konstrukcija i krov fekalne stanice sukladno projektu. Ugrađena je strojarska oprema i dio električnih instalacija. U 2024. godini izvedeni su građevinski radovi na limenoj fasadi, pokrovu, limeni opšavi, limene klupčice i asfaltni plato fekalne stanice sukladno projektu.

B.04.01.34. KRIŽEVCI

Realizirano: 15.472 EUR
(KREDIT 15.472 EUR)

Izgradnja sustava odvodnje Donje Križevčine - Koruška - u 2024. godini provedena je javna nabava za radove. Na osnovi provedene nabave u 10/2024 sklopljen je ugovor. Izvedeno je ukupno 252 m kolektora.

B.04.01.35. BJELOVAR

Realizirano: 5.867 EUR
(KREDIT 5.867 EUR)

Na području aglomeracije Bjelovar ugovoreno je sufinanciranje izrade projekte dokumentacije tlačnog spojnog cjevovoda i crpne stanice Lepirac prema ugovoru iz 2022. godine. U 2024. godini sufinancirana je izrada elaborata zaštite okoliša te je ishođeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, izvedba geomehaničkih istražnih radova, podloga, elaborata i geodetskog projekta, idejnog projekta koji je predan na izdavanje Lokacijske dozvole te elaborata nepotpunog izvlaštenja. Završetak izrade projektne dokumentacije planira se u 2025. godini.

B.04.01.36. GRUBIŠNO POLJE

Realizirano: 116.027 EUR
(KREDIT 116.027 EUR)

Izgradnja kolektora u Zvonimirovoj ulici
U 2024. godini su nastavljeni i ujedno završeni radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora u Zvonimirovoj ulici u Grubišnom Polju. Ukupno je izgrađeno 1.242 m kolektora za odvodnju sanitarnih otpadnih voda čime se ostvarila mogućnost priključenja na javni sustav odvodnje za 240 građana Grubišnog Polja.

Izgradnja odvodnje u ulicama Josipa Kozarca (dio), Praškog proljeća, Jemeršićeva (dio) i Ignjatička u Grubišnom Polju
Sufinancirana je izgradnja kanalizacijskog kolektora u dijelu ulice Josipa Kozarca, u ulici Praškog proljeća, u dijelu Jemeršićeve ulice i u Ignjatičkoj ulici, u duljini 438 m gravitacijskog voda, 341 m tlačnog voda s izgradnjom crpne stanice CS3.

Radove je potrebno nastaviti i u 2025. godini. Izgradnjom kolektora će biti omogućeno priključenje doma umirovljenika kao i građana Grubišnog Polja.

B.04.01.37. POŽEGA

Realizirano: 40.000 EUR
(KREDIT 40.000 EUR)

U 2024. godini je započela i završena izgradnja kanalizacijskog kolektora Završje - Novo Selo u Požegi. Izgrađeno je ukupno 356 m kolektora čime je omogućena optimalizacija funkcioniranja sustava odvodnje grada Požege i spriječena mogućnost poplavljivanja uslijed pojave oborina velikog intenziteta.

B.04.01.38. SLAVONSKI BROD

Realizirano: 30.000 EUR
(KREDIT 30.000 EUR)

Sufinancirana je izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Ante Starčevića u Slavonskom Brodu. Izgradnja je započela 2023. godine i do sada je izgrađeno 176 m kolektora, čime je omogućeno priključenje približno 30 građana Slavonskog Broda na tehnički i sanitarno ispravan način, na sustav javne odvodnje.

B.04.01.39. ĐAKOVO

Realizirano: 110.488 EUR
(HV 100.000 EUR; KREDIT 10.488 EUR)

Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u ulici Petra Preradovića u Đakovu - dio industrijske zone

U gradu Đakovu je u 2023. godini započela izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Petra Preradovića i dijelu industrijske zone. Izgrađeno je 789 m gravitacijskog kolektora s pripadajućom jednom crpnom stanicom i 81 m tlačnog voda, čime je omogućeno priključenje gospodarskih subjekata u industrijskoj zoni i tri stambena objekta na javni sustav odvodnje Đakova. Radovi su završeni u 2023. godini. U 2024. godini je nastavljeno sufinanciranje radova izvođenih u 2023. godini.

Izgradnja odvodnje u ulici Nikole Tesle u Đakovu

U 2024. godini je započela izgradnja cjevovoda odvodnja otpadnih voda u ulici Nikole Tesle u Đakovu. Izgrađeno je 509 m gravitacijskog cjevovoda, jedna crpna stanica i 163 m tlačnog cjevovoda. Radovi će se nastaviti i u 2025. godini.

B.04.01.40. VINKOVCI

Realizirano: 29.994 EUR
(KREDIT 29.994 EUR)

U 2022. godini je započela rekonstrukcija i dogradnja kanalizacijske mreže u Vinkovcima - II. Faza. Izgrađeno je 294 m kanalizacijskog kolektora. U 2023. godini je nastavljeno s izgradnjom tako da je bilo ukupno izgrađeno 411 m. U 2024. godini je izgrađeno dodatnih 92 m što ukupno iznosi 503 m izgrađenosti kanalizacijske mreže u Vinkovcima - II. Faza. Radovi će se nastaviti i u 2025. godini.

B.04.01.41. MANDRE

Realizirano: 23.996 EUR
(HV 23.996 EUR)

Tijekom 2024. godine izrađeno je idejno/koncepcijsko rješenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Mandre te izrađen elaborat zaštite okoliša.

B.04.01.42. BIOGRAD NA MORU

Realizirano: 255.000 EUR
(KREDIT 255.000 EUR)

Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne i kanalizacijske mreže dijela poluotoka u Biogradu na Moru - Grupa 1

U 2022. godini započeli su radovi na rekonstrukciji i dogradnji vodovodne i kanalizacijske mreže dijela poluotoka u Biogradu na Moru, kada je izveden samo dio pripremnih radova. Tijekom 2023. godine izgrađeno je 214 m kolektora, a radovi su nastavljeni u 2024. godini. U 2024. godini

izgrađeno je 487 m gravitacijskog cjevovoda, što predstavlja sveukupnu financijsku realizaciju projekta od 74%. Radovi će se nastaviti u 2025. godini.

Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov - Grupa 2
U 2022. godini započeli su radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov, kada je izveden samo dio pripremnih radova, a nastavljeni su radovi u 2023. godini kada je izgrađeno 1.255 m gravitacijskog cjevovoda, ugrađena crpna stanica s 234 m tlačnog cjevovoda te 2.545 m vodovodnog cjevovoda. Ukupno je u 2024. godini izgrađeno završnih 120 m kanalizacijskog cjevovoda, čime su radovi u cijelosti završeni te ishođena uporabna dozvola.

B.04.01.43. BIBINJE – SUKOŠAN
Realizirano: 248.130 EUR
(KREDIT 248.130 EUR)

Izvršeni su cjelokupni radovi na djelomičnoj rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Bibinje - nabava opreme i strojarsko - tehnoloških radova. Izvršena je zamjena rotacijske rešetke 6 mm, rotacijske rešetke 1 mm s pratećom opremom te kemijskog filtera zraka, s prilagodbom elektroinstalacija i nadzorno upravljačkog sustava.

B.04.01.44. ŠIBENIK
Realizirano: 0 EUR

Po predmetnoj stavci nije bilo realizacije. Planirano je sufinanciranje izrade glavnog projekta odvodnje uvala Škat - naselja Zablaće - I. Faza.

B.04.01.45. KNIN
Realizirano: 57.000 EUR
(HV 37.000 EUR; KREDIT 20.000 EUR)

Izrada projektne dokumentacije CS Bare i alternativnog dovodnog cjevovoda do UPOV-a
U 2024. godini je ishođena pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju CS „Bare" (Q=83 l/s) i novog, alternativnog dovoda otpadnih voda do UPOV-a grada Knina (gravitacijski kolektor u duljini 40 m i tlačni cjevovod u duljini 841 m), umjesto dijela postojećeg gravitacijskog kanalizacijskog kolektora C21 koji je dijelom položen u močvarnom tlu.

Radovi potrebni da se izgrađeni objekti financirani u sklopu IPA projekta stave u funkciju
U drugoj polovini 2023. godine dovršili su se radovi sanacije postojećeg kolektora u Vukovarskoj ulici, izgradnja nove kanalizacije u Vukovarskoj ulici, sanacija kanalizacijsklog kolektora u Jovićevoj ulici te izgradnja fekalnog kolektora Ušće, što je završno sufinancirano u 2024. godini.

Izvođenje radova na izgradnji vodovodnog cjevovoda i fekalne kanalizacije s priključcima u Horvatićevoj ulici, Knin
Tijekom 2024. godine ugovoreni su i izvedeni radovi izgradnje vodovodnog cjevovoda u duljini 170 m i fekalne kanalizacije 255 m s priključcima u Horvatićevoj ulici u Kninu.

B.04.01.46. OMIŠ
Realizirano: 10.000 EUR
(HV 10.000 EUR)

Sanacija crpne stanice mješovite kanalizacije CS4
Izvođeni su radovi na sanaciji mjerno - regulacijske i elektro opreme s programskom podrškom za upravljanje crpne stanice CS4 na mješovitom kanalizacijskom sustavu užeg područja grada Omiša.

Izgradnja crpne stanice na preljevu mješovite kanalizacije CS 'Stari Grad'
Po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije.

B.04.01.47. ŽIVOGOŠĆE

Realizirano: 8.697 EUR
(KREDIT 8.697 EUR)

U svibnju 2019. godine počela izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda naselja Živogošće - Porat i Igrane. Projektna dokumentacija je u cijelosti dovršena te na istu ishođene sve potvrde i dozvole.

B.04.01.48. VRGORAC

Realizirano: 158.400 EUR
(KREDIT 158.400 EUR)

Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Dusina
Po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije.

Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije grada Vrgorca - dio VI faze
Tijekom 2024. godine proveden je postupak javne nabave, započeli su radovi na proširenju kanalizacijske mreže grada Vrgorca te je izgrađeno dodatnih 105 m kanalizacijske mreže.

B.04.01.49. GRADAC

Realizirano: 258.184 EUR
(HV 248.184 EUR; KREDIT 10.000 EUR)

Tijekom 2024. godine započela je izgradnja/rekonstrukcija kanalizacijske i vodovodne mreže u uvali Vodice naselja Gradac. Od ukupno planiranih 1.246 m izgrađeno/rekonstruirano je 558 m kanalizacijske mreže te paralelno izvršena rekonstrukcija vodovodne mreže. Radovi će se nastaviti tijekom 2025. godine.

B.04.01.50. OPUZEN

Realizirano: 255.489 EUR
(HV 82.785 EUR; KREDIT 172.704 EUR)

Izrada projektne dokumentacije:
U 2022. godini sklopljen je ugovor za izradu idejnih i glavnih projekata dijela sekundarne kanalizacije i sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Opuzen. Kroz 2024. godinu dovršeni su idejni projekti te glavni projekti na koje je ishođena i građevinska dozvola. Tijekom izrade projektne dokumentacije došlo je do djelomičnog proširenja obuhvata prema zahtjevu Naručitelja te će isto biti realizirano kroz 2025. godinu. U 2024. godini sklopljen je ugovor o izradi idejnog projekta za proširenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Opuzen te je izrađeno koncepcijsko rješenje temeljem kojeg je u tijeku izrada elaborata zaštite okoliša. Za potrebe projekta naručeno je i provedeno batimetrijsko snimanje rijeke Neretve za potrebe rekonstrukcije ispusta pročišćenih otpadnih voda.

Izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda Grada Opuzena, podsustav odvodnje otpadnih voda Mala Neretva, crpne stanice CS Rosp i CS Strimen:
U studenom 2022. godine potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda Grada Opuzena, podsustav odvodnje otpadnih voda Mala Neretva, crpne stanice CS Rosp i CS Strimen. U ožujku 2023. godine navedeni ugovor je jednostrano raskinut od strane Naručitelja zbog kašnjenja u početku izvođenja radova. U svibnju 2023. godine potpisan je novi ugovor za izvođenje radova s novim Izvođačem koji je uveden u

posao u rujnu 2023. godine. Radovi na izgradnji dviju crpnih stanica su u cijelosti dovršeni krajem 2023. godine, čime je omogućen spoj podsustava Mala Neretva na postojeći sustav aglomeracije Opuzen.

B.04.01.51. SLIVNO (MALOSTONSKI ZALJEV)

Realizirano: 8.282 EUR
(KREDIT 8.282 EUR)

Izrada idejnog projekta sekundarne kanalizacijske mreže Komarna - Duboka - Klek je završena te je na projektnu dokumentaciju ishođena lokacijska dozvola. Izrada glavnog projekta sekundarne kanalizacijske mreže je u tijeku te se završetak i ishođenje građevinskih dozvola očekuje tijekom 2025. godine.

B.04.01.52. STON (MALOSTONSKI ZALJEV)

Realizirano: 2.113 EUR
(HV 1.902 EUR; KREDIT 211 EUR)

Izrada projektne dokumentacije na kanalizacijskim podsustavima Mali Ston, Hodilje, Luka i Malo selo
Tijekom 2024. godine realizirana je izrada Elaborata zaštite okoliša i proveden postupak OPUO.

Izrada projektne dokumentacije na području Općine Ston
Tijekom 2024. godine realizirana je izrada Elaborata zaštite okoliša i proveden postupak OPUO.

B.04.01.53. TRPANJ

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije.

B.04.01.54. BLATO

Realizirano: 129.929 EUR
(KREDIT 129.929 EUR)

Izgradnja dijela sustava odvodnje oborinskih voda, dijela sustava fekalne odvodnje te sanacija vodovodne mreže naselja Blato
U 2022. godini proveden je postupak javne nabave za izgradnju dijela sustava odvodnje oborinskih voda, dijela sustava fekalne odvodnje te sanacija vodovodne mreže naselja Blato. Izvođač je uveden u posao u studenom 2022. godine. U 2024. godini postavljeno je 75 m novih gravitacijskih kolektora i 82 m tlačnog cjevovoda. Završetak radova i provedba tehničkog pregleda se očekuje kroz 2025. godinu. Završetkom projekta otpadne vode ovog dijela naselja, koje su se do sada ispuštale u podzemlje putem propusnih septičkih jama, prespajaju se na sustav javne odvodnje naselja Blato i pročišćavaju na UPOV-u Prigradica.

Izgradnja fekalnog cjevovoda u 33. ulici s izgradnjom kanalizacijskog priključka za Dom M.M. Petković u naselju Blato
Izgrađen je sekundarni kanalizacijski kolektor duljine 132 m i izvršen spoj na sustav javne odvodnje aglomeracije Blato.

B.04.01.55. VARAŽDINSKE TOPLICE

Realizirano: 145.450 EUR
(HV 37.450 EUR; KREDIT 108.000 EUR)

Izgrađeno je 764 m kanalizacijske mreže te 36 kućnih priključaka za novo stambeno naselje "Smart kvart" u Varaždinskim Toplicama čime su stvoreni uvjeti za priključenje oko 150 stanovnika

na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Sanitarne otpadne vode iz stambenog naselja "Smart kvart" u Varaždinskim Toplicama odvodit će se u postojeći sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice.

B.04.01.56. BERETINEC (VARAŽDIN)

Realizirano: 80.000 EUR
(KREDIT 80.000 EUR)

Izgrađena je crpna stanica kapaciteta 5 l/s s tlačnim cjevovodom u duljini 17 m te priključak sanitarne kanalizacijske mreže u duljini 15 m poduzetničke zone Beretinec na sustav odvodnje aglomeracije Varaždin.

B.04.01.57. VARAŽDIN

Realizirano: 159.950 EUR
(KREDIT 159.950 EUR)

Izrada glavnog projekta sustava odvodnje naselja Štefanec, Šemovec i Zamlaka
Izrađen je dio glavnog projekta. Projektirani sanitarni sustav odvodnje naselja Štefanec, Šemovec i Zamlaka sastoji se od gravitacijskih kanala duljine 12 km, tlačnih vodova duljine 5,7 km te 14 precrpnih stanica pretpostavljenog kapaciteta Q=3-10 l/s.

Izrada koncepcijskih rješenja za odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja Doljan, Križanec, Tomaševec Biškupečki i Žigrovec u općini Sveti Ilija, naselja Varaždin Breg i Lužan Biškupečki u općini Gornji Kneginec te naselja Vrtlinovec u gradu Varaždinske Toplice
Izrađeno je koncepcijsko rješenje. Na predmetnom području sustavi sanitarne kanalizacije sastoje se od gravitacijskih kanala duljine oko 40 km, tlačnih vodova duljine oko 16 km, 52 precrpne stanice te UPOV-a veličine 800 ES.

Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže Poduzetničke zone 'Kneginec sjeveroistok"
Izgradnja je započela krajem 2022. godine i završena u 2023. godini. Izgrađeno je 673 m cjevovoda te jedna veća crpna stanica. Izgrađeno je 5 priključaka za korisnike čime je omogućeno spajanje gospodarskih subjekata na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. U 2024. godini plaćen je dio troškova za izvedene radove u 2023. godini.

Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže Poduzetničke zone 'Kneginec sjeveroistok" - II. Faza
Radovi su započeli u lipnju 2024. godine te su završeni. Izgrađeno je 322 m kanalizacijske mreže Poduzetničke zone 'Kneginec sjeveroistok" - II. Faza.

Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže u stambenoj zoni naselja Donje Ladanje u općini Maruševec
Radovi su započeli u lipnju 2024. godine te su završeni. Izgrađeno je 504 m sanitarne kanalizacijske mreže te 20 kućnih priključaka čime su stvoreni uvjeti za priključenje oko 62 stanovnika na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin.

Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže u općini Gornji Kneginec - nerazvrstana cesta NC - 099
Radovi su započeli u studenom 2024. godine. Izgrađeno je 213 m sanitarne kanalizacijske mreže, a završetak radova predviđen je u 2025. godini.

B.04.01.58. CESTICA (VARAŽDIN)

Realizirano: 6.218 EUR
(KREDIT 6.218 EUR)

Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti) za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Dubrava Križovljanska, Otok Virje i Vratno otok u općini Cestica započela je

2022. godine. Izrađeni su idejni projekti te su u 2024. godini ishođene lokacijske dozvole za: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Dubrava Križovljanska - duljina kanalizacijske mreže 3.800 m, 3 CS, tlačni cjevovodi duljine 680 m; Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je kapaciteta 400 ES; Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Otok Virje i Vratno Otok - duljina kanalizacijske mreže 4.230 m, 1 CS, tlačni cjevovodi profila duljine 790 m; Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je kapaciteta 400 ES. Završetak izrade projektne dokumentacije i ishođenje građevinskih dozvola očekuje se u 2025. godini.

B.04.01.59. SRAČINEC (VARAŽDIN)

Realizirano: 175.150 EUR
(HV 11.025 EUR; KREDIT 164.125 EUR)

Izgradnja kanalizacijske mreže u odvojku ulice Mate Melinčeka u naselju Sračinec započela je u kolovozu 2024. godine. Radovi su završeni. Izgrađeno je 890 m gravitacijske kanalizacijske mreže, 541 m tlačnih kanalizacijskih vodova, ukupno 1.431 m te 1 CS kapaciteta 6 l/s. Izvedeno je 35 kućnih priključaka čime su stvoreni uvjeti za priključenje oko 114 stanovnika na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AG Varaždin.

B.04.01.60. NOVI MAROF

Realizirano: 61.965 EUR
(HV 56.000 EUR; KREDIT 5.965 EUR)

Izgradnja kanalizacijske mreže u ulici Tina Ujevića u Novom Marofu započela je u kolovozu 2024. godine. Radovi su završeni. Izgrađeno je 234 m gravitacijske kanalizacijske mreže.

B.04.01.61. VIRJE

Realizirano: 0 EUR

Izrada projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu projektne dokumentacije kanalizacijske mreže naselja Virje započela je u 2022. godini. Za dio izgrađenog sustava kanalizacije potrebno je izraditi izmjenu i dopunu projektne dokumentacije kanalizacijske mreže radi ishođenja uporabne dozvole. U 2023. godini izrađen je idejni projekt i elaborat zaštite okoliša, proveden je postupak OPUO te krajem godine ishođeno pripadno rješenje, a u 2024. godini nije bilo realizacije. Završetak izrade projektne dokumentacije planiran je u 2025. godini.

B.04.01.62. NOVIGRAD PODRAVSKI

Realizirano: 7.308 EUR
(HV 7.308 EUR)

Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju sustava sanitarno fekalne odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda naselja Vlaislav i Borovljani

Izrada projektne dokumentacije započela je 2018. godine. Projektirano je 6.050 m gravitacijskog cjevovoda i 1.170 m tlačnog cjevovoda s 3 crpne stanice. Planirano je 160 kućnih priključaka za oko 500 stanovnika. Sanitarni kolektori spajaju se na budući UPOV kao biorotorsko postrojenje kapaciteta 600 ES. Zbog procedure izmjene Prostornog plana općine nastao je zastoj u izradi projektne dokumentacije sve do 2023. godine kada su izmjene donesene. Izrada projektne dokumentacije nastavljena je u 2024. godini te se njen završetak i ishođenje potrebnih dozvola planira u 2025. godini.

Izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije postojeće izgrađene sanitarno fekalne kanalizacije naselja Novigrad P. i ishođenje uporabne dozvole

U 2024. godini ugovorena je i započela izrada projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu projektne dokumentacije kanalizacijske mreže radi ishođenja uporabne dozvole. Njen završetak planiran je u 2025. godini.

B.04.01.63. ZAPREŠIĆ

Realizirano: 540.138 EUR
(HV 190.138 EUR; KREDIT 350.000 EUR)

Izgradnja sekundarnih kanala na području općine Marija Gorica i naselja Kupljenovo u Zaprešiću - krajem 2023. godine sklopljen je ugovor o radovima i stručnom nadzoru nad predmetnim radovima, ali radovi su započeli u siječnju 2024. godine i do kraja godine izvedeno je i sufinancirano od Hrvatskih voda 1.695 m cjevovoda odvodnje (od ugovorenih 1.793 m), 1 CS (oznake MG2) i 26 kućnih priključaka (od ugovorenih 32). Preostali radovi planiraju se završiti do kraja siječnja 2025. godine te se u 2025. godini planira nastavak sufinanciranja.

B.04.01.64. VELIKA GORICA

Realizirano: 31.410 EUR
(HV 19.974 EUR; KREDIT 11.436 EUR)

Izradnja vodovoda i fekalne kanalizacije u odvojku Odranske ulice u naselju Donja Lomnica
Na predmetnoj poziciji sufinancira se izgradnja fekalne gravitacijske kanalizacije. Radovi su započeli u 2023. godini, a završeni su u 2024. godini. Ukupno je izvedeno 220 m kanalizacije (od toga je u 2023. godini izvedeno 159 m). Izvršena je priprema za 8 kućnih priključaka, čime je omogućeno priključenje 24 stanovnika na javni sustav odvodnje, od kojih se priključilo 9 stanovnika (3 kućanstva). Tehnički pregled još nije proveden.

Izradnja vodovoda i fekalne kanalizacije u Ulici Ivana Gorana Kovačića u Velikoj Gorici
Na predmetnoj poziciji sufinancira se izgradnja fekalne gravitacijske kanalizacije, a radovi su započeli u kolovozu 2024. godine. Izvedeno je 126 m od ukupno ugovorenih 227 m kanalizacije. Radovi kao i izvedba pripreme za kućne priključke kućanstava (planirano 6 kom), trebaju se završiti u 2025. godini.

B.04.01.65. BRCKOVLJANI

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja ispusnog cjevovoda UPOV-a Božjakovina na području općine Brckovljani - u 2023. godini ishođena je pravomoćna građevinska dozvola, ali se postupak javne nabave do sada nije proveo, stoga u 2024. godini nisu započeti radovi. Izgradnja predmetnog cjevovoda planira se u 2025. godini uz sufinanciranje Hrvatskih voda.

B.04.01.66. KRAPINA

Realizirano: 0 EUR

Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti) za javne sustave odvodnje naselja u sastavu grada Krapine (Bobovje i Pristava Krapinska) - izrada projektne dokumentacije započela je u prosincu 2022. godine i u istoj godini nije bilo sufinanciranja. U 2023. godini izrađen je i sufinanciran idejni projekt. U 2024. godini nije bilo sufinanciranja (u listopadu 2024. godine izrađena je zadnja izmjena i dopuna idejnog projekta i ponovno je pokrenut postupak utvrđivanja posebnih uvjeta - projektirano je oko 2,87 km cjevovoda odvodnje, planiranih u tri etape i dvije faze). U 2025. godini planira se nastavak projektiranja.

B.04.01.67. ZABOK

Realizirano: 18.136 EUR
(HV 9.210 EUR; KREDIT 8.926 EUR)

Idejni i glavni projekt spojnog kolektora (s pripadajućim objektima) od naselja Donja Šemnica do sustava odvodnje naselja Sveti Križ Začretje

Predmetne aktivnosti započele su 2022. godine kada je izrađen elaborat zaštite okoliša i ishođeno rješenje Ministarstva. U 2024. godini završen je idejni projekt s lokacijskom dozvolom. U 2025. godini planira se nastavak i završetak svih aktivnosti na izradi cjelokupne projektne dokumentacije (izrada elaborata i glavnog projekta s građevinskom dozvolom te izrada troškovnika za javnu nabavu).

Izgradnja kanala sanitarne odvodnje u Velikom Trgovišću
Sukladno Ugovoru o sufinanciranju na grupi poslova koja se odnosi na radove na izgradnji kanalizacijske mreže na području naselja Veliko Trgovišće od ukupno ugovorenih 515 m izvedeno je 539 m. U 2024. godini su sufinancirani radovi mikrotuneliranja i cestarski radovi te priprema za kućne priključke (12 kom). Radovi na kanalu su završeni i ishođena je uporabna dozvola.

Izrada projektno - tehničke dokumentacije za odvodni kolektor doma Lobor - grad
Tijekom 2024. godine ugovorena je i započela izrada projektne dokumentacije za odvodni kolektor doma Lobor - grad. Izrađen je idejni projekt s lokacijskom dozvolom i elaborat nepotpunog izvlaštenja. U 2025. godini se očekuje nastavak i završetak svih aktivnosti na izradi cjelokupne projektne dokumentacije (Glavni projekt s građevinskom dozvolom i izrada troškovnika za nadmetanje), a planira se i izgradnja odvodnog kolektora.

B.04.01.68. HUM NA SUTLI

Realizirano: 34.010 EUR
(HV 34.010 EUR)

Izgradnja odvodnog sustava Hum na Sutli – sanitarna odvodnja dijela naselja Mali Tabor i Prišlin - izgradnja predmetnog sustava odvodnje započela je u studenom 2020. godine i u toj godini nije bilo sufinanciranja, koje je izostalo i u 2022. godini jer se tijekom iste godine Humvio d.o.o. pripojio Zagorskom vodovodu d.o.o. Od ugovorenih 3.400 m cjevovoda odvodnje do kraja studenog 2024. godine izvedeno je i sufinancirano od Hrvatskih voda 3.105 m cjevovoda odvodnje (i 1 CS), od kojih je u 2024. godini izvedeno i sufinancirano 340 m (na predmetni sustav odvodnje planira se priključiti 121 objekt, s tim da kućni priključci nisu predmet sufinanciranja). Radovi su u završnoj fazi i Investitor ih planira završiti vlastitim sredstvima početkom 2025. godine.

B.04.01.69. ZAGREB

Realizirano: 442.500 EUR
(KREDIT 442.500 EUR)

Izgradnja javnog kanala u ulici Veliki Vrh
Investicija je započela u studenom 2023. godine. Ukupno je izvedeno 2.153 m gravitacijske kanalizacije, od ukupno ugovorenih 2.246 m. Planirana je priprema novih 230 kućnih priključaka, a u 2024. godini izvedeno je 44. U 2024. godini Hrvatske vode sufinancirale su izgradnju 1.049 m kanalizacijske mreže. Radovi se planiraju nastaviti u 2025. godini.

Izgradnja javnih kanala u odvojku ulice Breg i Klanjec, naselje Đurđekovec, 1. faza
Investicija je započela u studenom 2023. godine. Ukupno je izvedeno 1.075 m gravitacijske kanalizacije, od ukupno ugovorenih 1.370 m. U 2024. godini Hrvatske vode sufinancirale su izgradnju 617 m kanalizacijske mreže u naselju Đurđekovec. Radovi se planiraju završiti u 2025. godini.

Rekonstrukcija javnog kanala u Vinogorskoj ulici u naselju Staro Brestje
Rekonstrukcija je započela u ožujku 2024. godine. Ukupno je izvedeno 1.253 m gravitacijske kanalizacije, od ukupno ugovorenih 1.719 m. U 2024. godini Hrvatske vode sufinancirale su izgradnju 225 m kanalizacijske mreže u naselju Staro Brestje. Planirana je rekonstrukcija 140 kućnih priključaka, a u 2024. godini izvedeno je 84. Radovi se planiraju završiti u ožujku 2025.

godine. Troškove pripreme za kućne priključke, sukladno Odluci, snosi Grad Zagreb, tako da taj trošak nije predmet sufinanciranja HV.

B.04.01.70. PAG
Realizirano: 47.630 EUR
(KREDIT 47.630 EUR)

Rekonstrukcija i implementacija nadzorno upravljačkog sustava na CS7, CS8 i UPOV-u kanalizacijskog sustava u cilju kvalitetnijeg upravljanja sustavom javne odvodnje aglomeracije Pag, provedena je tijekom 2024. godine.

B.04.01.71. KRAPINSKE TOPLICE
Realizirano: 0 EUR

Izgradnja dijela sustava odvodnje aglomeracije Krapinske Toplice - radovi se odnose na izgradnju kanala u ukupnoj duljini 900 m i pripremi za 25 kućnih priključaka. Kako se predmetni radovi nisu ugovorili u 2024. godini, njihova realizacija planira se u 2025. godini.

B.04.01.72. PRELOG
Realizirano: 200.000 EUR
(HV 200.000 EUR)

Dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok - Izvedeno je 1.375 m gravitacijskog cjevovoda, 604 m tlačnog cjevovoda, 1 crpna stanica te 118 kućnih priključaka.

B.04.02. VIŠEGODIŠNJE OBVEZE
Realizirano: 1.049.919 EUR
(HV 727.818 EUR; KREDIT 27.385 EUR; MZOZT 294.716 EUR)

B.04.02.01. SISAK
Realizirano: 816.095 EUR
(HV 521.379 EUR; MZOZT 294.716 EUR)

Na području aglomeracije Sisak tijekom 2015. godine započeto je sufinanciranje otplate anuiteta kredita EBRD-a, podignutog za realizaciju Programa pročišćavanje otpadnih voda grada Siska. Otplata kredita se temelji na Trojnom Sporazumu između Hrvatskih voda, Ministarstva poljoprivrede i Sisačkog vodovoda d.o.o. Sisak u razdoblju od 2015. do 2022. godine. Radovi na realizaciji EU projekta Sisak su izvedeni i završeni u 2017. godini. Programom pročišćavanja otpadnih voda grada Siska omogućeno je prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda približno 60.000 stanovnika aglomeracije Sisak. Izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda veličine 60.000 ES trećeg stupnja pročišćavanja, glavni kolektori ukupne duljine 8.600 m s 4 velike pripadne crpne stanice, 3 retencijska bazena, dva prolaza ispod rijeke Kupe i nabavljena su vozila za održavanje sustava odvodnje. Izgradnjom navedenih objekata omogućeno je dovođenje otpadnih voda grada Siska na uređaj za pročišćavanje tako da nema više ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u rijeku Kupu. U 2024. godini je sufinancirana otplata anuiteta kredita za 2024. godinu, a otplata anuiteta kredita produljena je do kraja 2025. godine.

B.04.02.02. MALOSTONSKI ZALJEV
Realizirano: 206.439 EUR
(HV 206.439 EUR)

<u>Financiranje održavanja i pogona Regionalnog odvodnog sustava (ROS) Komarna - Neum - Mljetski kanal</u>

U 2024. godini, sukladno odredbama Ugovora između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o zajedničkom financiranju održavanja i pogona Regionalnog odvodnog sustava (ROS) Komarna - Neum - Mljetski kanal, sufinancirani su osnovni troškovi funkcioniranja i minimalnog održavanja Regionalnog odvodnog sustava (Hrvatske vode - 30% od ukupnih troškova održavanja).

Osiguranje pogonskog stanja tlačnog 'Sifon 3' podmorskog cjevovoda metodom 'Primuss line'
Krajem 2023. godine financirana je sanacija 'Sifona 3' na malostonskom podmorskom prijelazu. Sanacija je uključivala strojno čišćenje cjevovoda i revizijskih okana, CCTV inspekciju, cjelovitu i trajnu sanaciju strukturnih oštećenja cjevovoda CCIP metodom u ukupnoj duljini cjevovoda od 570 m. Tijekom 2024. godine izvršeno je okončano plaćanje po predmetnim radovima.

B.04.02.03. BRIJUNI

Realizirano: 0 EUR

U 2020. godini ugovorena je izrada pred studijske dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih i oborinskih voda na području Nacionalnog parka Brijuni. U pred studijskoj dokumentaciji detaljno su obrađena 46 objekta (hoteli, vile, rezidencijalni objekti, safari park, kaštel) na pet otoka i izrađena je kartica za svaki objekt. Sagledano je postojeće stanje odvodnje, prijedlog rješenja odvodnje sa skicom detalja i trasom cjevovoda te troškovnik s kućnim priključcima. Na bazi usvojenih normi sa specifičnim opterećenjem napravljena je analiza potreba za hotele, vile, izletnike, stalnu poslugu te vojsku. Napravljena su varijanta rješenja odvodnje s decentraliziranim sustavom i centraliziranim sustavom odvodnje. Izrađena je geodetska snimka terena dronom temeljem koje su položene trase i napravljen uzdužni profili cjevovoda. Izvedene su geotehničke istražne bušotine na mjestima za lokaciju UPOV-a u središnjoj zoni otoka. Napravljena je usporedba tehnologije pročišćavanja te su definirane prioritetne mjere (kratkoročni, srednjoročni i dugoročni planovi razvoja). Cilj projektne dokumentacije je izgradnja sustava odvodnje na području otoka Veliki Brijun, Mali Brijun, Vanga, Galija i Sv. Jerolim te se na taj način postiže zaštita kakvoće voda i priobalnog mora. Nastavak projekta je u 2023. godini te su provedeni geodetski radovi. Izrađeni su idejni projekti za ishođenje posebnih uvjeta javno pravnih tijela Elaborta A i B. Isto tako u tijeku je ishođenje rješenja okolišnih dokumenata. Naručitelju je predana i radna verzija glavnog projekta na pregled i očitovanje od strane projektanta. Projekt se nastavlja u 2024. godini. Isporučitelj vodnih usluga je putem Signatora podnio nepotpuni zahtjev dana 07.11.2024. godine na način da nije dostavljena sva prateća popratna dokumentacija. Putem aplikacije isporučitelj je upozoren da se predmetna tražena dokumentacija dostavi što nije učinjeno zaključno do 29.11.2024. godine. Aktivnosti su odrađene na glavnom projektu ali nisu naplaćene. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

B.04.02.04. LJUBUŠKI

Realizirano: 27.385 EUR
(KREDIT 27.385 EUR)

Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava na području Predgrađa
Tijekom 2024. godine proveden je postupak javne nabave, no nije bilo sufinanciranja troškova izrade projektne dokumentacije, što se očekuje dovršiti tijekom 2025. godine.

Izgradnja dijela 'Zapadnog kraka' kanalizacijske mreže Ljubuškog
Tijekom 2023. godine započeli su radovi na izgradnji dijela 'Zapadnog kraka' kanalizacijske mreže Ljubuškog - dionica 'kružni tok - restoran Fragola', koji predviđa izgradnju kolektora fekalne otpadne vode u duljini 1.036 m, crpne stanice "Radišići 2" i tlačnog cjevovoda u duljini 400 m i oborinskog kolektora u duljini 500 m. Do kraja 2023. godine realizirano je 92% ugovora o građenju. Završni radovi - asfaltiranje i završno uređenje terena je odrađeno početkom 2024. godine.

B.04.03. ULAGANJA U AGLOMERACIJE MANJE OD 2.000 ES I OSTALI PROJEKTI
Realizirano: 928.937 EUR
(HV 324.400 EUR; KREDIT 604.537 EUR)

B.04.03.01. PODRAVSKA MOSLAVINA
Realizirano: 89.314 EUR
(KREDIT 89.314 EUR)

Izgradnja kanalizacije naselja Podravska Moslavina započeta je 2018. godine te je nastavljena do 2024. godine. U 2024. godini ukupno je izvedeno 132 m kanalizacijskih kolektora i 609 kućnih priključaka. Završetak radova planiran je u 2025. godini.

B.04.03.02. ZDENCI
Realizirano: 2.740 EUR
(HV 2.740 EUR)

Radovi na opremanju UPOV-a Zdenci započeli su 2023. godine. U 2024. godini izvedeni su svi radovi na dijelu ugrađenih pumpi s instalacijama i procesne opreme UPOV-a. U 2025. godini se očekuje ugovaranje dodatnih radova opremanja UPOV-a.

B.04.03.03. PODGORAČ
Realizirano: 30.000 EUR
(KREDIT 30.000 EUR)

Izgradnja kanalizacije naselja Stipanovci - u 2021. godini započela je izgradnja 2. faze izgradnje kanalizacije naselja Stipanovci izvođenjem 1.082 m tlačnog cjevovoda. U 2022. godini izgrađeno je 875 m gravitacijskog i 587 m tlačnog cjevovoda te 6 kućnih priključaka. Tijekom 2023. godine nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacije naselja Stipanovci i izgrađeno je 245 m cjevovoda te 22 priključka. U 2024. godini izgrađeno je 90 m kanalizacijskog cjevovoda i 8 kućnih priključaka. Završetak radova se očekuje 2025. godine.

B.04.03.04. KOŠKA
Realizirano: 0 EUR

Probni rad UPOV-a Koška nije započet u 2024. godini te će se izvršiti u 2025. godini.

B.04.03.05. ČEMINAC
Realizirano: 25.000 EUR
(KREDIT 25.000 EUR)

U 2023. godini započela je izrada projektne dokumentacije izgradnje sustava odvodnje općine Čeminac. U 2024. godini izrađeno je 18% projektne dokumentacije (geodetska snimanja, elaborat zaštite okoliša, idejna rješenja). U 2025. godini očekuje se nastavak izrade projektne dokumentacije.

B.04.03.06. SOTIN
Realizirano: 575 EUR
(KREDIT 575 EUR)

U 2023. godini je započela izrada projektne dokumentacije produžetka ispusta iz UPOV-a Sotin, a završetak se očekuje u 2025. godini.

B.04.03.07. OPATOVAC (LOVAS)

Realizirano: 0 EUR

Izrada projektne dokumentacije UPOV-a Opatovac (Lovas) je započela 2020. godine. Izrađeno je idejno rješenje, elaborat zaštite okoliša i idejni projekt - čeka se na uvjete zaštite prirode. Završetak izrade projektne dokumentacije se očekuje u 2025. godini.

B.04.03.08. VALUN (CRES)

Realizirano: 9.835 EUR
(KREDIT 9.835 EUR)

Ugovor o izradi projektne dokumentacije „Širenje sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Valun i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Valun s podmorskim ispustom" ugovoren je u 2022. godini. Tijekom 2024. godine izrađeno je idejno rješenje, geodetski dio, idejni projekt UPOV-a te dio glavnog projekta. Projekt će se nastaviti i dovršiti tijekom 2025. godine.

B.04.03.09. MARTINŠĆICA

Realizirano: 7.840 EUR
(KREDIT 7.840 EUR)

Postupak nabave usluga za izradu projektne dokumentacije „Idejni projekt - sanitarna odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Belej" proveden je i ugovoren u 2024. godini. Tijekom 2024. godine obavljen je dio geodetskih radova te dio idejnog projekta koji se odnosi na prijedlog trasa kolektora, definirane su lokacije i tehnički elementi crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Planiran je dovršetak ugovorenih radova u 2025. godini.

B.04.03.10. RAVNA GORA

Realizirano: 32.577 EUR
(KREDIT 32.577 EUR)

Izgradnja kanalizacijskog kolektora Radinovo naselje

U 2023. godini započeli su radovi na izgradnji dijela kanalizacijskog kolektora u ulici Radinovo naselje u duljini od 130 m. U sklopu radova izvedene su pripreme s priključnim oknima za 4 kućna kanalizacijska priključka. U 2024. godini završili su se preostali završni radovi na izradi asfalterskih radova na izgradnji dijela kanalizacijskog kolektora u ulici Radinovo naselje. Završetkom projekta proširio se susutav javne odvodnje na dio naselja koji su do sada koristili septičke jame.

Izrada projektne dokumentacije SJO na području Ravne Gore (Suhi Vrh)

Tijekom 2024. godine sufinancirane su aktivnosti na izradi tehničko projektne dokumentacije SJO na području Ravne Gore. Izrađen je idejni i glavni projekt te je predan zahtjev za građevinsku dozvolu.

Izrada projektne dokumentacije SJO na području Ravne Gore (Čabranova jama)

Tijekom 2024. godine sufinancirane su aktivnosti na izradi tehničko projektne dokumentacije SJO na području Ravne Gore na dijelu naselja Čabranova jama na kojem nije izgrađena infrastruktura na odvodnji. Izrađen je idejni projekt, a projektiranje se nastavlja u 2025. godini.

B.04.03.11. VRBOVSKO

Realizirano: 24.003 EUR
(KREDIT 24.003 EUR)

Izrada projektne dokumentacije započela je 2019. godine. Izrađeni su idejni i glavni projekti mreže, pristupne ceste i UPOV-a. Tokom 2022. godine morao se napraviti novi parcelacijski

elaborat za lokaciju UPOV-a jer se nije mogla riješiti imovinsko-pravno parcela predviđena za UPOV. Stoga se išlo na smanjivanje parcele te je izvršena korekcija na lokaciji CS Vrbovsko 1, UPOV-u, pristupnoj cesti i mostu na način dopune tehničke dokumentacije (geodetski elaborat i glavni projekt). U sklopu sustava sanitarne odvodnje u 2024. godini izrađena je i predana naručitelju slijedeća dokumentacija: Projekt kolektorske mreže duljine 6.245 km, 2 manje crpne stanice s pripadnim tlačnim vodom (CS Škola i CS Vrbovsko 2, 1 veća CS Vrbovsko 1 s pripadnim tlačnim vodom, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Vrbovsko kapaciteta 1.950 ES, II. stupanj pročišćavanja, SBR tehnologija te analiza postojećeg sustava odvodnje s kućnim priključcima u duljini 2,00 km), natječajna dokumentacija za nadzor, mrežu, UPOV i prilaz UPOV-u. Predajom dokumentacije projekt je u cijelosti završen.

B.04.03.12. PERUŠIĆ

Realizirano: 39.204 EUR
(KREDIT 39.204 EUR)

Projekt na izgradnji kanalizacijskog sustava na području naselja Kvarte je započeo 2022. godine. U 2023. godini položeno je 70 metara cijevi. Tijekom 2024. godine kanalizacijski sustav naselja Kvarte realiziran je u ukupnoj duljini od 818 m od čega u ovoj godini u duljini od 108 m (ukupna duljina trase je 1.140 m). Očekivana dinamika realizacije je narušena zbog većih oborina tijekom godine i problema s podzemnim vodama, a problem je bio i u radovima na podbušivanju ispod državne ceste jer je potrebno rješavati služnost za vrijeme radova koji zahtijevaju prostor za bušaću garnituru. Projekt će se nastaviti i dovršiti tijekom 2025. godine kad završava okvirni sporazum.

B.04.03.13. DONJI BABIN POTOK

Realizirano: 0 EUR

Tijekom 2023. godine sufinancirana je izgradnja kanalizacije u naselju Donji Babin Potok. Radovi su izvedeni za glavni vod u duljini od 370 m i za predviđena 3 kućna priključka. Radovi nisu završeni zbog loših vremenskih uvjeta i predviđen je nastavak radova u 2024. godini. U 2024. godini nije potpisan ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Donji Babin Potok jer IVU ne posjeduje licencu za obavljanje djelatnosti na odvodnji. Projekt se završio sredstvima Investitora.

B.04.03.14. KRŠETE

Realizirano: 25.000 EUR
(KREDIT 25.000 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora FK-1 u naselju Kršete. Radovi su u cijelosti izvedeni, a izvedeno je 593 m gravitacijskih kolektora. Projekt je sufinanciran od strane Hrvatskih voda u manjem iznosu dok je preostali iznos osigurao IVU. Projekt je u cjelosti završen.

B.04.03.15. MOTOVUN

Realizirano: 0 EUR

Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Brkač započela je u 2023. godini. Projektiranje je nastavljeno u 2024. godini, ali nije podnesen zahtjev za doznaku sredstava po predmetnom ugovoru jer nije realizirana izrada projektne dokumentacije.

B.04.03.16. TINJAN

Realizirano: 2.963 EUR
(KREDIT 2.963 EUR)

Izrada projektne dokumentacije na području aglomeracije Tinjan I. Faza
Na izradi projektne dokumentacije nije bilo nikakvih aktivnosti.

Izrada projektne dokumentacije na području aglomeracije Tinjan II. Faza
Izrađena je tehnička dokumentacija temeljem koje je dobivena lokacijska dozvola. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

Izrada idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Muntrilj III faza
U 2024. godini izrađen je elaborat zaštite okoliša te je predan u nadležno Ministarstvo i trenutno je u aktivnom postupku javne objave na stranicama Ministarstva. Čeka se Rješenje od nadležnog Ministarstva. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda starogradske jezgre Tinjana
U 2024. godini izrađena je ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš i dobiveno je rješenje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i predano je Naručitelju. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

B.04.03.17. MANDALENČIĆI

Realizirano: 6.345 EUR
(KREDIT 6.345 EUR)

Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići na području općine Gračišće ugovorena je u srpnju 2019. godine. Projektom se planira gradnja 2.354 m gravitacijskog cjevovoda i 325 m tlačnih cjevovoda s dvije crpne stanice te rekonstrukcija 120 m postojeće mreže. U 2023. godini nije podnesen zahtjev za doznaku sredstava po predmetnom ugovoru jer nije realizirana izrada projektne dokumentacije. U 2024. godini izrađen je i predan glavni projekt druge faze kanalizacijskog sustava na području naselja Mandalenčići te je za isti ishodovana pravomoćna građevinska dozvola. Za treću fazu kanalizacijskog sustava naselja Mandalenčići izrađena je i predana finalna verzija Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, pokrenut je postupak procjene utjecaja na okoliš te ishodovano Rješenje MZOiE, za zahvat. Izrađena je i predana prva verzija Idejnog projekta, izrađena je Geodetska situacija stvarnog stanja kao podloga za projektiranje, izrađena je i dostavljena cjelovita radna verzija Idejnog projekta te predan Zahtjev za posebne uvjete. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

B.04.03.18. KAROJBA

Realizirano: 5.842 EUR
(KREDIT 5.842 EUR)

Izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava naselja Karojba na području općine Karojba I. Faza
U 2022. godini ishođena je građevinska dozvola, riješeni su imovinsko - pravni odnosi, izgrađen je dio sustava u naselju Močibobi, a nastavak izgradnje gradit će se kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost 2021.-2026., u 2024. i 2025. godini. U srpnju 2023. godine nakon provedenog postupka jednostavne nabave ugovorena je izrada izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Karojba. Izrada izmjena i dopuna projektne dokumentacije je u tijeku. U 2024. godini Projektant je izradio i predao prvu radnu verziju idejnog projekta, cjelovitu radnu verziju idejnog projekta, zahtjeve za posebne uvjete te ishodio posebne uvjete. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava Kamena Vas na području Općine Karojba II. Faza

Na projektu nije bilo nikakvih aktivnosti u 2024. godini. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

B.04.03.19. CEROVLJE

Realizirano: 2.062 EUR
(KREDIT 2.062 EUR)

Izrada idejnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gologorica
Projekt je započet 2020. godine i u tijeku je izrada idejnog projekta za potrebe dobivanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gologorica. Ovim projektom bi se napravila podloga za izgradnju sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gologorica. U 2023. godini nije podnesen zahtjev za doznaku sredstava po predmetnom ugovoru jer nije realizirana izrada projektne dokumentacije. U 2024. godini temeljem ishođenog rješenja MZOiE nastavljeno je s izradom idejnog rješenja sustava javne odvodnje naselja Gologorica. Idejna rješenja su ažurirana s obzirom na promjene na terenu i u katastru te su ponovno predana na ishođenje posebnih uvjeta. Krajem godine ishođeni su svi posebni uvjeti. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

Izrada glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja uključujući UPOV
Na izradi glavnog projekta sustava odvodnje i pročišćavanja uključujući UPOV u općini Cerovlje nije bilo nikakvih aktivnosti. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

B.04.03.20. ŽMINJ

Realizirano: 2.400 EUR
(KREDIT 2.400 EUR)

Izrada projektne dokumentacije sustava sanitarne odvodnje naselja Lukovica - III. Faza
U 2024. godini izvršeno je geodetsko snimanje predmetnih područja, izrađena je podloga za potrebe ishođenja posebnih uvjeta. Za potrebe izvršenja usluge obavljen je terenski obilazak lokacije obuhvata zahvata projekta u prisustvu geodete, projektanata i ovlaštenika Naručitelja koji je na obilasku dao preliminarne smjernice izrade dokumentacije. Za ishođenje posebnih uvjeta izrađeno je idejno rješenje i predan zahtjev za ishođenje uvjeta.

Izrada projektne dokumentacije dogradnje UPOV-a industrijska zona Žminj
Na projektu nije bilo nikakvih aktivnosti u 2024. godini. Projekt se nastavlja u 2025. godini.

B.04.03.21. PISAROVINA

Realizirano: 10.320 EUR
(HV 6.320 EUR; KREDIT 4.000 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području općine Pisarovina u naseljima Bratina i Velika Jamnička s povezivanjem na postojeći UPOV Pisarovina. Izrađeno je koncepcijsko rješenje, elaborat zaštite okoliša za ishođenje rješenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te geodetske podloge za izradu idejnog projekta. Završetak izrade projektne dokumentacije planira se u 2025. godini.

B.04.03.22. DONJA ZDENČINA

Realizirano: 15.000 EUR
(KREDIT 15.000 EUR)

U 2024. godini započela je izrada elaborata zaštite okoliša za ishođenje rješenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te geodetske podloge za izradu idejnog projekta. Završetak izrade projektne dokumentacije planira se u 2025. godini.

B.04.03.23. STARA SUBOCKA

Realizirano: 7.923 EUR
(KREDIT 7.923 EUR)

U 2021. godini počeli su radovi na izgradnji priprema za kućne priključke i nastavljeni su u 2022. godini. U kanalizacijskim radovima izveden je 101 priključak na plašt postojećeg revizijskog okna. Kroz 2023. godinu izgrađeno je ukupno 340 kućnih priključaka. U 2024. godini izvođač je aktivno izvodio radove u Brestači i Novoj Subockoj. Izvršeno je CCTV snimanje dijela dionice postojećih cjevovoda te sanacija u dogovoru s Investitorom i Nadzornim inženjerom, ukupno 161 m cjevovoda. U kanalizacijskim radovima izvedeno je ukupno 26 priključaka.

B.04.03.24. NOVSKA

Realizirano: 0 EUR

U listopadu 2024. godine provedena je javna nabava za izgradnju gravitacijskog i tlačnog voda poduzetničke zone Novska. Na temelju provedene nabave u 11/2024 sklopljen je ugovor, a projekt se planira sufinancirati u 2025. godini.

B.04.03.25. TOPUSKO

Realizirano: 10.000 EUR
(HV 10.000 EUR)

Izrada idejnog i glavnog projekta prioritetnih zahvata na sustavu odvodnje
U 2024. godini izrađen je idejni projekt prioritetnih zahvata na sustavu odvodnje i predan na lokacijsku dozvolu te je započela izrada glavnog projekta.

Izrada idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Topusko
U 2023. godini ugovorena izrada idejnog projekta UPOV-a i izrađena radna verzija. U 2024. godini izrađen je idejni projekt i predan Naručitelju. Izrađena je radna verzija dokumentacije o nabavi za UPOV (žuti FIDIC) i predana Naručitelju. Izrađen je elaborat zaštite okoliša i ishođeno je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

B.04.03.26. GVOZD

Realizirano: 3.488 EUR
(KREDIT 3.488 EUR)

Izrada novelacije projekta odvodnje otpadnih voda Gvozda - II. Faza
U 2024. godini sufinancirana je i završena izrada novelacije idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje otpadnih voda naselja Vrginmost, faza1, faza 2 i faza 3.

Izrada idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gvozdu
Započela je izrada idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Vrginmost s pristupnom cestom.

B.04.03.27. JASENOVAC

Realizirano: 29.932 EUR
(HV 29.932 EUR)

Nastavak izgradnje priprema za kućne priključke - 2. faza
U 2024. godini nastavljena je izgradnja priprema za kućne priključke na sustav odvodnje naselja Jasenovac te je u 2024. godini napravljeno 23 kanalizacijskih spojeva, što sumarno iznosi 99 priprema za kućne priključke, od uličnog kolektora do kućnog okna.

Sanacija preljevnog voda u Savu na sustavu odvodnje

Saniran je preljevni vod na sustavu odvodnje otpadnih voda Jasenovca koji odvodi vode u rijeku Savu.

Sanacija ograde na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Jasenovcu
Sanirana su ulazna vrata na ogradi uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kako bi se spriječio ulaz u krug uređaja neovlaštenim osobama, sve u cilju postizanja opće sigurnosti.

Hortikulturno uređenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda je provedeno hortikulturno uređenje u cilju povećanja njegove efikasnosti.

B.04.03.28. HRVATSKA DUBICA

Realizirano: 10.000 EUR
(HV 10.000 EUR)

U listopadu 2024. godine provedena je javna nabava za izgradnju kolektora i kanalizacije središta naselja Hrvatska Dubica - Kolektor: 0-6-K2. Na osnovi provedene nabave u 11/2024 sklopljen je ugovor te su započeli zadovi.

B.04.03.29. VELIKA LUDINA

Realizirano: 0 EUR

Izrada koncepcijskog rješenja sustava odvodnje općine Velika Ludina - nije bilo realizacije u 2024. godini. Projekt se planira sufinancirati u 2025. godini.

B.04.03.30. ŽAKANJE

Realizirano: 10.000 EUR
(KREDIT 10.000 EUR)

Sufinanciran je glavni projekt odvodnje otpadnih voda (III. Faza). Predmetna dionica nalazi se na trasi državne ceste koja se planira rekonstruirati, stoga je nužno prije toga izgraditi kanalizacijski kolektor.

B.04.03.31. OZALJ

Realizirano: 19.112 EUR
(KREDIT 19.112 EUR)

U 2022. godini je započela javna nabava izrade projektne dokumentacije, a u 2023. godini je završila nabava izrade idejnog projekta i glavnog projekta odvodnje otpadnih voda naselja lijevog zaobalja rijeke Kupe u Ozlju. Izrađeno je i usvojeno idejno rješenje odvodnje, izrađen elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je ishođeno Rješenje ministarstva zaštite okoliša. U 2024. godini je sufinancirana izrada idejnog projekta temeljem kojeg se očekuje ishođenje lokacijske dozvole.

B.04.03.32. KRNJAK

Realizirano: 4.500 EUR
(HV 4.500 EUR)

U ovoj godini sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u Krnjaku. Na temelju dobivenog projektnog zadatka izvršen je obilazak trase, geodetsko snimanje terena, izrada idejnog projekta za ishođenje posebnih uvjeta od javnopravnih tijela te lokacijske dozvole.

B.04.03.33. DRAGANIĆ
Realizirano: 0 EUR

Nakon provedene nabave u 2023. godini započela je izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Draganić. Sufinancirano je idejno rješenje i započelo se s izradom idejnog projekta odvodnje i idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. U 2024. godini nije ishođeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša te stoga nije ništa bilo moguće situirati.

B.04.03.34. SLUNJ
Realizirano: 162.000 EUR
(HV 162.000 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor za rekonstrukciju i izgradnju sanitarne kanalizacije u ulici Ivana Gorana Kovačića te je ugovoreno sufinanciranje. Izgrađeno je 241 m kolektora sanitarne kanalizacije, a planira se nastavak sufinanciranja u 2025. godini te završetak radova.

B.04.03.35. SVETI PETAR OREHOVEC
Realizirano: 0 EUR

U 2020. godini započela je izrada idejnog projekta i elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš aglomeracije Sveti Petar Orehovec. U 2024. godini planirana je izrada glavnog projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Sveti Petar Orehovec, faza 1 i faza 2 - nije ugovorena izrada glavnih projekata i nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.04.03.36. SVETI IVAN ŽABNO
Realizirano: 5.040 EUR
(KREDIT 5.040 EUR)

U 2023. godini započela je izrada glavnog projekta sustava odvodnje aglomeracije Sveti Ivan Žabno - faza 3. U 2024. godini izrađen je glavni projekt te predan Naručitelju zajedno s urudžbiranim zahtjevom za izdavanje građevinske dozvole. Projekt je završen.

B.04.03.37. SIRAČ
Realizirano: 4.205 EUR
(KREDIT 4.205 EUR)

Novelacija glavnog projekta za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Sirač - izrađen je glavni projekt i predan zahtjev za građevinsku dozvolu.

B.04.03.38. KONČANICA
Realizirano: 14.528 EUR
(HV 9.728 EUR; KREDIT 4.800 EUR)

<u>Izrada glavnog projekta odvodnje otpadnih voda u naselju Brestovac Daruvarski</u>
U 2024. godini izvršena su geodetska snimanja, izrađen je glavni građevinski i elektrotehnički projekt.

<u>Izrada glavnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Brestovac Daruvarski</u>
U 2024. godini izrađen je glavni građevinski projekt, glavni elektrotehniči projekt i prikaz mjera zaštite od požara. Projekt je završen.

B.04.03.39. ŠANDROVAC
Realizirano: 0 EUR

Na području aglomeracije Šandrovac ugovoreno je sufinanciranje izrade projekte dokumentacije prema ugovoru iz 2023. godine. Izrađen je elaborat zaštite okoliša radi ishođenja rješenja Ministastva zaštite okoliša i zelene tranzicije. S obzirom da nije ishođeno navedeno rješenje, u 2024. godini na ovoj stavci nije bilo realizacije. U 2025. godini planira se nastavak sufinanciranja kao i završetak.

B.04.03.40. PATKOVAC
Realizirano: 5.000 EUR
(KREDIT 5.000 EUR)

Na području aglomeracije Patkovac ugovoreno je sufinanciranje izrade projekte dokumentacije do ishođenja lokacijske dozvole Patkovac prema ugovoru iz 2022. godine. U 2024. godini izrađen je novi elaborat zaštite okoliša za ponovljeni postupak ocjene o potrebni procjene utjecaja na okoliš te je ishođeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Također, izvršen je geodetski snimak terena i obrada geodetskih situacija te se temeljem navedenih podloga može izraditi idejni projekt. U 2025. godini planira se nastavak sufinanciranja, kao i završetak.

B.04.03.41. VELIKO TROJSTVO
Realizirano: 0 EUR

Predviđena izgradnja I. faze kanalizacije u naselju Grginac nije ugovorena te nije bilo realizacije na ovoj poziciji.

B.04.03.42. ŠTEFANJE
Realizirano: 0 EUR

Predviđeni nastavak izrade projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naselju Štefanje nije realiziran s obzirom da pročistač otpadnih voda ne udovoljava uvjetima, ne može se uklopiti i traži se nova lokacija za isti.

B.04.03.43. BEREK
Realizirano: 41.640 EUR
(HV 41.640 EUR)

U 2024. godini nastavljena je izgradnja priprema za kućne priključke u naselju Berek. Ukupno je u 2024. godini izgrađeno 86 priprema za kućne priključke, čime će se približno 260 stanovnika moći priključiti na izgrađeni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

B.04.03.44. KAPELA
Realizirano: 0 EUR

Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren zbog nedostatka potrebnih dokumenata.

B.04.03.45. ĐULOVAC
Realizirano: 0 EUR

Novelacija projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Đulovac - izrada projekata i elaborata za izgradnju javnog sustava odvodnje naselja Đulovac - u 2023. godini izrađena je geodetska podloga, idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta, elaborat zaštite okoliša, radna verzija glavnog projekta i troškovnika za UPOV i dio radne verzije novelacije glavnog projekta cjevovoda.

Novelacija projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Đulovac - (glavni projekt). Početkom travnja 2024. godine podnesen je ZDS br 1. Zahtjev je odbijen jer trošak nije prihvatljiv po općim uvjetima Hrvatskih voda za 2024. godinu.

B.04.03.46. MARINO SELO

Realizirano: 4.226 EUR
(HV 4.226 EUR)

U 2019. godini započela je izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Marino Selo. U 2024. godini je sufinanciran završetak izrade glavnog projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Marino Selo i očekuje se dobivanje građevne dozvole početkom 2025. godine.

B.04.03.47. STARO PETROVO SELO

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja odvodnje u Frankopanskoj ulici nije ugovorena te nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.04.03.48. ZEMUNIK DONJI

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije.

B.04.03.49. GOLUBIĆ

Realizirano: 2.270 EUR
(KREDIT 2.270 EUR)

Izrada studijske i projektne dokumentacije izgradnje novog UPOV-a Golubić i dovoda do UPOV-a - tijekom 2024. godine završena je izrada projektne dokumentacije te ishođena lokacijska dozvola za UPOV Golubić te građevinska dozvola za dovodni cjevovod do UPOV-a. Izvršena su plaćanja po okončanom obračunu.

B.04.03.50. HRVACE

Realizirano: 3.153 EUR
(KREDIT 3.153 EUR)

Izrada Glavnog projekta za dio Kanalizacijskog sustava Općine Hrvace - podustav Rumin
Po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije.

Izrada projektne dokumentacije dijela kanalizacijske mreže naselja Hrvace (Podsustav Jug 2)
U 2024. godini dovršena je izrada glavnog projekta za Podsustav Jug 2 kanalizacijske mreže naselja Hrvace te isto predano na ishođenje građevinske dozvole.

Izrada projektne dokumentacije sekundarne kanalizacijske mreže podsustava Hrvace - Centar te Jug
Po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije.

B.04.03.51. BLACE

Realizirano: 10.618 EUR
(HV 10.618 EUR)

Idejni projekt UPOV-a Blace
Tijekom 2024. godine izrađeno je koncepcijsko rješenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Blace te je sukladno rješenju započela izrada elaborata zaštite okoliša. Zbog pitanja

konačne dispozicije pročišćenih otpadnih voda te potrebe provedbe hidroistražnih radova na lokaciji upojnog bunara, došlo je do zastoja u izradi projektne dokumentacije.

Elaborat zaštite okoliša za UPOV Blace
Tijekom 2024. godine završena je izrada elaborata zaštite okoliša za UPOV Blace te je pokrenut postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, koji još nije okončan.

B.04.03.52. MLJET

Realizirano: 189.338 EUR
(KREDIT 189.338 EUR)

Dovršetak sustava odvodnje u naseljima Pomena i Polače - izgradnja kanalizacijskog podmorskog cjevovoda otočića Sv. Marije (NP Mljet) započela je u 2018. godini. U 2019. godini su završeni radovi na izgradnji spojnog tlačnog cjevovoda koji povezuje otočić Sv. Mariju s ostatkom sustava odvodnje nacionalnog parka (kopneni dio duljine 140 m i podmorski dio duljine 757 m) te izvedbu crpne stanice kapaciteta 3,2 l/s. Od 2020. do 2024. godine izvodili su se radovi na preostalom dijelu sustava odvodnje i pročišćavanja u naseljima Polače i Pomena (izgradnja nove CS Pomena 2, izgradnja tlačnih cjevovoda duljine 1.200 m te gravitacijskih kolektora u duljini 1.100 m), elektro i strojarski radovi na crpnim stanicama unutar nacionalnog parka, elektro priključci za crpne stanice i UPOV, puštanje u pogon UPOV-a te uspostava nadzorno upravljačkog sustava (NUS), čime će se omogućiti stavljanje u funkciju cjelokupnog sustava odvodnje NP Mljet i time minimalizirati ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u akvatorij nacionalnog parka. Investicija je završena krajem 2024. godine te je izvršeno plaćanje po okončanom obračunu.

B.04.03.53. KULA NORINSKA

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije.

B.04.03.54. ŽULJANA

Realizirano: 616 EUR
(KREDIT 616 EUR)

Izrada idejnog projekta sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Žuljana
Po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije.

Izrada Elaborata zaštite okoliša sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Žuljana
Po provedenim ciljanim izmjenana PPU Općine Ston, dovršen je elaborat zaštite okoliša te proveden postupak OPUO, ishođeno rješenje nadležnog Ministarstva, čime je ova aktivnost okončana i izvršeno plaćanje okončane situacije.

B.04.03.55. BELETINEC

Realizirano: 0 EUR

Izrada glavnog projekta sustava odvodnje naselja Beletinec - Krušljevec
Izrada projektne dokumentacije započela je 2018. godine te je u 2020. godini Varaždinskoj županiji predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Projektirani sustav sastoji se od gravitacijskih kolektora duljine 7.800 m, 5 crpnih stanica s pripadajućim tlačnim vodovima ukupne duljine 1.110 m. Zbog izmjena u katastru bilo je potrebno izmijeniti projektnu dokumentaciju te u 2023. i 2024. godini nije bilo financijske realizacije. Ishođenje građevinske dozvole planira se u 2025. godini.

Izrada idejnog i glavnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

U 2022. godini planirano je ishođenje lokacijske dozvole za UPOV AG Beletinec (naselja Beletinec - Krušljevec). Izrada projektne dokumentacije započela je 2018. godine te je u 2020. godini Varaždinskoj županiji predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Uređaj je veličine 1.200 ES s ispustom u kanal Beletinec, putem kojeg se pročišćena voda odvodi u rijeku Bednju. Zbog izmjena u katastru bilo je potrebno izmijeniti projektnu dokumentaciju te u 2023. i 2024. godini nije bilo financijske realizacije. Ishođenje lokacijske dozvole planira se u 2025. godini.

B.04.03.56. SLANJE
Realizirano: 0 EUR

U 2021. godini izrađen je idejni projekt za odvodni sustav aglomeracije Slanje (naselja Slanje, Leskovec Topličk, Gornja Poljana, Donja Poljana, Jalževec Svibovečki, Grešćevina i Retkovec Svibovečki) te UPOV. Sustav odvodnje Slanje sastoji se od gravitacijskih kanala duljine 16.718 m, tlačnih vodova dužine 4.925 m te 13 precrpnih stanica. Ukupna duljina sustava odvodnje predmetnih naselja iznosi 21.643 m. Predviđena je izgradnja uređaja veličine 1.600 ES minimalno drugog (II.) stupnja pročišćavanja s ispustom u rijeku Bednju. U 2024. godini rješavala se je lokacija UPOV-a i crpnih stanica te nije bilo financijske realizacije. Ishođenje lokacijske dozvole planira se u 2025. godini.

B.04.03.57. DONJA VOĆA
Realizirano: 5.244 EUR
(KREDIT 5.244 EUR)

U 2024. godini izrađen je dio idejnog projekta za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Donja Voća (21.400 m kanalizacijske mreže, 12 crpnih stanica). Ishođenje lokacijske dozvole očekuje se u 2025. godini.

B.04.03.58. KLENOVNIK
Realizirano: 6.500 EUR
(KREDIT 6.500 EUR)

U 2024. godini izrađen je idejni projekt za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Klenovnik (I. etapa, 9.200 m kanalizacijske mreže, 3 crpne stanice, UPOV 1.500 ES). Ishođenje lokacijske dozvole očekuje se u 2025. godini.

B.04.03.59. ŽAROVNICA
Realizirano: 0 EUR

Izrada glavnog projekta sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Žarovnica - I. etapa, odvodnja naselja Kamenica i Crkovec započeta je krajem 2021. godine te se je nastavila kroz 2022. godinu. Glavnim projektom predviđena je izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Kamenica i Crkovec s transportom otpadne vode na postojeći UPOV u naselju Kamenica (1.000 ES). Duljina projektirane gravitacijske sanitarne kanalizacije iznosi oko 6.438 m, tlačnih cjevovoda duljine oko 691 m, a predviđena je izgradnja 5 precrpnih stanica (uvjeti za priključenje oko 300 stanovnika). U 2023. i 2024. godini nije bilo financijske realizacije uslijed isteka lokacijske dozvole te potrebe za provođenjem postupka OPUO. Završetak izrade projektne dokumentacije planira se u 2025. godini.

B.04.03.60. BEDNJA
Realizirano: 17.600 EUR
(HV 12.000 EUR; KREDIT 5.600 EUR)

Izrada projektne dokumentacije predviđena je u II. fazi, koja obuhvaća izgradnju gravitacijskog i tlačnog cjevovoda ukupne duljine 9.367 m, 4 precrpne stanice i izgradnju UPOV-a kapaciteta 1.000

ES. I. Faza predviđa izgradnju gravitacijskog cjevovoda duljine 4.744 m. U 2024. godini izrađen je Elaborat zaštite okoliša, završena je izrada idejnog projekta kanalizacijske mreže I. faze za izgradnju sustava odvodnje sanitarnih voda, započeta izrada glavnog projekta UPOV-a aglomeracije Bednja te su ishođeni posebni uvjeti izgradnje za UPOV. Završetak izrade projektne dokumentacije predviđen je za 2025. godinu.

B.04.03.61. MOLVE

Realizirano: 0 EUR

U 2020. godini započela je izrada projektne dokumentacije za izgradnju sanitarnog Kolektora 1 uz postojeći oborinski kanal Kolektor, odnosno rekonstrukciju dijela Kolektora 1 u Molvama. Izrađeno je idejno rješenje za dobivanje lokacijske dozvole, dio elaborata nepotpunog izvlaštenja te je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole i izrada glavnog projekta. Tijekom 2021. godine nije bilo aktivnosti na predmetnom projektu jer nije bio riješen postupak OPUO. U 2022. godini riješen je OPUO ali je nastao zastoj na izradi projektne dokumentacije zbog nemogućnosti izrade parcelacijskog elaborata za izgradnju crpne stanice. Zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa planirano je izmještanje lokacije CS. U 2024. godini nastavljeno je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za lokaciju CS, te nije bilo financijske realizacije. Završetak izrade projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole predviđeno je u 2025. godini.

B.04.03.62. LEGRAD

Realizirano: 8.366 EUR
(KREDIT 8.366 EUR)

Krajem 2023. godine proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti) za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području općine Legrad. Duljina kanalizacijske mreže naselja Legrad procjenjena je na oko 19 km. U 2024. godini izrađen je dio projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole. Završetak izrade projektne dokumentacije očekuje se u 2025. godini.

B.04.03.63. TOPLICE SVETI MARTIN

Realizirano: 7.786 EUR
(HV 5.864 EUR, KREDIT 1.922 EUR)

U 2020. godini započela je i završena izrada koncepcijskog rješenja koje obrađuje prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda s područja naselja ili dijelova naselja Toplice Sveti Martin, Jurovčak, Gradiščak, Grkaveščak, Železna Gora i Prekopa. U 2021. godini izrađen je Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Tijekom 2022. godine proveden je OPUO postupak te je izdano Rješenje. Započeta je izrada idejnog projekta sustava odvodnje. Planirani sustav sastoji se od oko 22.960 m gravitacijskih kolektora, 1.730 m tlačnih vodova i 10 crpnih stanica te UPOV-a veličine 2.300 ES. U 2023. godini izdana je lokacijska dozvola te su završene aktivnosti na izradi projektno tehničke dokumentacije (glavnih projekata sustava odvodnje i UPOV-a Toplice Sv. Martin). U 2024. godini ishođene su 4 građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje. Završeno je idejno rješenje, geotehnički elaborat i glavni projekt izgradnje UPOV-a Toplice Sv. Martin. Izdavanje građevinske dozvole za UPOV planirano je u 2025. godini.

B.04.03.64. OSTALI PROJEKTI

Realizirano: 14.832 EUR
(HV 14.832 EUR)

LASTOVO

Tijekom 2024. godine izvršene su aktivnosti na hitnim sanacijskim radovima na kolektorskoj mreži naselja Ubli, kao i hitne sanacije kolektora, taložnice i podmorskog ispusta podsustava odvodnje u uvali Mihajla.

B.04.04. PROJEKTI SUFINANCIRANI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI – NPOO PROJEKTI
Realizirano: 28.423.740 EUR
(EU NPOO 22.900.072 EUR; HV NPOO 2.840.739 EUR; JIVU 2.225.591 EUR; JLS 457.338 EUR)

B.04.04.01. LOVRAN (OPATIJA – LOVRAN)
Realizirano: 0 EUR

Za izgradnju sanitarne odvodnje visoke zone Lovrana 2020. godine potpisan je okvirni sporazum te je izveden glavni kolektor Liganj - Tuliševica (1. faza) u duljini od oko 240 m zajedno s 13 kućnih priključaka. Radovi po osnovnom ugovoru su u potpunosti dovršeni u 2020. godini. U 2021. godini na glavnom kolektoru Liganj - Tuliševica (nastavak 1. faze) izveden je glavni gravitacijski kolektor u duljini od 1.015 m i jedan ogranak gravitacijskih kolektora u duljini 43 m. Također je 31 objekt priključen na istu komunalnu infrastrukturu. U 2022. godini je izgrađeno 991 m kolektora sanitarne kanalizacije od ukupno do sada izvedenih 2.340 m. Stvoreni su preduvjeti za priključenje 74 kućna priključka. Priključenja će se povesti po dovršetku radova i ishođenoj pravomoćnoj uporabnoj dozvoli. Putem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026. sufinanciran je i dio retro radova izvedenih u 2020. i 2021. godini. U 2023. godini nastavljeno je s radovima i položeno je 147 m sanitarnog kolektora. U 2024. godini nije bilo nikakvih aktivnosti po ovom projektu. Radovi su završeni. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i unaprjeđenje kvalitete podzemnih voda.

B.04.04.02. MEDULIN
Realizirano: 0 EUR

Radovi na izgradnji sanitarne odvodnje dijela naselja Medulin - Burle započeli su i dovršeni u 2021. godini te u 2024. godini nije bilo radova. Ukupno je izgrađeno 763 m sanitarnih kolektora te je ishođena uporabna dozvola. Planirano je priključenje 185 stanovnika do drugog kvartala 2026. godine. Do sada je priključeno 132 stanovnika, od toga u 2024. godini 4 stanovnika. Cilj projekta je dogradnja postojećeg sustava odvodnje u naselju Medulin - Burle (sustav aglomeracije Medulin) priključenje stanovnika na novoizgrađeni sustav.

B.04.04.03. BJELOVAR
Realizirano: 0 EUR

Radovi su završeni 2022. godine. Izgrađeno je 2.887 m novih gravitacijskih, 416 m tlačnih i 888 m priključnih cjevovoda odvodnje u naseljima Bjelovar i Klokočevac, što je ukupno 4.191 m izvedenih cjevovoda odvodnje te crpna stanica CS Klokočevac. Provedeni su tehnički pregledi i ishođene su uporabne dozvole. 2023. godine sufinancirano je 76% ugovorenih radova. Ove godine na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nije bilo plaćanja. Preostalo je za platiti okončane situacije Izvođača i stručnog nadzora te usluge promidžbe i vidljivosti.

B.04.04.04. PAZIN
Realizirano: 196.745 EUR
(EU NPOO 157.396 EUR; HV NPOO 19.675 EUR; JIVU 19.674 EUR)

Investicija izgradnje kanalizacijskih kolektora i UPOV-a u naselju Rijavac (Pazin) započela je 2021. godine i dijelom je završena u 2021. godini (1. faza) i 2022. godini (2. faza), a u 2024. godini završena je 3. faza (izvedeno 100% sa situiranjem), s provedenim tehničkim pregledom) i ishođenom uporabnom dozvolom. Ukupno je u provedbi do sporazumnog raskida Okvirnog sporazuma izgrađeno: 2.472 m odvodnje, od čega u 1. fazi (1.075 m) i 2. fazi (1.397 m). S provedenom novom JN i ugovaranjem za radove i nadzor za 3. fazu dodatno su izvedeni radovi u

3. fazi od 660 m odvodnje. Sveukupno je na Rijavcu (1., 2. i 3. faza) izgrađeno 3.132 m kolektora odvodnje. Trenutna priključenost je 40 stanovnika. Tehnički pregled građevine i ishođenje uporabne dozvole i priključenje stanovnika će se obaviti u tijeku 2025. godine. Ovim zahvatom rješavaju se razvojne potrebe sustava javne odvodnje naselja Rijavac u Pazinu. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje grada Pazina, a sve u cilju zaštite kakvoće voda i Pazinskog potoka te područja pod zaštitom Natura 2000. Projektni element Rijavac se nastavlja u 2025. godini s izvedbom svih preostalih planiranih priključaka te izvršenjem provjere na licu mjesta. Planirano situiranje u 2025. godini bilo bi samo za trajnu informacijsku ploču. U tijeku je pravno - tehnička integracija na uslužnom području UP br. 23.

B.04.04.05. LUPOGLAV

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja kanalizacijskog kolektora i UPOV-a u naselju Lupoglav započela je u studenom 2020. godine i završena u kolovozu 2021. godine. Izgradnja sustava javne odvodnje naselja Lupoglav započela je 2016. godine i parcijalno se dograđivao sustav prema osiguranim sredstvima (od I. do IV. dio sustava odvodnje). U 2020. godini proveden je natječaj i izabran Izvođač za nastavak radova za VI. dio sustava odvodnje. Ugovor za radove obuhvatio je izgradnju kanalizacijske mreže u duljini 241 m kao i UPOV Lupoglav kapaciteta 420 ES, tip bio-rotor II. stupnja pročišćavanja. UPOV Lupoglav je uspješno odradio probni pogon (2022.). Napravljen je Izvještaj o probnom pogonu s analitičkim izvješćem ispitivanja otpadne vode UPOV Lupoglav u probnom pogonu te zapisnik o primopredaji građevine i okončanom obračunu radova (08/2022). Obavljen je Tehnički pregled (07/2023.) s mišljenjem i prijedlogom službenih osoba da se izda uporabna dozvola za građevinu UPOV-a po uklanjanju manjih nedostataka. Privremena uporabna dozvola za građevinu UPOV-a je u postupku ishođenja, radi se o činjenici da se za uporabnu dozvolu treba imovinsko - pravno pročistiti ranije izgrađeni I. do IV. dio sustava (prije NPOO projekta), a VI. dio UPOV Lupoglav je izgrađen (kroz NPOO projekt). Trenutna priključenost je otprilike 30%, 100 stanovnika. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i UPOV te unaprjeđenje kvalitete podzemnih voda. Projektni element Lupoglav se nastavlja u 2025. godini s izvedbom preostalih planiranih kućnih priključaka s ishođenjem uporabne dozvole za UPOV Lupoglav te izvršenjem provjere na licu mjesta. Završni VI. dio sustava odvodnje naselja Lupoglav provodi se kroz drugi NPOO projekt PAZIN (2) na poz. Plana B.04.04.90. Planirano situiranje u 2025. bilo bi samo za trajnu informacijsku ploču. U tijeku je pravno - tehnička integracija na uslužnom području UP br. 23.

B.04.04.06. PULA – CENTAR

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja dijela sustava odvodnje otok Sv. Katarina - Monumenti - u 2024. godini nije bilo radova niti su se putem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. sufinancirali retro radovi iz prethodnih godina. U sklopu ovog zahvata izgrađeno je 639 m sanitarnog kolektora kao preduvjet za spajanje 250 korisnika. Za zahvat je ishođena pravomoćna uporabna dozvola. Projekt je završen.

B.04.04.07. KOPRIVNICA

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna - cjelina Velika Mučna - radovi su započeli u 2021. godini i završeni su krajem 2022. godine. Izvedeno je 3.445 m cjevovoda, dvije manje crpne stanice te 144 kućnih priključaka. Izgrađenim sustavom stvoreni su uvjeti za spajanje oko 330 stanovnika na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Koprivnica. Ishođena je uporabna dozvola. U 2023. i 2024. godini nije bilo realizacije.

B.04.04.08. VRBNIK

Realizirano: 0 EUR

U 2021. godini započela je I. Faza izgradnje kanalizacijskih kolektora na području naselja Vrbnik koja je vrlo specifična i skupa zbog uskih nepristupačnih ulica i same jezgre koja je pod zaštitom konzervatora. U 2021. godini ugovorena je I. Faza izgradnje kanalizacijskog kolektora. Radovi su završeni. Do sada je ukupno izvedeno 1.346 m kanalizacije te je stvoren preduvjet za 54 nova priključaka na budući sustav odvodnje (spajanje 108 stanovnika u budućnosti). Realizacijom projekta proširena je mreža sustava javne odvodnje i omogućeno priključenje za 54 nova priključka na području Vrbnika čime se stvaraju preduvjeti za priključenje cca 108 stanovnika koji će se spojiti na sustav fekalne kanalizacije naselja Vrbnik nakon dovršetka uređaja za pročišćavanje. Projekt se sufinancira kroz NPOO program uključujući retro povlačenje za 2021. godinu i radove izvedene u 2022. i 2023. godini. U 2024. godini potražuju se sredstva u iznosu od koja su prethodno uskraćena po propisanoj nepravilnosti (financijska korekcija od 5 %) kroz ZNS-ove 1-6, a koja je ukinuta Odlukom o prihvatljivosti postupka nabave od 28.05.2024. godine.

B.04.04.09. MOLUNAT

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s podmorskim ispustom

Ugovor za izgradnju UPOV-a (1.950 ES, prethodno pročišćavanje) i podmorskog ispusta (999 m od čega 25 m kopneni dio, 964 podmorski dio i 10 m difuzor) je potpisan u svibnju 2021. godine s ugovorenim rokom 24 mjeseca (18 mjeseci građenje, 6 mjeseci priključak kanalizacijske mreže te tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole). Radovi na ugovoru su završeni u srpnju 2023. godine, obavljen je tehnički pregled gdje su utvrđeni nedostatci koji su otklonjeni u rujnu 2023. godine na ponovljenom tehničkom pregledu. Uporabna dozvola je izdana u studenom 2023. godine. Izvođač radova je najavio potraživanja vezano za razliku u cijeni obzirom na porast cijene materijala na tržištu u vremenu izvođenja radova. Po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije u 2024. godini.

Izgradnja kanalizacijske mreže Sustava odvodnje naselja Molunat

Sustav se sastoji od UPOV-a s podmorskim ispustom te kanalizacijske mreže (4.080 m glavnih kolektora, 360 m priključnih kolektora, 3 crpne stanice s 1.020 m tlačnih cjevovoda). U sklopu izgradnje kanalizacijske mreže se gradi i vodoopskrbna mreža ukupne duljine oko 4.240 m. Početak radova na mreži u listopadu 2018. godine. U 2022. godini završeni su radovi na izgradnji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže, obavljen je tehnički pregled te se čeka izdavanje uporabne dozvole. U 2022. godini postavljeno je 210 m tlačne kanalizacije, 660 m gravitacijske kanalizacije, 110 m priključnih cjevovoda te su završene tri crpne stanice CS Molunat 1 (Q=8 l/s), CS Molunat 2 (Q=11 l/s) i CS Molunat 3 (Q=11 l/s). Po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.04.04.10. UNIJE

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda otoka Unije - dio 1. Faze započela je i završena u 2021. godini. Projekt je izveden i sufinanciran kroz redovni plan Hrvatskih voda za 2021. godinu, ali su sredstva retroaktivno povučena putem NPOO programa u 2022. godini. U 2021. godini nastavljeni su i izvedeni svi radovi predviđeni 1. Fazom, a oni obuhvaćaju slijedeće: sanitarni kolektor K-1 u duljini od 139 m te sanitarni kolektor k-6 u duljini 167 m. Završena je crpna stanica s pred tretmanom ukupnog kapaciteta 1.400 ES kojim će se osigurati odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda, tlačni vod pročišćene otpadne vode u ukupnoj duljini oko 531 m, dok je u 2020. godini izveden podmorski ispust za ispuštanje pročišćene otpadne vode u ukupnoj duljini 630 m. Izgradnjom sustava odvodnje otpadnih voda 1. Faze, spriječit će se prodiranje otpadne vode iz septičkih jama u krško podzemlje, njihovo procjeđivanje u priobalni pojas te ispuštanje po javnoj površini. Radovi su završeni. Izgradnjom sustava odvodnje otpadnih voda

smanjuje se mogućnost onečišćenja tehnološke vode potrebne za desalinizaciju te se znatno povećava kvaliteta života na otoku. Izgradnjom prve faze osigurala se mogućnost spajanja oko 200 stanovnika na mrežu sustava javne odvodnje.

B.04.04.11. JAKOPOVEC

Realizirano: 0 EUR

Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Jakopovec i Kaštelanec započet je u 2021. godini. Izvedeno je 1.353 m sanitarne kanalizacijske mreže, tlačni vod duljine 250 m te precrpna stanica 2 u Jakopovcu. Ukupno je izgrađeno 1.603 m cjevovoda te 97 kućnih priključaka od kojih je 72 priključaka aktivno. Svi radovi su završili krajem 2021. godine te je na sustav javne odvodnje priključeno novih 255 stanovnika. Izgrađena kanalizacija spojena je na postojeći UPOV Jakopovec (PZ Jalžabet, 3.000 ES). U 2023. godini je izvršen povrat sredstava korisniku zbog razlike između privremene mjere, sumnje na nepravilnost i donesene Odluke o nepravilnosti. U 2024. godini ishođena je uporabna dozvola.

B.04.04.12. SVETI ILIJA

Realizirano: 0 EUR

Nastavljena je izgradnja kanalizacijske mreže naselja Sveti Ilija započeta krajem 2020. godine. U prethodnom razdoblju izgrađeno je 3.287 m cjevovoda te 135 kućnih priključaka, a 2023. godine izgrađeno je 2.239 m kanalizacijske mreže i 105 kućnih priključaka. Sveukupno je izgrađeno 5.526 m sanitarne kanalizacijske mreže te 240 kućnih priključaka čime je omogućeno priključenje oko 620 stanovnika na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AG Sveti Ilija (biljni UPOV Sveti Ilija, veličine 800 ES). Radovi su završeni u 2023. Godini, a ishođenje uporabne dozvole očekuje se u prvom kvartalu 2025. godine.

B.04.04.13. DESINIĆ

Realizirano: 16.630 EUR
(EU NPOO 13.304 EUR; HV NPOO 1.663 EUR; JIVU 1.663 EUR)

Na grupi poslova koja se odnosi na izgradnju samog UPOV-a naselja Desinić (kapacitet 1.500 ES s II. stupnjem pročišćavanja otpadnih voda i planiranim ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u vodotok Horvatsku) radovi su započeli u 2021. godini i financiraju se putem NPOO programa. U 2024. godini su nastavljeni radovi na bioaeracijskom bazenu i skladištu mulja te radovi na vanjskoj kanalizaciji i uređenju okoliša. Odrađena je dobava i ugradnja strojarske opreme te elektro radovi. Uređaj je pušten u probni rad. Ciljane vrijednosti koje se odnose na dovršetak i stavljanje u funkciju UPOV-a trebale bi se ostvariti u 2. kvartalu 2025. godine.

B.04.04.14. PISAROVINA

Realizirano: 13.244 EUR
(EU NPOO 10.580 EUR; HV NPOO 1.322 EUR; JIVU 1.322 EUR)

Građevinski radovi na izgradnji sustava odvodnje područja Općine Pisarovina - I. etapa, podsustav Donja Pisarovina, koji su započeli 2020. godine, u 2022. godini su potpuno završeni. Kanalizacijska mreža izgrađena je u ukupnoj duljini od 3.848 m, izvršeno je ispitivanje i snimanje kanalizacije, rovovi su zatrpani te su prometnice asfaltirane. Također, izvedeno je 53 kućnih priključnih okana i 6 kućnih crpnih stanica te je time omogućeno priključenje 100-tinjak stanovnika na sustav javne odvodnje. Izgrađeni su i sekundarni cjevovodi do priključaka u ukupnoj duljini od 824 m. Crpne stanice su postavljene i oprema je ugrađena te je izvedeno probno puštanje u rad. Svi građevinski radovi ovog projekta su potpuno završeni u 2022. godini te je obavljen tehnički pregled i izdana uporabna dozvola u kolovozu 2022. godine. U 2024. godini nije bilo potraživanja po projektu.

B.04.04.15. KOMIŽA
Realizirano: 0 EUR

Radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava grada Komiže od CS-2 do podmorskog ispusta (uključujući i uređaj za pročišćavanje) su započeli u listopadu 2020. godine. Do kraja 2023. godine završeni su svi radovi te u prosincu ishođena uporabna dozvola. Financijski je realizirano 98% ugovora te se u 2024. godini očekuje izdavanje okončane situacije. U 2024. godini izvodili su se uglavnom samo završni radovi. Predmetni zahvat obuhvaća rekonstrukciju crpne stanice CS-2 (Q=60 l/s) i izgradnju incidentnog preljeva, izgradnju gravitacijskih kanala K1 i K2 (ukupne duljine 485 m), izgradnju tlačnog cjevovoda (ukupne duljine 527 m), izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 6.250 ES koji uklanja krupne tvari i suspendirane čestice rotirajućim sitom (mehanički tretman), izgradnju podmorskog ispusta (ukupne duljine 1.050 m) te izgradnju vodopskrbnog cjevovoda za dovod vode na UPOV. Na uređaju je predviđeno i mjesto za prihvat sadržaja septičkih jama. Cilj projekta je zaštita okoliša budući da se trenutno prikupljene otpadne vode ispuštaju obalnim ispustom blizu glavnog lukobrana, a duljina ispusta, mjesto ispuštanja i kvaliteta ispuštene vode nisu bili u skladu sa zakonskom regulativom. Po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.04.04.16. POREČ – SJEVER
Realizirano: 0 EUR

Izgradnja sustava sanitarne odvodnje naselja Ladrovići s priključenjem na postojeći kanalizacijski kolektor Baderna - Žbandaj započela je i završena u 2021. godini. U sklopu projekta ukupno je izvedeno 934 m kolektora, a projekt se sufinancira putem NPOO programa u 2022. godini. U 2024. godini nije bilo sufinanciranja jer je projekt završen. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i unaprjeđenje kvalitete podzemnih voda.

B.04.04.17. ZEMUNIK DONJI
Realizirano: 0 EUR

Radovi na izgradnji glavnih i sekundarnih kolektora odvodnje naselja Zemunik Donji - Centar. Radovi su započeli u rujnu 2020. godine. U 2022. godini su se odvijali radovi na završetku crpne stanice Piket (Q=12,7 l/s), izvršeno je snimanje i ispitivanje cjevovoda odvodnje te su asfaltirane prometnice na trasi kanalizacije. Ukupno je ovim projektom položeno 2.714 m gravitacijskih cjevovoda i izvedeno je 100 kućnih priključaka. Cilj projekta je spajanje naselja Zemunik Donji - Centar na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Zemunik. U 2023. i 2024. godini nije bilo realizacije.

B.04.04.18. RIJEKA
Realizirano: 0 EUR

<u>Crpna stanica „Brajdica" - Pećine - NPOO projekt</u>
Putem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. sufinanciran je i dio retro radova izvedenih u 2020. i 2021. godini. Radovi na izgradnji crpne stanice sanitarnih otpadnih voda - CS Brajdica - Pećine započeli su u ožujku 2020. godine. Uz novu kanalizacijsku crpnu stanicu Brajdica (CS Brajdica q/h=8l/10 m) izgrađeno je 40 m gravitacijskog kolektora, 72 m tlačnog voda i sigurnosni preljev duljine 37 m (u slučaju zastoja rada crpne stanice). Radovi su se izvodili i na postojećem kolnom putu kojim se dolazi do lokacije kanalizacijske crpne stranice. Završetkom radova poboljšana je kvaliteta usluge sanitarne odvodnje za 60 ES. Radovi su završeni u listopadu 2020. godine, održan je tehnički pregled, a u 2023. godini obavljena su zaostala plaćanja (nastavljeno je sufinanciranje Hrvatskih voda za predmetne radove izvedene u 2020. godini). Ishođena je uporabna dozvola.

<u>Izgradnja kanalizacijskog ogranka Gorica - NPOO projekt</u>

Putem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026. sufinanciran je i dio retro radova izvedenih u 2021. godini. Početkom 2022. godine su izvedeni završni radovi vezani za izvođenje sanitarne kanalizacije u naselju Gorica, općina Čavle. U sklopu ovog zahvata izvedeno je 381 m sanitarne kanalizacije čime je omogućeno spajanje 9 korisnika. Priključenja će biti moguća nakon ishođenja pravomoćne uporabne dozvole. Završetkom ovih radova poboljšana je kvaliteta usluge sanitarne odvodnje za 60 korisnika.
U 2023. godini obavljena su zaostala plaćanja.

U 2024. godini nije bilo sufinanciranja.
Radovi na svim projektnim elementima su završeni. Međutim, zbog nemogućnosti osiguranja priključenja stanovnika koji imaju poboljšani pristup vodoopskrbi nije dosegnut pokazatelj u planiranom roku te je Korisnik podnio zahtjev za izmjenom UoDBS-a.
Dostizanje planiranih pokazatelja se očekuje u 2025. godini.

B.04.04.19. LOPUD

Realizirano: 0 EUR

Radovi na izgradnji fekalne kanalizacije naselja Lopud su započeli u veljači 2020. godine te su izvođeni i tijekom 2021., 2022. i 2023. godine. Zaključno s 2023. godinom izvedeni su građevinski radovi i ugradnja opreme na CS Lukovice (Q=13 l/s) i CS Sutiona (Q=11,2 l/s), završeni su građevinski radovi te je ugrađen veći dio elektro - strojarske opreme na UPOV Benešin rat, završeni su radovi na kopnenoj i podmorskoj dionici podmorskog ispusta u duljini 560 m te je izvedeno 415 m kanalizacijskih kolektora. U 2023. godini su izvođeni elektroradovi na CS Lukovice i CS Sutiona te građevinski i elektro - strojarski radovi na UPOV-u Benešin rat. Do sada je realizirano 54% okvirnog sporazuma. Realizacijom ovog projekta rješava se odvodnja otpadnih voda naselja Lopud i pročišćavanje istih preko uređaja za pročišćavanje na lokaciji Benešin Rat veličine 1.400 ES, mehaničko pročišćavanje.
Po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.04.04.20. ZATON

Realizirano: 0 EUR

Radovi na izgradnji sustava odvodnje u naselju Orašac su započeli u ožujku 2020. godine te su izvođeni i tijekom 2021., 2022. i 2023. godine. Zaključno s 2023. godinom izvedeno je 8.950 m kanalizacijskih kolektora te je izvedena CS Orašac (Q=35 l/s). U 2023. godini izvedeno je 1.460 m kanalizacijskih kolektora te 97 kućnih priključaka. Radovi su dovršeni, obavljen je tehnički pregled te je za istočni dio sustava ishođena uporabna dozvola dok za zapadni dio prethodno treba ishoditi izmjenu i dopunu građevinske dozvole kako bi se izdala uporabna dozvola. Realizacijom ovog projekta rješava se odvodnja otpadnih voda istočnog i zapadnog dijela naselja Orašac koje se dovode do postojećeg UPOV-a Orašac (1.800 ES, prethodni stupanj pročišćavanja).
U 2024. godini po predmetnoj aktivnosti nije bilo fizičke realizacije.

B. 04.04.21. ROVINJ

Realizirano: 0 EUR

U okviru ovog ugovora o sufinanciranju rješava se sanitarna odvodnja dijela ulice V. Š. Paje, M. Macana i M. Maretić u Rovinju. Projektom je obuhvaćena izgradnja kanalizacijske mreže u ukupnoj duljini od 455 m. Na izgrađenu kanalizacijsku mrežu priključen je 21 objekt. Projekt je dovršen u 2021. godini. Projekt je prijavljen za retro sufinanciranje putem programa NPOO u 2022. godini. Cilj projekta je razdjeljivanje postojećeg mješovitog sustava odvodnje i povećanje broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanom sustavu pročišćavanja otpadnih voda.
U 2024. godini nije bilo sufinanciranja.

B.04.04.22. KARANAC (KNEŽEVI VINOGRADI)

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja kanalizacije naselja Karanac - I. Faza započela je u lipnju 2019. godine, a u 2020. godini radovi su završeni. Izgradnja kanalizacije naselja Karanac - 2., 3. i 4. Faza započela je u rujnu 2021. godine te je izvedeno 3.954 m kanalizacijskih kolektora i 16 kućnih priključaka. U 2022. godini je izgrađeno 3.562 m kanalizacijskih kolektora, 3 crpne stanice i 227 kućnih priključaka, kada je projekt i završen. U 2024. godini nije bilo plaćanja.

B.04.04.23. ZADAR

Realizirano: 0 EUR

U 2022. godini je dovršeno građenje predmetnog dijela kanalizacijskog sustava grada Zadra (fekalna i oborinska kanalizacija) prema ugovoru za građenje iz ožujka 2020. godine te dodacima iz rujna 2021. godine i siječnja 2022. godine. U rujnu 2022. godine je ishođena uporabna dozvola koja je postala pravomoćna u listopadu 2022. godine. Ukupno je izgrađeno oko 5.932 m fekalnih kolektora (1.980 m u 2020. godini, 2.966 m u 2021. godini i 986 m u 2022. godini) na koje će se priključiti oko 1.600 korisnika (osim fekalnih kolektora izgrađeno je oko 3.415 m oborinskih kolektora). Odlukom o nepravilnostima iz ožujka 2023. godine kao i Odlukama o prihvatljivosti postupaka nabave za radove te za nadzor iz veljače 2023. godine, smanjene su prethodno utvrđene financijske korekcije za radove (s 25% na 5%) te za nadzor (s 10% na 0%) prema kojima su umanjivani zahtjevi za doznaku sredstava u 2022. godini. Sufinanciranje realizacije predmetnog NPOO Projekta u 2023. godini je obuhvatilo financijska sredstva koje je Korisnik mogao naplatiti na ime smanjenja prvotnih financijskih korekcija obračunatih u zahtjevima za nadoknadu sredstava ispostavljenih tijekom 2022. godine. U 2024. godini po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije.

B.04.04.24. SUĆURAJ

Realizirano: 0 EUR

U 2022. godini je dovršeno građenje fekalne kanalizacije južnog dijela općine Sućuraj (započete 2019. godine) i u prosincu 2022. godine ishođena pravomoćna uporabna dozvola. Ukupno je izgrađeno oko 1.688 m fekalnih kolektora, 1 CS i oko 41 m tlačnog cjevovoda. Sufinanciranje realizacije u 2023. godini predmetnog zahvata, dijela NPOO Projekta, obuhvatilo je dio sredstava izuzetih u zahtjevu za doznaku sredstava iz 2022. godine (iz razloga što tada nije bila izvršena kontrola ispravnosti sklapanja dodataka prvotnog ugovora za radove br. 1, 2 i 3). U 2024. godini po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije.

B.04.04.25. KARLOVAC – DUGA RESA

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja sanitarne kanalizacije, rekonstrukcija mješovite kanalizacije i vodoopskrbe - državna cesta D6, dionica Stative - Borlin započela je u 2019. godini. Izgrađeno je 223 m nove kanalizacijske mreže i kućnih priključaka. Nisu izvedeni svi planirani kućni priključci zbog nemogućnosti postizanja gravitacijskog priključenja na kanalizacijsku mrežu. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac će priključenje osigurati kroz drugi projekt. Rekonstruirano je 5.594 m kanalizacijske mreže i kućnih priključaka. Prije početka NPOO projekta (prije 01.02.2020. godine) izvedeno je 890 m, a nakon toga do 31.01.2022. godine je izvedeno 4.927 m. Radovi su završeni te su kroz projekt plaćeni potraživani troškovi metodom nadoknade. Čeka se izmjena i dopuna građevinske dozvole, nakon čega je tek moguće sazvati tehnički pregled. Okončana situacija nakon ishođene uporabe dozvole.
Tijekom 2024. godine nije bilo sufinanciranja.

B.04.04.26. SUPETAR

Realizirano: 57.255 EUR
(EU NPOO 50.893 EUR; HV NPOO 6.392 EUR)

U ožujku 2019. godine su započeli radovi na izgradnji komunalne infrastrukture u ulicama Tina Ujevića i 22. lipnja u Supetru. U travnju 2022. godine završili su svi radovi. Sveukupno je položeno 1.262 m gravitacijskih cjevovoda i izvedeno 422 m kućnih priključaka te 1.435 m vodoopskrbnih cjevovoda. Projekt je završen. Cilj projekta je zaštita okoliša koja će se ostvariti spajanjem novih 200 stanovnika na sustav javne odvodnje. U 2024. godini po predmetnoj aktivnosti nije bilo fizičke realizacije, samo plaćanja prethodnih obveza.

B.04.04.27. MURVICA

Realizirano: 208.178 EUR
(EU NPOO 166.542 EUR; HV NPOO 20.818 EUR; JIVU 20.818 EUR)

U veljači 2020. godine su započeli radovi na izgradnji sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Murvica u općini Bol. Sveukupno je položeno 1.344 m gravitacijskih cjevovoda, 287 m tlačnih cjevovoda i 1.356 m vodoopskrbnih cjevovoda, izgrađena crpna stanica i UPOV II. stupnja pročišćavanja za 300 ES s upojnim bunarom. Financijska realizacija je 80% ugovora o građenju. Do kraja 2023. godine završeni su svi radovi, Izvođač radova je rješavao primjedbe i nedostatke. Početkom 2024. godine očekuje se provedba tehničkog pregleda te konačno puštanje u rad cjelokupnog sustava. Nabavljeni su i dopremljeni filter zraka, fino sito i mjerna oprema. Izvršeni su građevnski radovi na crpnoj stanici te je sveukupno položeno 1.010 m gravitacijskih cjevovoda, 292 m tlačnih cjevovoda i 937 m vodoopskrbnih cjevovoda. Cilj projekta je zaštita okoliša koja će se ostvariti realizacijom sustava pročišćavanja i prikupljanja otpadnih voda. U 2024. godini po predmetnoj aktivnosti nije bilo fizičke realizacije, samo plaćanja prethodnih obveza.

B.04.04.28. PAG

Realizirano: 0 EUR

U listopadu 2018. godine započela je izgradnja crpne stanice CS 3 - Jadran s pripadajućim kolektorima ulice Golija u Pagu. Radovi se nisu izvodili sukladno terminskom planu te je došlo do kašnjenja u izvođenju. Kašnjenje je nastalo jer je tijekom radova na crpnoj stanici utvrđena nestabilnost postojećeg terena. Nakon toga se pristupilo izradi dokumentacije i ishođenju dozvola za glavni i izvedbeni projekt zaštitne temeljne jame crpne stanice i temeljenja kanalizacijskih cijevi. Potom su se izvodili radovi na zaštiti građevinske jame (u okviru posebnog ugovora o građenju). Kada su završene sve navedene aktivnosti u 2022. godini se pristupilo nastavku izgradnje sukladno projektu izgradnje crpne stanice. U 2023. godini izvodili su se završni radovi, ugovor je u cijelosti realiziran i u svibnju 2023. godini ishođena uporabna dozvola. Ukupno je postavljeno 431 m kanalizacijskih kolektora i završena izgradnja i opremanje CS 3 - Jadran (kapaciteta 42,5 l/s). Cilj projekta je poboljšanje funkcionalnosti komunalne infrastrukture. Po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije.

B.04.04.29. ILOK

Realizirano: 0 EUR

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji kolektora u ulici S. Radića - radovi su započeli pripremnim radovima na rekonstrukciji kolektora krajem 2021. godine. U 2022. godini je izvedeno 358 m kanalizacijskih kolektora. Radovi za završeni.
U 2024. godini nije bilo plaćanja.

B.04.04.30. OKUČANI

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja II. faze kanalizacije Okučani - Izgrađeno je 806 m kanalizacijskog cjevovoda, ugrađena jedna crpna stanica i time je izgradnja cjevovoda II. faze završena. Izgrađeno 100% kolektora. Nakon kompletno izgrađenog cjevovoda i ispitivanja nepropusnosti stanovništvo će se spojiti na sustav odvodnje. U 2024. godini nije bilo plaćanja.

B.04.04.31. ORUBICA

Realizirano: 167.728 EUR
(EU NPOO 134.182 EUR; HV NPOO 16.773 EUR; JIVU 16.773 EUR)

U 2020. godini započela je izgradnja sustava odvodnje naselja Orubica s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda radi zaštite vodocrpilišta Davor. Izgrađeno je 5.508 m kanalizacijskog cjevovoda, 175 priprema za kućne priključke, ugrađena crpna stanica CS 3. Radovi na UPOV-u: izgrađeni trokomorni septički spremnik i spremnik za egalizaciju, izrađen strojarski i izvedbeni projekt UPOV-a.

B.04.04.32. POŽEGA

Realizirano: 0 EUR

Kanalizacijska mreža ulice Jagodnjak u Požegi započela je u 2020. godini. U 2020. godini izgrađeno je 1.274 m kolektora, u 2021. godini je izgrađeno 1.218 m kolektora, a u 2022. godini izvedeno 341 m od ukupno 2.833 m gravitacijskog cjevovoda i priprema za 71 priključak te su radovi na izgradnji cjevovoda završeni. Ukupno je izvedeno 2.750 m kanalizacijske mreže te je ishođena uporabna dozvola u ožujku 2023. godine. Potraživane situacije u 2023. godini su za radove iz 2022. godine. U 2024. godini nije bilo potraživanja po projektu.

B.04.04.33. BRODSKI DRENOVAC

Realizirano: 16.008 EUR
(EU NPOO 12.806 EUR; HV NPOO 1.601 EUR; JIVU 1.601 EUR)

U 2021. godini nastavljena je izgradnja dijela sustava odvodnje naselja Brodski Drenovac, Bučje i Zagrađe, koja je započela 2020. godine. U 2022. godini su nastavljeni radovi te je ukupno izvedeno 4.744 m gravitacijskog cjevovoda i 1.904 m tlačnog cjevovoda. Izvedene su i pripreme za kućne priključke u ukupnoj duljini od 1.734 m. U 2023. godini radovi su obustavljeni zbog odlaska Izvođača radova u stečaj. Objavljen je natječaj za novog Izvođača radova te se nastavak izvođenja radova i završetak istih očekuje u 2025. godini. Potraživana okončana situacija u 2024. godini odnosila se na radove iz 2023. godine.

B.04.04.34. SPLIT – SOLIN

Realizirano: 655.605 EUR
(EU NPOO 576.983 EUR; HV NPOO 72.123 EUR; JIVU 6.499 EUR)

<u>Vodoopskrbni cjevovodi i kanalizacijski kolektori u Dugopolju</u>
U srpnju 2021. godine su započeli radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda i kanalizacijskog kolektora u Ulici kneza Višeslava te kanalizacijskog kolektora sa sanacijom cjevovoda vodoopskrbe u ulicama M. Rogošića i Š. Karamana u Dugopolju. Isti su nastavljeni tijekom 2022. i 2023. godine. Zaključno s 2023. godinom izgrađeno je 2.160 m kanalizacijskih kolektora s 90 kućnih priključaka te je izgrađeno/sanirano 1.320 m vodoopskrbnih cjevovoda s 28 kućnih priključaka. U 2023. godini je izvedeno 560 m kanalizacijskih kolektora te je izgrađeno/sanirano 240 m vodoopskrbnih cjevovoda s 11 vodovodnih priključaka. Radovi su dovršeni te je podnesen zahtjev za tehnički pregled. Svrha projekta je spajanje novih stanovnika na sustav javne odvodnje (oko 280) i na

sustav javne vodoopskrbe (oko 87). U 2024. godini po predmetnoj aktivnosti nije bilo fizičke realizacije, samo plaćanja obveza iz prethodnog razdoblja.

Vodoopskrbni i kanalizacijski sustav naselja Rupotina i Put stare Salone u Solinu
U rujnu 2019. godine su započeli radovi na izgradnji vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava dijela naselja Rupotina i Put stare Salone u Solinu. Radovi su nastavljeni tijekom 2020., 2021. te su dovršeni 2022. godine. U 2023. godini je obavljen tehnički pregled izvedenih radova te se očekuje izdavanje uporabne dozvole i konačni obračun radova. Ukupno je izvedeno 2.130 m kanalizacijskih kolektora s 54 kućna priključka i rekonstruirano je 1.640 m vodoopskrbnog cjevovoda s 22 kućna priključka. Svrha projekta je spajanje novih stanovnika na sustav javne odvodnje (oko 200) i na sustav javne vodoopskrbe (oko 20). U 2024. godini po predmetnoj aktivnosti nije bilo fizičke realizacije, samo plaćanja obveza iz prethodnog razdoblja.

B.04.04.35. KAŠTELA – TROGIR

Realizirano: 1.177.915 EUR
(EU NPOO 972.963 EUR; HV NPOO 121.620 EUR; JIVU 83.332 EUR)

Radovi na izgradnji dijela dodatne mreže Kaštela, II. grupa, IV. dio su započeli u ožujku 2020. godine, a dovršeni su početkom 2022. godine te je u svibnju 2022. godine ishođena uporabna dozvola. U sklopu radova izvedena je 1 nova kanalizacijska crpna stanica (Q=3,6 l/s), 470 m novih kanalizacijskih kolektora, 80 novih kućnih kanalizacijskih priključaka te je rekonstruirano 410 m vodoopskrbnih cjevovoda s 31 vodovodnim priključkom. Svi radovi su izvedeni zaključno sa studenim 2021. godine, a u 2022. godini je ishođena uporabna dozvola. Svrha projekta je spajanje novih stanovnika na sustav javne odvodnje (oko 110). U 2024. godini po predmetnoj aktivnosti nije bilo fizičke realizacije, samo plaćanja obveza iz prethodnog razdoblja.

B.04.04.36. ČIOVO

Realizirano: 181.896 EUR
(EU NPOO 161.685 EUR; HV NPOO 20.211 EUR)

Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava na području Čiova je započela u ožujku 2020. godine te je nastavljena tijekom 2021. i 2022. godine. Radovi su dovršeni krajem 2022. godine. Ukupno je izvedeno 2,03 km novih kanalizacijskih kolektora s 164 kućna kanalizacijska priključka te je izgrađeno 1,66 km vodoopskrbnih cjevovoda s 121 vodovodnim kućnim priključkom. U tijeku su pripreme za prijavu tehničkog pregleda (čeka se ovjera geodetskog elaborata za uplanu u katastar). Svrha projekta je spajanje novih stanovnika na sustav javne odvodnje (oko 280) i na sustav javne vodoopskrbe (oko 50). U 2024. godini po predmetnoj aktivnosti nije bilo fizičke realizacije, samo plaćanja obveza iz prethodnog razdoblja.

B.04.04.37. UMAG

Realizirano: 0 EUR

Proširenje sustava odvodnje na području aglomeracije Umag s dva projektna elementa Jeci i Petrovija započela je 2020. godine i završena u 2021. godini s planiranim ishođenjem uporabnih dozvola u 2024/2025. godini.

Projektni element E.1. Jeci:
Radovi su započeli u siječnju 2020. godine i završeni u kolovozu 2020. godine. Izvedeno je ukupno 753 m fekalnog kolektora (FK - dionice: K.1, K.2., K.2.1., K.2.2) te 717 m tlačnog cjevovoda, čime je izgrađeno ukupno 1.470 m kolektora, 25 kućnih priključaka te CS Jeci, Q=4,0 l/s. Izvršeno je asfaltiranje, snimanje i ispitivanje. Završeni su kompletno radovi, izvršena primopredaja i napravljen okončani obračun te je u 2024. godini napravljen tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole za građevinu tokom 2025. godine. Izvršena je provjera na licu mjesta br. 1 na lokaciji Jeci dana u prosincu 2022. godine. Tehničko priključenje stanovnika naselja Jeci trenutno nije

obavljeno u 2023. godini. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i unaprjeđenje kvalitete podzemnih voda.

Projektni element E.2. Petrovija:
Na projektnom elementu E.2. Petrovija - izgradnja kanalizacijskog sustava dijela naselja Petrovija s CS Petrovija 2 započela je u prosincu 2020. godine i završena u srpnju 2021. godine. Izvedeno je 490 m fekalnog kolektora (FK - dionice: K.1, K.1.1., K.1.2) i 261 m tlačnog cjevovoda, čime je izgrađeno ukupno 751 m kolektora. Izvedeno je 18 kućnih priključaka te CS Petrovija II Q=4,0 l/s. Izvršeno je asfaltiranje, snimanje i ispitivanje. Završeni su kompletno radovi, izvršena primopredaja i napravljen okončani obračun te je u 2024. godini napravljen tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole za građevinu tijekom 2025. godine. Tehničko priključenje stanovnika naselja Petrovija trenutno nije obavljeno u cijelosti u 2023. godini. Priključenje stanovnika biti će moguće po dovršetku i funkcionalnosti UPOV-a Umag Jug 59.000 ES (UPOV u izgradnji kroz drugi neovisni EU projekt aglomeracija Umag – Savudrija - Novigrad Istarski).

U 2024. godini nije bilo potraživanih troškova niti će ih biti u budućnosti obzirom da su svi radovi izvedeni još prije prijave projekta za NPOO financiranje („retro financiranje"). Jedan od indikatora projekta je priključenost stanovnika na poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda. Priključenje stanovnika (ES) biti će moguće po dovršetku i funkcionalnosti UPOV-a Umag Jug 59.000 ES (UPOV u izgradnji kroz drugi neovisni EU projekt aglomeracija Umag - Savudrija - Novigrad Istarski), koje se očekuje tijekom 2025. godine.

B.04.04.38. BUZET
Realizirano: 0 EUR

Investicija naziva "Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naselju Franečići - Žeina" započela je 2020. godine i završena u 2021. godini s ishođenjem uporabne dozvole u 2022. godini. Izgrađeno je 435 m kolektora odvodnje. Projektom je planirano izvesti 6 kućnih priključaka s novo priključenih 17 stanovnika. Investicija je okončana, završeni su radovi, izvršena primopredaja i napravljen okončani obračun (rujan 2021. godine), obavljen je tehnički pregled (prosinac 2021. godine) i ishođena je uporabna dozvola za građevinu (siječanj 2022. godine). Tijekom 2024. godine izvršeno je tehničko priključenje 3 kućna priključka s novo priključenih 9 stanovnika (52,94%). Investicijom se omogućuje priključenje obiteljskih kuća na postojeći sustav odvodnje grada Buzeta, odnosno odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na uređaj za pročišćavanje Buzet, II. stupnja pročišćavanja. Pročišćavanjem otpadnih voda na uređaju, tj. proširenjem mreže sustava odvodnje poboljšava se zaštita podzemlja i podzemnih voda. Projekt se u smislu NPOO verifikacije nastavlja i u 2025. godini s planiranom izvedbom preostala 3 kućna priključka s 8 novo priključenih stanovnika te izvršenjem provjere na licu mjesta.

B.04.04.39. SLIVNO (MALOSTONSKI ZALJEV)
Realizirano: 0 EUR

Izgradnja dijela ROS Komarna - Neum - Mljetski kanal u Općini Slivno: dionica Klek - Repić - Duboka
U 2020. godini su izvršeni praktički svi radovi na predmetnoj dionici, a početkom 2021. godine je dovršeno dovođenje trase u prvobitno stanje te izvršen „interni" tehnički pregled. Izgrađene su 2 CS („Repić" i „Duboka") s ukupno oko 498 m tlačnih cjevovoda te oko 1.204 m kolektora. „Službeni" tehnički pregled predmetnog dijela ROS-a u Općini Slivno (koji obuhvaća dionice (a) od granice RH/BiH do uključivo Klek (dovršeno 2020. godine) te (b) Klek - Radalj - Repić - uvala Duboka) izvršen je u rujnu 2021. godine kada je ishođena i uporabna dozvola, a nakon dovršetka izgradnje dionice ROS-a u Neumu (BiH) na koju su se priključile predmetne dionice u Općini Slivno. U 2022. i 2023. godini financiran je retro trošak projekta. U 2024. godini po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije.

Izgradnja dijela ROS Komarna - Neum - Mljetski kanal u Općini Slivno: dionica Duboka - Komarna

Radovi su započeli u listopadu 2021. godine. Do kraja 2022. godine izvedeni su svi radovi. U 2023. godini je proveden tehnički pregled, izdana okončana situacija i u travnju ishođena uporabna dozvola. Ukupno je ovim projektom izgrađeno 566 m gravitacijskog kolektora, 750 m tlačnog cjevovoda, saniran metodom parcijalne sanacije cjevovod u dužini 952 m zajedno s pripadajućim obalnim zidom i izgrađena CS Komarna (kapaciteta 8,8 l/s). Cilj projekta je zaštita okoliša budući da se otpadne vode ovog područja ispuštaju obalnim ispustima i procjeđivanjem kroz podzemlje u obalno more. U 2024. godini po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije.

B.04.04.40. OPUZEN

Realizirano: 1.082.971 EUR
(EU NPOO 866.377 EUR; HV NPOO 108.297 EUR; JIVU 108.297 EUR)

Radovi na izgradnji sustava odvodnje aglomeracije Opuzen - dio uz kanal Mala Neretva su započeli u listopadu 2020. godine. U 2023. godini je postavljeno ukupno 2.574 m cjevovoda fekalne odvodnje, izvršena je rekonstrukcija ukupno 948 m vodovoda, kompletno su završeni radovi na CS Crepina, CS Buk, CS Grguruša, CS Podgradina, CS Zlatna vrata, a radovi na CS Luke 50%. Do kraja 2023. godine izvedeno je ukupno 12.250 m mreže, izvršena je rekonstrukcija ukupno 4.170 m vodovoda. Financijska realizacija je na 84% ugovornog iznosa. Cilj projekta je zaštita okoliša budući da se otpadne vode ovog područja ispuštaju obalnim ispustima i procjeđivanjem kroz podzemlje u rijeku Neretvu. U 2024. godini izvedeno je 716 m kanalizacijske mreže te je izvršena rekonstrukcija 403 m vodovoda. U travnju 2024. godine ishođena je uporabna dozvola

B.04.04.41. BEREK

Realizirano: 53.061 EUR
(EU NPOO 42.449 EUR; HV NPOO 5.306 EUR; JIVU 5.306 EUR)

Radovi na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Berek započeli su u rujnu 2020. godine te je izvedeno 4.464 m cjevovoda, od toga u 2021. godini 2.904 m gravitacijske odvodnje i 695 m tlačne odvodnje. U 2022. godini izvedeno je 886 m korugiranih polipropilenskih cijevi (od ukupne duljine od 5.350 m) te 1.135 m tlačnih cijevi (od ukupne duljine od 1.830 m). Radovi na mreži su time završili. Izveden je i temelj biološkog pročišćivaća. U 2023. godini izvedeni su vantroškovnički radovi uvjetovani od strane ŽUC-a i ostali radovi prema Ugovoru br. 134-05/2020 iz prosinca 2022. godine. U 2024. godini izvršeno je plaćanje troškova nastalih u 2023. godini. U 2025. godini planira se nastavak sufinanciranja zbog vršenja povrata sredstava nakon ponovne provjere ex-posta.

B.04.04.42. VIR

Realizirano: 666.101 EUR
(EU NPOO 532.881 EUR; HV NPOO 66.610 EUR; JIVU 66.610 EUR)

Radovi na izgradnji vodoopskrbe i odvodnje otoka Vira 3. faza izgradnje, započeli su u studenom 2018. godine, a u prosincu 2023. godine završeni su svi radovi. Do 31.01.2020. godine izvršeni su radovi postavljanja 2.289 m fekalne kanalizacije (glavni kolektor 1.187 m, duljina kućnih priključaka 1.102 m) čiji troškovi nisu prihvatljivi po UoDBS. Od 31.01.2020. godine do kraja 2023. godine izvedeno je ukupno 19.744 m fekalne kanalizacije od čega je ukupna duljina glavnih kolektora 10.059 m, odnosno ukupna duljina odvojaka do kućnih priključaka iznosi 9.685 m. Zaključno, sveukupna duljina izvedenih glavnih kolektora je 11.246 m, a ukupna duljina odvojaka do kućnih priključaka iznosi 10.787 m što je ukupno 22.033 m. Izgradnjom ovog dijela sustava odvodnje ostvarili su se uvjeti za priključenje novih 6.000 stanovnika (što je prijavljeno kao indikativni pokazatelj).
U 2024. godini po predmetnoj aktivnosti nije bilo fizičke realizacije.

B.04.04.43. KARLOVAC – DUGA RESA

Realizirano: 292.066 EUR
(EU NPOO 233.652 EUR; HV NPOO 29.207 EUR; JIVU 29.207 EUR)

U 2020. godini započela je izgradnja sustava javne odvodnje u naseljima Sv. Petar, Gorica i Šeketino Brdo u Dugoj Resi, a 23.03.2022. godine cjelokupna investicija odobrena je za sufinanciranje iz sredstava nacionalnog plana otpornosti i oporavka. Novoizgrađeni sustav odvodnje ukupne duljine 2.944 m priključit će se na glavni kolektor Duga Resa - Karlovac, odnosno na uređaj za pročišćavanje Karlovac - Duga Resa te će se na taj način omogućiti III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda. U 2024. godini izvedeno je dodatnih 1.295 m kanalizacijske mreže te 42 kućna priključka. Dosad je ukupno izgrađeno 2.868 m kanalizacijske mreže te su stvoreni preduvjeti za priključenje 409 stanovnika na sustav javne odvodnje. Svi radovi su završeni.

B.04.04.44. BELIŠĆE

Realizirano: 0 EUR

Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje naselja Belišće - sliv 1 ulice Bana Jelačića započela je u svibnju 2021. godine te nastavljena u 2022. godini. U 2023. godini završena je rekonstrukcija cjevovoda odvodnje naselja Belišće - sliv 1 ulice Bana Jelačića te je ukupno izvedeno 1.800 m kanalizacijskih kolektora i rekonstruirano ukupno 173 kućnih priključaka. U 2024. godini nije bilo realizacije.

B.04.04.45. DONJI BABIN POTOK

Realizirano: 66.715 EUR
(EU NPOO 41.520 EUR; HV NPOO 20.005 EUR; JIVU 5.190 EUR)

Izgradnja III. faze kolektorskog sustava naselja Donji Babin Potok - radovi na izgradnji su započeli u kolovozu 2021. godine, a dosad je ukupno izvedeno 26.934 m kolektora te 4 kućna priključka. Od ukupno izvedene duljine kolektora, u 2022. godini je izvedeno 722 m. U 2023. godini radovi su se odvijali na pripremi i izradi asfaltnog zastora u površini od 1.147 m^2. Izvršeno je oko 97% radova na investiciji. U 2024. godini svi radovi su se sveli na izradu 35 kućnih priključaka i pripremu za bušenje ispod prometnice. Završetak se planira u 2025. godini. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i unaprjeđenje kvalitete podzemnih voda.

B.04.04.46. OSIJEK

Realizirano: 0 EUR

<u>Izgradnja sustava odvodnje u produžetku Kanižlićeve ulice</u>
Izgrađena je nova kanalizacijska mreža u produžetku Kanižlićeve ulice ukupne duljine 500 m, od čega je tlačni vod u duljini 230 m i gravitacijski kanal u duljini 270 m. Izvedena je 1 CS koja novo izgrađen sustav javne odvodnje prebacuje tlačnim vodom do postojećeg revizijskog okna. Radovi su završeni 2022. godine, a u 2023. godini sufinancirani su završni radovi sanacije. U 2024. godini nije bilo plaćanja obveza iz prethodnog razdoblja.

<u>Izgradnja sustava odvodnje u dijelu Vukovarske ulice</u>
U Vukovarskoj ulici u Osijeku, na dijelu od kućnog broja 326 do 330 (južna strana ulice), izgrađen je novi kanalizacijski cjevovod duljine oko 160 m. Nova dionica kanalizacijskog cjevovoda izgrađena je kako bi se omogućilo priključenje novih korisnika vodne usluge javne odvodnje. Na mjestu priključenja nove dionice kanalizacijskog cjevovoda s postojećim, izvedeno je novo monolitno AB kontrolno okno. Osim priključnog kontrolnog okna, duž trase su izvedena još dva montažna okna. Radovi su završeni 2022. godine. U 2024. godini nije bilo plaćanja obveza iz prethodnog razdoblja.

<u>Rekonstrukcija crpne stanice Brijest</u>

Rekonstrukcijom crpne stanice Brijest izvršena je zamjena postojeće potopne crpke novom crpkom u tzv. „suhoj" izvedbi u cilju postizanja visoke razine pouzdanosti i poboljšanja usluge odvodnje za 1.187 stanovnika naselja Brijest. Radovi su završeni u 2022. godini. U 2024. godini nije bilo plaćanja obveza iz prethodnog razdoblja.

B.04.04.47. ČAČINCI

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja kanalizacije Preradovićeva - Kolodvorska ulica započela je u siječnju 2021. godine te je izvedeno 732 m kanalizacijskih kolektora. Za buduće korisnike izvedeno je 30 priprema za kućne priključke, a radovi su završeni u studenom 2021. godine. U 2022. godini je bilo samo plaćanje prethodno završenih radova u sklopu programa NPOO. Radovi su završeni. U 2024. godini nije bilo plaćanja obveza iz prethodnog razdoblja.

B.04.04.48. ČAKOVEC

Realizirano: 0 EUR

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijske mreže područja Zavrtje u Nedelišću je započelo u 2021. godini, a završeno u 2022. godini kada je dobivena i uporabna dozvola. Izgrađeno je 1.226 m cjevovoda, 39 izvoda kućnih priključaka bez okna te je rekonstruirano 15 kanalizacijskih priključaka čime su stvorene pretpostavke za priključenje oko 120 novih stanovnika na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AG Čakovec. U 2022. godini plaćeni su svi radovi te u 2024. godini nije bilo realizacije.

B.04.04.49. KRAPINA

Realizirano: 84.606 EUR
(EU NPOO 68.674 EUR; HV NPOO 7.966 EUR; JIVU 7.966 EUR)

Izvođenje radova na rekonstrukciji javnog sustava odvodnje na području grada Krapine (predio Šabac) započelo je u studenom 2020. godine i završeno je u 2023. godini, kada je ishođena i uporabna dozvola. Ukupno je ugrađeno 1.753 m cjevovoda odvodnje, dok je 141 postojeći kućni priključak zamijenjen novim. U 2023. godini nije bilo sufinanciranja, dok su u 2024. godini sufinancirani svi preostali ("redovni" i "retro") troškovi.

B.04.04.50. OSIJEK

Realizirano: 2.594.186 EUR
(EU NPOO 2.052.894 EUR; HV NPOO 270.646 EUR; JIVU 270.646 EUR)

Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku - od Rokove do Županijske
Radovi su započeli u kolovozu 2024. godine. Ukupno je rekonstruirano 505 m kanalizacijskih cjevovoda. Nastavak radova je u 2025. godini.

Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku - od Županijske do Radićeve
Radovi su započeli u srpnju 2024. godine. Ukupno je rekonstruirano 229 m kanalizacijskih cjevovoda. Nastavak radova je u 2025. godini.

Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku - od Ulice Stjepana Radića do Vukovarske ulice te dio Vukovarske ulice i Ulice kardinala A. Stepinca
U 2023. godini su započeli radovi i nastavljeni u 2024. godini. U 2024. godini ukupno je rekonstruirano 1.182 m kanalizacijskih cjevovoda i 51 kućni priključak. Nastavak radova je u 2025. godini.

Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Sljemenskoj, Kolodvorskoj i Kapelskoj ulici
U 2023. godini su započeli radovi i nastavljeni u 2024. godini. Ukupno je rekonstruirano 909 m kanalizacijskih cjevovoda i 184 kućna priključka. Nastavak radova je u 2025. godini.

B.04.04.51. VOJNIĆ

Realizirano: 285.564 EUR
(EU NPOO 228.452 EUR; HV NPOO 28.556 EUR; JIVU 14.278 EUR; JLS 14.278 EUR)

Izgradnja transportnog kolektora i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Vojniću - nastavak projekta s kraja 2022. godine (UoDBS potpisan 04.11.2022. godine). U sklopu projekta planirano je izgraditi glavni kolektor duljine 2.225 m do lokacije budućeg UPOV-a, dodatni lateralni kanal duljine 177 m te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Planirani broj stanovnika koji će imati koristi od poboljšanog pristupa unaprjeđenom sustavu pročišćavanja otpadnih voda iznosi 1.400. U 2024. godini radovi na izgradnji kolektora su završeni te je izvedeno ukupno 2.407 m kolektora. Radovi na UPOV-u su u tijeku te će biti završeni u 2025. godini.

B.04.04.52. SUĐURAĐ

Realizirano: 120 EUR
(EU NPOO 96 EUR; HV NPOO 12 EUR; JIVU 12 EUR)

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja naselja Suđurađ na otoku Šipanu planirana je u okviru programa NPOO, a u 2023. godini nije bilo realizacije. Odluka o odabiru Izvođača je donesena krajem 2023. godine. Projektom se planira izgraditi: gravitacijski kanali duljine 813 m - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Suđurađ" odgovarajućeg stupnja pročišćavanja (I. stupnja) i kapaciteta 700 ES - crpna stanica „Suđurađ" (u sklopu UPOV-a): Q=13 l/s - podmorski ispust ukupne duljine 2.250 m (kopneni dio podmorskog ispusta 500 m + podmorski dio podmorskog ispusta 1.750 m) te 87 kućnih priključaka za 215 stanovnika. Radovi su započeli u 2024. godini, realizirano je 11% ugovora, a u 2024. godini je izgrađeno 490 m kanalizacijske mreže.

B.04.04.53. DRNIŠ

Realizirano: 665.511 EUR
(EU NPOO 532.409 EUR; HV NPOO 66.551 EUR; JIVU 66.551 EUR)

Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava Drniš - zapad 2 započela je u prosincu 2022. godine i obuhvaća izgradnju gravitacijskog kanalizacijskog cjevovoda duljine 2.785 m, tlačnog kanalizacijskog cjevovoda duljine 1.075 m i crpne stanice Zapad 2. Izgradnjom navedenih kolektora izgradit će se 100 novih priključaka. Planirani zahvat će se spojiti na postojeći kanalizacijski dovodni cjevovod koji je spojen na UPOV Drniš, gdje se otpadne vode pročišćavaju i ispuštaju u površinski recipijent, rijeku Čikolu. U sklopu projekta predviđa se i zamjena postojećeg vodovodnog cjevovoda u zajedničkom rovu s kanalizacijiskim kolektorima. Kroz 2024. godinu realiziralo se cca 98% ugovora - izvedeno je 1.840 m kanalizacijske mreže te jedna crpna stanica. Završetak ugovora (manji dio strojarskih i elektro radova) očekuje se početkom 2025. godine.

B.04.04.54. SVETI IVAN ŽABNO

Realizirano: 3.111 EUR
(EU NPOO 2.489 EUR; HV NPOO 311 EUR; JIVU 25 EUR; JLS 286 EUR)

Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno - Faza 1 i Faza 2 - radovi su započeli u kolovozu 2024. godine. Rok završetka je prosinac 2025. godine. Ukupno od početka radova, tijekom 2024. godine, položeno je 4.383 m ugovorenih cjevovoda, tj. 21% (4.383 m/21.380 m). Planira se nastavak realizacije u 2025. godini.

B.04.04.55. CEROVLJE

Realizirano: 802.402 EUR
(EU NPOO 641.922 EUR; HV NPOO 80.240 EUR; JIVU 80.240 EUR)

Izgradnja je započela 2021. godine i to na tri dionice: izgradnja kolektorske mreže naselja Cerovlje, izgradnja kolektorske mreže naselja Pazinski Novaki i izgradnja sustava odvodnje Previž - Lovrečići.

Element br.1. Sanitarna kanalizacija sustava Cerovlje - kolektorska mreža naselja - u potpunosti je izgrađena kolektorska mreža naselja Cerovlje s pripadajućim CS. Kapacitet CS 1 Q=6 l/s, CS 2 Q=8 l/s. U 2022 godini ugrađeno je 2.200 m cijevi PEHD DN 315, 2.014 m GRP DN 300 i 1.076 m PEHD PE 100, tlačni cjevovod. Izvedeno je 83 kom kućnih priključaka. U 2023. godini izgrađen je jedan mali krak fekalne kanalizacije u duljini od 70 metara. Realizirano je spajanje na HEP mrežu crpnih stanica, programiranje i testiranje istih te ispitivanje vodonepropusnosti i ispiranje sustava. Projekt je u potpunosti završen, izgrađeno je 5,3 km u 2022. godini. Izvedena su 83 kućna priključka i izgrađene su 2 CS. Nije bilo nikakvih aktivnosti u 2024. godini.

Element br. 2 Sanitarna kanalizacija sustava Pazinski Novaki - kolektorska mreža naselja - u potpunosti je izgrađena kolektorska mreža naselja Pazinski Novaki s pripadajućim CS. CS 1 Q=3 l/s i CS 2 Q=3,3 l/s. U 2023. godini položeno je cijevi u dužini 332 m i tlačni cjevovod u duljini 270 m. Izvedeno je 56 kom kućnih priključaka. Priprema se dokumentacija za tehnički pregled. Projekt je u potpunosti završen, izgrađeno je 3,2 km u 2023. godini. Izvedeno je 56 priključaka i izgrađene su dvije CS. Nije bilo nikakvih aktivnosti u 2024. godini.

Element br. 3. Sanitarna kanalizacija sustava Previž - Lovrečići - kolektorska mreža naselja - djelomično izgrađena kolektorska mreža naselja Previž - Lovrečići. U 2023. godini ugrađeno je 1.074 m cijevi. Izvedeno je 15 kom kućnih priključaka. Izvedeno je 30% od dviju crpnih stanica. U 2024. godini izgrađeno je 1.900 m. Izvedeno je 20 priključaka i 2 CS i projekt se nastavlja u 2025. godini.
Radovi će biti završeni u 2025. godini. Cilj projekta je izgradnja 10.400 m nove kolektorske mreže i osigurati zbrinjavanje otpadnih voda za oko 430 stanovnika.

B.04.04.56. TRILJ

Realizirano: 176.595 EUR
(EU NPOO 141.276 EUR; HV NPOO 17.659 EUR; JIVU 2.504 EUR; JLS 15.156 EUR)

Proširenje odvodnje naselja Grab (Vrabač) započelo je u travnju 2022. godine i obuhvaća izgradnju 1.064 m gravitacijskih kolektora, izgradnju podzemne crpne stanice kapaciteta Q=4 l/s, izgradnju tlačnog cjevoda duljine 695 metara i izmještanje vodovodnog cjevovoda u duljini 1.064 m. Prikupljene otpadne vode transportirale bi se tlačnim cjevovodom prema gravitacijskom kolektoru GB - GK1 koji se gradi kroz projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine - aglomeracije Trilj i Otok te do UPOV-a Trilj. U 2023. godini završeni su svi radovi na projektu te je u rujnu 2023. godine ishođena uporabna dozvola. Po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije.

Proširenje odvodnje naselja Košute obuhvaća izgradnju 692 m gravitacijskih kolektora, izgradnju podzemne crpne stanice kapaciteta Q=4,0 l/s i izgradnju tlačnog cjevovoda duljine 304 m. Projektom proširenja odvodnje naselja Košute povećala bi se priključenost na sustav javne odvodnje za 20 novih priključaka. Sustav odvodnje naselja Košute i prošireni sustav odvodnje naselja Košute bio bi spojen na UPOV Trilj koji je trenutno u fazi nadogradnje kroz projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine - aglomeracije Trilj i Otok. U prosincu 2023. godine potpisan je ugovor za izvođenje radova.
U 2024. godini izvedeno je 988 m kanalizacijske mreže (realizirano cca 63,1% ugovora o radovima).

B.04.04.57. HRVACE

Realizirano: 2.759.709 EUR
(EU NPOO 2.207.767 EUR; HV NPOO 275.971 EUR; JIVU 39.127 EUR; JLS 236.844 EUR)

Izgradnja kanalizacijske mreže podsustav Hrvace - centar, podsustav Hrvace - sjever i ispust iz UPOV-a Hrvace prema Cetini
Projekt obuhvaća izgradnju gravitacijskih fekalnih kolektora podsustava Hrvace - centar u duljini od oko 4.403 m, izgradnju gravitacijskih fekalnih kolektora podsustava Hrvace - sjever u duljini od oko 3.917 m te izgradnju ispusta iz UPOV-a Hrvace koja obuhvaća izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda duljine 850 m, izgradnju ispusta pročišćene vode duljine 1.500 m i izgradnju oborinske vode duljine 125 m. Vodoopskrbni cjevovod gradi se samo za potrebe UPOV-a Hrvace. Izgradnjom kanalizacijske mreže podsustava Hrvace - centar, podsustav Hrvace - sjever i ispust iz UPOV-a Hravce, povećat će se broj stanovnika priključenih na sustav javne odvodnje i povećat će se pročišćenje otpadnih voda. Cilj projekta je smanjiti onečišćenje voda uzrokovano ispuštanjem otpadnih voda. Za aglomeraciju Hrvace to je od posebne važnosti s obzirom da se u blizini nalazi rijeka Cetina te nekoliko njezinih pritoka. U 2024. godini izvedeno je 9.768 m kanalizacije mreže i 860 m vodovodne mreže (realizirano 82% sporazuma o radovima).

Izgradnja kanalizacijske mreže podsustav Hrvace - jug obuhvaća izgradnju gravitacijskih fekalnih kolektora u duljini od oko 2.218 m. Odvodnja podsustava Hrvace - jug bit će priključena na okno C95 kolektora GK - 3.1 podsustava Hrvace - centar te će u konačnici biti spojena na planirani UPOV Hrvace. Izgradnjom kanalizacijske mreže podsustav Hrvace - jug, uz izgradnju podsustava Hrvace - sjever i Hrvace centar, povećat će se broj stanovnika priključenih na sustav javne odvodnje i povećat će se pročišćenje otpadnih voda. Cilj projekta je smanjiti onečišćenje voda uzrokovano ispuštanjem otpadnih voda. Za aglomeraciju Hrvace to je od posebne važnosti s obzirom da se u blizini nalazi rijeka Cetina te nekoliko njezinih pritoka. Kroz 2023. godinu nije bilo realizacije na navedenom projektu jer je postupak javne nabave trajao do kraja 2023. godine. U siječnju 2024. godine potpisan je ugovor za radove i stručni nadzor. Do kraja 2024. godine izvedeno je 1.600 m kanalizacijske mreže (realizirano 51% ugovora o radovima).

UPOV Hrvace bit će kapaciteta 2.000 ES s mogućnošću proširenja u budućnosti na kapacitet od 3.000 ES, II. stupanj pročišćavanja (SBR tehnologija) s ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u rijeku Cetinu. Izgradnjom UPOV-a Hrvace osiguralo bi se pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava kao i iz industrije te bi se na taj način smanjilo ispuštanje otpadnih voda u tlo i vodu. U rujnu 2023. godine potpisan je sporazum za radove izgradnje UPOV-a koji uključuju projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnju, dobavu i ugradnju opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testove po i nakon dovršetku te razdoblje za obavještavanje o nedostatcima. U prosincu 2023. godine podnesen je zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za izgradnju UPOV-a. U 2024. godini izvedeni su geotehnički radovi, dobiveni su posebni uvjeti i uvjeti priključenja, izrađen je idejni projekt te dio glavnih projekata (realizirano 13% sporazuma).

B.04.04.58. PULA – CENTAR

Realizirano: 187.948 EUR
(EU NPOO 150.358 EUR; HV NPOO 18.795 EUR; JIVU 18.795 EUR)

Izgradnja sustava odvodnje na području naselja Dolinka, Valdebek, Busoler, Veli Vrh i Šijana
Projekt se sastoji od 2 elementa:

Element br. 1 - Izgradnja sustava odvodnje na području naselja Dolinka, Valdebek i Busoler
Radovi na izgradnji sustava odvodnje započeli su u 2021. godini i dovršeni u 2023. godini te u 2024. godini nije bilo radova. Izgrađeno je ukupno 2.098 m sanitarne odvodnje (gravitacijski i tlačni cjevododi) te 3 crpne stanice. Ishođene su uporabne dozvole.

Element br. 2 - Izgradnja sustava odvodnje na području naselja Veli vrh - Šijana
Radovi na izgradnji sustava odvodnje započeli su u 2023. godini te su nastavljeni i dovršeni u prosincu 2024. godine. U tijeku je ishođenje uporabne dozvole, što je predviđeno u 2025. godini. Izgrađeno je ukupno 8.344 m sanitarne odvodnje (7.580 m gravitacijskog cjevovoda i 764 m tlačnog cjevovoda) i 3 crpne stanice; od toga u 2024 godini: 3.297 m sanitarne odvodnje (3.242 m gravitacijskog cjevovoda i 55 m tlačnog cjevovoda) i dovršetak radova na crpnim stanicama.

Ukupno, po elementu projekta br. 1. i 2., planirano je priključenje 994 stanovnika što je predviđeno do drugog kvartala 2026. godine Do sada nije bilo priključenja. Cillj projekta je izgradnja dijela sustava odvodnje na području naselja Valdebek, Dolinka, Busoler, Veli Vrh i Šijana (sustav aglomeracije Pula Centar) koji se djelomično nalazi na području II. i III. zone sanitarne zaštite i priključenje stanovnika na novoizgrađeni sustav.

B.04.04.59. ROVINJ

Realizirano: 147.322 EUR
(EU NPOO 117.858 EUR; HV NPOO 14.732 EUR; JIVU 14.732 EUR)

Za projekt "Izgradnja/rekonstrukcija sustava sanitarne odvodnje grada Rovinja (naselje Salteria, ulice M.Laginje, M.Balote i ulice Carducci)" potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (C1.3.R1-I4.02.2023). Radovi se izvode na predmetnim gradilištima Salteria, ulice M.Laginje, M.Balote, te je gradilište ulice Carducci u fazi pripreme, zbog složenosti izvođenja postojeće infrastrukture i infiltracije mora. Od ukupno planirane kolektorske mreže 1.620 m u 2024. godini izvedeno je 957 m. Svi radovi planiraju se završiti zaključno s četvrtim kvartalom 2025. godine što uključuje proveden tehnički pregled i dobivanje uporabnih dozvola.

B.04.04.60. BAKAR (KOSTRENA)

Realizirano: 645.133 EUR
(EU NPOO 516.106 EUR; HV NPOO 64.513 EUR; JIVU 15.291 EUR; JLS 49.223 EUR)

Projekt se sastoji iz tri elementa: izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra (I faza), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Bakar i podmorski ispust Bakar.

Radovi na sustavu odvodnje započeli su u ožujku 2022. godine. Ukupno je izvedeno 2.295 m gravitacijske kanalizacije (100%), 845 m kanalizacijskih tlačnih cjevovoda (100%) te 2.990 m vodovoda (100%). Izvodili su se radovi na 3 crpne stanice. CS Bakar 1 Q=12,00 l/s, CS Bakar 2 Q=16,00 l/s i CS Bakar 3 Q=5,0 l/s (100%). Sigurnosni preljev SP1 u dužini 58,40 m i sigurnosni preljev SP3 u duljini 63 m. Radovi su završeni u 2024. godini.

Radovi na UPOV-u su započeli u ožujku 2022. godine. Do kraja 2023. godine završeni su svi građevinski i završni radovi na građevini mehaničkog predtretmana i bazenima UPOV-a, ugrađena je sva strojarska oprema i izvedeni su elektroinstalacijski radovi te su provedena sva završna ispitivanja. Kapacitet UPOV-a je 1.600 ES, II. stupanj pročišćavanja, SBR tehnologija. Za UPOV nije moguće započeti s pokusnim radom jer se na Ugovoru za Podmorski ispust izvodi odzračno okno na kojem su izvedeni svi građevinski radovi. Međutim nabava i ugradnja opreme (odzračna INOX cijev i tlačni INOX poklopac) se očekuje u siječnju 2025. godine kada bi bio moguć završetak radova. Podmorski ispust će tada biti spreman za rad pa bi pokusni rad UPOV-a s ispuštanjem voda u podmorski ispust, u trajanju od 6 mjeseci započeo krajem siječnja.

Radovi na podmorskom ispustu su se izvodili tijekom 2022. godini te su putem NPOO sufinancirani u 2023. godini. Izveden je podmorski ispust u duljini 320 m od čega 100 m kopnene dionice i 220 m podmorske dionice. U 2022. godini radovi su završeni. Dodatno, dana 12.06.2023. godine predan je Zahtjev za tehnički pregled, međutim odbijen je od strane Primorsko - goranske županije - Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dana 27.10.2023. godine.

Budući da podmorski ispust ne predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu kako je to predviđeno glavnim projektom u skladu sa čl. 146. Zakona o gradnji te se za njega ne može izdati uporabna dozvola prije dovršetka ostalih dijelova uporabne cjeline. Po završetku izgradnje sustava odvodnje (I faza) i uređaja za pročišćavanje ishodit će se uporabna dozvola za sve dijelove uporabne cjeline.

Dana 27.02.2024. godine Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a predan je Zahtjev za Izmjenu i dopunu građevinske dozvole. Za sve 3 građevine (mreža, UPOV i podmorski ispust) izdana je jedna građevinska dozvola te se kao takve ne mogu odvojeno pustiti u funkciju odnosno obaviti zasebni tehnički pregledi. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i unaprjeđenje kvalitete podzemnih voda te zaštita obalnog pojasa i mora u Bakarskom zaljevu.

B.04.04.61. ZATON (ŠIBENIK)

Realizirano: 1.844 EUR
(EU NPOO 1.476 EUR; HV NPOO 184 EUR; JIVU 184 EUR)

Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Zaton - uređaj za pročišćavanje. U 2023. godini provodio se postupak javne nabave koji do kraja godine nije završen. Početkom 2024. godine se očekuje potpisivanje ugovora o gradnji i početak realizacije ugovora čiji se kraj očekuje krajem 2025. godine. Cilj projekta je zaštita podzemlja i rijeke Krke od ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda naselja Zaton. Realizacija ugovora započela je krajem 2024. godine.

B.04.04.62. SOKOLOVAC (KOPRIVNICA)

Realizirano: 650 EUR
(EU NPOO 520 EUR; HV NPOO 65 EUR; JLS 65 EUR)

Izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i V. Mučna - cjelina Sokolovac. Projektom je predviđena izgradnja 8.795 m kanalizacijske mreže, 3 crpne stanice te 150 kućnih priključaka, čime će se stvoriti uvjeti za spajanje oko 350 stanovnika na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AG Koprivnica. Radovi su počeli krajem 2024. godine, ali nije bilo realizacije. Predviđeni završetak radova je kraj 2025. godine.

B.04.04.63. SUMARTIN

Realizirano: 579.589 EUR
(EU NPOO 453.671 EUR; HV NPOO 57.959 EUR; JIVU 57.959 EUR)

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda, rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i izgradnja sustava oborinskih voda - I. i II. Faza planirana je u okviru programa NPOO, a u 2023. godini su provedene javne nabave i ugovoreni svi radovi, te krajem godine započeli pripremni radovi, te nije bilo financijske realizacije po predmetnim investicijama. Ukupno je predviđena izgradnja 3.420 m kanalizacijske mreže i 3.710 m rekonstrukcije vodoopskrbne mreže. U 2024. godini ukupno je izvedeno 844 m fekalne kanalizacijske mreže te rekonstruirano 906 m vodovodne mreže.

B.04.04.64. PREKO – KALI

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta - s obzirom da nisu sklopljeni ugovori, nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.04.04.65. UMAG

Realizirano: 693.122 EUR
(EU NPOO 554.498 EUR; HV NPOO 69.312 EUR; JIVU 69.312 EUR)

Projekt se sastoji od izgradnje kanalizacijske mreže naselja Škrinjari i Biribaci, izgradnje kanalizacijskog sustava Radini - Kubertoni, izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Šaini i kanalizacijske mreže naselja Juricani - faza 2 i izgradnje kanalizacijske mreže naselja Borozija.

Tijekom 2023. godine, za radove za: E.1. Škrinjari - Biribaci i radove E.4. Borozija nije bilo situiranja radova radi same provedbe javnih nabava za radove i nadzor.
Tijekom 2024. godine realizirani su ugovori za 2 elementa: E.1. Škrinjari - Biribaci te E.4. Borozija. Također, paralelno je vršena usluga stručnog nadzora nad ta dva elementa.

E.1. Škrinjari - Biribaci - Radovi izvedeni u cijelosti. Izvedeno je ukupno 2.795 m gravitacijskih kolektora i 61 kućni priključak.

E.4. Borozija - Radovi izvedeni u cijelosti. Izvedeno je ukupno 837 m gravitacijskih kolektora i 27 kućnih priključaka.

Projekt se nastavlja te je u 2025. godini planirano ugovaranje i realizacija preostala 2 elementa.

B.04.04.66. ŽUPANJA

Realizirano: 785.285 EUR
(EU NPOO 628.229 EUR; HV NPOO 78.528 EUR; JIVU NPOO 78.528 EUR)

U 2023. godini sklopljeni je ugovor o radovimana izgradnje I. faze - izgradnja tlačnog kanalizacijskog cjevovoda GCS - 1 Bošnjaci - GCS - 2 Bošnjaci - UPOV Županja. U 2024. godini izvedeno je 7.312 m (ugovoreno 7.462 m, ukupni postotak izvršenosti je 98%) te 191 kom (od 200 kom ugovorenih) izvoda za kućni priključak. Planira se nastavak sufinanciranja u 2025. godini.

B.04.04.67. POLIČNIK

Realizirano: 420.344 EUR
(EU NPOO 336.276 EUR; HV NPOO 42.034 EUR; JIVU 21.017 EUR; JLS 21.017 EUR)

Izgradnja kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava stambene zone Grabi u općini Poličnik planirana je u okviru programa NPOO, a u 2023. godini nije bilo realizacije po predmetnoj investiciji jer je Odluka o odabiru izvođača i nadzora donesena krajem 2023. godine. Izgradnjom kanalizacijskog sustava naselja Zemunik Donji (podsustav zapad 1) u aglomeraciji Zemunik Donji je predviđena izgradnja fekalnih gravitacijskih kolektora ukupne duljine 2.090 m te crpne stanice Smrdelj s tlačnim cjevovodom duljine 1.090 m. Na predmetnom području aglomeracije Poličnik je izgradnja 1.700 m razdjelnog cjevovoda sanitarne odvodnje i 180 m spojnog cjevovoda. Provedbom projekta omogućit će se 147 novih priključaka za 441 stanovnika. Tijekom 2024. godine izgrađeno je ukupno 1.402 m kanalizacijske mreže s 63 kućna priključka.

B.04.04.68. BOŽAVA

Realizirano: 101.907 EUR
(EU NPOO 81.525 EUR; HV NPOO 10.191 EUR; JIVU 8.153 EUR; JLS 2.038 EUR)

Izgradnja javne odvodnje naselja Božava
Predviđena je izgradnja 1.930 m gravitacijskih kolektora, 350 m tlačnih cjevovoda i izgradnja 2 crpne stanice "Božava" i "Božavčica", čime će se omogućiti spajanje 106 stalnih i prosječno 540 povremenih potrošača. U 2024. godini nije bilo realizacije.

Izgradnja podmorskog ispusta
U 2023. godini realiziran je podmorski ispust duljine kopnene trase 30 m i podmorska trasa duljine 820 m. Po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije u 2024. godini.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)
Predviđena je izgradnja 1 UPOV-a odgovarajućeg stupnja pročišćavanja (I. stupanj). U 2024. godini nije bilo realizacije.

B.04.04.69. CAVTAT

Realizirano: 363.554 EUR
(EU NPOO 296.659 EUR; HV NPOO 37.082 EUR; JIVU 29.813 EUR)

Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava Cavtata - u ulici Frana Laureana i ulici Jurja Dalmatinca:
Projektom je predviđeno izgraditi oko 470 m kanalizacije u ulicama Frana Laureana i Jurja Dalmatinca te bi se priključilo oko 40 objekata što bi značilo novih 40 ES stalnog stanovništva i 100 ES turističkog stanovništva. A u sklopu izgradnje kanalizacije u ulici S.S. Kranjčevića izgradilo bi se oko 1.320 m te bi se priključilo oko 60 objekata (što bi značilo novih 50 ES stalnog stanovništva i 100 ES turističkog stanovništva). Do sada je izvedeno 186 m glavnog kolektora i 85 m sekundarnog kolektora za kućne priključke te odrađena priprema za spajanje 20 objekta na radovima izvođenja fekalne kanalizacije u ulici Frana Laureana i ulici Jurja Dalmatinca. Tijekom 2024. godine nije bilo realizacije na ugovoru.

Fekalna kanalizacija u ulici S.S.Kranjčevića u Cavtatu
Početkom 2024. godine započeli su radovi te je tijekom godine sveukupno izgrađeno 1.003 m kanalizacijske mreže. Radovi se planiraju završiti tijekom 2025. godine.

B.04.04.70. JAKOPOVEC

Realizirano: 30 EUR
(EU NPOO 24 EUR; HV NPOO 3 EUR; JIVU 3 EUR)

Izgradnja sanitarne kanalizacije u naseljima Jakopovec i Kaštelanec - etapa 2022 započela je u 2022. godini te je izvedeno 1.608 m cjevovoda i 87 kućnih priključaka. Investicija je završena u 2023. godini u kojoj je izgrađeno 10 m cjevovoda i dvije manje crpne stanice. Izgrađenim sustavom stvoreni su uvjeti za spajanje oko 309 stanovnika na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AG Jakopovec. U 2024. godini plaćane su obveze iz prethodnog razdoblja.

B.04.04.71. ZADAR

Realizirano: 296.356 EUR
(EU NPOO 237.084 EUR; HV NPOO 29.636 EUR; JIVU 29.636 EUR)

Izgradnja gravitacijskih kolektora fekalne odvodnje (1 faza) na dijelu stambenog naselja Špada grada Zadra: tijekom 2023. godine je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje predmetnih radova s rokom dostave ponuda 02.01.2024. godine. Radovi su započeli krajem 2024. godine tijekom koje je izgrađeno 160 m gravitacijskog cjevovoda.

B.04.04.72. MEDARI

Realizirano: 1.027.938 EUR
(EU NPOO 822.350 EUR; HV NPOO 102.794 EUR; JIVU 102.794 EUR)

Izgradnja kanalizacijske mreže i UPOV-a u naseljima Mašić i Medari - u 2023. godini potpisani ugovori s izvođačem radova i nadzorom. Do kraja izvještajnog razdoblja četvrtog kvartala 2024. godine izgradnja kanalizacijske umreže i UPOV-a u naseljima Mašić i Medari izgrađeno je 6.197 m PP cjevovoda od ukupno 11.460 m što predstavlja 54% fizičke realizacije, postotak financijske realizacije je 51%. Planiran završetak radova je 2026. godine.

B.04.04.73. DESINIĆ

Realizirano: 26.068 EUR
(EU NPOO 20.854 EUR; HV NPOO 2.607 EUR; JIVU 2.607 EUR)

Izgradnja javnog sustava odvodnje naselja Desinić, Ivanić Desinićki, Osredek Desinićki i Turnišće Desinićko. Radovi su započeli u 2021. godini i financiraju se putem NPOO programa. Na izgradnji kanalizacijske mreže na području općine Desinić, od ukupno ugovorenih 3.279 m izvedeno je 2.969 m (od toga je 151,16 m sufinancirano u 2024. godini). Od strane Nadzornog inženjera i Investitora, Izvođač radova je u više navrata pismeno i usmeno upozoren na sporu dinamiku radova te da iste treba ubrzati. Izvođač je predao zahtjev za produljenje roka završetka svih radova te je 5. aneksom ugovora o radovima utvrđen 25.03.2025. godine kao novi rok završetka svih ugovornih obveza. Projektom se planira i poboljšanje usluge odvodnje za 450 stanovnika. Ciljane vrijednosti koje se odnose na dovršetak mreže odvodnje trebale bi se ostvariti u 2. kvartalu 2025. godine.

B.04.04.74. BJELOVAR

Realizirano: 566.249 EUR
(EU NPOO 452.999 EUR; HV NPOO 56.625 EUR; JIVU 56.625 EUR)

Izgradnja sustava javne odvodnje u Ulici Vlahe Bukovca
Radovi u Ul. Vlahe Bukovca započeli su u siječnju 2022. godine te su završeni 2022. godine i u siječnju 2023. godine je ishođena uporabna dozvola. Izgrađeno je ukupno 293 m novih gravitacijskih i 300 m tlačnih cjevovoda odvodnje te crpna stanica CS V. Bukovca. Izvedena su 34 nova priključka, a zaključno sa 2023. godinom sklopljeno je 12 ugovora o priključenju.

Izgradnja sustava javne odvodnje u naselju Gornje Plavnice
Radovi u naselju Gornje Plavnice - započeli su u studenom 2022. godine. Svih izgrađenih 2,80 km novih gravitacijskih cjevovoda izgrađeno je tijekom 2023. godine. Završni radovi (dovođenje površina u uredno stanje i asfaltiranje) izvedeni su zaključno s travnjem 2024. godine. U srpnju 2024. godine ishođena je uporabna dozvola. Izvedeno je 127 novih priključaka, a zaključno s 2024. godinom sklopljeno je 16 ugovora o priključenju.

Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje grada Bjelovara: radovi na rekonstrukciji postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u Ulicama Bilogorskoj i Blajburških žrtava, Podravskoj, Jezerskoj, Hlebinskoj i ul. Patera S. Banića, te cjevovoda sustava javne odvodnje u Osječkoj ulici, Ulicama M. Gupca, F. Livadića, A. Trumbića, I. Gundulića i Baranjskoj su u tijeku. Potpisan je sekundarni ugovor s izvođačem radova 14.03.2024. godine. Planirana je rekonstrukcija 2,07 km postojeće mreže cjevovoda javne vodoopskrbe i 2,5 km cjevovoda javne odvodnje u navedenim ulicama. Ukupno očekivano trajanje izvođenja radova je 12 mjeseci. Ukupno od početka radova, tijekom 2024. godine, položeno je 1.547 m cjevovoda sustava javne odvodnje, tj. 62,78% (1.547 m/2.464 m). Planira se nastavak realizacije u 2025. godini.

B.04.04.75. ZEMUNIK DONJI

Realizirano: 641.680 EUR
(EU NPOO 513.344 EUR; HV NPOO 64.168 EUR; JIVU 32.084 EUR; JLS 32.084 EUR)

Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Zemunik Donji - podsustav zapad 1. Tijekom 2024. godine izgrađeno je 1.798 m gravitacijske kanalizacijske mreže i 1.087 m tlačnog cjevovoda.

B.04.04.76. PODGORAČ

Realizirano: 231.868 EUR
(EU NPOO 185.494 EUR; HV NPOO 23.187 EUR; JIVU 23.187 EUR)

Izgradnja UPOV-a za aglomeraciju Podgorač s pratećim građevinama i pristupnom cestom. Radovi su započeli u kolovozu 2024. godine izvođenjem pripremnih i građevinskih radova. Završetak radova u 2025. godini.

B.04.04.77. FERIČANCI

Realizirano: 253.236 EUR
(EU NPOO 202.588 EUR; HV NPOO 25.324 EUR; JIVU 25.324 EUR)

Izgradnja UPOV-a naselja Feričanci s pristupnom prometnicom i priključnim vodoopskrbnim cjevovodom. Radovi su započeli u kolovozu 2024. godine izvođenjem pripremnih i građevinskih radova. Završetak radova u 2025. godini.

B.04.04.78. SLUNJ

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji predviđeno je bilo sufinanciranje 1/4 elementa projekta koji se odnosi na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Slunja. U 2024. godini nije bilo realizacije jer Korisnik nije uspio provesti javnu nabavu; u prvoj objavi nije bilo nijedne ponude, a u drugom pozivu se otvorilo nuđenje i ostalih tehnologija osim MBR-a, ali do kraja godine se nisu uspjeli ugovoriti radovi. Pristigle su ponude preko procijenjene vrijednosti nabave i u toku je pregled i ocjena ponuda. U 2025. godini se planira sufinanciranje radova na izgradnji UPOV-a u Slunju s izglednim produžetkom roka izvođenja radova, iza roka sada važećeg UoDBS-a.

B.04.04.79. KAPELA KALNIČKA

Realizirano: 611.289 EUR
(EU NPOO 489.031 EUR; HV NPOO 61.129 EUR; JIVU 61.129 EUR)

Izgradnja sustava odvodnje dijela naselja općine Ljubešćica - I. Faza
Radovi su započeli u svibnju 2024. godine. Izvedeno je 1.632,40 m od ugovorenih 10.484,00 m kanalizacijskog cjevovoda. Predviđeni završetak radova je kraj 2025. godine.

Izgradnja UPOV-a naselja općine Ljubešćica
Radovi su započeli u svibnju 2024. godine. Izvedeni su pripremi radovi, priključak na elektroenergetsku mrežu, prijelaz tlačnog cjevovoda ispod autoceste i ispusni cjevovod.
Na UPOV-u je napravljena AB temeljna ploča, vanjski i unutarnji zidovi podzemnog dijela, pokrovna ploča podzemnih prostorija, vanjski zidovi pogonske zgrade (prizemlje) i pokrovna ploča pogonske zgrade (iznad prizemlja). Predviđeni završetak radova je kraj 2025. godine.

B.04.04.80. SVETI ILIJA

Realizirano: 441.513 EUR
(EU NPOO 353.211 EUR; HV NPOO 44.151 EUR; JIVU 44.151 EUR)

Izgradnja kanalizacije u naselju Sveti Ilija - etapa 2023. - radovi su započeli u 2024. godini. Izvedeno je 1.318,63 m gravitacijske i tlačne sanitarne kanalizacijske mreže te 2 precrpne stanice. Izvedeno je 39 novih priključaka za kućanstva, a time i mogućnost priključenja dodatnih 68 stanovnika na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AG Sveti Ilija (biljni UPOV Sveti Ilija, veličine 800 ES). Svi radovi su završeni. Ishođenje uporabne dozvole predviđeno je u prvom kvartalu 2025. godine.

B.04.04.81. POLJANA

Realizirano: 327 EUR
(EU NPOO 261 EUR; HV NPOO 33 EUR; JIVU 33 EUR)

Izgradnja UPOV-a naselja Poljana - nastavak projekta iz 2023. godine. U sklopu projekta planirano je izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1.300 ES u naselju Poljana. U 2024. godini su se izvodili radovi na UPOV-u. Planirani završetak radova je u 2025. godini.

B.04.04.82. BADLJEVINA

Realizirano: 793.067 EUR
(EU NPOO 634.453 EUR; HV NPOO 79.307 EUR; JIVU 79.307 EUR)

Izgradnja sustava odvodnje naselja Badljevina
Nastavak projekta iz 2023. godine (UoDBS potpisan 03.08.2023. godine). U sklopu projekta planirano je izgraditi 2.680 m gravitacijskog te 480 m tlačnog cjevovoda te četiri crpne stanice. U 2024. godini je izgrađeno ukupno 1.800,95 m gravitacijskog cjevovoda i 418,69 m tlačnog cjevovoda, ukupno 2.219,64 m cjevovoda. Planirani završetak radova je u 2025. godini.

Izgradnja UPOV-a naselja Badljevina
Nastavak projekta iz 2023. godine (UoDBS potpisan 03.08.2023. godine). U sklopu projekta planirano je izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1.000 ES u naselju Badljevina. U 2024. godini su se izvodili radovi na UPOV-u. Planirani završetak radova je u 2025. godini.

B.04.04.83. RAJIĆ

Realizirano: 803.374 EUR
(EU NPOO 642.700 EUR; HV NPOO 80.337 EUR; JLS 80.337 EUR)

Izgradnja sustava odvodnje zapadnog dijela naselja Rajić (faza 1)
Ukupno je ugovorena izgradnja kolektora u duljini od 7.370 m. Radovi se izvode prema trenutno važećem terminskom planu i s krajem 2025. godine položeno je 5.018 m cjevovoda te je izvedena 141 priprema za spajanje kućnog priključka na kanalizacijsku mrežu. Radovi se nastavljaju u 2025. godini.

Izgradnja UPOV-a 1.200 ES
U izradi izvedbeni projekti.

B.04.04.84. VIROVITICA

Realizirano: 128.052 EUR
(EU NPOO 102.442 EUR; HV NPOO 12.805 EUR; JIVU 12.805 EUR)

Izgradnja sustava odvodnje u ulici Bukovački Vinogradi u naselju Špišić Bukovica
Radovi su započeli 2024. godine. Izvedeni su radovi na ugradnji kanalizacijskih cjevovoda u dužini 426 m. Radovi se nastavljaju u 2025. godini.

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Vukosavljevica - Vukosavljevica 1 i 2
Radovi nisu započeli.

B.04.04.85. PITOMAČA

Realizirano: 180 EUR
(EU NPOO 144 EUR; HV NPOO 18 EUR; JIVU 18 EUR)

Izgradnja sustava odvodnje u općini Pitomača - naselje Velika Črešnjevica, situiran je samo dio pripadajućeg troška upravljanja projektom za mjesec rujan 2024. godine.

B.04.04.86. VUKOVAR

Realizirano: 985.832 EUR
(EU NPOO 788.666 EUR; HV NPOO 98.583 EUR; JIVU 98.583 EUR)

Izgradnja sanitarno - fekalne kanalizacije u ulici Brune Bušića u Vukovaru
Radovi su započeli u travnju 2024. godine te su u potpunosti završeni izvođenjem 543 m gravitacijskog cjevovoda.

Izgradnja kanalizacije u dijelu ulice Nad prugom u Vukovaru
Radovi su započeli u ožujku 2024. godine te su u potpunosti završeni izvođenjem 203 m kanalizacijskog cjevovoda, 8 kućnih priključaka te 1 CS.

Izgradnja kanalizacije u dijelu ulice Augusta Cesarca u Vukovaru
Radovi su započeli u ožujku 2024. godine te su u potpunosti završeni izvođenjem 574 m kanalizacijskog cjevovoda i 62 kućna priključka.

Prespoj kolektora Gospodarske zone na glavni spojni kolektor s izgradnjom kišnih preljeva
Radovi su započeli u ožujku 2024. godine i izvedeno je 723 m kanalizacijskog cjevovoda. Završetak radova je predviđen u 2025. godini.

Izvođenje kanalizacijskih priključaka u aglomeraciji Vukovar i Sotin
Radovi su započeli u travnju 2024. godine i izvedeno je 444 kućna priključka. Završetak radova je predviđen u 2025. godini.

B.04.04.87. TOPUSKO
Realizirano: 0 EUR

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda šireg središta naselja Topusko - radovi su u tijeku. Do sada je položeno 3.310 m od ugovorenih 8.120 m. Budući da nije završena ex-post kontrola u 2024. godini nije bilo sufinanciranja.

B.04.04.88. BANJOLE
Realizirano: 0 EUR

Predmetni projekt je u fazi pregleda i donošenja Rješenja državne komisije za javna nadmetanja. U postupku provedbe javnoga nadmetanja i donošenja konačne odluke o potencijalnom Izvođaču predmenih radova, u valjanom zakonskom roku podnešena je žalba na odluku o odabiru.

Izgradnja UPOV-a Bumbište - Banjole s pripadajućim podmorskim ispustom
Predmetni projekt je u fazi pregleda i donošenja Rješenja državne komisije za javna nadmetanja. U postupku provedbe javnoga nadmetanja i donošenja konačne odluke o potencijalnom Izvođaču predmenih radova, u valjanom zakonskom roku podnešena je žalba na odluku o odabiru.

Izgradnja transportnog kanalizacijskog cjevovoda Vintijan - Vinkuran
Predmetni projekt je u fazi pregleda i donošenja Rješenja državne komisije za javna nadmetanja. U postupku provedbe javnoga nadmetanja i donošenja konačne odluke o potencijalnom Izvođaču predmenih radova, u valjanom zakonskom roku podnešena je žalba na odluku o odabiru.

B.04.04.89. OKUČANI
Realizirano: 1.767.458 EUR
(EU NPOO 1.413.966 EUR; HV NPOO 176.746 EUR; JIVU 176.746 EUR)

Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okučani
Radovi na izgradnji mreže Okučani započeli su 2024. godine. Izvedeno je ukupno: 6.545 m gravitacijskog kanala od ukupno 14.897 m (43,93%) te 787 m tlačnog kanala od ukupno 3.705 m (21,24%).

Izgradnja UPOV-a aglomeracije Okučani
Glavni projekt je predan na ishođenje građevinske dozvole u rujnu 2024. godine, a u studenom 2024. godine je ishođena građevinska dozvola. Izvođač je dostavio glavni projekt i građevinsku dozvolu s potvrdom pravomoćnosti. Radovi će započeti u 2025. godini.

B.04.04.90. LUPOGLAV ISTARSKI

Realizirano: 26.442 EUR
(EU NPOO 21.154 EUR; HV NPOO 2.644 EUR; JIVU 2.644 EUR)

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Središnje Istre sastoji se od (4) projektna elementa: E.1. Lupoglav VI. Dio, E.2. Karojba 1. Faza - UPOV i kolektori, E.3. Rekonstrukcija UPOV - Žminj i E.4. Žminj - II. Faza Lukovica Jug. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i unaprjeđenje kvalitete podzemnih voda.

E.1. Lupoglav VI. Dio
Tijekom 2024. godine na elementu E.1. Lupoglav VI. započeli su radovi. Radovi su trenutno u tijeku - provedba iskolčenja građevine te pregled i obilježavanje postojećih instalacija, mobilizacija gradilišta, probni iskopi i ostali pripremni radovi. Projekt se nastavlja u 2025. godini po projektnom elementu s provedbom definiranih potrebnih aktivnosti - radovi, nadzor, arheološki nadzor, vidljivost. Aktivnost arheoloških istraživanja vjerojatno neće trebati na projektu.

B.04.04.91. KAROJBA

Realizirano: 699.149 EUR
(EU NPOO 559.319 EUR; HV NPOO 69.915 EUR; JIVU 69.915 EUR)

Na projektnom elementu E.2. Karojba 1. Faza - UPOV i kolektori, na 1. etapi: dionica Karojba - Močibobi, do kraja 2023. godine, po Okvirnom sporazumu i sekundarnom Ugovoru za radove, izgrađeno je ukupno: 0,769 km kolektora odvodnje te 25 revizijskih okana za kućne priključke, napravljen je okončani obračun i primopredaja radova (31.12.2023. godine).

Na projektnom elementu E.2. Karojba 1. Faza - UPOV i kolektori, na 2. etapi: UPOV i kolektori, do kraja 2024. godine izvedeno je polaganje i spajanje 1,846 km od ukupno 6,363 km kanalizacijskog kolektora (tj. 29%). Geodetski radovi: Provedba iskolčenja SK1, SK3-SK7, SK16, SK21 i SK22 kanala, pregled i obilježavanje postojećih instalacija na otvorenim trasama. Građevinski radovi: Izvedba pripremnih radova u vidu mobilizacije opreme na gradilište, osiguranja prometa na otvorenim trasama, provedbe obilježavanja postojećih podzemnih instalacija, kopanja probnih šliceva, iskolčenja te provedba iskopa, planiranja dna, ugradnja posteljice i obloge, izvršen dovoz cijevnog materijala i pripadajućih okana, polaganje kanala, zatrpavanje rova i odvoz materijala na dionicama SK1, SK3-SK7, SK16, SK21 i SK22, postava gradilišne ploče i osiguranja radova, izvedba kućnih priključaka. UPOV Karojba: Započeli radovi na izgradnji UPOV-a, provedeno iskolčenje, iskop građevinske jame, uređenje temeljnog tla i izvedba betonske podloge. Izvedeni su AB temelj, zidovi i ploča te zatrpavanje građevne jame. Unutarnji zidovi premazani zaštitnim premazom te se nakon očitovanja elektro i strojarskog nadzora započinje sa narudžbom i ugradnjom opreme.
Na projektnom elementu E.2. Karojba 1. Faza (skupa 1. i 2. etapa) - izgrađeno je do sada ukupno: 2,615 km kolektora odvodnje. Projekt se nastavlja u 2025. godini po projektnom elementu s provedbom definiranih potrebnih aktivnosti - radovi, nadzor, upravljanje projektom, vidljivost. Aktivnost arheološkog nadzora otpada nije potrebna.

B.04.04.92. ŽMINJ

Realizirano: 148.843 EUR
(EU NPOO 119.075 EUR; HV NPOO 14.884 EUR; JIVU 14.884 EUR)

Rekonstrukcija UPOV - Žminj
Ugovor za radove za rekonstrukciju UPOV-a Žminj potpisan je krajem 2024. godine. Predviđeni početak radova bit će pomaknut na 01/2025 i UPOV Žminj je na kritičnom putu u NPOO projektu (posebice probni pogon UPOV-a). U tijeku 2024. godine nije bilo situiranja. Projekt se nastavlja u

2025. godini po projektnom elementu s provedbom definiranih potrebnih aktivnosti - radovi, nadzor, upravljanje projektom, vidljivost.

Izgradnja sustava sanitarne odvodnje naselja Žminj - II. Faza „Lukovica Jug"
Ugovor za radove potpisan je sredinom 2024. godine i radovi su u tijeku. Radovi se izvode na gravitacijskim kolektorima K-1, K-3, K-6, K-6.1, tlačnom vodu TV-2 s 4 radne grupe. Izvedeno je polaganje i spajanje 1.138 m od ukupno planiranih 1.730 m kanalizacijskog kolektora (tj. 66%). Projekt se nastavlja u 2025. godini po projektnom elementu s provedbom definiranih potrebnih aktivnosti - radovi, nadzor, arheološki nadzor i vidljivost. Aktivnost arheoloških istraživanja vjerojatno neće trebati na projektu.

B.04.04.93. BELIŠĆE

Realizirano: 47.178 EUR
(EU NPOO 41.936 EUR; HV NPOO 5.242 EUR)

Izgradnja sanitarno - fekalne odvodnje u dijelu ulice Hrastik u Valpovu
U 2024. godini potpisan je ugovor za izvođenje radova. Radovi su započeli krajem godine. Izgradnjom 58 m kanalizacijske mreže omogućit će se spajanje na kanalizacijsku mrežu za 10 stanovnika.

Izgradnja sanitarno - fekalne kanalizacijske mreže i nogostupa u dijelu ulice Eugena Kvaternika u Valpovu
U 2024. godini potpisan je ugovor za izvođenje radova. Radovi su započeli krajem godine. Izgradnjom 561 m kanalizacijske mreže omogućit će se priključenost 32 stanovnika na kanalizacijsku mrežu.

Izgradnja sanitarno - fekalne odvodnje ulice Valpovačke toplice
U 2024. godini potpisan je ugovor za izvođenje radova. Radovi su započeli krajem godine. Izgradnjom 860 m kanalizacijske mreže omogućit će se spajanje na kanalizacijsku mrežu za 14 stanovnika i 1 gospodarski subjekt.

Dogradnja kanalizacijske mreže Valpovo - produžetak Osječke ulice i S.S. Kranjčevića
U 2024. godini potpisan je ugovor za izvođenje radova. Radovi su započeli krajem godine. Izgradnjom 700 m kanalizacijske mreže omogućit će se spajanje na kanalizacijsku mrežu za 21 stanovnika.

Odvodnja otpadnih voda naselja Šag - Radovi na odovodnji otpadnih voda naselja Šag (građevinski radovi i rekonstrukcija crpnih stanica otpadnih voda) su završeni. Ovim je za 425 stanovnika osiguran pristup poboljšanom sustavu pročišćavanja otpadnih voda.

B.04.04.94. PETRIJEVCI

Realizirano: 93.933 EUR
(EU NPOO 51.147 EUR; HV NPOO 6.393 EUR; JIVU 6.393 EUR)

Nastavak izgradnje kolektora K.3.3 do asfaltne baze u Kolodvorskoj ulici u naselju Petrijevci - radovi
Radovi na izgradnji kolektora su završeni. Izvedeno je 233 m kolektora čime je omogućeno spajanje na kanalizacijsku mrežu za 2 stanovnika i 3 gospodarska subjekta.

Naselje Ladimirevci - X., XX. faza, sekundarna kanalizacija - postupak javne nabave za radove je započet krajem 2024. godine.

B.04.04.95. KOŠKA

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja kanalizacije Koška i Niza (sanacija kolektora odvodnje i izvođenje pripreme za kućne priključke)
Postupak javne nabave za radove je započet krajem 2024. godine.

Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Ordanja i Breznica Našička
Radovi su započeti. Izvedeno je 295 m gravitacijskog cjevovoda.

B.04.04.96. VRBOVSKO

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže naselja Vrbovsko
U 2024. godini nije bilo nikakvih aktivnosti na izgradnji sustava javne odvodnje, već je bilo samo sklapanje ugovora.

Dio 1: Izvođenje radova na crpnoj stanici CS Vrbovsko 1 i tlačnom cjevovodu naselja Vrbovsko
Radovi će započeti i biti završeni u 2025. godini.

Dio 2: Izgradnja UPOV-a Vrbovsko
Radovi će započeti i biti završeni u 2025. godini.
Cilj projekta je izgraditi kanalizacijsku mrežu duljine 5.181 m, 265 novih priključaka, tri crpne stanice i UPOV Vrbovsko II. stupnja pročišćavanja, 1.950 ES. Nakon izgradnje sustava javne odvodnje omogućilo bi se priključenje 658 stanovnika i priključenje na sustav javne odvodnje iznosit će 45%.

B.04.04.97. POREČ SJEVER

Realizirano: 188.519 EUR
(EU NPOO 150.815 EUR; HV NPOO 18.852 EUR; JIVU 18.852 EUR)

Izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Bonaci s priključenjem na postojeći kanalizacijski kolektor Baderna - Žbandaj.
Element 1 - Sanitarna kanalizacija naselja BONACI s priključenjem na postojeći kanalizacijski kolektor Baderna - Žbandaj I - izgrađen je u potpunosti, 353 m od ugovorenih 353 m kanalizacijskih kolektora. Izvedeno 35 kućnih priključaka. Aktivnost je započela u 2024. godini i završit će u 2025. godini.

B.04.04.98. POREČ – JUG

Realizirano: 1.400.627 EUR
(EU NPOO 1.120.501 EUR; HV NPOO 140.063 EUR; JIVU 140.063 EUR)

Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Fuškulin s crpnom stanicom Fuškulin - I. Faza
Projekt je gotovo u potpunosti dovršen, izgrađeno je 4.093 m od ugovorenih 4.151 m kanalizacijskih kolektora. Izvedeno 124 novih priključaka od 145 na sustav odvodnje. Aktivnost je započela u 2024. godini i završit će u 2025. godini.

Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Jasenovica sa spajanjem na mrežu naselja Fuškulin s crpnom stanicom Jasenovica - II. Faza
Projekt je gotovo u potpunosti dovršen, izgrađeno je 1.033 m od ugovorenih 1.071 m kanalizacijskih kolektora. Izvedeno 30 novih priključaka od 40 na sustavu odvodnje. Aktivnost je započela u 2024. godine i završit će u 2025. godini.

Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Čuši sa spajanjem na mrežu naselja Jasenovica s crpnom stanicom Čuši - III. Faza

Izgrađeno je 459 m od ugovorenih 568 m kanalizacijskih kolektora. Očekuje se priključenje 13 novih priključaka na sustav odvodnje. Aktivnost je započela u 2024. godini i završit će u 2025. godini.

B.04.04.99. KAŠTELA – TROGIR
Realizirano: 0 EUR

Vodoopskrba i odvodnja jezgre Trogira - 1. etapa: u listopadu 2022. godine započeli su radovi na izgradnji i sanaciji vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava gradske jezgre grada Trogira, 1. etapa. Do sredine lipnja 2023. godine (razdoblje potraživanih troškova), izvedeno je ukupno 720 m novih cjevovoda kanalizacije te 652 m vodovodne mreže uz izvedena 91 kućna priključka. Dodatno je sanirano ukupno 167 m postojeće kanalizacijske mreže. Rok izvođenja je 24 mjeseca od datuma početka. Stavka se financijski vodi na stavci B.04.04.35. Tijekom 2024. godine izgrađeno je dodatnih 435 m kanalizacijske mreže i 543 m vodoopskrbne mreže.

B.04.04.100. BABINA GREDA
Realizirano: 0 EUR

Izgradnja i rekonstrukcija vodnokomunalne infrastrukture na distributivnom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. - ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 2023. godine, a za projektne elemente sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda općine Babina Greda te UPOV Babina Greda ugovor za radove je potpisan krajem 2024. godine (jedan ugovor za sva četiri projektna elementa odvodnje). Za predmetni ugovor ex-post provjera postupka javne nabave još nije gotova, a radovi su započeti krajem 2024. godine. Nije bilo realizacije u 2024. godini te se s radovima nastavlja u 2025. godini.

B.04.04.101. VOĐINCI
Realizirano: 0 EUR

„Izgradnja i rekonstrukcija vodnokomunalne infrastrukture na distributivnom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o."- ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 2023. godine, a za projektne elemente Sustav odvodnje aglomeracije Vođinci, odvodnja i čišćenje otpadnih voda općina Stari Mikanovci i Vođinci te UPOV Stari Mikanovci i Vođinci ugovor za radove potpisan je krajem 2024. godine (jedan ugovor za sva četiri projektna elementa odvodnje). Za predmetni ugovor ex-post provjera postupka javne nabave još nije gotova, a radovi su započeti krajem 2024. godine. Nije bilo realizacije u 2024. godini te se s radovima nastavlja u 2025. godini.

B.04.04.102. BIBINJE – SUKOŠAN
Realizirano: 0 EUR

Izgradnja II. faze sustava odvodnje otpadnih voda Bibinje - Sukošan, podsustav Bibinje uz rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u obuhvatu izgradnje
Proveden je postupak javne nabave i ugovoreni radovi, koji su započeli krajem 2024. godine, ali po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije.

Izgradnja III. faze sustava odvodnje otpadnih voda Bibinje - Sukošan, podsustav Sukošan uz rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u obuhvatu izgradnje
Proveden je postupak javne nabave i ugovoreni radovi, koji su započeli krajem 2024. godine, ali po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije.

B.04.04.103. BOGDANOVEC
Realizirano: 0 EUR

Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Bogdanovcu - izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže u duljini od 1.482 m s jednom precrpnom stanicom i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 130 ES, II. stupnja pročišćavanja. Projekt se neće provoditi. Tijekom ponovljenog postupka javne nabave vrijednost ponuda znatno je prelazila osigurana sredstva iz UoDBS te je JIVU odustao od provođenja projekta. Dana 30.12.2024. godine sklopljen 1. dodatak UoDBS kojim je ovaj projektni element izbačen iz provedbe.

B.04.04.104. MURSKO SREDIŠĆE

Realizirano: 554.573 EUR
(EU NPOO 443.659 EUR; HV NPOO 55.457 EUR; JIVU 55.457 EUR)

Izgradnja sustava odvodnje naselja Štrukovec , II etapa - 1. faza aglomeracije Mursko Središće, 1. dio
Radovi su počeli u 2024. godini te je izvedeno 1.665 m kolektora. Završetak izgradnje očekuje se do kraja 2025. godine.

Izgradnja produžetka kanalizacijske mreže s precrpnom stanicom u Školskoj ulici u Vratišincu
Radovi su počeli u 2024. godini te je izvedeno ukupno 429 m kolektora. Završetak izgradnje očekuje se u u prvom kvartalu 2025. godine.

Izgradnja dijela sustava odvodnje naselja Zebanec Selo, II etapa - 2. faza aglomeracije Mursko Središće
Radovi su počeli u 2024. godini te je izvedeno sveukupno 1.336 m kanalizacijskih kolektora. Završetak izgradnje očekuje se u trećem kvartalu 2025. godine.

Izgradnja kanalizacijske mreže "Centra" u Svetom Martinu na Muri, I. II. i III. Faza
Radovi su počeli u 2023. godini. Izgrađena je kanalizacijska mreže u duljini od 671 m i dvije crpne stanice kapaciteta 12,5 l/s te 14 kućnih priključaka. Na izgrađenu kanalizacijsku mrežu moguće je priključiti cca 72 stanovnika. Radovi su završeni, ishođena je uporabna dozvola.

B.04.04.105. ŠTRIGOVA

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja kanalizacije naselja Štrigova
Izvedeno je 472 m kanalizacijskog cjevovoda. Završetak izgradnje očekuje se do kraja 2025. godine.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Štrigova
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Štrigova, kapaciteta 1.300 ES (1.046 ES od stanovništva i 254 ES od industrije), II.stupnja pročišćavanja. U 2024. godini nije bilo realizacije. Završetak izgradnje očekuje se do kraja 2025. godine.

B.04.04.106. ČAKOVEC

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže u Poljskoj ulici i Ulici I.L. Ribara, ukupne duljine 1.629 m s dvije precrpne stanice te izvedba 36 kanalizacijskih priključaka. Radovi su počeli u 2024. godini, ali nije bilo realizacije. Završetak izgradnje očekuje se u prvoj polovici 2025. godine.

B.04.04.107. GORIČAN

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Goričan, 1. dio. Radovi su počeli u 2024. godini te je izvedeno 588 m kanalizacijskog cjevovoda. Završetak izgradnje očekuje se do kraja 2025. godine.

B.04.04.108. DONJI KRALJEVEC

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Donji Kraljevec, 2. faza
Izgradnja 2. faze uređaja, odnosno nadogradnja uređaja na ukupni kapacitet 9.000 ES i III. stupanj pročišćavanja (postojeći 4.500 ES, II. stupanj pročišćavanja). Radovi su započeli krajem 2024. godine, a njihov završetak očekuje se u prvoj polovici 2026. godine.

Dogradnja kanalizacijske mreže naselja Donji Kraljevec, 1. dio (kolektor 1.2.1.)
Izgradnja kanalizacijske mreže u duljini oko 378 m te 10 kanalizacijskih priključaka za višestambene zgrade. Radovi su započeli, ali nije bilo realizacije. Njihov završetak očekuje se u prvoj polovici 2025. godine.

B.04.04.109. PODTUREN

Realizirano: 0 EUR

Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Novakovec
Radovi su počeli u 2024. godini te je izvedeno sveukupno 1.071 m kanalizacijskog cjevovoda. Završetak izgradnje očekuje se do kraja 2025. godine.

Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Ferketinec
Radovi su počeli u 2024. godini te je izvedeno sveukupno 1.417 m kanalizacijskog cjevovoda. Završetak izgradnje očekuje se do kraja 2025. godine.

B.04.04.110. CEROVAC

Realizirano: 109.260 EUR
(EU NPOO 87.408 EUR; HV NPOO 10.926 EUR; JIVU 10.926 EUR)

NPOO projekt: Izgradnja vodovodne mreže i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Cerovac - Granje
Od ugovorenih 4.086 m cijevi, položeno je 4.112 m, faza radova: radovi završeni, postotak realizacije: 100%.

UPOV Cerovac
Okvirni sporazum raskinut, raspisano nadmetanje za UPOV, ponude otvorene i donesena je Odluka o odabiru.

B.04.04.111. ČAGLIN

Realizirano: 0 EUR

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Čaglin - 1. etapa - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - potpisan ugovor za izvođenje radova na UPOV-u Čaglin. Radovi su u tijeku, postotak izvršenosti građevinskih radova iznosi 40%.

B.04.04.112. BRODSKI DRENOVAC

Realizirano: 0 EUR

Sustav odvodnje naselja Brodski Drenovac – Bučje - Zagrađe na području aglomeracije Brodski Drenovac - dionica Bučje - Zagrađe i UPOV - nadmetanje je poništeno, pristigla 1 ponuda s cijenom većom od procijenjene vrijednosti nabave, a i praga nabave velike vrijednosti. Ponovljeno

nadmetanje je u tijeku. Ugovoreno 7.198 m cijevi, položeno 0 m, faza radova: nisu započeli radovi. Postotak realizacije: 0%.

B.04.04.113. PLETERNICA
Realizirano: 0 EUR

Kanalizacijska mreža u dijelu Orljavske ulice u naselju Vidovci
Ugovoreno 406 m cijevi, položeno 0 m, faza radova: prijava gradilišta izvršena 2024. godine, pripremni i zemljani radovi u tijeku. Postotak realizacije: 0%.

Kanalizacijska mreža u dijelu Radničke ulice u naselju Dervišaga
Ugovoreno 650 m cijevi, položeno 0 m, faza radova: prijava gradilišta izvršena 2024. godine, pripremni i zemljani radovi u tijeku. Postotak realizacije: 0%.

Kanalizacijska mreža u ulicama V. Nazora i B. Trenka u naselju Jakšić
Ugovoreno 542 m cijevi, položeno 0 m, faza radova: prijava gradilišta izvršena 2024. godine, pripremni i zemljani radovi u tijeku. Postotak realizacije: 0%.

Kanalizacijska mreža u Osječkoj ulici u naselju Jakšić
Ugovoreno 381 m cijevi, položeno 0 m. Faza radova: Prijava gradilišta izvršena 05.09.2024. godine, pripremni i zemljani radovi u tijeku. Postotak realizacije: 0%

B.04.04.114. KAPTOL
Realizirano: 0 EUR

Sustav vodovoda i odvodnje naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje - ugovoreno 8.130 m cijevi, položeno 1.586 m, faza radova: radovi u tijeku, postotak realizacije: 20%.

B.04.04.115. OSIJEK
Realizirano: 0 EUR

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Darda - sustav odvodnje otpadnih voda južne Baranje; glavni kolektori s pripadajućim građevinama u naseljima Uglješ, Švajcarnica, Darda i Mece te izgradnja sustava odvodnje naselja Bilje

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Darda - faza V, rubni dijelovi Darde
Potpisan ugovor s Izvođačem, naručen je materijal i krajem 2024. godine započeli su radovi na izgradnji sustava odvodnje.

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Darda - faza IV
Potpisan je ugovor s Izvođačem i radovi su započeli krajem 2024. godine.

Izgradnja sustava odvodnje naselja Bilje - rubni dijelovi
Potpisan je ugovor s Izvođačem radova. Izvedeno je 445 m cjevovoda.

B.04.04.116. DONJA KUPČINA
Realizirano: 0 EUR

Proširenje sustava javne vodoopskrbe na području Velike Gorice i odvodnje na području općine Pisarovina je potpisan krajem 2023. godine. Projekt obuhvaća pet elemenata od kojih se samo peti odnosi na program razvoja javne odvodnje, a obuhvaća I. fazu izgradnje aglomeracije Donja Kupčina (izgradnja 124 revizijska okna, 2.816 m gravitacijskih cjevovoda u 7 pojedinačnih kanala, 244 m tlačnog voda, jedne crpne stanice te jednog funkcionalnog UPOV projektiranog na 500 ES).

Nakon izgradnje na sustav javne odvodnje bi se priključilo 120 stanovnika odnosno 14% stanovnika Donje Kupčine. Ugovor o radovima nije sklopljen te u 2024. godini nije bilo realizacije.

B.04.04.117. OSTALI PROJEKTI
Realizirano: 0 EUR

Na projektima ugovorenim na ovoj poziciji nije bilo realizacije.

DUGO SELO – RUGVICA
Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebačkoj županiji, u sklopu kojeg se sufinancira izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda kroz 2 elementa projekta:
Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2.b skupine - Izgradnja sustava javne odvodnje na području grada Dugo Selo, Javni kanal u ulici Dubravkin put (Elemenat projekta br.7). Projektnom prijavom planirana je izgradnja 0,92 km odvodnje na koju bi se trebalo priključiti 80 krajnjih korisnika,
Građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja općine Rugvica - 1. etapa - 5. faza (dionica sustava odvodnje od Prevlake do Rugvice, Glavni odvodni kolektor Prevlaka - lokacija uređaja za pročišćavanje u Rugvici s precrpnicama PO1, PO2, PO3 i PO4) (Elemenat projekta br. 8). Projektnom prijavom je planirana izgradnja 7.354 m odvodnje na koju se planira priključiti 250 krajnjih korisnika s pročišćavanjem otpadnih voda na postojećem UPOV-u Rugvica.

Ugovor o građenju za oba elementa prijave sklopljen je krajem 2024. godine i radovi bi trebali započeti početkom 2025. godine, a završetak se planira sredinom 2026. godine. Sukladno tome, u 2024. godini nije bilo realizacije.

OSIJEK – ČEPIN
Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Naselja prijateljstva Čepin - u 2024. godini nije bilo realizacije.

ZDENCI (DUGA MEĐA)
Izgradnja kanalizacijskog sustava sanitarnih otpadnih voda naselja Duga Međa. U 2024. godini nije bilo realizacije.

CRNAC
Izgradnja sustava odvodnje u naselju Crnac sa izgradnjom UPOV-a Crnac - s radovima se započelo krajem 2024. godine, odrađeni pripremni radovi. U 2024. godini nije bilo realizacije.

NOVALJA
Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do građevinske zone Boškinac u Staroj Novalji - ukupno će se izgraditi 1.510 m mreže javne odvodnje i bit će priključeno 28 stanovnika koji imaju pristup poboljšanom sustavu pročišćavanja otpadnih voda. Radovi će biti gotovi u 2025. godini. Nema realizacije u 2024. godini.

VELIKI GRĐEVAC
U 2024. godini nije bilo aktivnosti. U 2025. godini planira se provođenje postupka javne nabave za izgradnju mreže i UPOV-a. Dokumentacija je u fazi izrade.

KOMIN I BANJA
Izgradnja kanalizacijske mreže na području naselja Komin i Banja i zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Komin - projekt obuhvaća izgradnju kanalizacijske mreže na području aglomeracije Komin, naselje Komin duljine 6.112 m s rekonstrukcijom 5.098 m vodoopskrbne mreže, izgradnju kanalizacijske mreže na području naselja Banja duljine 3.222 m s rekonstrukcijom 1.740 m vodoopskrbne mreže i izgradnju zajedničkog

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Komin, naselje Komin II. stupnja pročišćavanja kapaciteta 1.650 ES. U 2024. godini nije bilo realizacije.

SIROVA KATALENA

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Sirova Katalena kapaciteta 300 ES, biorotor II. stupanj - ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je sredinom 2024. godine. Pokrenuti su postupci javne nabave po svim projektnim elementima. Ugovaranje radova očekuje se u prvom kvartalu 2025. godine.

SVETA ANA

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Sveta Ana kapaciteta 100 ES, biorotor II. stupanj - ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je sredinom 2024. godine. Pokrenuti su postupci javne nabave po svim projektnim elementima. Ugovaranje radova očekuje se u prvom kvartalu 2025. godine.

MIČETINAC

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Mičetinac kapaciteta 200 ES, biorotor II. stupanj - ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je sredinom 2024. godine. Pokrenuti su postupci javne nabave po svim projektnim elementima. Ugovaranje radova očekuje se u prvom kvartalu 2025. godine.

KAPELA

Sustav sanitarne odvodnje naselja Kapela - faza 2. - ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je sredinom 2024. godine. Pokrenuti su postupci javne nabave po svim projektnim elementima. Ugovaranje radova očekuje se u prvom kvartalu 2025. godine.

GAREŠNICA I HERCEGOVAC

Razvoj vodno - komunalne infrastrukture naselja Garešnica i Hercegovac (izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje; projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV-a). U 2024. godini nije bilo aktivnosti. U 2025. godini planira se provođenje postupka javne nabave za radove i izgradnja mreže i UPOV-a. Dokumentacija je u fazi izrade.

KARLOVAC – DUGA RESA

Ugradnja automatske grube rešetke na sustav odvodnje na lokaciji crpne stanice Banija I - ugovor s Izvođačem potpisan je krajem 2023. godine. U tijeku su radovi na izgradnji recenzijskog bazena na precrpnoj stanici Banija I zbog kojih nije moguće započeti radove na ugradnji automatske grube rešetke na istoj crpnoj stanici, iako su radovi ugovoreni. Kašnjenje radova ne predstavlja rizik za izvršenje Projekta.

Rekonstrukcija kanalizacije i vodoopskrbe Domobranske ulice u Karlovcu, potrebno je ugovoriti radove, uslugu nadzora, uslugu vođenja projekta te promidžbu i vidljivost. U 2024. godini nije bilo bilo realizacije.

ČAĐAVICA

Izgradnja sanitarno - fekalne kanalizacije naselja Čađavica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - u 2024. godini nije bilo realizacije.

BLACE

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Blace - u 2024. godini nije bilo realizacije. Na cjelokupnom području predviđena je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje. Izvedba kućnih priključaka je sastavni dio projekta te se planira izgradnja 100 kućnih priključaka. Glavnu kanalizacijsku mrežu odvodnje sanitarnih otpadnih voda predviđeno je položiti duž obale naselja, na način da se otpadna voda prikuplja počevši od jugozapadnog dijela naselja te uzduž same uvale Blace transportira prema planiranom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Blace).

Ukupna duljina novoizgrađene mreže iznosit će 3.270 m gravitacijskih i tlačnih cjevovoda te 3 crpne stanice.

B.04.04.118. BELIŠĆE

Realizirano: 400.000 EUR
(EU NPOO 400.000 EUR)

Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje naselja Belišće - dio građevine 2 - sliv ulice V. Nazora
Radovi su započeli 2024. godini. Izvršeni su pripremni radovi na rekonstrukciji cjevovoda odvodnje. Planirani završetak radova je kraj 2025. godine.

Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u gradu Belišće
Radovi su započeli 2024. godini. Izvršeni su pripremni radovi na rekonstrukciji cjevovoda odvodnje. Planirani završetak radova je kraj 2025. godine.

Izgradnja kanlizacijske mreže u ulici Starovalpovački put u Belišću
Radovi su započeli 2024. godini. Izvršeni su pripremni radovi na izgradnji cjevovoda odvodnje. Planirani završetak radova je kraj 2025. godine.

Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže do svetišta Sv. Ane
Izvršeni su pripremni radovi na izgradnji cjevovoda odvodnje. Planirani završetak radova je kraj 2025. godine.

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Gorica Valpovačka
Izvršeni su pripremni radovi na izgradnji cjevovoda odvodnje. Planirani završetak radova je kraj 2025. godine.

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Bocanjevci
Izvršeni su pripremni radovi na izgradnji cjevovoda odvodnje. Planirani završetak radova je kraj 2025. godine.

B.04.04.119. DONJI MIHOLJAC

Realizirano: 60.099 EUR
(EU NPOO 48.079 EUR; HV NPOO 6.010 EUR; JLS 6.010 EUR)

Izgradnja sustava odvodnje Aglomeracije Sveti Đurađ
Radovi su započeli u 2024. godini. Izvedeni su pripremni radovi. Nastavak radova je u 2025. godini.

Izgradnja kanalizacijske mreže u Ciglana ulici
Radovi su započeli u 2024. godini. U 2024. godini izvedeno je 670 m kanalizacijskih kolektora. Nastavak radova je u 2025. godini.

Rekonstrukcija kanalizacijskog i vodoopskrbnog cjevovoda u Basaričekovoj ulici
Radovi nisu započeli. Javna nabava je u tijeku.

Rekonstrukcija kanalizacijskog i vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Augusta Šenoe
Radovi nisu započeli. Javna nabava je u tijeku.

Rekonstrukcija kanalizacije i vodovoda u ulici Ivana Gorana Kovačića
Radovi nisu započeli. Javna nabava je u tijeku.

Rekonstrukcija odvodnje i vodoopskrbe na Trgu Zrinsko Frankopanskih

Radovi su započeli i završili u 2024. godini. Ukupno je rekonstruirano 152 m kanalizacijskih kolektora.

Sustav sanitarne odvodnje aglomeracije Viljevo
Radovi su započeli u 2024. godini. Izvedeni su pripremni radovi. Nastavak radova je u 2025. godini.

B.05. PROJEKTI NAVODNJAVANJA

Projekti navodnjavanja u 2024. godini realizirali su se putem Plana upravljanja vodama sukladno usvojenom Nacionalnom projektu navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) od 2005. godine kroz tri skupine:

- Nacionalni pilot projekti navodnjavanja
- Sustavi navodnjavanja
- Izgradnja sustava navodnjavanja.

U 2024. godini planirano je ukupno 2.000.000 EUR, a realizirano je ukupno 1.946.891 EUR, što čini realizaciju od 97%.

DETALJNI PRIKAZ

B.05. PROJEKTI NAVODNJAVANJA
Realizirano: 1.946.891,31 EUR
(HV 1.689.393 EUR; MZOZT 249.999 EUR; Osječko –baranjaska županija 7.499 EUR)

B.05.01. NACIONALNI PILOT - PROJEKTI NAVODNJAVANJA

B.05.01.01. Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Bid-Bosutsko polje (Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska županija)
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije na ovoj poziciji.

B.05.01.02. Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Donja Neretva (Dubrovačko-neretvanska županija)
Realizirano: 135.206 EUR
(HV 135.206 EUR)

NPPN Donja Neretva ukupnog je obuhvata 2.797 ha neto i podijeljen je u konačnici u dva podsustava – podsustav Opuzen (1.887 ha neto) i sustav Glog II (315 ha neto) te podsustav Koševo – Vrbovci (595 ha neto).

Podsustav Opuzen (Projekt zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve) sastoji od dvije etape/komponente:

Etapa I. - Pregrada na rijeci Neretvi (Investitor: Hrvatske vode) predviđena je u cilju spriječavanja prodora "klina" zaslanjene vode iz nizvodnog toka rijeke Neretve u uzvodni tok, kako bi se nezaslanjena voda uzvodno od pregrade mogla koristiti za poboljšanje kvalitete vode na području i time ispiranja soli iz tla kao i za razne gospodarstvene svrhe.

Pregrada bi se koristila u ljetnom razdoblju, a u ostalom dijelu godine bila bi spuštena na dno korita rijeke.

Etapa II. - Sustav javnog navodnjavanja, odnosno sustav distribucije nezaslanjene vode (Investitor: Hrvatske vode) pokriva 1.887 ha neto poljoprivrednih površina (u konačnoj fazi 2.199 ha neto nakon priključenja podsustava Glog I) i predviđen je u 5 faza gradnje (svaka faza – posebna građevinska dozvola). Osnovni objekti su: zahvat na Maloj Neretvi s gravitacijskim dovodnim kanalom i cjevovodom, crpna stanica (CS) Opuzen ukupnog instaliranog kapaciteta 2.400 l/s, tlačni cjevovod CS-MA, mikroakumulacija (MA) Lađište korisnog volumena oko 100.000 m^3, cjevovod za pražnjenje MA i tlačna distribucijska mreža ukupne duljine oko 118 km.

Sustav Glog II sastoji se od dovodnog cjevovoda iz Male Neretve (270 m, DN 400 mm) do privremene CS (285 l/s; napušta se nakon priključenja mreže na podsustav Opuzen) te tlačne distribucijske mreže duljine 18,4 km, DN 90-900 mm.

Podsustav Koševo - Vrbovci sastoji se od:
I. faze - zahvata vode kroz dvije podfaze (1A faza – iz glavnog natapnog kanala do izgradnje pregrade gravitacijskim cjevovodom do spojnog okna SO1 i 1B faza – iz rijeke Neretve preko kanala Nokat i gravitacijskog cjevovoda do SO 1),
2. faze - gravitacijskog cjevovoda od spojnog okna SO 1 do CS, crpne stanice 674 l/s i tlačne distribucijske mreže duljine 30 km, DN 90-700 mm.

Za oba podsustava i sustav Glog II ishođene su 2013. godine lokacijske dozvole (ukupno 3 - Opuzen, Glog II i Koševo – Vrbovci), a 2015. i 2019. godine prva i druga izmjena i dopuna lokacijske dozvole za podsustav Opuzen. U 2020. godini ishođena je treća izmjena Lokacijske dozvole za Opuzen jer je u 2019. godini odlučeno da se poveća brodska prevodnica (efektivna duljina s 16 m povećava na 60 m kako bi istom mogli proći i brodovi do 60 m duljine tzv. mini kruzeri). U 2025. godini se planira ishoditi i četvrta izmjena Lokacijske dozvole.

Za etapu I. podsustava Opuzen ishođena je dana 30.09.2019. godine Građevinska dozvola, a dana 30.07.2021. godine izmjena i dopuna iste sukladno gore navedenoj trećoj izmjeni lokacijske dozvole (povećanje brodske prevodnice).
Za etapu II. podsustava Opuzen zaključno s 2021. godinom su ishođene građevinske dozvole za svih 5 faza i to: 1. faza – 24.03.2021., 2. faza - 06.05.2020., 3. faza – 08.09.2021., 4. faza – 21.05.2020., 5. faza – 30.12.2020. U razdobllju 2022.-2024. godina je ishođeno produljenje svih dozvola. U planu za 2025. godinu je ishođenje izmjene građevinske dozvole za 1 fazu radi izmjene tehničkog rješenja vezano uz mikroakumulaciju.

Podsustav Opuzen (Projekt zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve) se aktivno priprema za prijavu na natječaj PKK 2021.-2027. (specifični cilj RSO2.4.) kada se za to stvore uvjeti, a u međuvremenu su u 2024. godini objavljeni postupci javne nabave za radove (Etapa I i Etapa II) te postupak za vidljivost projekta. U 2025. godini, ugovori koji su rezultat provedenih postupaka teretiti će poziciju B.07.13.15. Plana upravljanja vodama.

Za podsustav Koševo – Vrbovci, izdana lokacijska dozvola je produljena 2021. godine te je dana 02.05.2024. ishođena Građevinska dozvola za 1A fazu te dana 07.10.2024. za 2 fazu. Za 1b fazu nije predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Program građenja sustava nositelj projekta (Dubrovačko-neretvanska županija) namjerava prijaviti na natječaj SP ZPP RH 2021.-2027. u 2025. godini (objavljen u prosincu 2024. godine).

Za sustav Glog II je 2016. godine ishođena Građevinska dozvola. Program građenja sustava je prijavljen 2016. godine na prvi natječaj za sufinanciranje iz EU fondova, odnosno financiranje iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. te je 2017. godine isti odobren i potpisan je Ugovor o financiranju. Radovi na građenju istog prema programu gradnje su započeli 2018. godine i

dovršeni su 2021. godine ishođenjem Uporabne dozvole i primopredajom izgrađenog sustava Dubrovačko-neretvanskoj županiji na upravljanje. Izgradnja sustava nije teretila Plan upravljanja vodama.

Kroz Plan upravljanja vodama u 2024. godini realizirane su u bitnom slijedeće aktivnosti:
- nastavljena je izrada studije izvodljivosti za podsustav Opuzen (realizirano 86% ugovornih obveza),
- dovršena je izrada studije utjecaja na okoliša i glavne ocjene na ekološku mrežu za ponovljeni postupak procjene utjecaja na okoliš i glavne ocjene na ekološku mrežu za podsustav Opuzen (uvjet za EU financiranje) te je izdano Rješenje nadležnog tijela 25.11.2024. godine,
- nastavljena je izrada (realizirano 60% ugovornih obveza) izmjena i dopuna idejnog projekta i lokacijske dozvole za podsustav Opuzen te izmjena i dopuna glavnog projekta i građevinske dozvole za podsustav Opuzen, etapa II, faza 1,
- nastavljene su usluge pravne pomoći u pripremi dokumentacije o nabavi za podsustav Opuzen (realizirano 86 % ugovorenih obveza),
- ugovorena je i dovršena izrada novelacije studije izvodljivosti za podsustav Koševo – Vrbovci,
- ugovorena je i dovršena izrada elaborata usklađenja glavnog projekta i Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za podsustav Koševo – Vrbovci – Faza 1A i Faza 2,
- ugovorena je i dovršena izrada kontrole glavnog projekta (geotehnika) za cjevovode za podsustav Koševo – Vrbovci.

B.05.02. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SUSTAVE NAVODNJAVANJA

Kroz poziciju B.05.02. namijenjenu izradi projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja, potpuno i/ili djelomično je realizirana u 2024. godini izrada projektne dokumentacije različitoga nivoa (predinvesticijska studija/idejno rješenje, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekti, tenderi,…) s revizijama i recenzijama te studija i elaborata za ukupno 35 aktivnih projekata navodnjavanja (uključuje podsustave/faze pojedinačno te objekte osiguranja vode). Nositelji, odnosno investitori većine izrade projektne dokumentacije, su županije kao vlasnici javnih sustava navodnjavanja (30 projekata na ukupno 16.742 ha), a jedan mali dio Hrvatske vode (5 projekata - Vodne građevine za potrebe uređenja vodnog režima i višenamjenskog korištenja sliva rijeke Karašice; Vodnogospodarsko uređenje i višenamjensko korištenje ritova na području Općina Lovas i Tompojevci – I. i II. faza; Rekonstrukcija kanala Ošvanj i Boris; Sanacija brane Grabovo) prvenstveno hidrotehničkih objekata za osiguranje vode nužne za realizaciju planiranih sustava navodnjavanja i mješovitih sustava navodnjavanja.

Projektna dokumentacija sustava javnog navodnjavanja financira se u iznosu:
- 50% MZOZT i/ili Hrvatske vode, a 50% županije za sustave manje od 200 ha i/ili vodoistražne radove i/ili analize količine i kakvoće vode za navodnjavanje,
- 80% MZOZT i/ili Hrvatske vode, a 20% županije za sustave veće od 200 ha,

osim u slučaju posebno sklopljenih sporazuma o sufinanciranju (SN Vransko polje i SN Karašica), koji se financiraju u omjeru 80% MZOZT, a 20% županije.

Zaključno s 2024. godinom od projekata u pripremi (program gradnje još nije ugovoren, nisu obuhvaćeni NPPN-ovi):
- 19 sustava navodnjavanja (ukupno 11.171 ha) ima ishođene Lokacijske dozvole, od čega 7 sustava (SN Dalj – I faza, SN Lukač –I faza, SN Belica – I faza, SN Petrovija – I faza i SN Petrovija – II faza, SN Karašica- Podsustav Kapelna i SN Karašica- Podsustav Kapelna na ukupno 4.069 ha) imaju ishođene i Građevinske dozvole
- 5 projekta za osiguranje vode kojima su nositelji Hrvatske vode (Vodne građevine za potrebe uređenja vodnog režima i višenamjenskog korištenja sliva rijeke; Vodnogospodarsko uređenje i višenamjensko korištenje ritova na području Općina Lovas i Tompojevci – I i II faza i Rekonstrukcija kanala Ošvanj i Boris) imaju ishođene Lokacijske dozvole ili im nisu potrebne (sanacija brane Grabovo), od čega 1 projekt (Vodne

građevine za potrebe uređenja vodnog režima i višenamjenskog korištenja sliva rijeke Karašice) ima ishođenu i građevinsku dozvolu.

Treba napomenuti se da su županije zaključno s 2024. godinom odustale od nastavka aktivnosti na 8 projekata za koje su bile ishođene lokacijske, odnosno građevinske dozvole (SN Pokušališta Agronomskog fakulteta, SN Prelog – Donji Kraljevac – Podsustavi Prelog, Donji Kraljevec i Podsustav Goričan, SN Belica – II. faza, SN Čepić polje, SN Baranjsko brdo i SN Dravski rit – I. faza

B.05.02.01. Sisačko-moslavačka županija

Realizirano: 1.711 EUR
(HV 1.711 EUR)

Sustav navodnjavanja Velika Ludina (453 ha)

Nositelj projekta je Sisačko moslavačka županija, a od 2013. godine provode ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije. Lokacijska dozvola je izdana 24.08.2017. godine, a izmjena i dopuna iste dana 28.02.2020. godine. Sustav se sastoji u bitnom od akumulacije na potoku Ludinica ukupnog volumena 731.661 m3 (korisni volumen je 717.300 m3) s zemljanom branom te pratećim objektima (evakuacijske građevine, nizvodno korito i pristupne ceste), crpne stanice 1 locirane u podnožju brane, crpne stanice 2 (precrpna stanica za više površine) i tlačne distribucijske mreže duljine 17.713,09 m (mreža uključuje 59 priključnih/hidrantskih spojeva s vodomjerima).

Status ugovaranja i realizacije provedbe projekta s krajem 2024. godine:

- dovršena je izrada kompletne dokumentacije projekta,
- dovršena je provedba monitoringa raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja sustava za 2023. godinu,
- predan je dana 14.09.2021. godine zahtjev za ishođenje građevinske dozvole nadležnom tijelu, ali do kraja 2024. godine županija nije nadležnom tijelu dostavila dokaz pravnog interesa (potvrda da je započeto potpuno i nepotpuno izvlaštenje), a nije dostavila ni pisanu izjavu da odustaje od projekta ili, a sukladno sastanku od 28.05.2024. godine, pismo namjere vezano uz prihvaćanje prijedloga Hrvatskih voda o faziranju projekta.

B.05.02.02. Virovitičko-podravska županija

Realizirano: 147.880 EUR
(HV 45.940 EUR; MZOZT 101.940 EUR)

Sustav navodnjavanja Lukač – I. faza (447 ha)

Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija. Dana 10.05.2019. godine ishođena je Lokacijska dozvola za sustav u I. fazi na 447 ha neto. Dana 25.01.2024. godine izdana je Građevinska dozvola. U 2024. godini je ugovorena i dovršena izrada studije izvodljivosti te elaborat zaštite okoliša s ishođenjem Rješenja nadležnog tijela u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Program izrade projektne dokumentacije je završen, program građenja sustava nositelj projekta namjerava prijaviti na natječaj SP ZPP RH 2021.-2027. u 2025. godini (objavljen u prosincu 2024. godine).

Sustav navodnjavanja Đolta – II. faza (240 ha)

Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija. Dana 20.10.2021. godine izdano je Rješenje nadležnog tijela za okoliš i ekološku mrežu te je 27.05.2022. godine ishođena Lokacijska dozvola. U 2024. godini dovršeni su vodoistražni radovi (istražno eksploatacijaka bušotina), ugovorena je i djelomično izvršena (70% ugovornih obveza) izrada detaljne projektne dokumentacije (u bitnom glavni projekt, izvedbeni projekt i tender dokumentacija radova), predan je u prosincu 2024. godine zahtjev za ishođenje građevinske dozvole te je ugovorena izrada studije izvodljivosti, ali bez financijske realizacije.

Sustav navodnjavanja Čađavica-I. faza (769 ha)
Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija. Dovršena je izrada predinvesticijske studije za 2.145 ha, ugovorena 2020. godine. Odlučeno je 2021. godine da se sustavi koji prelaze vrijednost programa građenja od 15 mil. EUR (ograničenje po PRR RH i SP ZPP), što je s ovim sustavom slučaj, neće dalje razvijati u okviru NAPNAV-a. Unatoč tome, odlučeno je u 2022. godini da se za Čađavicu doradi predinvesticijska studija kako bi se sustav podijelio u dvije faze (I. faza - 769 ha, II. faza – 1.376 ha). U 2024. godini nastavljena je realizacija (50% ugovornih obveza) izrade idejnog rješenja i idejnog projekta s elaboratima (agronomski, geotehnički, geodetski, elaborat zaštite okoliša) za I. fazu, ugovorena 2023. godine. Za navedenu I fazu je ugovorena 2024. godine i aktivna revizija idejnog rješenja/projekta i agronomskog elaborata, ali bez financijske realizacije.

B.05.02.03. Požeško-slavonska županija
Realizirano: 15.938 EUR
(HV 15.938 EUR)

Sustav navodnjavanja Orljava – Londža (1.797 ha)
Nositelj projekta je Požeško-slavonska županija, a od 2012. godine provode ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije. Izrada projektne dokumentacije (idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole, studija izvodljivosti, matematički model tečenja u koritu rijeka Orljave i Londže, elaborat prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, geomehanički elaborat, glavni projekt s ishođenjem građevinske dozvole, izvedbeni projekt, tender dokumentacija, izvedbeni projekt NUS-a) ugovorena je 2012. godine te je realizirano ukupno 58% ugovornih obveza do kraja 2015. godine. Dovršena je i predana sva dokumentacija do zahtjeva za lokacijsku dozvolu (idejni projekt i studije) te su ishođeni svi posebni uvjeti, ali isti nisu predani (nije moguće kompletno dovršiti geodetski projekt) iz razloga što dio rijeke Londže kao i postojeći kanali na koje se oslanja sustav nisu bili u potpunosti provedeni u katastru i zemljišnim knjigama te su poduzete aktivnosti u Hrvatskim vodama da se isto što prije provede. Kako je tijekom 2024. godine postupak provedbe bio pri kraju (dovršeno u potpunosti 23.12.2024. godine), u 2024. godini se nastavilo s aktivnostima na provedbi projekta i to:

- ugovorena je i djelomično dovršena (92% ugovornih obveza) izrada novelacije projektne dokumentacije (geodetska podloga, idejni projekt i elaborat zaštite okoliša s ishođenjem Rješenja nadležnog tijela);
- ugovorena je izrada novelacije studije prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, ali bez financijske realizacije.
-

U tijeku izrade novelacije idejnog projekta, a u suradnji s anketiranim i raspoloživim krajnjim korisnicima te ostalim sudionicima, određena je konačna faznost razvoja sustava (jedna lokacijska dozvola i pojedinačne građevinske dozvole):

Redni broj	**SN Orljava – Londža - 1. faza (616 ha) (**površine između LK i lijeve obale Londže)	**SN Orljava – Londža - 2. faza (415 ha)** (površine uz lijevi sabirni kanal rijeke Orljave)	**SN Orljava – Londža - 3. faza (258 ha)** (površine na desnoj obali rijeke Londže - područje Zarilac)	**SN Orljava – Londža - 4. faza (508 ha)** (površine uz desni sabirni kanal rijeke Orljave)
1	Obnova desnog nasipa Londže	Ustava 2 na Londži	Ustava 3 na Londži,	Ustave s vodozahvatom na desnom sabirnom kanalu (U4-1+V4-1, U4-2+V4-2, U4-3+V4-3, U4-4+V4-4,U4-5+V4-5 i U4-6+V4-6),
2	Obnova lijevog nasipa Londže	Vodozahvat uz ustavu 2 na Londži	Vodozahvat uz ustavu 3 na Londži,	Sifon ispod melioracijskog kanala iz U4-2+V4-2,
3	Ustava 1 na Londži	Spojni cjevovod Londža – desni sabirni kanal	Dovodni cjevovod od vodozahvata na Londži do crpne stanice Zarilac	Sifon ispod melioracijskog kanala iz U4-4+V4-4,
4	Upusna ustava 1 na spojnom kanalu	Sifon ispod Orljave (spojni objekt – desni sabirni kanal)	Crpna stanica Zarilac	Sifon ispod melioracijskog kanala iz U4-6+V4-6,

5	Spojni kanal Londža-lateralni kanal (postojeći spojni kanal, postojeći rukavac i zacjevljeni dio spojnog objekta),	Pristupni put do ustave 2 i vodozahvata 2 na Londži	Mreža distribucijskih tlačnih cjevovoda s priključcima za navodnjavanje poljoprivrednih površina na desnoj obali Londže,	Pristupni put do ustava i vodozahvata na desnom sabirnom kanalu,
6	Ustave na lateralnom kanalu (U1-1, U1-2, U1-3, U1-4 i U1-5)	Ustava s vodozahvatom na desnom sabirnom kanalu (U2-3+V2-3),	-	Mreža distribucijskih tlačnih cjevovoda s priključcima za navodnjavanje poljoprivrednih površina uz desni sabirni kanal,
7	Vodozahvati na lateralnom kanalu (V1-1, V1-2, V1-3, V1-4 i V1-5),	Sifon ispod Orljave za distribuciju vode za navodnjavanje iz desnog sabirnog kanala u lijevi sabirni kanal	-	-
8	Pristupni put do ustava i vodozahvata na lateralnom kanalu	Ustave s vodozahvatom na lijevom sabirnom kanalu (U2-1+V2-1 i U2-2+V2-2),	-	-
9	Mreža distribucijskih tlačnih cjevovoda s priključcima za navodnjavanje poljoprivrednih površina na lijevoj obali Londže	Pristupni put do ustava i vodozahvata na lijevom sabirnom kanalu,	-	-
10	-	Mreža distribucijskih tlačnih cjevovoda s priključcima za navodnjavanje poljoprivrednih površina uz lijevi sabirni kanal	-	-

B.05.02.04. Brodsko-posavska županija

Realizirano: 38.973 EUR
(HV 28.280 EUR, MZOZT 10.693 EUR)

Sustav navodnjavanja Bić (1.083 ha)

Nositelj projekta je Brodsko-posavska županija. U 2020. godini je ugovorena i dovršena izrada predinvesticijske studije, koja je krajem 2021. godini usvojena. U 2024. godini je dovršena izrada idejnog rješenja i projekta te pripadajućih podloga i elaborata (agronomska osnova, hidrološko-hidraulička analiza vodotoka Bić s prethodnim geodetskim snimanjem korita, elaborat zaštite okoliša, studija izvodljivosti). Sustav obuhvaća: zahvatnu građevinu, dovodni cjevovod između zahvatne građevine i crpne stanice, crpnu stanicu, regulacijsko okno te mrežu distribucijskog sustava tlačnih cjevovoda. Rješenje za okoliš je ishođeno 17.11.2023. godine, a Lokacijska dozvola 04.06.2024. godine. U 2024. godini ugovorena je i djelomično dovršena (20% ugovornih obveza) izrada detaljne projektne dokumentacije (Geotehnički elaborat, Parcelacijski elaborat, Elaborat iskolčenja, Glavni projekt, Elaborat privremenog usklađenja prometa, Elaborat usklađenja zahvata s Rješenjem za okoliš, Izvedbeni projekt, Tender dokumentacija).

B.05.02.05. Zadarska županija

Realizirano: 14.900 EUR
(HV 14.900 EUR)

Sustav navodnjavanja Vransko polje (1.416 ha)

Nositelj projekta je Zadarska županija, a provode ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije od 2010. godine. Za navedeni projekt sklopljen je Sporazum o sufinanciranju programa izrade projektne dokumentacije (do građevinske dozvole) između MRRŠVG-a, Županije i Hrvatskih voda, kojim se projekt sufinancira u iznosu 80% MRRŠVG, a 20% Županija preko Plana upravljanja vodama.

Sustav se sastoji od dva podsustava - Gorčine (982 ha) i Malo Blato (434 ha). Za oba podsustava su ishođene Lokacijske dozvole dana 16.04.2020. godine koja je 2022. godine produljena. U 2024. godini:

- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (izvedbeni projekt i tender dokumentacija) ugovorena 2020. godine (realizirano 89% ugovornih obveza za PS Gorčine i

88% ugovornih obveza za PS Malo Blato zaključno s 2022. godinom, u 2023. i 2024. godini nije bilo financijske realizacije),
- nastavljena je provedba recenzije detaljne projektne dokumentacije ugovorena 2022. godine, ali bez financijske realizacije u razdoblju 2023.-2024. godina,
- ugovorena je i dovršena izrada novelacije studije izvodljivosti za podsustav Malo Blato.

Zahtjevi za građevinske dozvole za oba podsustava su predani u svibnju 2024. godine.

B.05.02.06. Osječko-baranjska županija

Realizirano: 143.109 EUR
(HV 119.611 EUR, MZOZT 16.000 EUR, Osječko-baranjska županija 7.499 EUR)

Sustav navodnjavanja Karašica (2.388 ha)

Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, osim za vodne građevine za potrebe uređenja vodnog režima i višenamjenskog korištenja sliva rijeke Karašice, a provode ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije od 2010. godine. Za navedeni projekt sklopljen je Sporazum o sufinanciranju programa izrade projektne dokumentacije (do građevinske dozvole) između MRRŠVG, Županije i Hrvatskih voda, kojim se projekt sufinancira u iznosu 80% MRRŠVG, a 20% Županija preko Plana upravljanja vodama.

Projekt se u osnovi (od početka) dijeli na četiri podsustava – Kapelna, Miholjac – Viljevo, Miholjački Poreč i Kitišanci (Investitor je županija) te na Vodne građevine za potrebe uređenja vodnog režima i višenamjenskog korištenja sliva rijeke Karašice (crpna stanica i most Krnjak II, ustave i pragovi na rijeci Karašici), (Investitor su Hrvatske vode) koji su direktno vezani uz navedene podsustave, te je s krajem 2024. godine status podprojekata slijedeći:

1. Vodne građevine za potrebe uređenja vodnog režima i višenamjenskog korištenja sliva rijeke Karašice - crpna stanica i most Krnjak II te ustave i pragovi na r. Karašici:
   - Lokacijska dozvola je ishođena 02.05.2018. godine, izmjena i dopuna 30.09.2019. godine, a II. izmjena i dopuna 25.05.2020. godine,
   - nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt; Potvrde JPT-a; Izvedbeni projekt; Tender) ugovorena 2017. godine, s tim da je u 2021. godini povećana ugovorna cijena (realizirano 96% ugovornih obveza zaključno s 2024. godine),
   - ugovorena je 2023. godine kontrola izvedbenog projekta (betonske i zidane konstrukcije te geotehničke konstrukcije) za crpnu stanicu i most Krnjak II, ali bez financijske realizacije u 2023. i 2024. godini
   - dana 21.10.2024. godine izdana je Građevinska dozvola.

2. Podsustav Kapelna (1.216 ha)
   - Lokacijska dozvola je ishođena 01.03.2019. godine, u 2021. godini je produljena, dana 30.08.2022. godine ishođena je izmjena i dopuna iste,
   - dovršena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt; Potvrde JPT-a; Izvedbeni projekt; Tender) ugovorena 2017. godine,
   - dana 01.03.2024. godine izdana je Građevinska dozvola.
3. Podsustav Miholjac –Viljevo (682 ha)
   - Lokacijska dozvola je ishođena 01.03.2019. godine te je u 2021. godini produljena, dana 30.08.2022. godine ishođena je izmjena i dopuna iste,
   - dovršena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt; Potvrde JPT-a; Izvedbeni projekt; Tender) ugovorena 2017. godine,
   - dana 18.09.2024. godine izdana je Građevinska dozvola.
4. Podsustav Miholjački Poreč (490 ha)
   - Lokacijska dozvola je ishođena 24.09.2020. godine, u 2022. godini je produljena,

- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt; Potvrde JPT; Izvedbeni projekt; Tender) ugovorena 2017. godine te je dovršena izrada glavnog projekta (realizirano 66% ugovornih obveza),
- dovršena je provedba kontrole glavnog projekta (geotehničke i betonske konstrukcije) ugovorena 2018. godine,
- predan je zahtjev za ishođenjem građevinske dozvole 26.09.2024.godine

Dovršena je novelacija studije izvodljivosti podsustava ugovorena 2023. godine na način da se izrade dvije nove studije: Vodne građevine za potrebe uređenja vodnog režima i višenamjenskog korištenja sliva rijeke Karašice + PS Miholjac-Viljevo te posebno za PS Kapelna kako bi programi građenja po projektu bili manji od 15 mil.EUR, međutim od toga se odustalo i izradila se novelacija studije samo za podsustav Kapelna i podsustav Miholjac – Viljevo.

S obzirom da je županija tijekom prosinca 2024. godine kontaktirala većinske krajnje korisnike (firme Cautio d.o.o., Žitar d.o.o. i Krnjak d.o.o.) podsustava Miholjac-Viljevo i Kapelna koji su se očitovali da više nisu zainteresirani za daljnje sudjelovanje u projektu kao ni za priključenja na iste.

B.05.02.07. Šibensko-kninska županija

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije na ovoj poziciji.

B.05.02.08. Vukovarsko-srijemska županija

Realizirano: 284.839 EUR
(HV 217.839 EUR, MZOZT 67.000 EUR)

Sustav navodnjavanja Grabovo – II faza (653 ha)
Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija. Za navedeni sustav je 27.12.2022. godine ishođena Lokacijska dozvola, koja je produljena. Sustav obuhvaća u bitnom: vodozahvat iz akumulacije Grabovo I, dovodni gravitacijski cjevovod duljine 58 m, crpnu stanicu kapaciteta 610 l/s (visina dizanja 77 m), tlačni cjevovod za pražnjenje crpnog bazena duljine 58 m i tlačnu distribucijsku mrežu cjevovoda ukupne duljine 18.123 m. U 2024. godini je ugovorena je i djelomično dovršena (60% ugovornih obveza) izrada detaljne projektne dokumentacije (geodetska podloga, geotehnički elaborat, glavni projekt, izvedbeni projekt i tender dokumentacija). Završen je glavni projekt te je predan zahtjev za građevinsku dozvolu nadležnom tijelu dana 02.08.2024. godine.

Sustav navodnjavanja Tovarnik i rekonstrukcija kanala Boris (1.747 ha)
Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija. Projekt je započeo kao rezultat prethodno izrađene Studije navodnjavanja Tompojevci – Lovas – Tovarnik iz 2014. godine. U 2018. godini dovršena je izrada idejnog projekta ugovorena 2015. godine, te je dovršena i aktivna revizija (agronomska i hidrotehnička) idejnog projekta ugovorena 2018. godine. U razdoblju 2019.-2023. godine nije bilo ugovaranja ni financijske realizacije za ovaj projekt, ali je po planu ishođena Lokacijska dozvola dana 18.09.2020. godine, koja je dopunjena 2021. godine te produljena 2022. godine i 2024. godine. Sustav obuhvaća u bitnom: vodozahvat iz kanala Boris, dovodni cjevovod duljine 10 m, crpnu stanicu i tlačnu distribucijsku mrežu cjevovoda. U 2024. godini je ugovorena je i djelomično dovršena (60% ugovornih obveza) izrada detaljne projektne dok. (geodetska podloga, geotehnički elaborat, glavni projekt, izvedbeni projekt i tender dokumentacija). Završen je glavni projekt te je predan zahtjev za građevinsku dozvolu nadležnom tijelu dana 11.10.2024. godine.

Hrvatske vode su nositelj projekta Vodnogospodarskog uređenja i višenamjenskog korištenja ritova na području Općina Lovas i Tompojevci koji se također provodi u okviru ove pozicije.

Projektom je obuhvaćena izgradnja sljedećeg po fazama:

1. Vodozahvat na Dunavu s crpnom stanicom Sokolovac 1.000 l/s i dovodni cjevovod Grabovo – Opatovac (3 ogranka cjevovoda ukupne duljine 7.033 m)
2. Akumulacija Berak I volumena 4,2 mil. m^3 na vodotoku Savak i Hidrotehničko čvorište Savak – kanal Ošvanj – Boris na stacionaži 1+400 vodotoka Savak
3. Akumulacija Pavlovac volumena cca 730.000 m^3 na vodotoku Savak
4. Akumulacija Sokolovac volumena 107.000 m^3 na vodotoku Savak
5. Usporna hidrotehnička građevina/akumulacija Berak II volumena cca 200.000 m^3 na vodotoku Savak
6. Usporna hidrotehnička građevina/akumulacija Berak III volumena cca 200.000 m^3 na vodotoku Savak.

Prva faza obuhvaća objekte koji su nužni za poboljšanje korištenja postojećih (SN Opatovac i SN Grabovo) i mogućnosti korištenja projektiranih/planiranih budućih sustava navodnjavanja, druga faza obuhvaća objekte za potrebe akumuliranja vode i upravljanje vodama za SN Tovarnik i SN Grabovo – II. faza koji su u fazi pripreme te za SN Kajiševac u slučaju da županija nastavi s aktivnostima na realizaciji tog projekta, a ostalim fazama obuhvaćeni su objekti koji će doprinijeti osiguranju dovoljnih količina vode za višenamjensko korištenje i potencijalne sustave navodnjavanja (SN Sokolovac, SN Berak, SN Negoslavci i SN Pavlovac) uz poboljšanje stanja postojećih ekosustava. Lokacijska dozvola je ishođena 15.09.2021. godine, a dana 15.11.2023. godine izmjene i dopune iste.

U 2024 . godini:

- nastavilo se s izradom detaljne projektne dokumentacija 1. i 2. faze ugovorene 2022. godine (parcelacijski elaborat + geotehnički elaborat + glavni projekt s ostalim elaboratima + elaborat izmuljenja + izvedbeni projekt + tender dokumentacija), s tim da su dodatne usluge ugovorene 2023. godine (geodetske, geotehnčke i hidrološko - hidraulički model) te je po ovom ugovoru realizirano 53% ugovornih obveza zaključno s 2023. godinom (u 2024. godini nije bilo financijske realizacije);
- ugovorena je kontrola glavnog projekta (geotehničke konstrukcije) CS Sokolovac i akumulacije Berak I, ali bez realizacije u razdoblju 2023.-2024. godina;
- ugovorena je kontrola glavnog projekta (betonske i zidane konstrukcije) CS Sokolovac i akumulacije Berak I, ali bez realizacije u razdoblju 2023.-2024. godina;
- ugovorena je druga izmjena i dopuna idejnog projekta s ciljem drugih izmjena i dopuna lokacijske dozvole (pristupni put za CS Sokolovac), ali bez realizacije;
- ugovorena je izrada dodatnog geotehničkog elaborata (pristupni put za CS Sokolovac), ali bez realizacije;
- ugovorena je i dovršena provedba aktivna revizije hidrološko - hidrauličkog modela sustava dovoda vode od CS Sokolovac, akumulacija Grabovo, Berak 1, kanala Savak, Ošvanj i Boris za potrebe SN Grabovo i SN Tovarnik.

U 2024. godini dovršen je 2023. godine ugovoren projekt sanacije brane Grabovo direktno vezane za gore navedeni projekt iz razloga što će se potopiti dio nizvodnog pokosa izgradnjom 2. faze, odnosno izgradnjom akumulacije Berak I koja je smještena nizvodno.

U 2024. godini je nastavljena je 2023. godine ugovorena izrada detaljne projektne dokumentacije rekonstrukcije kanala Ošvanj i Boris (geodetski, geotehnički elaborat i svi ostali elaborati po JPTu, glavni projekt, ishođenje GD, izvedbeni projekt i tender dokumentacija, elaborat upravljanja i održavanja sustava), realizacija 39% ugovornih obveza, iz razloga povezanih s SN Tovarnik (uređuju se kanali nizvodno od hidotehničkog čvorišta Savak radi nesmetanog dovoda vode do SN Tovarnik).
Ovi radovi su sastavni dio Lokacijske dozvole za SN Tovarnik kao 2 faza realizacije.

B.05.02.09. Splitsko-dalmatinska županija

Realizirano: 0 EUR

Sustav navodnjavanja Sinjsko polje – I. faza (476 ha)

Nositelj projekta su Hrvatske vode. Na temelju izrađenog idejnog projekta iz 2015. godine i elaborata zaštite okoliša iz 2017. godine, za projekt je 12.12.2017. godine ishođeno Rješenje nadležnog tijela za zaštitu okoliša u kojem se navodi da je za projekt potrebno izraditi studiju o utjecaju zahvata na okoliš i provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. U razdoblju 2020.-2021. godina nije bilo financijske realizacije na izradi studije o utjecaju na okoliš (do kraja 2019. godine je realizirano 80% ugovora iz 2018. godine), a dana 09.09.2020. godine doneseno je Rješenje o obustavi postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš od strane nadležnog tijela, a na zahtjev nositelja projekta. Nakon provedenih dodatnih istraživanja, studija utjecaja na okoliš je dopunjena 2022. godine (zahtjev za PUO predan 06.04.2022. godine), ali se utvrdilo da je isteklo rješenje prethodne ocjene zahavata za ekološku mrežu pa je zahtjev ponovo obustavljen. Zahtjev za prethodnu ocjenu je predan u siječnju 2024. godine, a Rješenje je izdano krajem godine. Trenutno se ažurira studija i priprema za predaju nadležnom tijelu u postupak PUO. U periodu 2022.-2024. godina nije bilo financijske realizacije po ovom ugovoru.

Sustav navodnjavanja Bunina (108 ha)

Nositelj projekta je Splitsko-dalmatinska županija. Ishođena je Lokacijska dozvola dana 31.03.2020. godine, ista je produljena, a dana 25.05.2023. god. ishođena je izmjena i dopuna iste. U 2024. godini se:

- nastavilo s aktivnostima na izradi detaljne projektne dokumentacije (realizirano 67% ugovornih obveza zaključno s 2023. godinom, u 2024. godini nije bilo financijske realizacije),
- podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole u travnju 2024. godine.

B.05.02.10. Istarska županija

Realizirano: 96.601 EUR
(HV 96.601 EUR)

Sustav navodnjavanja Petrovija (513 ha)

Nositelj projekta je Istarska županija. Dana 04.06.2018. godine ishođena je Lokacijska dozvola, a dana 29.01.2020. godine njena izmjena i dopuna. Ishođena je Građevinska dozvola 11.06.2021. godine, koja je produljena. U 2023. godini je ugovorena, a s 2024. godinom većinski realizirana (99% ugovornih obveza) izrada novelacije projektne dokumentacije (izmjena i dopuna idejnog projekta i glavnog projekta s izmjenom lokacijske i građevinske dozvole, novelacija studije izvodljivosti) kojom se razdvaja sustav u faze iz razloga osiguranja prihvatljivosti financiranja iz EU fondova, odnosno SP ZPP RH 2023.-2027. (ograničenje vrijednosti programa građenja je 15 mil. EUR). Projekt je, po novim, podijeljen na dvije faze:

1. Faza - 266 ha - sastoji se od sljedećih građevina i vrsta radova: – Akumulacija Petrovija u punom obuhvatu do kote 39,15 m n.m. s izvedbom vododrživosti akumulacije do kote 33,5 m n.m., – Pilotna stijena sa zahvatnim kanalom ispod crpne stanice Petrovija – CS Petrovija kapaciteta Q=332 l/s i visine dizanja H=53 m, – Servisna cesta (OS1) dužine 1.447 m i pristupna cesta (OS3) dužine 1.129 m uključujući – sve radove osim asfalterskih (bez asfaltiranja gornjeg stroja ceste), – Dovodni tlačni cjevovod, dužine 348 m od CS Petrovija do bazena Petrovija, - Bazen Petrovija volumena 3.500 m^3, – Spojni cjevovod na vodoopskrbni sustav, dužine 3.439 m od postojećeg magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Mukle-Gabrijeli do akumulacije Petrovija, – Mreža distribucijskih tlačnih cjevovoda sa zasunskim oknima i priključcima za korisnike, ukupne dužine 10.581 m.
2. Faza – 247 ha - sastoji se od sljedeć ih građevina i vrsta radova: – Akumulacija Petrovija izvedba vododrživosti akumulacije od kote 33,5 m n.m. do konačne kote od 39,15 m n.m., – Pristupna cesta (OS2) dužine 1.568 m i asfalterski radovi na pristupnoj cesti (OS3) dužine

1.129 m. – CS Jeci, kapaciteta Q=125 l/s i visine dizanja H=25 m, – Mreža distribucijskih tlačnih cjevovoda sa zasunskim oknima i priključcima za korisnike, ukupne dužine 9.827 m.

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole je izdana 29.03.2024. godine te je predan zahtjev za izmjenu i dopunu građevinske dozvole. Program građenja sustava nositelj projekta namjerava prijaviti na natječaj SP ZPP RH 2021.-2027. u 2025. godini (objavljen u prosincu 2024. godine), ako se uspije izmijeniti građevinska dozvola.

Nastavljena je realizacija (62% ugovornih obveza) uspostave pokusnih polja navodnjavanja (višegodišnji projekt praćenja navodnjavanja povrća i voća) unutar izgrađenog sustava navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka koji se sufinancira s 50% iz Plana HV.

B.05.02.11. Međimurska županija

Realizirano: 19.691 EUR
(HV 11.900 EUR; MZOZT 7.791 EUR)

Sustav navodnjavanja Belica-I faza (334 ha)

Nositelj projekta je Međimurska županija, a od 2012. godine provode ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije. Ishođena je Lokacijska dozvola dana 09.08.2019. godine, u 2021. godini je produljena i podrazumijeva dvije faze – I. faza 334 ha i II. faza 385 ha, a za svaku fazu se treba ishoditi posebna građevinska dozvola. Sustav se podijelio u dvije faze na zahtjev županije jer za cijeli sustav su ankete pokazale da nema dovoljnog broja krajnjih korisnika. Sustav u I fazi obuhvaća izvedbu pet zdenaca, spojnog cjevovoda, NN kabela i upravljačke stanice sa oknom za smještaj EM mjerača protoka te dijela tlačne distribucijske mreže cjevovoda u duljini 9.603,36 m sa zasunskim oknima (ukupno 14 kom.) i spojnim oknima – hidrantima na svakih cca 80 m (ukupno 86 kom.) Građevinska dozvola za I fazu je izdana 07.12.2023. godine.

U 2024. godini:

- dovršena je izrada detaljne projektne dokumentcije za I. fazu,
- ugovorena je i dovršena izrada parcelacijskog elaborata za I. fazu prema uvjetu iz Građevinske dozvole,
- ugovorena je i dovršena izrada novelacije studije izvodljivosti za I. fazu.

Program izrade projektne dokumentacije je završen, program građenja sustava nositelj projekta namjerava prijaviti na natječaj SP ZPP RH 2021.-2027. u 2025. godini (objavljen u prosincu 2024. godine).

B.05.02.12. Grad Zagreb

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije na ovoj stavci.

B.05.02.13. Bjelovarsko-bilogorska županija

Realizirano: 155.140 EUR
(HV 155.140 EUR)

Sustav navodnjavanja Kapelica – Kaniška Iva (420 ha)

Nositelj projekata je Bjelovarsko-bilogorska županija. Za sustav navodnjavanja Kapelica – Kaniška Iva – akumulacija Bršljanica i sustav distribucije vode dovršena je izrada idejnog projekta. Lokacijska dozvola je izdana 20.12.2019. godine te je produljena. Sustav se sastoji od sljedećih funkcionalnih cjelina:

- akumulacije Bršljanica ukupnog volumena od 779.000 m3 s evakuacijskim građevinama,
- crpne stanice sa zahvatom iz akumulacije i kapaciteta 200 l/s i visine dizanja 120 m,
- tlačnog razvodnog cjevovoda s hidrantima i zasunskim oknima ukupne duljine oko 13,8 km.

U 2024. godini:

- Nastavljena je (realizirano 60% ugovornih obveza) izrada detaljne projektne dokumentacije (geodetske podloge i elaborati, glavni projekt, izvedbeni projekt i tender dokumentacija),
- Ugovorena je i dovršena provedba kontrola glavnog projekta (geotehnika i betonske konstrukcije),
- Ugovorena je i dovršena izrada EOTRP-a,
- Zahtjev za građevinsku dozvolu je predan 19.01.2024. godine te se ishođenje iste očekuje u siječnju 2025. godine,
- Ugovorena je i dovršena izrada studije izvodljivosti,
- Ugovorena je i dovršena izrada elaborata zaštite okoliša te je ishođeno Rješenje nadležnog tijela 13.09.2024. godine,
- Ugovorena je i djelomično realizirana (57% ugovornih obveza) provedba monitoringa (protok i vodostaj) vodotoka Bršljanica,

Program građenja sustava nositelj projekta namjerava prijaviti na natječaj SP ZPP RH 2021.-2027. u 2025. godini (objavljen u prosincu 2024. godine).

B.05.02.14. Varaždinska županija

Realizirano: 0 EUR

U 2023. godini nije bilo realizacije na ovoj stavci.

B.05.02.15. Dubrovačko-neretvanska županija

Realizirano: 49.686 EUR
(HV 49.686 EUR)

Nositelj projekta navodnjavanja polja na otoku Korčuli– Sustavi navodnjavanja Malo Blato-Lumbarda, Čarsko polje, Smokvičko polje, Vrbovica – Kruševo, Bradat i Potoračje je Dubrovačko-neretvanska županija, a od 2019. godine kao novi projekt provode ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije. Kako se radi o više, odnosno 6 sustava navodnjavanja (ukupno 611 ha) koji su pojedinačno manji od 200 ha, sufinanciranje za ovaj projekt iznosi 50% (sustav Čarsko polje je naknadno povećan s 166 ha na 224 ha, ali se ostalo pri sufinanciranju od 50%).
Dovršena je 2021. godine izrada projektne dokumentacije (idejna rješenja, idejni projekti, elaborat zaštite okoliša, analiza ekonomske isplativosti) za svako polje, odnosno sustav, a od 2024. godine se nastavlja s aktivnostima na jednom sustavu:

Sustav navodnjavanja Čarsko polje (224 ha)
Ishođena Lokacijska dozvola za SN Čarsko polje dana 14.11.2022. godine. U 2024. godini:
- Nastavljena je i većinski realizirana (90% ugovornih obveza) izrada detaljne projektne dokumentacije (geodetski elaborati/projekti, geotehnički elaborat, glavni projekt mikroakumulacije, bunara i TDM, izvedbeni projekt, tender dokumentacija), ugovorene 2023. godine,
- Ugovorena je i dovršena provedba kontrola glavnog projekta (geotehničke i betonske konstrukcije),
- Ugovorena je i dovršena izrada novelacije studije izvodljivosti,
- Predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole u studenom 2024. godine.

Dodatno je u 2024. godini ugovorena i dovršena provedba geofizičkih istraživanja na poloutoku Pelješac - Grad Ston (područje Tomislavovac i Zabrđe).

B.05.02.16. Zagrebačka županija

Realizirano: 123.919 EUR
(HV 96.169 EUR; MZOZT 27.750 EUR)

Sustav navodnjavanja Rugvica - Lupoglav (1.657 ha)

Nositelj projekta je Zagrebačka županija. Na temelju izrađene predinvesticijske studije u 2019. godini, u 2021. godini županija je dovršila izradu osnovne projektne dokumentacije (geodetski, agronomski i geotehnički elaborat, elaborat zaštite okoliša i idejni projekt) sustava. Sustav se sastoji od: zahvatne građevine u koritu rijeke Save, niskotlačne crpne stanice kapaciteta 500 l/s (visine dizanja 21 m), spojnog cjevovoda, taložnice ukupnog volumena 375 m3, visokotlačne crpne stanice kapaciteta 500 l/s (visine dizanja 70 m) i tlačne distribucijske mreže cjevovoda za područje Rugvice duljine 21.023 m, te za područje Lupoglava duljine 39.755 m.
U 2022. godini proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš u kojem je naznačeno da je potrebno provesti glavnu ocjenu utjecaja na ekološku mrežu. S tim u vezi, u 2023. godini je ugovorena i u 2024. godini dovršena izrada studije glavne ocjenu utjecaja na ekološku mrežu te je dana 29.10.2024. godine izdano Rješenje nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.U planu za 2025. godinu je predaja zahtjeva za ishođenje lokacijske dozvole.

Sustav navodnjavanja Lonjica (268 ha)
Nositelj projekta je Zagrebačka županija. Na temelju izrađene predinvesticijske studije u 2019. godini, u 2021. godini je županija dovršila izradu osnovne projektne dokumentacije (geodetski, agronomski i geotehnički elaborat, elaborat zaštite okoliša i idejni projekt) sustava. Lokacijska dozvola je izdana 28.11.2023. godine. Usvojeno tehničko rješenje uključuje: direktan zahvat vode iz vodotoka Lonja tj. iz novonastalog akumulacijskog prostora stvorenog putem novoizgrađene armiranobetonske pregrade s dvije pločaste zapornice dimenzija 200/200 cm na vodotoku Lonja, dovodnog cjevovoda između zahvatne građevine i crpne stanice te distribucijskog sustava tlačnih cjevovoda položenog na području obuhvata projekta. U 2024. godini je ugovorena i djelomično dovršena (66% ugovornih obveza) izrada detaljne projektne dokumentacije (geotehnički elaborat, glavni projekt, parcelacijski elaborat, elaborat nepotpunog izvlaštenja, izvedbeni projekt, izvedbeni projekt hidromelioracijske odvodnje te tender dokumentacija).

Sustav navodnjavanja Dubrava (269 ha)
Nositelj projekta je Zagrebačka županija. Obuhvaća sljedeće: pregradu (nasutu branu) za formiranje akumulacije Pehardovac volumena 620.000 m3, crpnu stanicu (CS) Pehardovac kapaciteta 100 l/s i visine dizanja 100 m, dovodni cjevovod duljine 1.400 m, tlačnu distribucijsku mrežu cjevovoda ukupne duljine 9.712 m. Na temelju izrađene predinvesticijske studije u 2019. godini, u 2020. godini je županija ugovorila monitoring (2 godine) raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na vodotoku Cerina za potrebe projektiranja akumulacije Pehardovac koja bi bila sastavni dio sustava te je u 2022. godini realizirano 100% ugovornih obveza. Kako se instalirana oprema uništila, 2023. godine je ugovorena i u 2024. godini nastavljena (64% ugovornih obveza) realizacija novog monitoringa na 2 godine s ugradnjom opreme. U 2024. godini je županija je okončala (realizirano 90% ugovornih obveza) ugovor o izradi idejnog projekta uključivo izvođenje preliminarnih geomehaničkih istražnih radova (3 bušotine). Od 16.07.2024. godine u tijeku je postupak ocjene o potrebi procjene utjacaja zahvata na okoliš ispred nadležnog tijela te do kraja 2024. godine Rješenje nije izdano.

B.05.02.17. Karlovačka županija
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije na ovoj stavci.

B.05.02.18. Primorsko-goranska županija
Realizirano: 871 EUR
(HV 871 EUR)

Sustav navodnjavanja Malinska- Dubašnica (55 ha)
Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija. Sustav obuhvaća: mikro-akumulaciju Porat volumena 150.000 m^3, crpnu stanicu Porat kapaciteta 32 l/s (visine dizanja 60 m), dovodni

cjevovod od spoja na postojeći vodoopskrbni sustav do spoja na distribucijski sustav navodnjavanja duljine 2.050 m i distribucijsku mrežu gravitacijskih cjevovoda ukupne duljine 4.740 m. Izrađena je ranije agronomska podloga i podloge za idejni projekt. U 2024. godini je nastavljena (realizirano 61% ugovornih obveza) izrada idejnog projekta i elaborata zaštite okoliša. Proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (Rješenje od 23.02.2024. godine) koji je rezultirao time da je potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. S tim u vezi, krajem 2024. godine je ugovorena izrada studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, ali bez realizacije.

B.05.02.19. Ličko-senjska županija

Realizirano: 18.825 EUR
(MZOZT 18.825 EUR)

U 2024. godini je dovršena izrada predinvesticijske studije za sustave navodnjavanja na području Ličko senjske županije ugovorena 2023. godine.
Studija je detektirala sljedeće sustave:
1. SN Ostrvica (144,9 ha nt) i Ornice (168,2 ha nt) u gradu Gospiću (230 ha)
2. SN Lovinac u općini Lovinac (182 ha nt) 3. SN Krbava u općini Udbina (366 ha nt).
Na temelju rezultata studije i anketiranih krajnjih korisnika, odlučeno je da dva sustava idu u realizaciju – SN Lovinac u Općini Lovinac (182 ha nt) i SN Krbava u općini Udbina (366 ha nt).

Sustav navodnjavanja Lovinac (182 ha)
Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija. Županija je krajem 2024. godine ugovorila izradu osnovne projektne dokumentacije (klimatološka i agronomska podloga, idejno rješenje s hidrološko-hidrauličkom analizom, elaborat zaštite okoliša, idejni projekt), ali bez realizacije u istoj godini.

Sustav navodnjavanja Krbava (366 ha)
Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija. Županija je krajem 2024. godine ugovorila izradu osnovne projektne dokumentacije (klimatološka i agronomska podloga, idejno rješenje s hidrološko-hidrauličkom analizom, elaborat zaštite okoliša, idejni projekt), ali bez realizacije u istoj godini.

B.05.02.20. Koprivničko-križevačka županija

Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije na ovoj stavci.

B.05.03. IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

Visina sufinanciranja izgradnje novih javnih sustava navodnjavanja od strane Republike Hrvatske predviđena je NAPNAV-om s obzirom na površinu, definirajući količinu zahvaćene vode i najmanji postotak pokrivenosti krajnjim korisnicima, čime se nastoji stimulirati okrupnjavanje i udruživanje poljoprivrednih proizvođača, što vodi racionalnijem gospodarenju izgrađenim sustavima.
Generalno, sukladno NAPNAV-u visine sufinanciranja (utvrđuju se sporazumima) od strane države su slijedeće:

- vrlo mali: < 5 ha – 30%
- mali: 5-10 ha – 50%
- srednji: 10-200 ha – 70%
- veliki: > 200 ha – 80%,

osim ako su sporazumima o sufinanciranju definirani drugačiji omjeri.

Programe građenja, u ime nositelja (županija), vode Hrvatske vode na temelju sklopljenih ugovora o komisionom vođenju projekta građenja do ishođenja uporabne dozvole, osim u slučaju sustava

navodnjavanja Baranja i Puškaš, jer se radi o mješovitom melioracijskom sustavu otvorenog tipa (odvodnja i navodnjavanje), kojem su Hrvatske vode nositelji sukladno važećem Zakonu o vodama.

Putem ove pozicije sredstvima nadležnog ministartsva i/ili Hrvatskih voda te županija od 2005. godine zaključno s 2024. godinom izgrađeno je ukupno 10 novih sustava javnog navodnjavanja za 9.243 ha neto poljoprivrednih površina (SN Gat, SN Baštica – I. faza, SN Međimurje, SN Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci, SN Kaptol – I. faza, SN Ramanovci – Bektež – I. faza, SN Valtura, SN Kapinci-Vaška, SN Baranja i SN Puškaš) te je sanirano 9 sustava na 3.987 ha neto poljoprivrednih površina.

Novi sustavi izgrađeni sredstvima EU (PRR RH 2014.-2020.) i županija te Hrvatskih voda prikazani su u opisu na poziciji B.05.03.01.

B.05.03.01. PRR RH 2014.-2020. - Program izgradnje sustava javnog navodnjavanja

Realizirano: 0 EUR

Od 2018.-2024. godine putem ove pozicije realizirana su sredstva druge ugovorne strane (županija) koja ne terete Plan, odnosno dovršeni su programi građenja vrijednosti 83,316 mil.EUR sljedećih 17 sustava javnog navodnjavanja (6.989 ha) putem PRR RH 2014.-2020.:

- SN Orubica
- SN Glog
- SN Blata- Cerna
- SN Sopot
- SN Baštica – II faza
- SN Lišansko polje –I faza
- SN Červar Porat – Bašarinka
- SN Novi Gradac – Detkovac
- SN Đolta – I faza
- SN Kapinci – Vaška – II. faza
- SN Mala šuma- Veliki Vrt
- SN Budimci – Krndija
- SN Poljoprivrednog instituta Osijek
- SN Donja Baštica –Grabovac
- SN Donje Polje – Jadrtovac
- SN Lipovac
- SN Ervenica.

Hrvatske vode su dijelom sufinancirale izgradnju SN Červar Porat – Bašarinka u 2022. godini, što je teretilo Plan HV.

Putem ove pozicije u 2024. godini realizirana su sredstva druge ugovorne strane (županija) koja ne terete Plan, odnosno nastavljen je i većinski realiziran (91% radova i stručnog nadzora) program građenja sustava navodnjavanja Gat – II faza (589 ha) putem PRR RH 2014.-2020., započet 2023. godine.

B.05.03.02. Kontrolno regulacijski čvorovi za upravljanje vodama na području Biđ-bosutskog polja

Realizirano: 3.114 EUR
(HV 3.114 EUR)

Nositelj projekta su Hrvatske vode. Program građenja (program izrade projektne dokumentacije je realiziran s krajem 2022. godine na poziciji B.05.01.01.) obuhvaća slijedeće intervencije na postojećim hidrotehničkim objektima na rijeci Bosut (kontrolno upravljačkim čvorovima):

- Preljev Bazjaš – podizanje krune preljeva na kotu 80,30 m.n.m.
- Ratna brana Trbušanci – izgradnja regulacijske ustave

- Pregrada Lipovac – podizanje krune pregrade na kotu 78,00 m.n.m.
- postavljanje regulacijske ustave na dovodnom melioracijskom kanalu za navodnjavanje Bić bosutskog polja na propustu u km 13+100.

U 2018. godini je započeta provedba postupka javne nabave radova za pregradu Lipovac jer je za istu ishođena Građevinska dozvola dana 27.03.2018. godine, ali do kraja 2019. godine postupak javne nabave nije okončan, odnosno radovi nisu ugovoreni radi zadnje žalbe na Odluke o odabiru iz 2018. godine za koju je DKOM donio odluku o prekidu postupka. Ni u 2024. godini navedeni problem nije riješen te je u međuvremenu u 2024. godini pregrada Lipovac prijavljena na EU financiranje putem pozicije B.07.

U 2022. godini završeni su radovi na rekonstrukciji ratne brane Trbušanci i ishođena je Uporabna dozvola dana 21.03.2022. godine, a primopredaja je obavljena 22.03.2022. godine. U 2023. godini završeni su radovi na rekonstrukciji ratne brane i nadvišenju preljeva Bazjaš i ishođena je Uporabna dozvola dana 09.05.2023. godine, a primopredaja je obavljena 16.05.2023. godine.

U 2024. godini ugovoreni su i završeni pripremni radovi za pregradu Lipovac.

U 2025. godini se planira postavljanje regulacijske ustave na dovodnom melioracijskom kanalu za navodnjavanje Bić bosutskog polja na propustu u km 13+100, ako se ishodi Građevinska dozvola za koju je predan zahtjev nadležnom tijelu 29.11.2022. godine.

B.05.03.03. Sanacija sustava navodnjavanja Gat

Realizirano: 599.999 EUR
(HV 599.999 EUR)

Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija. U 2024. godini je nastavljen program sanacije postojećeg sustava navodnjavanja Gat (500 ha) započet 2023. godine kako bi se mogao priključiti novi planirani sustav Gat – II. faza. Realizirano je 74% ugovora o radovima i 55% ugovora o stručnom nadzoru.

B.05.03.04. Program izgradnje sustava navodnjavanja Puškaš

Realizirano: 11.863 EUR
(HV 11.863 EUR)

Nositelj projekta su Hrvatske vode. Za navedeni projekt koji obuhvaća 916 ha u 2019. godini sklopljen je Sporazum o sufinanciranju programa građenja između Hrvatskih voda i Osječko-baranjske županije, a naknadno i njegov prvi dodatak u 2021. godini i drugi u 2022. godini.

Program građenja obuhvaća sljedeće ugovore:

a) izgradnju crpne stanice Šarkanj na rijeci Dunav (dovodni cjevovod i AB plato s 3 mobilne crpke) za koju je dana 31.03.2021. godine ishođena Uporabna dozvola, a primopredaja je obavljena 26.04.2021. godine,
b) izgradnju sustava za navodnjavanje (9 novih ustava s propustima, 2 nove ustave bez. propusta, 1 novi dovodni kanal, 1 novi odvodni kanal, plato za smještaj crpke, uređenje postojećih kanala i propusta) koja je započela u studenom 2020. godine, dana 02.08.2022. godine ishođena je Uporabna dozvola, a primopredaja je obavljena 29.11.2023. godine,
c) provedbu stručnog nadzora, kontrolu kvalitete i koordinatora zaštite na radu nad izvedbom radova ugovoren 2019. godine koji obuhvaća i crpnu stanicu Šarkanj i sustav za navodnjavanje,
d) arheološka istraživanja,
e) priključenje crpne stanice Šarkanj na EES,
f) izradu glavnog projekta nadstrešnice za crpke na lokaciji vodočuvarnice Draž,
g) radove na izvedbi nadstrešnice za crpke na lokaciji vodočuvarnice Draž,

h) geodetski elaborat evidentiranja objekta nadstrešnice u katastru,
i) usluge analize usklađenosti zahtjeva izvođača za povećanjem cijena sa zaključkom Vlade RH (NN 107/2021),
j) nabavu i montaža uredsko-sanitarnog kontejnera za radnike na mobilnoj CS Topolje (ugovoreno i završeno 2024. godine).

Ukupna realizirana vrijednost programa građenja zaključno s 2024. godinom je 4,044 mil.EUR (84% Hrvatske vode, 16% županija).

B.05.03.05. Sustav javnog navodnjavanja Baštica

Realizirano: 84.625 EUR
(HV 84.625 EUR)

Nositelj projekta je Zadarska županija. Sustav javnog navodnjavanja Baštica – I i II faza su izgrađeni sustavi. Na zahtjev Zadarske župnije, a iz razloga radova na izmuljenju akumulacije Vlačine koja je izvor vode za navedene sustave tijekom sezone navodnjavanja, Hrvatske vode su u 2024. godini sufinancirale s 80% udjela sljedeće:

- Radove na izvedbi provizornog vodovoda za punjenje rezervoara/bazena Kašić iz cjevovoda Kašić -Islam Grčki (100% izvršeno),
- Stručni nadzor nad izvedbom provizornog vodovoda za punjenje rezervoara/bazena Kašić iz cjevovoda Kašić -Islam Grčki (100% izvršeno),
- Radove na izvedbi privremenog vodnog priključka na akumulaciju Vlačine (100% izvršeno).

B.07. PROJEKTI IZ EU FONDOVA

Planom upravljanja vodama za 2024. godinu, za poziciju B.07. od predviđenih 422.488.867 EUR realizirano je 403.380.844 EUR.

Većina sredstava financiranja na poziciji B.07. su sredstva EU i Državnog proračuna (76%) namijenjena provedbi EU sufinanciranih projekata.

Riječ je o vrlo zahtjevnim i kompleksnim projektima, jer se u okviru njih obavlja velik broj aktivnosti. Naime, sukladno kriterijima EU, ovi se projekti sastoje od više komponenti i to: izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnje dijela mreže javne vodoopskrbe te sustava javne odvodnje, kao i nabave potrebne opreme za uspješnije održavanje postojeće i buduće infrastrukture.

Tijekom 2024. godine nastavljena je provedba vodnokomunalnih projakata započetih u okviru OPKK 2014-2020 sa tri različita modela financiranja. Veći dio projekata realiziran je nacionalnim financiranjem, trinaest projekata provodi se kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti dok je osam projekata fazirano, a jedan je pred potpisom ugovora za fazu II i provode se kroz PKK 2021-2027.

Također, u 2024. godini se od strane Hrvatskih voda, a sukladno Odluci o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2023. godinu sufinancirao završetak nedovršenih Projekata iz programa PIPELINE 2, kao i priprema projektno-studijske dokumentacije za buduće projekte.
Financirale su se i financijske obveze na projektu Knin koji je završio u okviru Operativnog programa zaštita okoliša 2007-2013 (OPZO).

U okviru OPKK 2014-2020, temeljem Plana upravljanja vodama financiraju se projekti iz prioritetne osi 5, Klimatske promjene i upravljanje rizicima, investicijskog prioriteta 5b-Promicanje ulaganja, koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava

za upravljanje katastrofama. Kroz specifični cilj 5b1 - Jačanje sustava upravljanja katastrofama, financiraju se i mjere upravljanja rizicima od poplava (mjere planiranja, preventivne i pripremne mjere, mjere za prirodno zadržavanje vode, infrastrukturne mjere za preventivno upravljanje rizicima od poplava).

U okviru PO 5, SC 5b1 predviđena je provedba 5 projekata kojima se unaprjeđuje sustav obrane od poplava realizacijom negrađevinskih i građevinskih mjera.

2018. godine završena je provedba projekta "Priprema studijske dokumentacije za projekte upravljanja rizicima od poplava" - KK.05.2.1.01. ukupno prihvatljivog troška 5,056 mil.EUR (bespovratna sredstva 4,298 mil.EUR). Po završetku, a sukladno uvjetima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Hrvatske vode kao korisnik podnose svake godine (obveza traje 5 godina), max. 30 dana od datuma zadnje isplate, izvješće o održivosti rezultata projekta. Krajem veljače 2024. godine podneseno je završno izvješće o održivosti projekta.

U 2018. godini odobren je projekt "Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške" - KK.05.2.1.06. (dalje u odlomku:Projekt) te je dana 10.10.2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. U svibnju 2023. godine, dana 16.05.2023. godine potpisan je II. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se mijenja članak 2.2. Posebnih uvjeta Ugovora. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 49,073 mil.EUR (raspoloživa bespovratna sredstva 41,712 mil.EUR). U svibnju 2024. godine potpisan je III. dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se reguliralo produljenje razdoblja provedbe Projekta. Projekt je u potpunosti završen s 31.12.2024. godine. Sukladno uvjetima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Hrvatske vode kao korisnik ostaju u obvezi podnositi svake od narednih 5 godina, max. 30 dana od datuma zadnje isplate, izvješće o održivosti rezultata projekta.

U 2019. godini odobren je projekt "Zaštita od poplava grada Ogulina" - KK.05.2.1.09. (dalje u odlomku: Projekt) te je dana 29.11.2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupno prihvatljivi troškovi procjenjuju se na 24,712 mil.EUR, a raspoloživa bespovratna sredstva iznose 21,005 mil.EUR. Tijekom 2023. godine odobrene su dvije izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava manjeg značaja. Razdoblje provedbe projekta kao i razdoblje prihvatljivosti izdataka završilo je 31.12.2023. godine. Obzirom se sve aktivnosti projekta nisu realizirale tijekom 2024. godine radovi se se nastavili izvoditi te je paralelno pokrenut postupak faziranja kojim su se osigurala EU sredstva odnosno EU sufinanciranje. U 2024. godini odobrena je velika izmjena projekta radi njegovog faziranja u PKK 2021-2027, kada je i uvećana ukupna vrijednost cijelog projekta (obje faze) na 30.975.290,47 EUR, od čega su 26.328.996,90 EUR bespovratna sredstva. Prva faza Projekta završila je 31.12.2023. godine, a druga faza Projekta, odnosno razdoblje provedbe Projekta, završava najkasnije 31.12.2025. godine. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, Faza 2 Projekta, osigurana su EU sredstva u visini 15.762.441 EUR.

Nadalje, u 2019. godini, dana 06.09.2019. godine, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za "Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u RH"- KK.05.2.1.07. (dalje u odlomku: Projekt), ukupno prihvatljivih troškova u iznosu od 33,194 mil.EUR, od čega bespovratna sredstva iznose 28,215 mil.EUR. Partner na Projektu je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Odnosi među partnerima regulirani su sporazumom o suradnji na realizaciji "Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj" u sklopu OPKK 2014-2020. Raspoloživa vrijednost sredstava koja se odnosi na Hrvatske vode iznosi 28,080 mil.EUR, a vrijednost sredstava koja se odnosi na DHMZ iznosi 5,094 mil.EUR. S obzirom na intenzitet potpore od 85%, razliku do 100% sredstava podmiruju partneri, svaki u svom omjeru dodjeljenih sredstava. Tijekom 2023. godine odobrene su dvije izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava manjeg značaja. U 2024. godini odobrena je velika izmjena projekta radi njegovog faziranja u PKK 2021-2027, kada je i uvećana ukupna vrijednost cijelog projekta (obje faze) na 35.713.006,41 EUR, od čega su 30.356.055,45 EUR

bespovratna sredstva. Raspoloživa vrijednost sredstava koja se odnosi na na Hrvatske vode iznosi 30.616.700,01 EUR, a vrijednost sredstava koja se odnose na DHMZ je ostala nepromjenjena i iznose 5.094.306,40 EUR. Projekt je faziran te je ukupna vrijednost 1. faze projekta 27.060.608,00 EUR od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 23.001.516,80 EUR. Raspoloživa vrijednost sredstava koja se odnose na Hrvatske vode iznosi 24.161.257,54 EUR, a vrijednost sredstava koja se odnose na DHMZ iznose 2.899.350,46 EUR. Ukupna vrijednost 2. faze projekta je 8.652.398,41 EUR, od čega su bespovratna sredstva 7.354.538,65 EUR. Raspoloživa vrijednost sredstava koja se odnose na Hrvatske vode iznose 6.454.442,47 EUR, a vrijednost sredstava koja se odnosi na DHMZ iznose 2.194.955,94 EUR. Novi odobreni završetak projekta je 30.06.2025. godine.

Koncem 2021. godini odobren je projekt "Sustav zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja, 1. faza-karlovačko područje" - KK.05.2.1.13. te je dana 27.12.2021. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 71,634 mil.EUR (raspoloživa bespovratna sredstva 60,888 mil.EUR). Krajem 2023. godine odobrena je izmjena Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava manjeg značaja. Razdoblje prihvatljivosti troška po potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava završilo je s 31.12.2023. godine te je u 2024. godini izrađen prijavni paket dokumenata za faziranje projekta kroz Program Konkurentnost i Kohezija 2021- 2027. Tijekom 2024. godine je provedeno usklađivanje projektne prijave s Posredničkim tijelima, konzultantima JASPERS i predstavnicima EK te se odobrenje faziranja projekta očekuje početkom 2025. godine. Vrijednost 2. faze Projekta iznosi 226.762.831,64 EUR.

S obzirom na prethodno navedeno, od ukupno ugovorenih projekata ukupne vrijednosti 183,669 mil.EUR (156,119 mil.EUR bespovratnih sredstava), koncem 2023. godine završeno je razdoblje prihvatljivosti troška za svih 5 projekata. Razdoblje provedbe trajalo je od početka obavljanja aktivnosti projekta, najranije počevši od 1. siječnja 2014. godine do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.
U cilju dosezanja prijavljenih indikatora a obzirom iste nismo dosegnuli u za to predviđenom razdoblju, podnijeli smo zahtjev za produženje roka provedbe Ugovora na Modernizaciji lijevoobalnih savskih nasipa te je potpisan dodatak Ugovoru kojim je regulirano razdoblje provedbe projekta. Tijekom razdoblja provedbe projekata finanaciranih sredstvima EFFR- a u okviru OPKK 2014-2020 ukupno je, od raspoloživih 113.735.481 EUR, povučeno 104.021.602 EUR.
U okviru Programa konkurentnost i kohezija 2021-2027 tijekom 2024. godine ugovorena su 2 projekta, "Zaštita od poplava grada Ogulina"- faza 2 i "Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u RH" – faza 2 ukupne vrijednosti 24.414.839,41 EUR te vrijednosti bespovratnih sredstava 20.752.613,50 EUR, što u odnosu na raspoloživu alokaciju iznosi 17,1%.

Posebnost stavki B.07. je da se radi o višegodišnjim programima gradnje, odnosno trogodišnjem financiranju, odnosno o trogodišnjoj alokaciji financijskih sredstava kojima se upravlja na višegodišnjoj razini. Pri tome, definiraju se raspoloživa EU sredstva svake godine na razini programa, prikazujući maksimalno raspoloživa financijska sredstva za svaku kalendarsku godinu. Pri praćenju istih stav je (sukladno tzv. „n+3" pravilu Europske unije koje kontrolira Ministarstvo financija) da nikakvi rashodi ne mogu biti veći od kumulativnih proračunskih obveza, ali da troškovi svake godine mogu biti manji ili veći od alokacije za određenu godinu.
Svako plaćanje se knjiži na najranije otvorenu alokaciju određene komponente programa.
Izvori sredstava financiranja za ove stavke su proračun Europske unije (Strukturni i Kohezijski fondovi i Nacionalni plan oporavka i otpornosti), Državni proračun Republike Hrvatske, Hrvatske vode, Javni isporučitelji vodnih usluga, kao i jedinice lokalne samouprave te kreditna sredstva poslovnih banaka.

DETALJNI PRIKAZ

B.07. PROJEKTI IZ EU FONDOVA
Realizirano: 403.380.844 EUR
(EU NPOO 66.852.125 EUR; EU VFO 67.802.970 EUR; KREDIT 45.122.708 EUR; MZOZT 176.029.127 EUR; HV 18.993.843 EUR; JIVU 23.278.822 EUR; JLS 4.353.276 EUR; DHMZ 947.973 EUR)

B.07.01. PROJEKT ROVINJ
Realizirano: 439.912 EUR
(EU KREDIT 96.463 EUR; MZOZT 246.986 EUR; JIVU 96.463 EUR)

Projekt „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj" je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 8. studenog 2016. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 9. prosinca 2016. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 223.862.848,00 HRK. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,73%) te nacionalnih komponenti (28,27%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Rovinj: sanacija 3,56 km postojećih kolektora, rekonstrukcija dvije postojeće crpne stanice, proširenje sustava odvodnje na područje naselja Gripole, Borik i Bolničko naselje te naselje Rovinjsko Selo izgradnjom novih gravitacijskih, tlačnih i vakumskih kolektora: 24,22 km i 7 novih crpnih stanica, izgradnja priprema za kućne priključke kojom će se omogućiti priključenje 1.792 novih stanovnika na novu mrežu odvodnje, proširenje postojećeg nadzorno upravljačkog sustava (NUS) izgradnjom mjernih mjesta
- Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Rovinj 63.000 ES
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje
- Nabava sabirnih komora kućnih priključaka vakuumske kanalizacije
- Nadzor nad izvođenjem radova
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom
- Uredska oprema za zaposlenike Odvodnje Rovinj - Rovigno d.o.o. u Jedinici za provedbu projekta.

Nakon novelirane Studije izvodljivosti, utvrđene su nove vrijednosti Projekta te je Odlukom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o izmjeni i dopuni odluke o financiranju (od 22.12.2020. godine) odobreno financiranje projekta prema novoj vrijednosti projekta.
Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta sukladno Odluci iznose 258.934.549,94 HRK.
Potpisan je III. Dodatak UoDBS dana 10.02.2021. godine kojim se regulira nova ukupna cijena i udio sufinanciranja od strane EU 69,6465788%.

U 2024. godini:

Potpisan je VI. Dodatak UoDBS dana 16.04.2024. godine kojim se produžava razdoblje provedbe do 31.12.2024. godine, zatim svi izdaci nastali i plaćeni od strane Korisnika nakon 31.12.2023. godine financiraju se iz vlastitih izvora i razdoblje ostvarenja pokazatelja produljuju se do 31.12.2024. godine.
Projekt će se nakon razdoblja prihvatljivosti troškova za financiranje nastaviti privremeno sufinancirati prema omjerima financiranja iz važećeg Ugovora o financiranju sklopljenog u OPKK 2014-2020, s tim da će sredstva iz Državnog proračuna zamijeniti dosadašnje financiranje sredstvima Kohezijskog fonda.

Korisnik Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. dana 02.08.2024. godine podnio Zahtjev za izmjenu Ugovora o privremenom sufinanciranju koji se odnosi na preraspodijelu odobrenih sredstava između pojedinih proračunskih elemenata projekta, predložena preraspodijela od strane Hrvatskih voda odobrena dopisom od 12.08.2024. godine.

Korisnik Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. dana 23.12.2024. godine podnio Zahtjev za izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno zahtjev za produžetak razdoblja provedbe projekta do 31.01.2025. godine, zbog održavanja završne konferencije projekta i pratećih aktivnosti.

1. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj, UPOV 3. stupnja, 63.000 ES
   - Završen pokusni rad
   - Dana 11.12.2023. i 13.12.2023. godine održan je tehnički pregled UPOV-a, ishođena je Uporabna dozvola od 30.07.2024. (pravomoćna od 07.08.2024.)
   - Potvrda o preuzimanju: 29.07.2024.
   - Potvrda o ispunjenju ugovora: 04.10.2024

2. Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja
   - Radovi i probni/pokusni rad su završeni
   - Dana 30.10.2024. održan je tehnički pregled postrojenja za solarno sušenje mulja, ishođena je Uporabna dozvola od 06.11.2024.
   - Potvrda o preuzimanju: 13.11.2024.
   - Potvrda o ispunjenju Ugovora: 15.11.2024.

3. Na Ugovoru o isporuci sabirnih komora za kućne priključke vakumske kanalizacije dana 30.04.2024. donesena je Odluka o nepostojanju nepravilnosti sa zaključkom da se financijska korekcija u iznosu od 25% neće primljenjivati

U 2024. godini dostavljeno je ukupno sedam međuzahtjeva za nadoknadom sredstava, od ZNS br.47 do ZNS br.53.
U 2024. godini radovi su završeni i izdane su sve planirane uporabne dozvole.

Svrha i ciljevi projekta:

Odvodnja:
Povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za približno dodatnih 1.792 stanovnika do 2025. godine, što znači da je ukupno 15.300 stanovnika priključeno na novu/rekonstruiranu kanalizacijsku mrežu.
Izgradnjom proširenja sustava javne odvodnje prikupit će se dodatne količine otpadnih voda koje će se pročišćavati sukladno propisanom stupnju pročišćavanja. Postignuta je veća stopa priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje, a time i smanjenje ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u osjetljivo područje priobalnog mora.
Povećanjem učinkovitosti i sigurnosti sustava javne odvodnje osigurano je poboljšanje i zaštita kakvoće podzemnih voda i tla u osjetljivim područjima smanjenjem nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode.

B.07.02. PROJEKT VELIKA GORICA

Realizirano: 6.985.933 EUR
(EU 1.184.775 EUR; KREDIT 1.450.528 EUR; MZOZT 3.151.349 EUR; JIVU 1.199.281 EUR)

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 8. prosinca 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 4. siječnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta iznose 52.012.777,85 EUR za Fazu I. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (67,38%) te nacionalnih komponenti (32,62%).

Dana 30.10.2024. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva, Faza II, kojim je definirano razdoblje provedbe Projekta od 01. siječnja do 01. studenog 2027. godine. Razdoblje prihvatljivosti troškova Projekta od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2029. godine, uz ukupno prihvatljive troškove u iznosu od 31.250.392,84 EUR.
Ukupno prihvatljivi troškovi Projekta Faza I (52.012.777,85 EUR) + Faza II (31.250.392,84 EUR) iznose 83.263.170,69 EUR.

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Rekonstrukcije i dogradnje sustava javne odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice (rekonstrukcija 13,50 km gravitacijskih kolektora, rekonstrukcija 0,38 km tlačnih cjevovoda, rekonstrukcija 2 crpne stanice, dogradnja 10,40 km gravitacijskih kolektora, dogradnja 1,60 km tlačnih cjevovoda, dogradnja 5 crpnih stanica)
- Dogradnje sustava odvodnje za područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec (dogradnja 40,40 km gravitacijskih kolektora, dogradnja 4,30 km tlačnih cjevovoda, dogradnja 12 crpnih stanica)
- Rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja (rekonstrukcija 6,80 km gravitacijskih kolektora, rekonstrukcija 7 crpnih stanica, dogradnja 55,20 km gravitacijskih kolektora, dogradnja 12,00 km tlačnih cjevovoda, dogradnja 22 crpne stanice)
- Projektiranja i rekonstrukcije UPOV-a Velika Gorica i izgradnje NUS-a (UPOV tercijarne razine pročišćavanja, kapaciteta cca 74.000 ES, s anaerobnom stabilizacijom mulja i mineralizacijom mulja korištenjem polja za ozemljavanje za konačno odlaganje na poljoprivrednim površinama)
- Nadzora radova
- Nabave opreme za održavanje sustava odvodnje po Grupama
- Upravljanja projektom
- Promidžbe i vidljivosti projekta.

Svrha i ciljevi projekta:

Odvodnja:
S dogradnjom sustava odvodnje otpadnih voda (124 km, 39 CS) aglomeracija bi trebala imati pokrivenost od 92% s priključenošću od 90% (cca. 4.700 novih priključaka).
Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda (20,60 km, 9 CS) u svrhu sprječavanja onečišćenja tla i voda.
Povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za približno dodatnih 15.300 stanovnika do 2022. godine.
Izgradnjom proširenja sustava javne odvodnje prikupit će se dodatne količine otpadnih voda koje se trenutačno ispuštaju bez adekvatnog pročišćavanja - veća stopa priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i veća količina otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja.
Nadogradnjom UPOV-a nazivnog kapaciteta 74.000 ES, pročistit će se otpadne vode sustava JO i SJ, III. stupnjem pročišćavanja.

Vodoopskrba:
Na području projekta trenutačno živi 68.000 stalnih stanovnika. Gospodarstvo generira još dodatnih 6.000 ES opterećenja. Sustav javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda Velike Gorice sastoji se od: gravitacijskih i tlačnih kolektora, primarne i sekundarne kanalizacijske mreže (86,40 km), 17 crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (II. stupnja). Na području obuhvata javnog isporučitelja vodnih usluga VG Vodoopskrba d.o.o. pokrivenost sustavom javne odvodnje je 74%, a priključenost je 83%. U postojećem stanju sustavom javne odvodnje pokriveno je samo uže područje grada Velika Gorica. Na promatranom području većina naselja (Črnkovec, Donjeg Turopolja, Kravarsko i Pokupsko) nemaju riješen kontroliran sustav javne odvodnje. Usvojen je razdjelni sustav javne odvodnje otpadnih voda, što

znači da se sanitarne i tehnološke otpadne vode odvode i pročišćavaju zasebnim sustavom, a otpadne oborinske vode odvode do prijemnika zasebnim sustavom.

Stanje na projektu:

Projekt je započeo s provedbom u OPKK.
Radovi na mreži sustava za sve 3 cjeline su završeni, na cjelini A2 su ishođene sve uporabne dozvole i napravljena je primopredaja projekta, dok na cjelinama A1 i A3 ostaje još ishođenje uporabnih dozvola.
Ugovor za UPOV je potpisan, a provedbu nastavlja kroz Fazu II u operativnom periodu PKK, uz predviđeno trajanje 36 mjeseci i dodatno 12 mjeseci probnog rada.
U fazi provedbe su usluge upravljanja projektom i nadzora, koje prate provedbu radova, a ugovor za usluge promidžbe i vidljivosti je završen.
Ugovor za isporuku opreme završen je isporukom ugovorene opreme.

B.07.03. PROJEKT KNIN

Realizirano: 39.410 EUR
(HV 39.410 EUR)

Ukupna vrijednost Projekta „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Knina" iznosi približno 120 mil.kn, dok je inicijalno ugovorena vrijednost projekta bila približno 94 mil.kn, ali je dodacima ugovoru taj iznos povećan na 112 mil.kn. Sufinancira se sredstvima SF fonda EU (63,56%) i Državnog proračuna (36,44%) te se sastoji od sljedećih ugovora:

- Radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje
- Radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a za 20.000 ES
- Nadzor nad radovima
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje
- Jačanje kapaciteta Komunalnog poduzeća Knin d.o.o.

Ugovor o nabavi opreme je okončan, oprema je nabavljena i isporučena.
Ugovor na mreži je okončan, mreža je izgrađena, ishođena je uporabna dozvola, komunalno poduzeće provodi aktivnosti na povećanju broja priključenih stanovnika.
Svi građevinski radovi na objektima UPOV-a su završeni, te je ugrađena strojarska i elektro oprema. Dovršeno je ispitivanje vodonepropusnosti te slijeganja zapunjenih bazena. Bazeni zadovoljavaju vodonepropusnost, dok je stabilnost platoa upitna te se slijeganja prate na mjesečnoj razini. U 2019. godini završen je pokusni rad UPOV-a, te je dana 21.11.2019. godine održan tehnički pregled.
U 2020. godini ishođena je uporabna dozvola za UPOV, koja je poništena, te je postupak tehničkog pregleda ponovljen u prvoj polovini 2021. godine ali uporabna dozvola još nije izdana.

Financijska realizacija u 2024. godini odnosila se na plaćanje usluga Inženjera tijekom jamstvenog razdoblja.

B.07.04. PROJEKT SISAK

Realizirano: 0 EUR

Projekt je u potpunosti završen, u 2024. godini nije bilo realizacije po predmetnom projektu.

B.07.05. PROJEKT POREČ

Realizirano: 0 EUR

EU projekt „Odvodnja i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Poreč" je prihvaćen od strane Europske Komisije dana 27. lipnja 2013. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 514 mil.kn. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (73%) i nacionalnih komponenti te se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta 137.500 ES
- Obnova i rekonstrukcija 22,80 km sustava odvodnje
- Izgradnja dodatnih 55 km cjevovoda u sustavu odvodnje
- Izgradnja 32 nove crpne stanice i rekonstrukcija 53 postojeće
- Nabava 2 specijalizirana vozila za održavanje sustava odvodnje.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovor o sufinanciranju projekta potpisani su u travnju 2014. godine.
Do kraja 2016. godine ugovorene su sve aktivnosti na projektu.
S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014-2020, projekt je razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način:

ODVODNJA I UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA POREČ:

1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007-2013
Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 910-01/15-01/09, URBROJ: 517-17-28, od 13.04.2017. godine
2. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/08, URBROJ: 374-1-13-17-45 od 25.07.2017. godine
Iznos prihvatljivih troškova 224.078.529,20 HRK.

2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014-2020
Odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 910-01/15-01/09, URBROJ: 517-17-44 od 20.04. 2017. godine
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/08, URBROJ: 374-1-13-17-46 od 11.07.2017. godine
Iznos prihvatljivih troškova 286.542.747,00 HRK.

Izvršeni su svi tehnički pregledi i ishodovane su četiri Uporabne dozvole
1. UPOV jug
2. UPOV lanterna
3. UPOV Vrsar
4. Postrojenje za kompostiranje Košambra.

Korisnik je preuzeo objekte. Tehnički pregled za UPOV Sjever i postrojenje za solarno sušenje mulja obavljen je u prosincu 2023. godine. S obzirom da su u završnom izvješću izražene primjedbe, radi se na njihovom otklanjanju i do daljnjega nije bila izdana uporabna dozvola za UPOV sjever. Potpisao se Dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s rokom otklanjanja nedostataka i praćenja izvršenja pokazatelja do veljače 2025. godine bez potraživanja dodatnih sredstava.

Do kraja 2024. godine izvršeno je uklanjanje nedostataka, praćeni su pokazatelji rada postrojenja UPOV Sjever. Proveden je tehnički pregled te je ishodovana pravomoćna uporabna dozvola s danom 30.12.2024. godine.

Svi pokazatelji projekta dostignuti su u ugovornom roku.

B.07.06. PROJEKT OSIJEK

Realizirano: 110.032 EUR
(MZOZT 91.290 EUR; KREDIT 10.866 EUR; JLS 7.876 EUR)

EU projekt „Poboljšanje vodno-gospodarske infrastrukture Osijek" je prihvaćen od strane Europske Komisije 27. lipnja 2013. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 541 mil.kn. Ukupno prihvatljivi izdaci procjenjuju se na 465.131.826,12 HRK. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (73,09%) i nacionalnih komponenti (26,91%) te se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Projektiranje i dogradnja postojećeg postrojenja za preradu pitke vode-Dvostupanjska filtracija vode
- Izgradnja nove vodoopskrbne mreže cca 16 km
- Proširenje kanalizacijske mreže (62 km cijevi, 13 crpnih stanica) s ciljem priključenja novih 13.250 stanovnika
- Izgradnja i rekonstrukcija Sjevernog kolektora s rekonstrukcijom 4 preljeva (cca 4,50 km)
- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 170.000 ES, trećeg stupnja pročišćavanja
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta potpisani su u travnju 2014. godine.

S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo programsko razdoblje i nastupila provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014-2020, projekt je razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način:

„PROJEKT POBOLJŠANJA VODNE INFRASTRUKTURE U OSIJEKU":

1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007-2013
Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 910-01/15-01/09, URBROJ: 517-17-27, od 13.04.2017. godine
1. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/7, URBROJ: 374-1-13-17-24 od 25.07.2017. godine
Iznos prihvatljivih troškova 350.385.318,41 HRK.

2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014-2020
Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 910-01/15-01/09, URBROJ: 517-17-43 od 20.04.2017. godine
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/7, URBROJ: 374-1-13-17-25 od 25.07.2017. godine
Iznos prihvatljivih troškova 200.679.737,00 HRK.

Tijekom 2024. godine provodio se Projekt putem nacionalnog financiranja po Ugovoru o privremenom financiranju. Preostala projektna aktivnost za radove, izgradnja UPOV- a je završena, završen je pokusni rad, dobivne su Uporabne dozvole te je UPOV stavljen u funkciju.
Projekt je završen te slijedi praćenje indikatora.

B.07.07. PROJEKT ŠIBENIK

Realizirano: 2.875.262 EUR
(KREDIT 331.966 EUR; MZOZT 2.301.825 EUR; JIVU 241.471 EUR)

Projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 19. ožujka 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 29. ožujka 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci

Projekta procjenjuju se na 52.694.284,96 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (68,51%) te nacionalnih komponenti (31,49%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje aglomeracije Šibenik (Izgradnja i rekonstrukcija cca 50,64 km sustava javne odvodnje, rekonstrukcija cca 35,36 km vodoopskrbne mreže, izgradnja 11 novih kanalizacijskih crpnih stanica, rekonstrukcija 1 postojeće kanalizacijske crpne stanice, izgradnja cca 1.500 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje)
- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima ugovora)
- Rekonstrukcija i dogradnja UPOV-a (Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na drugi stupanj pročišćavanja ukupnog vršnog kapaciteta od 67.000 ES)
- Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja (kapaciteta obrade cca 1.850 tona suhe tvari mulja godišnje)
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (kombiniranih vozila za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacije i čišćenje septičkih jama (4 vozila), nabava CCTV kamere s vozilom za inspekciju kanalizacije, nabava hardverske i softverske opreme za uspostavu GIS-a odvodnje)
- Tehnička pomoć - program upravljanja gubicima u vodoopskrbnom sustavu Šibenik (Usluge izrade programa upravljanja gubicima vode na čitavom vodoopskrbnom području Šibenik: izrada matematičkog modela, mjerenja protoka i tlaka, definiranje DMA zona, izrada bilance vode, izrada predstudije izvodljivosti prioritetnih mjera i zahvata)
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom i administracija (Usluge upravljanja projektom pružat će se temeljem Jedinice za provedbu projekta koja će se sastojati od vanjskog i unutarnjeg stručnog osoblja).

Tijekom 2023. godine isporučena je i plaćena oprema za održavanje sustava odvodnje za Grupu 2 nabave. Završetkom navedenog ugovora isporučena je sva planirana oprema na projektu. Također, tijekom 2023. godine sklopljen je ugovor o radovima za rekonstrukciju i dogradnju UPOV-a i ugovor o radovima za izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja. Projektom su predviđena 3 ugovora o radovima, od kojih je jedan završen, te su time ugovoreni svi planirani radovi na projektu.

Korisnik je ishodio pravomoćnu građevinsku dozvolu za UPOV točnije 03.09.2024. godine, nakon čega je 27.09.2024. godine izvršio prijavu početka građenja. U nastavku 2024. godine izvođeni su pripremni radovi koji su dio građevinske dozvole, zemljani radovi za nove objekte UPOV-a, sanacijski radovi AB konstrukcije na postojećim objektima UPOV-a te je započelo izvođenje armirano-betonskih radova na objektima UPOV-a.
Postrojenje za solarno sušenje mulja je u fazi projektiranja, a za isto je isplaćen avans.

S obzirom na kašnjenje u početku odvijanja aktivnosti UPOV i SOLAR (MULJ) predviđa se značajno produljenje razdoblja provedbe Projekta, najraniji završetak je 6/2026. godine.

B.07.08. Priprema projektne i druge tehničke dokumentacije za EU fondove i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU

Realizirano: 5.230.309 EUR
(KREDIT 767.074 EUR; HV 3.257.417 EUR; EU POVRATI JIVU 1.205.818 EUR)

Pozicija Plana obuhvaća pripremu projektnih, okolišnih i studijskih dokumentacija sa aplikacijskim paketima za prijavu Projekata, te izradu dokumentacija o nabavi za buduće sufinancirane projekte iz bespovratnih sredstava EU.

B.07.08.01. NIN - PRIVLAKA - VRSI - VIR

Realizirano: 49.961 EUR
(HV 49.961 EUR)

Sufinancirana je izrada natječajne dokumentacije sa izvršenjem javnog savjetovanja, i novelacija studije izvedivosti za aglomeraciju Vir te izrada Projektne prijave - Izmjene za nacionalno financiranje EU Projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi.

B.07.08.02. BETINA - MURTER

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.03. VODICE - TRIBUNJ

Realizirano: 31.000 EUR
(HV 31.000 EUR)

Izrađena je novelacija studije izvodljivosti aglomeracije Vodice-Tribunj sukladno novim uredbama EZ i odredbama novog Operativnog programa te izrađena natječajna dokumentacije za 2. fazu izgradnje UPOV-a Vodice s pokrenutim postupkom nabave.

B.07.08.04. KAŠTELA - TROGIR

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.05. ŠIBENIK

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.06. BIBINJE - SUKOŠAN

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.07. ROGOZNICA

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.08. SINJ

Realizirano: 15.980 EUR
(HV 15.980 EUR)

Sufinancirana je izrada studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa aglomeracije Sinj u svrhu opravdanog povećanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te nastavka financiranja projekta nakon isteka razdoblja prihvatljivosti OPKK 2014-2020.

B.07.08.09. BIOGRAD - PAŠMAN

Realizirano: 50.000 EUR
(HV 50.000 EUR)

Sufinanciran je nastavak izrade studije izvedivosti, elaborata zaštite okoliša i aplikacije za aglomeracije Biograd i Pašman-Tkon.

B.07.08.10. SPLIT - SOLIN

Realizirano: 15.874 EUR
(HV 15.874 EUR)

Sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Split - Solin u sklopu koje su izrađene radne verzije izmjene i dopune idejnih i glavnih projekata za područje Podstrane.

B.07.08.11. METKOVIĆ

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.12. DUGI RAT

Realizirano: 23.337 EUR
(HV 23.337 EUR)

Sufinancirane su usluge dijela CCTV ispitivanja s izradom elaborata funkcionalnog stanja mjesne kanalizacijske mreže naselja Dugi Rat i Jesenice u sklopu izrade projektne dokumentacije aglomeracije Dugi Rat.

B.07.08.13. OMIŠ

Realizirano: 18.955 EUR
(HV 18.955 EUR)

Sufinancirane su usluge izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije (razdvajanja fekalne od oborinske) kanalizacije na predjelu Punta u Omišu u sklopu aglomeracije Omiš. Izrađen je idejni projekt, elaborat za ishođenje posebnih uvjeta te ishođeni posebni uvjeti javno pravnih tijela.

B.07.08.14. PIROVAC - TISNO - JEZERA

Realizirano: 13.177 EUR
(HV 13.177 EUR)

Sufinancirane su usluge izrade novelacije studije izvodljivosti aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera sukladno novim uredbama EZ i odredbama novog Operativnog programa.

B.07.08.15. MALOSTONSKI ZALJEV

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.16. ZADAR

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.17. ZADAR - Vodoopskrbni sustav Zadar

Realizirano: 289.200 EUR
(HV 289.200 EUR)

Sufinancirana je izrada radnih verzija 18 idejnih projekata sustava vodoopskrbe na zadarskom otočnom području s pripadajućim elaboratima geodezije koji su predani na pregled Naručitelju. Odrađeno je geodetsko snimanje trase prema koncepciji što uključuje snimak trasa na kopnenom dijelu otoka, batimetrijski snimak trasa podmorskih cjevovoda te snimak lokacija objekata na mreži (VS, CS, desalinizatori). Idejni projekti predati su na ishođenje posebnih uvjeta te je ishođeno cca 90% istih.

B.07.08.18. IMOTSKI

Realizirano: 8.461 EUR
(HV 8.461 EUR)

Sufinanciran je završetak izrade novelacije studije izvedivosti i aplikacijskog paketa sukladno NPOO uputama za prijavitelje te je novelirana CBA u sklopu prelaza na NPOO financiranje aglomeracije Imotski.

B.07.08.19. MAKARSKA

Realizirano: 42.239 EUR
(HV 42.239 EUR)

Sufinancirana je izrada glavnih projekata za transportni vod CS Plišćevac-UPOV Makarska te 1. do 7. faze kolektora područja Veliko Brdo i Požare sa crpnim stanicama; istražni radovi na postrojenju za solarno sušenje mulja; geodetski radovi za reambulaciju u trasi naselja Veliko Brdo te EZO za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja izgradnje Postrojenja za solarno sušenje mulja na okoliš i na ekološku mrežu sve u sklopu izrade projektne i studijske dokumentacije aglomeracije Makarska.

B.07.08.20. MAKARSKO PRIMORJE

Realizirano: 22.508 EUR
(HV 22.508 EUR)

Sufinanciran je nastavak izrade projektne i okolišne dokumentacije za aglomeraciju Brela, Baška Voda, Promajna - Krvavica, Tučepi i Podgora te koncepcijsko rješenje odvodnje aglomeracija južnog dijela Makarskog primorja (Drašnice, Igrane, Živogošće, Drvenik i Zaostrog).

B.07.08.21. JELSA - VRBOVSKA

Realizirano: 17.132 EUR
(HV 17.132 EUR)

Sufinanciran je završetak izrade izmjene i dopune Glavnih projekata Vrboske i Basine, Starog Grada i Jelse koji su predani na izmjenu i dopunu građevinskih dozvola te izrada novelacije studije izvedivosti aglomeracije Jelsa-Vrboska.

B.07.08.22. VELA LUKA

Realizirano: 52.459 EUR
(HV 52.459 EUR)

Sufinancirana je izrada radne verzije studije izvedivosti sa novelacijom ulaznih podataka i analiza aglomeracije Vela Luka.

B.07.08.23. PREKO-KALI
Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.24. NOVIGRADSKI ZALJEV
Realizirano: 83.167 EUR
(HV 83.167 EUR)

Sufinanciran je završetak izrade studije izvedivosti za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Karinskog i Novigradskog mora, podvelebitskog kanala te zapadnog dijela zadarskog zaleđa za sufinanciranje iz EU fondova te izrada EZO sa predajom nadležnom Ministarstvu za ishođenje Rješenja utjecaja na okoliš.

B.07.08.25. BRAČ
Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.26. HVAR
Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.27. PLOČE
Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.28. BLATO - SMOKVICA
Realizirano: 42.184 EUR
(HV 42.184 EUR)

Sufinanciran je završetak izrade novelacije postojeće studije izvedivosti aglomeracija Blato i Smokvica-Brna iz 2017. godine te je izrađena dokumentacija za nadmetanje nabavu usluga voditelja projekta i promidžbe.

B.07.08.29. DUBROVNIK
Realizirano: 35.129 EUR
(HV 35.129 EUR)

Sufinancirana je usluga izrade EU projektne prijave aglomeracije Dubrovnik za potrebe faziranja za novo programsko razdoblje. Dokumentacija je izrađena, predana i prihvaćena, odnosno usluga je u potpunosti izvršena. U potpunosti je završena i usluga izrade novelacije projektne dokumentacije aglomeracije Dubrovnik gdje su ishođene izmjene dozvola.

B.07.08.30. OTOK PAG
Realizirano: 21.615 EUR
(HV 21.615 EUR)

Sufinanciran je završetak izrade predstudije izvedivosti za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Komunalnog društva Pag d.o.o.

B.07.08.31. PRIMOŠTEN

Realizirano: 36.704 EUR
(HV 36.704 EUR)

Sufinancirana je izrada idejnih projekata, izrada glavnih projekata, izrada geodetskog projekta za sustav odvodnje aglomeracije Primošten. Izrađeni su geodetski i idejni projekti za objekte sustava odvodnje te je ishođeno svih 6 lokacijskih dozvola, izrađeni i predani elaborati nepotpunog izvlaštenja, izrađeni glavni projekti i predani na potvrde.

B.07.08.32. OMIŠ - BRAČ – HVAR

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.33. OREBIĆ

Realizirano: 48.958 EUR
(HV 48.958 EUR)

Nastavljeno je sufinanciranje završetka izrade idejnih i glavnih projekata sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Orebić, Lovište i Trstenik te radna verzija aplikacijskog paketa i natječajne dokumentacije za aglomeraciju Orebić. Izrađeni su svi Idejni projekti i ishođene sve lokacijske dozvole, svi glavni projekti predani su na ishođenje građevinskih dozvola, izrađen je dio elaborata služnosti i radne verzije dokumentacije za nadmetanje aglomeracije Orebić.

B.07.08.34. KORČULA

Realizirano: 58.800 EUR
(HV 58.800 EUR)

Sufinancirana je izrada radne verzije studije izvodljivosti te završetak izrade glavnih projekata sustava odvodnje i završetak izrade idejnog projekta UPOV-a aglomeracije Korčula. Izrađen je projektni prijedlog u okviru SI za potrebe prijave projekta, Idejni projekt UPOV-a Korčula sa ishođenom lokacijskom dozvolom, Idejni projekti za CS sustava odvodnje Račišće, Glavni projekti za vodoopskrbu Čara, radne verzije dokumentacije za nadmetanje za aglomeraciju Korčula.

B.07.08.35. JANJINA

Realizirano: 68.203 EUR
(HV 68.203 EUR)

Sufinanciran je nastavak izrade idejnih projekata sustava odvodnje, pročišćavanja i podmorskog ispusta na području Općine Janjina te elaborata za ocjenu o potrebi i procjeni utjecaja zahvata na okoliš i prirodu. Izrađen je Elaborat zaštite okoliša i dobiveno Rješenje zaštite okoliša. Izrađeni su idejni projekti cjevovoda, crpnih stanica, UPOV-a Sreser i podmorskog ispusta i predani na posebne uvjete. Izrađena je radna verzije Studije izvedivosti.

B.07.08.36. ŽUPA DUBROVAČKA

Realizirano: 124.316 EUR
(HV 124.316 EUR)

Sufinanciran je nastavak izrade studije izvedivosti i idejnih projekata sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Župa Dubrovačka. Izrađena je radna verzija studije izvedivosti, idejni projekti vodosprema, crpnih stanica i cjevovoda na vodoopskrbnom sustavu te idejni projekti crpnih stanica i cjevovoda na sustavu odvodnje otpadnih voda, ishođeni su posebni uvjeti građenja za projekte odvodnje, tehno-ekonomske analize odabira cijevnog materijala, izrada podloga i radne verzije glavnih projekata DMA zona.

B.07.08.37. LUMBARDA

Realizirano: 37.937 EUR
(HV 37.937 EUR)

Sufinanciran je završetak izrade idejnih i glavnih projekata sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje, podmorskog ispusta i UPOV-a, izrada batimetrijske izmjere za podmorske cjevovode sustava odvodnje te izrada elaborata služnosti sustava odvodnje aglomeracije Lumbarda. Ishođene su sve lokacijske dozvole i predani su zahtjevi za ishođenje građevinskih dozvola. Izrađene su radne verzije dokumentacije za nadmetanje za aglomeraciju Lumbarda.

B.07.08.38. NOVI MAROF

Realizirano: 0 EUR

Projekt je u pripremi od 2017. godine. Ishođene su sve građevinske dozvole (ukupno tri). Imovinsko pravni odnosi riješeni su za cca 61 % čestica. Izrađena je potrebna studijska dokumentacija za prijavu projekta za financiranje iz OPKK 2014 – 2020. U ožujku 2024. godine Varkom d.o.o. je poslao prijavu na Prioritizacijski poziv za sufinanciranje projekta iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021 – 2027 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Nakon provedenog postupka prioritizacije Projekt Aglomeracije Novi Marof ne nalazi se na listi prioriteta projekata. U 2024. godini nije bilo sufinanciranja. U 2025. godini planira se nastavak sufinanciranja pripreme projekta - novelacije studijske i projektne dokumentacije sukladno uvjetima raspoloživih poziva za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture.

B.07.08.39. VARAŽDINSKE TOPLICE

Realizirano: 0 EUR

Provedba projekta počela je u listopadu 2017. godine. Financiran je iz OPKK 2014 – 2020 Radovi su završeni, ishođene su sve uporabne dozvole. Projekt je završen u 2024. godini. Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.40. MURSKO SREDIŠĆE

Realizirano: 0 EUR

Projekt je u provedbi od listopada 2017. godine. Financiran je iz OPKK 2014 – 2020 te nakon 31.12.2023. godine putem nacionalnog financiranja. Radovi su završeni, ishođene su sve uporabne dozvole. Projekt će biti završen u 2025. godini. Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.41. PODTUREN

Realizirano: 17.200 EUR
(HV 17.200 EUR)

Projekt je u pripremi od 2013. godine. Ishođene su sve građevinske dozvole (ukupno 11). Izrađena je potrebna studijska dokumentacija za prijavu projekta za financiranje iz OPKK 2014 – 2020 te dio natječajne dokumentacije za javnu nabavu po svim elementima projekta. Imovinsko pravni odnosi riješeni su za cca 85% čestica. Dio projekta AG Podturen financira se iz NPOO programa, kroz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji je potpisan je 29.11.2023. godine (Novakovec, Ferketinec). U 2024. godini izrađena je novelacija studijske dokumentacije i aplikacije. Za dovršetak pripreme projekta nedostaje izvor financiranja provedbe projekta. U ožujku 2024. Međimurske vode d.o.o. su poslale prijavu na Prioritizacijski poziv za sufinanciranje projekta iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021 – 2027 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Nakon provedenog postupka prioritizacije Projekt Aglomeracije Podturen ne nalazi se na listi prioriteta projekata.
U 2025. godini planira se nastavak pripreme projekta - novelacije studijske i projektne dokumentacije sukladno uvjetima raspoloživih poziva za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture.

B.07.08.42. PODBREST - PRELOG

Realizirano: 0 EUR

Projekt je u pripremi od 2013. godine. Ishođene su sve građevinske dozvole (ukupno 9). Izrađena je potrebna studijska dokumentacija za prijavu projekta za financiranje iz OPKK 2014 – 2020 te dio natječajne dokumentacije za javnu nabavu po svim elementima projekta. Imovinsko pravni odnosi riješeni su za cca 82% čestica. Za dovršetak pripreme projekta nedostaje izvor financiranja za provedbu projekta. U ožujku 2024. godine Međimurake vode d.o.o. su poslale prijavu na Prioritizacijski poziv za sufinanciranje projekta iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021 - 2027 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Nakon provedenog postupka prioritizacije Projekt Aglomeracije Podbrest ne nalazi se na listi prioriteta projekata. 2024. godine nije bilo sufinanciranja. U 2025. godini planira se nastavak sufinanciranja pripreme projekta - novelacije studijske i projektne dokumentacije sukladno uvjetima raspoloživih poziva za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture.

B.07.08.43. DONJI KRALJEVEC - GORIČAN

Realizirano: 0 EUR

Projekt je u pripremi od 2013. godine. Ishođene su sve građevinske dozvole (ukupno 4). Izrađena je potrebna studijska dokumentacija za prijavu projekta za financiranje iz OPKK 2014 – 2020 te dio natječajne dokumentacije za javnu nabavu po svim elementima projekta. Imovinsko pravni odnosi riješeni su za cca 91% čestica. Za dovršetak pripreme projekta nedostaje izvor financiranja za provedbu projekta. Dio projekta AG Donji Kraljevec financira se iz NPOO programa kroz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava od 29.11.2023. godine (Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Goričan, 1. faza - 1. dio, dogradnja kanalizacijske mreže naselja Donji Kraljevec, 1. dio (kolektor 1.2.1.) i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Donji Kraljevec, 2. faza). U ožujku 2024. godine Međimurske vode d.o.o. su poslale prijavu na Prioritizacijski poziv za sufinanciranje projekta iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021 - 2027 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Nakon provedenog postupka prioritizacije Projekt Aglomeracije Donji Kraljevec ne nalazi se na listi prioriteta projekata. 2024. godine nije bilo sufinanciranja. U 2025. godini planira se nastavak sufinanciranja pripreme projekta - novelacije studijske i projektne dokumentacije sukladno uvjetima raspoloživih poziva za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture.

B.07.08.44. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Realizirano: 30.054 EUR
(KREDIT 30.054 EUR)

Za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin" koji je u provedbi od 2017. godine i financiran je iz OPKK 2014 – 2020 bilo je potrebno izraditi izmijene i dopune studijske dokumentacije potrebne za odobrenje povećanja vrijednosti projekta, odnosno iznosa bespovratnih sredstava odobrenog projekta te faziranje projekta koje obuhvaća investicijska ulaganja unutar financijskog razdoblja PKK 2021 - 2027. Izrada novelacije studijske dokumentacije započela je u 2023. godini te je dovršena u 2024. godini. Plaćen je dio troškova sukladno Odluci o izvršenju PUV za 2024. godinu. Završetak projekta očekuje se do kraja 2026. godine.

B.07.08.45. IVANEC

Realizirano: 1.889 EUR
(HV 1.889 EUR)

Projekt AG Ivanec je u provedbi od lipnja 2020. godine. Financiran je iz OPKK 2014 – 2020. Zbog povećanja cijena dobivenih u postupcima javne nabave u odnosu na SI te promjene izvora financiranja (prelazak u NPOO) u 2023. godini izrađena je novelacija studijske dokumentacije te je plaćen je dio troškova sukladno Odluci o izvršenju PUV za 2023. godinu. U 2024. godini izvršeno je plaćanje po Okončanoj situaciji.

B.07.08.46. KOPRIVNICA

Realizirano: 0 EUR

Projekt je u provedbi od prosinca 2019. godine. Financiran je iz OPKK 2014 – 2020 te nakon 31.12.2023. godine putem nacionalnog financiranja. Radovi su završeni s krajem listopada 2024. godine. Ishođeno je 16/22 uporabnih dozvola. Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.47. LUDBREG

Realizirano: 0 EUR

Projekt je u pripremi od 2013. godine. Ishođene su sve 3 građevinske dozvole u obuhvatu projekta. Imovinsko pravni odnosi riješeni su za cca 89% čestica. Tijekom 2022. godine izrađena je novelacija Studije izvodljivosti. Izrađena je potrebna studijska dokumentacija za prijavu projekta za financiranje iz OPKK 2014 – 2020 te dio natječajne dokumentacije za javnu nabavu po svim elementima projekta. Za dovršetak pripreme projekta nedostaje izvor financiranja za provedbu projekta. U ožujku 2024. godine Varkom d.o.o. poslao je prijavu na Prioritizacijski poziv za sufinanciranje projekta iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021 – 2027 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Nakon provedenog postupka prioritizacije Projekt Aglomeracije Ludbreg nalazi se na listi prioriteta projekata. Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

U 2025. godini planira se nastavak sufinanciranja pripreme projekta - novelacije studijske i projektne dokumentacije sukladno uvjetima raspoloživih poziva za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture.

B.07.08.48. VELIKI BUKOVEC

Realizirano: 27.517 EUR
(HV 27.517 EUR)

Projekt je u pripremi od 2014. godine. Izrađena je radna verzija novelacije studijske dokumentacije potrebne za prijavu projekta za financiranje iz OPKK 2014 – 2020 te je ugovorena usluga za izradu projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti). U 2023. godini proveden je OPUO postupak te je nastavljena izrada projektne dokumentacije i postupak ishođenja posebnih uvjeta. U 2024. godini završeni su idejni projekti te je pokrenut postupak ishođenja lokacijskih dozvola. Za UPOV je ishođena lokacijska dozvola, dok se za mrežu isto očekuje početkom 2025. godine. Izrađen je dio glavnih projekata za mrežu te se njihov dovršetak i ishođenje građevinskih dozvola očekuje do kraja 2025. godine.

U 2025. godini planira se nastavak sufinanciranja pripreme projekta - završetak izrade projektne dokumentacije te novelacija studijske dokumentacije sukladno uvjetima raspoloživih poziva za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture.

B.07.08.49. LEPOGLAVA

Realizirano: 108.351 EUR
(KREDIT 78.351 EUR; HV 30.000 EUR)

Projekt je u pripremi od 2013. godine. Izrađena je potrebna studijska dokumentacija za prijavu projekta za financiranje iz OPKK 2014 – 2020. U 2020. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti). U 2022. godini proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te je nastavljena izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola. U 2023. godini izdane su dvije lokacijske dozvole koje pokrivaju obuhvat projekta aglomeracije, a odnose se na vodoopskrbu i odvodnju. U 2024. godini završena je izrada glavnih projekata te su ishođene sve građevinske dozvole u obuhvatu, 3 za vodoopskrbu i 6 za sustav odvodnje. U 2025. godini planira se nastavak sufinanciranja pripreme projekta - završetak izrade projektne dokumentacije te novelacija studijske dokumentacije sukladno uvjetima raspoloživih poziva za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture.

B.07.08.50. DONJA DUBRAVA

Realizirano: 17.000 EUR
(KREDIT 17.000 EUR)

Projekt je u provedbi od listopada 2017. godine. Financiran je iz OPKK 2014 – 2020 te nakon 31.12.2023. godine putem nacionalnog financiranja. Radovi su završeni, ishođene su sve uporabne dozvole. U 2024. godini za projekat aglomeracije Donja Dubrava izrađena je Novelacija studijske dokumentacije kao temelj za sklapanje Ugovora o financiranju - za projekte koji nastavljaju provedu nakon 31.12.2023. godine putem nacionalnog financiranja. Projekt će biti završen u 2025. godini.

B.07.08.51. ĐURĐEVAC

Realizirano: 0 EUR

Projekt je u provedbi od prosinca 2019. godine. Financiran je iz OPKK 2014 – 2020 te NPOO. Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.52. VELIKA GORICA-razvoj vodoopskrbe i II faze odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Velika Gorica

Realizirano: 0 EUR

Ugovor o sufinanciranju za 2024. godini nije sklopljen, jer JIVU (VG Vodoopskrba d.o.o.) nije pripremio i dostavio potrebne podatke, niti izradio Projektni zadatak, pa realizacije na predmetnoj poziciji nije bilo.

B.07.08.53. VELIKA GORICA-razvoj sustava odvodnje na području aglomeracije (I faza)

Realizirano: 0 EUR

EU projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica" je u provedbi, pa su na predmetnoj poziciji bila osigurana sredstva za eventualne potrebe sufinanciranja dijela dokumentacije. U 2024. godini JIVU nije imao zahtjeva prema Hrvatskim vodama vezano za sufinanciranje.

B.07.08.54. ZAPREŠIĆ

Realizirano: 39.853 EUR
(HV 39.853 EUR)

Izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje na području općine Luka (aglomeracija Zaprešić - dugoročno razdoblje): Izrada predmetne dokumentacije započela je u 2023. godini i u istoj su godini Hrvatske vode sufinancirale izrađeni idejni projekt. U 2024. godini nastavljeno je sufinanciranje izrade predmetne dokumentacije, izrađen je elaborat nepotpunog izvlaštenja, kao i svi glavni projekti (ukupno 6 projekata, za svaku fazu po jedan).

B.07.08.55. ZAGREB

Realizirano: 335.172 EUR
(HV 335.172 EUR)

U 2024. godini nastavilo se sa sufinanciranjem „Projektne dokumentacije za uspostavu nulte zone vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba", a nastavno se navodi status projekta po aktivnostima:

- Za vodospremu Šalata i dovodno - odvodne cjevovode od VS Šalata do vodosprema I zone izrađen je idejni projekt. Projekt je podijeljen na 5 faza od kojih prva obuhvaća VS Šalata, a ostale faze se odnose na dovodno-odvodne cjevovode. U tijeku je izrada glavnih projekata
- Za precrpnu stanicu Klin izrađen je idejni i glavni projekt, u tijeku je izrada izvedbenog projekta,
- Za precrpnu stanicu Selska izrađen je idejni i glavni projekt, u tijeku je izrada izvedbenog projekta,
- Za crpilište Mala Mlaka - uspostava „0"-zone izrađen je idejni i glavni projekt, u tijeku je izrada izvedbenog projekta,
- Aktivnost na programu uspostave „0"-te zone je završena.

Završetak aktivnosti na izradi kompletno ugovorene projektne dokumentacije očekuje se u 2025. godini.

B.07.08.56. RUGVICA – DUGO SELO

Realizirano: 0 EUR

EU projekt Rugvica – Dugo Selo je u provedbi, a na predmetnoj poziciji bila su planirana sredstva za eventualne potrebe sufinanciranja dijela dokumentacije. U 2024. godini JIVU nije imao zahtjeva prema Hrvatskim vodama vezano za sufinanciranje.

B.07.08.57. SAMOBOR

Realizirano: 203.788 EUR
(HV 203.788 EUR)

U 2023. godini ugovorena je izrada studijske i projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za projekt razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Samobor i izrađen Uvodni izvještaj. Tijekom 2024. godine izrađene su radne verzije Studije izvodljivosti, Elaborata zaštite okoliša, Idejnog rješenja spoja aglomeracije Samobor na UPOV Zaprešić, te Idejnog rješenja preljevnog kanala GOK do Save s rješenjem GOK – kanal Gradna, izrađen je i hidraulički matematički model, te okolišna dokumentacija. Izvršenost aktivnosti kumulativno iznosi 61%. Na predmetnoj poziciji planirana je i izrada projektne dokumentacije s ishođenjem građevinskih dozvola, za istu nije pokrenut postupak nabave. Odvodnja Samobor d.o.o. je u siječnju 2025. godine pripojena Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. Zagreb, što je sukladno Uredbi o uslužnim područjima. Prethodno navedene aktivnosti se planiraju nastaviti u 2025. godini.

B.07.08.58. VRBOVEC

Realizirano: 3.910 EUR
(HV 3.910 EUR)

U 2024. godini završene su „Izmjene i dopune novelacije Studije izvodljivosti za Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec", u svrhu izmjene projekta čija je provedba započela u okviru OPKK 2014-2020, a završit će se putem financiranja provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026.

B.07.08.59. KRAPINA

Realizirano: 0 EUR

EU projekt Krapina bio je pripremljen u visokoj fazi gotovosti, ali nije odobreno njegovo sufinanciranje putem EU fondova. U 2024. godini JIVU je ugovorio aktivnosti na pregledu troškovnika koji su sastavni dio dokumentacije o nabavi za provedbu Projekta, ali pregled i kontrola troškovnika nisu bile predmet sufinanciranja Hrvatskih voda, pa nije bilo ni realizacije na predmetnoj poziciji.

B.07.08.60. ZABOK - ZLATAR

Realizirano: 0 EUR

EU projekt Zabok-Zlatar je u provedbi, a na predmetnoj poziciji bila su planirana sredstva za eventualne potrebe sufinanciranja dijela dokumentacije. U 2024. godini JIVU nije imao zahtjeva prema Hrvatskim vodama vezano za sufinanciranje.

B.07.08.61. SVETI IVAN ZELINA I BRCKOVLJANI

Realizirano: 0 EUR

Za nastavak aktivnosti na izradi studijsko-projektne dokumentaciju za pripremu EU projekta Sveti Ivan Zelina i Brckovljani u 2024. godini osiguran je manji iznos sredstava, ali JIVU nije, zbog drugih prioriteta i odobrenih projekata u provedbi, proveo postupak javne nabave i ugovorio izradu projektne dokumentacije. Projektiranje prema obuhvatu iz radne verzije Studije izvodljivosti planiraju pokrenuti u 2025. godini.

B.07.08.62. RVS Zagreb-istok

Realizirano: 16.660 EUR
(HV 16.660 EUR)

EU projekt RVS Zagreb-istok je u provedbi koja je bila odobrena u okviru OPKK 2014-2020. Zbog nemogućnosti daljnjeg sufinanciranja iz OPKK 2014-2020, u 2024. godini, ugovorena je i izrađena Novelacija Studije izvodljivosti za projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok u svrhu noveliranja dokumentacije, sobzirom da će se daljnje sufinanciranje EU projekta RVS Zagreb-istok završiti putem nacionalnog financiranja.

B.07.08.63. KRAPINSKE TOPLICE - PREGRADA

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo sufinanciranja u 2024. godini jer se nisu stekli preduvjeti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju, s tim da dio dokumentacije koja je prethodno sufinancirana iz EU fondova (Pipeline 2) JIVU novelira o vlastitom trošku.

B.07.08.64. HUM NA SUTLI

Realizirano: 0 EUR

Hum ViO d.o.o. je u veljači 2023. godine pripojen Zagorskom vodovodu d.o.o., što je sukladno Uredbi o uslužnim područjima. Slijedom toga, Zagorski vodovod d.o.o. je preuzeo obvezu rješavanja aglomeracije Hum na Sutli i krenuo u izradu novog projektnog zadatka za izradu dokumentacije za Projekt Hum na Sutli. Projektni zadatak nije usuglašen i nije pokrenut postupak nabave pa na predmetnoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.65. JAKOVLJE

Realizirano: 0 EUR

Na predmetnoj poziciji sufinancira se ugovorena izrada projektne, tehničke i studijske dokumentacije s aplikacijskim paketom i dokumentacijom o nabavi za aglomeraciju Jakovlje. Ranije je izrađen Idejni projekt s lokacijskom dozvolom za sustav odvodnje aglomeracije Jakovlje, i pripadajući elaborati. U 2024. godini nije bilo realizacije. Nakon obilaska terena i analize izrađenog idejnog projekta detektirana je problematika za koju je potrebna izmjena lokacijske dozvole. U tijeku je izmjena idejnog projekta, a daljnje aktivnosti planiraju se u 2025. godini

B.07.08.66. MALA BUNA

Realizirano: 0 EUR

Na predmetnoj poziciji Planom upravljanja vodama osigurana su inicijalna sredstva za izradu projektne dokumentacije, ali se Ugovor o sufinanciranju nije sklopio, jer JIVU (VG Vodoopskrba d.o.o.) nije pripremio i dostavio potrebne podatke niti izradio Projektni zadatak. Sukladno tome, realizacije u 2024. godini nije bilo.

B.07.08.67. KUTINA

Realizirano: 0 EUR

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina je u provedbi od 2019. godine. Nakon provedene javne nabave potrebnih radova i usluga, utvrđeno je da je vrijednost investicije viša od predviđene Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava (UoDBS-a) te je 2021. godine JIVU ugovorio izradu novelacije Studije izvedivosti s CBA analizom, prijavnog obrasca te priloga i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina" i u proteklom periodu je ista sufinancirala do 80% izvršenosti.
U međuvremenu se projekt nije uspio realizirati iz OPKK 2021 - 2027 i bilo je potrebno izraditi novu novelaciju SI zbog nastavka sufinanciranja iz nacionalnih izvora.
U 2024. godini planirano je sufinanciranje preostalog dijela navedene novelacije SI (zadnjih 20%), ali situiranja nije bilo jer MZOZT još nije prihvatio konačnu verziju dokumenta. Dovršetak sufinanciranja (preostalih 20%) očekuje se u 2025. godini, što će značiti i kraj sufinanciranja pripreme ovoga projekta.

B.07.08.68. KARLOVAC-DUGA RESA

Realizirano: 4.300 EUR
(HV 4.300 EUR)

Projekt „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa“ je u provedbi od 2020. godine. U 2022. godini JIVU je ugovorio uslugu novelacije odobrenog aplikacijskog paketa zbog investicije koja se nakon provedenih javnih nabava potrebnih radova i usluga, pokazala većom od iznosa osiguranog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
U međuvremenu se projekt nije uspio realizirati iz OPKK 2021 - 2027 i bilo je potrebno izraditi novu novelaciju SI zbog nastavka sufinanciranja iz nacionalnih izvora.

U 2024. godini je sufinancirano preostalih 20% do 100% izvršenosti usluge novelacije aplikacijskog paketa, prema ugovoru s izvršiteljem.
Ovime je završeno sufinanciranje pripreme ovog projekta.

B.07.08.69. PLITVIČKA JEZERA

Realizirano: 11.985 EUR
(HV 11.985 EUR)

Sufinanciranje pripreme projekta započelo je 2015. godine, kada je i ugovorena potrebna „Izrada studijsko-projektne i natječajne dokumentacije za sufinanciranje od strane EU za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička jezera". U 2021. godini ugovoreno je i „Ažuriranje studije i aplikacijskog paketa aglomeracije Plitvička jezera", prema zahtjevu nadležnih tijela u postupku odobrenja prijave.
U proteklom periodu se sufinancirala priprema projekta u cijelosti, ali s obzirom da projekt nije bio prijavljen u OPKK 2014 - 2020, jer u navedenom programu više nije bilo raspoloživih sredstava kada je ažuriranje projekta dovršeno, u 2024. godini je JIVU ugovorio novelaciju dijela dokumentacije potrebne za prijavu projekta u PKK 2021 - 2027. To je odlučeno na nivou projektnog tima, mada formalno uvjeti prijave u taj program nisu poznati, kako bi u slučaju poziva, projekt bio spreman. Projekt se nalazi na 8. mjestu Prioritizacijske liste, nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.
U 2024. godini se sufinancirala (90% od vrijednosti ugovorene usluge) izrada dorađenih ciljeva i analize usklađenosti sagledanih utjecaja za potrebe projekta. Sredstva su bila osigurana i za radne verzije paketa DoN-ova potrebnih za provedbu projekta, ali dokumentacija nije bila isporučena od izvršitelja usluge.
U 2025. godini se planira sufinanciranje završetka analize usklađenosti, novelacije DoN-ova, novelacija SI i moguće prijave projekta u PKK 2021 - 2027 ukoliko uslijedi poziv od nadležnog ministarstva. Mogući kraj pripreme projekta ovisi o pozivu za prijavu projekta, odnosno o raspoloživim izvorima sufinanciranja provedbe.

B.07.08.70. SISAK 2

Realizirano: 3.200 EUR
(HV 3.200 EUR)

Ugovoren je nastavak sufinanciranja izrade studijske i projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi za prijavu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Sisak – projekt Sisak 2" iz 2018. godine.
U 2024. godini sufinancirao se preostali dio projektne dokumentacije (10% do 100% gotovosti) za dva projekta:

- sanitarnu odvodnju gradske četvrti Zeleni brijeg (zapadni dio grada Siska) i
- projekt sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Siska – centar,

za koje su ishođene potvrde na glavne projekte i građevinske dozvole.
Planira se nastavak sufinanciranja ugovora u 2025. godini i mogući završetak, ali kraj i moguću prijavu projekta bit će moguće prognozirati tek kada budu poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta.

B.07.08.71. OGULIN

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini. Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ogulin" stagnira od 2018. godine jer konzultant nije opravdao obuhvat i investiciju u SI. Postoji mogućnost revitalizacije projekta na način da se ponovno ugovori sva potrebna dokumentacija za prijavu projekta u neki drugi raspoloživi investicijski program. Sufinanciranje pripreme ovog projekta ovisit će o angažmanu JIVU-a.

B.07.08.72. KRIŽ-NOVOSELEC, DUBRAVA, LIPOVEC LONJSKI I GRADEC

Realizirano: 6.400 EUR
(HV 6.400 EUR)

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije; promatrano područje općine Križ, Dubrava, Kloštar Ivanić i Gradec", započeo je 2023. godine, kada je ugovorena izrada predstudije izvodljivosti. U 2024. godini realizirano je prvih 30% ugovorene usluge (za izrađena poglavlja predstudije: definiranje postojećeg stanja i analiza potreba na predmetnom području). U 2025. godini nastavit će se sufinancirati ugovorena izrada predstudije izvodljivosti. Postoji mogućnost i daljnjeg razvoja projekta i ugovaranja potrebne dokumentacije za prijavu prioritetnih dijelova investicije, ovisno o rezultatima analiza u predstudiji i raspoloživim izvorima sufinanciranja provedbe.

B.07.08.73. ĐAKOVO

Realizirano: 0 EUR

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đakovo" je u provedbi od 2018. godine.
U 2021. godini JIVU je ugovorio uslugu novelacije odobrenog aplikacijskog paketa zbog investicije koja se nakon provedenih javnih nabava potrebnih radova i usluga, pokazala većom od iznosa osiguranog UoDBS-a. U međuvremenu se projekt nije uspio realizirati iz OPKK 2021 - 2027 i bilo je potrebno izraditi novu novelaciju SI zbog nastavka sufinanciranja iz nacionalnih izvora.
U 2024. godini je bilo moguće sufinanciranje usluga ažuriranja aplikacijskog paketa za EU projekt. Situiranja nije bilo jer MZOZT još nije prihvatio konačnu verziju dokumenta.
Planira se nastavak sufinanciranja, preostali 20% u 2025. godini, usluge ažuriranja aplikacijskog paketa za EU projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đakovo". To će ujedno značiti kraj sufinanciranja pripreme ovog projekta.

B.07.08.74. SLUNJ

Realizirano: 14.164 EUR
(KREDIT 10.261; EUR HV 3.903 EUR)

Priprema projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području Komunalca d.o.o. Slunj" započela je u studenom 2020. godine.
U 2024. godini realizirano je 7,62% ugovoreno usluge (ukupno 64,42%), odnosno izrađeni su glavni projekti sanacije vodosprema, izrađene su radne verzije DoN-ova za UPOV, opremu, nadzor, upravljanje projektom te vidljivosti i promidžbe i predane Naručitelju i na prethodno savjetovanje.
Za dio projekta, izgradnju UPOV-a, korisnik je potpisao UoDBS-a za sufinanciranje iz NPOO 2021-2026.
Planira se nastavak sufinanciranja projekta u 2025. godini, odnosno završetak izrade projektne dokumentacije (ishođenje GD za sustav odvodnje) i završetak izrade DoN-a za UPOV.
Završetak pripreme projekta ovisiti o raspoloživosti sredstava za provedbu.

B.07.08.75. ČAZMA

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.
2017. godine JIVU je ugovorio izradu Studije izvodivosti s CBA za projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na uslužnom području Komunalija vodovod d.o.o. Čazma", koja je 2021. godine sufinancirana do 80% vrijednosti ugovorene usluge. Ne planira se sufinanciranje preostalog dijela ugovorene usluge, u tijeku je sporazumni raskid ugovore između naručitelja i izvršitelja.
Promatrano područje se, prema Uredbi o uslužnim područjima, dijeli na dva isporučitelja vodne usluga (VIOZŽ i Vodne usluge d.o.o. Bjelovar) i nastavak razvoja vodnokomunalne infrastrukture ovisit će o njihovom angažmanu.

Trebalo bi za početak planirati ugovaranje novelacije studije izvodivosti i izradu projektne dokumentacije. Završetak pripreme projekta je u ovom trenutku teško prognozirati, a u budućnosti će ista ovisiti o raspoloživosti izvora za sufinanciranje provedbe.

B.07.08.76. GLINA

Realizirano: 0 EUR

Priprema projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Glina" započela je u kolovozu 2019. godine. Ugovorena je izrada studijske i projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi. U prethodnom razdoblju studijska dokumentacija je sufinancirana do 80% izrađenosti (izrađena je konačna radna verzija SI i ishođeno Rješenje MINGOR-a u postupku OPPUO), projektna dokumentacije gotovo u cijelosti (nedostaje jedna GD) i izrada DoN-ova do radnih verzija.

U 2024. godini nije bilo sufinanciranja. Uslijed preuzimanja Vodovoda Gline d.o.o. od strane Voda Banovina d.o.o., nije bilo potraživanja sredstava.

Planira se nastavak sufinanciranja projekta u 2025. godini (ishođenje preostale GD te preostalih 20% studijske dokumentacije). Nastavak sufinanciranja, odnosno kraj pripreme projekta, ovisit će o uvjetima prijave u neki od raspoloživih programa i o raspoloživosti izvora sufinanciranja.

B.07.08.77. GUNJA-DRENOVCI

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

Priprema projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na prostoru aglomeracije Gunja-Drenovci" je započela u studenom 2017. godine, kada je JIVU ugovorio izradu Studije izvodivosti i elaborat zaštite okoliša. U prethodnom razdoblju bila je izrađena radna verzija SI s CBA no nije prihvaćena od strane PT-a. Sufinancirao se samo uvodni dio Studije (5% od ukupno ugovorenog iznosa). Izrada EZO-a nije bila niti pokrenuta.

Projekt je u fazi stagnacije, prvenstveno jer dotadašnji Naručitelj Drenovci d.o.o. nije izdvojio svoje djelatnosti u propisanom zakonskom roku. U rujnu 2019. godine zaključeno je da unatoč konačnom završetku izdvajanja djelatnosti i formiranja novog JIVU-a Drenovački vodovod d.o.o., isporučitelj i dalje nije u skladu sa svom zakonskom regulativom.

Sukladno Uredbi o vodnim područjima (NN 147/21), područje navedenih aglomeracija preuzeo je Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. kao novi isporučitelj vodnih usluga.

Budući razvoj vodnokomunalne infrastrukture promatranog područja, ovisit će o angažmanu novog JIVU-a, a kraj pripreme projekta teško je u ovoj fazi prognozirati, kada ne postoji projektna dokumentacija, niti izgledni izvori sufinanciranja provedbe.

B.07.08.78. DARUVAR

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2024. godini. Ista se nije niti planirala, jer je odlučeno da Hrvatske vode neće dva puta sufinancirati dokumentaciju potrebnu za prijavu projekta, iz razloga izmjene projekta koji nije tehnički ili uvjetovan djelovanjem više sile. U periodu od 2010. do 2018. godine sufinancirale su se potrebne usluge i projekt se doveo do visokog stupnja gotovosti, ali nakon odluke JLS i JIVU o promjeni planirane lokacije UPOV-a, projekt je stagnirao do 2022. godine, kada se u nastojanju revitalizacije projekta sufinancirala izrada kalibriranog hidraulički matematičkog modela i potrebna terenska mjerenja. To su bile nove usluge koje Hrvatske vode do tada nisu bile sufinancirale.

U 2024. godini JIVU ponovno pokreće projekt, na način da ugovara novelaciju Studije izvodivosti. U 2025. godini se nastavlja priprema projekta, ali bez planiranog sufinanciranja Hrvatskih voda, iz gore opisanih razloga.

B.07.08.79. KRIŽEVCI

Realizirano: 2.499 EUR
(HV 2.499 EUR)

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci" je u provedbi od 2020. godine. Kako se sufinanciranje provedbe projekta nije dovršilo u okviru OPKK 2014 - 2020, isto se nastavilo iz NPOO 2021 - 2026. U listopadu 2023. godine JIVU je ugovorio izradu Novelirane analize troškova i koristi te izradu pripadajućeg dijela aplikacijskog obrasca za prijavu u novi program sufinanciranja. U 2024. godini sufinanciralo se preostalih 30% ugovorene usluge (do 100% izvršenosti), nakon što je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 01.03.2024 godine, što ujedno znači i kraj pripreme projekta.

B.07.08.80. IVANIĆ-GRAD

Realizirano:24.100 EUR
(HV 24.100 EUR)

Za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad" koji je u provedbi od 2023. godine. U 2024. godini se sufinancirala izrada dokumentacije o nabavi:

- radova na sustavu odvodnje (20% do 100% gotovosti), jer je sklopljen ugovor s izvođačem radova u travnju 2023. godine (omaškom se nije potraživalo sufinanciranje usluge u 2023. godini
- usluge promidžbe na projektu (20% do 100% gotovosti), jer je sklopljen ugovor s izvršiteljem u siječnju 2024. godine.

Sufinancirala se i Usluga izrade novelacije studije izvodljivosti aglomeracije Ivanić-Grad do 100%-tne izvršenosti. Uslugu je trebalo ugovoriti iz razloga što se projekt nije uspio realizirati u okviru OPKK 2014 - 2020 pa se sufinanciranje nastavlja iz programa PKK 2021 - 2027.
U listopadu 2024. godine je sklopljen UoDBA-a za nastavak sufinanciranja provedbe projekta iz novog programa.
U 2025. godini se planira sufinanciranje završetka usluge izrade DoN-a za nabavu UPOV-a, što će ujedno značiti i kraj pripreme ovog projekta.

B.07.08.81. BJELOVAR

Realizirano: 14.450 EUR
(HV 14.450 EUR)

Za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar -1. etapa" koji je u provedbi od travnja 2019. godine, u 2024. godini se sufinancirala usluga „Novelacije Studije izvodljivosti i prijave projekta za EU financiranje", do 100 %-tne izvršenosti, jer je SI prihvaćena od PT-a.
Novelaciju je bilo potrebno izraditi jer se projekt nije uspio realizirati iz OPKK 2014 - 2020 pa je bilo potrebno pripremiti financijske podatke za nastavak sufinanciranja provedbe projekta iz nacionalnih izvora.
Smatra se da je priprema ovog projekta gotova i u 2025. godini se ne planira sufinanciranje.

B.07.08.82. BATRINA-STARO PETROVO SELO

Realizirano: 4.233 EUR
(HV 4.233 EUR)

Za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Batrina i Staro Petrovo Selo", u 2024. godini se sufinancirala „Izrada studijske i tehničke analize izmijenjenog obuhvata aglomeracije Batrina i Staro Petrovo Selo", konačna verzija izrađene dokumentacije (20% do 100% izvršenosti).
U 2025. godini se planira sufinanciranje završetka projektne dokumentacije (zadnjih 20% do 100% izvršenosti), do ishođenja LD i GD, po novo usvojenom koncepcijskom rješenju. Preduvjet za to je

ishođenje Rješenja nadležnom Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, o prihvatljivosti planiranog zahvata za okoliš i prirodu.
Kraj pripreme projekta i moguću prijavu, bit će moguće prognozirati tek kada budu poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta.

B.07.08.83. OKUČANI

Realizirano: 10.273 EUR
(HV 10.273 EUR)

Za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Okučani" koji je u pripremi od 2015. godine, korisnik (JIVU) je u rujnu 2023. godine potpisao UoDBS-a za sufinanciranje provedbe projekta iz NPOO 2021 - 2026.
U 2025. godini su se sufinancirale usluge:

- završetak izrade Studije izvedivosti (10% do 100% ugovorene vrijednosti usluge),
- završetak izrada DoN-ova za nabavu radova (mreža i UPOV) i nabavu usluge stručnog nadzora (20% do 100% gotovosti), jer su usluge i radovi ugovoreni s izvršiteljem odnosno izvođačem
- završetak dopune Elaborata zaštite okoliša (30% do 100% izvršenosti), jer je ishođeno Rješenje nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Time je priprema ovog projekta završena i u 2025. godini se ne planira sufinanciranje pripreme ovog projekta.

B.07.08.84. SLAVONSKI BROD 2

Realizirano: 25.296 EUR
(KREDIT 25.296 EUR)

EU projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci" – BROD 2 u pripremi je od 2015. godine kada je bila ugovorena sva dokumentacija potrebna za prijavu projekta u OPKK 2014 - 2020. Projekt je bio doveden do visoke faze spremnosti i prijavljen za sufinanciranje, ali isto se nije realiziralo zbog manjka sredstava.
Na Prioritetnoj listi Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, projekt je na 2. mjestu. U 2024. godini JIVU je ugovorio, a Hrvatske vode sufinancirale usluge:

- Novelaciju Studije izvodivosti (80% izvedenosti)
- Izradu analize usklađenosti sagledanih ciljeva ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvat (80% izvedenosti).

U 2025. godini se planira sufinanciranje konačnih verzija dokumentacije SI i Analize usklađenosti te novelacija Dokumentacije o nabavi potrebnih radova i usluga za provedbu projekta, novelacija tehnoekonomske analize i izrada aplikacijskog paketa za prijavu projekta u PKK 2021 - 2027.
Završetak priprema projekta je moguć u 2025. godini, ali to je uvjetovano time hoće li uslijediti poziv za prijavu projekta.

B.07.08.85. BABINA GREDA I VOĐINCI

Realizirano: 24.453 EUR
(HV 24.453 EUR)

Priprema projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. s konačnim rješenjem za aglomeracije Babina Greda i Vođinci" započela je 2015. godine, kada je ugovorena izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije te dokumentacije o nabavi.
Cjelokupna investicija prijavljena je i odobrena za sufinanciranje iz NPOO (2023. godine), u okviru projekta „Izgradnja i rekonstrukcija vodnokomunalne infrastrukture na distributivnom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o." Projekt je u provedbi.

U 2024. godini realizirano je 7,7% ugovorene usluge: sufinancirali su se DON-ovi za mrežu, UPOV i nadzor za obje aglomeracije do potpunog završetka odnosno do donošenja odluka o odabiru te studija izvodljivosti do 100% izvršenosti, što ujedno znači i kraj sufinanciranja pripreme projekta.

B.07.08.86. LEKENIK

Realizirano: 0 EUR

Priprema projekta „Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Lekenik" započela je 2015. godine, kada je ugovorena izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi. U 2024. godini na predmetnoj poziciji nije bilo realizacije, zbog zahtjeva Naručitelja za razdvajanjem glavnih projekata u naseljima koja obuhvaćaju i sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje, na način da se ishodi zasebna građevinska dozvola za svaki od sustava, što nije definirano ugovornim troškovnikom. Ukoliko Naručitelj ugovori navedenu uslugu s izvršiteljem, moći će se planirati nastavak sufinanciranja studijske i projektne dokumentacije u 2025. godini. Kraj i moguću prijavu projekta bit će moguće prognozirati kada budu poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta.

B.07.08.87. SLAVONSKI BROD 3

Realizirano: 0 EUR

Priprema projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području Vodovoda d.o.o. Slavonski Brod" započela je 2017. godine, kada je ugovorena izrada studijske dokumentacije (Studije izvodljivosti i Elaborata zaštite okoliša), što je u prethodnim godinama i sufinancirano (izrađenost SI 90%, EZO 100%). SI nije nikada dovršena do konačno prihvaćenog dokumenta (naručitelju nisu odobrena dodatna sredstva za tu uslugu), a JIVU je inzistirao na potvrdi obuhvata od JASPERS-a, kada usluga stranih konzultanata više nije bila dostupna, a prije daljnjeg ugovaranja projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi. To su dijelom razlozi zašto projekt stagnira u pripremi i nema daljnjeg ugovaranja i sufinanciranja potrebne projektne i ostale dokumentacije za prijavu projekta te se zato na ovoj poziciji nije planiralo sufinanciranje u 2024. godini.
Dio planirane investicije koji se odnosi na vodoopskrbu na promatranom području, prijavljen je 2023. godine i odobren za sufinanciranje iz NPOO 2021 - 2026 u sklopu projekta „Vodoopskrba u općinama Velika Kopanica i Donji Andrijevci".
Upitan je završetak ovog projekta u opsegu kako je to planirano na početku. Svakako bi trebalo ponovno sagledati ulazne parametre, prije usvajanja novog prihvatljivog tehničkog rješenja, producirati projektnu dokumentaciju i poznavati uvjete prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, kako bi se prognozirao kraj pripreme projekta.

B.07.08.88. GRADIŠTE I BOŠNJACI

Realizirano: 0 EUR

Priprema projekta „Razvoj sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Bošnjaci i aglomeracije Gradište" započeta je 2015. godine, kada je ugovorena izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi. U proteklom periodu se sufinancirala potrebna dokumentacija do radnih verzija SI, aplikacije i DoN-ova za provedbu projekta te svih potrebnih GD koje su još uvijek važeće, ali projekt se nije uspio prijaviti u OPKK 2014 – 2020, za koji je pripreman.
Na ovoj poziciji nije bilo sufinanciranja u 2024. godini, jer nisu bili poznati uvjeti prijave u PKK 2021 - 2027 pa nije niti bila ugovorena potrebna novelacija prijavne dokumentacije.
Projekt je na 10 mjestu liste prioriteta projekata, objavljene 14. svibnja 2024. godine od strane MZOZT.
Mali dio planirane investicije prijavljen je i odobren 2023. godine za sufinanciranje iz NPOO 2021 - 2026, u sklopu projekta „Rekonstrukcija javne vodoopskrbe i javne odvodnje u Županji". Investicija

se odnosi na izgradnju tlačnog kanalizacijskog cjevovoda GCS1 Bošnjaci – GCS2 Bošnjaci – UPOV Županja, rekonstrukciju postojeće crpne stanice GCS Bošnjaci, izgradnju nove crpne stanice GCS2 Bošnjaci te izgradnju gravitacijskog kolektora.
U 2025. godini moguće je sufinanciranje novelacije SI, dovršetak aplikacijskog paketa i paketa DoN-ova za provedbu projekta, ukoliko naručitelj ugovori te usluge. Kraj pripreme projekta bit će moguće prognozirati kada budu formalno poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta.

B.07.08.89. KLINČA SELA

Realizirano: 35.557 EUR
(HV 35.557 EUR)

Priprema projekta "Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje općine Klinča Sela (aglomeracija Donja Zdenčina)" započela je 2015. godine, kada je ugovorena izrada studijske i projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi za ugovaranje provedbe projekta.
Zbog protoka vremena i smanjenja obuhvata aglomeracije prema noveliranoj Studiji, u rujnu 2023. godine ugovoreno je ažuriranje projektne dokumentacije (ažuriranje glavnih i idejnih projekata s ishođenjem lokacijskih i građevinskih dozvola).
U 2024. godini realizirano je 60,58% ugovorenog iznosa s izvršiteljem. Sufinancirana je izrada idejnih projekata (90% ugovorenog iznosa za ažuriranje idejnih projekata), za koje su ishođeni posebni uvjeti i izrada elaborata za Glavne projekte (30% ugovorenog iznosa za ažuriranje glavnih projekata).
U 2025. godini planiran je nastavak sufinanciranja izrade projektne dokumentacije na području aglomeracije Donja Zdenčina – Klinča Sela. Kraj pripreme projekta bit će moguće prognozirati kada budu formalno poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta.

B.07.08.90. NOVI JANKOVCI, NIJEMCI I VRBANJA

Realizirano: 322.944 EUR
(HV 322.944 EUR)

Priprema projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na dijelu uslužnog područja Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. aglomeracije Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja" započela je 2021. godine.
U 2024. godini nastavljeno je sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije.
Realizirano je 17,38% ugovorene usluge (ukupna izvršenost 30%), odnosno izrađeni su idejni projekti sustava vodoopskrbe i odvodnje za aglomeracije Nijemci i Vrbanja, izvedeni su geodetski radovi, izrađene su podloge i elaborati u sklopu idejnih projekata za aglomeraciju Novi Jankovci za vodoopskrbu i odvodnju i izrađen je EZO te predan na mišljenje u nadležno ministarstvo.
Planira se nastavak sufinanciranja projekta u 2025. godini (izrada idejnih i glavnih projekata s ishođenjem dozvola i izrada DoN-ova). Kraj i moguću prijavu projekta, bit će moguće prognozirati kada budu poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta.

B.07.08.91. ĐAKOVO 2

Realizirano:127.539 EUR
(HV 127.539 EUR)

Priprema projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo II" započela je 2022. godine, kada je ugovorena potrebna dokumentacija za prijavu projekta. U 2024. godini realizirano je 23,24% ukupno ugovorene usluge za izradu studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi. Izrađena je radna verzija Studije izvodljivosti sa svim poglavljima uključujući i CBA analizu (sufinancirano 20% ugovorene aktivnosti izrade SI do 80% izrađenosti), završen je OPUO postupak i ishođeno Rješenje nadležnog Ministarstva (sufinancirano

preostalih 30% do 100% izvršenosti), izvršen je dio geodetskih radova, veliki dio CCTV snimanja te su izrađene radne verzije tri idejna projekta. U 2025. godini planira se nastavak sufinanciranja pripreme projekta (nastavak izrade idejnih te izrada glavnih projekata s ishođenjem dozvola i izrada DON-ova). Kraj i moguću prijavu projekta, biti će moguće prognozirati kada budu poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta.

B.07.08.92. LIPIK – PAKRAC

Realizirano: 0 EUR

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Lipik-Pakrac" je u provedbi od 2017. godine.
Priprema ovog projekta je završena. Ne planira se sufinanciranje u 2025. godini.

B.07.08.93. KUTJEVO I VELIKA

Realizirano: 9.308 EUR
(HV 9.308 EUR)

Projekt „Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Kutjevo i Velika" traje od 2015. godine kada je ugovorena sva potrebna dokumentacija za prijavu provedbe projekta u OPKK 2014 - 2020. U 2024. godini nastavilo se sufinanciranje usluga:

- „Izrade objedinjenog Elaborata zaštite okoliša (novelacija)" (0% do 70% gotovosti) koja se odnosi na predaju dokumenta naručitelju i pokretanje postupka izdavanja rješenja kod nadležnog tijela za zaštitu okoliša te
- „Izrada idejnog projekta UPOV Kutjevo" (50% od ugovorene cijene)
- „Izrada idejnog projekta UPOV Velika" (50% od ugovorene cijene),

što se odnosi na izrađene cjelovite radne verzije idejnih projekata.
U 2025. godini se planira završetak sufinanciranja usluga Izrade objedinjenog Elaborata zaštite okoliša (novelacija), prostalih 30% Izrade idejnog projekta UPOV Kutjevo (novelacija), preostalih 50% i Izrade idejnog projekta UPOV Velika (novelacija), preostalih 50%.
U 2025. godini planira se i sufinanciranje nove usluge; „Novelacija studije izvedivosti", koju je Korisnik ugovorio za moguću prijavu projekta u PKK 2021 - 2027. Projekt se nalazi na 14. mjestu prioritizacijske liste projekata, nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Kraj i moguću prijavu projekta, bit će moguće prognozirati kada budu poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta.

B.07.08.94. PLETERNICA

Realizirano: 0 EUR

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica" je u provedbi od 2017. godine.
Na poziciji nije bilo potrebe za ugovaranjem sufinanciranja u 2024. godini.
Kako se sufinanciranje provedbe projekta nije dovršilo u okviru OPKK 2014 - 2020, isto se nastavlja iz nacionalnih izvora. Potrebno je noveliranje Studije izvodljivosti u kojoj će se utvrditi preostali prihvatljivi troškovi projekta, isto se planira sufinancirati u 2025. godini.

B.07.08.95. GAREŠNICA I HERCEGOVAC

Realizirano: 22.865 EUR
(KREDIT 21.165 EUR HV 1.700 EUR)

Priprema projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Garešnica i Hercegovac", traje od 2015. godine, kada je ugovorena sva potrebna dokumentacija za prijavu

projekta u OPKK 2014 - 2020. U 2024. godini sufinancirale su se u cijelosti, usluga izrade „Novelacije elaborata služnosti" i usluga „Novelacije analize koristi i troškova za projekt".
Korisnik je 13.08.2024. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje provedbe projekta iz NPOO 2021 - 2026.
U 2025. godini planira se sufinanciranje novelacije dokumentacije o nabavi potrebne za provedbu projekta (mreža, UPOV, nadzor, vođenje projekta).

B.07.08.96. POPOVAČA I VOLODER

Realizirano: 0 EUR

Na poziciji nije došlo do potpisa ugovora o sufinanciranju u 2024. godini. U prethodnom razdoblju projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Popovača i Voloder" je bio pripreman za apliciranje u programsko razdoblje OP „Konkurentnost i kohezija 2014 -2020", koje je završeno. Poziv za apliciranje nije uslijedio, a dio dokumentacije nije bio sufinanciran do 100%-tnog iznosa (SI, aplikacija i dokumentacija o nabavi provedbe projekta).
U 2024. godini se planiralo sufinanciranje revitalizacije izrađene projektne dokumentacije jer je ishođenim dozvolama isteklo važenje. Naručitelj nije ugovorio potrebnu uslugu pa nije bilo realizacije u 2024. godini. Planiranje se prebacuje na 2025. godinu.
Kraj i moguću prijavu projekta, bit će moguće prognozirati kada budu poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta.

B.07.08.97. BJELOVAR, GUDOVAC I ROVIŠĆE – 2. etapa

Realizirano: 3.912 EUR
(HV 3.912 EUR)

Projekt Bjelovar 2 „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Bjelovar –Rovišće, 2. faza" traje od 2019. godine, kada je ugovorena izrada studijske i projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi potrebne za provedbu projekta.
U 2024. godini se planirao nastavak sufinanciranja ugovorenih usluga za pripremu projekta, ali nije bilo realizacije novih aktivnosti. Nisu se uspjeli ishoditi uvjeti Županijskih cesta. Ishođenje svih uvjeta javno pravnih tijela, bio je preduvjet situiranja i nastavka sufinanciranja. U 2024. godini se sufinancirao račun prihvaćen u 2023. godini, koji nije bilo moguće sufinancirati u cijelosti zbog nedostatka osiguranih sredstava, a odnosio se na uslugu ishođenja Rješenja u postupku OPPUO (70% do 100% gotovosti) i ishođenje posebnih uvjeta gradnje za idejni projekt „Dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Bjelovar – Rovišće" (70% do 90% gotovosti).
U 2025. godini planira se završetak sufinanciranja ovog ugovora, ali kraj i moguću prijavu projekta, bit će moguće prognozirati tek kada budu poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno kada budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta.

B.07.08.98. NOVALJA

Realizirano: 0 EUR

Tijekom 2024. godine sufinancirana je novelacija studije izvodljivost za projekt 'Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja'. Projekt je u provedbi. Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.99. UMAG - SAVUDRIJA - NOVIGRAD

Realizirano: 14.242 EUR
(HV 14.242 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je novelacija studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa EU projekta "Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag -

Savudrija - Novigrad istarski" s odobrenjem nadležnih tijela. Projekt je u završnoj fazi provedbe s UPOV-ima Umag Jug i Novigrad istarski u probnom pogonu. Riješena je izrada ID PTD dokumentacije za EU projekt u provedbi - Izmjena i dopuna Idejnog projekta "Spojni cjevovodi sliva Savudrija i sliva Umag na UPOV Umag i ispust uređaja" – i to: ID Idejni projekt s ishođenom ID LD te ID Glavni projekt s ishođenom ID GD.

B.07.08.100. BUZET

Realizirano: 1.963 EUR
(HV 1.963 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je finalizacija izrade Elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš aglomeracije Buzet (3. okolišni postupak) s ishođenim Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na PUO / NEM Natura 2000 (MINGOR, KLASA: UP/I-351-03/22-09/488, URBROJ: 517-05-1-1-24-20, Zagreb, 09.01.2024).

B.07.08.101. RIJEKA

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.102. KRK

Realizirano: 0 EUR

Tijekom 2024. godine sufinancirana je izrada studijske dokumentacije za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture isporučitelja vodnih usluga Ponikve voda d.o.o., uslužno područje 26 (otoci Krk, Cres i Lošinj) vodoopskrbnog sustava otoka Krka - podsustav Ponikve. Studijski dokument je u cijelosti završen i predan naručitelju. Da bi bio odobren i prihvaćen potrebno je da se sazove projektni tim i verificira dostavljeni dokument . Nakon toga se odobrava/osporava plaćanje Aktivnosti se nastavljaju u 2025. godini. Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.103. BAKAR - KOSTRENA

Realizirano: 46.931 EUR
(HV 46.931 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je usluga izrade studije izvodljivosti, te izrada okolišnih dokumenata SUO/PUO aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) na području Grada Bakra i Općine Kostrena. Sa ovim sek. Ugovorom o usluzi i aktivnostima definitivno završava radi izdvojenog mišljenja, negativnog stava i blokiranja EU projekta aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) od strane JLS Općine Kostrena te Projektni tim neće poduzimati nikakve daljnje aktivnosti oko ovog EU projekta sve dok se institucionalno situacija, okolnosti, potrebe i prioriteti ugovornih dionika definitivno ne usklade i usmjere za ključne ciljeve i usklađenja rješenja aglomeracije na UP br. 25 (društvo preuzimatelj jest upravo KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka) s revidiranim Planom provedbe vodno-komunalnih Direktiva EU (iz 11/2010) i Planom upravljanja vodnim područjima u Republici Hrvatskoj kako 2016 - 2021 tako i za 2022 - 2027.

B.07.08.104. RAB - LOPAR

Realizirano: 13.566 EUR
(KREDIT 2.691 EUR HV 10.875 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je usluga izrade radne verzije Novelacije (prilagodba i ažuriranje) Studije izvodljivosti aglomeracija Rab, Supetarska Draga i Lopar zaključno s 2023. godinom [prema JASPERS GN No II (2014 033 HR WAW WAT GUIDNOTE XXIVa Rab Sept 22) od 22.09.2023. godine, s naglaskom na 1. Etapu (aglomeracije Rab i Supetarska Draga).

B.07.08.105. LABIN

Realizirano: 410.000 EUR
(HV 410.000 EUR)

Tijekom 2024. godine se sufinancirala: izrada projektno - tehničke dokumentacije, dijela geodetskih radova za potrebe linijskih objekata (snimak i iskolčenje), geodetskih podloga za zahvate u prostoru u sklopu glavnog projekta ovjerene u katastru, elaborate nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte sustava odvodnje i vodoopskrbe), izradu idejnih i glavnih projekata mreže odvodnje i vodoopskrbe, ishođenje lokacijskih dozvola linijskih i točkastih objekata. Predan zahtjev za ishođenje Lokacijske dozvole UPOV TE Vlaška.
Predani zahtjevi za Građevinske dozvole što uključuje 896 m novih linijski objekata – vodoopskrba, 10.005 m rekonstrukcije linijskih objekata – vodoopskrba.
Prema planu ishodovane su Građevinske dozvole za 3.106 m rekonstrukcije linijskih objekata – klasična kanalizacija i 9.098 m rekonstrukcije linijskih objekata – vodoopskrba.
Aktivnosti na projektu nastavljaju se u 2025. godini.

B.07.08.106. MEDULIN

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B B.07.08.107. KRALJEVICA

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini. Sekundarni ugovor o usluzi izrade Studije izvodljivosti i okolišnog dokumenta je sporazumno raskinut s rekapitulacijom stanja između ugovornih strana 21.11.2024. godine, budući da nema Operativnih uputa za korisnike niti tijela nadležnog za odobrenje za OP 2021 - 2027 niti više nadležnosti JASPERS-a za verifikaciju studijskih dokumenata te nije bilo mogućnosti situiranja tijekom 2023. i 2024. godine.

B.07.08.108. GOSPIĆ

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.109. NOVI VINODOLSKI I CRIKVENICA

Realizirano: 8.832 EUR
(HV 8.832 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je novelacija studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa EU projekta "Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Novi Vinodoski, Crikvenica i Selce" s odobrenjem nadležnih tijela. Projekt je u završnoj fazi provedbe s UPOV-ima Novi Vinodolski i Crikvenica u probnom pogonu.

B.07.08.110. OPATIJA

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.
Tijekom 2024. godine sprovedene su dvije jednostavne nabave sukladno općim uvjetima Ugovora o sufinanciranju:
1. Usluga dovršetka i novelacije Studije izvodljivosti aglomeracije Liburnijska rivijera
2. Usluga dovršetka i novelacije Aplikacije aglomeracije Liburnijska rivijera.

Proveden je postupak nabave i donešena je Odluka o odabiru ponuditelja.

B.07.08.111. CRES - LOŠINJ

Realizirano: 101.165 EUR
(KREDIT 32.147 EUR HV 69.018 EUR)

Projekt je u provedbi. Prilikom izvođenja radova je utvrđeno da situacija na terenu mjestimično zahtjeva izmjenu i dopunu projekata te lokacijskih i građevinskih dozvola. Tijekom 2024. godine se sufinancirala izrada geodetskih snimaka i izrada geodetskih elaborata za ishođenje izmjena i dopuna Lokacijskih i Građevinskih dozvola, izrada izmjena i dopuna idejnih i glavnih projekata mreže odvodnje i vodoopskrbe te izmjena elektro projekata za objekte crpnih stanica na sanitarnim kolektorima u svrhu ishođenja izmjena i dopuna lokacijskih i građevinskih dozvola.
U 2024. godini dostavljena su i ovjerena dva zahtjeva za doznakom sredstava.

B.07.08.112. PULA - CENTAR

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.113. OTOČAC

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.114. KLENOVICA - SMOKVICA - OPĆINA VINODOLSKA

Realizirano: 459 EUR
(HV 459 EUR)

Tijekom 2024. godine projekt je u sklopu provedbe postupka prioritizacije, sukladno propisanim kriterijima, ušao na listu prioritetnih projekata, slijedom čega su u drugom kvartalu 2024. godine započele aktivnosti na novelaciji studije izvodljivosti. Izrađena je radna verzija studije te se finalizacija iste očekuje tijekom 2025. godine po objavi poziva.
U 2024. godini sufinanciralo se dugovanje iz 2023. godine prema Zahtjevu br. 2. za doznaku sredstava, a vezano je uz izradu glavnih projekata mreže odvodnje i vodoopskrbe, ishođenje građevinskih dozvola i izrada DoN.

B.07.08.115. PULA SJEVER

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.116. JADRANOVO

Realizirano: 74.190 EUR
(KREDIT 67.575 EUR HV 6.615 EUR)

Tijekom 2024. godine se sufinancirala izrada idejnih i glavnih projekata mreže odvodnje i vodoopskrbe i ishođenje lokacijskih dozvola. Od strane Naručitelja prihvaćeni su svi radovi projektne dokumentacije zaključno sa 19.11.2024. godine, a odnose se na geodetske projekte za objekte odvodnje, geodetsku podlogu za zahvat u prostoru ovjerene za glavni projekt, projektiranje idejnih projekata mreže sustava odvodnje (profila do 400 DN) zajedno sekundarna mreža i glavni kolektori, projektiranje idejnih projekata mreže sustava vodoopskrbe (profila do 200 DN), projektiranje idejnih projekata objekata sustava odvodnje manji objekti, projektiranje glavnih projekata mreže sustava odvodnje (profila do 400 DN) zajedno sekundarna mreža i glavni kolektori, projektiranje glavnih projekata mreže sustava vodoopskrbe (profila do 200 DN),

projektiranje glavnih projekata objekata sustava odvodnje manji objekti, projektiranje glavnih projekata objekata sustava odvodnje veći objekti te ovjere projekata i pristojbe za lokacijske dozvole u svemu prema gore danoj specifikaciji radova. Aktivnosti na projektu nastavljaju se u 2025. godini.

B.07.08.117. PAZIN

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini. Napravljena je zadnja verzija Studije izvodljivosti EU PAZIN (Središnja Istra) (SI CBA, RV02, 02-2023, 17.02.2023. godine), no kako nema Operativnih uputa za korisnike niti tijela nadležnog za odobrenje za OP 2021 - 2027 niti više nadležnosti JASPERS-a za verifikaciju studijskih dokumenata nije bilo mogućnosti situiranja tijekom 2023 - 2024. godina. Stoga, obavljen je sastanak u Sektoru podrške u HV, gdje je definirano da se ide u novelaciju Studije izvodljivosti SI CBA s PRZ (vremenski odmak, NPOO VK projekti, UP br. 23, ostalo). PRZ za novelaciju Studije izvodljivosti jest pripremljen od strane Naručitelja usluge i dostavljen na završni uvid Sektoru podrške HV, realizacija aktivnosti bit će u 2025. godini.

B.07.08.118. BUJE

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.119. BUJE i šire područje Bujštine

Realizirano. 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.120. POREČ 2

Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.121. VALPOVO-BELIŠĆE

Realizirano 0 EUR

Projekt je u provedbi od 2017. godine. Na ovoj stavci tijekom 2024. godine nije bilo sufinanciranja.

B.07.08.122. PITOMAČA

Realizirano 0 EUR

Projekt je u provedbi od 2020. godine. Na ovoj stavci tijekom 2024. godine nije bilo sufinanciranja.

B.07.08.123. NAŠICE

Realizirano 3.400 EUR
(HV 3.400 EUR)

EU projekt Našice je realiziran preko OPKK i zatvaranjem financiranja ovog fonda daljnja realizacija akitvnosti na izgradnji objekata vodoopskrbe i odvodnje je nominirana prema novom izvoru financiranja NPOO 2021 - 2026. Za potrebe potpisivanja UoDBS za Našice bilo je potrebno novelirati aplikacijski paket za prijavu projekta. Ugovor sa konzultantom je potpisan u ožujku 2023. godine. Aktivnosti na financiranju dokumentacije su se nastavile i tijekom 2024. godine i odnosile su se na plaćanje preostalog dijela izrade novelacije odobrenog aplikacijskog paketa za projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice" za prijavu u NPOO 2021 - 2026. Akitvnost na projektiranju je završena.

B.07.08.124. OSIJEK

Realizirano 325.000 EUR
(KREDIT 125.000 EUR; HV 200.000 EUR)

Nakon što je 2020. godine potpisan ugovor s konzultantima za izradu studijsko-projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi na području aglomeracija Vladislavci, Vuka, Ernestinovo, Erdut-Dalj - dokumentacije potrebne za prijavu budućeg projekta na EU sufinanciranje; nastavile su se daljnje aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije. Tijekom 2024. godine nastavile su se provoditi aktivnosti na izradi glavnih projekata i ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola u sklopu obuhvata projekata. Sve lokacijske dozvole su ishođene, tijekom 2024. godine ishođena je većina građevinskih dozvola. Aktivnosti konzultanta će uglavnom biti u najvećem opsegu završene tijekom ove 2025. godine, međutim pretpostavka je da će se sufinanciranje studijsko-projektne dokumentacije (osobito završetak izrade dokumentacije za nadmetanje) nastaviti i kroz 2026. godinu kada bi ovaj projekt bio u potpunosti spreman za prijavu na sufinanciranje kroz jedan od programa za sufinanciranje EU projekata.

B.07.08.125. ORAHOVICA

Realizirano 24.349 EUR
(HV 24.349 EUR)

Projekt EU Orahovica započeo je sa svojom pripremom još u rujnu 2017. godine, kada je ugovorena izrada Studije izvodljivosti i započelo se sa sagledavanjem prostora i obuhvata budućeg projekta Orahovica. Ugovor za izradu tehničke i projektne dokumentacije za sve objekte na javnom vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje, na temelju prethodno izrađene i od strane PT-a usvojene Studije izvodljivosti, potpisan je u svibnju 2020. godine. Od tada pa sve do danas konzultant radi na projektu. Izrađeni su svi idejni projekti, ishođene su sve lokacijske dozvole. Aktivnosti koje su se tijekom 2024. godine provodile na EU projektu Orahovica su se odnosile na ishođenje izmjene i dopune lokacijskih dozvola zbog potreba na samom terenu, izmjenu određenih uvjeta koje su se dogodile protekom vremena i sl., te na daljnju izradu projektne dokumentacije, odnosno izradu glavnih projekata. Svi glavni projekti su predani investitoru, te investitor u suradnji sa konzultantom započinje predaju zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola za sustav javne odvodnje u sklopu obuhvata projekta. Investitor paralelno započinje rješavanje imovinsko-pravnih poslova. Tijekom 2025. godine plan je da će se ishoditi sve građevinske dozvole na projektu, te će se započeti izrada dokumentacije za javno nadmetanje čije sufinanciranje će se nastaviti i kroz 2026. godinu kada se planira da bi ovaj projekt bio u potpunosti spreman za EU sufinanciranje kroz jedan od fondova EU.

B.07.08.126. ILOK

Realizirano 36.205 EUR
(KREDIT 13.594 EUR; HV 22.611 EUR)

EU Projekt Ilok započeo je sa svojom pripremom potpisivanjem ugovora sa konzultantom u svibnju 2017. godine, kada je ugovorena izrada Studije izvodljivosti i započelo se sa sagledavanjem prostora i obuhvata budućeg projekta Ilok. Ugovor za izradu tehničke i projektne dokumentacije za sve objekte na javnom vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje, na temelju prethodno izrađene i od strane PT-a usvojene Studije izvodljivosti, potpisan je u srpnju 2020. godine. Od tada, pa sve do danas konzultant radi na projektu. Izrađeni su svi idejni projekti, ishođene su sve lokacijske dozvole. Aktivnosti koje su se tijekom 2024. godine provodile odnosile su se na daljnji nastavak izrade projektne dokumentacije (idejni projekti završeni), izvršeno plaćanje za geomehaničke istražne radove iz ranijeg razdoblja. Konačno je ishođeno Rješenje Ministarstva za potrebe zaštite okoliša, ishođene su lokacijske dozvole. Nastavljene su daljnje aktivnosti na izradi projektne dokumentacije - izrada glavnih projekata koji su izrađeni u radnoj verziji i predani investitoru, te je započelo rješavanje imovinsko-pravnih poslova na projektu. Aktivnosti će se nastaviti u 2025.

godini u vidu sufinanciranja glavnih projekata, te se planira i započeti sa izradom dokumentacije za javna nadmetanja, gdje je pretpostavka da će se sufinanciranje iste nastaviti i kroz 2026. godinu kada bi ovaj projekt bio spreman za prijavu na EU sufinanciranje.

B.07.08.127. DONJI MIHOLJAC

Realizirano 35.000 EUR
(HV 35.000 EUR)

EU Projekt Donji Miholjac započeo je sa svojom pripremom potpisivanjem ugovora sa konzultantom u svibnju 2017. godine kada je ugovorena izrada Studije izvodljivosti i započelo se sa sagledavanjem prostora i obuhvata budućeg projekta Donji Miholjac. Ugovor za izradu tehničke i projektne dokumentacije za sve objekte na javnom vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje, na temelju prethodno izrađene i od strane PT-a usvojene Studije izvodljivosti, potpisan je u svibnju 2019. godine. Od tada pa sve do danas konzultant radi na projektu. Izrađeni su svi idejni projekti, ishođene su sve lokacijske dozvole. Aktivnosti koje su se tijekom 2024. godine provodile odnosile su se na daljnji nastavak izrade projektne dokumentacije na području Donjeg Miholjca (aglomeracije Donji Miholjac, Viljevo, Magadenovac), odnosno sufinancirana je izrada glavnih projekata objekata sustava odvodnje naselja Viljevo za koje je ishođena građevinska dozvola; idejnog projekta UPOV-a Donji Miholjac za koji je ishođena lokacijska dozvola. Nadalje, izrađene su i dijelom plaćene dokumentacije za nadmetanje za mrežu sustava odvodnje i UPOV Donji Miholjac, nadzor, upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost u sklopu obuhvata projekta. U 2025. godini pretpostavka je da bi ovaj projekt bio spreman za EU sufinanciranje da nije bilo prijave jednog dijela projekta prema NPOO-u od strane uprave društva (aglomeracija Viljevo, kanalizacija Sveti Đurađ, vodoopskrba Krunoslavlje). Sada nam predstoji noveliranje studije izvodljivosti uvažavajući sve promjene na projektu koje su se u međuvremenu dogodile, te također i uvažavajući i institucionalno „okrupnjavanje" javnih isporučitelja vodnih usluga u RH. Zbog svih tih razloga pretpostavlja se da će se aktivnosti na projektu morati nastaviti i kroz 2026. godinu.

B.07.08.128. PUNITOVCI

Realizirano 40.000 EUR
(HV 40.000 EUR)

EU Projekt Punitovci započeo je sa svojom pripremom potpisivanjem ugovora sa konzultantom u veljači 2022. godine kada je ugovorena izrada Studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta na EU sufinanciranje. Započelo se sa sagledavanjem prostora i obuhvata budućeg projekta Punitovci, izrađena je Studija izvodljivosti koja je usvojena od strane projektnog tima na temelju koje je započelo projektiranje za sve objekte sustava vodoopskrbe i odvodnje. Tijekom 2024. godine nastavljene su aktivnosti na realizaciji ugovora sufinancirana je izrada idejnih projekata za objekte sustava javne odvodnje u sklopu obuhvata projekta (profili do DN 400 u dužini l=32,9 km i 14 CS na sustavu javne odvodnje). U 2025. godini nastaviti će se izrada glavnih projekata uz sve napore da se ishode građevinske dozvole tijekom ove godine. Međutim, nastavak pripreme zasigurno će preći i u 2026. godinu, kada predstoji rješavanje imovinsko-pravnih poslova i izrada dokumentacije za javno nadmetanje za sve komponente u projektu.

B.07.08.129. VINKOVCI - SJEVER

Realizirano 118.000 EUR
(HV 118.000 EUR)

EU Projekt Vinkovci-Sjever započeo je sa svojom pripremom potpisivanjem ugovora sa konzultantom u svibnju 2020. godine kada je ugovorena izrada Studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta za EU sufinanciranje. Izradom Studije izvodljivosti započelo se sa sagledavanjem prostora i obuhvata budućeg projekta Vinkovci-Sjever. Studija je usvojena od strane projektnog tima na projektu, te je na temelju nje započela izrada tehničko-projektne

dokumentacije za sve objekte sustava javne vodoopskrbe i odvodnje. Od tada pa sve do danas konzultant radi na projektu. Tijekom 2024. godine nastavljene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, u međuvremenu nakon dugog čekanja dobiveno je Rješenje o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te su krajem ove godine ishođene lokacijske dozvole. Glavni projekti predani su naručitelju u radnoj verziji, započelo se sa rješavanjem imovinsko-pravnih poslova, te se započelo sa predavanjem zahtjeva za ishođenje potvrda na glavne projekte. Naručitelju su u radnoj verziji predani DON-ovi za nadzor, upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost, izvođenje radova na sustavu odvodnje i UPOV-u te nabavku opreme u sklopu projekta. Predviđa se da će se sufinanciranje projektne dokumentacije nastaviti i kroz 2026. godinu kada bi ovaj Projekt bio spreman za prijavu na EU sufinanciranje.

B.07.08.130. VIROVITICA

Realizirano 0 EUR

Projekt je u provedbi. Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.131. SUŠINE-ĐURĐENOVAC

Realizirano 23.907 EUR
(HV 23.907 EUR)

EU projekt Sušine-Đurđenovac je pripreman za realizaciju kroz OPKK program, međutim nikad nije došao u situaciju da bude potpisan UoDBS. Tada se pojavila mogućnost realizacije kroz NPOO 2021-2026. gdje je potpisan UoDBS. Izrađena projektna dokumentacija je morala biti novelirana (najvećim dijelom ovo se odnosi na dokumentaciju za javno nadmetanje sa pripadajućim troškovnicima za izvođenje radova). Za potrebe potpisivanja UoDBS bilo je potrebno novelirati aplikacijski paket za prijavu projekta. Ugovori sa konzultantima su potpisani u lipnju 2023. Također je ugovorena izrada tehničke dokumentacije za usklađivanje troškovnika različitih izrađivača projektne dokumentacije kao priprema za izradu tehničkih specifikacija (Knjiga 3.) u sklopu DON-a nabave radova na mreži. Novelirana je i dokumentacija o nabavi i provedbi postupaka javne nabave za izgradnju mreže, usluge nadzora i nabavu opreme iz razloga da bi mogli započeti postupci javnih nadmetanja tijekom 2024. godine. Sufinanciranje ovih aktivnosti bilo je tijekom 2024. godine i nastaviti će se i tijekom ove 2025. godine kada će biti završene u cijelosti.

B.07.08.132. SENJ

Realizirano 0 EUR

Projekt je u provedbi. Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2024. godini.

B.07.08.133. OSTALI PROJEKTI (SEMELJCI, VRGORAC, GRADAC, PISAROVINA)

Realizirano: 71.115 EUR
(HV 71.115 EUR)

SEMELJCI

Realizirano 21.675 EUR
(HV 21.675 EUR)

Tijekom 2024. godine sufinancirana je izrada novelacije Studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa za projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci u svrhu nominiranja projekta prema NPOO-u 2021 - 2026 (projekt je prvotno realiziran kroz OPKK). UoDBS za projekt je potpisan 01.03.2024. godine.
Aktivnosti su završene.

VRGORAC
Realizirano 10.000 EUR
(HV 10.000 EUR)

Projekt „Razvoj podsustava odvodnje Vrgoračko polje" započinje u 2023. godini ugovaranjem predstudije izvedivosti. U 2024. godini sufinanciran je nastavak usluga u sklopu izrade predstudije izvedivosti što uključuje analizu postojećeg stanja i analizu potreba na postojećem području, analizu tehničkih rješenja, definiranje obuhvata i investicijski plan podsustava odvodnje Vrgoračko polje. (Ugovor o uslugama potpisan 2023. godine te do kraja 2024. godine je 75% realiziran). U 2025. godini očekuje se završetak sufinanciranja usluga izrade predstudije izvedivosti te eventualni nastavak izrade ostale potrebne dokumentacije u okviru Projekta.

GRADAC
Realizirano 6.630 EUR
(HV 6.630 EUR)

Projekt „Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Gradac" započinje u 2024. godini ugovaranjem Izrade predstudije izvedivosti za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gradac. U 2024. godini sufinanciran je početak usluga u sklopu izrade predstudije izvedivosti što uključuje analizu područja obuhvata i analizu postojećeg stanja te analizu potreba aglomeracije Gradac. U 2025. godini očekuje se završetak sufinanciranja usluga izrade predstudije izvedivosti te eventualni nastavak izrade ostale potrebne dokumentacije u okviru Projekta.

PISAROVINA
Realizirano 32.810 EUR
(HV 32.810 EUR)

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području općine Pisarovina" traje od 2023. godine, kada je ugovorena predstudija izvodivosti i izrada financijsko-ekonomskom analize.
U 2024. godini je sufinancirana konačna izrada predstudije izvodivosti (20% do 100% gotovosti) i usluga izrade financijsko ekonomske analize za projekt razvoja infrastrukture prikupljanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na području općine Pisarovina za sufinanciranje iz EU fondova (u cijelosti).
U 2025. godini se planira sufinanciranje projektne dokumentacije odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za aglomeraciju Donja Kupčina.

B.07.08.134. OSTALI PROJEKTI POVRATI JIVU
Realizirano: 1.205.818 EUR
(EU POVRATI JIVU 1.205.818 EUR)

Tijekom 2024. godine izvršen je povrat sredstava EU dio po EU projektu naziva „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slatina"

B.07.09. PROJEKT NIN - PRIVLAKA - VRSI
Realizirano: 13.465.984 EUR
(KREDIT 1.339.622 EUR; MZOZT 11.149.470 EUR; JLS 976.892 EUR)

„Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 3. siječnja 2018. godine, 1. Dodatak UoDBS potpisan je 20.06.2018. godine, 2. Dodatak potpisan je 16.09.2021. godine i 3. Dodatak potpisan je 19.11.2023. godine.

IV. dodatak UoDBS sklopljen je 16. travnja 2024. godine, kojim se produžuje rok provedbe Projekta, te je sklopljen Ugovor o privremenom sufinanciranju Projekta.
V. dodatak UoDBS sklopljen je 4. prosinca 2024. godine.
Također, 4.12.2024. godine sklopljen je Ugovor o nastavku financiranja projekta Nacionalnim sredstvima.

Inicijalna vrijednost ugovora iznosila je 58.250.693,13 EUR, ista je bila sufinancirana sredstvima kohezijskog fonda EU (72,37%) te nacionalnih komponenti (27,63%).
Ugovorom o nastavku financiranja, koji je sklopljen 4.12.2024. godine ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 68.075.998,78 EUR.

Projekt se sufinancira iz slijedećih izvora:
- Sredstvima državnog proračuna 70% ;
- Sredstvima jedinice lokalne samouprave: Grad Nin 4,62%, Općina Privlaka 4,14%, Općina Vrsi 3,24%,
- Sredstvima Hrvatskih voda 18%.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:
- Izgradnja sustava odvodnje i sanacija vodovodne mreže (izgradnja 102 km kanalizacijske mreže, 34 kanalizacijske crpne stanice, izgradnja 1,20 km kopnenog i 3,20 km podmorskog ispusta, sanacija 31,80 km vodovodne mreže)
- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima ugovora)
- Upravljanje projektom i administracija
- Projektiranje i izgradnja UPOV-a (izgradnja UPOV-a Grgur za 26.000 ES s drugim stupnjem pročišćavanja te probni rad u trajanju od jedne godine)
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (vozila s TV inspekcijskom kamerom i opremom; specijalnog vozila za čišćenje sustava odvodnje; nabava bagera-rovokopača; pokretne crpke za vodu>1.500 l/min; nabava kamiona nosivosti 10-12 t; nabava vozila za prijevoz radnika i materijala<3,5 t; nabava kamiona za pražnjenje i prijevoz sadržaja iz septičkih jama 3 m^3; nabava kamiona za pražnjenje i prijevoz sadržaja iz septičkih jama 8 m^3; oprema za ispitivanje plinova)
- Promidžba i vidljivost.

Ugovor za radove na izgradnji kanalizacijske mreže, CS, podmorskog ispusta i sanacije vodovodne mreže sklopljen je u veljači 2019. godine. Ugovor za Projektiranje i izgradnju UPOV-a sklopljen je u studenom 2021. godine. U 2023. godini raspisana je JN za nabavu opreme (podijeljeno u 5 Grupa) U 2023. godini sklopljeni su ugovori za 2 Grupe(CCTV vozilo i Vozila za prijevoz radnika), te u 2024. godini za dodatne dvije grupe (specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje i bager rovokopač). Tako da je trenutno sklopljeno 9 Ugovora (Izgradnja sustava odvodnje i sanacija vodovodne mreže, UPOV, Nadzor radova, Promidžba i vidljivost, Vanjsko upravljanje projektom, Nabava vozila, Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda, Nabava fekalonca, Nabava bagera rovokopača).
Tijekom 2024. godine izvode se radovi na svim objektima, na UPOV-u su završeni svi građevinski radovi i montiran je veći dio strojarske opreme i započeo je probni rad.
Izvedeno je 100,22 km od ukupno 104,15 km kanalizacijske mreže te završenost radova iznosi 96,22%. Broj novih kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu je 5.094 od planiranih 5.600 kućnih priključaka, završenost radova je 90,96%.
Izgrađeno je 34 od ukupno 34 crpne stanice, završenost radova je 100%.
Za podmorski ispust završenost radova na kopnenom dijelu je 96,14%, dok je završenost radova na podmorskom dijelu 101,32%.

Sanacija vodovoda je izvedena u iznosu od 30,33 km od ukupno 31,84 km (što čini 96%).

B.07.10. PROJEKT VUKOVAR

Realizirano: 193 EUR
(KREDIT 84 EUR; MZOZT 83 EUR; JLS 26 EUR)

EU projekt „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture grada Vukovara" je prihvaćen od strane Europske Komisije 22. travnja 2015. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta je 451.185.595,00 HRK, ukupna vrijednost bespovratnih sredstava/prihvatljivih troškova iznosi 361.912.515,00 HRK.

Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (70,62%) te nacionalnih komponenti (29,38%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Proširenje i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava
- Sanacija i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Vukovara (21 km)
- Izgradnja vodospreme (3.000 m^3)
- Izgradnja spojnih cjevovoda Vera i Pačetin (7 km)
- Proširenje, sanacija i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda
- Sanacija i rekonstrukcija (28 km) i proširenje (9,70 km) sustava odvodnje otpadnih voda grada Vukovara uključivo potrebne crpne stanice (7 kom) i ostale objekte na sustavu
- Izgradnja novih kolektora sa spajanjem na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Vukovar za naselja Lipovača (4,20 km), Bogdanovci (9,80 km) i Borovo (42,80 km) uključivo potrebne crpne stanice (11 kom) i ostale objekte na sustavu
- Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) trećeg stupnja pročišćavanja, tehnologijom SBR s kapacitetom za približno 42.100 ES te ispuštanjem pročišćene vode u recipijent (rijeku Dunav)
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Aglomeracije Vukovar
- Usluge Nadzora
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje
- Priključci
- Promidžba i vidljivost.

S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014 - 2020. Projekt je razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način:

„POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA":

1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007.-2013.
- Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 900-02/09-01/107, Ur.broj: 517-17-68, od 24.05.2017. godine
- 2. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/17, Ur. broj: 374-1-13-17-157 od 25.07.2017. godine
- Iznos prihvatljivih troškova 52.593.712,00 HRK.

2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014.-2020.
- Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 900-02/09-01/107, URBROJ: 517-17-81 od 21.06. 2017. godine
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/17, URBROJ: 374-1-13-17-158 od 25.7.2017. godine
- Iznos prihvatljivih troškova 314.144.301,00 HRK.

Tijekom 2024. godine ishođene su sve preostale dozvole za mreže te za UPOV III. Faza. Kompletan sustav te UPOV su stavljeni u funkciju.
Projekt je završen Nacionalnim financiranjem te slijedi praćenje indikatora.

B.07.11. PROJEKT KUTINA

Realizirano: 5.459.327 EUR
(KREDIT 714.053 EUR; MZOZT 4.388.248 EUR; JIVU 357.026 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina" je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 08. ožujka 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 18. travnja 2019. godine. 1. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 28. studenog 2022. godine, a 2. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. rujna 2023. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 51.859.011,87 EUR.

Projekt se do 31.12.2023. sufinancirao sredstvima Kohezijskog fonda EU (67,30%) te nacionalnih komponenti (32,70%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina
- Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Kutina - I
- Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Kutina - II
- Rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje (NUS)
- Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode vodoopskrbnog ustava VP Moslavačka Posavina, Ravnik II, kapaciteta 120 l/s
- Projektiranje, izgradnja i pokusni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Projektiranje i izgradnja UPOV-a Kutina kapaciteta 23.000 ES, III. stupanj pročišćavanja)
- Nadzor nad ugovorima i radovima rekonstrukcije i izgradnje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje i NUS-a, projektiranje, izgradnja i pokusni rad uređaja za kondicioniranje pitke vode Ravnik II te projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a
- Nabava komunalne opreme za održavanje javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje - sklapanje ugovora o robi. Nabava opreme dijeli se u tri Grupe sukladno analizi tržišta, a u cilju transparentnosti i učinkovitosti predmeta nabave:
  - Nabava gospodarskih vozila
  - Nabava specijaliziranih vozila i komunalne opreme
  - Nabava hardvera i softvera za održavanje sustava
- Informiranje i vidljivost (Mjere informiranja i vidljivosti projekta usmjerene su informiranju: korisnika, javnosti te medija o projektu koji se financira iz fondova Europske Unije. Zahtjevi i obveze vezane uz informiranje i komunikaciju definirane su u dokumentu „Informiranje, komunikacija i vidljivost projekta - Upute za korisnike za razdoblje 2014.-2020.")
- Imovinsko-pravni odnosi - troškovi naknade vlasnicima za ustanovljenje prava služnosti, troškove izvlaštenja, javnobilježničke troškove, sudske i upravne pristojbe te troškove vještačenja
- Upravljanje projektom: Usluga tehničke pomoći u okviru EU sufinanciranog projekta – „Upravljanje projektom" osigurava krajnjem korisniku JIVU-e tehničku pomoć za provedbu projekta u cjelini - sklapanje ugovora o uslugama.

Dio predviđenih financijskih sredstava koristiti će se za financiranje vanjskih stručnjaka, a dio financijskih sredstava predstavlja direktnu financijsku potporu osoblju zaposlenom u tvrtki Korisniku projekta JIVU Moslavina d.o.o., a koji direktno rade na provedbi projekta kao sastavni dio Jedinice za provedbu projekta.

Na projektnom elementu „Izgradnja sustava vodoopskrbe" izvedeno je ukupno 51,868 km od ugovorenih 49,588 km.
Na projektnom elementu „Rekonstrukcija postojeće mreže vodoopskrbe" izvedeno je ukupno 24,357 km od ugovorenih 28,814 km.
Na projektnom elementu „Izgradnja sustava odvodnje" izvedeno je ukupno 38,719 km od ugovorenih 38,268 km.

Na projektnom elementu „Rekonstrukcija kanalizacijske mreže" izvedeno je ukupno 10,721 km od ugovorenih 13,339 km.
Realizacija elementa projekta „Rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava NUS" je na 89,79% od ugovorne vrijednosti, a rok za dovršetak radova je 01/2025.
Na projektnom elementu „Projektiranje, izgradnja i pokusni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)" realizirano je 22% ugovorne vrijednosti na radovima projektiranja, istražnih radova i ishođenja dozvola.
Na projektnom elementu „Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode, Ravnik II, kapaciteta 120 l/s" realizirano je 100% ugovorne vrijednosti. Uređaj je od 03.04.2023. godine u probnom radu, te je u 2024. godini ishođena uporabna dozvola.
Projektni element „Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe" do kraja 2022. godine realizirana je 100%.
Riješeno je 85,93% imovinsko-pravnih odnosa.
Na projektnim elementima A1, A3 i B2 radovi su u potpunosti izvršeni i ishođene uporabne dozvole, dok na projektnim elementima A2, A4 i B1 dinamika izvođenja radova nije u skladu s ugovornim rokovima. Potrebno je od strane Korisnika ubrzati dinamiku izvođenja radova kako bi se ispoštovali rokovi provedbe projekta.
Završetak svih projektnih aktivnosti prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava bio je 30. studenog 2022. godine. S obzirom da je tek u svibnju 2022. godine provedena javna nabava za UPOV i u prosincu 2022. godine za NUS, dana 28. studenog 2022. godine zaključen je 1. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, te 26. rujna 2023. godine 2. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava prema kojem je produžen rok završetka svih aktivnosti do 31. prosinca 2023. godine. Projekt će se nastavno završiti nacionalnim financiranjem prema ugovoru od 16.04.2024. godine.

B.07.12. PROJEKT IVANEC

Realizirano: 9.766.255 EUR
(EU NPOO 7.732.148 EUR; KREDIT 813.786 EUR; MZOZT 813.786 EUR; JIVU 406.535 EUR)

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec" je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 28. travnja 2020. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 10. lipnja 2020. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 173,04 mil.kn (121,10 mil.kn EU sredstva, odnosno 69,98% te 51,94 mil.kn nacionalna sredstva, odnosno 30,02%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 20,77 mil.kn sredstvima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja; 20,77 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda te 10,38 mil.kn sredstvima Grada Ivanca.
Razdoblje provedbe sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava trajalo je do 31.12.2023. godine, nakon čega projekt prelazi u NPOO po zahtjevu Korisnika.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec potpisani su u ožujku 2024. godine, a razdoblje provedbe je do kraja 2025. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 27.005.267,20 EUR (19.330.370,27 EUR EU sredstva, odnosno 71,58% te 7.674.896,93 EUR nacionalna sredstva, odnosno 28,42%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 3.070.498,88 EUR sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije; 3.070.498,88 EUR sredstvima Hrvatskih voda te 1.533.899,17 EUR sredstvima Grada Ivanca.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:
A. Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje
   - izgradnja gravitacijskih cjevovoda 30,60 km, izgradnja tlačnih cjevovoda 1,98 km, izgradnja 12 crpnih stanica, izgradnja 10 kišnih preljeva, izgradnja 3 retencijska bazena (774 m^3), rekonstrukcija gravitacijskih kolektora 3,20 km, rekonstrukcija kišnih preljeva 3 kom

B. Sanacija sustava odvodnje
   - sanacija gravitacijskih kolektora 4,20 km

C. Projektiranje i izgradnja I. faze uređaja za pročišćivanje otpadnih voda Ivanec - projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 11.000 ES, III. Stupnja pročišćavanja s postizanjem kakvoće efluenta sukladno Pravilniku o graničnim emisijama otpadnih voda i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda što se dokazuje pokusnim radom
D. Komunalna oprema za održavanje sustava odvodnje - nabava opreme potrebne za održavanje i upravljanje infrastrukturom odvodnje otpadnih voda u vlasništvu Ivkom-Voda d.o.o. - specijalnog kombiniranog vozila za čišćenje sustava odvodnje, specijalnog vozila za CCTV inspekciju i specijalnog vozila za pražnjenje septičkih i sabirnih jama
E. Izrada i poboljšanje baze podataka - nabava GIS software-a, nabava GIS hardware-a, GIS obuka i izrada katastra postojeće kanalizacijske mreže (ukupno 35 km)
F. Nadzor nad izvođenjem radova - nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima proveden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC Ugovora
G. Upravljanje projektom - usluge upravljanja projektom pružati će se putem vanjske Jedinice za upravljanje projektom uz pomoć tri člana prijavitelja - komunalnog društva Ivkom-vode d.o.o. koji će imati funkciju pomoćnika voditelja projekta
H. Promidžba i vidljivost - provođenje aktivnosti informiranja i komunikacije
I. Ostali prihvatljivi troškovi - refinanciranje kupnje zemljišta i ugovaranja služnosti za zemljište na kojem će se graditi objekti predviđeni ovim projektom. Troškovi upravnih pristojbi i doprinosa (priključenja objekata sustava javne odvodnje i UPOV-a Ivanec na energetsku mrežu) za potrebe ishođenja akata gradnje početka i završetka gradnje.

Zaključno s prosincem 2024. godine sklopljeni su svi sekundarni ugovori te dodaci za sljedeće aktivnosti: Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje (Aneks 2, Aneks 3, Aneks 4, Aneks 5, Aneks 6, Aneks 7, Aneks 8 - Korisnik još nije dostavio ispravljenu dokumentaciju kojom bi se mogla utvrditi prihvatljivost RUC-a koji je isplaćen Izvođaču radova i Aneks 9 - još nije dostavljen na uvid i ex-post kontrolu PT), Sanacija postojećeg sustava odvodnje (Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3, Aneks 4), Projektiranje i izgradnja I. faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec (Aneks 1), Komunalna oprema za održavanje sustava odvodnje (Grupa 1, Grupa 2 i Grupa 3), Izrada i poboljšanje baze podataka, Nadzor (Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3 - još nije dostavljen na uvid i ex-post kontrolu PT), Upravljenje projektom (Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3, Aneks 4 - još nije dostavljen na uvid i ex-post kontrolu PT) te Promidžba i vidljivost.

Komponenta: Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje.
Grupa 1- Izgradnja sustava odvodnje
Projektnom dokumentacijom obrađena je izgradnja ili rekonstrukcija 36 km kanalizacijskih kolektora kroz 8 etapa zajedno s pratećim objektima -11 crpnih stanica, 3 retencijska bazena i 10 kišnih preljeva. Također i rekonstrukcija 11.045 m vodovoda s pripadajućim priključcima.
Radovi su započeli u 11. mjesecu 2021. godine, a planirani rok dovršetka je 31.05.2025. godine. Do sada je izvedeno odnosno rekonstruirano 34,8 km kanalizacijskih cjevovoda od planiranih 36 km (cca 97 %). Izvedeno je 7 crpnih stanica od planiranih 11 i izvedeni su svi planirani retencijski bazeni i kišni preljevi.
Grupa 2- Sanacija sustava odvodnje
Radovi su započeti u 12. mjesecu 2021. godine i završeni u 9. mjesecu 2022. godine. Sanirano je i obnovljeno 4 km kanalizacijskih cjevovoda metodom sanacije cjevovoda bez iskopa.

Komponenta: Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec
U sklopu komponente s izvođačem je ugovorena izrada projekata i ishođenje građevinske dozvole. Projektnom dokumentacijom je predviđena izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 11000 ES (ekvivalent stanovnika) s III. stupnjem pročišćavanja. Odabran je tehnološki postupak pročišćavanja otpadnih voda s produženom aeracijom s nitrifikacijom. U sklopu projekta planirana je i izvedba pristupne prometnice u dužini 370 m.

Radovi na izgradnji započeti su u 2. mjesecu 2024. godine. Radovi se odvijaju prema terminskom planu, a probni rad uređaja započet je 21.12.2024. godine.

Komponenta: Nabava komunalne opreme
Nabavljena su i isporučena 3 vozila.
U 8. mjesecu 2021. godine isporučeno je Vozilo za CCTV inspekciju sustava odvodnje. U 11. mjesecu 2023. godine isporučeno je Specijalno kombinirano vozilo za čišćenje sustava odvodnje također i Specijalno vozilo za pražnjenje septičkih i sabirnih jama.

Komponenta: Izrada i poboljšanje baze podataka
Usluga je ugovorena u 9. mjesecu 2023. godine. Isporučene su informatičke komponente i završena je izrada baze podataka.

Aktivnosti na ostalim komponentama; Upravljanje, Nadzor i Vidljivost provode se kontinuirano kroz cijelo trajanje projekta.

Korisniku je isplaćen projektni predujam u iznosu 7.732.148,10 EUR te je isti djelomično opravdan kroz ZNS br. 2 i ZNS br. 3, Korisniku ostaje za opravdati 2.608.947,15 EUR kroz sljedeće zahtjeve za nadoknadom sredstava.

B.07.13. Konkurentnost i Kohezija - 5.2 Poplave
Realizirano: 23.370.269 EUR
(EU 6.725.280 EUR; HV 15.697.016 EUR; DHMZ 947.973 EUR)

Kroz ovu stavku Plana financira se priprema i provedba projekata koji se sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP „Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020" (OPKK), investicijski prioritet 5b „Poticanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama", specifični cilj (SC) 5b1 „Jačanje sustava upravljanja katastrofama."

B.07.13.01. Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
Realizirano: 1.601.901 EUR
(HV 1.601.901 EUR)

Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške predviđa hitne „no regret" mjere povećanja sigurnosti nasipa i zaobalja izgradnjom zaobalnih bermi s plošnim drenovima i servisnim putevima.
Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, za koji je 10.10.2018. godine potpisan Ugovor te njegova III. Dodatka Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojima je razdoblje provedbe projekta produljeno do 31.12.2024. Ukupni iznos projekta s PDV-om iznosi 369.744.025,15 HRK/49.073.465,41 EUR. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 369.744.025,15 HRK/49.073.465,41 EUR, EU sredstva iznose 314.282.421,37 HRK/41.712.445,60 EUR, a nacionalna sredstva iznose 55.461.603,78 HRK/7.361.019,81 EUR.
Tijekom 2024. godine završene su sve aktivnosti te izdana posljednja uporabna dozvola. Ishođeno je ukupno 20 uporabnih dozvola.
Dionica UPOV Sl. Brod III.dodatkom UoDBS izuzeta je iz projekta radi nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih poslova.
Aktivnosti iz Elementa projekta br.1 (izrada projektne dokumentacije) su dovršene, izdane su sve građevinske i uporabne dozvole.
Radovi u sklopu Elemenata projekta br.2 (Državna granica - CS Konjuša) i 3 (Klakar - Ruščica) su u potpunosti gotovi, izvršeni su tehnički pregledi, ishođene uporabne dozvole i izvršene primopredaje radova.

Radovi iz Elementa projekta br.4 (CS Konjuša - Topola, Zadubravlje - Klakar - Ruščica i Jaruge - Svilaj) završeni su u cijelosti, održani su tehnički pregledi, izdane su uporabne dozvole i izvršene primopredaje radova.
Radovi iz Elementa projekta br.5 (Topola - Županja, Sl. Brod - Dubočac i Dubočac - Lužani) završeni su u cijelosti, održani su tehnički pregledi, izdane su uporabne dozvole i izvršene primopredaje radova.
Radovi iz Elementa projekta br.6 (Grad Županja, Županja - Štitar, Babina Greda - Slavonski Šamac, Babina Greda, Slavonski Šamac, Slavonski Brod zapad i Pričac - Davor - Orubica) su završeni, održani su tehnički pregledi, izdane su uporabne dozvole i izvršene primopredaje radova.
Radovi iz Elementa projekta br.7 (Davor, Dolina-Mačkovac-Nova Gradiška, Lužani-Pričac, Svilaj-Bicko Selo)) su završeni, održani su tehnički pregledi, izdane su uporabne dozvole i izvršene primopredaje radova.

Od ukupnih 170,60 km nasipa koji se modernizira, do kraja 2024. godine realizirano je 170,60 km te su za sve dionice izdane uporabne dozvole. Postignuće temeljem do sada izvršenih radova je označeno kao 170,60 km; Broj stanovnika koji imaju korist od mjera zaštite od poplava - C020N iznosi 189.656.

B.07.13.10. Provedba aktivnosti Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj (VEPAR) - nabava opreme

Realizirano: 5.827.920 EUR
(EU 2.828.676 EUR; HV 2.071.936 EUR; DHMZ 927.308 EUR)

Tijekom 2024. godine nastavljeno je s provedbom ugovora za "Unapjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda te uspostavu NUS-a na kontrolabilnim RiZVG i hidrološkim postajama", "Ugovor za stručni nadzor nad unapjeđenjem sustava za hidrološko praćenje površinskih voda te uspostavu NUS-a na kontrolabilnim RiZVG i hidrološkim postajama" i Ugovor za "Modernizaciju i nabavu UKV opreme". Prva dva ugovora nisu do kraja izvršena u 2024. godini i njihova provedba će se nastaviti u 2025 godini. Treći ugovor za "Modernizaciju i nabavu UKV opreme" je završen u cijelosti u 2024. godini. Realizacija na ovoj poziciji u 2024. godini uključuje i trošak po pojedinačnim zahtjevima za suglasnosti za postavljanje automatskih vodomjernih stanica. Na ovoj poziciji nalazi se i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstvava koji ne tereti Plan/ poziciju Plana.

B.07.13.11. Provedba komponente projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj (VEPAR) - nabava prijevoznih sredstava

Realizirano: 0 EUR

Tijekom 2024. godine nije bilo realizacije na ovoj poziciji.

B.07.13.12. Projekt zaštite od poplava grada Ogulina

Realizirano: 6.808.513 EUR
(EU 3.699.951 EUR; HV 3.108.562 EUR)

Projekt zaštite od poplava grada Ogulina financira se dijelom iz EFRR-a, a dijelom iz izvornih sredstava Hrvatskih voda. S danom 31.12.2023. godine završeno je financiranje Projekta zaštita od poplava grada Ogulina-FAZA 1 kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020. Dana 30.10.2024. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaštita od poplava grada Ogulina-FAZA 2" iz Programa Konkurentnost i kohezia 2021 - 2027. Ukupna vrijednost Projekta je 30.975.290,47 EUR. Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta Zaštita od poplava grada Ogulina-FAZA 1 iznose 15.212.849,12 EUR. Ukupni prihvatljivi troškovi druge faze projekta iznose 15.762.441,35 EUR. Bespovratne sredstva u iznosu od 13.398.075,14 EUR (85%)

osiguravaju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Preostala sredstva osiguravaju se iz izvornih sredstava Hrvatskih voda (15%)
Izgradnja retencije Ogulin predviđena je kroz četiri faze. Do sada je završena izgradnja treće faze - izgradnja zaštitnog zida ribnjaka na Vitunjčici i izgradnja prve faze izgradnje retencije Ogulin s pripadajućim objektima - radovi na pregradnom mjestu retencije te su ishođene uporabne dozvole.
U tijeku je izvođenje radova druge faze izgradnje retencije Ogulin - izvođenje radova zaštite HŽ pruge u zoni retencije Ogulin, a radovi četvrte faze izgradnje retencije Ogulin - izgradnja brane retencije Ogulin su bili u prekidu zbog potrebe izmještanja EEN instalacija s područja brane retencije Ogulin i bit će nastavljeni u 2025. godini.
Po posebnim uvjetima javnopravnih tijela predviđeno je izmještanje magistralnog vodovoda i dalekovoda i rekonstrukcija pristupne ceste za Ogulinski Brestovac. Radovi na izmještanju magistralnog vodovoda su započeli i predviđeni završetak je u prvoj polovici 2025. godine, isto kao i radovi na izmještanju dalekovoda. Za rekonstrukciju pristupne ceste u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

B.07.13.13. Projekt zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja

Realizirano: 8.740.830 EUR
(HV 8.740.830 EUR)

Projekt zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja provodi se u cilju smanjenja rizika od poplava na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije, (gradovi: Jastrebarsko, Karlovac, Ozalj, Petrinja i Sisak; Općine: Barilović, Draganić, Klinča Sela, Lasinja, Lekenik, Martinska Ves, Orle i Pisarovina). Projekt je podijeljen na potprojekte koji se kao zasebne cjeline planiraju provesti u svrhu zaštite područja od poplava u slivu rijeke Kupe.

B.07.13.13.01. Izgradnja lijeovobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 137+45 do km 144+300 - MJERA 1

Realizirano: 0 EUR

U 2019. godini dovršeni su radovi na izgradnji III. etape nasipa započeti u srpnju 2018. godine.
Ukupni nasip duljine cca 7 km podijeljen je u 4 etape. I., III., i IV. etapa su u potpunosti izvedene prethodnih godina osim cca 200 m zaštitnog zida II. etape. Izvedeni objekt je dio funkcionalne cjeline sustava obrane od poplava grada Karlovca.

B.07.13.13.02. Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj u duljini od oko 4,5 km - MJERA 2

Realizirano: 4.006 EUR
(HV 4.006 EUR)

Radovi na izgradnji nasipa su započeti u listopadu 2019. godine i dovršeni su u rujnu 2021. godine. Provedeni su postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu projekta (vještačenja, izvlaštenja, uvođenja u posjed, ugovori o otkupu, itd.).
Cilj i svrha projekta je zaštita gradskih i prigradskih naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj od poplave.

B.07.13.13.03. Izgradnja prokopa Korana - Kupa s pratećim objektima - MJERA 3

Realizirano: 64.812 EUR
(HV 64.812 EUR)

Dovršena je provedba ugovora o izradi glavnog i izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja i tendera za izvođenje radova. U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole. Elaborati parcelacije su potvrđeni i provedeni u nadležnom katastru i zemljišnoj knjizi. Provedeni su postupci

rješavanja imovinsko pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu projekta (vještačenja, izvlaštenja, ugovori o otkupu, itd.).
Cilj i svrha projekta je zaštita centralnih dijelova grada Karlovca od poplave.

B.07.13.13.04. Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac na području k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje i k.o. Turanj - MJERA 4

Realizirano: 31.507 EUR
(HV 31.507 EUR)

U kolovozu 2023. godine dovršeni su radovi na izgradnji nasipa i regulaciji potoka Sajevac. Provedeni su postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu projekta (vještačenja, izvlaštenja, uvođenja u posjed, ugovori o otkupu, itd.). Obavljeni su tehnički pregledi i ishođene privremene uporabne dozvole za etape 3.2. i 3.3.
Cilj i svrha projekta je zaštititi prigradska naselja Mostanje i Turanjski Lug od poplava.

B.07.13.13.05. Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice - MJERA 5

Realizirano: 7.670.361 EUR
(HV 7.670.361 EUR)

Dovršena je izrada glavnog i izvedbenog projekta, parcelacijskog elaborata, elaborata iskolčenja i tendera za izvođenje radova. Ishođene su četiri građevinske dozvole, a za dvije građevinske dozvole je postupak u tijeku. Provedeni su postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu projekta (vještačenja, izvlaštenja, ugovori o otkupu, itd.).
U tijeku je provedba ugovora o izvođenju radova i ugovora za usluge nadzora nad radovima za svih šest etapa.
Svrha izgradnje nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od Selca do Rečice u duljini od cca 11,6 km je obrana od poplava naselja na lijevoj obali rijeke Kupe nizvodno od centra grada Karlovca (Selce, Gradac, Vodostaj, Donje Mekušje, Kobilić, Rečica i ostali)

B.07.13.13.06. Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km - MJERA 6

Realizirano: 14.797 EUR
(HV 14.797 EUR)

U tijeku je provedba ugovora o izradi glavnog i izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja i tendera za izvođenje radova. Završetak usluge predviđa se u 2025. godini. Dovršen je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja manje izmjene zahvata na okoliš. Provedeni su postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za sve nekretnine u obuhvatu projekta (vještačenja, izvlaštenja, ugovori o otkupu, itd.). Pokrenuta je javna nabava radova i usluge stručnog nadzora.
Svrha izgradnje je obrana od poplava naselja na desnoj obali rijeke Kupe uzvodno od centra grada Karlovca (Borlin, Donja Jelsa, Brodarci).

B.07.13.13.07. Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice - MJERA 7

Realizirano: 3.257 EUR
(HV 3.257 EUR)

U tijeku je provedba ugovora o usluzi izrade glavnog i izvedbenog projekta, parcelacijskog elaborata, elaborata iskolčenja i tendera za izvođenje radova. Završetak usluge predviđa se u 2025. godini. Provedeni su postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu projekta (vještačenja, izvlaštenja, ugovori o otkupu, itd.).
Planirani objekt je dio funkcionalne cjeline sustava obrane od poplava grada Karlovca.

B.07.13.13.08. Izgradnja objekata u području retencije Kupčina - MJERA 8

Realizirano: 257.762 EUR
(HV 257.762 EUR)

U tijeku je provedba usluge „Izrada glavnog projekta, elaborata iskolčenja, plana izvođenja radova i tendera za javnu nabavu radova za izgradnju objekata u području retencije Kupčina". Završetak usluge predviđa se u 2025. godini.
U tijeku je provedba usluge izrade parcelacijskih elaborata. Provedeni su postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu projekta (vještačenja, izvlaštenja, ugovori o otkupu, itd.).
Provedene su usluge Arheološki terenski pregled područja obuhvata zahvata izgradnje objekata u području retencije Kupčina, Recenzija tehničkih rješenja definiranih glavnim projektom zahvata "Retencija Kupčina s pripadajućim nasipima, ustavama Brodarci i Šišljavić te uspornim nasipima uz Kupu i Dobru" te izrada Projekta krajobraznog uređenja za zahvat "Retencija Kupčina s pripadajućim nasipima, ustavama Brodarci i Šišljavić te uspornim nasipima uz Kupu i Dobru".

Planirani objekt je dio funkcionalne cjeline sustava obrane od poplava grada Karlovca. Predviđena je izgradnja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina na kanalu Kupa - Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina (usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka, Istočni nasip retencije Kupčina, rušenje lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa, nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa - Kupa, Ustava Šišljavić i Pregrada Brodarci).

B.07.13.13.09. Rekonstrukcija kupskog nasipa u Starom Pračnom - MJERA 9/1

Realizirano: 1.369 EUR
(HV 1.369 EUR)

Ishođena je građevinska dozvola. Provedeni su postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu projekta (vještačenja, izvlaštenja, ugovori o otkupu, itd.).
Cilj i svrha projekta je rekonstrukcija postojećeg nasipa u funkciji zaštite od poplava naselja Staro Pračno i Stara Drenčina.

B.07.13.13.10. Gradnja regulacijskih (obaloutvrde) i zaštitnih (nasip, zid) vodnih građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja i crpnom stanicom Moščenica na lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od Jamničke Kiselice - MJERA 9/2

Realizirano: 0 EUR

Dovršena je usluga provedbe geodetskog snimanja i istražnih radova, izrada projektnih podloga, ishođenje posebnih uvjeta i izrada idejnog projekta.

B.07.13.13.11. Gradnja nasipa (dionica Tišina Kaptolska- Suša, dionica Greda – Sela - Stupno), gradnja crpne stanice Stupno i rekonstrukcija nasipa (na području Siska, Žabnog, Odre Sisačke, Lekenika, Tišine Kaptolske) u Odranskom polju - MJERA 10

Realizirano: 621.091 EUR
(HV 621.091 EUR)

U tijeku je provedba usluge „Izrada glavnog projekta, elaborata iskolčenja, plana izvođenja radova i tendera za javnu nabavu radova za izgradnju objekata u Odranskom polju".

B.07.13.13.12. Gradnja transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša - MJERA 11

Realizirano: 0 EUR

U 2023. godini su dovršeni su radovi na gradnji nasipa te je ishođena uporabna dozvola.

B.07.13.13.13. Tehnička pomoć Upravljanje projektom

Realizirano: 68.517 EUR
(HV 68.517 EUR)

U tijeku je provedba usluge Tehnička i pravna pomoć za upravljanje Projektom "Sustav zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja".

B.07.13.13.14. Promidžba i vidljivost

Realizirano: 3.351 EUR
(HV 3.351 EUR)

U tijeku je provedba usluge promidžbe i vidljivosti projekta "Sustav zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja".

B.07.13.14. Provedba aktivnosti Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj (VEPAR)

Realizirano: 391.105 EUR
(EU 196.653 EUR; HV 173.786 EUR; DHMZ 20.666 EUR)

U 2024. godini odobrena je velika izmjena projekta radi njegovog faziranja u PKK 2021 - 2027.
U 2024. godini nastavljena je provedba ugovora, temeljem provedenih postupaka javne nabave, koji su sklopljeni prethodnih godina: Unaprjeđenje vodnog informacijskog sustava, Nadogradnja postojećih modula VIS-a - VEPAR, Uspostavljanje registra RiZVG, Unapređenje sustava za informiranje i educiranje dionika, Provedba kampanja informiranja i educiranja, Unapređenje sustava za informiranje i educiranje dionika, Izrada materijala za informiranje i educiranje, Izrada smjernica o praćenju i održavanju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina - RiZVG, Ugovor o uslugama - Izrada metodoloških smjernica za izradu budućih hidroloških studija VEPAR, Ugovor o uslugama - Analiza svih provedenih aktivnosti 1. faze i izrada programa radova za slijedeću fazu Programa - projekt VEPAR, Tehnička pomoć za pripremu i provedbu projekta.

Tijekom 2024. godine u cijelosti su izvršeni slijedeći ugovori:
Uspostavljanje registra RiZVG, Izrada smjernica o praćenju i održavanju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina - RiZVG, Ugovor o uslugama - Izrada metodoloških smjernica za izradu budućih hidroloških studija VEPAR. Ostali ugovori nastaviti će se provoditi u 2025 godini

B.07.14. Konkurentnost i Kohezija - 6.2 Vodno - komunalni Projekti

PROJEKT DUBROVNIK
Realizirano: 8.545.247 EUR
(EU VFO 5.550.000 EUR; KREDIT 727.429 EUR; MZOZT 1.540.389 EUR; JIVU 727.429 EUR)

Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Dubrovnik" je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 19. studenog 2020. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 14. prosinca 2020. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 85.980.517,53 EUR (647.820.209,34 HRK). Projekt se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda EU (70,64%) te nacionalnih komponenti (29,36%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

A. Ugovor 1 Projektiranje, izgradnja i probni rad UPPV Ombla kapaciteta 490 l/s
B. Izgradnja i sanacija sustava vodoopskrbe i odvodnje
   Aktivnost se sastoji od 4 ugovora:

Ugovor 2.1. Sanacija sustava odvodnje na užem području grada Dubrovnika, koji uključuje arheološke radove, sanaciju 5 crpnih stanica te sanaciju 5,80 km gravitacijskog cjevovoda
Ugovor 2.2. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe koji uključuje arheološke radove, izgradnju novog tlačnog cjevovoda CS Ombla-HTT Srđ dužine 2,40 km, izgradnju 2 crpne stanice, proširenje VS Vrbica, sanaciju spojeva lijevano-željeznih cjevovoda grada Dubrovnika, sanaciju 2,40 km cjevovoda, izgradnju novog cjevovoda Vrbica 141 m
Ugovor 2.3. Izgradnja sustava vodoopskrbe, izgradnja i sanacija sustava odvodnje na području Rijeke Dubrovačke (Knežica, Šumet, Komolac, Mokošica, Obuljeno, Prijevor, Rožat, Čajkovići, Sustjepan) i užeg područja grada Dubrovnika (Gruž, Gospino polje, Sveti Jakov, Babin kuk, Lapad) koji na sustavu vodoopskrbe uključuje arheološke radove te izgradnju 9,90 km cjevovoda, 1 CS i 1 VS i rekonstrukciju 3,30 km cjevovoda, a na sustavu odvodnje arheološke radove te izgradnju ukupno 18,70 km cjevovoda, 4 CS, rekonstrukciju u dužini 358 m i 1 CS, sanaciju u dužini 1,65 km
Ugovor 2.4. Izgradnja sustava vodoopskrbe Majkovi - Dubravica i Imotica koji uključuje arheološke radove i izgradnju ukupno 10,65 km cjevovoda, izgradnju 1 CS i 1 VS

C. Ugovor 3 Sanacije na sustavu vodoopskrbe - sanacija HTT Srđ u dužini od 2,85 km i 1 VS
D. Izgradnja i sanacija sustava vodoopskrbe i odvodnje
Aktivnost se sastoji od 2 ugovora:
Ugovor 4.1. Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Malom Zatonu koji na sustavu vodoopskrbe uključuje arheološke radove te dogradnju mreže u dužini 2.461 m u Staroj Mokošici, rekonstrukciju mreže - transportni pravac Zaton u dužini 1.870 m i rekonstrukciju mreže Štikovica u dužini 479 m. Na sustavu odvodnje uključena je izgradnja 3,80 km novog sustava i 1 CS (Stara Mokošica)
Ugovor 4.2. Sanacije na sustavu vodoopskrbe Orašac koji uključuju rekonstrukciju ukupno 3,60 km cjevovoda od VS "Orašac 1" do VS "Zaton"
E. Ugovor 5 Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sanacija sustava odvodnje koji uključuje arheološke radove i rekonstrukciju ukupno 720 metara cjevovoda u starom Gradu (Stradun i Ul. Prijeko)
F. Ugovor 6 UPOV i postrojenje za obradu mulja koji uključuje projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a LAPAD kapaciteta 73.000 ES, II. stupanj pročišćavanja; projektiranje, izgradnju i probni rad postrojenja za sušenje mulja na lokaciji Osojnik te izgradnju novog kopnenog i podmorskog dijela ispusta UPOV-a
G. Ugovor 7 Institucionalno jačanje IVU-a kroz nadogradnju GIS sustava za vodoopskrbu
H. Ugovor 8 Nabava opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
I. Usluge nadzora nad gradnjom
Aktivnost se sastoji od 3 ugovora:
Ugovor 9.1 za usluge stručnog nadzora nad aktivnosti A. Projektiranje, izgradnja i probni rad UPPV Ombla
Ugovor 9.2 za usluge stručnog nadzora nad aktivnostima B., C., E. i F.
Ugovor 9.3 za usluge stručnog nadzora nad aktivnosti D.
J. Ugovor 11 Upravljanje projektom
K. Ugovor 12 Usluge promidžbe, vidljivosti i izvještavanja
L. Ugovor 10 Ostali troškovi - kupovina zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, elektroenergetski priključak te dozvole i vodni doprinosi.

Zaključno s prosincem 2024. godine, u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljeno je 15 ugovora o javnoj nabavi i to:

- Ugovor 1 za radove na UPPV Ombla (aktivnost A) sklopljen je 08.06.2016. godine. UPPV Ombla je u potpunosti izgrađen te je 2019. godine ishođena uporabna dozvola. Nakon ishođenja uporabne dozvole započela je druga faza probnog rada u trajanju 1 godine. Probni rad je trajao i u 2022. godini jer je izvođač kasnio s ispunjavanjem ugovornih obveza te naručitelj stoga nije preuzeo uređaj. Radovi na ovom ugovoru bili su predmet retroaktivnog financiranja u 2021.,

2022. i 2023. godini. Probni rad je završio. Potvrda o preuzimanju UPPV-a izdana je od strane Fidic inženjera 01.06.2021. godine

- Ugovor 9.1 za usluge stručnog nadzora nad radovima na UPPV Ombla (aktivnost I) sklopljen je 02.12.2015. godine, a datum početka pružanja usluge je 04.07.2016. godine, a završetak usluge je 04.07.2018. godine. Umjesecu prosincu 2019. ispostavljena je posljednja situacija izvršitelja usluge.
- Ugovor za radove na sanaciji sustava odvodnje na užem području grada Dubrovnika (aktivnost B - Ugovor 2.1) sklopljen je 04.07.2022. godine te je izvođač uveden u posao 03.08.2022. godine (predviđeni završetak ugovora je 05.09.2024. godine). Unatoč kašnjenjima u inicijalnom ugovaranju i napretku radova u tijeku je sanacija postojećih crpnih stanica i gravitacijskih kolektora kroz 2024. godinu te je aktivnost u tijeku.
- Ugovor za radove na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji sustava vodoopskrbe (aktivnost B - Ugovor 2.2) sklopljen je 04.07.2022. godine te je izvođač uveden u posao 03.08.2022. godine i od tada teče rok za dovršetak radova koji iznosi 21. mjesec. Korisnik je dana 12.10.2023. putem elektronske pošte zaprimo obavijest izvođača o raskidu ugovora, a isti je dana 03.11.2023. dostavio obavijest izvođaču vezano za raskid ugovora 2.2. Ugovor je raskinut, a ugovorne strane se nalaz na Vijeću za rješavanje sporova prema FIDIC uvjetima ugovora (VRS). Aktivnost trenutno nije u tijeku.
- Ugovor za radove na izgradnji sustava vodoopskrbe, izgradnji i sanaciji sustava odvodnje (aktivnost B - Ugovor 2.3) sklopljen je 02.05.2023. godine te je izvođač uveden u posao 07.06.2023. godine i od tada teče rok za dovršetak radova koji iznosi 21 mjesec. Aktivnost je u tijek.
- Ugovor za radove na izgradnji sustava vodoopskrbe (aktivnost B - Ugovor 2.4) sklopljen je 02.05.2023. godine te je izvođač uveden u posao 07.06.2023. godine i od tada teče rok za dovršetak radova koji iznosi 21 mjesec. Aktivnost je u tijeku.
- Ugovor 3 za radove na sanaciji na sustavu vodoopskrbe (aktivnost C) sklopljen je 29.08.2022. godine. Izvođač je uveden u posao 05.10.2022. i od tada teče rok za dovršetak radova koji iznosi 17 mjeseci sa rokom dovršetka do 22.08.2024. Potvrda o preuzimanju izdana 22.08.2024. Antivnost se privodi kraju.
- Ugovor 4.1 za radove na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Malom Zatonu (aktivnost D) sklopljen je 05.12.2019. godine, a izvođač je uveden u posao 03.03.2020. godine. Sveukupno je na ovom ugovoru izvedeno 4,60 km cjevovoda sustava odvodnje, 2,44 km vodoopskrbnih cjevovoda te je rekonstruirano 2,85 km vodoopskrbnih cjevovoda. Dio radova na ovom ugovoru bio je predmet retroaktivnog financiranja u 2021. i 2022. godini (dio radova nije prihvatljiv za EU financiranje već se financira iz drugih izvora).
- Ugovor 4.2 za radove sanacije na sustavu vodoopskrbe Orašac (aktivnost D) sklopljen je 29.11.2019. godine, a izvođač je uveden u posao 03.03.2020. godine. Sveukupno je na ovom ugovoru izvedeno 3,64 km vodoopskrbnih cjevovoda. Dio radova na ovom ugovoru bio je predmet retroaktivnog financiranja u 2021. i 2022. godini (dio radova nije prihvatljiv za EU financiranje već se financira iz drugih izvora).
- Ugovor 5 za radove na rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i sanaciji sustava odvodnje (aktivnost E) je sklopljen 13.07.2022. godine, a izvođač je uveden u posao 17.08.2022. godine i od tada teče rok za dovršetak radova koji iznosi 17 mjeseci. Aktivnost je u tijeku.
- Ugovor 9.3 za usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Malom Zatonu te nad radovima sanacije na sustavu vodoopskrbe Orašac (aktivnost I) sklopljen je 26.02.2020. godine, a datum početka pružanja usluge je 02.03.2020. godine. Datum završetka izvršenja usluge je 31.12.2024. Aktivnost je u tijeku (završetak ugovora ovisi o završetku ugovora s izvođačima radova).
- Ugovor 9.2 za usluge stručnog nadzora nad aktivnostima B, C, E i F (aktivnost I) je sklopljen 11.05.2022. godine, a izvođač je uveden u posao 18.08.2022. godine, a datum završetka izvršenja usluge je 18.08.2025. Aktivnost je u tijeku. (završetak ugovora ovisi o završetku ugovora s izvođačima radova).
- Ugovor 12 o uslugama promidžbe i vidljivosti sklopljen je 12.07.2021. godine, a datum završetka izvršenja usluge je 02.12.2024. Aktivnost je u tijeku.

- Ugovor 11 za usluge upravljanja projektom je sklopljen 10.10.2023. godine, a datum završetka izvršenja usluge je 16.07.2026. godine). Aktivnost je u tijeku.
- Ugovor 6 za radove na UPOV-u i postrojenje za obradu mulja. 21.11.2023. donesena odluka o odabiru ponuditelja na koju su uložene dvije žalbe. 28.08.2024. odluka o odabiru ponuditelja postala pravomoćna te je dana 31.10.2024. sklopljen ugovor o projektiranju, izgradnji i probnom radu UPOV-a i postrojenja za sušenje mulja te izgradnji ispusta. Aktivnost je u tijeku.
- Ugovor 7 za uslugu institucionalno jačanje. Postupak javne nabave je u pripremi.
- Ugovor 8 za uslugu nabave opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje. Postupak javne nabave je u tijeku tako da je kroz mjesec prosinac 2024. donesena odluka o odabiru.

Dio rješavanja imovinsko-pravnih poslova (Ugovor 10 - ostali troškovi) bio je predmet retroaktivnog financiranja u 2022. i 2023. godini, a nastavak rješavanja imovinsko-pravnih poslova se nastavio i u 2024. godini.

Navedeno se odnosi i na troškove ishođenja dozvola i doprinosa. Nastavak provedbe Projekta provest će se kroz PKK 2021.-2027.

B.07.15. PROJEKT ZADAR - PETRČANE

Realizirano: 3.467.977 EUR
(KREDIT 947.872 EUR; MZOZT 1.452.154 EUR; JIVU 1.067.951 EUR)

Projekt „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar - Petrčane" je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede 07. lipnja 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 14. lipnja 2019. godine. Trećim dodatkom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava procjenjena je ukupna vrijednost projekta na 101.701.143,93 EUR. Ukupni prihvatljivi troškovi faze 1 Projekta iznose 37.854.855,10 EUR (25.512.229,21 EUR EU sredstva, odnosno 67,39% te 12.342.625,89 EUR nacionalna sredstva, odnosno 32,61%). Nacionalni dio sufinanciranja osiguran je iz sljedećih izvora: 4.525.423,78 EUR sredstvima Ministarstva; 4.525.423,78 EUR sredstvima Hrvatskih voda te 3.291.778,33 EUR sredstvima Odvodnje d.o.o. Zadar. S Korisnikom je 16.04.2024. sklopljen Ugovor o privremenom sufinanciranju kojim je bilo predviđeno privremeno sufinancirati troškove nastale nakon razdoblja prihvatljivosti troškova u 2024.godini. Tijekom tog razdoblja Korisnik je podnio Zahtjev za predujam koji je i odobren u iznosu od 10.500.000,00 EUR(ZNSom br.1 PKK opravdan je iznos predujma od 5.660.749,11 EUR.). 30.listopada 2024.godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Fazu II projekta iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027. Ukupni prihvatljivi troškovi faze 2 Projekta iznose 45.688.169,07 EUR (30.791.480,73 EUR EU sredstva, odnosno 67,39% te 14.896.688,34 EUR nacionalna sredstva, odnosno 32,6%). Nacionalni dio sufinanciranja osiguran je iz sljedećih izvora: 4.705.881,41 EUR sredstvima Ministarstva; 4.705.881,41 EUR sredstvima Hrvatskih voda te 5.484.925,52 EUR sredstvima Odvodnje d.o.o. Zadar. Razdoblje provedbe Projekta Faza 2 je od 01.01.2021. do 31.05.2026. godine.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

A. Linijske građevine četvrti Bokanjac - izgradnja 19,30 km gravitacijskih cjevovoda, 1,80 km tlačnih cjevovoda, 2 crpne stanice i 1.400 priprema za kućne priključke; neizbježna rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - 3,90 km vodoopskrbnih cjevovoda i 289 priključaka na vodoopskrbu

B. Linijske građevine grada Zadra

- sanacija sustava odvodnje metodama bez raskopavanja u duljini od 1,50 km s rekonstrukcijom/sanacijom postojećih okana i kućnih priključaka
- rekonstrukcija sustava odvodnje zamjenom gravitacijskih cjevovoda u duljini od 1,30 km s rekonstrukcijom/sanacijom postojećih okana i kućnih priključaka te rekonstrukcije 865 m tlačnog cjevovoda

- nadogradnja CS Borik s cjelovitom automatikom i NUS
- proširenje sustava odvodnje grada Zadra - 36,60 km gravitacijskih cjevovoda, 1,90 km tlačnih cjevovoda, 5 crpnih stanica i 2.690 priprema za kućne priključke
- izvedba spojnog cjevovoda UPOV Borik - UPOV Centar - 1,90 km gravitacijskih cjevovoda, 1 km tlačnih cjevovoda i 2 crpne stanice
- neizbježna rekonstrukcija sustava vodoopskrbe uslijed proširenja sustava odvodnje grada Zadra - 21,50 km vodoopskrbnih cjevovoda i 1.720 priključaka na vodoopskrbu

C. Linijske građevine četvrti Put Bokanjca u gradu Zadru - izgradnja sustava odvodnje četvrti Put Bokanjca - 8,10 km gravitacijskih cjevovoda i 680 priprema za kućne priključke, neizbježna rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - 5,10 km vodoopskrbnih cjevovoda i 429 priključaka na vodoopskrbu

D. Linijske građevine aglomeracije Petrčane - izgradnja sustava odvodnje u naseljima Kožino i Petrčane - 23,90 km gravitacijskih cjevovoda, 1,90 km tlačnih cjevovoda, 5 crpnih stanica i 800 priprema za kućne priključke, izgradnja spojnog cjevovoda Petrčane - Zadar - 1,40 km gravitacijskih cjevovoda, 4,80 km tlačnih cjevovoda i 3 crpne stanice, neizbježna rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - 9,90 km vodoopskrbnih cjevovoda i 285 priključaka na vodoopskrbu

E. Nadogradnja UPOV-a Centar - izgradnja egalizacijskog spremnika (2x286 m^3) s pripadnim nadstrešnicama te stanicama za prijem septika, pokrivanje pjeskolova-mastolova i primarnih taložnika metalnim konstrukcijama, dogradnja sustava za pročišćavanje zraka, zamjena opreme aeracijskog sustava bioaeracijskih bazena i ostalo

F. Nabava opreme

G. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera

H. Usluge upravljanja projektom

I. Usluge osiguranja promidžbe i vidljivosti projekta

J. Trošak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

K. Troškovi pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje.

U 2023. godini završeni su radovi na aktivnosti A. Linijske građevine četvrti Bokanjac te je u kolovozu 2023. godine uspješno obavljen tehnički pregled te izdana uporabna dozvola. U 2023. godini izvedeno je 8.774,55 m fekalne kanalizacije uz paralelnu obnovu vodovodne mreže.

Aktivnosti na elementu B. Linijske građevine grada Zadra započete su sredinom lipnja 2021. godine te je u 2022. godini izvedeno ukupno 15.590,05 m nove kanalizacijske mreže. Također je obnovljeno 7.339,61 m vodovodne mreže. Do kraja 2024. godine izgrađeno je 40.262,96 m kanalizacijske mreže, rekonstruirano 826,46 m kanalizacijske mreže, priključeno 2.122 kom na kanalizacijsku mrežu, sanirano 18.970,42 m vodoopskrbne mreže. Realizacija u kašnjenju tj. nezadovoljavajuća dinamika Izvođača kroz protok vremena Ugovora. Izdano je tek 8 uporabnih dozvola od postojećih 26 cjelina. Rok završetka svih radova je 18.05.2025. godine.

Aktivnost E. Nadogradnja UPOV-a započela je u lipnju 2021. godine, međutim zbog neusklađenosti glavnog projekta i stvarnog stanja radovi su započeli tek u lipnju 2022. godine. Do kraja 2023. godine su izvedeni gotovo svi planirani radovi. Zbog ishođenja izmjene GP ugovor je produljen do 31.01.2025. godine. Tehnički pregled održan 10.12.2024. godine.

Aktivnost D. Linijske građevine aglomeracije Petrčane je ugovorena koncem travnja 2023. godine, a radovi su započeti koncem listopada. Financijska realizacija izvršenih radova zaključno sa situacijom za listopad 2024. godine iznosi 11,45%.

B.07.16. PROJEKT NOVA GRADIŠKA

Realizirano: 542.333 EUR
(KREDIT 69.845 EUR; MZOZT 450.985 EUR; JLS 21.503 EUR)

Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška" je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede 22. rujna 2015. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 04. studenog 2015. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 19 mil.EUR (13,35 mil. EUR EU sredstva, odnosno 70,28%, te 5,65 mil.EUR nacionalna sredstva, odnosno 29,72%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 2,45 mil.EUR sredstvima Ministarstva; 2,45 mil.EUR sredstvima Hrvatskih voda; 0,317 mil.EUR sredstvima Grada Nova Gradiška; 0,256 mil.EUR sredstvima Općine Rešetari te 0,181 mil.EUR sredstvima Općine Cernik.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja/dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje: rekonstrukcija sustava odvodnje (retencijski bazeni 8 komada, zaobilazni kolektor uz RB IV (DN 500 mm) 174 m, istočni kolektor (DN 500 mm), izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - gravitacijski cjevovodi 27,70 km, crpne stanice 12 komada, tlačni cjevovodi 4,90 km)
- Izgradnja/dogradnja sustava vodoopskrbe: izgradnja magistralnog cjevovoda 3,80 km, izgradnja kućnih priključaka 2.303 komada, izgradnja vodospreme Nova Gradiška
- Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška 22.100 ES, 3. stupanj pročišćavanja
- Nabava opreme: vozilo s opremom za CCTV snimanje kanalizacije, oprema za ispitivanje plinova, specijalno vozilo za ispiranje i čišćenje sustava odvodnje, transportno vozilo
- Nadzor nad radovima
- Vidljivost i promidžba projekta
- Upravljanje projektom
- Izgradnja kolektora otpadnih voda od UPOV-a Nova Gradiška do vodotoka Trnava na lokaciji Visoka Greda
- Nadzor nad izgradnjom kolektora UPOV-Visoka greda.

S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014 - 2020, projekt je razdvojen u dvije cjeline odnosno faze na sljedeći način:

RAZVOJ VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NOVA GRADIŠKA:
1.FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007–2013

- Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/12-01/19, URBROJ: 517-17-43 od 01.06.2017. godine
- 1. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/59, URBROJ: 374-1-13-17-128 od 25.07.2017. godine
- Iznos prihvatljivih troškova 2.344.087,34 EUR.

2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014–2020

- Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/12-01/19, URBROJ: 517-17-53 od 30.06. 2017. godine
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/59, URBROJ: 374-1-13-17-129 od 25.07.2017. godine
- Iznos prihvatljivih troškova 16.657.767,87 EUR.
- 2. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, Klasa: 325-04/15-08/59, URBROJ: 374-1-13-19-342 potpisan je 28.06.2019. godine
- 3. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, Klasa: 325-04/15-08/59, URBROJ: 374-1-13-20-401 potpisan je 26.08.2019. godine.

S obzirom da su radovi na mreži s 30.10.2018. godine završeni, od 21 građevinske dozvole ishođeno je ukupno svih 21 uporabnih dozvola. Ukupno je položeno 35,10 km kanalizacijskih cijevi, 3,80 km magistralnog vodovoda, izgrađena jedna vodosprema, 12 crpnih stanica, rekonstruirano 8 retencijskih bazena, izvedeno je 2.955 kućnih priključaka na vodu te 1.829 kanalizacijskih priključaka.
Dana 07.02.2020. godine sklopljen je Ugovor na projektiranju i izgradnji UPOV-a te je tijekom 2021. godine započela realizacija izgradnje UPOV-a po dobivenoj građevinskoj dozvoli.
Tijekom 2021. godine proveden je postupak javne nabave i sklopljeni novi ugovori za dva elementa: Izgradnja kolektora otpadnih voda od UPOV-a Nova Gradiška do vodotoka Trnava na lokaciji Visoka Greda kao i Nadzor nad tim radovima. Nalog za realizaciju su započeli u 12. mjesecu 2021. godine.
Tijekom 2023. godine završeni su radovi na svim ugovorima, a u 2024. godini je ispostavljen Okončani obračun.

B.07.17. PROJEKT VIROVITICA

Realizirano: 0 EUR

Projekt „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica" je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede 27. listopada 2015. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 14. prosinca 2015. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 19,54 mil.EUR (13,72 mil.EUR EU sredstva, odnosno 70,21% te 5,82 mil.EUR nacionalna sredstva, odnosno 29,79%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 2,33 mil.EUR sredstvima Ministarstva; 2,33 mil.EUR sredstvima Hrvatskih voda; 1,16 mil.EUR sredstvima isporučitelja vodne usluge (Virkom d.o.o.).

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:
- Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Virovitica (retencijski bazen 1 komad, kišni preljev 1 komad, kanalizacijska mreža gravitacijski i tlačni cjevovodi 36,40 km, crpne stanice 13 komada, mjerno-regulacijska okna na sustavu vodoopskrbe 13 komada)
- Izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovitica 26.000 ES, 3. stupanj pročišćavanja
- Usluge FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
- Usluge upravljanja projektom
- Usluge informiranja i vidljivosti
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje.

S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014 - 2020, projekt je razdvojen u dvije cjeline odnosno faze na sljedeći način:

POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE VIROVITICA:
1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007-2013
- Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/15-01/04, URBROJ: 517-17-38 od 16.05.2017. godine
- 1. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/62, URBROJ: 374-1-13-17-30 od 11.07.2017. godine
- Iznos prihvatljivih troškova 2.046.574,44 EUR.

2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014-2020
- Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/15-01/04, URBROJ: 517-17-44 od 14.06.2017. godine

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/62, URBROJ: 374-1-13-17-32 od 11.07.2017. godine
- Iznos prihvatljivih troškova 17.496.802,69 EUR.

Tijekom 2018. godine proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor za usluge promidžbe i vidljivosti projekta. Također su raspisana nadmetanja za nabavu opreme i ponovljeno nadmetanje za izgradnju UPOV-a.
Do kraja 2018. godine završeni su postupci odabira ponuditelja za nabavu opreme i radove na izgradnji UPOV-a.
Za izgradnju UPOV-a potpisan je ugovor u srpnju 2019. godine. Za nabavu opreme potpisani su ugovori u siječnju 2019. godine.
Unutar ugovorenih rokova sva oprema u vrijednosti 690.262,69 EUR iz svih ugovora je isporučena Naručitelju.
Ugovor za radove na mreži sklopljen je u studenom 2015. godine te je u siječnju 2016. godine krenula fizička realizacija ugovora, a do kraja 2016. godine realizirano je oko 64% financijske vrijednosti ugovora. Ugovor za radove na mreži je okončan u 2017. godini unutar 2. faze projekta financirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 6.525.783,37 EUR. S obzirom na ugovoreni iznos 6.455.470,52 EUR došlo je do probijanja vrijednosti ugovora za 1,09%.
Ugovor za izgradnju UPOV-a u 2019. godini, financijska realizacija iznosi 1.346.302,78 EUR, od toga iznos avansa u iznosu 795.579,47 EUR. Izvođač je dana 20.09.2019. godine predao Idejni projekt - Izmjena i dopuna, Zajednička oznaka projekta 1357/2019, oznaka projekta 1357/2019 Upravnom odjelu za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo grada Virovitice, e-Konferencija za potrebe ishođenja Posebnih uvjeta. Izrada geodetskih radova i elaborata potrebnih za izradu sve potrebne projektne dokumentacije. Izrada geotehničkih podloga (s novih geotehničkih istraživanja) za sve objekte UPOV-a. Početak Izrade Glavnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovitica uključivo ishođenje Građevinske dozvole. Vršeni su radovi na izmještanju postojećeg plinovoda.
Financijska realizacija u 2019. godini odnosila se na usluge promidžbe i vidljivosti, upravljanja projektom, nadzora, nabave opreme i izgradnje UPOV-a.
Tijekom 2022. godine izvođeni su građevinski radovi na UPOV-u koji su popraćeni aktivnostima usluge nadzora, upravljanja projektom te promidžbe i vidljivosti.
Financijska realizacija u 2022. godini odnosila se na usluge promidžbe i vidljivosti, upravljanja projektom, nadzora i izgradnje UPOV-a.
U 2023. cjelokupni projekt je završen.
U 2024. godini nije bilo realizacije na predmetnom projektu.

B.07.18. PROJEKT RVS OSIJEK
Realizirano: 0 EUR

Ukupna procijenjena vrijednost projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek" je 108.748.750 HRK. Ukupni prihvatljivi troškovi procjenjuju se na 86.999.000,000 HRK (65.066.268,00 HRK bespovratna sredstva, odnosno 74,79% iznosa prihvatljivih troškova te nacionalna komponenta 25,21%), a sastoji se od slijedećih aktivnosti na projektu:
- Radovi:
  - Izgradnja magistralnih cjevovoda s ciljem poboljšanja pouzdanosti sustava spajanjem u jedan sustav i s drugim vodoopskrbnim sustavima
  - Proširenje sustava opskrbe pitkom vodom u naseljima koja nemaju reguliran vodoopskrbni sustav
  - Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava u naseljima Ivanovac i Erdut
  - Izgradnja i rekonstrukcija vodosprema, stanica za dizanje tlaka i vodotornja na području općine Erdut
  - Izgradnja i opremanje čvorova NUS-a vodoopskrbe
  - Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj: Proširenje postrojenja za obradu pitke

Vode Dalj s tehnologijom za uklanjanje arsena
- Uspostave GIS-a vodoopskrbe na uslužnom području te program upravljanja gubicima vode
- Usluge Nadzora nad izvođenjem radova prema FIDIC uvjetima ugovaranja
- Usluge upravljanja projektom
- Usluge mjera javnosti i vidljivosti na projektu.

S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo programsko razdoblje i nastupila provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014 - 2020, projekt je razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način:

„REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSIJEK":

1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007–2013

- Odluka o izmjenama Odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 911-01/14-01-26, URBROJ: 517-17-45, od 2. lipnja 2017. godine
- 1. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/57, URBROJ: 374-1-13-17-102 od 25.07.2017. godine
- Iznos prihvatljivih troškova 12.351.012,00 HRK

2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014–2020

- Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/14-01/26, URBROJ: 517-17-53 od 30.lipnja 2017. godine
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/57, URBROJ: 374-1-13-17-103 od 25.07.2017. godine
- Iznos prihvatljivih troškova 74.647.987,00 HRK

Tijekom 2024. godine ishođene su sve preostale dozvole za mreže te za UPOV III. Faza. Kompletan sustav te UPOV su stavljeni u funkciju.
Projekt je završen te slijedi praćenje indikatora.

B.07.19. PROJEKT BETINA - MURTER

Realizirano: 0 EUR

Ugovor je raskinut zbog neaktivnosti.

B.07.20. PROJEKT PETRINJA

Realizirano: 6.251.230 EUR
(KREDIT 785.602 EUR; MZOZT 5.223.974 EUR; JIVU 241.654 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja je prihvaćen od strane Ministarstva poljoprivrede 16. lipnja 2016. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 07. srpnja 2016. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta inicijalno su procjenjeni na 344.922.279,52 HRK. Projekt se sufinancirao sredstvima kohezijskog fonda EU (71%) te nacionalnih komponenti (29%), dok se od 2024. godine financira nacionalnim sredstvima i ukupno prihvatljivi troškovi iznose 55.716.486,79 EUR), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje grada Petrinje: odvodnja: rekonstrukcija 5,30 km mješovitog sustava odvodnje, dogradnja mješovitog sustava odvodnje: 10,20 km gravitacijskih kolektora, 5 retencijskih bazena i 3 crpne stanice; proširenje sustava odvodnje na područje rubnih dijelova aglomeracije: 63,28 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda i 14 crpnih stanica, izgradnja 3.016 priprema za kućne priključke, uvođenje nadzorno upravljačkog sustava (NUS) izgradnjom mjernih mjesta i uspostavom centralnog regulacijskog mjesta; vodoopskrba: rekonstrukcija 59 km vodoopskrbne mreže, rekonstrukcija 2 vodospreme (Zebinac 6.000 m^3 i Popova šuma 1.000 m^3), rekonstrukcija cca 4.800 kućnih

priključaka uvođenje nadzorno upravljačkog sustava (NUS) izgradnjom mjernih mjesta i uspostavom centralnog regulacijskog mjesta
- Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Petrinja 24.000 ES i pristupne ceste
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje u koji su uključeni
  - Vozila za prijevoz radnika i opreme
  - Vozila za održavanje kanalizacijskog sustava
  - Specijalno vozilo za CCTV inspekciju sustava odvodnje promjera DN 150-1500 i oprema za kontrolu ispravnosti vodoopskrbe i traženje kvarova i ostale opreme
  - Oprema i softver za GIS
- Nadzor nad izvođenjem radova (FIDIC)
- Imovinsko - pravni poslovi
- Usluga izrade projektnog zadatka i dokumentacije o nadmetanju za izradu Elaborata postojećeg stanja
- Hitni radovi na sanaciji sustava vodoopskrbe do uporabljivosti po građevinskim dozvolama
  Usluge stručnog nadzora nad radovima hitne sanacije sustava vodoopskrbe i dovođenjem sustava u uporabu
- Radovi na sustavu vodoopskrbe - sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava vodoopskrbe u koji su uključeni:
- Radovi na sustavu vodoopskrbe - sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava vodoopskrbe - VS Popova Šuma
- Radovi na sustavu vodoopskrbe - sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava vodoopskrbe - Prespoji kućnih priključaka
- Radovi na sustavu vodoopskrbe - sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava vodoopskrbe - NUS numeričko upravljački sustav
- Radovi na sanaciji šteta od potresa na sustavu odvodnje
- Dovršetak radova na dionicama/objektima prema građevinskim dozvolama - nezapočete dionice u koji su uključeni:
- Dovršetak radova na dionicama/objektima prema građevinskim dozvolama
- Izgradnja Sifonskog prijelaza ispod Petrinjčice i izgradnja kolektora sa spojem na RB 4
- Revizija projekata Sifonskog prijelaza i projekta Transportnog kolektora - utjecaj potresa
- Elaborat geotehničkih istražnih radova - utjecaj potresa
- Nadzor nad radovima sanacije i završetka gradnje po građevinskim dozvolama
- Usluge vanjskog upravljanja projektom na radovima sanacije
- PM. Upravljaje projektom i administracija - VANJSKO
- Aktivnost PM - Upravljanje projektom i administracija
- V Promidžba i vidljivost.

Ugovor za radove rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje grada Petrinje je zaključno sa studenim 2021. godine na 99,90% realizacije (financijski).
Izgrađeno/dograđeno je cca 71,35 km od 78,78 km kanalizacijske mreže (90,50%), 4.154 kućnih priključaka od 3.182 ugovorena (130,48%), te rekonstruirano cca 60,04 km od 58,31 km mreže vodoopskrbe (102,97%), 3.477 kućnih priključaka od 4.699 ugovorenih (73,99%).
Dana 30.06.2021. godine sklopljen je sporazumni raskid ugovora.
Sve 4 Grupe opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje su isporučene u 2017. godini, a aktivnosti na Ugovoru za stručni nadzor se kontinuirano provodi, kao i ugovor za promidžbu i vidljivost.
Na Ugovoru za radove na UPOV-u realizacija je 37%, dok se fizička realizacija procjenjuje na 35%.
Obzirom da se dana 29.12.2020. godine dogodio katastrofalni potres, izvršeno je dodatno geodetsko snimanje terena i geotehnički istražni radovi. Provela se revizija postojeće projektne dokumentacije, utvrđeni su radovi koje je potrebno izvesti i objavljeni su postupci JN.
Slijedom istog u 2022. godini potpisani su i krenuli u realizaciju sljedeći ugovori odnosno aktivnosti:
- Hitni radovi na sanaciji sustava vodoopskrbe do uporabljivosti po građevinskim dozvolama; realizirano 65%

- Usluge stručnog nadzora nad radovima hitne sanacije sustava vodoopskrbe i dovođenjem sustava u uporabu; realizirano 100%
- Radovi na sustavu vodoopskrbe - sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava vodoopskrbe - Grupa 1: Radovi dovršetka izgradnje Vodospreme „Popova šuma", realizirano 100%
- Radovi na sustavu vodoopskrbe - sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava vodoopskrbe - Grupa 2: Prespajanje novo izgrađenih kućnih priključaka na postojeću mrežu korisnika, realizirano 100%
- Radovi na sustavu vodoopskrbe - sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava vodoopskrbe - Grupa 3: Radovi dovršetka uspostave Nadzornog upravljačkog sustava vodoopskrbe, realizirano 100%
- Dovršetak radova na dionicama/objektima prema građevinskim dozvolama - nezapočete dionice u koji su uključeni:
    - Izgradnja Sifonskog prijelaza ispod Petrinjčice i izgradnja kolektora sa spojem na RB 4, realizirano 100%
    - Revizija projekata Sifonskog prijelaza i projekta Transportnog kolektora - utjecaj potresa, realizirano 100%
    - Elaborat geotehničkih istražnih radova - utjecaj potresa, realizirano 100%
- Nadzor nad radovima sanacije i završetka gradnje po građevinskim dozvolama, realiz. 10%
- Usluge vanjskog upravljanja projektom na radovima sanacije, realizirano 60%
- PM. Upravljanje projektom i administracija - VANJSKO, realizirano 100%
- PM. - Upravljanje projektom i administracija, realizirano 100%
- V Promidžba i vidljivost, realizirano 80%.

Nastavno, u 2023. godini potpisani su i krenuli u realizaciju sljedeći ugovori odnosno aktivnosti:
- Radovi sanacije šteta od potresa na sustavu odvodnje do uporabljivosti prema građevinskim dozvolama, realizirano 21%
- Dovršetak radova na dionicama/objektima prema građevinskim dozvolama - nezapočete dionice u koji je uključen: Dovršetak radova na dionicama/objektima prema građevinskim dozvolama, realizirano 54%.

B.07.21. PROJEKT KRK

Realizirano: 1.774.058 EUR
(KREDIT 164.096 EUR; MZOZT 1.445.866 EUR; JIVU 164.096 EUR)

„Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka" prihvaćen je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 11. svibnja 2017. godine te izmjenom odluke 6. lipnja 2017. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. srpnja 2017. godine. Dana 28.12.2020. godine sklopljen je II. Dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojim je razdoblje provedbe i financiranja projekta produljeno do 31.12.2023. godine.
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 67.809.842,33 EUR (510.913.257,00 HRK). Projekt se sufinancirao sredstvima kohezijskog fonda EU (72,25%) te nacionalnih komponenti (27,75%).
Dana 25.04.2024. godine potpisan je Ugovor o privremenom sufinanciranju projekta. Ugovorom o privremenom sufinanciranju nastavilo se sufinanciranje Projekta nakon razdoblja prihvatljivosti troškova za financiranje sredstvima Kohezijskog fonda 2014 - 2020, na način da su sredstva Državnog proračuna zamijenila prethodno financiranje sredstvima Kohezijskog fonda.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:
- Izgradnja sustava kanalizacije, crpnih stanica i podmorskih ispusta; Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava (9,50 km gravitacijskih kolektora, 6,30 km m tlačnih vodova, 23 crpne stanice, 4.563 nova priključka na kanalizaciju te 700 pojedinačnih CS za kućne priključke, rehabilitacija obalnog kolektora 3 km, produljenje podmorskog ispusta sustava Krk 326 m, rekonstrukcija vodovoda 38,70 km)

- UPOV-i (Projektiranje i izgradnja 2 nova te dogradnja 4 UPOV-a (biološki, sekundarni tretman), projektiranje i izgradnja postrojenja za kompostiranje, nabava opreme za kompostiranje, SCADA sustav)
- Nabava opreme + GIS (kamioni za održavanje sustava javne odvodnje, vozilo s CCTV kamerom, oprema za prijevoz mulja, GIS, vodomjeri (2.106), pumpe (700))
- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom i administracija - vanjska i unutarnja jedinica
- Ostale prihvatljive mjere (izgradnja obalnog kolektora Čižići - Soline - Šilo i podmorskog ispusta, idejni projekt za obradu mulja, idejni projekt UPOV Klimno - Šilo, otkup zemljišta).

Tijekom 2017. godine sklopljena su četiri (4) ugovora:
- Izgradnja sustava kanalizacije, crpnih stanica i podmorskih ispusta; Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava - ugovor završen 2021. godine
- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima - ugovor u tijeku
- Promidžba i vidljivost - ugovor u tijeku
- Upravljanje projektom i administracija - ugovor završen 2021. godine.

Tijekom 2020. godine sklopljeni su sljedeći ugovori:
- Izgradnja i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - ugovor u tijeku
- Oprema, Grupa 1: Nabava specijalnih vozila - ugovor završen 2021. godine
- Oprema, Grupa 2: CCTV kamera - ugovor završen 2021. godine
- Oprema, Grupa 4: Kamioni s prikolicom - ugovor završen 2021. godine
- Oprema, Grupa 5: Vodomjeri - ugovor završen 2021. godine
- Oprema, Grupa 6: Individualne crpne stanice - ugovor završen 2021. godine.

Tijekom 2021. godine sklopljeni su sljedeći ugovori:
- Oprema, Grupa 3: Kontejneri - ugovor završen 2021. godine
- Oprema, Grupa 7: GIS - ugovor završen 2022. godine
- Osnovana je interna jedinica za vođenje projekata.

Tijekom 2023. godine sklopljen je sljedeći ugovor:
- Oprema, Dodatni daljinski vodomjeri - ugovor završen 2023. godine.

Tijekom 2024. nisu sklopljeni dodatni sekundarni ugovori.

Aktivnosti na ugovoru za stručni nadzor te promidžbe i vidljivosti započeli su 2017. godine te se kontinuirano provode. U 2024. godini plaćeni su troškovi provedbe navedenih usluga.

U 2020. godini sklopljen je ugovor za Izgradnju i nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. U 2024. godini plaćeni su troškovi nabave i ugradnje opreme, krajobrazno uređenje, gradnja pristupnih cesta internih prometnica i parkirališta, sustava zaštite od požara, te izrada dijela projekata izvedenog stanja. Plaćen je dio troškova operativne obuke Naručitelja te dio testova po dovršetku.

Nadalje, u 2024. godini plaćeni su troškovi rada na projektu interne jedinice za vođenje projekta te imovinsko pravni troškovi pristupne prometnice za UPOV Klimno – Šilo.

Završetak svih ugovorenih aktivnosti se očekuje u ožujku veljači 2026. godine.

B.07.22. PROJEKT VARAŽDIN

Realizirano: 6.103.095 EUR
(EU VFO 4.283.067 EUR; KREDIT 698.590 EUR; MZOZT 772.142 EUR; JLS 349.275 EUR; JIVU 21 EUR)

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin" je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 29. kolovoza 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 684.664.161,00 HRK.

Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,38%) te nacionalnih komponenti (28,62%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- izgradnja 242 km cjevovoda s 108 precrpnih stanica te sanacija postojećih cjevovoda u dužini od 2,60 km
- dogradnja i rekonstrukcija postojećeg UPOV-a Varaždin za kapacitet 127.000 ES i III. stupanj pročišćavanja s anaerobnom digestijom mulja
- nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje
- nadzor nad izvođenjem radova
- promidžba i vidljivost
- tehnička pomoć i upravljanje projektom
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

U 2024. godini sklopljen je IV. Dodatak ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se Projekt razdvaja u dvije faze: I. faza obuhvaća Projekt koji se financirao kroz program OPKK 2014 - 2020, a druga faza obuhvaća provedbu i financiranje Projekta kroz program PKK 2021 - 2027.
Ugovor za Projektiranje, rekonstrukciju i dogradnju UPOV-a Varaždin sklopljen je 27.3.2024. godine, dok je uvođenje Izvođača u posao bilo 10.4.2024. godine. Do sada su predani glavni projekti, te je dana 9.7.2024. godine predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Na ugovorima za izgradnju mreže obavljeni su svi tehnički pregledi te je ishođeno 17 od 18 uporabnih dozvola.
Ugovori za usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti kao i upravljanja projektom provode se kontinuirano i prate provedbu projekta.

Pokazatelji koji su ostvareni zaključno s 2024. godinom:

- „Pročišćavanje otpadnih voda: Povećanje u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda": ciljana vrijednost iznosi 119.052 st. Ostvarenje se očekuje kasnije u provedbi.
- „Količina tereta onečišćenja koji se pročišćava u skladu sa zahtjevima DOKOV-a" ciljana vrijednost je 2,24 te se ostvarenje očekuje kasnije u provedbi.
- „Broj zaključenih ugovora o radovima za projekte sektora vodoopskrbe" ciljana vrijednost iznosi 5. Ostvarena vrijednost iznosi 4
- „Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda - gravitacijski cjevovodi sanitarne odvodnje (u metrima)" ciljana vrijednost iznosi 199.107 m, a ostvarena vrijednost iznosi 190.602 m
- „Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda - tlačni cjevovodi (u metrima)" ciljana vrijednost iznosi 37.006 m, a ostvarena vrijednost iznosi 37.069 m
- „Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda - gravitacijski cjevovodi mješovite odvodnje (u metrima)" ciljana vrijednost iznosi 4.810 m, a ostvarena vrijednost iznosi 4.847 m
- „Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda - rasteretni kanal (u metrima)" ciljana vrijednost iznosi 564 m, a ostvarena vrijednost iznosi 612 m
- „Sanacija postojećeg sustava odvodnje mješovitih otpadnih voda (u metrima)" ciljana vrijednost iznosi 2.654 m, a ostvareno jr 2.480 m
- „Izgradnja kišno - retencijskih bazena (broj)" ciljana vrijednost iznosi 3 kom. Ostvarena vrijednost iznosi 3 kom (100%).

- „Izgradnja novih crpnih stanica (broj)" ciljana vrijednost iznosi 108 kom, a ostvarena vrijednost iznosi 105 kom
- „Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za 127.000 ES i treći stupanj pročišćavanja" ciljana vrijednost iznosi 1. Ostvarenje se očekuje kasnije u provedbi.

B.07.23. PROJEKT JASTREBARSKO

Realizirano: 0 EUR

Projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 05. rujna 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 17.972.488,08 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (72,25%) te nacionalnih komponenti (27,75%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Dogradnja vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje aglomeracije Jastrebarsko (izgradnja 3 nove vodospreme ukupnog kapaciteta 560 m^3, izgradnja 2 retencijska bazena, izgradnja 2 kišna preljeva, izgradnja 2 crpne stanice s pripadnih 92 m tlačnih cjevovoda, rekonstrukcija 2,70 km kanala, izgradnja 43,50 km gravitacijskih kolektora, izgradnja 13 crpnih stanica i 651 m pripadajućih tlačnih cjevovoda)
- UPOV Jastrebarsko (izgradnja UPOV-a Jastrebarsko s III. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 14.965 ES)
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (specijalnog vozila za ispiranje i čišćenje kanalizacije)
- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom i administracija
- Imovinsko-pravni poslovi.

Svrha i ciljevi projekta:
Vodoopskrba:
Generalno gledajući vodoopskrbni sustav na području naselja Aglomeracije Jastrebarsko je zadovoljavajući, osim što treba dograditi dio vodoopskrbnog sustava za pojedina naselja, smanjiti gubitke na sustavu vodoopskrbe na prihvatljivu razinu, zamijeniti dio cjevovoda kod kojih dolazi do čestih puknuća i kvarova te istjecanja iz vodoopskrbnog sustava, povećati volumen vodosprema te unaprijediti sustav praćenja rada cijelog sustava.

Odvodnja:
Na širem području grada Jastrebarsko, odvodnja otpadnih voda se vrši samo u užem području Jastrebarskog te dijelovima prigradskih naselja Donja Reka, Zdihovo, Cvetković i Čabdin. Prikupljene otpadne vode se ispuštaju iz javnog kanalizacijskog sustava u vodotok Reku i Bresnicu putem više ispusta, bez prethodnog pročišćavanja.
Osim navedenog, ne postoje drugi izgrađeni sustavi odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije. Otpadne se vode u pravilu tretiraju u septičkim jamama odakle se najbližim putem preljevne vode odvode do cestovnih jaraka ili potoka te ih tako onečišćuju.
Priključenost područja s pružanjem usluga odvodnje otpadnih voda na razini grada Jastrebarsko iznosi 43% dok je na razini Aglomeracije 63%. Direktiva 91/271/EEZ nije zadovoljena.

U okviru projekta će se u sektoru vodoopskrbe izgradnjom dodatnog kapaciteta vodosprema osigurati dostatne količine vode u periodima vršnog opterećenja.
U sektoru odvodnje, izgradnjom novih kanala i kolektora odvodnje te crpnih stanica povećati će se priključenost na sustav odvodnje na 97% (4.000 novih korisnika). Izgradnjom retencijskih bazena i kišnih preljeva te rekonstrukcijom starih oštećenih kolektora riješiti će se problem nedovoljne zaštite recipijenta preljevnih voda.

Konačno, zadovoljenje Direktive 91/271/EEZ će se postići izgradnjom UPOV-a III. stupnja, sa 14.965 ES.

Stanje na projektu:
Projekt je započeo s provedbom u OPKK te je u ovom periodu i završen.
Na Ugovoru za izgradnju mreže, koji je krenuo s provedbom u zadnjem kvartalu 2017. godine, krajem 2021. godine završeni su radovi, te je ishođeno svih 15 uporabnih dozvola.
Ugovor za UPOV također je završen te je ishođena uporabna dozvola.
Na projektu su završeni i ugovori za izvršenje usluga.
Projekt se smatra završenim.

B.07.24. PROJEKT VARAŽDINSKE TOPLICE

Realizirano: 9.113 EUR
(KREDIT 1.048 EUR; MZOZT 7.541 EUR; JLS 524 EUR)

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 04. kolovoza 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Izvorno potpisani prihvatljivi izdaci Projekta iznosili su 49.684.723,00 HRK. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,29%) te nacionalnih komponenti (28,71%) kroz OPKK.
Dana 09.02.2023. godine potpisan je IV. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se produljuje rok provedbe projekta do 30. rujna 2023. godine, te razdoblje financiranja od 18 mjeseci od kraja provedbe projekta ili po završetku OP-a.
Iznos prihvatljivih troškova je 56.446.167,76 HRK (7.491.693,91 EUR), stopa EU sufinanciranja projekta 71,24%.

Projekt se sastoji se od sljedećih aktivnosti:
- Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice (izgradnja 3,90 km cjevovoda za odvodnju otpadnih voda, razdvajanje potoka od postojećeg sustava odvodnje u duljini od 884 m te izdvajanje točkastih izvora termalne vode iz sustava u duljini od 1,30 km u naselju Varaždinske Toplice; izgradnja 2,70 km cjevovoda za odvodnju otpadnih voda u naseljima Tuhovec i Lukačevec Topličk; izgradnja 3,50 km cjevovoda za odvodnju otpadnih voda u naseljima Svibovec i Jalševec Svibovečki)
- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice za 6.500 ES i II. stupanj pročišćavanja otpadnih voda
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda (nabava specijalnog vozila za održavanje i čišćenje cjevovoda, specijalnog vozila za prijevoz opreme i ljudi, mobilne pumpe za crpljenje fekalija, mobilnog agregata Diesel, čepova za zatvaranje cjevovoda)
- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom i administracija
- Imovinsko-pravni poslovi.

Svrha i ciljevi projekta:
Projekt obuhvaća područje grada Varaždinske Toplice, te naselja Tuhovec, Lukačevec Topličk, Svibovec i Jalševec Svibovečki - Varaždinska županija.
Projekt ima pozitivan utjecaj na razvoj turizma jer je područje Varaždinskih Toplica u velikoj mjeri ovisno o turizmu koji se na tom području razvijao u području medicinskog turizma Specijalne bolnice Varaždinskih Toplica. Projekt se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje u ukupnoj dužini 12.402 m, izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 6.500 ES i II. stupnja pročišćavanja izgradnje 5 precrpnih stanica te 1 retencijskog bazena.

Svrha poduzimanja ovog Projekta je povećanje priključenosti stanovništva i privrednih subjekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja, čime se postiže smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšanje kvalitete vodotoka nizvodnih korisnika te postizanje i održavanje dobrog stanja voda. S odgovarajućom odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda, za razliku od prijašnjeg stanja koje uključuje direktne ispuste u tlo i u rijeku Bednju te septičke jame, osigurano je ekološko stanje potoka i podzemnih voda te kvaliteta termalnih izvora koji su na tom području na dubini od nekoliko metara.

Stanje na projektu:
Na ugovoru za izgradnju mreže koji je krenuo s provedbom u trećem kvartalu 2019. godine, tokom 2023. godine radovi su završeni i izdane su uporabne dozvole za sve tri građevinske dozvole.
Ugovor za UPOV je završen te je ishođena uporabna dozvola.
Ugovori za usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti kao i upravljanja projektom su završeni. Dobavljena je komunalna oprema i izvršena primopredaja prema ugovorima.
Projekt je započeo s provedbom u OPKK te je u ovom periodu i uspješno završen.

B.07.25. PROJEKT MURSKO SREDIŠĆE

Realizirano: 1.618.545 EUR
(KREDIT 190.981 EUR; MZOZT 1.368.818 EUR; JIVU 58.746 EUR)

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Mursko Središće" je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 22. kolovoza 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 181.777.310 HRK.

Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (70,84%) te nacionalnih komponenti (29,16%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Mursko Središće (Izgradnja 72,80 km gravitacijskih i tlačnih kolektora, izgradnja 34 novih crpnih stanica, izgradnja 2 kišna preljeva te izgradnja 1 retencijskog bazena volumena 50 m^3; rekonstrukcija cca 7,70 km postojećih gravitacijskih i tlačnih kolektora. Na rekonstruiranim i prenamijenjenim kolektorima izgradnja 3 nove crpne stanice, 8 kišnih preljeva i 1 retencijskog bazena volumena 180 m^3)
- Projektiranje, istražni radovi, izgradnja, pokusni rad UPOV-a (projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 12.000 ES tipa SBR i polja za ozemljavanje mulja površine 9.000 m^2)
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje; nabava vozila za pražnjenje septičkih/sabirnih jama
- Nadzor nad izvođenjem radova; nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC ugovora
- Mjere osiguranja vidljivosti i promidžbe Projekta
- Upravljanje projektom; angažman internog osoblja Jedinice za provedbu projekta: Usluge potrebne za uspješno upravljanje projektom - uspostava Jedinice za provedbu projekta
- Imovinsko-pravni poslovi.

I. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je dana 20.06.2018. godine koji se odnosi na učestalost podnošenja Zahtjeva za nadoknadu sredstava i najniži iznos prvog Zahtjeva kod retroaktivnih potraživanja.
II. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 30.12.2019. godine kojim se produžuje razdoblje provedbe do 31.12.2022. godine i razdoblje financiranja Projekta od 18 mjeseci od kraja provedbe projekta ili po završetku OP-a te je kreiran novi Prijavni obrazac A.
III. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 17.12.2020. godine kojim se mijenja iznos projekta s 227.221.637,50 HRK na 302.959.678,51 HRK, mijenja se iznos prihvatljivih

troškova s prijašnjih 181.777.310,000 HRK na 242.367.742,81 HRK kao i stopa EU sufinanciranja projekta s prijašnjih 70,84% na sadašnjih 71,23%.
U 2022. godini sklopljen je IV. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (30.12.2022. godine) kojim se produljuje razdoblje provedbe projekta do 31.12.2023. godine.
Potpisan je 5. dodatak UDBS kojim se produljuje rok provedbe projekta do 31.10.2024. godine te se projekt nastavlja financirati nacionalno, sredstvima Državnog proračuna.
U 2024. godini na ugovoru za izgradnju mreže završeni su radovi te su ishođene sve uporabne dozvole. Na ugovoru za izgradnju UPOV-a završeni su radovi, te je uspješno poroveden probni rad i također je ishođena uporabna dozvola.
Aktivnosti na ugovorima za stručni nadzor te promidžbu i vidljivosti se kontinuirano provode. Za projektni element Upravljanja projektom, usluge se pružaju putem Jedinice za upravljanje projektima unutar samog društva.

Pokazatelji koji su ostvareni zaključno s 2024. godinom:
- „Pročišćavanje otpadnih voda: Povećanje u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda" ciljana vrijednost 12.085 ES - očekuje se revizijski dokaz o ostvarenju ovog indikatora
- „Količina tereta onečišćenja koji se pročišćava u skladu sa zahtjevima DOKOV-a" ciljana vrijednost 0,24% - očekuje se revizijski dokaz o ostvarenju ovog indikatora
- „Broj zaključenih ugovora o radovima za projekte sektora vodoopskrbe" ciljana vrijednost 2 kom - ostvareno 2 kom (100%)
- „Novi gravitacijski i tlačni kolektori (m)" ciljana vrijednost 88.804 m - ostvarena vrijednost 82.711 m (93,13%)
- „Rekonstrukcija postojećih (gravitacijskih i tlačnih) kolektora (m)" ciljana vrijednost 7.741 m - ostvarena vrijednost 7.204 m (93,10%)
- „Nove crpne stanice (br.)" ciljana vrijednost iznosi 37 kom - ostvarena vrijednost 37 kom (100%)
- „Novi kišni preljevi (br.)" ciljana vrijednost 10 - ostvarena vrijednost 10 kom (100%)
- „Novi retencijski bazeni (50m^3 i 180m^3) (br.)" ciljana vrijednost 2 - ostvarena vrijednost 2 kom (100%)
- „Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (br.)" ciljana vrijednost 1 - ostvarena vrijednost 1 kom (100%)
- „Broj ugovora o nabavi opreme (br.)" ciljana vrijednost 1 - ostvarena vrijednost 1 (ugovor je završen)
- „Broj ugovora o uslugama (br.)" ciljana vrijednost 3 - ostvarena vrijednost 3 (ugovori se provode)
- „Stanovništvo priključeno na novu mrežu odvodnje (br.)" ciljana vrijednost 9.506 - očekuje se Revizijski dokaz ostvarenog pokazatelaj (izvedeno je 2.779 kom kanalizacijskih priključaka).

B.07.26. PROJEKT DONJA DUBRAVA

Realizirano: 2.953.885 EUR
(KREDIT 380.542 EUR; MZOZT 2.383.076 EUR; JIVU 190.267 EUR)

Za Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava" Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 22. kolovoza 2017. godine donijelo je Odluku o financiranju, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 189,08 mil.kn.

Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,74%) te nacionalnih komponenti (28,26%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:
- Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava (izgradnja 65 km gravitacijskih kolektora i 16 km tlačnih kolektora; Izgradnja 34 nove crpne stanice i 1-og retencijskog bazena volumena 400 m^3)

- Projektiranje, istražni radovi, izgradnja, pokusni rad UPOV-a (izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 13.000 ES trećeg stupnja pročišćavanja uključujući polja za ozemljavanje mulja površine 9.447 m^2)
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje (nabava vozila za pražnjenje septičkih/sabirnih jama i nabava specijalnog vozila za CCTV inspekciju)
- Nadzor nad izvođenjem radova; nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC ugovora
- Mjere osiguranja vidljivosti i promidžbe Projekta: aktivnosti informiranja i komunikacije
- Upravljanje projektom; angažman internog osoblja Jedinice za provedbu projekta: Usluge potrebne za uspješno upravljanje projektom - uspostava Jedinice za provedbu projekta unutar samog društva
- Imovinsko-pravni poslovi.

I. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je dana 20.06.2018. godine, koji se odnosi na učestalost podnošenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava i najniži iznos prvog Zahtjeva kod retroaktivnih potraživanja.
II. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 30.12.2019. godine, kojim se produžuje razdoblje provedbe do 31.12.2022. godine i razdoblje financiranja Projekta od 18 mjeseci od kraja provedbe projekta ili po završetku OP-a, te je kreiran novi Prijavni obrazac A.
III. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 15.09.2021. godine kojim se mijenja iznos projekta s 236.350.812,50 HRK na 311.311.053,00 HRK, mijenja se iznos prihvatljivih troškova s prijašnjih 189.080.650,000 HRK na 249.048.842,40 HRK, kao i stopa EU sufinanciranja projekta s prijašnjih 71,7431500% na sadašnjih 70,9875262%.
IV. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 25.1.2022. godine, kojim se produžuje razdoblje provedbe do 31.12.2023. godine.
V. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 15.4.2024. godine, kojim se produžuje razdoblje provedbe do 31.07.2024. godine.
Ugovor o privremenom sufinanciranju potpisan je 15.4.2024. godine, kojim se produžuje razdoblje financiranja nacionalnim sredstvima u 2024. godini.

Tijekom 2024. godine provodile su se aktivnosti na svim sekundarnim ugovorima.
Ugovor za radove izgradnje novog sustava odvodnje s rekonstrukcijom je na cca 84,50% financijske izvršenosti (21.356.726,48 EUR od 25.291.059,71 EUR). Izgrađeno je 77,177 km od ukupno 77,177 km kanalizacijske mreže (100%), te je izvedeno 3.435 kućnih priključaka od ukupno 3.586 (cca 97%), ugrađene su sve 34 crpne stanice izveden 1 kišni preljev.
Tehnički pregledi za sva naselja aglomeracije Donja Dubrava su održani tijekom rujna i listopada 2023. godine i uporabne dozvole su konačno ishođene 29.10.2024. i 31.10.2024. godine.

Ugovor za radove na UPOV-u potpisan je 27.01.2021. godine. Osnovna vrijednost Ugovora iznosi 49.042.960,14 kn, datum početka radova je 03.03.2021. godine, trajanje Ugovora je 26 mj. odnosno do 03.05.2023. godine. Dana 14.05.2024. potpisan je XII. Dodatak ugovoru kojim je povećan ugovoreni iznos na 7.373.033,15 EUR s novim rokom dovršetka radova do 13.09.2024. godine. Financijska realizacija je 7,37 mil. EUR odnosno 99,99%.
Dana 23.08.2024. godine proveden je tehnički pregled UPOV-a Donja Dubrava i dana 12.09.2024. godine izdana je uporabna dozvola.

Realizirani troškovi u 2024. godini odnose se na potraživane iznose za troškove izgradnje UPOV-a Donja Dubrava, radove na izgradnji mreže, usluge za stručni nadzor te promidžbu i vidljivosti. Za projektni element Upravljanja projektom, usluge se pružaju putem Jedinice za upravljanje projektima unutar samog društva.

B.07.27. PROJEKT RUGVICA - DUGO SELO

Realizirano: 650.003 EUR
(KREDIT 79.361 EUR; MZOZT 530.961 EUR; JIVU 39.681 EUR)

Projekt „Rugvica - Dugo Selo - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda" je prihvaćen od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 16. kolovoza 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine.
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 22.971.651,74 EUR.

Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (70,22%) te nacionalnih komponenti (29,78%). Dana 27.04.2023. godine potpisana je izmjena UODBS:

- Ukupni prihvatljivi troškovi projekta 31.257.115,22 EUR
- Bespovratna sredstva 21.716.355,25 EUR.

Dana 27.04.2023. godine potpisan je 4. dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupni prihvatljivi troškovi se podižu na 31.257.115,22 EUR.

Dana 19.04.2024. godine potpisan je 5. dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupni prihvatljivi troškovi ostaju 31.257.115,22 EUR. Razdoblje provedbe Projekta od 01.01.2014. do 31.12.2025. godine. Dovršetak se financira bespovratnim sredstvima Državnog proračuna. Razdoblje ostvarenja pokazatelja se produljuje dio do dana završetka svih projektnih aktivnosti.

Projekt se sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja novih gravitacijskih kolektora (84.646,62 m), izgradnja novih tlačnih cjevovoda (585,88 m), izgradnja 10 crpnih stanica i 3 retencije; rekonstrukcija cjevovoda (1.605,00 m) i rekonstrukcija 1 retencije
- Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz postojećih 25.000 ES na konačnih 28.000 ES i III. stupanj pročišćavanja
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje
- Imovinsko-pravni odnosi
- Nadzor nad izvođenjem radova
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom i administracija.

Tijekom 2024. godine provodile su se aktivnosti na prethodno sklopljenim ugovorima.
Postupak javne nabave za Opremu nije proveden, iako je bilo planirano obaviti nabavu tijekom 2024. godine.

Aktivnost br.1.: Nadogradnja UPOV na konačan kapacitet i III. stupanj pročišćavanja + probni rad.
Potpisan je Ugovor dana 07.03.2024. godine. Vrijednost Ugovora; 1.393.131,70 EUR. Trajanje Ugovora 16 mjeseci. Rok izvedbe: 11.08.2025. godine.
Za ovaj projektni element je sukladno Dodatku UoDBS br. 5 razdoblje provedbe je do kraja 12/2025. godine.
Realizacija:
Izvode se pripremni radovi, ishode se dozvole - 6/16 mjeseci 37,50% vremena proteklo.

Aktivnost br.2.: Izgradnja novog sustava odvodnje sa rekonstrukcijom je u sljedećoj fazi
Realizacija:
83,79 km završeni radovi, rov zatrpan, većinom asfaltirano
- Izgrađeno 3.140 šahtova tj. kućnih priključnih okana
- Od 10 C.S. – sve su gotove
- Od 4 rasteretne građevine sve su gotove

Linijski objekti građevinski radovi –99%
C.S. -100%
Kućni priključci – 124,21%
Rasteretne građevine –100%

Dana 06.03.2024. potpisan je 8. Dodatak Ugovoru kojim se produžuje rok izvođenja radova do 19.08.2024. godine. Za sada nije dostavljen novi dodatak kojim se produžuje rok završetka radova.

Ostali projektni elementi se provode sukladno ugovorima.
Projekt prešao na nacionalno financiranje, ispunjenje indikatora do 02/2027. godine.

B.07.28. PROJEKT VINKOVCI

Realizirano: 645.968 EUR
(KREDIT 254.046 EUR; MZOZT 264.899 EUR; JIVU 122.049 EUR; JLS 4.974 EUR)

Projekt "Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna" je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenoga 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 1. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 60.866.181,32 EUR.

Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (69,82%) te nacionalnih komponenti (30,18%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Novogradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje u aglomeracijama Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo (izgradnja 119 km sekundarne mreže, 31,90 km tlačnih cjevovoda, 40 crpnih stanica, 4 kišna preljeva, izgradnja 8.269 (82.690 m) priključnih okana, rekonstrukcija postojeće sekundarne mreže duljine 11,60 km i rekonstrukcija 22 crpne stanice te puštanje u pogon 55,90 km postojeće sekundarne mreže)
- UPOV-i (dogradnja UPOV-a Jošine na III. stupanj pročišćavanja, izgradnja 3 kišna preljevna spremnika te nabava 3 strojne dehidracije za rješavanje problematike mulja na UPOV-ima Otok, Cerna i Ivankovo)
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda (Grupa 1 Nabava specijalnih vozila: specijalno vozilo za strojno čišćenje sustava odvodnje min 12m^3 i specijalno vozilo za usisavanje i pražnjenje sabirnih jama i za strojno čišćenje sustava odvodnje min 9m^3. Grupa 2 Nabava radnih strojeva: mini bager-rovokopač do 50kW, kombinirani bager-rovokopač>50kW i vibronabijači. Grupa 3 Transportna vozila: Transportno vozilo do 3,5 t, vozila za obilazak terena, vozila za prijevoz radnika i materijala, kamion nosivosti>3,5. Grupa 4 Oprema za kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju: TV inspekcijska kamera s pripadajućom opremom. Grupa 5 Ostala oprema za održavanje sustava: Oprema za ispitivanje prisutnosti plinova i oprema za provjetravanje u građevinama za javnu odvodnju, visokotlačni uređaj za ispiranje građevina za javnu odvodnju, visokotlačni uređaj za ispiranje muljnih crpki, pokretne crpke za vodu>1500 l/min, elektroagregati do 10 kW, hidro jedinica min 20-30l/min (kom 3) s pokretnom crpkom za crpljenje vode u slučaju intervencija kapaciteta minimalno 750 l/min (komada 2) i garniturom za bušenje ispod prometnice<= fi 400 (komada 2), Ispitni čepovi (baloni) 200/400 - kom 4, 300/600 - kom 4, 500/1000 - kom 4, 600/1200, Respirator sa dvije maske i Grupa 6 Nabava i implementacija GIS-a)
- Nadzor nad izvođenjem radova; nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC ugovora.
- Mjere osiguranja vidljivosti i promidžbe Projekta
- Upravljanje projektom; angažman internog osoblja Jedinice za provedbu projekta: Usluge potrebne za uspješno upravljanje projektom-uspostava Jedinice za provedbu projekta i vanjskog stručnjaka
- Imovinsko-pravni poslovi.

Zbog značajnog povećanja ugovorene od procijenjene vrijednosti na aktivnosti izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe napravljena je izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, te su potpisani 3. 4. i 5. Dodatak UoDBS kojima su povećani ukupni ugovoreni (prihvatljivi) troškovi na

60.866.181,32 EUR te produžen rok realizacije do 31.12.2023. godine. Budući da projekt nije završen do 31.12.2023. u 2024. godini projekt se nastavio i završio nacionalnim financiranjem.

U 2024. godini odobreni su i plaćeni potraživani troškovi za elemente projekta UPOV-i (dogradnja UPOV-a Jošine na III. stupanj pročišćavanja, izgradnja 3 kišna preljevna spremnika te nabava 3 strojne dehidracije za rješavanje problematike mulja na UPOV-ima Otok, Cerna i Ivankovo) i Nadzor nad izvođenjem radova.
U prosincu 2024. godine Korisnik je dostavio Završno izvješće.

B.07.29. PROJEKT ĐAKOVO

Realizirano: 6.420.270 EUR
(KREDIT 801.201 EUR; MZOZT 5.372.404 EUR; JLS 6.004 EUR; JIVU 240.661 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo" je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 1. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 29.545.078,68 EUR. Uočeno je da osigurana sredstva u Ugovoru o dodjeli sredstava neće biti dostatna te je Korisnik pokrenuo proceduru za izmjenu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u tom dijelu.

Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,20%) te nacionalnih komponenti (28,80%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:
- Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo (rekonstrukcija 8,10 km vodovodne mreže, izgradnja 2 retencijsko preljevne građevine, izgradnja 2.581 priprema za kućne priključke odvodnje, rekonstrukcija postojećeg sustava gravitacijske odvodnje duljine 10,20 km, izgradnja sustava gravitacijske odvodnje duljine 41,60 km, izgradnja 26 crpnih stanica i 10,20 km pripadajućih tlačnih cjevovoda)
- Izgradnja UPOV-a Đakovo s III. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 33.000 ES
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje
- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom i administracija
- Imovinsko-pravni poslovi.

Korisnik je podnio Zahtjev za izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dana 27.11.2020. godine, kojim je predloženo produženje razdoblja provedbe projekta do 31. prosinca 2023. godine zbog problema nastalih u pripremi dokumentacije o nabavi od strane konzultanata i provođenju postupka javne nabave na koje Korisnik u trenutku potpisa UoDBS nije mogao utjecati i koje nije mogao predvidjeti.

2. dodatkom UoDBS produljeno je razdoblje provedbe projekta do 31. prosinca 2023. godine, a razdoblje financiranja projekta do 31. prosinca 2023. godine.

Budući da projekt nije završen do 31.12.2023. godine, u 2024. godini projekt se nastavio provoditi putem nacionalnog financiranja.
U 2024. godini odobreni su i plaćeni troškovi za elemente projekta „Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i UPOV-a", „Upravljanje projektom i administracija", „Promidžbu i vidljivost" te po ugovoru za „Izgradnja UPOV-a Đakovo s III. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 33.000 ES".
Kraj izvođenja radova se očekuje u 2025. godini, kada počinje probni rad UPOV-a.

B.07.30. PROJEKT VALPOVO - BELIŠĆE

Realizirano: 4.874.041 EUR
(KREDIT 594.059 EUR; MZOZT 4.097.247 EUR; JIVU 182.735 EUR)

Projekt „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće" je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 30. studenog 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 1. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 271.578.968,00 HRK. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (69,80%) te nacionalnih komponenti (30,20%).
Prema 3. Dodatku UoDBS-a od 21.10.2022. godine i 1. dodatku Ugovoru o sufinanciranju projekta od 09.11.2022. godine ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 318.931.201,10 HRK (42.329.444,70 EUR). Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (70,2556786 %) te nacionalnih komponenti (29,7443214%).
Dana 16.04.2024. godine potpisan je 4. Dodatak UoDBs i i Ugovor o privremenom sufinanciranju.
Korisniku je dana 05.07.2024. godine isplaćen projektni predujam u iznosu 3.500.000,00 EUR.

Ciljevi projekta:
Projektom će se smanjiti ispuštanje djelomično pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda u područje Dunavskog sliva (osjetljiva područja) te pridonijeti zaštiti vodnih resursa i osiguravanju kvalitetne vodoopskrbe stanovništva. Konkretno, cjelovitim projektom se osigurava pročišćavanje otpadnih voda za 4 aglomeracije za ukupno 37.000 ES. Izgradnjom sustava odvodnje se omogućava izvedba novih 3.500 priključaka kućanstava čime se planira priključenje dodatnih cca 9.900 stanovnika na sustav odvodnje te se podiže efikasnost cjelovitog vodno-komunalnog sustava na području projekta. Također, projekt doprinosi povećanju stupnja pouzdanosti vodoopskrbe.

Svrha projekta:
Usklađivanje s direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) za aglomeracije Belišće, Petrijevci, Koška I Gat te usklađivanje s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EC).

Obuhvat projekta je administrativno područje Gradova Valpovo i Belišće te Općina Petrijevci, Bizovac, Koška i Marijanci.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:
Usluge stručnog nadzora i FIDIC inženjera
Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima proveden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 s izmjenama i dopunama, zaključno s izmjenom 125/19) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belišće i Petrijevci
Grupa 1 - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja u Belišću (za aglomeracije Gat i Belišće) kapaciteta od 24.200 ES
Grupa 2 - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja aglomeracije Petrijevci kapaciteta od 9.800 ES.

Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode Belišće
Projektiranje, izvođenje, probni rad te puštanje u pogon PPV-a Belišće kapaciteta 55 l/s. Zahvat vode na rijeci Dravi.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Belišće, Petrijevci, Koška i Gat

Grupa 1 - Vodoopskrbni sustav
Vodoopskrba - izgradnja novih objekata i mreže
- Stanice za dokloriranje Valpovo - građevinski i elektrostrojarski radovi; Stanice za dokloriranje Belišće - građevinski i elektrostrojarski radovi; Vodoopskrbni cjevovod Koška - Harkanovci - 5.600 m; Dovod električne energije - Habjanovci i Marijanci; Zakup snage električne energije

Vodoopskrba - rekonstrukcija i dogradnja
- Rekonstrukcija cjevovoda u Valpovu - 16.985 m; Rekonstrukcija cjevovoda u Belišću i Bistrincima
- 14.247 m; Izrada priprema za kućne priključke u Valpovu - 1.454 kom; Izrada priprema za kućne priključke u Belišću i Bistrincima - 870 kom;
  Vodoopskrba - Nadzorno upravljački sustav (NUS)
- NUS Valpovo - građevinski i elektrostrojarski radovi, NUS Belišće - građevinski i elektrostrojarski radovi; Dovod električne energije - NUS Valpovo (QP Jarčevac 1 i 2); Zakup snage električne energije

Grupa 2 - Sustav odvodnje aglomeracije Belišće
Odvodnja - rekonstrukcija i dogradnja u Valpovu
- Rekonstrukcija i dogradnja cjevovoda 3.683 m; Izgradnja i poboljšanje mješovitog sustava odvodnje 1.408,17 m; Rekonstrukcija i dogradnja crpne stanice CS1 - građevinski radovi i elektrostrojarski radovi; Uklanjanje sumporovodika na crpnoj stanici Valpovo; Nadzorno upravljački sustav odvodnje u Valpovu - 47 kom

Odvodnja - rekonstrukcija u Belišću
- Rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora u centru Belišća - 1.179 m; Rekonstrukcija CS Bana Jelačića

Grupa 3 - Sustav odvodnje aglomeracije Petrijevci
Postavljanje gravitacijskih kolektora
Petrijevci - 10.673 m; Satnica - 2.685 m; Samatovci - 3.283 m; Bizovac - 5.306 m
Postavljanje sekundarnih kolektora
Bizovac - 2.870 m; Petrijevci - 5.620 m; Samatovci - 1.430 m; Satnica - 1.850 m
Postavljanje tlačnih cjevovoda
Petrijevci - 843 m; Satnica - 782 m; Bizovac - 538 m; Samatovci - 2.538 m
Crpne stanice
CS Satnica - građevinski i elektrostrojarski radovi; CS Petrijevci - građevinski i elektrostrojarski radovi; Zakup snage električne energije za 3 crpne stanice
Priprema za kućne priključke 1.755 kom

Grupa 4 - Sustav odvodnje aglomeracije Gat
Spojni cjevovod Gat - Belišće s crpnim stanicama
Tlačni cjevovod - 4.600 m (PEHD DN 225); Crpna stanica Gat - građevinski i elektrostrojarski radovi (Q=10,0 l/s, H= 34 m); Dovod i zakup snage električne energije
Priprema za kućne priključke
Priprema za kućne priključke - 439 kom; Rekonstrukcija revizijskih kanalizacijskih okana - 71 kom (predviđena su predgotovljena betonska revizijska okna Ø1000 mm za profile cjevovoda DN 250, 315 i 400 u naseljima Gat i Veliškovci)

Grupa 5 - Sustav odvodnje aglomeracije Koška
Postavljanje gravitacijskih kolektora
Niza - 1.287 m; Koška - 11.560 m
Postavljanje tlačnih cjevovoda
Niza - 537 m; Koška - 1.669 m
Izgradnja crpnih stanica
Koška - građevinski radovi; 6 CS; elektrostrojarski radovi 9 CS
Niza - građevinski radovi; 2 CS; elektrostrojarski radovi; 2CS
Zakup snage električne energije - 11CS
Priprema za kućne priključke
- 577 kom

Nabava opreme
Grupa 1 - Nabava specijalnog vozila za sustav odvodnje

Grupa 2 - Nabava vozila s kamerom za snimanje sustava odvodnje
Grupa 3 - Nabava opreme za održavanje kanalizacijske mreže
Grupa 4 - Nabava opreme za održavanje vodoopskrbne mreže
Grupa 5 - Nabava software za vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
Grupa 6 - Nabava pomoćne opreme za kanalizacijsku i vodovodnu mrežu

Promidžba i vidljivost
- promidžba, mediji, promotivni materijali, oznake

Upravljanje projektom i administracija
Upravljanje projektom i administracija projekta će se provoditi posredstvom Jedinice za provedbu projekta (JPP) koja će se sastojati od internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o javnoj nabavi usluga.

Upravljanje projektom - vanjsko
- angažman vanjskih stručnjaka - 2 stručnjaka
Upravljanje projektom - interno
- angažman internih stručnjaka u svrhu upravljanja projektom (5 internih stručnjaka - djelatnici Dvorca d.o.o./Hidrobela d.o.o.).

Tijekom 2024. godine provodile su se aktivnosti po svim sklopljenim sekundarnim ugovorima, osim Grupe 4 - Sustav odvodnje aglomeracije Gat koji je u potpunosti izvršen u 2021. godini.

Na projektnom elementu „Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Belišće, Petrijevci, Koška i Gat", 5 Grupa radova, realizirano je:

Grupa 1 - Vodoopskrbni sustav - izvedeno
- rekonstrukcija cjevovoda u Valpovu - 17.277,06 m
- izrada priprema za kućne priključke u Valpovu - 1.376 kom, hidranti - 122 komada
- rekonstrukcija cjevovoda u Belišću i Bistrincima - 13.272,60 m
- izrada priprema za kućne priključke u Belišću i Bistrincima - 863 kom
- vodoopskrbni cjevovod Koška – Harkanovci - 4.570,30 m
- rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže na Trgu Ante Starčevića u Belišću - cjevovod 532,00 m, priključnih mjesta - 17 komada, hidranti 7 kom

NUS Belišće -15 mjernih točaka za mjerenje tlaka i protoka
NUS Valpovo - 25 mjernih točaka za mjerenje tlaka i protoka
Stanica za dokloriranje - 2 komada
Ukupno je potpisano 12. Dodataka ugovoru.
Radovi na Grupi 1 u potpunosti su završeni, ishođena je Uporabna dozvola.

Grupa 2 - Sustav odvodnje aglomeracije Belišće - izvedeno

- rekonstrukcija i dogradnja cjevovoda (tlačnih i gravitacijskih) u Valpovu - izvedeno 3.272,15 m, radovi izvedeni u cijelosti
- izrada priključaka na postojeća betonska okna - 39 komada
- prespajanje kućnih priključaka - 415 m
- izgradnja i poboljšanje mješovitog sustava odvodnje u Valpovu - izgradnja gravitacijskog cjevovoda 1.137,96 m, radovi izvedeni u cijelosti
- visinsko izmještanje kućnih priključaka - 65 m

Radovi na poboljšanju mješovitog sustava odvodnje u Valpovu u naselju Tina Ujevića i Vladimira Nazora izvedeni su u cijelosti izgradnjom novog gravitacijskog cjevovoda u dužini od 1.137,96 m te je za iste obavljen tehnički pregled.
- rekonstrukcija i dogradnja crpne stanice CS1 te radovi na izgradnji retencijskog bazena u Valpovu izvedeni su u cijelosti

- rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora u centru Belišća - sanacija kanalizacijskog cjevovoda bez iskopavanja upotrebom CIPP metode izvedena je u cijelosti u dužini od 1.036,90 m
- nadzorno upravljački sustav odvodnje u Valpovu - povezano 36 od 36 stanica
- uklanjanje sumporovodika na crpnoj stanici Valpovo
- rekonstrukcija CS Bana Jelačića

Radovi na Grupi 2 u potpunosti su završeni, te je ishođena Uporabna dozvola.

Grupa 3 - Sustav odvodnje aglomeracije Petrijevci - izvedeno

- postavljanje gravitacijskih kolektora u naseljima Petrijevci, Satnica, Samatovci, Bizovac - izvedeno 21.233,45 m
- postavljanje sekundarnih kolektora u naseljima Petrijevci, Satnica, Samatovci, Bizovac - izvedeno 12.334,26 m
- postavljanje tlačnih cjevovoda u naseljima Petrijevci, Satnica, Samatovci, Bizovac - izvedeno 1.887,01 m
- izgrađene 2 CS; CS6 Petrijevci i CS1 Satnica
- priprema za kućne priključke 1.755 kom

Radovi su u potpunosti izvršeni, ishođena je 1 Uporabna dozvola.

Grupa 4 - Sustav odvodnje aglomeracije Gat

Ugovor izvršen u cijelosti u roku (rok 16.10.2021. godine)
Izvedeno:
- tlačni spojni cjevovod Gat - Belišće - 4.496,80 m
- crpna stanica TS1
- priprema za kućne priključke odvodnje - 537 kom
- rekonstrukcija revizijskih kanalizacijskih okana - 71 kom
- sanacija kolektora G6 i G7 u naselju Gat CIPP metodom - 934,40 m

Grupa 5 - Sustav odvodnje aglomeracije Koška - izvedeno

- postavljanje gravitacijskih kolektora u naseljima Niza i Koška - 15.513,58 m
- postavljanje tlačnih cjevovoda u naseljima Niza i Koška - 2.253,00 m
- priprema za kućne priključke - 786 kom
- izgradnja crpnih stanica; svih 8 crpnih stanica ugrađeno

Radovi su u potpunosti izvršeni, potrebno je ishoditi Uporabne dozvole.

Na projektnim elementima:
Grupa 1 - izgradnja UPOV-a Belišće - izrađen je idejni projekt te je ishođena lokacijska dozvola 08.04.2022. godine. Glavni projekt - Građevinska dozvola za UPOV Belišće na k.č. 1365/2,2106, k.o. Belišće ishođena je 20.09.2022. godine (Pravomoćnost akta). Prijava početka građenja izvršena je 23.09.2022. godine. Uvođenje u posao s 01.06.2021. godine. Radovi su u tijeku.

Grupa 2 - izgradnja UPOV-a Petrijevci - izrađen je idejni projekt te je ishođena lokacijska dozvola koja je postala pravomoćna s danom 29.11.2022. godine. Prijava početka građenja izvršena je s danom 26.04.2023. godine. Uvođenje u posao s 01.06.2021. godine. Radovi su u tijeku.

Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode Belišće - izrađen je idejni projekt te je ishođena lokacijska dozvola koja je postala pravomoćna 20.09.2022. godine. Ishođena je građevinska dozvola 05.05.2023. godine te je izvršena prijava početka građenja s danom 08.05.2023. godine. Radovi su u tijeku.

Ostali projektni elementi (nadzor, upravljanje projektom, promidžba i vidljivost) realiziraju se sukladno ugovorima.

Dana 09.12.2022. godine na stranicama eojn.nn.hr objavljen je postupak javne nabave "Nabava opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i javne odvodnje" za nabavu Opreme (6 Grupa). Rok za dostavu ponuda /zahtjeva za sudjelovanje je 27.01.2023. godine. S procijenjenom vrijednošću 811.522,99 EUR. Javno otvaranje ponuda održano je 27.01.2023. godine te je zaprimljeno 9 ponuda.
Na Grupi 1 i Grupi 4 ponude koje su dostavljene prelaze procijenjenu vrijednost.
Grupa 1 - Ponuda veća od procjenjene vrijednosti 7,58% (1. ponuditelj), 15,01% (2. ponuditelj)
Grupa 4 - Ponuda veća od procjenjene vrijednosti 27,65%

Zaprimljene ponude
Grupa 1 - Nabavka specijalnog vozila za sustav odvodnje - 2 ponude
Grupa 2 - Nabava vozila s kamerom za snimanje sustava odvodnje - 2 ponude
Grupa 3 - Nabava opreme za održavanje kanalizacijske mreže - Nije zaprimljena niti jedna ponuda.
Grupa 4 - Nabava opreme za održavanje vodoopskrbne mreže - 1 ponuda
Grupa 5 - Nabava i uspostava GIS-a vodoopskrbe i odvodnje - 1 ponuda
Grupa 6 - Nabava SCADA - 2 ponude

Donesena je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Grupe 1, 2 4 i 6, dok su za Grupu 3 donesena odluke o poništenju i ponavlja se postupak JN.
Grupa 1 - Odabran ponuditelj AGRA TRGOVINA d.o.o., Zagreb - iznos 378.400,00 EUR bez PDV-a
Grupa 2 - Odabran ponuditelj AGRA TRGOVINA d.o.o., Zagreb - iznos 154.800,00 EUR bez PDV-a
Grupa 3 – Odabran ponuditelj H20 Solutions, Zagreb – iznos 21.867,00 EUR-a bez PDV-a
Grupa 4 - Odabran ponuditelj AQUA LEAK, Velika Gorica - iznos 88.710,00 EUR bez PDV-a
Grupa 5 - Odabran ponuditelj PROTOK d.o.o., Zagreb - iznos 1.125.578,96 EUR bez PDV-a
Grupa 6 - Odabran ponuditelj Elektrogen d.o.o., Zagreb - iznos 29.435,30 EUR bez PDV-a

Planirani rok završetka provedbe projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava istekao je 31.07.2021. godine. Dana 30.07.2021. godine sklopljen je 2. Dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se razdoblje provedbe produljilo najkasnije do 31.12.2023. godine.
Dana 21.10.2022. godine sklopljen je 3. Dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih stredstava kojim se mijenjaju iznosi ukupne vrijednosti projekta, ukupnih prihvatljivih troškova te dodjeljenih bespovratnih sredstava kao i stope EU sufinanciranja projekta. Bespovratna sredstva predstavljaju 70,256% iznosa ukupno prihvatljivih troškova. Projekt će se završiti nacionalnim financiranjem.
Dana 16.04.2024. godine potpisan je 4. Dodatak UoDBs i i Ugovor o privremenom sufinanciranju. Korisniku je dana 05.07.2024. godine isplaćen projektni predujam u iznosu 3.500.000 EUR.

Razdoblje ostvarenja pokazatelja produljuje se do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije do 31.12.2025. godine.

B.07.31. PROJEKT POŽEGA

Realizirano: 951.920 EUR
(KREDIT 104.919 EUR; MZOZT 794.542 EUR; JIVU 52.459 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega" je prihvaćen od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 01. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 171.777.186,90 HRK/22.798.750,67 EUR.

Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (72,45%) te nacionalnih komponenti (27,55%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Velika - Požega u duljini 14,80 km i ugradnja 23 mjerno - regulacijska okna; izgradnja kanalizacijskih kolektora u duljini od 19,70 km (Trenkovo i Trnovac 12,80 km te Marindvor, Štitnjak, Kunovce i Bankovce 6,90 km), izgradnja 8 crpnih stanica; rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora u duljini od 11,20 km (grad Požega)
- Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda CUPOV Požega 33.500 ES, II. i III. stupnja pročišćavanja
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje
- Imovinsko-pravni odnosi
- Nadzor nad izvođenjem radova
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom.

Tijekom 2024. godine provodile su se aktivnosti na prethodno sklopljenim ugovorima (Nadzor - ugovor iz 2019. godine; Promidžba - ugovor iz 2018. godine; CUPOV - ugovor iz 2020. godine).
Ugovor za isporuku Opreme (sklopljen 2019. godine) je izvršen sukladno ugovornom roku (isporučena su oba vozila: specijalno vozilo s kamerom za inspekciju stanja cjevovoda kanalizacijskog sustava i vozilo za čišćenje kanalizacijskog sustava) u 2020. godini.
Ugovori za rekonstrukciju i izgradnju mreže vodoopskrbe i odvodnje (Grupa 1, Grupa 2 i Grupa 3) su završeni koncem 2021. godine i početkom 2022. godine, a u 2022. godini su odobreni i plaćeni radovi za 10. i 11. mjesec kao i okončana situacija. Ishođene su i sve uporabne dozvole (Grupa 1 - 1 uporabna dozvola; Grupa 2 - 2 uporabne dozvole i Grupa 3 - 9 uporabnih dozvola) te dostavljene Garancije za jamstveni rok s rokom važenja (31.08.2026. godine - Grupa 1, 10.09.2026. godine - Grupa 2 i 31.10.2026. godine - Grupa 3).
Po dovršetku radova rekonstruirano je 14,80 km vodovoda, izvedeno je 12 armirano - betonskih okana, izvedeno 26 nadzemnih i 11 podzemnih hidranata, 15 odzračno - dozračnih ventila i ugrađeno je 23 mjerno - regulacijska okna (Grupa 1); izgrađeno je 19,70 km kanalizacijskih kolektora, izgrađeno 8 crpnih stanica, ugrađeno je 369 revizijskih okana i 518 kućnih priključaka (Grupa 2) i izgrađeno je 10,79 km kanalizacijske mreže, 211 revizijskih okana i 858 kućnih priključaka (Grupa 3).

Na ugovoru za radove na CUPOV-u u 2024. godini su odobreni i plaćeni radovi izvršeni zaključno sa situacijom 10/24. Zaključno sa situacijom 10/24 stanje financijske realizacije bilo je 92,88%, dok je proteklo 125,26% ukupnog ugovorenog vremena (uključuje prolongirani rok dovršetka radova s razdobljem pokusnog rada). Izvođač je ishodio građevinsku dozvolu 03.02.2022. godine, a 07.02.2022. godine prijavljen je početak radova.
Prikaz % izvršenosti do 31.10.2024. godine: (Projektiranje i istražni radovi 87,12%, Ishođenje dozvola i naknada 100%, Opće aktivnosti 30,67%, Građevinski radovi, dobava i montaža strojarske i elektrotehničke opreme 97,62%, Infrastruktura i krajobrazno uređenje 87,97% i Ostali radovi 84,07%).
Pokusni rad CUPOV-a pokrenut je 11.12.2024. godine (predviđeno trajanje pokusnog rada je 12 mjeseci).

Realizirani iznos u 2024. godini odnosi se na potraživane troškove za projektne elemente: Upravljanje projektom - interna jedinica za provedbu projekata, Nadzor radova, Promidžba i vidljivost, CUPOV Požega 33.500 ES s III. stupnjem pročišćavanja s poljima za ozemljavanje.

Projektne aktivnosti koje nisu dovršene (Rekonstrukcija CUPOV-a i prateće usluge Nadzora, Promidžbe i vidljivosti i usluge JPP-a) nastavit će se financirati nacionalnim sredstvima u 2025. godini.

B.07.32. PROJEKT PLETERNICA

Realizirano: 3.768.716 EUR
(KREDIT 340.347 EUR; MZOZT 3.323.323 EUR; JIVU 105.046 EUR)

Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica" je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 01. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 25.598.745,64 EUR (3. Dodatak UoDBS). Prema 3. Dodataku UoDBS Projekt se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda EU (72,21%) te nacionalnih komponenti (27,79%). Prema 4. Dodatkom UoDBS izdaci su prihvatljiiv za doprinos iz ESI fondova ako su nastali na teret Korisnika i ako su plaćeni u razdoblju između 01.01.2014. do 31.12.2023. godine, a svi izdaci koji su nastali i plaćeni od strane Korisnika nakon tog datuma se financiraju iz vlastitih izvora. Prema 4. Dodatku UoDBS Razdoblje provedbe projekta je najkasnije do 31. prosinca 2026. godine Dana 16.04.2024. godine potpisan je ugovor o privremeom sufinanciranju projekta.

Svrha projekta:
Ispunjenje zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) na području aglomeracije Pleternica.
Postojeći sustav odvodnje na području aglomeracije Pleternica je međusobno nepovezan, pretežito mješovitog tipa, bez uređaja za pročišćavanje. Stopa priključenosti kućanstava na kanalizacijsku mrežu u aglomeraciji iznosi 52%. Otpadne vode se ispuštaju u rijeku Orljavu i potok Vrbovu na više lokacija, bez prethodnog pročišćavanja.

Ciljevi projekta:
Ciljevi sukladno Operativnom programu:
Nadogradnja i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.
Strateški ciljevi – odvodnja i pročišćavanje:
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naseljima s postojećim sustavima odvodnje;
Povećavanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na područjima s razvijenim vodoopskrbnim sustavima;
Povećavanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, s uvođenjem ekonomske cijene vode (načelo onečišćivač plaća).

Projekt se sastoji se od sljedećih aktivnosti:
- Rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pleternica (Proširenje sustava odvodnje: izgradnja cca 48,50 km tlačno - gravitacijskih kolektora i sekundarne mreže; izgradnja 21 crpnih stanica; izgradnja 5 retencijskih bazena; izgradnja 8 kišnih rasterećenja; Rekonstrukcija postojećeg sustava: rekonstrukcija 2 crpne stanice: CS Kuzmica 1 i CS Kuzmica 2; rekonstrukcija 920 m tlačnih vodova i rekonstrukcija 4 kišna rasterećenja)
- UPOV (projektiranje i izgradnja UPOV-a aglomeracije Pleternica s III. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 15.300 ES)
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (kamion - cisterna)
- Nadzor nad izvođenjem radova
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom.

Tijekom 2019. godine su provedeni postupci javne nabave i potpisani ugovori za 4 projektna elementa: Nadzor radova, Informiranje i vidljivost, Rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda i Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje. Za projektni element Upravljanje projektom - usluga pravnog savjetovanja ugovor je sklopljen u 2018. godini.
Dana 22.10.2021. godine potpisan je ugovor za Projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Pleternica.

U odnosu na rokove predviđene Studijom izvodljivosti vidljivo je značajno kašnjenje. U projektnom Planu nabave rokovi koji su navedeni kao Planirani završetak javne nabave po svim aktivnostima, a to se posebno odnosi na projektni element Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje

otpadnih voda gdje je vidljivo da neće biti ispoštovani. Razdoblje provedbe iz osnovnog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (31.12.2020. godine) je kroz 3. Dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (potpisan 28.07.2023. godine) produženo do 31. prosinca 2023. godine. Kroz 4. Dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (potpisan 16.04.2024. godine) Razdoblje provedbe produženo je najkasnije do 31. prosinca 2026. godine.

Za projektni element Rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda vrijednost ugovora prema VII. Dodatku Sporazuma br 446/19 od 18.08.2023. iznosi 17.610.008,45 EUR.
Novi odobreni rok izvođenja radova po Odluci inženjera uz suglasnost Naručitelja je bio 03.04.2023. godine, koji nije ostvaren zbog znatnog kašnjenja izvođenja radova i neispunjenja ugovornog roka završetka krivnjom Izvođača.

Na Mreži je zaključno s 06/2023 (zadnje izvođačevo izvješće o realizaciji) izvedeno 43.017 m odnosno 88,60% te 997 od 1.168 rev. i zas. okana (85,40%) i 1.083 od 1.543 kućnih priključaka.
Niti jedan objekt na trasama nije građevinski završen. Elektro-strojarska oprema je većim dijelom dostavljena ali nije ugrađena. Na niti jednoj fazi radova (građevinskoj dozvoli) radovi nisu dovršeni niti spremni za tehnički pregled..
Naručitelj je dana 04.10.2023. godine članovima Zajednice ponuditelja ispostavio račune za naplatu kazne za kašnjenje po Sporazumu 446/19 proporcionalno udjelima pojedinog člana zajednice u ugovornoj cijeni.
Dana 02.03.2024. godine Naručitelj je Izvođaču dostavio obavijest da je raskid Sporazuma stupio na snagu 01.03.2024. godine te da se isti s tim datumom smatra raskinutim. U tijeku je postupak javne nabave za završetak radova na mreži.
Financijska realizacija na Mreži: prema 40. PS za radove zaključno sa 30.08.2024. godine vrijednost izvršenih radova je 11.740.397,38 EUR (66,7%).
Završetak građenja i početak pokusnog rada bio je predviđen za 31.10.2024. godine, a završetak pokusnog rada, tehnički pregled, ishođenje uporabne dozvole i potvrde o preuzimanju je bio predviđen 25.09.2025. godine. S obzirom na zastoj radova na izgradnji kanalizacijske mreže na aglomeraciji Pleternica puštanje u pokusni rad UPOV-a do daljnjega nije moguće.
Financijska realizacija: ukupna vrijednost izvršenih radova zaključno sa 25. Privremenom situacijom iznosi 5.636.118,15 EUR (95,3 vrijednosti ugovora).

U 2024. godini plaćeni su i odobreni troškovi u iznosu 3.768.716 EUR koji se odnose na potraživane troškove za projektne elemente Rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda, Upravljanje projektom - Interna jedinica za provedbu projekata, Nadzor radova, Promidžba i vidljivost te za projektni element Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Projekt će se završiti nacionalnim financiranjem.

B.07.33. PROJEKT LIPIK - PAKRAC

Realizirano: 3.175.245 EUR
(KREDIT 371.246 EUR; MZOZT 2.689.274 EUR; JLS 114.725 EUR)

Za Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik - Pakrac" Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 30. studenoga 2017. godine donijelo je Odluku o financiranju, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 1. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 20.379.110,54 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,89%) te nacionalnih komponenti (28,11%). Dana 17.05.2023. godine potpisana je izmjena UoDBS – Ukupni prihvatljivi troškovi projekta 27.938.457,72 EUR. Bespovratna sredstva po Izmjeni 20.128.541,25 EUR.
IV. dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 17.05.2023 i I. dodatak UoSF potpisan je 18.05.2023. Povećanje sredstava. Ukupno prihvatljivi troškovi povećani su na 27.938.457,72 EUR.
V. dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 16.04.2024. Nacionalno financiranje dovršetka projekta. Ukupno prihvatljivi troškovi ostaju 27.938.457,72 EUR. Hrvatske

vode, kao PT2, ovim dodatkom ugovoru produljuju razdoblje provedbe projekta do 31.12.2025. godine.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:
- Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog sustava te sustava odvodnje: (rekonstrukcija, dogradnja i proširenje postojeće mreže odvodnje radi uključivanja dodatnih naselja - izgradnja 33,40 km cjevovoda, rekonstrukcija 22,50 km cjevovoda te izgradnja 18 crpnih stanica); Rekonstrukcija, dogradnja i proširenje postojeće mreže vodoopskrbe radi uključivanja dodatnih naselja (izgradnja 4,20 km cjevovoda Pakrac - Lipik, rekonstrukcija 7 km dovodnog cjevovoda Gaj - Dobrovac te rekonstrukcija 25 km vodoopskrbne mreže)
- UPOV (dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) tercijarne razine pročišćavanja s izgradnjom objekata za obradu mulja odnosno sa I. na III. stupanj pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES u naselju Dobrovac
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (TV kamera - oprema za kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju i specijalno vozilo za strojno čišćenje sustava odvodnje)
- Nadzor nad izvođenjem radova
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom.

Sklopljeno je svih 6 ugovora:
- Informiranje i vidljivost
- Upravljanje projektom
- Nadzor nad izvođenjem radova
- Oprema za održavanje sustava odvodnje
- Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog sustava te sustava odvodnje
- UPOV - Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadne vode.

Aktivnost A1: Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog sustava te sustava odvodnje
Obavljeni su svi tehnički pregledi i izdane su sve uporabne dozvole.
Izdana je Potvrda o preuzimanju.
Predana je okončana situacija Izvođača za radove izvedene do 21.03.2023. Ista je ovjerena i potpisana od strane nadzornog Inženjera 30.11.2023.
Projekt je u potpunosti završen (100%).
Okončanom situacijom situirano je ukupno 19.263.056,54 EUR. Sukladno 4 dodatku UODBS-a na ovom elementu raspoloživo je bilo 20.448.350,51 EUR.

Aktivnost A2: UPOV Dobrovac
Vrijednost Ugovora: 7.278.693,85 EUR
Sukladno 4 dodatku UODBS-a na ovom elementu raspoloživo je 6.266.347,23 EUR
Zatražen je predujam u iznosu 430.424,29 EUR. Sukladno odluci VRS-a od 20.04.2023.

Financijska realizacija 4.423064,35 EUR/7.278.693,85 RUR=60,77%
Vremenska dinamika: potrošeno 29 od 36 mjeseci = 80,56%
Nastavak provođenja radova do puštanja u rad.

Za projektni element „Oprema za održavanje sustava odvodnje", Ugovor je 100% izvršen.

Ostali projektni elementi se provode sukladno ugovorima.

Projekt prešao na nacionalno financiranje, ispunjenje indikatora do 02/2027. godine.

B.07.34. PROJEKT RIJEKA

Realizirano: 29.052.749 EUR
(EU VFO 18.523.189 EUR; KREDIT 3.053.830 EUR; MZOZT 23.777.573 EUR; JIVU 2.221.346 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" prihvaćen je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 28. svibnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 12. srpnja 2018. godine. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava predviđeno je razdoblje provedbe i financiranja projekta do 31.12.2023. godine. Predviđeno je da će se projekt fazirati. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 233.799.649,88 EUR (1.761.563.462,00 HRK). Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,33%) te nacionalnih komponenti (28,67%).
Dana 16.04.2024. godine potpisan je Ugovor o privremenom sufinanciranju projekta. Ugovorom o privremenom sufinanciranju nastavilo se sufinanciranje Projekta nakon razdoblja prihvatljivosti troškova za financiranje sredstvima Kohezijskog fonda 2014.-2020., na način da su sredstva Državnog proračuna zamijenila prethodno financiranje sredstvima Kohezijskog fonda, a sve do donošenja novog modela sufinanciranja Projekta.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Radovi na sustavu odvodnje (Izgradnja 191 km gravitacijskih cjevovoda, 126 crpnih stanica, 25 km tlačnih cjevovoda, 12 retencijskih bazena, 20 kišnih preljeva, 3 separatora te rekonstrukcija 99 km vodoopskrbnih cjevovoda)
  Radovi se provode kroz 7 Grupa , odnosno 7 ugovora. Dodatno su predviđena i 2 zasebna ugovora za radove s Hrvatskim cestama, 2 zasebna ugovora za radove sa Županijskom upravom za ceste te ugovor za Dukićevu cestu.
  U sklopu ovog projektnog elementa obuhvaćeni su troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
- Izgradnja UPOV-a aglomeracije Rijeka (Projektiranje i izgradnja UPOV-a s II. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 200.000 ES s anaerobnom digestijom i termičkim sušenjem mulja)
- Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda (CCTV kamera za inspekciju sustava odvodnje, specijalna vozila za čišćenje sustava odvodnje, specijalna vozila za prijevoz komunalnog mulja, pokretne crpke, elektroagregati, transportna i gospodarska vozila, crpke za lokalno spajanje kućanstava i oprema za NUS sustav. Nabava opreme predviđena je kroz 3 ugovora: NUS sustav, crpke za kućanstva, ostalo)
- Nadzor - Usluge nadzora nad izvođenjem radova na sustavu odvodnje i UPOV-u prema uvjetima FIDIC ugovora prema Žutoj i Crvenoj knjizi pružat će se temeljem formiranog nadzornog tima
  Predviđeni su i dodatni ugovori za usluge nadzora: dva za radove s Hrvatskim cestama te dva za radove s Županijskom upravom za ceste
- Ostali prihvatljivi troškovi (Izrada projektne dokumentacije obuhvaća 8 ugovora: izradu i dopunu tendera za UPOV, konzultantske usluge revizije tender dokumentacije za UPOV, reviziju glavnog projekta UPOV-a Rijeka, izradu koncepcijskog prometnog rješenja te praćenje prometa za vrijeme izvođenja radova, obuku kadrova GIS i rad na hidrauličkom matematičkom modelu, obuku kadrova za CCTV inspekciju, snimanje postojeće kanalizacijske mreže koja nije unesena u GIS, doradu matematičkog hidrauličkog modela sustava odvodnje.)
- „Retro" radovi na sustavu odvodnje izvedeni nakon 01.01.2014. godine, a prije potpisa UoDBS realizirani su kroz 4 ugovora: Gornja Drenova, Raskrižje Škurinjska draga, Martinkovac dionica C, kružno raskrižje Marinići 2.
- Upravljanje projektom (Usluge upravljanja projektom pružati će se temeljem Jedinice za provedbu projekta (JPP) koja će se sastojati od vanjskih stručnjaka i stručnjaka VIK-a. Predviđen je 1 ugovor za angažiranje vanjskih stručnjaka)
- Promidžba i vidljivost (Predviđen je 1 ugovor.)

U 2019. godini sklopljeni su sljedeći ugovori:
- Radovi na izgradnji sustava odvodnje s ŽUC-om - ugovor završen 2021. godine
- Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje s ŽUC-om - ugovor završen 2021. godine
- Radovi na izgradnji sustava odvodnje s Hrvatskim cestama - 1. faza - ugovor završen 2021. godine
- Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje s Hrvatskim cestama - 1. faza - ugovor završen 2021. godine
- Nadzor nad izvođenjem radova na sustavu odvodnje - ugovor u tijeku
- Nadzor nad izvođenjem radova na UPOV-u - ugovor u tijeku
- Ugovor za promidžbu i vidljivost - ugovor u tijeku.

U 2020. godini sklopljen je sljedeći ugovor:
- Upravljanje projektom - vanjska jedinica - ugovor u tijeku.

U 2021. godini sklopljeni su sljedeći ugovori:
- LOT A. Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava Rijeka - zapad - ugovor u tijeku
- LOT E. Proširenje Viškovo - ugovor u tijeku
- Radovi na izgradnji sustava odvodnje s ŽUC-om - rotor Viškovo - ugovor završen 2023. godine
- Izgradnja UPOV-a Rijeka - ugovor u tijeku.

U 2022. godini sklopljeni su sljedeći ugovori:
- LOT B. Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava Rijeka - istok - ugovor u tijeku
- LOT C. Proširenje Rijeka - ugovor u tijeku
- LOT D. Proširenje Kastav - ugovor u tijeku.

U 2023. godini sklopljeni su sljedeći ugovori:
- Radovi na izgradnji sustava odvodnje s Hrvatskim cestama - 2. faza (Adamićeva) - ugovor u tijeku
- Rekonstrukcija ulice Vjekoslava Dukića i izgradnja vodno-komunalne infrastrukture - ugovor u tijeku.

U 2024. godini sklopljeni su sljedeći ugovori:
- LOT F. Proširenje Čavle - ugovor u tijeku.
- LOT G. Proširenje Jelenje - ugovor u tijeku.

U 2024. godini plaćeni su sljedeći troškovi:
- Radovi na izgradnji mreže:
  - LOT A
  - LOT B
  - LOT C
  - LOT D
  - LOT E
  - LOT F
  - LOT G
  - HC 2. faza Adamićeva
  - Dukićeva ulica
- UPOV - projektna dokumentacija, rušenje postojećih objekata, temeljenje
- Stručni nadzor - „velika" mreža, UPOV i HC2
- Upravljanje projektom - vanjska i unutarnja jedinica
- Promidžba i vidljivost
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje.

Završetak svih ugovorenih aktivnosti se očekuje u travnju 2029. godine.

B.07.35. PROJEKT ZABOK - ZLATAR

Realizirano: 22.410.660 EUR
(KREDIT 2.943.691 EUR; MZOZT 17.995.123 EUR; JIVU 1.471.846 EUR)

Projekt „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 19. travnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 30. svibnja 2018. godine. Projekt se sufinancirao sredstvima kohezijskog fonda EU (67,16%) te nacionalnih komponenti (32,84%). Prema 2. Dodatku UoDBS Razdoblje provedbe projekta je najkasnije do 31. prosinca 2025. godine. Prema 2. Dodatkom UoDBS izdaci su prihvatljiiv za doprinos iz ESI fondova ako su nastali na teret Korisnika i ako su plaćeni u razdoblju između 01.01.2014. do 31.12.2023. godine, a svi izdaci koji su nastali i plaćeni od strane Korisnika nakon tog datuma se financiraju iz vlastitih izvora. Dana 15.04.2024 godine. potpisan je ugovor o privremneom sufinanciranju projekta. Dana 04.12.2024. godine potpisan je ugovor o nastavku financiranja projekta. Ukupni prihvatljivi trošak Projekta iznosi 82.714.601,59 EUR.

Svrha projekta:
Projekt Zabok-Zlatar uključuje ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Krapinsko-zagorske županije u svrhu ispunjavanja zahtjeva Okvirne direktiva o vodama – Direktiva 2000/60/EZ i Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) u aglomeraciji Zabok i aglomeraciji Zlatar kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.
Ciljevi projekta:
Ukupno se projektom planira povećati priključenost na sustav odvodnje, novih 5875 kućnih priključaka (16.746 ES). Konačno, zadovoljenje Direktive 91/271/EEZ će se postići izgradnjom 2 UPOV-a: UPOV Oroslavje za aglomeraciju Zabok (36.940 ES) i UPOV Zlatar Bistrica za aglomeraciju Zlatar (14.690 ES).
Predviđeno je povećanje stupnja priključenosti stanovništva u aglomeraciji Zabok s postojećih 50% na 88%, (uključujući i priključenje gospodarstva 100%) odnosno u aglomeraciji Zlatar s postojećih 33% na 79% (uključujući i priključenje gospodarstva 100%).

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:
- Otkup zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (stjecanje prava vlasništva i/ili služnosti (sklapanje ugovora o kupoprodaji/služnosti, provođenje postupaka potpunog/ nepotpunog izvlaštenja)
- Sanacija 12,35 km glavnog kolektora G. Stubica - Oroslavje
- Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok - Zlatar (LOT I., LOT II., LOT III.)

Lot I. - Aglomeracija Zabok - Faza I (glavni kolektori 28,55 km, sekundarna mreža 60,15 km, tlačne cijevi 2,22 km, preljevi i ostale hidrauličke građevine 29 kom, crpne stanice 27 kom, prijelazi i sifoni 35 kom, priprema za kućne priključke 3.581 kom)
Lot II. - Aglomeracija Zabok - Faza II proširenje postojeće mreže odvodnje (sekundarna mreža 25,73 km, tlačne cijevi 0,30 km, preljevi i ostale hidrauličke građevine 3 kom, crpne stanice 7 kom, prijelazi i sifoni 11 kom, priprema za kućne priključke 574 kom)
Lot III. - Aglomeracija Zlatar - Faza I, Faza II proširenje postojeće mreže odvodnje (glavni kolektori 20,02 km, sekundarna mreža 32,62 km, tlačne cijevi 2,21 km, preljevi i ostale hidrauličke građevine 21 kom, crpne stanice 26 kom, prijelazi i sifoni 32 kom, priprema za kućne priključke (novih 5.907 ES) 1.720 kom)

- Izgradnja UPOV-a Zabok i UPOV-a Zlatar (Aglomeracija Zabok: Izgradnja UPOV-a Oroslavje za 36.940 ES, III. stupanj pročišćavanja i izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a; Aglomeracija Zlatar: Izgradnja UPOV-a Zlatar Bistrica za 14.690 ES, III. stupanj pročišćavanja)

- Oprema za održavanje sustava javne odvodnje i NUS (Kombinirano vozilo za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi - 1 kom, Terenska vozila (traktor) za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi - 2 kom, Traktorska prikolica za prijevoz mulja - 2 kom, Traktorska cisterna (10 m^3) - 1 kom, CCTV vozila za inspekciju sustava - 1 kom, Nadzorno upravljački sustav (NUS))
- Nadzor
- Upravljanje projektom
- Promidžba i vidljivost.

U 2024. godini plaćeni su i odobreni troškovi u iznosu od 22.410.660 EUR, a odnose se na sljedeće projektne elemente: Nadzor nad izvođenjem radova, Upravljanje projektom (interno i vanjsko), Izgradnja kanalizacijskih mreža (LOT I, LOT II i LOT III), Izgradnja UPOV-a Zabok i UPOV-a Zlatar, Promidžba i vidljivost, Dovršetak sanacije GK, Oprema za održavanje sustava javne odvodnje (Grupa I - trakor i Grupa III – NUS).

Do sada je sklopljeno 13 ugovora i to za nabavu Specijalnog motornog vozila za čišćenje kanalizacijske mreže (u sklopu elementa projekta Oprema za održavanje sustava odvodnje i NUS), za element projekta Sanacija glavnog kolektora (GK) G. Stubica - Oroslavje: 12,35 km, za usluge Nadzora nad izvođenjem radova (mreža, sanacija GK, UPOV), za usluge Tehničke pomoći i upravljanje projektom, za radove Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok - Zlatar Grupa I (Aglomeracija Zabok - Faza I), Grupa II (Aglomeracija Zabok - Faza II), Grupa III (Aglomeracija Zlatar - Faza I+Faza II), Promidžba i vidljivost, Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar, CCTV vozilo za inspekciju sustava i Nadzorno upravljački sustav, Terensko vozilo - traktor sa prikolicom i Dovršetak sanacije GK G. Stubica Oroslavje.

Za projektni element Izgradnja UPOV-a Zabok i UPOV-a Zlatar Odluka o odabiru donesena je 27.11.2020. godine, a dana 12.01.2021. godine sklopljen je Sporazum između Zagorskog vodovoda d.o.o. kao Naručitelja i STRABAG AG, Spitall an der Drau, Austrija kao Izvođača. Na ovom projektnom elementu očekuju se kašnjenja u odnosu na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, definirane planove i rokove provedbe.
Ukupna financijska realizacija zaključno za radove izvršene sa 30.09.2024. godine (34. PS) iznosi 19.768.957,01 EUR (86,36%). U tijeku je izvođenje radova na obje lokacije (UPOV Oroslavje i UPOV Zlatar Bistrica). Za sada nema većih problema. Rok završetka je prema Odluci inženjera (u sklopu 4. Dodatka sporazuma) 30.09.2025. godine.

Kod rješavanja Imovinsko-pravnih odnosa obuhvaćeno je ukupno 3.420 nekretnina. Pokrenuti su postupci rješavanja IPO 100%, a sklopljeni su adekvatni ugovori odnosno donesena su pravomoćna rješenja o izvlaštenju u odnosu na 3.381 nekretnina, što predstavlja ukupnu rješenost od 99%.
Za element projekta Sanacija GK G. Stubica - Oroslavje Izvođač je uveden u posao od strane Naručitelja s danom 11.02.2019. godine. Korisnik smatra da radovi nisu izvedeni u skladu s ugovorom te osporava izdanu Potvrdu o preuzimanju, a s obzirom da je ista izdana prije nego je Izvođač izvršio sve ugovorene obaveze. U tijeku je rješavanje spora između Korisnika i Izvođača. Dana 29.09.2020. godine donesena je odluka VRS-a na temelju članka 20.4 OUU i PUU. Odluka je donesena u korist Naručitelja po svim točkama VRS-a. Izvođaču je do sada plaćeno 1.266.965,85 EUR, dok je razlika u odnosu na ukupnu realizaciju posljedica zadržanih iznosa.
Dana 23.12.2022. godine objava postupka javne nabave za Dovršetak sanacije GK G. Stubica - Oroslavje. Dana 21.07.2023. godine je Naručitelj (Zagorski vodovod d.o.o.) sklopio Sporazum br. 15-JVN/2023 s Izvođačem (SOLMEX d.o.o.), Urbroj: 16970/2023. Ovime Naručitelj Izvođaču radova ustupa Radove: „Dovršetak sanacije glavnog kolektora (GK) G. Stubica - Oroslavje". Radovi su završeni te je obavljen tehnički pregled.
Za element projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok - LOT I - Faza I

Aktivnost uključuje izgradnju 88,70 km gravitacijskih cjevovoda, izgradnju 2,22 km tlačnih cjevovoda, izgradnju 27 crpnih stanica, izgradnju 29 preljevnih građevina, izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda.

Od uvođenja u posao Izvođača trenutno je prošlo preko 53 mjeseci, a Izvođač je tek u srpnju 2021. godine započeo s izvođenjem radova na terenu.
Izvođač izvodi radove na kanalima u Oroslavju, Maču, Gornjoj Stubici i Sv. Križ Začretje te je ukupno izvedeno do 31.10.2024. godine 81.114,33 m kolektora (85,17%), 10 crpnih stanica (37,04%), 19 preljevnih građevina (65,52%) te 1.337 kom kućnih priključaka (48,41 %) - ovjereno po Inženjeru.
Ukupna financijska realizacija Izvođača na LOT I zaključno sa 43.PS za radove izvedene zaključno sa 31.10.2024. godine iznosi 22.059.935,71 eur.

Za element projekta Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok - LOT II - Aglomeracija Zabok-Faza II
Aktivnost uključuje izgradnju sekundarne mreže 25,73 km, tlačni cjevovodi 0,3 km, preljeve i ostale hidrauličke građevine 3 kom, crpne stanice 7 kom, prijelaze i sifone 11 kom, pripremu za kućne priključke 574 kom, izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku uključivo s provedbom tehničkog pregleda.
Izvođač je izgradio 23.930,91 m kanalizacijske mreže (98,34%) te 672 okana za kućne priključke (149,55%), crpne stanice 8/8 kom (100%), preljevne građevine 3/3 (100%). Izvođač izvodi završne građevinske radove na lokacijama Zabok, Donja Stubica, Veliko Trgovišće i Oroslavje. Održani Tehnički pregledi na Veliko Trgovišće, Donja Stubica, Bedekovčina, Oroslavje i Sveti Križ Začretje (5/6).
Financijska realizacija 5.512.168,77 EUR (po zadnje odobrenoj i ovjerenoj 53. Priv. Situaciji, izdana za izvršene radove zaključno s 31.05.2024.). Postotak financijske izvršenosti: 97,68%.

Za element projekta Izgradnja kanalizacijskih mreža LOT III - Aglomeracija Zlatar - Faza I+Faza II
Aktivnost uključuje izgradnju glavnih kolektora 20,02 km, sekundarne mreže 32,62 km, tlačne cijevi 2,21 km, preljeve i ostale hidrauličnе građevine 21 kom, crpne stanice 26 kom, prijelaze i sifone 32 kom, pripremu za kućne priključke (novih 5.907 ES) 1.720 kom, izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku uključivo s provedbom tehničkog pregleda.
Od uvođenja u posao Izvođača trenutno je prošlo preko 53 mjeseci, a Izvođač je tek u srpnju 2021. godine započeo s izvođenjem radova na terenu. Zaključno sa 31.10.2024. izvođač je izveo kolektore u duljini od 51.283,86 m (85,34%), 19 crpnih stanica (82,61%), 5 preljevne građevine (45,45%), izveo 1.070 kućnih priključaka (71,62%). Izvođač izvodi radove na lokaciji Lobor, Zlatar, Zlatar Bistrica i Marija Bistrica.
Ukupna financijska realizacija Izvođača na LOT III prema 43. PS zaključno 30.09.2024. iznosi 10.987.815,55 EUR (81,45%).
Potrebno je u što kraćem roku započeti s značajnijom stvarnom fizičkom realizacijom na terenu kako ne bi došlo do još većih ugrožavanja ugovornih rokova provedbe Ugovora. Vidljiv je napredak u fizičkoj realizaciji Izvođača, ali on još uvijek nije dostatan. Projekt će se završiti nacionalnim financiranjem.

B.07.36. PROJEKT NOVALJA

Realizirano: 7.869.454 EUR
(KREDIT 801.236 EUR; MZOZT 6.266.982 EUR; JIVU 801.236 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja" prihvaćen je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 19. srpnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. srpnja 2018. godine. S Korisnikom je 16.04.2024. sklopljen 3. dodatak UoDBS kojim je razdoblje provedbe projekta produljeno do 31.12.2026. godine. Ukupni prihvatljivi

izdaci Projekta procjenjuju se na 43.663.396,77 EUR. Prihvatljivi izdaci projekta nastali do 31.12.2023. godine sufinancirani su sredstvima kohezijskog fonda EU (69,46%) te nacionalnih komponenti (30,54%). S Korisnikom je 03.12.2024. sklopljen Ugovor o nastavku financiranja projekta kojim se troškovi nastali nakon 31.12.2023. nastavljaju financirati nacionalnim sredstvima do preostalog prihvatljivog iznosa.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Sanacija i izgradnja javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja (Povrat troškova izvedenih radova sanacije kopnenog dijela podmorskog ispusta (315 m) i difuzora podmorskog ispusta UPOV-a Novalja (32 m), izgradnja nove vodospreme Komorovac II (V=5.000 m^3), sanacija postojeće vodospreme VS Komorovac I (V=1.000 m^3), izgradnja precrpne stanice PS Komorovac (Q=290 l/s, Hm=55 m), izgradnja spojnog magistralnog cjevovoda na obilaznici grada Novalje (2,90 km), dobava i montaža NUS opreme na postojećim objektima vodoopskrbnog sustava Novalja, NUC (nadzorno upravljački centar) - 1 mjesto i NUS (vodospreme, prekidne komore i revizijska okna) - 30 mjesta; sanacija obalnog kolektora 750 m, sanacija tlačnog cjevovoda 212 m, sanacija 900 m glavnog kolektora naselja Gajac, izmjena elektrostrojarske opreme obalnih crpnih stanica CS Novalja 1 i 2, Izgradnja 36,40 km kanalizacijskih kolektora sanitarne odvodnje, izgradnja 12,30 km tlačnih cjevovoda, izgradnja 18 crpnih stanica za fekalne otpadne vode, izgradnja 3,90 km zaštitnih zidova, izgradnja NUC i NUS na sustavu javne odvodnje
- Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja, UPOV vrtić 39.000 ES
- Nadzor nad ugovorima o radovima FIDIC model ugovora
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (Canal Jet (8 m^3), Specijalno vozilo sa spremnikom za snimanje kanalizacije, Vozilo za prijevoz septike (18 m^3), Kamion 2-osovinac s kranom nosivosti do 3,5 t, samo usisna Diesel muljna pumpa za slučaj kvara na nekoj od glavnih crpnih stanica, Sigurnosno - zaštitna oprema
- Upravljanje projektom
- Promidžba i vidljivost.

Zaključno s prosincem 2024. godine završeni su postupci nabave za ugovore:

- Informiranje i vidljivost (srpanj, 2019. godine)
- Nadzor radova (travanj, 2020. godine)
- Sanacija i dogradnja javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja (svibanj, 2020. godine)
- Upravljanje projektom (kolovoz, 2020. godine)
- Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a (prosinac, 2021. godine)
- Usluga nabave opreme, Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3 i Grupa 4 (srpanj 2022. godine).

U 2024. godini odobreni su troškovi koji se odnose na radove na sanaciji i dogradnji javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja koji su započeli u svibnju 2020. godine. Rok za dovršetak izgradnje bio je 03.03.2024. godine. Radovi su dovršeni u roku i ishođene su sve uporabne dozvole. Izgrađeno je ukupno 42.017 m novog sustava odvodnje te 3.351 m novog vodoopskrbnog sustava. Rekonstruirano je ukupno 2.923 m postojećeg sustava odvodnje te 20.104 m vodoopskrbnog sustava.

Ugovor Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a je u realizaciji od 25.01.2022. godine. Do kraja 2024. godine realizirano je 48% ugovora (rok dovršetka je 12.05.2026. godine). Izrađena je potrebna tehnička i projektna dokumentacija, ishođene građevinske dozvole te su se tijekom 2024. godine izvodili građevinski i obrtnički radovi, te je nabavljen i dio opreme budućeg UPOV-a. Dovršeni su svi radovi izgradnje priključka budućeg UPOV-a na komunalnu infrastrukturu.

Troškovi odobreni u 2024. godini također se odnose na aktivnosti po ugovorima za stručni nadzor, upravljanje projektom i promidžbu i vidljivosti koje se kontinuirano provode. Dio troškova nastao je i u okviru interne Jedinice za upravljanje projektom krajnjeg Korisnika.

B.07.37. PROJEKT RVS ZAGREB ISTOK

Realizirano: 7.171.702 EUR
(KREDIT 905.319 EUR; MZOZT 5.813.723 EUR; JIVU 452.660 EUR)

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije Zagreb istok" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 3. travnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 17. svibnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 93.849.394,39 EUR.

Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (68,44%) te nacionalnih komponenti (31,56%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja vodocrpilišta Kosnica (Izgradnja crpilišta Kosnica kapaciteta 450 l/s, 3 zdenca s pojedinačnim kapacitetom zdenca deklariranih na Q≈150 l/s. Potrebno je izgraditi i glavne objekte crpilišta, sabirni bazen s izlaznom crpnom stanicom te zgradu za dezinfekciju, kao i ostale prateće objekte)
- Izgradnja osnovnog dobavnog sustava (27,80 km (Kosnica - Cerje (Hruščica), Sesvetski Kraljevec - Božjakovina; Cerje - Vukovje - Sv. Helena))
- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Dugo Selo (1,50 km nove vodovodne mreže, 2 crpne stanice, 963 kućnih priključaka te rekonstrukcija 48 km postojeće mreže)
- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Ivanić Grad (Izgradnja nove 2,70 km vodovodne mreže, 1 precrpna stanica, 1.895 komunalnih priključaka te rekonstrukcija 45,60 km postojeće mreže)
- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Vrbovec (222,80 km nove vodovodne mreže, 5 precrpnih stranica, 5 vodotornjeva, 4.624 priključka te rekonstrukcija 9,25 km postojeće mreže i CS Lonja)
- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina (61,40 km nove vodovodne mreže, 7 precrpnih/hidro stanica, 1.452 priključka te rekonstrukcija 5,40 km postojeće mreže)
- Izgradnja nadzorno upravljačkog sustava (Izgradnja nadzorno upravljačkog centra vodoopskrbe (NUC) koji se sastoji od računalne i programske podrške SCADA sustava, komunikacijske infrastrukture (Radio i GPRS), opreme u objektima vodoopskrbne mreže)
- Nabave opreme za VIOZŽ (Nabava pripadajuće opreme za održavanje vodoopskrbne mreže kao i opreme za analizu vode)
- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova na 7 ugovora u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima ugovora)
- Imovinsko-pravni odnosi (Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta u postupku stjecanja vlasništva i/ili privremenog vlasništva)
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom i administracija (provodi se posredstvom Jedinice za provedbu projekta (JPP) koja se sastoji od internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o javnoj nabavi usluga, u okviru ove aktivnosti predviđena je i nabava potrebne IT opreme za potrebe internog osoblja JPP).

Kroz 2024. godinu realizirano je 395,50 m rekonstrukcije cjevovoda, 14.394,39 m novih cjevovoda, te 1.053 novih kućnih priključaka.
Kumulativno je realizirano 96,98% radova na rekonstrukciji cjevovoda, 97,10 %izgradnje novih cjevovoda, te 113,51% izgradnje kućnih priključaka, izvedeno je vodocrpilište Kosnica (tj. 100% ugovora), 4 od planiranih 5 vodotornjeva (80%), te 11 od 15 crpnih/hidro stanica.

Ostale projektne aktivnosti (nadzor, upravljanje projektom, promidžba) prate napredak radova.

B.07.38. PROJEKT UMAG - SAVUDRIJA - NOVIGRAD ISTARSKI

Realizirano: 8.575.544 EUR
(KREDIT 825.067 EUR; MZOZT 6.925.410 EUR; JIVU 825.067 EUR)

„Projekt Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Umag - Savudrija - Novigrad istarski" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 4. srpnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 556.694.338,33 HRK.

Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,136%) te nacionalnih komponenti (28,864%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda (1. Izgradnja spojnog cjevovoda Savudrija - Umag na UPOV „Umag" i ispust uređaja: izgradnja spojnog cjevovoda 13,40 km, izgradnja kopnene i podmorske dionice ispusta UPOV-a „Umag jug" 3,40 km, izgradnja oko 635 m havarijskih ispusta te 1 nove crpne stanice, rekonstrukcija oko 968 m postojećih havarijskih ispusta te 3 postojeće crpne stanice i ekološka sanacija i zatvaranje postojećih 2 UPOV-a Umag i Savudrija); (2. Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Savudrija - Umag: izgradnja oko 43 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, oko 802 m havarijskih ispusta te 13 novih crpnih stanica. Rekonstrukcija oko 3,30 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, oko 908 m postojećih havarijskih ispusta te 3 postojeće crpne stanice); (3. Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad - Brtonigla: Izgradnja spojnog cjevovoda Brtonigla i Nova Vas na Novigrad 8,50 km te izgradnja 2 nove crpne stanice, izgradnja oko 1,30 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda te oko 1 km havarijskih ispusta, rekonstrukcija oko 3 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, oko 493 m postojećih havarijskih ispusta te 3 postojeće crpne stanice. Ekološka sanacija i zatvaranje postojeća 2 UPOV-a Nova Vas i Brtonigla)
- Projektiranje i izgradnja 2 UPOV-a (1. Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a Umag jug 59.000 ES s modulom za dodatni tretman efluenta za ponovnu upotrebu vode kapaciteta min. 10 l/s); (2. Projektiranje, nadogradnja i puštanje u rad UPOV-a „Novigrad" 30.000 ES s modulom za dodatni tretman efluenta za ponovnu upotrebu vode kapaciteta min. 6 l/s)
- Nabava opreme (1. Specijalno kombinirano vozilo za probijanje, pražnjenje i odvoz kanalizacijskog otpada); (2. Dostavno vozilo za prijevoz radnika i materijala te prijenosni agregat za struju); (3. Specijalno kombinirano vozilo za pročišćavanje kanalizacije vodenim mlazom pod visokim pritiskom i za usisavanje muljevitog sadržaja); (4. Kamion nakladač za prijevoz mulja)
- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima (Usluge stručnog nadzora nad gradnjom tijekom izvođenja radova te pružanje usluge FIDIC inženjera za ugovore o radovima koji se sklapanju temeljem FIDIC modela ugovora, usluge arheološkog nadzora)
- Promidžba i vidljivost projekta
- Imovinski-pravni odnosi (Geodetske, odvjetničke i javnobilježničke usluge, upravni i sudski troškovi i takse, objave oglasa, naknade za zemljišta i sve ostale aktivnosti koje su prihvatljive s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i uspješne realizacije projekta)
- Upravljanje projektom i administracija (Upravljanje projektom i administracija projekta će se provoditi posredstvom Jedinice za provedbu projekta (JPP) koja će se sastojati od internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o javnoj nabavi usluga).

Do kraja 2024. godine izvršeno je:

- GRUPA 1 - Ukupno je izvedeno gravitacijskih kolektora: 17,308 km kompletno završenih radova te 0,968 km kompletno završenih radova na rekonstrukciji mreže

- GRUPA 2 - Ukupno je izvedeno gravitacijskih kolektora: 44,607 km završenih radova s zatrpanim rovom te 4,559 km završenih radova na rekonstrukciji mreže. Izavedeno je ukupno 1.367 kućnih priključaka.
- GRUPA 3 - Ukupno je izvedeno gravitacijskih kolektora: 10,435 km završenih radova s zatrpanim rovom te 2,681 km završenih radova na rekonstrukciji mreže. Izvedeno je ukupno 127 kućnih priključaka.

Ukupno novoizgrađene mreže je 72,350 km od predviđenih 72,241 km, također je i rekonstruirano 8,208 km od predviđenih 8,633 km sustava odvodnje - kanalizacijske mreže. Broj novih kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu je 1.494 od 9.593.

- UPOV-i Umag i Novigrad su na izvedeni te u probnom radu tako da se ostvarenje pokazatelja očekuje početkom 2025. godine

Ukupno je realizirano cca 96%

Po dostavljenom revidiranom aplikacijskom paketu ukupni prihvatljivi trošak projekta iznosi 72.076.635,63 EUR. Do kraja 2024. godine iz OPKK 2014 - 2020 odobreno je i isplaćeno 52.119.946,92 EUR. Dana 06. prosinca 2024. godine sklopljen je Ugovor o nastavku financiranja projekta kojim će se preostali iznos prihvatljivog troška od 19.956.688,71 EUR financirati iz nacionalnih sredstava.

B.07.39. PROJEKT Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Realizirano: 4.285.121 EUR
(EU VFO 2.350.649 EUR, KREDIT 419.097 EUR; MZOZT 1.034.627 EUR; JIVU 480.748 EUR)

Za Projekt „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce" Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 11. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o financiranju, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za FAZU 1 potpisan je 26. srpnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za FAZU 2 potpisan je 30. listopada 2024. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta procjenjuju se na 69.697.949,03 EUR. Prihvatljivi izdaci projekta sufinancirani su sredstvima kohezijskog fonda EU (68,82%) te nacionalnih komponenti (31,18%).

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje (izgradnja sustava javne vodoopskrbe u duljini od 2,80 km, rekonstrukcija 13 km sustava vodoopskrbe, izgradnja 6 reducir stanica, izgradnja 14 km transportnog sustava odvodnje, 43 km novog sustava odvodnje, rekonstrukcija cca 21 km postojećeg sustava, izgradnja 13 crpnih stanica i rekonstrukcija 11 crpnih stanica)
- Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje zbog izgradnje marine Novi Vinodolski (radovi izvedeni prije potpisa Ugovora o dodjeli; izgrađeno je 165 metara transportnog sustava te je rekonstruirano 96 metara postojeće kanalizacijske mreže)
- Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih transportnih crpnih stanica (izgradnja dva nova UPOV-a, II. stupnja pročišćavanja, UPOV Novi Vinodolski kapaciteta 12.000 ES te UPOV Crikvenica kapaciteta 31.500 ES. Uz UPOV Novi Vinodolski izgradit će se i postrojenje za solarno sušenje mulja koje će obrađivati mulj iz oba UPOV-a)
- Usluge nabave opreme (2 Specijalna kombinirana vozila za čišćenje i održavanje sustava, Kombi vozilo opremljeno CCTV kamerom, Specijalno vozilo za pražnjenje sabirnih jama, Hidraulični agregat s crpkom (2 kom), Oprema za ispitivanje (2 kom), Kombinirani bager, Pokretne potopne crpke za ispumpavanje vode (4 kom), Transportno vozilo s kranskom dizalicom, Elektroagregat s prikolicom (4 kom), Visokotlačni uređaj za ispiranje (2 kom), Vibronabijač, Vozilo za prijevoz radnika (2 kom), male crpne stanice, nabava i implementacija GIS-a)
- Nadzor nad izvođenjem radova (Usluge nadzora nad ugovorima o radovima na projektu prema FIDIC uvjetima ugovora Žute i Crvene knjige)

- Nadzor radova nad dijelom realizirane investicije zbog izgradnje marine Novi Vinodolski (Usluge nadzora nad ugovorima o radovima izgradnje marine Novi Vinodolski)
- Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa) (Geodetske, odvjetničke i javnobilježničke usluge, upravni i sudski troškovi i takse, objave oglasa, naknade za zemljišta i sve ostale aktivnosti koje su prihvatljive s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i uspješne realizacije projekta)
- Upravljanje projektom (Usluge upravljanja projektom pružat će se temeljem vanjske Jedinice za provedbu projekta koja se sastoji od stručnog osoblja prezentiranog u SI. Za potrebe pomoći vanjskoj jedinici oformljeno je mjesto administratora kod krajnjeg korisnika)
- Promidžba i vidljivost.

Zaključno s prosincem 2024. godine završeni su postupci nabave za ugovore:

- Nadzor radova (prosinac, 2019. godine)
- Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje (ožujak, 2021.godine)
- Upravljanje projektom (ožujak, 2020. godine)
- Informiranje i vidljivost (listopad, 2020. godine)
- Usluga nabave opreme, Grupa 1 i Grupa 2 (prosinac 2020. godine), te Grupa 3 (svibanj, 2021. godine)
- Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih crpnih stanica (ožujak, 2021. godine).

U 2024. godini odobreni su troškovi koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje koji su započeli u travnju 2020. godine. Do kraja 2024. godine realizirano je 99,74% ugovora (rok dovršetka je 24.04.2025. godine). Izgrađeno je ukupno 56.815 m novog sustava odvodnje te 2.749 m novog vodoopskrbnog sustava. Rekonstruirano je ukupno 18.372 m postojećeg sustava odvodnje te 12.674 m vodoopskrbnog sustava.

Ugovor Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih crpnih stanica je u realizaciji od 16.08.2023. godine. Do kraja 2024. godine realizirano je 20,48% ugovora (rok dovršetka je 16.04.2027. godine). Tijekom 2024. godine izvodili su se građevinski radovi na crpnim stanicama i podmorskim ispustima te se izrađivala projektna dokumentacija za UPOV-e i postrojenje za sušenje mulja.

Troškovi odobreni u 2024. godini također se odnose na aktivnosti po ugovorima za stručni nadzor, upravljanje projektom i promidžbu i vidljivosti koje se kontinuirano provode. Dio troškova vezan je za trošak administratora projekta, zaposlenika Korisnika.

B.07.40. PROJEKT NOVSKA

Realizirano: 2.116.652 EUR
(KREDIT 220.285 EUR; MZOZT 1.828.606 EUR; JLS 67.761 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novska" je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 29. lipnja 2018. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 19. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 13.126.953 EUR, dok Ukupni prihvatljivi troškovi projekta po Izmjeni UoDBS iznose 15.673.721,38 EUR.

Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (72,52%) te nacionalnih komponenti (27,48%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje aglomeracije Novska: (rekonstrukcija cca 13 km vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnja 40,30 km kanala, kolektora i tlačnih cjevovoda, 18 crpnih stanica, 2 kišna preljeva, rekonstrukcija

1,80 km postojeće mreže sustava odvodnje, priključenje 3.050 novih korisnika sustava odvodnje)
- Projektiranje i izgradnja UPOV-a (Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 11.700 ES, III. stupnja pročišćavanja)
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe
- Usluga upravljanja projektom
- Nadzor radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima ugovora)
- Imovinsko-pravni odnosi (Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta u postupku stjecanja vlasništva i/ili privremenog vlasništva)
- Promidžba i vidljivost.

Tijekom 2021. godine sklopljen je ugovor za projektni element „Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Novska 11.700 ES". Uređaj je od 12/2024. u probnom radu.

Na projektnom elementu „Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje aglomeracije Novska" radovi su završeni u roku, tijekom 2023. godine, a realizirano je:
- Izgradnja novih crpnih stanica - 18 od predviđenih 18 crpnih stanica
- Izgradnja sustava odvodnje - izvedeno je ukupno 40,35 km od ugovorenih 40,31 km
- Rekonstrukcija postojeće mreže vodoopskrbe - rekonstruirano je ukupno 12,964 km vodovodne mreže od ugovorenih 12,998 km.

Na projektu Novska za ugovor „Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje aglomeracije Novska" ishođene su 4 Uporabne dozvole:

1. Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava 2. skupine - Sustav odvodnje naselja Bročice, Klasa: UP/I-361-05/21-01/000022, Urbroj: 2176-08-01/2-22-0009 od 26.01.2022. godine

2. Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava 2. skupine - rekonstrukcija sustava vodoopskrbe grada Novske (FAZA I i FAZA II), Klasa: UP/I-361-05/22-01/000034, Urbroj: 2176-08-01/7-23-0011 od 31.01.2023. godine

3. Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava 2.b skupine - AGLOMERACIJA NOVSKA/Sustav odvodnje naselja istočnog dijela grada Novske, Klasa: UP/I-361-05/23-01/000004, Urbroj: 2176-08-01/7-23-0007 od 27.04.2023. godine

4. Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava 2.b skupine - AGLOMERACIJA NOVSKA/Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje na području grada Novske - Novska, Klasa: UP/I-361-05/23-01/000003, Urbroj: 2176-08-01/7-23-0007 od 28.04.2023. godine.

Projektni element „Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe" do kraja 2021. godine realiziran je 100%.

Planirani rok završetka provedbe projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava bio je 31.12.2020. godine. Na cjelokupnom projektu došlo je do produljenja vremena provedbe s obzirom da je javna nabava za UPOV završena tek 03.05.2021. godine. Građevinski radovi dovršeni su krajem studenog 2024. godine. Sukladno svemu gore navedenom, prema proceduri izmjene ugovora, izrađen je 1., 2. i 3. Dodatak UoDBS za projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novska", kojim se regulira izmjena razdoblja provedbe projekta nacionalnim sredstvima do travnja 2025. godine.

B.07.41. PROJEKT VRBOVEC

Realizirano: 4.327.269 EUR
(EU NPOO 2.914.786 EUR; MZOZT 565.077 EUR; KREDIT 565.077 EUR; JIVU 282.329 EUR)

„Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 10. srpnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 20.092.057,88 EUR.

Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (67,07%) te nacionalnih komponenti (32,93%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja 6,05 km odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju
- Proširenje postojeće mreže odvodnje izgradnjom nove kanalizacije i pripadajućih objekata (Izgradnja 39,80 km gravitacijskog sustava odvodnje, izgradnja 10,80 km novih tlačnih cjevovoda, izgradnja 18 crpnih stanica i 1.460 priprema za priključak na odvodnju)
- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 12.200 ES, III. stupnja pročišćavanja (uključujući potrebnu infrastrukturu do UPOV-a i postrojenje za solarno sušenje mulja)
- Nabava opreme za održavanje i inspekciju sustava odvodnje i NUS
- Nadzor radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima ugovora)
- Imovinski pravni odnosi (Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta u postupku stjecanja vlasništva i/ili privremenog vlasništva)
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom i administracija (Upravljanje projektom i administracija projekta će se provoditi posredstvom Jedinice za provedbu projekta (JPP) koja će se sastojati od internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o javnoj nabavi usluga).

Dana 1.3.2024. godine poptisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim predmetni projekt službeno prelazi u financiranje kroz Nacionali plan oporavka i otpornosti 2021 – 2026.

Kroz 2024. godinu realizirano je 6.600,91 m novih gravitacijskih kolektora, 2.512,92 m novih tlačnih cjevovoda, te 238 kućnih priključaka.
Kumulativno je realizirano 68,86% izgradnje novih gravitacijskih kolektora, 59,21% izgradnje novih tlačnih cjevovoda, te 64,45% izgradnje kućnih priključaka. Imovinsko-pravni odnosi rješeni su 100%.
Dana 16.2.2024. sklopljen je ugovor za izvođenje radova na izgradnji UPOV-a III. Stupnja. Na predmetnom ugovoru u tijeku je projektiranje.
Ostale projektne aktivnosti (nadzor, upravljanje projektom, promidžba) prate napredak radova.

B.07.42. PROJEKT SINJ

Realizirano: 13.913.583 EUR
(KREDIT 1.674.388 EUR; MZOZT 11.402.001 EUR; JLS 837.194 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 13. veljače 2019. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 25. travnja 2019. godine. S Korisnikom je 16.04.2024. godine sklopljen 2. dodatak UoDBS kojim je razdoblje provedbe projekta produljeno do 31.12.2025. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 40.171.186,05 EUR. Prihvatljivi izdaci projekta nastali do 31.12.2023. godine sufinancirani su sredstvima kohezijskog fonda EU (69,91%) te nacionalnih

komponenti (30,09%). S Korisnikom je 16.04.2024. godine sklopljen ugovor o privremenom sufinanciranju kojim su se troškovi nastali nakon 31.12.2023. godine privremeno sufinancirali nacionalnim sredstvima u 2024. godini.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje (Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog sustava: izgradnja sustava javne vodoopskrbe 925 m, rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe 335 m, rekonstrukcija vodosprema 1 kom, sanacija i dogradnja vodosprema 1 kom, sanacija vodospreme 1 kom; Proširenje postojeće mreže odvodnje: izgradnja sustava javne odvodnje 81,90 km, izgradnja crpnih stanica 14 kom, sanacija sustava javne vodoopskrbe 23,40 km - u sklopu izgradnje sustava odvodnje; Sanacija postojećeg sustava odvodnje: sanacija sustava javne odvodnje 723 m, sanacija okana javne odvodnje 119 kom; Uvođenje objekata u SDNU: uvođenje objekata odvodnje u SDNU 14 kom, uvođenje objekata vodoopskrbe u SDNU 2 kom)
- Radovi na UPOV-u (Proširenje i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na 3. stupanj pročišćavanja i kapacitet 26.000 ES)
- Nabava vozila za održavanje sustava odvodnje (Specijalno vozilo za pražnjenje septičkih i sabirnih jama)
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe (Vozila: specijalno kombinirano vozilo za čišćenje sustava odvodnje, specijalno vozilo za TV inspekciju; Oprema: geofon - uređaj za detekciju puknuća u cjevovodima, male fekalne crpke za kućanstva)
- Modernizacija upravljanja sustavom odvodnje i vodoopskrbe (Nabava GIS software-a; Nabava GIS hardware-a; GIS obuka i izrada katastra postojeće kanalizacijske mreže; Nabava hardware-a i software-a za uspostavu sustava daljinskog nadzora i upravljanja sustavom odvodnje - opremanje centra i podcentra SDNU; Obuka zaposlenika komunalnog društva)
- Nadzor nad izgradnjom (Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima proveden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC Ugovora)
- Ostali prihvatljivi troškovi (Imovinsko-pravni poslovi; Trafostanice Sinjsko polje)
- Upravljanje projektom (Usluge upravljanja projektom pružati će se putem vanjske Jedinice za upravljanje projektom uz pomoć troje zaposlenika prijavitelja - komunalnog društva Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. u okviru tehničkog tima)
- Promidžba i vidljivost (Provođenje aktivnosti informiranja javnosti i vidljivosti projekta).

Zaključno s prosincem 2024. godine završeni su postupci nabave za ugovore:

- Nadzor nad izgradnjom (kolovoz, 2024. godine)
- Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje: GRUPA 1 (rujan, 2021. godine), GRUPA2 (srpanj, 2023. godine), GRUPA 3 (rujan, 2021. godine)
- Upravljanje projektom (srpanj, 2020. godine)
- Promidžba i vidljivost (srpanj, 2020. godine)
- Vozilo za pražnjenje septičkih i sabirnih jama zapremine 9 m^2 (ožujak, 2021. godine)
- Specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje i jedno vozilo za CCTV inspekciju (srpanj, 2023. godine)
- Nadogradnja UPOV-a Sinj (listopad, 2020. godine).

U 2024. godini odobreni su troškovi koji se odnose na radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje. Aktivnosti s eprovode kroz tri sekundarna ugovora:

- GRUPA 1 radovi su započeli u prosincu 2021. Do kraja 2024. godine realizirano je 77,10% ugovora (rok dovršetka je 21.01.2025. godine).
- GRUPA 2 radovi su započeli u rujnu 2023. Do kraja 2024. godine realizirano je 51,52% ugovora (rok dovršetka je 18.09.2025. godine).

- GRUPA 3 radovi su započeli u studenom 2021. godine. Do kraja 2024. godine realizirano je 74,67% ugovora (rok dovršetka je 25.07.2024. godine, izvođač je predao potraživanja za produžetak roka).

Izgrađeno je ukupno 67.407 m novog sustava odvodnje te 931 m novog vodoopskrbnog sustava. Ukupno je sanirano 20.290 m postojećeg vodoopskrbnog sustava.

Ugovor za dogradnju UPOV-a je u realizaciji od 21.12.2023. godine. Do kraja 2024. godine realizirano je 64,41% ugovora (rok dovršetka je 19.12.2024. godine, izvođač je predao potraživanja za produžetak roka). Izrađena je potrebna tehnička i projektna dokumentacija, ishođena je građevinska dozvole te su se tijekom 2024. godine izvodili građevinski i obrtnički radovi, te je nabavljen i dio opreme budućeg UPOV-a.

Tijekom 2024. godine isporučeno je specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje i vozilo za CCTV inspekciju. Troškovi odobreni u 2024. godini također se odnose na aktivnosti po ugovorima za stručni nadzor, upravljanje projektom, ostale prihvatljive troškove, te promidžbu i vidljivosti koje se kontinuirano provode. Dio troškova vezan je za trošak administratora projekta, zaposlenika Korisnika.

B.07.43. PROJEKT TRILJ, OTOK I DICMO

Realizirano: 1.832.802 EUR
(KREDIT 158.751 EUR; MZOZT 1.625.219 EUR; JLS 45.694 EUR; JIVU 3.138 EUR)

Projekt „Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine - Trilj, Otok, Dicmo" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 1. srpnja 2019. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 13. srpnja 2019. godine. Korisnik je 29.11.2022. godine potpisao I. Dodatak UoDBS kojim je produženo razdoblje provedbe projekta do 31.12.2023. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 26.277.510,12 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (67,11%) te nacionalnih komponenti (32,89%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti.

U 2024. godini projekt se realizira nacionalnim financiranjem:

- Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj (Vodoopskrbna mreža: izgradnja sustava javne vodoopskrbe 2,20 km, rekonstrukcija vodospreme 1 kom, izgradnja hidrostanice 1 kom, rekonstrukcija hidrostanice 1 kom; Kanalizacijska mreža: izgradnja sustava javne odvodnje 38 km, rekonstrukcija sustava javne odvodnje 1,40 km, sanacija sustava javne odvodnje 128 m, sanacija okana javne odvodnje 31 kom, izgradnja crpnih stanica 8 kom, izgradnja novih kućnih priključaka 880 kom, sanacija sustava javne vodoopskrbe 5,30 km - u sklopu izgradnje sustava odvodnje, zamjena elektrostrojarske opreme crpnih stanica 3 kom; Uvođenje objekata u SDNU: uvođenje objekata odvodnje u SDNU 10 kom, uvođenje objekata vodoopskrbe u SDNU 2 kom)
- Radovi na vodoopskrbnom sustavu aglomeracije Otok i Dicmo te sustavu odvodnje aglomeracije Otok (Vodoopskrbna mreža; Aglomeracija Otok: rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe 2,40 km, sanacija vodospreme 1 kom, Dicmo: izgradnja sustava javne vodoopskrbe 5 km, izgradnja hidrostanica 2 kom; Kanalizacijska mreža: izgradnja sustava javne odvodnje 34,20 km, izgradnja crpnih stanica 7 kom, izgradnja novih kućnih priključaka 751 kom, sanacija sustava javne vodoopskrbe 3,40 km - u sklopu izgradnje sustava odvodnje; Uvođenje objekata u SDNU: uvođenje objekata odvodnje u SDNU 7 kom, uvođenje objekata vodoopskrbe u SDNU 2 kom)
- Radovi na UPOV-u (Proširenje i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Trilj 2. stupnja pročišćavanja na kapacitet 6.000 ES)
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje (Vozila: specijalno vozilo za prijevoz mulja do UPOV-a Sinj; Oprema: male fekalne crpke za kućanstva, uređaj za detekciju plinova)

- Modernizacija upravljanja sustavom odvodnje (Nabava hardware-a i software-a za uspostavu sustava daljinskog nadzora i upravljanja sustavom odvodnje - opremanje podcentra SDNU na lokaciji UPOV-a Trilj)
- Nadzor nad izgradnjom (Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima proveden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC Ugovora)
- Ostali prihvatljivi troškovi (Imovinsko-pravni poslovi)
- Upravljanje projektom (Usluge upravljanja projektom pružati će se putem Jedinice za upravljanje projektom koja se sastoji od vanjskih i internih stručnjaka. Vanjska jedinica se ugovara u sklopu Projekta Sinj, obzirom da je usvojen plan o zajedničkoj JPP. Interni stručnjaci u okviru tehničkog tima su troje zaposlenika prijavitelja - komunalnog društva Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. koji su također angažirani u JPP na projektu Sinj)
- Promidžba i vidljivost (Provođenje aktivnosti informiranja javnosti i vidljivosti projekta).

Zaključno sa prosincem 2024. godine, izvedeni su radovi po elementima:

Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj
Izgrađeno ukupno 39 km kolektora odvodnje
Izgrađeno 8 novih crpnih stanica
Izgrađeno 1051 kućni priključak
Izvršeno je 100% građevinskih radova na vodospremi Trilj
Sanirano 3,6 km vodoopskrbnih cjevovoda
Izgrađeno je 2,2 km vodoopskrbnih cjevovoda
Izgrađeno 13 kućnih priključaka na sustav vodoopskrbe
Izgrađene 2 stanice za podizanje tlaka
Ugrađena oprema te izvršeno ispitivanje i snimanj*e*

Radovi na vodoopskrbnom sustavu aglomeracije Otok i Dicmo, te sustavu odvodnje aglomeracije Otok
Izgradnja 34 km cjevovoda odvodnje sa 7 CS
Izvedbu novih 810 priključaka na sustav javne odvodnje
Sanirano 5,2 km vodoopskrbnih cjevovoda.
Izvedeno 4,9 km vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Sušci
Rekonstruirano 2,5km vodoopskrbnih cjevovoda
Izgrađena 104 kućna priključka na sustav vodoopskrbe
Izvedeno 100% radova na vodospremi Otok

Radovi na UPOV-u
Nadogradnju UPOV-a Trilj 2. stupnja pročišćavanja postojećeg kapaciteta 3.500 ES na kapacitet od 6.000 ES.
Ugovorom je predviđena modernizacija i zamjena dijela elektro-strojarske opreme, izgradnja sekundarne taložnice u svrhu proširenja kapaciteta na 6.000 ES, te dogradnja pratećih objekata.
Ugovor uključuje projektiranja, izgradnju, testove te pokusni rad na dogradnji UPOV-a Trilj
Izvođač je započeo sa građevinskim radovima te su isti u visokom stupnju dovršenosti.
Izvođač je započeo sa ugradnjom opreme u objektima sekundarne taložnice.

B.07.44. PROJEKT JELSA - VRBOSKA I STARI GRAD

Realizirano: 10.803.200 EUR
(KREDIT 1.366.389 EUR; MZOZT 8.753.616 EUR; JIVU 683.195 EUR)

Projekt „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Jelsa - Vrboska i Stari Grad" je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede 1. srpnja 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 13. srpnja 2019. godine. 3 Dodatak Ugovora o dodjeli potpisan

je 06.12.2024. godine, a istim se povećala vrijednost projekta i produljio završetak projektnih aktivnosti do 31.12.2026. godine, a sve u skladu s ostvarenim vrijednostima i rokovima zaključenima po provedenim postupcima javne nabave.
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta odobreni su u iznosu od 58.758.797,47 EUR. Projekt se do 1.1.2024. godine sufinancirao sredstvima Kohezijskog fonda EU (68,37%) te nacionalnih komponenti (31,63%, a nakon 1.1.2024. godine nastavlja se financirati nacionalnim sredstvima do završetka Projekta.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

A. Izgradnja linijskih građevina Grada Starog Grada (Grupa 1 - nabava linijskih građevina):
- Izgradnja 19,90 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 828 m tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 2 nove crpne stanice s izvedbom cca 1.189 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje
- Dogradnja/rekonstrukcija 19,50 km vodoopskrbnih cjevovoda s prespajanjem/izradom 1.161 priprema za kućne priključke na vodoopskrbu te izvedba 8 mjerno regulacijskih okana

B. Izgradnja linijskih građevina naselja Jelsa (Grupa 2 - nabava linijskih građevina):
- Izgradnja 18 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 1,50 km tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 3 nove crpne stanice s izvedbom cca 910 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje
- Dogradnja/rekonstrukcija 21,40 km vodoopskrbnih cjevovoda s prespajanjem/izradom 1.080 priprema za kućne priključke na vodoopskrbu te izvedba 7 mjerno regulacijskih okana

C. Izgradnja linijskih građevina naselja Vrboska (Grupa 3 - nabava linijskih građevina):
- Izgradnja 17,20 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 3,50 km tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 5 novih crpnih stanica s izvedbom cca 700 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje
- Dogradnja/rekonstrukcija 15,80 km vodoopskrbnih cjevovoda s prespajanjem/izradom 643 priprema za kućne priključke na vodoopskrbu te izvedba 4 mjerno regulacijska okna

D. Izgradnja UPOV-a Jelsa - Vrboska i UPOV-a Stari Grad
- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Jelsa - Vrboska kapaciteta 9.000 ES mehaničkog stupnja pročišćavanja i pripadne pristupne prometnice te podmorskog ispusta s provedbom pokusnog rada uređaja
- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Stari Grad kapaciteta 6.000 ES mehaničkog stupnja pročišćavanja i pripadne pristupne prometnice te podmorskog ispusta s provedbom pokusnog rada uređaja

E. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera
F. Nabava specijaliziranih i radnih vozila te mjerne i ostale opreme
G. Nabava i implementacija GIS sustava vodoopskrbe i odvodnje
H. Upravljanje projektom
I. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
J. Troškovi vodnog doprinosa te naknada za priključnu snagu
K. Promidžba i vidljivost.

Do kraja 2024. godine izvedeno je ukupno 58,92 km kanalizacijske mreže, 3.106 kanalizacijskih priključaka, 20,149 km vodoopskrbne mreže, 32,20 km rekonstrucije/sanacije vodoopskrbne mreže i 2.525 priključak na vodoopskrbnu mrežu. Izgrađeno je 1,80 km podmorske dionice ispusta Stari Grad i 1,96 km podmorske dionice ispusta UPOV-a Jelsa - Vrboska.
Ostale popratne usluge (nadzor, upravljenje, vidljivost) prate napredak radova.

Projekt se nastavlja s provedbom i u 2025. godini (nacionalno financiranje).

B.07.45. PROJEKT METKOVIĆ

Realizirano: 11.905.274 EUR

(KREDIT 1.396.188 EUR; MZOZT 9.810.992 EUR; JIVU 698.094 EUR)

Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Metković" je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede 17. srpnja 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 19. srpnja 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 47.638.182,89 EUR (33.671.295,85 EUR EU sredstva, odnosno 70,68% te 13.966.887,04 EUR nacionalna sredstva, odnosno 29,32%). Nacionalni dio sufinanciranja osiguran je iz sljedećih izvora: 5.586.754,82 EUR sredstvima Ministarstva; 5.586.754,82 EUR sredstvima Hrvatskih voda, 2.793.377,41 EUR sredstvima tvrtke Metković d.o.o. te 1.990.842,13 EUR sredstvima Grada Metkovića. 16.4.2024. godine sklopljen je Dodatak 2. UoDBS, kojim se produljilo razdoblje provedbe 12/2023. na 03/2025., dok je investicijska vrijednost ostala ista.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

A. Sanacije i dogradnje sustava odvodnje u aglomeraciji Metković i rekonstrukcije i dogradnje sustava vodoopskrbe unutar grada Metkovića što uključuje:
- 43,80 km gravitacijskih kolektora, 682 m incidentnih preljeva CS, 1.418 m tlačnih vodova, 16 crpnih stanica, 2.326 prespajanja postojećih kućnih priključaka, 1.745 novih priprema za kućne priključke, 90 m sanacije bez raskopavanja, sanaciju 100 revizijskih okana, sanaciju 150 spojeva kućnih priključaka na kolektore, 15,10 km SDNU, rekonstrukciju 11,90 km vodoopskrbnih cjevovoda, dogradnju 5,50 km vodoopskrbnih cjevovoda, prespajanje 1.340 kućnih priključaka, nabavu i ugradnju 5.500 vodomjera za daljinsko očitanje potrošnje s pripadnim terminalima i repetitorima, izgradnju 11 lokalnih stanica za podizanje tlaka

B. Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Metković kapaciteta 18.400 ES, III. stupnja pročišćavanja i pripadnog postrojenja za solarno sušenje mulja, kao i pokusni rad UPOV-a i postrojenja
C. Nabava opreme
D. Upravljanje projektom
F. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera
G. Promidžba i vidljivost.

Do kraja 2024. godine na Ugovoru „Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje aglomeracije Metković i Rekonstrukcije i dogradnje sustava vodoopskrbe u Metkoviću" ukupno je izgrađeno 38.917,94 m kanalizacijskih cjevovoda što čini 84,77%, izvedeno je 2.384 kućnih priključka te 145 postojećih priključaka za koje se izvodi prespajanje.
Vodoopskrbne mreže je izgrađeno 6.174,47 m, što čini 111,23%, a rekonstruirano 15.783,74 m mreže, što je 132,92% te je izvedeno je 1.602 kućnih priključka.

Na Ugovoru „Izgradnja UPOV-a Metković kapaciteta 18.400 ES sa solarnim sušenjem mulja" u tijeku su radovi i montaža opreme i ukupno je realizirano 7.801.505,25 EUR, što je 86,2% ukupne izvršenosti Ugovora o radovima. 8.Dodatkom ugovoru produljen je Rok dovršetka do 12.12.2025. godine.

16.04.2024. godine projekt se nastavio privremeno sufinancirati u 2024. godini prema omjerima financiranja iz važećeg Ugovora o sufinanciranju sklopljenog u OPKK razdoblju, s tim da su sredstva Državnog proračuna zamijenila financiranje sredstvima Kohezijskog fonda u omjeru financiranja definiranom u inicijalnom Uodbs-u. Novi model nastavka sufinanciranja donesen je 10.10.2024. godine te je u fazi pripreme Ugovor o nastavku financiranja Projekta.

B.07.46. PROJEKT PLOČE

Realizirano: 7.248.842 EUR
(KREDIT 897.487 EUR; MZOZT 5.902.611 EUR; JIVU 291.008 EUR; JLS 157.736 EUR)

Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče" je odobren od strane Ministarstva 27. rujna 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 04. listopada 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 199.275 mil.kn (137.275 mil.kn EU sredstva, odnosno 68,89% te 62 mil.kn nacionalna sredstva, odnosno 31,11%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 24,67 mil.kn sredstvima Ministarstva, 24,67 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda, 8 mil.kn sredstvima Izvora Ploče, te 4.34 mil.kn sredstvima Grada Ploča.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

A. Izgradnja mehaničkog uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) kapaciteta 8.393 ES i podmorskog ispusta duljine 2,40 km
B. Izgradnja sustava javne odvodnje: izgradnja 31,70 km gravitacijskih kolektora, izgradnja 5,30 km tlačnih vodova, sanacija 672 m postojećih gravitacijskih kolektora, izgradnja 93 m incidentnih preljeva, izvedba 16,30 km instalacijskih cijevi za SDNU, izgradnja 25 crpnih stanica, 3.178 priprema za kućne priključke
   Poboljšanje sustava javne vodoopskrbe kroz djelomičnu rekonstrukciju 14,60 km postojećih dotrajalih vodoopskrbnih cjevovoda
C. Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje (Kombinirano vozilo za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi, sustav za kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju te nabavku ostale opreme potrebne za održavanje sustava odvodnje)
D. Nadzor radova
E. Rješavanje imovinsko-pravnih poslova
F. Upravljanje projektom
G. Promidžbe i vidljivosti
H. Ostalih aktivnosti na projektu.

Tijekom 2024. godine nastavili su se radovi na kanalizacijskoj i vodoopskrbnoj mreži (postavljeno ukupno 30,30 km kanalizacijskog te 10,90 km vodovodnog cjevovoda), a nakon prethodno dovršenog podmorskog ispusta dovršeni su i radovi na objektu UPOV-a, no predmetni ugovor se nije uspio okončati iz objektivnih razloga (nije omogućen dotok otpadne vode te priključak TS na el. en. mrežu).
S obzirom da Projekt nije dovršen do kraja 12/2024. godine za dovršetak istog će biti potrebno nastavno osigurati nacionalna sredstva.

B.07.47. PROJEKT KAŠTELA - TROGIR

Realizirano: 8.154.982 EUR
(KREDIT 1.280.276 EUR; MZOZT 6.234.568 EUR; JIVU 640.138 EUR)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela - Trogir" potpisani su u listopadu 2019. godine.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 190.960.016,44 EUR. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 152.768.013,16 EUR.

Projekt se sufinancira sredstvima KF fonda EU (69,78%) i nacionalnih komponenti (30,22%) te se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja dijela vodoopskrbe i odvodnje grada Kaštela (K. Sućurac, K. Gomilica, K. Kambelovac) i grada Trogira (Plano)
- Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području grada Kaštela (južno od državne ceste D8 do mora)
- Izgradnja sekundarne i kanalizacijske mreže na području grada Trogira
- Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbne mreže Podsustav Kaštela, Trogir, Seget, Okrug, Slatine

- UPOV Divulje (Nadogradnja postojećeg CUPOV-a Divulje s I. na II. stupanj pročišćavanja i povećanje kapaciteta sa 40.000 ES na 100.000 ES te prihvat otpadnih voda aglomeracije Marina)
- UPOV Čiovo (Izgradnja UPOV-a Čiovo kapaciteta 25.000 ES biološkog (II.) stupnja pročišćavanja)
- Usluge SDNU
- Usluge izrade i poboljšanja baze podataka
- Nabava opreme
- Nadzor nad izgradnjom
- Arheološki radovi
- Vidljivost i promidžba
- Upravljanje projektom.

Tijekom 2024. godine su sklopljeni ugovori za UPOV Divulje, Uslugu upravljanja projektom nabavu i Nadzor - 2. paket ugovora.

Troškovi odobreni u 2024. godini odnosili su se na imovinsko-pravne poslove, troškove upravljanja projektom - unutarnja jedinica, troškove izgradnje na sklopljena četiri ugovora o radovima, troškove nadzora te troškove promidžbe i vidljivosti.
Na Projektu je ukupno do kraja 2024. godine izvedeno je 110,74 km kanalizacijske mreže, 6.413 komada novih kanalizacijskih kućnih priključaka (stvoreni preduvjeti za priključenje), 34,07 km vodoopskrbne mreže, rekonstruirano je 42,83 km vodoopskrbne mreže, 1.690 komada novih vodoopskrbnih kućnih priključaka za kojih su stvoreni preduvjeti za priključenje, završeni su radovi na 1. CS i VS Sućurac.
Projekt se fazira u PKK 2021 - 2027.

B.07.48. PROJEKT ZAPREŠIĆ

Realizirano: 3.902.208 EUR
(KREDIT 454.111 EUR; MZOZT 3.117.778 EUR; JIVU 330.319 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić" je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 25. srpnja 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 4. rujna 2019. godine. 3 Dodatak Ugovora o dodjeli potpisan je 08.09.2023. godine, a istim se povećala vrijednost projekta i produljio završetak projektnih aktivnosti do 31.12.2023. godine, a sve u skladu s ostvarenim vrijednostima i rokovima zaključenima po provedenim postupcima javne nabave.
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta odobreni su u iznosu od 82.962.470,78 EUR (625.080.736,12 HRK). Projekt se do 1.1.2024. godine sufinancirao sredstvima Kohezijskog fonda EU (70,74%) te nacionalnih komponenti (29,26%), a nakon 1.1.2024. godine nastavlja se financirati nacionalnim sredstvima do završetka Projekta.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:
- Radovi na mreži vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Zaprešić - izgradnja, rekonstrukcija i sanacija
  Vodoopskrba: dogradnja vodoopskrbnih cjevovoda, sanacija 2 vodospreme, zamjena postrojenja u crpnim stanicama
  Odvodnja: izgradnja kanalizacijske mreže i crpnih stanica, retencijskih bazena
- Radovi na mreži odvodnje aglomeracije Donji kraj
  Gravitacijski kolektori, tlačni cjevovodi, crpne stanice
- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
  Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 70.000 ES trećeg stupnja pročišćavanja
- Oprema za održavanje sustava odvodnje

1 vozilo za čišćenje sustava odvodnje, 1 vozilo za TV inspekciju i 2 vozila za pražnjenje septičkih/sabirnih jama
- Nadzor nad izvođenjem radova
- Imovinsko-pravni odnosi
  Kupnje zemljišta i ugovaranja služnosti za zemljište na kojem će se graditi objekti predviđeni ovim projektom
- Upravljanje projektom
- Promidžba i vidljivost.

Svi sekundarni ugovori su potpisani i u provedbi, a ugovor za isporuku opreme za održavanje sustava odvodnje je završen u 2021. godini, odnosno sva oprema je isporučena i Korisnik (Vodoopskrba i Odvodnja Zaprešić d.o.o.) je educiran za korištenje iste.

U 2023. godini završeni su radovi na Ugovorima vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Zaprešić (izgradnja 106,08 km mreže sustava odvodnje, rekonstrukcija 3,05 km sustava odvodnje, sanacija 11,10 km sustava odvodnje, 3.499 kom novih kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu, izgradnja 24 crpne stanice, rekonstrukcija 2 crpne stanice, izgradnja 2 retencijska bazena, izgradnja 2,58 km vodoopskrbne mreže) i odvodnje aglomeracije Donji kraj (izgradnja 30,4 km mreže sustava odvodnje, 719 kom novih kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu, izgradnja 11 crpnih stanica).

Realizirani troškovi u 2024. godini odnose se na sljedeće aktivnosti - radove završene s krajem listopada 2024. godine:
- Izgradnja UPOV-a 3. stupnja
- Izvođenje građevinskih, elektro i strojarskih radova na objektima UPOV-a.
- Usluge nadzora, upravljanja projektom, promidžbe i vidljivosti.

Projektne aktivnosti koje nisu dovršene (probni rad UPOV-a, ishođenje uporabne dozvole UPOV-a i prateće usluge nadzora, upravljanja projektom i promidžbe i vidljivosti) nastavit će se financirati nacionalnim sredstvima u 2025. godini.

B.07.49. PROJEKT BJELOVAR

Realizirano: 5.077.947 EUR
(KREDIT 574.874 EUR; MZOZT 4.215.636 EUR; JIVU 287.437 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar" je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 6. veljače 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 2. travnja 2019. godine. Projekt nije završen unutar razdoblja provedbe u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK 2014-2020) odnosno do 31. prosinca 2023.godine. Preostali prihvatljivi troškovi nastaviti će se financirati iz sredstava Državnog proračuna 70%, sredstvima javnog isporučitelja vodnih usluga 10% i sredstvima Hrvatskih voda 20%.

Dana 04.12.2024. godine potpisan je Ugovor o nastavku financiranja projekta. Ukupna vrijednost Projekta s PDV-om iznosi: 37.190.425,53 EUR, a razdoblje provedbe je do 31.12.2026. godine.

Svrha i ciljevi:
Svrha projekta je usklađivanje s Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ te Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, (UWWD, 91/271/EEC) za aglomeraciju Bjelovar.

Projekt ima za cilj unaprjeđenje u području vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, spajanje dodatnog stanovništva na javni sustav vodoopskrbe te javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadne vode. Projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar (koja obuhvaća preliminarne aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće) uključuje ulaganja

u sustav vodoopskrbe na širem području koje teritorijalno obuhvaća područje Bjelovara (Grad Bjelovar) i Općine Rovišće (naselja Gornje Rovišće, Kakinac, Domankuš, Žabjak i Rovišće) te sustav odvodnje otpadnih voda na području Bjelovara (Bjelovar, Gudovac, Letičani, Prokljuvani, Novoseljani, Ždralovi) koji će se spojiti na projektom nadograđen i rekonstruiran UPOV Bjelovar.

Projekt se sastoji od sljedećih projektnih elemenata:
- Novogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
  - Novogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe:
    dužina novog sustava 14.281 m, dužina rekonstrukcije 6.204 m
  - Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje:
    dužina novog sustava 15.790 m, dužina rekonstrukcije 2.595 m
- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 47.000 ES
- Usluga nabave opreme za održavanje sustava
- Stručni nadzor nad gradnjom
- Upravljanje projektom
- Usluge promidžbe i vidljivosti.

Radovi na projektnom Elementu Novogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje su završeni te su za te radove ishođene uporabne dozvole (5/5). Na projektnom Elementu Usluge nabave opreme sekundarni ugovori su u cijelosti realizirani, isporučena je sva ugovorena oprema.

Radovi na projektnom Elementu: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 47.000 ES su u tijeku. Zaključno sa 31.12.2024. godine financijska realizacija iznosi 33,38%, fizička realizacija radova: projektiranje 87%, građevinski radovi 23%, projektiranje 0%. Rok završetka prema inicijalnom ugovoru je 28. svibnja 2025. godine, međutim evidentno je da će se obzirom na dosadašnju dinamiku rok dovršetka produžiti.

B.07.50. PROJEKT CRES, MARTINŠĆICA, NEREZINE, MALI I VELI LOŠINJ

Realizirano: 16.220.148 EUR
(EU NPOO 11.378.560 EUR; KREDIT 1.775.167; MZOZT 1.775.169 EUR; JIVU 1.291.252 EUR)

Za Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj" 08.11.2019. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i dana 27.06.2022. godine potpisan je 1. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se u Prijavnom obrascu A -opis i proračun projekta iz Prijave projekta, odobrenog od strane nacionalnih tijela, Prilog 1. zamjenjuje novim (Dodatak je aktivnost A2.2 - arheološka istraživanja, bez povećanja ukupnog financijskog učinka). Osim prethodno navedenog, arbitraža se zamjenjuje nadležnim Sudom u RH.
Projekt se sufinancirao sredstvima kohezijskog fonda EU (68,05%) te nacionalnih komponenti (31,95%).

U 2024. godini Projekt je prebačen u NPOO te je dana 01.03.2024. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C1.3.R1-I4.04.0011. Projekt se sastoji od:

Odvodnja:
Ovim projektom planira se povećanje stupnja priključenosti na sustav javne odvodnje proširenjem sustava (izgradnja 25,10 km novih gravitacijskih kolektora, 18,22 km tlačnih cjevovoda, 709 novih priprema za kućne priključke, 23 novih crpnih stanica i 1 rekonstruirana). Provedbom ovih mjera planira se postizanje priključenosti na sustav javne odvodnje (mjereno po organskom opterećenju koji se transportira javnim sustavom odvodnje): Cres (99%), Martinšćica (95%), Nerezine (95%) i Mali Lošinj (95%).

Postojeći kolektori, gdje su evidentirana puknuća/oštećenja će se sanirati (metodama bez raskopavanja) u duljini od 8,40 km.

Na UPOV-ima su planirani sljedeći zahvati:
- Zamjena dotrajale elektro-strojarske opreme na UPOV-u Martinšćica (planirani instalirani kapacitet 4.300 ES) i Nerezine (planirani instalirani kapacitet 7.400 ES) - prijemnici su „normalno" more, opterećenje<10.000 ES te se zadržava mehanički stupanj pročišćavanja kao odgovarajući,
- Nadogradnja UPOV-a Kimen (Cres) i Kijac (Mali Lošinj) na II. stupanj pročišćavanja (prijemnici su „normalno" more, opterećenje>10.000 ES (Kimen od 12.700 ES, Kijac od 31.500 ES),
- Provedbom prethodno navedenih mjera, van primarne funkcije staviti će se postojeći UPOV-i Čikat i Sunčana Uvala obzirom da se navedeni podsustavi planiraju spojiti na javni sustav odvodnje Malog Lošinja (buduća funkcija ovih UPOV-a sa postojećim podmorskim ispustima je incidentni preljevi navedenih podsustava).

Vodoopskrba:
Ulaganja u vodoopskrbu prate ulaganja u sustav javne odvodnje, kroz rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe na planiranim trasama sustava javne odvodnje, obzirom da će isti biti oštećeni prilikom izvođenja radova. Posljedično, rekonstrukcijom ove infrastrukture postići će se smanjenje gubitaka, što je od iznimne važnosti zbog očuvanja izdašnosti jezera - vodozahvata Vrana. Ukupno je predviđena rekonstrukcija 26,92 km vodoopskrbnih cjevovoda te rekonstrukcija 707 kućnih priključaka. Također, predviđena je i rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Ćunski -Poljana duljine 4,42 km s ciljem smanjenja gubitaka. Dodatno, predviđena je izgradnja vodospreme Nerezine 2, V=1.000 m^3 s novih 1,35 km pripadnih vodoopskrbnih cjevovoda, čime će se poboljšati opskrba vodom naselja Nerezine kroz osiguranje 24 h vodospremničke rezerve.

Provedbom opisanih mjera predviđa se smanjenje gubitaka na sustavu kroz rekonstrukciju kritičnih dionica, smanjenje tlaka na sustavu te smanjenje broja puknuća cjevovoda (naročito kod predviđene rekonstrukcije magistralnog cjevovoda). Očekivani rezultati su smanjenje gubitaka od okvirno 236.000 m3/god., te na razini DMA zona, na kojima se odvijaju zahvati predmetnog Projekta, smanjenje udjela neprihodovane vode veće od 25%.

Ostale investicijske mjere:
- Projekt predviđa usluge upravljanja projektom, usluge nadzora, mjere promidžbe i vidljivosti, usluge nabave opreme, troškove pristojbi/doprinosa za potrebe ishodovanja akata gradnje i početka gradnje te troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
- Pokazatelji - ukupna realizacija od početka provedbe.

Svrha i ciljevi Projekta:
- Potpuno usklađivanje sa EU direktivama i nacionalnim programima (Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC te Višegodišnjim planom gradnje komunalnih vodnih građevina.
- Smanjenje izravnog ispuštanja nepročišćenih ili djelomično pročišćenih otpadnih voda u prijemnike (recipijent i tlo).
- Poboljšanje funkcionalnosti i pouzdanosti sustava vodoopskrbe.

Troškovi:
U 2024. godini odobreni su troškovi po sljedećim aktivnostima Projekta: upravljanje Projektom, promidžba i vidljivost, nadzor - Grupa 1 i 2, radovi na D100, radovi na linijskim građevinama aglomeracija CML, linijskim građevinama aglomeracije Nerezine, dogradnji UPOV-a aglomeracija CML, rekonstrukciji UPOV-a aglomeracija MN, usluge nabave opreme i tehničke pomoći.

Stanje do kraja 2024. godine:

Ukupna financijska realizacija projekta u 2024. godini se značajno intenzivirala u odnosu na prethodno razdoblje. Sklopljeni su svi predviđeni ugovori o radovima, uslugama i nabavi roba te su svi u provedbi.
Ipak, prisutno je kašnjenje na svim ugovorima o radovima koji su u tijeku. Neki od njih ostvaruju pravo na produljenje roka zbog objektivnih razloga. Rok završetka je 31.12.2025. godine, kako je definirano Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.
Provedba projekta nastavlja se kroz NPOO kao alternativni izvor financiranja. Sklopljeni ugovori se provode bez većih poteškoća. Jedan od predviđenih 5 ugovora o radovima je završen ali na preostala 4 prisutno je određeno kašnjenje koje varira od ugovora do ugovora.

Do kraja 2024. godine izvršeno je:
- Izgradnja sustava odvodnje: izgrađeno je 42,526 km od planiranih 43,333 km
- Sanacija sustava odvodnje: sanirano je 6,518 km od planiranih 8,438 km
- Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe: izvedeno je 27,490 km od planiranih 31,339 km.

B.07.51. PROJEKT NAŠICE

Realizirano: 3.444.315 EUR
(EU NPOO 2.550.000 EUR; KREDIT 357.726 EUR; MZOZT 357.726 EUR; JIVU 178.863 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Našice„ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije) 20. 11.2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 25.11.2019. godine.
Temeljem navedenog Ugovora ukupno prihvatljivi troškovi Projekta iznosili su 22.066.304,33 EUR (166.258.570,00 HRK). Projekt se sufinancirao sredstvima kohezijskog fonda EU (70,05%) te nacionalnih komponenti (29,95%).

Ciljevi projekta:
Ovim projektom planira se povećanje broja korisnika javnog sustava vodoopskrbe gdje kvaliteta isporučene vode zadovoljava odredbe Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (s vodocrpilišta Velimirovac), dijelom kroz proširenje vodoopskrbne mreže, a dijelom kroz stavljanje van funkcije manjih vodozahvata (naselja Granice, Ceremošnjak, Makloševac, Londžica i Seona).

Dodatno, rekonstrukcijama te optimizacijom sustava postići će se smanjenje vodnih gubitaka od oko 105.000 m^3/god na sustavu, što predstavlja smanjenje neprihodovane vode za oko 6,50% (na oko 38%). Cilj je ukupno 996 stanovnika nakon provedbe projekta priključiti na novi sustav javne vodoopskrbe.

Uz gore navedeno, cilj projekta je i usklađivanje s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, (91/271/EEC) na području aglomeracije Našice te postići 100% pokrivenosti stalnog stanovništva i industrije/gospodarstva sustavom prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda trećeg stupnja te priključenost od približno 90%.
Obuhvat projekta je administrativno područje Grada Našica (naselja Našice, Markovac Našički, Jelisavac, Velimirovac, Martin, Vukojevci, Zoljan, Brezik Našički, Lađanska, Lila, Ribnjak, Rozmajrovac, Polubaše, Makloševac, Londžica, Granice, Grdac Našički, Crna Klada i Ceremošnjak) te područje Općine Donja Motičina (naselja Donja Motičina, Seona i Gornja Motičina).

Projekt se sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC inženjera
Usluge nadzora nad ugovorima o radovima zbog provjere i osiguranja urednog izvođenja radova na projektu prema FIDIC uvjetima ugovora Crvene knjige, a pružat će se temeljem formiranog

nadzornog tima. Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova će se vršiti u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima.

Izgradnja linijskih objekata u gradu Našicama:
Grupa 1 - Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u gradu Našice
Dogradnja sustava javne odvodnje u gradu Našice:
- 4.181 m gravitacijskih kolektora
- 3.860 m tlačnih vodova
- 2 nove crpne stanice
- rekonstrukcija crpne stanice Brezik
- 95 priprema za kućne priključke javne odvodnje
- rekonstrukcija 14 kućnih priključaka javne odvodnje
Dogradnja NUS-a sustava javne odvodnje u Našicama:
- 3 nove točke NUS-a na sustavu
Zahvati na crpilištu Velimirovac:
- nova vodosprema Velimirovac 1.000 m^3
- nova CS Velimirovac s pripadnim tlačnim cjevovodom za odvod tehnološke vode duljine 876 m
- manji građevinski radovi (ograda vodocrpilišta)
Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe u gradu Našice:
- 6.576 m vodoopskrbnih cjevovoda
- 136 rekonstrukcija kućnih priključaka javne vodoopskrbe
Dogradnja sustava javne vodoopskrbe u gradu Našice:
- 3 nove stanice za podizanje tlaka (SPT)
- 197 m vodoopskrbnih cjevovoda (za potrebe stanice za podizanje tlaka - SPT Našice)
- 13 novih mjerno - regulacijskih okana
Zahvati na UPOV-u Našice:
- izvedba metalne konstrukcije iznad pjeskolova - mastolova
- sanacija zgrade grube rešetke
- izvedba nove taložnice grube rešetke
- manji građevinski radovi (sanacija manipulativnih površina, zahvati na internoj vodoopskrbi i Odvodnji).

Grupa 2 - Sanacija sustava javne odvodnje u gradu Našice metodama bez raskopavanja
Sanacija sustava javne odvodnje u gradu Našice metodama bez raskopavanja:
- 7.577 m gravitacijskih kolektora te pripadnih okana te kućnih priključaka.

Izgradnja linijskih objekata šireg našičkog područja
Grupa 1 - Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u Općini Donja Motičina
Dogradnja sustava odvodnje u naseljima Seona i Donja Motičina:
- 11.785 m gravitacijskih kolektora
- 3.833 m tlačnih vodova
- 7 crpnih stanica
- 370 priprema za kućne priključke odvodnje.

Grupa 2 - Dogradnja vodno-komunalne infrastrukture šireg našičkog područja
Dogradnja sustava odvodnje u naselju Zoljani:
- 3.532 m gravitacijskih kolektora
- 38 priprema za kućne priključke odvodnje
Dogradnja sustava vodoopskrbe u naseljima Zoljan, Makloševac, Granice, Gradac Našički i Ceremošnjak:
- 41.453 m vodoopskrbnih cjevovoda
- 256 priprema za kućne priključke vodoopskrbe
- 79 rekonstrukcija kućnih priključaka vodoopskrbe
- 6 stanica za podizanje tlaka.

Nabava opreme
Grupa 1 - Nabava kombiniranog vozila i kamiona za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda (1 vozilo za pražnjenje septičkih jama i cjevovoda javne odvodnje 8 m^3, 1 kamion s kiper sandukom)
Grupa 2 - Nabava rovokopača - utovarivača - 2 kom
Grupa 3 - Nabava mobilnog sustava za CCTV inspekciju cjevovoda javne odvodnje
Grupa 4 - Nabava lakih servisno - interventnih teretnih vozila - 2 kom
Grupa 5 - Nabava geodetske opreme
Grupa 6 - Nabava hidraulične lančane pile za rezanje cjevovoda s agregatom
Grupa 7 - Nabava pokretnog kompresora s pneumatskim raketama
Grupa 8 - Nabava prijenosnog ultrazvučnog mjerača protoka za kanalizaciju
Grupa 9 - Nabava i ugradnja puhala za aeriranje pjeskolova - 2 kom
Grupa 10 - Nabava, isporuka i ugradnja opreme za mehanički predtretman na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Našice
Grupa 11 - Nabava, isporuka i ugradnja vanjske LED rasvjete na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Našice
Grupa 12 - Nabava, isporuka i ugradnja opreme za daljinski nadzor i upravljanje uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Našice i crpnih stanica
Grupa 13 - Nabava, isporuka i ugradnja opreme za tehničku zaštitu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Našice.

Ostale aktivnosti povezane s projektom:
- troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i troškovi pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje
- trošak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (naknada stvarno nastalih troškova na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja, služnosti, elaborati)
- troškovi pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje (naknada stvarno nastalih troškova prije početka gradnje (naknade za priključne snage CS te UPOV i povezani radovi na povezivanju s postojećom elektroenergetskom infrastrukturom, trošak ishođenja dozvola koje je snosio korisnik, vodni doprinosi za nove linijske objekte te UPOV).

Upravljanje projektom - eksterni stručnjaci
- angažman eksternih stručnjaka u svrhu upravljanja projektom unutar Jedinice za provedbu projekta (4 stručnjaka)
Grupa 1 - Upravljanje projektom - podrška Naručitelju u provedbi postupaka javne nabave
Grupa 2 - Upravljanje projektom.

Upravljanje projektom - interni stručnjaci
- angažman internih stručnjaka (zaposlenika Našičkog vodovoda d.o.o.) u svrhu upravljanja projektom unutar Jedinice za provedbu projekta (8 stručnjaka).

Promidžba i vidljivost
- provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti (tiskani medij, elektronički medij, internet, seminari, konferencije, radionice, promotivni materijali, znakovlje/plakat postavljen na lokaciji projekta, trajna/informacijska ploča, oznake vidljivosti na projektnoj dokumentaciji, oznake vidljivosti na opremi).

Tijekom 2024. godine Projekt je prebačen iz OPKK u NPOO te se nastavio financirati iz NPOO sredstava putem NPOO Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava potpisanog 1.3.2024. godine.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 28.12.2023. godine donijelo Odluku o Financiranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Našice" iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 20.440.440,11 EUR, procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 16.316.493,93 EUR. Dodijeljeni bespovratni financijski

doprinos iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosi maksimalno 11.599.162,58 EUR, odnosno 71,0885722% iznosa prihvatljivih izdataka projekta.
Prilikom prelaska iz OPKK u NPOO, svi troškovi koji su plaćeni Korisniku do trenutka potpisa ovog Ugovora preknjižili su se iz OPKK u NPOO umanjeno za troškove koji su nastali prije 01.veljače 2020. godine. Navedeno je provedeno s prvim ZNS-om koji je bio ispostavljen u sklopu ovog NPOO Ugovora.

U veljači 2024. godine ugovorene su preostale dvije Grupe opreme - 8 i 13 (sveukupno ugovoreno 11 Grupa od 13).
Tijekom 2024. provodile su se aktivnosti na preostalim projektnim elementima prema gornjem popisu.
Izvodili su se radovi na ugovoru za Izgradnju linijskih objekata u gradu Našicama: Grupa 1 - Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u gradu Našice te ugovorima na Izgradnji linijskih objekata šireg našičkog područja:
Grupa 1 - Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u Općini Donja Motičina
Dogradnja sustava odvodnje u naseljima Seona i Donja Motičina te
Grupa 2 - Dogradnja vodno-komunalne infrastrukture šireg našičkog područja
Dogradnja sustava odvodnje u naselju Zoljani.

Prema NPOO indikatorima ugovoreno je 4 ugovora o radovima od ukupno 4 ugovora.
Izgrađeno je 24,80 km, a sanirano 7,55 km mreže javne odvodnje, uključivo priključci, što ukupno iznosi 32,35 km, od ukupno 38,040 km mreže javne odvodnje, odnosno 85%. Rekonstrukcija UPOV- a je pri završetku.

Izgrađeno je 40,78 km, a rekonstruirano 6,42 km mreže javne vodoopskrbe, uključivo i priključci, što ukupno iznosi 47,20 km od predviđenih 51,93 km mreže javne vodoopskrbe, odnosno 91%.
Zaključno sa 2024. godinom nabavljena je sva opreme po ugovorima za 13 grupa nabave.
Uz napredovanje radova vršile su se usluge Upravljanja projektom, Nadzora te promidžbe i vidljivosti.
Iako su radovi pri kraju, za sve preostale Ugovore potpisani su dodaci ugovorima za produžetak rokova do polovice 2025. godine zbog rokova javnopravnih tijela (uporabne dozvole te HEP).
U tijeku je ishođenje uporabnih dozvola za dionice po građevinskim dozvolama.
Planirano je završiti Projekt sukladno roku iz NPOO Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstva, do 31.12.2025. godine.

B.07.52. PROJEKT SEMELJCI

Realizirano: 3.274.109 EUR
(EU NPOO 2.296.484 EUR; MZOZT 423.654 EUR; KREDIT 423.654 EUR; JLS 112.203 EUR; JIVU 18.114 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 19. studenog 2019. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (OPKK 2014 - 2020) potpisan je 25. studenog 2019. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (NPOO 2021 - 2026) potpisan je 01. ožujka 2024. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta procjenjuju se na 19.056.927,09 EUR. Razdoblje provedbe Projekta je najkasnije do 31. prosinca 2025. godine.

Svrha projekta:
Svrha projekta se može sažeti u usklađivanje projektnog područja s odredbama Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda te Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Usklađivanje s ovim Direktivama je nužno obzirom na potrebu za izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Semeljci (naselja Semeljci, Kešinci, Koritna, Mrzović i Vrbica) te potrebom za uspostavom opskrbe zdrastveno ispravne vode na području općina Semeljci i Viškovci.

Ciljevi projekta:
Ovim projektom planira se smanjenje gubitaka na sustavu vodoopskrbe sa 32,70% na oko 28%. Pokrivenost vodoopskrbnom infrastrukturom na širem području projekta iznosi praktički 100%, dok stupanj priključenosti iznosi ~89%, odnosno oko 3.900 stanovnika. Projektom će se podići stupanj priključenosti na 95%, što odgovara broju od oko 4.100 stanovnika. Stanovništvo aglomeracije Semeljci nema osiguranu uslugu odvodnje niti pročišćavanja otpadnih voda. Ovim projektom planira se postići stupanj priključenosti korisnika od min. 85%, odnosno 3.640 novih korisnika sustava javne odvodnje.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Usluge nadzora nad ugovorima o radovima zbog provjere i osiguranja urednog izvođenja radova na projektu prema FIDIC uvjetima ugovora Žute i Crvene knjige, a pružat će se temeljem formiranog nadzornog tima. Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova će se vršiti u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima
- Izgradnja linijskih građevina (3 Grupe nabave):
  Grupa 1 nabave:
    - Izgradnja sustava odvodnje u naselju Koritna, što uključuje 8,60 km gravitacijskih kolektora, 2,50 km tlačnih vodova, 7 crpnih stanica, 295 priprema za kućne priključke odvodnje
    - Izgradnja sustava odvodnje u naseljima Kešinci i Semeljci, što uključuje (18,70 km gravitacijskih kolektora, 2 km tlačnih vodova, 9 crpnih stanica, 620 priprema za kućne priključke odvodnje)
    - Poboljšanje sustava vodoopskrbe općine Semeljci što uključuje, (rekonstrukcija stanice za podizanje tlaka na crpilištu Semeljci (SPT Semeljci - 25 l/s, 5 bara), izgradnja stanice za podizanje tlaka (SPT Kešinci - distributivni crpni blok - 5 l/s, 2,5 bara), izgradnja 6 km vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukcija 5,30 km vodoopskrbnih cjevovoda

  Grupa 2 nabave:
    - Izgradnja sustava odvodnje u naselju Mrzović, što uključuje (5,30 km gravitacijskih kolektora, 3,80 km tlačnih vodova, 6 crpnih stanica, 160 priprema za kućne priključke odvodnje)
    - Izgradnja sustava odvodnje u naselju Vrbica što uključuje, (5,80 km gravitacijskih kolektora, 4 km tlačnih vodova, 4 crpne stanice, 185 priprema za kućne priključke odvodnje)

  Grupa 3 nabave:
    - Izgradnja 11,30 km obilaznog cjevovoda oko grada Đakova od crpilišta Trslana do naselja Kuševac, što uključuje (rekonstrukcija dijela vodoopskrbne mreže u duljini 904 m, izgradnja 38 mjerno - regulacijskih okana na novom obilaznom cjevovodu i unutar grada Đakova za potrebe optimizacije tlakova)
- Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a aglomeracije Semeljci te pripadnih polja za ozemljavanje mulja: Aktivnost obuhvaća projektiranje i izgradnju UPOV-a Semeljci II. stupnja pročišćavanja s dodatnom redukcijom fosfora, kapaciteta 4.800 ES te izvedbu polja za ozemljavanje mulja, kao i pokusni rad UPOV-a
- Nabava opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje
- Promidžba i vidljivost: Provođenje aktivnosti informiranja i komunikacije
- Upravljanje projektom: Usluge upravljanja projektom pružat će se temeljem kombinirane Jedinice za provedbu projekta koja se sastoji od vanjskih stručnjaka (angažiranih putem javne nabave kroz dvije grupe nabave) te zaposlenika Prijavitelja
- Ostale aktivnosti povezane s projektom: Navedeno obuhvaća nadoknadu stvarno nastalih troškova na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa (otkupi, izvlaštenja, elaborati) te troškove pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje.

Ugovori za usluge projektnih elemenata 1, 6 i 7, Usluge Nadzora, Upravljanja projektom (vanjska jedinica) i Promidžbe i vidljivosti su potpisani i nema problema u provedbi ugovora.
Za element br. 2 Izgradnja sustava javne odvodnje i dogradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe su potpisani Ugovori.
GRUPA 1
Rok provedbe (30 mjeseci): početak 27.08.2021. godine; predviđeni završetak 13.02.2024. godine (900 dana od datuma početka), aktivnosti Ugovora se provode prema ugovorenoj dinamici i rokovima provedbe. IZVRŠENOST: Odvodnja: kanali - 100% (31.872,91/31.860,60 m), okna - 99,70% (646/648), pripreme za kućne priključke: 114,32% (1.046/915), CS: 100% (16/16), Vodoopskrba - cjevovod kanali: 100% (11.242,87/11.242,87 m), okna: 100% (40/40). Radovi završeni. Ishođene sve uporabne dozvole.
GRUPA 2
Početak 27.08.2021. godine; predviđeni završetak 17.08.2023. godine (720 dana od datuma početka). Izvedeno 18.965,44 m cjevovoda, revizijskih okana 289 kom, 489 priprema za kućne priključke (izvođač je dostavio zahtjev za produljenje roka izvođenja radova). Odvodnja: kanali - 100% (18.965,44/18.966,00), okna: 100% (289/289), pripreme za kućne priključke: 96% (489/509), CS: 100% (10/10). Radovi završeni. Ishođene sve uporabne dozvole.
GRUPA 3
Rok provedbe (18 mjeseci): početak 27.08.2021. godine; predviđeni završetak 18.02.2023. godine (540 dana od datuma početka), aktivnosti Ugovora se provode prema ugovorenoj dinamici i rokovima provedbe. IZVRŠENOST: Vodoopskrba – kanali: 99,82% (12.198,80 m), okna: 100% (25/25). Radovi završeni. Ishođena uporabna dozvola.

Za element br. 3 UPOV Izvođač je 01.06.2022. godine dobio nalog za početak radova. Izvođač je potraživao produljeneje roka izvođenja radova zbog obustave postupka ishođenja posebnih uvjeta za UPOV te ponovnog pokretanja e-konferencije i ishođenje novih posebnih uvjeta građenja od strane Hrvatskih voda, koji su bili u suprotnosti s uvjetima iz natječajne dokumentacije. Izvođaču je odobreno produljenje roka izvođenja do 16.05.2025. godine. Izvođač izvodi radove na pristupnoj prometnici. Na UPOV-u je u tijeku izvođenje radova. Ukupna vrijednost izvršenih radova zaključno sa 30.11.2024. godine je 2.141.028,04 EUR (50,14%).
Na projektnom elementu 4. Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe - sklopljeni su ugovori: Grupa 1 – Kombinirano vozilo, Grupa 2: Mjernog vozila s opremom za analizu gubitaka u vodoopskrbnim mrežama, Grupa 3 – Kombinirani bager, Grupa 4 – Rovokopač, Grupa 5 – Mjerna oprema, Grupa 6 – Radnna vozila za transport radnika i materijala, Grupa 8 – Informatička oprema. Ponovno je objavljen postupak JN za Grupu 7 – Radna oprema.

Projektni element 5.1. Rješavanje imovinsko - rješeni IMPO za sve čestice (359/359).
U sklopu projektnog elemenat 5.2. Troškovi pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje podmireni su troškovi za ishođenje akata za gradnju linijskih građevina te pristojbi za vodni doprinos. U sklopu ovog projektnog elementa preostalo je podmirenje pristojbi za vodni doprinos za UPOV te eventualno pristojbi za ishođenje izmjena/dopuna akata gradnje.
Rok provedbe prema UoDBS-a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" 2014 - 2020. završen je 31.12.2023. godine. Daljnje sufinanciranje projekta nastavlja se kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti (NPOO).

B.07.53. PROJEKT BELI MANASTIR

Realizirano: 1.575.792 EUR
(EU NPOO 1.122.080 EUR; KREDIT 196.616 EUR; MZOZT 196.616 EUR; JLS 23.548 EUR; JIVU 36.932 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir" odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 28.12.2023. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 01.03.2024. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta iznose 13.929.610 EUR.

Projekt se sufinancira sredstvima Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (71,21%) te nacionalnih komponenti (28,79%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:
- Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Beli Manastir: Izgradnja 18 km gravitacijskih cjevovoda, Izgradnja 3,90 km tlačnih cjevovoda, Izgradnja 12 crpnih stanica, Izgradnja 850 priključaka
- Nadogradnja uređaja za pročišćavanje Beli Manastir: Nadogradnja uređaja s 8.000 ES na 16.000 ES, izgradnja solarne sušionice mulja
- Nabava opreme
- Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova
- Koncepcijsko rješenje smanjenja gubitaka u sustavu vodoopskrbe: Izrada koncepcijskog rješenje vodoopskrbe s utvrđivanjem kritičnih dionica i smanjenja gubitaka u sustavu
- Upravljanje projektom: Unutarnja jedinica - 6 djelatnika korisnika, Vanjska jedinica - Voditelj projekta i Pravni stručnjak
- Promidžba i vidljivost.

Tijekom 2024. godine realizacija po aktivnostima:
- U cijelosti je realiziran ugovor za nabavu opreme Grupa 2
- Izgradnja sustava odvodnje, ugovor je realiziran, zajedno s obračunom razlike u cijeni materijala
- Ugovor na dogradnji UPOV-a je raskinut, u tijeku je priprema nove dokumentacije za JN i izrada Okončane situacije
- Ugovor za upravljanje projektom je raskinut.

U 2024. godini realizirano je 10,27% prihvatljivih troškova, a ukupno je realizirano 42,54% prihvatljivih troškova.

B.07.54. PROJEKT KOPRIVNICA

Realizirano: 9.475.401 EUR
(KREDIT 1.069.698 EUR; MZOZT 7.627.741 EUR; JIVU 777.962 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 18. studenoga 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 16. prosinca 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdatci Projekta iznose 54.426.081,99 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (69,21%) te nacionalnih komponenti (30,79%). Po završetku Operativnog Programa Konkurentnost i kohezija daljnje financiranje projekta je osigurano iz državnog proračuna. U tu svrhu je 16. travnja 2024. godine potpisan Ugovor o privremenom sufinanciranju projekta.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:
- Usluga stručnog nadzora nad gradnjom i rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
- Proširenje postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica (Sigetec, Botovo, Drnje, Torčec, Đelekovec, Rasinja, Subotica Podravska i Hlebine)
- izgradnja 55,70 km gravitacijskih cjevovoda, 19,70 km tlačnih cjevovoda, 27 crpnih stanica, 1.900 kućnih priključaka
- Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe te izgradnja i rekonstrukcija NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Koprivnice (Draganovec, Koprivnica, Starigrad, Kunovec Breg):
- Izgradnja 10,80 km gravitacijskih cjevovoda i 500 kućnih priključaka
- Rekonstrukcija 6,80 km i sanacija 7,94 km postojećeg sustava odvodnje
- Dogradnja postojećeg vodoopskrbnog sustava: 6,90 km sustava vodoopskrbe, spojni cjevovod Vodocrpilište Lipovec - istočni prsten oko grada 5,60 km i izgradnja 243 kućnih priključaka

- Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - 18 km
- Optimalizacija sustava / NUS
- Preseljenje laboratorija za ispitivanje kvalitete vode na lokaciju UPOV-a
- Rekonstrukcija objekata na UPOV-u Herešin, Koprivnica - zamjena opreme
- Rekonstrukcija objekata na UPOV-u Herešin, Koprivnica - nabava instrumenata, uređaja i namještaja
- Nabava opreme za održavanje sustava
- Upravljanje projektom
- Promidžba i vidljivost
- Ostale aktivnosti povezane s projektom (troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa).

Zaključno s 2024. godinom sklopljeno je 17 od 17 sekundarnih ugovora.

U 2024. godini odobreni su i plaćeni troškovi po aktivnostima „1. Proširenje postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica - Grupe 1 i 2"; „2. Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe te izgradnja i rekonstrukcija NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Koprivnice - Grupe 1 i 2"; „3. Zamjena opreme na UPOV-u"; „6. Usluga stručnog nadzora nad gradnjom i rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda"; „7. Usluga upravljanja projektom - vanjski stručnjaci", „7.a Usluga upravljanja projektom - interni stručnjaci", „8. Usluga informiranja i vidljivosti" i „9. Ostale aktivnosti (Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa)".

Realizirano u 2024. godini:
Izgradnja sustava odvodnje/kanalizacijske mreže (m)
4.254,61 m/86.191,00 m (4,94%)
Rekonstrukcija/sanacija sustava odvodnje/kanalizacijske mreže (m)
0,00 m/6.782,00 m (0,00%)
2.991,31 m/7.940,00 m (37,67%)
Broj novih kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu (kom)
587,30 kom/2.400 kom (24,47%)
Izgradnja vodoopskrbne mreže (m)
0,00 m/12.471 m (0,00%)
Rekonstrukcija/sanacija vodoopskrbne mreže (m)
1.618,01 m/18.012,00 m (8,98%)
Broj novih priključaka na vodoopskrbnu mrežu (kom)
1.099 kom/1.668 kom (65,89%).

Očekivani dovršetak projekta je u ožujku 2025. godine.

B.07.55. PROJEKT ĐURĐEVAC, VIRJE, FERDINANDOVAC I PODRAVSKE SESVETE

Realizirano: 12.405.902 EUR
(EU NPOO 8.536.267 EUR; KREDIT 1.805.959 MZOZT 1.805.959 EUR; JIVU 257.717 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 28. studenoga 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 16. prosinca 2019. godine.

Projekt je prebačen u financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021 – 2026, te je za isti Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 1.3.2024. godine po kojem razdoblje provedbe projekta traje do 31.12.2025. godine, razdoblje prihvatljivosti izdataka je do 31.12.2025. godine. Ukupna vrijednost Projekta je 57.789.892,02 EUR.

Svrha i ciljevi projekta:

Svrha: Usklađenost s ciljevima VPGKVG-a vezanim uz unaprjeđenje usluge javne vodoopskrbe:
2a) Osigurati pristup vodi za ljudsku potrošnju,
2c) smanjenje opterećenja voda kroz smanjenje gubitaka iz vodoopskrbnih sustava.
Također, projekt je usklađen i sa ciljevima VPGKVG-a vezanim uz unaprjeđenje usluge javne odvodnje i to:
3a) postizanje većeg stupnja priključenosti,
3b) postizanje veće razine usklađenosti s obzirom na razinu pročišćavanja komunalnih otpadnih voda za aglomeracije veće od 2.000 ES sukladno opterećenju i osjetljivosti prijamnika,
2c) Postizanje većeg stupnja usklađenosti individualnih sustava odvodnje u aglomeracijama većim od 2.000 ES.

Ciljevi: Doprinos unaprjeđenju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području koje zahvaća aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, a samim time i sveukupnom poboljšaju stanja okoliša na razini aglomeracija. Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurati će se izgradnjom i sanacijom sustava javne vodoopskrbe. Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda doprinosi poboljšanju stanja voda, većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje kao i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja.

- Izgradnja nove kanalizacijske mreže u ukupnoj duljini od 59.318 m,
- Izgradnja novog tlačnog voda u ukupnoj duljini od 20.723 m,
- Izgradnja 33 objekta na kanalizacijskoj mreži
- Izgradnja 3.766 kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu
- Proširenje 2 UPOV-a (UPOV Virje za dodatni kapacitet od 2.900 ES i UPOV Podravske Sesvete za dodatni kapacitet od 4.000 ES)
- Izgradnja 1 novog UPOV-a Ferdinandovac kapaciteta 2.600 ES
- Izgradnja 3.349 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu
- 265 m transportnog vodoopskrbnog cjevovoda
- 519 m vodoopskrbne mreže
- 2 objekta na vodoopskrbnom sustavu (crpna stanica Čepelovac i vodosprema Čepelovac)
- Ugradnja 6 okana za regulaciju tlaka.

Projekt se sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Element 1 - Radovi na izgradnji/dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje

  Grupa A - Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje općine Novigrad Podravski (izvođenje radova u naseljima Novigrad Podravski i Delovi). Izgradnja gravitacijskih kanala (3.410,02 m), izgradnja tlačnih cjevovoda (5.157,21 m), rekonstrukcija preljevnih objekata (2 kom), izgradnja crpne stanice (4 kom), izgradnja retencijskog bazena 150 m3 (1 kom), izgradnja priprema za kućne priključke na kanalizacijsku mrežu (485 kom), izgradnja priprema za kućne priključke na vodoopskrbnu mrežu (107 kom).

  Grupa B - Izgradnja sustava odvodnje općine Virje (izvođenje radova u naseljima Virje, Šemovci i Hampovica). Sustav odvodnje: izgradnja gravitacijskih kanala (8.643,40 m), izgradnja tlačnih cjevovoda (4.996,89 m), izgradnja crpnih stanica (5 kom), izgradnja priprema za kućne priključke na kanalizacijsku mrežu (909 kom). Sustav vodoopskrbe: izgradnja priprema za kućne priključke na vodoopskrbnu mrežu (685 kom), izgradnja 1 (jednog) okna s opremom za regulaciju tlakova u sustavu

  Grupa C - Izgradnja/dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Đurđevca (izvođenje radova u naseljima Đurđevac Budrovac i Čepelovac). Sustav odvodnje: izgradnja gravitacijskih kanala (9.801,35 m), izgradnja tlačnih cjevovoda (3.190,05 m), izgradnja

crpnih stanica (3 kom), rekonstrukcija preljevnih objekata (6 kom), izgradnja kućnih priključaka (278 kom). Sustav vodoopskrbe: izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od planirane vodospreme „Čepelovac" (3.264,66 m), rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Đurđevac (5.878,84 m), izgradnja 1 okna s opremom za regulaciju tlakova u sustavu, izgradnja vodospreme „Čepelovac" (2.500 m3) s crpnom stanicom „Čepelovac", zgradnja kućnih priključaka (600 kom).

Grupa D - Izgradnja sustava odvodnje općine Ferdinandovac (izvođenje radova u naselju Ferdinandovac). Sustav odvodnje: izgradnja gravitacijskih kanala (6.404,41 m), izgradnja tlačnih cjevovoda (417,38 m), izvedba crpnih stanica (2 kom), izgradnja priprema za kućne priključke na kanalizacijsku mrežu (531 kom). Sustav vodoopskrbe: izgradnja pripreme za kućne priključke na vodoopskrbnu mrežu (476 kom), izgradnja 1 (jednog) okna s opremom za regulaciju tlakova u sustavu.

Grupa E - Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje općine Kloštar Podravski (izvođenje radova u naseljima Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac, Podravske Sesvete). Sustav odvodnje: izgradnja gravitacijskih kanala (31.032,19 m), zgradnja tlačnih cjevovoda (6.984,02 m), izgradnja crpnih stanica (10 kom), izgradnja priprema za kućne priključke na kanalizacijsku mrežu (1.563 kom). Sustav vodoopskrbe: izgradnja sekundarnih vodoopskrbnih cjevovoda (23.640,00 m), izgradnja priprema za kućne priključke za vodoopskrbnu mrežu (1.481 kom), izgradnja 3 (tri) okna s opremom za regulaciju tlakova u sustavu

Grupa F – Izgradnja nadzorno – upravljačkog sustava. Elektrotehnička oprema postojećih CS (17 kom), elektrotehnička oprema projektiranih (CS 24 kom), elektrotehnička oprema postojećih i rekonstruiranih UPOV-a (4 kom), elektrotehnička oprema centralnog nadzorno upravljačkog centra (1 kom)

- Element 2 - Projektiranje i izgradnja 1 i dogradnja 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

  Provedba ove aktivnosti uključuje projektiranje i izgradnju 1 UPOV-a te proširenje 2 postojeća UPOV-a kako slijedi:
  - projektiranje i izgradnja UPOV-a Ferdinandovac kapaciteta 2.600 ES s II. stupnjem pročišćavanja otpadnih voda primjenom SBR tehnologije
  - projektiranje i povećanje kapaciteta UPOV-a Virje (povećanje kapaciteta s 5.000 ES-a na 7.900 ES-a, II. stupanj pročišćavanja otpadnih voda)
  projektiranje i povećanje kapaciteta UPOV-a Podravske Sesvete (povećanje kapaciteta s 1.800 ES-a na 5.900 ES-a, II. stupanj pročišćavanja otpadnih voda sa ispusnim kanalom)
  Vremenski okvir: 08/2021 - 12/2025

- Element 3 - Stručni nadzor gradnje
- Element 4 - Upravljanje projektom
- Element 5 - Promidžba i vidljivost projekta
- Element 6 - Nabava opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje
- Element 7 - Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Potpisani su sekundarni ugovori na svim projektnim aktivnostima osim na Grupi F Izgradnja nadzorno – upravljačkog sustava u sklopu projektne aktivnosti Element 1 i na Elementu 6 - Nabava opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Za navedene ugovore provedba postupka javne nabave je u tijeku.

Radovi na mreži:

Zaključno sa 12/2024 izgrađeno je 75,86 km kanalizacijske mreže (94,77%), 17 crpnih stanica (68,00%), 26,02 km vodoopskrbne mreže (96,73%), rekonstruirano je 4,92 km vodoopskrbne mreže (83,81%), izvedeno je 2.576 kom kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu (42,46,00%) i 2.576 kom na vodoopskrbvnu mrežu (29,99%).
Obzirom na kašnjenje u postupcima provedbe javne nabave za ugovore na Elementu 1 - *Grupa F Izgradnja nadzorno – upravljačkog sustava* i Elementu 6 - *Nabava opreme* te i na produženje Roka dovršetka na preostalim ugovorima za radove za očekivati je da projekt neće biti završen unutar razdoblje provedbe odnosno do 31.12.2025. godine.

B.07.56. PROJEKT SPLIT - SOLIN

Realizirano: 36.312.355 EUR
(EU VFO 21.642.868; KREDIT 4.165.580 EUR; MZOZT 7.473.878 EUR; JIVU 3.030.029 EUR)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin" potpisani su u siječnju 2020. godine.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.791.760.602,63 HRK (237.807.499,20 EUR). Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.419.408.482,10 HRK (188.387.880,00 EUR).
Ugovor o privremenom sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin" potpisan je u travnju 2024. godine.
1.DODATAK Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava – FAZA 1 potpisan je u kolovozu 2024.godine. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 321.282.030,49 EUR. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta - FAZE 1 iznose 14.871.019,40 EUR.
Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava – FAZA 2 potpisan je u prosincu 2024.godine. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 321.282.030,49 EUR. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta - FAZE 2 iznose 243.149.745,48 EUR.

Projekt se sufinancira sredstvima KF fonda EU (68,01%) i nacionalnih komponenti (31,99%) te se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže naselja Srinjine
- Stručni nadzor nad radovima izgradnje sekundarne mreže naselja Srinjine
- Spoj sustava odvodnje južnog sliva na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč
- Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica i Korešnica
- Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita
- Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje
- SDNU i regulacija dovoda vode sa izvorišta Jadro do CS Ravne Njive
- Projektiranje i dogradnja UPOV-a Stupe 275.000 ES, II. stupnja pročišćavanja
- Nabava opreme za održavanje mreže
- Usluge nadzora nad radovima izgradnje na području aglomeracije Split-Solin (osim naselja Srinjine)
- Usluge promidžbe, vidljivosti i izvještavanja
- Tehnička pomoć za pripremu programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži
- Upravljanje projektom
- Kupovina zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Navedenim aktivnostima obuhvaćena je:

- Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe: izgradnja 60,70 km novog sustava javne vodoopskrbe, rekonstrukcija 4,28 km postojećeg sustava javne vodoopskrbe, izgradnja 14 CS te izgradnja i rekonstrukcija 14 vodosprema (20.350 m^3); izvedba 1.243 novih vodoopskrbnih priključaka

- Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje: izgradnja 108,30 km kanalizacijskih kolektora (od čega 93,60 km gravitacije i 14,70 km tlačni cjevovodi), rekonstrukcija i sanacija 15,50 km kolektora,izgradnja 4.28 km podmorskog ispusta,izgradnja 32 CS i rekonstrukcija 3 CS, izvedba 2.593 novih kanalizacijskih priključaka te izgradnja 7 retencijskih bazena i 5 kišnih preljeva.

Zaključno sa prosincem 2024. godine od sekundarnih ugovora predviđenih ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, sklopljeno je 15/15 ugovora i to:

- Ugovor za radove na Izgradnji sekundarne mreže naselja Srinjine je sklopljen 20.10.2020. godine, a izvođač uveden u posao 24.11.2020. godine. Tijekom 2023. godine radovi su završeni i izvedeno je sveukupno 3,678 km kolektora odvodnje.U 2024. godini nije bilo realizacije.

- Ugovor za usluge Stručnog nadzora nad radovima na izgradnji sekundarne mreže naselja Srinjine je sklopljen 15.9.2020. godine, a datum početka usluge je 12.10.2020. godine

- Ugovor o radovima Spoj sustava odvodnje južnog sliva na CUPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta sklopljen je 10.11.2023. godine. U 2024. godini izgrađeno je 6.322 km odovodnje s izgradnjom 11 novih priključaka te je dovršena izgradnja 2.190 km vodoopskrbne mreže.

- Ugovor o radovima „Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica i Korešnica" sklopljen je 26.02.2024. godine. Tijekom 2024. godine izvedeno je 1.027 km kanalizacijske mreže s izgradnjoim 43 nova priključka te je izgrađeno 1.014 km vodoopskrbne mreže na koju su priključena 62 nova korisnika.

- Ugovor o radovim Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita sklopljen je 15.12.2023. godine. Tijekom 2024. godine izvedeno je 1.156 km odvodnje s 35 novih kućnih priključaka.

- Ugovor o radovima Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje sklopljen je 28.10.2022. godine. Do kraja 2024. godine izgrađeno je 29.126 km odvodnje s priključenjem 1.152 novih korisnika na mrežu,izgrađeno je 9.146 km vodoopskbne mreže, rekonstruirano 1.412 km vodoopskrbne mreže te izvedena 82 nova kućna priključka na vodoopskrbnu mrežu.

- Ugovor o radovima „SDNU i regulacija dovoda vode izvorište Jadro-CS Ravne Njive" potpisan je 22.02.2024. godine. Tijekom 2024. godine ugrađena je privremena mjerna oprema na 2 lokacije,isporučena je sistemska programska podrška za nadogradnju SCADA sustava, montirana su i spojena računala za nadzor i upravljanje te server povijesne baze podataka.

- Ugovor „Projektiranje i dogradnja CUPOV-a Stupe - 275.000 ES" potpisan je 19.11.2024. godine.U 2024. godini nije bilo realizacije.

- Ugovor za nabavu Specijalnog vozila za ispiranje i čišćenje je sklopljen je 09.11.2022. godine, vozilo je isporučeno u skladu s ugovornim specifikacija te je ugovor završen 02.02.2024. godine.

- Ugovor za nabavu Crpki za lokalno spajanje kućanstava na sustav odvodnje sklopljen 08.11.2022. godine.U 2024. godini ugrađena je i puštena u rad 1 crpna stanica.

- Ugovor za nabavu Vodomjera sklopljen je 20.12.2022. godine.Izvršena je isporuka sve ugovorene opreme i vodomjera te je ugovor završen 20.06.2024.

- Ugovor za usluge Stručnog nadzora nad radovima izgradnje na području aglomeracije Split - Solin osim naselja Srinjine je sklopljen 14.01.2022. godine. Do kraja 2024. godine izvršenost ugovora je 14,65 %.

- Ugovor o uslugama Tehnička pomoć za pripremu programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži" sklopljen je 30.06.2023. godine. Tijekom 2024. godine dovršena je analiza postojećeg stanja izgrađenosti vodoopskrbnog susutava i analize potreba za vodom te radna verzija hidrauličkog matematičkog modela postojećeg stanja čime je izvršeno 9,77% usluge.

- Ugovor za usluge Vanjskog upravljanja sklopljen je 02.10.2023. godine. Do kraja 2024. godine realizirano je 9,86% usluge.

- Ugovor za usluge Promidžba i vidljivost je sklopljen 15.03.2021. godine. Do kraja 2024. godine raelizirano je 27,62 % ugovornog iznosa. Zbog povećanja cijene na tržištu u odnosu na vrijeme sklapanja ugovora ugovor je završen 06.11.2024. godine.

B.07.57. PROJEKT IMOTSKI

Realizirano: 10.070.864 EUR
(EU NPOO 7.200.000 EUR; KREDIT 1.243.945 EUR; MZOZT 1.243.946 EUR; JIVU 382.973 EUR)

Projekt „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Imotski" je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 28. prosinca 2023. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 01. ožujka 2024. godine s rokom provedbe projekta do 31. prosinca 2025. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 46.590.575,35 EUR (EU sredstva 71,4787801% te nacionalna sredstva 28,5212199%).

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

1. Izgradnja linijskih građevina (planirano izgraditi 57 km i rekonstruirati 4,56 km kanalizacijskih cjevovoda, rekonstruirati 34,50 km vodovodne mreže te ostale prateće objekte i priključke)
   Izvođenje radova linijske komunalno-vodne građevine planirano je u 4 Grupe radova:
   - Grupa 1 - Izgradnja i rekonstrukcija gravitacijskih fekalnih, oborinskih i mješovitih kanala, vodoopskrbnih cjevovoda, kućnih priključaka, kišnih preljeva u gradu Imotskom
   - Grupa 2 - Izgradnja gravitacijskih kanala, kućnih priključaka, rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i kućnih priključaka naselja Glavina Donja - zapad, Proložac i Postranje
   - Grupa 3 - Izgradnja gravitacijskih kanala, tlačnih cjevovoda, kućnih priključaka i crpnih stanica, te rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i kućnih priključaka naselja Glavina Donja - istok, Medvidovića Draga i Donji Vinjani
   - Grupa 4 - Vodoopskrba Imotske krajine
2. Komponenta B - Projektiranje i nadogradnja UPOV-a Imotski, 13.300 ES, 3. stupanj pročišćavanja
3. Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje
4. Nabava NUS-a i GIS-a
5. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera
6. Upravljanje projektom
7. Promidžba i vidljivost
8. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

9. Troškovi pristojbi/doprinosa za ishođenje akata gradnje, početka i završetka gradnje.

Tijekom 2024. godine izvršeno je:
- potpisan je ugovor za Grupu 1, Izvodač je krenuo sa fizičkim radovima na terenu
- radovi na Grupi 2 su završeni i ishodovana je uporabna dozvola
- nastavljeni su radovi po Grupama 1, 3 i 4 te je zaključno s prosincom 2024. godine izgrađeno 43,37 km kanalizacijske mreže, 26,61 km vodovodne mreže, 1.564 kanalizacijskih kućnih priključaka i 1.103 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu
- na aktivnosti nadogradnje UPOV-a zaključno sa prosincom 2024. izvedeno je cca 99% građevinskih radova, odobren je početak pokusnog rada postrojenja.
- nastavljeno odvijanje popratnih usluge (nadzor, upravljanje, vidljivost) koje prate napredak radova.

Zbog kasnijeg ugovaranja Grupe 1 linijskih građevina (aktivnost 1), ali i kasnijeg početka ostalih aktivnosti, završetak provedbe projekta ne može se očekivati prije kraja 2026. godine.

B.07.58. PROJEKT PITOMAČA

Realizirano: 414.044 EUR
(KREDIT 52.832 EUR; MZOZT 344.955 EUR; JIVU 16.257 EUR)

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 19.12.2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UoDBS) potpisan je 04.02.2020. godine s rokom provedbe projekta do 31.12.2022. godine
Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose 209.623.645,00 HRK (27.821.838,87 EUR). Projekt se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda EU (71,09%) te nacionalnih komponenti (28,9%).
Dana 29.11.2022. godine potpisan je 1. Dodatak UoDBS kojim je produljen rok provedbe projekta do 31.12.2023. godine.
S obzirom na nedostatak financijskih sredstava na projektu (ugovor za UPOV ugovoren iznad procijenjene vrijednosti nabave i prihvatljivog troška za taj element, povećanje vrijednosti ugovora za mrežu - višeradnje i nepredviđeni troškovi) korisnik je 11.05.2023. godine dostavio u PT2 zahtjev za izmjenom UoDBS-a i novelaciju Studije izvodljivosti. Nakon završetka provjere cjelokupne dokumentacije od strane PT2, PT1 i JASPERS-a, MINGOR je dana 21.9.2023. godine donio Odluku o izmjeni odluke o financiranju nakon čega je 30.11.2023. godine potpisan II. Dodatak UoDBS-u. Povećani su ukupni prihvatljivi troškovi projekta te sada iznose 30.727.724,58 EUR (231.518.040,85 HRK), povećan je i iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava te sada iznose 21.679.464,49 EUR (163.343.925,20 HRK) odnosno 70,5534327% iznosa ukupno prihvatljivih troškova. III. Dodatakom UoDBS-u produljeno je trajanje Razdoblja provedbe Projekta do 31.12.2024. godine., a svi izdaci nastali i plaćeni od strane Korisnika nakon 31.12.2023. godine financiraju se iz vlastitih izvora.

Ciljevi projekta:
- Postizanje usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC te Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina
- Smanjenje izravnog ispuštanja nepročišćenih ili djelomično pročišćenih otpadnih voda u prijemnike primatelja (recipijent i tlo).

Odvodnja: Ovim projektom potrebno je riješiti povećanje stupnja priključenosti na odvodnju proširenjem sustava (65.026 m kolektora) te postići stupanj priključenosti od 86% na postojeći sustav, mjereno po prikupljenom organskom opterećenju (predviđeno novih 2.068 priključaka). Nakon projekta biti će 2.788 priključaka na odvodnju (2015. godine ih je bilo 720).

Aglomeracija Pitomača spada u grupu aglomeracija veličine 2.000 do 10.000 ES. Ispust pročišćenih otpadnih voda aglomeracije je u recipijent u „osjetljivom" području te se traži sekundarno

pročišćavanje otpadnih voda. Projekt predviđa dogradnju postojećeg UPOV-a na II. stupanj pročišćavanja.

Vodoopskrba: Planira se povećanje priključenosti na postojeći sustav vodoopskrbe od 85% kroz izvedbu dodatnih 1.650 priprema kućnih priključaka vodoopskrbe.
Nakon projekta biti će 2.518 priključaka na sustavu vodoopskrbe (prije projekta/sada 868 priključaka).

Obuhvat projekta je administrativno područje Općine Pitomača (naselja Pitomača, Otrovanec, Kladare, Dinjevac, Grabrovnica i Stari Gradac).

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:
Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC inženjera
Usluge nadzora ugovorima o radovima zbog provjere i osiguranja urednog izvođenja radova na projektu prema FIDIC uvjetima ugovora Žute i Crvene knjige, a pružat će se temeljem formiranog nadzornog tima. Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova će se vršiti u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima.

Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pitomača
- 49.285 m gravitacijskih kolektora
- 15.741 m tlačnih vodova
- 29 crpnih stanica
- 2.068 priprema za kućne priključke odvodnje
- 1.650 priprema za kućne priključke vodoopskrbe.

Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača
Projektiranje i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača kapaciteta 9.000 ES na II. stupanj pročišćavanja te pokusni rad UPOV-a.

Nabava opreme
Nabava opreme za transport mulja na konačnu obradu i zbrinjavanje - cisterna za transport ugušćenog mulja.

Ostale aktivnosti povezane s projektom
Troškovi pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje.

Upravljanje projektom - eksterni stručnjaci
Angažman eksternih stručnjaka u svrhu upravljanja projektom temeljem kombinirane Jedinice za provedbu projekta (3 eksterna stručnjaka).

Upravljanje projektom - interni stručnjaci
Angažman internih stručnjaka u svrhu upravljanja projektom temeljem kombinirane Jedinice za provedbu projekta (5 internih stručnjaka - djelatnici Virkoma d.o.o./Vodakoma d.o.o.).

Promidžba i vidljivost
Provođenje aktivnosti informiranja i komunikacije.

Tijekom 2023. godine provodile su se aktivnosti po svim ranije potpisanim sekundarnim ugovorima (do kraja 2022. godine potpisani svi sekundarni ugovori) kako slijedi:

Projektni element „Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pitomača"
- radovi po ugovoru za izgradnju mreže završeni, ishođene sve uporabne dozvole
- dana 10.10.2023. izdana potvrda o preuzimanju radova.

Fizički pokazatelji ostvareni:
- izgrađeno 65.627,20 m sustava odvodnje
- izgrađeno 29 novih crpnih stanica
- izvedeno 1.653 priprema za priključke vodoopskrbe
- izvedeno 2.187 priprema za priključke odvodnje.

Projektni element „Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača"
Pokusni rad UPOV-a je završen, Uporabna dozvola izdana je 11.10.2024. UPOV je započeo s radom. U tijeku je izrada okončane situacije.

Projektni element „Nabava opreme za transport mulja na konačnu obradu i zbrinjavanje" je okončan.

Promidžba i vidljivost nisu završili ugovor, potrebno je obilježiti završetak Projekta.

Nadzor i upravljanje projektom dostavili su završna izvješća.

Završetak svih aktivnosti i plaćanja na projektu očekuju se do 31.03.2025. godine

B.07.59. PROJEKT SLATINA

Realizirano: 3.444.466 EUR
(EU NPOO 2.482.446 EUR; KREDIT 416.843 EUR; MZOZT 416.843 EUR; JIVU 128.334 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina" odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 28. prosinca 2023. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti potpisan je 01. ožujka 2020. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta iznose 47.812.583,67 EUR.

Projekt se sufinancira sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti EU (72,07%) te nacionalnih komponenti (27,93%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda: Izgradnja 6.746 m novih i sanacija 5.427 m postojećih vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnja vodospreme zapremine 1.000 m3, priprema za 989 kućnih priključaka, izgradnja 40.317 m gravitacijskih kolektora odvodnje, izgradnja 17.246 m tlačnih cjevovoda odvodnje, izgradnja 33 crpne stanice, rekonstrukcija 1.319 m i sanacija 2.983 m postojećih kanala odvodnje, izgradnja 4 kišna preljeva, 2.071 priprema za kućne priključke
- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Slatina": Projektiranje, izgradnja i probni rad funkcionalnog UPOV-a "Slatina" sa III. stupnjem pročišćavanja, kapaciteta 16.000 ES i izgradnja pristupne ceste
- Usluge nabave opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
- Usluge stručnog nadzora
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
- Upravljanje projektom
- Promidžba i vidljivost.

U 2024. godini realizirano je 7,20% prihvatljivih troškova, a ukupno je realizirano 23,91% prihvatljivih troškova.

Ugovor za Nastavak radova na izgradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje potpisan je 19.04.2024. Do sada su izveli 25.494,60 m od 57.563 m odvodnje, odnosno 6,21% ugovorenog iznosa. Predviđeni rok završetka radova je 31.12.2025. S obzorom na stanje radova, realno je očekivati produljenje roka.

Izvođač Ersa dostavila je Okončanu situaciju Naručitelju 16.08.2024., Nadzorni inženjer je korigiranu situaciju dostavio Naručitelju 09.12.2024.

Radovi na UPOV-u su u završnoj fazi. Izvode se završni radovi, unosi namještaj i postavlja ograda. Za pristupnu cestu izdana je Uporabna dozvola 02.01.2025. Do sada je realizirano 94,61% ugovornog iznosa. Probni rad nije započeo zbog nedostatka internetske veze i spoja kolektora na uređaj, odnosno nedostatka efluenta.

Ostale aktivnosti obavljaju se sukladno ugovorima.

B.07.60. PROJEKT KRIŽEVCI

Realizirano: 10.218.461 EUR
(EU NPOO 7.447.645 EUR; KREDIT 1.109.012 EUR; MZOZT 1.109.012 EUR; JLS 552.792 EUR)

Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Križevci" obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Križevci, u svrhu ispunjavanja uvjeta Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ). Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 34.026.176,27 EUR, od čega će se oko 70,16% odnosno 23.872.998,16 EUR financirati putem bespovratnih sredstava EU-a, a preostali dio od oko 29,84%, odnosno 10.153.178,11 EUR, sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Prelazak na NPOO:
UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NPOO: Potpisan je dana 01.03.2024., po kojem:
Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije do 31.12.2025. godine.
Razdoblje prihvatljivosti izdataka je od 01.02.2020 do 31.12.2025
Ukupna vrijednost Projekta je 52.276.143,39 EUR.
Ukupni prihvatljivi troškovi su 41.813.900,32 EUR, a bespovratna sredstva iznose 30.475.729,91 EUR, što predstavlja najveći mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka.

- Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda te izvedba i opremanje centralnog nadzorno-upravljačkog sustava
  - VODOOPSKRBA: Izgradnja 9.552 m novih cjevovoda i rekonstrukcija 19.493 m
  - ODVODNJA: Izgradnja 44.835 m gravitacijskih kolektora odvodnje, 8.447 m tlačnih cjevovoda, rekonstrukcija 11.055 kanala odvodnje klasičnom metodom i 1.930 m CIPP metodom, izgradnja 17 novih crpnih stanica i rekonstrukcija 4 kišna preljeva
- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Križevci" (III. stupanj 21.000 ES)
- Usluge nabave opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje (6 Grupa opreme, svaka posebna javna nabava)
- Usluge stručnog nadzora
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i Konzultantske odvjetničke usluge
- Upravljanje projektom vanjska jedinica
- Upravljanje projektom unutarnja jedinica
- Promidžba i vidljivost.

A1 - Komponenta 1,2,3 (SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I NUS)
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:
(1) : Dogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, u dužini od 44.426 m;
(2) : Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda, dužine od 82.215m;
(3) : Centralni nadzorno upravljački sustav (CNUS)
Ugovor je potpisan sa zajednicom ponuditelja: RADNIK d.d. i ZAGORJE GRADNJA d.o.o.

Prvotna vrijednost ugovora 28.629.113,82 EUR.
Vrijednost ugovora nakon 8. dodatka
30.265.939,66 EUR.

Obrazloženje ostvarenja aktivnosti
Ugovor je potpisan 31.3.2021. godine, a dana 2.8.2021. godine Izvođač je krenuo sa izvedbom radova.
Rok završetka radova je 36 mjeseci + 263 dana, 11.01.2024. godine-Dodatak br. 9.

Fizička realizacija
Izgradnja odvodnje:
izvedeno je 62.405,59 m od ukupno 66.266,62 m,
Izvedeno je 94,17% kanalizacijske mreže

Izgradnja vodoopskrbne mreže:
izvedeno je 25.435,05 m od ukupno 29.045,34 m, 87,57% vodoopskrbne mreže

Financijska realizacija:
28.646.725,26 € (39 privremenih situacija) /
30.265.939,66 € (ukupno) — realizacija 94,65%.

Planirani završetak je 11.01.2025. godine, međutim radovi će se produljiti do kraja 03/2025.

Ostali projektni elementi se provode sukladno ugovorima.

A2 - Komponenta 4 - UPOV

U 2022. godini potpisan je ugovor za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Križevci" (III. stupanj 21.000 ES). Ugovor s Izvođačem radova, Radnik d.d. potpisan je dana 10.05.2022. godine, na iznos 6.470.236,91 EUR. Datum početka radova je 13.06.2022. godine. Datum završetka Ugovora je 13.06.2025. godine.

Fizička realizacija:
Izvođač je dostavio Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, Police osiguranja, Vremenski plan, revidirani vremenski plan. Prezentirano je idejno rješenje na koordinacijama, a održavaju se Mjesečni sastanci u organizaciji Inženjera. Dostavljeni su glavni projekti i u fazi je ishođenje građevinske dozvole.
Stanje građevinskih dozvola:
Projekt Upravne zgrade i Solarnog sušenja: Prvi poziv za dostavu potvrda na glavni projekt;
Dobivene su sve potvrde na Glavni projekt — Upravna zgrada i Solarno sušenje;
Objavljena je stavka na eDozvoli ,,Građevinska dozvola", ali nije objavljena dok ne dođe potvrda MUP-a; Ponovljeni poziv zbog MUP-a — 28.08.2024. godine.

Financijska realizacija:
135.775,44 EUR (4 Privremene situacije) / 6.470.236,91 EUR (ukupno) — realizacija 2,10%

Planirani završetak 13.06.2025. god.

Također su potpisani ugovori za svih 6 Grupa opreme: Sva oprema je isporučena. Izdane se potvrde o izvršenju ugovora.

Projekt je prešao na NPOO financiranje.

B.07.61. PROJEKT KARLOVAC - DUGA RESA

Realizirano: 12.676.122 EUR
(EU NPOO 9.050.712 EUR; KREDIT 1.450.164 EUR; MZOZT 1.450.164 EUR; JIVU 560.497 EUR; JLS 164.585 EUR)

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 26. ožujka 2020. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 15. travnja 2020. godine.

Projekt je prebačen u financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021 – 2026, te je za isti Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 1.3.2024. godine prema kojem razdoblje provedbe projekta traje najkasnije do 31.12.2025. godine, razdoblje prihvatljivosti izdataka je od 01.02.2020. do 31.12.2025. godine, ukupna vrijednost Projekta je 65.430.345,76 EUR.

Svrha i ciljevi projekta:

Svrha projekta je usklađivanje projektnog područja s odredbama vodno-komunalnih direktiva, odnosno potreba za izgradnjom sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Karlovac - Duga Resa.

Ciljevi projekta:
Odvodnja - ovim projektom planira se postići stupanj priključenosti na sustav odvodnje od 86,60%, navedeno odgovara planiranom broju od novih 11.655 stanovnika spojenih na novoizgrađeni sustav javne odvodnje (sada ih je spojeno cca 33.400).

Ukupno planirano opterećenje aglomeracije Karlovac - Duga Resa iznosi 65.535 ES, od toga 52.324 ES je od stanovništva (45.059 spojeno na javni sustav odvodnje, 7.265 ES putem pojedinačnih sustava), a 13.211 ES je od gospodarstva (11.723 ES spojeno na javni sustav odvodnje, 1.488 ES putem pojedinačnih sustava).

Vodoopskrba - Projektom se očekuje smanjenje gubitaka od 403.977 m^3/god na području VIK-a Karlovac, odnosno smanjenje s postojećih 37,10% na 32,30% neprihodovane vode.

Projekt se sastoji se od sljedećih aktivnosti:
1. Usluge stručnog nadzora nad Izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera
2. Linijske građevine

2.1 Linijski objekti naselja Turanj i Kamensko (Grupa 1):
- Izgradnja 12,70 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 2,20 km tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 9 novih crpnih stanica s izvedbom 619 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje
- Rekonstrukcija 2,80 km i dogradnja 963 m vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 129 kućna priključka na vodoopskrbu

2.2 Linijski objekti naselja Drežnik i Hrnetić (Grupa 2):
- Izgradnja 11,80 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 120 m tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 4 nove crpne stanice s izvedbom 459 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje
- Rekonstrukcija 4 km i dogradnja 98 m vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 210 kućna priključka na vodoopskrbu

2.3 Linijski objekti naselja Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje s izvedbom tlačnih sifonskih prijelaza (Grupa 3):
- Izgradnja 15 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 932 m tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 7 novih crpnih stanica s izvedbom 586 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje

- Izvedba 2 sifonska prijelaza sustava odvodnje preko rijeke Mrežnice
- Rekonstrukcija 6 km i dogradnja 2,20 km vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 171 kućna priključka na vodoopskrbu

2.4 Linijski objekti naselja Mala Švarča i Gornje Mekušje te četvrti Zvijezda (Grupa 4):

- Izgradnja 8,70 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 546 m tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 3 nove crpne stanice s izvedbom 437 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje
- Rekonstrukcija 4,90 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda s prespajanjem/izradom 324 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje na području četvrti Zvijezda
- Rekonstrukcija 10,30 km i dogradnja 200 m vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 612 kućna priključka na vodoopskrbu

2.5 Linijski objekti naselja Donja Švarča, Jamadol, Tušmer, Belajske Poljice, predjela Jozefinske ulice s izvedbom retencijskog bazena Banija (Grupa 5)

- Izgradnja 11,50 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 1 km tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 4 nove crpne stanice s izvedbom 492 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje
- Izvedba retencijskog bazena Banija kapacitete V=150 m^3
- Rekonstrukcija 2 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 58 m tlačnih kanalizacijskih cjevovoda te 1 postojeće crpne stanice s izvedbom/prespajanjem 95 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje na području Jozefinske ceste
- Rekonstrukcija 4,90 km i dogradnja 2,20 km vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 268 kućna priključka na vodoopskrbu

3. Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad postrojenja za solarno sušenje mulja
4. Nabava opreme

- nabava mjerne opreme UPOV-a Karlovac - Duga Resa (kontroleri, mjerna oprema, sustav za upravljanje u realnom vremenu) (Grupa 1)
- Nabava specijaliziranih i radnih vozila (Grupa 2): nabava 1 specijalnog vozila za pražnjenje i čišćenje sustava odvodnje zapremine 12,50 m^3, nabava 1 specijalnog vozila za pražnjenje i čišćenje sustava odvodnje zapremine 8 m^3, nabava 1 vozila za pražnjenje i čišćenje septika zapremine 8 m^3, nabava 1 vozila za pražnjenje i transport septika zapremine 5 m^3, nabava 1 vozila za pražnjenje i transport septika zapremine 1,50 m^3

5. Upravljanje projektom (Angažman internih i eksternih stručnjaka u svrhu upravljanja projektom temeljem kombinirane Jedinice za provedbu projekta)
6. Promidžba i vidljivost (provođenje aktivnosti informiranja i komunikacije)
7. Ostale aktivnosti povezane s projektom.

Zaključno s 12/2024. godine na projektu je ugovoreno svih 13 planiranih ugovora (prvotno planirano 12 ugovora + dodatni ugovor br.13 za usluge pravne podrške za Grupe radova 2 i 3).
Završeni su radovi na projektnoj aktivnosti 2.1 Linijski objekti naselja Turanj i Kamensko (Grupa 1) i aktivnosti 3. Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad postrojenja za solarno sušenje mulja.
Zaključno sa 12/2024. izgrađeno je i rekonstruirano: 75,86 km kanalizacijske mreže (94,77%) i 30,47 km vodoopskrbne mreže (91,94%).
S obzirom na trenutnu dinamiku i na probleme u realizaciji na Grupi 4 radova realno je očekivati da će projekt biti završen u 2026. godini.

B.07.62. PROJEKT IVANIĆ GRAD

Realizirano: 10.032.932 EUR
(EU VFO 7.543.143 EUR; KREDIT 973.009 EUR; MZOZT 685.678 EUR; JIVU 831.102 EUR)

Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad" odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 28. svibnja 2020. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 8. lipnja 2020. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta iznosili su 37.998.061,58 EUR. Projekt se do 31. prosinca 2023. godine sufinancirao sredstvima kohezijskog

fonda EU (65,94%) te nacionalnih komponenti (34,06%). U tom razdoblju Korisniku su odobreni troškovi potraživani kroz Zahtjeve za nadoknadu sredstava od br. 1 – 16 (Završni zahtjev) u ukupnom iznosu od 5.169.338,06 EUR.

S Korisnikom je 12. travnja 2024. godine sklopljen Ugovor o privremenom sufinanciranju kojim su troškovi, nastali nakon razdoblja prihvatljivost troškova, privremeno sufinancirani u 2024. godini, a sve do donošenja novog modela sufinanciranja Projekta na temelju dostavljenog revidiranog aplikacijskog paketa Projekta, odnosno stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Fazu II. Projekta, iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021 - 2027.

Dana 30. listopada 2024. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva, Faza II, kojim je definirano razdoblje provedbe Projekta od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2026. godine i Razdoblje prihvatljivosti troškova Projekta od 1. siječnja 2021. do 31.12.2029. godine uz ukupno prihvatljive troškove u iznosu od 43.899.266,88 EUR. Projekt se od 1. siječnja 2024. godine sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (70,97%) i nacionalnim komponentama (29,03 %).

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:
- Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda (uključuje izgradnju 66.216 m gravitacijskih kolektora, 4.803 m tlačnih cjevovoda, rekonstrukciju 2.884 m gravitacijskih kolektora, sanaciju CIPP metodom 2.475 m, 19 crpnih stanica, 4 retencijska bazena, 3 kišna preljeva i 1.769 priprema za priključak na odvodnju)
- Izgradnja UPOV-a Ivanić-Grad III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 21.400 ES
- Nadzor radova
- Vidljivost i promidžba
- Upravljanje projektom (provodi se posredstvom Jedinice za provedbu projekta (JPP) koja se sastoji od internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o javnoj nabavi usluga)
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Zaključno s 2024. godinom sklopljeno je 4 od 5 sekundarnih ugovora.
Potpisani su ugovori za aktivnosti „1. Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda", „3. Nadzor nad izvođenjem radova", „4. Usluga upravljanja projektom" i „5. Promidžba i vidljivost". Za aktivnost „2. Izgradnja UPOV-a" planirana je objava natječaja u siječnju 2025. godine.

U 2024. godini odobreni su i plaćeni troškovi po aktivnostima „1. Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda"; „4. Usluga upravljanja projektom"; „4.a - Usluga upravljanja projektom - jedinica za provedbu projekta korisnika"; „5. Promidžba i vidljivost" i „6. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa".

Realizirano u 2024. godini:
Duljina novih ili poboljšanih cijevi za javnu mrežu za prikupljanje otpadnih voda (m):
29.273,52 m / 61.836,00 m (47,34%)

Izgradnja kućnih priključaka (kom):
933 kom / 1.627 kom (57,34%)

Očekivani dovršetak projekta je u prosincu 2026. godine.

B.07.63. PROJEKT PULA SJEVER

Realizirano: 5.673.415 EUR
(EU NPOO 4.140.997 EUR; KREDIT 510.806; MZOZT 510.806 EUR; JIVU 510.806 EUR)

Projekt „Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročićavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever" odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 18. svibnja 2023. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 31. svibnja 2023.

godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 45.470.082,05 EUR. Dodjeljeni bespovratni financijski doprinos iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosi maksimalno 33.188.385,53 EUR, odnosno 72,9895000% iznosa prihvatljivih izdataka projekta, dok nacionalna sredstva iznose 12.281.696,52 EUR (27,01050%).

Projektom se ostvaruju sljedeći indikatori:

SUSTAV VODOOPSKRBE
Distributivno područje Vodovod Pula d.o.o. obuhvaća područje grada Pule i Vodnjana, općina Svetvinčenat, Barban, Fažana, Marčana, Medulin i Ližnjan. Vodoopskrbni sustav Vodovoda Pula obuhvaća 993 km cjevovoda, čime se voda dovodi do 52.310 mjerna mjesta (43.478 kućanstva i stambenih prostora, 8.832 poslovnih prostora) podijeljenih u pet zona vodoopskrbe. Na području vodoopskrbe Vodovod Pula d.o.o. živi 81.293 stanovnika.
Vodovod Pula d.o.o. ukupno isporuči nešto manje od 7 milijuna m^3 vode godišnje.

Ovaj projekt teritorijalno obuhvaća sljedeća naselja:
· Grad Pula - naselje Štinjan
· Grad Vodnjan - naselja Barbariga, Vodnjan
· Općina Fažana - naselje Valbandon
· Općina Marčana - naselje Pinezići.

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
Aglomeracija Pula sjever teritorijalno obuhvaća sljedeća naselja koja su dio uslužnog područja Pragrande d.o.o.:
· Grad Pula - naselje Štinjan,
· Grad Vodnjan - naselja Galižana, Peroj, Barbariga, Vodnjan,
· Općina Fažana - naselja Fažana, Valbandon.

Postojeći sustav odvodnje prihvaća sanitarne otpadne vode naselja Štinjan, Galižana, Peroj, Barbariga, Vodnjan, Fažana, Valbandon. Sustav odvodnje sastoji se od cca 113,50 km kanalizacijske mreže i 9 crpnih stanica.
Postojeći UPOV Peroj izgrađen 1985. godine kapaciteta 14.000 ES s mehaničkim predtretmanom nalazi se sjeverno od naselja Peroj. Pročišćena otpadna voda iz postojećeg UPOV-a Peroj ne ispunjava uvjete tražene prema zakonodavstvu RH i EU. Postojeći stupanj pročišćavanja je prethodni - mehanički predtretman, dok bi zakonski trebao biti najmanje II. stupnja pročišćavanja - biološki. Postojeći kapacitet može zadovoljiti samo opterećenje u zimskim mjesecima, dok se u ljetnim mjesecima aktivira mimovod (by-pass) kako ne bi došlo do plavljenja kompletnog UPOV-a. Dakle, razlog planiranja izgradnje novog UPOV-a je zastarjeli koncept pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije. Iz spomenutog je razloga potrebna izgradnja novog UPOV-a većeg kapaciteta s biološkim pročišćavanjem (II. stupanj).

Predviđeni indikatori projekta:
Sustav vodoopskrbe:
- Izgradnja magistralnog cjevovoda 10.310 m
- Izgradnja cjevovoda 1.100 m
- Prespajanje 160 priključaka
- Izgradnja tri regulacijska okna
- Izgradnja vodospremnika 500 m^3
- Izgradnja 7.626 m sekundarne vodovodne mreže.

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda:
- Rekonstrukcija sustava odvodnje 2.000 m
- Izgradnja sustava odvodnje 815 m
- Rekonstrukcija cjevovoda 10.203 m

- Rekonstrukcije 3 postojeće CS
- Izgradnja sekundarne mreže 22.468 m
- Izgradnja transportnih tlačnih cjevovoda 839 m
- Izgradnja 5 crpnih stanica
- Izgradnja novog UPOV-a Peroj 42.000 ES, II. stupanj pročišćavanja
- Izgradnja novog podmorskog ispusta 2.460 m
- Izgradnja 2 havarijska ispusta 439 m
- Dobava opreme i implementacija GIS-a.

Provedba projekta doprinosi slijedećim rezultatima i ciljevima NPOO C1.3. R1:
- Izgradnja 19.036 m cjevovoda na sustavu javne vodoopskrbe u Vodnjanu, Barbarigi, Štinjanu i Valdenagi
- Unaprjeđenje kvalitete javnih vodnih usluga za 5.956 stanovnika prespajanje stanovnika na tehničko ispravne priključke i mrežu (izgradnja sekundarne mreže).
- Izgradnja i rekonstrukcija 39.224 m cjevovoda na sustavu javne odvodnje otpadnih voda
- Izgradnja UPOV Peroj, II. stupanj pročišćavanja, kapacitete 42.000 ES
- Na sustav odvodnje i pročišćavanja biti će priključeno 23.309 stanovnika (od 26.932= 87%).

Stanje na projektu:

Na projektu su ugovoreni i u fazi implementacije svi ugovori o radovima, uslugama i robama.

S obzirom na previđeno trajanje izvođenja radova, izgledno je kašnjenje u projekta u odnosu na trenutni rok provedbe UoDBS do 31.12.2025. godine.

B.07.64. PROJEKT ĐURĐENOVAC

Realizirano: 0 EUR

UoDBS potpisan u ožujku 2024. godine u sklopu NPOO programa. Vrijednost projekta sukladno UoDBS je 19.460.390,91 EUR (s PDV-om); Prihvatljivi troškovi sukladno UoDBS 15.568.312,73 EUR (10.976.651,04 EUR EU sredstva, 1.989.796,59 EUR DP (MZOZT) 1.989.796,59 EUR HV sredstva 612.068,51 EUR sredstva Općina Đurđenovac). Razdoblje provedbe sukladno UoDBS 31.12.2025. god.
Element projekta br. 1 - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Sušine-Đurđenovac
Ugovor o radovima (FIDIC Žuta knjiga): „Izgradnja uređaja za pročišćavnje otpadnih voda aglomeracije Sušine - Đurđenovac" obuhvaća projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad i pokusni rad) i Razdoblje odgovornosti za nedostatke za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta od 4.790 ES za aglomeraciju Sušine - Đurđenovac (drugi stupanj pročišćavanja uključujući mehaničko pročišćavanje, stanicu za prihvat sadržaja septičkih jama, biološko pročišćavanje, uklanjanje dušika i fosfora, obrada viška biološkog mulja te infrastruktura lokacije uređaja).
Ugovor s izvođačem još nije sklopljen. Korisnik je pripremio natječajnu dokumentaciju te je natječaj javne nabave trenutno u tijeku, odnosno u fazi pregleda i ocjene pristiglih ponuda.

Element projekta br. 2 - Izgradnja mreže i objekata na vodno-komunalnom sustavu

Ugovor o radovima (FIDIC Crvena knjiga): „Izgradnja mreže i objekata na vodno – komunalnom sustavu" Javna nabava je podjeljena u 3 grupe. Radovi se sastoje od :
- Izgradnja mreže sustava javne odvodnje ukupne dužine 33,5 km,
- Izgradnja 20 crpnih stanica,
- 895 priprema za priključke na sustav javne odvodnje.

Ugovori s izvođačima radova još nisu sklopljeni. Korisnik je pripremio natječajnu dokumentaciju te natječaj javne nabave trenutno u tijeku. Otvaranje ponuda je određeno 17.02.2025. godine.

Elementi projekta br. 3 – Nadzor nad izgradnjom mreže i UPOV-a Đurđenovac

Ugovor o uslugama: „Usluge nadzora nad izgradnjom mreže i upov-a Đurđenovac" obuhvaća usluge stručnog nadzora prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ostalih važećih zakonskih i podzakonskih akata te usluge FIDIC Inženjera za 2 ugovora o radovima te usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Ugovor s izvršiteljem usluge još nije sklopljen. Korisnik je pripremio natječajnu dokumentaciju, objavio javno savjetovanje te je natječaj javne nabave trenutno u tijeku. Otvaranje ponuda je određeno 17.02.2025. godine.
Elementi projekta br. 4 – Upravljanje projektom

Ugovor s izvršiteljem je sklopljen, a obuhvaća:
a) podršku Naručitelju u provedbi postupaka javne nabave za radove, robe i usluge u okviru Projekta što uključuje angažman stručnjaka i obuhvaća usluge stručnjaka u pripremi i provedbi postupaka javne nabave u svojstvu člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu za slijedeće postupke nabave:
Postupak nabave 1: " Razvoj vodno-komunalne infrastrukture:
IZGRADNJA MREŽE I OBJEKATA NA VODNO-KOMUNALNOM SUSTAVU " (FIDIC Crvena knjiga)
Postupak nabave 3: „NABAVA OPREME
Postupak nabave 4: USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM MREŽE I UPOV-A ĐURĐENOVAC
Postupak nabave 5: „USLUGE PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI"
i
b) uslugu upravljanja projektom u sklopu predmetnog ugovora obuhvaća usluge na sljedećim aktivnostima:
• Aktivnosti 1: Ugovor o radovima (FIDIC Crvena knjiga): „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture: IZGRADNJA MREŽE I OBJEKATA NA VODNO-KOMUNALNOM SUSTAVU"
• Aktivnost 2: Ugovor o radovima (FIDIC Žuta knjiga): „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture: IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SUŠINE-ĐURĐENOVAC"
• Preostale aktivnosti u sklopu kompletnog projekta:
• Aktivnost 3: Ugovor o nabavi opreme: „NABAVA OPREME"
• Aktivnost 4: Ugovor o uslugama: „USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM MREŽE I UPOV-A ĐURĐENOVAC "
• Aktivnosti 5: Ugovor o uslugama : PROMIDŽBA I VIDLJIVOSTI".

Financijska realizacija zaključno s 12/2024 iznosi 0,00 EUR (0,00%).

Elementi projekta br. 5 – Promidžba i vidljivost

Ugovor o uslugama: „USLUGE PROMIDŽBA I VIDLJIVOST" obuhvaća usluge mjera vidljivosti i promidžbe projekta sukladno EU pravilima i propisanom vodiču.

Ugovor s izvršiteljem usluge još nije sklopljen. Korisnik je pripremio natječajnu dokumentaciju, ali natječaj nije objavljen.

Elementi projekta br. 6 - Nabava opreme

Ugovor o nabavi opreme: „NABAVA OPREME" obuhvaća nabavu opreme potrebne za poboljšanje održavanja i ispunjavanja temeljnih uvjeta funkcionalnosti cjelokupne vodno-komunalne infrastrukture.

Ugovor s isporučiteljem roba još nije sklopljen. Korisnik je pripremio natječajnu dokumentaciju, ali natječaj nije objavljen.

B.07.65. OSTALI PROJEKTI VFO 21-27
Realizirano: 0 EUR

U 2024. godini nije bilo realizacije na ovoj stavci.

B.10. PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA

B.10. PROJEKT ŠVICARSKA DAROVNICA
Realizirano: 1.657.285 EUR
(HV 1.069.128 EUR; DAROVNICA 588.157 EUR)

B.10.01. ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: TEHNIČKA POMOĆ
Realizirano: 106.238 EUR
(HV 1.297 EUR; DAROVNICA 104.941 EUR)

B.10.01.01. Studija izvodljivosti - Usluga izrade studijske dokumentacije i projektne prijave za Projekt poboljšanja vodno - komunalne infrastrukture na području Gorskog kotara
Realizirano: 87.369 EUR
(HV 249 EUR; DAROVNICA 87.120 EUR)

Tijekom 2023. godine sklopljen je okvirni sporazum za provedbu druge Švicarske darovnice, također sklopljen je i ugovor o tehničkoj pomoći za izradu studijske i projektne dokumentacije za provedbu druge Švicarske darovnice. Na temelju toga 2023. godine proveden je postupak nabave za Uslugu izrade studijske dokumentacije i projektne prijave za projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području Gorskog kotare, a Ugovor je sklopljen u 2024. godini. Tijekom 2024. godine odvijaju se aktivnosti na izradi Studije izvodljivosti i projektne prijave u koordinaciji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU kao i donatora, osnosno švicarskih partnera. Rok za dovršetak studije produžen je za 2025. godinu kada se očekuje izvršenje usluge izrade Studije izvodljivosti i projektne prijave.

B.10.01.02. Usluga izrade projektne dokumentacije za Projekt poboljšanja vodno - komunalne infrastrukture na području Gorskog kotara
Realizirano: 0 EUR

Na temelju radne varijante dijela Studije izvodljivosti objavljena je javna nabava za uslugu izrade projektne dokumentacije za Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području Gorskog kotara. Otvaranje ponuda i sklapanje ugovora očekuje se prvom kvartalu 2025. godine.

B.10.01.03. Vidljivost i promidžba za projekte Delnice, Fužine i Brod Moravice
Realizirano: 13.100 EUR
(HV 728 EUR; DAROVNICA 12.372 EUR)

Ugovor je sklopljen 2018. godine, a aktivnosti promidžbe i vidljivosti obuhvaćaju prvi doprinos Švicarsko - hrvatskog programa suradnje.
Tijekom 2024. godine isporučene su i postavljene trajne ploče na dogovorenim lokacijama. Izvršena je promidžba projekta, fotografirane su lokacije projekata i lokacije radova, izvršeno je oblikovanje, izrada i dostava promotivno informativnih materijala, izrada i dostava brošure, održavana je web stranicu, organizirana je priprema i sudjelovanje u događanju završne tiskovne konferencija u Delnicama u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU kada je organiziran i sajam projekata financiranih iz prvog Švicarskog doprinosa, izrađena je medijska analize za izvještajno razdoblje te smjernice informiranja i vidljivosti za post projektne aktivnosti. Time su okončane sve aktivnosti na ovom Ugovoru.

B.10.01.04. Usluge financijske revizije Švicarsko - hrvatskog programa suradnje
Realizirano: 5.769 EUR
(HV 320 EUR; DAROVNICA 5.449 EUR)

Ugovor za usluge financijske revizije potpisan je 2020. godine, a aktivnosti obuhvaćaju prvi doprinos Švicarsko - hrvatskog programa suradnje. Izvršitelj je prema Planu revizije dužan dostaviti završno izvješće nakon završetka projekta. Sve aktivnosti završene su u 2024. godini kada je i zatvoren prvi doprinos Švicarsko - hrvatskog programa suradnje.

B.10.02. ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: VODOOPSKRBA
Realizirano: 565.302 EUR
(HV 511.435 EUR; DAROVNICA 53.867 EUR)

B.10.02.01. Delnice
Realizirano: 565.302 EUR
(HV 511.435 EUR; DAROVNICA 53.867 EUR)

Ugradnja opreme i uspostava NUS-a
Radovi koji su započeli tijekom 2023. godine nastavljeni su u 2024. godini. Radovi su obuhvaćali 22 crpne stanice, 25 vodosprema, 2 mjerna mjesta kao i 3 reducir stanice. Centralno mjesto upravljanja NUS – om nalazi se u prostoriji Komunalac vio Delnice koja je iz tog programa tehnički i informatički potpuno opremljena. Sve aktivnosti na ovom ugovoru su završene.

Nadzor nad ugradnjom opreme i uspostavom NUS-a
Nadzorna služba nastavila je obavljati sve i tijekom cijele 2024. godine. Održavani su sastanci – koordinacije i mjesečni sastanci, obilazili su se i pregledavli objekti – gradilišta. Sve aktivnosti na ovom ugovoru su završene.

B.10.02.02. Fužine
Realizirano: 0 EUR

U 2924. godni nije bilo realizacije.

B.10.02.02. Brod Moravice
Realizirano: 0 EUR

U 2924. godni nije bilo realizacije.

B.10.03. ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: ODVODNJA
Realizirano: 985.744 EUR
(HV 556.395 EUR; DAROVNICA 429.349 EUR)

B.10.03.01. Delnice

Realizirano: 0 EUR

U 2924. godni nije bilo realizacije.

B.10.03.02. Fužine

Realizirano: 553.540 EUR
(HV 532.384 EUR; DAROVNICA 21.156 EUR)

UPOV Fužine, projektiranje i radovi
Aktivnosti na izgradnji UPOV-a Fužine započeli su nakon dobivanja svih potrebnih suglasnosti u 2023. godini, a intenzivirali su se u 2024. godini. Radi dugotrajne procedure ishođenja okolišne dokumentacije i imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz lokaciju čestice, ugovor je produžen na 2025. godinu kada je planiran dovršetak radova, montiranje strojarske opreme te pokusni rad UPOV-a. Radovi se nastavljaju u 2025. godini.

Nadzor UPOV Fužine
U 2024. godini aktivnosti se odnose na koordinaciju i administraciju ugovora te kontrolu izrade dokumentacije. Nadzor sudjeluje u razradi dokumentacije za radove te odobrenju za nabavu strojarskog dijela opreme kao i ostalih administrativnih aktivnosti oko pripreme za radove. Prati napredak aktivnosti po ugovoru i pravodobno izvještava Voditelja projekta i Naručitelja, ovjerava i prati ispostavljene situacije Izvođača. Aktivnost se nastavlja i tijekom 2025. godine.

B.10.03.03. Brod Moravice

Realizirano: 432.204 EUR
(HV 24.011 EUR; DAROVNICA 408.193 EUR)

UPOV Brod Moravice, projektiranje i radovi
Aktivnosti na izgradnji UPOV-a Brod Moravice započeli su nakon dobivanja svih potrebnih suglasnosti u 2023. godini, a sami građevinski radovi intenzivirali su se koncem 2024. godine. Radi dugotrajne procedure ishođenja okolišne dokumentacije i imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz lokaciju čestice, ugovor je produžen na 2025. godinu kada je planiran dovršetak radova, montiranje strojarske opreme te pokusni rad UPOV-a. Radovi se nastavljaju u 2025. godini.

Nadzor UPOV Brod Moravice
U 2024. godini aktivnosti se odnose na koordinaciju i administraciju ugovora te kontrolu izrade dokumentacije. Nadzor sudjeluje u razradi dokumentacije za radove te odobrenju za nabavu strojarskog dijela opreme kao i ostalih administrativnih aktivnosti oko pripreme za radove. Prati napredak aktivnosti po ugovoru i pravodobno izvještava Voditelja projekta i Naručitelja, ovjerava i prati ispostavljene situacije Izvođača. Aktivnost se nastavlja i tijekom 2025. godine.

B.11. SANACIJA KLIZIŠTA

Hrvatske vode su u 2024. godini kroz Plan upravljanja vodama sufinancirale troškove sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura i to: županijske ceste i nerazvrstane ceste. Udjel u sufinanciranju je određen prema indeksu razvijenosti. Tako su sanacije klizišta na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave koje su razvrstane prema indeksu razvijenosti u I, II i III skupinu i sa jedinicama lokalne samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti u I, II, III, IV, V, VI i VII skupinu, sufinancirane s udjelima kako je prikazano u tablici:

Jedinice područne (regionalne) samouprave		Jedinice lokalne samouprave	
(Županijske ceste)		(Nerazvrstane ceste)	
Razvrstavanje županija prema stupnju (indeksu) razvijenosti (od I. do III. skupine)		Razvrstavanje gradova i općina prema stupnju (indeksu) razvijenosti (od I. do VII. skupine)	
HRVATSKE VODE (udjel %)	JP(R)S (udjel %)	HRVATSKE VODE (udjel %)	JLS (udjel %)
60%	I. 40%	80%	I. 20%
55%	II. 45%	75%	II. 25%
50%	III. 50%	70%	III. 30%
		65%	IV. 35%
		60%	V. 40%
		55%	VI. 45%
		50%	VII. 50%

Člankom 12. stavak 1. alineja 2 Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine" broj 153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16., 127/17. i 66/19.) bilo je propisano da se prihod od vodnog doprinosa koristi za sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine" 36/24) od 1. srpnja 2024. članak 12. je izbrisan, a u članku 21. stavak 1. iza podstavka 6. dodan je novi podstavak 7. kojim je propisano da se prihod od naknade za uređenje voda koristi za sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura.

U Planu upravljanja vodama za 2024. godinu planirano je 5.026.312 EUR, a realizirano je 3.304.544 EUR odnosno 66%.

Hrvatske vode su u pravnom položaju sufinancijera, te se nikako ne može tumačiti da su u pravnom položaju investitora ili naručitelja.

Hrvatske vode su prema Odluci o izvršenju Plana za 2024. godinu, neovisno o vrijednosti projekta sanacije klizišta mogle sufinancirati najviše do 265.445 EUR vrijednosti pojedinačnog projekta, a prema naprijed navedenim udjelima iz tablice.

DETALJNI PRIKAZ

B.11. SANACIJA KLIZIŠTA
Realizirano: 3.304.544 EUR
(MZOZT 3.264.736 EUR; HV 39.808 EUR)

B.11.01. SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA S JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Realizirano: 1.777.036 EUR
(MZOZT 1.737.228 EUR; HV 39.808 EUR)

B.11.01.01. GRAD VIROVITICA - Sanacija pokosa, ulica Sv. Križa II odvojak, Milanovac
Realizirano: 106.544 EUR
(MZOZT 106.544 EUR)

U 2023. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju sanacije klizišta u Milanovcu. Radovi su započeli tijekom 2023. godine i završeni u 2024. godini. U 2024. godini podnesen je jedan zahjev za doznaku sredstava.

B.11.01.02. GRAD VUKOVAR - Klizište UPOV Sotin i UPOV Vukovar-projektna dokumentacija
Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.03. GRAD ILOK - Sanacija klizišta u naselju Ilok - uz lokalne ceste u Ulici I.G.Kovačić
Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.04. GRAD HVAR - Sanacija klizišta na području grada Hvara
Realizirano: 0 EUR

Na ovoj stavci nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.05. OPĆINA POSEDARJE - Sanacija pokosa - potporni zid (Tunjarice)
Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.06. GRAD PLOČE - Sanacija klizišta na području grada Ploča
Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.07. GRAD NOVI MAROF - Klizište u naselju Možđenec na nerazvrstanoj cesti NC 2-082
Realizirano: 16.294 EUR
(MZOZT 16.294 EUR)

U 2024. godini Gradu Novi Marof sufinancirani su radovi sanacije klizišta i usluge stručnog nadzora izvršenih radova. Kroz 1 zahtjev za doznakom sredstava sufinancirana je okončana situacija za radove i račun za provedbu stručnog nadzora. Radovi su završeni u 2024. godini. Ishođena je uporabna dozvola.

B.11.01.08. GRAD IVANEC - Klizište u ulici S. Vukovića na NC 2-079, klizište u ulici Hrastiče na NC 2-036, klizište u naselju Prigorec na NC 1-018, klizište u naselju Ivanečka Željeznica na NC 2-059
Realizirano: 33.451 EUR
(MZOZT 33.451 EUR)

U 2024. godini Gradu Ivancu nastavljeno je sufinanciranje radova sanacije klizišta i usluga stručnog nadzora iz 2023. godine za 3 ugovorene grupe radova. Kroz 1 zahtjev za doznakom

sredstava sufinancirane su usluge provedenog stručnog nadzora i okončane situacije za sve grupe radova, kao i privremena situacija za 3 grupu radova. Radovi su završeni u 2024. godini. Ishođene su uporabne dozvole.

B.11.01.09. GRAD IVANEC - Klizište Knapić , NC 2-155

Realizirano: 40.507 EUR
(MZOZT 40.507 EUR)

U 2024. godini Gradu Ivancu sufinancirani su radovi sanacije klizišta i usluga stručnog nadzora. Radovi su završeni tijekom 2024. godine sukladno zapisniku o pregledu i preuzimanju radova. Kroz 1 zahtjev za doznakom sredstava sufinancirana je 1. privremena i okončana situacija za radove i račun za provedbu stručnog nadzora.

B.11.01.10. GRAD IVANEC - Projektna dokumentacija za klizišta na lokacijama Prigorec NC2-177, Gačice NC 2-235, Knapić NC 2-155 i Škriljevec NC 2-300

Realizirano: 14.844 EUR
(MZOZT 14.844 EUR)

Projektna dokumentacija za investitora Grad Ivanec (3 idejna rješenje, 3 glavna projekta) je završena sukladno zapisnicima o primopredaji i usluga je sufinancirana prema 1 zahtjevu za doznakom sredstava. Ugovorna projektna dokumentacija je završena u 2024. godini.

B.11.01.11. OPĆINA SVETI MARTIN - Klizište na području Toplica Sveti Martin uz cestu

Realizirano: 9.986 EUR
(MZOZT 9.986 EUR)

U 2024. godini Općini Sveti Martin sufinancirani su radovi sanacije klizišta. Radovi su završeni tijekom 2024. godine sukladno zapisniku o pregledu i preuzimanju radova. Kroz 1 zahtjev za doznakom sredstava sufinancirana je okončana situacija za radove.

B.11.01.12. GRAD LUDBREG - Klizište na području rudine Starjak, NC 3-022, naselje Vinogradi Ludbreški, čkbr. 814

Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Gradom Ludbregom nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.01.13. Klizišta na području Općine Štrigova

Realizirano: 33.387 EUR
(MZOZT 33.387 EUR)

U 2024. godini Općini Štrigova sufinancirani su radovi sanacije 2 klizišta. Radovi su završeni tijekom 2024. godine sukladno zapisniku o pregledu i preuzimanju radova. Kroz 1 zahtjev za doznakom sredstava sufinancirana je okončana situacija za radove.

B.11.01.14. OPĆINA DUBRAVICA - Sanacija nestabilnog pokosa na groblju u Rozgi

Realizirano: 2.400 EUR
(MZOZT 2.400 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na groblju općine Dubravica. Usluga je završena tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.01.15. OPĆINA BREZNICA - Sanacija klizišta na NC Pavlović, Podvorec

Realizirano: 55.000 EUR
(MZOZT 55.000 EUR)

U 2024. godini sklopljena su 2 ugovora o sufinanciranju sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama. Ugovori o sufinanciranju odnose se na izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta i izvođenje radova. Usluga i radovi su završeni tijekom 2024. godine te su podneseni zahtjevi za doznaku sredstava po oba ugovora o sufinanciranju.

B.11.01.16 OPĆINA BREZNIČKI HUM - Sanacija klizišta na NC Mlinareki (Šćepanje) i Petrusi (Breznički Hum)

Realizirano: 4.940 EUR
(MZOZT 4.940 EUR)

U 2024. godini sklopljen je jedan ugovor o sufinanciranju sanacije klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Šćepanje - odvojak Mlinareki. Ugovor o sufinanciranju odnosi se na izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta. Usluga i radovi su završeni tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava po ugovoru o sufinanciranju projektne dokumentacije.

B.11.01.17. OPĆINA VISOKO - Sanacija klizišta na NC 1-036 Puščak-Čanjevo-Stričaki-Plantići

Realizirano: 10.643 EUR
(MZOZT 10.643 EUR)

U 2024. godini sklopljen je jedan ugovor o sufinanciranju sanacije klizišta na nerazvrstanoj cesti Čanjevo na dvije lokacije. Ugovor o sufinanciranju odnosi se na izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta. Usluga je završena tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava po ugovoru o sufinanciranju projektne dokumentacije.

B.11.01.18. GRAD KRAPINA - Sanacija klizišta Škarićevo, Vidovec Petrovski i Podgora Krapinska

Realizirano: 44.120 EUR
(MZOZT 44.120 EUR)

U 2024. godini sklopljena su dva ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području grada Krapine. Jedan ugovor je potpisan početkom godine i odnosio se na dio sredstava koja nisu realizirana 2023. godine, dok je drugi ugovor potpisan krajem 2024. godine. Usluge su završene tijekom 2024. godine te su podneseni zahtjevi za doznaku sredstava.

B.11.01.19. OPĆINA ĐURMANEC - Sanacija klizišta Lukovčak, kod mjesnog groblja, NC 4 Hromec, Gornji Macelj

Realizirano: 104.409 EUR
(MZOZT 104.409 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izvođenja radova za sanaciju klizišta na području općine Đurmanec. Radovi su završeni tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.01.20. OPĆINA RADOBOJ - Sanacija klizišta na NC-GŠ11 Tepuši-Stražnjak i NC-RC4 Pospiš- Rihtar

Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.21. GRAD KLANJEC - Sanacija Klizišta u Zagorskoj ulici

Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.22. GRAD DONJA STUBICA - Sanacija klizišta na NC Donji Hruševec-Vlahovići

Realizirano 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.23. OPĆINA HUM NA SUTLI - Sanacija klizišta na NC naselje Rusnica

Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.24. GRAD ZLATAR - Sanacija klizišta u Šipronskoj ulici, Vinogradskoj ulici, Donjoj Batini, Donjoj Selnici i Erveniku Zlatarskom

Realizirano 41.607 EUR
(MZOZT 41.607 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području grada Zlatara. Usluga je završena tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.01.25. OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI - Sanacija klizišta Kapelski Vrh

Realizirano 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.26. OPĆINA HRAŠĆINA - Sanacija klizišta Jerteci, Srednji put Vrhi i Sokseri

Realizirano 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.27. OPĆINA ZLATAR BISTRICA - Sanacija klizišta NC u Erveniku

Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.28. OPĆINA MAČE - Sanacija klizišta NC Veliki Komor - Sabljaki, Pudlini, Mačanski bregi, Vukanci - Žerjavići, Kovačići

Realizirano: 33.120 EUR
(MZOZT 33.120 EUR)

U 2024. godini sklopljena su dva ugovora; sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta te izvođenje radova na području općine Mače. Usluga i radovi su završeni tijekom 2024. godine te su podneseni zahtjevi za doznaku sredstava.

B.11.01.29. OPĆINA DESINIĆ - Sanacija klizišta Gora - Bosnari i Osredek - Firšt

Realizirano: 114.424 EUR
(MZOZT 114.424 EUR)

U 2024. godini sklopljena su dva ugovora o sufinanciranju izvođenja radova za sanaciju klizišta na području općine Desinić. Radovi su završeni tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.01.30. OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE - Sanacija klizišta u Mrzlom Polju – Škalec i kod LD Bezavina
Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.31. OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE - Sanacija klizišta Kotarice NC KOT-1 i KOT-2 i prometnice kod groblja
Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. Godini.

B.11.01.32. GRAD PREGRADA - Sanacija klizišta na NC P-42, Vrhi Pregradski i na NC PI-9 (Pregrada Vrhi - spoj Plemenšćina Donja - Kušari)
Realizirano: 41.173 EUR
(MZOZT 41.173 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izvođenja radova za sanaciju klizišta na području rada Pregrada. Radovi su završeni tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.01.33. OPĆINA MARIJA BISTRICA - Sanaciju klizišta Globočec - Globani br. 240D - NC1-007, Laz - Dijanići, Habazini NC 1-102
Realizirano: 59.995 EUR
(MZOZT 59.995 EUR)

U 2024. godini sklopljena su dva ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije i izvođenju radova za sanaciju klizišta na području općine Marija Bistrica. Usluga i radovi su završeni tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.01.34. OPĆINA TUHELJ
Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.35. OPĆINA GORNJA STUBICA - Sanacija klizista na NC 1-004 u naselju Dubovec i Dobri Zdenci zaselak Pošteki
Realizirano: 9.000 EUR
(MZOZT 9.000 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području općine Gornja Stubica. Usluga je završena tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.01.36. GRAD OROSLAVJE - Klizišta u Maloj ulici u Andraševcu
Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.37. OPĆINA ZAGORSKA SELA - Sanacija klizišta uz NC Zagorska Sela Brezakovec-Gornji Škrnik i Poljana Sutlanska

Realizirano: 76.156 EUR
(MZOZT 76.156 EUR)

U 2024. godini sklopljena su dva ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije i izvođenju radova za sanaciju klizišta na području općine Zagorska Sela. Usluga i radovi su završeni tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.01.38. OPĆINA JESENJE - Sanacija i nadzor klizišta Plati

Realizirano: 3.450 EUR
(MZOZT 3.450 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području općine Jesenje. Usluga je završena tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.01.39. Klizište Slatina - Barovka u naselju Orehovec na nerazvrstanoj cesti NC 2-100

Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Gradom Novi Marof nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.01.40. GRAD KUTINA

Realizirano: 131.663 EUR
(MZOZT 131.663 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije, projektanskog nadzora i izvođenja radova sanacije s Gradom Kutinom za sanaciji klizišta u Goilskoj ulici. Usluge i radovi završeni su tijekom 2024. godine, te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.01.41. OPĆINA SIBINJ

Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije na klizištu Jakčina Mala u 2024. godini.

B.11.01.42. GRAD KARLOVAC

Realizirano: 110.140 EUR
(MZOZT 110.140 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju stručnog nadzora i izvođenja radova sanacije s Gradom Karlovcem za sanaciju klizišta u Zadobarju. Usluge i radovi nisu završeni tijekom 2024. godine. Podnesena su dva zahtjeva za doznaku sredstava. Nastavak radova predviđa se u 2025. godini.

B.11.01.43. Projektna dokumentacija za klizište na lokaciji Put Rohteki u Naselju Završje Podbelsko na NC 1-009

Realizirano: 5.000 EUR
(MZOZT 5.000 EUR)

Projektna dokumentacija za investitora Grad Novi Marof (geomehanički izvještaj, glavni projekt, revizija glavnog projekta) je završena sukladno zapisnicima o primopredaji i usluga je sufinancirana prema 1. zahtjevu za doznakom sredstava. Ugovorna projektna dokumentacija je završena u 2024. godini.

B.11.01.44. GRAD POŽEGA Sanacija klizišta u ulici Marka Marulića, u Tabašnici i u ulici Ivana Mesnera

Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.45. GRAD SLUNJ Sanacija klizišta u Gornjoj Glini

Realizirano: 15.046 EUR
(MZOZT 15.046 EUR)

U 2024. godini sufinancirani su radovi na sanaciji klizišta u Gornjoj Glini.

B.11.01.46. Klizište na NC 1-060, Ulica Ves Donjak k.č.br.1881 k.o. Bednja u naselju Donja Ves

Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Općinom Bednja nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.01.47. OPĆINA ŠANDROVAC Sanacija klizišta u Šandrovcu, Vinogradska Ulica

Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.48. GRAD OZALJ Sanacija Klizišta u Svetičkom Hrašću

Realizirano: 16.910 EUR
(MZOZT 16.910 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju stručnog nadzora i izvođenja radova sanacije s Gradom Ozljem za sanaciji klizišta u Svetičkom Hrašću. Usluge i radovi završeni su tijekom 2024. godine, te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.01.49. Klizište na NC 1-121 Diguli-Hojski, k.č.br 6199 k.o. Bednja u naselju Šinkovica Bednjanska

Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Općinom Bednja nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.01.50. Ostale sanacije klizišta

Realizirano: 69.038 EUR
(MZOZT 69.038 EUR)

OPĆINA BUDINŠĆINA - klizište na groblju Sveti Križ
Realizirano: 13.701 EUR
(MZOZT 13.701 EUR)
U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području općine Budinščina. Usluga je završena tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

GRAD OROSLAVJE - Program građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta u Andraševcu
Realizirano: 45.369 EUR
(MZOZT 45.369 EUR)

U 2024. godini sklopljena su dva ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije i izvođenju radova za sanaciju klizišta na području grada Oroslavje. Usluge su završene tijekom 2024. godine te su podneseni zahtjevi za doznaku sredstava.

OPĆINA KONJŠČINA - Program izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta Gaji
Realizirano: 6.187 EUR
(MZOZT 6.187 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području općine Konjščina. Usluga je završena tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

GRAD KLANJEC - Program izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti – Zagorska ulica u Klanjcu
Realizirano: 3.781 EUR
(MZOZT 3.781 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području grada Klanjca. Usluga je završena tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.01.51. OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Realizirano: 35.755 EUR
(MZOZT 35.755 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta na području općine Kneževi Vinogradi - Program građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta u Katoličkom surduku u Zmajevcu. Radovi su započeli tijekom 2023. godine i završeni u 2024. godini. U 2024. godini podnesen je jedan zahjev za doznaku sredstava.

B.11.01.52. GRAD NOVA GRADIŠKA
Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.53. Klizište na NC-045, Rijeka Voćanska, Medenjaki, k.č.br. 12006 k.o. Gornja Voća
Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Općinom Donja Voća nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.01.54. GRAD NOVSKA
Realizirano: 135.482 EUR
(MZOZT 135.482 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije, stručnog nadzora i izvođenja radova sanacije s Gradom Novskom za sanaciju klizišta u ulici Adalberta Knoppa. Usluge i radovi završeni su tijekom 2024. godine, te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.01.55. OPĆINA KAPELA
Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.56. Sanacija klizišta na NC 1-098 u Gornjoj Višnjici kod k.br. 42a
Realizirano: 32.177 EUR
(MZOZT 32.177 EUR)

U 2024. godini Gradu Lepoglava sufinancirani su radovi sanacije klizišta i usluge stručnog nadzora izvršenih radova. Kroz 1 zahtjev za doznakom sredstava sufinancirana je okončana situacija za radove i račun za provedbu stručnog nadzora. Radovi su završeni u 2024. godini. Ishođena je uporabna dozvola.

B.11.01.57. GRAD GAREŠNICA - Sanacija klizišta u Trnovitičkom Popovcu
Realizirano: 63.451 EUR
(MZOZT 63.451 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju stručnog nadzora i izvođenja radova sanacije s Gradom Garešnicom za sanaciji klizišta u Trnovitičkom Popovcu. Usluge i radovi nisu završeni tijekom 2024. godine. Podnesen je zahtjev za doznaku sredstava, a nastavak radova predviđa se u 2025. godini.

B.11.01.58. GRAD ILOK - Sanacija klizišta u naselju Ilok uz lokalne ceste u Ulici Ivana Gorana Kovačića
Realizirano: 39.808 EUR
(HV 39.808 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju radova sanacije klizišta u naselju Ilok uz lokalne ceste u Ulici Ivana Gorana Kovačića. Radovi su započeli tijekom 2024. godine i nastavit će se i u 2025. godini. U 2024. godini podnesen je jedan zahjev za doznaku sredstava.

B.11.01.59. Sanacija klizišta na NC-132 , Banjec, k.č.br.11997 k.o. Gornja Voća
Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Općinom Donja Voća nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.01.60. Klizište na NC-075, Rijeka Voćanska, dionica Špilja Vindija, k.č.br. 8422 k.o. Gornja Voća
Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Općinom Donja Voća nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.01.61. Klizište na NC 6001 u naselju Goruševnjak, čkbr.2483,2087/1, 2061 k.o. Vinica Breg
Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Općinom Vinica nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.01.62. Klizište na NC 8001, čkbr.8722, 2213/3 k.o. Vinica Breg
Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Općinom Vinica nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.01.63. Klizište na NC 129 Kolarovec - ulica 8. Maja, lokacija Furjan kod kućnog broja 16

Realizirano: 27.722 EUR
(MZOZT 27.722 EUR)

U 2024. godini Općini Cestica sufinancirani su radovi sanacije klizišta i usluga stručnog nadzora. Radovi su završeni tijekom 2024. godine sukladno zapisniku o pregledu i preuzimanju radova. Kroz 1 zahtjev za doznakom sredstava Sufinancirana je okončana situacija za radove i račun za provedbu stručnog nadzora.

B.11.01.64. Klizište na NC 165 Lovrečan Breg - lokacija Maks Furjan

Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Općinom Cestica nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.01.65. Projektna dokumentacija za klizišta na NC 165 Lovrečan Breg-lokacija Maks Furjan i klizište na NC 129 Kolarovec - ulica 8 maja-lokacija Furjan kod broja 16

Realizirano: 3.500 EUR
(MZOZT 3.500 EUR)

Projektna dokumentacija za investitora Općina Cestica (geotehnički elaborat, Glavni i izvedbeni projekt) je završena sukladno zapisnicima o primopredaji i usluga je sufinancirana prema 1. zahtjevu za doznakom sredstava. Ugovorna projektna dokumentacija je završena u 2024. godini.

B.11.01.66. Klizišta na području Općine Štrigova

Realizirano: 53.387 EUR
(MZOZT 53.387 EUR)

U 2024. godini Općini Štrigova sufinancirani su radovi sanacije klizišta. Radovi su završeni tijekom 2024. godine sukladno zapisniku o pregledu i preuzimanju radova. Kroz 1 zahtjev za doznakom sredstava sufinancirana je okončana situacija za radove .

B.11.01.67. Klizišta na području Općine Štrigova

Realizirano: 4.063 EUR
(MZOZT 4.063 EUR)

Projektna dokumentacija za investitora Općina Štrigova (geotehnički elaborat, Glavni projekt) je završena sukladno zapisnicima o primopredaji i usluga je sufinancirana prema 1. zahtjevu za doznakom sredstava. Ugovorna projektna dokumentacija je završena u 2024. godini.

B.11.01.68. OPĆINA KONJŠČINA - Sanacija klizišta Gaj i Hubaki

Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.69. OPĆINA PETROVSKO - Sanacija klizišta Gredenec, Hršak, Ormuši

Realizirano: 42.750 EUR
(MZOZT 42.750 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području općine Petrovsko. Usluga je završena tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.01.70. OPĆINA KUMROVEC - Sanacija klizišta u naselju Kumrovec i u naselju Razvor
Realizirano: 25.050 EUR
(MZOZT 25.050 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području općine Kumrovec. Usluga je završena tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.01.71. OPĆINA NOVI GOLUBOVEC - Sanacija klizišta NC NGO-0306 k.č. 4614/1 k.o Veternica
Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.72. OPĆINA BEDEKOVČINA - Sanacija klizišta NC BD3-021, k.č.br. 5020/1, k.o. Bedekovčina
Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.73. OPĆINA LOBOR - Sanacija klizišta Vojnovec Loborski - Kesaki
Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.74. Klizište na nerazvrstanoj cesti uz parcelu čkbr. 5575 u naselju Višnjica – Ves - Kotšrćak, odvojak 4, NC 1-099 - Klizište na nerazvrstanoj cesti uz parcelu čkbr. 2483/2 u naselju Muričevec u Gradu Lepoglava
Realizirano: 2.000 EUR
(MZOZT 2.000 EUR)

U Planu upravljanja vodama za 2024. Godinu ova lokacija je bila na poz. B.11.02.14., a u Prvim izmjenama i dopunama je prebačena na poz. B.11.01.74. s obzirom da se radi o JLS. Projektna dokumentacija za investitora Grad Lepoglava (geotehnički elaborat, Glavni projekt) je završena sukladno zapisnicima o primopredaji i dio izvršene usluge sufinanciran je prema 1. zahtjevu za doznakom sredstava. Ugovorna projektna dokumentacija je završena u 2024. godini.

B.11.01.75. Klizište u ulici Glavić, odvojak Jamborov put, na čestici kbr. 152 u k.o. Varaždin breg na nerazvrstanoj cesti NC-080
Realizirano: 0 EUR

U Planu upravljanja vodama za 2024. ova lokacija je bila na poz. B.11.02.15., a u Prvim izmjenama i dopunama je prebačena na poz. B.11.01.75. sobzirom da se radi o JLS. Za predmetno klizište s Općinom Gornji Kneginec nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.01.76. SANACIJA KLIZIŠTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVA
Realizirano: 73.382 EUR
(MZOZT 73.382 EUR)

U 2024. godini Gradu Lepoglava sufinancirani su radovi sanacije klizišta. Radovi nisu završeni tijekom 2024. godine te se završetak radova planira u 2025. godini. Kroz 1 zahtjev za doznakom sredstava sufinancirana je 1. i 2. privremena situacija za radove.

B.11.01.77. OPĆINA JAKOVLJE - Izrada projektne dokumentacija za sanaciju klizišta u Općini Jakovlje
Realizirano: 8.731 EUR
(MZOZT 8.731 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta uz Topličku ulicu, na dijelu Ulice svete Doroteje i u Zelengajskoj ulici u Kraljevom Vrhu. Usluga je završena tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.01.78. OPĆINA PUŠĆA - Sanacija klizišta u ulici Sušinov breg
Realizirano: 0 EUR

Nije bilo realizacije u 2024. godini.

B.11.01.79. OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE - Program izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta u naselju Čret i u naselju Selno
Realizirano: 26.531 EUR
(MZOZT 26.531 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području općine Krapinske Toplice. Usluga je završena tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.02. SANACIJA KLIZIŠTA NA ŽUPANIJSKIM CESTAMA SA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE
Realizirano: 1.527.508 EUR
(MZOZT 1.527.508 EUR)

B.11.02.01. SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA - Sanacija klizišta na području Omiša
Realizirano: 150.000 EUR
(MZOZT 150.000 EUR)

Sklopljen je ugovor o sufinanciranju sa Splitsko - dalmatinskom županijom za sanaciju klizišta na području Splitsko - dalmatinske županije. Radovi su završeni tijekom 2024. godine te je Splitsko - dalmatinska županija podnijela zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.02.02. KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA - Sanacija klizišta (ŽUC) na području Krapinsko - zagorske Županije, ŽUC- Ž2096 Prigorje, Ž2171 Hrašćina, Ž2241 Kladnik, 2169 Gornja Selnica, Ž2155 Sopot, Ž2221 Globočec, L22008 Orešje Humsko
Realizirano: 292.786 EUR
(MZOZT 292.786 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izvođenja radova za sanaciju klizišta na području Krapinsko - zagorske županije. Usluga je završena tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.02.03. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Sanacija klizišta (ŽUC) na području Varaždinske županije, ŽC i LC Drašković, LC Čanjevo, Šćepanje, Radešić i most Lonja
Realizirano: 133.618 EUR
(MZOZT 133.618 EUR)

U 2024. godini sklopljena su dva ugovora o sufinanciranju sanacije klizišta na županijskim i lokalnim cestama. Ugovori o sufinanciranju odnose se na izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta i izvođenje radova. Usluga i radovi su završeni tijekom 2024. te su podneseni zahtjevi za doznaku sredstava po oba ugovora o sufinanciranju.

B.11.02.04. Sanacija klizišta na LC 25141 Martinkovec 2, kčbr. 6001/2, k.o. Varaždinske Toplice
Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Varaždinskom županijom nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.02.05. Sanacija klizišta na ŽC 2045 Vinica, k.č.br. 1027/1 k.o. Vinica Breg
Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Varaždinskom županijom nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.02.06. Sanacija klizišta na LC 25012 Bednja - Šaša, 11279 k.o. Šaša
Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Varaždinskom županijom nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.02.07. Sanacija klizišta na ŽC 2050 Beletinec, kčbr. 4547 k.o. Beletinec
Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Varaždinskom županijom nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.02.08. Sanacija klizišta na ŽC 2107 Podrute, kčbr. 291 k.o. Kamena Gorica
Realizirano: 5.756 EUR
(MZOZT 5.756 EUR)

Projektna dokumentacija za investitora Varaždinsku županiju (Glavni projekt) je završena sukladno zapisnicima o primopredaji i usluga je sufinancirana prema 1. zahtjevu za doznakom sredstava. Ugovorna projektna dokumentacija je završena u 2024. godini.
U 2024. godini sklopljen je Ugovor o sufinanciranju radova sanacije klizišta i usluga stručnog nadzora sa Varaždinskom županijom. Radovi nisu započeli do kraja 2024. godine.

B.11.02.09. Sanacija klizišta na ŽC 2045 Cestica, kčbr. 665 k.o. Natkrižovljan
Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Varaždinskom županijom nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.02.10. Sanacija klizišta na LC 25087 Kaštelanec, kčbr. 108 k.o. Kaštelanec
Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Varaždinskom županijom nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.02.11. Sanacija klizišta na LC 25144 Škarnik - Lovrentovec br. 2, kčbr. 2146/2 k.o. Svibovec
Realizirano: 59.382 EUR
(MZOZT 59.382 EUR)

Projektna dokumentacija za investitora Varaždinsku županiju (Glavni projekt) je završena sukladno zapisnicima o primopredaji i usluga je sufinancirana prema 1. zahtjevu za doznakom sredstava. Ugovorna projektna dokumentacija je završena u 2024. godini.

U 2024. godini sklopljen je Ugovor o sufinanciranju radova sanacije klizišta i usluga stručnog nadzora sa Varaždinskom županijom.
Radovi nisu završeni tijekom 2024. godine, te se završetak radova planira u 2025. godini. Kroz 2 zahtjeva za doznakom sredstava sufinancirana je 1. i 2. privremena situacija za radove.

B.11.02.12. Sanacija klizišta na ŽC 2045 Vinica 2, kčbr. 2498/1 k.o. Vinica Breg

Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Varaždinskom županijom nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.02.13. Sanacija klizišta na LC 25106 Žarovnica - Kamenica, kčbr. 2031 k.o. Kamenica

Realizirano: 0 EUR

Za predmetno klizište s Varaždinskom županijom nije ugovoreno sufinanciranje u 2024. godini.

B.11.02.14. KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA - Sanacija klizišta (ŽUC) na području Krapinsko - zagorske Županije, ŽUC- Ž2096 Prigorje, Ž2171 Hrašćina, Ž2170 Donja Batina

Realizirano: 260.903 EUR
(MZOZT 260.903 EUR)

U 2024. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izvođenja radova za sanaciju klizišta na području Krapinsko - zagorske županije.
Radovi su završeni tijekom 2024. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava.

B.11.02.15. Klizište u ulici Glavić, odvojak Jamborov put, na čestici k.br.152 u k.o. Varaždin breg na nerazvrstanoj cesti NC-080

U Planu upravljanja vodama za 2024. godinu ova lokacija je bila na poz. B.11.02.15., a u Prvim izmjenama i dopunama je prebačena na poz. B.11.01.75. s obzirom da se radi o JLS.

B.11.02.16. Ostale sanacije klizišta

Realizirano: 625.063 EUR
(MZOZT 625.063 EUR)

Varaždinska županija
Realizirano: 217.429 EUR
(MZOZT 217.429 EUR)

Projektna dokumentacija za investitora Varaždinsku županiju je završena sukladno zapisnicima o primopredaji i usluga je sufinancirana prema 1. zahtjevu za doznakom sredstava. Ugovorna projektna dokumentacija je završena u 2024. godini.
Sklopljena su 2 Ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije (ukupno 12 projekata).

U 2024. godini sklopljen je Ugovor o sufinanciranju radova sanacije klizišta i usluga stručnog nadzora sa Varaždinskom županijom. Radovi nisu završeni tijekom 2024. godine te se završetak radova planira u 2025. godini. Kroz 2 zahtjeva za doznakom sredstava sufinancirana je 1. i 2. privremena situacija za radove sanacije 3 klizišta.

Međimurska županija
Realizirano: 407.634 EUR
(MZOZT 407.634 EUR)

Projektna dokumentacija za investitora Međimursku županiju je završena sukladno zapisnicima o primopredaji i usluga je sufinancirana prema 1. Zahtjevu za doznakom sredstava. Ugovorna projektna dokumentacija je završena u 2024. godini. Sklopljen je 1 Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije (ukupno 16 projekata).
U 2024. godini sklopljen je Ugovor o sufinanciranju radova sanacije klizišta i usluga stručnog nadzora sa Međimurskom županijom. Radovi su završeni tijekom 2024. godine. Nakon sklapanja Ugovora o sufinanciranju radova sanacije klizišta i usluga stručnog nadzora sa Međimurskom županijom od strane Međimurske županije predan je 1. Zahtjev za doznakom sredstava za 2 klizišta.